

फोन नं.: ०६५५६०९६२

“विविधतायुक्त शहर, समुन्त एवं सम्बृद्ध व्यास नगर”

व्यास नगरपालिका कार्यालय

दमौली, तनहुँ

आ.व.०७२।७३ को बार्षिक तथा अन्तिम
चौमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
प्रतिवेदन

आर्थिक प्रशासन/योजना तथा प्राविधिक शाखा
दमौली, तनहुँ



“विविधतायुक्त शहर, समुन्नत एवं समृद्ध व्यास नगर”

नेपाल सरकार

व्यास नगरपालिका कार्यालय

Government of Nepal
VYAS MUNICIPALITY OFFICE

पत्र संख्या: २०७३/०७४

चलानी नम्बर: ४६९

दमौली, तनहुँ

Damauli, Tanahu

मिति: २०७३/०७/१५

विषय: बार्षिक तथा अन्तिम चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ।

उपरोक्त विषयमा यस नगरपालिका कार्यालयको आ.व. २०७२/०७३ को बार्षिक तथा अन्तिम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन भरी यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ।

बोधार्थ

१. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ।
२. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ।
३. श्री जिल्ला विकास समिति,
दमौली, तनहुँ।



वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

व्यापक नागरिकीय कार्यालय दमोही, ताप्तु

आरब ०६८२/१३

रकम के हजारमात्र

क्रमी.	शोध	विविधोंकाल बजेट	अन्तम चौमासिकसम निकासा			अन्तम चौमासिकसमा बर्ब	वार्षी	पूँजीगत
			चालू	पूँजीगत	जम्मा			
१	केन्द्रीय अनुदान	१५६६६	५६२१	१६६७०	३२३६६	५६२१	६७५७०	३२३६६
२	नियर्त अनुदान	१२५५८	१०८५१	१२५५९	१२५५९	१०८५१	१२५५९	१०८५१
३	सरकारी अनुदान, विकास एजन्स	३३०००	३६५४०	३६५४०	३६५४०	३६५४०	३६५४०	३६५४०
४	आयोजना, कार्योंकाम (जगेटा केप, सरकक लोहु, र इत्यादि)	३६३४०	३६३४०	३६३४०	३६३४०	३६३४०	३६३४०	३६३४०
५	अन्य (सामाजिक सुरक्षा, युवासेक्ष, स्वास्थ्य, शारीर समितिप्रबंधसंघ)	१०८५९०	१०८५९०	१०८५९०	१०८५९०	१०८५९०	१०८५९०	१०८५९०
६	जम्मा	१०८५९०	१०८५९०	१०८५९०	१०८५९०	१०८५९०	१०८५९०	१०८५९०
७	प्राप्त	०	०	०	०	०	०	०
८	अनुदान (पिंडिय स.)	१००	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८
९	तर्फकम (दमीली सानेपानी, निविकोष र अन्य)	११८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८
१०	जम्मा	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८
११	आन्तरिक शोध	०	०	०	०	०	०	०
१२	इन्स्ट्रु. शोध खेती वार्षिकाद	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८
१३	राजसव वाडाकाट (राजस्वाश शुल्क वापतको)	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८
१४	ग्रामवर्ह छव्व नमदी यस आवामा जिमेवारी सरी आवामा	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८
१५	जम्मा	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८
१६	विविध जम्मा (१०८८८)	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८	१०८८८

नियमित विविध विविध

प्रगति प्रतिवेदन



बांकी पेशकी सम्बन्धी विवरण

आ.व. ०७२०७३

क्र.सं.	अनुदानका किसिम	पेशकी विवरण					
		चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा
१	केन्द्रीय अनुदान		०।००		०।००		०।००
२	सशर्त	४५,०००।००	११५,०००।००	१६०,०००।००	१६०,०००।००	३६,५००।००	२९।५००।००
३	निःशर्त		४०,०००।००	४०,०००।००	४०,०००।००	५०,८५।००	५०,८५।००
४	वैदेशिक अनुदान		०।००		०।००		०।००
५	अन्य अनुदान	०।००	०।००	०।००	०।००	४९०,०००।००	४९०,०००।००
६	आन्तरिक आय	४०,९३३।०७२	४,२३४,८८०।५९	१६९,८७५,८९८।३१	१५,०००।००	१०,६५२,१९।४००	१३,७४३,१२।६।३१
	कुल जम्मा	८५,९३३।०७२	४,३८९,८८०।५९	१६९,८७५,८९८।३१	२१५,०००।००	३८,८८८।८०	१४,५७५,८८।५।३१
					३६,५००।००	१०,४४८,०५।३०	१०,४४८,०५।३०

पेशकी विवरण

भवानी आचार्य
लेखा अधिकारी/प्रदल्ला

.....

[Signature]

.....

.....

.....

.....

अनुसन्धी १३ (ट)

कार्यविधिको ३० (१) संग सम्बन्धित

व्यास नगरपालिकाको कार्यालय, दमौली, तनहुं

विगत वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयको लागि दिइएको तर फछ्यौट हुन बाँकि बेरुजुको विवरण

आ.ब. २०७२।०७३

रकम रु. हजारमा

क्र.सं	बेरुजुको किसिम	कुल वेरुजु	चालु आर्थिक वर्षको वेरुजु	विगत आर्थिक वर्षहरूको वेरुजु (गत आ.व.को वाहेक)
१	अनियमित	०।००	०।००	०।००
२	प्रमाण कागजात पेश गर्नु पर्ने	२०,०००।००	०।००	२०,०००।००
३	असुल गर्नु पर्ने	९,८५६।५०	०।००	९,८५६।५०
४	पेशकी	१४,९६०,३६९।००	९०,४८४,५५३।००	४,४७५,८९६।००
५	हिनामिना	०।००	०।००	०।००
६	अन्य	०।००	०।००	०।००
७	कुल जम्मा	१४,९९०,२२५।५०	९०,४८४,५५३।००	४,५०५,६७२।५०

मेघनाथ आचार्य
तेजा अधिकृत/प्रकाश

6
मुख एवं कार्यकारी अधिकृत

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	इकाइ	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हाल सम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सङ्गक : -द्याक खोले/कच्ची -गाडेल -पक्की/कालोपत्रे -मर्मत सम्भार	कि.मी. २०	४१४७ ११९७ २१४८ २११७	०	२४४६ ३६३९ २१०५४ १२८६८	३३२५ ५७ २१२६ ७४५८
पुल : - मोटरवेल पुल -कल्पन्ट -भोलुडे पुल	संख्यामा (मिटर)	" "	१	१३१	२२५
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण :	हेवटरमा संख्या (मिटर) मा	२४ २०३		८५ २७६९	३५२ ७३५
-सिंचाई -नदी नियन्त्रण/ तटबन्ध -बौरिङ/डिप वारिङ विघ्न/ लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा (सङ्गक बत्ती मर्मत)	लाभान्वित घरधुरी संख्यामा धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्ववायरको क्षमतामा संख्यामा	११५०		६८४९	८९५७
खोगेपानी तथा सरसफाई :	धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्ववायरको क्षमतामा	६६		८९०८	६६०
-हृनार	संख्यामा				
सरसफाई :					
-सौचालय	"			४१०	११३
-हल निकास	संख्या (मिटर) मा	२७९०		१७७७१	३६५४
बन तथा बातावरण	कि.मी. मा				
-बन	हेवटरमा	२		११८९८	
-बातावरण	संख्यामा	१६		५९९२	१३५६४
भवन :	कोठा संख्या				
-विद्यालय/क्याम्पस भवन	"			७९०	१५०
-सामुदायिक भवन	संख्यामा	३०		८४६७	१२५६२
-स्वास्थ्य चौके भवन	"				
शिक्षा तथा संस्कृति	संख्यामा				
-खेलकूद	"	९		९२८	७५८
-धार्मिक तथा पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य)	"	११९		६२३२१	७८९५
ख. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धित कार्यक्रम				१५४६६	
विवरण	इकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा		
		प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभान्वित जनसंख्या	खर्च रकम	कैफियत
● आय आर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम		चौमासिक	४६६	९२५९९५	
● सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धित कार्यक्रम		"	२००	७३००६१	
● गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम		"	१४१	१८२	
● महिला, पिछ्ठिङ्गाएको वर्ग र अपाङ्ग शासकिकरण कार्यक्रम		"	८०७	१८३७	
कुल जम्मा					
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धित कार्यक्रम					
विवरण	इकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा		
		प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभान्वित संख्या	खर्च रकम	
● कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	जना		१५९	३३००९	
● समुह सदस्यहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम			२१०	२१११७	
● महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरूको तालिम			३८३६३६	५१५	
● नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना			१४		
कुल जम्मा			७६६३६३६	१०६४९२७	
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम					
विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको			
		भत्ता बुझनेको संख्या	रकम रु		
► ६० वर्ष नार्थेका दलित जेष्ठ नागरिक	३८५	३८१	३३९१००		
► जेष्ठ नागरिक (६० वर्ष नार्थेका)	१०१६	१००४	८९२२००		
► एकल महिला (६० वर्ष नार्थेका)	१०५८	१०६१	९५११००		
► लोपोन्मुख आदिबासी (१० प्रकारका)	३	३	४५००		
► फरक क्षमता (Disable) भएका	८६	८४	९५२४०		
► औषधि उपचार खर्च	१२९२	१३१२	८३०००		
► अमल संरक्षण कार्यक्रम	४१५	४०७	२०६७८०		
कुल जम्मा	४३५५	४३३२	३३९७२०		
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको			
जन्म: घोरा	४४१				
घोरी	४३२				
मृत्यु: पुरुष	११६				
महिला	८९				
बसाई-साराई परिवार	१०७				
विवाह	३६२				
सम्बन्ध विच्छेद	५				

यथार्थ आय विवरण

शीर्षक नं.	आमदानीका शीर्षकहरु		
		अनुमान	यथार्थ
१.१	स्थानीय कर		
१.१.१	घर वहाल कर	४९५,०००।००	२६४,६११।६२
१.१.२	वहाल विटोरी		४५,४८५।५६
१.१.३	व्यवसाय कर	१,६००,०००।००	१,९३३,१५५।१००
१.१.४	सवारी दर्ता तथा कर	६८०,०००।००	७३५,६५०।५०
१.१.५	एकिकृत सम्पत्ति कर	८,०००,०००।००	१०,७४४,२६४।६५
१.१.६	मनोरञ्जन कर	१५०,०००।००	१९७,३४२।००
१.१.७	विज्ञापन कर	१५,०००।००	५,८००।००
	जम्मा	१०,८६०,०००।००	१३,९२६,३१७।३३
१.२	सेवा शूलक		
१.२.१	सवारी पार्किङ		
१.२.२	सरसफाई	१,६००,०००।००	१,५५२,६२२।५०
१.२.३	घर ब्लक नम्बर प्लेट		
१.२.४	शैचालय	६६,०००।००	६६,३३०।००
१.२.५	जग्गा प्लटिङ	२५०,०००।००	१८१,५००।००
१.२.६	सम्पत्ति मुल्यांकन	३५०,०००।००	५८९,५०५।००
१.२.७	सड़क बत्ती		
	जम्मा	२,२६६,०००।००	२,३८९,९५७।५०
१.३	दस्तूर		
१.३.१	दर्ता तथा नवीकरण	२५०,०००।००	१००,७६०।००
१.३.२	घर नक्शापास	३,७००,०००।००	३,६९४,२३६।४९
१.३.३	सिफारिस	३,५००,०००।००	३,९४२,२९०।२६
१.३.४	नाता प्रमाणित	२५,०००।००	१९,५२५।००
१.३.५	मिलापत्र	५,०००।००	
१.३.६	विविध फाराम	७५०,०००।००	८३२,२१४।४८
	जम्मा	८,२३०,०००।००	८,५८९,०२६।२३
१.४	बिक्री		
१.४.१	लिलाम बिक्री	५०,०००।००	१५५,७८५।००
१.५	स्रोत परिचालन		
१.५.१	घर भाडा	८,२६३,०००।००	८,१०८,६८३।४५
१.५.२	मेशिनरी उपकरण भाडा	३६०,०००।००	१९९,०००।००
१.५.३	गिटी, वालुवा तथा स्लेट ढुंगा	९,२८४,०००।००	९,३००,३५०।००
	जम्मा	१७,९०७,०००।००	१७,६०८,०३३।४५
१.६	सांवा व्याज लाभांश र वोनस		
१.७	अन्य आय		
१.७.१	दण्ड जरिवाना	१००,०००।००	१७,४२२।२०
१.७.२	धरौटी जफत वा फिर्ता	१०,०००।००	
१.७.३	सापटी तथा पेशकी फछूयौट	२०,०००।००	
१.७.४	अन्य विविध आय	६००,०००।००	६४९,३२८।२२
१.७.५	परीक्षा	५,०००।००	२४,०००।००

कला अनुदूत/प्रबन्ध



शीर्षक नं.	आमदानीका शोषिकहरु	रेखीली रुपये २०४८	अनुमान	वधार्थ
	जम्मा		७३५,०००१००	६९०,७५०।४२
	कुल आन्तरिक श्रोतको आय		४०,०४८,०००१००	४३,३५९,८६९।१३
२.१	नेपाल सरकार पूर्जीगत सशर्त अनुदान			
२.१.१	स्थानीय विकास शुल्क कोष ३६५८९७३/२६३२२	५,९००,०००१००	५,९००,०००१००	
२.१.२	बातावरण मैत्री कार्यक्रम	७,५००,०००१००	८,६४०,०००१००	
२.१.३	विकास (ए.ल.जि.सि.डि.पि.)			
२.१.४	सडक बोर्ड नेपाल	४,५००,०००१००	४,५२३,२७४।००	
	जम्मा	१३,९००,०००१००	१३,०६३,२७४।००	
२.२	नेपाल सरकार पूर्जीगत निधार्त अनुदान			
२.२.१	विकास अनुदान ३६५८०३३/२६३२१)	१७,६७०,०००१००	१७,६७०,०००१००	
२.२.२	नेपाल सरकार प्रशासन अनुदान			
२.२.३	ए.ल.जि.सि.डि.पि. ३६५८९९३/२६३१२ (सशर्त)	६,६५८,०००१००	४,६४०,८५५।००	
२.२.४	चालु अनुदान ३६५८०३३/२६३१२)	५,१२९,०००१००	५,१२९,०००१००	
२.२.५	स्थानीय विकास शुल्क कोष ३६५८९७३			
	जम्मा	११,७८७,०००१००	९,७६९,८५५।००	
२.३	जगेडा कोष	२१,०००,०००१००	२०,४८०,०००१००	
२.४	जि.वि.स. तनहुँ			
२.५.१	पुर्जिगत अनुदान	१००,०००१००	१,०८७,८०३।००	
२.५.२	राजश्व बाँडफांडबाट प्राप्त (रजिस्ट्रेशन शुल्क)	५,०००,०००१००	७,१९७,०९८।४	
२.५.३	सामाजिक सुरक्षा अनुदान	२४,७०८,०००१००	२४,३७३,२००।००	
	जम्मा	२९,८०८,०००१००	३४,१६२,१०९।५४	
२.६	वैदेशिक सहायता	८,८२०,०००१००	८,८२०,०००१००	
२.७	अन्य अनुदान			
२.७.१	नगर विकास कोष			९,०७२,५७८।००
२.७.२	अन्य संस्था (स्वास्थ्यचीकी, खानेपानी तलब)	४,५००,०००१००	५,०७२,०८८।२०	
	जम्मा	४,५००,०००१००	१४,१४४,६६०।२०	
२.८	कर्ण सहयोग			
२.८.१	नगर विकास कोष			४,५३६,२८८।००
२.८.२	अन्य वित्तीय संस्थाहरु			
	जम्मा			४,५३६,२८८।००
	कुल बाह्य श्रोतको आय	१११,४८५,०००१००	१२१,६४६,१७८।७४	
२.९	लागत सहभागिता (डल, पिच र अन्य)	९,४३०,०००१००	२६,९५६,९६०।००	
२.१०	गत वर्षको जिम्मेवारी			
२.१०.१	बैंक मौज्दात	१७,७२६,२०८।९९	१७,७२६,२०८।९९	
२.१०.२	तहखिल मौज्दात	३५,९६।८८	३५,९६।८८	
	जम्मा	१७,७६२,१७८।८०	१७,७६२,१७८।८०	
	कुल आय	१७८,७२५,१७८।८०	२०९,७२५,१८८।४७	

मेवनाथ शर्मा
सेवाप्रतिबंधकालीन

प्रधानमन्त्री कार्यालय
प्रधान पर्यावरण विभाग

यथार्थ व्यय विवरण

सि. नं.	संकेत नं.	खर्चका शीर्षकहरु	आ.व.०७२०७३ को	
			अनुमान	यथार्थ
१	२.१	तलब (पारिश्रमिक)		
	२.१.१	(क) कर्मचारी (न.पा)	१५,५००,०००।००	१४,४३५,४८४।०७
		(ख) संचित बिदा, औषधि उपचार तथा अन्य	२००,०००।००	
		(ग) एल.जि.सि.डि.पि. कर्मचारी तलब		
	२.१.२	जनप्रतिनिधि पारिश्रमिक	२०९,०००।००	
		जम्मा	१५,९०९,०००।००	१४,४३५,४८४।०७
२	२.२	कर्मचारी भत्ता	१,५००,०००।००	९८०,०९५।००
	२.२.२	बैठक भत्ता		
	२.२.२.१	विभिन्न समिति बैठक	७६०,०००।००	७५९,५००।००
	२.२.२.२	योजना अनुगमन, परिवहन तथा संचार	३२५,०००।००	२१२,६९६।००
		जम्मा	१,०८५,०००।००	९७२,९९६।००
	२.२.३	लूगा भत्ता (पोशाक)	३९०,०००।००	३७०,८००।००
३	२.३	भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता		
	२.३.१	पदाधिकारी	२००,०००।००	७०,९५०।००
	२.३.२	कर्मचारी	७००,०००।००	६७९,६३५।००
		जम्मा	९००,०००।००	७४९,७८५।००
४	२.४	सेवा तथा कार्यालय संचालन		
	२.४.१	कार्यालय सेवा खर्च		
	२.४.१.१	धारा/विद्युत	३५२,०००।००	३५१,८८५।६१
	२.४.१.२	टेलिफोन ट्रॅकल	२१९,०००।००	२१८,९८४।५१
	२.४.१.३	सेवा अन्य(सवारी साधन नविकरण र विमा	६००,०००।००	५८८,५३०।२७
	२.४.२	कार्यालय संचालन खर्च		
	२.४.२.१	स्टेशनरी सामान	४५०,०००।००	१५५,४७२।००
	२.४.२.२	छपाई	५५०,०००।००	३२०,९९९।००
		जम्मा	२,१७१,०००।००	१,८३४,९९१।३९
५	२.५	भाडा	३५०,०००।००	३०६,०००।००
६	२.६	मर्मत सम्भार		
	२.६.१	सवारी साधन	३५०,०००।००	१७२,३६७।००
	२.६.२	प्रशासन अन्य	३००,०००।००	१८१,१०६।००
		जम्मा	६५०,०००।००	३५३,४७३।००
७	२.७	पत्र पत्रिका तथा पूस्तक	८०,०००।००	१७,३३०।००
८	२.९	इन्धन		
	२.९.१	प्रशासन	५००,०००।००	४८०,९२३।००
	२.९.२	विविध	२००,०००।००	८९,४२५।००
		जम्मा	७००,०००।००	५७०,३४८।००
९	२.१०	विविध तथा भैपरी		
	२.१०.१	विविध		
	२.१०.१.१	जलपान तथा अतिथि सत्कार	६५०,०००।००	५६६,२०८।००
	२.१०.१.२	चाडपर्व पूजा	१००,०००।००	६८,९२८।००
	२.१०.१.३	लेखापरीक्षण	८५,०००।००	८०,९१०।००
	२.१०.१.४	सेस्ता प्रणाली अध्यावधिक, पेशकी र वेर्जू फ्लूयौट	२५,०००।००	



प्रमुख एवं कामकाजी

सि. नं.	संकेत नं.	खर्चका शीर्षकहरु	आ.व.०७२०७३ को	
			अनुमान	यथार्थ
		जम्मा	₹६०,०००१००	₹१५,२४६१००
	२.१०.२	भैपरी आउने		
	२.१०.२.१	अन्य	₹५०,०००१००	₹१८,३७३१००
	२.१०.२.२	घर निर्माण/सवारी सा. खरिद सापटी	₹४०,०००१००	
	२.१०.२.३	राष्ट्रीय दिवसहर	₹१०,०००१००	
		जम्मा	₹५०,०००१००	₹१८,३७३१००
१०	२.११	खप्ने माल सामान	₹८८,५००१००	₹८८,१२७१००
११	२.१२	तालिम, योजना तथा बजेट तर्जुमा		
	२.१२.१	तालिम गोष्ठी सेमिनार	₹५०,०००१००	₹१०,०००१००
	२.१२.२	नगरपरिषद् संचालन	₹६०,०००१००	₹५५,३००१००
	२.१२.३	बडा व्यवस्थापन खर्च	₹५०,०००१००	₹५,६५५१००
		जम्मा	₹६०,०००१००	₹८८,९५५१००
१२	२.१३	अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा पूरस्कार		
	२.१३.१	अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा		
	२.१३.१.१	असहाय दीन दूःखी	₹३०,०००१००	₹६,३२०१००
	२.१३.१.२	विविध	₹५०,०००१००	
		जम्मा	₹०,०००१००	₹६,३२०१००
	२.१३.२	सदस्यता शुल्क	₹२५,०००१००	₹५,०००१००
	२.१३.३	पूरस्कार सम्मान	₹३०,०००१००	₹६,०००१००
१३	२.१४	जग्गा खरीद		
१४	२.१५	भवन निर्माण तथा खरीद		
१५	२.१६	अन्य निर्माण तथा सुधार खर्च	₹१४९,८२५,१७६।८०	₹१४६,९५०,७९९।६९
१६	२.१७	उत्पादन सामग्री/सेवा		
१७	२.१८	लगानी		
	२.१८.१	ऋण लगानी		
	२.१८.२	शेयर लगानी		
		जम्मा		
१८	२.१९	आय तथा आन्तरिक सापटी फिर्ता	₹२५१,५००१००	₹२५१,२८९।९२
१९	२.२०	साँवा तथा व्याज भुक्तानी		
२०	२.२१	कर्मचारी कल्याण खर्च	₹१,८००,०००१००	₹१,८००,०००१००
		कुल प्रशासनिक खर्च	₹८,९००,०००१००	₹४,४७१,६५३।३८
		कुल विकास खर्च	₹१४९,८२५,१७६।८०	₹१४६,९५०,७९९।६९
		जम्मा खर्च	₹१७८,७२५,१७६।८०	₹१७१,४२२,४५३।०७

दिल्ली संसदीय सभा
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

पुंजीगत बजेट तथा कार्यक्रमहरूको विस्तृत यथार्थ व्यय विवरण

योजना कोड	योजनाको नाम	वडा/ टोल	अनुमान	यथार्थ
क) नगरपालिका अनुदान कार्यक्रम तथा आन्तरिक श्रोत				
१) सम्पुरक तर्फका योजनाहरू				
१.१	बसपार्क निर्माण (जगेडा कोष सम्पुरक)		१,५००,०००१००	१,१९१,२७०१००
१.२	सडक वोर्ड तर्फका योजना (सम्पुरक)		१,५००,०००१००	१,५००,०००१००
१.३	जगेडा कोष ग्रामिण सडक		०१००	
१.४	साना शहरी खानेपानी योजना (सम्पुरक)		१,०००,०००१००	१,०००,०००१००
		जम्मा	४,०००,०००१००	३,६९१,२७०१००
१.५	आयोजना व्यवस्थापन खर्च (कन्टिन्जेन्सी)			
क.	योजना शाखा प्राविधिक पारिश्रमिक (२ जना)		६४५,०००१००	९७,६००१००
ख.	उपभोक्ता समिति पदाधिकारी तालिम		४०,०००१००	२६,६७५१००
ग.	प्रतिवेदन निर्माण		२५,०००१००	२५,०००१००
घ.	अनुगमन खर्च (इन्थन समेत)		५८,०००१००	
ङ.	योजना खाता व्यवस्थापन		१५,०००१००	
		जम्मा	७८३,०००१००	१४९,२७५१००
२) लक्षित वर्गतर्फका योजनाहरू १. महिला (१० प्रतिशत)				
१.२.१.१	सम्पूर्ण टोलका महिलाहरूलाई सिलाई कटाई तालिम	१	१००,०००१००	६५,५७९१००
१.२.१.२	जनसेविका प्रा.वि. लगायत मुसेखोला टोलमा खानेपानी योजना	१	१००,०००१००	१००,०००१००
१.२.१.३	प्रत्येक टोलबाट २/२ जनाका दरले एकल महिला र अन्य महिलाहरूलाई आयआर्जन सम्बन्धी तालिम	३	१००,०००१००	९७,४३०१००
१.२.१.४	आमा समूहको भवन निर्माण	४	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.५	महिलाहरूका लागि तरकारी खेती, अन्य सशक्तिकरण र सिपमूलक तालिम	४	५०,०००१००	४९,६८०१००
१.२.१.६	रातमाटा टोलको जुगेपानी खानेपानी योजना निर्माण	४	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.७	रामरामेश्वर महिला कृषि सहकारी संस्था मार्फत वडामा तरकारी खेती एवं क्षमता अभिवृद्धि तालिम	५	१००,०००१००	१००,०००१००
१.२.१.८	चिन्तुटार टोलमा महिलाहरूका लागि बंगुर पालन कार्यक्रम	६	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.९	क्षेत्रीगाउँका महिलाहरूलाई बाखा पालन कार्यक्रम	६	५०,०००१००	४९,६४५१००
१.२.१.१०	बरबोटे टोलमा आमा समूहको भवन र शौचालय निर्माण (वडा कार्यालय भवन)	६	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.११	महिला स्वास्थ्य शिविर संचालन	७	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.१२	महिलाहरूका लागि सिपमूलक तालिम संचालन	७	५०,०००१००	२७,८४०१००
१.२.१.१३	महिला नेतृत्व विकासको लागि कानूनी परामर्श तालिम	८	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.१४	सम्पूर्ण महिलाहरूका लागि वैमौसमी तरकारी खेती संचालन	८	५०,०००१००	४४,६९५१००
१.२.१.१५	वि.पि.भन्याङ्ग टोल विकास संस्था महिला सिपमूलक योजना	९	५०,०००१००	४७,८९५१००
१.२.१.१६	दुम्सीकोट टोल विकास संस्था महिला सिपमूलक योजना	९	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.१७	निवुवाटारी टोल विकास संस्था खानेपानी योजना	९	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.१८	अधेरी भन्याङ्ग टोल विकास संस्था कलिका आमा समूह भवन	९	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.१९	वडाका महिलाहरूलाई सचेतना एवं आयआर्जन मूलक तालिम	१२	१००,०००१००	८७,३५०१००
१.२.१.२०	वडाका महिलाहरूलाई सचेतना एवं आयआर्जनमूलक तालिम	१३	१००,०००१००	९६,९७५१००
१.२.१.२१	महिलाहरूका लागि सिलाई कटाई सम्बन्धी तालिम	१४	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.२२	महिलाहरूका लागि सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	१४	५०,०००१००	३२,९००१००
१.२.१.२३	सिस्तेनानी/कोरस्थोक कृयापानी खानेपानी मर्मत	१४	७०,०००१००	३६,५००१००
१.२.१.२४	महिला सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन		४००,०००१००	३९६,५३०१००
१.२.१.२५	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम		२००,०००१००	१२७,५३२१००
१.२.१.२६	सूजना आमा समूहको जलेश्वर मन्दिरमा शौचालय निर्माण	१	४०,०००१००	४०,०००१००
१.२.१.२७	व्यास दिव्यज्योति आमा समूहको अधूरो भवन निर्माण	१	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.१.२८	दरैपर्धेरा/अधूरो खानेपानी निर्माण	३	२००,०००१००	२००,०००१००
		जम्मा	२,३६०,०००१००	२,१५०,५५१००
२. बालबालिका (१० प्रतिशत)				
१.२.२.१	जलेदवी उ.मा.वि. नजिक बाल उद्यानका निमित्त खेल सामग्री	१	५०,०००१००	५०,०००१००

डिलीप राम निरामल
मंदिरमा बालबालिका/प्रबन्धक
प्रमुख एवं कार्यालय

योजना कोड	योजनाको नाम	वडा/टोल	अनुमान	यथार्थ
१.२.२.२	सामुदायिक विद्यालयका नर्सरी, के.जी., प्रा.वि. सम्मका गरीब विद्यार्थीलाई पोशाक तथा कापी कलम	१	५०,०००।००	४९,९९७।००
१.२.२.३	सेतो गुरांस बाल विकास केन्द्रको ट्रस राखी भवन निर्माण	२	२५०,०००।००	२५०,०००।००
१.२.२.४	बसन्त नि.मा.वि.मा सेतो पाटी र फर्निचर निर्माण	३	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.२.५	बराहखोला बाल विकास केन्द्र भवन मर्मत र शौचालय निर्माण	३	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.२.७	चण्डका नि.मा.वि.को कम्प्युटर कोठामा टेवल, कुर्ची र कार्पेट	४	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.२.८	बाराही उ.मा.वि. बाल विकास केन्द्रमा आधुनिक फर्निचर निर्माण	४	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.२.९	सर्वज्योति मा.वि. जीर्ण भवन मर्मत	५	६५०,०००।००	६५०,०००।००
१.२.२.१०	३ वटा सरकारी विद्यालयका बालबालिकाका लागि विज्ञान र खेलसामग्री	५	१००,०००।००	९९,९००।००
१.२.२.१०	बडामा रहेका सरकारी विद्यालयहरूमा शैक्षिक र खेलकुद सामग्री	६	१००,०००।००	९९,९००।००
१.२.२.११	सरस्वती बालबालिकाका लागि विज्ञान र खेलसामग्री	७	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.२.१२	दलित बालबालिकाहरूको बृति विकास कार्यक्रम	७	५०,०००।००	४९,५९६।००
१.२.२.१३	उदय मा.वि.का बालबालिकाका लागि खेलकुद सामग्री, खेलकुद मैदान र अतिरिक्त क्रियाकलाप	८	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.२.१४	भानु मा.वि. दुम्सीचौर	९	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.२.१५	शिवपान्चायन नि.मा.वि. फर्निचर निर्माण	१०	१५०,०००।००	१५०,०००।००
१.२.२.१६	सरकारी स्कूलका बाल विकास केन्द्रमा फर्निचर, कार्पेटिङ, शैक्षिक सामग्री	१२	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.२.१७	जनजागृति गंगा मा.वि. बालमैत्री बसाई व्यवस्थापन	१३	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.२.१८	ठिग्रीङ्गमा बाल खेलमैदान निर्माण	१३	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.२.१९	जनजागृति गंगा मा.वि. अधुरो कम्पाउण्डबाल निर्माण	१३	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.२.२०	गुदीफच्याङ्ग नि.मा.वि. शैचालय तथा बालमैत्री बसाई व्यवस्थापन	१४	१२०,०००।००	१२०,०००।००
१.२.२.२१	सितला प्रा.वि. बालमैत्री बसाई व्यवस्थापन एवं कार्यालय व्यवस्थापन	१४	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.२.२२	बालमैत्री कार्यक्रम		३००,०००।००	८९,०००।००
	जम्मा		२,६२०,०००।००	२,४०८,३१३।००

३. अन्य लक्षित (जनजाति, दलित, अपाङ्गता, ज्येष्ठनागरिक, मुस्लिम आदि) (१५ प्रतिशत)

१.२.३.१	दलित तथा जनजातिहरूका लागि सशक्तिकरण तालिम	१	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.२	माइलीडांडा खा.पा.लिफ्ट प्रणालीको लागि मोटर, पाइप र टंकी नि.	१	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.३	भ्रायाङ्गदी रातमाटा टोल अन्तर्गत तिमिल्सेना जेठाको घर हुदै निर्वु चौतारासम्मको सडक स्तरोन्नति	३	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.३.४	दुम्सीचौर चौतारा हुदै श्रीगुम्बासम्प जाने बाटो स्तरोन्नति	३	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.३.५	दलित वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी जनजाति र पिछडा वर्गहरूको आयआर्जन र चेतनामूलक कार्यक्रम	४	४६,५००।००	२६,५००।००
१.२.३.६	दरैगाउ टोलमा रहेको खानेपानी योजना सम्पन्न	४	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.७	दुम्सी दरैगाउ अधुरो बाटो निर्माण	५	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.८	सेवर र सेवर दरैगाउ खानेपानी इनार निर्माण	५	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.९	अत्रौली टोलको अत्रौली दैर युवा भवन निर्माण	५	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.१०	बैरेनी स्थित बैरेनी दैर भवन निर्माण	५	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.११	सेरागाउमा रहेको कुमाल गाउ अधुरो भवन निर्माण	६	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.१२	हाडीगाउमा भुरपानी कुवा मर्मत	६	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.१३	निवुखाखोलादेखि चुदैर जाने बाटो नयां ट्रयाक (वडा भवन निर्माण)	६	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.१४	सौराहा टोलमा दलित तथा जनजातिका लागि भवन निर्माण	७	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.३.१५	नागपधेरी बाटो र पानी निकास गर्ने कार्य	७	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.१६	अलैचेमा रहेको अधुरो बाटो सम्पन्न	७	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.३.१७	आदिवासी जनजाति, दलितहरूका लागि चेतना र सीपमूलक कार्यक्रम	८	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.३.१८	भु.प. टोलमा बन्न बांकी अधुरो ५० मी. पक्की नाला निर्माण	८	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.१९	जनता प्रा.वि. अधेरी भन्ज्याङ्ग	९	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.३.२०	बरचौतारा टोल विकास संस्था चापपानी खानेपानी निर्माण	९	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.२१	अधेरीभन्ज्याङ्ग टोल विकास संस्था धैरेनी मोटार बाटो निर्माण	९	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.२२	श्रीभन्ज्याङ्ग टोल विकास संस्था प्रेम भुजेलको घरतिर जाने बाटो निर्माण	९	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.२३	दुम्सीकोटबाट घारेसाइलीको घरतरफ जाने मोटर बाटो निर्माण	९	५०,०००।००	५०,०००।००

JY

दलितहरू लिए
देवा अधेरी/प्रदेश
प्रमुख एवं

डिलीप राज्य लिए
देवा अधेरी/प्रदेश
प्रमुख एवं

योजना कोड	योजनाको नाम	वडा/ टोल	अनुमान	यथार्थ
१.२.३.२४	खहरे माइथुम्का भालुखोला हुदै श्रीभन्ज्याङ्ग जाने बाटो स्तरोन्नति	१	३६०,०००१००	३६०,०००१००
१.२.३.२५	दलित, जनजाति, अपाङ्गता आदिलाई सचेतना एवं आयआर्जन तालिम	१२	१००,०००१००	१९,९४०१००
१.२.३.२६	चितूबादी खानेपानी निर्माण	१२	१००,०००१००	१००,०००१००
१.२.३.२७	सिखर्दी खानेपानी टंकी निर्माण	१२	६५,०००१००	६५,०००१००
१.२.३.२८	तल्लो पाहादी/छाव्डी खानेपानी मर्मत	१२	८५,०००१००	८५,०००१००
१.२.३.२९	वेनीकोट भन्ज्याङ्ग रिङ्गरोड मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	३६०,०००१००	३६०,०००१००
१.२.३.३०	दलित, जनजाति, अपाङ्गता आदिलाई सचेतना एवं आयआर्जन तालिम	१३	१००,०००१००	९८,५००१००
१.२.३.३१	चितूनेपानी/कमेरे खोल्सी खानेपानी मर्मत र निर्माण	१३	१००,०००१००	१००,०००१००
१.२.३.३२	वेलवास बटाङ्गदी चालिसे मोटर मार्ग निर्माण	१३	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.३.३३	दलित, जनजाति, अपाङ्गता आदिलाई सचेतना एवं आयआर्जन तालिम	१४	१००,०००१००	९९,८७०१००
१.२.३.३४	अन्य लक्षित कार्यक्रम (जनजाति, दलित, अपाङ्गता, ज्येष्ठनागरिक, मूस्लिम आदि)		३०३,५००१००	३०३,५००१००
१.२.३.३५	मैतबहादुर वि.क.को घर अगाडि सिढी बाटो निर्माण	१	५०,०००१००	५०,०००१००
१.२.३.३६	भादगाउँ दैर समाज भवन निर्माण	१	२००,०००१००	२००,०००१००
१.२.३.३७	कोकलडांडा टोल विकास संस्था अन्तर्गत बमबहादूरको बारीबाट विरबहादूर तामाडाको घरसम्म बाटो निर्माण	३	१५०,०००१००	१५०,०००१००
१.२.३.३८	रामदासबाट मकूण्डे जोड्ने मोटर बाटो स्तरोन्नति	३	१००,०००१००	१००,०००१००
१.२.३.३९	कुमाल भवन निर्माण	६	१००,०००१००	१००,०००१००
१.२.३.४०	मूस्लिम अन्जुमन कमिटी भवन निर्माण	११	१००,०००१००	१००,०००१००
१.२.३.४१	दलित सामूदायिक भवनको झ्यालढोकामा रंग रोगन	१४	३०,०००१००	३०,०००१००
१.२.३.४२	सृजना मगर अधूरो सामूदायिक भवन निर्माण	१४	५०,०००१००	५०,०००१००
	जम्मा		३,९५०,०००१००	३,९२८,३१०१००

४) भौतिक पूर्वाधार तर्फका योजनाहरु (६० प्रतिशत)

१.३.१	भदु डांडामा लिफ्ट प्रणालीबाट खानेपानी योजना	१	६५०,०००१००	६५०,०००१००
१.३.२	वडा कार्यालय भवन निर्माण	२	७००,०००१००	७००,०००१००
१.३.३	दैर पर्देंरा अधूरो खानेपानी निर्माण	३	६५०,०००१००	६५०,०००१००
१.३.४	जामुने वेलटारी बोरिड खानेपानी योजना	४	६५०,०००१००	६५०,०००१००
१.३.५	नेपालटार ढाके भन्ज्याङ्ग याम्दी माहेन्द्री मार्ग सडक निर्माण	६	६५०,०००१००	६५०,०००१००
१.३.६	पृथ्वी राजमार्दिखि नागपथेरी बाटो हुदै मानडकोट जाने बाटो मर्मत	७	६५०,०००१००	६५०,०००१००
१.३.७	चापाधाट कन्टार खानेपानी विस्तार	८	६५०,०००१००	६५०,०००१००
१.३.८	दुम्सीचौर, फराकचौर, पराशर मोटर मार्ग जोड्ने साथै अधेरीभन्ज्याङ्ग जुडीखेत कलेस्ती खोला पुलसम्म जाने मोटर मार्ग निर्माण	९	६५०,०००१००	६५०,०००१००
१.३.९	नाला निर्माण	१०	७००,०००१००	७००,०००१००
१.३.१०	नाला निर्माण	११	७००,०००१००	७००,०००१००
१.३.११	सरसफाई व्यवस्थापन (कर्मचारी तलब समेत)		३,५००,०००१००	३,१५८,१३८००
	जम्मा		१०,१५०,०००१००	९,८०८,१३८००

५) प्रवृद्धनात्मक तर्फका योजनाहरु (४० प्रतिशत)

१.४.१	नवआदर्श टोलमा पहिरो नियन्त्रण गर्ने कार्य	१	१००,०००१००	१००,०००१००
१.४.२	मोहोरिया टोलमा खा.पा.को लागि १ इन्चको ५००मि.पाइप र टंकी नि.	१	१००,०००१००	१००,०००१००
१.४.३	नगजागरण टोल अन्तर्गत पर्ने कच्ची बाटोमा कभरस्त्याव सहित पक्की नाला निर्माण	२	४२०,०००१००	४२०,०००१००
१.४.४	वडा कार्यालय भवन निर्माण	२	२८०,०००१००	२८०,०००१००
१.४.५	शाहिद भरतकैनी मार्गको स्तरोन्नति	३	१५०,०००१००	१५०,०००१००
१.४.६	राजवृक्ष मार्गको बसन्त र सूजनशील टोल जोड्ने डुडे र पोल्याङ्ग खोल्सीमा जाली समेत राखी यातायात संचालन	३	५०,०००१००	५०,०००१००
१.४.७	फुर्से खोलाबाट बाराही उ.मा.वि. जाने बाटो निर्माण	४	५०,०००१००	५०,०००१००
१.४.८	फेदीफाट टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	४	५०,०००१००	५०,०००१००
१.४.९	जामुने टोलमा पक्की नाला निर्माण	४	५०,०००१००	५०,०००१००
१.४.१०	सुन्धारा टोलमा रहेको निमखोला खानेपानी योजना विस्तार	४	५०,०००१००	५०,०००१००
१.४.११	मुलपानी टोलको सिसेखोला खा.पा. पाइप लाइन विस्तार र टंकी नि.	४	५०,०००१००	५०,०००१००
१.४.१२	कुमलटारी हिमपानी मार्ग कच्ची नाला र ग्रामेल	५	५०,०००१००	५०,०००१००

डिलीप राम सिंह देल
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकारी

योजना कोड	योजनाको नाम	वडा/ टोल	अनुमान	यथार्थ
१.४.१३	बेलटारी टोलको बेलटारी छूली कुवा निर्माण एवं नाला निर्माण	५	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.१४	अत्रौली दरैगाउँबाट धमिलीकुवा हुदै मादी जाने अधुरो बाटो निर्माण	५	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.१५	गणेश टोलको कालिका मार्ग स्तरोन्नति	५	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.१६	माने भन्ज्याङ्ग मार्ग मर्मत एवं बुढी कुवा मार्गको नयां ट्रायाक	६	१००,०००।००	१००,०००।००
१.४.१७	रानीटारी टोलमा टो.वि.स.को अधुरो भवन निर्माण	६	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.१८	नेपालटार टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	६	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.१९	ट्याम्की डांडा बाटो ग्रामेल	७	१००,०००।००	१००,०००।००
१.४.२०	पराशर नि.मा.वि. हुदै पादी भोलुङ्गेपुल सम्मको भित्री बाटो ग्रामेल	७	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.२१	कन्टार बाटो ग्रामेल	८	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.२२	सिमलगैरा टोलमा बनेको १ कि.मी. पुरानो बाटोमा कच्ची नाला/ग्रामेल	८	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.२३	चापाघाट टोलको बैरागी मार्ग ग्रामेल र बाटो स्तरोन्नति	८	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.२४	सिन्धु मार्गबाट उत्तरतर्फ जाने (कृष्णा खनालको घर अगाडि) शाखा बाटो स्तरोन्नति र ग्रामेल	८	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.२५	पृथ्वी राजमार्गदेखि सिन्धुमार्ग झर्ने अधुरो सिंही बाटो (भोलुङ्गपुलमाथि)	८	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.२६	शवदाह स्थल र देउराली नगरमा सोलार बत्ती जडान	१०	१५०,०००।००	१४८,८८९।००
१.४.२७	शान्तिनगरबाट भतेरी हुदै मादी पुलसम्म बाटो निर्माण	१०	१५०,०००।००	१५०,०००।००
१.४.२८	देउरालीनगर सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१५०,०००।००	१५०,०००।००
१.४.२९	नैखुराम खड्कीको घरदेखि पश्चिमतर्फ इन्द्र परियारको घरसम्मको ७ फुटे बाटो नाला सहित पि.सि.सि.	११	१७५,०००।००	१७५,०००।००
१.४.३०	सांखर टोलको ज्ञान मार्ग पि.सि.सि. निर्माण	११	१७५,०००।००	१७५,०००।००
१.४.३१	पृथ्वी राजमार्गबाट दरैधारा हुदै कन्काई बोडिङ्गसम्म सिंही बाटो	११	१५०,०००।००	१५०,०००।००
१.४.३२	सितलचौक टोलको गण्डकी रिभर होटलबाट तनहुँ कालिका मन्दिर जाने बाटोमा सिंही बाटो निर्माण	११	१००,०००।००	१००,०००।००
१.४.३३	बुद्ध सिं मोटर मार्गदेखि सिद्धवेनी मा.वि.सम्म मोटर मार्ग मर्मत र नाला	१२	२४०,०००।००	२४०,०००।००
१.४.३४	सरसफाई सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम एवं सामग्री वितरण	१२	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.३५	जनजागृति गंगा मा.वि.देखि बेलचौतारा, आसापानी, भड्खला हुदै छाव्दी मार्ग जोड्ने सडक निर्माण	१३	२४०,०००।००	२४०,०००।००
१.४.३६	सरसफाई सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम एवं सामग्री वितरण	१३	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.३७	कालीमाटी कुकुरहुँगे कृषि मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२४०,०००।००	२४०,०००।००
१.४.३८	कोटेली खोल्सी खानेपानी मर्मत	१४	११०,०००।००	११०,०००।००
१.४.३९	सरसफाई सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम एवं सामग्री वितरण	१४	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.४०	मर्मत सम्भार कोष		५१७,०००।००	५१७,०००।००
	जम्मा		४,६९७,०००।००	४,६९५,८८९।००
	कुल जम्मा		२८,५६०,०००।००	२८,८३१,७४६।००

ख) स्थानीय विकास शुल्क कोष अनुदान तर्फका योजनाहरू

२.१	पुरानो छाव्दी मार्गबाट भादगाउँ खिरखादी खा.पा.टंकी तथा अकलाको बाटो हुदै दुर्गा भक्ति अधिकारीको सिंदुरेटारी छाव्दी मार्गसम्म बाटो	१	३६०,०००।००	३६०,०००।००
२.२	जिल्ला दुर्घट उत्पादन सहकारी संघको भवनदेखि दरैपंधेरासम्म नाला निर्माण	३	३६०,०००।००	३६०,०००।००
२.३	खहरे खोला थुम्केतीगाउँ, डांडागाउँ हुदै बोरयुम्का दरैगाउँ मोटर मार्ग कच्ची नाला सहित विस्तार र स्तरोन्नति	४	३६०,०००।००	३६०,०००।००
२.४	डिहीगाउँ, सेवर दरैगाउँ, नयांवस्ती, भन्ज्याङ्ग दाना उद्योग हुदै दुम्सी दुधडेरीसम्मको बाटो स्तरोन्नति	५	३६०,०००।००	३६०,०००।००
२.५	भरोरी क्षेत्रीगाउँ ढापथुम्की हुदै नेपालटारसम्मको सडक स्तरोन्नति	६	३६०,०००।००	३६०,०००।००
२.६	ज्ञानेन्द्र खनालको घर अगाडिदेखि मादीनदीको भोलुङ्गे पुलसम्म अस्थायी कच्ची नाला निर्माण	७	३६०,०००।००	३६०,०००।००
२.७	सिन्धुमार्ग विष्णुप्रसाद वालेको घरदेखि उदय उच्च मा.वि. हुदै व्यास ६ र ८ को लिमाना खोल्सीसम्मको सडक स्तरोन्नति	८	३६०,०००।००	३६०,०००।००
२.८	कालीमाटी कुकुरहुँगे कृषि मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९३	३६०,०००।००	३६०,०००।००
२.९	वेलभन्ज्याङ्ग, भ्रक्तेडांडा, छाव्दी हुदै भडभडे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३६०,०००।००	३६०,०००।००
२.१०	कार्यालय भवन मर्मत		३६२,०००।००	३६१,८८५।००
२.११	विकास तर्फका सवारी साधन इन्धन र मर्मत		२००,०००।००	१४१,३८६।००

सिल्ली देखि अन्तिम त्रिभुवन अधिकृत
उम्मेद एवं कार्यक्रम विधिकृत

योजना कोड	योजनाको नाम	वडा/ टोल	अनुमान	यथार्थ
२.१२	सडक बत्ती व्यवस्थापन		९०८,५००१००	९०८,२१४१००
२.१३	आम संचार क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम (एफ.एम.रेडियो कार्यक्रम समेत)		५६६,०००१००	५६५,७४०१००
२.१४	संघ संस्था स्तरोन्नति		१६६,०००१००	१६६,०००१००
२.१५	अध्ययन अवलोक भ्रमण		१५०,०००१००	१५०,०००१००
२.१६	ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन		१००,०००१००	१७,५८५१००
२.१७	सरसफाईका सवारी साधन इन्धन (लोडर समेत)		५००,०००१००	५००,०००१००
२.१८	सरसफाईका सवारी साधन मर्मत		४००,०००१००	४००,०००१००
२.१९	बजार क्षेत्रका नाला सरसफाई		३००,०००१००	३००,०००१००
२.२०	सरसफाई चेतनामूलक कार्यक्रम		१००,०००१००	९९,६३५१००
		जम्मा	६,९९२,५००१००	६,९३०,४४५१००

ग) रजिष्ट्रेशन शुल्क तर्फका योजनाहरू

३.१	पसल कबल सांवाद्याज भुक्तानी		६६२,५००१००	६३२,८३५१६९
३.२	दमकल संचालन		४००,०००१००	१३५,८०५१००
३.३	माछा मासु बजार व्यवस्थापन		७५,०००१००	
३.४	पशुवधशाला सम्भाव्यता अध्ययन		१००,०००१००	
३.५	सूचना व्यवस्थापन		२००,०००१००	१५०,३८०१००
३.६	युवा तथा खेलकुद		२५०,०००१००	१४०,७८९१००
३.७	सवदाह घाट व्यवस्थापन		२५,०००१००	२५,०००१००
३.८	कर्मचारी र प्रतिनिधि क्षमता विकास		२०,०००१००	१८,७९५१००
३.९	प्रकोप व्यवस्थापन		११०,०००१००	१०२,६७०१००
३.१०	राजश्व सुदृढिकरण		८०,०००१००	७६,०७७००
३.११	कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम		२०,०००१००	२०,०००१००
३.१२	सार्वजनिक निजी साफेदारी		१००,०००१००	१००,०००१००
३.१३	विविध परामर्श खर्च		११०,०००१००	१०२,९७५१००
३.१४	वातावरण मैत्री कार्यक्रम		१५०,०००१००	७७,८६०१००
३.१५	हरियाली पार्क निर्माण तथा मर्मत		५०,०००१००	०१००
३.१६	मध्यस्थ कार्यक्रम		५०,०००१००	४२,९००१००
३.१७	आवधिक योजना अध्यावधिक		०१००	
३.१८	पुर्ण सरसफाई अभियान		३०६,०००१००	३०५,४२४१००
३.१९	विविध फुटकर		२,७२१,१९६८०	२,७२१,१५२००
३.१९क	विविध फुटकर (१९ वटा योजना २५ हजार भन्दा कमका)		३४०,०००१००	२८५,०००१००
३.२०	माइलीडांडा अधूरो सिंही बाटो निर्माण	१	४०,०००१००	४०,०००१००
३.२१	मूसेखोला जनसेविका प्रा.वि. कर्फिचर निर्माण	१	५०,०००१००	५०,०००१००
३.२२	हाइस्कूलटार कल्भर्ट निर्माण	१	६०,०००१००	
३.२३	शहिद चन्द्र नेपाली छात्राबास अधूरो भवन निर्माण	१	१००,०००१००	१००,०००१००
३.२४	चारकुने चौतारो मर्मत	१	१००,०००१००	१००,०००१००
३.२५	अम्रेनी टोल खानेपानी योजना	१	१५०,०००१००	१५०,०००१००
३.२६	आदिकवि भानूभक्त क्याम्पस शैक्षिक गृणस्तर विकास	१	०१००	
३.२७	खस क्षेत्री समाजको भवन अगाडि नाला निर्माण	१	२००,०००१००	२००,०००१००
३.२८	वडा कार्यालय भवन तला थप	२	३००,०००१००	३००,०००१००
३.२९	माले बगरमा पिच (लागत सहभागितामा)	२	४,६०२,०००१००	४,६०१,५४१००
३.३०	पत्रकार महासंघलाई कम्प्यूटर खरिद	२	४०,०००१००	४०,०००१००
३.३१	कूखूरे मूल पधेरो निर्माण	३	४०,०००१००	४०,०००१००
३.३२	रानीगाउँको भोटे खोलामा कल्भर्ट निर्माण	३	१००,०००१००	१००,०००१००
३.३३	रानीगाउँ विश्व अधिकारीको घर अगाडि सम्म नाला निर्माण	३	१००,०००१००	१००,०००१००
३.३४	सर्वेश्व महादेव मन्दिर निर्माण	३	१००,०००१००	१००,०००१००
३.३५	मदन अस्थित चौतारा मर्मत	४	४०,०००१००	४०,०००१००
३.३६	चम्पेरे गूफा खानेपानी र शौचालय	४	१००,०००१००	१००,०००१००
३.३७	अधूरो कल्भर्ट निर्माण	४	१००,०००१००	१००,०००१००
३.३८	सून्धारा टोलमा अधूरो खानेपानी निर्माण	४	१००,०००१००	१००,०००१००
३.३९	चण्डीका नि.मा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	४	१००,०००१००	१००,०००१००

[Signature]

[Signature]

ठिल्ली राम रामेश्वर
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

योजना कोड	योजनाको नाम	वडा/ टोल	अनुमान	यथार्थ
३.४०	जामूने टोलमा अधूरो नाला निर्माण	४	१५०,०००१००	१५०,०००१००
३.४१	अधूरो खेल मैदान	४	१५०,०००१००	१५०,०००१००
३.४२	अधूरो वडा भवन निर्माण	४	३००,०००१००	३००,०००१००
३.४३	लिखुरे पाखा हूदै व्यास ९ जोड्ने सडक स्तरोन्नति	५	३०,०००१००	३०,०००१००
३.४४	सर्वज्योति मा.वि. गेट निर्माण	५	४०,०००१००	४०,०००१००
३.४५	कृयापूरी भवन निर्माण	५	५०,०००१००	५०,०००१००
३.४६	शिव मा.वि.मा खानेपानी पाइप	५	१००,०००१००	१००,०००१००
३.४७	मादीको पूलदेखि बैरेनी जाने कच्ची सडक स्तरोन्नति र नाला निर्माण	५	१५०,०००१००	१५०,०००१००
३.४८	सेवर बर्गेचा हूदै बसन्त दरैको घर हूदै रिडरोड स्तरोन्नति	५	१००,०००१००	१००,०००१००
३.४९	चिन्तूटार खेलकूद मैदानको स्तरोन्नति	६	१५०,०००१००	१५०,०००१००
३.५०	जानन्द्र खनालको घरदेखि भोलूडपूलसम्म जाने बाटो स्तरोन्नति	७	१५०,०००१००	१५०,०००१००
३.५१	मानुडकोट बाटो निर्माण	७	१५०,०००१००	५५,०२४१००
३.५२	बेतनी खानेपानी मर्मत	७	१००,०००१००	१००,०००१००
३.५३	मादी पूलदेखि तलिम केन्द्र जाने बाटो	७	५०,०००१००	५०,०००१००
३.५४	सर्वेश्वर महादेव मन्दिरमा शौचालय र तारवार	८	५०,०००१००	५०,०००१००
३.५५	वरचौर चैनपूर खानेपानी योजनाको टंकी निर्माण	८	५०,०००१००	५०,०००१००
३.५६	ठूलोटार कूमालगाउँ खानेपानी टंकी निर्माण र २५ एम.एम.को पाइप	८	७०,०००१००	७०,०००१००
३.५७	वडा कार्यालय भवन निर्माण	८	५००,०००१००	५००,०००१००
३.५८	छाडा बाराही मन्दिर कूण्ड निर्माण	९	५०,०००१००	५०,०००१००
३.५९	अधेरी भन्ज्याङ्ग धैरेनी सडक स्तरोन्नति	९	१००,०००१००	१००,०००१००
३.६०	भालू खोला खहरे अधूरो खानेपानी योजना	९	१००,०००१००	१००,०००१००
३.६१	भानू नि.मा.वि. पछाडी कम्पाउण्डवाल निर्माण	९	१००,०००१००	१००,०००१००
३.६२	माइथूम्का टोलमा खानेपानी लिफ्ट	९	४००,०००१००	४००,०००१००
३.६३	दमौली बजार महोत्सवमा रंग रोगन	१०	५०,०००१००	
३.६४	नेपाल रेडक्सको पहलमा ब्लड बैंक स्थापना	१०	७५,०००१००	७५,०००१००
३.६५	तनहूं उद्योग बाणिज्य संघबाट देउरालीनगर झर्ने बाटो निर्माण	१०	८०,०००१००	८०,०००१००
३.६६	घाट जाने बाटोमा ब्लक विद्युत्याउने	१०	२००,०००१००	२००,०००१००
३.६७	जिल्ला खेलकूद विकास समितिको कर्वडहल छाना निर्माण	१०	१५०,०००१००	१५०,०००१००
३.६८	भतेरीमा मादीनदी तटबन्धन	१०	५००,०००१००	५००,०००१००
३.६९	वेदव्यास प्रा.वि. कर्निचर खरिद	११	५०,०००१००	५०,०००१००
३.७०	छापडांडा भन्ज्याड खानेपानी लिफ्ट प्रणालीका लागि मोटर	१२	५०,०००१००	५०,०००१००
३.७१	सिद्धवेनी नि.मा.वि. विशेष आवासीय कक्षा निर्माण	१२	२००,०००१००	२००,०००१००
३.७२	वेनीकोट भन्ज्याड रिडरोड स्तरोन्नति	१२	३५०,०००१००	३५०,०००१००
३.७३	वेनीकोटमा सिंठी बाटो निर्माण	१२	५०,०००१००	५०,०००१००
३.७४	छाब्दीमा रहेको प्रहरीचौकी कम्पाउण्डवाल विस्तार	१३	३०,०००१००	३०,०००१००
३.७५	शिव पार्वती मन्दिर सत्तल मर्मत	१३	५०,०००१००	५०,०००१००
३.७६	जामूने टोल खानेपानी योजना	१३	५०,०००१००	५०,०००१००
३.७७	जनजागृति मा.वि.बाट आसापानी जाने बाटो	१३	१००,०००१००	१००,०००१००
३.७८	कटान टोलमा १००० मि. पाइप	१३	४०,०००१००	४०,०००१००
३.७९	छाब्दीको सामुदायिक गूठी भवनको शौचालय निर्माण	१४	५०,०००१००	५०,०००१००
३.८०	वेलभन्ज्याड भक्केडांडा छाब्दी सेरा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१००,०००१००	१००,०००१००
३.८१	कालीमाटी कूकूरझोगे बाटो स्तरोन्नति	१२,१३,१४	२५०,०००१००	२५०,०००१००
३.८२	पृथ्वी राजमार्ग वरिवरि सरसफाई एवं ग्रामेल	२,१०,११	१५०,०००१००	१५०,०००१००
३.८३	बस पार्क प्रारम्भिक व्यवस्थापन		१,३००,०००१००	१,२८७,१३१००
३.८४	सडक ग्रूह योजना		०१००	
३.८५	दमौली खानेपानी लागत सहभागिता		१,७८७,०००१००	१,७८६,६८१००
३.८६	कार्यालयको शौचालय निर्माण		०१००	
३.८७	मिती हल निर्माण		०१००	
३.८८	मर्मत सम्भार कोष		१००,०००१००	१००,०००१००
३.८९	स्वास्थ्यचौकी निर्माण (सहभागिता वाहेक)	५	८००,०००१००	८००,०००१००
३.९०	नदी नियन्त्रण	५	४००,०००१००	४००,०००१००

सिवनाथ शाचिन
लेला अधिकारी/प्रदत्त

डिल्ली राज्य संसद
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

योजना कोड	योजनाको नाम	वडा/ टोल	अनुमान	यथार्थ
३.९१	गिटी वालुवा ढूवानी मार्ग	५	४००,०००।००	४००,०००।००
३.९२	गिटी वालुवा ढूवानी मार्ग (सांगे खोला झर्ने बाटोमा नोला)	६	०।००	
३.९३	चिन्तूटार अधूरो दैरे भवन निर्माण	६	२००,०००।००	२००,०००।००
३.९४	वडा कायालय भवन निर्माण	६	३००,०००।००	३००,०००।००
३.९५	व्यास झूला समपूरक	१०	१२२,०००।००	१२२,०००।००
३.९६	स्वास्थ्यचौकी निर्माण समपूरक	९	५००,०००।००	५००,०००।००
३.९७	घर नम्बरीङ्ग	२,१०,११	०।००	
		जम्मा	२४,५६५,६७६।८०	२३,४८४,६४८।६९
४	जगेडा कोषका कार्यक्रमहरु (६ वटा)			
४.१	बसपार्क निर्माण	१	३,५००,०००।००	३,५००,०००।००
४.२	बैरेनीमा सतहढल निर्माण	५	५,०००,०००।००	५,०००,०००।००
४.३	कालिका जंगल पार्क निर्माण	११	४,६४९,०००।००	४,६४८,३५८।००
४.४	सतह ढल निर्माण	१	५,०००,०००।००	५,०००,०००।००
४.५	बैरेनीमा सडक कालोपत्रे	५	५,०००,०००।००	५,०००,०००।००
४.६	सांखर टोलमा सतह ढल निर्माण	११	५,०००,०००।००	५,०००,०००।००
५	सडक बोड तर्फको योजना (कालोपत्रे मर्मत, रिग्रामेलङ्ग)	१,२,९,१०,	३,९५४,०००।००	३,९५३,९५०।००
६	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र		१,४४३,०००।००	१,४४२,०२०।००
७	जि.वि.स. तनहुँ तर्फका योजनहरु क) पुंजीगत अनुदान		१,०८८,०००।००	१,०८७,८०३।००
८	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम		२४,३७८,०००।००	२४,३७७,२००।००
९	दमौली खनेपानी व्यवस्थापन		१,४२१,०००।००	१,४२०,९३८।००
१०	एल.जि.सि.डि.पि. कार्यक्रम		४,६६८,०००।००	४,६६७,७५५।००
११	सामाजिक सुरक्षा भुकम्प पिडित अन्तर्गत यु.एन.डि.पि. कार्यक्रम		८,८२०,०००।००	८,८२०,०००।००
१२	बातावरण मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन		२,७६१,०००।००	२,७६०,९३६।००
१३	नगर विकास कोष (लागत सहभागितामा आधारित कार्यक्रम)		१३,०२५,०००।००	१३,०२५,०००।००
		जम्मा	८९,७०७,०००।००	८९,७०३,९६०।००
		कुल जम्मा	१४९,८२५,१७६।८०	१४६,९५०,७९९।६९

संसदीय समिति
देश विविदता/प्रवर्गता

डिल्ली एस.सी.एस.
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

आ.व. २०७२०७३ मा संचालित योजनाहरुको प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा	योजनाको नाम	सम्झौता		न.पा.		जनसहभागिता		हलसम्म		योजनामा केप्रयत्न भएको छर्च
			मिति	जम्मा	अनुदान	श्रम	नगद	गएको रकम			
१	१०	कार्यालय भवन मर्मत एवं विस्तार	२०७२०७३	२६३,७४००९	२६३,७४००९			२६३,७४००९			२६३,७४००९
२	८	सिन्धु आमा समुहको लागि कुर्चि खरिद	२०७२०७३	१०,०००००	१०,०००००			१०,०००००			१०,०००००
३	११	सांखर टोलमा बाटो शाखेल र मर्मत	२०७२०७३	१५,४४६१६	१०,०००००	५,४४६१६		१०,०००००			१०,०००००
४	११	व्यास टोलमा बाटो सफाई	२०७२०७३	४,८८०००	४,८८०००			४,८८०००			४,८८०००
५		नगर यात्रायोत्त गुरुरुयोजना निर्माण पिकासो कन्सट्रक्टर	२०७२०७३	४८९,८४५००	४८९,८४५००			४८९,८४५००			४८९,८४५००
६	५	कुर्चि खोला कुलो मर्मत	२०७२०७३	१५,०००००	१५,०००००			१५,०००००			१५,०००००
७	५	दम्सी तलटोल खेल मैदान र मोटर मार्ग मर्मत	२०७२०७३	१३,५१७८८	१३,५१७८८			१३,५१७८८			१३,५१७८८
८	५	माली चैहा ग्रामिण सडक मर्मत	२०७२०७३	१०,०००१००	१०,०००१००			१०,०००१००			१०,०००१००
९	१०	बाल उद्यानको लागि बेन्च खरिद	२०७२०७३	३०,३११९८	२५,०००१००	५,३११९८		२५,०००१००			२५,०००१००
१०	८	कर्नटा टोलविकास संस्था अन्तर्गत बाटोमा यात्रिवाली भ्रम्मन	२०७२०७३	६५,४२८८०	५०,०००१००			५०,०००१००			५०,०००१००
११	१	आदिकर्ता भ्रान्तभ्रान्त क्याम्पसमा खा.पा पाइप	२०७२०७३	१५,००३५७	१५,००३५७			१५,००३५७			१५,००३५७
१२	१	जनसेविका प्रा.विका विद्यार्थीका लागि पोशाक खरिद	२०७२०७३	१६,६६६१०	१६,६६६१०			१६,६६६१०			१६,६६६१०
१३	१४	शिल्पालय प्रा.वि. दराज खरिद	२०७२०७३	१२,०००१००	१२,०००१००			१२,०००१००			१२,०००१००
१४	४	वडा कार्यालय भवन रडेरान यार्ने कार्य	२०७२०७३	१५,०००१००	१५,०००१००			१५,०००१००			१५,०००१००
१५	१	निर्मल उच्च मा.वि.का विद्यार्थीलाई पोसाक खरिद	२०७२०७३	१६,६६६१०	१६,६६६१०			१६,६६६१०			१६,६६६१०
१६	१०	शबदह क्षेत्रमा सोलार बत्ती जडान	२०७२०७३	१४८,८९१००	१४८,८९१००			१४८,८९१००			१४८,८९१००
१७	१	मालेबाग वस्त्रपार्क निर्माण	२०७२०७३	११९९,८४५३७	११९९,८४५३७			११९९,८४५३७			११९९,८४५३७
१८	१	मालेबाग वस्त्रपार्कमा शौचालय निर्माण	२०७२०७३	२८७२८४१४	२८७२८४१०			२८७२८४१०			२८७२८४१०
१९	४	चाडिका नि.मा.वि. फर्निचर खरिद	२०७२०७३	६५,००९१७	६५,००९१७			५०,०००१००			५०,००९१७
२०	१	माहिलिडाइ खत्तेपानी आयोजना	२०७२०७३	५५,३४३१८	५५,३४३१८			५०,०००१००			५०,०००१००
२१	१	जलदेवी उच्च मा.वि.का विद्यार्थीका लागि पोशाक वितरण	२०७२०७३	१६,६६६१०	१६,६६६१०			१६,६६६१०			१६,६६६१०
२२	३	दम्सीचौर निवृत्तिरारा हुँदै श्री गुन्वा जानेबाटो मर्मत	२०७२०७३	१३०,६४७११	१००,०००१००	३०,६४७११		१००,०००१००			१००,०००१००
२३	७	अलैचेमा रहेको अधुरो बाटो सम्पन्न यार्ने	२०७२०७३	१४३,५१८४८	१००,०००१००	४३,५१८४८		१००,०००१००			१००,०००१००
२४	१०	सप्त सडकको बाटोमा चैम्बर निर्माण	२०७२०७३	१३,७०१००	१३,७०१००			१३,७०१००			१३,७०१००
२५	१	विज्ञानचौरमा सतह ढल निर्माण	२०७२०७३	३,५००,०००११६	३,५००,०००११६			३,५००,०००११६			३,५००,०००११६
२६	११	काठिका जंगलपार्क गुरुर्योजना कार्यान्वयन	२०७२०७३	५,०००,१८९१९	३,६४८२३	१,६४८२३		१,६४८२३			१,६४८२३
२७	१	जलदेवी उच्च मा.वि. बाल उद्यान निर्माण	२०७२०७३	६६,२९४१५	५०,०००१००	१६,२९४१५		५०,०००१००			६६,२९४१५
२८	८	मिलिजुली तरकारी सम्हूका लागि पाइप खरिद	२०७२०७३	२८,३११००	२८,३११००			२८,३११००			२८,३११००
२९	३	बरहत्याला बाल विकास केन्द्र भवन मर्मत र शोचालय निर्माण	२०७२०७३	६५,६६२८५	५०,०००१००	१५,६६२८५		५०,०००१००			५०,०००१००
३०	५	भञ्ज्याड टोलमा बाटो मर्मत	२०७२०७३	१०,०००१००	१०,०००१००			१०,०००१००			१०,०००१००
३१	१०	मदन आश्रित स्मृति पुस्तकालय	२०७२०७३	१५,७०१००	१५,७०१००			१५,७०१००			१५,७०१००
३२	६	त्रुट्र टोलमा छानेपाटी टक्की निर्माण योजना	२०७२०७३	४६,७६८१४०	४५,०००१००	१,७६८१४०		४५,०००१००			४६,७६८१४०
३३	१	वस्त्रालय जाने बाटोमा ग्रामेल गर्ने कार्य	२०७२०७३	१७,३५१९८	१७,०००१००	१७,०००१००		१७,०००१००			१७,०००१००
३४	२,१०	सडकको दायावाया पेटीमा राघोरागन गर्ने कार्य	२०७२०७३	५,८७६२३	५,८७६२३			५,८७६२३			५,८७६२३

प्रगति विवरण
योजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	वडा	योजनाको नाम	सम्झौता		सुरु तारीह		न.पा.	जनसहभागिता		हालसम्म	गएको रकम	जनसहभागिता	योजनामा भएको खर्च
			मिति	जम्मा	अनुदान	श्रम		श्रम	नगद				
३५	११	सांखर टोलमा सतहल निर्माण	२०७२१११७	५,०००,०५०४६	३,५००,०००००	१,५००,०००००	५०००००००००	५०००००००००	१,५००,०००००००	५००००००००००	५००००००००००	५००००००००००	५००००००००००
३६	६	रानन्दारी -टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	२०७२१११३	५०,०००१२६	५०,०००१००	११९,७९६१२६	५०,०००१००	५०,०००१००	११९,७९६१२६	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
३७	११	मादिको पुलेदेखि खुल्दी खोलासम्म कच्ची टहरा हटाउने तथा शाखा ब	२०७२१११७	१६६,६६१४३	१५०,०००००	१५०,०००००	५०,०००१००	५०,०००१००	१५०,०००००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
३८	५	दशासेवर महादेव मन्दिर निर्माण	२०७२११८८	७८,८३३८५	६०,०००१००	१५०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००
३९	३	कोकलाडा टोल विकास संस्था अन्तर्नात घरदेखि विरबहा	२०७२१११३	१९६,११०१३२	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००
४०	३	भर्याडारी रातमाटा टोल अस्त्रगत तिमिल्सेना जेठाको घरसम्म सडक	२०७२११०२७	१३४,७८३३८३	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
४१	१	क्षेत्री समाजको भवन आगाड नाला निर्माण	२०७२११८८	२७७,८९६४६६	२००,०००१००	७७,८९६४६६	२००,०००१००	७७,८९६४६६	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००
४२	३	लिला दुध उत्पादक सहकारीको भवनबाट दरे पैदेयरातम्म नाला निर्माण	२०७२१११३	३६०,०९१९१४	३००,०००१००	६०,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००
४३	६	कुमाल समाजको घरदेखि मादी नदीसम्म कञ्ची नाला निर्माण	२०७२११७	१७९,६६३४६४	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००
४४	७	ज्ञानेन्द्र खानालको घरदेखि मादी नदीसम्म कञ्ची नाला निर्माण	२०७२११७	५६६,९०८८७	४५०,०००१००	६०,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००
४५	५	मादी नदी नियन्त्रण	२०७२११७	४९४,०५१७०	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००
४६	५	वेलटारी मार्ग मर्मत	२०७२११८८	५०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००	१०,४५१००
४७	१	मैताबहादुर विकासको घर आगाडि सिंठी बाटो निर्माण	२०७२११८७	६६,५८३५४३	५०,०००१००	१६,५८३५४३	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
४८	५	दमसी ग्रामिण स्थाल्यचौकी निर्माण	२०७२११७	१,०९७,५२५७७	५००,०००१००	२९९,५२५७७	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००
४९	४	चिङ्डिका नि.मा.वि. कम्पाऊङ्डवाल निर्माण	२०७२१११	१३०,७२०११	१००,०००१००	३०,७२०११	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
५०	४	फैरीफाट टोलमा सावर्जिक शोचालय निर्माण	२०७२११२	६५,६६३८८५	५०,०००१००	१५,६६३८८५	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
५१	९	चापानी खानेपानी योजना	२०७२११२	८०,४५१००	५०,०००१००	३०,४५१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
५२	८	वडा कायालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा सम्याउने कार्य	२०७२१११	६५,०,४५१४८	५०,०००१००	१५,०,४५१४८	५०,०,४५१४८	५०,०,४५१४८	५०,०,४५१४८	५०,०,४५१४८	५०,०,४५१४८	५०,०,४५१४८	५०,०,४५१४८
५३	९	जानाता प्रा.वि. भवन निर्माण योजना	२०७२११२	१३९,७४१४७	१००,०००१००	३९,७४१४७	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
५४	१३	वेलन्वेतारा लक्ष्मी आमा स्मूह फर्मिचर खारिद	२०७२११२	१९,२५०१००	१५,०००१००	४,२५०१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००
५५	६	चिङ्टुटार खेलकुद स्लरोन्नति	२०७२१११	२२०,४९११८८	१५०,०००१००	७०,४९११८८	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००
५६	४	वेलटारी डिप्पबाटिड खानेपानी योजना	२०७२१११८	६५५,०,४९१४२	५००,०००१००	१५०,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००
५७	३	रामदास मुकुटे जोड्ने मोटस्पार्ग निर्माण	२०७२११२	१३०,४२४१४८	१००,०००१००	३०,४२४१४८	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
५८	१२	सिद्धवेती नि.मा.वि. आवासीय कक्षा संचालन	२०७२११२	२४०,१११८९१	२००,०००१००	४०,१११८९१	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००
५९	८	भू.पू. टोलमा पानकी नाला निर्माण	२०७२११८	७०,४८३८१००	५०,०००१००	२०,४८३८१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
६०	१३	जामुने खानेपानी योजना	२०७२११८	९२,७४१४५६	५०,०००१००	१२,७४१४५६	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
६१	१२	तल्लो पाहारी छाड्ची खानेपानी योजना	२०७२११८	१२५,५७८४२	८५,०००१००	४०,५७८४२	८५,०००१००	८५,०००१००	८५,०००१००	८५,०००१००	८५,०००१००	८५,०००१००	८५,०००१००
६२	८	सिद्धु मार्गबाट उत्तरार्फ जाने बाटो निर्माण	२०७२११८	७०,४८३८१००	५०,०००१००	२०,४८३८१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
६३	७	सोराहा टोलमा दीलत तथा जनजाती भवन निर्माण	२०७२११८	१४९,५३३८१९	१००,०००१००	४९,५३३८१९	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
६४	९	श्रीमन्याडेखि प्रेम भुजेलको घरदिर जानेबाटो	२०७२११८	३७,४०६१०७	५०,०००१००	२३,४०६१०७	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
६५	९	दम्सिकोटाव घारेसाईलीको घरतर्फ जानेबाटो	२०७२११८	६२,१७४१९२	५०,०००१००	१२,१७४१९२	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
६६	५	सर्वज्योती मा.वि. जीर्ण भवन मर्मत	२०७२११८	५,६५१,९००१८५	५०,०००१००	१३४,७८३४६	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
६७	५	वेलटारी ढुल्कुचा एवं नाला निर्माण	२०७२११८	१२३,०८६५४६	१००,०००१००	२३,०८६५४६	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
६८	४	वेलटारी मुलपानी ढुल्कुचा घोर भारी											

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	नगर समिक्षको दमेपति		सुरु तारीखमा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा खएको खर्च	कैफियत
			जम्मा	शम			तारा	शम			
७०	२	१० फुटे बाटोमा नाला सफाई	७४,८०८०८००	७४,८०८०८००	२०७८९१८४	७४,८०८०८००	३००,००००१००	३००,००००१००	३४८,८०८००	३४८,८०८००	सम्पन्न
७१	२	नाला सफाई	७५,२३९१००	७५,२३९१००	२०७८९१८४	७५,२३९१००	३००,००००१००	३००,००००१००	३४८,८०८००	३४८,८०८००	सम्पन्न
७२	१	खारहरे माइथुका भालबोला श्रीभक्त्याड सडक स्तरोन्नति	३६०,४०९१९०	३००,००००१००	२०७८९१८७	३००,००००१००	१५०,००००१००	१५०,००००१००	३६०,००००१००	३६०,००००१००	सम्पन्न
७३	८	चापाटार कट्टार खानेपानी योजना	२०७८९१८८	२०७८९१८८	२०७८९१८७	२०७८९१८८	५००,००००१००	५००,००००१००	६५०,००००१००	६५०,००००१००	सम्पन्न
७४	६	चिल्हन्तार अधुरो दै भवन निर्माण	२३३,४५२१९०	२००,००००१००	२०७८९१८८	२०७८९१८८	२००,००००१००	२००,००००१००	२००,००००१००	२००,००००१००	सम्पन्न
७५	९	छाइडगा बाराही मान्दिर कुण्ड निर्माण	६७,२६९१००	५०,००००१००	२०७८९१८८	२०७८९१८८	५०,००००१००	५०,००००१००	६७,२६९१००	६७,२६९१००	सम्पन्न
७६	३	सर्वेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण	१३१,६११२४	१००,००००१००	२०७८९१८९	२०७८९१८९	१००,००००१००	१००,००००१००	१३१,६११००	१३१,६११००	सम्पन्न
७७	४	सिस्ते खोला खानेपानी पाइप लाइन विस्तार र टक्की निर्माण	६६,७७१४६४	५०,००००१००	२०७८९१९१६	२०७८९१९१६	५०,००००१००	५०,००००१००	६६,७७१४६४	६६,७७१४६४	सम्पन्न
७८	११	सिमलटार फड्केपुल मर्मत कार्य	१३१,६११००	१३०,०००१००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	१३०,०००१००	१३०,०००१००	१३१,६११००	१३१,६११००	सम्पन्न
७९	२	मालेवारमा सडक निर्माण	४,६०१,५११२८	२,३००,७५४१००	२०७८९१९८	२०७८९१९८	२,३००,७५४१००	२,३००,७५४१००	४,६०१,५११००	४,६०१,५११००	सम्पन्न
८०	१४	सुजना मगर अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	७४,४३१६६	५०,००००१००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	५०,००००१००	५०,००००१००	७४,४३१६६	७४,४३१६६	सम्पन्न
८१	१४	कोटेसी खोल्सी खानेपानी मर्मत	१४५,२७७२०	११०,०००१००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	११०,०००१००	११०,०००१००	१४५,२७७२०	१४५,२७७२०	सम्पन्न
८२	२	वडा कार्यालय भवन निर्माण	१,०९०,०८८८७	१,०९०,०८८८७	२०७८९१९५	२०७८९१९५	१,०९०,०८८८७	१,०९०,०८८८७	१,०९०,०८८८७	१,०९०,०८८८७	सम्पन्न
८३	१२	वेनिकोट सिर्टी बाटो निर्माण	६४,७७३६४	५०,०००१००	२०७८९१९४	२०७८९१९४	५०,०००१००	५०,०००१००	६४,७७३६४	६४,७७३६४	सम्पन्न
८४	१२	वेनिकोटभन्याड रिडोर्ड मोटर मार्ग मर्मत र स्तरोन्नति	८१६,०५८८२६	६५०,०००१००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	६५०,०००१००	६५०,०००१००	८१६,०५८८२६	८१६,०५८८२६	सम्पन्न
८५	५	वैरीटीलमा सतह ढल निर्माण	५,०००,०९८९०	३,५००,०९८९०	२०७८९१९५	२०७८९१९५	३,५००,०९८९०	३,५००,०९८९०	५,०००,०९८९०	५,०००,०९८९०	सम्पन्न
८६	१४	शिवाला प्रा.वि. बालमैत्री बस्ताई व्यवस्थापन	६४,५५०१००	५०,०००१००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	५०,०००१००	५०,०००१००	६४,५५०१००	६४,५५०१००	सम्पन्न
८७	११	वेदव्यास प्रा.वि. फर्निचर निर्माण	५०,०००४५०	५०,०००१००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	सम्पन्न
८८	१४	छाउदी सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	७३,४६३३६	५०,०००१००	२०७८९१९४	२०७८९१९४	५०,०००१००	५०,०००१००	७३,४६३३६	७३,४६३३६	सम्पन्न
८९	१०	कर्मचारी युनियनको लागि फर्निचर खारिद	२४,९५३००	२४,९५३००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	२४,९५३००	२४,९५३००	२४,९५३००	२४,९५३००	सम्पन्न
९०	४	सुन्धारा टोलमा रहेको निम्बोला खानेपानी योजना	१५०,११५०३	१५०,११५०३	२०७८९१९११	२०७८९१९११	१५०,११५०३	१५०,११५०३	१५०,११५०३	१५०,११५०३	सम्पन्न
९१	११	सतह ढल निर्माण	३७,२१५१७	५०,०००१००	२०७८९१९४	२०७८९१९४	५०,०००१००	५०,०००१००	३७,२१५१७	३७,२१५१७	सम्पन्न
९२	१२	बढ्दसिंह मार्गदिखि सिद्धबेनी मा.वि.सम्म मोटर मार्ग निर्माण	२६५,८८८०८८	२००,०००१००	२०७८९१९४	२०७८९१९४	२००,०००१००	२००,०००१००	२६५,८८८०८८	२६५,८८८०८८	सम्पन्न
९३	१३	चिनेपानी कम्बेर खानेपानी योजना	१७२,२९०५४६	१००,०००१००	२०७८९१९७	२०७८९१९७	१००,०००१००	१००,०००१००	१७२,२९०५४६	१७२,२९०५४६	सम्पन्न
९४	१३	कटान टोलमा पाइप	६९,२५१४४	४०,०००१००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	४०,०००१००	४०,०००१००	६९,२५१४४	६९,२५१४४	सम्पन्न
९५	५	सेवर बर्जेचावाट बसन्त दौरेको घर हुँदै रिडोर्ड	१३७,४८८१९१	१००,०००१००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	१००,०००१००	१००,०००१००	१३७,४८८१९१	१३७,४८८१९१	सम्पन्न
९६	३	बांगोचैर मोटर मार्ग मर्मत र स्तरोन्नति	६५,७४४५३	५०,०००१००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	५०,०००१००	५०,०००१००	६५,७४४५३	६५,७४४५३	सम्पन्न
९७	८	बाटोगाउ खानेपानी योजना	२८,७०१०८८	२५,०००१००	२०७८९१९५	२०७८९१९५	२५,०००१००	२५,०००१००	२८,७०१०८८	२८,७०१०८८	सम्पन्न
९८	१०	देउरलीनार सामुदायिक भवन निर्माण	१९५,४९४४२	१५०,०००१००	२०७८९१९०२०	२०७८९१९०२०	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१९५,४९४४२	१९५,४९४४२	सम्पन्न
९९	९	निवुवाटी टोल विकास सेवा खानेपानी योजना	१०६,१९३१०	५०,०००१००	२०७८९१९१५	२०७८९१९१५	५०,०००१००	५०,०००१००	१०६,१९३१०	१०६,१९३१०	सम्पन्न
१००	६	हाउडियाउ भुरपानी कुवा मर्मत	८३,६६८३३	५०,०००१००	२०७८९१९८	२०७८९१९८	५०,०००१००	५०,०००१००	८३,६६८३३	८३,६६८३३	सम्पन्न
१०१	५	बैरेसी दै भवन निर्माण	६६,७७८११२	५०,०००१००	२०७८९१९१०	२०७८९१९१०	५०,०००१००	५०,०००१००	६६,७७८११२	६६,७७८११२	सम्पन्न
१०२	१	मालुबोला खहरे अधुरो खानेपानी योजना	१६५,८९८८६	१००,०००१००	२०७८९१९४३	२०७८९१९४३	१००,०००१००	१००,०००१००	१६५,८९८८६	१६५,८९८८६	सम्पन्न
१०३	५	दिहिङाउ, सेवर देहराउ, तायावरस्ती भन्द्याउ दाना उद्योगसम्म बाटो स्तर	३६५,८९४५८	३००,०००१००	२०७८९१९४८	२०७८९१९४८	३००,०००१००	३००,०००१००	३६५,८९४५८	३६५,८९४५८	सम्पन्न
१०४	१	सिर्जना आमा समूहको जलश्वर मन्दिरमा शौचालय निर्माण	५३,४११८५	४०,०००१००	२०७८९१९४४	२०७८९१९४४	४०,०००१००	४०,०००१००	५३,४११८५	५३,४११८५	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा	योजनाको नाम	मुक्तेवा		सुर लाई		न.पा.		जनसहभागिता		हालसम्म		योजनामा भएको खर्च	गएको रकम	जनद
			नं.	जम्मा	मिति	अनुदान	श्रम	नगद	गएको रकम	जनद	गएको रकम	श्रम			
१०५	१३	सिस्यमानी कुला निर्माण	२०७२१२००	१०,००००००	१७,०१०००	१०००००००००	१०००००००००	१०००००००००	२७,०१०००	१०००००००००	१०००००००००	१०००००००००	१०००००००००	१०००००००००	१०००००००००
१०६	१४	गुरुदिवचाइ ति.मा.वि. बालमैत्री बसाई व्यवस्थापन	२०७२११९३	१५६,४५६४८८	१२०,००००००	१२०,००००१००	१२०,००००१००	१२०,००००१००	१५६,४५६४८८	१२०,००००१००	१२०,००००१००	१२०,००००१००	१२०,००००१००	१२०,००००१००	१२०,००००१००
१०७	१	थानी बाल विकास केन्द्र शैक्षिक सामग्री र बसाई व्यवस्थापन	२०७२१२२	३२,३००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३२,३००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००
१०८	५	गिटी बालबा छुवाई मार्ग	२०७२१२३	५२५,४५७४४	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	५२५,४५७४४	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००
१०९	१०	घाट जाने बाटोमा ब्लक विच्छयाउने कार्य	२०७२१२१	२६०,१०२१६	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२६०,१०२१६	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००
११०	७	ट्याक्की डाँडो बाटो	२०७२१२२	१३१,१५३११	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१३१,१५३११	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
१११	४	जामुने टोलमा पक्की नाला निर्माण	२०७२१२३	२६०,३३६३८	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२६०,३३६३८	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००
११२	४	आमा समूहको भवन निर्माण	२०७२१२१	६०,१०२१६	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	६०,१०२१६	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
११३	७	बेतेनी खानेपानी योजना	२०७२१२३	१९८,४६१४५	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१९८,४६१४५	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
११४	१०	सतह नाला निर्माण तथा मर्मत योजना	२०७२१२२	७००,५६१३६	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	७००,५६१३६	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००
११५	१०	शान्तिनगर भैती हुई मादी नदी पुलसम्म जाने बाटो	२०७२१२३	११५,५६४८५	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	११५,५६४८५	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००
११६	६	तेपालटार ढाकेभूम्याड याम्दी माहेन्ती मार्ग सडक निर्माण	२०७२१२२	६५०,०१५७४	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	६५०,०१५७४	६५०,०००१००	६५०,०००१००	६५०,०००१००	६५०,०००१००	६५०,०००१००	६५०,०००१००
११७	३	दुडे र पोल्याड खोल्सीमा तारजाली लगाई बाटो मर्मत	२०७२१२५	६५,२३१९१	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	६५,२३१९१	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
११८	३	कुखुरे मुल खानेपानी योजना	२०७२१२३	५२२,१९१७	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	५२२,१९१७	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००
११९	६	भगरी क्षेत्रिगाउँ ढापथुम्की सोटर मार्ग स्तरोन्नति	२०७२१२३	३६०,१५३४५	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३६०,१५३४५	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००
१२०	८	उदय मार्ग सोटर बाटो निर्माण र स्तरोन्नति	२०७२१२३	३६०,०००१५८	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३६०,०००१५८	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००
१२१	६	मानेभूम्याड मार्ग मर्मत र बुढीकुदा मर्मत	२०७२१२३	१३६,४८४५१	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१३६,४८४५१	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
१२२	१	मोहिरियाटर खानेपानी योजना	२०७२१२३	१३०,१२३६२	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१३०,१२३६२	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
१२४	५	मालिको पुलदेखि बैरेनी जाने सडक स्तरोन्नति	२०७२१२३	१९५,१७०१०	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१९५,१७०१०	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००
१२५	११	नेषुराम बुढीकोटी घरेलुवि परिचमतर्फ इन्ह परियारको घरसम्मको ७	२०७२१२१९	२०७,२११०३	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००	२०७,२११०३	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००	१५५,०००१००
१२६	११	चुरे खोल्सी खानेपानी टंकी मर्मत	२०७२१२३	५१,९४४१२	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	५१,९४४१२	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००
१२७	७	नामाप्तेरी बाटो र पानी निकासा गर्ने कार्य	२०७२१२४	५१,४१८४४	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५१,४१८४४	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
१२८	१३	जनजागृती मार्ग. वेलचौतारा आतापानी भद्रखाला नया मोटर मार्ग	२०७२१२१८	३७०,२०१९७	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३७०,२०१९७	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००
१२९	१३	दिपिड बाल खेल मैदान निर्माण	२०७२१२३	१५०,३११०३	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१५०,३११०३	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
१३०	२	सेतो गुरास बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण	२०७२१२३	२५०,३११०३	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	२५०,३११०३	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
१३१	१३	शिव पार्वती मान्दिर स्तरोन्नति खानेपानी योजना	२०७२१२३	१०४,३१०१८	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	१०४,३१०१८	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००
१३२	१	चारकुने चौतारा मर्मत	२०७२१२३	१३०,७०१०६	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१३०,७०१०६	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००
१३३	१	दौरे समाजको भवन निर्माण	२०७२१२३	२६१,१४०१५	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२६१,१४०१५	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००
१३४	४	रातामाटा टालको तुगपानी खानेपानी योजना	२०७२१२३	६५,१४६०४	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,								

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्पर्केता मिति	सुरु लाई जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएका रकम	योजनामा भएको बच्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
१४०	१२	सिवर्दी खानेपानी टंकी निर्माण	२५,०४५३४	६५,०००१००	३१,७४५३४			९६,७४५३४	९६,७४५३४	सम्पन्न
१४१	१३	जनगांगत गँगा मा.वि. बालमैत्री बताई व्यवस्थापन	२०७२१११८	६४,९५६८०	५०,०००१००	१४,९५६८०		५०,०००१००	६४,९५६८०	सम्पन्न
१४२	३	दैरे पर्विरा खानेपानी योजना	२०७३१५	८१०,६५०१०१	७००,०००१००	४०,६५०१०१		१५०,०००१००	८०,६५०१०१	सम्पन्न
१४३	९	माइक्रो टोलमा खानेपानी योजना	२०७३१९	५४३,०६१३१	४००,०००१००	१४३,०६१३१		४००,०००१००	५४३,०६१३१	सम्पन्न
१४४	११	मुल्तम अञ्चम कमिटी भवन निर्माण	२०७३१५	४४३,११५१८	३००,०००१००	१५५,०००१००		१५५,०००१००	४४३,११५१८	सम्पन्न
१४५	१	माहिलाडाङा औद्योगिक सिंडी बाटो निर्माण	२०७३१९	५६,४७८०४५	४०,०००१००	१६,४७८०४५		४०,०००१००	५६,४७८०४५	सम्पन्न
१४६	५	अन्नीली दैरे यवा भवन	२०७३१२९	६५,१९६१८८	५०,०००१००	१५,१९६१८८		५०,०००१००	६५,१९६१८८	सम्पन्न
१४७	१०	भेत्रिमा मादी नदी तटबन्धन	२०७३१२२	५००,०००१००	१०२,४०४१४२	५००,०००१००		५००,०००१००	१०२,४०४१४२	सम्पन्न
१४८	१२,१३,१५	कालिमाटी कुकुर्दुडो मोटर मार्ग मर्मत र स्तरोनाटी	२०७३१२२	७५,१४१३४	५०,०००१००	१००,०००१००		८५,०००१००	१०७,१४१३४	सम्पन्न
१४९	८	कृष्यापुर्वी थलो निर्माण	२०७३१२१	४८,५११३२	२५,०००१००	२३,५११३२		२५,०००१००	४८,५११३२	सम्पन्न
१५०	१०	महर्षी टोल अर्नगत शिव मूर्ति र पानिको फोहरा मर्मत	२०७३११६	१८,०४४०८	१५,०००१००	१५,०००१००		१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
१५१	१२	तारखोला कुलो मर्मत	२०७३१११	२८,२६५१०	२०,०००१००	६,२६५१०		२०,०००१००	२६,२६५१०	सम्पन्न
१५२	८	ठुलोटार कुमालगांड खानेपानी टंकी निर्माण	२०७३११०	१९,६०१५३०	७०,०००१००	२९,६०१५३०		७०,०००१००	१९,६०१५३०	सम्पन्न
१५३	७	पृथ्वी राजमार्गबाट मानहुकोट जाने बाटो निर्माण योजना	२०७३११२	५५५,०२४१८८	१५०,०००१००	१५०,०००१००		१५०,०००१००	५५५,०२४१८८	सम्पन्न
१५४	८	शोचालय निर्माण योजना (प्राप्तोने सर्वे श्वर गुफा)	२०७३११७	८२,६५०१४	५०,०००१००	३२,६५०१४		५०,०००१००	८२,६५०१४	सम्पन्न
१५५	१	छाड्डी मार्गबाट भारगाउ खिरखांदी अकला मार्ग निर्माण	२०७३१२९	३६०,१२८०४४	३००,०००१००	३६०,०००१००		३६०,०००१००	३६०,०००१००	सम्पन्न
१५६	१३	बेलचैतारा ख.पा. मर्मत	२०७३१२१	३५,२५७७	१५,०००१००	२०,२५७७		१५,०००१००	३५,२५७७	सम्पन्न
१५७	१३	छाड्डीमा रहेको प्रहरी चौकिमा कम्पाउण्डबाट विस्तार	२०७३१२१	८२,६५०१४	३०,०००१००	६२,६५०१४		३०,०००१००	६२,६५०१४	सम्पन्न
१५८	५	दूसी दाना उद्योग नेरि खेत हुँदै दैराउ बाटो निर्माण	२०७३१२१	४५,५६००	५०,०००१००	३५,५६००		३५,५६००	४५,५६००	सम्पन्न
१५९	५	धाव मा.वि. मा खानेपानी योजना	२०७३१२१	१३१,२०८०८	१००,०००१००	१००,०००१००		१००,०००१००	१३१,२०८०८	सम्पन्न
१६०	१	शहिद चन्द नेपाली छानावास निर्माण	२०७३१२१	१३०,८२३०८	१००,०००१००	१००,०००१००		१००,०००१००	१३०,८२३०८	सम्पन्न
१६१	१३	आसापानी वराबाटी खानेपानी कुवा निर्माण	२०७३१२१	६५,४४०१७४	५५,०००१००	११,४४०१००		१५,०००१००	११,४४०१००	सम्पन्न
१६२	११	पृथ्वी राजमार्गदिवि दैरे पूँथा हुँदै कन्काई बाटो निर्माण	२०७३१२१	१११,११६२४	१५०,०००१००	१५०,०००१००		१५०,०००१००	१११,११६२४	सम्पन्न
१६३	५	लिखुरेपाथा हुँदै आस ९ जोडैन बाटो	२०७३१२१	३७,३५३७	३०,०००१००	७,३५३७		३०,०००१००	३७,३५३७	सम्पन्न
१६४	४	दैराउ टोलको खानेपानी योजना	२०७३१२१	६५,०२३१८	५०,०००१००	१५,०२३१८		५०,०००१००	६५,०२३१८	सम्पन्न
१६५	५	कृष्यापुर्वी भवन निर्माण	२०७३१२१	७८,१४२४	५०,०००१००	२८,१४२४		२८,१४२४	७८,१४२४	सम्पन्न
१६६	६	भगेरी दिलित बस्तीमा खानेपानी योजना	२०७३१२१	६३,९५१०४	२५,०००१००	२५,०००१००		२५,०००१००	३७,३५३७	सम्पन्न
१६७	८	पृथ्वी राजमार्गदिवि सिन्धु मार्ग जोडैन बाटो निर्माण	२०७३१२१	१४०,६१३१२१	५०,०००१००	१०,६१३१२१		५०,०००१००	१४०,६१३१२१	सम्पन्न
१६८	५	शहरी सडक कालोपत्रे	२०७३१२१	५,८२५,०१०१८	४,०२५,०१०१०	४,०२५,०१०१०		४,०२५,०१०१०	५,८२५,०१०१८	सम्पन्न
१६९	५	अन्नीली देवांजबाट थामिलकुवा हुँदै मादी नदी जाने बाटो	२०७३१२१	६०,७९०१०३२	५०,०००१००	१०,७९०१०३२		५०,०००१००	६०,७९०१०३२	सम्पन्न
१७०	१३	देवीधारा खानेपानी पाइप खिरद	२०७३१२३	१६,९६४६७	१०,०००१००	१०,०००१००		१०,०००१००	१६,९६४६७	सम्पन्न
१७१	९	अंधेरिभन्ज्याड धैर्यी बाटो निर्माण योजना	२०७३११२	१९६,४८१९१२	१५०,०००१००	४४,४८१९१२		१५०,०००१००	१९६,४८१९१२	सम्पन्न
१७२	५	सेवर दैराउ खानेपानी ईमार निर्माण	२०७३११२	६३,४४११७	५०,०००१००	१३,४४११७		५०,०००१००	६३,४४११७	सम्पन्न
१७३	३	शहिद भारकेनी मोटरमार्ग चूमिचोकेदेखि कली खोल्सिसम्म नाला र य	२०७३११२१	३०,०९०५५	१००,०००१००	३०,०९०५५		१००,०००१००	३०,०९०५५	सम्पन्न
१७४	१४	दलित सामुदायिक भवनमा रुदोगन	२०७३१११५	४०,६७१११२	३०,०००१००	१०,६७१११२		३०,०००१००	४०,६७१११२	सम्पन्न

कृष्ण
कृष्ण

कृष्ण
कृष्ण

कृष्ण
कृष्ण

क्र.सं.	वदा	योजनाको नाम	सम्पर्कीता		त. पा. अनुदान	सुरु ल.ई. जम्मा	जनसहभागिता	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च
			भौमि	नगद					
१७५	१,२	वसपार्क निर्माण योजना	२०७३१९६	४,६५९,३७०३३	४,६५९,३७०३३	४,६५९,३७०३३	४,६५९,३७०३३	४,६५९,३७०३३	सम्पन्न
१७६	२,१०,११	शहरी सडकहरको कालोपत्रे मर्मत योजना	२०७३१९६	१,८७८,४०४६	१,८७८,४०४०	१,८७८,४०४०	१,८७८,४०४०	१,८७८,४०४०	सम्पन्न
१७७	१०	तमु सेवा समाज भेषभूषा संरक्षण	२०७३१९८	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	सम्पन्न
१७८		फोटो पत्रकार महासंघ नेपाल	२०७३१९८	३६,०००१००	३६,०००१००	३६,०००१००	३६,०००१००	३६,०००१००	सम्पन्न
१७९	५	दम्सी तल्लो टोल खानेपानी पाइप खारिद योजना	२०७३१९८	१७,७३८०	१७,७३८०	१७,७३८०	१७,७३८०	१७,७३८०	सम्पन्न
१८०	५	सिलल गुफा टोल विकास संस्थाको लागी खानेपानी पाइप	२०७३१९८	१६,०९२०	१६,०९२०	१६,०९२०	१६,०९२०	१६,०९२०	सम्पन्न
१८१	५	दिर्हीकुना टोल सिस्टे गैचा खानेपानी पाइप	२०७३१९९	८,८८८०	८,८८८०	८,८८८०	८,८८८०	८,८८८०	सम्पन्न
१८२	६	चिन्तुटार दैर समाज खानेपानी योजना	२०७३१९८	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
१८३	६	सिद्धि प्रा.वि. शैक्षिक सामग्री तथा खेलकुद सामग्री	२०७३१९८	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	सम्पन्न
१८४	४	बेलटारी मलपानी ठुलोचौर मोटर मार्ग	२०७३१९८	५,०००१००	५,०००१००	५,०००१००	५,०००१००	५,०००१००	सम्पन्न
१८५	८	खहरे खोला खानेपानी योजना	२०७३१९९	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
१८६	१	मदन आश्रित प्रतिक्षालय रास्रोगन	२०७३१९९	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
१८७	६	नेपालटार टोलविकास संस्थाको अध्यो भवन निर्माण	२०७३१९९	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	सम्पन्न
१८८	१	जनसेविका प्रा.वि. फर्मिचर खारिद	२०७३१९९	५,०००१००	५,०००१००	५,०००१००	५,०००१००	५,०००१००	सम्पन्न
१८९	२	सयुक्त दलित उथान मन्च जनचेतना कार्यक्रम	२०७३१९८	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	सम्पन्न
१९०	८	सामुदायिक वनको भवनबाट वेलटोला मादी नदी जाने बाटो	२०७३१९३०	१३,७८४१४०	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	सम्पन्न
१९१	१	झुडाङडा लिप्टू प्रणालीबाट खानेपानी योजना सचालन	२०७३१९३०	५०,७०४७७	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	सम्पन्न
१९२	१४	कियापानी खानेपानी योजना	२०७३१९१३	३५,०००१००	३५,०००१००	३५,०००१००	३५,०००१००	३५,०००१००	सम्पन्न
१९३	७	सरस्वती बाल कलब भवन निर्माण	२०७३१९१२	१०३,७२३१२३	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	सम्पन्न
१९४	११	सांखर टोलको ज्ञान मार्ग पि.सि.सि.	२०७३१९१२	१७५,०००१००	१७५,०००१००	१७५,०००१००	१७५,०००१००	१७५,०००१००	सम्पन्न
१९५	१३	वेलवास बटाडी चालिसे मोटर मार्ग	२०७३१९१२	६५,६००१०२२	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	सम्पन्न
१९६	१०	पराशर टोल विकास संस्था खब कठान	२०७३१९१३०	३७,२५०१००	३७,२५०१००	३७,२५०१००	३७,२५०१००	३७,२५०१००	सम्पन्न
१९७	४	कोलडुड्गाना निकेट मेदान	२०७३१९१३०	१९५,३६८८५	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	१५०,०००१००	सम्पन्न
१९८	४	दरांग विउ विजन सम्बन्धी तालिम संचालन	२०७३१९१३१	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	सम्पन्न
१९९	३	रातिगाउ झाँकीथान खानेपानी पाइप खरिद	२०७३१९१३	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
२००	१०	मादी नदी तटबन्धन	२०७३१९१४२	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	सम्पन्न
२०१	३	वसन्त नि.मा.वि. फर्मिचर खारिद योजना	२०७३१९१४२	५,३३१९८	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	सम्पन्न
२०२	४	फुसे खोलावाट बाराही उ.मा.वि. जाने मोटर मार्ग	२०७३१९१४०	५,४१४०	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	५,०,०००१००	सम्पन्न
२०३	५	कालोपत्रे सडक निर्माण योजना	२०७३१९१४२	३,०००,०१५६४	३,०००,०१०००	३,०००,०१०००	३,०००,०१०००	३,०००,०१०००	सम्पन्न
२०४	४	खड्कली मार्गको तल्लो ध्रुतिगत झुङ्गाली गाउँको मोटर मार्ग मर्मत	२०७३१९१४२	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
२०५	३	मेरावारी खानेपानी पाइप	२०७३१९१४२	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	सम्पन्न
२०६	१०	जिल्ला खेलकुद विकास समिति राष्ट्रपति राजिङ लिड प्रतियोगिता	२०७३१९१४२	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	सम्पन्न
२०७	१	विही बहिर्भूमि समूह सामुहिक अदुवा खेली	२०७३१९१४२	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	सम्पन्न
२०८	१	सिलालनगर आमा समूह फर्मिचर खारिद	२०७३१९१४२	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	सम्पन्न
२०९	१०	बुद्धपार्क टोलमा मगर समाजको भवनमा कर्मपाउङ्डवाल निर्माण	२०७३१९१४२	७५,१७५७	७५,०००१००	७५,०००१००	७५,०००१००	७५,०००१००	सम्पन्न

प्रधानमंत्री अधिकारी अधिकारी अधिकारी

प्रधानमंत्री अधिकारी अधिकारी

क्र.सं.	वडा	योजनाको नाम	मासिकोता	सुरु तारीख	न.पा.	जनसंख्यागति	हालसम्म		योजनामा भएको खर्च	गणको रकम	नगद
							श्रम	अनुदान			
२१०	१	मुसे खोला बाटो नियमण योजना	३०७४६१२३	१५०,९९७०३	३०,९९७०३	१५०,००००१००	१८०,९९७०३	५००,०००१००	६५०,०००१००	६५०,०००१००	सम्पन्न
२११	१	दम्भीचोर फराकचौर पराशर मार्गबाट जुडी खेत कलेस्ती मोटर मार्ग	२०७४६१२३	६५२,१०६१२७	५००,०००१००	१५०,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	६५०,०००१००	६५०,०००१००	सम्पन्न
२१२	१	व्यास विव्यञ्जयोति ओमा समूहको भवन	२०७४६१२३	६०,४३०१६६	५०,०००१००	१०,४३०१६६	५०,०००१००	५०,०००१००	६०,४३०१६६	६०,४३०१६६	सम्पन्न
२१३	१	जननेत्रना दैत्यमा नाला समूह योजना	२०७४६१२३	७२,६७२६८	६०,०००१००	१२,६७२६८	६०,०००१००	६०,०००१००	७२,६७२६८	७२,६७२६८	सम्पन्न
२१४	४	खतरेखोला थुम्केल्पियाउ डाँडाङाउ दैरेगाउ मोटर मार्ग	२०७४६१२८	३६१,२७७९८	३००,०००१००	२२,००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३६०,०००१००	३६०,०००१००	सम्पन्न
२१५	१०	कृष्ण द्वैपयन सत्यम भवनको छाना छाउने कार्य	२०७४६१२९	२७,००१२०	२२,००१००	५,००१२०	२२,००१००	२२,००१००	२७,००१२०	२७,००१२०	सम्पन्न
२१६	१०	जेच्च नागरिक भित्तन केन्द्र मर्मत तथा निर्माण योजना	२०७४६१३	१२९,३६५१६	१००,०००१००	२१,३६५१६	१००,०००१००	१००,०००१००	१३०,२५१६७	१३०,२५१६७	सम्पन्न
२१७	१४	पराशर मार्ग मर्मत र स्तरोन्नति	२०७४६१३	१३०,२५१६७	१००,०००१००	२०,२५१६७	१००,०००१००	१००,०००१००	१३०,२५१६७	१३०,२५१६७	सम्पन्न
२१८	१	जनसेविका प्रा.वि. लायगत मुसे खोलामा खानेपानी योजना	२०७४६१३	१३१,१४०१२	१००,०००१००	३१,१४०१२	१००,०००१००	१००,०००१००	१३१,१४०१२	१३१,१४०१२	सम्पन्न
२१९	६	पदमा प्रा.वि. शैक्षिक सम्पर्क खरिद	२०७४६१३	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	सम्पन्न
२२०	१०	दमैली खानेपानी तथा सरसफाई उभानोका संस्था	२०७४६१२५	१,०००,०००१००	१,०००,०००१००	१,०००,०००१००	१,०००,०००१००	१,०००,०००१००	१,०००,०००१००	१,०००,०००१००	सम्पन्न
२२१	५	शिव मा.वि. शैक्षिक सम्पर्क खरिद	२०७४६१२५	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	सम्पन्न
२२२	८	छाडा गाइवस्तु नियन्त्रण र व्यवस्थापन	२०७४६१२५	५,१००१००	५,१००१००	५,१००१००	५,१००१००	५,१००१००	५,१००१००	५,१००१००	सम्पन्न
२२३	१०	व्यास नागर तमु सुधार समाज, ल्होसार पर्व खर्च	२०७४६१२५	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
२२४	११	भोलेटार चोकदेखि विद्युत सब स्टेशनसम्म नाला सपाई	२०७४६१२५	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	सम्पन्न
२२५	१०	दमैली खानेपानी तथा सरसफाई उभानोका संस्था	२०७४६१२०	१,७८६,६८८२०	१,७८६,६८८२०	१,७८६,६८८२०	१,७८६,६८८२०	१,७८६,६८८२०	१,७८६,६८८२०	१,७८६,६८८२०	सम्पन्न
२२६	४	चमेर गुफा खानेपानी योजना	२०७४६१७९	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	सम्पन्न
२२७	१३	देवीधारा खानेपानी ढकन मर्मत	२०७४६१२४	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	सम्पन्न
२२८	१३	कालिमाठी कुवा निर्माण	२०७४६१२४	५५,०००१००	५५,०००१००	५५,०००१००	५५,०००१००	५५,०००१००	५५,०००१००	५५,०००१००	सम्पन्न
२२९	८	सिमतपोहा दोलमा कर्न्ती नाला र ग्रामेल	२०७४६१२७	६१,१४८४९	५०,०००१००	११७१४८४९	५०,०००१००	५०,०००१००	६४,१४५१४९	६४,१४५१४९	सम्पन्न
२३०	३	झुले समाजको लापी भेषभूषा खरिद	२०७४६१३९	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	सम्पन्न
२३१	५	सर्वज्ञोति मा.वि. बालबालिकाका लापी शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री	२०७४६१३९	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	सम्पन्न
२३२	३	व्यास नागर एकल महिला समाजको लापी सामान खरिद	२०७४६१३९	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	सम्पन्न
२३३	४	मातिको पुलदेखि शैक्षिक तालिम केन्द्र जाने बाटो निर्माण	२०७४६११९	८८,२११११	५०,०००१००	८८,२११११	५०,०००१००	५०,०००१००	८८,२११११	८८,२११११	सम्पन्न
२३४	२	सिद्धर्थ टोलमा मिमी पार्क निर्माण	२०७४६१२२	५२०,८७३११	३००,०००१००	११९२४८	३००,०००१००	३००,०००१००	४९१४८४८	४९१४८४८	सम्पन्न
२३५	९	नागर स्वास्थ्य केन्द्र खवन निर्माण	२०७४६१२२	३,७५०,०५४९१	३,०००,०००१००	७५०,०५४९१	३,०००,०००१००	३,०००,०००१००	१,७५०,०५४९१	१,७५०,०५४९१	सम्पन्न
२३६	११	जनकल्याण मार्ग देखि कालिका जंगलपार्क जाने सिटी बाटो निर्माण	२०७४६१२२	१४४,४०५१४	१००,०००१००	४४,४०५१४	१००,०००१००	१००,०००१००	१४४,४०५१४	१४४,४०५१४	सम्पन्न
२३७	१	शहरी सडक कालिका सामान्त्र्य पि.सि.सि. तथा बाटो वित्तार	२०७४६१२७	४,१९९,१०५४६	१००,०००१००	३०,१४४,४०५४८	१००,०००१००	१००,०००१००	१३०,१४४,४०५४८	१३०,१४४,४०५४८	सम्पन्न
२३८	१	शहरी सडक कालिका जानेपाने (हाइस्कुलटार मार्ग)	२०७४६१२७	५,१९९,११९८७	४,१९९,११९८७	४,१९९,११९८७	४,१९९,११९८७	४,१९९,११९८७	४,१९९,११९८७	४,१९९,११९८७	सम्पन्न
२३९	१	शहरी सडक कालिका जानेपाने (मत्स्य मार्ग)	२०७४६१२२	५,१९९,११७४५२	४,१९९,११७४५२	४,१९९,११७४५२	४,१९९,११७४५२	४,१९९,११७४५२	४,१९९,११७४५२	४,१९९,११७४५२	सम्पन्न
२४०	३	भोटे खोलामा सामान्त्र्य पि.सि.सि. तथा बाटो वित्तार	२०७४६११३	१३०,१४४,४०५४८	१००,०००१००	३०,१४४,४०५४८	१००,०००१००	१००,०००१००	१३०,१४४,४०५४८	१३०,१४४,४०५४८	सम्पन्न
२४१	१४	सिस्तेपानी खानेपानी योजना	२०७४६११३	५०,४५५१	५०,४५५१	२०,४५५१	५०,४५५१	५०,४५५१	३७,४५५१	३७,४५५१	सम्पन्न
२४२	१	फेडिराता दै समाज खानादेखि मान्त्रिक तारबार	२०७४६१०७	३६,२८०१०७	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३६,२८०१०७	३६,२८०१०७	सम्पन्न
२४३	८	सिस्तु आमा समूहको लापी सामग्री खरिद	२०७४६११३	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	सम्पन्न
२४४	११	तुरु मुस्तिम माहिता समूह सचेतना कार्यक्रम	२०७४६१२६	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न

प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकारी

संस्कृत



क्र.सं.	वटा नं.	योजनाको नाम	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
			अनुदान	जमा			
२४५	१	नव आदर्श टीलमा स्वास्थ्यपनी पाइप	१९,८८०००	१९,८८०००	१९,८८०००	१९,८८०००	सम्पन्न
२४६	५	कुडाईरी पंचाये हुई दुस्तीचौर जोडने मार्ग विस्तार	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	सम्पन्न
२४७	७	नेवा गुर्ही शैचालय निर्माण	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	३०,०००१००	सम्पन्न
२४८	२	नवगंगण टीलमा पाइपलाई नाला मा पि.सि.सि.	१२०,००००००	४२०,००००१००	४२०,००००१००	४२०,००००१००	सम्पन्न
२४९	१०	उर्मन धार्मिङड चैढ़ गुम्बा रहरेगन	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
२५०	१३	कमेरे खोलसी खा.पा पाइप	५,०००१००	५,०००१००	५,०००१००	५,०००१००	सम्पन्न
२५१	२	फोर्मेला स्कॅन डिव्हिन खरिद	२१,८९६१००	२१,८९६१००	२१,८९६१००	२१,८९६१००	सम्पन्न
२५२	५	चिंडिका रा.उ.मा.वि. खासेपनी योजना	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	३३,३००१००	सम्पन्न
२५३	५	चिंडिका रा.उ.मा.वि. खासेपनी योजना	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	सम्पन्न
२५४	१०	माली नदी नियन्त्रण तारजली	५००,११८५४	५००,११८५४	५००,११८५४	५००,११८५४	सम्पन्न
२५५	१४	बेलभञ्चाड भवकंड ढाँडा छाव्ही मोटर मार्ग	६१९,४३०४५	६०,०००१००	६०,०००१००	६१९,४३०४५	सम्पन्न
२५६	८	चापाघाट वैरागी मार्ग शाखेल र बाटो स्तरोन्नति	७६,२२४४५	५०,०००१००	५०,०००१००	७६,२२४४५	सम्पन्न
२५७	११	बेल मेटल इलाई कार्यालयको पार्टशन खर्च	१५,८४०१००	१५,८४०१००	१५,८४०१००	१५,८४०१००	सम्पन्न
२५८	८	सिलाल मार्ग नियन्त्रण	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	सम्पन्न
२५९	१०	शिवप्रङ्गनयन मन्दिर पुजारी आवास घर मर्मत तथा निर्माण	६५,७६८११	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	सम्पन्न
२६०	१०	कृष्ण द्वौपायन संस्थान भवन नियन्त्रण	६५,६७४६६	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	सम्पन्न
२६१	१	क्षेत्री समाजको भवन आधिकारी नाला निर्माण	११७,७५३२२०	७०,०००१००	७०,०००१००	११७,७५३२२०	सम्पन्न
२६२	८	वरचौर चैतपुर खासेपनी योजना टंकी नियन्त्रण	६७,८२०१८	५०,०००१००	५०,०००१००	६७,८२०१८	सम्पन्न
२६३	५	दैरे समाज भवन फार्मिचर खरिद	३१,३२३६०	३०,०००१००	३०,०००१००	३१,३२३६०	सम्पन्न
२६४	२	वडा कार्यालय भवन नियन्त्रण	११७,७५३२२४	८०,०००१००	८०,०००१००	११७,७५३२२४	सम्पन्न
२६५	१०	घाट जाने बाटोमा ब्लक विच्छयाउने कार्य	२७,०००१००	२७,०००१००	२७,०००१००	२७,०००१००	सम्पन्न
२६६	१	भानु मा.वि. कैम्पाऊड बाल नियन्त्रण	१२४,३७०१६	१००,०००१००	१००,०००१००	१२४,३७०१६	सम्पन्न
२६७	९	भानु मा.वि. खेतिक सामग्री तथा फर्मिचर	१२७,७३०१०	१००,०००१००	१००,०००१००	१२७,७३०१०	सम्पन्न
२६८	१३	स्वेच्छा नियन्त्रण	१३५,५५६३६	१००,०००१००	१००,०००१००	१३५,५५६३६	सम्पन्न
२६९	११	मुसिलम समाज फर्मिचर खरिद	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
२७०	१२	बेलवास समुदायिक भवन रांगेगान	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	सम्पन्न
२७१	१२	बेलवास इनार पानी ताने मोटर खरिद आयोजना	१२६५३१७	१२६५३१७	१२६५३१७	१२६५३१७	सम्पन्न
२७२	५	लिखुविताखा खासेपनी कुवा नियन्त्रण	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	सम्पन्न
२७३	१०	सेतीमाली सामुदायिक बन सरसकाई	३५,०००१००	३५,०००१००	३५,०००१००	३५,०००१००	सम्पन्न
२७४	१२	सिखर्दी खासेपनी कुवा नियन्त्रण	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
२७५	९	दुस्तीचौर दैरे समाज पर्वत नियन्त्रण	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	सम्पन्न
२७६	१०	एकदेव आले स्थिति पार्क परिषरमा रांगेगान	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	सम्पन्न
२७७	८	कन्तारसिंह डिडोरे जाने बाटो ग्रामेल	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	सम्पन्न
२७८	१४	गुंदी गांजमा कुवा नियन्त्रण	३३,४५३८९	२५,०००१००	२५,०००१००	३३,४५३८९	सम्पन्न
२७९	१४	गिलाला प्र.वि. कुवा नियन्त्रण	३२,४५३८९	२५,०००१००	२५,०००१००	३२,४५३८९	सम्पन्न

प्राप्तव एवं कारबरा अधिकृत

उत्तराधिकारी

प्राप्तव एवं कारबरा अधिकृत

उत्तराधिकारी

प्राप्तव एवं कारबरा अधिकृत

उत्तराधिकारी

क्र.सं.	वडा	योजनाको नाम	नं.	सम्भवीता		मिति	मुख ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत	
				श्रम	नारात				श्रम	नारात				
२८०	८	उदय मा.वि. का बाल वालिकाका लागि शैक्षिक सामग्री	२०	२०७३११२१	१०७,४९६००	१००,०००१००	७,४१६००	१००००००००	१०७,४९६००	१०७,४९६००	१००००००००	१०००००००००	सम्पन्न	
२८१	७	प्राप्तर निम्न.वि. हुँदै मासी भोलुड्या पुलसम्म बाटो		२०७३११२२	५४,५२५००	५०,०००१००	३४,५२५००	५०००००००	५०००००००	५४,५२५००	५००००००००	५०००००००००	सम्पन्न	
२८२	५	दुस्री देरीगांठ अध्यो बाटो निर्माण		२०७३११२२	६६,२३१५१	५०,०००१००	१६,२३१५१	५०००००००	५०००००००	६६,२३१५१	५००००००००	५०००००००००	सम्पन्न	
२८३	१	बुढ दाहल भवन मर्मत		२०७३११२३	३,९९६१००	२५,०००१००	७,९९६१००	२५००००००	२५००००००	३,९९६१००	३,९९६१०००००	३,९९६१००००००	सम्पन्न	
२८४	५	कुमलटारी हिमपाती मोटर मार्ग		२०७३११२३	६६,२६०१०२	५०,०००१००	१६,२६०१०२	५०००००००	५०००००००	६६,२६०१०२	६६,२६०१०२०००	६६,२६०१०२००००	सम्पन्न	
२८५	१३	कटान टोलमा पाइप		२०७३११२७	१२,०००१००	१२,०००१००		१२००००००	१२००००००	१२,०००१००	१२००००००००	१२०००००००००	सम्पन्न	
२८६	१०	जेठ नागरिक मिलन केन्द्र मर्मत तथा निर्माण योजना		२०७३११२८	४८,१०५१४२	४०,०००१००	८,१०५१४२	४०००००००	४०००००००	४८,१०५१४२	४८,१०५१४२०००	४८,१०५१४२००००	सम्पन्न	
२८७	५	महान आश्वित चौतारा निर्माण		२०७३११२९	४४,१७११४७	४०,०००१००	४,१७११४७	४०००००००	४०००००००	४४,१७११४७	४४,१७११४७०००	४४,१७११४७००००	सम्पन्न	
२८८	४	बाराही उ.मा.वि. बाल विकास केन्द्र फर्मिनचर खरिद		२०७३११३१	४५,०३४८५०	५०,०००१००	१५,०३४८५०	५०००००००	५०००००००	४५,०३४८५०	४५,०३४८५००००	४५,०३४८५०००००	सम्पन्न	
२८९	६	कलेस्टी चौकदेखि मार्दी पुल जाते बाटो		२०७३११३६	८३,३२५१५०	४०,०००१००	४,३२५१५०	४०००००००	४०००००००	८३,३२५१५०	८३,३२५१५००००	८३,३२५१५०००००	सम्पन्न	
२९०	४	पूर्ण सरसफाई सामग्री खरिद तथा बैठक खर्च		२०७३११३८	३९,८८५१००	३९,८८५१००		३९,८८५१००	३९,८८५१००	३९,८८५१००	३९,८८५१००००	३९,८८५१०००००	सम्पन्न	
२९१	३	पूर्ण सरसफाई सामग्री खरिद तथा बैठक खर्च		२०७३११३९	२६,५२०१००	२६,५२०१००		२६५२०१००	२६५२०१००	२६,५२०१००	२६,५२०१००००	२६,५२०१०००००	सम्पन्न	
२९२	१३	जलदेखी टोल सिठी बालका लागि सिमेन्ट खरिद		२०७३११४०	३५,४७११००	३५,४७११००		३५४७११००	३५४७११००	३५४७११००	३५४७११००००	३५४७११०००००	सम्पन्न	
२९३	११	वालावरणमैरी बडा घोणा कार्यक्रम		२०७३११४१	१५६,५३५१००	१५६,५३५१००		१५६५३५१००	१५६५३५१००	१५६५३५१००	१५६५३५१००००	१५६५३५१०००००	सम्पन्न	
२९४	१	दुक्षारोपण कार्यक्रम		२०७३११४८	३,५००१००	३,५००१००		३५००१००	३५००१००	३,५००१००	३,५००१००००	३,५००१०००००	सम्पन्न	
२९५	८	उदय मा.वि. तारावर		२०७३११४८	१०,०००१००	१०,०००१००		१००००१००	१००००१००	१०,०००१००	१०,०००१००००	१००००१००००	सम्पन्न	
२९६	८	नवआदर्श टोलमा पहिरो निर्माण		२०७३११४९	२५,०००१००	२५,०००१००		२५०००१००	२५०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००००	२५,०००१०००००	सम्पन्न	
२९७	१	सेती बुल्डी रोमान तमैली धाट व्यवस्थापन		२०७३११५०	२५,०००१००	२५,०००१००		२५०००१००	२५०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००००	२५,०००१०००००	सम्पन्न	
२९८	१०	तालघे दुम्पीचौर बाटो ग्रामेल		२०७३११५१	२४,०००१००	२४,०००१००		२४०००१००	२४०००१००	२४,०००१००	२४,०००१००००	२४,०००१०००००	सम्पन्न	
२९९	११	चितुवाली खालेपाटी जोगना		२०७३११५२	१५,०००१००	१५,०००१००		१५०००१००	१५०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००००	१५,०००१०००००	सम्पन्न	
३००	१२	चितुवाली खालेपाटी जोगना		२०७३११५३	१५,०००१००	१५,०००१००		१५०००१००	१५०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००००	१५,०००१०००००	सम्पन्न	
३०१	१०	शालित पार्क स्टरोन्टी जोगना		२०७३११५४	१५,०००१००	१५,०००१००		१५०००१००	१५०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००००	१५,०००१०००००	सम्पन्न	
३०२	८	वडा कार्यालय भवनको जोगना सरक्षण कार्य		२०७३११५५	१२७,४५०१०१	१००,०००१००	२७,४५०१०१	१००,०००१००	१००,०००१००	१२७,४५०१०१	१२७,४५०१०१०००	१२७,४५०१०१००००	सम्पन्न	
३०३	४	झारतीमाई स्पलपाटी मगर समाज ग्रुपी फर्मिनचर		२०७३११५६	५०,१९५१९८	३५,०००१००	२५,०००१००	३५,०००१००	३५,०००१००	५०,१९५१९८	५०,१९५१९८०००	५०,१९५१९८००००	सम्पन्न	
३०४	७	प्राप्तर सार्वजनिक शौचालय निर्माण		२०७३११५७	१०४,५६३१००	१०४,५६३१००		१०४५६३१००	१०४५६३१००	१०४५६३१००	१०४५६३१००००	१०४५६३१०००००	सम्पन्न	
३०५	६	वरबोटे बडा कार्यालय भवन निर्माण		२०७३११५८	५०,०००१००	५०,०००१००		५०००१००	५०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००००	५०,०००१०००००	सम्पन्न	
३०६	६	वरेनी खालेपाटी मार्दी नदी बिनारमा तारबार		२०७३११५९	७५,२२११७	५०,०००१००	१९,२२११७	५०,०००१००	५०,०००१००	७५,२२११७	७५,२२११७०००	७५,२२११७००००	सम्पन्न	
३०७	५	कालिका आमा समुह भवन निर्माण		२०७३११६०	५०,०००१००	५०,०००१००		५०००१००	५०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००००	५०,०००१०००००	सम्पन्न	
३०८	१०	परापकार जेठ नागरिक आश्रममा पहाल निर्माण		२०७३११६१	३५,१९५१९८	३५,०००१००	१५५,१९५१९८	३५,०००१००	३५,०००१००	३५,१९५१९८	३५,१९५१९८०००	३५,१९५१९८००००	सम्पन्न	
३०९	६	वरबोटे बडा कार्यालय भवन निर्माण		२०७३११६२	७५,२२११८	५०,०००१००	१९,२२११८	५०,०००१००	५०,०००१००	७५,२२११८	७५,२२११८०००	७५,२२११८००००	सम्पन्न	
३१०	५	देवी खालेपाटी भवन निर्माण		२०७३११६३	६१,८५११७	५०,०००१००	११,८५११७	५०,०००१००	५०,०००१००	६१,८५११७	६१,८५११७०००	६१,८५११७००००	सम्पन्न	
३११	२	सेतो गुरास बाल विकास केन्द्र भवन व्यवस्थापन		२०७३११६४	६१,८५११८	५०,०००१००	११,८५११८	५०,०००१००	५०,०००१००	६१,८५११८	६१,८५११८०००	६१,८५११८००००	सम्पन्न	
३१२	५	गणेशटोल कालिका मार्ग स्टरोन्टीति		२०७३११६५	६५,७३११३	५०,०००१००	१५,७३११३	५०,०००१००	५०,०००१००	६५,७३११३	६५,७३११३०००	६५,७३११३००००	सम्पन्न	
३१३	५	सरब्जयानी मार्ग गेट निर्माण		२०७३११६६	८४,२४११८	४०,०००१००	८,४११८	४०,०००१००	४०,०००१००	८४,२४११८	८४,२४११८०००	८४,२४११८००००	सम्पन्न	
३१४	१	कालिङ्गाडा तिवारी खोल्ली खा.पा. योजना		२०७३११६७	१००,०००१००	१००,०००१००		१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००००	१००,०००१०००००	१००,०००१००००००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा	योजनाको नाम	लाइसेन्स नम्बर	संमकेता	सुरु लाई.	न.पा.	जनसहभागिता		हालसम्म	गणकी रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
							मिति	जम्मा	अनुदान	शम	नगद	
३१५	१०	शिवपाल्लालान नि.मा.वि. कर्तिकर खरिद	२०७४३२२२	१९५,०८८७१४	१५०,०००००००	४५,०८८७१४	१५०,०८८७१४	१५०,०८८७१४	१५०,०८८७१४	१५०,०८८७१४	१५०,०८८७१४	सम्पन्न
३१६	१	नवआदर्श टोलमा पहिरे नियन्त्रण	२०७४३२२२	२७,४२१५०	२००,००००००	७५,४२१५०	२००,००००००	२००,००००००	२००,००००००	२००,००००००	२००,००००००	सम्पन्न
३१७	१४	आब्लोटे दुवा निर्माण	२०७४३२१९	३२,४५८८९	२५,००००००	७,४५८८९	२५,००००००	२५,००००००	२५,००००००	२५,००००००	२५,००००००	सम्पन्न
३१८	४	जम्मने टोलमा पक्की नला निर्माण दोस्रो चरण	२०७४३२२०	१९५,०८४८८	१५०,००००००	५५,०८४८८	१५०,००००००	१५०,००००००	१५०,०८४८८	१५०,०८४८८	१५०,०८४८८	सम्पन्न
३१९	४	बेलटारी आमा स्थहको भवन निर्माण	२०७४३२२४	४८,३०४०५३	४०,०००१००	८,३०४०५३	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	४०,०००१००	सम्पन्न
३२०	९	श्रीमत्याङ्ग टोलमा भलिवल कोट्ट निर्माण	२०७४३२४	८६,९७२००	३०,००००००	१८,९७२००	३०,००००००	३०,००००००	३०,००००००	३०,००००००	३०,००००००	सम्पन्न
३२१	१४	रचना आमा स्थहको भवन निर्माण	२०७४३२२	७०,५५५१९	५०,०००१००	२०,५५५१९	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	सम्पन्न
३२२	१३	पूर्ण सरसफाई समग्री खरिद	२०७४३२२	६६,०००१००	५०,०००१००	१८,०१०००	६६,०००१००	६६,०००१००	६६,०००१००	६६,०००१००	६६,०००१००	सम्पन्न
३२३	१२	पूर्ण सरसफाई समग्री खरिद	२०७४३२२	५४,०१०१००	५०,०००१००	१४,०१०१००	५४,०१०१००	५४,०१०१००	५४,०१०१००	५४,०१०१००	५४,०१०१००	सम्पन्न
३२४	१	सुधारिएको ढुलो बनाउने कार्य	२०७४३२४	३६,०००१००	३६,०००१००	३६,०००१००	३६,०००१००	३६,०००१००	३६,०००१००	३६,०००१००	३६,०००१००	सम्पन्न
३२५	७	घाट जाने बाटोमा नला र मर्मत	२०७४३२४	१५०,०८८७१७	१५०,०८८७१७	१५०,०८८७१७	१५०,०८८७१७	१५०,०८८७१७	१५०,०८८७१७	१५०,०८८७१७	१५०,०८८७१७	सम्पन्न
३२६		तेपाल रेडक्सको पहलमा ब्लड बैक स्पापना	२०७४३२४	८७,०००१००	८५,०००१००	१२,०००१००	८५,०००१००	८५,०००१००	८५,०००१००	८५,०००१००	८५,०००१००	सम्पन्न
३२७	८	सारो पतेनी नहर मर्मत	२०७४३२९	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
३२८	९	नारेश्वर खोला श्रीभूम्याङ्ग दुम्सीचौर मोटर मार्ग स्पार्कलिङ्ग	२०७४३१९	३,५११९८७००	३,५११९८७००	३,५११९८७००	३,५११९८७००	३,५११९८७००	३,५११९८७००	३,५११९८७००	३,५११९८७००	सम्पन्न
३२९	१०	भारेमा रहेको सार्वजनिक जग्गा संस्करणका लाई तारबार	२०७४३२४	३,०७,२९३२९	३,०७,२९३२९	३,०७,२९३२९	३,०७,२९३२९	३,०७,२९३२९	३,०७,२९३२९	३,०७,२९३२९	३,०७,२९३२९	सम्पन्न
३३०	१	जलदेवी बाल उचानको लाई तारबार	२०७४३२४	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	सम्पन्न
३३१	१४	सरसफाई स्पष्टी सामग्री खरिद तथा चैतारो मर्मत	२०७४३२४	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	५०,०००१००	सम्पन्न
३३२	१०	सपाहसडकमा गम्भारोपण गर्ने कार्य	२०७४३२०	११५,६७९१००	११५,६७९१००	११५,६७९१००	११५,६७९१००	११५,६७९१००	११५,६७९१००	११५,६७९१००	११५,६७९१००	सम्पन्न
३३३	५	सडक सोर्ब वर्ती निर्माण योजना	२०७४३१३	५,१४१,०४२८०	५,१४१,०४२८०	५,१४१,०४२८०	५,१४१,०४२८०	५,१४१,०४२८०	५,१४१,०४२८०	५,१४१,०४२८०	५,१४१,०४२८०	सम्पन्न
३३४		सरसफाईका सबारी साधन मर्मत	२०७४३१४	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	४००,०००१००	सम्पन्न
३३५		प्रकोप व्यवस्थापन	२०७४३१४	५००,०००१००	५००,०००१००	१०२,६७०१००	१०२,६७०१००	१०२,६७०१००	१०२,६७०१००	१०२,६७०१००	१०२,६७०१००	सम्पन्न
३३६		अन्य लक्षित कार्यक्रम (जननालित र दिलित)	२०७४३१२९	३००,०००१००	३००,०००१००	२७५,०००१००	२७५,०००१००	२७५,०००१००	२७५,०००१००	२७५,०००१००	२७५,०००१००	सम्पन्न
३३७		भ्रात ताहिवर दमैली रांगोराग खरिद (कार्यालय भवन मर्मत)	२०७४३१२९	१००,०००१००	१००,०००१००	१९९,३३५१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	सम्पन्न
३३८		सरसफाई चेतानमूलक कार्यक्रम (सामुदायिक सेवा केन्द्र)	२०७४३१२९	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	सम्पन्न
३३९		सार्वजनिक निझी साफेदारी	२०७४३१२८	३००,०००१००	३००,०००१००	७६,०७७५०	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	सम्पन्न
३४०		राजश्व सुदूरढिकरण	२०७४३१२८	३४०,०००१००	३४०,०००१००	३४०,०००१००	३४०,०००१००	३४०,०००१००	३४०,०००१००	३४०,०००१००	३४०,०००१००	सम्पन्न
३४१		महिला सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन	२०७४३११८	४००,०००१००	४००,०००१००	३९६,५३०१००	३९६,५३०१००	३९६,५३०१००	३९६,५३०१००	३९६,५३०१००	३९६,५३०१००	सम्पन्न
३४२		संघ संस्था स्पर्शनाली	२०७४३११८	१५०,०००१००	१५०,०००१००	२१८,३३०१००	२१८,३३०१००	२१८,३३०१००	२१८,३३०१००	२१८,३३०१००	२१८,३३०१००	सम्पन्न
३४३		बजार क्षेत्रका नला सरसफाई	२०७४३११८	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	सम्पन्न
३४४		मध्यस्थ कार्यक्रम	२०७४३११८	५०,०००१००	५०,०००१००	४२९,०००१००	४२९,०००१००	४२९,०००१००	४२९,०००१००	४२९,०००१००	४२९,०००१००	सम्पन्न
३४५		विद्यिध परामर्श खर्च	२०७४३११८	६००,०००१००	६००,०००१००	१०२,७५५१००	१०२,७५५१००	१०२,७५५१००	१०२,७५५१००	१०२,७५५१००	१०२,७५५१००	सम्पन्न
३४६		दमकल संचालन	२०७४३११८	१५३,४०५१००	१५३,४०५१००	१५३,४०५१००	१५३,४०५१००	१५३,४०५१००	१५३,४०५१००	१५३,४०५१००	१५३,४०५१००	सम्पन्न
३४७		बालमैत्री कार्यक्रम	२०७४३११८	१०१,०००१००	१०१,०००१००	१०१,०००१००	१०१,०००१००	१०१,०००१००	१०१,०००१००	१०१,०००१००	१०१,०००१००	सम्पन्न
३४८		युवा तथा खेलकुद	२०७४३११८	१४०,०००१००	१४०,०००१००	१४०,०७८९१००	१४०,०७८९१००	१४०,०७८९१००	१४०,०७८९१००	१४०,०७८९१००	१४०,०७८९१००	सम्पन्न
३४९		महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका कार्यक्रम	२०७४३११९	२००,०००१००	२००,०००१००	१२७,५३३१००	१२७,५३३१००	१२७,५३३१००	१२७,५३३१००	१२७,५३३१००	१२७,५३३१००	सम्पन्न
३५०												

प्राप्ति अनुमति

क्र.सं.	वडा नं.	गोजनाको नाम	संस्कैति		सुर ल.इ. जम्मा	त. पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा आएकी खर्च
			मिति	श्रम			नगद			
३५०	आम संचार क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम (एफ.एम.रोडियो कार्यक्रम समेत)	२०७६राज१९	५००,०००१००	५४९,९५०१००	५४९,९५०१००	५४९,९५०१००			५४९,९५०१००	५४९,९५०१०० सम्पन्न
३५१	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	२०७६राज२०	२५,२६४,३००१००	३३,१९७,२००१००	३३,१९७,२००१००	३३,१९७,२००१००			३३,१९७,२००१००	३३,१९७,२००१०० सम्पन्न
३५२	सरसफाई व्यवस्थापन (कर्मचारी तलब समेत)	२०७६राज२२	३,५००,०००१००	३,१५८,१३८१००	३,१५८,१३८१००	३,१५८,१३८१००			३,१५८,१३८१००	३,१५८,१३८१०० सम्पन्न
३५३	सडक बत्ती व्यवस्थापन	२०७६राज२२	६००,०००१००	१०८,२१४१००	१०८,२१४१००	१०८,२१४१००			१०८,२१४१००	१०८,२१४१०० सम्पन्न
३५४	ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन	२०७६राज२२	१००,०००१००	१७,५८५१००	१७,५८५१००	१७,५८५१००			१७,५८५१००	१७,५८५१०० सम्पन्न
३५५	सरसफाईका सवारी साधन इच्छन (लोडर समेत)	२०७६राज२२	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००	५००,०००१००			५००,०००१००	५००,०००१०० सम्पन्न
३५६	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	२०७६राज२२	१,४५०,०००१००	१,४४२,०२०१००	१,४४२,०२०१००	१,४४२,०२०१००			१,४४२,०२०१००	१,४४२,०२०१०० सम्पन्न
३५७	दमैली खानेपानी व्यवस्थापन	२०७६राज२२	१,४२०,०००१००	१,४२०,९३८१००	१,४२०,९३८१००	१,४२०,९३८१००			१,४२०,९३८१००	१,४२०,९३८१०० सम्पन्न
३५८	एल.जि.सि.डि.पि. कार्यक्रम	२०७६राज२२	६,६५८,०००१००	४,६६७,७५५१००	४,६६७,७५५१००	४,६६७,७५५१००			४,६६७,७५५१००	४,६६७,७५५१०० सम्पन्न
३५९	आयोजना व्यवस्थापन खर्च	२०७६राज३०	६४५,०००१००	६४५,०००१००	६४५,०००१००	६४५,०००१००			६४५,०००१००	६४५,०००१०० सम्पन्न
३६०	प्रसरकर्तव तांचाव्याज भुक्तानी	२०७६राज२९	७८०,०००१००	६३२,८३५५६९	६३२,८३५५६९	६३२,८३५५६९			६३२,८३५५६९	६३२,८३५५६९ सम्पन्न
	जम्मा		१७२,०५६,४८९१०	१४१,७६०,३९१२०	१४१,७६०,३९१२०	१४१,७६०,३९१२०			१४१,७६०,३९१२०	१४१,७६०,३९१२० सम्पन्न