



व्यास नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दमौली, तनहुँ
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
४ नम्बर प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: ०७४।०७५
चलानी नम्बर: २९

मिति: २०७४।४।६

विषय: वार्षिक तथा अन्तिम चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

उपरोक्त विषयमा यस नगरपालिका कार्यालयको आ.व.२०७३।०७४ को वार्षिक तथा अन्तिम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन भरी यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

बोधार्थ

१. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
२. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

२०७४।४।६
कार्यकारी अधिकृत

“भुकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचाऔं र बचाऔं”

phone no. 065-560162/560163, Fax No.: 977-65-560233 Email: vyasmunicipality@gmail.com Web : www.vyasmun.gov.np

वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली, तनहु, ४ नम्बर प्रदेश

आ.व. ०७३/७४

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	बिनियोजित बजेट	अन्तिम चौमासिकसम्म निकास			अन्तिम चौमासिकसम्म खर्च			बाकी	
			चालु	पुजीगत	जम्मा	चालु	पुजीगत	जम्मा	चालु	पुजीगत
क)	केन्द्रीय अनुदान									
१	निशर्त अनुदान	४३०२०	५१२९	३७८९१	४३०२०	५१२९	३७८९१	४३०२०	०	०
२	सशर्त अनुदान, विकास शुल्क	३७१३१		३७१३१	३७१३१		३७१३१	३७१३१	०	०
३	आयोजना, कार्यक्रम (नगर क्षेत्र पूर्वाधार र सडक बोर्ड, सघीय)	२७५८८		२७५८८	२७५८८		२२७८८	२२७८८	०	४८००
४	अन्य (सामाजिक सुरक्षा)	८४३३९		८४३३९	८४३३९		८४३३९	८४३३९	०	०
५	जम्मा	१९२०७८	५१२९	१८६९४८	१९२०७७	५१२९	१८२१४८	१८७२७७	०	४८००
ख)	प्राप्त				०			०	०	०
६	अनुदान (जि-वि-स, गा-वि-स- र न-वि-कोष)	८३८१०	१२९१	८२५१८	८३८०९	७५८	६२९९७	६३७५५	५३३	१९५२१
७	कार्यक्रम				०				०	०
८	जम्मा	८३८१०	१२९१	८२५१८	८३८०९	७५८	६२९९७	६३७५५	५३३	१९५२१
ग)	आन्तरिक आय									
९	दस्तुर, शुल्क, बिक्री आदिबाट	४४२३५	२३५९२	२०६३२	४४२२४	२३५९२	८५०७	३२०९९	०	१२१२५
१०	राजश्व बाडफाड (रजिष्ट्रेशन शुल्क वापतको)	११७७७		११७७७	११७७७		५६५७	५६५७	०	६१२०
११	गतवर्ष खर्च नभई यस आवामा जिम्मेवारी सरी आएको	३८३०४	५७४२	३२५६१	३८३०३	५७४२	२३५६१	२९३०३	०	९०००
१२	अन्य (लागत सहभागिता र खानेपानी)	२४००४		२४००३	२४००३		२१८३३	२१८३३	०	२१७१
१३	जम्मा	११८३२०	२९३३४	८८९७३	११८३०६	२९३३४	५९५५७	८८८९१	०	२९४१६
१४	कुल जम्मा (५+८+१३)	३९४२०८	३५७५४	३५८४३९	३९४१९३	३५२२१	३०४७०२	३३९९२३	५३३	५३७३७

बार्षिक तथा अन्तिम चौमासिकसम्मको बांकी पेशकी सम्बन्धी विवरण

आ.व.०७३।७४

क्र.सं.	अनुदानका किसिम	पेशकी विवरण									कुल बांकी पेशकी
		विगत वर्षहरुको बांकी पेशकी			विगत वर्षको पेशकी मध्ये यस वर्ष फछ्यौट			चालु आ.व.को पेशकी			
		चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा	
१	केन्द्रीय अनुदान			०।००			०।००			०।००	०।००
क	सशर्त	३६,५००।००	२५५,०००।००	२९१,५००।००	३६,५००।००	२५५,०००।००	२९१,५००।००	०।००	०।००	०।००	०।००
ख	निशर्त		५०,८५९।००	५०,८५९।००		५०,८५९।००	५०,८५९।००	०।००	०।००	०।००	०।००
२	वैदेशिक अनुदान			०।००			०।००	०।००	०।००	०।००	०।००
३	अन्य अनुदान	०।००	४९०,०००।००	४९०,०००।००		४९०,०००।००	४९०,०००।००		७,६६९,९६०।००	७,६६९,९६०।००	७,६६९,९६०।००
४	आन्तरिक आय	८७,८८८।००	१३,६५५,२३८।३९	१३,७४३,१२६।३९	८७,८८८।००	९,४४५,९७३।००	९,५३३,८६१।००	१००,०००।००	३५७,४५०।००	४५७,४५०।००	४,६६६,७५।३९
	कुल जम्मा	१२४,३८८।००	१४,४५९,०९,७३९	१४,५७५,४८५।३९	१२४,३८८।००	१०,२४९,८३३।००	१०,३६६,२२०।००	१००,०००।००	८,०२६,६९०।००	८,१२६,६९०।००	१२,३३५,८७५।३९

.....

.....

.....

अनुसूची १३ (ट)

कार्यविधिको ३० (१) संग सम्बन्धित
व्यास नगरपालिकाको कार्यालय, दमौली, तनहुं

विगत वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयको लागि दिइएको तर फछ्यौट हुन बाँकि बेरुजुको विवरण

आ.व. २०७३।०७४

क्र.स	बेरुजुको किसिम	कुल बेरुजु	चालु आर्थिक वर्षको बेरुजु	विगत आर्थिक वर्षहरूको बेरुजु (गत आ.व.को बाहेक)
१	अनियमित	०१००	०१००	०१००
२	प्रमाण कागजात पेश गर्नु पर्ने	२०,०००।००	०१००	२०,०००।००
३	असुल गर्नु पर्ने	९,८५६।५०	०१००	९,८५६।५०
४	पेशकी	१२,३०६,०१८।८१	८,१२६,६१०।००	४,१७९,४०८।८१
५	हिनामिना	०१००	०१००	०१००
६	अन्य	०१००	०१००	०१००
७	कुल जम्मा	१२,३३५,८७५।३१	८,१२६,६१०।००	४,२०९,२६५।३१

.....

भौतिक प्रगति प्रतिवेदन
व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली तनहुँ, ४ नम्बर प्रदेश

आ.व. ०७३/७४

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार						
विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणाधिन)	आयोजनामा हाल सम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या	
सडक : -ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.	२७२९	०	८२४०	११५७	
-ग्राभेल	"	११०४	०	२१८८	१०२	
-पक्की/कालोपत्रे	"	३	०	२२६८	३०४	
-मर्मत सम्भार	"	२४१७७	०	२२९९१	२२४५	
पुल : - मोटरवल पुल	संख्यामा (मिटर)					
-कर्मेट	"	२	०	१४०	४२	
-भोलुङ्गे पुल	"					
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण :						
-सिंचाई	हेक्टरमा	१०२	०	१७२०	५००	
-नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	संख्या (मिटर) मा	४८६	०	४१७१	१०५२	
-बोरिङ्ग/डिप बोरिङ्ग	"					
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा	लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित	४८	०	५१५२	२४००	
खानेपानी तथा सरसफाई :	संख्यामा					
-खानेपानी धारा वितरण	धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्भवायरको क्षमतामा	६०	०	१२८३४	३७०	
-ईनार	संख्यामा					
सरसफाई :	"					
-सौचालय	"	१५	०	२३५६	२२८	
-ढल निकास	संख्या (मिटर) मा	४८१५१५	०	२९९०९	१३५४६	
बन तथा बातावरण	कि.मी.मा					
-बातावरण	संख्यामा	६७	०	९१२६	९५४७	
भवन :	कोठा संख्या					
-विद्यालय/क्याम्पस भवन	"	३	०	१५५९	७८९	
-सामुदायिक भवन	संख्यामा	५०	१	४६०५६	३१५६	
शिक्षा तथा संस्कृति	संख्यामा					
-खेलकूद	"	१२	०	१७८७	५६४	
-अन्य	"	१४३	०	१४७३८१	५८९०	
ख.लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम						
विवरण	ईकाई	प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति	कार्यक्रममा		कैफियत
			लाभान्वित जनसंख्या	खर्च रकम		
● आय आर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम	जना	चौमासिक	३५०	१३५०		
● सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम		"				
● गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम		"	५६०	१५४०		
● महिला, पिछडाएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण कार्यक्रम		"				
कुल जम्मा			९१०	२८९०		
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम						
विवरण	ईकाई	प्रतिवेदन गरिएको अवधिको चौमासिक	प्रगति	कार्यक्रममा		
			लाभान्वित संख्या	खर्च रकम		
● कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	जना			२२	१००	
● समूह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम						
● महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको तालिम						
कुल जम्मा				२२	१००	
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम						
विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा				
		भत्ता बुझ्नेको संख्या	रकम रु			
➢ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	३९१	३८५	४६५२००			
➢ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	१०३०	१०१५	१२०६८००			
➢ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	११०७	१०९७	१३१०८००			
➢ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	३	३	७२००			
➢ फरक क्षमता (Disable) भएका	९५	९३	१४७८४०			
➢ बाल संरक्षण कार्यक्रम	३८५	३८३	१५९८८०			
➢ औषधि उपचार	१४५९	१४२६	१६९१९००			
कुल जम्मा	३०११	२९७६	४९८९६२०			
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको				
जन्म:						
छोरा	३६०					
छोरी	३७९					
मृत्यु:						
पुरुष	१३३					
महिला	६८					
वसाई-सराई परिवार	११३					
विवाह	३५६					
सम्बन्ध विच्छेद	१३					

आ.व. २०७३/७४ मा संचालित योजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
१	१०	सफासडकको गमलामा तारवार गर्ने कार्य	२०७३/४/१०	५२,५०९/००	५२,५०९/००			५२,५०९/००	५२,५०९/००	सम्पन्न
२	१	मालेबगर करडकाठ बसपार्क मर्मत पेशकी	२०७३/५/३०	५३१,५६९/३६	४१४,८५४/००			४१४,८५४/००	४१४,८५४/००	सम्पन्न
३	५	अनन्त युवा क्लब मार्ग मर्मत र ग्राभेल	२०७३/५/३१	२५,०००/००	२५,०००/००			२५,०००/००	२५,०००/००	सम्पन्न
४	५	शहरी सौर्य बत्ती निर्माण योजना	२०७३/२/१३	४,१४१,०४२/८०	४,१४१,०४२/८०			४,१४१,०४२/८०	४,१४१,०४२/८०	सम्पन्न
५	६	माहेन्द्री मार्ग पहिरो नियन्त्रण	२०७३/६/९	१५,०००/००	१५,०००/००			१५,०००/००	१५,०००/००	सम्पन्न
६	१०	व्यास गुफा धर्मशाला निर्माणको लागि सिमेन्ट	२०७३/६/१०	१४,०१२/००	१४,०१२/००			१४,०१२/००	१४,०१२/००	सम्पन्न
७	१	बसपार्क खानेपानी व्यवस्थापन	२०७३/६/१०	१९,९६५/००	१९,९६५/००			१९,९६५/००	१९,९६५/००	सम्पन्न
८	५	गणेश टोलमा खानेपानी पाइप खरिद	२०७३/६/१२	२१,५८८/००	२१,५८८/००			२१,५८८/००	२१,५८८/००	सम्पन्न
९	१	बुल्दी खोलाको भादगांउ चौतारादेखि आदिकवि जाने बाटो का	२०७३/६/११	३,५७१,५२३/३३	२,७५०,०००/००		८२१,५२३/००	२,७५०,०००/००	३,५७१,५२३/३३	सम्पन्न
१०	९	श्रीभञ्ज्याङ टोल बाटो ग्राभेल	२०७३/६/२	२०,०७३/००	१५,०००/००	५,०७३/००		१५,०००/००	६५,०७३/००	सम्पन्न
११	१०	शवदाह स्थल शवदहन चुलो निर्माण तथा छााना निर्माण	२०७३/६/१२	१७५,५४५/९२	१५०,०००/००	२५,५४५/९२		१५०,०००/००	१७५,५४५/९२	सम्पन्न
१२	१	शहरी सडक कालोपत्रे योजना (मत्स्य मार्ग)	२०७३/६/१८	५,८२५,२१६/०४	४,०२५,२१६/०४			४,०२५,२१६/०४	४,०२५,२१६/०४	सम्पन्न
१३	११	जलदेवी मन्दिर रंगरोगन तथा मर्मत	२०७३/६/१८	२०,०००/००	२०,०००/००			२०,०००/००	२०,०००/००	सम्पन्न
१४	५	मंगलीगौरा हुदै खहरे जाने बाटो मर्मत	२०७३/६/१९	२५,९००/००	२५,०००/००	९००/००		२५,०००/००	२५,९००/००	सम्पन्न
१५	५	मादीको पुल देखि बैरेनी जाने बाटो मर्मत	२०७३/६/१९	३५,२५४/०५	२५,०००/००	१०,२५४/०५		२५,०००/००	३५,२५४/०५	सम्पन्न
१६	३	बागेचौर मोटर मार्ग मर्मत र स्तरोन्नती	२०७३/६/१९	६५,७४२/९३	५०,०००/००	१५,७४२/९३		५०,०००/००	६५,७४२/९३	सम्पन्न
१७	१०	कार्यालय भवन रंगरोगन	२०७३/७/९	२८,६४०/००	२८,६४०/००			२८,६४०/००	२८,६४०/००	सम्पन्न
१८	३	तल्लो पोल्याङ टोलमा बाटो ग्राभेल	२०७३/७/९	५,०००/००	५,०००/००			५,०००/००	५,०००/००	सम्पन्न
१९	५	सेवर दरैगांउ खानेपानी ईनार मर्मत	२०७३/७/११	३६,७६०/८२	२५,०००/००	११,७६०/८२		२५,०००/००	३६,७६०/८२	सम्पन्न
२०	९	नगर स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	२०७३/२/३२	३,७८०,०५६/९१	३,०००,०००/००	७८०,०५६/९१		३,०००,०००/००	३,७८०,०५६/९१	सम्पन्न
२१	८	सडकको दायाबाया गमलामा विरुवा रोप्ने कार्य	२०७३/६/५	११४,२७१/९९	९१,४१६/९५	२२,८५४/२४		९१,४१६/९५	११४,२७१/९९	सम्पन्न
२२	११	तनहुं कालिका शहिद पार्क रंगरोगन	२०७३/६/२०	४५,०४९/१४८	४०,०००/००	५,०४९/१४८		४०,०००/००	४५,०४९/१४८	सम्पन्न
२३	९	विभिन्न बाटोहरूको पहिरो पन्छाउने कार्य	२०७३/७/८	२५,२५३/६०	२५,०००/००			२५,०००/००	२५,०००/००	सम्पन्न
२४	५	दुम्सी बोडिङ स्कुलजाने बाटो ग्राभेल	२०७३/७/८	२७,४९१/१२	२५,०००/००	२,४९१/१२		२५,०००/००	२७,४९१/१२	सम्पन्न
२५	१	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा वृक्षारोपण	२०७३/७/३	७६८,५७८/३३	७६८,५७८/३३			७६८,५७८/३३	७६८,५७८/३३	सम्पन्न
२६	१३	जामुने डांडा सामुदायिक भवन निर्माण	२०७३/७/७	६५,२९०/२७	४०,०००/००	२५,२९०/२७		४०,०००/००	६५,२९०/२७	सम्पन्न
२७	१०	सपिङ कम्प्लेक्स जाने भर्याङ निर्माण, कोठाहरू मर्मत तथा र	२०७३/६/११	१९६,०४२/००	१९६,०००/००			१९६,०००/००	१९६,०००/००	सम्पन्न
२८	१	शहरी सडक कालोपत्रे योजना (आदिकवी मार्ग)	२०७३/३/१	५,८२४,९८४/०४	४,०२४,९८४/००			४,०२४,९८४/००	४,०२४,९८४/०४	सम्पन्न
२९	१	शहरी सडक कालोपत्रे योजना (हाईस्कुलटार)	२०७३/२/३२	५,८२५,२४१/०४	४,०२५,२४१/००			४,०२५,२४१/००	४,०२५,२४१/०४	सम्पन्न
३०	३	निवुवाखोल्सीमा तारजाली राखी बाटो मर्मत	२०७३/७/२४	४५,४०५/१४८	२५,०००/००	२०,४०५/१४८		२५,०००/००	४५,४०५/१४८	सम्पन्न
३१	१४	छाब्दी प्रहरी चौकी तारवार तथा गेट निर्माण	२०७३/७/३०	३०,१४३/९४	२५,०००/००	५,१४३/९४		२५,०००/००	३०,१४३/९४	सम्पन्न
३२	६	सिन्धुमार्ग मर्मत	२०७३/७/३०	२०,१०४/७८	२०,०००/००			२०,०००/००	२०,०००/००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
३३	११	मिना गिरीको घर देखी उत्तर मस्जिद अगाडी बाटो पि.सि.सि	२०७३।७।२६	१९४,६२०।१०	१५०,०००।००	४४,६२०।१०		१५००००।००	१९४,६२०।१०	सम्पन्न
३४	३	सेवर बगेँचाबाट कोकलडाडा जाने बाटो मर्मत	२०७३।७।३०	३०,१०९।५०	२५,०००।००	५,१०९।५०		२५०००।००	३०,१०९।५०	सम्पन्न
३५	१३	जनजागृति गंगा मा.वि जस्ता पाता खरिद	२०७३।८।१२	१४,७८०।००	१४,७८०।००			१४७८०।००	१४,७८०।००	सम्पन्न
३६	७	पराशर आश्रम संरक्षण र पार्क निर्माण	२०७३।८।१३	८३९,४०९।५४	७००,०००।००	१३९,४०९।५४		७०००००।००	८३९,४०९।५४	सम्पन्न
३७	१०	बौद्ध सदन मर्मत	२०७३।८।१३	६५,०९६।१८	५०,०००।००	१५,०९६।१८		५००००।००	६५,०९६।१८	सम्पन्न
३८	४	बाराही उ.मा.वी टहरा निर्माण	२०७३।८।११	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
३९	१०	शान्ति नगरमा नाला सफाई	२०७३।८।६	२०,२१५।६४	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
४०	३	गोदामटार देखी बराहखोला हुँदै पराजूली चोक जोड्ने बाटो	२०७३।८।६	३९०,२८४।४६	३००,०००।००		९०,०००।००	३०००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
४१	११	सितलचोक सूवर्ण मार्ग मर्मत	२०७३।८।२२	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
४२	११	सांखर टोलमा बाटो ग्राभेल	२०७३।८।२४	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
४३	११	वागभञ्ज्याङ टोलमा ह्युमपाईप राख्ने कार्य	२०७३।८।१७	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
४४	४	बाराही माध्यामिक विद्यालयमा छात्राहरुको लागि प्याड खरिद	२०७३।८।१९	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
४५	१०	जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र भवन रडरोगन	२०७३।९।१८	२२,१५५।२७	२२,०००।००			२२०००।००	२२,०००।००	सम्पन्न
४६	१४	शितला पा.वि बालमैत्री व्यवस्थापन	२०७३।८।२१	२१,४००।००	२०,०००।००	१,४००।००		२००००।००	२१,४००।००	सम्पन्न
४७	१०	शान्तिनगर टोलमा रहेको अधूरो सामूदायिक भवन	२०७३।९।११	१२०,३०८।३५	१००,०००।००	२०,३०८।३५		१०००००।००	१२०,३०८।३५	सम्पन्न
४८	५	देउरालीबाट नयाँवस्ती जाने बाटो स्तरोन्नती	२०७३।९।१७	६०,४८५।९०	५०,०००।००	१०,४८५।९०		५००००।००	६०,४८५।९०	सम्पन्न
४९	५	देउरालीबाट मंगलीगैँहा हुँदै खहरे जाने बाटो	२०७३।८।११	६०,४९०।०९	५०,०००।००	१०,४९०।०९		५००००।००	६०,४९०।०९	सम्पन्न
५०	५	शान्तिनगर एकान्त मार्ग मर्मत	२०७३।९।११	६९,०५५।०४	५०,०००।००	१९,०५५।०४		५००००।००	६९,०५५।०४	सम्पन्न
५१	५	शिव मा.वि भवन निर्माण तथा मर्मत	२०७३।९।१२	६५९,८४६।०५	५००,०००।००		१५०,०००।००	५०००००।००	६५९,०००।००	सम्पन्न
५२	४	थुम्केली गाँउ टोलको भवनमा शौचालय निर्माण	२०७३।९।११	६५,९८९।५२	५०,०००।००	१५,९८९।५२		५००००।००	६५,९८९।५२	सम्पन्न
५३	१	निर्मल मा.वि बालबालिकाको लागि शैक्षिक तथा खेलकूद साम	२०७३।९।१८	५६,४२०।००	५०,०००।००	६,४२०।००		५००००।००	५६,४२०।००	सम्पन्न
५४	५	दुम्सी माथिल्लो दरैगाँउ खानेपानी योजना	२०७३।९।१९	६०,३९४।५८	५०,०००।००	१०,३९४।५८		५००००।००	६०,३९४।५८	सम्पन्न
५५	९	वि.पि भज्यांग खहरे जोड्ने अधूरो मोटर मार्ग	२०७३।९।१८	१३०,०९१।२६	१००,०००।००	३०,०९१।२६		१०००००।००	१३०,०९१।२६	सम्पन्न
५६	१०	पूल्चोक टोल विकास संस्थाको अधूरो भवन	२०७३।९।११	१२०,७९२।२५	१००,०००।००	२०,७९२।२५		१०००००।००	१२०,७९२।२५	सम्पन्न
५७	१	सामूदायिक सेवा केन्द्र भवन निर्माण	२०७३।८।२४	१५०,५४५।९६	१२५,०००।००	२५,५४५।९६		१२५०००।००	१५०,५४५।९६	सम्पन्न
५८	४	सुन्धारा टोलमा रहेको खेल मैदान निर्माण	२०७३।९।११	६५,२४८।२०	५०,०००।००	१५,२४८।२०		५००००।००	६५,२४८।२०	सम्पन्न
५९	१०	स्याङजा तनहूँ सम्पर्क समाज प्रतिकालय मर्मत	२०७३।९।१२	२०,३५३।८६	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
६०	१२	वेनीमित्र प्रा.वि बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन	२०७३।९।१८	६०,९७०।९१	५०,०००।००	१०,९७०।९१		५००००।००	६०,९७०।९१	सम्पन्न
६१	९	माईथुम्का मंगलीगैँहा मोटर मार्ग	२०७३।९।१७	६५,६५३।९८	५०,०००।००	१५,६५३।९८		५००००।००	६५,६५३।९८	सम्पन्न
६२	१२	सिद्धवेनी नि.मा.वि अधूरो कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७३।८।२४	६६०,९८८।७७	५००,०००।००		१५०,०००।००	५०००००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
६३	८	उदय मा.वि कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७३।९।१७	२४०,०२४।१२	२००,०००।००	४०,०२४।१२		२०००००।००	२४०,०२४।१२	सम्पन्न
६४	९	श्रीभञ्ज्याङ टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०७३।९।११	३९२,५०४।६३	२५०,०००।००	१४२,५०४।६३		२५००००।००	३९२,५०४।६३	सम्पन्न
६५	५	प्रगतिशिल मगर समितिको भवन निर्माण योजना	२०७३।९।१७	६७,८८५।७६	५०,०००।००	१७,८८५।७६		५००००।००	६७,८८५।७६	सम्पन्न
६६	५	सेवर बगेँचा देखी दरैगाँउ हुँदै भूवाने जाने सडक	२०७३।९।१८	६०,४६३।१८	५०,०००।००	१०,४६३।१८		५००००।००	६०,४६३।१८	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
६७	४	फेदीफाटबाट नयां खोला सम्म कच्ची बाटो निर्माण	२०७३।१।११	६५,३८१।७६	५०,०००।००	१५,३८१।७६		५००००।००	६५,३८१।७६	सम्पन्न
६८	१	पोखरी निर्माण तथा संरक्षण	२०७३।१।१२	१२५,१५१।१५	१००,०००।००	२५,१५१।१५		१००००।००	१२५,१५१।१५	सम्पन्न
६९	२।१	छाब्दी भडभडे कोकलडांडा मोटरमार्ग स्तरोन्नती	२०७३।१।१८	३९०,१५९।६८	३००,०००।००		९०,०००।००	३००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
७०	९	बरचौतारा सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७३।१।११	६५,०३६।४८	५०,०००।००	१५,०३६।४८		५००००।००	६५,०३६।४८	सम्पन्न
७१	१।१	शम्भू श्रेष्ठको घरबाट उत्तरतर्फ पावरहाउस जोडिएको सडक	२०७३।१।२१	२४८,१९१।९२	१५०,०००।००	९८,१९१।९२		१५०००।००	२४८,१९१।९२	सम्पन्न
७२	४	पूरनडिही टोल भवन मर्मत सूधार	२०७३।१।१३	६५,२२६।३४	५०,०००।००	१५,२२६।३४		५००००।००	६५,२२६।३४	सम्पन्न
७३	४	पूरनडिही सार्वजनिक उद्यान निर्माण	२०७३।१।१२	६५,२६४।८७	५०,०००।००	१५,२६४।८७		५००००।००	६५,२६४।८७	सम्पन्न
७४	४	डांडा गांउमा रहेको अधूरो सिंढी बाटो निर्माण	२०७३।१।१२	६५,३२८।५२	५०,०००।००	१५,३२८।५२		५००००।००	६५,३२८।५२	सम्पन्न
७५	३	बसन्त निम्न माध्यमिक विद्यालयको लागि ट्रि गाड निर्माण	२०७३।१।०।१२	१८,१९२।९३	१५,०००।००	३,१९२।९३		१५०००।००	१८,१९२।९३	सम्पन्न
७६	१०	सिटी बैंक रहेको सपिड कम्प्लेक्स जाने भर्याड निर्माण	२०७३।१।०।१३	१५२,००५।९८	१५२,००५।९८			१५२००५।९८	१५२,००५।९८	सम्पन्न
७७	१२	चित्तवादी अधूरो खानेपानी योजना	२०७३।१।०।२३	६८,८४६।४०	५०,०००।००	१८,८४६।४०		५००००।००	६८,८४६।४०	सम्पन्न
७८	३	रामबहादुर तामाङको घरबाट वि.क.गांउ जाने बाटो निर्माण	२०७३।१।०।७	१३०,५८९।६८	१००,०००।००	३०,५८९।६८		१००००।००	१३०,५८९।६८	सम्पन्न
७९	६	धारादी खानेपानी योजना मोटर खरिद	२०७३।१।०।२४	६३,९२०।००	५०,०००।००	१३,९२०।००		५००००।००	६३,९२०।००	सम्पन्न
८०	१२	भञ्ज्याङ छापडांडा आकासेपानी संकलन तथा पोखरी निर्माण	२०७३।१।०।२३	१२५,६७०।८३	१००,०००।००	२५,६७०।८३		१००००।००	१२५,६७०।८३	सम्पन्न
८१	१२	मोरखोला देखि सिखर्दी जाने सिंढी बाटो निर्माण	२०७३।१।०।२३	९५,९२८।८९	७५,०००।००	२०,९२८।८९		७५०००।००	९५,९२८।८९	सम्पन्न
८२	१२	वेनिकोट सिद्धगुफा नजिक आकासेपानी संकलन पोखरी निर्माण	२०७३।१।०।२३	१२६,३६३।८२	१००,०००।००	२६,३६३।८२		१००००।००	१२६,३६३।८२	सम्पन्न
८३	३	फलेदीपानी खानेपानी मर्मत योजना	२०७३।१।०।१०	६५,१३४।४२	५०,०००।००	१५,१३४।४२		५००००।००	६५,१३४।४२	सम्पन्न
८४	१२	बुद्धसिंह मार्ग देखि सिद्धवेनी नि.मा.वि. जाने बाटोमा नाला	२०७३।१।०।२३	१८३,०३६।२२	१४०,०००।००	४३,०३६।२२		१४०००।००	१८३,०३६।२२	सम्पन्न
८५	७	मानहू प्रा.वि. भवन निर्माण	२०७३।१।०।९	२५९,०२१।७०	२००,०००।००	५९,०२१।७०		२००००।००	२५९,०२१।७०	सम्पन्न
८६	९	दूम्सीकोट टोल कालिका मन्दिर परिशरमा पार्क निर्माण	२०७३।१।०।१०	१२५,०६५।४४	१००,०००।००	२५,०६५।४४		१००००।००	१२५,०६५।४४	सम्पन्न
८७	१२	बच्याङ खानेपानी टंकी मर्मत तथा निर्माण	२०७३।१।०।२४	६८,२६४।२३	५०,०००।००	१८,२६४।२३		५००००।००	६८,२६४।२३	सम्पन्न
८८	३	बाराही रानी मार्गमा नाला निर्माण	२०७३।१।०।२४	६५०,३६३।५४	५००,०००।००		१५०,०००।००	५००००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
८९	९	दूम्सीचौर श्रीभञ्ज्याङ वि.पि.भञ्ज्याङ हुँदै कलेस्ती पुलसम्म जा	२०७३।१।०।१२	६५०,३५९।७७	५००,०००।००	१५०,०००।००		५००००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
९०	९	कलेस्तीपुल बाट सितलनगर हुँदै अर्घेरी भञ्ज्याङ जाने बाटो	२०७३।१।०।७	३९०,०३५।५१	२९५,७८७।००		९०,०००।००	२९५७८७।००	३९०,०३५।५१	सम्पन्न
९१	१३	प्रवेश पोखरी स्तरोन्नती तथा चौतारो मर्मत	२०७३।१।०।११	१२५,४३३।६२	१००,०००।००	२५,४३३।६२		१००००।००	१२५,४३३।६२	सम्पन्न
९२	४	दरै समाज भवनमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०७३।१।०।७	६५,१८९।५२	५०,०००।००	१५,१८९।५२		५००००।००	६५,१८९।५२	सम्पन्न
९३	९	श्रीभञ्ज्याङमा पार्क निर्माण	२०७३।१।०।१८	६५,१८६।९१	५०,०००।००	१५,१८६।९१		५००००।००	६५,१८६।९१	सम्पन्न
९४	९	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण	२०७३।१।०।१८	२५०,०१८।१७	२२५,०००।००	२५,०१८।१७		२२५००।००	२५०,०१८।१७	सम्पन्न
९५	१।४	गुयाले पानी पंथेरो मुहान संरक्षण	२०७३।१।०।१८	१२५,५४०।७६	१००,०००।००	२५,५४०।७६		१००००।००	१२५,५४०।७६	सम्पन्न
९६	३	सेवर बंगैचादेखि कोकलडांडा जाने सडकमा कल्भर्ट निर्माण	२०७३।१।०।१७	१२५,१४२।४१	१००,०००।००	२५,१४२।४१		१००००।००	१२५,१४२।४१	सम्पन्न
९७	१	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण	२०७३।१।०।५	२५४,२११।२४	२००,०००।००	५४,२११।२४		२००००।००	२५४,२११।२४	सम्पन्न
९८	६	बाल विकास केन्द्र जाने सिंढी बाटो निर्माण	२०७३।१।०।११	६५,८५५।७५	५०,०००।००	१५,८५५।७५		५००००।००	६५,८५५।७५	सम्पन्न
९९	९	लामेआहाल पोखरीको स्तरोन्नति तारबार तथा मर्मत	२०७३।१।०।१३	१२५,०८७।२४	१००,०००।००	२५,०८७।२४		१००००।००	१२५,०८७।२४	सम्पन्न
१००	५	देउरालीवाट मगरगांउ हुँदै कूमलटारी मिलनचोक सडक	२०७३।१।१२	६०,६८१।५८	५०,०००।००	१०,६८१।५८		५००००।००	६०,६८१।५८	सम्पन्न

.....

.....

.....

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
१०१	११	जलदेवी मन्दिर परिसरमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०७३१०१६	३१२,५०४।६३	२५०,०००।००	६२,५०४।६३		२५००००।००	३१२,५०४।६३	सम्पन्न
१०२	१	ज्ञानगंगा स्कूलदेखि तालघरे डाडागाँउ हूँदै रिडरोड निर्माण	२०७३१०१२३	३९०,८७४।२७	३००,०००।००		९०,०००।००	३०००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
१०३	८	पखाले खोला खानेपानी मर्मत योजना	२०७३१०११	१०२,११३।७२	७०,०००।००	३२,११३।७२		७००००।००	१०२,११३।७२	सम्पन्न
१०४	६	याम्दी चापाटार टोलमा सामूदायिक भवन निर्माण	२०७३१०११	२५२,९७६।३४	१००,०००।००	१५२,९७६।३४		१०००००।००	२५२,९७६।३४	सम्पन्न
१०५	१३	जनजागृति मा.वि.देखि बेलचौतारा आसापानी भड्खला मार्ग मा	२०७३१२२१	१८०,३३३।७६	१५०,०००।००	३०,३३३।७६		१५००००।००	१८०,३३३।७६	सम्पन्न
१०६	१३	गुरुडगाँउ हूँदै विमल चौतारा मोटर मार्ग मर्मत	२०७३१०१३	६०,५९९।२५	५०,०००।००	१०,५९९।२५		५००००।००	६०,५९९।२५	सम्पन्न
१०७	१४	गूदी फच्याड आधारभुत विद्यालयको लागि फर्निचर	२०७३१०१२	६२,८००।००	५०,०००।००	१२,८००।००		५००००।००	६२,८००।००	सम्पन्न
१०८	९	दूम्सीचौर फराकचौर जाने अधूरो मोटर मार्ग निर्माण	२०७३१२२१	१३०,१००।६३	१००,०००।००	३०,१००।००		१०००००।००	१३०,१००।००	सम्पन्न
१०९	१	पानीको मुहान संरक्षण (माड कूवा)	२०७३१०११	१२५,८८१।४८	१००,०००।००	२५,८८१।४८		१०००००।००	१२५,८८१।४८	सम्पन्न
११०	८	विर्ता टोल अर्न्तगत सिंढी बाटो निर्माण	२०७३१२२१	६६,००४।३४	५०,०००।००	१६,००४।३४		५००००।००	६६,००४।३४	सम्पन्न
१११	९	पानीको मुहान संरक्षण	२०७३१०११	१२५,०२३।७१	१००,०००।००	२५,०२३।७१		१०००००।००	१२५,०२३।७१	सम्पन्न
११२	२	वडा कार्यालयको भवमा खानेपानी टंकी तथा मोटर खरिद	२०७३१११०	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
११३	५	शान्तिनगर टोलमा फोहर मैला व्यवस्थापनको लागि ड्रम खरि	२०७३१११२	६,०००।००	६,०००।००			६०००।००	६,०००।००	सम्पन्न
११४	८	सत्यवती गुफा खानेपानी योजना	२०७३१११२	७,०००।००	७,०००।००			७०००।००	७,०००।००	सम्पन्न
११५	५	राम रामेश्वर मन्दिर रंगरोगन गर्ने कार्य	२०७३११२४	४,९९०।००	४,९९०।००			४९९०।००	४,९९०।००	सम्पन्न
११६	१	मिनी पार्क निर्माण (शिवपाञ्चायन मन्दिर परिसरमा)	२०७३११।८	३७५,१६४।२५	३००,०००।००	७५,१६४।२५		३०००००।००	३७५,१६४।२५	सम्पन्न
११७	२	सडकको दायाबायां गमलामा विरुवा रोप्ने कार्य	२०७३१११०	६२,९६०।४८	५०,०००।००	१२,९६०।४८		५००००।००	६२,९६०।४८	सम्पन्न
११८	३	नर्सरी निर्माण योजना	२०७३१११०	६२,५७०।००	५०,०००।००	१२,५७०।००		५००००।००	६२,५७०।००	सम्पन्न
११९	४	बेलटारी ठूलोचौर मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७३११।८	१३०,०६३।१७	१००,०००।००	३०,०६३।१७		१०००००।००	१३०,०६३।१७	सम्पन्न
१२०	४	चण्डिका मा.वि कम्पाउण्डवाल निर्माण योजना	२०७३११।८	१२५,३७०।०९	१००,०००।००	२५,३७०।०९		१०००००।००	१२५,३७०।०९	सम्पन्न
१२१	५	सेवर दरैगाँउ रिडरोड सडक स्तरोन्नती	२०७३१११८	२४४,८५७।२६	२००,०००।००	४४,८५७।२६		२०००००।००	२४४,८५७।२६	सम्पन्न
१२२	५	सडकको दायाबायां गमलामा विरुवा रोप्ने कार्य	२०७३१११०	६२,९६०।४८	५०,०००।००	१२,९६०।४८		५००००।००	६२,९६०।४८	सम्पन्न
१२३	५	पानीको मुहान संरक्षण	२०७३१११८	१२७,६७५।०८	१००,०००।००	२७,६७५।०८		१०००००।००	१२७,६७५।०८	सम्पन्न
१२४	५	पोखरी निर्माण तथा संरक्षण	२०७३११।८	१२५,२८७।२६	१००,०००।००	२५,२८७।२६		१०००००।००	१२५,२८७।२६	सम्पन्न
१२५	५	देउराली देखी नयावस्ती जाने बाटो स्तरोन्नती	२०७३११।७	६०,४८५।९०	५०,०००।००	१०,४८५।९०		५००००।००	६०,४८५।९०	सम्पन्न
१२६	६	घुमाउने जाने चौतारा निर्माण योजना	२०७३१११०	१३९,३८२।६९	१००,०००।००	३९,३८२।६९		१०००००।००	१३९,३८२।६९	सम्पन्न
१२७	६	पोखरी निर्माण तथा संरक्षण	२०७३१११०	१२५,१५१।१५	१००,०००।००	२५,१५१।१५		१०००००।००	१२५,१५१।१५	सम्पन्न
१२८	१२	सलज ड्रइड बेल्ट जाने बाटो निर्माण	२०७३१८।१९	३७६,६६७।४९	३१५,०००।००	६१,६६७।४९		३१५०००।००	३७६,६६७।४९	सम्पन्न
१२९	११	वडा कार्यालयको भवन निर्माण	२०७३१०।५	७३८,२०३।५९	५००,०००।००		२००,०००।००	५०००००।००	७३८,२०३।५९	सम्पन्न
१३०	११	विश्व मार्ग पि.सि.सि	२०७३१११०	४००,४२१।९५	२००,०००।००		२००,०००।००	२०००००।००	४००,०००।००	सम्पन्न
१३१	११	विरता टोलमा सामूदायिक भवन निर्माण	२०७३१०।११	१३७,७३६।९४	१००,०००।००	३७,७३६।९४		१०००००।००	१३७,७३६।९४	सम्पन्न
१३२	१२	मादि नदी नियन्त्रण बेलबास	२०७३११।११	२०१,४४०।३२	१५०,०००।००	५१,४४०।३२		१५००००।००	२०१,४४०।३२	सम्पन्न
१३३	६	देउपूरे मनोरञ्जन पार्क निर्माण	२०७३११।११	२५१,९२२।६२	२००,०००।००	५१,९२२।६२		२०००००।००	२५१,९२२।६२	सम्पन्न
१३४	११	विरुवा उत्पादन तथा वितरण गर्न नर्सरी निर्माण	२०७३११।१८	६२,७६०।००	५०,०००।००	१२,७६०।००		५००००।००	६२,७६०।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
१३५	९	दूम्सीचौर श्रीभञ्ज्याङ वि.पि भञ्ज्याङ बाटो मर्मत तथा स्तरो	२०७३/०१/२४	२६०,०२६।९६	२००,०००।००	६०,०२६।९६		२०००००।००	२६०,०२६।९६	सम्पन्न
१३६	११	हरिओम टोलमा पि.सि.सि	२०७३/११/२४	४५०,००९।५५	२२५,०००।००		२२५,०००।००	२२५,०००।००	४५०,०००।००	सम्पन्न
१३७	६	जौवारी आमा समुह भवन निर्माण कार्य	२०७३/११/२६	७४,०८९।१०	५०,०००।००	२४,०८९।१०		५००००।००	७४,०८९।१०	सम्पन्न
१३८	१०	नूरी हून्की जामे मस्जिद रंगरोगन	२०७३/११/११	६०,२८०।८०	५०,०००।००	१०,२८०।८०		५००००।००	६०,२८०।८०	सम्पन्न
१३९	९	नर्सरी निर्माण योजना	२०७३/११/१८	६२,५७०।००	५०,०००।००	१२,५७०।००		५००००।००	६२,५७०।००	सम्पन्न
१४०	१	नर्सरी निर्माण योजना	२०७३/११/२७	६२,६७०।००	५०,०००।००	१२,६७०।००		५००००।००	६२,६७०।००	सम्पन्न
१४१	१	छाब्दी मत्स्य मार्ग स्लाव निर्माण योजना	२०७३/११/२४	८७,८८३।०६	८७,०००।००			८७०००।००	८७,०००।००	सम्पन्न
१४२	८	सिन्धुमार्ग काउराको फेदबाट सेरासम्म सडक स्तरोन्नती	२०७३/१०/११	७८,६७८।००	५०,०००।००	२८,६७८।००		५००००।००	७८,६७८।००	सम्पन्न
१४३	८	वातावरणमैत्री भूकम्प प्रतिरोधात्मक नमुना भवन निर्माण	२०७३/११/२३	१,४२८,५४१।१८	१,४००,०००।००	२८,५४१।१८		१४००००।००	१,४२८,५४१।१८	सम्पन्न
१४४	२	नर्सरी निर्माण योजना	२०७३/११/१७	६२,७६०।००	५०,०००।००	१२,७६०।००		५००००।००	६२,७६०।००	सम्पन्न
१४५	६	घुमाउने रहमा ग्यावीन भने कार्य	२०७३/११/२५	६४,५५९।२०	५०,०००।००	१४,५५९।२०		५००००।००	६४,५५९।२०	सम्पन्न
१४६	११	चौतारा निर्माण	२०७३/११/१९	७६,५०५।४०	५०,०००।००	२६,५०५।४०		५००००।००	७६,५०५।४०	सम्पन्न
१४७	१२	सिमलस्वारा ना.स.के रुवाडी खानेपानी योजना	२०७३/११/२७	६२,४३०।३५	५०,०००।००	१२,४३०।३५		५००००।००	६२,४३०।३५	सम्पन्न
१४८	१२	मिनी पार्क निर्माण तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०७३/११/१८	३६५,७९०।१६	३००,०००।००	६५,७९०।१६		३००००।००	३६५,७९०।१६	सम्पन्न
१४९	९	दूम्सीचौर पुरानो पधरो खानेपानी मर्मत	२०७३/१०/२३	६८,८६६।०३	५०,०००।००	१८,८६६।०३		५००००।००	६८,८६६।०३	सम्पन्न
१५०	११	पोखरी निर्माण तथा संरक्षण	२०७३/११/१८	१३०,२९५।००	१००,०००।००	३०,२९५।००		१००००।००	१३०,२९५।००	सम्पन्न
१५१	१२	माभुथर टोल विकास संस्था सामुदायिक भवन निर्माण	२०७३/१०/२३	६८,९५०।२७	५०,०००।००	१८,९५०।२७		५००००।००	६८,९५०।२७	सम्पन्न
१५२	७	मानहू प्रा.वि हाता भित्र पार्क निर्माण	२०७३/११/११	१२५,०३६।४०	१००,०००।००	२५,०३६।४०		१००००।००	१२५,०३६।४०	सम्पन्न
१५३	७	पोखरी निर्माण तथा संरक्षण	२०७३/११/११	१२५,७७७।४०	१००,०००।००	२५,७७७।४०		१००००।००	१२५,७७७।४०	सम्पन्न
१५४	७	पानीको मुहान संरक्षण	२०७३/११/११	१२५,०९३।६०	१००,०००।००	२५,०९३।६०		१००००।००	१२५,०९३।६०	सम्पन्न
१५५	७	कटूवाहुँदै ट्याम्कीडाँडा बाटो स्तरोन्नती	२०७३/११/११	३९०,२१४।००	३००,०००।००		९०,०००।००	३००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
१५६	७	आशाकूरी खानेपानी ट्यांकी निर्माण तथा मुहान संरक्षण	२०७३/११/१८	३९०,७४७।२०	३००,०००।००		९०,०००।००	३००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
१५७	७	खरसिह खोला देखि भ्याम्दीडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नती	२०७३/११/११	६४,११२।२५	५०,०००।००	१४,११२।२५		५००००।००	६४,११२।२५	सम्पन्न
१५८	८	पतेनीटारमा सत्तल निर्माण	२०७३/११/११	६७५,००३।४२	३००,०००।००		९०,०००।००	३००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
१५९	१४	सल्लाघारी, चारघरे गुदिफच्याङ नि.मा.वी हुँदै थानीमाई मन्दिर	२०७३/१०/१५	३९०,५०२।०४	३५०,०००।००		९०,०००।००	३५०००।००	४४०,०००।००	सम्पन्न
१६०	१४	नर्सरी निर्माण योजना	२०७३/११/१०	६२,६२०।००	५०,०००।००	१२,६२०।००		५००००।००	६२,६२०।००	सम्पन्न
१६१	१४	सिस्नेपानी चिनेपानी खानेपानी योजना	२०७३/१०/१०	६५,४२२।४५	५०,०००।००	१५,४२२।४५		५००००।००	६५,४२२।४५	सम्पन्न
१६२	१४	छाब्दी कूसुम्दीमा सामुदायिक भवन निर्माण	२०७३/१०/१०	८५,१५७।२९	६५,०००।००	२०,१५७।२९		२१४५०।००	४१,६०७।२९	
१६३	१४	जागृति महिला समुहको भवन निर्माण योजना	२०७३/११/१०	१००,४७९।८४	१००,०००।००			१००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
१६४	१४	सितला प्रा.वि भवन निर्माण योजना	२०७३/११/१०	१००,३५८।७६	१००,०००।००			१००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
१६५	१२	बनीकोट भञ्ज्याङ रिडरोड मोटर मार्ग स्तरोन्नती	२०७३/१०/२३	३९३,५८२।३८	३००,०००।००		९०,०००।००	३००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
१६६	१३,१४	कालिमाटी कुकुरढुंगे मोटरमार्ग स्तरोन्नती	२०७३/११/२४	१,३००,०८२।४९	१,०००,०००।००		३००,०००।००	१,०००००।००	१,३००,०००।००	सम्पन्न
१६७	१०	नगरपालिका परिषद्मा पार्क निर्माण तथा वेदव्यास मुर्ति स्थान	२०७३/११/२३	३४२,१९८।००	३४२,१९८।००			३४२१९८।००	३४२,१९८।००	सम्पन्न
१६८	११	जलदेवी क र ख टोलमा सतहढल निर्माण योजना	२०७३/११/१५	५,०००,१९६।५९	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००	२,५००००।००	५,०००,०००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
१६९	१०	नगरपालिका कार्यालयको बहूउद्देश्यीय भवन निर्माण योजना	२०७३६१९	९९,५०२,८९३००	३९,८९५,२०३००			३९,८९५,२०३००	३९,८९५,२०३००	सम्पन्न
१७०	२	हेरान्स क्लबद्वारा आयोजित हेरान्स कप प्रतियोगिता	२०७३११२४	१११,१११००	१११,१११००			१११,१११००	१११,१११००	सम्पन्न
१७१	४	सुन्धारा टोलमा खानेपानी पाइप खरिद	२०७३१२१७	३,२००००	३,२००००			३,२००००	३,२००००	सम्पन्न
१७२	१४	घयासथोक टोलमा बाटो मर्मत योजना	२०७३१२१७	१५,०००००	१५,०००००			१५,०००००	१५,०००००	सम्पन्न
१७३	८	कन्टार चुनेहा खानेपानी योजना मर्मत र पाइप	२०७३१२१७	१५,०००००	१५,०००००			१५,०००००	१५,०००००	सम्पन्न
१७४	५	इशानेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माण	२०७३१२१७	१५,०००००	१५,०००००			१५,०००००	१५,०००००	सम्पन्न
१७५	१	तालघरेमा सडकको दायाबायां इट्टाको क्यारीमा वृक्षारोपण	२०७३१२१७	१८,०००००	१८,०००००			१८,०००००	१८,०००००	सम्पन्न
१७६	१	जलदेवी माध्यामिक विद्यालयमा पोलिथिन टंकी खरिद	२०७३३१२१७	१०,०००००	१०,०००००			१०,०००००	१०,०००००	सम्पन्न
१७७	२	हेरान्स कप प्रतियोगिता र कार्यालय सामाग्री खरिद	२०७३१२१७	२५०,०००००	२५०,०००००			२५०,०००००	२५०,०००००	सम्पन्न
१७८	१	मुसेखोला खानेपानी टयांकी मर्मत तथा पाइप लाइन विस्तार	२०७३१११८	१२६,९२५०८	१००,०००००	२६,९२५०८		१००,०००००	१२६,९२५०८	सम्पन्न
१७९	६	निवृवाटारी खानेपानी मुल संरक्षण	२०७३१११८	७४,८५७०८	५०,०००००	२४,८५७०८		५०,०००००	७४,८५७०८	सम्पन्न
१८०	१३	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण एवं पोखरी निर्माण	२०७३१०२०	५००,६७५०७	४००,०००००	१००,६७५०७		४००,०००००	५००,६७५०७	सम्पन्न
१८१	६	चिन्तूटार रंगशालामा ग्याविन भने कार्य	२०७३१११७	१५६,२२९१००	१५०,०००००	६,२२९१००		१५०,०००००	१५६,२२९१००	सम्पन्न
१८२	१३	सरस्वती आमा समूह भवन निर्माण	२०७३१२१०	२०८,५३३२५	२१०,०००००	४८,५३३१००		२१०,०००००	२५८,५३३१००	सम्पन्न
१८३	८	बैरागी मार्ग स्तरोन्नती	२०७३१०१७	१४४,५५६३६	१००,०००००	४४,५५६३६		१००,०००००	१४४,५५६३६	सम्पन्न
१८४	१३	आपस्वारा दलित होमस्टे	२०७३१११९	१०१,०००००	१००,०००००	१,०००००		१००,०००००	१०१,०००००	सम्पन्न
१८५	१४	गुंदी टोल विकास संस्था सामुदायिक भवन निर्माण	२०७३११२७	७९,६४८८८	६५,०००००	१४,६४८८८		६५,०००००	७९,६४८८८	सम्पन्न
१८६	१०	बुद्धपार्क टोलमा रहेको अघुरो भवन निर्माण	२०७३१११९	१२०,४३४१०८	१००,०००००	२०,४३४१०८		१००,०००००	१२०,४३४१०८	सम्पन्न
१८७	२	सिद्धार्थ चोकमा रहेको सिद्धार्थ गौतमको मूर्ति निर्माण	२०७३१०२४	१३०,९५०००	१००,०००००	३०,९५०००		१००,०००००	१३०,९५०००	सम्पन्न
१८८	१०	पोखरी निर्माण संरक्षण तथा नर्सरी निर्माण योजना	२०७३१२१०	३१४,२५०२२	२५०,०००००	६४,२५१००		२५०,०००००	३१४,२५१००	सम्पन्न
१८९	१२	डांडाबारी मोटर मार्ग मर्मत योजना	२०७३१२१७	६७,६२५२५	५०,०००००	१७,६२५२५		५०,०००००	६७,६२५२५	सम्पन्न
१९०	१०	शिवपाञ्चायन आधारभूत विद्यालय पाठ्य सामाग्री तथा बाल	२०७३१२१७	५०,०००००	३०,०००००			३०,०००००	३०,०००००	सम्पन्न
१९१	८	पतेनीटार दरै समाज भवन निर्माण योजना	२०७३१११९	३४३,७६७२२	२००,०००००	१४३,७६७२२		२००,०००००	३४३,७६७२२	सम्पन्न
१९२	९	अंधेरिभञ्ज्याङ धैरेनी मोटर मार्ग मर्मत	२०७३१२१०	१३०,१२१२३	१००,०००००	३०,१२१२३		१००,०००००	१३०,१२१२३	सम्पन्न
१९३	५	नर्सरी निर्माण योजना	२०७३११२२	६२,७६०००	५०,०००००	१२,७६०००		५०,०००००	६२,७६०००	सम्पन्न
१९४	१४	पोखरी निर्माण तथा संरक्षण	२०७३१०२०	१२५,१६३६५	१००,०००००	२५,१६३६५		१००,०००००	१२५,१६३६५	सम्पन्न
१९५	१४	रानीपानी खानेपानी मर्मत योजना	२०७३१११९	१८,१०४५३	१५,०००००	३३,१०४५३		१५,०००००	३३,१०४५३	सम्पन्न
१९६	८	खहरेखोल्सी रिडरोड मर्मत गर्ने कार्य	२०७३१२१०	१३०,१०७१७	१००,०००००	३०,१०७१७		१००,०००००	१३०,१०७१७	सम्पन्न
१९७	८	खानेपानी मुल संरक्षण गर्ने कार्य	२०७३१०१९	१२५,२८५१०९	१००,०००००	२५,२८५१०९		१००,०००००	१२५,२८५१०९	सम्पन्न
१९८	६	बरबोटे टोलस्थित भारलागे खोला माथिल्लो टंकी मर्मत	२०७३१२१०	२९,९५३८७	२५,०००००	४,९५३८७		२५,०००००	२९,९५३८७	सम्पन्न
१९९	१४	सल्लाघारी गुंदीफच्याङ नि.मा.वि.मोटर मार्ग स्तरोन्नति	२०७३११२	१२५,९९६८५	१००,०००००	२५,९९६८५		१००,०००००	१२५,९९६८५	सम्पन्न
२००	५	पार्क तथा चौतारो निर्माण र मर्मत योजना	२०७३१११९	१२५,०९३६०	१००,०००००	२५,०९३६०		१००,०००००	१२५,०९३६०	सम्पन्न
२०१	६	सेरा कुमालगाँउ हूँदै चैनपुर निस्कने मार्ग मर्मत	२०७३११२७	१२९,१३१६०	१००,०००००	२९,१३१६०		१००,०००००	१२९,१३१६०	सम्पन्न
२०२	४	जामुने टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०७३१०२०	२५०,०२०३२	२२५,०००००	२५,०२०३२		२२५,०००००	२५०,०२०३२	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
२०३	६	नेपालटार सामूदायिक भवन निर्माण योजना	२०७३।१।१८	६५,४४८।९६	५०,०००।००	१५,४४८।९६		५००००।००	६५,४४८।९६	सम्पन्न
२०४	१०	वडाभरिका १० फूटे बाटोमा नाला सफाई	२०७३।२।१०	१२५,०१०।८८	१००,०००।००	२५,०१०।८८		१०००००।००	१२५,०१०।८८	सम्पन्न
२०५	१०	विसघरे सार्वजनिक जग्गा संरक्षण	२०७३।९।१२	६६०,५५२।८३	६००,०००।००	६०,५५२।८३		६०००००।००	६६०,५५२।८३	सम्पन्न
२०६	४	रातामाटा टोलमा पहेरे खानेपानी मर्मत योजना	२०७३।१०।२४	६५,२४३।९७	५०,०००।००	१५,२४३।९७		५००००।००	६५,२४३।९७	सम्पन्न
२०७	४	रातामाटा टोलमा गणेश मन्दिर निर्माण योजना	२०७३।१०।२४	६५,५३६।५४	५०,०००।००	१५,५३६।५४		५००००।००	६५,५३६।५४	सम्पन्न
२०८	११	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा मिनी पार्क निर्माण	२०७३।१।१०	६००,७४२।६५	५२५,०००।००	७५,७४२।६५		५२५०००।००	६००,७४२।६५	सम्पन्न
२०९	५	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य	२०७३।१।१९	२५०,४१४।९०	२२५,०००।००	२५,४१४।९०		२२५०००।००	२५०,४१४।९०	सम्पन्न
२१०	९	चापापानी खानेपानी जाने बाटो	२०७३।२।१०	१२५,१८३।५२	१००,०००।००	२५,१८३।५२		१०००००।००	१२५,१८३।५२	सम्पन्न
२११	४	जामुने टोलमा पक्की नाला निर्माण	२०७३।९।११	६५,००२।४९	५०,०००।००	१५,००२।४९		५००००।००	६५,००२।४९	सम्पन्न
२१२	५	बोटेगाँउको चौताराबाट चुरेखोलासम्म बाटो निर्माण	२०७३।१।१८	६०,३८०।०३	५०,०००।००	१०,३८०।०३		५००००।००	६०,३८०।०३	सम्पन्न
२१३	३	कोकलडाँडा मोटरमार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नति	२०७३।२।१०	६६,६४३।९०	५०,०००।००	१६,६४३।९०		५००००।००	६६,६४३।९०	सम्पन्न
२१४	२	उत्तरशिला टोलमा नाला निर्माण योजना	२०७३।१।२३	५,०००,४९६।०४	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००	२,५००,०००।००	५,०००,०००।००	सम्पन्न
२१५	१४	चूली थानिमाई मन्दिर निर्माण योजना	२०७३।२।१६	२२७,७७९।६३	२००,०००।००	२७,७७९।६३		२०००००।००	२२७,७७९।६३	सम्पन्न
२१६	५	कालिका मोटर मार्ग मर्मत	२०७३।२।२२	५,०००।००	५,०००।००			५०००।००	५,०००।००	सम्पन्न
२१७	८	कन्टार रिडरोड मोटर मार्ग स्तरोन्नति	२०७३।२।१७	३९०,१७८।७९	३००,०००।००		९०,०००।००	३०००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
२१८	८	उदय मा.वि. भवन निर्माण तथा पार्क निर्माण	२०७३।२।२२	८९४,०२९।१९	६००,०००।००	१४४,०२९।१९	१५०,०००।००	६०००००।००	८९४,०२९।१९	सम्पन्न
२१९	५	कालिका मोटर मार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नति	२०७३।२।२२	१८०,०९१।११	१५०,०००।००	३०,०९१।००		१५००००।००	१८०,०९१।००	सम्पन्न
२२०	१४	आमचादी कुलो मर्मत	२०७३।२।२३	१०,०००।००	१०,०००।००			१००००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
२२१	१३	सालडाँडा पार्क निर्माण	२०७३।१।१८	१२५,३८७।९६	१००,०००।००	२५,३८७।९६		१०००००।००	१२५,३८७।९६	सम्पन्न
२२२	१३	विद्यालय हाता भित्र पार्क निर्माण	२०७३।१।१५	१२५,५३२।४३	१००,०००।००	२५,५३२।४३		१०००००।००	१२५,५३२।४३	सम्पन्न
२२३	१	निर्मल नगर टोलमा नाला निर्माण	२०७३।२।२९	५,०००,०१७।२६	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००	२,५००,०००।००	५,०००,०००।००	सम्पन्न
२२४	६	बाहूनीखोला खा.पा. मुहान संरक्षण	२०७३।२।२९	७४,८५७।०८	५०,०००।००	२४,८५७।०८		५००००।००	७४,८५७।०८	सम्पन्न
२२५	५	देउराली भञ्ज्याङ्देखि मिलन चोक हुँदै मादी नदी जाने बाटो	२०७३।२।२९	३९०,७२०।९८	३००,०००।००		९०,०००।००	३०००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
२२६	९	कालिडाँडा तिवारी खोल्सी खानेपानी योजना	२०७३।२।२९	२६१,४३१।९०	२००,०००।००	६१,४३१।९०		२०००००।००	२६१,४३१।९०	सम्पन्न
२२७	८	कृष्ण पौडेलको घरबाट उदय मार्ग हुँदै तिर्थ दरैको घरदेखि सांगे खो	२०७३।२।२९	२००,२०७।५५	१५०,०००।००	५०,२०७।५५		१५००००।००	२००,२०७।५५	सम्पन्न
२२८	८	गणेश मार्ग नाला तथा ग्राभेल निर्माण कार्य	२०७३।१०।१०	७०,२९५।५५	५०,०००।००	२०,२९५।५५		५००००।००	७०,२९५।५५	सम्पन्न
२२९	७	व्यास ७ र १० जोड्ने पुल संरक्षणको लागि पक्की नाला निर्माण	२०७३।२।२०	३६०,१०१।००	३००,०००।००	६०,१०१।००		३०००००।००	३६०,१०१।००	सम्पन्न
२३०	७	पराशर क्षेत्र पार्क निर्माण योजना	२०७३।२।२४	६५०,२७९।७०	५००,०००।००	१५०,२७९।७०		५०००००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
२३१	१	मिलन टो.वि.सं.अर्न्तगतका बाटोहरूमा स्ल्याब सहितको पक्की नाला	२०७३।२।२४	५,०००,९९४।८१	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००	२,५००,०००।००	५,०००,०००।००	सम्पन्न
२३२	८	भु.पु टोलबाट सांगे खोला भर्ने बाटोमा नाला निर्माण	२०७३।२।२८	६५०,५२१।५२	५००,०००।००	१५०,५२१।५२		५०००००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
२३३	११	कालिका जंगलपार्क निर्माण योजना	२०७३।२।२८	९०५,८८०।९३	७००,०००।००		२०५,०००।००	७०००००।००	९०५,०००।००	सम्पन्न
२३४	३	कोकलडाँडा सेवर जाने बाटो मर्मत	२०७३।२।३१	२६०,०४४।००	२००,०००।००	६०,०४४।००		२०००००।००	२६०,०४४।००	सम्पन्न
२३५	१	निर्मल जनसुधार टोलमा नाला निर्माण	२०७३।१।१८	६३,३३०।५०	५०,०००।००	१३,३३०।५०		५००००।००	६३,३३०।५०	सम्पन्न
२३६	५	मंगली ग्रैन्हा हुँदै खहरे जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	२०७३।२।२९	३९०,५२१।३९	३००,०००।००		९०,०००।००	३०००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
२३७	१०	देउरालीनगरबाट अमरापुरी जोड्ने बाटो नालामाथि स्याब राख्ने	२०७३।१।३०	४७,४५९।८०	४०,०००।००	७,४५९।८०		४००००।००	४७,४५९।८०	सम्पन्न
२३८	१३	रुद्रपानी धाब्दी खानेपानी योजना	२०७३।१।२९	६०,३८९।७९	५०,०००।००	१०,३८९।७९		५००००।००	६०,३८९।७९	सम्पन्न
२३९	१	थानी बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण	२०७३।१।३०	१३१,७२८।३४	१००,०००।००	३१,७२८।३४		१००००।००	१३१,७२८।३४	सम्पन्न
२४०	३	निर्वृ बराहखोला मन्दिर रंगोगन	२०७३।१।३०	२५,२०७।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
२४१	१४	धारादी लिफ्ट खानेपानी योजना	२०७३।१०।१९	१०२,५८४।००	८५,०००।००	१७,५८४।००		२८०००।००	४५,५८४।००	
२४२	१	डांडागांउ दलित वस्तीमा खा.पा.	२०७४।१।३	१२७,९७९।१४	१००,०००।००	२७,९७९।१४		१००००।००	१२७,९७९।१४	सम्पन्न
२४३	६	भगेरी टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण	२०७३।१।१९	२९०,२००।००	१००,०००।००	१९०,२००।००		१००००।००	२९०,२००।००	सम्पन्न
२४४	१२	बेलवास बचाडदी खानेपानी पाइप खरिद तथा खन्ने पुर्ने कार्य	२०७३।१।३१	३९९,०८४।२०	३००,०००।००		९०,०००।००	३००००।००	३९९,०००।००	सम्पन्न
२४५	१	बूढ दाहाल बहिरा भवन निर्माण	२०७४।१।३	६१,७६७।७६	५०,०००।००	११,७६७।७६		५००००।००	६१,७६७।७६	सम्पन्न
२४६	६	चिन्तार भोलुंगे मार्ग मर्मत	२०७३।१।३१	६५३,९४८।९९	५००,०००।००		१५०,०००।००	५००००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
२४७	९	भानु मा.वि. तारवार तथा शौचालय	२०७४।१।७	३९०,७०६।३७	३००,०००।००		९०,०००।००	३००००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
२४८	२	जनसेवा प्रा.वि. बाल विकास केन्द्र स्तरोन्नति	२०७३।१।३१	१२५,२५४।५८	१००,०००।००	२५,२५४।५८		१००००।००	१२५,२५४।५८	सम्पन्न
२४९	१२	छाब्दी जब्दारी टोलमा सडकको दायाबायां वृक्षारोपण	२०७४।१।३	६३,७०७।२३	५०,०००।००	१,३७७।२३		५००००।००	५१,३७७।२३	सम्पन्न
२५०	६	सहिद कला मोटर मार्ग	२०७४।१।३	२५४,२७२।०५	२००,०००।००	५४,२७२।०५		२००००।००	२५४,२७२।०५	सम्पन्न
२५१	३२४	अनन्त युवाक्लब शौचालय निर्माण	२०७४।१।१७	४९,४२८।३०	३०,०००।००	१९,४२८।३०		३००००।००	४९,४२८।३०	सम्पन्न
२५२	६	चूदेर खानेपानी योजना	२०७४।१।७	१,३००,१४९।९०	१,०००,०००।००		३००,०००।००	१००००।००	१,३००,०००।००	सम्पन्न
२५३	६	सेरा मौसुले खोल्सी खानेपानी	२०७४।१।६	६५४,९८२।६४	५००,०००।००		१५०,०००।००	५००००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
२५४	५	शान्तिनगर एकान्त मार्ग मर्मत	२०७४।१।३	४०,०००।००	४०,०००।००			४००००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
२५५	४	बाराही उ.मा.वि. हाताभित्र पार्क निर्माण	२०७४।१।८	१२५,०२६।३०	१००,०००।००	२५,०२६।३०		१००००।००	१२५,०२६।३०	सम्पन्न
२५६	२	डांग्रे खोल्सीको पश्चिम तर्फ भित्री बाटोहरुमा नाला निर्माण	२०७४।१।३	२५९,९५९।६०	१२९,९७९।६०		१२९,९८०।००	१२९,९७९।६०	२५९,९५९।६०	सम्पन्न
२५७	३	बसन्त टोलमा पाटी निर्माण	२०७४।१।१०	७२,७५१।९२	४०,०००।००	३२,७५१।९२		४००००।००	७२,७५१।९२	सम्पन्न
२५८	११	व्यास नगर एकल महिला समाज सामग्री खरिद	२०७४।१।१३	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
२५९	५	खानेपानी पाइप टुप्सी तल्लो टोल विकास संस्था	२०७४।१।१३	१७,०००।००	१७,०००।००			१७०००।००	१७,०००।००	सम्पन्न
२६०	१०	भतेरीमा मादी नदी नियन्त्रण (ग्याविन भनें कार्य)	२०७४।१।१३	२,५०४,३८६।९२	२,०००,०००।००	५०४,३८६।९२		२००००।००	२,५०४,३८६।९२	सम्पन्न
२६१	४	तनहू प्रा.वि. फर्निचर एवं विद्यालय मर्मत	२०७३।१।३१	६२,५९३।०२	५०,०००।००	१२,५९३।०२		५००००।००	६२,५९३।०२	सम्पन्न
२६२	२	उत्तरशीला टोल अधुरो आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।१।८	६२,६२७।०६	५०,०००।००	१२,६२७।०६		५००००।००	६२,६२७।०६	सम्पन्न
२६३	१	मगर समाज सुधार भवन निर्माण	२०७४।१।८	२६०,१५४।६८	२००,०००।००	६०,१५४।६८		२००००।००	२६०,१५४।६८	सम्पन्न
२६४	३	पानीको मुहान संरक्षण गर्ने कार्य	२०७४।१।८	१२५,१५०।१९	१००,०००।००	२५,१५०।१९		१००००।००	१२५,१५०।१९	सम्पन्न
२६५	९	छांगा बाराही मन्दिर पाइप खरिद	२०७४।१।२९	९५,१९५।६८	४२,०००।००	५३,१९५।६८		४२०००।००	९५,१९५।६८	सम्पन्न
२६६	१२	छिर्कने सुमन भगेरी मोटर मार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नती	२०७४।१।२०	६५,१८६।८८	५०,०००।००	१५,१८६।८८		५००००।००	६५,१८६।८८	सम्पन्न
२६७	६	सिन्धुमागदिखि ढापथुम्की क्षेत्रीगांउ जाने बाटो स्तरोन्नती	२०७४।१।१४	३९६,०७७।४३	३००,०००।००		९०,०००।००	३००००।००	३९६,०००।००	सम्पन्न
२६८	२	वडा भित्रका नाला सफाई योजना	२०७४।१।३	१८०,६०३।२४	१५०,०००।००	३०,६०३।२४		१५०००।००	१८०,६०३।२४	सम्पन्न
२६९	९	श्रीभञ्ज्याङ सामुदायिक शान्ति भवन निर्माण	२०७३।१।२९	२९६,६४६।२०	२००,०००।००	९६,६४६।२०		२००००।००	२९६,६४६।२०	सम्पन्न
२७०	१०	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. ग्जिल तथा रेलिङ	२०७४।१।१३	१००,२०६।४७	१००,०००।००			१००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
२७१	१३	जनजागृति गंगा मा.वि गेट निर्माण	२०७३।१।२१	१२०,५४२।९४	१००,०००।००		२०,५४२।९४	१०००००।००	१२०,५४२।९४	सम्पन्न
२७२	१	रुम्टी खानेपानी योजना मोटर खरिद	२०७४।१।२२	२४,३००।००	२४,०००।००		३००।००	२४०००।००	२४,३००।००	सम्पन्न
२७३	३	जनकल्याण प्रा.वि माटो पुर्ने कार्य	२०७४।१।२८	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
२७४	६	रानीटारी पण्डित कुनामा खानेपानी टंकी निर्माण योजना	२०७४।१।१६	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
२७५		आदिवासी जनताती महासंघ तनहूँ प्रशिक्षण कार्यक्रम	२०७४।१।१६	७५,०००।००	७५,०००।००			७५०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
२७६	३	भरयाडी कुवा निर्माण योजना	२०७४।१।१६	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
२७७	३	नगरपालिकाको कार्यालय भवन मर्मत तथा रंगरोगन	२०७४।१।१७	१३९,८४९।७६	१३९,८४९।७६			१३९,८४९।७६	१३९,८४९।७६	सम्पन्न
२७८	२	सेतोपुरांस बालविकास केन्द्र स्तरोन्नती	२०७४।१।१७	१२५,६४०।६८	१००,०००।००	२५,६४०।६८		१०००००।००	१२५,६४०।६८	सम्पन्न
२७९	१	कृयापूत्री भवन निर्माण योजना	२०७४।१।१४	६५,१०८।५०	५०,०००।००	१५,१०८।५०		५००००।००	६५,१०८।५०	सम्पन्न
२८०	७	पराशर क्षेत्र परिशरमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०७४।१।१६	१३९,१०५।००	१००,०००।००	३९,१०५।००		१०००००।००	१३९,१०५।००	सम्पन्न
२८१	४	मुलपानि टोल आमा समुह भवन निर्माण योजना	२०७४।१।१४	१२५,२९१।९९	१००,०००।००	२५,२९१।९९		१०००००।००	१२५,२९१।९९	सम्पन्न
२८२	७	साविक क्यामिन १ लिईव तमु समाज भवन निर्माण	२०७४।१।१४	८५,६८७।७२	८०,०००।००	५,६८७।७२		८००००।००	८५,६८७।७२	सम्पन्न
२८३	६	चूदेर महिला सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४।१।१६	२४०,९९०।९०	१००,०००।००	१४०,९९०।९०		१०००००।००	२४०,९९०।९०	सम्पन्न
२८४	३	बराहखोला होमस्टे प्रवर्द्धन तथा खानेपानी व्यवस्थापन	२०७४।१।१४	१८०,३३७।३३	१५०,०००।००	३०,३३७।३३		१५००००।००	१८०,३३७।३३	सम्पन्न
२८५	१०	शिवपाञ्चायन आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण योजना	२०७४।१।१८	६५०,९२९।८१	५००,०००।००	१५०,९२९।८१		५०००००।००	६५०,९२९।८१	सम्पन्न
२८६	५	शिशुवा भतेरी मादीनदी नियन्त्रण	२०७४।१।१४	१,२५०,२५२।५५	१,०००,०००।००	२५०,२५२।५५		१००००००।००	१,२५०,२५२।५५	सम्पन्न
२८७	४	ट्रान्समिटर देखी ठुलोचौर मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४।१।१०	३९०,१७७।८६	३००,०००।००	९०,१७७।८६		३०००००।००	३९०,१७७।८६	सम्पन्न
२८८	१	शहिद चन्द्रनेपाली छात्रवासको लागि फर्निचर निर्माण योजना	२०७४।१।१६	१२६,०००।००	१००,०००।००	२६,०००।००		१०००००।००	१२६,०००।००	सम्पन्न
२८९	१	माहिलिडांडा खानेपानी योजना	२०७४।१।१६	६५१,९४६।०४	५००,०००।००	१५१,९४६।०४		५०००००।००	६५१,९४६।०४	सम्पन्न
२९०	९	मत्स्यपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२०७४।१।१७	१००,०००।००	९८,१७०।००	१,८३०।००		९८१७०।००	९८,१७०।००	सम्पन्न
२९१	३	बराहखोला मन्दिर क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य	२०७४।१।२०	२५०,०७९।३०	२२५,०००।००	२५,०७९।३०		२२५०००।००	२५०,०७९।३०	सम्पन्न
२९२	११	न्यु गण्डकी माथि बाटोमा कर्कट गर्ने कार्य	२०७४।१।२२	२,०००,६२३।७०	१,०००,०००।००	१,०००,६२३।७०		१,०००,०००।००	२,०००,६२३।७०	सम्पन्न
२९३	६	चिन्तुटारमा खानेपानी इनार निर्माण योजना	२०७४।१।२०	६२,६३०।००	५०,०००।००	१२,६३०।००		५००००।००	६२,६३०।००	सम्पन्न
२९४	३	दैरै पधेरा जनजाति भवन निर्माण योजना	२०७४।१।१६	१२५,८६८।७२	१००,०००।००	२५,८६८।७२		१०००००।००	१२५,८६८।७२	सम्पन्न
२९५	१२	साविक घासिकुवा ८ शिवालय मन्दिर निर्माण योजना	२०७४।१।१४	२५०,३७९।९५	२००,०००।००	५०,३७९।९५		२०००००।००	२५०,३७९।९५	सम्पन्न
२९६	१३	नर्सरी निर्माण योजना	२०७४।१।१८	६२,६२०।००	५०,०००।००	१२,६२०।००		५००००।००	६२,६२०।००	सम्पन्न
२९७	१	अम्नेनीमा शिव पार्वती मन्दिर निर्माण योजना	२०७४।१।१८	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
२९८	६	नर्सरी निर्माण योजना	२०७४।१।१८	६२,७६०।००	५०,०००।००	१२,७६०।००		५००००।००	६२,७६०।००	सम्पन्न
२९९	४	पोखरी निर्माण तथा संरक्षण	२०७४।१।१९	१२५,०८४।४९	१००,०००।००	२५,०८४।४९		१०००००।००	१२५,०८४।४९	सम्पन्न
३००	४	खानेपानी मुहान संरक्षण	२०७४।१।१८	१२५,६१६।७३	१००,०००।००	२५,६१६।७३		१०००००।००	१२५,६१६।७३	सम्पन्न
३०१	४	सडकको दायाबायां वृक्षारोपण गर्ने कार्य	२०७४।१।२१	६२,९६०।४८	५०,०००।००	१२,९६०।४८		५००००।००	६२,९६०।४८	सम्पन्न
३०२	३	जनकल्याण प्रा.वि बालउद्यान निर्माण	२०७४।१।२२	१२५,०५३।६६	१००,०००।००	२५,०५३।६६		१०००००।००	१२५,०५३।६६	सम्पन्न
३०३	३	डूमीको फेदमा कूवा निर्माण	२०७४।१।१७	३६,५१७।८६	३०,०००।००	६,५१७।८६		३००००।००	३६,५१७।८६	सम्पन्न
३०४	५	दुम्सी नमुना टोलविकास संस्था दाना उद्योग विद्युत सामग्री खरिद	२०७४।१।१६	१४६,७१२।५०	१००,०००।००	४६,७१२।५०		१०००००।००	१४६,७१२।५०	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
३०५	४,५,६,७,८	सुधारिएको चुल्हो निर्माण योजना	२०७४।२।१८	१४०,०००।००	५४,९५०।००			५४९५०।००	५४,९५०।००	सम्पन्न
३०६	१३	बालबालिका कार्यक्रम अर्न्तगत खेल मैदान निर्माण योजना	२०७४।२।१७	१३२,४८९।८८	१००,०००।००		३२,४८९।८८	१०००००।००	१३२,४८९।८८	सम्पन्न
३०७	५	बैरेनी देखि मादिनदी पुलसम्म जाने बाटो निर्माण योजना	२०७४।२।१७	१,४३०,१०७।३०	१,१००,०००।००		३३०,०००।००	११०००००।००	१,४३०,०००।००	सम्पन्न
३०८	१२	साविक घासिकुवा जागृति महिला समुहको भवन निर्माण योजना	२०७४।२।२१	१२४,१९६।९९	१००,०००।००		२४,१९६।९९	१०००००।००	१२४,१९६।९९	सम्पन्न
३०९	४	बेलटारी टोलमा रहेको शाखा बाटो मर्मत योजना	२०७४।२।१८	६५,७८८।३२	५०,०००।००		१५,७८८।३२	५००००।००	६५,७८८।३२	सम्पन्न
३१०	१०	सडकको दायाबायां बृक्षारोपण गर्ने कार्य	२०७४।२।१७	६२,९६०।४८	५०,०००।००		१२,९६०।४८	५००००।००	६२,९६०।४८	सम्पन्न
३११	४	जामुने बेलटारी डिपबोरिड खानेपानी योजना	२०७४।२।१७	६५०,७८९।८०	५००,०००।००		१५०,०००।००	५०००००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
३१२	१,२,३,४	सडक बोर्ड नेपाल शिर्षक अर्न्तगत शहरी कालोपत्रे सडकको आवधिक	२०७३।१।२९	२,६३५,९५६।८७	२,६३५,९५६।८७			२०००००।००	२,०००,०००।००	सम्पन्न
३१३	१,२	मालेबगर करडकाठ बसपार्क निर्माण योजना	२०७४।१।२९	४,३४१,७०१।००	४,३४१,७०१।००			४३४१७०१।००	४,३४१,७०१।००	सम्पन्न
३१४	६	सडकको दायांबायां बृक्षारोपण गर्ने कार्य	२०७४।१।१४	६२,९६०।४८	५०,०००।००		१२,९६०।४८	५००००।००	६२,९६०।४८	सम्पन्न
३१५	१	मगर सांस्कृतिक संग्रालय निर्माण योजना	२०७४।१।२०	२५८,६६३।९१	२५०,०००।००		८,६६३।९१	२५००००।००	२५८,६६३।९१	सम्पन्न
३१६	३	डिहीगांउ दरै समाजको लागि भेषभुषा खरिद	२०७४।२।२५	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
३१७	५	दूम्सी दरै गांउमा होमस्टेको लागि सामग्री खरिद	२०७४।२।२५	१००,०००।००	१००,०००।००			१०००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
३१८	३	चौतारो मर्मत तथा निर्माण	२०७४।२।२५	१२०,२४१।४६	१००,०००।००		२०,२४१।४६	१०००००।००	१२०,२४१।४६	सम्पन्न
३१९	३	सडकको दायांबायां बृक्षारोपण गर्ने कार्य	२०७४।२।२५	६२,९६०।४८	५०,०००।००		१२,९६०।४८	५००००।००	६२,९६०।४८	सम्पन्न
३२०	३	पोखरी निर्माण योजना	२०७४।२।२४	१२५,८५६।२२	७०,०००।००		५५,८५६।२२	७००००।००	१२५,८५६।२२	सम्पन्न
३२१	३	बौद्ध गुम्बा संरक्षण योजना	२०७४।२।२५	१२५,६७३।३५	१००,०००।००		२५,६७३।३५	१०००००।००	१२५,६७३।३५	सम्पन्न
३२२	९	माईथुम्का खानेपानी योजना	२०७४।२।२४	१८१,९४७।७९	१५०,०००।००		३१,९४७।७९	१५००००।००	१८१,९४७।७९	सम्पन्न
३२३	१२	नर्सरी निर्माण योजना	२०७४।२।२४	६२,७६०।००	५०,०००।००		१२,७६०।००	५००००।००	६२,७६०।००	सम्पन्न
३२४	५	दूम्सी शिव मा.वि हूँदै मादीनदि जाने बाटो कालोपत्रे	२०७४।२।२३	७८०,६७४।३४	६००,०००।००		१८०,०००।००	६०००००।००	७८०,०००।००	सम्पन्न
३२५	३	रानीगांउ दरै समाज सामग्री खरिद	२०७४।२।२८	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
३२६	२	जेसिआई व्यास नगर तालिमा कार्यक्रम	२०७४।२।२५	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
३२७	१	मैत बहादुर वि.क को घर अगाडि नाला तथा माहिलिडांडा सिंढी ब	२०७४।२।२५	१८७,६९१।२०	१५०,०००।००		३७,६९१।२०	१५००००।००	१८७,६९१।२०	सम्पन्न
३२८	१	माहिलिडांडा चर्च जाने बाटो कालोपत्रे	२०७४।२।२८	१,३४९,७६९।०४	१,०००,०००।००		३४९,७६९।०४	१००००००।००	१,३४९,७६९।०४	सम्पन्न
३२९	४	फराकचौरमा मिनि पार्क निर्माण योजना	२०७४।२।२६	१२५,०८५।०४	१००,०००।००		२५,०८५।०४	१०००००।००	१२५,०८५।०४	सम्पन्न
३३०	६	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण	२०७४।२।२४	२५०,१९५।१०	२२५,०००।००		२५,१९५।१०	२२५०००।००	२५०,१९५।१०	सम्पन्न
३३१	४	नर्सरी निर्माण योजना	२०७४।२।२८	६२,५७०।००	५०,०००।००		१२,५७०।००	५००००।००	६२,५७०।००	सम्पन्न
३३२	६	साविक स्याम्घा दमेलमिलाप आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।२।२८	६२,४७५।००	५०,०००।००		१२,४७५।००	५००००।००	६२,४७५।००	सम्पन्न
३३३	६	रानीटारी टोल विकास संस्था खानेपानी पाईप खरिद योजना	२०७४।२।२८	४३,०१०।००	४३,०१०।००			४३०१०।००	४३,०१०।००	सम्पन्न
३३४	३	जिल्ला समन्वय समितिको पर्खाल भत्काउने तथा मर्मत	२०७४।२।२९	१०,७५४।००	१०,७५४।००			१०७५४।००	१०,७५४।००	सम्पन्न
३३५	१	घर्ति भुजेल समाज भेषभुषा खरिद	२०७४।२।२९	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
३३६	३	दरै पधेरा खानेपानी योजना	२०७४।२।२९	३००,४८३।४५	२५०,०००।००		५०,४८३।४५	२५००००।००	३००,४८३।४५	सम्पन्न
३३७	१२	कालो संगूर संरक्षणका लागि पाठा खरिद तथा वितरण	२०७४।२।२९	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
३३८	७	मानहूँकोट आकाशे पानि संकलन तथा पोखरी निर्माण	२०७४।२।२९	६५१,५४५।१०	५००,०००।००		१५१,५४५।१०	५०००००।००	६५१,५४५।१०	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
३३९	२	तनहूँ उद्योग दैनिक तथा आब्हान दैनिक पत्रिकाको लागि सामग्री खर्च	२०७४।२।२९	१८०,९३९।५०	१५०,०००।००		३०,९३९।५०	१५००००।००	१८०,९३९।५०	सम्पन्न
३४०	९	विपन्न परिवारका लागि सिमेन्ट तथा ट्वाईलेटको प्यान वितरण	२०७४।२।२९	४०,५००।००	४०,५००।००			४०५००।००	४०,५००।००	सम्पन्न
३४१	१	मोहरिया टोल विकास संस्था अर्न्तगत मोहरिया कुवा मर्मत	२०७४।२।३१	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
३४२	४	बेल्टारी आमा समुह नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम	२०७४।३।५	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
३४३	१	चारकुने चौतारा मर्मत योजना	२०७३।७।२९	६३,४०७।२९	५०,०००।००		१३,४०७।२९	५००००।००	६३,४०७।२९	सम्पन्न
३४४	१२	भापदी खानेपानी मुल संरक्षण योजना	२०७४।३।५	२९,१२२।३९	२५,०००।००		४,१२२।३९	२५०००।००	२९,१२२।३९	सम्पन्न
३४५	१	दिदी बहिनी कृषि समुह सिचाई योजना	२०७४।३।५	७६,५४६।९०	६८,०००।००		८,५४६।९०	६८०००।००	७६,५४६।९०	सम्पन्न
३४६	३	भरत कैनी मार्ग स्तरोन्नती	२०७४।२।३०	१२५,१८१।८०	१००,०००।००		२५,१८१।८०	१०००००।००	१२५,१८१।८०	सम्पन्न
३४७	१	एकता महिला सशक्तिकरण सञ्जाल तालिम कार्यक्रम	२०७४।३।५	४०,०००।००	४०,०००।००			४००००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
३४८	१०	व्यास गुफा शौचालय निर्माण योजना	२०७४।१।६	७५,४९४।६९	६०,०००।००		१५,४९४।६९	६००००।००	७५,४९४।६९	सम्पन्न
३४९	१	नव आदर्श टोलमा पहिरो नियन्त्रण	२०७४।२।३०	५८,४०१।००	५०,०००।००		८,४०१।००	५००००।००	५८,४०१।००	सम्पन्न
३५०	६	साविक स्याम्घा ६ शिवालय मोटर मार्ग	२०७४।३।६	३५०,९७३।२०	२६०,०००।००		९०,९७३।२०	२६००००।००	३५०,९७३।२०	सम्पन्न
३५१	१	मूसेखोला भद्रु मार्ग	२०७३।१०।२४	२७१,२६३।७५	२२५,०००।००		४६,२६३।७५	२२५०००।००	२७१,२६३।७५	सम्पन्न
३५२	८	साविक रिस्ती पुलिमराड देखी स्वास्थ्य चौक जाने बाटो	२०७४।३।४	६२,३०७।००	५०,०००।००		१२,३०७।००	५००००।००	६२,३०७।००	सम्पन्न
३५३	१३	वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत योजना	२०७३।३।४	१५०,५२३।४०	१४३,०९८।००			१४३०९८।००	१५०,५२३।४०	सम्पन्न
३५४	९	सडकको दयांवायां वृक्षारोपण गर्ने कार्य	२०७३।३।४	६२,६६०।४८	५०,०००।००		१२,६६०।४८	५००००।००	६२,६६०।४८	सम्पन्न
३५५	५	अनन्त युवा क्लब व्याटमिन्टन कोर्ट निर्माण	२०७४।३।४	५१,४९३।३७	४०,०००।००		११,४९३।३७	४००००।००	५१,४९३।३७	सम्पन्न
३५६	२	सिद्धार्थ चोकमा पार्क निर्माण योजना	२०७४।३।४	२५१,०११।७४	२००,०००।००		५१,०११।७४	२०००००।००	२५१,०११।७४	सम्पन्न
३५७	४	फराकचौरमा आमा समुह भवन निर्माण योजना	२०७४।२।३०	१०८,६३५।२५	९०,०००।००		१८,६३५।२५	९००००।००	१०८,६३५।२५	सम्पन्न
३५८	३	रानीगाँउ चारकुने चौतारोबाट बाराही रानीमागए जोड्ने बाटो निर्माण	२०७४।२।३०	१२५,९३३।१४	१००,०००।००		२५,९३३।१४	१०००००।००	१२५,९३३।१४	सम्पन्न
३५९	६	साविक स्याम्घा २ सेखाटार खानेपानी योजना	२०७४।३।७	५६,६२९।४५	४५,०००।००		११,६२९।४५	४५०००।००	५६,६२९।४५	सम्पन्न
३६०	७	साविक क्यामिन ७ सोकान्ती खोला छापथोक गोरेटो बाटो	२०७४।३।७	३१,१९३।००	२५,०००।००		६,१९३।००	२५०००।००	३१,१९३।००	सम्पन्न
३६१	९	साविक क्यामिन २ सालडाँडा चिन्ते आचार्य टोल मोटर बाटो	२०७४।३।७	२५१,७७६।९०	२००,०००।००		५१,७७६।९०	२०००००।००	२५१,७७६।९०	सम्पन्न
३६२	८	साविक क्यामिन ६ रिस्तेखोला खानेपानी टंकी निर्माण योजना	२०७४।३।७	१२५,०२२।३६	१००,०००।००		२५,०२२।३६	१०००००।००	१२५,०२२।३६	सम्पन्न
३६३	८	साविक क्यामिन ६ बर्लाची सामूदायिकअध्ययन केन्द्रभवन निर्माण योजना	२०७४।३।७	७५,५४०।२९	६०,०००।००		१५,५४०।२९	६००००।००	७५,५४०।२९	सम्पन्न
३६४	१	अग्नेनी आमा समुह शिव पार्वती मन्दिर निर्माण योजना	२०७४।३।७	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
३६५	८	साविक रिस्ती देवीस्थान खानेपानी योजना	२०७४।३।७	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
३६६	८	साविक रिस्ती १ बालोपकार प्रा.वि कम्पाउण्ड बाल निर्माण	२०७४।३।७	३२,३९०।४०	२५,०००।००		७,३९०।४०	२५०००।००	३२,३९०।४०	सम्पन्न
३६७	९	साविक क्यामिन ४ साकी दमै गाँउ ठाडो बाटो	२०७४।३।७	३७,२२६।६९	३०,०००।००		७,२२६।६९	३००००।००	३७,२२६।६९	सम्पन्न
३६८	१२	साविक घांसिकुवा ७ ट्रयाक मोटर मार्ग निर्माण	२०७४।३।७	२६,६९७।६०	२०,०००।००		६,६९७।६०	२००००।००	२६,६९७।६०	सम्पन्न
३६९	१२	छाब्दी बाराही प्राथमिक विद्यालय खानेपानी योजना	२०७४।३।७	१०,०००।००	१०,०००।००			१००००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
३७०	३	सबै टोलबाट सिफारिश भएका महिलाहरुको लागि सिपमुलक च्याउखे	२०७४।३।७	९१,९२०।००	९१,९२०।००			९१९२०।००	९१,९२०।००	सम्पन्न
३७१	८	साविक रिस्तीका ५,७ र ९ वडालाई पुर्णसरसफाई घोषणा कार्यक्रम	२०७४।३।८	४७,७१।००	४७,७१।००			४७७१।००	४७,७१।००	सम्पन्न
३७२	१	जलेश्वर जेष्ठ नागरिक पुस्तक खरिद	२०७४।३।८	१०,०००।००	१०,०००।००			१००००।००	१०,०००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
३७३	६	वडा कार्यालय भवन मर्मत	२०७४।३।९	४२९,३९।८९	४२९,३९।८९			९३९,००।००	९३९,००।००	
३७४	७	साविक क्यामिन ९ तल्लो डि पाश्चाबाट सडक बाटो मर्मत	२०७४।३।८	३९,५७२।०४	२५,००।००		६,५७२।०४	२५,००।००	३९,५७२।०४	सम्पन्न
३७५	७	साविक क्यामिन ९ व्यास मार्ग सुनार गांउ मादिगंगा सडक	२०७४।३।८	९२५,९३८।९०	९००,००।००		२५,९३८।९०	९००००।००	९२५,९३८।९०	सम्पन्न
३७६	७	साविक क्यामिन ९ पाश्चा खानेपानी योजना	२०७४।३।८	९५,९६४।७९	९२,००।००		३,९६४।७९	९२००।००	९५,९६४।७९	सम्पन्न
३७७	७	साविक क्यामिन ९ तमु समाज लिवा गुम्बा मर्मत	२०७४।३।८	२५,९९५।९४	२०,००।००		५,९९५।९४	२०००।००	२५,९९५।९४	सम्पन्न
३७८	७	साविक क्यामिन ७ सत्रसय कुलो मर्मत योजना	२०७४।३।९	३९,३३३।८८	२५,००।००		६,३३३।८८	२५००।००	३९,३३३।८८	सम्पन्न
३७९	७	साविक क्यामिन ९ बगर टोल कुलो मर्मत योजना	२०७४।३।९	३९,२९९।२०	२५,००।००		६,२९९।२०	२५००।००	३९,२९९।२०	सम्पन्न
३८०	९	साविक क्यामिन ५ माहेन्द्री मा.वि कम्पाउण्ड बाल निर्माण योजना	२०७४।३।९	९३३,९२९।९४	९०५,००।००		२८,९२९।९४	९०५००।००	९३३,९२९।९४	सम्पन्न
३८१	८	सिरदी टोलमा सिँढी बाटो निर्माण	२०७४।९।३	७०,७९।८९४	५०,००।००		२०,७९।८९४	५०००।००	७०,७९।८९४	सम्पन्न
३८२	६	चिन्तुटार रंगशाला मार्ग निर्माण योजना	२०७४।३।९	९२५,९२५।७४	९००,००।००		२५,९२५।७४	९००००।००	९२५,९२५।७४	सम्पन्न
३८३	९	साविक क्यामिन २ हतेनी खोला खानेपानी योजना	२०७४।३।८	९६,३५।०२०	९३,००।००		३,३५।०२०	९३००।००	९६,३५।०२०	सम्पन्न
३८४	९	साविक तनहुंसुर ८ संसारी माई आमा समुह भवन मर्मत	२०७४।३।८	५६,६९।४६०	४५,००।००		११,६९।४६०	४५००।००	५६,६९।४६०	सम्पन्न
३८५	७	साविक क्यामिन ९ कालिका मार्ग सिम्ने कुलो मर्मत योजना	२०७४।३।८	७६,५५।९००	६०,००।००		१६,५५।९००	६०००।००	७६,५५।९००	सम्पन्न
३८६	९	साविक क्यामिन २ दूर्गेटार कुलो मर्मत योजना	२०७४।३।८	३९४,४४९।५५	२५,००।००		६,४४९।५५	२५००।००	३९,४४९।५५	सम्पन्न
३८७	४	शहनशिल आमा समुहको भवन निर्माणका लागि जग्गा सम्प्राप्ति कार्य	२०७४।३।९	२०,००।००	२०,००।००			२०००।००	२०,००।००	सम्पन्न
३८८	९४	सडकको दायाबाया वृक्षारोपण गर्ने कार्य	२०७३।९।२९	६२,९६।००	५०,००।००		१२,९६।००	५०००।००	६२,९६।००	सम्पन्न
३८९	७	पराशर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, वृक्षारोपण तथा नर्सरी निर्माण	२०७४।३।९	३९५,७४।६०	३२५,००।००		७०,७४।६०	३२५००।००	३९५,७४।६०	सम्पन्न
३९०	९२	साविक घासिकुवा ८ छिर्कने जोवारी मोटर मार्ग निर्माण	२०७४।३।९	९०८,०५।४०	८०,००।००		२८,०५।४०	८०००।००	९०८,०५।४०	सम्पन्न
३९१	९२	साविक घासिकुवा ८ दूधेपानी आसिस गैरा अभिसो खेती सम्बन्धी योजना	२०७४।३।९	२०,००।००	२०,००।००			२०००।००	२०,००।००	सम्पन्न
३९२	६	सेरा टोल खानेपानी पाईप	२०७४।३।९	९७,७९।००	९७,७९।००			९७७९।००	९७,७९।००	सम्पन्न
३९३		साविक तनहुंसुर फुकीपहरा ऐसेलुपानि खानेपानी योजना	२०७४।३।९	८९,३२५।२६	८९,३२५।००			८९३२५।००	८९,३२५।००	सम्पन्न
३९४	९०	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि खेलकुद तथा शैक्षिक सामग्री	२०७४।३।९	५३,२९।००	५०,००।००		३,२९।००	५०००।००	५३,२९।००	सम्पन्न
३९५	८	साविक क्यामिन ६ कोटथोक खानेपानी योजना	२०७४।३।९	९७०,९९।२५०	९३५,००।००		३५,९९।२५०	९३५००।००	९७०,९९।२५०	सम्पन्न
३९६	८	साविक रिस्ती ९ विरौटे कुलो मर्मत	२०७४।३।९	९२,५४।५०	९०,००।००		२,५४।५०	९०००।००	९२,५४।५०	सम्पन्न
३९७	८	साविक रिस्ती ९ तारखेत कुलो मर्मत	२०७४।३।९	९२,५६।९०	९०,००।००		२,५६।९०	९०००।००	९२,५६।९०	सम्पन्न
३९८	४	कोलढुङगा क्रिकेट खेल मैदान गुरुयोजना निर्माण	२०७४।३।९	२००,००।००	२००,००।००			२००००।००	२००,००।००	सम्पन्न
३९९	९९	साविक तनहुंसुर ५ घोडेपानी भगवती देवस्थान मोटर मार्ग निर्माण	२०७४।३।९	२५,३७६।६३	२०,००।००		५,३७६।६३	२०००।००	२५,३७६।६३	सम्पन्न
४००	९२	साविक घासिकुवा छान्दि पोलेवन मोटर मार्ग	२०७४।३।९	२०,००।००	२०,००।००			२०००।००	२०,००।००	सम्पन्न
४०१	९२	साविक घासिकुवा ९ नाहाला अद्वैत संस्था जस्ता खरिद	२०७४।३।९	२९,०९।३३०	९५,००।००		६,०९।३३०	९५००।००	२९,०९।३३०	सम्पन्न
४०२	९२	साविक घासिकुवा ५ कामलवारी गोला कटुसे हुँदै छान्दी मार्ग	२०७४।३।९	९९,८७।२००	७०,००।००		२९,८७।२००	७०००।००	९९,८७।२००	सम्पन्न
४०३	९२	साविक घासिकुवा ८ मनकामना बालविकास केन्द्र तलव	२०७४।३।९	२०,००।००	२०,००।००			२०००।००	२०,००।००	सम्पन्न
४०४	९	साविक सतिस्वारा देवि भयर आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।३।९	३७५,४०।९३०	३००,००।००		७५,४०।९३०	३००००।००	३७५,४०।९३०	सम्पन्न
४०५	९२	साविक घासिकुवा ४ स्वास्थ्य चौकी महिला स्वयंसेविका भत्ता	२०७४।३।९	५४,००।००	५४,००।००			५४००।००	५४,००।००	सम्पन्न
४०६	९	साविक तनहुंसुर ८ सन्सारी माई कृषि मोटर मार्ग	२०७४।३।९	९५०,९८।०५	९२०,००।००		३०,९८।०५	९२०००।००	९५०,९८।०५	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
४०७	७	साविक क्यामिन ३ श्रीकृष्ण मोटर मार्ग मर्मत	२०७४।३।१४	६२,७९०।००	५०,०००।००	१२,७९०।००		५००००।००	६२,७९०।००	सम्पन्न
४०८	७	साविक क्यामिन ७ पाश्चा सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४।३।१३	६०,०००।००	६०,०००।००			६००००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
४०९	११	साविक तनहुँसुर ७ ठूलो भौडी गुफा संरक्षण	२०७४।३।१४	२५,०२६।३८	२०,०००।००	५,०२६।३८		२००००।००	२५,०२६।३८	सम्पन्न
४१०	१२	अग्नेनी आमा समुह शिव पार्वती मन्दिर निर्माण योजना	२०७४।३।१३	१०४,०००।००	१०४,०००।००			१०४०००।००	१०४,०००।००	सम्पन्न
४११	१२	साविक घासिकूवा ५ गोल्डा बजार हुँदै हुलाकी मार्ग मर्मत योजना	२०७४।३।१३	४०,०४६।४०	३०,०००।००	१०,०४६।४०		३००००।००	४०,०४६।४०	सम्पन्न
४१२	१२	साविक घासिकूवा ५ लभिड होम बालगृहहरुको लागि सामाग्री खरिद	२०७४।३।१३	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
४१३	१२	साविक घासिकूवा ८ अमर ज्योती मा.वि बालविकास केन्द्र सहयोगी	२०७४।३।१३	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
४१४	१४	साविक केशवटार ९ मालेबगर कुलो मर्मत	२०७४।३।१३	१८,८८५।७९	१५,०००।००	३,८८५।७९		१५०००।००	१८,८८५।७९	सम्पन्न
४१५	१२	साविक घासिकूवा १ खड्गदेवी मोटर मार्ग	२०७४।३।११	७८,९९६।००	६०,०००।००	१८,९९६।००		६००००।००	७८,९९६।००	सम्पन्न
४१६	७	साविक क्यामिन ९ नौविसे सेराटारी कुलो मर्मत	२०७४।३।११	१८,८००।१७	१५,०००।००	३,८००।१७		१५०००।००	१८,८००।१७	सम्पन्न
४१७	१२	जलजले फूलडगे मोटर मार्ग	२०७४।३।११	४२,५४९।३०	३०,०००।००	१२,५४९।३०		३००००।००	४२,५४९।३०	सम्पन्न
४१८	१२	शूक्लेश्वर महादेव नजिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०७४।३।११	८४,०१६।८०	५०,०००।००	३४,०१६।८०		५००००।००	८४,०१६।८०	सम्पन्न
४१९	७	खरसिंह खोला देखी ब्यादि डांडा अर्चले मार्ग	२०७४।३।११	२५०,२९७।००	२००,०००।००	५०,२९७।००		२००००।००	२५०,२९७।००	सम्पन्न
४२०	८	साविक रिस्ती महिलाहरुको नेतृत्व विकास तालिम	२०७४।३।१३	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४२१	४	चण्डिका नि.मा.वि बालविकास केन्द्र	२०७४।३।१३	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४२२	१२	साविक घासिकूवा २ तोत्र सरको घरदेखि सुमुल हुँदै भूलभुले मार्ग	२०७४।३।११	६६,८१६।००	५०,०००।००	१६,८१६।००		५००००।००	६६,८१६।००	सम्पन्न
४२३	७	साविक क्यामिन ७ पाश्चा सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४।३।१३	१२५,०००।००	१२५,०००।००			१२५०००।००	१२५,०००।००	सम्पन्न
४२४	३	बून्दी खोलाको पुल जाने सिढीबाटो मर्मत योजनाको लागि सिमेन्ट	२०७४।३।१५	४,५००।००	४,५००।००			४५००।००	४,५००।००	सम्पन्न
४२५	१२	साविक घासिकूवा २ महिला सचेतना तालिम तथा सरसफाई कार्यक्रम	२०७४।३।१५	५५,०००।००	५५,०००।००			५५०००।००	५५,०००।००	सम्पन्न
४२६	१२	साविक घासिकूवा २ तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम तथा विउविजन	२०७४।३।१५	८०,०००।००	८०,०००।००			८००००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
४२७	९	नागरिक सचेतना केन्द्र फर्निचर व्यवस्था	२०७४।३।१५	३७,५८०।००	३०,०००।००	७,५८०।००		३००००।००	३७,५८०।००	सम्पन्न
४२८	७	साविक क्यामिन ७ रिस्ती खर्क कुलो मर्मत	२०७४।३।१५	३१,३१६।६१	२५,०००।००	६,३१६।६१		२५०००।००	३१,३१६।६१	सम्पन्न
४२९	१२	साविक घासिकूवा ८ माथिल्लो बेलभञ्ज्याङ आमा समुह भवन मर्मत	२०७४।३।१५	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
४३०		साविक घासिकूवा अपांगता गांउ सरोकार समिति अपांगता तालिम	२०७४।३।१५	१९४,५२०।००	१९४,५२०।००			१९४५२०।००	१९४,५२०।००	सम्पन्न
४३१	७	साविक क्यामिन ७ रिस्ती खर्क आमा समुह शौचालय निर्माण	२०७४।३।१५	३१,७३०।११	२५,०००।००	६,७३०।११		२५०००।००	३१,७३०।११	सम्पन्न
४३२	६	सिमलपानी खानेपानी मर्मत योजना	२०७४।३।१५	३३,९१०।००	२७,०००।००	६,९१०।००		२७०००।००	३३,९१०।००	सम्पन्न
४३३	१०	मखमलको चप्पल निर्माण सम्बन्धी तालिम	२०७४।३।१५	१००,०००।००	१००,०००।००			१००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
४३४	१०	दालमोट बनाउने तालिम संचालन	२०७४।३।१५	१००,०००।००	१००,०००।००			१००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
४३५	९	साविक क्यामिन ५ मोवावारी खानेपानी योजना	२०७४।३।१५	११२,५००।००	९०,०००।००	२२,५००।००		९००००।००	११२,५००।००	सम्पन्न
४३६	७	अलैचेमा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण	२०७४।३।१५	१२५,१०४।४०	१००,०००।००	२५,१०४।४०		१००००।००	१२५,१०४।४०	सम्पन्न
४३७	९	मोहरियाटार आमा समुहको लागि फर्निचर	२०७४।३।१४	४०,०००।००	४०,०००।००			४००००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
४३८	९	साविक क्यामिन ४ कालिका प्रा.वि बालविकास केन्द्र	२०७४।३।१४	३७,८९७।२०	३०,०००।००	७,८९७।२०		३००००।००	३७,८९७।२०	सम्पन्न
४३९	७	साविक क्यामिना ७ सत्रसय धरमपानी गा.वि.स भवन जाने बाटो	२०७४।३।१४	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४४०	७	साविक क्यामिन ७ सत्रसय धरमपानी गा.वि.स भवन जाने बाटो	२०७४।३।१४	१५०,०००।००	१५०,०००।००			१५०००।००	१५०,०००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
४४१	१	कभरस्लाव सहतिको पक्क नाला निर्माण	२०७४।३।१४	५,०००,०१।७२६	२,५००,०००।००		२,५००,०००।००	२,५००,०००।००	५,०००,०००।००	सम्पन्न
४४२	१२	साविक घासिकूवा सूमलटारी सुनपानी मोटर मार्ग	२०७४।३।१५	२६,८६४।४६	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
४४३	११	साविक तनहंसुर ५ अतिथी सामुदायिक भवन	२०७४।३।१५	५०,५१४।७२	४०,०००।००	१०,५०४।७२		४००००।००	५०,५०४।७२	सम्पन्न
४४४	१२	साविक घासिकूवा ८ अमरज्योति मा.वि खेलकुद सामग्री	२०७४।३।१५	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
४४५	८	साविक रिस्ती टांटी खोला संरक्षण	२०७४।३।१५	६१,३८८।३०	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४४६	८	साविक रिस्ती कृष्णायन प्रा.वि भवन मर्मत	२०७४।३।१५	३२,५०८।००	२५,०००।००	७,५०८।००		२५०००।००	३२,५०८।००	सम्पन्न
४४७	८	साविक रिस्ती ४ कालामाटा खानेपानी योजना	२०७४।३।१५	१२,१७।३०	१०,०००।००	२,१७।३०		१००००।००	१२,१७।३०	सम्पन्न
४४८	८	साविक रिस्ती ४ विमरे कूलो मर्मत	२०७४।३।१५	२२,३९५।६०	१८,०००।००			१८०००।००	१८,०००।००	सम्पन्न
४४९	८	साविक रिस्ती ५ कृषि कार्यक्रम अर्न्तगत विउ वितरण	२०७४।३।१४	१०,०००।००	१०,०००।००			१००००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
४५०	९	साविक क्यामिन ५ कार्तिके चौर फूटवल मैदान निर्माण	२०७४।३।१५	६३,६६५।१४	५०,०००।००	१३,६६५।१४		५००००।००	६३,६६५।१४	सम्पन्न
४५१	९	साविक क्यामिन ४ चिसापानी खानेपानी योजना टंकी निर्माण	२०७४।३।१५	६२,७६३।८०	५०,०००।००	१२,७६३।८०		५००००।००	६२,७६३।८०	सम्पन्न
४५२	१३	साविक घासिकूवा ५ छाब्डी बालविकास केन्द्र तलव व्यवस्थापन	२०७४।३।१६	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
४५३	१३	दलित जनजाती, अपांगता आदिलाई सिपमुलक तथा आयमुलक कार्यक्रम	२०७४।३।१६	१००,०००।००	१००,०००।००			१०००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
४५४	१३	महिलाहरुको लागि सचेतना तथा आयमुलक कार्यक्रम	२०७४।३।१६	१००,०००।००	१००,०००।००			१०००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
४५५	८	चिसापानी कुलो मर्मत योजना	२०७४।३।१६	२५,०७३।२०	२०,०००।००	५,०७३।२०		२००००।००	२५,०७३।२०	सम्पन्न
४५६	७	साविक क्यामिन ९ सचेतना केन्द्र कृषि कार्यक्रम	२०७४।३।१६	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
४५७	७	साविक क्यामिन कृषकहरुको लागि उन्नतजातको धान तथा मकैको ब	२०७४।३।१६	६८,०१८।००	६८,०१८।००			६८०१८।००	६८,०१८।००	सम्पन्न
४५८	९	साविक क्यामिन ५ सातबीसे खानेपानी मर्मत योजना	२०७४।३।१६	६२,६२६।४१	५०,०००।००	१२,६२६।४१		५००००।००	६२,६२६।४१	सम्पन्न
४५९	७	साविक क्यामिन ७ सांखुली खानेपानी मर्मत योजना	२०७४।३।१६	३२,६१४।९७	२५,०००।००			२५०००।००	३२,६१४।९७	सम्पन्न
४६०	२	गोवर्धन शर्मा स्मृति कोष	२०७४।२।३१	२००,०००।००	२००,०००।००			२०००००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
४६१	२	सडकको दायाबाया वृक्षारोपण गर्ने कार्य	२०७४।३।१६	४०,०००।००	४०,०००।००			४००००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
४६२	१२	साविक घासिकूवा ५ स्वरदी आमा समुहको भवन निर्माण योजना	२०७४।३।१६	३६,९५८।८४	३०,०००।००	६,९५८।८४		३००००।००	३६,९५८।८४	सम्पन्न
४६३	१२	साविक घासिकूवा ५ महिलाहरुको लागि सिलाई मेसिन खरिद	२०७४।३।१६	५५,०००।००	५५,०००।००			५५०००।००	५५,०००।००	सम्पन्न
४६४	१२	मिलीजुली आमा समुह भवन निर्माण तथा मर्मत योजना	२०७४।३।१६	३०,८२९।४५	२५,०००।००	५,८२९।४५		२५०००।००	३०,८२९।४५	सम्पन्न
४६५	१४	साविक केशवटार ५ मरौदी खेत सिंचाईको लागि पाईप	२०७४।३।१६	४०,०००।००	४०,०००।००			४००००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
४६६	८	सिमलगेन्हा टोल अर्न्तगत शान्ति मार्ग निर्माण योजना	२०७४।३।१६	६९,९७९।४८	५०,०००।००	१९,९७९।४०		५००००।००	६९,९७९।४०	सम्पन्न
४६७	८	साविक क्यामिन ६ रुम्टाखोला कोलविडी डांड खानेपानी योजना	२०७४।३।१६	३७,६८४।४३	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
४६८	८	साविक रिस्ती स्वास्थ्य चौकी मर्मत	२०७४।३।१६	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
४६९	५	राधाकृष्ण मन्दिर भवन निर्माण योजना	२०७४।३।१५	१५०,६५३।२६	१२५,०००।००	२५,६५३।२६		१२५०००।००	१५०,६५३।२६	सम्पन्न
४७०	९	दरै समाजको लागि फर्निचर खरिद	२०७४।३।१५	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
४७१	१२	लक्षित वर्गका लागि तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम	२०७४।३।१५	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४७२	८	साविक रिस्ती गांड प्रोफाईल तयारीको लागि पारिश्रमिक	२०७४।३।१९	१५,८१।००	१५,८१।००			१५८१।००	१५,८१।००	सम्पन्न
४७३	८	साविक रिस्ती २ स्वास्थ्य चौकी मर्मत योजना	२०७४।३।२०	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
४७४	८	साविक रिस्ती स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको लागि खाजा खर्च	२०७४।३।२०	४३,२०।००	४३,२०।००			४३२०।००	४३,२०।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
४७५	४	बेलटारी मुलपानी ठुलोचौर मोटरमार्ग नाला मर्मतको लागि सिमेन्ट	२०७४।३।२२	११,७७०।००	११,७७०।००			११,७७०।००	११,७७०।००	सम्पन्न
४७६	१२	साविक घासिकूवा ५ निवासी फुलमाया सार्कीको घर संरक्षणका लागि	२०७४।३।२२	५,०००।००	५,०००।००			५,०००।००	५,०००।००	सम्पन्न
४७७	१३	आसापानी बेलचौतारा हूँदै गंगा मा.वि जाने बाटोमा ह्युम पाईप	२०७४।३।२२	३६,०१०।००	३६,०१०।००			३६,०१०।००	३६,०१०।००	सम्पन्न
४७८	१०	निवृवाटारी कुलो मर्मतको लागि ह्युमपाईप	२०७४।३।२२	१०,०००।००	१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
४७९	२	जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड सहकारी सन्देश	२०७४।३।२३	१०,०००।००	१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
४८०	८	कार्यालयको लागि मोटरसाईकल खरिद	२०७४।३।२५	१८९,२२६।००	१८९,२२६।००			१८९,२२६।००	१८९,२२६।००	सम्पन्न
४८१	८	पशुसेवा केन्द्र रिस्तीको लागि बोडिजो क्यास्टेचर खरिद	२०७४।३।२५	८,०००।००	८,०००।००			८,०००।००	८,०००।००	सम्पन्न
४८२	८	रिस्ती आयुवेदीक औषधालयको लागि सामग्री खरिद	२०७४।३।२५	१०,०००।००	१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
४८३	११	सांखर टोलमा बाटो सफाई	२०७४।३।२५	८००।००	८००।००			८००।००	८००।००	सम्पन्न
४८४	८	साविक रिस्ती गा.वि.स सामग्री खरिद	२०७४।३।२५	२४,२४०।००	२४,२४०।००			२४,२४०।००	२४,२४०।००	सम्पन्न
४८५	७	मानहुं क्षेत्र विकास कोष पर्यटन प्रवर्द्धन	२०७४।३।२५	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४८६	११	साविक तनहंसुर ३ कृषि समुहको लागि बाख्रा बोका खरिद	२०७४।३।२५	२०,०००।००	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
४८७	६	साविक स्याम्घा भेटेनरी पशु सामग्री खरिद	२०७४।३।२५	२५,०००।००	२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
४८८	६	साविक स्याम्घा ४ आदर्श बालविकास केन्द्र सामग्री खरिद	२०७४।३।२५	१२,०००।००	१२,०००।००			१२,०००।००	१२,०००।००	सम्पन्न
४८९	६	साविक स्याम्घा ३ भवानी बालविकास केन्द्र शैक्षिक सामग्री खरिद	२०७४।३।२५	६,०००।००	६,०००।००			६,०००।००	६,०००।००	सम्पन्न
४९०	१४	महिलाहरूको लागि आयमुलक कार्यक्रम	२०७४।३।१८	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४९१	१४	दलित , जनजाति र लक्षित समुहका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम	२०७४।३।१८	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४९२	१४	कृषि कार्यक्रम अर्न्तगत विभिन्न जातका विरुवा खरिद	२०७४।३।२२	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४९३	१२	बेलवास तारखोला कुलो मर्मत	२०७४।३।२४	४०,११७।८३	२८,०००।००	१२,११७।८३		२८,०००।००	४०,११७।८३	सम्पन्न
४९४	१२	बेलवास सार्वजनिक जग्गा संरक्षण	२०७४।३।२४	१३६,११०।३०	११२,५००।००	११,११०।३०		११,११०।३०	१३६,११०।३०	सम्पन्न
४९५	१२	छाब्दी जब्दरी मुल संरक्षण	२०७४।३।२०	६४,५२९।०९	५०,०००।००	१४,५२९।०९		५०,०००।००	६४,५२९।०९	सम्पन्न
४९६	१४	सगरमाथा नागरिक सचेतना केन्द्र बाखा पालन	२०७४।३।२०	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४९७	१४	रचना आमा समुह भवन निर्माण	२०७३।१२।१७	२५०,७९४।३२	२००,०००।००	५०,७९४।३२		२००,०००।००	२५०,७९४।३२	सम्पन्न
४९८	१३	दलित भवन निर्माण	२०७४।३।२३	३७,५००।००	३०,०००।००	७,५००।००		३०,०००।००	३७,५००।००	सम्पन्न
४९९	१३	ढांड कूसुम्दी कुलो मर्मत	२०७४।३।२३	२८,५८०।६०	२५,०००।००	३,५८०।६०		२५,०००।००	२८,५८०।६०	सम्पन्न
५००	१३	छाब्दी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो	२०७४।३।२३	११३,०००।००	६०,०००।००	५३,०००।००		६०,०००।००	११३,०००।००	सम्पन्न
५०१	१४	वडाका महिलाहरूलाई सिपमुलक तालिम	२०७४।३।२३	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
५०२	१४	साविक केशवटार ५ तामुड कूलड बेलडांडा रुक्सी मोटर मार्ग	२०७४।३।२५	५२९,३८४।००	४६५,९००।००	६३,४८४।००		४६५,९००।००	४६५,९००।००	सम्पन्न
५०३		साविक केशवटार ९ शेरटार सामुदायिक भवन	२०७४।३।२४	१५१,६२२।५४	१२०,०००।००	३१,६२२।५४		१२०,०००।००	१५१,६२२।५४	सम्पन्न
५०४	१४	साविक केशवटार आदिवासी जनजाती लक्षित कार्यक्रम	२०७४।३।२४	१२१,०००।००	१२१,०००।००			१२१,०००।००	१२१,०००।००	सम्पन्न
५०५	१४	साविक केशवटार ९ रुक्सी सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४।३।२४	१२५,५९९।८०	१००,०००।००	२५,५९९।८०		१००,०००।००	१२५,५९९।८०	सम्पन्न
५०६	१४	साविक केशवटार ९ शेरटार आपकटहर केशवटार मार्ग	२०७४।३।१९	२५०,३९२।३०	२००,०००।००	५०,३९२।३०		२००,०००।००	२५०,३९२।३०	सम्पन्न
५०७	१४	साविक केशवटार बेलडांडा मोटर मार्ग	२०७४।३।२०	१७५,६७२।००	१४०,०००।००	३५,६७२।००		१४०,०००।००	१७५,६७२।००	सम्पन्न
५०८	१४	केशवटार ६ रम्सी देखी सुडे सम्म पदमार्ग निर्माण	२०७४।३।२१	१३७,९८८।२०	११०,०००।००	२७,९८८।२०		११०,०००।००	१३७,९८८।२०	सम्पन्न

.....

.....

.....

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
५०९		साविक केशवटार ८ नारि सेवा सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४।३।२१	१८८,४३७।००	१५०,०००।००		३८,४३७।००	१५००००।००	१८८,४३७।००	सम्पन्न
५१०		साविक केशवटार १ सूखौरा सामुदायिक भवन मर्मत	२०७४।३।२३	१३७,७६२।९०	१००,०००।००		३७,७६२।९०	१०००००।००	१३७,७६२।९०	सम्पन्न
५११	१४	साविक केशवटार कर्लुङ मोटर मार्ग स्तरोन्नती	२०७४।३।२३	१२५,२३३।४३	१००,०००।००		२५,२३३।४३	१०००००।००	१२५,२३३।४३	सम्पन्न
५१२	१४	साविक केशवटार साथी वचत सामुदायिक भवन निर्माण लगायत विवि	२०७४।३।२३	४१३,९००।००	४१३,९००।००			४१३९००।००	४१३,९००।००	सम्पन्न
५१३		साविक केशवटार ९ शिवशक्ति कृषक समुह	२०७४।३।२५	४०,०००।००	४०,०००।००			४००००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
५१४	१४	साविक केशवटार ४ हर्कपुर सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४।३।२५	१२५,२६८।००	१००,०००।००		२५,२६८।००	१०००००।००	१२५,२६८।००	सम्पन्न
५१५		साविक केशवटार ९ राहुटार प्रा.वि मर्मत	२०७४।३।२५	२५,०९६।००	२०,०००।००		५,०९६।००	२००००।००	२५,०९६।००	सम्पन्न
५१६		साविक केशवटार १ सूखौरा भंगेरा सिगाले मोटर मार्ग	२०७४।३।२४	२५,०४६।५१	२०,०००।००		५,०४६।५१	२००००।००	२५,०४६।५१	सम्पन्न
५१७	१४	साविक केशवटार बालबालिका लक्षित कार्यक्रम	२०७४।३।२५	२००,०००।००	२००,०००।००			२०००००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
५१८	१४	साविक केशवटार ७ सूखौरा गरौदी बाडहर भञ्ज्याङ मोटर मार्ग	२०७४।३।२५	२४८,८२४।३३	२००,०००।००		४८,८२४।३३	२०००००।००	२४८,८२४।३३	सम्पन्न
५१९	१४	साविक केशवटार २ नयांगांड सूखौरा मोटर मार्ग	२०७४।३।२९	५०,२४५।७०	४०,०००।००		१०,२४५।७०	४००००।००	५०,२४५।७०	सम्पन्न
५२०	१४	साविक केशवटार २ बाहुनडांडा कोटटोल मोटर मार्ग	२०७४।३।२९	८७,६०२।८०	७०,०००।००		१७,६०२।८०	७००००।००	८७,६०२।८०	सम्पन्न
५२१	१४	साविक केशवटार केशवटार आयुर्वेदिक औषधालय फर्निचर खरिद	२०७४।३।२९	१०,०००।००	१०,०००।००			१००००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
५२२	१४	साविक केशवटार ३ भक्तार टोल ढल निकास	२०७४।३।२४	३७,५००।००	३०,०००।००		७,५००।००	३००००।००	३७,५००।००	सम्पन्न
५२३	१४	साविक केशवटार स्वास्थ्य चौकी स्वयंसेविका खर्च	२०७४।३।२४	५४,०००।००	५४,०००।००			५४०००।००	५४,०००।००	सम्पन्न
५२४	१४	साविक केशवटार ३ भवनस्वारा खानेपानी योजना	२०७४।३।२४	१०९,४९९।६०	८०,०००।००		२९,४९९।६०	८००००।००	१०९,४९९।६०	सम्पन्न
५२५		साविक केशवटार गैन्हीखेत बांध कुलो मर्मत	२०७४।३।२४	५८,१०९।००	५८,१०९।००			५८१०९।००	५८,१०९।००	सम्पन्न
५२६	१४	साविक केशवटार २ गांडघर क्लिनिक फर्निचर व्यवस्थापन	२०७४।३।२९	३६,०००।००	३०,०००।००		६,०००।००	३००००।००	३६,०००।००	सम्पन्न
५२७	१४	साविक केशवटार कालमुन नासके वडा नागरिक मञ्च तथा बालभेल	२०७४।३।२९	६२,०००।००	६२,०००।००			६२०००।००	६२,०००।००	सम्पन्न
५२८	१४	साविक केशवटार भोलुङ्गे पुल निर्माण योजना	२०७४।३।२३	५७,१५५।००	५७,१५५।००			५७१५५।००	५७,१५५।००	सम्पन्न
५२९		साविक केशवटार ५ साथी वचत तथा ऋण सहकारी सामुदायिक भव	२०७४।३।२३	१००,८११।८६	८०,०००।००		२०,८११।८६	८००००।००	१००,८११।८६	सम्पन्न
५३०	१४	साविक केशवटार कोल्पाटा भोलुङ्गे पुल	२०७४।३।२३	४३,६२९।००	४३,६२९।००			४३६२९।००	४३,६२९।००	सम्पन्न
५३१	१४	साविक केशवटार ७ भालुखोला सिंचाई तथा बांध निर्माण	२०७४।३।२३	६२,७००।००	५०,०००।००		१२,७००।००	५००००।००	६२,७००।००	सम्पन्न
५३२	१४	केशवटार ७ आपटोल आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।३।२३	६३,२५२।३९	५०,०००।००		१३,२५२।३९	५००००।००	६३,२५२।३९	सम्पन्न
५३३	१४	गरौदी आलेमगर कृषिमा माछा पालन पाईप लाईन	२०७४।३।२३	७२,५८५।४०	५०,०००।००		२२,५८५।४०	५००००।००	७२,५८५।४०	सम्पन्न
५३४		साविक केशवटार १ सूखौरा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन तथा फर्निचर	२०७४।३।२३	५०,०००।००	४०,०००।००		१०,०००।००	४००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
५३५	१४	साविक केशवटार छांगे कूडहर पुल ढलान	२०७४।३।२०	५०,७८६।००	४०,०००।००		१०,७८६।००	४००००।००	५०,७८६।००	सम्पन्न
५३६	१२	कमलवारी गाग्रीरह देखी सेरा मोटर मार्ग	२०७४।३।२३	५०,९६३।३८	४०,०००।००		१०,९६३।३८	४००००।००	५०,९६३।३८	सम्पन्न
५३७		साविक घासिकुवा १ बानियाटार आमा समुह शौचालय निर्माण	२०७४।३।२३	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
५३८		साविक घासिकुवा १ बानियाटार अद्वैत संस्था भवन निर्माण	२०७४।३।२३	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
५३९	१२	साविक घासिकुवा सिद्धेश्वरी मा.वि खेलकुद सामाग्री खरिद	२०७४।३।२३	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
५४०	१२	भडारी गौरामा मुल संरक्षण गर्ने कार्य	२०७४।३।२९	२९,१२२।३९	२५,०००।००		४,१२२।३९	२५०००।००	२९,१२२।३९	सम्पन्न
५४१	१२	साविक घासिकुवा अद्वैत संस्था सामाग्री खरिद	२०७४।३।२९	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
५४२	१२	कमलवारी आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।३।२०	३७,२०७।१८	३०,०००।००		७,२०७।१८	३००००।००	३७,२०७।१८	सम्पन्न

.....

.....

.....

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
५४३	१२	साविक घासिकुवा ७ कूलुङ प्रा.वि बालविकास केन्द्र	२०७४।३।१९	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
५४४		साविक घासिकुवा १ सत्संग मन्दिर जानेवाटो अद्वैत संस्था	२०७४।३।१९	२६,०५७।५१	२०,०००।००	६,०५७।५१		२००००।००	२६,०५७।५१	सम्पन्न
५४५	१२	महिलाहरुको लागि क्षमता विकास तथा आयआजैन सम्बन्धी कार्यक्रम	२०७४।३।२०	१००,०००।००	१००,०००।००			१०००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
५४६	१२	साविक घासिकुवा ५ छाब्दि वसपार्क निर्माण	२०७४।३।२०	१००,०६९।३७	७५,०००।००	२५,०६९।३७		७५०००।००	१००,०६९।३७	सम्पन्न
५४७	१२	साविक घासिकुवा ८ छिर्कने अद्वैत संस्था सामाग्री खरिद	२०७४।३।२०	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
५४८	१२	साविक घासिकुवा ५ लामिडांडा महिला सचेतना केन्द्र सामान खरिद	२०७४।३।२०	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
५४९	१२	आमडांडा टोल खानेपानी पाईप खरिद योजना	२०७४।३।२१	१०,६००।००	१०,६००।००			१०६००।००	१०,६००।००	सम्पन्न
५५०	१२	साविक घासिकुवा अमरज्योती मा.वि फर्निचर खरिद	२०७४।३।२०	५५,८०९।२७	५०,०००।००	५,८०९।२७		५००००।००	५५,८०९।२७	सम्पन्न
५५१		साविक घासिकुवा १ विष्णु मा.वि बालविकास केन्द्र खाट निर्माण	२०७४।३।२१	२५,०००।००	२०,०००।००	५,०००।००		२००००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
५५२		साविक घासिकुवा १ विष्णु मा.वि खेलकुद	२०७४।३।२१	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
५५३	१२	साविक घासिकुवा २ राडताली बांध कुलो मर्मत	२०७४।३।२३	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
५५४	१२	साविक घासिकुवा ५ मस्त्य कन्या आधारभुत विद्यालय	२०७४।३।२३	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
५५५	१२	साविक घासिकुवा २ र ८ घासिकुवा बालसञ्जाल विविध कार्यक्रम	२०७४।३।२३	११०,०००।००	११०,०००।००			११००००।००	११०,०००।००	सम्पन्न
५५६	१२	साविक घासिकुवा ७ सरसफाई तथा चेतनामुलक कार्यक्रम	२०७४।३।२३	५५,०००।००	५५,०००।००			५५०००।००	५५,०००।००	सम्पन्न
५५७		साविक घासिकुवा १ देखी ९ वडा सम्म महिला कार्यक्रम अनुगमन	२०७४।३।२३	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
५५८		साविक घासिकुवा ९ कृषकहरुको लागि कृषि तालिम तथा बीउ वितरण	२०७४।३।२३	८०,०००।००	८०,०००।००			८००००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
५५९	१२	साविक घासिकुवा ३ सिद्धेश्वरी महिला विकास समिति सचेतना कार्यक्रम	२०७४।३।२२	५५,०००।००	५५,०००।००			५५०००।००	५५,०००।००	सम्पन्न
५६०	१२	साविक घासिकुवा ३ ज्यामिरे बांध कुलो मर्मत	२०७४।३।२३	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
५६१	१२	साविक घासिकुवा ७ खोलियादेखी गा.वि.स मार्ग	२०७४।३।२३	१०,०००।००	१०,०००।००			१००००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
५६२	१२	साविक घासिकुवा ८ कृषकहरुका लागि विउविजन वितरण	२०७४।३।२३	८०,०००।००	८०,०००।००			८००००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
५६३	१२	साविक घासिकुवा २,४,७ ज्ञानज्योति एकता युवाक्लव डेस खरिद	२०७४।३।२३	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
५६४	१२	साविक घासिकुवा ८ विउविजन विरण तथा तरकारी खेती तालिम	२०७४।३।२३	८०,०००।००	८०,०००।००			८००००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
५६५	१२	साविक घासिकुवा ५ वि.पि प्रा.वि बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन	२०७४।३।१९	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
५६६	१२	साविक घासिकुवा ३ सिद्धेश्वरी मा.वि बालविकास केन्द्र	२०७४।३।२३	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
५६७	१२	साविक घासिकुवा ६ दलित समाज भवन मर्मत	२०७४।३।२५	४४,६६६।२२	४०,०००।००	४,६६६।२२		४००००।००	४४,६६६।२२	सम्पन्न
५६८	१२	साविक घासिकुवा ७ बेलथोक नागरिक सचेतना केन्द्र फर्निचर	२०७४।३।२२	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
५६९	११	साविक तनहुँसूर ९ कृषक समुहका लागि उन्नत जातका बोका खरिद	२०७४।३।२४	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
५७०	१२	साविक घासिकुवा ३ तातोपानी प्रा.वि शैक्षिक सामाग्री कार्यक्रम	२०७४।३।२४	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
५७१	१२	साविक घासिकुवा ३ संघर्षशिल कृषक समुह विउ खरिद तथा औजार	२०७४।३।२३	८०,०००।००	८०,०००।००			८००००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
५७२		साविक घासिकुवा १ बराहक्षेत्र धार्मिक स्थल जाने गोरेटो बाटो	२०७४।३।२५	४०,०००।००	४०,०००।००			४००००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
५७३	१२	कमलवारी खानेपानी योजना	२०७४।३।२५	६४,६६६।९४	४०,०००।००	२४,६६६।९४		४००००।००	६४,६६६।९४	सम्पन्न
५७४	१२	साविक घासिकुवा ८ दलित वर्गका लागि सचेतना तथा आयमुलक व	२०७४।३।२१	१९,४,५२०।००	१९,४,५२०।००			१९,४,५२०।००	१९,४,५२०।००	सम्पन्न
५७५		साविक घासिकुवा ५ आधारशिल सामाजिक उद्यमि महिला सहकारी स	२०७४।३।२१	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
५७६	१२	साविक घासिकुवा ५ पन्ध्रमूरे बांध कुलो मर्मत	२०७४।३।२४	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
५७७	१२	महिलाहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम	२०७४।३।२०	८६,९५५।००	८६,९५५।००			८६,९५५।००	८६,९५५।००	सम्पन्न
५७८		साविक घासिकुवा १ जनता प्रा.वि भवन प्लाष्टर	२०७४।३।१९	४८,२५।०६	३५,००।००	१३,२५।०६		३५,००।००	४८,२५।०६	सम्पन्न
५७९		साविक घासिकुवा १ ज्योति प्रा.वि बालविकास केन्द्र	२०७४।३।१९	२०,००।००	२०,००।००			२०,००।००	२०,००।००	सम्पन्न
५८०	१२	साविक घासिकुवा २ जनमिलन मा.वि तलब व्यवस्थापन	२०७४।३।१९	२०,००।००	२०,००।००			२०,००।००	२०,००।००	सम्पन्न
५८१		साविक घासिकुवा १ ज्योति मोटर मार्ग	२०७४।३।१९	४१,०४।५६	३०,००।००	११,०४।५६		३०,००।००	४१,०४।५६	सम्पन्न
५८२	१२	घासिकुवा लामिडांडा पिछडा वर्ग विविध कार्यक्रम	२०७४।३।१९	१९,४,५२।००	१९,४,५२।००			१९,४,५२।००	१९,४,५२।००	सम्पन्न
५८३		साविक घासिकुवा १ घासिकुवा केशवटार जोड्ने कज्वे निर्माण	२०७४।३।१९	२२,८३।५९	२०,००।००	२,८३।५९		२०,००।००	२२,८३।५९	सम्पन्न
५८४	१२	साविक घासिकुवा दमिलिजुली खरि बाखा समुह	२०७४।३।१९	२५,००।००	२५,००।००			२५,००।००	२५,००।००	सम्पन्न
५८५	१२	साविक घासिकुवा वडा कार्यालय देखि पालिङ सम्मको बाटो	२०७४।३।१९	२६,०३।१६	२०,००।००	६,०३।१६		२०,००।००	२६,०३।१६	सम्पन्न
५८६	१२	साविक घासिकुवा ४ कृषक समुहहरुलाई विउ विजन वितरण	२०७४।३।२१	८०,००।००	८०,००।००			८०,००।००	८०,००।००	सम्पन्न
५८७	१२	साविक घासिकुवा ५ अग्रेसो कूचोखती गोडमेल कार्यक्रम	२०७४।३।२२	२५,००।००	२५,००।००			२५,००।००	२५,००।००	सम्पन्न
५८८		साविक घासिकुवा १ नेतृत्व विकास कार्यक्रम	२०७४।३।२१	८०,००।००	८०,००।००			८०,००।००	८०,००।००	सम्पन्न
५८९	१२	साविक घासिकुवा २ सूमुल भूलभूले मोटर मार्ग निर्माण	२०७४।३।२०	२५,०२।१०	२०,००।००	५,०२।१०		२०,००।००	२५,०२।१०	सम्पन्न
५९०		साविक घासिकुवा १ बेलभञ्ज्याङ बालविकास केन्द्र भुङ्खाट	२०७४।३।२०	२५,००।००	२०,००।००	५,००।००		२०,००।००	२५,००।००	सम्पन्न
५९१	१२	साविक घासिकुवा २ बेलघारी देखी अमरज्योती मा.वि सम्म बाटो	२०७४।३।२०	४१,०४।००	३०,००।००	११,०४।००		३०,००।००	४१,०४।००	सम्पन्न
५९२	१२	सिद्धमिलन आमा समुह भवन मर्मत	२०७४।३।२३	६३,३६।४३	५०,००।००	१३,३६।४३		५०,००।००	६३,३६।४३	सम्पन्न
५९३	१२	साविक घासिकुवा ८ अधिकारी बांध कुलो मर्मत	२०७४।३।२३	१५,००।००	१५,००।००			१५,००।००	१५,००।००	सम्पन्न
५९४	१२	साविक घासिकुवा ८ बेनीटारी बांध कुलो मर्मत	२०७४।३।२३	१५,००।००	१५,००।००			१५,००।००	१५,००।००	सम्पन्न
५९५	१२	साविक घासिकुवा ४ तल्लो कटहरे बांध कुलो मर्मत	२०७४।३।२३	१५,००।००	१५,००।००			१५,००।००	१५,००।००	सम्पन्न
५९६	१२	साविक घासिकुवा ३ सामुदायिक मेलमिलाप समिति अन्तरक्रिया	२०७४।३।२२	५०,००।००	५०,००।००			५०,००।००	५०,००।००	सम्पन्न
५९७	१२	साविक घासिकुवा ४ देउराली नावरुड जोड्ने बाटो	२०७४।३।२२	१०,००।००	१०,००।००			१०,००।००	१०,००।००	सम्पन्न
५९८	१२	साविक घासिकुवा ७ बेलघारी देखी गा.वि.स भवन मार्ग	२०७४।३।२३	५०,२२।७०	५०,००।००	२२।७०		५०,००।००	५०,२२।७०	सम्पन्न
५९९	१२	साविक घासिकुवा ६ चण्डीदेखि भञ्ज्याङ मिलनटार मोटर मार्ग	२०७४।३।२१	४०,०४।४०	३०,००।००	१०,०४।४०		३०,००।००	४०,०४।४०	सम्पन्न
६००		साविक घासिकुवा स्वास्थ्य चौकी महिला स्वयं सेवीक भ्रमण	२०७४।३।२२	१००,००।००	१००,००।००			१००,००।००	१००,००।००	सम्पन्न
६०१	१२	घासिकुवा ५ सरसफाई तथा चेतनामुलक कार्यक्रम	२०७३।३।२२	५५,००।००	५५,००।००			५५,००।००	५५,००।००	सम्पन्न
६०२	१२	साविक घासिकुवा ३ घासिकुवा युवा सञ्जाल सामाग्री खरिद	२०७४।३।२२	६०,००।००	६०,००।००			६०,००।००	६०,००।००	सम्पन्न
६०३	१२	पालिङ आमा समुह सरसफाई कार्यक्रम	२०७४।३।२३	५५,००।००	५५,००।००			५५,००।००	५५,००।००	सम्पन्न
६०४	१२	कमलवारी सिद्धेश्वरी मा.वि शैक्षिक सामाग्री	२०७४।३।२३	३५,००।००	३५,००।००			३५,००।००	३५,००।००	सम्पन्न
६०५	१२	साविक घासिकुवा ४ देउराली पा.वि पालिङ सामुदायिक बालविकास	२०७४।३।२३	२०,००।००	२०,००।००			२०,००।००	२०,००।००	सम्पन्न
६०६	१२	साविक घासिकुवा ४ उपल्लो कटहरे बांधकुलो मर्मत	२०७४।३।२३	१५,००।००	१५,००।००			१५,००।००	१५,००।००	सम्पन्न
६०७	१२	साविक घासिकुवा ४ घासिकुवा स्वास्थ्य चौकी घडेरी सम्पाउने	२०७४।३।२३	५०,०३।८८	४०,००।००	१०,०३।८८		४०,००।००	५०,०३।८८	सम्पन्न
६०८		साविक घासिकुवा ९ तामुङ पा.वि बालविकास केन्द्र	२०७४।३।२३	२०,००।००	२०,००।००			२०,००।००	२०,००।००	सम्पन्न
६०९	१२	साविक घासिकुवा पालिङ देखी सिद्धेश्वरी मोटर मार्ग	२०७४।३।२३	६३,६८।००	५०,००।००	१३,६८।००		५०,००।००	६३,६८।००	सम्पन्न
६१०	१२	साविक घासिकुवा ४ कमलवारी अद्वैत संस्था खानेपानी	२०७४।३।२१	१५,००।००	१५,००।००			१५,००।००	१५,००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
६११	१२	देवलटारी सिवालय मन्दिर	२०७४।३।२१	६०,०००।००	६०,०००।००			६००००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
६१२		साविक घासिकूवा १ सूर्योदय दूग्ध उत्पादक जेनेटर खरिद	२०७४।३।२४	१००,०००।००	१००,०००।००			१०००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
६१३	१२	साविक घासिकूवा सिद्धेश्वरी मा.वि कम्पाउण्ड बाल	२०७४।३।२३	७२,०२२।४२	५०,०००।००	२२,०२२।४२		५००००।००	७२,०२२।४२	सम्पन्न
६१४	१२	साविक घासिकूवा केनासात खानेपानी योजना	२०७४।३।२५	१५०,०००।००	१५०,०००।००			१५००००।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
६१५	१२	साविक घासिकूवा ३ बगैचामा सिद्धेश्वरी हुँदै साईलाको चौतारो मार्ग	२०७४।३।२१	८९,५६०।२०	७०,०००।००	१९,५६०।२०		७००००।००	८९,५६०।२०	सम्पन्न
६१६	१२	साविक घासिकूवा छिर्कने अमरज्योती मा.वि बाटो	२०७४।३।२३	६७,६५३।३३	५०,०००।००	१७,६५३।३३		५००००।००	६७,६५३।३३	सम्पन्न
६१७		साविक घासिकूवा बालियाटार छ विसे मोटर मार्ग	२०७४।३।२३	१२०,०००।००	१२०,०००।००			१२००००।००	१२०,०००।००	सम्पन्न
६१८	१२	साविक घासिकूवा ७ देउराली देखी रैकर नयाँ चौतारा मोटर मार्ग	२०७४।३।२१	१३३,९८०।००	१००,०००।००			१०००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
६१९	१२	साविक घासिकूवा कृषकहरुलाई विउ विजन तथा फलफुल को विरुवा	२०७४।३।२२	८०,९००।००	८०,९००।००			८०९००।००	८०,९००।००	सम्पन्न
६२०		साविक घासिकूवा विष्णु मा.वि भवनको लागि भयालढोका निर्माण	२०७४।३।२१	५५,८०९।२७	५०,०००।००	५,८०९।२७		५००००।००	५५,८०९।२७	सम्पन्न
६२१	१२	साविक घासिकूवा ५ कमलवारी स्वादी हुँदै गा.वि.स भवन मार्ग	२०७४।३।१९	८९,५०७।७६	७०,०००।००	१९,५०७।७६		७००००।००	८९,५०७।७६	सम्पन्न
६२२	१२	साविक घासिकूवा ५ लामिडांडा देखी गा.वि.स जोड्ने मार्ग	२०७४।३।१९	६८,०३४।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
६२३	१२	साविक घासिकूवा गहते विजयडांडा अमरज्योती मा.वि मार्ग	२०७४।३।२०	९३,२६४।००	७०,०००।००	२३,२६४।००		७००००।००	९३,२६४।००	सम्पन्न
६२४	१२	घासिकूवा स्वास्थ्य चौकी स्टेचर खरिद	२०७४।३।१९	६४,०००।००	६४,०००।००			६४०००।००	६४,०००।००	सम्पन्न
६२५	१२	शान्ती युवा क्लबको भवन निर्माण कार्य	२०७४।३।२०	७७,१८२।१६	५०,०००।००	२७,१८२।१६		५००००।००	७७,१८२।१६	सम्पन्न
६२६	१२	साविक घासिकूवा ८ छिर्कने अमरज्योती सिमलस्वारा मार्ग	२०७४।३।१९	६८,६५४।००	५०,०००।००	१८,६५४।००		५००००।००	६८,६५४।००	सम्पन्न
६२७	१२	साविक घासिकूवा २ तामेगैहा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	२०७४।३।२५	१३८,४५७।३९	१३८,४५७।३९			१३८४५७।३९	१३८,४५७।३९	सम्पन्न
६२८	१०	जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र	२०७४।३।१९	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
६२९	१०	शिवपाञ्चायन आधारभुत विद्यालय बालविकास केन्द्र	२०७४।३।२२	६१,३५५।००	५०,०००।००	११,३५५।००		५००००।००	६१,३५५।००	सम्पन्न
६३०	१०	चण्डिदेवी आमा समुह कूची खरिद	२०७४।३।२३	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
६३१	९	चण्डिदेवी मेलमिलाप आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।३।२२	३९३,९०७।६०	३००,०००।००	९३,९०७।६०		३०००००।००	३९३,९०७।६०	सम्पन्न
६३२	११	साविक तनहुंसुर २ भानू सिम्पानी मोटर मार्ग मर्मत	२०७४।३।२५	४०,०००।००	४०,०००।००			४००००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
६३३	११	साविक तनहुंसुर १ पडकेपसल पण्डितथर खानेपानी योजना	२०७४।३।२४	२५,४४१।९५	२५,०००।००	४४१।९५		२५०००।००	२५,४४१।९५	सम्पन्न
६३४	११	साविक तनहुंसुर १ पण्डित थर मोटर मार्ग	२०७४।३।२४	४४,३२४।१०	४०,०००।००	४,३२४।१०		४००००।००	४४,३२४।१०	सम्पन्न
६३५	११	साविक तनहुंसुर १ बागेश्वरी मोटर मार्ग	२०७४।३।२४	६२,६०३।००	५०,०००।००	१२,६०३।००		५००००।००	६२,६०३।००	सम्पन्न
६३६	११	साविक तनहुंसुर ९ सूर्योदय प्रा.वि बालविकास केन्द्र	२०७४।३।२४	१०,०००।००	१०,०००।००			१००००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
६३७	११	दमौली मस्लिम अञ्जुमन कमिटी टस निर्माण	२०७४।३।२४	७१,६५५।२३	५५,०००।००	१६,६५५।२३		५५०००।००	७१,६५५।२३	सम्पन्न
६३८	११	मदर्शा प्राथमिक विद्यालय सामाग्री खरिद	२०७४।३।२५	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
६३९	११	क्षेत्री एकता सहयोग समिति भवन निर्माण	२०७४।३।२५	३८,५९८।८५	३५,०००।००	३,५९८।८५		३५०००।००	३८,५९८।८५	सम्पन्न
६४०	११	साविक तनहुंसुर नागरिक सचेतना केन्द्र व्यवस्थापन	२०७४।३।२४	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
६४१	११	साविक तनहुंसुर जनजाती वस्तीमा खानेपानी पाईप	२०७४।३।२४	१००,०२६।०९	४०,०००।००	६०,०२६।०९		४००००।००	१००,०२६।०९	सम्पन्न
६४२	११	साविक घासिकूवा ६ मजुवा वस्तीमा बांध कुलो मर्मत	२०७४।३।२४	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
६४३	४	दरै समाज सुधार समिति भवन	२०७४।३।२५	५१,९७८।२२	२५,०००।००	२६,९७८।२२		२५०००।००	५१,९७८।२२	सम्पन्न
६४४	११	साविक तनहुंसुर ७ धरमपानी पूलामीडांडा अघौतीमा कृषि कार्यक्रम	२०७४।३।२५	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
६४५	११	साविक तनहुँसुर ७ चिसापानी पार्टी मर्मत	२०७४।३।२५	२५,१२४।७५	२०,०००।००		५,१२४।७५	२००००।००	२५,१२४।७५	सम्पन्न
६४६	११	साविक तनहुँसुर ५ बासपानी सिलखान खानेपानी योजना	२०७४।३।२१	१५७,७३५।७४	१५७,७३५।००			१५७,७३५।००	१५७,७३५।००	सम्पन्न
६४७	४	महिलाहरुको लागि सशक्तिकरण तालिम	२०७४।३।१९	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
६४८	४	पुरानो डिही फूलुडे फेदिफाट मोटर मार्ग	२०७४।३।२२	३९०,४३०।४६	३००,०००।००		९०,४३०।४६	३००००।००	३९०,४३०।४६	सम्पन्न
६४९	११	साविक तनहुँसुर ५ प्रतिभाशालि आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।३।२०	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
६५०	११	साविक तनहुँसुर मूलमिलाप केन्द्र कार्यालय व्यवस्थापन	२०७४।३।२४	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
६५१	११	साविक घासिकुवा ६ पिपलडाडा चण्डीभञ्ज्याड मोटर मार्ग	२०७४।३।१६	२६,६९७।६०	२०,०००।००		६,६९७।६०	२००००।००	२६,६९७।६०	सम्पन्न
६५२	११	साविक तनहुँसुर १ साकीरह बगर बांध कुलो मर्मत	२०७४।३।१९	२६,४४४।००	२०,०००।००		६,४४४।००	२००००।००	२६,४४४।००	सम्पन्न
६५३	११	साविक तनहुँसुर ५ भगवती देवस्थल संरक्षण	२०७४।३।१८	२५०,०३४।४०	२००,०००।००		५०,०३४।४०	२००००।००	२५०,०३४।४०	सम्पन्न
६५४	११	साविक तनहुँसुर बागेश्वरी मन्दिर निर्माण योजना	२०७४।३।२४	३७,७३१।६४	३०,०००।००		७,७३१।६४	३००००।००	३७,७३१।६४	सम्पन्न
६५५	११	साविक तनहुँसुर ३हुँगाकोल ढांटी मर्मत	२०७४।३।२४	५०,२३१।४०	४०,०००।००		१०,२३१।४०	४००००।००	५०,२३१।४०	सम्पन्न
६५६	११	सितलचोक राधाकृष्ण आमा समुह सामाग्री खरिद	२०७४।३।२४	८०,०००।००	८०,०००।००			८००००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
६५७	११	साविक तनहुँसुर ४ कृषि कार्यक्रम अर्न्तगत मल वितरण	२०७४।३।२१	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
६५८	११	साविक घासिकुवा सिमलचौर भयरथान चण्डीभञ्ज्याड मोटर मार्ग	२०७४।३।२१	६६,८१६।००	५०,०००।००		१६,८१६।००	५००००।००	६६,८१६।००	सम्पन्न
६५९	११	साविक तनहुँसुर ९ अर्चलचौर सेराफाट गोरेटो बाटो निर्माण योजना	२०७४।३।२१	२५,७७३।६६	२०,०००।००		५,७७३।६६	२००००।००	२५,७७३।६६	सम्पन्न
६६०	११	साविक तनहुँसुर ६ कृषि तर्फ बाख्रा पालन कार्यक्रम	२०७४।३।२१	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
६६१	११	साविक तनहुँसुर अमरसिंह मा.वि बालविकास कार्यक्रम	२०७४।३।२४	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
६६२	११	साविक तनहुँसुर ५ कृषि कार्यक्रम अर्न्तगत विउ खरिद	२०७४।३।२२	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
६६३	११	लक्षित समुह अर्न्तगत महिलाहरुको लागि तालिम	२०७४।३।२१	६०,०००।००	६०,०००।००			६००००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
६६४	११	साविक तनहुँसुर ४ पोखरा पानी खेलकुद ग्राउण्ड	२०७४।३।२१	२५,२९९।००	२०,०००।००		५,२९९।००	२००००।००	२५,२९९।००	सम्पन्न
६६५	११	साविक तनहुँसुर पर्यटन विकास कार्यक्रम चैते दशैं मेला	२०७४।३।२१	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
६६६	११	साविक तनहुँसुर ४ पर्यटकीय मोटर मार्ग	२०७४।३।२१	५०,५०७।०९	४०,०००।००		१०,५०७।०९	४००००।००	५०,५०७।०९	सम्पन्न
६६७	११	लक्षित वर्गका लागि कानुनी अधिकार सम्बन्धी तालिम	२०७४।३।२५	५०,०००।००	४४,१२०।००		५,८८०।००	४४१२०।००	४४,१२०।००	सम्पन्न
६६८	११	साविक घासिकुवा ६ महिला नेतृत्व विकास तालिम	२०७४।३।२३	५५,०००।००	५५,०००।००			५५०००।००	५५,०००।००	सम्पन्न
६६९	११	साविक घासिकुवा ६ कृषकहरुलाई कृषि तालिम तथा विउ वितरण	२०७४।३।२३	८०,०००।००	८०,०००।००			८००००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
६७०	११	साविक तनहुँसुर ५ कूडापानी खानेपानी पाईप खरिद	२०७४।३।२३	४६,६७३।३५	१७,७९१।००		२९,८८२।३५	१७७९१।००	१७,७९१।००	सम्पन्न
६७१	११	साविक घासिकुवा ६ डेरी देखी खैरहनी मोटर मार्ग मर्मत	२०७४।३।२३	६७,५७८।३०	५०,०००।००		१७,५७८।३०	५००००।००	६७,५७८।३०	सम्पन्न
६७२	१२	साविक घासिकुवा आपटारी कुलो मर्मत	२०७४।३।२२	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
६७३	११	साविक तनहुँसुर १ कृषि कार्यक्रम अर्न्तगत रांगो खरिद	२०७४।३।२१	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
६७४	११	साविक तनहुँसुर ५ प्रतिभाशालि आमा समुह सरसफाई कार्यक्रम	२०७४।३।२३	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
६७५	११	साविक घासिकुवा चण्डेश्वरी आधारभुत विद्यालय सामाग्री खरिद	२०७४।३।२०	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
६७६	९	श्री चण्डिदेवी मेलासमिताप आमा समुह शौचालय निर्माण योजना	२०७४।३।२५	६८,८६७।१५	४०,०००।००		२८,८६७।१५	४००००।००	६८,८६७।१५	सम्पन्न
६७७	९	साविक क्यामिन २ सिस्नेरी खानेपानी योजना मर्मत	२०७४।३।२५	३१,२५३।८८	२५,०००।००		६,२५३।८८	२५०००।००	३१,२५३।८८	सम्पन्न
६७८	९	साविक क्यामिन २ गृहलक्ष्मी आमा समूह फर्निचर खरिद	२०७४।३।२४	३२,०००।००	२५,०००।००		७,०००।००	२५०००।००	३२,०००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
६७९	९	साविक तनहुंसुर ६ र ८ पुर्ण सरस्काई वडा घोषणा कार्यक्रम	२०७४।३।२५	३९,०८५।००	३९,०८५।००			३९,०८५।००	३९,०८५।००	सम्पन्न
६८०	९	छांगाबाराही मन्दिर रंगरोगन	२०७४।३।२५	२४०,०८८।०३	२००,०००।००	४०,०८८।०३		२०००००।००	२४०,०८८।०३	सम्पन्न
६८१	९	माहेन्द्री मोटर मार्ग मर्मत	२०७४।३।२९	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
६८२	९	साविक क्यामिन पुर्ण खोप सुनिश्चिता कार्यक्रम	२०७४।३।२९	६०,०००।००	६०,०००।००			६००००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
६८३	९	साविक तनहुंसुर ६ भालुटार खानेपानी योजना	२०७४।३।२४	१०,०००।००	१०,०००।००			१००००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
६८४	९	साविक तनहुंसुर ६ वडहरे सिमलगैँहा खानुपानी योजना	२०७४।३।२४	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
६८५	९	साविक क्यामिन ५ माहेन्द्री मा.वि खानेपानी टंकी निर्माण योजना	२०७४।३।१८	२४९,०००।००	२००,०००।००	४९,०००।००		२०००००।००	२४९,०००।००	सम्पन्न
६८६	९	साविक तनहुंसुर ६ लक्ष्मि आधारभुत विद्यालय भौतिक पुर्वाधार विकास	२०७४।३।१९	३२,६२५।५४	२५,०००।००	७,६२५।५४		२५०००।००	३२,६२५।५४	सम्पन्न
६८७	९	मादिगंगा बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्था माछाका भुरा खरिद	२०७४।३।२०	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
६८८	९	साविक क्यामिन २ सरस्वती प्रा.वि गेट निर्माण योजना	२०७४।३।२९	२५०,९७४।००	२००,०००।००	५०,९७४।००		२०००००।००	२५०,९७४।००	सम्पन्न
६८९	९	साविक तनहुंसुर ८ सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०७४।३।२५	२५,२५९।३५	२०,०००।००	५,२५९।३५		२००००।००	२५,२५९।३५	सम्पन्न
६९०	९	साविक तनहुंसुर ८ पिप्ले कुलो मर्मत	२०७४।३।२५	२५,३९८।००	२०,०००।००	५,३९८।००		२००००।००	२५,३९८।००	सम्पन्न
६९१	९	साविक तनहुंसुर ८ प्रगतिशिल युवाक्लब खेल मैदान निर्माण (सार्की)	२०७४।३।२३	२६,९७९।००	२०,०००।००	६,९७९।००		२००००।००	२६,९७९।००	सम्पन्न
६९२	९	साविक क्यामिन ४ चिसापानी नासके बंगुर खोर निर्माण	२०७४।३।२३	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
६९३	९	साविक तनहुंसुर ८ अमर शहिद मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४।३।२३	१००,३४२।८०	८०,०००।००	२०,३४२।८०		८००००।००	१००,३४२।८०	सम्पन्न
६९४	९	साविक क्यामिन २ सरस्वती प्रा.वि सामाग्री खरिद	२०७४।३।२९	३५,०००।००	३५,०००।००			३५०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
६९५	८	साविक रिस्ती ८ धर्मदय आमा समुह भवन निर्माण योजना	२०७४।३।२३	५३,३६९।००	४५,०००।००	८,३६९।००		४५०००।००	५३,३६९।००	सम्पन्न
६९६	८	रिस्ती वडा कार्यालय भवन मर्मत योजना	२०७४।३।२३	२७०,०००।००	२७०,०००।००			२७००००।००	२७०,०००।००	सम्पन्न
६९७	८	साविक रिस्ती ७ टूटेपानी होमस्टे रंगरोगन	२०७४।३।२३	१२५,३२३।२०	१००,०००।००	२५,३२३।२०		१०००००।००	१२५,३२३।२०	सम्पन्न
६९८	८	साविक रिस्ती ७ पुलिमराड शहिद स्मारक कोष समिति भवन	२०७४।३।२३	३६०,८८६।४७	३००,०००।००	६०,८८६।४७		३०००००।००	३६०,८८६।४७	सम्पन्न
६९९	८	साविक रिस्ती १ सोती वेशी सामुदायिक भवन शौचालय	२०७४।३।२९	६२,५७२।२०	५०,०००।००	१२,५७२।२०		५००००।००	६२,५७२।२०	सम्पन्न
७००	८	साविक रिस्ती १ सोतिवेशी पत्थर खानेपानी योजना	२०७४।३।२९	९३,८६८।६०	७५,०००।००	१८,८६८।६०		७५०००।००	९३,८६८।६०	सम्पन्न
७०१	८	साविक रिस्ती ८ जनहित मोटर मार्ग निर्माण	२०७४।३।२२	२२५,९५२।००	२००,०००।००	२५,९५२।००		२०००००।००	२२५,९५२।००	सम्पन्न
७०२	८	साविक रिस्ती ७ मसान घाट निर्माण योजना	२०७४।३।२४	२८७,९३७।५०	२३०,६००।००	५७,३३७।५०		२३०६००।००	२८७,९३७।५०	सम्पन्न
७०३	८	साविक रिस्ती ८ महादेव पार्वती मन्दिर तथा पार्टी निर्माण	२०७४।३।१९	१२३,८७९।२०	१००,०००।००	२३,८७९।२०		१०००००।००	१२३,८७९।२०	सम्पन्न
७०४	८	साविक रिस्ती ७ नाम्चे अग्रो कूवा टंकी निर्माण	२०७४।३।२४	७४,७३०।५०	६०,०००।००	१४,७३०।५०		६००००।००	७४,७३०।५०	सम्पन्न
७०५	८	साविक रिस्ती ७ पुलिमराड स्वास्थ्यचौकी जाने बाटो	२०७४।३।२४	५६२,६३२।९०	४००,०००।००	१६२,६३२।९०		४०००००।००	५६२,६३२।९०	सम्पन्न
७०६	८	साविक रिस्ती गाविस स्वावलम्बन आमा समुह कम्बोड चेर खरिद	२०७४।३।२४	२९,०७५।००	२९,०७५।००			२९०७५।००	२९,०७५।००	सम्पन्न
७०७	८	साविक क्यामिन ६ सिमलगैँहा कूवा संरक्षण	२०७४।३।२४	१२,६२०।५४	१०,०००।००	२,६२०।५४		१००००।००	१२,६२०।५४	सम्पन्न
७०८	८	साविक क्यामिन ६ ओभा डिहीखोला कूलो मर्मत	२०७४।३।२५	३९,५२७।६०	२५,०००।००	१४,५२७।६०		२५०००।००	३९,५२७।६०	सम्पन्न
७०९	८	साविक क्यामिन ६ बान्हमूरे भोलडगे पुल निर्माण योजना	२०७४।३।२४	७५,३२९।००	७५,३२९।००			७५३२९।००	७५,३२९।००	सम्पन्न
७१०	८	साविक रिस्ती ९ सोति खेत कुलो मर्मत योजना	२०७४।३।२४	३२,५७८।९०	२६,०००।००	६,५७८।९०		२६०००।००	३२,५७८।९०	सम्पन्न
७११	८	साविक रिस्ती १ सोतिवेशी कृषि समुह बिउबिजन खरिद	२०७४।३।२२	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
७१२	८	साविक रिस्ती ९ विलाउने धारा मर्मत	२०७४।३।२९	२५,२३५।५०	२०,०००।००	५,२३५।५०		२००००।००	२५,२३५।५०	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
७१३	८	साविक रिस्ती ५ बराहदेवी आमा समुह भवन प्लान्टर	२०७४।३।२४	३१,२२९।००	२५,०००।००		६,२२९।००	२५,०००।००	३१,२२९।००	सम्पन्न
७१४	८	साविक क्यामिन ६ कोटथोक आमा समुह फर्निचर	२०७४।३।१९	२५,०००।००	२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
७१५	८	साविक रिस्ती ८ नयांज्योती प्राथमिक विद्यालय मर्मत	२०७४।३।२०	३१,६४८।११	२५,०००।००		६,६४८।११	२५,०००।००	३१,६४८।११	सम्पन्न
७१६	८	साविक क्यामिन ६ समाजन प्रा.वि बसाई व्यवस्थापन	२०७४।३।१९	३७,५००।००	३०,०००।००		७,५००।००	३०,०००।००	३७,५००।००	सम्पन्न
७१७	८	साविक रिस्ती ७ गैरी कुलो मर्मत	२०७४।३।२४	४३,७३७।००	३५,०००।००		८,७३७।००	३५,०००।००	४३,७३७।००	सम्पन्न
७१८	८	साविक रिस्ती १ मिलीजुली कृषि उपभोक्ता समुह कृषि औजार खरिद	२०७४।३।२१	३५,०००।००	३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
७१९	८	साविक रिस्ती ५ पानि घट्टा कुलो मर्मत तथा पोखरी निर्माण	२०७४।३।२१	२६,३३४।७०	२१,०००।००		६,३३४।७०	२१,०००।००	२७,३३४।७०	सम्पन्न
७२०	८	साविक रिस्ती ८ विरवारी कुलो मर्मत योजना	२०७४।३।२१	१२,५४७।३०	१०,०००।००		२,५४७।३०	१०,०००।००	१२,५४७।३०	सम्पन्न
७२१	८	साविक रिस्ती ४ कृषकहरूलाई मल विउ वितरण	२०७४।३।२१	१०,०००।००	१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
७२२	८	साविक रिस्ती ५ बालबालिका खेलकूद सामग्री खरिद	२०७४।३।२१	१२,०००।००	१२,०००।००			१२,०००।००	१२,०००।००	सम्पन्न
७२३	८	साविक रिस्ती ३ खेलकूद सामग्री खरिद	२०७४।३।२१	१५,०००।००	१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
७२४	८	साविक रिस्ती ७ शहिद धर्म नि.मा.वी कम्पाउण्ड वाल निर्माण	२०७४।३।२१	५०,०२९।१०	४०,०००।००		१०,०२९।१०	४०,०००।००	५०,०२९।१०	सम्पन्न
७२५	८	साविक रिस्ती ३ कृषि सामग्री खरिद	२०७४।३।२१	१०,०००।००	१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
७२६	८	साविक रिस्ती ९ बालबालिका शैक्षिक सामग्री खरिद	२०७४।३।२१	१२,०००।००	१२,०००।००			१२,०००।००	१२,०००।००	सम्पन्न
७२७	८	साविक रिस्ती २ विपन्न महिला कार्यक्रम सामग्री खरिद	२०७४।३।२१	३०,०००।००	३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
७२८	८	साविक रिस्ती २ टार कुलो मर्मत	२०७४।३।२१	५०,२९८।३०	४०,०००।००		१०,२९८।३०	४०,०००।००	५०,२९८।३०	सम्पन्न
७२९	८	साविक क्यामिन ६ मगर जौवारी धरमपानी सडक मर्मत योजना	२०७४।३।२१	३७,६८९।५१	३०,०००।००		७,६८९।५१	३०,०००।००	३७,६८९।५१	सम्पन्न
७३०	८	साविक रिस्ती ३ आंपटारी कुलो मर्मत	२०७४।३।२०	४९,९५९।५७	४०,०००।००		९,९५९।५७	४०,०००।००	४९,९५९।५७	सम्पन्न
७३१	८	साविक रिस्ती ९ बिलाउने खेत कुलो मर्मत	२०७४।३।२१	२५,०८७।४०	२०,०००।००		५,०८७।४०	२०,०००।००	२५,०८७।४०	सम्पन्न
७३२	८	साविक रिस्ती ९ सत्यदेवी सामूदायिक भवन निर्माण	२०७४।३।२१	५०,००१।००	४०,०००।००		१०,००१।००	४०,०००।००	५०,००१।००	सम्पन्न
७३३	८	साविक रिस्ती ३ लक्षित महिला समुह कूची खरिद योजना	२०७४।३।२१	३,०००।००	३,०००।००			३,०००।००	३,०००।००	सम्पन्न
७३४	८	साविक रिस्ती ९ कृषि कार्यक्रम अर्न्तगत मल खरिद	२०७४।३।२१	१०,०००।००	१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
७३५	८	साविक रिस्ती ९ विपन्न महिला कुखुरा पालन कार्यक्रम	२०७४।३।२१	३०,०००।००	३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
७३६	८	साविक रिस्ती ३ दशमूरे कुलो मर्मत	२०७४।३।२१	१२,२९७।००	१०,०००।००		२,२९७।००	१०,०००।००	१२,२९७।००	सम्पन्न
७३७	८	साविक रिस्ती ३ दरपुरे खा.पा योजना	२०७४।३।२१	१८,९२३।७०	१५,०००।००		३,९२३।७०	१५,०००।००	१८,९२३।७०	सम्पन्न
७३८	८	साविक रिस्ती ८ संग्रामेटार कुलो मर्मत योजना	२०७४।३।२१	३७,५१५।२०	३०,०००।००		७,५१५।२०	३०,०००।००	३७,५१५।२०	सम्पन्न
७३९	८	साविक रिस्ती ४ कृष्णालय प्रा.वि देखी कामीडांडा बाटो निर्माण	२०७४।३।२३	१५,०००।००	१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
७४०	८	साविक रिस्ती २ भविष्य निर्माण बाल संजाल विविध कार्यक्रम	२०७४।३।२१	१२,०००।००	१२,०००।००			१२,०००।००	१२,०००।००	सम्पन्न
७४१	८	साविक रिस्ती ८ चिप्लेटी खानेपानी योजना	२०७४।३।२३	१२,५९५।५०	१०,०००।००		२,५९५।५०	१०,०००।००	१२,५९५।५०	सम्पन्न
७४२	८	साविक रिस्ती ४ विपन्न महिला आयआर्जन कार्यक्रम	२०७४।३।२३	३०,०००।००	२५,०००।००		५,०००।००	२५,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
७४३	८	साविक रिस्ती ८ टांटी खानेपानी योजना	२०७४।३।२३	१०,०००।००	१०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
७४४	८	साविक रिस्ती ४ कुखुरा खोर मर्मत तथा चल्ला खरिद	२०७४।३।२३	७५,६००।००	७५,६००।००			७५,६००।००	७५,६००।००	सम्पन्न
७४५	८	साविक रिस्ती ५ दलित लक्षित कार्यक्रम	२०७४।३।२३	१३३,२००।००	१२५,३०२।००			१२५,३०२।००	१२५,३०२।००	सम्पन्न
७४६		साविक रिस्ती ६ गुरुड तम् ल्होसार कार्यक्रम तथा बालबालिका स्टेज	२०७४।३।२३	३०,०००।००	३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न

.....

.....

.....

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
७४७		साविक रिस्ती ६ महिला कार्यक्रम अर्न्तगत होमस्टेको लागि सामग्री	२०७४।३।२३	२५,०००।००	२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
७४८	८	साविक रिस्ती ७ शहिद धर्म आमा समुह भवन प्लाण्टर तथा कृषि	२०७४।३।२३	४२,०००।००	४२,०००।००			४२,०००।००	४२,०००।००	सम्पन्न
७४९		साविक रिस्ती ६ सरल थोपा सिचाई आयोजना तथा विउ विजन वित्त	२०७४।३।२३	४१,०००।००	४१,०००।००			४१,०००।००	४१,०००।००	सम्पन्न
७५०	५	सर्वज्योति मा.वि सि.सि.टिभी जडान	२०७४।३।२२	७०,०००।००	७०,०००।००			७०,०००।००	७०,०००।००	सम्पन्न
७५१	८	साविक रिस्ती २ बालबालिका लक्षित कार्यक्रम साउण्ड सिष्टम खरिद	२०७४।३।२२	१८,०००।००	१८,०००।००			१८,०००।००	१८,०००।००	सम्पन्न
७५२	८	साविक रिस्ती २ कृषि औजार खरिद	२०७४।३।२३	११,०००।००	११,०००।००			११,०००।००	११,०००।००	सम्पन्न
७५३	८	साविक रिस्ती ४ बूढोखोला खेत कूलो मर्मत	२०७४।३।२३	१३,०००।००	१३,०००।००			१३,०००।००	१३,०००।००	सम्पन्न
७५४	८	साविक रिस्ती १ बालबालिका कार्यक्रम अर्न्तगत खेलकुद सामग्री खरिद	२०७४।३।२३	२४,०००।००	२४,०००।००			२४,०००।००	२४,०००।००	सम्पन्न
७५५	८	साविक रिस्ती ७ खेलकुद गाउण्ड उकास्ने कार्य	२०७४।३।२१	४०,०००।००	३०,०००।००	१०,०००।००		३०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
७५६	८	साविक रिस्ती ५ महिला सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कार्य	२०७४।३।२१	३०,०००।००	२५,०००।००	५,०००।००		२५,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
७५७	७	साविक क्यामिन १ नरडगा समाज संरक्षण समितिको भवनमा छाना	२०७४।३।२५	७५,२२७।४५	६०,०००।००	१५,२२७।४५		६०,०००।००	७५,२२७।४५	सम्पन्न
७५८	७	साविक क्यामिन १ क्यामीन कालिका दरै भवन	२०७४।३।२५	३१,३६४।००	२५,०००।००	६,३६४।००		२५,०००।००	३१,३६४।००	सम्पन्न
७५९	७	साविक क्यामिन १ नरडगा एकता आमा समुह भवन	२०७४।३।२४	३७,२००।००	३०,०००।००	७,२००।००		३०,०००।००	३७,२००।००	सम्पन्न
७६०	७	साविक क्यामिन १ कूलवाद कुलो मर्मत	२०७४।३।२५	४३,३२०।३८	३५,०००।००	८,३२०।३८		३५,०००।००	४३,३२०।३८	सम्पन्न
७६१	७	साविक क्यामिन ७ लक्ष्मीकाली आमा समुह शौचालय	२०७४।३।२५	३२,०७८।०८	२५,०००।००			२५,०००।००	३२,०७८।०८	सम्पन्न
७६२	७	साविक क्यामिन पातल घांसिकुवा सामुहिक तरकारी खेती	२०७४।३।२४	७४,२५०।००	६०,०००।००	१४,२५०।००		६०,०००।००	७४,२५०।००	सम्पन्न
७६३	७	साविक क्यामिन ९ सेरा गणेश मन्दिर कम्पाउण्ड बाल	२०७४।३।२४	२५,६०९।७०	२०,०००।००	५,६०९।७०		२०,०००।००	२५,६०९।७०	सम्पन्न
७६४	७	साविक क्यामिन १ क्यामीन पर्यटन विकास समिति	२०७४।३।२५	३४,९९८।००	३२,१८६।००			३२,१८६।००	३४,९९८।००	सम्पन्न
७६५	७	साविक क्यामिन ७ वसन्तकाली प्रा.वि भुंङखाट तथा कार्पेट	२०७४।३।२२	३७,५६२।५०	३०,०००।००	७,५६२।५०		३०,०००।००	३७,५६२।५०	सम्पन्न
७६६	७	साविक क्यामिन १ सिमलटार मुरलीटार उ.मा.वि जाने गोरेटो	२०७४।३।२४	६२,५१३।४६	५०,०००।००	१२,५१३।४६		५०,०००।००	६२,५१३।४६	सम्पन्न
७६७	७	साविक क्यामिन ३ देउराली आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।३।१९	१२५,६३४।४९	१००,०००।००	२५,६३४।४९		१००,०००।००	१२५,६३४।४९	सम्पन्न
७६८	७	साविक क्यामिन १ क्यामिन मा.वि भवन निर्माण	२०७४।३।१९	१८८,४७५।२०	१५०,०००।००	३८,४७५।२०		१५०,०००।००	१८८,४७५।२०	सम्पन्न
७६९	७	साविक क्यामिन १ बगरटोल खानेपानी योजना	२०७४।३।२४	३१,३८०।८६	२५,०००।००	६,३८०।८६		२५,०००।००	३१,३८०।८६	सम्पन्न
७७०	७	साविक क्यामिन १ जागृति आमा समुह भवन	२०७४।३।१९	३७,९७५।८८	३०,०००।००	७,९७५।८८		३०,०००।००	३७,९७५।८८	सम्पन्न
७७१	७	साविक क्यामिन १ सामुदायिक सेवा समिति भवन मर्मत	२०७४।३।२४	८१,३२९।७८	६५,०००।००	१६,३२९।७८		६५,०००।००	८१,३२९।७८	सम्पन्न
७७२	७	साविक क्यामिन १ कृषकहरुको लागि फलफुलको विरुवा खरिद	२०७४।३।२०	१५,०००।००	१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
७७३	७	साविक क्यामिन कृषकहरुको लागि बाख्रा नश्ल सुधारको लागि बोका	२०७४।३।२३	१५,०००।००	१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
७७४	७	साविक क्यामिन ९ बेसिनैन्हा बोटेटार सडक मर्मत	२०७४।३।२३	१२५,११०।९९	१००,०००।००	२५,११०।९९		१००,०००।००	१२५,११०।९९	सम्पन्न
७७५	७	साविक क्यामिन ७ क्यामिनकोट मा.वि फर्निचर	२०७४।३।२३	८४,५००।००	७५,०००।००	९,५००।००		७५,०००।००	८४,५००।००	सम्पन्न
७७६	७	साविक क्यामिन दलित जनजाती जनचेतना कार्यक्रम	२०७४।३।२३	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
७७७	६	साविक स्याम्घा ४ बोडिङ चोक देखी सातविसे विद्युतिकरण	२०७४।३।२५	१९,०९१।३०	१५,०००।००	४,०९१।३०		१५,०००।००	१९,०९१।३०	सम्पन्न
७७८	६	साविक स्याम्घा ८ शंकर प्रास.वि शैक्षिक सामग्री खरिद	२०७४।३।२५	४०,०००।००	४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
७७९	६	स्याम्घा ७ र ९ हटिया बाह्रविसे गोरेटो बाटो	२०७४।३।२५	२७,८२९।५०	२२,०००।००	५,८२९।५०		२२,०००।००	२७,८२९।५०	सम्पन्न
७८०	६	स्याम्घा सागवारी कुलो मर्मत	२०७४।३।२४	६,२३७।००	५,०००।००	१,२३७।००		५,०००।००	६,२३७।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
७८१	६	साविक स्याम्घा ३ लल्लो विरुवा कुलो मर्मत	२०७४।३।२४	१०,०००।००	१०,०००।००			१००००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
७८२	६	साविक स्याम्घा २ भ्रान्बोटे मोटर मार्ग मर्मत	२०७४।३।२५	२५,६१५।६०	२०,०००।००	५,६१५।६०		२००००।००	२५,६१५।६०	सम्पन्न
७८३	६	साविक स्याम्घा ४ शान्ति चोक देखी कालिका बोडिङ जाने बाटो	२०७४।३।२५	२९,८२०।००	२३,०००।००	६,८२०।००		२३०००।००	२९,८२०।००	सम्पन्न
७८४	६	साविक स्याम्घा जनजाती तर्फ मौरी पालन तथा बाखा पालन	२०७४।३।२५	७०,०००।००	७०,०००।००			७००००।००	७०,०००।००	सम्पन्न
७८५	६	साविक स्याम्घा ८ शान्ति मोटर मार्ग मर्मत	२०७४।३।२५	२७,७९२।९९	२२,०००।००	५,७९२।९९		२२०००।००	२७,७९२।९९	सम्पन्न
७८६	६	साविक स्याम्घा २ सिर्जनशिल आमा समुह भवन	२०७४।३।२४	१३,७३२।९०	११,०००।००	२,७३२।९०		११०००।००	१३,७३२।९०	सम्पन्न
७८७	६	साविक स्याम्घा ६ ढाट लामाखेत कुलो मर्मत	२०७४।३।२४	४,०००।००	४,०००।००			४०००।००	४,०००।००	सम्पन्न
७८८	६	साविक स्याम्घा ६ शिवालय मोटर मार्ग मर्मत	२०७४।३।२४	९३,९२४।४८	७५,०००।००	१८,९२४।४८		७५०००।००	९३,९२४।४८	सम्पन्न
७८९	६	साविक स्याम्घा ७ अक्ररे खानेपानी योजना	२०७४।३।२४	८३,५०१।८०	६६,८००।००	१६,७०१।८०		६६८००।००	८३,५०१।८०	सम्पन्न
७९०	६	साविक स्याम्घा ८ शंकर प्रा.वि फर्निचर खरिद	२०७४।३।२५	३८,२७८।२०	३०,०००।००	८,२७८।२०		३००००।००	३८,२७८।२०	सम्पन्न
७९१	६	स्याम्घा स्वास्थ्य चौकी स्वयंसेविका खर्च	२०७४।३।२५	६०,०००।००	६०,०००।००			६००००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
७९२	६	साविक स्याम्घा ३ उर्दु अरबी मदर्शा भवन	२०७४।३।२५	१९,९२२।५४	१५,०००।००	४,९२२।५४		१५०००।००	१९,९२२।५४	सम्पन्न
७९३	६	साविक स्याम्घा ४ मदर्शा मर्मत	२०७४।३।२५	३७,८५१।००	३०,०००।००	७,८५१।००		३००००।००	३७,८५१।००	सम्पन्न
७९४	६	साविक स्याम्घा ३ उर्दु इस्लामिक फर्निचर निर्माण	२०७४।३।२४	२५,२००।००	२०,०००।००	५,२००।००		२००००।००	२५,२००।००	सम्पन्न
७९५	६	साविक स्याम्घा २ तल्लो सांजा आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।३।२९	१५,९९८।६०	१२,०००।००	३,९९८।६०		१२०००।००	१५,९९८।६०	सम्पन्न
७९६	६	साविक स्याम्घा ४ चिलाउने चौतारा देखी सचेतना केन्द्र मार्ग	२०७४।३।२४	६३,५४७।९५	५०,०००।००	१३,५४७।९५		५००००।००	६३,५४७।९५	सम्पन्न
७९७	६	साविक स्याम्घा ७ सामुदायिक भवन विद्युत तथा फर्निचर	२०७४।३।२४	३३,६०८।००	२७,०००।००	६,६०८।००		२७०००।००	३३,६०८।००	सम्पन्न
७९८	६	साविक स्याम्घा ९ पराशर तपश्या गूफा रेलिङ र प्रवेशद्वार	२०७४।३।१८	१२५,१७५।००	१००,०००।००	२५,१७५।००		१०००००।००	१२५,१७५।००	सम्पन्न
७९९	६	साविक स्याम्घा दलित आरन सुधार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	२०७४।३।१८	८४,१८२।००	८४,१८२।००			८४१८२।००	८४,१८२।००	सम्पन्न
८००	६	महेन्द्रज्योती मा.वि पाईप खरिद योजना	२०७४।३।२९	२६,६२८।००	२६,६२८।००			२६६२८।००	२६,६२८।००	सम्पन्न
८०१	६	साविक स्याम्घा ५ अमृत आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७४।३।२२	६३,५४२।३०	५०,०००।००	१३,५४२।३०		५००००।००	६३,५४२।३०	सम्पन्न
८०२	६	साविक स्याम्घा ३ शेखर खोला मोटर मार्ग निर्माण	२०७४।३।२९	१५,०००।००	१५,०००।००			१५०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
८०३	६	साविक स्याम्घा ६ चालिसे कुलो बांधमा जाली भर्ने कार्य	२०७४।३।२९	२१,४८८।९७	१७,०००।००	४,४८८।९७		१७०००।००	२१,४८८।९७	सम्पन्न
८०४	६	साविक स्याम्घा ४ पुलको मुख देखी मरणघाट मार्ग	२०७४।३।१९	६३,०९९।९९	५०,०००।००	१३,०९९।९९		५००००।००	६३,०९९।९९	सम्पन्न
८०५	६	साविक स्याम्घा ४ शिशाघाट सागवारी खेल मैदान	२०७४।३।२०	३४,९४२।००	२७,०००।००	७,९४२।००		२७०००।००	३४,९४२।००	सम्पन्न
८०६	६	साविक स्याम्घा ९ कूलायन मन्दिर निर्माण योजना	२०७४।३।१८	२४०,५५३।९०	२००,०००।००	४०,५५३।९०		२०००००।००	२४०,५५३।९०	सम्पन्न
८०७	६	साविक स्याम्घा ९ देउराली देखी थापा गांड जाने बाटो मर्मत योजना	२०७४।३।२९	२६,५७८।८५	२१,०००।००	५,५७८।८५		२१०००।००	२६,५७८।८५	सम्पन्न
८०८	६	साविक स्याम्घा ९ देउराली भ्रालडांडा सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४।३।२९	२७,०७०।३०	२२,०००।००	५,०७०।३०		२२०००।००	२७,०७०।३०	सम्पन्न
८०९	६	साविक स्याम्घा २ अमर प्रा.वि शैक्षिक सामग्री	२०७४।३।२३	३५,०००।००	३५,०००।००			३५०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
८१०	६	साविक स्याम्घा २ अमर प्रा.वि फर्निचर तथा बालविकास सामग्री ख	२०७४।३।२३	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
८११	६	साविक स्याम्घा ४ महेन्द्र ज्योति मा.वि कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७४।३।२३	३५७,३०९।००	२८५,०००।००	७२,३०९।००		२८५०००।००	३५७,३०९।००	सम्पन्न
८१२	६	साविक स्याम्घा ६ सुन्दरीको घरदेखी मन बहादुरको घर सम्म खा.पा	२०७४।३।२३	३४,७६४।८०	२७,५००।००	७,२६४।८०		२७५००।००	३४,७६४।८०	सम्पन्न
८१३	६	साविक स्याम्घा ३ शेखर खोला मोटर मार्ग निर्माण	२०७४।३।२३	९३,७२५।००	७५,०००।००	१८,७२५।००		७५०००।००	९३,७२५।००	सम्पन्न
८१४	६	साविक स्याम्घा ९ सिन्धु पुस्तकालय मोटर मार्ग ग्यावीन	२०७४।३।२३	४००,०००।००	४००,०००।००			४०००००।००	४००,०००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
८१५	६	साविक स्याम्घा ९ सिन्धु पुस्तकालय मोटर मार्ग	२०७४।३।२१	५०,०९।७०९	४०,०००।००	१०,०९।७०९		४००००।००	५०,०९।७०९	सम्पन्न
८१६	५	हाल व्यास १०,वडाका महिलाहरूलाई आयमुलक तालिम	२०७४।३।२३	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
८१७	५	हाल व्यास १०,दलिंग बर्गाका लागि जनचेतना मुलक कार्यक्रम	२०७४।३।१६	५०,०००।००	५०,०००।००			५००००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
८१८	५	शिवालय आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।३।२०	६२,८४।७२१	५०,०००।००	१२,८४।७२१		५००००।००	६२,८४।७२१	सम्पन्न
८१९	५	सितलगूफा टोल पधेरो निर्माण	२०७४।३।२०	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
८२०	६	साविक स्याम्घा बाह्र विसे मादिवेसी हुँदै सिशाघाट माहेन्द्री ग्रामिण स	२०७४।३।२३	२५०,३६।८००	२००,०००।००	५०,३६।८००		२०००००।००	२५०,३६।८००	सम्पन्न
८२१	१	मूसेखोला भद्रू मार्ग ह्युम पाईप खरिद	२०७४।३।२५	५६,०००।००	५६,०००।००			५६०००।००	५६,०००।००	सम्पन्न
८२२	११	साविक तनहुँसुर स्थीत जनजाती वस्तीमा खानेपानी पाईप	२०७४।३।२५	४०,०००।००	४०,०००।००			४००००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
८२३	८	साविक रिस्ती ६ शहिद धर्म आमा समुह भवन प्लाष्टर तथा कृषि व	२०७४।३।२५	१०,०००।००	१०,०००।००			१००००।००	१०,०००।००	सम्पन्न
८२४	३	तनहुँ मगर समाज समिति भवन	२०७४।३।२२	३६,०००।००	३०,०००।००	६,०००।००		३००००।००	३६,०००।००	सम्पन्न
८२५	१०	बौद्ध सदन तनहुँ बाजा खरिद	२०७४।३।२३	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
८२६	१०	देउराली देखी व्यास गूफा जाने बाटो मर्मत योजना	२०७४।३।२२	४९९,९००।००	४९९,९००।००			४९९,९००।००	४९९,९००।००	सम्पन्न
८२७	२	बालमन्दिर मा.वि भवन मर्मत	२०७४।३।२४	१२०,४२१।८३	१००,०००।००	२०,४२१।८३		१०००००।००	१२०,४२१।८३	सम्पन्न
८२८	२	सम्पूर्ण टोलबाट छुनौट भएका महिलाहरूलाई सिपमुलक तथा आयमुलक	२०७४।३।२०	१००,०००।००	१००,०००।००			१०००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
८२९	२	सम्पूर्ण टोलका दलित, अल्पसंख्यक , जनजाती र पछाडि परेका वर्गह	२०७४।३।२०	१००,०००।००	१००,०००।००			१०००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
८३०	३	दरै पधेरा युवा क्लब खेल मैदान निर्माण	२०७४।३।२३	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
८३१	११	प्रभात मा.वि शैक्षिक, खेलकुद तथा सरफाई सामाग्री खरिद	२०७४।३।२३	२५,०००।००	२५,०००।००			२५०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
८३२	२	अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना	२०७४।२।१४	७००,०७।४३	५००,०००।००		२००,०००।००	५०००००।००	७००,०००।००	सम्पन्न
८३३	४	बेलटारी मुलपानी ठुलोचौर मोटर मार्ग	२०७४।३।२५	२६०,३६।२।९०	२००,०००।००	६०,३६।२।९०		२०००००।००	२६०,३६।२।९०	सम्पन्न
८३४	४	अमरेगल्ली कोलहुडगा भयेरथान मार्ग	२०७४।३।२४	२५०,५१।७।१०	२००,०००।००	५०,५१।७।१०		२०००००।००	२५०,५१।७।१०	सम्पन्न
८३५	८	साविक रिस्ती ८ बाहुन पोखरा खानेपानी टंकी निर्माण योजना	२०७४।३।२३	२५,०३।७।१०	२०,०००।००	५,०३।७।१०		२००००।००	२५,०३।७।१०	सम्पन्न
८३६	४	जलदेवी ब्रामण समाज सामाग्री खरिद	२०७४।३।२३	३५,०००।००	३५,०००।००			३५०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
८३७	११	वेदव्यास टोल पाईप खरिद	२०७४।३।२३	२०,०००।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
८३८	१	निर्मल मा.वि कम्प्युटर खरिद	२०७४।३।२४	३८१,३६।३।००	३८१,३६।३।००			३८१,३६।३।००	३८१,३६।३।००	सम्पन्न
८३९	१	निर्मल उ.मा.वी बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपण	२०७४।३।२४	१२३,९७।१।००	१००,०००।००	२३,९७।१।००		१०००००।००	१२३,९७।१।००	सम्पन्न
८४०	१	रुम्टीटोल सडक स्तरोन्नती	२०७४।३।२५	४९,९४।८।२४	३५,०००।००	१४,९४।८।२४		३५०००।००	४९,९४।८।२४	सम्पन्न
८४१	१	लक्षित समुहको लागि शसक्तिकरण तालिम तथा भेसिन खरिद	२०७४।३।२१	२००,०००।००	२००,०००।००			२०००००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
८४२	१	भादगांड दरै समाज सांस्कृति संग्रालय भवन निर्माण	२०७४।३।२२	१५०,०६।८।७८	१२०,०००।००	३०,०६।८।७८		१२००००।००	१५०,०६।८।७८	सम्पन्न
८४३	१	शुभकामना आमा समुह नेतृत्व विकास कार्यक्रम	२०७४।३।२१	३०,०००।००	३०,०००।००			३००००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
८४४	१	एकता महिला सशक्तिकरण सञ्जाल तालिम कार्यक्रम	२०७४।३।१५	६०,०००।००	६०,०००।००			६००००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
८४५	१	आदिकवी भानुभक्त क्याम्पस गूणस्तर अभिवृद्धि तथा शैक्षिक सामाग्री	२०७४।३।२२	४००,०००।००	४००,०००।००			४०००००।००	४००,०००।००	सम्पन्न
८४६	५	साविक व्यास ८ माहेन्द्री मार्ग कालोपत्रे तथा नाला निर्माण योजना	२०७४।२।३१	८,०६२,१९।२।८४	८,०६२,१९।२।८४			८०६२१९।२।८४	८,०६२,१९।२।८४	सम्पन्न
८४७	६	बाखा पैचो वितरण कार्यक्रम	२०७४।३।२५	१००,०००।००	१००,०००।००			१०००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
८४८	५	वैरेनी बोटे गांड गणेश मन्दिर देखी नया वस्ती सेवर जाने बाट	२०७४।३।२५	१९०,४४।०।६४	१९०,०००।००			१९००००।००	१९०,०००।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
८४९	१	अग्नेनी खानेपानी टंकी मर्मत योजना	२०७४।३।२५	४३,८३३।००	३५,०००।००	८,८३३।००		३५,०००।००	४३,८३३।००	सम्पन्न
८५०	५	देउराली देखी मंगलीगैजा दूम्सी दुधडेरी जाने सडक स्तरोन्नती	२०७४।३।२५	२४,८७६।००	२४,८७६।००			२४,८७६।००	२४,८७६।००	सम्पन्न
८५१	१	बूढ दहाल बहिरा विद्यालय भवन	२०७४।३।२५	१००,४१४।००	७०,०००।००	३०,४१४।००		७०,०००।००	१००,४१४।००	सम्पन्न
८५२	१	थानी बाल विकास केन्द्र शौचालय	२०७४।३।२५	६२,५३८।००	५०,०००।००	१२,५३८।००		५०,०००।००	६२,५३८।००	सम्पन्न
८५३	८	साविक रिस्ती ८ बाजा खेत कुलो मर्मतको लागि पाइप	२०७४।३।२५	५१,८४६।००	५१,८४६।००			५१,८४६।००	५१,८४६।००	सम्पन्न
८५४	१	बूढी चौतारो निर्माण योजना	२०७४।३।२५	६२,६७५।९०	५०,०००।००	१२,६७५।९०		५०,०००।००	६२,६७५।९०	सम्पन्न
८५५	६	साविका स्याम्घा ३ वृद्धिखोला मरणघाट मोटर मार्ग योजना	२०७४।३।२५	४६,२७७।३०	३७,०००।००	९,२७७।३०		३७,०००।००	४६,२७७।३०	सम्पन्न
८५६	६	साविक स्याम्घा ३ राजेन्द्र नागिलाको गल्ली हुँदै भेलबोटे जाने बाटो	२०७४।३।२५	९३,८६६।४७	७५,०००।००	१८,८६६।४७		७५,०००।००	९३,८६६।४७	सम्पन्न
८५७	६	साविक स्याम्घा ९ ईन्दु मा.वि विद्यालय मर्मत	२०७४।३।२५	३१२,२१०।६०	२५०,०००।००	६२,२१०।६०		२५०,०००।००	३१२,२१०।६०	सम्पन्न
८५८	६	साविक स्याम्घा ६ चनौटे मोटर मार्ग	२०७४।३।२५	२५,१६४।००	२०,०००।००	५,१६४।००		२०,०००।००	२५,१६४।००	सम्पन्न
८५९	१	डांडा गल्गुवेशी भुट्टा जाने सडक स्तरोन्नती	२०७४।३।२५	१८७,७०१।६४	१५०,०००।००	३७,७०१।६४		१५०,०००।००	१८७,७०१।६४	सम्पन्न
८६०		साविक घांसिकुवा ९ कन्यादेवी आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।३।२५	७३,१४९।६०	५५,०००।००	१८,१४९।६०		५५,०००।००	७३,१४९।६०	सम्पन्न
८६१	७	साविक क्यामिन विल्डीड ईलेक्ट्रीसियन तालिम	२०७४।३।२५	३९,८००।००	३९,८००।००			३९,८००।००	३९,८००।००	सम्पन्न
८६२	७	साविक क्यामिन ७ जनजागरण आमा समुह भवनको भ्यालढोका	२०७४।३।२५	३२,२१६।२५	२५,०००।००	७,२१६।२५		२५,०००।००	३२,२१६।२५	सम्पन्न
८६३	१	महिला जागरण समुह भवन निर्माण	२०७४।३।२५	१२५,३८२।२१	१००,०००।००	२५,३८२।२१		१००,०००।००	१२५,३८२।२१	सम्पन्न
८६४	१४	साविक केशवटार ५ केशवटार मा.वि कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७४।३।२५	५०,१०८।४०	४०,०००।००	१०,१०८।४०		४०,०००।००	५०,१०८।४०	सम्पन्न
८६५	१२	साविक घांसिकुवा केन्द्रासात खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	२०७४।३।२५	४३,८०४।३२	४३,८०४।००			४३,८०४।००	४३,८०४।३२	सम्पन्न
८६६	९	साविक तनहंसुर ८ अमर शहिद मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४।३।२५	२००,०००।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
८६७	८	कन्टार सिरिदी टोलमा आयआर्जन तथा चेतनामुलक कार्यक्रम	२०७४।३।२५	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
८६८	८	वडामा आय आर्जन तथा चेतनामुलक कार्यक्रम	२०७४।३।२५	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
८६९	८	महिला लक्षित वर्ग कार्यक्रम अर्न्तगत गूडिया निर्माण, महिला स्वास्थ्य	२०७४।३।२५	१००,०००।००	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
८७०	८	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पोखरी निर्माण तथा नर्सरी निर्माण योजना	२०७४।३।२५	४३७,५०९।४७	३५०,०००।००	८७,५०९।४७		३५०,०००।००	४३७,५०९।४७	सम्पन्न
८७१	५	महाखोला खेल मैदान स्तरोन्नती	२०७४।३।२५	३७,६५७।२०	३०,०००।००	७,६५७।२०		३०,०००।००	३७,६५७।२०	सम्पन्न
८७२		साविक घांसिकुवा १ नाला उपल्लोफाट जनता मोटर मार्ग	२०७४।३।२५	२००,०००।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
८७३	१	भादिकवी भानुभक्त क्याम्पस बगैचा विस्तार कार्यक्रम	२०७४।३।२५	१७६,१३३।८९	१५०,०००।००	२६,१३३।८९		१५०,०००।००	१७६,१३३।८९	सम्पन्न
८७४	१४	साविक केशवटार ५ केशवटार मा.वि रंगरोगन योजना	२०७४।३।२५	१२५,४३५।२०	१००,०००।००	२५,४३५।२०		१००,०००।००	१२५,४३५।२०	सम्पन्न
८७५	९	साविक क्यामिन २ दूर्गटार खानेपानी टंकी मर्मत योजना	२०७४।३।२५	३१,३०९।६३	२५,०००।००	६,३०९।६३		२५,०००।००	३१,३०९।६३	सम्पन्न
८७६	६	साविक स्याम्घा ६ र ९ माहेन्द्री ग्रामिण सडक मर्मत योजना	२०७४।३।२५	९३,७२६।००	७५,०००।००	१८,७२६।००		७५,०००।००	९३,७२६।००	सम्पन्न
८७७	११	साविक तनहंसुर चिसापानी खानेपानी योजनाको लागि पाईप खरिद	२०७४।३।२५	५६,८९७।९६	३०,०००।००	२६,८९७।९६		३०,०००।००	५६,८९७।९६	सम्पन्न
८७८		साविक घांसिकुवा उपल्लोफाट जनता मोटर मार्ग	२०७४।३।२५	२००,०००।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
८७९	६	साविक स्याम्घा ३ प्रगति आमा समुह शौचालय भवन निर्माण	२०७४।३।२५	२८,०००।००	२८,०००।००			२८,०००।००	२८,०००।००	सम्पन्न
८८०	६	साविक स्याम्घा ९ इनदु बाल विकास केन्द्र	२०७४।३।२५	१३,०००।००	१३,०००।००			१३,०००।००	१३,०००।००	सम्पन्न
८८१	६	साविक स्याम्घा ३ श्रेसर मेसिन खरिद	२०७४।३।२५	३२०,०००।००	१०६,१८२।००	२१३,८१८।००		१०६,१८२।००	३२०,०००।००	सम्पन्न
८८२	६	साविक स्याम्घा २ नुरानी मदशौ फर्निचर खरिद	२०७४।३।२५	१८,२७०।००	१५,०००।००	३,२७०।००		१५,०००।००	१८,२७०।००	सम्पन्न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संभौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
८८३	६	साविक स्याम्घा ९ अग्नेनी आमा समुह भवन निर्माण	२०७४।३।२५	३४,९९५।६९	२८,०००।००	६,९९५।६९		२८०००।००	३४,९९५।६९	सम्पन्न
८८४	६	साविक स्याम्घा ९ श्री सिन्धु पुस्तकालय	२०७४।३।२५	२५,४५४।००	२५,४५४।००			२५४५४।००	२५,४५४।००	सम्पन्न
८८५	७,८	सामुहिक वगर खेती	२०७४।३।२५	१५०,०००।००	१५०,०००।००			१५००००।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
८८६	६	साविक स्याम्घा ७ स्याम्घा आमा समुह खानेपानी योजना	२०७४।३।२५	२५,२६७।०९	२०,०००।००		५,२६७।०९	२००००।००	२५,२६७।०९	सम्पन्न
८८७	७	साविकक्यामिन ८ बांसपानि खानेपानी योजना	२०७४।३।२५	१९०,४७९।९०	१५०,०००।००		४०,४७९।९०	१५००००।००	१९०,४७९।९०	सम्पन्न
८८८	६	साविक स्याम्घा ५ भिमसेन थान मन्दिर मर्मत	२०७४।३।२५	३३,७८०।७३	२७,०००।००		६,७८०।७३	२७०००।००	३३,७८०।७३	सम्पन्न
८८९	११	साविक तनहूसुर ९ केरम पानी सकलन	२०७४।३।२५	४३,५६५।३८	३५,०००।००		८,५६५।३८	३५०००।००	४३,५६५।३८	सम्पन्न
८९०	६	साविक स्याम्घा २ तल्लो सांजा चनौटे मालेपहरा खानेपानी योजना	२०७४।३।२५	२५,०२८।३८	२०,०००।००		५,०२८।३८	२००००।००	२५,०२८।३८	सम्पन्न
८९१	६	साविक स्याम्घा ३ भवानी प्रा.वि गेट निर्माण	२०७४।३।२५	२५,५९४।००	२०,०००।००			२००००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
८९२	६	साविक स्याम्घा ९ शहिद कला मोटर मार्ग मर्मत	२०७४।३।२५	१२५,२३३।६०	१००,०००।००		२५,२३३।६०	१०००००।००	१२५,२३३।६०	सम्पन्न
८९३	७	महिलाहरुको लागि आय आर्जन तथा सिपमूलक तालिम	२०७४।३।२५	१००,०००।००	१००,०००।००			१०००००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
८९४	१	नवआदर्श टोलमा कचिच नाला निर्माण	२०७४।३।२५	६०,७८८।३०	५०,०००।००		१०,७८८।३०	५००००।००	६०,७८८।३०	सम्पन्न
८९५	३	न.पा कार्यालयको मिनि तालिम हल निर्माण योजना	२०७४।२।७	१,९९५,४००।००	१,९९५,४००।००			१,९९५,४००।००	१,९९५,४००।००	सम्पन्न
८९६	३	व्यास नगरपालिका कार्यालय परिशरमा शौचालय निर्माण योजना	२०७३।१।६	१,६२८,६३३।६०	१,६२८,६३३।६०			८४१९९।००	८४१,९९९।००	सम्पन्न
८९७	४	दमौली खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अर्न्तगत दोस्रो साना शहर	२०७४।२।२३	२२०,०००।००	२,२००,०००।००			२२००००।००	२,२००,०००।००	
		जम्मा		२६९,६८७,२६८।६५	१७२,१७०,९७०।५८	१३,०७३,२९४।८५	२०,२३१,५०४।००	१७०,३६४,७०८।५०	२०३,६६९,५०३।३५	

.....

.....

.....