



“विविधतायुक्त शहर, समुन्नत एवं समृद्ध व्यास नगर”

नेपाल सरकार

# व्यास नगरपालिका कार्यालय

Government of Nepal  
VYAS MUNICIPALITY OFFICE

दमौली, तनहुँ

Damauli, Tanahun

पत्र संख्या: २०७१।०७२  
चलानी नम्बर: ५८६

मिति: २०७१।८।५

विषय: प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,  
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,  
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

उपरोक्त विषयमा यस नगरपालिका कार्यालयको चालु आ.व. २०७१।०७२ को प्रथम  
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन भरी यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

### बोधार्थ

१. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,  
आर्थिक प्रशासन शाखा,  
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
२. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,  
अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा,  
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
३. श्री जिल्ला विकास समिति,  
दमौली, तनहुँ ।



नि कार्यकारी अधिकृत

“भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरौ, सम्भावित प्रकोपबाट बचौ र बचाओ”

Phone No. 065-560162/560163, Fax No.: 977-65-560233 Email: vyasmunicipality@gmail.com Wave: www.vyasmun.gov.np

# प्रथम चौमासिकको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका कार्यालय, दमौली, तनहुँ

आव. ०७९/७२



रकम रु. हजारमा

क्रमं.	श्रोत	बिनियोजित		प्रथम चौमासिकसम्म निकासा		प्रथम चौमासिकसम्म खर्च		बाकी	
		बजेट	चालु	पुऱ्यागत	जम्मा	चालु	पुऱ्यागत	जम्मा	चालु
क)	केन्द्रीय अनुदान								
१	निश्चार्त अनुदान	२०४८२	१४८६	५३८४	६८७०	९४८६	५४६	२०७२	०
२	सशार्त अनुदान, विकास शुल्क	७८०८		१७६३	१७६३	०		०	१७६३
३	आयोजना, कार्यक्रम (जगेडा कोष र सडक बोर्ड, स्थां यां पूर्वधारा)	१७७००		०	०	०		०	०
४	अन्य (सामाजिक सुरक्षा)	१२५००		४४५२	४४५२	०	४४५२	४४५२	०
५	जम्मा	५८४९०	१४८६	१७५५९	१७०८५	१४८६	५०३८	५५२४	०
ख)	प्राप्त					०		०	०
६	अनुदान					०		०	०
७	कार्यक्रम					०		०	०
८	जम्मा					०		०	०
ग)	आन्तरिक आय								
९	दस्तुर शुल्क बिक्री आदिबाट	२३१७७	७२७३	६६६३	८९३५	७२७३	५६७	७८४०	०
१०	राजश्व बाइफाउ (रजिस्ट्रेशन शुल्क वापतको)	२९००		१११७	१११७	०		०	१११७
११	गरवर्ष खर्च नभई यस अवधान जिम्मेवारी सरी आएको	१५०		६९५४	७३३२	३६५२	१४४१	१४४१	०
१२	अन्य			१००६०	४२१		४२१		०
१३	जम्मा	३७०८७	८०६२	९७४४	१७८०५	८०६२	२०६१	१०१२३	०
१४	कुल जम्मा (५५८५७९)	१०४६७७	९५४८	२१३४२	३०८९०	९५४८	७०९७	१६६४६	०

*[Signature]*

*[Signature]*

प्रथम चौमासिकसम्मको बांकी पेशकी सम्बन्धी विवरण

आ.व. ०७९१।७२

क्र.सं.	अनुदानका क्रिसम	विषयात वर्णहस्तको बांकी पेशकी				विषयात वर्णको पेशकी मध्ये यस वर्ष फढ्योट				पेशकी विवरण	
		चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु आ.व.को पेशकी
१	केन्द्रीय अनुदान			०।००				०।००			०।००
२	सशर्त			०।००				०।००	४,४५१,६००।००	४,४५१,६००।००	४,४५१,६००।००
३	निशर्त			०।००				०।००			०।००
४	वैदेशिक अनुदान			०।००				०।००			०।००
५	अन्य अनुदान	०।००		०।००				०।००			०।००
६	आन्तरिक आय	२९९,१५१।७२	४,१८२,८८०।०५।	४,४८२,०३८।३१	७६,४४।००	०।००	७६,४४।००	८०,०००।००	५७,३००।००	१३७,३००।००	४,५४२,६६।३१
	कुल जम्मा	२९९,१५१।७२	४,१८२,८८०।०५।	४,४८२,०३८।३१	७६,४४।००	०।००	७६,४४।००	८०,०००।००	४,५०८,९००।००	४,५८८,९००।००	८,९९४,२६।३१

*Signature*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Signature*

मि. रामरत्नाराज दाहाड़

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाइ	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति( निर्माणाधिन)	आयोजनामा हाल सम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक : -ट्रायाक खोलो/कच्ची	कि.मी.				
-प्रामेल	"	१५		७२	५००
-पक्की/कालोपत्रे	"				
-मर्मत सम्मार	"	०।३३	०	४५	६००
पुल : - मोटरवेल पुल	संख्यामा (मिटर)				
-कल्मट	"				
-भौलुङ्गे पुल	"				
सिचाई तथा नदी नियन्त्रण :	हेक्टरमा				
-सिचाई	संख्या (मिटर) मा				
-नदी नियन्त्रण/ तटबन्ध	"				
-बोरिङ/डिप वोरिङ	लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित	६५०		१८८	१५७५
विचूत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा (सडक बती मर्मत तथा नदां जडान)	संख्यामा				
खानेपानी तथा सरसफाई :	धारा संख्यामा किलोमीटर, रिजभवायायरको धरमतामा	२		२७	२५
-खानेपानी धारा वितरण	संख्यामा				
-ईनार					
सरसफाई :					
-सौचालय	"				
-डल निकास	संख्या (मिटर) मा				
बन तथा बातावरण	कि.मी. मा				
-बातावरण	संख्या मा				
भवन :	कोठा संख्या				
-विद्यालय/क्याम्पस भवन	"			५५९०	५२६८०
-सामुदायिक भवन	संख्यामा	१			
शिक्षा तथा संस्कृति	संख्यामा	२		१०१	५७
-खेलकुद	"			२०	
-धार्मिक तथा पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य)	"	१३	१	५०७७	४७९७
ख. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम					
विवरण	ईकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा	कैफियत	
		प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभान्वित जनसंख्या	खर्च रकम	
● आय आर्जन तथा स्वरोजारामूलक कार्यक्रम	जना	चौमासिक	"	९५	८५
● सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम					
● गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम					
● महिला, पिछडीएको वर्ग र अपाङ्ग शसकिकरण कार्यक्रम		"			
कुल जम्मा			९५	८५	
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम					
विवरण	ईकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा	कैफियत	
		प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभान्वित संख्या	खर्च रकम	
● कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम					
● समुह सदस्यहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम					
● महिला स्वास्थ्य स्वर्य सेविकाहरूको तालिम (अध्ययन भ्रमण)					
कुल जम्मा			०		
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम					
विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा			
		भत्ता बुझनेको संख्या	रकम रु		
➤ ६० वर्ष नार्थेका दलित जेठ नागरिक	२८६		२६५	५३००००१००	
➤ जेठ नागरिक (७० वर्ष नार्थेका)	८५९		७३३	१४६६०००१००	
➤ एकल महिला (६० वर्ष नार्थेका)	८६२		७९५	१५९००००१००	
➤ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	३		३	१२००१००	
सिमान्तकृत जनसंख्या					
➤ फरक क्षमता (Disable) भएका	४४		३६	१५००००१००	
➤ बाल संरक्षण कार्यक्रम	२८८		२८९	२३७७२००	
कुल जम्मा	२३८२		२११	३९५८७२००	
जम्मा, मूल्य	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको			
जन्म:					
छोरा		१४७			
छोरी		१३५			
मूल्य:					
पुरुष		२९			
महिला		२०			
बसाई-सराई परिवार		३५			
विवाह		१०१			
सम्बन्ध विच्छेद		१			

रोपन्द विवाह  
इनिलाली नगरपालिका  
२ हु यद्दन २२५ का

निलाली नगरपालिका



आ.व. २०७१७ या संचालित योजनाहरके प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण


क्र.सं.	संकेत	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्प्रैता मिति	सुरु तारीख ममा	नगद अनुदान	जिन्सी अनुदान	जनसहभागिता		अन्य श्रोत गएको रकम	हालसारम् गएको रकम	योजनामा भएको खर्च
								श्रम	तगद			
१	३११	८	धेरा टोलमा HDPE पाइप	२०७१६९१०	४,०००१००	७,५००१००	७,५००१००			७,५००१००		७,५००१००
२	३११	५	मादिको पलटेवी वैरेनी जाने बाटो मर्मत परोपकार जेठु नागरिक वृद्धाश्रम भवन	२०७१६९१२	४,०००१००	४,०००१००	४,०००१००			४,०००१००		४,०००१००
३	३११	७	निर्माणको लागि जस्ता नालाको चेम्बरमा ढबकला निर्माण	२०७१६९२६	१०,०००१००	१३,२४९१००	१०,०००१००	२,४९१२३		१०,०००१००		१२,२४९१२३
४	३११	२	उदय उ.मा.वि जाने बाटो मर्मत	२०७१६९२०	३,८५०१००	२,५०१००	२,५०१००	१,३५०१००		२,५०१००		३,८५०१००
५	३११	८	अनन्त युवा कल्व मार्ग मर्मत	२०७१६९२२	६,४०१००	६,४०१००	६,४०१००			६,४०१००		६,४०१००
६	३११	५	बराहखोला बानेपानि योजना	२०७१६९२३	३४,७५७५८८	२५,०००१००	२५,०००१००	१,७५७५८८		२५,०००१००		३४,७५७५८८
७	३११	३	महिला समिति क्षमता विकास	२०७१६९२५	२५,०००१००	२५,०००१००	२५,०००१००	७,३९२१३		१२,५००१००		१९,८९२१३
८	१३११२०		सरसफाई व्यवस्थापन	२०७१६९२०	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००			१०,०००१००		१०,०००१००
९	१३११९		बाल मैत्री कार्यक्रम संचालन	२०७१६९२५	१००,०००१००	७४,९६०१००	७४,९६०१००			७४,९६०१००		७४,९६०१००
१०	१३१७		वेवारीसे लास व्यवस्थापन	२०७१६९३५	१,५५०,०००१००	१,५५०,००६४५५	१,५५०,००६४५५			१,५५०,००६४५५		१,५५०,००६४५५
११	११	१२	नाला तथा ढल सफाई	२०७१६९४५	२००,०००१००	२००,०००१००	२००,०००१००			२००,०००१००		२०,०००१००
१२	१२	१७	सडक बत्ती मर्मत तथा नया जडान	२०७१६९४५०	१००,०००१००	३,८००१००	३,८००१००			३,८००१००		३,८००१००
१३	११	१२	वडा स्तरीय ग्रामेल	२०७१६९४५०	३५०,०००१००	३२,८००१००	३२,८००१००			३२,८००१००		३२,८००१००
१४	१५	११३	प्रकोप व्यवस्थापन	२०७१६९४५०	७५०,०००१००	७५०,०००१००	७५०,०००१००			७५०,०००१००		७५०,०००१००
१५	१६	११३	आम संचार क्षेत्र प्रविधन कार्यक्रम	२०७१६९४५०	३९८,०००१००	४९,७०१००	४९,७०१००			४९,७०१००		४९,७०१००
१६	१७	११४	महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	२०७१६९४५०	२००,०००१००	३९,९०३००	३९,९०३००			३९,९०३००		३९,९०३००
१७	११६		युवा तथा खेलकूद कार्यक्रम	२०७१६९४५०	३००,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००			२०,०००१००		२०,०००१००
१८	११७		संघ संस्थाको विकास तथा स्तरोन्नति	२०७१६९४५०	३५०,०००१००	८८,५०१००	८८,५०१००			८८,५०१००		८८,५०१००
१९	११८		राजश्व व्यवस्थापन तथा सुदूरीकरण	२०७१६९४५०	२००,०००१००	५०,८५०१००	५०,८५०१००			५०,८५०१००		५०,८५०१००
२०	११८											
२१	११९											

कार्यकारी अधिकारी

प्रभाग प्रमुख  
संघ प्रमुख

क्र.सं.	संकेत	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्भोगीता मिति	मुख्य त.है. जम्मा	नगद अनुदान	जित्ती अनुदान	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता श्रम	हालसम्म श्रम	अन्य श्रोत गएको रकम	योजनामा भएको खर्च
२२	३१		सामुदायिक मध्यस्थ कार्यक्रम		५०,०००००	७,०००००		७,०००००		७,०००१००	७,०००१००	
२३	३११		अन्य विविध फूटकर योजना		३५०,०००००	१२७,९९५००		१२७,९९५००		१२७,९९५००	१२७,९९५००	
२४	४१४		शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन		५५०,०००००	२०४,६००१००		२०४,६००१००		२०४,६००१००	२०४,६००१००	
२५	४१७		सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम		१८,५००,०००००	४,४५६,४००१००		४,४५६,४००१००		४,४५६,४००१००	४,४५६,४००१००	
२६	४१८		दमकल संचालन		५००,०००००	१३,११०१००		१३,११०१००		१३,११०१००	१३,११०१००	
			जम्मा		२०,५११,१०५३३	७,१०४,१३८५५	५,२००१००	७,१११,६३८५५	२०,७४११४	०१००	७,०९९,१३८५५	७,१११,६३८५५

*[Signature]*



*[Signature]*

प्रधानमंत्री  
हाउस ऑफ रिपब्लिक  
नेपाल

*[Signature]*