



“विविधतायुक्त गाउँ शहर, समृद्ध मेरो व्यास नगर”

# व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दमौली, तनहुँ  
गण्डकी प्रदेश, नेपाल  
२०७३



पत्र संख्या: २०८१/०८२  
चलानी नं.: ४१४८

मिति: २०८१/१२/१५

विषय: दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,  
स्थानीय तह समन्वय शाखा,  
सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकामा आ.व.२०८१/०८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ


श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,  
आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

श्री राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग,  
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,  
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री आर्थिक मामिला मन्त्रालय,  
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,  
दमौली, तनहुँ ।

  
.....  
(काशी राम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

“भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचौं र बचाऔं”

Phone No. 065-563162/563163, Fax No.: 977-65-563233 Email: [vyasmunicipality@gmail.com](mailto:vyasmunicipality@gmail.com) Web: [www.vyasmun.gov.np](http://www.vyasmun.gov.np)

## दोस्रो चौमासिकसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली, तनहुँ

आ.व. २०८१।०८२

रकम रु. हजारमा

क्र.स.	श्रोत	बिनियोजित बजेट	चौमासिकसम्म निकास			चौमासिकसम्म खर्च			बाँकी	
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत
<b>क)</b>	<b>संघीय अनुदान</b>									
१	वित्तीय समानीकरण	१८०९००	६५२५	१२२०५९	१२८५८४	६५२५	५०९५७	५७४८२	०	७११०१
२	समपुरक	६०००		१२४८	१२४८		१२४८	१२४८	०	०
३	विशेष	०			०			०	०	०
४	सशर्त	११५७००६५	३७७४८७	३३५७२	४११०५९	३२७२७५	३३५७२	३६०८४७	५०२१२	०
५	राजश्व बाँडफाँड	१६३६००	४५९६२	३१४४५	७७४०७	४५९६२	११००६	५६९६९	०	२०४३८
६	आयोजना, कार्यक्रम (सडक बोर्ड, नवप्रवर्तनीय)	७१००			०			०	०	०
८	<b>जम्मा</b>	१५१४६०७	४२९९७४	१८८३२४	६१८२९८	३७९७६२	९६७८४	४७६५४६	५०२१२	९१५४०
<b>ख)</b>	<b>प्राप्त</b>				०			०	०	०
९	नगर विकास कोष ऋण (कार्यालयको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण)	१०००००		५२६७	५२६७		५२६७	५२६७	०	०
१०	कार्यक्रम (जिल्ला समन्वय)	५०००			०			०	०	०
११	<b>जम्मा</b>	१०५०००	०	५२६७	५२६७	०	५२६७	५२६७	०	०
<b>ग)</b>	<b>प्रदेश अनुदान</b>									
१२	वित्तीय समानीकरण	२५९०८	१११८४	८२४७	१९४३१	१११८४		१११८४	०	८२४७
१३	नवप्रवर्तनीय	०			०			०	०	०
१४	विशेष	४०००		२०००	२०००			०	०	२०००
१५	समपुरक	६०००		३०००	३०००		११७३	११७३	०	१८२७
१६	राजश्व बाँडफाँड	२५१७१	६८६६	६५१४	१३३८०	६८६६		६८६६	०	६५१४
१७	<b>जम्मा</b>	६१०७९	१८०४९	१९७६२	३७८११	१८०४९	११७३	१९२२२	०	१८५८९
<b>घ)</b>	<b>आन्तरिक आय</b>									
१८	दस्तुर, शुल्क, विक्री आदिबाट	१८००००	८१३९०		८१३९०	८१३९०		८१३९०	०	०
१९	राजश्व बाँडफाँड, (रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत)	१५६५८५५		२१२८८	२१२८८		१४७६२	१४७६२	०	६५२५
२०	गतवर्षको जिम्मेवारी सरी आएको	८१२७२	४८२७९	३२९९२	८१२७१	४८२७९	३१२६४	७९५४३	०	१७२९
२१	अन्य (लागत सहभागिता)	५०००	५७३	४११६	४६८९	५७३	१६५	७३८	०	३९५१
२२	<b>जम्मा</b>	४२२८५८	१३०२४२	५८३९५	१८८६३८	१३०२४२	४६१९१	१७६४३३	०	१२२०५
२३	<b>कुल जम्मा (८+११+१७+२२)</b>	२१०३५४३	५७८२६६	२७१७४८	८५००१४	५२८०५४	१४९४१४	६७७४६८	५०२१२	१२२३३४

*3-fair*

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दोस्रो चौमासिकसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन  
व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली तनहुँ

आ.व. ०८१।८२

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणाधीन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक: -ट्रयाक खोल्ने/कच्ची -ग्राभेल -पक्की/कालोपत्रे -मर्मत सम्भार	कि.मी.	४	५	१७३३	२४८
पुल: - मोटोरेवल पुल -कल्भर्ट -भोलुङ्गे पुल	"	२	३	७७५	१५५
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण: -सिंचाई -नदी नियन्त्रण/तटबन्ध -बोरिङ्ग/डिप बोरिङ्ग	"	१	१०	४११२८	४५७२
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा:	"	१८	१	२७४१६	४६६२
खानेपानी तथा सरसफाई:	संख्यामा (मिटर)	२	१	१५०३२	६६०
-खानेपानी द्वारा वितरण	"	१		१०२८	२५८७
-ईनार	हेक्टरमा	१		१४९५	२४०
	संख्या (मिटर) मा	३	४	१४५१	९०५
	लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित	१५	६	१३५१	७५
	संख्यामा	१५	०	२७६९	८७३
	धारा संख्यामा, पाइपको	११	१०	३९१०	२९७८
	किमीमा, रिजर्भवायरको				
	क्षमतामा				
	संख्यामा				



व्यास नगरपालिका  
कार्यपालिकाको कार्यालय  
दमौली तनहुँ  
सडकको प्रवेश १०१३

मेसराज तिवारी  
स.प. अधिकृत

काशी राम गौरी  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



● समूह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम	जना	”		
● महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको तालिम	जना	”		
कुल जम्मा			४	८५
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम				
विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा	रकम रु.	
➤ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	५८८	५८८	८८२९।६९	
➤ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	४६९६	४६९६	१०८९.८३१६	
➤ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	१६०१	१६०१	२५२७।९९	
➤ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	२	२	२८।०६	
सिमान्तकृत जनसंख्या			०।००	
➤ फरक क्षमता (Disable) भएका	४४१	४४१	६८४३।६६	
➤ बाल संरक्षण कार्यक्रम	६९९	६९९	२०४०।८९	
कुल जम्मा	८०२७	८०२७	१५१,८५३।४५	
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको		
जन्म:				
छोरा	३७३			
छोरी	३४१			
मृत्यु:				
पुरुष	१६७			
महिला	१५०			
बसाई-सराई परिवार:	२४५			
विवाह:	३९०			
सम्बन्ध विच्छेद:	१०२			



स.प्र. अधिकृत

भेषराज तिवारी  
स.प्र. अधिकृत

काशी राम गैरे  
प.मुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व.२०८१।०८२ को दोस्रो चौमासिकसम्मको यथार्थ आय विवरण

संकेत नं.	आम्दानीका शीर्षकहरु	अनुमान	यथार्थ
१	आन्तरिक आय		
११३१३	सम्पत्ति कर	१३,०००,०००।००	७,८६६,०६३।९३
११३१४	मालपोत कर	७,५००,०००।००	४,७९२,५२६।००
११३२१	घरबहाल कर	१७,७२८,०००।००	५,०६९,७४१।८३
११३२२	घर भाडा	१३,८५०,०००।००	१५,६१५,१३६।३४
११३२२	मेशनरी उपकरण भाडा	१,०००,०००।००	६८६,०६०।००
११४७२	विज्ञापन कर	१,५००,०००।००	०।००
११५५७	प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग कर	५२,९०४,०००।००	६,८५०,८२५।६२
११४७९	मनोरन्जन कर	५००,०००।००	६००,९९६।७७
१४२१३	लिलाम बिक्री	१५०,०००।००	१,७७९,५५५।२६
१४२२१	मिलापत्र	१००,०००।००	४७,५७५।००
१४२२४	परीक्षा	५०,०००।००	६७,८४०।००
१४२२९	सिफारिस (वस्ती विकास, सम्पत्ति मूल्यांकन, आय प्रमाणित समेत)	१६,०००,०००।००	८,०१२,९९५।००
१४२२९	विविध फाराम	७००,०००।००	३०५,०००।००
१४२४१	सवारी पार्किङ	८००,०००।००	२४०,४४३।६८
१४२४२	घर नक्सा पास	१२,६००,०००।००	७,८५२,०२२।५६
१४२४५	नाता प्रमाणित	७००,०००।००	२८३,०६०।००
१४२४९	विविध आय	१,५००,०००।००	३५६,२३०।०८
१४२५३	दर्ता र नवीकरण	३,५००,०००।००	१,४२९,२८३।५०
१४२५३	व्यक्तिगत घटना दर्ता	१,०००,०००।००	८२२,४७०।००
१४३११	दण्ड जरिवाना	८४६,०००।००	७२२,०३५।००
१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	१,०००,०००।००	५७२,५६५।६५
१४५२१	सरसफाई	१०,०००,०००।००	५,२२७,३११।००
१४५२१	शौचालय	७२,०००।००	४८,०००।००
१४५२१	स्थानीय वातावरण शुल्क	१३,०००,०००।००	९,७०१,१२३।५०

3/10/18

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



(काशीराम गैर)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

संकेत नं.	आम्दानीका शीर्षकहरु	अनुमान	यथार्थ
१४६११	व्यवसाय कर	१०,०००,०००।००	२,४४९,३४९।७०
	जम्मा	१०,०००,०००।००	८१,३९०,१३०।४२
२	संघबाट प्राप्त अनुदान		
१३३११	वित्तीय समानीकरण अनुदान	१०,९००,०००।००	१२८,५८३,७२०।००
१३३१२	सशर्त अनुदान (चालु)	५८२,८८६,५००।००	३७७,४८६,५८०।९०
१३३१२	सशर्त अनुदान (पूँजीगत)	५७४,१२०,०००।००	३३,५७२,१६३।००
१३३१६	समपूरक अनुदान	६,०००,०००।००	१,२४८,२६५।००
१३४११	सडक बोर्ड नेपाल	७,१००,०००।००	०।००
१००२०	राजश्व बाँडफाँड	१६३,६००,०००।००	७७,४०७,०६५।१०
१३३१२	नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम	०।००	०।००
	जम्मा	१,५१४,६०६,५००।००	६१८,२९७,७९४।००
३	प्रदेश सरकारबाट		
१३३११	वित्तीय समानीकरण अनुदान	२५,९०८,०००।००	१९,४३१,०००।००
१३३१५	विशेष अनुदान	४,०००,०००।००	२,०००,०००।००
१३३१७	समपूरक अनुदान	६,०००,०००।००	३,०००,०००।००
११४५६	राजश्व बाँडफाँड (सवारी कर)	२५,१७१,०००।००	१३,३७९,९४७।६५
११४५६	नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम	०।००	०।००
	जम्मा	६१,०७९,०००।००	३७,८१०,९४७।६५
४	अन्य निकायबाट प्राप्त		
११३१५	मालपोतबाट रजिष्ट्रेशन शुल्क	१५६,५८५,५००।००	२१,२८७,६३२।४०
१३४११	न.वि.कोष बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण र जग्गा विकास ऋण	१००,०००,०००।००	५,२६६,८००।००
१३४११	जि.स.स.तनहुँ कोष सहयोग	५,०००,०००।००	
	जम्मा	२६१,५८५,५००।००	२६,५५४,४३२।४०
५	जनसहभागिता र अन्य		
१३४११	जनसहभागिता नगद/पूर्वाधार विकास	५,०००,०००।००	४,६८८,७४०।००
३२१२२	अन्य तथा सञ्चित कोष अत्या	८१,२७२,०००।००	८१,२७१,३२१।८४
	जम्मा	८६,२७२,०००।००	८५,९६०,०६१।८४
	कुल जम्मा	२,१०३,५४३,०००।००	८५०,०१३,३६६।३१

3/10/18

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व.२०८१।०८२ को दोस्रो चौमासिकसम्मको यथार्थ व्यय विवरण

(क) चालु खर्च

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
१	जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा	१		१६,७७७,०००।००	११,८८८,५००।००
२	जनप्रतिनिधिहरुको बिमा	२		७२०,०००।००	६०४,२४९।००
३	कार्यपालिका बैठक भत्ता	३		७००,०००।००	२३९,०००।००
४	वडा समिति बैठक भत्ता	४		२,५५०,०००।००	०।००
५	अन्य समिति बैठक भत्ता	५		१,०००,०००।००	४४७,१५०।००
६	जनप्रतिनिधि दैनिक भ्रमण भत्ता	६		८००,०००।००	११०,८५०।००
७	स्थायी कर्मचारी तलब	७		४६,०००,०००।००	३०,४०४,०५६।८२
८	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी तलब)-वडा र मुख्य कार्यालय कर्मचारी	८		४१,९९१,०००।००	३०,१२८,८२३।६६
९	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी तलब)-जग्गा विकास आयोजना करार कर्मचारी	९		२,३००,०००।००	१,६५२,३११।३६
१०	करार कर्मचारी तलब-राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण करार कर्मचारी	१०		४७२,०००।००	२८१,०२८।००
११	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी तलब)-स्वास्थ्य संस्था करार कर्मचारी	११		१५,८००,०००।००	७,८२६,३२४।०२
१२	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी तलब)-नगर अस्पताल करार कर्मचारी	१२		२,७००,०००।००	१,४२६,५४८।००
१३	कर्मचारी बिमा	१३		७००,०००।००	३२३,४२०।००
१४	महंगी भत्ता	१४		१,८००,०००।००	१,१३४,५३३।३२
१५	अतिरिक्त समय काम गरे वापत भत्ता	१५		५००,०००।००	०।००
१६	कर्मचारी पोशाक भत्ता	१६		१,७००,०००।००	३५४,६६६।००
१७	कर्मचारी दैनिक भ्रमण भत्ता	१७		२,०००,०००।००	१,३१०,६३८।००
१८	कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता	१८		३,३००,०००।००	२,२५१,००४।००
१९	नगर प्रहरी रासन भत्ता	१९		१,४००,०००।००	६४८,०००।००
२०	कर्मचारी कल्याण कोष	२०		७,०००,०००।००	०।००
२१	पानी तथा बिजुली महशुल	२१		१,५००,०००।००	९८१,७२५।५०
२२	सञ्चार महशुल र इन्टरनेट	२२		८००,०००।००	२०३,३४१।००
२३	सेवा अन्य	२३		५००,०००।००	५६,९५२।००
२४	स्टेशनरी	२४		१,५००,०००।००	९९८,६९४।००
२५	छपाई	२५		१,७००,०००।००	७६२,५९६।००
२६	घर भाडा	२६		१,४००,०००।००	७४२,६००।००
२७	पत्रपत्रिका, पुस्तक	२७		३००,०००।००	१५७,५१०।००
२८	कार्यालय सञ्चालन तथा मसलन्द	२८		१,५००,०००।००	१६६,७५४।००
२९	सवारी साधन बिमा तथा नवीकरण	२९		१,०००,०००।००	५९५,००२।५०
३०	सवारी साधन मर्मत सम्भार-सरसफाई तर्फको	३०		२,०००,०००।००	१,१५६,५४२।००
३१	सवारी साधन मर्मत सम्भार-अन्य	३१		४,०००,०००।००	१,७३८,९११।००
३२	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सञ्चालन	३२		१,२००,०००।००	१००,५५५।००
३३	सवारी साधन इन्धन-सरसफाई तर्फ	३३		३,०००,०००।००	१,९६०,६९३।००
३४	सवारी साधन इन्धन-कार्यालयका अन्य सवारी	३४		५,५००,०००।००	२,७९३,५७२।००
३५	आर्थिक प्रशासन शाखा व्यवस्थापन	३५		६८२,१००।००	६९०,३४५।००
३६	राजश्व सुधार एवं अध्ययन कार्यक्रम	३६		१,०००,०००।००	९१८,९०९।२४
३७	सञ्चार माध्यम (गतिविधि प्रकाशन प्रशारण समेत)	३७		२,५००,०००।००	१,३६८,८११।७०
३८	फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सरसफाई सामग्री खरिद समेत	३८		१,४००,०००।००	१,१०२,८६६।००
३९	फूलवारी तथा गमला व्यवस्थापन (कार्यालय तर्फ)	३९		२००,०००।००	२२,३९०।००
४०	भ्रमण (आन्तरिक तथा बाह्य)	४०		७००,०००।००	०।००
४१	नगर विकास कोषको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी	४१		९,५००,०००।००	४,३००,०००।००
४२	कार्यालय सञ्चालन विविध खर्च-सरसफाई कर्मचारी खाना खाजा	४२		१,६००,०००।००	७१०,६२०।००

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
४३	कार्यालय सञ्चालन विविध खर्च-अतिथि सत्कार	४३		१,३००,०००।००	७९,०९२।२८
४४	कार्यालय सञ्चालन विविध खर्च-अन्य विविध	४४		१,०००,०००।००	७८४,५६७।६०
४५	नगर सभा सञ्चालन	४५		८००,०००।००	६४९,५९८।००
४६	नगरपालिका स्थापना दिवस	४६		४००,०००।००	०।००
४७	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.१	१	२४०,०००।००	१२०,०००।००
४८	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.२	२	२४०,०००।००	८०,०००।००
४९	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.३	३	२४०,०००।००	१२०,०००।००
५०	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.४	४	२४०,०००।००	८०,०००।००
५१	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.५	५	२४०,०००।००	११७,०००।००
५२	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.६	६	२४०,०००।००	१२०,०००।००
५३	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.७	७	२४०,०००।००	१००,०००।००
५४	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.८	८	२४०,०००।००	१२०,०००।००
५५	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.९	९	२४०,०००।००	१२०,०००।००
५६	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.१०	१०	२४०,०००।००	१००,०००।००
५७	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.११	११	२४०,०००।००	११६,५५१।००
५८	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.१२	१२	२४०,०००।००	८०,०००।००
५९	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.१३	१३	२४०,०००।००	७२,९००।००
६०	वडा व्यवस्थापन खर्च	४७.१४	१४	२४०,०००।००	१३५,५६६।००
६१	असहाय तथा राहत कोष	४८		२,५००,०००।००	१,७९९,४००।००
६२	नगरपालिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता शुल्क	४९		४००,०००।००	०।००
६३	पुरस्कार सम्मान	५०		६००,०००।००	३०,०००।००
६४	खप्ने माल सामान	५१		२,०००,०००।००	८२७,७२४।००
६५	खेलकुद सामग्री खरिद	५२		२००,०००।००	१८,०००।००
६६	सेवा परामर्श खर्च	५३		३,५००,०००।००	२,३८३,१९६।००
६७	सार्वजनिक सुनुवाई समेत	५४		६००,०००।००	०।००
६८	न्यायिक समिति, मेल मिलाप, मध्यस्थता प्रशिक्षण व्यवस्थापन समेत	५५		७००,०००।००	२९७,१६०।००
६९	विविध फुटकर कार्यक्रमहरू (बोर्डबाट निर्णय चालु प्रकृतिका)	५६		१,०००,०००।००	७५२,३००।००
७०	व्यास नगर समता आवासीय विद्यालय सञ्चालन	५७		६,०६५,०००।००	३,१४७,०६५।००
७१	बाल विकास शिक्षक तलब व्यवस्थापन	५८		७,१०७,०००।००	३,८२६,९००।००
७२	लेखापाल थप तलब व्यवस्थापन	५९		१,६२५,०००।००	६९०,९३३।००
७३	विद्यालय सहयोगी थप तलब व्यवस्थापन	६०		७,१०७,०००।००	३,३१५,०००।००
७४	स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन	६१		६,५५२,०००।००	३,०९८,०००।००
७५	सांकेतिक भाषा शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन	६२		२६०,०००।००	०।००
७६	सामुदायिक विद्यालय प्रधानाध्यापक थप भत्ता सुविधा	६३		३०५,०००।००	३०५,०००।००
७७	परीक्षा सञ्चालन कार्यक्रम	६४		१,५००,०००।००	०।००
७८	सामुदायिक सिकाई केन्द्रका सहजकर्ता पारिश्रमिक थप	६५		५००,०००।००	१०८,०००।००
७९	आन्तरिक श्रोतबाट नियुक्ति भएका नयाँ बाल विकास सहजकर्ता तलब	६६		१,८५८,४००।००	९५९,२००।००
८०	बालमैत्री नगरपालिका व्यवस्थापन	६७		१,०००,०००।००	१८५,०००।००
८१	मदर्शा शिक्षा व्यवस्थापन अनुदान	६८		७००,०००।००	०।००
८२	पराशर आश्रम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्थापन	६९		५००,०००।००	०।००
८३	उच्च शिक्षा अध्ययन/अनुसन्धान/छात्रवृत्ति सहयोग	७०		१,५००,०००।००	७५,०००।००
८४	राष्ट्रपति रनिड शिल्ड प्रतियोगिता व्यवस्थापन (प्रमुख/उपप्रमुख कप समेत)	७१		७००,०००।००	०।००
८५	सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम	७२		५००,०००।००	०।००
८६	वैकल्पिक शिक्षाका लागि Room to Read कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग	७३		३००,०००।००	०।००
८७	गोष्ठी, सम्मान, शिक्षक अनुभव आदान प्रदान बैठक समेत	७४		५००,०००।००	३३६,७३३।००

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
८८	मा.वि. स्तरीय विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रतिभा पुरस्कार	७५		१००,०००।००	६९,६४९।००
८९	खेलकुद विकास समिति कार्यक्रम तथा बैठक व्यवस्थापन	७६		१००,०००।००	०।००
९०	युवा परिषद् परिचालन, युवा उत्प्रेरणा र नेतृत्व विकास कार्यक्रम	७७		५००,०००।००	२५,०००।००
९१	नगर प्रमुख शैक्षिक सुधार योजना कार्यान्वयन	७८		५००,०००।००	०।००
९२	नगर पुस्तकालय स्तरीकरण	७९		५००,०००।००	४२,०००।००
९३	लोकसेवा/शिक्षक सेवा आयोग तयारी प्रशिक्षक	८०		५००,०००।००	०।००
९४	सुत्केरी सहायक शिक्षक शिक्षण सिकाई अनुदान सहयोग	८१		५००,०००।००	१८०,०००।००
९५	स्थानीय पाठ्यपुस्तक छापाई	८२		७००,०००।००	०।००
९६	विद्यार्थी प्रतिभा प्रदर्शन एवं शैक्षिक महोत्सव व्यवस्थापन	८३		५००,०००।००	५००,०००।००
९७	नगर प्रमुख/उपप्रमुखसँग बालबालिका कार्यक्रम	८४		२५०,०००।००	०।००
९८	अपाङ्गता सहयोग (दृष्टिविहिन, सुस्त, बहिरा समेत)	८५		१,०००,०००।००	५०,०००।००
९९	मनोसामाजिक अपाङ्गता सहयोग कार्यक्रम	८६		४००,०००।००	०।००
१००	ग बर्गका अपाङ्गता प्रोत्साहन/विमा सहयोग कार्यक्रम	८७		१,२००,०००।००	०।००
१०१	जेष्ठ नागरिक सेवा, सम्मान, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन	८८		१,०००,०००।००	७९५,०००।००
१०२	गर्भवती महिला पोषण सहयोग कार्यक्रम (महिलासँग उपमेयर) सहभागिता	८९		१,५००,०००।००	९९८,९९०।००
१०३	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान	९०		१५०,०००।००	१५०,०००।००
१०४	बालबालिकालाई लागू औषध विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम	९१		१००,०००।००	०।००
१०५	राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस	९२		५०,०००।००	०।००
१०६	अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस व्यवस्थापन	९३		१००,०००।००	६२,७५०।००
१०७	लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष	९४		२००,०००।००	०।००
१०८	संकटमा परेका महिलालाई सहयोग कार्यक्रम	९५		२००,०००।००	०।००
१०९	अपाङ्गता, महिला जेष्ठ नागरिक हिंसा विरुद्ध प्रचार प्रसार	९६		५०,०००।००	४२,९००।००
११०	बैठक कार्यक्रम सञ्चालन सहजीकरण (महिला उपशाखा)	९७		१००,०००।००	६४,९५०।००
१११	महिलाहरूको सचेतना नेतृत्व एवं सिप विकास कार्यक्रम	९८		१,०००,०००।००	३२०,०००।००
११२	दलित उत्थान एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम	९९		१,५००,०००।००	३०५,०००।००
११३	विभिन्न भाषा, साहित्य, कला संरक्षण प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१००		१,५००,०००।००	८१८,७७०।००
११४	नगरस्तरीय खेलकुद, म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन समेत	१०१		२,७००,०००।००	१,४३९,७९३।००
११५	एकल महिला तथा पुरुष सहयोग कार्यक्रम	१०२		६६,०००।००	०।००
११६	एकल महिला तथा पुरुष सहयोग कार्यक्रम	१०२।१		४३४,०००।००	०।००
११७	सहयोगापेक्षी मानव आश्रम व्यवस्थापन	१०३		३००,०००।००	०।००
११८	व्यास नगर अस्पताल सञ्चालन	१०४		२,०००,०००।००	६,६९५।००
११९	स्वास्थ्य संस्था औषधी खरिद	१०५		२,०००,०००।००	०।००
१२०	स्वास्थ्य संस्था विविध कार्यक्रम (शिविर समेत)	१०६		१,०००,०००।००	२०,०००।००
१२१	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सम्मान एवं सहयोग	१०७		१,२८४,०००।००	१२४,२५०।००
१२२	नगर प्रमुखसँग ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण घरदैलो कार्यक्रम	१०८		५००,०००।००	०।००
१२३	दमौली अस्पताल व्यवस्थापन	१०९		१,०००,०००।००	३३६,२३५।००
१२४	आयुर्वेद चिकित्सालय सेवा प्रवर्द्धन विस्तार	११०		३००,०००।००	९९,८५५।००
१२५	थर्मल थेरापी आवश्यक सामग्री खरिद	१११		०।००	
१२५	एकीकृत महिला समूह तनहुँलाई कार्यक्रम सहयोग			२००,०००।००	२००,०००।००
१२५	एच.आइ.भि. प्रभावित बालबालिका पोषण सहयोग			१००,०००।००	५०,०००।००
१२६	सहकारी मार्फत विक्री हुने दुधमा किसानलाई अनुदान	११२		३,१००,०००।००	
१२७	सहकारी मार्फत विक्री हुने खसी/बोका मासुमा किसानलाई अनुदान	११३		६००,०००।००	२०,०००।००
१२८	पशुजन्य विभिन्न रोग नियन्त्रण, औषधी खरिद	११४		९००,०००।००	८९३,२५५।००
१२९	कृषि, पशु र वडा प्राविधिक बैठक तथा कार्यक्रम	११५		१००,०००।००	
१३०	संघ सरकारसँगको सहभागितामा गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन	११६		५००,०००।००	

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
काशीराम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
१३१	शित भण्डार सञ्चालन	११७		२००,०००।००	
१३२	कृषि पशु प्रवर्द्धन सम्बन्धी विविध कार्यक्रम अनुदान (विमा समेत)	११८		१,५००,०००।००	३४१,९४६।००
१३३	गोवर्धन शर्मा कृषि अध्ययन अनुसन्धान प्रशिक्षण कार्यक्रम (नगरस्तरीय)	११९		१,०००,०००।००	
१३४	मौरीपालन लगायत उद्यमशीलता कार्यक्रम	१२०		५००,०००।००	
१३५	आलु लगायत तरकारी पकेट क्षेत्र ५० प्रतिशत अनुदान	१२१		१,०००,०००।००	६१,०४५।००
१३६	कृषि व्यवसाय मल, विउ, विषादी प्रयोग अभिमुखीकरण कार्यक्रम	१२२		१८४,०००।००	६१,७६५।००
१३७	कृषि व्यवसाय मल, विउ, विषादी प्रयोग अभिमुखीकरण कार्यक्रम	१२२।१		१६,०००।००	
१३८	सहकारी नियमन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१२३		५००,०००।००	१५६,२८५।००
१३९	रोजगार प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम (सामी/मेडपा समेत) सहभागिता	१२४		२,५००,०००।००	१,२२४,०३३।००
१४०	बेरोजगार महिला उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रम	१२५		१,५००,०००।००	०।००
१४१	पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१२६		१,०००,०००।००	२५४,४५०।००
१४२	नविन व्यवसाय सञ्चालन सहयोग	१२७		२,०००,०००।००	०।००
१४३	भानु शान्ति निकुञ्ज गुरु योजना कार्यान्वयन	१२८		५००,०००।००	०।००
१४४	अन्य विविध बैठक उद्योगी व्यवसायी अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत	१२९		१४८,०००।००	४८,५२५।००
१४५	विद्युतीय घर नक्सा पास सम्बन्धी डिजिटलाइज कार्यक्रम समेत	१३०		८००,०००।००	१७,०००।००
१४६	विपद् पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य व्यवस्थापन (चालु)	१३१		५००,०००।००	३०६,४४०।६३
१४७	भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा दर्ता र जग्गा वर्गीकरण समेत	१३२		२,०००,०००।००	७१,०४१।००
१४८	भू-उपयोग योजना एवं नदी खोला मापदण्ड निर्माण	१३३		२,०००,०००।००	
१४९	शहरी क्षेत्रमा सडक नामाकरण संकेत व्यवस्थापन	१३४		५००,०००।००	
१५०	विपद् व्यवस्थापन कोष	१३५		८,७००,०००।००	६,९४८,०९१।००
१५१	वातावरणमैत्री चुलो वितरण	१३६		५००,०००।००	
१५२	जल जंगल जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम	१३७		२००,०००।००	४७,०००।००
१५३	प्लाष्टिक भोला मुक्त अभियानका लागि अन्य भोला निर्माण तालिम	१३८		०।००	
१५३	प्लाष्टिक भोला मुक्त अभियान कार्यक्रम सञ्चालन एवं भोला खरिद र प्रचार प्रसार समेत			२००,०००।००	३०,४९०।००
१५४	इसाई धर्मावलम्बीहरुको समाधी स्थल व्यवस्थापन	१३९		१,०००,०००।००	
१५५	प्राकृतिक श्रोत राजश्व बाँडफाँड फिर्ता	१४०		६,८६६,०००।००	६९५,४१३।७७
१५६	व्यवसाय कर सङ्कलन सहभागिता फिर्ता	१४१		१,५००,०००।००	
१५७	उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई तालिम कार्यक्रम	१४२		२००,०००।००	
१५८	पूर्व सिकाई मान्यता विधि सिप परीक्षण	१४३		५००,०००।००	
१५९	नगर स्तरीय गरिवी तथ्याङ्क सङ्कलन	१४४		१,७००,०००।००	
१६०	लिफ्टिड खानेपानी महशुल सहभागिता शुल्क	१४५		१,०००,०००।००	
१६१	चालु तर्फका लागत सहभागिताका कार्यक्रमहरु	१४६		२,०००,०००।००	५७३,२०५।००
१६२	गत आ.व. २०८०।०८९ दायित्व	१४७		११,०४१,१००।००	७,८२९,०१५।००
१६३	गत आ.व. २०८०।०८९ दायित्व	१४७.१		३०,५५१,९००।००	३०,०६०,१८९।७८
१६४	विपद् व्यवस्थापन	१४८	१	५००,०००।००	
१६५	महिला, युवा, सिप विकास तालिम	१४९	१	४००,०००।००	१०३,८५०।००
१६६	विद्यालयहरुमा शैक्षिक सामग्री एवं सिमान्तकृत, गरिव जेहन्दार र बाल केन्द्रका विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण	१५०	१	३००,०००।००	१२५,०००।००
१६७	सामाजिक संघ, संस्था समन्वय	१५१	१	२००,०००।००	२५,०००।००
१६८	वडागत धार्मिक, संस्कृति प्रवर्द्धन	१५२	१	२००,०००।००	४०,०००।००
१६९	५० प्रतिशत अनुदानमा आलुको विउ वितरण	१५३	१	२००,०००।००	१९९,९८०।००
१७०	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१५४	१	२००,०००।००	०।००
१७१	पशु स्वास्थ्य शिविर	१५५	१	१००,०००।००	०।००

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
१७२	विपद् व्यवस्थापन	१५६	२	५००,०००।००	०।००
१७३	महिला, युवा सिप विकास	१५७	२	४००,०००।००	०।००
१७४	ट्राफिक सचेतना, सरसफाई, बजार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतना तथा सूचनामूलक कार्यक्रम	१५८	२	२००,०००।००	०।००
१७५	सामाजिक संघ/संस्था समन्वय	१५९	२	२००,०००।००	२२,४४८।००
१७६	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन	१६०	२	२००,०००।००	४०,०००।००
१७७	गरिव तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा, स्टेशनरी खेलकुद पोशाक तथा खेलकुद सामग्री वितरण	१६१	२	१५०,०००।००	०।००
१७८	वडागत धार्मिक/संस्कृति प्रवर्द्धन	१६२	२	१५०,०००।००	४७,७९३।००
१७९	विपद् व्यवस्थापन	१६३	३	५००,०००।००	०।००
१८०	सामाजिक संघ संस्था समन्वय	१६४	३	३००,०००।००	१०५,७८४।००
१८१	अध्ययन अवलोकन भ्रमण	१६५	३	३००,०००।००	३००,०००।००
१८२	युवा सिप विकास	१६६	३	२९०,०००।००	०।००
१८३	धार्मिक संस्कृति प्रवर्द्धन	१६७	३	२००,०००।००	०।००
१८४	खेलकुद व्यवस्थापन	१६८	३	२००,०००।००	०।००
१८५	माइज्यूट, प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन लेखन	१६९	३	१००,०००।००	०।००
१८६	विविध फुटकर कार्यक्रम (चालु)	१७०	३	११०,०००।००	०।००
१८७	विपद् व्यवस्थापन	१७१	४	५००,०००।००	१३,६००।००
१८८	वडागत धार्मिक/सांस्कृतिक/खेल क्षेत्रमा सहयोग	१७२	४	३००,०००।००	१००,०००।००
१८९	पञ्चे बाजा तालिम	१७३	४	०।००	
१८९	सिप विकास तालिम सञ्चालन		४	२५०,०००।००	
१९०	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१७४	४	२००,०००।००	
१९१	सामाजिक संघ संस्था समन्वय	१७५	४	२००,०००।००	५९,७९०।००
१९२	वडा कार्यालय सरसफाई एवं व्यवस्थापन	१७६	४	१५०,०००।००	७२,०००।००
१९३	खेलकुद व्यवस्थापन	१७७	४	१००,०००।००	
१९४	सिलाई कटाई तथा क्षमता विकास तालिम	१७८	५	६००,०००।००	
१९५	विपद् व्यवस्थापन	१७९	५	५००,०००।००	
१९६	खेलकुद तालिम एवं सामग्री वितरण	१८०	५	४००,०००।००	१७१,४४५।००
१९७	वडामा सरसफाई केन्द्र छनौट	१८१	५	०।००	
१९७	देउपुरे खोल्सीमा पक्की नाला निर्माण		५	२००,०००।००	
१९८	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१८२	५	२००,०००।००	
१९९	वडामा तरकारी तथा फलफूल नर्सरी	१८३	५	१५०,०००।००	
२००	विद्यालयहरुको बाल विकास व्यवस्थापन	१८४	५	१५०,०००।००	
२०१	वडामा बैठक तथा समन्वय	१८५	५	१००,०००।००	७३,१५०।००
२०२	पतेनी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री खरिद	१८६	५	१००,०००।००	९९,८९२।००
२०३	वन, वातावरण/लागु औषध सम्बन्धी विद्यार्थीलाई अन्तरक्रिया कार्यक्रम	१८७	५	१००,०००।००	०।००
२०४	विविध फुटकर कार्यक्रम	१८८	५	२००,०००।००	७२,३२३।००
२०५	विपद् व्यवस्थापन	१८९	६	५००,०००।००	२१८,२९३।००
२०६	कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन	१९०	६	५००,०००।००	०।००
२०७	सिप विकास तालिम	१९१	६	३००,०००।००	०।००
२०८	शिक्षा कार्यक्रम	१९२	६	२००,०००।००	४८,९५०।००
२०९	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१९३	६	२००,०००।००	
२१०	गोष्ठी बैठक	१९४	६	१००,०००।००	
२११	पशुपंछी जन्य औषधी खरिद	१९५	६	७०,०००।००	
२१२	विविध फुटकर कार्यक्रम (चालु)	१९६	६	३००,०००।००	५१,६३०।००
२१३	विपद् व्यवस्थापन	१९७	७	५००,०००।००	३०,०००।००
२१४	महिला युवा सिप विकास	१९८	७	२५०,०००।००	०।००

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Signature)*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
२१५	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१९९	७	२००,०००।००	०।००
२१६	सामाजिक संघ संस्था समन्वय	२००	७	१५०,०००।००	७५,०००।००
२१७	वडागत धार्मिक साँस्कृतिक प्रवर्द्धन	२०१	७	१५०,०००।००	२०,०००।००
२१८	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन	२०२	७	१५०,०००।००	७९,९२०।००
२१९	कृषक प्रवर्द्धन अनुदान सहयोग कार्यक्रम	२०३	७	१५०,०००।००	१३,०८७।००
२२०	पशु औषधी खरिद	२०४	७	१५०,०००।००	११६,६०४।००
२२१	स्वास्थ्य औषधी खरिद	२०५	७	५०,०००।००	
२२२	विपद् व्यवस्थापन	२०६	८	५००,०००।००	
२२३	कृषि तर्फका कार्यक्रम	२०७	८	४५०,०००।००	२२९,९५०।००
२२४	भेटेरीनरी औषधी खरिद	२०८	८	२००,०००।००	०।००
२२५	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन	२०९	८	२००,०००।००	६५,०००।००
२२६	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२१०	८	२००,०००।००	०।००
२२७	अपाङ्गता (ग, घ) भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम	२११	८	१५०,०००।००	०।००
२२८	महिला लक्षित कार्यक्रम	२१२	८	१५०,०००।००	१४९,९९०।००
२२९	स्वास्थ्यचौकी सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई समेत कार्यालय व्यवस्थापन	२१३	८	१५०,०००।००	०।००
२३०	वडागत धार्मिक, साँस्कृतिक प्रवर्द्धन	२१४	८	१००,०००।००	०।००
२३१	दलित लक्षित कार्यक्रम	२१५	८	१००,०००।००	०।००
२३२	सामाजिक संघ संस्था समन्वय	२१६	८	९०,०००।००	०।००
२३३	विविध फुटकर (चालु)	२१७	८	१३०,०००।००	०।००
२३४	विपद् व्यवस्थापन	२१८	९	७००,०००।००	०।००
२३५	कृषि तथा पशु व्यवस्थापन	२१९	९	५००,०००।००	१७६,६०४।००
२३६	महिला युवा सिप क्षमता तथा नेतृत्व विकास	२२०	९	३५०,०००।००	७१,२९०।००
२३७	खेलकुद व्यवस्थापन	२२१	९	२५०,०००।००	३०,९९०।००
२३८	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२२२	९	२००,०००।००	०।००
२३९	सामाजिक विकास संघ संस्था समन्वय	२२३	९	१००,०००।००	२०,०००।००
२४०	धार्मिक साँस्कृतिक प्रवर्द्धन	२२४	९	१००,०००।००	९४,०००।००
२४१	स्वास्थ्य कार्यक्रम	२२५	९	१००,०००।००	०।००
२४२	विपद् व्यवस्थापन	२२६	१०	५००,०००।००	०।००
२४३	शिक्षा तथा खेलकुद व्यवस्थापन	२२७	१०	३५०,०००।००	१५,०००।००
२४४	महिला, युवा, सिप विकास	२२८	१०	३००,०००।००	
२४५	देवीडाँडा पार्कमा हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२२९	१०	०।००	
२४५	देवीडाँडा भ्यूटावर संरक्षण एवं हरियाली प्रवर्द्धन		१०	२५०,०००।००	
२४६	वडागत धार्मिक साँस्कृतिक प्रवर्द्धन	२३०	१०	२००,०००।००	६२,०००।००
२४७	हिउँदे वर्षे घाँसको विउ खरिद तथा वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	२३१	१०	१३०,०००।००	६०,०५२।००
२४८	५० प्रतिशत अनुदानमा काउमेट, चापकटर एवं कृषि औजार खरिद	२३२	१०	१३०,०००।००	०।००
२४९	पशु औषधी खरिद	२३३	१०	१२०,०००।००	१००,९७६।००
२५०	साना कृषकहरुलाई तालिम	२३४	१०	७०,०००।००	६९,६५०।००
२५१	तरकारी विउ, फलफूलको विरुवा वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	२३५	१०	६०,०००।००	०।००
२५२	५० प्रतिशत अनुदानमा माछाका भुरा खरिद तथा वितरण	२३६	१०	५०,०००।००	०।००
२५३	माटो परीक्षण शिविर	२३७	१०	४०,०००।००	०।००
२५४	विविध फुटकर	२३८	१०	२००,०००।००	१२,५८०।००
२५५	विपद् व्यवस्थापन	२३९	११	५००,०००।००	२८५,०००।००
२५६	शिक्षक सिकाई तथा शैक्षिक सुधार	२४०	११	०।००	
२५७	वाराही मा.वि.मा बस व्यवस्थापन र सञ्चालन	२४१	११	३००,०००।००	
२५८	महिला युवा सिप विकास तालिम	२४२	११	०।००	
२५८	टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई अध्ययन भ्रमण		११	२००,०००।००	

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
२५९	दलित विपन्न परिवारलाई स्टेशनरी र लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा	२४३	११	२००,०००।००	२००,०००।००
२६०	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२४४	११	२००,०००।००	
२६१	पशुपंक्षी औषधी खरिद	२४५	११	१५०,०००।००	
२६२	स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधी खरिद	२४६	११	१५०,०००।००	
२६३	मकै तथा अन्य विउ विजन खरिद ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण	२४७	११	१००,०००।००	
२६४	वडागत धार्मिक तथा साँस्कृतिक प्रवर्द्धन	२४८	११	१००,०००।००	२१,०००।००
२६५	सामाजिक संघ संस्था समन्वय	२४९	११	१००,०००।००	८,४००।००
२६६	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन तथा खेलकुद सामग्री वितरण	२५०	११	१००,०००।००	२०,०००।००
२६७	म.स्वा.स्वयंसेविका, स्वास्थ्य कर्मचारी, वडा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भ्रमण	२५१	११	१५०,०००।००	१००,०००।००
२६८	विपद् व्यवस्थापन	२५२	१२	५००,०००।००	२३७,५००।००
२६९	महिला तथा युवा सिप विकास तालिम	२५३	१२	३००,०००।००	
२७०	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२५४	१२	२००,०००।००	
२७१	सामाजिक संघ संस्था समन्वय	२५५	१२	१५०,०००।००	३२,१००।००
२७१	अध्ययन अवलोकन भ्रमण		१२	५०,०००।००	
२७२	वडागत धार्मिक तथा साँस्कृतिक प्रवर्द्धन	२५६	१२	२००,०००।००	२५,०००।००
२७३	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन	२५७	१२	२००,०००।००	१३,८००।००
२७४	शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम	२५८	१२	२००,०००।००	०।००
२७५	अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण	२५९	१२	२००,०००।००	२००,०००।००
२७६	पशु औषधी खरिद	२६०	१२	१००,०००।००	
२७७	कृषि तरकारी विउ विजन वितरण	२६१	१२	१००,०००।००	
२७८	महिला, युवा, दलित र विद्यालय प्रशिक्षण, प्रशिक्षक व्यवस्थापन	२६२	१३	६२५,०००।००	३००,०००।००
२७८	जनजागृति गंगा मा.वि. अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन		१३	२००,०००।००	
२७८	सिद्धवेनी मा.वि. अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन		१३	१००,०००।००	
२७८	स्नातक तह अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति		१३	७५,०००।००	
२७९	सामाजिक संघ संस्था समन्वय र वडागत धार्मिक, साँस्कृतिक प्रवर्द्धन	२६३	१३	४००,०००।००	१६२,१४८।००
२८०	विपद् व्यवस्थापन	२६४	१३	०।००	
२८०	महिला युवा दलित र विद्यालय प्रशिक्षण प्रशिक्षक व्यवस्थापन		१३	२००,०००।००	
२८१	भेटेरिनरी पशुपंक्षी औषधी खरिद	२६५	१३	२००,०००।००	१९०,८८०।००
२८२	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन एवं खेलकुद सामग्री वितरण	२६६	१३	२००,०००।००	५०,०००।००
२८३	फलफूल विरुवा खरिद (हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम)	२६७	१३	२००,०००।००	२००,०००।००
२८४	पोषण कार्यक्रम	२६८	१३	१००,०००।००	०।००
२८५	विपद् व्यवस्थापन	२६९	१४	५००,०००।००	३३५,०००।००
२८६	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२७०	१४	२००,०००।००	०।००
२८७	महिला युवा सीप विकास तालिम	२७१	१४	४००,०००।००	२५,०००।००
२८८	वडागत धार्मिक साँस्कृतिक प्रवर्द्धन	२७२	१४	१५०,०००।००	
२८९	सहभागितामा ५० प्रतिशत अनुदानमा खानेपानी विद्युत महशुल भुक्तानी	२७३	१४	१५०,०००।००	
२९०	विद्यार्थी छात्रवृत्ति वितरण	२७४	१४	०।००	
२९०	केशवटार मा.वि. कार्यालय व्यवस्थापन		१४	१००,०००।००	
२९१	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन	२७५	१४	१००,०००।००	
२९२	छाब्दी दोभान पुल डि.पि.आर.	२७६	१४	०।००	
२९२	छाब्दी बाराही विकास कोष पुरानो भवन मर्मत		१४	१००,०००।००	
२९३	फलफूलको विरुवा तथा विउ विजन वितरण	२७७	१४	१००,०००।००	
२९४	विविध फुटकर (चालु)	२७८	१४	२५०,०००।००	४०,०००।००
	<b>सशर्त अनुदानतर्फका कार्यक्रम (चालु)</b>				

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Signature)*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
२९५	आ.व. २०८१/८२ मा नयाँ तरकारी पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन	२७९		१,२००,०००।००	२०,४००।००
२९६	खाद्यान्न बालीको उन्नत बिउ उपयोगमा अनुदान (धान, गहुँ, मकै)	२८०		१,१७५,०००।००	
२९७	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बिउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण	२८१		१५०,०००।००	
२९८	उन्नत बिउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान	२८२		१५०,०००।००	५४,०५०।००
२९९	कृषि स्नातक करार	२८३		५२५,०००।००	
३००	कृषि, पशुपंछी तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम	२८४		६०,०००।००	
३०१	किसान सूचीकरण कार्यक्रम	२८५		२००,०००।००	
३०२	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण	२८६		१४०,०००।००	१४०,०००।००
३०३	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम (कृषि)	२८७		१८०,०००।००	५९,७००।००
३०४	एक पालिका एक भेटेरिनरी डाक्टर	२८८		५२५,०००।००	
३०५	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	२८९		१२,०००।००	
३०६	रेविज नियन्त्रण कार्यक्रम	२९०		८०,०००।००	५०,०००।००
३०७	महामारी/आकास्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	२९१		८०,०००।००	
३०८	बाखा स्रोत केन्द्र कार्यक्रम	२९२		५००,०००।००	१८,०००।००
३०९	गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सृजना गर्ने	२९३		९२०,०००।००	४७३,१९८।४०
३१०	गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सिप विकास तालिम कार्यक्रम)	२९४		२४०,०००।००	२४०,०००।००
३११	सामी कार्यक्रमको लागि जिल्ला कार्यक्रम संयोजक (अधिकृत छैटौँ तह) र आप्रवासी स्रोत केन्द्र परामर्शकर्ता (सहायक पाँचौँ तह) को करार सेवा शुल्क (तलब तथा सुविधा खर्च)	२९५		१,०२७,०००।००	७७५,२३१।००
३१२	करार कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च (सामी)	२९६		२०,०००।००	०।००
३१३	आप्रवासी स्रोत केन्द्र/उपकेन्द्र सञ्चालन, कर्मचारी भ्रमण, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च	२९७		५६०,०००।००	२६५,५८०।००
३१४	मनोसामाजिक परामर्शकर्ता (सहायक पाँचौँ तह) को करार सेवा शुल्क ( ५० प्रतिशत रकम संघ सरकार मार्फत विनियोजन )	२९८		२३५,०००।००	२३५,०००।००
३१५	सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम ( प्रहरी/पत्रकार/स्थानीय जनप्रतिनिधि/स्थानीय तहको विषयगत शाखा, न्यायिक समिति र स्वास्थ्य शाखाका अधिकारी)	२९९		१९५,०००।००	०।००
३१६	अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको उपलक्ष्यमा सचेतनामूलक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम	३००		३५,०००।००	३४,७३०।००
३१७	आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी समन्वय बैठक (जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, स्थानीय तहको प्रतिनिधि र रोजगार सेवा केन्द्र)	३०१		३०,०००।००	०।००
३१८	वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता (सहायक पाँचौँ तह) को करार सेवा शुल्क ( ५० प्रतिशत रकम संघ सरकार मार्फत विनियोजन)	३०२		२३५,०००।००	२३५,०००।००
३१९	वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समुदायस्तरमा गहन अभिमुखीकरण कार्यक्रम	३०३		१४४,०००।००	४६,४००।००
३२०	वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन खर्च	३०४		२३१,०००।००	२१,३८०।००
३२१	गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च	३०५		२००,०००।००	०।००
३२२	गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको लागि सामाजिक परिचालकको मसलन्द खर्च	३०६		१०,०००।००	०।००

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
३२३	गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको लागि सामाजिक परिचालकको पारिश्रमिक	३०७		१९५,०००।००	१२०,०००।००
३२४	गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका सामाजिक परिचालको पोशाक खर्च	३०८		१०,०००।००	०।००
३२५	स्थानीय तहका फिल्ड सहायकको लागत साभेदारी अन्तर्गत संघीय सरकारले व्यहोर्ने ७ महिनाको पारिश्रमिक वापतको रकम	३०९		२३१,०००।००	१३१,६०८।००
३२६	स्थानीय तहका MIS Operator को लागत साभेदारी अन्तर्गत संघीय सरकारले व्यहोर्ने ७ महिनाको पारिश्रमिक वापतको रकम	३१०		२४४,०००।००	२०६,५५२।००
३२७	एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पोशाक भत्ता	३११		२०,०००।००	०।००
३२८	आकस्मिक अवस्थामा औषधी एवं ल्याब सामग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ, ई-टि.वि. रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरीवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा तथा कोहर्ट विश्लेषण	३१२		१७०,०००।००	५९,२८५।००
३२९	समुदायलाई क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण एवं घरदैलो क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम (क्षयरोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम) घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परीक्षण एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टि.पि.टी. कार्यक्रम	३१३		१२६,०००।००	०।००
३३०	स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समीक्षा, फलो अप, अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत)	३१४		१२६,०००।००	०।००
३३१	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधी खरिद	३१५		१,६९७,०००।००	१,४९८,७२९।९०
३३२	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक, प्रोत्साहन र यातायात खर्च)	३१६		२,३५४,०००।००	६२४,०००।००
३३३	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (आयुर्वेद औषधालय)	३१७		१,६५०,०००।००	५५०,०००।००
३३४	मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गराइरहेका क्यासर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका विरामीहरूलाई औषधी उपचार खर्च वापत मासिक रु.५ हजार दरले उपलब्ध गराइने रकम	३१८		४,९८७,५००।००	२,९९५,०००।००
३३५	पारिश्रमिक कर्मचारी (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९		३३,८६४,१००।००	२२,३४३,३९४।८०
३३६	आयुर्वेद कर्मचारी पारिश्रमिक (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.०१		६,०२०,९००।००	३,८२३,५९८।९०
३३७	आयुर्वेद कर्मचारी पोशाक (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.०२		१२०,०००।००	०।००
३३८	पोशाक (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.०३		६००,०००।००	०।००
३३९	महंगी भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.०४		१,१००,०००।००	६४८,०००।००
३४०	आयुर्वेद कर्मचारी महंगी भत्ता (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.०५		१६८,०००।००	९६,०००।००
३४१	फिल्ड भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.०६		४००,०००।००	०।००
३४२	अन्य भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.०७		२००,०००।००	११२,८८७।६६
३४३	पानी तथा विजुली (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.०८		३५०,०००।००	२०२,६९१।०९
३४४	आयुर्वेद पानी तथा विजुली (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.०९		५०,०००।००	४,१९९।००
३४५	इन्टरनेट समेत सञ्चार खर्च (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.१०		७५०,०००।००	१३०,२३८।००
३४६	आयुर्वेद सञ्चार (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.११		३६,०००।००	९,०००।००
३४७	आयुर्वेद इन्धन (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.१२		६३,०००।००	१६,१११।००
३४८	इन्धन (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.१३		४५०,०००।००	१४९,११७।००
३४९	मेशिनरी औजार खरिद/मर्मत (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.१४		८८५,०००।००	१२२,७९९।००
३५०	आयुर्वेद अन्य इन्धन (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.१५		४५,०००।००	८,०००।००
३५१	कार्यालय सञ्चालन (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.१६		१,५००,०००।००	७३१,३८५।००
३५२	आयुर्वेद कार्यालय सञ्चालन (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.१७		२४०,०००।००	५००।००
३५३	अनुगमन मूल्याङ्कन (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.१८		१५०,०००।००	६४,०००।००

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
३५४	आयुर्वेद कर्मचारी भ्रमण खर्च (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.१९		१५०,०००।००	०।००
३५५	भ्रमण भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.२०		५५०,०००।००	१८३,९५०।००
३५६	आयुर्वेद विविध खर्च (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.२१		७५,०००।००	६३,१०९।००
३५७	विविध खर्च (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.२२		६००,०००।००	५४,५००।००
३५८	फर्निचर (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.२३		३५०,०००।००	०।००
३५९	आयुर्वेद घर भाडा (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.२४		४५,०००।००	४५,०००।००
३६०	फर्निचर (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा)	३१९.२५		३५०,०००।००	०।००
३६१	घर भाडा (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)	३१९.२६		१००,०००।००	२४,०००।००
३६२	जुनोटिक रोगहरू, AMR सम्बन्धी पैरवी तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, AMR Day, Rabies Day	३२०		२०,०००।००	
३६३	विश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस मनाउने	३२१		२०,०००।००	
३६४	डेङ्गु लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सरोकारवालाहरूसँग अभिमुखीकरण गर्ने र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन	३२२		६००,०००।००	१५९,९५०।००
३६५	किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि Active Case Detection तथा slide ढुवानी समेत (औलो र कालाजार)	३२३		२५,०००।००	०।००
३६६	नियमित तथ्याङ्कको गुणस्तर वृद्धिका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन तथा भ्यालिडेशन एवं अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा	३२४		२८०,०००।००	१४५,४५०।००
३६७	पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन	३२५		३००,०००।००	०।००
३६८	प्रजनन रूग्णता स्वास्थ्य सेवा	३२६		८६,०००।००	८६,०००।००
३६९	स्थानीय तहको साभेदारीमा नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चतता र दीगोपनाका लागि स्वास्थ्यकर्मीबाट वडामा घरधुरी सर्वेक्षण, पालिकाबाट वडा भेरिफिकेशन, अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन खर्च	३२७		४०८,०००।००	०।००
३७०	परिवार योजना सेवा	३२८		२१७,०००।००	०।००
३७१	किशोर किशोरी स्वास्थ्य सेवा	३२९		९८,०००।००	०।००
३७२	पोषण कार्यक्रम	३३०		१,२१२,०००।००	४९२,३५०।००
३७३	IMNCI को सचेतनात्मक कार्यक्रम	३३१		१००,०००।००	०।००
३७४	स्थानीय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सञ्चालन	३३२		१,३३५,०००।००	०।००
३७५	स्थानीय तहतर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरण सेवा, रक्तसञ्चार, न्यानो भोला, सुरक्षित निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम	३३३		१,२७६,०००।००	१००,०७०।००
३७६	एच.पि.भी. खोप अभियान तथा नियमित खोपमा शुरुवातको लागि कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (स्वास्थ्यकर्मीको तालिम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका/स्वयंसेवकको अभिमुखीकरण, विद्यालय शिक्षकको बैठक र पालिका तथा वडा खोप समन्वय समितिको बैठक) खर्च	३३४		४६६,०००।००	
३७७	करार कर्मचारीहरूको विमा शुल्क वापतको खर्च	३३५		१०,०००।००	
३७८	मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको दैनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायात र सञ्चार खर्च	३३६		८९,०००।००	१३,८२०।००
३७९	हिंसा पिडित महिला तथा किशोरीका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यक्रम	३३७		५००,०००।००	०।००

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
३८०	सवै जिल्लाका कम्तीमा २ स्थानीय तह रहने गरी मानव विकास सूचकांकमा पछाडी परेका जम्मा १११ स्थानीय तहमा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन	३३८		८९०,०००।००	०।००
३८१	१०० वटा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता विकास सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन सशर्त अनुदान	३३९		२००,०००।००	२७,९००।००
३८२	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)	३४०		३०६,३१७,०००।००	१९०,५४९,८५८।८०
३८३	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	३४१		४,०००,०००।००	
३८४	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	३४१.१		१८,०३७,०००।००	१५,१३६,३५०।००
३८५	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	३४१.२		२,८००,०००।००	
३८६	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	३४२		१,४००,०००।००	७३५,४२९।००
३८७	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	३४२.१		१,८००,०००।००	१,६५१,४४४।००
३८८	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	३४२.२		८,३५९,०००।००	२,८०२,१२०।००
३८९	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	३४३		३००,०००।००	२७७,८४०।००
३९०	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	३४३.१		४००,०००।००	२७७,८४०।००
३९१	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	३४३.२		१,६०७,०००।००	४१२,१३४।००
३९२	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	३४४		७००,०००।००	४५९,४५०।००
३९३	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	३४४.१		३,३५५,०००।००	
३९४	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	३४४.२		६००,०००।००	
३९५	शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरीवेक्षण	३४५		३००,०००।००	
३९६	शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरीवेक्षण	३४५.१		४००,०००।००	
३९७	शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरीवेक्षण	३४५.२		२,०००,०००।००	१७०,८६०।००
३९८	विपद्का समयमा सिकाई निरन्तरताका लागि सिकाई आपुरण तथा द्रुत सिकाई योजना (ReAL) कार्यान्वयन	३४६		३००,०००।००	३००,०००।००
३९९	विपद्का समयमा सिकाई निरन्तरताका लागि सिकाई आपुरण तथा द्रुत सिकाई योजना (ReAL) कार्यान्वयन	३४६.१		१००,०००।००	६,९५५।००
४००	विपद्का समयमा सिकाई निरन्तरताका लागि सिकाई आपुरण तथा द्रुत सिकाई योजना (ReAL) कार्यान्वयन	३४६.२		१००,०००।००	
४०१	विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति	३४७		८४८,०००।००	
४०२	विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति	३४७.१		२००,०००।००	

3/10/20

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
४०३	विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति	३४७.२		२००,०००।००	
४०४	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	३४८		५००,०००।००	
४०५	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	३४८.१		२,९४२,०००।००	१,९५५,०००।००
४०६	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	३४८.२		७००,०००।००	
४०७	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)	३४९		६,०२६,०००।००	
४०८	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)	३४९.१		१,०००,०००।००	
४०९	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)	३४९.२		१,३००,०००।००	
४१०	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	३५०		८,८५५,०००।००	४,३२५,९८०।००
४११	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	३५०.१		२,०००,०००।००	
४१२	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	३५०.२		१,५००,०००।००	
४१३	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	३५१		८००,०००।००	८००,०००।००
४१४	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	३५१.१		१,१००,०००।००	१,१००,०००।००
४१५	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	३५१.२		४,८५०,०००।००	२,८६६,०००।००
४१६	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	३५२		४००,०००।००	४००,०००।००
४१७	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	३५२.१		२,५५२,०००।००	२,०००,०००।००
४१८	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	३५२.२		६००,०००।००	
४१९	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	३५३		१,८००,०००।००	६४०,३०३।००
४२०	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	३५३.१		८,१२९,०००।००	
४२१	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	३५३.२		१,४००,०००।००	
४२२	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	३५४		२,९७७,०००।००	९९३,०४४।००
४२३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	३५४.१		७००,०००।००	
४२४	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	३५४.२		५००,०००।००	
४२५	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	३५५		९२,३३५,०००।००	५८,९२८,५१०।६०
४२६	रोजगार सेवा केन्द्रको लागी मसलन्द खर्च	३५६		७६,०००।००	
४२७	सञ्चार खर्च (रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक)	३५६.१		२४,०००।००	८,०००।००

3/10/18

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
४२८	कार्यस्थल सुरक्षा सामग्री	३५७		१००,०००।००	
४२९	कार्यस्थल सुरक्षा सामग्री	३५७.१		३८,०००।००	
४३०	रोजगार सहायकको तलब	३५८		५००,०००।००	३१२,५७०।००
४३१	रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता	३५९		१०,०००।००	०।००
४३२	प्राविधिक सहायकको तलब	३६०		५००,०००।००	३५२,५७०।००
४३३	प्राविधिक सहायकको पोशाक	३६१		१०,०००।००	०।००
४३४	कार्यस्थलमा आधारित सिप/क्षमता विकास तालिम र जीवन उपयोगी सिप तालिम	३६२		९००,०००।००	०।००
४३५	रोजगारीमा खटिनु पूर्व अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन	३६३		१००,०००।००	८५,५३५।००
४३६	रोजगारी सृजना (आई.डि.ए.)	३६४		१७२,०००।००	
४३७	रोजगारी सृजना (आई.डि.ए.)	३६४.१		२,५००,०००।००	५००,०००।००
४३८	श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन	३६५		१००,०००।००	५०,०००।००
४३९	स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा/अध्यावधिक/कार्यान्वयन तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन	३६६		१००,०००।००	०।००
४४०	रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन	३६७		३०,०००।००	०।००
४४१	सञ्चालित रोजगार आयोजनाहरूको अनुगमन/निरीक्षण	३६८		१००,०००।००	५१,५००।००
४४२	अन्य विविध खर्च (चिया, पानी लगायत अन्य विविध)	३६९		२४,०००।००	२०,६८०।००
४४३	रोजगार संयोजकको तलब	३७०		५६८,०००।००	३९३,२०१।००
४४४	रोजगार संयोजकको पोशाक	३७१		१०,०००।००	
४४५	रोजगारी सृजना (नेपाल सरकार)	३७२		१,७२२,०००।००	
४४५	दमौली सभाहल सञ्चालन, व्यवस्थापन			८००,०००।००	
४४५	नगरपालिका मायाको चिनो निर्माण			२५०,०००।००	
४४५	विद्यालय व्यवस्थापन सफ्टवेयर निर्माण			४००,०००।००	
४४५	सामी परियोजना रिटर्नी व्यवस्थापन			३५०,०००।००	
४४५	व्यास नगर अस्पताल फार्मसी सञ्चालन			१,०००,०००।००	
४४५	क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम न.पा. सहभागिता			१५०,०००।००	
४४५	स्वास्थ्य संस्था सामाजिक परीक्षण			२५०,०००।००	
४४५	स्वास्थ्य संस्था O&M प्रतिवेदन निर्माण			१५०,०००।००	
४४५	नगर प्रहरी सञ्चार सेट खरिद			३००,०००।००	२५५,१५४।००
४४५	जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिक सेवा व्यवस्थापन			५००,०००।००	
४४५	धार्मिक, पर्यटकीय, वधस्थल सरसफाई सहयोग कार्यक्रम			८००,०००।००	
४४५	विद्युत प्राधिकरण सडक बत्ती महशुल (पुरानो) भुक्तानी			५००,०००।००	
	<b>चालुको जम्मा</b>			<b>९८४,६९९,०००।००</b>	<b>५२८,०५३,७७०।३३</b>
<b>(ख)</b>	<b>पूँजीत खर्च</b>				
४४६	वडाको अधुरो भवन निर्माण तथा कम्पाउण्ड निर्माण	३७३	१	१,०००,०००।००	
४४७	वडा भित्रका विभिन्न अधुरो नालाहरू पुन निर्माण	३७४	१	५००,०००।००	४८२,११७।००
४४८	सिरानचोक टोलमा पक्की नाला निर्माण	३७५	१	५००,०००।००	४८१,५७५।००
४४९	निर्मल जनसुधार टोलमा पक्की नाला निर्माण	३७६	१	५००,०००।००	१६५,०००।००
४५०	जनचेतना टोलको शान्ति मार्ग हुँदै त्रिकोण मार्गसम्म पक्की नाला निर्माण	३७७	१	५००,०००।००	१६५,०००।००
४५१	दरैस्वामी चौतरा टोलको भवन मार्गमा पक्की नाला निर्माण	३७८	१	५००,०००।००	१६५,०००।००
४५२	नवआर्दश टोलको अकला मन्दिर जाने सडक र नवराज थापाको घरदेखि उत्तरतर्फ जाने बाटोमा नाला निर्माण	३७९	१	५००,०००।००	४८१,५७५।००
४५३	छाब्दी प्रवेशद्वार टोलमा पक्की नाला निर्माण	३८०	१	३००,०००।००	१००,०००।००
४५४	प्रगतिनगर टोलको सियाँले कुलो मर्मत	३८१	१	३००,०००।००	०।००

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Signature)*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
४५५	मोहोरियाटार टोलको दलित वस्तीमा दलित गुठीको अधुरो ट्रस मर्मत निर्माण	३८२	१	३००,०००।००	१००,०००।००
४५६	मगर समाज सुधारको भवनमा सभा हल व्यवस्थापन	३८३	१	३००,०००।००	२९२,५००।००
४५७	टोड्के बाँध कुलो मर्मत	३८४	१	२००,०००।००	२००,०००।००
४५८	अकला बगैँचा टोलमा पक्की नाला निर्माण	३८५	१	२००,०००।००	१९९,५९६।००
४५९	मिलन टोलमा पक्की नाला निर्माण	३८६	१	०।००	
४५९	मिलन टोलको विमला अधिकारीको घरदेखि मिना थापाको घरसम्म पि.सि.सि. ढलान		१	३००,०००।००	२८२,५०३।००
४६०	सृजनशील टोलमा पक्की नाला निर्माण	३८७	१	२००,०००।००	
४६१	गल्लुवेशी टोलमा पक्की नाला निर्माण	३८८	१	१५०,०००।००	
४६२	चारकुने टोलमा पक्की नाला निर्माण	३८९	१	१५०,०००।००	
४६३	वडा भित्रका नाला सरसफाई	३९०	१	१००,०००।००	
४६४	अग्नेनी टोलमा पक्की नाला निर्माण	३९१	१	१००,०००।००	९७,५००।००
४६५	रतौली टोलमा अधुरो नाला निर्माण	३९२	१	०।००	
४६५	रतौली टोलमा कजवे निर्माण		१	१००,०००।००	
४६६	भादगाउँ टोलमा पक्की नाला निर्माण	३९३	१	१००,०००।००	८७,८३७।००
४६७	धुप खोला टोलमा पक्की नाला निर्माण	३९४	१	०।००	
४६७	धुपखोला टोल भवन व्यवस्थापन		१	१००,०००।००	
४६८	रतौली टोलको भयेरथान वन जाने पुरानो गल्लीमा नाला निर्माण	३९५	१	१००,०००।००	
४६९	मिलन टोलको मनकामना चोकमा स्ल्याव निर्माण	३९६	१	०।००	
४७०	डमौली र धुपखोला टोलको साँधमा कृयापुत्रीको लागि ट्रस निर्माण	३९७	१	१००,०००।००	
४७१	दोभान क्लबको भवनमा मर्मत तथा रडरोगन	३९८	१	१००,०००।००	
४७२	वडा भित्र रहेका कच्ची बाटोहरुमा ग्राभेल	३९९	१	५०,०००।००	३८,९८६।००
४७२	छाब्दी प्रवेशद्वार टोलको चक्रबहादुर अधिकारीको घर पछाडि पक्की नाला निर्माण		१	१५०,०००।००	
४७३	वडा भित्र रहेका कच्ची सडकहरुको मर्मत तथा स्तरोन्नति	४००	१	२००,०००।००	१३०,०४६।००
४७४	वडाको सडक बत्तीको विस्तार एवं मर्मत	४०१	१	२००,०००।००	१९५,०००।००
४७५	वडा भित्रका खानेपानी मुल तथा कुवाहरुको मर्मत	४०२	१	१००,०००।००	
४७६	अमरापुरी, पुलचोक टोलको निर्माणाधीन सामुदायिक भवन निर्माण	४०३	२	१,५००,०००।००	४९५,०००।००
४७७	वडाको आवश्यक स्थानमा कालोपत्रे/रिसोलिड	४०४	२	१,०००,०००।००	०।००
४७८	निर्माणाधीन मालेवगर टोल विकास संस्थाको पक्की भवन निर्माण	४०५	२	८००,०००।००	२६४,०००।००
४७९	बाल मन्दिर मा.वि.को सभा हलमा जिप्सन सहित कोठा व्यवस्थापन	४०६	२	५००,०००।००	१६५,०००।००
४८०	सत्यवती मा.वि.मा बास्केटबल ग्राउण्ड निर्माण	४०७	२	०।००	
४८०	सत्यवती मा.वि. शौचालय निर्माण	४०७	२	५००,०००।००	
४८१	पदमचोक र समाधान हस्पिटल चोकमा विरुवा रोप्ने कार्य सहित स्टिल कुर्ची व्यवस्थापन	४०८	२	५००,०००।००	
४८२	कालिका मार्ग डिंग्रिखोल्सीको नालामा भएको जीर्ण स्ल्याव नयाँ ढलान	४०९	२	५००,०००।००	१६५,०००।००
४८३	पुलचोक टोल अन्तर्गत खानेपानी कुवा मर्मत तथा संरक्षण	४१०	२	५००,०००।००	१६५,०००।००
४८४	डिंग्रिखोल्सीमा विरुवा रोप्ने कार्य तथा अन्य व्यवस्थापन	४११	२	४००,०००।००	१३२,०००।००
४८५	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला मर्मत तथा सरसफाई	४१२	२	४००,०००।००	४५,०००।००
४८६	जनसेवा प्रा.वि.मा खानेपानी व्यवस्थापन, पंखा खरिद मर्मत तथा शौचालय मर्मत	४१३	२	३००,०००।००	०।००
४८७	मालेवगर टोलमा प्रेम रुचालको घर अगाडि बाँकी भागमा पक्की नाला	४१४	२	३००,०००।००	२८८,२७९।००
४८८	केरावारी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा शौचालय निर्माण	४१५	२	०।००	

3/10/18

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Signature)*  
काशीराम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
४८९	अव्यवस्थित तार तथा पुरानो पोल व्यवस्थापन	४९६	२	२५०,०००।००	
४९०	पक्की नालाको बिट भाग प्लाष्टर सहित रंग रोगन	४९७	२	२००,०००।००	
४९१	सडक बत्ती बल्व तथा भ्यापर लाइट खरिद	४९८	२	१५०,०००।००	
४९२	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र अगाडिको खुल्ला नालामा स्ल्याव राख्ने	४९९	२	०।००	
४९२	केरावारी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्पाउण्ड तथा खुल्ला नालामा स्ल्याव निर्माण		२	४००,०००।००	
४९३	पराशर टोलमा प्राचिन कलात्मक सत्तल निर्माण	४२०	३	०।००	
४९३	देउरालीनगर जाने बाटो स्तरोन्नति		३	१,५००,०००।००	४९५,०००।००
४९४	दुर्गा मन्दिर संरक्षण	४२१	३	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
४९५	गलम्बास मोई समूहको अधुरो भवन निर्माण	४२२	३	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
४९६	भतेरी पद मार्ग स्तरोन्नति तथा सोलार जडान	४२३	३	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
४९७	बाल उद्यान पार्कमा फोहोरा निर्माण	४२४	३	६००,०००।००	१९८,०००।००
४९८	व्यायमशाला स्तरोन्नति एवं हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	४२५	३	५००,०००।००	
४९९	देउराली नगर जाने बाटो स्तरोन्नति	४२६	३	५००,०००।००	
५००	फुटपाथ मर्मत तथा नाला सरसफाई	४२७	३	४००,०००।००	
५०१	शिवपाञ्चायन मा.वि. कक्षा कोठा मर्मत, फर्निचर एवं कम्प्युटर खरिद	४२८	३	४००,०००।००	
५०२	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. भवन मर्मत तथा रंग रोगन	४२९	३	०।००	
५०२	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. गुरुकुलमा ट्रष्ट भवन निर्माण		३	३००,०००।००	१८१,५००।००
५०३	शान्तिनगरदेखि व्यास भूलासम्म पद मार्ग निर्माण	४३०	३	०।००	
५०३	सामाजिक वि. कार्यालयदेखि जोन होटल अगाडिसम्म सडक स्तरोन्नति		३	४१०,०००।००	
५०४	सडक बत्ती मर्मत	४३१	३	१००,०००।००	
५०५	विविध पूँजीगत योजना (पूँजीगत)	४३२	३	२९०,०००।००	
५०६	गैह्रीगाउँ पक्की नाला निर्माण	४३३	४	१,५००,०००।००	४९५,०००।००
५०७	बसन्त मार्गको स्तरोन्नति	४३४	४	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
५०८	वडा भित्रका टोलमा सि.सि. क्यामरा जडान	४३५	४	१,०००,०००।००	
५०९	वडा कार्यालय भवनको तला थप	४३६	४	१,०००,०००।००	
५१०	दरै खोल्सीमा तार जाली भर्ने कार्य	४३७	४	५००,०००।००	
५११	सुवर्ण मार्गमा नाला मर्मत तथा कभर स्ल्याव	४३८	४	५००,०००।००	१६५,०००।००
५१२	संगम मार्गको नाला स्तरोन्नति	४३९	४	५००,०००।००	१६५,०००।००
५१३	इन्द्र मार्गको स्तरोन्नति	४४०	४	५००,०००।००	१६५,०००।००
५१४	वडा अन्तर्गतको सडक मर्मत	४४१	४	३००,०००।००	
५१५	कालीमाटी मार्गको स्तरोन्नति	४४२	४	०।००	
५१५	भिल्के मार्ग स्तरोन्नति		४	३००,०००।००	१००,०००।००
५१६	राधा कृष्ण मन्दिरको प्राङ्गणमा प्रतिकालय निर्माण	४४३	४	२००,०००।००	
५१७	कृष्णपुर मार्गबाट शिवालय मार्ग हुँदै विरता जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति	४४४	४	२००,०००।००	
५१८	चौतारी मार्गको स्तरोन्नति	४४५	४	२००,०००।००	
५१९	शितल मार्गको स्तरोन्नति	४४६	४	०।००	
५१९	सुदर्शन मार्ग नाला निर्माण		४	२००,०००।००	
५२०	शिखर मार्गको तल्लो भागमा नाला निर्माण	४४७	४	२००,०००।००	१५५,६७३।००
५२१	वडा भित्रका नाला सरसफाई	४४८	४	१००,०००।००	०।००
५२२	वडा कार्यकक्ष पाटेसन र फर्निचर खरिद	४४९	४	१००,०००।००	०।००
५२३	सिन्धु मार्गदेखि धापथुम्की हुँदै माहेन्द्री मार्गसम्म पक्की नाला	४५०	५	१,३००,०००।००	४२९,०००।००
५२४	सिन्धु विद्यालयबाट सेरा कुमालगाउँसम्मको बाटो ढलान	४५१	५	०।००	
५२४	सेरा पोखेली गाउँ खानेपानी योजना		५	३००,०००।००	
५२४	चिन्तुटार बाहुनी खोल्सीबाट पक्की नाला निर्माण		५	२००,०००।००	

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Signature)*  
काशीराम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
५२४	चिन्तुटार दुग्ध सहकारी भवन मर्मत/निर्माण		५	३००,०००।००	
५२४	भालाडे खोल्सी खानेपानी पाइप खरिद		५	५०,०००।००	
५२४	सिन्धु मार्ग कपिलको घरदेखि उदय मार्ग जोड्ने अधुरो नाला निर्माण		५	१५०,०००।००	
५२५	देउरालीदेखि एन.टि.सि. टावरसम्मको अधुरो बाटो निर्माण	४५२	५	१,०००,०००।००	
५२६	सिन्धु मार्गबाट दायाँबायाँ निर्माण भएका बाटाहरुमा स्ल्याब निर्माण	४५३	५	०।००	
५२६	नेपालटार दलित भवनका लागि शौचालय		५	१००,०००।००	
५२६	रानीटारी सामुदायिक भवन निर्माण		५	२००,०००।००	
५२६	पानाम्दी बराही मन्दिर स्तरोन्नति		५	१००,०००।००	
५२६	नेपाल भू.पू. सैनिक कल्याणकारी क्लब वेनीपाटन ट्रेस निर्माण		५	१००,०००।००	
५२७	पराशर मार्गदेखि घुटुकी हुँदै मानहुँकोटसम्म पुग्ने अधुरो पैदल मार्ग निर्माण	४५४	५	५००,०००।००	
५२८	जनजुक्त मा.वि.बाट साँगे पतेनी नहर हुँदै लक्ष्मण शाहीको घरसम्मको अधुरो बाटो निर्माण	४५५	५	५००,०००।००	१६५,०००।००
५२९	शवदाह घाट जाने बाटो ढलान	४५६	५	५००,०००।००	१६५,०००।००
५३०	विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण	४५७	५	४००,०००।००	०।००
५३१	नाला बाटो सरसफाई	४५८	५	३००,०००।००	२५८,०७०।००
५३२	कृषकलाई पानी तान्ने मोटर/पाइप/टनेल प्लाष्टिक/हाते ट्याक्टर वितरण	४५९	५	३००,०००।००	
५३३	बेतेनी सामुदायिक भवनदेखि चापादी खोल्सासम्म गोरेटो बाटो निर्माण तथा THC सुरुङ्ग मार्गदेखि बेतेनी साँस्कृतिक भवनसम्म बाटो सम्पन्न	४६०	५	२००,०००।००	
५३४	चापाघाट मगर गुठी भवन मर्मत	४६१	५	२००,०००।००	
५३५	सिन्धु मार्ग भालाडे खोल्सी अधुरो नाला निर्माण	४६२	५	१००,०००।००	
५३६	विविध फुटकर योजना (पूँजीगत)	४६३	५	५००,०००।००	
५३७	श्याम्घा हटिया व्यास ६ वडा कार्यालयदेखि रक्साह जोड्ने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	४६४	६	१,५००,०००।००	४९५,०००।००
५३८	कृषि पर्यटन मार्ग	४६५	६	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
५३९	माभक टोल बहुउद्देश्यीय भवन सम्पन्न	४६६	६	७००,०००।००	२३१,०००।००
५४०	रातमाटा स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो स्तरोन्नति	४६७	६	५००,०००।००	०।००
५४१	जुनतारा आमा समूह भवन निर्माण	४६८	६	४००,०००।००	१३२,०००।००
५४२	शान्तिचोक सामुदायिक भवन सम्पन्न र नाला विस्तार	४६९	६	४००,०००।००	१३२,०००।००
५४३	तमु छोंजर्धि भवन कम्पाउण्ड निर्माण	४७०	६	२००,०००।००	१८१,७२०।००
५४४	भतेरी, बरादी विमिराघारी सिंचाई कुलो मर्मत	४७१	६	२००,०००।००	
५४५	रामचन्द्र श्रेष्ठ सुन्तला बगैँचामा पोखरी निर्माण	४७२	६	२००,०००।००	
५४६	गैरीश्वारादेखि मेलबोटे हुँदै माभक टोल जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	४७३	६	२००,०००।००	
५४७	शिखर खोला खानेपानी टंकी निर्माण	४७४	६	२००,०००।००	
५४८	शिशाघाट उपत्याका भित्र बाटो ग्राभेल तथा मर्मत	४७५	६	२००,०००।००	१८६,२८९।००
५४९	चिसापानी टारी कुलो, काफ्लेफाँट	४७६	६	१५०,०००।००	
५५०	कुवापानी खानेपानी योजना	४७७	६	०।००	
५५०	साजा मार्ग गलाफु बाट कुवा पानी जाने बाटो नयाँ ट्याक निर्माण	४७७	६	१५०,०००।००	
५५१	देउराली भित्री बाटो नयाँ ट्याक	४७८	६	१५०,०००।००	
५५२	माहेन्द्री मार्गबाट माहेन्द्र आधरभूत विद्यालय जाने बाटो स्तरोन्नति	४७९	६	१३०,०००।००	
५५३	नाग कन्या मन्दिर निर्माण	४८०	६	१००,०००।००	
५५४	मनेको गोठबाट मुखिया टोल थुम्कासम्म जाने गोरेटो सिढी बाटो निर्माण	४८१	६	१००,०००।००	९६,५४८।००

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
५५५	तल्लो साँजा चण्डिका देवी मन्दिर निर्माण	४८२	६	१००,०००।००	
५५६	मादी नयाँ भोलुङ्गे पुलबाट माहेन्द्री मार्ग जोड्ने बाटो ढलान	४८३	६	१००,०००।००	
५५७	मकुण्डे कुलो मर्मत	४८४	६	१००,०००।००	
५५८	भयानबोटे टुडे खोला मोटर बाटो स्तरोन्नति	४८५	६	०।००	
५५८	कुसुण्डे खोलादेखि तिलडाँडा सम्म सडक स्तरोन्नति		६	१००,०००।००	
५५९	रातमाटामा रहेको पुराना आँप बगैचा संरक्षण	४८६	६	१००,०००।००	
५६०	सोसादे गैरीकुलो मर्मत	४८७	६	१००,०००।००	
५६१	अम्बोटे कुलोको वादीको मुहानबाट तल सिंचाई कुलो मर्मत	४८८	६	१००,०००।००	९९,३४५।००
५६२	श्याम्घा टोल भित्र पोल बत्ती जडान	४८९	६	१००,०००।००	०।००
५६३	सम्भनाको घरबाट तल भर्ने ठाडो गल्ली सिँढी निर्माण	४९०	६	१००,०००।००	९७,५००।००
५६४	कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र ट्रस निर्माण	४९१	६	१००,०००।००	०।००
५६५	लामपानीस्वाँरादेखि अर्चले जाने बाटो नयाँ ट्रयाक	४९२	६	१००,०००।००	९५,९३५।००
५६६	चारतारे चौतारा-सिमलपानी-सिम्ले हुँदै मदी खोला जाने बाटो स्तरोन्नति	४९३	६	१००,०००।००	९६,२६८।००
५६७	फेदी खोला कुलो निर्माण	४९४	६	१००,०००।००	
५६८	शिखर खोला कच्ची बाटो स्तरोन्नति	४९५	६	५०,०००।००	
५६९	कलेस्ती सामुदायिक बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	४९६	७	१,०००,०००।००	
५७०	पाथ्राघाट तमु समाज बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	४९७	७	८००,०००।००	
५७१	सिमलटार खेल मैदान र सो ठाउँमा जाने बाटो व्यवस्थापन	४९८	७	४००,०००।००	२३९,०००।००
५७२	शेरा प्रतिभा आमा समूह भवन ढलान योजना	४९९	७	४००,०००।००	१९८,०००।००
५७३	सत्रसय टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	५००	७	३००,०००।००	०।००
५७४	नयाँडिही पानी टंकी शिव मन्दिर जोड्ने मोटर मार्ग विस्तार	५०१	७	३००,०००।००	२९२,५००।००
५७५	हाँसेश्वारा खानेपानी एक घर एक धारा	५०२	७	३००,०००।००	१००,०००।००
५७६	वडा अन्तर्गत बाटो र नाला सरसफाई	५०३	७	२५०,०००।००	२४३,७५०।००
५७७	पाथ्रावेशी तमु समाजमा पंखा जाली, च्यानल गेट र नाली निर्माण	५०४	७	२००,०००।००	
५७८	नमूना आमा समूहको भवनमा जाने बाटो निर्माण र विद्युत जडान	५०५	७	२००,०००।००	
५७९	पाथ्रा नेवार गुठी समाज	५०६	७	२००,०००।००	
५८०	पातल कुलो निर्माण	५०७	७	२००,०००।००	
५८१	श्रीचौर थुम्की जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५०८	७	२००,०००।००	
५८२	खर्क बाटो स्तरोन्नति	५०९	७	२००,०००।००	१९५,०००।००
५८३	घ्यूटारी आमा समूह भवनमा शौचालय निर्माण	५१०	७	२००,०००।००	०।००
५८४	काभ्रेमा मगर समाज क्रियापुत्री भवन निर्माण	५११	७	२००,०००।००	१८०,०३९।००
५८५	कोल्याटा बौद्ध मार्ग अधुरो ढलान र पक्की नाला	५१२	७	२००,०००।००	०।००
५८६	व्यास मार्गदेखि बगुवा जाने मोटर मार्ग पक्की नाला	५१३	७	२००,०००।००	१९५,०००।००
५८७	वेशीगौरा तमु समाज भवन मर्मत	५१४	७	२००,०००।००	०।००
५८८	बेलचोक मोटर मार्ग पक्की नाला निर्माण	५१५	७	२००,०००।००	०।००
५८९	जुडिखेत कुलो मर्मत सम्भार योजना	५१६	७	२००,०००।००	०।००
५९०	शेरा उपल्लो कुलो ढलान योजना	५१७	७	२००,०००।००	१८९,४०९।००
५९१	सामली गोरेटो बाटो निर्माण	५१८	७	२००,०००।००	
५९२	बाँघ खोरदेखि बाखा फर्म हुँदै चामपानी धाराखोलासम्मको बाटो स्तरोन्नति	५१९	७	२००,०००।००	
५९३	धरमपानी सामुदायिक भवन मर्मत र थप	५२०	७	२००,०००।००	
५९४	भद्रकाली मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५२१	७	२००,०००।००	
५९५	सिस्नेरी देवी मन्दिर निर्माण	५२२	७	१५०,०००।००	
५९६	गलमगाँउ खानेपानी मर्मत	५२३	७	१५०,०००।००	
५९७	धारापानीबाट कलेस्ती खोला जाने अधुरो सिँढी निर्माण	५२४	७	१५०,०००।००	
५९८	बाँसपानी ट्रस भवन निर्माण	५२५	७	१५०,०००।००	
५९९	शेरा ठाडो बाटो स्तरोन्नति	५२६	७	१००,०००।००	

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
काशीराम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
६००	गोल्दीदेखि हाँसेश्वारा टोल भवनसम्म आउने जाने बाटो निर्माण	५२७	७	१००,०००।००	
६०१	छापथोक तमु आमा समाजको भवनमा भ्याल ढोका राख्ने	५२८	७	१००,०००।००	
६०२	शहिद शान्ति बराह मोटर मार्ग स्तरीकरण	५२९	८	३,२००,०००।००	१,०५६,०००।००
६०३	बर्लाची सामुदायिक सिकाई केन्द्र अधुरो भवन निर्माण योजना	५३०	८	७००,०००।००	०।००
६०४	वडामा भएका नाला सरसफाई	५३१	८	५००,०००।००	४८७,५००।००
६०५	नावरुङ्ग मोटर मार्ग स्तरीकरण	५३२	८	४३०,०००।००	१४१,०००।००
६०६	मिश्रडिही खानेपानी योजना ट्याङ्की निर्माण	५३३	८	३५०,०००।००	
६०७	रिस्ती सामुदायिक भवन ढलान, धारा व्यवस्थापन	५३४	८	३२५,०००।००	
६०८	कालीमाटी बालोपकार मोटर बाटो स्तरोन्नति	५३५	८	३००,०००।००	
६०९	कोटथोक जाने मोटर बाटो स्तरीकरण	५३६	८	०।००	
६०९	कोटथोक खानेपानी पधेरा जाने सिँधी बाटो निर्माण		८	२५०,०००।००	
६१०	भम्केश्वर महादेव मन्दिर तथा वृद्धाश्रम संरक्षण	५३७	८	१६५,०००।००	
६११	जनहित मोटर मार्ग स्तरीकरण	५३८	८	१५०,०००।००	
६१२	भलुवा राउतेश्वारा खानेपानी योजना	५३९	८	०।००	
६१२	भलुवा राउतेश्वारा मोटर मार्ग स्तरोन्नति		८	१५०,०००।००	
६१३	आहाले सामुदायिक भवनमा शौचालय	५४०	८	१५०,०००।००	
६१४	छाब्दी मन्दिर संरक्षण	५४१	८	११०,०००।००	
६१५	शहिद धर्म आधारभूत विद्यालय भवन मर्मत	५४२	८	१००,०००।००	
६१६	सहजीवन आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्ड र गेट निर्माण	५४३	८	१००,०००।००	
६१७	सिद्धेश्वर टोलमा बधशाला निर्माण	५४४	८	१००,०००।००	
६१८	विविध फुटकर योजना	५४५	८	५००,०००।००	
६१९	सामुदायिक विद्यालयहरुमा भौतिक सुधार	५४६	९	७००,०००।००	१४६,२५०।००
६२०	राजापानी मन्दिरमा ट्रेस निर्माण	५४७	९	५००,०००।००	१६५,०००।००
६२१	अमर शहिद मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५४८	९	५००,०००।००	१६५,०००।००
६२२	मोहोरियाटार मोटर मार्ग स्तरीकरण	५४९	९	४००,०००।००	३६३,८३७।००
६२३	कलेस्ती खोलासम्म सुदेखोलाको दायाँबायाँ तारजाली	५५०	९	४००,०००।००	३८९,१८०।००
६२४	भिनुवाटार टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	५५१	९	३५०,०००।००	११५,५००।००
६२५	मेवावारी सिम्ले सिँधी निर्माण	५५२	९	३५०,०००।००	३४१,२५०।००
६२६	गजौडे कुसुण्डे नगेन्द्र मोटर मार्गमा नाला निर्माण	५५३	९	३००,०००।००	२९१,३१३।००
६२७	ज्यामिरे खानेपानी रिजर्व ट्याकी निर्माण	५५४	९	३००,०००।००	१००,०००।००
६२८	डोटेलफाँट बिर्ता पाउदी कृषि सडक स्तरोन्नति	५५५	९	३००,०००।००	०।००
६२९	चिन्तेखोलादेखि कलेस्ती खोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५५६	९	२५०,०००।००	२१४,८००।००
६३०	नाला तथा सडक सरसफाई	५५७	९	२५०,०००।००	२४१,११०।००
६३१	रातपाते कुलो निर्माण	५५८	९	२००,०००।००	
६३२	बसाहस्थान मन्दिर सिँधी निर्माण	५५९	९	२००,०००।००	
६३३	कुसुमे चोकदेखि बुढी कुवासम्म नाला निर्माण	५६०	९	२००,०००।००	
६३४	चिसापानी टोल एक घर एक धारा	५६१	९	२००,०००।००	
६३५	चिलाउने सुवागौरा मोटर मार्ग	५६२	९	१५०,०००।००	
६३६	कलेस्ती खोला कुसुमे कुमालगाउँ लिफ्टड खानेपानी	५६३	९	१५०,०००।००	
६३७	सालडाँडा मोटर मार्ग स्तरीकरण	५६४	९	१५०,०००।००	
६३८	भोले फुलवारी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५६५	९	१५०,०००।००	१४५,७५७।००
६३९	कमलबोटेवाट जामुनेडाँडा मोटर बाटो स्तरोन्नति-	५६६	९	०।००	
६३९	मट्याडग्रे सिमलचौर मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५६६	९	१५०,०००।००	
६४०	बुढी कुवा चोकदेखि पिपलटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५६७	९	१५०,०००।००	
६४१	धारापानी लिफ्टड खानेपानी एक घर एक धारा निर्माण	५६८	९	१५०,०००।००	
६४२	कलेस्ती उपत्यका महिला समाज अधुरो भवन निर्माण	५६९	९	१५०,०००।००	

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
६४३	चिलाउने सुदेखोला कुलो मर्मत	५७०	९	१००,०००।००	
६४४	पिप्ले सुनखोल्सी कुलो मर्मत	५७१	९	१००,०००।००	
६४५	तल्लो कटहरे कुलो निर्माण	५७२	९	१००,०००।००	
६४६	गैरी चौतारा निर्माण	५७३	९	१००,०००।००	९७,५००।००
६४७	धँयेरेपानी कुलो निर्माण	५७४	९	१००,०००।००	
६४८	जौबारी गाउँको अधुरो भान्सा घर निर्माण	५७५	९	१००,०००।००	
६४९	न्यौपाने टोल मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५७६	९	१००,०००।००	
६५०	कलेस्ती खोला कटुवा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५७७	९	१००,०००।००	
६५१	तिवारी गाउँ एक घर एक धारा निर्माण	५७८	९	१००,०००।००	
६५२	विविध फुटकर योजना	५७९	९	२००,०००।००	
६५३	वडा अर्न्तगतको बाटो, नाला सफाई	५८०	१०	४००,०००।००	३६३,५६४।००
६५४	अनन्त युवा क्लब कभर्ड हल निर्माण	५८१	१०	३००,०००।००	१००,०००।००
६५५	दुम्सी बोडिङ्गदेखि भञ्ज्याङसम्म जोड्ने सडकमा पक्की नाला निर्माण	५८२	१०	३००,०००।००	१००,०००।००
६५६	कमालटारी चोकदेखि देउराली जोड्ने सडकमा पक्की नाला निर्माण	५८३	१०	३००,०००।००	०।००
६५७	कोभिड अस्पतालदेखि भोलुङ्गे पुल जाने सडकमा ह्युम पाइप व्यवस्थापन	५८४	१०	३००,०००।००	०।००
६५८	तमु समाज अधुरो भवन निर्माण	५८५	१०	२५०,०००।००	२४३,७५०।००
६५९	मिलनचोकदेखि बेलटारी मार्गमा पक्की नाला निर्माण	५८६	१०	२५०,०००।००	०।००
६६०	डिहीकुना टोल सडक बत्ती जडान योजना	५८७	१०	२५०,०००।००	२४३,७५०।००
६६१	जनता आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्ड निर्माण	५८८	१०	२५०,०००।००	१८१,५००।००
६६२	नयाँबस्ती अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	५८९	१०	२००,०००।००	०।००
६६३	दुम्सीचौर दरै समाज भवन तारजाली	५९०	१०	२००,०००।००	१९५,०००।००
६६४	चण्डिदेवी मेलमिलाप आमा समूह भवन तारजाली	५९१	१०	२००,०००।००	
६६५	सेवर टोल सडक बत्ती जडान	५९२	१०	२००,०००।००	
६६६	छाङ्गावाराही टोल सडक बत्ती जडान	५९३	१०	२००,०००।००	
६६७	सेवर दरैगाउँ सडक बत्ती जडान	५९४	१०	२००,०००।००	१५६,१८२।००
६६८	मंगलीगैह्रा सडक बत्ती जडान	५९५	१०	२००,०००।००	
६६९	भिकनेपधेरा मार्ग पक्की नाला निर्माण	५९६	१०	२००,०००।००	
६७०	उजेली आमा समूह भवन मर्मत	५९७	१०	२००,०००।००	
६७१	वि.पि.भञ्ज्याङ्ग कुचीटार सडक स्तरोन्नति	५९८	१०	२००,०००।००	
६७२	माइथुम्का लिफ्ट खानेपानी योजना टंकी निर्माण	५९९	१०	२००,०००।००	
६७३	बैरेनी टोल सडक बत्ती जडान	६००	१०	२००,०००।००	१९५,०००।००
६७४	शितल नगर क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान	६०१	१०	२००,०००।००	१९५,०००।००
६७५	बोटेगाउँ सडक बत्ती जडान	६०२	१०	२००,०००।००	१७१,९९४।००
६७६	बोटेटारदेखि शिव मा.वि. जोड्ने सडक स्तरोन्नति	६०३	१०	०।००	
६७६	हिमपानी टोल सडक बत्ती जडान		१०	२००,०००।००	
६७७	कोलगैह्रा सामुदायिक भवनदेखि समिटार जाने सडक स्तरोन्नति	६०४	१०	२००,०००।००	
६७८	चापटार खेल मैदान स्तरोन्नति	६०५	१०	१५०,०००।००	
६७९	सितलगुफा मार्ग पक्की नाला निर्माण	६०६	१०	१५०,०००।००	
६८०	गणेश टोल सडक बत्ती जडान	६०७	१०	१५०,०००।००	१४६,२५०।००
६८१	लिखुरी खोला ह्युम पाइप व्यवस्थापन	६०८	१०	१५०,०००।००	
६८२	समीकुवा कृयापुत्री भवन निर्माण	६०९	१०	१५०,०००।००	१४६,२५०।००
६८३	कालीडाँडादेखि औषधी उद्योगसम्म सडक स्तरोन्नति	६१०	१०	१५०,०००।००	
६८४	चण्डिदेवी राष्ट्रिय मा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	६११	१०	१५०,०००।००	
६८५	सर्वज्योति मा.वि. हल निर्माण	६१२	१०	१५०,०००।००	
६८६	भानु मा.वि. हल निर्माण	६१३	१०	१५०,०००।००	१३७,१५०।००
६८७	शिव मा.वि. बाल उद्यान निर्माण	६१४	१०	०।००	
६८७	शिव मा.वि.मा ट्रेस निर्माण		१०	१५०,०००।००	

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Signature)*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
६८८	दुम्सीकोट सञ्चाई भवन तारजाली	६९५	१०	१००,०००।००	
६८९	समीचौतारादेखि थापाको घर हुँदै कार्की चौतारासम्म सडक स्तरोन्नति	६९६	१०	१००,०००।००	
६९०	धैरनी कालिका मन्दिर मर्मत	६९७	१०	१००,०००।००	९७,९८९।००
६९१	सेरा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	६९८	११	४००,०००।००	१३२,०००।००
६९२	रामथुम्की चण्डीभञ्ज्याङ टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	६९९	११	३००,०००।००	१००,०००।००
६९३	बेलटारी तातोपानी कटहरे वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	६२०	११	३००,०००।००	०।००
६९४	वडा अर्न्तगतका बाटो नाला सरसफाई	६२१	११	३००,०००।००	२७५,८८९।००
६९५	जामुने सामुदायिक भवनमा कोठा थप	६२२	११	२५०,०००।००	०।००
६९६	तनहुँसुर सामुदायिक भवन अगाडिको गेट मर्मत	६२३	११	२००,०००।००	०।००
६९७	बागेचौर सामुदायिक भवन निर्माण	६२४	११	२००,०००।००	१९५,०००।००
६९८	रामथुम्की खेल मैदान तारजाली	६२५	११	०।००	
६९९	रामथुम्की खेल मैदान स्तरोन्नति		११	२००,०००।००	
७००	धारापानी खानेपानी मुहान मर्मत	६२६	११	२००,०००।००	
७००	अमरसिंह मा.वि.को भवन अगाडि रेलिङ पर्खाल निर्माण	६२७	११	२००,०००।००	
७०१	वडा कार्यालय भवन मर्मत	६२८	११	२००,०००।००	
७०२	गैराबारी टोल विकास सामुदायिक भवन निर्माण	६२९	११	२००,०००।००	
७०३	ट्रान्सफरमरदेखि सारुगौरासम्म सडकमा पक्की नाला निर्माण	६३०	११	१५०,०००।००	
७०४	दरैगाउँ दरै समाज अधुरो घुमाउने घर निर्माण	६३१	११	१५०,०००।००	
७०५	रामदास अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	६३२	११	१५०,०००।००	
७०६	दरैपधेरा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	६३३	११	१५०,०००।००	
७०७	डिपबोरिङबाट दुम्सीको ढाँड हुँदै रानीगाउँ जाने मार्ग स्तरोन्नति	६३४	११	१५०,०००।००	
७०८	बसन्त टोल खहरे खोलामा इनार निर्माण	६३५	११	१५०,०००।००	
७०९	रानीचौर मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६३६	११	१५०,०००।००	१४३,८९०।००
७१०	रानीपानी खानेपानी टंकी निर्माण	६३७	११	१५०,०००।००	०।००
७११	फेदीफाँट शिव पाञ्चायन मन्दिरमा तारजाली कम्पाउण्ड	६३८	११	१५०,०००।००	१४४,४६०।००
७१२	पत्यारथोक कालीखोलामा ग्याविन जाली सहित पक्की साँगु निर्माण	६३९	११	१५०,०००।००	०।००
७१३	नयाँपोखरी चाउसेखोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६४०	११	१५०,०००।००	०।००
७१४	तीनधारे ओडारे नयाँ बाटो निर्माण	६४१	११	१००,०००।००	०।००
७१५	निर्वुको अधुरो चौतारो निर्माण	६४२	११	१००,०००।००	९३,०५५।००
७१६	बराहखोला र मकुण्डे वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	६४३	११	१००,०००।००	०।००
७१७	रानीगाउँबाट कोकलडाँडा गुम्बा जाने मार्ग स्तरोन्नति	६४४	११	१००,०००।००	८९,०३९।००
७१८	सुन्धारा टोलमा खानेपानी मर्मत	६४५	११	१००,०००।००	९७,५००।००
७१९	पुरन्डिही अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	६४६	११	१००,०००।००	०।००
७२०	असुरे कुवा गल्ली मार्ग स्तरोन्नति	६४७	११	१००,०००।००	०।००
७२१	मुलपानी टोलको १२ मुरे खेतको बाँध कुलो निर्माण	६४८	११	१००,०००।००	८४,८०५।००
७२२	मुलपानी खानेपानी मूल संरक्षण	६४९	११	१००,०००।००	
७२३	डाँडागाउँ सामुदायिक भवन हुँदै कालिका मन्दिरसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६५०	११	१००,०००।००	
७२४	तनहुँसुर भिरपानी खानेपानी मर्मत	६५१	११	१००,०००।००	
७२५	दुई सय खेत कृषि सडक नाला र ग्राभेल सहित स्तरोन्नति	६५२	११	१००,०००।००	
७२६	बसन्ते टोल बाह्रबिसे कुलो माथि स्ल्याव निर्माण	६५३	११	०।००	
७२६	बसन्ते धारा तलको बाटोमा स्ल्याव निर्माण		११	१००,०००।००	
७२७	बगैँचा पिप्लेबाट चापेखोलासम्म बाटो ग्राभेल	६५४	११	१००,०००।००	
७२८	रातमाटा भन्याङ्दी टोल क्रियापुत्री भवन निर्माण	६५५	११	१००,०००।००	
७२९	रुक्सेपानी खानेपानी मर्मत	६५६	११	१००,०००।००	
७३०	अर्चलचौर सामुदायिक भवन तथा शौचालयको मर्मत	६५७	११	१००,०००।००	
७३१	काउरेको पोखरीदेखि भोर्लेनी पधेरा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६५८	११	१००,०००।००	
७३२	बुढीराम्चे जलेश्वर महादेव मन्दिर जाने बाटो स्तरोन्नति	६५९	११	१००,०००।००	

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
७३३	पुलामीडाँडा अधौती अधुरो मोटर मार्ग विस्तार	६६०	११	१००,०००।००	
७३४	चिसापानीको खानेपानी टंकी निर्माण	६६१	११	१००,०००।००	
७३५	चण्डीका आ.वि.को अधुरो कम्पाउण्ड निर्माण	६६२	११	१००,०००।००	
७३६	बसन्त आधारभूत विद्यालय कम्प्युटर खरिद	६६३	११	१००,०००।००	
७३७	तातोपानी प्रा.वि. भवन मर्मत तथा फर्निचर	६६४	११	१००,०००।००	
७३८	विद्यालय, सिंचाई, खानेपानी, सडक पूर्वाधार (विविध फुटकर योजना)	६६५	११	७५०,०००।००	४१,७३५।००
७३९	वेल्धारी वडा कार्यालय पक्की नाला तथा ग्राभेल	६६६	१२	१,५००,०००।००	५४५,०००।००
७४०	छाब्दी फुर्लुङ्गे वडा कार्यालय पक्की नाला तथा ग्राभेल	६६७	१२	०।००	
७४०	छाब्दी फुर्लुङ्गे वडा कार्यालय पक्की नाला तथा ढलान निर्माण		१२	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
७४१	गोला हलाके छाब्दी मोटर मार्ग पक्की नाला ग्राभेल तथा बाटो चौडा	६६८	१२	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
७४२	पोखरीडाँडा धाब्दी पाटापाटी मोटर मार्ग विस्तार पक्की नाला र ग्राभेल	६६९	१२	०।००	
७४२	पोखरीडाँडा धाब्दी पाटापाटी मोटर मार्ग पहिरो संरक्षण तथा ग्याविन जाली		१२	५००,०००।००	
७४३	कमलवारी गोला (बोद कुमारी) मार्ग पक्की नाला ड्र्युम पाइप	६७०	१२	५००,०००।००	१६५,०००।००
७४४	कर्लुङ्ग खानेपानी फिल्टर टंकी निर्माण	६७१	१२	०।००	
७४४	कर्लुङ्ग खानेपानी फिल्टर टंकी निर्माण तथा खानेपानी कार्यालय भवन निर्माण		१२	५००,०००।००	१६५,०००।००
७४५	सिमलश्वारा खानेपानी योजना विस्तार	६७२	१२	५००,०००।००	१६५,०००।००
७४६	हुलाके केत्रासात हुँदै वडा कार्यालयसम्म मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६७३	१२	४००,०००।००	३९०,०००।००
७४७	पुरन्डी गैडापहरा सामुदायिक भवनमा प्लास्टर, रङ्गरोगन र तारवार	६७४	१२	४००,०००।००	१३२,०००।००
७४८	देउराली आमा समूह अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	६७५	१२	४००,०००।००	१३२,०००।००
७४९	वडा कार्यालयमा भएका नाला तथा मोटर बाटोहरु सरसफाई	६७६	१२	३००,०००।००	२९२,५००।००
७५०	कोटकालिका पिपल्टारी शिवालय सामुदायिक भवन निर्माण	६७७	१२	२५०,०००।००	०।००
७५१	वगाले टोलदेखि स्वाग्दी खोलासम्म पक्की नाला निर्माण	६७८	१२	२००,०००।००	०।००
७५२	मैतेपानीदेखि सिमलडाँडा हुँदै केत्रासात मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६७९	१२	२००,०००।००	१९५,०००।००
७५३	केत्रासात आमा समूहको भवनमा थप कोठा निर्माण	६८०	१२	१५०,०००।००	
७५४	भलिबल ग्राउण्ड र चार स्थानमा ११ ए साइड खेल मैदान निर्माण	६८१	१३	०।००	
७५४	खेल मैदान पूर्वाधार निर्माण		१३	६००,०००।००	
७५५	विद्यालय पूर्वाधार व्यवस्थापन	६८२	१३	१,०००,०००।००	२६८,१२५।००
७५६	साना सिंचाई कार्यक्रम	६८३	१३	०।००	
७५६	साना सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, सडक पूर्वाधार निर्माण		१३	१,१००,०००।००	२५,०००।००
७५७	विभिन्न स्थानमा खानेपानी मर्मत (बेलबास बच्यादी, पार्दी, सेढाई गाउँ धारा पधेरा, रुम्वाडी, चिसापानी)	६८४	१३	६००,०००।००	१२१,८७५।००
७५८	भांङ्गीथान होमस्टे निर्माण	६८५	१३	५००,०००।००	
७५९	विपन्न आवास निर्माण	६८६	१३	४००,०००।००	
७६०	विपद् व्यवस्थापन	६८७	१३	५००,०००।००	२९४,२५०।००
७६१	वडा भित्रका बाटो तथा नाला सरसफाई	६८८	१३	३००,०००।००	
७६२	आँपश्वारा सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	६८९	१३	२००,०००।००	
७६३	जनजागृती मा.वि.देखि भड्खलासम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नति	६९०	१३	२००,०००।००	१९५,०००।००
७६४	रिप वस्ती आमा समूह अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	६९१	१३	२००,०००।००	०।००
७६५	थानीमाई जाने पक्की सिंढी निर्माण	६९२	१३	२००,०००।००	०।००
७६६	कुकुरढुंगे सामुदायिक भवन निर्माण र मन्दिर संरक्षण	६९३	१३	२००,०००।००	०।००
७६७	छाब्दी जब्दारी सडक बत्ती	६९४	१३	२००,०००।००	१८१,१५१।००
७६८	घ्यास्थोक अधुरो पद मार्ग ढलान निर्माण	६९५	१३	२००,०००।००	

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
७६९	बेलबास दुग्ध उत्पादक संस्थाको डिप फ्रिज खरिद	६९६	१३	१५०,०००।००	
७७०	कमलवारी सिदुरे खानेपानी	६९७	१३	१५०,०००।००	
७७१	पोखरीभञ्ज्याङ्ग इमामियुल चर्च कम्पाण्ड निर्माण	६९८	१३	१००,०००।००	
७७२	विमले चौतारा गुरुङगाउँ हुँदै सिन्दुरे खोल्सी भडभडे कोलडाँडा मोटर मार्ग	६९९	१३	१००,०००।००	९७,५००।००
७७३	पाँडे चौतारा मार्ग स्तरोन्नति	७००	१३	१००,०००।००	०।००
७७४	विविध फुटकर योजना	७०१	१३	७००,०००।००	५३४,९२५।००
७७५	रुम्सी रिडरोड पक्की नाला निर्माण	७०२	१४	१,०००,०००।००	९७५,०००।००
७७६	ठिन टोल वस्ती अधुरो पद मार्ग ढलान	७०३	१४	५००,०००।००	४८७,५००।००
७७७	कुलुङ माभथर अधुरो चौतारो र हटिया मोटर मार्ग ढलान	७०४	१४	५००,०००।००	
७७८	५० के.भी. ट्रान्सफर्मर खरिद	७०५	१४	०।००	
७७८	ए वि सि कालो तार खरिद	७०५	१४	४००,०००।००	
७७९	केशवटार जोगीमणी बाल उद्यान निर्माण	७०६	१४	४००,०००।००	१३२,०००।००
७८०	बडहर भञ्ज्याङ्ग छाब्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७०७	१४	०।००	
७८०	तामुङ-कुलुङ-केशवटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति		१४	४००,०००।००	
७८१	ढाक्रेस्वाँरा सुँढेर मरौटे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७०८	१४	४००,०००।००	१३२,०००।००
७८२	सडक तथा नाला सरसफाई	७०९	१४	४००,०००।००	३९०,०००।००
७८३	छाब्दी बेलभञ्ज्याङ्ग तोरी खेत खण्डको मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७१०	१४	३००,०००।००	२९२,५००।००
७८४	हर्कपुरदेखि मास्दी रिजाल्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७११	१४	३००,०००।००	१००,०००।००
७८५	राशीभञ्ज्याङ्ग केशरीडाँड पहरादेखि चालिसे जाने अधुरो कृषि मार्ग निर्माण	७१२	१४	३००,०००।००	०।००
७८६	सुँढेर मरौटे सामुदायिक गुठी भवन मर्मत	७१३	१४	३००,०००।००	१००,०००।००
७८७	बेलभञ्ज्याङ्ग अधुरो शिवालय निर्माण	७१४	१४	२००,०००।००	
७८८	चिसापानी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	७१५	१४	२००,०००।००	
७८९	जलजले खानेपानी निर्माण	७१६	१४	२००,०००।००	
७९०	हर्कपुर मौलास्थान मन्दिर मर्मत तथा पद मार्ग निर्माण	७१७	१४	२००,०००।००	
७९१	सिम्ले र आरूबोटे कुलो निर्माण	७१८	१४	२००,०००।००	
७९२	दुत्मस्वाँरा गरौदी कृषि मोटर मार्ग निर्माण	७१९	१४	२००,०००।००	१९५,०००।००
७९३	नयाँगाउँ कोटमा नाङ्गो तार प्रतिस्थापन गरी ए.बि.सी. केबुल राख्ने	७२०	१४	१५०,०००।००	
७९४	बच्याङ्दी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	७२१	१४	१५०,०००।००	
७९५	मास्दी रिजाल्दी सडक बत्ती स्थापना	७२२	१४	१५०,०००।००	१४६,२५०।००
७९६	मास्दी टोल खानेपानी ट्याङ्की तारवार	७२३	१४	१५०,०००।००	०।००
७९७	अधुरो चण्डिथान गेट निर्माण	७२४	१४	१००,०००।००	०।००
७९८	नयाँगाउँ मास्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७२५	१४	१००,०००।००	९७,५००।००
७९९	केशवटार सामुदायिक होमस्टेको अधुरो कम्पाउण्डवाल निर्माण	७२६	१४	१००,०००।००	०।००
८००	कुलुङकोट सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	७२७	१४	१००,०००।००	९७,५००।००
८०१	सिंचाईका लागि पाइप खरिद	७२८	१४	१००,०००।००	५०,०००।००
८०२	विविध फुटकर (पूँजीगत)	७२९	१४	४५०,०००।००	२२३,०००।००
८०३	डाँडागाउँ जाने भृकुटी मार्ग पि.सि.सि. ढलान	७३०	१	०।००	
८०३	डाँडागाउँ जाने भृकुटी मार्ग पिच	७३०	१	८००,०००।००	
८०४	विज्ञानचौर टोल नाला निर्माण	७३१	१	७००,०००।००	२३१,०००।००
८०५	दमौली बजार, बागबजार, माले बगर समेत सि.सि.क्यामरा जडान	७३२	२	१,०००,०००।००	
८०६	सफा सडक रेलिड निर्माण	७३३	२	५००,०००।००	
८०७	जिल्ला कारागार पछाडिको नाला तथा बाटो निर्माण	७३४	३	१,०००,०००।००	
८०८	सफा सडक रेलिड निर्माण	७३५	३	५००,०००।००	
८०९	विरालेटार सुदर्शन मार्ग नाला निर्माण	७३६	४	८००,०००।००	२६४,०००।००
८१०	श्रीभद्रको घरदेखि विरालेटार जाने मार्ग स्तरोन्नति	७३७	४	७००,०००।००	२३१,०००।००

3/10/18

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
८११	वेनी पाटनबाट जीवन गिरीको घर हुँदै पराशर आश्रम जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	७३८	५	६००,०००।००	५८५,०००।००
८१२	उदय मार्ग जाने अधुरो पक्की नाला निर्माण	७३९	५	५००,०००।००	१६५,०००।००
८१३	तनहुँडेको घरदेखि चनौटेसम्म पक्की नाला निर्माण	७४०	५	३००,०००।००	
८१४	कण्टार रिडरोड लामिछानेको घर जाने बाटोको पक्की नाला निर्माण	७४१	५	३००,०००।००	१००,०००।००
८१५	पराशर पार्क निर्माण	७४२	५	३००,०००।००	
८१६	वडा कार्यालय भवनमा ट्रेस राखी सभा हल निर्माण	७४३	६	०।००	
८१६	चन्द्रोदय बहुउद्देश्यीय भवनमा ट्रेस राखी सभाहल निर्माण		६	७५०,०००।००	२४७,५००।००
८१७	साँजा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७४४	६	५००,०००।००	१६५,०००।००
८१८	महेन्द्रज्योति मा.वि. शौचालय मर्मत तथा स्तरोन्नति	७४५	६	४००,०००।००	१३२,०००।००
८१९	वादी शिवालय मन्दिर निर्माण	७४६	६	३५०,०००।००	११५,५००।००
८२०	सामली बाँसपानी लिफ्ट खानेपानी योजना	७४७	७	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८२१	सपाङ्दीदेखि पानी टंकीसम्मको बाटो स्तरोन्नति	७४८	७	५००,०००।००	१६५,०००।००
८२२	सत्रसय पाताल खानेपानी योजना (एक घर एक धारा)	७४९	७	३००,०००।००	१००,०००।००
८२३	व्यास मार्गदेखि वेशीगैरासम्मको बाटो स्तरोन्नति	७५०	७	०।००	
८२३	शेरा प्रतिभा आमा समूह भवन ढलान		७	२००,०००।००	
८२४	पुलिमराङ शहिद पार्क निर्माण	७५१	८	७००,०००।००	
८२५	खड्कदेवी मन्दिर पुनर्निर्माण	७५२	८	५००,०००।००	
८२६	बलाँची सिकाई केन्द्र अधुरो भवन निर्माण	७५३	८	४००,०००।००	
८२७	जनहित मोटर मार्ग स्तरीकरण	७५४	८	४००,०००।००	
८२८	गजौडे सुन खोल्सी बक्स पुल निर्माण	७५५	९	३,०००,०००।००	
८२९	वडा कार्यालय पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	७५६	१०	२,०००,०००।००	
८३०	बेलटारी मुलपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७५७	११	१,०००,०००।००	
८३१	राम्चे ओडारे चर्च मार्ग स्तरोन्नति	७५८	११	५००,०००।००	
८३२	रानीगाउँ गैरावारी तल्लो पोल्याड मार्ग स्तरोन्नति	७५९	११	५००,०००।००	
८३३	बेलघारी वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति	७६०	१२	२,०००,०००।००	
८३४	भडभडे-कोलडाँडा मार्ग स्तरोन्नति	७६१	१३	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८३५	भोर्ले पार्क निर्माण समेत	७६२	१३	१,०००,०००।००	०।००
८३६	तामुङ-कुलुङ-केशवटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७६३	१४	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८३७	छाब्दी जनजाति संग्रहालय निर्माण	७६४	१४	५००,०००।००	१६५,०००।००
८३८	वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण	७६५	१४	५००,०००।००	१६५,०००।००
८३९	सरसफाई केन्द्र जग्गा खरिद	७६६		२०,०००,०००।००	२,८३९,०४०।००
८३९	सरसफाई व्यवस्थापनमा पूर्वाधार निर्माण, खरिद			१०,०००,०००।००	
८४०	प्राविधिक ल्याव उपकरण खरिद	७६७		१,०००,०००।००	
८४१	नगरपालिका प्रशासकीय भवन र वडा कार्यालय प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन	७६८		४,०००,०००।००	२,३०८,३३९।००
८४२	नगरस्तरीय विभिन्न क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण	७६९		१,०००,०००।००	
८४३	पर्यटकीय सम्पदा, चौतारा, पोखरी एवं मठ मन्दिर निर्माण/मर्मत	७७०		१,०००,०००।००	
८४४	विभिन्न जाति जनजातिहरूको पूर्वाधार एवं संग्रहालय निर्माण/मर्मत	७७१		२,५००,०००।००	७४०,९९९।००
८४५	नगर भित्रका खानेपानी निर्माण एवं मर्मत	७७२		४,५००,०००।००	८२६,५४८।००
८४६	विद्यालय पूर्वाधार निर्माण एवं मर्मत	७७३		४,०००,०००।००	९७०,५००।००
८४७	७५ प्रतिशत अनुदानमा साना सिंचाई कार्यक्रम	७७४		२,५००,०००।००	२७४,०२५।००
८४८	नगर भित्रका खेलकुद पूर्वाधार निर्माण	७७५		२,५००,०००।००	२४२,५२९।००
८४९	उज्यालो नगरपालिका अन्तर्गत सडक बत्ती व्यवस्थापन	७७६		२,०००,०००।००	१,४२६,५००।००
८५०	स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन मर्मत	७७७		१,०००,०००।००	१२५,०००।००
८५१	व्यास नगर अस्पताल निर्माण एवं मर्मत	७७८	१०	१,०००,०००।००	२१,३४५।००
८५२	वडा कार्यालय भवन निर्माण	७७९	३	४,०००,०००।००	
८५३	नगरपालिका कार्यालय भवन मर्मत	७८०	३	२,०००,०००।००	९५,३८९।००

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
८५४	शित भण्डारमा ट्रान्सफरमर जडान	७८१	११	१,५००,०००।००	५५२,६०९।००
८५५	वधस्थल स्तरोन्नति	७८२	३	७००,०००।००	
८५६	फोहोर मैला सङ्कलन अटो रिक्सा खरिद	७८३		७००,०००।००	
८५७	नारेश्वर ताल निर्माण जग्गा खरिद समेत	७८४	१०	३,०००,०००।००	६६०,०००।००
८५८	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	७८५	१	०।००	
८५८	फर्निचर, प्रविधिमैत्री सामग्री खरिद समेत		१	२,५००,०००।००	
८५९	दरै संग्रहालय निर्माण	७८६	१	५००,०००।००	१६५,०००।००
८६०	वि.पि. वन बाटिका खेल मैदान स्तरोन्नति	७८७	३	१,५००,०००।००	४९५,०००।००
८६१	व्यास शिपाञ्चायन क्षेत्रमा योग भवन निर्माण	७८८	३	०।००	
८६२	बागभन्ज्याडमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	७८९	४	५००,०००।००	
८६३	साँखर दरै समाज भवन पूर्वाधार निर्माण	७९०	४	३००,०००।००	१००,०००।००
८६४	कालिका शहिद जंगलपार्क कम्पाउण्ड निर्माण	७९१	४	५००,०००।००	
८६५	साँगे पतेनी दरै समाज पूर्वाधार निर्माण	७९२	५	३००,०००।००	२९२,५००।००
८६६	शिशुघाट खेल मैदान निर्माण	७९३	६	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८६७	गौ संरक्षण क्षेत्र हरियाली पार्क निर्माण	७९४	१०	५००,०००।००	
८६८	कुमाटारी कुलो सिंचाई आयोजना	७९५	१२	७००,०००।००	२३१,०००।००
८६९	कोट कालिका मन्दिर निर्माण	७९६	१२	५००,०००।००	४८७,५००।००
८७०	खहरे खोलादेखि वि.क. गाउँसम्म सडक स्तरोन्नति	७९७	११	५००,०००।००	१६५,०००।००
८७१	मनकामना आश्रम पूर्वाधार निर्माण	७९८	११	५००,०००।००	
८७२	दमौली केशवटार मार्ग मर्मत सम्भार	७९९	१३,१४	७००,०००।००	२३१,०००।००
८७३	व्यास १० र ११ जोड्ने भोटे खोल्सीमा बक्स पुल निर्माण	८००	१०,११	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८७४	नगरपालिकाका विपन्नहरुको लागि घर आवास सहयोग कार्यक्रम	८०१		३,५००,०००।००	३५,०००।००
८७५	बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण/वैरेनी जग्गा विकास पूर्वाधार निर्माण	८०२	३, १०	१००,०००,०००।००	५,२६६,८००।००
८७६	बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण/वैरेनी जग्गा विकास पूर्वाधार निर्माण न.पा. लागत	८०३	३, १०	१५,०००,०००।००	२,७१०,९४८।००
८७७	नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम (संघ)	८०४		०।००	
८७८	नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम (संघ, नगरपालिका लागत)	८०५		०।००	१३२,०००।००
८७९	नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम (प्रदेश)	८०६		०।००	
८८०	नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम (प्रदेश, नगरपालिका लागत)	८०७		०।००	
८८१	सडक बोर्ड नेपाल (संघ)	८०८		७,१००,०००।००	
८८२	सडक बोर्ड नेपाल (नगरपालिका लागत)	८०९		२,०००,०००।००	
८८३	भाक्रीथान खानेपानी योजना विशेष अनुदान (प्रदेश)	८१०	१३	४,०००,०००।००	
८८४	शहिद कालिका मार्ग (प्रदेश समपुरक)	८११	७,८	६,०००,०००।००	१,१७२,६००।००
८८५	शहिद कालिका मार्ग (प्रदेश समपुरक, न.पा. लागत)	८१२	७,८	४,०००,०००।००	
८८६	जि.स.स.तनहुँ पूर्वाधार निर्माण	८१३		३,०००,०००।००	
८८७	जि.स.स.तनहुँ पूर्वाधार निर्माण	८१३.१		४०७,०००।००	
८८८	जि.स.स.तनहुँ पूर्वाधार निर्माण	८१३.२		१,५९३,०००।००	
८८९	जनसहभागिता नगद/पूर्वाधार विकास	८१४		३,०००,०००।००	१६५,०००।००
८९०	जनसहभागिता नगद/पूर्वाधार विकास	८१४.१		१८,०००,०००।००	४,९४९,०००।००
८९१	खड्गकाली मोटर मार्ग समपुरक (दोस्रो चरण, न.पा. लागत)	८१५	११	६,०००,०००।००	१,२४८,२६५।००
८९२	खड्गकाली मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण (दोस्रो खण्ड अ)	८१६	११	६,०००,०००।००	१,२४८,२६५।००
८९३	विविध फुटकर योजना	८१७		४,१००,०००।००	१,३७१,१९६।००
८९४	क्रमागत जनसेवा प्रा.वि. भवन निर्माण	८१८	२	४७५,०००।००	४३४,७९०।००
८९५	क्रमागत एमाले पार्टी अफिस अगाडिको नाला मर्मत	८१९	३	१५०,०००।००	
८९६	क्रमागत व्यास गुफा योगा तथा धार्मिक ट्रेस भवन निर्माण	८२०	३	१,००५,०००।००	९६७,५००।००
८९७	क्रमागत न.पा. कार्यालयमा स्तनपान कक्ष निर्माण साथै सरसफाई व्यवस्था	८२१	३	१००,०००।००	९८,९८०।००
८९८	क्रमागत वि.पि. वन बाटिका व्याड्मिन्टन कोर्ट कभर्ड हल निर्माण	८२२	३	१,०००,०००।००	३३०,०००।००

3/10/18

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
८९९	क्रमागत दूर्गा मन्दिर एवं सामुदायिक भवन निर्माण	८२३	३	६१०,०००।००	
९००	क्रमागत महर्षि वेदव्यासको अर्धकदको मूर्ति निर्माण	८२४	३	३००,०००।००	
९०१	क्रमागत सुवर्ण मार्ग कालोपत्रे	८२५	४	१,०००,०००।००	९८८,२००।००
९०२	क्रमागत सडक बत्ती र तार व्यवस्थापन	८२६	४	३००,०००।००	०।००
९०३	क्रमागत बसन्ती मार्ग सडक कालोपत्रे	८२७	४	६५०,०००।००	५२०,०००।००
९०४	क्रमागत सिन्धु मार्गदेखि उदय मार्ग जोड्ने बाटोमा ग्राभेल	८२८	५	३००,०००।००	
९०५	क्रमागत कृषकका लागि फलामे हलो वितरण	८२९	५	२१०,०००।००	
९०६	क्रमागत आरानको सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने	८३०	५	१५०,०००।००	
९०७	क्रमागत उदय मा.वि.बाखे भो.पु. निर्माण परामर्श सेवा	८३१	५	४११,३००।००	
९०८	क्रमागत वडाको धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्द्धन अन्तर्गत बाजा खरिद	८३२	५	२००,०००।००	
९०९	क्रमागत मूलाबारी खेत कुलो मर्मत योजना	८३३	६	२००,०००।००	
९१०	क्रमागत धरमपानी पोखरी निर्माण	८३४	७	१००,०००।००	९७,५००।००
९११	क्रमागत सांखुली खानेपानी योजना	८३५	७	१५०,०००।००	
९१२	क्रमागत शेराको व्याडिमिन्टन कोर्ट निर्माण	८३६	७	१५०,०००।००	
९१३	क्रमागत वडा कार्यालय भवन मर्मत संरक्षण	८३७	७	३००,०००।००	
९१४	क्रमागत बर्लाची सिकाई केन्द्र	८३८	८	२१७,०००।००	१९०,४१२।००
९१५	क्रमागत बर्लाची सिकाई केन्द्र	८३८.१	८	८४,५००।००	८४,५००।००
९१६	क्रमागत गैरी कुलो स्ल्याव निर्माण	८३९	८	३०,०००।००	
९१७	क्रमागत उपल्लो नारायणचौर अधुगे भान्सा घर निर्माण	८४०	९	१५०,०००।००	
९१८	क्रमागत बेल्टारी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र गेट निर्माण	८४१	११	१३०,०००।००	१०८,८७८।००
९१९	क्रमागत बाघेश्वरी मार्ग ह्यूम पाइप खरिद	८४२	११	७८,०००।००	
९२०	क्रमागत गौरावारी टोल विकास संस्था अन्तर्गत स्ल्याव निर्माण	८४३	११	१५,०००।००	१५,०००।००
९२१	क्रमागत गोपाल वि.क.को घरको छाना जीर्ण छाउने कार्य	८४४	११	३०,०००।००	
९२२	क्रमागत थुम्केलीगाउँ, दरैगाउँ, डाँडागाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	८४५	११	७००,०००।००	६९०,०००।००
९२३	क्रमागत बाडेसिमल खानेपानी टंकी निर्माण	८४६	१२	४००,०००।००	३९०,०००।००
९२४	क्रमागत वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण	८४७	१२	२००,०००।००	०।००
९२५	क्रमागत खानीगौरा खानेपानी योजना	८४८	१२	२००,०००।००	०।००
९२६	क्रमागत गोल्ला सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	८४९	१२	३३५,०००।००	३२३,७५०।००
९२७	क्रमागत जनचेतनशील युवा क्लव प्लाष्टिक कुर्ची खरिद	८५०	१२	२५,०००।००	०।००
९२८	क्रमागत कालोमुढा सिन्धुरे खानेपानी पाइप खरिद	८५१	१२	२००,०००।००	०।००
९२९	क्रमागत कमलबारी आमा समूह भवनमा जाने नालामा स्ल्याव निर्माण	८५२	१२	१५,०००।००	०।००
९३०	क्रमागत विपन्न घर परिवारलाई विद्युत मिटर र कालोतार जडान	८५३	१३	५४,०००।००	५४,०००।००
९३१	क्रमागत खरिखाँदी खोलाबाट बेनीकोट भञ्ज्याङ भाँकीथान लिफ्टड खानेपानी योजना डि.पि.आर. निर्माण	८५४	१३	२९८,३००।००	०।००
९३२	क्रमागत बुद्ध शान्ति लोक मार्ग डि.पि.आर. निर्माण	८५५	१४	२५०,०००।००	०।००
९३३	क्रमागत वडा नं.८ वडा कार्यालय भवन निर्माण	८५६	८	७,०५५,७००।००	२,१०२,९४२।००
९३४	क्रमागत करंगकाठ बसपार्क मोटरेवल पुल (बुल्दीखोला व्यास १ र २ जोड्ने, समपुरक)	८५७	१, २	५,६९३,०००।००	
९३५	क्रमागत करंगकाठ बसपार्क मोटरेवल पुल (बुल्दीखोला व्यास १ र २ जोड्ने, समपुरक)	८५७.१	१, २	३९,३८७,०००।००	१४,३८१,४३७।००
९३६	क्रमागत मानहुँकोट सिद्धाबाबा मन्दिर निर्माण समेत	८५८	५	१,५१७,२००।००	३९३,६०९।००
९३७	क्रमागत कालिका मार्ग शहिद गेट निर्माण	८५९	७	९८५,०००।००	४४३,४४९।५०
९३८	क्रमागत वडा नं.५ उदय मा.वि.बाट म्याग्दे गा.पा.-१ बाखे जोड्ने साँगै खोला	८६०	५	१,४९५,१००।००	४९५,१२२।००
९३९	क्रमागत माहिलीडाँडा मार्ग कालोपत्रे	८६१	१	८००,०००।००	७८०,२७२।००
९४०	क्रमागत बगालेटार हुँदै वडा कार्यालय मार्ग स्तरोन्नति	८६२	१२	१,५९७,८००।००	१,५५६,६८७।००
९४१	क्रमागत देवीडाँडा खानेपानी योजना	८६३	१०	६,५००,०००।००	

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	ब.कोड	वडा	अनुमान	यथार्थ
९४२	क्रमागत कमेरेखोला साँघ खोला खानेपानी योजना (संघ विशेष)	८६४	१३	३,९४७,३००।००	
९४३	क्रमागत योजना सफ्टवेयर निर्माण र जडान	८६५	३	५००,०००।००	
९४४	क्रमागत कार्यालयको नयाँ भवनमा तल्ला थप योजना	८६६	३	१,५९०,४००।००	
९४५	क्रमागत मानहुँडाँडा लिफ्टङ्ग खानेपानी योजना (सशर्त)	८६७	५	४,९६९,०००।००	
९४६	क्रमागत व्यास नगर कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन अस्पताल निर्माण	८६८	१०	३,६८३,६००।००	२,४८३,३९२।००
९४७	क्रमागत केशवटार लिफ्ट खानेपानी योजना (गजौडी मूल) सशर्त	८६९	१४	११,१२२,८००।००	०।००
९४८	क्रमागत अधुरो वडा पहुँच मार्ग निर्माण	८७०	९	१,०००,०००।००	०।००
९४९	क्रमागत सेती बुल्दी घाट निर्माण	८७१	३	१,०००,०००।००	०।००
९५०	क्रमागत व्यास पराशर भुला निर्माण	८७२	३	३,५००,०००।००	०।००
९५१	क्रमागत शहरी कालोपत्रे सडक आवधिक मर्मत योजना (१, २, ३, ४, ७, १० र १३)	८७३		३,५००,०००।००	२,३१२,१५८।००
९५२	गत आ.व.को भुक्तानी दिन बाँकी योजनाहरु	८७४		२४,३३५,०००।००	१८,२२८,२९८।१०
	<b>सशर्त अनुदानतर्फका कार्यक्रम (पूँजीगत)</b>			०।००	
९५३	सामी कार्यक्रमको लागि जिल्ला कार्यक्रम संयोजकको लागि फर्निचर खरिद	८७५		१००,०००।००	
९५४	सामी कार्यक्रम जिल्ला कार्यक्रम संयोजकको लागि Laptop, Printer लगायत खरिद	८७६		२०,०००।००	
९५५	सामी कार्यक्रम जिल्ला कार्यक्रम संयोजकको लागि Laptop, Printer लगायत खरिद	८७६.१		१००,०००।००	
९५६	गौशाला निर्माण तथा सुदृढीकरण	८७७	१०	१,०००,०००।००	
९५७	Urban Development Grant दिने	८७८		५५६,८००,०००।००	३०,६३८,२८३।००
९५८	Design and Supervision Consultant नियुक्ति गर्ने	८७९		१५,०००,०००।००	१,९३३,८८०।००
९५९	तनहुँ जिल्ला व्यास न.पा. ६ मादी करिडोर माहेन्द्री मार्ग स्तरोन्नति	८८०		१००,०००।००	०।००
९६०	वडा नं.६ सेखाटार र वडा नं.७ गलमखोला जोड्ने भो.पु. निर्माण, वडा नं.५ उदय मा.वि.बाट म्याग्दे गा.पा.-१, बाख्रे जोड्ने साँगे खोला	८८१		१,०००,०००।००	१,०००,०००।००
९६१	विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम (पूँजीगत तर्फका)			२,३००,०००।००	१४६,२५०।००
९६२	सिसुवा भतेरी कृषक समुह ट्याक्टर खरिद			१,२००,०००।००	
९६३	मालपोत कार्यालय तनहुँ शौचालय पुनस्थापना निर्माण			४००,०००।००	४६२,०००।००
९६४	नापी कार्यालय तनहुँ भवन मर्मत सहयोग			७००,०००।००	
९६५	शहिद चन्द्र नेपाली छात्रावास भवन छतमा रेलिड निर्माण			४००,०००।००	
९६६	अधुरो कोभिड पार्क निर्माण			५००,०००।००	
९६७	वडा नं.८ कार्यालय परिशरमा मन्दिर पुनर्निर्माण		८	१,०००,०००।००	
९६८	मालपोत, सिंचाई र हुलाक कार्यालय कम्पाउण्ड पुनर्निर्माण समेत		३	१,४००,०००।००	
९६९	जनता आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्ड निर्माण		१०	३००,०००।००	
९७०	व्यास नगर अस्पताल कम्पाउण्डवाल निर्माण		१०	१,०००,०००।००	
९७१	बाढीबाट क्षतिग्रस्त मंगलीगैरा कजवे पुनः निर्माण		१०	४००,०००।००	२४५,९९०।००
९७२	व्यास गुफा अन्तर्गत अधुरो योग भवन निर्माण		३	५००,०००।००	१६५,०००।००
९७३	भगवतीपानी मन्दिर जाने नयाँ बाटो निर्माण		११	२००,०००।००	
९७४	मनकामना टोल छिर्कन-जौबारी बाटो निर्माण मर्मत		१२	२००,०००।००	
	<b>पूँजीगतको जम्मा</b>			<b>१,११८,८४४,०००।००</b>	<b>१४९,४१३,९३६।६०</b>
	<b>चालु र पूँजीगतको कुल जम्मा</b>			<b>२,१०३,५४३,०००।००</b>	<b>६७७,४६७,७०६।९३</b>

3=faic

अर्जुन बराल  
लेखा अधिकृत



*(Handwritten Signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
१	भिल्के मार्ग अधुरो निर्माण योजना	४	३००,०००।००	३००,०००।००	६२,५७७।००		१००,०००।००	१६२,५७७।००	अधुरो
२	जनजुक्त मा.वि.बाट साँगे पतेनी नहर हुँदै लक्ष्मण शाहीको घरसम्मको अधुरो बाटो निर्माण	५	५००,०००।००	५००,०००।००	७९,००६।००		१६५,०००।००	२४४,००६।००	अधुरो
३	कृषि पर्यटन मार्ग	६	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	१०१,५२०।००		३३०,०००।००	४३१,५२०।००	अधुरो
४	लामपानीस्वारादेखि अर्चले जाने बाटो नयाँ ट्याक	६	१००,०००।००	१००,०००।००	१०,७०६।००		९८,४३५।००	१०९,१४१।००	सम्पन्न
५	नयाँडिही पानी टंकी शिव मन्दिर जोड्ने मोटर मार्ग विस्तार	७	३००,०००।००	३००,०००।००	३२,३०५।००		३००,०००।००	३३२,३०५।००	सम्पन्न
६	कटुसेपानी दिव्या रोशन पोल्ट्री फर्मको बाटो नि.	११	३००,०००।००	३००,०००।००	४३,४५०।००		२९७,५८०।००	३४१,०३०।००	सम्पन्न
७	विमले चौतारा गुरुडगाउँ हुँदै सिन्दुरे खोल्सी भडभडे कोलडाँडा मोटर मार्ग	१३	१००,०००।००	१००,०००।००	१२,०४६।००		१००,०००।००	११२,०४६।००	सम्पन्न
८	सिरन टोल ग्राभेल बाटो सफाई	१	४७,०००।००	४७,०००।००	४५०।००		४७,०००।००	४७,४५०।००	सम्पन्न
९	वडा भित्र विभिन्न टोल अर्न्तगत पर्ने बाटोहरु सरसफाई तथा ग्राभेल	१	३५२,५५०।००	३५२,५५०।००	३६,७००।००		१३०,०४६।००	१६६,७४६।००	सम्पन्न
१०	शिशुघाट उपत्याका भित्र बाटो ग्राभेल तथा मर्मत	६	२००,०००।००	२००,०००।००	२०,५२४।००		१९१,२८९।००	२११,८१३।००	सम्पन्न
११	मिलन टोल अर्न्तगत मिलन मार्ग स्ट्रिट १ मा पि.सि.सि. ढलान निर्माण	१	३००,०००।००	३००,०००।००	४६,३२७।००		२९०,००३।००	३३६,३३०।००	सम्पन्न
१२	सिन्धुरेटारी अकलावगैँचा टोल प्लटिड मार्ग कालोपत्रे योजना	१	९९८,४६३।००	९९८,४६३।००			९८४,२२३।००	९८४,२२३।००	सम्पन्न
१३	भादगाउँ टोल अर्न्तगत पर्ने नमूना मार्ग पि.सि.सि. ढलान	१	७५०,०००।००	७५०,०००।००		२५०,०००।००	३३०,०००।००	३३०,०००।००	अधुरो
१४	क्रमागत सुवर्ण मार्ग कालोपत्रे	४	९८८,२५१।००	९८८,२५१।००			९८८,२००।००	९८८,२००।००	सम्पन्न
१५	क्रमागत बसन्ती मार्ग सडक कालोपत्रे	४	६८०,०००।००	६८०,०००।००		१३०,०००।००	८०८,२५५।००	८०८,२५५।००	सम्पन्न
१६	शवदाह घाट जाने बाटो ढलान	५	५००,०००।००	५००,०००।००	५७,१९९।००		१६५,०००।००	२२२,१९९।००	अधुरो

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
१७	ठिन टोल वस्ती अधुरो पद मार्ग ढलान	१४	५००,०००।००	५००,०००।००	५०,५१६।००		५००,०००।००	५५०,५१६।००	सम्पन्न
१८	शहिद कालिका मार्ग (प्रदेश समपूरक)	७, ८	७,२६३,०१०।००	७,२६३,०१०।००			१,१७२,६००।००	१,१७२,६००।००	अधुरो
१९	माहिलीडाँडा मार्ग कालोपत्रे	१	८००,०००।००	८००,०००।००			७९६,९०७।००	७९६,९०७।००	सम्पन्न
२०	खड्गकाली मार्ग स्तरीकरण	११	१२,२३९,५२९।००	१२,२३९,५२९।००			२,४९६,५२९।००	२,४९६,५२९।००	अधुरो
२१	पराशर मार्ग स्तरोन्नती (शहरी शासकीय पूर्वाधार विकास आयोजना)	७,९,१०,११	३५६,४२९,९२९।३३	३५६,४२९,९२९।३३			३०,६३८,२८३।००	३०,६३८,२८३।००	अधुरो
२२	शहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको डिजाई तथा सुपरिभिजन		१०,६५३,८७३।००	१०,६५३,८७३।००			१,९३३,८८०।००	१,९३३,८८०।००	अधुरो
२३	वडा अर्न्तगतको बाटो र नाला सफाई	२	२१,०००।००	२१,०००।००		१२५,०००।००	१२५,०००।००	१२५,०००।००	अधुरो
२४	मालपोत, सिंचाई र हुलाक कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण र देउरालीनगर जाने बाटो स्तरोन्नति	३	२,९००,०००।००	२,९००,०००।००	३७५,७९५।००		९५७,०००।००	१,३३२,७९५।००	अधुरो
२५	भतेरी पद मार्ग स्तरोन्नति तथा सोलार जडान	३	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	१८०,५३२।००		३३०,०००।००	५१०,५३२।००	अधुरो
२६	बसन्त मार्गको स्तरोन्नति	४	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	१२४,७६१।००		३३०,०००।००	४५४,७६१।००	अधुरो
२७	इन्द्र मार्गको स्तरोन्नति	४	५००,०००।००	५००,०००।००	७५,१८१।००		१६५,०००।००	२४०,१८१।००	अधुरो
२८	श्रीभद्रको घरदेखि विरालेटार जाने मार्ग स्तरोन्नति	४	७००,०००।००	७००,०००।००	१०७,६३०।००		२३१,०००।००	३३८,६३०।००	अधुरो
२९	वडा भित्रको बाटो र नाला सरसफाई	५	३००,०००।००	३००,०००।००	२८,९९४।००		२६५,५७०।००	२९४,५६४।००	सम्पन्न
३०	श्याम्घा हटिया व्यास ६ वडा कार्यालयदेखि रक्साह जोड्ने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	१,५००,०००।००	१,५००,०००।००	१५१,८८२।००		४९५,०००।००	६४६,८८२।००	अधुरो
३१	मनेको गोठबाट मुखिया टोल थुम्कासम्म जाने गोरेटो सिँधी बाटो निर्माण	६	१००,०००।००	१००,०००।००	१०,३४१।००		९९,०४८।००	१०९,३८९।००	सम्पन्न
३२	सम्भनाको घरबाट तल भर्ने ठाडो गल्ली सिँधी निर्माण	६	१००,०००।००	१००,०००।००	१०,११४।००		१००,०००।००	११०,११४।००	सम्पन्न
३३	चारतारे चौतारा-सिमलपानी-सिम्ले हुँदै मदी खोला जाने बाटो स्तरोन्नति	६	१००,०००।००	१००,०००।००	१०,१४५।००		९८,६६८।००	१०८,८१३।००	सम्पन्न
३४	साँजा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	५००,०००।००	५०,५७६।००		१६५,०००।००	२१५,५७६।००	अधुरो

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराम गैर)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
३५	दशैको विभिन्न बाटो सफाई	६	२३०,०००।००	२३०,०००।००	२३,४४०।००		२२९,७९६।००	२५३,९५६।००	सम्पन्न
३६	बाटोहरुमा पहिरो पन्छाउने कार्य	६	९३९,०००।००	९३९,०००।००	९४,५८५।००		९३८,७८६।००	९५३,३७९।००	सम्पन्न
३७	वडा अन्तर्गतका बाटो र नाला सरसफाई	७	२५०,०००।००	२५०,०००।००	४४,९९६।००		२५०,०००।००	२९४,९९६।००	सम्पन्न
३८	खर्क बाटो स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	२००,०००।००	२०,९०२।००		२००,०००।००	२२०,९०२।००	सम्पन्न
३९	सपाडदीदेखि पानी टंकीसम्मको बाटो स्तरोन्नति	७	५००,०००।००	५००,०००।००	७५,८७९।००		९६५,०००।००	२४०,८७९।००	अधुरो
४०	शहिद शान्ति बराह मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	३,२००,०००।००	३,२००,०००।००	३२७,३९०।००		९,०५६,०००।००	९,३८३,३९०।००	अधुरो
४१	नावरुङ्ग मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	४३०,०००।००	४३०,०००।००	५०,०९५।००		९४९,०००।००	९९९,०९५।००	अधुरो
४२	अमर शहिद मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	५००,०००।००	५००,०००।००	५९,७२४।००		९६५,०००।००	२९६,७२४।००	अधुरो
४३	मोहोरियाटार मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	४००,०००।००	४००,०००।००	४२,६९६।००		३७३,८३७।००	४९६,४५३।००	सम्पन्न
४४	मेवावारी सिम्ले सिंढी निर्माण	९	३५०,०००।००	३५०,०००।००	३७,९९९।००		३५०,०००।००	३८७,९९९।००	सम्पन्न
४५	चिन्तेखोलादेखि कलेस्ती खोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	२५०,०००।००	२५०,०००।००	२६,०९३।००		२२९,०५०।००	२४७,९४३।००	सम्पन्न
४६	कच्ची मोटर बाटो तथा नाला सफाई	९	२५०,०००।००	२५०,०००।००	२६,३५४।००		२४७,३६०।००	२७३,७९४।००	सम्पन्न
४७	भोर्ले फुलवारी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	९५०,०००।००	९५०,०००।००	९५,८३७।००		९४९,५०७।००	९६५,३४४।००	सम्पन्न
४८	राजापानी ऐतिहासिक मोटर मार्ग मर्मत	९	३००,०००।००	३००,०००।००	९७,४५५।००		२९८,९७९।००	३९५,६२६।००	सम्पन्न
४९	नगेन्द्र मोटर मार्ग मर्मत	९	९००,०००।००	९००,०००।००	९०,९८८।००		९००,०००।००	९९०,९८८।००	सम्पन्न
५०	कलेस्ती दुम्सीचौर बाटो सफाई योजना	१०	३५,८००।००	३५,८००।००	४,३४०।००		३९,०६४।००	३५,४०४।००	सम्पन्न
५१	वडा अन्तर्गतको बाटो र नाला सफाई	१०	३४०,०००।००	३४०,०००।००	३८,५६२।००		३४०,०००।००	३७८,५६२।००	सम्पन्न
५२	मुक्तिनारायण मोटर मार्ग शाखा बाटो सफाई	११	७५,०००।००	७५,०००।००	९९,५५०।००		७०,८८९।००	८२,४३९।००	सम्पन्न
५३	दरै पंधेरा समि पोखरी हुँदै थोत्री गैरासम्म बाटो सफाई	११	३०,०००।००	३०,०००।००	३,४७२।००		३०,०००।००	३३,४७२।००	सम्पन्न
५४	खड्गकाली ग्रामिण मोटर मार्ग शाखा बाटो सफाई	११	६०,०००।००	६०,०००।००	६,०८५।००		६०,०००।००	६६,०८५।००	सम्पन्न
५५	फुस्रोखोला तीनधारे फेदीफाँट डाँडागाउँ दरैगाउँ बाटो सफाई	११	३०,०००।००	३०,०००।००	३,२०३।००		३०,०००।००	३३,२०३।००	सम्पन्न

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीरास गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
५६	बागेचौर रुपसेपानी बाटो सरसफाई	११	१५,०००।००	१५,०००।००	२,१२६।००		१५,०००।००	१७,१२६।००	सम्पन्न
५७	पुरनडिही बराहखोला निर्वु रामदास बाटो सरसफाई	११	६०,०००।००	६०,०००।००	८,१६७।००		६०,०००।००	६८,१६७।००	सम्पन्न
५८	रानीचौर मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	१५०,०००।००	२५,७३९।००		१४७,६४०।००	१७३,३७९।००	सम्पन्न
५९	रानीगाउँबाट कोकलडाँडा गुम्बा जाने मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	१००,०००।००	१४,८६४।००		९१,५३९।००	१०६,४०३।००	सम्पन्न
६०	कोकलडाँडा टोल अर्न्तगत कच्ची बाटोहरु सफाई	११	५५,०००।००	५५,०००।००	५,९७८।००		४९,७३५।००	४७,७९३।००	सम्पन्न
६१	खहरे खोलादेखि वि.क. गाउँसम्म सडक स्तरोन्नति	११	५००,०००।००	५००,०००।००	७८,६६३।००		१६५,०००।००	२४३,६६३।००	अधुरो
६२	क्रमागत थुम्केलीगाउँ, दरैगाउँ, डाँडागाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	६९५,६६४।००	६९५,६६४।००			६९०,०००।००	६९०,०००।००	सम्पन्न
६३	दरैपधेरादेखि पराजुली चोकसम्म बाटो विस्तार, ग्राभेल तथा नाला निर्माण	११	५००,०००।००	५००,०००।००	७८,५४७।००		१६५,०००।००	२४३,५४७।००	अधुरो
६४	व्यास ११ विपद् बाटो सफाई गर्ने कार्य	११	३००,०००।००	३००,०००।००	३४,१६९।००		३००,०००।००	३३४,१६९।००	सम्पन्न
६५	पर्तबहादुर दरैको घरको पछाडि पहिरो सफाई	११	१०,०००।००	१०,०००।००	१,१२६।००		१०,०००।००	११,१२६।००	सम्पन्न
६६	गौरावारी टोल अर्न्तगत स्ल्याव निर्माण	११	१५,०००।००	१५,०००।००	३,०८२।००		१५,०००।००	१८,०८२।००	सम्पन्न
६७	हुलाके केत्रासात हुँदै वडा कार्यालयसम्म मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	४००,०००।००	४००,०००।००	४२,१६४।००		४००,०००।००	४४२,१६४।००	सम्पन्न
६८	वडा कार्यालयमा भएका नाला तथा मोटर बाटोहरु सरसफाई	१२	३००,०००।००	३००,०००।००	३०,१९३।००		३००,०००।००	३३०,१९३।००	सम्पन्न
६९	मैतेपानीदेखि सिमलडाँडा हुँदै केत्रासात मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	२००,०००।००	२००,०००।००	२०,८०६।००		२००,०००।००	२२०,८०६।००	सम्पन्न
७०	वडा अर्न्तगतका विभिन्न मार्गहरु मर्मत तथा निर्माण	१२	२५०,०००।००	२५०,०००।००	१७,८७९।००		२५०,०००।००	२६७,८७९।००	सम्पन्न

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
७१	जनजागृति मा.वि.देखि भड्खलासम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नति	१३	२००,०००।००	२००,०००।००	२२,४१४।००		२००,०००।००	२२२,४१४।००	सम्पन्न
७२	वडा अर्न्तगतका बाटोहरु सफाई	१३	४९०,०००।००	४९०,०००।००	४४,०५७।००		४८३,९३२।००	५२७,९८९।००	सम्पन्न
७३	केरावारी आँपश्वारा मार्ग स्ल्याव निर्माण	१३	३०,०००।००	३०,०००।००	३,८१४।००		२९,१८६।००	३३,५३२।००	सम्पन्न
७४	भड्भडे-कोलडाँडा मार्ग स्तरोन्नति	१३	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	११७,९५५।००		३३०,०००।००	४४७,९५५।००	अधुरो
७५	वेनिकोट भञ्ज्याङ सुन्तला मार्ग पहिरो नियन्त्रण	१३	४०,०००।००	४०,०००।००			३७,८६५।००	३७,८६५।००	सम्पन्न
७६	वडा भित्रका विभिन्न मार्गहरु सफाई	१३	७०,०००।००	७०,०००।००	७,३३०।००		७०,०००।००	७७,३३०।००	सम्पन्न
७७	वेनिकोट भञ्ज्याङ चौतारा साथै जनजागृति बगैचा सरसफाई गर्ने कार्य	१३	५००,०००।००	५००,०००।००			४९५,०००।००	४९५,०००।००	सम्पन्न
७८	मुख्य वडा पहुँच मार्ग मर्मत	१३	२३०,०००।००	२३०,०००।००	२२,२१८।००		२३०,०००।००	२५२,२१८।००	सम्पन्न
७९	वेनिकोट भञ्ज्याङ भ्राक्रीथान पर्यटन मोटर मार्ग	१३	७८२,०००।००	७८२,०००।००		१३८,०००।००	३०३,०००।००	३०३,०००।००	अधुरो
८०	छाब्दी जब्दरी चिसापानी मार्ग योजना	१३	५००,०००।००	५००,०००।००	३३,३४३।००		१६५,०००।००	१९८,३४३।००	अधुरो
८१	ढाक्रेस्वारा सुँढेर मरौटे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	४००,०००।००	४००,०००।००	४१,७३६।००		१३२,०००।००	१७३,७३६।००	अधुरो
८२	सडक तथा नाला सरसफाई	१४	४००,०००।००	४००,०००।००	४०,४९१।००		४००,०००।००	४४०,४९१।००	सम्पन्न
८३	छाब्दी बेलभञ्ज्याङ तोरी खेत खण्डको मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३००,०००।००	३००,०००।००	३०,६०७।००		३००,०००।००	३३०,६०७।००	सम्पन्न
८४	हर्कपुरदेखि मास्दी रिजाल्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३००,०००।००	३००,०००।००	३०,३०५।००		१००,०००।००	१३०,३०५।००	अधुरो
८५	नयाँगाउँ मास्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१००,०००।००	१००,०००।००	११,११४।००		१००,०००।००	१११,११४।००	सम्पन्न
८६	तामुड-कुलुड-केशवटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	१४७,५४०।००		३३०,०००।००	४७७,५४०।००	अधुरो
८७	भुन्टावास हर्कपुर हुँदै ठिन नयाँगाउँ सुधेर मार्ग	१४	३००,०००।००	३००,०००।००	३०,२२६।००		३००,०००।००	३३०,२२६।००	सम्पन्न
८८	दमौली केशवटार मार्ग मर्मत सम्भार	१४	७००,०००।००	७००,०००।००	७०,१५८।००		२३१,०००।००	३०१,१५८।००	अधुरो
८९	ठिन नयाँगाउँ मोटर बाटो पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	१४	२००,०००।००	२००,०००।००	२०,१३४।००		२००,०००।००	२२०,१३४।००	सम्पन्न
९०	बुद्धिसिँ मोटर मार्ग सुडे पुलदेखि मास्दी नाल्दीसम्म पहिरो सफाई	१४	९७,५००।००	९७,५००।००			९७,५००।००	९७,५००।००	सम्पन्न

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
९१	रुम्सी रिडरोड मोटर मार्ग स्तरोन्नति योजना	१४	१००,०००।००	१००,०००।००	२०,२११।००		१००,०००।००	१२०,२११।००	सम्पन्न
९२	बगालेटार हुँदै वडा कार्यालय मार्ग स्तरोन्नति	१२	१,५९७,८३२।००	१,५९७,८३२।००			१,५९७,८००।००	१,५९७,८००।००	सम्पन्न
९३	शहरी कालोपत्रे सडक आवधिक मर्मत योजना	१,२,३,४,७,९	६,७४५,४११।००	६,७४५,४११।००			६,७४५,४१०।००	६,७४५,४१०।००	सम्पन्न
९४	बेलघारी वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति	१२	३,३५७,१७८।००	३,३५७,१७८।००			५४५,०००।००	५४५,०००।००	अधुरो
९५	व्यास १० र ११ जोड्ने भोटे खोल्सीमा बक्स पुल निर्माण	११	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	१४१,६१८।००		३३०,०००।००	४७१,६१८।००	अधुरो
९६	छाब्दी भंगभंगे कचवे पुल मर्मत	१३	१८०,०००।००	१८०,०००।००			१७९,०८१।००	१७९,०८१।००	सम्पन्न
९७	करंगकाठ बसपार्क मोटरेवल पुल (बुल्दी खोला व्यास १ र २ जोड्ने) (क्रमागत)	१	४०,४३७,१८५।००	४०,४३७,१८५।००			१४,३८१,४३७।००	१४,३८१,४३७।००	अधुरो
९८	मंगलीगैह्रा सडक कचवे बाढीबाट क्षतिग्रस्त पुनः निर्माण	१०	४००,०००।००	४००,०००।००	६०,२४८।३२		३८७,९९०।००	४४८,२३८।३२	सम्पन्न
९९	व्यास ११ र १२ जोड्ने कल्भर्ट खानेपानी बोरिङ स्थल समेत संरक्षण	११	५००,०००।००	५००,०००।००	७९,९५८।००		५००,०००।००	५७९,९५८।००	सम्पन्न
१००	वडा नं.५ उदय मा.वि.बाट म्याग्दे गा.पा.-१ बाख्रे जोड्ने साङ्गे खोला भो.पु.	५	१,४९५,१२२।०८	१,४९५,१२२।०८			१,४९५,१२२।००	१,४९५,१२२।००	सम्पन्न
१०१	टोड्के बाँध कुलो मर्मत	१	३००,०००।००	३००,०००।००	४५,१९०।००		३००,०००।००	३४५,१९०।००	सम्पन्न
१०२	चन्द्रबहादुर घर्तीको लागि पाइप खरिद	१	१५,०००।००	१५,०००।००	१,८४२।००		१५,०००।००	१६,८४२।००	सम्पन्न
१०३	रिता घर्ती पाइप खरिद	१	८,०००।००	८,०००।००			८,०००।००	८,०००।००	सम्पन्न
१०४	गोपाल पराजुली क्षेत्री चिन्तुटार पाइप खरिद	५	३०,०००।००	३०,०००।००	६,२१८।००		३०,०००।००	३६,२१८।००	सम्पन्न
१०५	अम्बोटे कुलोको वादीको मुहानबाट तल सिंचाई कुलो मर्मत	६	१००,०००।००	१००,०००।००	१६,५७९।००		९३,८४५।००	११०,४२४।००	सम्पन्न
१०६	शेरा उपल्लो कुलो ढलान योजना	७	२००,०००।००	२००,०००।००	४४,७२८।००		१९४,४०१।००	२३९,१२९।००	सम्पन्न
१०७	नारायण खत्रीको खानेपानी पाइप खरिद	९	१२,०००।००	१२,०००।००	३,०४३।००		१२,०००।००	१५,०४३।००	सम्पन्न
१०८	मेलमिलाप कृषि समूह सिंचाई पाइप	१०	५०,०००।००	५०,०००।००	९,४९२।००		५०,०००।००	५९,४९२।००	सम्पन्न
१०९	नारायण अधिकारीको सिंचाई पाइप खरिद	१०	२०,०००।००	२०,०००।००	३,०६९।००		१७,७२५।००	२०,७९४।००	सम्पन्न

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराज गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
११०	चुडामणि उपाध्याय सिंचाई पाइप खरिद	१०	१५,०००।००	१५,०००।००	२,५००।००		१५,०००।००	१७,५००।००	सम्पन्न
१११	पुष्पराज पशु फर्म पाइप खरिद	१०	२४,०००।००	२४,०००।००	३,६६८।००		२४,०००।००	२७,६६८।००	सम्पन्न
११२	मुलपानी टोलको १२ मुरे खेतको बाँध कुलो निर्माण	११	१००,०००।००	१००,०००।००	१२,२१४।००		८७,३०५।००	९९,५१९।००	सम्पन्न
११३	भापाली विश्वकर्मा सिंचाई पाइप खरिद	११	४०,०००।००	४०,०००।००	४,५७६।००		४०,०००।००	४४,५७६।००	सम्पन्न
११४	कुमाटारी कुलो सिंचाई आयोजना	१२	७००,०००।००	७००,०००।००	७४,३५९।००		२३१,०००।००	३०५,३५९।००	अधुरो
११५	मानबहादुर आलेको बगेरा खेत सिंचाई	१३	२५,०००।००	२५,०००।००	२,२६३।००		२५,०००।००	२७,२६३।००	सम्पन्न
११६	मोतीमाया गुरुडलाई तरकारी खेती	१३	१५,०००।००	१५,०००।००	२,०९०।००		१५,०००।००	१७,०९०।००	सम्पन्न
११७	टेकबहादुर थापाको खेत सिंचाई योजना	१४	५०,०००।००	५०,०००।००	१०,४५७।००		५०,०००।००	६०,४५७।००	सम्पन्न
११८	छाब्दी दोभान खुमबहादुर दरैको घर नजिक तटबन्धन गर्ने कार्य	१	१५०,०००।००	१५०,०००।००	२०,७७७।००		१५०,०००।००	१७०,७७७।००	सम्पन्न
११९	कृष्णपुर विरता टोलमा तटबन्धन	४	५००,०००।००	५००,०००।००	६४,२६५।००		४९५,१७५।००	५५९,४४०।००	सम्पन्न
१२०	कृष्णपुर विरता बुन्दी खोला तटबन्धन	४	४५०,०००।००	४५०,०००।००	१०६,५९२।००		११५,५००।००	२२२,०९२।००	अधुरो
१२१	कलेस्ती खोलासम्म सुदेखोलाको दायाँबायाँ तारजाली	९	४००,०००।००	४००,०००।००			३९९,१८०।००	३९९,१८०।००	सम्पन्न
१२२	वडाको सडक बत्तीको विस्तार एवं मर्मत	१	२००,०००।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
१२३	तालघरे टोल विकास अर्न्तगत सडक बत्ती व्यवस्थापन	१	१५०,०००।००	१५०,०००।००	२५,६५५।००		१५०,०००।००	१७५,६५५।००	सम्पन्न
१२४	नवआदर्श टोल विकास संस्था सडक बत्ती व्यवस्थापन	१	१५०,०००।००	१५०,०००।००	२३,४२५।००		१५०,०००।००	१७३,४२५।००	सम्पन्न
१२५	कन्टार टोल सडक बत्ती मर्मत	५	७०,०००।००	७०,०००।००	८,६२६।००		७०,०००।००	७८,६२६।००	सम्पन्न
१२६	डिहीकुना टोल सडक बत्ती जडान योजना	१०	२५०,०००।००	२५०,०००।००	२९,८३०।००		२५०,०००।००	२७९,८३०।००	सम्पन्न
१२७	सेवर दरैगाउँ सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	२००,०००।००	२१,५७०।००		१६९,१८२।००	१८९,७५२।००	सम्पन्न
१२८	वैरेनी टोल सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	२००,०००।००	२१,४७९।००		२००,०००।००	२२१,४७९।००	सम्पन्न
१२९	शितल नगर क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	२००,०००।००	२१,१५६।००		२००,०००।००	२२१,१५६।००	सम्पन्न

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराज गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
१३०	बोटेगाउँ सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	२००,०००।००	३१,८३५।००		१७६,९९४।००	२०८,८२९।००	सम्पन्न
१३१	गणेश टोल सडक बत्ती जडान	१०	१५०,०००।००	१५०,०००।००	२४,८५७।००		१५०,०००।००	१७४,८५७।००	सम्पन्न
१३२	नयाँवस्ती टोल वडा कार्यालय समेतमा सडक बत्ती व्यवस्थापन	१०	२००,०००।००	२००,०००।००	३०,८७०।००		२००,०००।००	२३०,८७०।००	सम्पन्न
१३३	छाब्दी जब्दारी सडक बत्ती	१३	२००,०००।००	२००,०००।००	२०,०८०।००		१८६,१५९।००	२०६,२३९।००	सम्पन्न
१३४	विपन्न घर परिवारलाई विद्युत मिटर र कालोतार जडान	१३	५४,०००।००	५४,०००।००	६,१७४।००		५४,०००।००	६०,१७४।००	सम्पन्न
१३५	मास्दी रिजाल्दी सडक बत्ती स्थापना	१४	१५०,०००।००	१५०,०००।००	१५,३८४।००		१५०,०००।००	१६५,३८४।००	सम्पन्न
१३६	वडा कार्यालयमा सौर्य उर्जा जडान	१४	१९०,०००।००	१९०,०००।००			१९०,०००।००	१९०,०००।००	सम्पन्न
१३७	रुम्टी खानेपानी तथा सरसफाई समिति पम्प खरिद	१	१९,०००।००	१९,०००।००	१,११६।००		१९,०००।००	२०,११६।००	सम्पन्न
१३८	पुलचोक टोल अन्तर्गत खानेपानी कुवा मर्मत तथा संरक्षण	२	५००,०००।००	५००,०००।००	५०,४०७।००		१६५,०००।००	२१५,४०७।००	अधुरो
१३९	कन्टार चापाघाट खानेपानी भवन अगाडि बाल तथा जाली लगाउने कार्य	५	१,२००,०००।००	१,२००,०००।००		३००,०००।००	४९५,०००।००	४९५,०००।००	अधुरो
१४०	नेपालटार टोल भवन अन्तर्गत टोल भवन खानेपानी संरक्षण	५	२००,०००।००	२००,०००।००	२२,९४१।००		२००,०००।००	२२२,९४१।००	सम्पन्न
१४१	सेरा पोखेलगाउँ खानेपानी योजना	५	३००,०००।००	३००,०००।००	२३,२३२।००		१००,०००।००	१२३,२३२।००	अधुरो
१४२	हाँसेश्वारा खानेपानी एक घर एक धारा	७	३००,०००।००	३००,०००।००	८३,०६०।००		१००,०००।००	१८३,०६०।००	अधुरो
१४३	सामली बाँसपानी लिफ्ट खानेपानी योजना	७	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००			३३०,०००।००	३३०,०००।००	अधुरो
१४४	सत्रसय पाताल खानेपानी योजना (एक घर एक धारा)	७	३००,०००।००	३००,०००।००	३४,३७१।००		१००,०००।००	१३४,३७१।००	अधुरो
१४५	देवराज पौडेल खानेपानी पाइप खरिद	८	८,०००।००	८,०००।००	६९६।००		८,०००।००	८,६९६।००	सम्पन्न
१४६	ज्यामिरे खानेपानी रिजर्व ट्याकी निर्माण	९	३००,०००।००	३००,०००।००	३१,०८१।००		१००,०००।००	१३१,०८१।००	अधुरो

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



(काशीराज गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
१४७	कुमलटारी भुम्केनी लिफ्टड खानेपानी मोटर खरिद	१०	९५,०००।००	९५,०००।००	१५,२००।००		९४,९००।००	११०,१००।००	सम्पन्न
१४८	डिहियाउँ भोटेखोल्सी खानेपानी इनार संरक्षण	१०	२००,०००।००	२००,०००।००	३२,५२६।००		२००,०००।००	२३२,५२६।००	सम्पन्न
१४९	सुन्धारा टोलमा खानेपानी मर्मत	११	१००,०००।००	१००,०००।००	१३,५६०।००		१००,०००।००	११३,५६०।००	सम्पन्न
१५०	बासपानी सिलखानी खानेपानी ट्रान्सफर मर्मत	११	१२०,०००।००	१२०,०००।००	१३,३६२।००		११४,६०१।००	१२७,९६३।००	सम्पन्न
१५१	कर्लुङ खानेपानी फिल्टर टंकी निर्माण	१२	५००,०००।००	५००,०००।००	५१,५७१।००		१६५,०००।००	२१६,५७१।००	अधुरो
१५२	क्रमागत बाडेसिमल खानेपानी टंकी निर्माण	१२	४००,०००।००	४००,०००।००	४१,६२१।००		४००,०००।००	४४१,६२१।००	सम्पन्न
१५३	सिमलश्वारा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१२	१,१६०,०००।००	१,१६०,०००।००		१२०,०००।००	४२९,०००।००	४२९,०००।००	अधुरो
१५४	पाहाडी खानेपानी पाइप तान्ने पम्प खरिद	१३	६५,०००।००	६५,०००।००	३०,०००।००		६५,०००।००	११५,०००।००	सम्पन्न
१५५	चिन्नेपानी खानेपानी पाइप खरिद	१३	२०,०००।००	२०,०००।००	३,०३३।००		२०,०००।००	२३,०३३।००	सम्पन्न
१५६	आँपटोल खानेपानी लिफ्टड पम्प जडान	१४	५५,०००।००	५५,०००।००	१६,०१५।००		५५,०००।००	७१,०१५।००	सम्पन्न
१५७	कुलुङ खानेपानी प्लानिङ अन्तर्गत टंकी मर्मत र पानी तान्ने पम्प जडान	१४	४२५,०००।००	४२५,०००।००		७५,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
१५८	मुसेखोला आमा समूह भवनमा शौचालय निर्माण	१	५०,०००।००	५०,०००।००	१७,६२७।००		४३,६६१।००	६१,७०६।००	सम्पन्न
१५९	सार्वजनिक शौचालय मर्मत	३	४४,५००।००	४४,५००।००			४४,५००।००	४४,५००।००	सम्पन्न
१६०	महेन्द्रज्योति मा.वि. शौचालय मर्मत तथा स्तरोन्नति	६	४००,०००।००	४००,०००।००	४०,३७५।००		१३२,०००।००	१७२,३७५।००	अधुरो
१६१	मिलन आमा समूह शौचालय निर्माण	६	२००,०००।००	२००,०००।००	२०,०७५।००		१६६,४४३।००	२०६,५१८।००	सम्पन्न
१६२	क्रमागत गोर्ला सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१२	३३५,०००।००	३३५,०००।००			३३५,०००।००	३३५,०००।००	सम्पन्न
१६३	डोलबहादुर थापाको शौचालय निर्माण	१४	२५,०००।००	२५,०००।००	४,१००।००		२५,०००।००	२९,१००।००	सम्पन्न
१६४	खकौली टोल पक्की नाला निर्माण	१	३००,०००।००	३००,०००।००	६१,७४२।००		२९७,९६०।००	३५९,७०२।००	सम्पन्न
१६५	दरैस्वामी चौतारा टोलमा कृयापुत्री भवन जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	२००,०००।००	२००,०००।००	२७,६५६।००		१९६,६५७।००	२२४,३१५।००	सम्पन्न
१६६	सिरानचोक टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	५००,०००।००	१५७,१६३।००		४९४,०७५।००	६५१,२५६।००	सम्पन्न

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराज गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
१६७	निर्मल जनसुधार टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	५००,०००।००	१५०,२८६।००		१६५,०००।००	३१५,२८६।००	अधुरो
१६८	जनचेतना टोलको शान्ति मार्ग हुँदै त्रिकोण मार्गसम्म पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	५००,०००।००	१६७,९४०।००		१६५,०००।००	३३२,९४०।००	अधुरो
१६९	दरैस्वामी चौतरा टोलको भवन मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	५००,०००।००	१६५,०००।००		१६५,०००।००	३३०,०००।००	अधुरो
१७०	नवआर्दश टोलको अकला मन्दिर जाने सडक र नवराज थापाको घरदेखि उत्तरतर्फ जाने बाटोमा नाला निर्माण	१	५००,०००।००	५००,०००।००	११०,७६७।००		४९४,०७४।००	६०४,८४१।००	सम्पन्न
१७१	छाब्दी प्रवेशद्वार टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	३००,०००।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
१७२	अकला बगैँचा टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	२००,०००।००	२००,०००।००	४१,४३०।००		१९६,५९६।००	२३८,०२६।००	सम्पन्न
१७३	अग्नेनी टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	१००,०००।००	१००,०००।००	१८,०००।००		१००,०००।००	११८,०००।००	सम्पन्न
१७४	भादगाउँ टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	१००,०००।००	१००,०००।००	१४,४२८।००		९२,८३७।००	१०७,२६५।००	सम्पन्न
१७५	विज्ञानचौर टोल नाला निर्माण	१	७००,०००।००	७००,०००।००			२३१,०००।००	२३१,०००।००	अधुरो
१७६	धुपखोला टोलको ठूलो पंघेरादेखि भुङ्भुङ्गे मार्गमा स्ल्याब सहितको पक्की नाला निर्माण	१	३७५,०००।००	३७५,०००।००		१२५,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
१७७	मालेवगर टोलमा प्रेम रुचालको घर अगाडि बाँकी भागमा पक्की नाला	२	३००,०००।००	३००,०००।००	५७,५१४।००		२९५,७७१।००	३५३,२८५।००	सम्पन्न
१७८	गैह्रीगाउँ पक्की नाला निर्माण	४	१,५००,०००।००	१,५००,०००।००	२२६,२७६।००		४९५,०००।००	७२१,२७६।००	अधुरो
१७९	शिखर मार्गको तल्लो भागमा नाला निर्माण	४	२००,०००।००	२००,०००।००	३९,२५३।००		१६०,६७३।००	१९९,९२६।००	सम्पन्न
१८०	बिरालेटार सुदर्शन मार्ग नाला निर्माण	४	८००,०००।००	८००,०००।००			२६४,०००।००	२६४,०००।००	अधुरो
१८१	सिन्धु मार्गदेखि धापथुम्की हुँदै माहेन्द्री मार्गसम्म पक्की नाला	५	१,३००,०००।००	१,३००,०००।००	८३,५७०।००		४२९,०००।००	५१२,५७०।००	अधुरो
१८२	वेनी पाटनबाट जीवन गिरीको घर हुँदै पराशर आश्रम जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	५	६००,०००।००	६००,०००।००	६५,६८८।००		६००,०००।००	६६५,६८८।००	सम्पन्न
१८३	उदय मार्ग जाने अधुरो पक्की नाला निर्माण	५	५००,०००।००	५००,०००।००	५३,५८८।००		१६५,०००।००	२१८,५८८।००	अधुरो

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीरास गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
१८४	कण्टार रिडरोड लामिछानेको घर जाने बाटोको पक्की नाला निर्माण	५	३००,०००।००	३००,०००।००	३९,४४८।००		१००,०००।००	१३९,४४८।००	अधुरो
१८५	व्यास मार्गदेखि बगुवा जाने मोटर मार्ग पक्की नाला	७	२००,०००।००	२००,०००।००	३३,९६४।००		२००,०००।००	२३३,९६४।००	सम्पन्न
१८६	गजौडे कुसुण्डे नगेन्द्र मोटर मार्गमा नाला निर्माण	९	३००,०००।००	३००,०००।००	३२,३६९।००		२९८,८९३।००	३३९,९८२।००	सम्पन्न
१८७	दुम्सी बोडिङ्गदेखि भञ्ज्याङसम्म जोड्ने सडकमा पक्की नाला निर्माण	१०	३००,०००।००	३००,०००।००	४६,५९६।००		१००,०००।००	१४६,५९६।००	अधुरो
१८८	कोटीहोम पक्की नाला निर्माण	१०	४००,०००।००	४००,०००।००		१००,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
१८९	छाब्दी फुलुडे वडा कार्यालय पक्की नाला तथा ग्राभेल	१२	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	१००,८६९।००		३३०,०००।००	४३०,८६९।००	अधुरो
१९०	गोला हुलाके छाब्दी मोटर मार्ग पक्की नाला ग्राभेल तथा बाटो चौडा	१२	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	२०९,९०८।००		३३०,०००।००	५३९,९०८।००	अधुरो
१९१	कमलवारी गोला (वोद कुमारी) मार्ग पक्की नाला ह्युम पाइप	१२	५००,०००।००	५००,०००।००	५०,६७९।००		१६५,०००।००	२१५,६७९।००	अधुरो
१९२	छिर्कन स्वास्थ्य चौकी संरक्षण नाला निर्माण	१२	३८०,०००।००	३८०,०००।००	४३,६७०।००		१२५,०००।००	१६८,६७०।००	अधुरो
१९३	रुम्सी रिडरोड पक्की नाला निर्माण	१४	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	१०९,४४५।००		१,०००,०००।००	१,१०९,४४५।००	सम्पन्न
१९४	दुत्मस्वारा गरौदी कृषि मोटर मार्ग निर्माण	१४	२००,०००।००	२००,०००।००	२०,९५८।००		२००,०००।००	२२०,९५८।००	सम्पन्न
१९५	रतौली दरै वस्ती नाला मर्मत	१	२००,०००।००	२००,०००।००	२०,७८३।००		२००,०००।००	२२०,७८३।००	सम्पन्न
१९६	जनचेतना टोल नाला मर्मत	१	२०,०००।००	२०,०००।००	३,०३९।००		२०,०००।००	२३,०३९।००	सम्पन्न
१९७	कालिका मार्ग डाँगेखोल्सीको नालामा भएको जीर्ण स्ल्याव नयाँ ढलान	२	५००,०००।००	५००,०००।००			१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
१९८	सुवर्ण मार्गमा नाला मर्मत तथा कभर स्ल्याव	४	५००,०००।००	५००,०००।००	९९,५८८।००		१६५,०००।००	२६६,५८८।००	अधुरो
१९९	संगम मार्गको नाला स्तरोन्नति	४	५००,०००।००	५००,०००।००	७९,६५९।००		१६५,०००।००	२३६,६५९।००	अधुरो
२००	वडामा भएका नाला सरसफाई	८	५००,०००।००	५००,०००।००	५२,९८४।००		५००,०००।००	५५२,९८४।००	सम्पन्न

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



(काशीराज गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
२०१	बेलबास खानेपानी चोक बाढी प्रभावित नाला सफाई	१३	३५,०००।००	३५,०००।००	३,०२५।००		३५,०००।००	३६,०२५।००	सम्पन्न
२०२	सिरान टोल विकास अर्न्तगत सडक बत्ती	१	६०,०००।००	६०,०००।००	४,५३०।००		६०,०००।००	६४,५३०।००	सम्पन्न
२०३	डाँग्रेखोल्सीमा विरुवा रोप्ने कार्य तथा अन्य व्यवस्थापन	२	४००,०००।००	४००,०००।००	४०,९६७।००		१३२,०००।००	१७२,९६७।००	अधुरो
२०४	सरसफाईको लागि भाडु वितरण	२	४५,०००।००	४५,०००।००			४५,०००।००	४५,०००।००	सम्पन्न
२०५	बाल उद्यान पार्कमा फोहोरा निर्माण	३	६००,०००।००	६००,०००।००	६४,६६४।००		१९६,०००।००	२६२,६६४।००	अधुरो
२०६	नगरपालिका क्षेत्रभित्रको नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनको लागि सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र ट्रेस निर्माण	३	५६२,७७१।००	५६२,७७१।००			५६२,७७१।००	५६२,७७१।००	सम्पन्न
२०७	क्रमागत धरमपानी पोखरी निर्माण	७	१००,०००।००	१००,०००।००	१५,७४५।००		१००,०००।००	११५,७४५।००	सम्पन्न
२०८	छापथोक टोल विकास संस्था डस्विन खरिद	७	२४,०००।००	२४,०००।००			२४,०००।००	२४,०००।००	सम्पन्न
२०९	गैरी चौतारा निर्माण	९	१००,०००।००	१००,०००।००	११,४६६।००		१००,०००।००	१११,४६६।००	सम्पन्न
२१०	नारेश्वर ताल निर्माण योजना	१०	२,०००,०००।००	२,०००,०००।००	२०४,०४३।००		६६०,०००।००	८६४,०४३।००	अधुरो
२११	गौ संरक्षण क्षेत्रभित्र कुहिने फोहोर व्यवस्थापन	१०	७००,०००।००	७००,०००।००	७०,१२३।००		५७४,६९६।००	६४५,०१९।००	सम्पन्न
२१२	धारापानी खानेपानी इनार संरक्षण नारेश्वर ताल नजिक	१०	१५०,०००।००	१५०,०००।००	२२,५२६।००		१४६,७१७।००	१७१,२४३।००	सम्पन्न
२१३	निर्वुको अधुरो चौतारो निर्माण	११	१००,०००।००	१००,०००।००	१६,६४०।००		९५,५५५।००	११२,१९५।००	सम्पन्न
२१४	कुलुडकोट सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१४	१००,०००।००	१००,०००।००	१६,५७६।००		१००,०००।००	११६,५७६।००	सम्पन्न
२१५	बाल मन्दिर मा.वि.को सभा हलमा जिप्सन सहित कोठा व्यवस्थापन	२	५००,०००।००	५००,०००।००	१०५,९९५।००		१६५,०००।००	२७०,९९५।००	अधुरो
२१६	क्रमागत जनसेवा प्रा.वि. भवन निर्माण	२	४७५,०००।००	४७५,०००।००	१५९,६६५।००		४७२,२९०।००	६३२,१५५।००	सम्पन्न
२१७	बाल मन्दिर मा.वि.को सभा हलसँगै कोठा थप तथा ट्रेस निर्माण	२	३७५,०००।००	३७५,०००।००		१२५,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराज गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
२१८	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. भवन मर्मत ट्रेस निर्माण	३	५५०,०००।००	५५०,०००।००	७३,०६९।००		१८१,५००।००	२५४,५६९।००	अधुरो
२१९	पद्मा प्रा.वि छाना मर्मत	५	२०८,०००।००	२०८,०००।००	१४,६२८।००		१९७,८८३।००	२१२,५९१।००	सम्पन्न
२२०	पराशर मा.वि अधुरो भवन भ्याल ढोका रंगरोगन	५	३५०,०००।००	३५०,०००।००	४६,७९४।००		३५०,०००।००	३९६,७९४।००	सम्पन्न
२२१	लक्ष्मी आ.वि. भौतिक सुधार	९	१५०,०००।००	१५०,०००।००	१५,५४९।००		१५०,०००।००	१६५,५४९।००	सम्पन्न
२२२	सरस्वती आ.वि. भवन मर्मत	९	७०,०००।००	७०,०००।००	१०,८७५।००		६५,६५९।००	७६,५२६।००	सम्पन्न
२२३	माहेन्द्री माध्यामिक विद्यालय अधुरो भवन निर्माण	९	५००,०००।००	५००,०००।००	५२,४९६।००		१६५,०००।००	२१७,४९६।००	अधुरो
२२४	जनता आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्ड निर्माण	१०	५५०,०००।००	५५०,०००।००	६६,९०६।००		१८१,५००।००	२४८,४०६।००	अधुरो
२२५	भानु मा.वि. हल निर्माण	१०	१५०,०००।००	१५०,०००।००	१८,५८४।००		१४०,९००।००	१५९,४८४।००	सम्पन्न
२२६	ब्लुमिड एकेडेमी छाना मर्मत	११	२५,०००।००	२५,०००।००	४,३३२।००		२५,०००।००	२९,३३२।००	सम्पन्न
२२७	सिद्धवेनी मा.वि.को कक्षाकोठा मर्मत	१३	२७५,०००।००	२७५,०००।००	३०,९६०।००		२७५,०००।००	३०५,९६०।००	सम्पन्न
२२८	बालकल्याण आ.वि. तला थप	१३	६००,०००।००	६००,०००।००	८७,२९९।००		१९८,०००।००	२८५,२९९।००	अधुरो
२२९	मोहोरियाटार टोलको दलित वस्तीमा दलित गुठीको अधुरो ट्रेस मर्मत निर्माण	१	३००,०००।००	३००,०००।००	६२,९६९।००		१००,०००।००	१६२,९६९।००	अधुरो
२३०	मगर समाज सुधारको भवनमा सभा हल व्यवस्थापन	१	३००,०००।००	३००,०००।००	३३,०००।००		३००,०००।००	३३३,०००।००	सम्पन्न
२३१	दरै संग्राहलय निर्माण	१	५००,०००।००	५००,०००।००	९५,१९२।००		१६५,०००।००	२६०,१९२।००	अधुरो
२३२	मिलन टोल योग व्यवस्थापन योजना	१	७५,०००।००	७५,०००।००	७,४५०।००		७५,०००।००	८२,४५०।००	सम्पन्न
२३३	अमरापुरी, पुलचोक टोलको निर्माणाधीन सामुदायिक भवन निर्माण	२	१,५००,०००।००	१,५००,०००।००	१६७,९४८।००		४९५,०००।००	६६२,९४८।००	अधुरो
२३४	निर्माणाधीन मालेबगर टोल विकास संस्थाको पक्की भवन निर्माण	२	८००,०००।००	८००,०००।००	१०४,७०२।००		२६४,०००।००	३६८,७०२।००	अधुरो
२३५	मालेबगर मगर समाज भवनमा जिप्सन सहित कोठा व्यवस्थापन	२	३७५,०००।००	३७५,०००।००		१२५,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराज गैर)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
२३६	तनहुँसुर भिमसेन धर्मगुठीमा कम्पाउण्डवाल सहित भवन व्यवस्थापन	२	३७५,०००।००	३७५,०००।००		१२५,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
२३७	गलम्बास मोई समूहको अधुरो भवन निर्माण	३	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	१७३,३७८।००		३३०,०००।००	५०३,३७८।००	अधुरो
२३८	व्यास शिपाञ्चायन क्षेत्रमा योग भवन निर्माण	३	५००,०००।००	५००,०००।००	५५,२८४।००		१६५,०००।००	२२०,२८४।००	अधुरो
२३९	क्रमागत व्यास गुफा योगा तथा धार्मिक ट्रस भवन निर्माण	३	१,००५,०००।००	१,००५,०००।००	१५०,१५१।००		१,००५,०००।००	१,१५५,१५१।००	सम्पन्न
२४०	क्रमागत न.पा. कार्यालयमा स्तनपान कक्ष निर्माण साथै सरसफाई व्यवस्थापन	३	१००,०००।००	१००,०००।००			९८,९८०।००	९८,९८०।००	सम्पन्न
२४१	तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा जिल्ला अस्पतालको लागि स्टोर निर्माण	३	३३६,२३५।००	३३६,२३५।००			३३६,२३५।००	३३६,२३५।००	सम्पन्न
२४२	कार्यालयको लिफ्ट मर्मत	३	५९९,५७८।००	५९९,५७८।००			५९९,५७८।००	५९९,५७८।००	सम्पन्न
२४३	कार्यालय भवन रंगरोगन तथा डिजिटल बोर्ड राख्ने कार्य	३	९९६,५८०।००	९९६,५८०।००			९७६,८३९।००	९७६,८३९।००	सम्पन्न
२४४	लाइब्रेरीमा आल्मुनियम पाटेशन	३	९९,५००।००	९९,५००।००			९९,५००।००	९९,५००।००	सम्पन्न
२४५	नयाँ भवनको पहिल्लो तल्लामा अपाङ्गता सहायता कक्ष निर्माण	३	३४७,७६४।००	३४७,७६४।००			२८०,८७७।००	२८०,८७७।००	सम्पन्न
२४६	साँखर दरै समाज भवन पूर्वाधार निर्माण	४	३००,०००।००	३००,०००।००	५२,२४०।००		१००,०००।००	१५२,२४०।००	अधुरो
२४७	साँगे पतेनी दरै समाज पूर्वाधार निर्माण	५	३००,०००।००	३००,०००।००	३२,११०।००		३००,०००।००	३३२,११०।००	सम्पन्न
२४८	गोरक्ष निखिल व्यास पराशर सिद्धार्थ श्रम भवन निर्माण	५	२००,०००।००	२००,०००।००	३०,६९४।००		२००,०००।००	२३०,६९४।००	सम्पन्न
२४९	माझ टोल बहुउद्देश्यीय भवन सम्पन्न	६	७००,०००।००	७००,०००।००	८१,३९६।००		२३१,०००।००	३१२,३९६।००	अधुरो
२५०	जुनतारा आमा समूह भवन निर्माण	६	४००,०००।००	४००,०००।००	३८,७४७।००		१३२,०००।००	१७०,७४७।००	अधुरो
२५१	शान्तिचोक सामुदायिक भवन सम्पन्न र नाला विस्तार	६	४००,०००।००	४००,०००।००	५२,२२१।००		१३२,०००।००	१८४,२२१।००	अधुरो
२५२	तमु छोजर्धी भवन कम्पाउण्ड निर्माण	६	२००,०००।००	२००,०००।००	२५,०६४।००		१८६,७२०।००	२११,७८४।००	सम्पन्न

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराज गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
२५३	चन्द्रोदय सामुदायिक भवनमा ट्रेस राखी सभा हल निर्माण	६	७५०,०००।००	७५०,०००।००	७५,४८३।००		२४७,५००।००	३२२,९८३।००	अधुरो
२५४	बाह्रबिसे आमा समूह भवन मन्दिर निर्माण	६	३००,०००।००	३००,०००।००	३९,४२३।००		९००,०००।००	९३९,४२३।००	अधुरो
२५५	शेषटार नेवागुठी भवन निर्माण	६	४२५,०००।००	४२५,०००।००		७५,०००।००	९६५,०००।००	९६५,०००।००	अधुरो
२५६	शेरा प्रतिभा आमा समूह भवन ढलान योजना	७	६००,०००।००	६००,०००।००	७०,२५९।००		९९८,०००।००	२६८,२५९।००	अधुरो
२५७	काभ्रेमा मगर समाज क्रियापुत्री भवन निर्माण	७	२००,०००।००	२००,०००।००	३०,९३३।००		९८५,०३९।००	२९५,९७२।००	सम्पन्न
२५८	सेराल्वाघा चर्च भवन निर्माण	७	९००,०००।००	९००,०००।००	९७,८५८।००		९००,०००।००	९९७,८५८।००	सम्पन्न
२५९	पाताल मगर समाज सत्रसयको भवन नि.	७	४२५,०००।००	४२५,०००।००		७५,०००।००	९६५,०००।००	९६५,०००।००	अधुरो
२६०	सेरा परियार सेवा समाज शेराको भवन निर्माण	७	४२५,०००।००	४२५,०००।००		७५,०००।००	९६५,०००।००	९६५,०००।००	अधुरो
२६१	सिद्ध महर कुल मन्दिर भवन निर्माण र शेरा प्रतिभा आमा समूह भवन निर्माण	७	४२५,०००।००	४२५,०००।००		७५,०००।००	९६५,०००।००	९६५,०००।००	अधुरो
२६२	भिनुवाटार टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	९	३५०,०००।००	३५०,०००।००	३८,८८५।००		९९५,५००।००	९५४,३८५।००	अधुरो
२६३	सामुदायिक भवन र सिंढी निर्माण (मेवावारी सिम्ले टोल)	९	४२५,०००।००	४२५,०००।००		७५,०००।००	९६५,०००।००	९६५,०००।००	अधुरो
२६४	अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण (भिनुवाटार टोल)	९	४२५,०००।००	४२५,०००।००		७५,०००।००	९६५,०००।००	९६५,०००।००	अधुरो
२६५	तमु समाज अधुरो भवन निर्माण	१०	२५०,०००।००	२५०,०००।००	३९,८७०।००		२५०,०००।००	२८९,८७०।००	सम्पन्न
२६६	दुम्सीचौर दरै समाज भवन तारजाली	१०	२००,०००।००	२००,०००।००	३०,४३६।००		२००,०००।००	२३०,४३६।००	सम्पन्न
२६७	समीकुवा कृयापुत्री भवन निर्माण	१०	९५०,०००।००	९५०,०००।००	२४,६७९।००		९५०,०००।००	९७४,६७९।००	सम्पन्न
२६८	दुम्सी बजार कृषि उपज सङ्कलन तथा विक्री केन्द्र अधुरो	१०	३३०,०००।००	३३०,०००।००	५३,४६४।००		३२९,४४६।००	३७४,९९०।००	सम्पन्न
२६९	वैरेनी दरै आमा समूह कार्यालय व्यवस्थापन	१०	५०,०००।००	५०,०००।००	७,८७५।००		४८,२६०।००	५६,९३५।००	सम्पन्न
२७०	दुम्सी तल्लो अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	४००,०००।००	४००,०००।००		९००,०००।००	९६५,०००।००	९६५,०००।००	अधुरो
२७१	दुम्सीकोट बहुउद्देश्यीय अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	४००,०००।००	४००,०००।००		९००,०००।००	९६५,०००।००	९६५,०००।००	अधुरो

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराज गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
२७२	सेरा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	११	४००,०००।००	४००,०००।००	५७,६०५।००		१३२,०००।००	१८९,६०५।००	अधुरो
२७३	बागेचौर सामुदायिक भवन निर्माण	११	२००,०००।००	२००,०००।००	२६,२६९।००		२००,०००।००	२२६,२६९।००	सम्पन्न
२७४	रातमाटा भन्ड्याडडी टोल क्रियापुत्री भवन निर्माण	११	१००,०००।००	१००,०००।००	१७,१५५।००		९४,१२०।००	१११,२७५।००	सम्पन्न
२७५	बागेचौर अधुरो सामुदायिक भवन सम्पन्न	११	४२५,०००।००	४२५,०००।००		७५,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
२७६	पुरन्डी गैडापहरा सामुदायिक भवनमा प्लास्टर, रङरोगन र तारवार	१२	४००,०००।००	४००,०००।००	४०,३०१।००		१३२,०००।००	१७२,३०१।००	अधुरो
२७७	देउराली आमा समूह अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१२	४००,०००।००	४००,०००।००	५९,६४९।००		१३२,०००।००	१९१,६४९।००	अधुरो
२७८	रैकर आमा समूह भवन निर्माण	१२	५९५,०००।००	५९५,०००।००		१०५,०००।००	२३१,०००।००	२३१,०००।००	अधुरो
२७९	छापडाँडा कृषक महिला भवन मर्मत	१३	५०,०००।००	५०,०००।००	५,५३८।००		४९,२२६।००	५४,७६४।००	सम्पन्न
२८०	सुँढेर मरौटे सामुदायिक गुठी भवन मर्मत	१४	३००,०००।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
२८१	वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण	१४	५००,०००।००	५००,०००।००	५०,०२७।००		१६५,०००।००	२५५,०२७।००	अधुरो
२८२	केशवटार मगर गुठ अधुरो भवन निर्माण	१४	४२५,०००।००	४२५,०००।००		७५,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
२८३	वडा नं.८ वडा कार्यालय भवन निर्माण	८	७,०५५,६६७।३४	७,०५५,६६७।३४			२१०,२९४।००	२१०,२९४।००	अधुरो
२८४	व्यास नगर कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन अस्पताल निर्माण	१०	३,६८३,०५८।००	३,६८३,०५८।००			३,१२७,९५४।००	३,१२७,९५४।००	सम्पन्न
२८५	वि.पि. वन बाटिका खेल मैदान स्तरोन्नति	३	१,५००,०००।००	१,५००,०००।००	१७९,१९०।००		४९५,०००।००	६७४,१९०।००	अधुरो
२८६	क्रमागत वि.पि.वन बाटिका व्याड्मिन्टन कोर्टमा कभर्ड हल निर्माण	३	६७०,०००।००	६७०,०००।००	१०३,७८०।००		३३०,०००।००	४३३,७८०।००	अधुरो
२८७	टेवलटेनिस खेल व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण	३	२५०,०००।००	२५०,०००।००	४२,३५८।००		२४८,७७१।००	२९१,१२९।००	सम्पन्न
२८८	शिशुघाट खेल मैदान निर्माण	६	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	१०२,३५९।००		३३०,०००।००	४३२,३५९।००	अधुरो
२८९	सिमलटार खेल मैदान र सो ठाउँमा जाने बाटो व्यवस्थापन	७	७००,०००।००	७००,०००।००	१२१,११२।००		२३१,०००।००	३५२,११२।००	अधुरो
२९०	अनन्त युवा क्लब कभर्ड हल निर्माण	१०	३००,०००।००	३००,०००।००	४८,३७२।००		१००,०००।००	१४८,३७२।००	अधुरो
२९१	जेष्ठ नागरिक सेवा व्यवस्थापन	१	१००,०००।००	१००,०००।००	१७,६९२।००		१००,०००।००	११७,६९२।००	सम्पन्न

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराम गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
२९२	मिलिजुली पतञ्जली योग साधना सामाग्री खरिद	१	२५,०००।००	२५,०००।००	१,०००।००		२५,०००।००	२६,०००।००	सम्पन्न
२९३	नागमणी योग साधना केन्द्रमा योग साधना सामग्री खरिद	२	२९,०००।००	२९,०००।००	७९०।००		२९,०००।००	२९,७९०।००	सम्पन्न
२९४	नगर प्रहरीको व्यापारीकरण	३	४६८,८४१।००	४६८,८४१।००			४६८,८४१।००	४६८,८४१।००	सम्पन्न
२९५	दुर्गा मन्दिर संरक्षण	३	२,१२५,०००।००	२,१२५,०००।००	१३९,५८३।००	३७५,०००।००	८२५,०००।००	९६४,५८३।००	अधुरो
२९६	कल्पना थापा टिनको छाना मर्मत	५	३५,०००।००	३५,०००।००	५,३३२।००		३५,०००।००	४०,३३२।००	सम्पन्न
२९७	वादी शिवालय मन्दिर निर्माण	६	३५०,०००।००	३५०,०००।००	३९,९९२।००		११५,५००।००	१५५,४९२।००	अधुरो
२९८	किनलाल श्रेष्ठ घर संरक्षण	७	३०,०००।००	३०,०००।००	१४,१६५।००		३०,०००।००	४४,१६५।००	सम्पन्न
२९९	ज्यावादेवी मन्दिर रंगरोगन	७	२१,०००।००	२१,०००।००	१,२४०।००		२०,०००।००	२१,२४०।००	सम्पन्न
३००	क्रमागत बर्लाची सिकाई केन्द्र	८	३०१,५००।००	३०१,५००।००	४८,१३०।००		२८६,१६२।००	३३४,२९२।००	सम्पन्न
३०१	वडा कार्यालय व्यवस्थापन फर्निचर लगायत	८	१००,०००।००	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
३०२	राजापानी मन्दिरमा ट्रेस निर्माण	९	५००,०००।००	५००,०००।००	५१,९३९।००		१६५,०००।००	२१६,९३९।००	अधुरो
३०३	चक्रबहादुर सुनारको गोठ मर्मत	९	१२,०००।००	१२,०००।००			१२,०००।००	१२,०००।००	सम्पन्न
३०४	धैरनी कालिका मन्दिर मर्मत	१०	१००,०००।००	१००,०००।००	१०,६४७।००		९९,६८९।००	११०,३३६।००	सम्पन्न
३०५	पूर्णचन्द्र अधिकारीको घर संरक्षण	१०	२०,०००।००	२०,०००।००	३,३७१।००		२०,०००।००	२३,३७१।००	सम्पन्न
३०६	राधाकृष्ण मन्दिर भूयाल ढोका निर्माण	१०	२७,०००।००	२७,०००।००	२,७९९।००		१८,७९६।००	२१,५९५।००	सम्पन्न
३०७	दुम्सीकोट कालिका मन्दिर रंगरोगन	१०	२०,०००।००	२०,०००।००	३,००९।००		२०,०००।००	२३,००९।००	सम्पन्न
३०८	उजेली तामाङको घर संरक्षण	१०	४०,०००।००	४०,०००।००	४,८१४।००		४०,०००।००	४४,८१४।००	सम्पन्न
३०९	फेदीफाँट शिव पाञ्चायन मन्दिरमा तारजाली कम्पाउण्ड	११	१५०,०००।००	१५०,०००।००	२४,१७९।००		१४८,२१०।००	१७२,३८९।००	सम्पन्न
३१०	क्रमागत बेल्टारी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र गेट निर्माण	११	१३०,०००।००	१३०,०००।००	१४,१६४।००		११२,१२८।००	१२६,२९२।००	सम्पन्न
३११	तनहुँ कालिका मन्दिर सरसफाई	११	१५,०००।००	१५,०००।००	१,६६३।००		१५,०००।००	१६,६६३।००	सम्पन्न
३१२	कोट कालिका मन्दिर निर्माण	१२	५००,०००।००	५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
३१३	गितादेवी घिमिरे नहर्की पिठो बनाउने मेसिन	१२	३५,०००।००	३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
३१४	लाफा कृषि तथा पशु फर्म संरक्षण बाल निर्माण	१२	१००,०००।००	१००,०००।००	६,६६९।००		१००,०००।००	१०६,६६९।००	सम्पन्न

*(Handwritten signature)*

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



*(Handwritten signature)*  
(काशीराज गैर)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	न.पा. स्वीकृत बजेट	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कै.
					श्रम	नगद			
३१५	बेलथोक शिवालय मन्दिर पाला खरिद	१२	२५,०००।००	२५,०००।००	३,०१३।००		२५,०००।००	२८,०१३।००	सम्पन्न
३१६	छापाडाँडा भक्तीथान मन्दिर निर्माण	१३	६५,०००।००	६५,०००।००	१८,९६३।००		६५,०००।००	८३,९६३।००	सम्पन्न
३१७	सेती गुरुङको घर संरक्षण	१३	३०,०००।००	३०,०००।००	५,४०२।००		३०,०००।००	३५,४०२।००	सम्पन्न
३१८	वीरबहादुर आलेको घर संरक्षण	१३	२०,०००।००	२०,०००।००	९,५५५।००		२०,०००।००	२९,५५५।००	सम्पन्न
३१९	तारखोला बगर खेत संरक्षण योजना	१३	४९३,०००।००	४९३,०००।००		८७,०००।००	१९१,०००।००	१९१,०००।००	अधुरो
३२०	शिव मन्दिर रंगरोगन	१३	१०,०००।००	१०,०००।००	३२।००		१०,०००।००	१०,०३२।००	सम्पन्न
३२१	केशवटार जोगीमणि बाल उद्यान निर्माण	१४	४००,०००।००	४००,०००।००			१३२,०००।००	१३२,०००।००	अधुरो
३२२	छाब्दी जनजाति संग्रहालय निर्माण	१४	५००,०००।००	५००,०००।००	५०,६०९।००		१६५,०००।००	२१५,६०९।००	अधुरो
३२३	छाब्दी बाराही योग साधना केन्द्र सामग्री खरिद	१४	२५,०००।००	२५,०००।००	४५।००		२५,०००।००	२५,४५।००	सम्पन्न
३२४	रुम्सी मौलाथान मन्दिर तथा पार्क निर्माण	१४	४२५,०००।००	४२५,०००।००		७५,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
३२५	पवन मोही आमा समूह कुर्ची खरिद योजना	१४	३०,०००।००	३०,०००।००	३,०००।००		३०,०००।००	३३,०००।००	सम्पन्न
३२६	मानहुँकोट सिद्धाबाबा मन्दिर निर्माण समेत	५	१,५१७,१८९।००	१,५१७,१८९।००			३९३,६०९।००	३९३,६०९।००	अधुरो
३२७	कालिका मार्ग शहिद गेट निर्माण	७	९८५,००२।००	९८५,००२।००			४७३,९४६।००	४७३,९४६।००	सम्पन्न
३२८	वैरेनी क्षेत्रमा वैरेनी जग्गा एकीकृत आयोजना अर्न्तगत सडक तथा स्ट्रक्चर निर्माण	१०	७८,९५५,२३७।००	७८,९५५,२३७।००			७,५२४,०००।००	७,५२४,०००।००	अधुरो
		<b>जम्मा</b>	६४६,५३३,७११।७५	६४६,५३३,७११।७५	११,५७७,३६६।१९	३,१८०,०००।००	१३८,०२४,४९५।००	१४९,६०९,८६१।१९	

राजु पौडेल  
सि.डि.इ.



(काशीराज गैरे)  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व. २०८१/०८२ अन्तर्गत व्यास न.पा.शिक्षा तथा सामाजिक विकास शाखाको दोश्रो  
चौमासिक प्रगति विवरण


शिक्षा तर्फ :

- राष्ट्रिय बाल दिवस २०८१ को अवसरमा अन्तर विद्यालय विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाहरुको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी उत्कृष्ट ४ जना विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको ।
- राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०८१ को अवसरमा मूल समारोहको आयोजना गरी व्यास नगरपालिका अन्तर्गतका उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट शिक्षक, दीर्घ सेवारत शिक्षक, निवृत्त शिक्षक ४९ जना र उत्कृष्ट १२ जना विद्यार्थीलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको ।
- पञ्चवर्षीय नगर शिक्षा योजना निर्माण कार्य अगाडि बढाई ड्राफ्ट लेखन कार्य भइरहेको ।
- विद्यालयहरुको शैक्षिक सत्र २०८१ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा लगायत कक्षा १० (एस.ई.ई.) को पूरक परीक्षा र कक्षा १२ को पूरक परीक्षा अनुगमन गरिएको ।
- संघीय शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदानतर्फ यस पालिकाका लागि प्राप्त माध्यमिक तहका २० कोटा मध्ये १८ कोटामा र आधारभूत तहको ५ कोटा मध्ये ५ कोटामा विषयगत शिक्षक पदपूर्ति गरिएको ।
- वैदेशिक रोजगार सन्निधि छात्रवृत्तिका लागि प्राप्त भएका १० जना विद्यार्थीहरुको विवरण सिफारिस गरी पठाइएको ।
- शिक्षकहरुको तलवी प्रतिवेदन राष्ट्रिय शिक्षक कितावखानाबाट पारित गरिएको ।
- दैनिक नियमित प्रशासनिक काम गरिएको ।
- विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि लगायत विविध पक्षमा छलफल गर्न सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु तथा प्रधानाध्यापकहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि सिकाई आपुरण तथा द्रुत सिकाई योजना (Recovery and Accelerated Learning Real Plan) अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको ।
- बालबालिकाहरुको अपाङ्गता प्रारम्भिक पहिचान (disability screening) गर्ने विषयमा दुई दिवसीय क्षमता विकास तालिम सम्पन्न गरी शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको ।
- शिक्षकहरुको लागि IEMIS सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- जिल्ला स्तरीय शिक्षक विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षक हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा सहभागी भई व्यास नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समूह प्रथम स्थान र शिक्षक वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको ।
- बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान अन्तर्गत शहरी क्षेत्रका वडा नं. २, ३ र ४ बाहेकका सम्पूर्ण वडाहरु बालश्रममुक्त वडा घोषणा भएको ।
- निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको ।
- शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको मासिक तलब भत्ता अन्तर्गत फागुन महिनासम्मको तलब भत्ता निकासी गरिएको ।
- सामुदायिक विद्यालयहरुमा सशर्त अनुदान मार्फत प्राप्त हुने विद्यालय सञ्चालन खर्च, सामाजिक लेखा परीक्षण खर्च, विद्यालय सुधार योजना निर्माण अनुदान र इन्टरनेट सञ्चालन खर्च वार्षिक एकमुष्ट रकम निकासी गरिएको ।
- सिकाई आपुरण तथा द्रुत सिकाई योजना Recovery and Accelerated Learning (ReAL) Plan सँग सम्बन्धित कार्यक्रमको अभिमुखीकरण गरी Base Line निदानात्मक परीक्षा सञ्चालन गरिएको ।
- आ.व.०८१/०८२ को स्वीकृत कार्यक्रम कक्षा १-३ मा पढाई तथा गणित क्षेत्रका थप सिकाई सामग्री छपाई तथा वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत सिकाई सामग्रीहरु छपाई गरी विद्यालयहरुलाई वितरण गरिएको ।



केदारराज आचार्य  
शिक्षा उपसचिव





काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

- सामुदायिक विद्यालयहरू कक्षा (६-१२) मा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरूको लागि महिनावारी समयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि सेनेटरी प्याड खरिद गरी विद्यालयहरूलाई वितरण गरिएको ।
- २०८१ माघ १७ र १८ गते व्यास नगर शैक्षिक मेला २०८१ (बृहत शैक्षिक सामग्री प्रदर्शनी, स्थानीय हस्तकला प्रदर्शनी, स्थानीय संस्कृति प्रदर्शनी र विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम ) सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- व्यास नगरपालिकाको संरक्षकत्व एवं प्रवर्द्धन तथा व्यास नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा व्यास नगरपालिका भित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिको कला, संस्कार, संस्कृति पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मिति २०८१ फागुन ७, ८ र ९ गते व्यास नगर बहुजातीय साँस्कृतिक महोत्सव सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- नवप्रवेशशी शिक्षकहरूलाई शिक्षक मेन्टरिङ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मेन्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी विद्यालयहरूमा मेन्टर खटाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको ।
- पञ्चवर्षीय नगर शिक्षा योजना निर्माण कार्य अगाडि बढाई ड्राफ्ट लेखन कार्य भइरहेको ।
- स्थानीय पाठ्यक्रम (हाप्रो व्यास नगर) शिक्षण सिकाई निर्देशिका मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको ।
- विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको ।
- व्यास नगरपालिका सुत्केरी सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ अनुसार प्रसुति बिदामा रहनु भएका शिक्षकहरूको सट्टामा सुत्केरी सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको ।
- विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण अनुदान र विद्यालयमा पुस्तकालय तथा ICT व्यवस्थापन (फिक्सिड, किताब खरिद तथा इ-पुस्तकालय समेत) शीर्षकको कार्यक्रमका लागि विद्यालय छनौट गरी कार्यक्रम वितरण गरी सम्झौताका लागि आह्वान गरिएको ।
- नगरस्तरीय आधारभूत तह कक्षा ५ र ८ को परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरी वार्षिक परीक्षाको आवश्यक तयारी तथा व्यवस्थापन गरिएको ।
- उच्च शिक्षा अध्ययन/अनुसन्धान/छात्रवृत्ति र दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गरिएको ।
- विद्यालय अनुगमन तथा दैनिक नियमित प्रशासनिक काम गरिएको ।

#### खेलकुद तर्फ :

- स्थानीय तह स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालनगरी विभिन्न विधामा खेलाडीहरू छनौट गरिएको ।
- जिल्ला स्तरीय सोह्रौँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता-२०८१ मा विद्यार्थीहरू सहभागी गराई जिल्लामा द्वितीय स्थान हाँसिल गरेको ।
- ४ वटा नगर खेलकुद समितिको बैठक बसी विभिन्न आवश्यक निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
- नगरस्तरीय अन्तर वडा भलिवल प्रतियोगिता सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- नगरस्तरीय कराँते प्रतियोगिता सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- नगरस्तरीय ह्वीलचियर बास्केटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- २०८१ माघ १६ गते छैटौँ खुला हाफ महिला म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- शुक्लागण्डकी नगरपालिकाद्वारा आयोजित भलिवल प्रतियोगितामा यस पालिकाका खेलाडी सहभागी गराइएको ।
- म्याग्दे गाउँपालिकाद्वारा आयोजित फुटबल प्रतियोगितामा यस पालिकाका खेलाडी सहभागी गराइएको ।



केदारराज आचार्य  
शिक्षा उपसचिव





काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

महिला बालबालिका अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक उपशाखाबाट यस आ.व.०८१/०८२  
को दोस्रो चौमासिकमा भएको प्रगति विवरण

- मिति २०८१/०५/२० गते अठारौँ राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसका अवसरमा विभिन्न सरोकारवालासँग १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो ।
- मिति २०८१/०५/२१ गते नारीहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा नगरस्तरीय खुल्ला तीज गीत प्रतियोगिता सम्पन्न गरियो ।
- मिति २०८१/०७/२५ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरु बीच आ.व ०८०/०८१ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरुको समीक्षा गरियो ।
- राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत संस्था छनौट भई कार्यक्रम गर्नका लागि सम्झौता कार्य अधि बढाइएको छ ।
- एकल महिला तथा एकल पुरुष सहयोग कार्यक्रमका लागि सबै वडाहरुलाई विवरण अध्यावधिक गरी मिति २०८१ मंसिर ३० गते भित्र आवश्यक कागजात सहित सिफारिस गर्नका लागि पत्राचार गरिएको छ ।
- गर्भवती महिला पोषण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चौमासिकमा १६६ जना गर्भवती महिलाहरुलाई रु.५०००। का दरले रु.८,३०,००० प्रोत्साहन रकम वितरण ।
- व्यास नगरपालिका स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समितिबाट ख वर्गमा १६ जना, ग वर्गमा १३ जना र घ वर्गमा ७ जना गरी जम्मा ३६ जनालाई अपाङ्गता परिचय-पत्र वितरण गरिएको ।
- अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा प्रभातफेरी सहित खेलकुद कार्यक्रम गरी मनाइएको ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा यस नगरपालिका अन्तर्गत सूचीकृत भएका ७ वटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र र वृद्धाश्रमहरुमा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको ।
- अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा अन्तक्रिया, कविता प्रतियोगिता एवं श्रमिक महिला सम्मान कार्यक्रम गरी मनाइएको ।
- पुरुष ४७ र महिला ४१ गरी जम्मा ८८ जनालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण गरिएको ।
- १४ वटा संस्था दर्ता तथा २२ वटा संस्थाहरु नवीकरण गरिएको ।
- राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत संस्था छनौट भई तालिम सम्पन्न गरी अनुदानका लागि अनुगमन कार्य अधि बढाइएको ।
- शैक्षिक बेरोजगार महिला अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत २२ वटा निवेदनहरुको अनुगमन पश्चात् कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार सम्झौता गरी रकम भुक्तानीको प्रकृत्यामा रहेको ।
- दलित उत्थान पेशागत व्यवसाय प्रवर्द्धन अन्तर्गत २७ वटा निवेदनहरुको अनुगमन पश्चात् कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार सम्झौताको प्रकृत्यामा रहेको ।
- दलित उत्थान पेशागत व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत १४ वटा वडाहरुमा दलित र गैर दलित बीच जातीय विभेद एवं छुवाछुत अन्त्यको लागि अन्तरघुलन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको ।

  
राधा आचार्य  
स.प्र.अ.



  
काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी विकास शाखाको आ.व.०८१/८२ को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

## (क) कृषि विकास उपशाखा :

- आलु पकेट क्षेत्र ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ९ वटा कृषक समुह/कृषि सहकारीहरू छनोट भई ३१६ रोपनी क्षेत्रफलमा कार्यक्रम सम्पन्न,
- नयाँ तरकारी पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २ वटा सहकारीहरू छनोट भई कृषि औजार तथा उपकरण, टनेल, बीउ विजनमा ५०% अनुदान र साना सिँचाईमा ८५% अनुदान उपलब्ध गराई कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको,
- कृषि, पशु तथा मत्स्य तथ्याङ्क अत्यावधिक कार्यक्रम अन्तर्गत व्यास नगरपालिका भित्रका विभिन्न वडामा हिँउदे तरकारी बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य गरिएको,
- वडा नं.११ गैहबारी टोल स्थित शित भण्डार सञ्चालनका लागि शाखा मार्फत परीक्षणको रूपमा शित भण्डार सञ्चालनको लागि कार्य अघि बढाइएको,
- गोवर्धन शर्मा अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत साना तथा मझौला किसानको सीप विकासको लागि जैविक खेती पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र जैविक मल बन्ने प्रक्रियामा रहेको,
- सङ्घीय सशर्त अनुदानमा प्राप्त किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वडा नं.१२ र १४ मा किसान सूचीकरण सहजकर्ता (गणक) नियुक्ति भई तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भइरहेको,
- मौरीपालन लगायत उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना आह्वान भई माग सङ्कलन भएको,
- व्यास न.पा. स्थित २० वटा अनुदानको मल विक्रेता कृषि सहकारी संस्था/फर्महरू मार्फत कृषकहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दमौली तनहुँ र साल्ट ट्रेडिङ्ग कोरपोरेसनलाई सिफारिस दिने कार्य भएको ।

## (ख) पशुपंक्षी विकास उपशाखा :

- पशुपन्छी औषधीउपचार सेवा : पशुपन्छी विकास उपशाखाबाट फागुन महिनासम्ममा १,२३१ जना कृषकहरूको जम्मा १५,२७२ ओटा पशुपन्छीहरूलाई विभिन्न समस्या अनुसार औषधीउपचार सेवा एवं निशुल्क औषधी वितरण गरिएको,
- रेविज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम : विश्व रेविज दिवस २०८१ को सन्दर्भ पारी सप्ताहव्यापी रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गरी ४५६ वटा सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुहरूलाई रेविज रोग विरुद्ध निशुल्क खोप तथा १० वटा विद्यालयहरूमा रेविज रोग बारे स्कुल शिक्षा-सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- कृत्रिम गर्भाधान सेवा : पशुपन्छीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नश्ल सुधार महत्वपूर्ण भएको हुदाँ कृत्रिम गर्भाधान कार्य भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, तनहुँसँगको समन्वयमा फागुन महिनासम्म १,१२५ ओटा गाईमा र ८२१ ओटा भैंसीमा गरी जम्मा १,९४६ गाई/भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान भएको,
- चालु आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पशुपन्छी औषधी एवं उपचार सामग्रीहरू खरिद कार्य सम्पन्न भएको,
- सहकारी मार्फत बिक्री हुने दुधमा/खसीबोकाको मासुमा किसानलाई अनुदान : सहकारी मार्फत बिक्री हुने दुधमा किसानलाई अनुदान कार्यक्रम प्रति लिटर दुधमा रु.२ को दरले तर्फ ५ वटा दुध उत्पादक

.....  
मनोज विश्वकर्मा  
पशु विकास अधिकृत



.....  
कमेशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सहकारी संस्थाहरू र सहकारी मार्फत विक्री हुने खसी बोकाको मासुमा किसानलाई अनुदान कार्यक्रम प्रति के.जी. जिवित तौल रु.२० को दरले तर्फ २ वटा सहकारी संस्थाहरू छनौट भई प्रथम अर्धवार्षिकको अनुदान रकम भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको,

- बाखा स्रोत केन्द्र कार्यक्रम : बाखा स्रोत केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सूचना प्रकाशन भई प्राप्त आवेदनहरू उपर स्थलगत अध्ययन अनुगमन भई ३ वटा बाखा फर्महरू छनौट भएको छ र प्रति फर्मलाई खोर निर्माण/सुधार लगायतका कार्यको लागि ५० प्रतिशत अनुदान रकम रु. १,२५,०००। विनियोजन भएको,
- पशुहरूमा देखिने माहामारी जन्य खोरेत रोग विरुद्धको खोप ३,८७३ ओटा गाई, ४,४८४ ओटा भैसी र १,२९१ ओटा बजुरहरूमा लगाइएको।

(ग) सहकारी तथा साभेदारी विकास उपशाखा :

- सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक लेखापरीक्षण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न समय समयमा जानकारी गराइएको,
- वार्षिक साधारणसभा यही पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न जानकारी गराइएको,
- सहकारी संस्थामा भाखा नाघेको ऋण असुल गर्न लोक कल्याणकारी सूचना प्रकाशन गरिएको,
- ७९ वटा सहकारी संस्थालाई सुचिकृत गरिएको,
- भाखा नाघेको ऋण असुल गर्न टोल विकास संस्थाहरूलाई ताकेता गरिएको,
- वडा नं.२ मा रहेका शिवार्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र महिला सीप जागरण सहकारी संस्था लि. लाई एकीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको,
- ४ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई कोपोमिसको आई.डि. र पासवर्ड उपलब्ध गराई सल्लाह र परामर्श दिइएको,
- २ वटा सहकारी संस्थाको पुनर्लिखित विनियम प्रमाणित गर्ने कार्य सम्पन्न,
- सहकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि सहकारीलाई थेस्रर मेसिन ५०% अनुदानमा उपलब्ध गराउन सूचना आह्वान भई व्यास १४ स्थित श्री केशवटार कृषि सहकारी संस्था लि. लाई छनौट भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको,
- सहकारी संस्थाहरूको पुनर्लिखित विनियम प्रमाणित साथै विनियम संशोधन प्रमाणित गर्ने कार्य भएको,
- व्यास न.पा.मा सूचीकृत भएका सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापक तथा पदाधिकारीहरूसँग नेपाल सरकारले जारी गरेको विद्यमान सहकारी अध्यादेश एवं सहकारीका समस्याका बारेमा १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको,
- न.पा.मा कार्यक्षेत्र भएका २५ वटा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गरिएको।
- साभेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १० वटा टोल विकास संस्थालाई उद्यम विकास योजनाका लागि रु.१ करोड ऋण सहयोग प्रदान गरिएको।

-ऋण असुली रु.८३,६५,५४६।४३

-व्याज आम्दानी रु.६,६२,६५१।००

-विविध आम्दानी रु.८२,७९४।८९

-टोल विकास संस्था २५० वटा

-उद्यमी संख्या १०० जना




.....  
मनोज विश्वकर्मा  
प्रमुख विकास अधिकृत

.....  
काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत




## स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शाखाबाट आ.व. २०८१/०८२ को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

- डेंगु नियन्त्रणका लागि "खोज र नष्ट गर" अभियान र विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन ।
- समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु, पोषण कार्यक्रम, क्षयरोग कार्यक्रम र सुत्केरीको घर-घरमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमहरुको आ.व.०८०/८१ को वार्षिक समीक्षा तथा आ.व.०८१/८२ को कार्ययोजना तर्जुमा ।
- आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा औषधी खरिद तथा नियमित रुपमा वितरण ।
- कार्तिक महिनादेखि पौष महिनासम्म ज्येष्ठ नागरिक २३ जना, सुत्केरी २४ जना, बेवारिसे १ जना, विपन्न नागरिक ११ जना, मानसिक रोगी ४ जना, र शव १४ वटा गरी कुल ७७ जनालाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान ।
- विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका अनुसार कार्तिक महिनादेखि पौष महिनासम्म ३७ जना क्यान्सर रोगी, ३१ जना मुटु रोगी, ६ जना मृगौला फेल भएका र १ जना टाउको सम्बन्धी गम्भिर रोग गरी कुल ७५ जना नागरिकलाई औषधी उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालमा सिफारिस प्रदान ।
- विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका २०७८ अनुसार व्यास नगरपालिकामा भएका ९५ जना दीर्घ रोगीहरुको कार्तिक महिनादेखि पौष महिनासम्मको मासिक रु.५,००० का दरले रकम जम्मा रकम रु.१३,८०,००० सम्बन्धित बिरामीहरुको बैंक खातामा दाखिला । लाभान्वित मध्ये क्यान्सर रोगी ४५ जना, मृगौला रोगी (डायलाइसिस गरेको) ४५ जना र मेरुदण्डको पक्षघात ५ जना ।
- डि.एच.आई.एस, एल.आई.एस र ई.टि.बि. बाट नियमित तथ्याङ्क भेरिफिकेसन,
- औलो रोग नियन्त्रणका लागि संक्रमितहरुको कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन ।
- स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित अनुगमन सुपरिवेक्षण ।
- नगरपालिका १४ वटै वडाहरुमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको घरघरमा गएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, कुल ५५७५ जना ज्येष्ठ नागरिकहरु लाभान्वित ।
- व्यास नगरपालिका अर्न्तगत विद्यालय जाने ६ देखि १० कक्षामा अध्ययनरत र विद्यालय नजाने १० वर्षका किशोरीहरुलाई पाठेघरको क्यान्सर रोग विरुद्धको एच.पि.भि. खोप अभियान सञ्चालन गरी नगरपालिकाका कुल ३८२४ जना लक्षित किशोरीहरुलाई खोप प्रदान ।
- नगरपालिकाका १४ वटै वडाहरुमा क्षयरोगको जोखिम समूहहरुमा क्षयरोग मुक्त अभियान स्वयंसेवक मार्फत घरघुरी सर्वेक्षण ।
- नगरपालिकाका १४ वटै वडामा रहेका सुनौला हजार दिनका आमाहरुको पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति प्रवर्द्धनका लागि पोषण सम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न ।
- नगरपालिकाका १४ वटै वडामा पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर विरुद्धको भि.आइ.ए. सिर्किनिङ्ग साथै महिलाहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी कुल १४१४ जना महिलाहरुको स्वास्थ्य जाँच साथै आवश्यकता अनुसारको उपचार गरिएको । जसमध्ये ९५ जनामा भि.आइ.ए. पोजिटिभ, २१६ जनामा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजिज, २३ जनामा १<sup>०</sup> आङ्ग खस्ने समस्या, २० जनामा २<sup>०</sup> आङ्ग खस्ने समस्या, १२ जनामा ३<sup>०</sup> आङ्ग खस्ने समस्या, ३९ जनामा पाठेघरको मुखमा मासु पलाएको, १६ जनालाई रिङ्ग प्रेसरी राखिएको, ५ जनालाई इम्प्लन्ट राखिएको र ४ जनाको पाठेघरको मुखमा घाउ देखिएको ।

  
कल्पना कोइराला दाहाल  
ब.अ.न.निरीक्षक



  
काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# आ.व.२०८१।०८२ को बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजना, व्यास १० को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

## कार्य प्रगति :

१. धितो प्रयोजनार्थ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रोक्का रहको जग्गालाई प्रचलित कानुन बमोजिम हाल-साविक गर्न सहमति प्रदान गरिदिने भनी उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्राचार गरिएको ।
२. आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको बैठकद्वारा स्वीकृत गरिएको ब्लक ले-आउट नक्सा तथा चक्काबन्दी नक्सा र उक्त नक्सा अनुसारको क्षेत्रफल क्षेत्रफल विवरण प्रमाणीकरणका लागि नापी कार्यालय, तनहुँसँग निरन्तर सहकार्य भैरहेको ।
३. साविकको डि.पि.आर. मा समावेश नभएको पूर्वाधारहरु (विद्युतीकरणका लागि आवश्यक लोड सेन्टर र प्रसारण लाइन विस्तार) तथा उपभोक्ता जग्गाधनीहरुबाट योगदान कटाई छुट्याइएको विभिन्न खुल्ला क्षेत्र (सार्वजनिक जग्गा) को विकास गर्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन इकाइद्वारा तयार गरिएको प्रारम्भिक डिजाइन तथा लागत अनुमान शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा गई प्रस्तुति दिइएको तथा उक्त लागत अनुमान अनुसार आवश्यक वित्तीय सहयोगका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा गई अनुरोध गरिएको ।
४. बृहत्तर बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जिल्ला नापी तथा मालपोत कार्यालय, तनहुँलाई डिजिटल तथ्याङ्क (नापी नक्साको सेप-फाइल, प्लट रजिस्टर, मोठ/श्रेस्ता) उपलब्ध गराइदिने भनी पत्राचार गरिएको ।

## निर्माण कार्य प्रगति

१. आयोजना क्षेत्रको उत्तरमा रहेको बोटेनी खोल्सीमा करिब ८५ मि. लम्बाइको ढल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तथा बीचको ढाप क्षेत्रमा मुख्य ढल करिब १३० मि. लम्बाइमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
२. अन्य सडकमा ढल निर्माण कार्य प्रारम्भ भई काम सुचारु रहको ।
३. भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

कुल लागत	हालसम्म खर्च	हालसम्मको वित्तीय प्रगति	हालसम्मको भौतिक प्रगति
९,३७,१८,०९४।४०	२,२२,८६,८५६।७०	२३.७८ प्रतिशत	३० प्रतिशत

रविन्द्रलाल मूल  
इन्जिनियर



काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## आ.व २०८१/२०८२ मा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाबाट भएको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

(क) उद्योग तथा पर्यटन अर्न्तगत

-घ वर्ग निर्माण व्यवसायी : इजाजत पत्र नवीकरण ५१ वटा, नामसारी ४ वटा

-स्लेट ढुङ्गा उत्खनन् तथा कटिड उद्योग : इजाजत पत्र नवीकरण १, अनुगमन ४ र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका स्लेट ढुङ्गा उत्खनन् तथा कटिड उद्योगहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको ।

-होमस्टे : इजाजत पत्र नवीकरण :३

(ख) गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा)

-पुराना उद्यमीहरुका लागि ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम

क्र.स	विवरण	परिमाण	ठेगाना
(क)	टूलो सिलाई मेसिन फ्रेम सहित	६ थान	व्यास ४
(ख)	५०० लि. को पोलिथिन टंकी	११ थान	व्यास १३
(ग)	बुटिक तान	६ थान	व्यास ४

-व्यास ४ को पुराना उद्यमीहरु १४ जनाका लागि सिलाई कटाई सम्बन्धी २ महिने एड्भान्स सीप विकास तालिम सम्पन्न,

-व्यास २ को नयाँ उद्यमीहरु १० जनाका लागि सिलाई कटाई सम्बन्धी २ महिने प्राविधिक सीप विकास तालिम सम्पन्न,

-व्यास २ को नयाँ उद्यमीहरु १४ जनाका लागि व्यूटिपार्लर सम्बन्धी प्राविधिक सीप विकास तालिम सम्पन्न ।

(ग) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अर्न्तगत

-श्रम स्वीकृति संख्या : ६१


-हालसम्म सम्पन्न योजना संख्या : ५

-सञ्चालनमा रहेको योजना संख्या : ४

-आयोजनामा खटिने सूचीकृत श्रमिकहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न,

-श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न,

-४० जना सूचीकृत कामदारहरुलाई ५० दिनको कार्य स्थलमा आधारित सीप/क्षमता विकास र जीवन उपयोगी तालिम सम्पन्न ।



राजेन्द्र कार्की  
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत





काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(ख) सुरक्षित आप्रवासन (सामी)

१. स्थानीय सरकारका पहलहरु : व्यास नगरपालिका र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयुक्त लागतमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम चौथो चरण सञ्चालन ।

२. सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान :

- व्यास नगरपालिकाको आप्रवासी श्रोत केन्द्रबाट सूचना प्रदान : ५६० पुरुष र २९० महिला गरी जम्मा ७५० जना,
- ११ वटा सामुदायिक स्तरमा गहन अभिमुखीकरण मार्फत सूचना प्रदान : ९७ पुरुष र ६६ महिला गरी जम्मा १६३ जना ।
- रिटर्नी स्वयंसेवाबाट सूचना प्रदान : १९४ पुरुष र ११३ महिला गरी जम्मा ३०७ जना ।
- नगर स्तरीय आप्रवासी श्रमिक सञ्जालको क्षमता विकास तालिम : १९ पुरुष र ११ महिला गरी जम्मा ३० जना ।

३. निशुल्क कानुनी सहायताको लागि सहजीकरण : वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी प्राप्त जम्मा १३ ( महिला २ र पुरुष ११) वटा केशहरुमा सहजीकरण भई प्रक्रियामा रहेका छन् ।

केशका प्रकृति	प्राप्त केश संख्या	समाधान भएका केश संख्या	आर्थिक सहायता
मृत्यु	३	०	०
ठगी	११	२	१५००००।
करार मुद्दा	०	०	०
स्वास्थ्य समस्या र घाइते	५	१	५००००।
उद्धार	०	०	०
जेल	१	०	०
बेपत्ता	१	०	०
अन्य	१	०	०
जम्मा	२२	३	२,००,०००।

४. मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान:

- व्यक्तिगत रुपमा सेवा प्रदान गरिएका जम्मा सेवाग्राही संख्या : ६ महिला र १ पुरुष गरी जम्मा ७ जना,
- केशहरु परामर्श प्रक्रियामा रहेको ।

५. वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन (व्यास ८) :

- २१ हप्ते वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षा निरन्तर सञ्चालन,
- विद्यालय स्तरमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम : ८५ महिला र ९९ पुरुष गरी जम्मा १७६ जना,
- एक दिने वित्तीय साक्षरता तालिम : ९१ महिला र ९७ पुरुष गरी जम्मा १८८ जना ।

  
राजेन्द्र कार्की  
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत



  
काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**भवन नियमन तथा घर नक्सापास शाखा**  
आ.व २०८१/०८२ को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

(क) भवन नियमन तथा घर नक्सापास उपशाखा

क्र.स	कार्य विवरण	संख्या	कैफियत
१	नयाँ नक्सापास	१४५	
२	घर सम्पन्न	१८०	
३	घर कायम पास	५	
४	घर कायम तला थप पास	१	
५	डि.पि.सि.	१५३	
६	नयाँ नक्सा दर्ता	१८४	
७	घर अभिलेखीकरण पास	१३	
८	नक्सा नामसारी	१२१	
९	तला थप दर्ता	४१	
१०	नक्सा नवीकरण	४८	
११	अभिलेखीकरण/घर कायम दर्ता	३१	
१२	प्रतिलिपि	७१	
१३	कुल सङ्कलित राजस्व	जम्मा	रु ७८,४८,९६२।७६

नोट : नक्सापास ,डि पि.सि , सम्पन्न र अभिलेखीकरणको सम्पूर्ण अनलाइन सिस्टममा समेत प्रविष्ट गरी सुरक्षित राखिनुका साथै अन्य फाइललाई प्रविष्ट गर्ने कार्य समेत भइराखेको छ ।

(ख) विपद् व्यवस्थापन

निजी आवास पुनर्निर्माण अर्न्तगत २०७७ देखिहालसम्म							
क्र.स	विपद्/ विवरण	बाढिपहिरो		हावाहुरी	आगलागी	अन्य	कैफियत
		पुनर्निर्माण	प्रवलिकरण				
१	सर्वेक्षण	१२५					
२	लाभग्राही कायम	१०५	२०				
३	सम्भौता	६२					
४	पहिलो किस्ता	४३					
५	दोस्रो किस्ता	१९					
६	तेस्रो किस्ता	१५					
७	सम्पन्न घर संख्या	१५					

.....  
अमृत के.सी.  
इन्जिनियर



.....  
काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तत्काल राहत वितरण सम्बन्धी						
क्र.स	विपद /विवरण	बाढिपहिरो	हावाहुरी	आगलागी	अन्य	कैफियत
१	नगर बोर्ड बैठकमा पेश हुनआएका निवेदन	१८६	४७५			
२	राहत रकम वितरण रु	रु.१८,८६०००।	रु.४१,२७,०००।			

विपद सामग्री वितरण सम्बन्धी				
क्र.स	विवरण	तारजाली		जम्मा
		२×१×१	३×१×१	
१	माग भएको संख्या	६६७	१४७	८१४
२	वितरण गरिएको तारजाली	१३०	९४	२२४

-यस आ.व २०८१/८२ मा हालसम्म विभिन्न सार्वजनिक संस्था एवं व्यक्तिको घर संरक्षणका लागि २२४ वटा तारजाली वितरण भएको ।

विपन्न सुरक्षित आवास सम्बन्धी			
क्र.स	विवरण	माग भएको	जम्मा लाभग्राही संख्या
१	विपन्न सुरक्षित आवास निर्माणका लागि वडाहरुबाट १, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ सिफरिस भई आएका परिवारको निवेदन	प्रत्येक वडाबाट ५ वटा घरपरिवारको नाम	५५ जना

.....  
अमृत के.सी.  
इन्जिनियर



.....  
काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


## आ.व.२०८१।०८२ मा सूचना प्रविधि शाखाको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

### सूचना सम्बन्धी


- ३ वटा ऐन संशोधन, कार्यविधि नयाँ निर्माण ८, संशोधन ४ र जग्गा वर्गीकरण संशोधन १ समेत राजपत्रमा
- नगर सभाका निर्णय कम्प्युटकृत एवं वेबसाइटमा अपलोड,
- बजेट कार्यक्रमको (योजना किताब २०८१।०८२) र कानूनको नियम संग्रह छपाई,
- केही वडाको वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धी विद्यार्थीको अंग्रेजीमा कागजपत्र तयार,
- मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार,
- वेबसाइटमा आवश्यक अन्य विवरण अध्यावधिक,
- करार कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य,
- लोककल्याणकारी गतिविधि अन्तर्गत सञ्चार माध्यमसँग सम्झौता एवं गतिविधि प्रकाशन,
- सूचना प्रविधि शाखामा भएका सूचना आवश्यक पर्ने सेवाग्राही र संस्थालाई उपलब्ध तथा कम्प्युटराइज भएका विवरणलाई सुरक्षित राखिएको,
- आवश्यकता अनुसार विधायन समिति र अन्य समितिहरूको बैठक बस्ने कार्यहरू,
- ऐन संग्रह छपाई कार्य सम्पन्न,
- आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यहरू ।

### आइ.टि.सम्बन्धी गतिविधि

- कार्यपालिका बैठक लगायत सम्पूर्ण बैठकका बारेमा कल, एस.एम. एस., ईमेल मार्फत कार्यपालिका सदस्यहरूलाई सूचना प्रवाह,
- सोसल मिडिया, वेबसाइट, सफ्टवेर, सिस्टम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग,
- व्यास नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालयमा कम्प्युटर सम्बन्धी स्पेसिफिकेसन तयार,
- नगरपालिका र वडा कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, इन्टरनेट मर्मत तथा व्यवस्थापन,
- साउण्ड सिस्टम तथा प्रोजेक्टर व्यवस्थापन,
- सबै शाखा, वडा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सूचना आदान प्रदान,
- सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यहरू,
- इन्टरकम जडान कार्य सम्पन्न,
- २०८१ आश्विन १ गतेदेखि कर्मचारीको इहाजीरी पूर्ण रुपमा लागु,
- सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि सम्पूर्ण वडा कार्यालयमा वायोमेट्रिक्स डिभाइस इन्स्टलेसन कार्य सम्पन्न ।
- कम दररेटमा वडा कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालयमा इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न,
- नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यालय प्रमुख, शाखा प्रमुख लगायत अन्य शाखा प्रमुखले भने अनुसार कार्यहरू,

  
.....  
सूचना प्रविधि शाखा



  
.....

# वन, वातावरण तथा सरसफाई व्यवस्थापन शाखाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

## १. सरसफाई व्यवस्थापनतर्फ :

-वडा नं. २, ३ र ४ मा सरसफाई शुल्क कार्ड वितरण

- हरियो कार्ड (घरधनी) वितरण सख्या : ८०९
- निलो कार्ड (भाडा/संघसस्था) वितरण सख्या : ७१५


-नकुहिने फोहोर बिक्रीबाट रु. ८,५२,६२१।३० आम्दानी भएको ।

-सेफ्टी ट्याङ्की भाडामा लगाई रु. २,८५,८००। आम्दानी भएको

-कार्यालयबाट गरिने नियमित कामहरु गर्दै आइरहेको ।

## २. वन तथा वातावरण तर्फ :

- नगरपालिका भित्र सामुदायिक वन संख्या १०६
- नगरपालिकामा सूचीकृत संख्या ४३
- सम्पर्कमा आएको संख्या २१
- सम्पर्कमा रहेको तर अभिलेख प्राप्त नभएको वन संख्या: ४२
- ताकेदाको कार्य नियमित भइरहेको ।
- सामुदायिक वनका अध्यक्ष र सचिव १५१ जनालाई जैविक विविधता वन संरक्षण तथा डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न । खर्च रकम रु. ५७,५००।
- सामुदायिक वनका अध्यक्ष, सचिव र प्रतिनिधि ११० जनालाई स्थानीय वन ऐन, नीति, नियम र स्थानीय तहमा सुचीकृत गर्ने सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न । खर्च रु. ५,८००।
- वन तथा वातावरण समितिको प्लाष्टिक भोला सम्बन्धी व्यापारीहरूसँगको ३ वटा बैठक संचालन,
- प्लाष्टिक भोलाको बजार अनुगमन १० पटक जसमा निषेधित प्लाष्टिक जफत अन्दाजी ७५ के.जी र जरिवाना दाखिलाको लागी पत्रचार गरिएको १५० जना,
- शाखाबाट सञ्चालन अन्य नियमित कार्यहरु हुँदै आएको ।

  
विष्णुकुमार जोशी  
ना.सु.



  
काशी राम गैरे  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत