



नेपाल सरकार
व्यास नगरपालिका कार्यालय
Government of Nepal
VYAS MUNICIPALITY OFFICE



Damauli, Tanahun

पत्र संख्या: २०७११०७२
चलानी नम्बर: ६६९६

मिति: २०७११२१५

विषय: दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

उपरोक्त विषयमा यस नगरपालिका कार्यालयको चालु आ.व.२०७११०७२ को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन भरी यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

कोषार्थ

१. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
२. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
३. श्री जिल्ला विकास समिति,
दमौली, तनहुँ ।

हुमनाथ शर्मा
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

सन्दर्भ:

१. कानून महिनामा गरिएको मुख्य काम: क) सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न

व्यास नगरपालिका कार्यालय, दमौली, तनहुं
दोस्रो चौमासिकको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आ.व.०७१।७२

क्र.सं.	श्रोत	विनियोजित बजेट	दोस्रो चौमासिकसम्म निकास			दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च			बा की	
			चालु	पु जीगत	जम्मा	चालु	पु जीगत	जम्मा	चालु	पु जीगत
क)	केन्द्रीय अनुदान									
१	निशर्त अनुदान	२०६१३	२९७२	१०७६८	१३७४०	२९७२	४३५१	७३२३	०	६४१७
२	सशर्त अनुदान, विकास शुल्क	८६१०	२०६१	३५२६	५५८७	८३२	१८५५	२६८७	१२२९	१६७१
३	आयोजना, कार्यक्रम (ज-कोष र सडक बोर्ड)	२४७५०		१२४२५	१२४२५		७१८४	७१८४	०	५२४१
४	अन्य (सामाजिक सुरक्षा)	१३३००		९७१८	९७१८	०	९७१८	९७१८	०	०
५	जम्मा	६७२७३	५०३३	३६४३७	४१४७०	३८०४	२३१०८	२६९१२	१२२९	१३३२९
ख)	प्राप्त				०			०	०	०
६	अनुदान	१००			०			०	०	०
७	कार्यक्रम	५५०		५५४	५५४		३७७	३७७	०	१७७
८	जम्मा	६५०	०	५५४	५५४	०	३७७	३७७	०	१७७
ग)	आन्तरिक आय									
९	दस्तुर, शुल्क, बिक्री आदिबाट	२८८१६	१२२१४	७४३५	१९६४९	१२२१४	१०९८	१३३१२	०	६३३७
१०	राजश्व बाडफाड (रजिष्ट्रेशन शुल्क वापतको)	५०००		५६६७	५६६७	०	१०२	१०२	०	५५६५
११	गतवर्ष खर्च नभई यस आव-मा जिम्मेवारी सरी आएको	७३३२	३६८	६९६४	७३३२	३६८	१४९४	१८६२	०	५४७०
१२	अन्य	१०७६०	४२१	८७११	९१३२	४२१	७२४९	७६७०	०	१४६२
१३	जम्मा	५१९०८	१३००३	२८७७६	४१७७९	१३००३	९९४३	२२९४६	०	१८८३३
१४	कुल जम्मा (५+८+१३)	११९८३१	१८०३६	६५७६८	८३६०३	१६८०७	३३४२८	५०२३५	१२२९	३२३३९

दोस्रो चौमासिकसम्मको बांकी पेशकी सम्बन्धी विवरण
आ.व.०७१।७२

क्र.सं.	अनुदानका किसिम	पेशकी विवरण									कुल बांकी पेशकी
		विगत वर्षहरुको बांकी पेशकी			विगत वर्षको पेशकी मध्ये यस वर्ष फछ्यौट			चालु आ.व.को पेशकी			
		चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा	
१	केन्द्रीय अनुदान			०।००			०।००			०।००	०।००
क	सशर्त			०।००			०।००		५,७४७,२६०।००	५,७४७,२६०।००	५,७४७,२६०।००
ख	निशर्त			०।००			०।००		३,०३५,२००।००	३,०३५,२००।००	३,०३५,२००।००
२	वैदेशिक अनुदान			०।००			०।००		०।००	०।००	०।००
३	अन्य अनुदान	०।००	०।००	०।००		०।००	०।००		०।००	०।००	०।००
४	आन्तरिक आय	२९९,१५१।७२	४,१८२,८८०।५९	४,४८२,०३२।३१	१५३,३२८।००	०।००	१५३,३२८।००	२५२,३७५।००	५७,३००।००	३०९,६७५।००	४,६३८,३७९।३१
	कुल जम्मा	२९९,१५१।७२	४,१८२,८८०।५९	४,४८२,०३२।३१	१५३,३२८।००	०।००	१५३,३२८।००	२५२,३७५।००	८,८३९,७६०।००	९,०९२,१३५।००	१३,४२०,८३९।३१

दोस्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७१।७२

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार					
विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हाल सम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक : –ट्रयाक खोल्ने/कच्ची –ग्राभेल –पक्की/कालोपत्रे –मर्मत सम्भार	कि.मी. ” ” ”	१।०३ ०।६७ ०।८१ ०।८६	०।९१ ०।०२ ०।०७	३५४ २१० ४०५० ३८८	६७८ ९६५ २१५ १३५२
पुल : – मोटरेवल पुल –कल्भर्ट –भोलुङ्गे पुल	संख्यामा (मिटर) ” ”	१	३	३१७	३५६
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण : –सिंचाई –नदी नियन्त्रण/तटबन्ध –बोरिङ्ग/डिप बोरिङ्ग	हेक्टरमा संख्या (मिटर) मा ”	१०	०	४९	९५
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा (सडक बत्ती मर्मत तथा नयाँ जडान)	लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित	५०		२३०	१५७५
खानेपानी तथा सरसफाई : –खानेपानी धारा वितरण –ईनार	संख्यामा धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्भवायरको क्षमतामा संख्यामा	११	११	१४७६	१३२
सरसफाई : –सौचालय –ढल निकास	” ” संख्या (मिटर) मा	०	२१२६	७८१८	५०४६
बन तथा बातावरण –बातावरण	कि.मी.मा संख्यामा	१		२५०२	१२६८०
भवन : –विद्यालय/क्याम्पस भवन –सामुदायिक भवन	कोठा संख्या ” संख्यामा	४	३ ६	४०२ ३१८१	५०१ ८७०
शिक्षा तथा संस्कृति –खेलकुद –धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य)	संख्यामा ” ”	२ २९	४	२४३ १२८९८	५६० ६९८५

ख. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम

विवरण	ईकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा		कैफियत
		प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभावित्त जनसंख्या	खर्च रकम	
• आय आर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम		चौमासिक			
• सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम		"			
• गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम					
• महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण कार्यक्रम	जना	"	२०२	११९	
कुल जम्मा			२०२	११९	

ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम

विवरण	ईकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा	खर्च रकम
		प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभावित्त संख्या	
• कर्मचारी/पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम				
• समुह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम				
• महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको तालिम	जना		५२	४०
कुल जम्मा			५२	४०

घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा	
		भत्ता बुझ्नेको संख्या	रकम रु
➤ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	३६२	३४०	१३६००००१००
➤ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	९६४	९१०	३६४००००१००
➤ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	१०१२	९१२	३६४८०००१००
➤ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	३	३	२४०००१००
सिमान्तकृत जनसंख्या			
➤ फरक क्षमता (Disable) भएका	७२	७०	३८४८०००१००
➤ बाल संरक्षण कार्यक्रम	३८२	३७०	५१८०००१००
कुल जम्मा	२७९५	२६०५	९५७४८००१००
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको	
जन्म:			
छोरा	३२४		
छोरी	३१४		
मृत्यु:			
पुरुष	५३		
महिला	४८		
बसाई-सराई परिवार	७२		
विवाह	१९९		
सम्बन्ध विच्छेद	५		

आ.व.०७१७२ को दोस्रो चौमासिक यथार्थ आय विवरण

शीर्षक नं.	आम्दानीका शीर्षकहरु	आ.व. ७१७२ को	
		अनुमान	यथार्थ
१.१	स्थानीय कर		
१.१.१	घर वहाल कर	४००,०००।००	२११,५७३।५१
१.१.२	वहाल विटौरी	२९१,२००।००	१८७,२००।००
१.१.३	व्यवसाय कर	१,५४०,०००।००	३२९,९३०।००
१.१.४	सवारी दर्ता तथा कर	४५०,०००।००	३३९,८९४।००
१.१.५	एकिकृत सम्पत्ति कर	५,४७०,०००।००	३,८४०,११७।५०
१.१.६	मनोरञ्जन कर	१३५,०००।००	६९,२२८।००
१.१.७	विज्ञापन कर	७०,०००।००	६२,०००।००
	जम्मा	८,३५६,२००।००	५,०३९,९४३।०१
१.२	सेवा शुल्क		
१.२.१	सवारी पार्किङ्ग		
१.२.२	सरसफाई	६५०,०००।००	९८४,८३५।००
१.२.३	घर ब्लक नम्बर प्लेट		
१.२.४	शौचालय	६०,०००।००	३५,०००।००
१.२.५	जग्गा प्लटिङ्ग	२००,०००।००	४१०,०००।००
१.२.६	सम्पत्ति मुल्यांकन	३४०,०००।००	३५५,३१०।००
१.२.७	सडक बत्ती		
	जम्मा	१,२५०,०००।००	१,७८५,१४५।००
१.३	दस्तुर		
१.३.१	दर्ता तथा नवीकरण	१७०,०००।००	१९६,७८०।००
१.३.२	घर नक्शापास	३,६००,०००।००	३,८७४,५७८।११
१.३.३	सिफारिस	२,८५०,०००।००	३,०९६,४९८।३३
१.३.४	नाता प्रमाणित	२५,०००।००	९,९७०।००
१.३.५	मिलापत्र		
१.३.६	विविध फाराम	६५०,०००।००	६५८,१७२।६५
	जम्मा	७,२९५,०००।००	७,८३५,९९९।०९
१.४	बिक्री		
१.४.१	लिलाम बिक्री		
१.५	स्रोत परिचालन		
१.५.१	घर भाडा	७,१८४,०००।००	४,२०९,०९३।३६
१.५.२	मेशिनरी उपकरण भाडा	१५०,०००।००	१५३,५००।००
१.५.३	गिटी, बालुवा तथा स्लेट ढुंगा	४,१२५,०००।००	५१८,५९०।००
	जम्मा	११,४५९,०००।००	४,८८१,१८३।३६
१.६	सांवा व्याज लाभांश र वोनस		
१.७	अन्य आय		
१.७.१	दण्ड जरिवाना	१००,०००।००	५५,२६२।८४
१.७.२	धरौटी जफत वा फिर्ता	२३५,०००।००	
१.७.३	सापटी तथा पेशकी फछ्यौट	२०,०००।००	
१.७.४	अन्य विविध आय	१००,०००।००	५१,०००।०८
१.७.५	परीक्षा	१,०००।००	
	जम्मा	४५६,०००।००	१०६,२६२।९२
	कुल आन्तरिक श्रोतको आय	२८,८१६,२००।००	१९,६४८,५३३।३८

२.१	नेपाल सरकार पूँजीगत सशर्त अनुदान		
२.१.१	स्थानीय विकास शुल्क कोष ३६५८१७३/२६३२२	५,२९०,०००।००	३,५२६,०००।००
२.१.२	स्थानीय यातायात पूर्वाधार कार्यक्रम		
२.१.३	विकास (एल.जि.सि.डि.पि.)		
२.१.४	सडक बोर्ड नेपाल	३,५००,०००।००	
	जम्मा	८,७९०,०००।००	३,५२६,०००।००
२.२	नेपाल सरकार पूँजीगत निशर्त अनुदान		
२.२.१	विकास अनुदान (३६५८०३३/२६३२१)	१६,१५३,०००।००	१०,७६८,०००।००
२.३	नेपाल सरकार प्रशासन अनुदान		
२.३.१	एल.जि.सि.डि.पि. ३६५८१९३/२६३१२ (सशर्त)	३,३२०,१००।००	२,०६१,०००।००
२.३.२	स्थानीय विकास शुल्क कोष ३६५८१७३/२६३११	४,४६०,०००।००	२,९७२,०००।००
	जम्मा	७,७८०,१००।००	५,०३३,०००।००
२.४	जगोडा कोष	२१,२५०,०००।००	१२,४२५,०००।००
२.५	जि.वि.स. तनहुँ		
२.५.१	पुँजीगत अनुदान	१००,०००।००	
२.५.२	राजश्व बाण्डफाण्डबाट प्राप्त (रजिष्ट्रेशन शुल्क)	५,०००,०००।००	५,६६६,५३८।००
२.५.३	सामाजिक सुरक्षा अनुदान	१३,३००,०००।००	९,७१८,२००।००
	जम्मा	१८,४००,०००।००	१५,३८४,७३८।००
२.६	बैदेशिक सहायता		
२.७	अन्य अनुदान		
२.७.१	नगर विकास कोष		
२.७.२	मर्मत सम्भार कोष		
२.७.३	अन्य संस्था (स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी तलब)	२,०००,०००।००	१,८६६,२१०।७५
	जम्मा	२,०००,०००।००	१,८६६,२१०।७५
२.८	ऋण सहयोग		
२.८.१	नगर विकास कोष		
२.८.२	अन्य वित्तीय संस्थाहरु		
	जम्मा		
	कुल बाह्य श्रोतको आय	७४,३७३,१००।००	४९,००२,९४८।७५
२.९	लागत सहभागिता (ढल, पिच र अन्य)	९,३१०,०००।००	७,८२०,०००।००
२.११	गत वर्षको जिम्मेवारी		
२.११.१	बैंक मौज्दात	७,२७५,८२४।२२	७,२७५,८२४।२२
२.११.२	तहविल मौज्दात	५६,१५१।२२	५६,१५१।२२
	जम्मा	७,३३१,९७५।४४	७,३३१,९७५।४४
	कुल आय	११९,८३१,२७५।४४	८३,८०३,४५७।७५

आ.व.०७१।७२ को दोस्रो चौमासिक व्यय विवरण

सि. नं.	संकेत नं.	खर्चका शीर्षकहरु	आ.व.०७१।७२ को	
			अनुमान	यथार्थ
१	२.१	तलब (पारिश्रमिक)		
	२.१.१	(क) कर्मचारी (न.पा)	१६,४००,०००।००	११,६३९,९५४।६६
		(ख) संचित विदा, औषधि उपचार तथा अन्य	५३०,०००।००	५२५,८३३।००
		(ग) एल.जि.सि.डि.पि. कर्मचारी तलब	१,४६०,०००।००	
	२.१.२	जनप्रतिनिधी पारिश्रमिक		
		जम्मा	१८,३९०,०००।००	१२,१६५,७८७।६६
२	२.२	कर्मचारी भत्ता	१,१५०,०००।००	७५२,४००।००
	२.२.२	बैठक भत्ता		
	२.२.२.१	विभिन्न समिति बैठक	५००,०००।००	२९१,०००।००
	२.२.२.२	योजना अनुगमन, परिवहन तथा संचार	३१०,०००।००	३४,५००।००
		जम्मा	८१०,०००।००	३२५,५००।००
	२.२.३	लूगा भत्ता (पोशाक)	३९०,०००।००	३७१,०६०।००
३	२.३	भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता		
	२.३.१	पदाधिकारी	२००,०००।००	
	२.३.२	कर्मचारी	६००,०००।००	४३२,७४५।००
		जम्मा	८००,०००।००	४३२,७४५।००
४	२.४	सेवा तथा कार्यालय संचालन		
	२.४.१	कार्यालय सेवा खर्च		
	२.४.१.१	धारा/विद्युत	२५०,०००।००	११६,९६३।००
	२.४.१.२	टेलिफोन ट्रंकल	४००,०००।००	१२९,४३८।६२
	२.४.१.३	सेवा अन्य(सवारी साधन नविकरण र विमा समेत)	६००,०००।००	२२१,९६९।७५
	२.४.२	कार्यालय संचालन खर्च		
	२.४.२.१	स्टेशनरी सामान	४००,०००।००	११८,४०३।००
	२.४.२.२	छपाई	५००,०००।००	१६०,९०५।००
		जम्मा	२,१५०,०००।००	७४७,६७९।३७
५	२.५	भाडा	३००,०००।००	१३६,८००।००
६	२.६	मर्मत सम्भार		
	२.६.१	सवारी साधन	५००,०००।००	१४२,२३६।००
	२.६.२	प्रशासन अन्य	३००,०००।००	७५,४१२।००
		जम्मा	८००,०००।००	२१७,६४८।००
७	२.८	पत्र पत्रिका तथा पुस्तक	८०,०००।००	३,५००।००
८	२.९	इन्धन		
	२.९.१	प्रशासन	६५०,०००।००	३८०,८२५।००
	२.९.२	विविध	२५०,०००।००	४७,२६१।००
		जम्मा	९००,०००।००	४२८,०८६।००
९	२.१०	विविध तथा भैपरी		
	२.१०.१	विविध		
	२.१०.१.१	जलपान तथा अतिथि सत्कार	६००,०००।००	२९२,५८७।००
	२.१०.१.२	चाडपर्व पूजा	१००,०००।००	६५,०००।००
	२.१०.१.३	लेखापरीक्षण	८५,०००।००	७४,४३०।००

	२.१०.१.४	सेस्ता प्रणाली अध्यावधिक, पेशकी र वेरूजू फछ्छ्यौट	५०,०००।००	
		जम्मा	८३५,०००।००	४३२,०१७।००
	२.१०.२	भैपरी आउने		
	२.१०.२.१	अन्य (क्षमता विकास एल.जि.सि.डि.पि.)	१,८६०,१००।००	२८८,६२५।००
	२.१०.२.२	घर निर्माण/सवारी सा. खरिद सापटी	३००,०००।००	
	२.१०.२.३	राष्ट्रिय दिवसहरु	१००,०००।००	
		जम्मा	२,२६०,१००।००	२८८,६२५।००
१०	२.११	खप्ने माल सामान	६००,०००।००	१८१,८७९।००
११	२.१२	तालिम, योजना तथा बजेट तर्जुमा		
	२.१२.१	तालिम गोष्ठी सेमिनार	१००,०००।००	
	२.१२.२	नगरपरिषद् संचालन	१५०,०००।००	८०,१७०।००
	२.१२.३	वडा व्यवस्थापन खर्च	१५०,०००।००	११६,५६५।००
		जम्मा	४००,०००।००	१९६,७३५।००
१२	२.१३	अनूदान, आर्थिक सहायता, चन्दा पूरस्कार		
	२.१३.१	अनूदान, आर्थिक सहायता, चन्दा		
	२.१३.१.१	असहाय दीन दुःखी	३०,०००।००	१८,३५०।००
	२.१३.१.२	विविध	५,०००।००	
		जम्मा	३५,०००।००	१८,३५०।००
	२.१३.२	सदस्यता शूलक	५०,०००।००	
	२.१३.३	पूरस्कार सम्मान	३०,०००।००	
१३	२.१४	जग्गा खरीद		
१४	२.१५	भवन निर्माण तथा खरीद		
१५	२.१६	अन्य निर्माण तथा सुधार खर्च	८८,२०१,१७५।४४	३३,४२८,२१३।७४
१६	२.१७	उत्पादन सामग्री/सेवा		
१७	२.१८	लगानी		
	२.१८.१	ऋण लगानी		
	२.१८.२	शेयर लगानी		
		जम्मा		
१८	२.१९	आय तथा आन्तरिक सापटी फिर्ता	१५०,०००।००	१०८,३१९।४०
१९	२.२०	सांवा तथा व्याज भुक्तानी		
२०	२.२१	कर्मचारी कल्याण खर्च	१,५००,०००।००	
		कुल प्रशासनिक खर्च	३१,६३०,१००।००	१६,८०७,१३१।४३
		कुल विकास खर्च	८८,२०१,१७५।४४	३३,४२८,२१३।७४
		जम्मा खर्च	११९,८३१,२७५।४४	५०,२३५,३४५।१७

आ.व. ०७१।७२ को पुंजीगत बजेट अन्तर्गतका बजेट तथा कार्यक्रमहरूको विस्तृत
यथार्थ व्यय अनुमान विवरण

योजना कोड	योजनाको नाम	वडा / टोल	वार्षिक लक्ष्य		संशोधित अनुमानित	यथार्थ
			इकाई	लक्ष्य		
क)	नगरपालिका अनुदान कार्यक्रम तथा आन्तरिक श्रोत					
१)	सम्पुरकका योजनाहरू					
१.१	बसपार्क निर्माण (जगेडा कोष सम्पुरक)				१,५००,०००।००	
१.२	सडक बोर्ड तर्फका योजना (सम्पुरक)				१,५००,०००।००	
१.३	नगर विकास कोष लागत सहभागिता (सम्पुरक)				७७,०००।००	७७,०००।००
१.४	साना शहरी खानेपानी योजना (सम्पुरक)				२,५००,०००।००	
१.५	घर नम्बरीङ्ग (सम्पुरक)				०।००	
	सम्पुरकको जम्मा				५,५७७,०००।००	७७,०००।००
२)	लक्षित वर्गका योजनाहरू क. महिला					
१.२.१.१	सांगेखोलाको पानी लिफ्ट गरी पतेनीटार र पतेनीदरैगाउँ टोलमा महिलाहरूको लागि नगदेवासी तथा आयमूलक कार्यक्रम संचालन	८	हेक्टर	१२	१०५,०००।००	
१.२.१.२	तल्लो पोल्याड डिहीको पधेरा निर्माण	३	गोटा	१	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.१.३	भर्याडडी रातमाटा टोल अन्तर्गत सुनसरी कुवा निर्माण	३	गोटा	१	२५,०००।००	
१.२.१.४	नयावस्ती टोल अन्तर्गत लुरकरे खोल्सी खानेपानी मर्मत र विस्तार	५	गोटा	१	५०,०००।००	
१.२.१.५	जनचेतना आमा समूह भवन निर्माण	१	कोठा	१	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.१.६	बरचौतारा टोलको आमा समूह अग्रो भवन निर्माण	९	कोठा	१	६०,०००।००	१९,८००।००
१.२.१.७	शान्तिनगरको अग्रो महिला सामुदायिक भवन निर्माण	१०	कोठा	१	५०,०००।००	
१.२.१.८	धुम्केलीगाउँ टोल अन्तर्गत महिला भवन निर्माण	४	कोठा	१	२८,०००।००	
१.२.१.९	महिला तथा दलित जनजातिका लागि सिलाई कटाई तालिम संचालन	१			४५,०००।००	
१.२.१.१०	गृहिणी शिक्षा कार्यक्रम	१०			२५,०००।००	
१.२.१.११	महिला स्वास्थ्य प्रजनन, स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम	१०			२५,०००।००	
१.२.१.१२	वडा भित्रका लक्षित वर्ग अन्तर्गत महिला, दलित, जनजाति आदिलाई समावेश गरी सिपमूलक तथा आयमूलक तालिम संचालन	२			७०,०००।००	
१.२.१.१३	महिलाहरूका लागि सिपमूलक एवं आय आर्जनमूलक कार्यक्रम संचालन	३			६०,०००।००	
१.२.१.१४	सेरा क्षेत्रका महिला तथा जनजातिका लागि च्याउ खेती सम्बन्धी तालिम	६			२५,०००।००	
१.२.१.१५	महिला हिंसा, कानूनी परामर्श एवं आयमूलक तालिम कार्यक्रम	७			४०,०००।००	
१.२.१.१६	महिलाहरूको सिप विकास गरी आय आर्जन	१०			१००,०००।००	
१.२.१.१७	महिला गृहिणी शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन	११			५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.१.१८	महिलाहरूका लागि आयमूलक कार्यक्रम संचालन (बागबजार, विरता आदि)	११			४०,०००।००	
१.२.१.१९	महिला सिप विकास (ग्रामिण क्षेत्रमा प्राथमिकता)				१५०,०००।००	१०,०००।००

१.२.१.२०	महिला सशक्तीकरण (ग्रामिण क्षेत्रमा प्राथमिकता)					२००,०००।००	१०९,३३०।००
१.२.१.२१	महिला समिति क्षमता विकास र सद्व्यवहार					१००,०००।००	
१.२.१.२२	महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम					२५०,०००।००	३९,९०३।००
१.२.१.२३	बोरिङ्ग खानेपानी योजना	४				३६०,०००।००	
	महिला लक्षितको जम्मा					१,९०६,०००।००	२७९,०३३।००
ख. बालबालिका							
१.२.२.१	उत्तरशीला हल पछाडिको कच्ची बाटोमा जनसेवा प्रा.वि.सम्म बाटो विस्तार र ग्राभेल	२	कि.मी	०।१२०		४०,०००।००	४०,०००।००
१.२.२.२	उदय मा.वि. जाने उदय मार्गबाट सिन्धु मार्ग जोड्ने खोल्सीमा ह्युमपाइप	६	गोटा	२		३०,०००।००	
१.२.२.३	ट्याम्की डाँडा अन्तर्गत संगम प्रा.वि.को खानेपानीको लागि पाइप	७	कोठा	१		४०,०००।००	१३,२००।००
१.२.२.४	सृजना बाल विकास केन्द्रको अधुरो भवन निर्माण	४	कोठा	१		२६,०००।००	२६,०००।००
१.२.२.५	चण्डिका नि.मा.वि. अधुरो भवन पुरा गर्नुपर्ने	४	कोठा	२		१०१,०००।००	३३,०००।००
१.२.२.६	शिव मा.वि.मा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कुलत विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम एवं पुस्तकालय, कम्प्युटर र प्रयोगशाला व्यवस्थापन	५	गोटा	१		७०,०००।००	
१.२.२.७	मानुडकोट प्रा.वि.को छाना मर्मत, रंगरोगन तथा ट्यांकी मर्मत	७	गोटा	१		३५,०००।००	
१.२.२.८	शिव पाञ्चायन नि.मा.वि. को भवन मर्मत सम्भार	१०	गोटा	१		४०,०००।००	
१.२.२.९	वेदव्यास प्रा.वि. मा दृष्टिविहिनहरुको भान्सा कोठा निर्माण	११	कोठा	१		५०,०००।००	
१.२.२.१०	गर्भावस्थादेखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि (भौगोलिक अवस्था, अभिनय, खेल) चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन	२				४०,०००।००	
१.२.२.११	रानीगाउँ र शिवमन्दिर टोलमा बाल पुस्तकालय स्थापना	३				४०,०००।००	
१.२.२.१२	सर्वज्योति मा.वि.मा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कुलत विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम एवं पुस्तकालय, कम्प्युटर र प्रयोगशाला व्यवस्थापन	५				७०,०००।००	७०,०००।००
१.२.२.१३	चण्डीदेवी राष्ट्रिय उच्च मा.वि. विज्ञान प्रयोगशाला एवं भवन निर्माण	५	कोठा	३		६५०,०००।००	२१४,५००।००
१.२.२.१४	वडा भित्रका बाल विकास केन्द्र र अपाङ्ग संस्थाका भौतिक सामग्री	६				३०,०००।००	
१.२.२.१५	भानु मा.वि. पुस्तकालय	९				४०,०००।००	४०,०००।००
१.२.२.१६	जनता प्रा.वि. पुस्तकालय	९				३०,०००।००	
१.२.२.१७	सरस्वती प्रा.वि. पुस्तकालय	९				२०,०००।००	
१.२.२.१८	युवाहरुलाई लागू औषद दूर्वेशनबाट मुक्त गराउन चेतनामूलक कार्यक्रम	१०				२५,०००।००	
१.२.२.१९	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि.मा सरस्वतीको मन्दिर निर्माण	१०	गोटा	१		४०,०००।००	४०,०००।००
१.२.२.२०	बाल मैत्री कार्यक्रम (बाल कोष स्थापना समेत)					३००,०००।००	४०,०००।००
१.२.२.२१	मदर्शा प्रा.वि. भ्यालढोको निर्माण	११				१००,०००।००	
१.२.२.२२	भानु मा.वि. गेट निर्माण	९				१००,०००।००	३३,०००।००
१.२.२.२३	क्षेत्रीगाउँ बाल विकास जाने बाटो मर्मत	६				५०,०००।००	
१.२.२.२४	जनकल्याण प्रा.वि. भवन मर्मत	३				२४०,०००।००	७९,२००।००
	बालबालिका लक्षित जम्मा					२,२०९,०००।००	६३०,९००।००

ग.	अन्य लक्षित					
१.२.३.१	दरैपधेरादेखि मुसेखोलासम्म पैदल बाटोमा स्याव निर्माण	३	गोटा	२	२५,०००।००	१०,०००।००
१.२.३.२	कोकलडांडा दरैपधेरा गुम्बाबाट रानीगाउँ जाने बाटो विस्तार	३	कि.मी	०।३५०	२५,०००।००	
१.२.३.३	फेदीफांट टोल अन्तर्गत खहरे खोला बाटोको स्तरबृद्धि	४	कि.मी	०।५५०	२८,०००।००	९,२४०।००
१.२.३.४	डांडागाउँ सिंढी बाटो निर्माण	४	मी.	७५	४०,०००।००	१३,२००।००
१.२.३.५	दरैगाउँ र बोटे गाउँको बीचबाट घुमाउने फर्ने मोटर बाटो निर्माण	७	कि.मी	०।६००	१००,०००।००	३३,०००।००
१.२.३.६	धैरेनी अधुरो मोटर मार्ग निर्माण	९	कि.मी	०।३००	३०,०००।००	१०,०००।००
१.२.३.७	हस्तबहादुर दरैको घरदेखि दुम्सीकोट देवी डांडा मोटर मार्ग ग्राभेल हुँदै भन्ज्याङ्ग नारेश्वर खोलासम्म नाली र ग्राभेल निर्माण	९	कि.मी	०।११०	६०,०००।००	
१.२.३.८	वि.पि. भन्ज्याङ्गबाट खहरेसम्म जोड्ने मोटर मार्ग निर्माण	९	कि.मी	०।३५०	३०,०००।००	१०,०००।००
१.२.३.९	गलङ्घारी खानेपानी र माथिल्लो भगेरथान खानेपानी योजना	३	गोटा	२	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.१०	दरैगाउँ टोल अन्तर्गत दरैगाउँमा धारा विस्तार	४	धारा	७	२८,०००।००	९,२४०।००
१.२.३.११	चुँदर टोल अन्तर्गत धारादी खानेपानी योजनाको टंकी निर्माण	६	गोटा	१	५०,०००।००	
१.२.३.१२	याम्दी चापटार टोल अन्तर्गत भालुखोला खानेपानी योजना संचालन	६	गोटा	१	५०,०००।००	
१.२.३.१३	माउसुले खोल्सा खानेपानी योजना र माइकोथान सेरा चापाटार खानेपानी योजना (कुमाल गाउँ समेत)	६	गोटा	२	६५०,०००।००	
१.२.३.१४	वेतेनी टोल अन्तर्गत धाराखोल्सी र मास्की कुवा खानेपानी योजना	७	गोटा	२	५०,०००।००	
१.२.३.१५	आशाकुरी धाराखोल्सी खानेपानी योजना	७	गोटा	१	६५०,०००।००	२१४,५००।००
१.२.३.१६	दलित तथा जनजाति रहेको वस्तीमा खानेपानी योजना संचालन	८	गोटा	१	३५,०००।००	
१.२.३.१७	व्यास १ मा दरै भवन निर्माण	१	कोठा	२	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.३.१८	रिसेड तनहुँ अन्तर्गत माग भएअनुसार अपांगता सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम	२			३०,०००।००	
१.२.३.१९	दलित उत्थान कार्यक्रम	९			१०,०००।००	
१.२.३.२०	निवृत्ताटारी टोलमा ठाँटी निर्माण	९	गोटा	१	३०,०००।००	१०,०००।००
१.२.३.२१	कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी पिछ्छिडिएको वर्गलाई तालिम	३			४०,०००।००	
१.२.३.२२	निर्बु, बराहाखोला, रामदास टोलको जलेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण	३	गोटा	१	८०,०००।००	२६,४००।००
१.२.३.२३	भंगेरी टोलमा लक्षित वर्गका लागि पशु तथा कृषि व्यवसाय अन्तर्गत बंगुर पालन	६			४०,०००।००	
१.२.३.२४	दरै पधेरा अधुरो खानेपानी निर्माण	३			१००,०००।००	
१.२.३.२५	डिहीगाउँमा अधुरो दरै भवन निर्माण	५			१००,०००।००	
१.२.३.२६	बराहाखोला खानेपानी योजना	३			५०,०००।००	
१.२.३.२७	चिन्तुटार दरै समाजको अधुरो भवन निर्माण	६			१८०,०००।००	६०,०००।००
१.२.३.२८	कुमाल समाजको अधुरो भवन निर्माण	६			७५,०००।००	
१.२.३.२९	भन्ज्याङ्ग टोलमा खानेपानी पाइप	५			१००,०००।००	३३,०००।००
१.२.३.३०	समीचौतारा नजिक जनजाति भवन निर्माण	३			१००,०००।००	
१.२.३.३१	केलगौरा बाटो मर्मत	९			५०,०००।००	
१.२.३.३२	चिन्तुटारमा मन्दिर निर्माण	६			५०,०००।००	

	अन्य लक्षितको जम्मा				३,०३६,०००।००	५५५,०८०।००
३.	आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास (६० प्रतिशतका)					
१.३.१	दुम्सीचौर, श्रीभन्ज्याङ्ग, वि.पि. भन्ज्याङ्ग हुदै कलेस्ती व्यास मार्गको पुलमा जोड्ने मोटर मार्ग निर्माण	९	कि.मी	३५	६५०,०००।००	२०४,६००।००
१.३.२	बडाको सम्पूर्ण स्थानमा आवश्यकता हेरी ह्युमपाइप खरिद गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने	१	गोटा	४०	६५०,०००।००	
१.३.३	उदय उच्च मा.वि.को भवन निर्माण	८	कोठा	४	६५०,०००।००	
१.३.४	देउरालीनगर र पुलचोक अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	कोठा	२	६५०,०००।००	
१.३.५	बुल्दीको फड्केपुलदेखि श्रीभद्र न्यौपानेको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	११	मी.	१००	६५०,०००।००	
१.३.६	कोलढुंगा अधुरो खेल मैदान निर्माण कार्य पुरा गर्नुपर्ने	४	गोटा	१	६५०,०००।००	
१.३.७	सरसफाई व्यवस्थापन (कर्मचारी समेत)				३,६७६,०००।००	२,४१५,२३९।५५
१.३.८	कार्यालय शौचालय निर्माण				५००,०००।००	
१.३.९	कार्यालय टाउन हल निर्माण				१,५००,०००।००	
	ठूला पूर्वाधार निर्माण तर्फको जम्मा				९,५७६,०००।००	२,६१९,८३९।५५
४.	प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम (४० प्रतिशतका)					
१.४.१	बडा नं. १ का सम्पूर्ण टोलमा आवश्यकता अनुसार बाटो ग्राभेल एवं मर्मत	१	कि.मी	०।८००	१८०,०००।००	
१.४.२	अमरापुरीवाट बालमन्दिर निस्कने सिंढी बाटोमा रेलिङ्ग निर्माण	२	मी.	६०	८०,०००।००	
१.४.३	न्युरोड टोलको उत्तरतर्फ र दमौली टोलको दक्षिणतर्फको १० फुटे बाटोमा पि.सि.सि. निर्माण	२	मी.	८०	६०,०००।००	
१.४.४	जनजागृति टोल स्थित नालाका स्यावहरु फेरुपर्ने र रामनाथ सुवेदीको घर नजिकको पानीको मुललाई नालासम्म लगी व्यवस्थित गर्नुपर्ने	२	मी.	५५	३०,०००।००	
१.४.५	उत्तरशीलावाट बसपार्क जाने बाटो अन्तर्गत लक्ष्यको घरबाट पदमकुमारको घर हुदै कजवेसम्म बाटो खुलाई निर्माण गर्नुपर्ने	२	कि.मी	०।२००	२५,०००।००	
१.४.६	पराशर मार्ग चौकबाट बलबहादुर रानाको घरसम्म ग्राभेल	४	कि.मी	०।०८०	२८,०००।००	९,२४०।००
१.४.७	जुगेपानी मोटर मार्ग मर्मत	४	कि.मी	०।७५०	३५,०००।००	
१.४.८	रत्न टोल अन्तर्गत रत्न मार्ग देउरालीदेखि भविलालको घरसम्म बाटो निर्माण	५	कि.मी	०।३५०	२५,०००।००	
१.४.९	ठुलोटार सिमलगैरादेखि व्यास ६ सेरा जाने अधुरो बाटो पुरा गर्ने	८	कि.मी	०।६००	५०,०००।००	
१.४.१०	गैरावारी सिन्धु मार्गबाट चिन्तुटार जाने बाटोमा शाखा बाटो खोल्ने	८	कि.मी	०।५००	४०,०००।००	
१.४.११	शिवालय टोल अन्तर्गत मादी नदी जाने बाटो मर्मत	८	कि.मी	०।६००	२५,०००।००	
१.४.१२	पदमराज श्रेष्ठको घरबाट वृजमान श्रेष्ठको घरसम्म अधुरो स्याव राख्ने	८	मी.	६०	३०,०००।००	
१.४.१३	कन्टार टोल अन्तर्गत विद्युत कार्यालयको पश्चिमतर्फ रिङ्गरोड	८	कि.मी	०।७००	५०,०००।००	
१.४.१४	राम शरणको घरदेखि सितल सिंह वि.क.को घरसम्म नयाँ मोटर मार्ग निर्माण	९	कि.मी	०।४००	३०,०००।००	१०,०००।००
१.४.१५	भालुखोला भाटेथुम्का हुदै खहरे जोड्ने मोटर	९	कि.मी	०।४००	३०,०००।००	

	मार्ग निर्माण					
१.४.१६	पूर्णबहादुर दरैको घरदेखि बांसको भ्याङ्गसम्म ५० मी. सिँडी बाटो नि.	११	मी.	५०	८०,०००।००	
१.४.१७	जुडीपानी फ्लिके मार्गदेखि कालीमाटी गैदासम्म नयाँ बाटो निर्माण	११	कि.मी	०।४००	३०,०००।००	१०,०००।००
१.४.१८	पुल्चोक स्थित बुल्दीखोलाको पक्की पुलको दायाँबायाँ ग्याबिन जाली राख्ने	२	गोटा	४	२५,०००।००	
१.४.२०	वडा भित्रका बाटोहरूमा आवश्यकता अनुसार ह्युमपाइप	५	गोटा	८	१३०,०००।००	
१.४.२१	खहरे टोलमा भित्री मोटर मार्ग कल्भर्ट निर्माण	९	गोटा	१	३०,०००।००	१०,०००।००
१.४.२२	गल्बुवेशी टोल अन्तर्गत बुल्दी खोलमा तटबन्धन गरी पहिरो नियन्त्रण	१	मी.	४०	५०,०००।००	
१.४.२३	पण्डित कुवा निर्माण र शिव मन्दिरको कोइराला खानेपानी योजना	३	गोटा	२	३०,०००।००	३०,०००।००
१.४.२४	रानीपानी खानेपानी मर्मत तथा विस्तार	४	गोटा	१	२८,०००।००	
१.४.२५	नागपानी खानेपानी एवं कुवा मर्मत	४	गोटा	१	२८,०००।००	२८,०००।००
१.४.२६	फराकचौर टोल अन्तर्गत साहुगाउँ कुवा निर्माण	४	गोटा	१	२८,०००।००	९,२४०।००
१.४.२७	मंगलीगैरा टोलमा खानेपानी टंकी मर्मत र श्रोत थपका लागि इन्टेक निर्माण	५	गोटा	२	२५,०००।००	८,२५०।००
१.४.२८	दुम्सी, दरैगाउँ र बतासे खानेपानीमा पाइप लाइन मर्मत	५	मी.	४००	३०,०००।००	
१.४.२९	क्षेत्रीगाउँ टोल अन्तर्गत पिपलडाँडा खानेपानी टंकी निर्माण	६	गोटा	१	२५,०००।००	२४,७५०।००
१.४.३०	बरबोटे र रानीटारी टोल अन्तर्गत निवुवा खोला खा.पा. मर्मत	६	गोटा	१	२५,०००।००	
१.४.३१	कटहरे खानेपानी योजना मर्मत सम्भार	८	गोटा	१	३५,०००।००	
१.४.३२	सफा सडकदेखि एमाले पार्टी कार्यालयसम्म अस्थायी नाला निर्माण	१०	मी.	१००	२५,०००।००	
१.४.३४	पाटन टोल सामुदायिक भवन संरक्षण एवं शौचालय र ट्यांकी निर्माण	७	गोटा	१	१३५,०००।००	
१.४.३५	बुद्धपार्क टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	कोठा	१	३०,०००।००	
१.४.३६	शिव पाञ्चायन क्षेत्रभित्र रहेको व्यास अन्न क्षेत्र परिसर भित्र भान्छा कोठा नि.	१०	कोठा	१	४०,०००।००	४०,०००।००
१.४.३७	हाडीगाउँ टोलमा बाख्रा पालन	६			३०,०००।००	
१.४.३८	रानीटारी टोलमा पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम	६			२५,०००।००	
१.४.३९	बरबोटे टोलमा मलखाद निर्माण तथा वेमौसमी तरकारी नर्सरी निर्माण	६			७०,०००।००	
१.४.४०	नेपालटार टोलमा रहेको राम मन्दिर मर्मत	६	गोटा	१	३०,०००।००	१०,०००।००
	प्रवर्द्धनात्मकको जम्मा				१,७०२,०००।००	१८९,४८०।००
	नगरपालिका अनुदानको जम्मा				२४,००८,०००।००	४,३५१,३३२।५५
ख) स्थानीय विकास शुल्क अनुदान तर्फका योजनाहरू						
२.१	ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन				३००,०००।००	
२.२	नाला तथा ढल सरसफाई				४००,०००।००	८२,८००।००
२.३	दैनिक सरसफाई इन्धन व्यवस्थापन				५५०,०००।००	४९८,५०२।००
२.४	सरसफाई सवारी साधन तथा अन्य मर्मत सम्भार				४५०,०००।००	१२७,३४६।००
२.५	सडक बत्ती मर्मत तथा नयाँ जडान (पारिश्रमिक खर्च समेत)				७५०,०००।००	२२९,८४५।००
२.६	प्रकोप व्यवस्थापन/जनचेतना, राहत वितरण एवं एन.वि.सी. कार्यान्वयन (प्रकोप व्यवस्थापन विशेष				३००,०००।००	१३१,६८१।००

	कोष मार्फत)					
२.७	आम संचार क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम (एफ.एम. रेडियो प्रसारण कार्यक्रम समेत)				४००,०००।००	१८२,०००।००
२.८	युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम				३००,०००।००	८८,८८०।००
२.९	संघ संस्था क्षमता विकास तथा स्तरोन्नती				३५०,०००।००	१७२,५००।००
२.१०	सवदाह घाट व्यवस्थापन				२०,०००।००	
२.११	पराशर आश्रम क्षेत्र विकास कार्यक्रम				१००,०००।००	४०,०००।००
२.१२	राजश्व सुदृढीकरण र व्यवस्थापन				३००,०००।००	१५६,८५२।००
२.१३	अध्ययन अवलोकन भ्रमण				२००,०००।००	
२.१४	सामाजिक परिक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम (३ पटक)				३५०,०००।००	१४४,५३०।००
२.१५	नगर प्रोफाइल तयारी				४००,०००।००	
२.१६	सरसफाई ट्याक्टर खरिद				२,०००,०००।००	
२.१७	प्रकोप व्यवस्थापन कोष				२००,०००।००	
	स्थानीय विकास शुल्को जम्मा				७,३७०,०००।००	१,८४४,९३६।००
ग) रजिष्ट्रेशन तथा अन्य अनुदानका योजनाहरू						
३.१	बाराही रानी मार्ग र तालघरे दुम्सीचौर मार्ग बीच खण्डमा निर्माणाधीन सडकको बीचमा ३ र ५ नं. को भोटेखोल्सीमा कल्भेट निर्माण	३	गोटा	१	५२०,०००।००	१७१,६००।००
३.२	वडा कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गणेशमानचोकको भवन	२	कोठा	३	३९०,०००।००	
३.३	सम्पूर्ण नगर क्षेत्रको कृषि सम्बन्धी गुरु योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन				५००,०००।००	
३.४	कार्यालय भवन मर्मत सम्भार				३००,०००।००	
३.५	शहरी क्षेत्रमा सि.सि. क्यामेरा जडान	२,१०,११			२५०,०००।००	२००,०००।००
३.६	वन वातावरण एवं हरियाली पार्क				३००,०००।००	
३.७	भौतिक पूर्वाधार तर्फ विविध फुटकर योजनाहरू				८००,०००।००	३८,१८०।००
३.८	अन्य विविध फुटकर योजनाहरू				५००,०००।००	४८०,२०४।००
३.९	दमकल संचालन				३००,०००।००	१७,६३५।००
३.१०	दलित, जनजाति, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम				३००,०००।००	४५,०००।००
३.११	वडा कार्यालय अधुरो भवन निर्माण	४			३६०,०००।००	
३.१२	चिन्तार रंगशाला निर्माण	६			३००,०००।००	१५०,०००।००
३.१३	नारेश्वर खोलावाट श्रीभन्ज्याङ्ग जोगीडांडा हुदै दुम्सीचौर रिङ्गरोड निर्माण	९			६२०,०००।००	
३.१४	दलित वस्तीमा खानेपानी योजना ५०० मी पाइप	६			२५,०००।००	
३.१५	घैटो खानेपानी योजना	३			५०,०००।००	
३.१६	जनसेविका प्रा.वि. खानेपानी योजना	१			१००,०००।००	
३.१७	पसल कबल भवन				७७५,०००।००	३६७,७५६।१९
३.१८	वेवारिसे लास व्यवस्थापन				१००,०००।००	११,१००।००
३.१९	माछामासु बजार व्यवस्थापन				१००,०००।००	
३.२०	पशु वधशाला स्थल खोजी तथा व्यवस्थापन				२००,०००।००	
३.२१	खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र कार्यान्वयन (पूर्ण सरसफाई तथा आनिवानी परिवर्तन)				१००,०००।००	
३.२२	सरसफाई जनचेतना कार्यक्रम एवं भुस्याहा कुकुर नियन्त्रण कार्यक्रम				१५०,०००।००	

३.२३	मर्मत सम्भार कोष		कि.मी	८	५३३,१७५।४४	
३.२४	सुचना केन्द्र व्यवस्थापन (इमेल इन्टरनेट, छपाई आदि)				१६०,०००।००	
३.२५	कर्मचारी क्षमता विकास कार्यक्रम				१५०,०००।००	
३.२६	सामुदायिक मध्यस्थ कार्यक्रम				५०,०००।००	१७,५००।००
३.२७	१०८ फिट व्यासको मूर्ति निर्माण	१०			०।००	
३.२८	विभिन्न संघ संस्था साभेदारी कार्यक्रम				१५०,०००।००	
३.२९	जलदेवी मन्दिर मर्मत तथा पुनः निर्माण	११			१५०,०००।००	५०,०००।००
३.३०	मादी पुलदेखि व्यास मार्ग जोड्ने बाटो मर्मत	११			४२५,०००।००	२५७,२५०।००
३.३१	कोकलडांडा खानेपानी योजना	३			१००,०००।००	
३.३२	रानीटारी टोलको अुधुरो भवन निर्माण	६			१८०,०००।००	५९,४००।००
३.३३	दरैपधेरा, कोकलडांडा सेवर ग्रामिण सडक	३			२४०,०००।००	
३.३४	शहिद गेट मर्मत सम्भार	११			५०,०००।००	
३.३५	ओमशान्ति भवन निर्माण	१०			५०,०००।००	५०,०००।००
३.३६	रत्न टोलको दलित वस्तीमा खानेपानी	५			१००,०००।००	
३.३७	उदय उच्च मा.वि. प्राविधिक सामग्री	८			२४०,०००।००	
३.३८	चण्डीदेवी राष्ट्रिय उच्च मा.वि. फर्निचर	५			१००,०००।००	३३,०००।००
३.३९	सामुदायिक सेवा केन्द्र भवन निर्माण	१			१००,०००।००	
३.४०	मोहोरियाटार खानेपानी योजना मर्मत	१			२५,०००।००	
३.४१	विविध परामर्श सेवा खर्च				५००,०००।००	
३.४२	भिमसेन थान जाने सिंही बाटो निर्माण	७			५०,०००।००	
३.४३	बुद्धपार्क भुक्षय नियन्त्रण	१०			५०,०००।००	
३.४४	देउरालीनगर बुद्धपार्क शवदाहघाट जाने बाटोमा फुटपाथ नि.	१०			१००,०००।००	
३.४५	नयाँखिरखादी भादगाउँ खानेपानी टंकीबाट भद्रु जाने बाटो	१			५०,०००।००	
३.४६	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस फर्निचर निर्माण	१			१८०,०००।००	
३.४७	भालाङ्गे खोल्सी तटबन्धन	६			१००,०००।००	
	रजिष्ट्रेशन र अन्यको जम्मा				१०,८७३,१७५।४४	१,९४८,६२५।१९
घ) जगेडा कोष र अन्य केन्द्रीय अनुदान तर्फका योजनाहरू						
४.१.१	बसपार्क निर्माण	१	गोटा	१	३,५००,०००।००	
४.१.२	मत्स्य कन्या सतह ढल निर्माण	१	मी.	६७०	५,०००,०००।००	३,३००,०००।००
४.१.३	हाइस्कूलटार सतह ढल निर्माण	१	मी.	६७०	५,०००,०००।००	३,६५०,०००।००
४.१.४	पराशर बुद्धाश्रम भवन निर्माण र संरक्षण	७	मी.	६७०	५,०००,०००।००	२,५८४,०००।००
४.१.५	वैरेनीमा सतह ढल निर्माण	५	मी.	६७०	५,०००,०००।००	३,२५०,०००।००
४.१.६	जनचेतना टोलमा सडक पिच	१			५,०००,०००।००	१,६५०,०००।००
					२८,५००,०००।००	१४,४३४,०००।०
४.२	स्थानीय यातायात पूर्वाधार कार्यक्रम	९	कि.मी	५	०।००	
४.३	सडक बोड तर्फको योजना (कालोपत्रे मर्मत, वडा नं.३ वाराही रानी मार्ग रिग्राभेलिङ्ग)	२,३,१०,११	कि.मी	७	३,५००,०००।००	
४.४	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	९			५५०,०००।००	३७७,३२०।००
४.५	नगर विकास कोषतर्फको योजना (सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सभेक्षण, ल.ई.आदि)				०।००	
४.६	जि.वि.स. तनहुँ तर्फका योजनाहरू क) पुंजीगत अनुदान				१००,०००।००	३६०,०००।००
४.७	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	२७९५	जना		१३,३००,०००।००	९,७१७,०००।००
४.८	साविक पोखरीभन्ज्याङ्ग गा.वि.स. तर्फका योजनाहरू					३८५,०००।००
	पुंजीगत तर्फको कुल जम्मा				८८,२०१,१७५।४४	३३,४२८,२१३।७४

आ.व. २०७१/७२ मा संचालित योजनाहरूको दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई.	न.पा. अनुदान		जम्मा न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च
					नगद	जिन्सी		श्रम	नगद		
१	८	शेरा टोलमा HDPE पाईप	२०७१/१०			७,५००/००	७,५००/००			७,५००/००	७,५००/००
२	५	मादिको पुलदेखी बैरेनी जाने बाटो मर्मत	२०७१/१२	४,०००/००	४,०००/००	४,०००/००	४,०००/००			४,०००/००	४,०००/००
३	७	परोपकार जेष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम भवन निर्माणको लागि जस्ता	२०७१/१२६	१२,२४९/००	१०,०००/००	१०,०००/००	१०,०००/००	२,२४९/१२६		१०,०००/००	१२,२४९/१२६
४	२	नालाको चेम्बरमा ढक्कन निर्माण	२०७१/२०	३,८५०/००	२,५००/००	२,५००/००	२,५००/००	१,३५०/००		२,५००/००	३,८५०/००
५	८	उदय उ.मा.वि जाने बाटो मर्मत	२०७१/१२	६,६०१/००	६,६०१/००	६,६०१/००	६,६०१/००			६,६०१/००	६,६०१/००
६	५	अनन्त युवा क्लब मार्ग मर्मत	२०७१/७३	३४,७५७/०८	२५,०००/००	२५,०००/००	२५,०००/००	९,७५७/०८		२५,०००/००	३४,७५७/०८
७	३	बराहखोला खानेपानि योजना	२०७१/७१९	३२,३९२/१३	२५,०००/००	२५,०००/००	२५,०००/००	७,३९२/१३		२५,०००/००	३२,३९२/१३
८	७	पराशर आश्रम परिशरमा ईनार निर्माण	२०७१/१६	१०९,५५९/६३	१००,०००/००	१००,०००/००	१००,०००/००	९,५५९/६३		३३,०००/००	४२,५५९/६३
९	१०	मादीको पुलदेखी व्यास मार्ग जोडने बाटो विस्तार	२०७१/१३	३२५,०६१/०१	३२५,०६१/०१	३२५,०६१/०१	३२५,०६१/०१			२५७,२५०/००	२५७,२५०/००
१०	५	दुम्सी मंगलीगैह्रा अधुरो बाटो सम्पन्न गर्ने	२०७१/१८	३०,३५१/००	२५,०००/००	२५,०००/००	२५,०००/००	५,३५१/००		२५,०००/००	३०,३५१/००
११	४	घांसीकृवा पराशर मार्ग ग्राभेल र नाला	२०७१/११	२५,००३/२७	२५,०००/००	२५,०००/००	२५,०००/००			२५,०००/००	२५,०००/००
१२	१	छाब्दी मार्ग ग्राभेल र कच्ची नाला निर्माण	२०७१/१८	३७,२३५/१६	२५,०००/००	२५,०००/००	२५,०००/००	१२,२३५/१६		२५,०००/००	३७,२३५/१६
१३	५	दुम्दुमेश्वर महादेव परिशरमा शौचालय निर्माण	२०७१/१२	३७,५६९/८५	२५,०००/००	२५,०००/००	२५,०००/००	१२,५६९/८५		२५,०००/००	३७,५६९/८५
१४	५	सर्वज्योती मा.वि मा जनचेतना मुलक कार्यक्रम तथा कम्प्युटर सामग्री खरिद	२०७१/१२५	७०,०००/००	७०,०००/००	७०,०००/००	७०,०००/००			७०,०००/००	७०,०००/००
१५	२	मालेबगर टोलविकास संस्था अन्तर्गत बाटो ग्राभेल र मर्मत	२०७१/१८	१६,८१८/८४	१५,०००/००	१५,०००/००	१५,०००/००	१,८१८/८४		१५,०००/००	१६,८१८/८४
१६	३	दरैपधेरादेखि मुसेखोलासम्म पैदल बाटोमा स्ल्याब निर्माण	२०७१/१८	३१,५७५/५६	२५,०००/००	२५,०००/००	२५,०००/००	६,५७५/५६		१०,०००/००	१६,५७५/५६
१७	४	चण्डिका नि.मा.वि अधुरो भवन निर्माण	२०७१/१८	१०३,२६८/७४	१०१,०००/००	१०१,०००/००	१०१,०००/००	२,२६८/७४		३३,०००/००	३५,२६८/७४
१८	४	अधुरो सिर्जना बालविकास केन्द्रको भवन निर्माण	२०७१/१४	३३,०३४/३९	२८,०००/००	२८,०००/००	२८,०००/००	५,०३४/३९		२८,०००/००	३३,०३४/३९
१९	१	मत्स्य मार्गमा सतह ढल निर्माण	२०७१/१७	४,९९९,९६८/१७	३,४९९,९६८/१७	३,४९९,९६८/१७	३,४९९,९६८/१७		१,५००,०००/००	३,३००,०००/००	३,३००,०००/००
२०	३	बराहखोला खानेपानी योजना	२०७१/१६	९७,१९२/२२	८०,०००/००	८०,०००/००	८०,०००/००	१७,१९२/२२		२६,४००/००	४३,५९२/२२
२१	२	उत्तरशीला हल पछाडिको कच्ची बाटोमा जनसेवा प्रा.वि.सम्म बाटो विस्तार र ग्राभेल	२०७१/१६	४९,०५४/९५	४०,०००/००	४०,०००/००	४०,०००/००	९,०५४/९५		४०,०००/००	४९,०५४/९५
२२	२	शहिद गेट मर्मत	२०७१/१६	५६,८०८/०३	५०,०००/००	५०,०००/००	५०,०००/००	६,८०८/०३		१६,५००/००	२३,३०८/०३
२३	३	गलडघारी खानेपानी र माथिल्लो भगेरथान खा.पा. योजना	२०७१/१७	७१,६९४/३६	५०,०००/००	५०,०००/००	५०,०००/००	२१,६९४/३६		१६,५००/००	३८,१९४/३६

२४	१	जनचेतना आमा समूहको भवन निर्माण	२०७१।१।७	३२,२८०।३६	२५,०००।००		२५,०००।००	७,२८०।३६		२५,०००।००	३२,२८०।३६
२५	५	जगेडाकोष सतह ढल निर्माण	२०७१।१।१३	४,९९९,९४७।९२	३,४९९,९४७।९२		३,४९९,९४७।९२		१,५००,०००।००	३,२५०,०००।००	३,२५०,०००।००
२६	७	पराशर क्षेत्र संरक्षण (वृद्धाश्रम भवन निर्माण समेत)	२०७१।१।९	५,०००,८८८।३३	४,२५०,०००।००		४,२५०,०००।००	८८८।३३	७५०,०००।००	२,५८४,०००।००	२,५८४,८८८।३३
२७	१	जनचेतना टोलमा कालोपत्रे सडक निर्माण	२०७१।१।१६	४,९९९,६२०।००	२,९९९,६२०।००		२,९९९,६२०।००		२,०००,०००।००	२,९९९,६२०।००	४,०५०,०००।००
२८	१	हाइस्कूल टारमा सतह ढल निर्माण	२०७१।१।८	४,९९९,८३५।६०	३,४९९,८३५।६०		३,४९९,८३५।६०		१,५००,०००।००	१,२५०,०००।००	१,२५०,०००।००
२९	९	खहरे टोलको भित्री बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	२०७१।१।१३	९७,४५१।३२	३०,०००।००		३०,०००।००	६७,४५१।३२		१०,०००।००	७७,४५१।३२
३०	५	मंगलीगैह्रा टोलमा इन्टेक निर्माण	२०७१।१।२०	३०,१६२।३६	२५,०००।००		२५,०००।००			५,१६२।३६	१३,४१२।३६
३१	३	कोकलडांडा आमा समूहको भवनमा रंगरोगन र ग्लि	२०७१।१।१८	१८,०२६।३८	१५,०००।००		१५,०००।००	३,०२६।३८		१५,०००।००	१८,०२६।३८
३२	५	चण्डिदेवी रा.उ.मा.वि.विज्ञान प्रयोगशाला तथा भवन निर्माण	२०७१।१।१८	६५२,६४५।९८	५००,०००।००		५००,०००।००	१५२,६४५।९८	१५०,०००।००	२१४,५४५।९८	२१७,१४५।९८
३३	४	नागपानी खानेपानी कुवा मर्मत	२०७१।१।२९	३५,१९९।९२	२८,०००।००		२८,०००।००	७,१९९।९२		२८,०००।००	३५,१९९।९२
३४	१०	भुकम्प दिवस मनाउदां भुकम्प प्रतिरोधि नमुना घर	२०७१।१।०८	१२,८५०।००	१२,८५०।००		१२,८५०।००			१२,८५०।००	१२,८५०।००
३५	११	जुडीपानी फ्लिके मागदिखि कालिमाटी गैरासम्म नयां बाटो निर्माण	२०७१।१।०९	३७,५३४।६०	३०,०००।००		३०,०००।००	७,५३४।६०		१०,०००।००	१७,५३४।६०
३६	५	शान्तिमार्ग ह्युमपाइप कल्भर्ट निर्माण	२०७१।१।२९	११,३१०।४५	१०,०००।००		१०,०००।००	१,३१०।४५		१०,०००।००	११,३१०।४५
३७	५	दुम्सी माथिल्लो खा.पा. योजना पाइप खरिद	२०७१।१।२५	५,३२५।००	५,३२५।००		५,३२५।००			५,३२५।००	५,३२५।००
३८	१०	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि.मा सरस्वती मन्दिर निर्माण	२०७१।१।२९	४८,१३४।१९	४०,०००।००		४०,०००।००	८,१३४।१९		४०,०००।००	४८,१३४।१९
३९	३	भोटे खोल्सीमा कल्भर्ट निर्माण	२०७१।१।२०	५६०,३६५।३०	४००,०००।००		४००,०००।००	१६०,३६५।३०	१२०,०००।००	१५९,६५५।३०	२१९,६५५।३०
४०	३	कोइराला खानेपानी योजना	२०७१।१।७	३७,८९०।०९	३०,०००।००		३०,०००।००	७,८९०।०९		३०,०००।००	३७,८९०।०९
४१	५	भज्याड टोलमा खानेपानी पाइप निर्माण	२०७१।१।०२१	१४६,६५०।५५	१००,०००।००		१००,०००।००	४६,६५०।५५		३३,०००।००	७९,६५०।५५
४२	७	दरैगाउं र बोटे गाउंको बीचको घुमाउने भर्ने मोटर बाटो निर्माण	२०७१।१।०२५	१४२,४०६।९४	१००,०००।००		१००,०००।००	४२,४०६।९४		३३,०००।००	७९,४०६।९४
४३	७	संगम प्रा.वि. खानेपानी योजना	२०७१।१।०२५	४०,१७४।४१	४०,०००।००		४०,०००।००	१७४।४१		१३,२००।००	१३,३७४।४१
४४	१२	चित्तवादी खानेपानी निर्माण योजना	२०७१।१।०२९	४५२,५००।००	३८५,०००।००		३८५,०००।००			६७,५००।००	३८५,०००।००
४५	९	भानू मा.वि. गेट निर्माण	२०७१।१।०२९	१२२,८६२।५१	१००,०००।००		१००,०००।००	२२,८६२।५१		३३,०००।००	५५,८६२।५१
४६	१०	शिवपाञ्चायन क्षेत्रभित्र नदीमा पक्की तटबन्ध	२०७१।१।०२२	४९,१७३।१९	४०,०००।००		४०,०००।००	९,१७३।१९		४०,०००।००	४९,१७३।१९
४७	९	धैरेनी अधुरो मोटर मार्ग निर्माण	२०७१।१।०२५	३७,८००।३४	३०,०००।००		३०,०००।००			१०,०००।००	१०,०००।००
४८	९	नारेश्वर खोलावाट श्रीमञ्ज्याड हुँदै ठुम्चीचौर रिडरोड निर्माण	२०७१।१।०२५	६२८,६२८।४१	५००,०००।००		५००,०००।००	१२८,६२८।४१	१२०,०००।००	२०८,६२८।४१	२१३,२२८।४१
४९	४	फराकचौर टोल अर्न्तगत साह कुवा निर्माण	२०७१।१।०२०	३३,२८४।२०	२८,०००।००		२८,०००।००			५,२८४।२०	५,२८४।२०
५०	३	तल्लो पोल्याड डिहीको धारो मर्मत	२०७१।१।०२०	३०,५६८।४४	२५,०००।००		२५,०००।००			५,५६८।४४	३०,५६८।४४

५१	६	क्षेत्रीगाउँ बाल विकास जाने बाटो मर्मत	२०७११०२९	७०,१०२।४०	५०,०००।००		५०,०००।००		१६,५००।००	१६,५००।००
५२	४	पुरानो हिही खानेपानी योजनाको लागि पाइप	२०७११०२६	५४,१२२।५२	१७,०९७।००		१७,०९७।००		१७,०९७।००	१७,०९७।००
५३	९	बरचौतारा टोलको आमा समूह अधुरो भवन	२०७११०२९	१०५,१२०।९०	६०,०००।००		६०,०००।००	४५,१२०।९०	१९,८००।००	६४,९२०।९०
५४	३	वसन्त नि.मा.वि. ग्राउण्ड सम्याउने कार्य	२०७११११०	५,०००।००	५,०००।००		५,०००।००		५,०००।००	५,०००।००
५५	३	सर्वेश्वर महादेव मन्दिर रंगरोगन	२०७११११०	१,५००।००	१,५००।००		१,५००।००		१,५००।००	१,५००।००
५६	३	रानीगाउँ शिव मन्दिरमा खा.पा. पाइप खरिद	२०७११११२	३,५६०।००	३,५६०।००		३,५६०।००		३,५६०।००	३,५६०।००
५७	१०	मिनी बधशालामा छाना निर्माण	२०७११११४	१४,३९३।६६	१२,०००।००		१२,०००।००	२,३९३।६६	१२,०००।००	१४,३९३।६६
५८	४	पराशर मार्गबाट ठाकुर ब.खडकाको घरसम्म नाला निर्माण	२०७११०२०	३६,४०४।०५	२८,०००।००		२८,०००।००	८,४०४।०५	९,२४०।००	१७,६४४।०५
५९	३	जनकल्याण प्रा.वि. भवन मर्मत	२०७११११०	२४०,१६०।९३	२००,०००।००		२००,०००।००	४०,०००।००	७९,२००।००	७९,२००।००
६०	४	फेदीफांटटोल अर्न्तगत खहरे खोलाको बाटो स्तरबृद्धि	२०७११०२९	३५,६७३।८५	२८,०००।००		२८,०००।००	७,६७३।८५	९,२४०।००	१६,९१३।८५
६१	९	भा.नू. मा.वि. पुस्तकालय	२०७११०२२	४८,०२५।००	४०,०००।००		४०,०००।००	८,०२५।००	४०,०००।००	४८,०२५।००
६२	८	कन्टार टोलमा खानेपानि टंकी निर्माण	२०७१११११	१२,४३०।००	१०,०००।००		१०,०००।००	२,४३०।००	१०,०००।००	१२,४३०।००
६३	४	बोरिड खानेपानी योजना	२०७१११११	३६०,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००	६०,०००।००	३००,०००।००	३६०,०००।००
६४	१०	ओमशान्ति भवन निर्माण	२०७११११३	६०,०५९।५०	५०,०००।००		५०,०००।००	१०,०५९।५०	५०,०००।००	६०,०५९।५०
६५	९	रामशरणको घरदेखि सितलसिंह वि.क.को घरसम्म नयां मोटर मार्ग	२०७११११०	३८,७९९।५०	३०,०००।००		३०,०००।००	८,७९९।५०	१०,०००।००	१८,७९९।५०
६६	४	डांडागाउँ सिंढी बाटो निर्माण	२०७११११०	४८,२८६।९०	४०,०००।००		४०,०००।००	८,२८६।९०	१३,२००।००	२५,०८६।९०
६७	७	आशाकुरी धाराखोल्सी खानेपानी योजना	२०७११११३	६५९,९०१।४५	५००,०००।००		५००,०००।००	१५९,९०१।४५	२१,४५०।००	२१,४५०।००
६८	११	जलदेवी मन्दिर मर्मत तथा पुनःनिर्माण	२०७११११२	१७३,८४०।६७	१५०,०००।००		१५०,०००।००	२३,८४०।६७	५०,०००।००	७३,८४०।६७
६९	६	चिन्तुटार रंगशाला निर्माण	२०७११११८	३०४,४७६।०३	२५०,०००।००		२५०,०००।००	५४,४७६।०३	५०,०००।००	१५४,४७६।०३
७०	६	चिन्तुटार दरै समाजको अधुरो भवन निर्माण	२०७११११३	३३९,७०४।२६	१५०,०००।००		१५०,०००।००		६०,०००।००	६०,०००।००
७१	८	भू.पू. टोलबाट सांगेखोला जाने बाटो ग्राभेल	२०७१११२५	१०,१२०।००	१०,१२०।००		१०,१२०।००		१०,१२०।००	१०,१२०।००
७२	५	ईशानेश्वर शिवालय मन्दिर रंगरोगन	२०७१११२७	१,५००।००	१,५००।००		१,५००।००		१,५००।००	१,५००।००
७३	६	रानीटारी टोलको अधुरो भवन निर्माण	२०७१११२६	२२५,३५३।४१	१५०,०००।००		१५०,०००।००	७५,३५३।४१	३०,०००।००	१०५,३५३।४१
७४	९	वि.पि. भञ्ज्याङ खहरे जोड्ने मोटर मार्ग निर्माण	२०७११११०	३८,६६४।४०	३०,०००।००		३०,०००।००	८,६६४।४०	१०,०००।००	१८,६६४।४०
७५	४	चमेरे गुफा बसपार्क निर्माण	२०७१११२७	११,५४३।३०	८,०००।००		८,०००।००		८,०००।००	८,०००।००
७६	४	दरैगाउँ टोल अर्न्तगत दरैगाउँ धारा मर्मत	२०७११११३	३३,६९४।९७	२८,०००।००		२८,०००।००	५,६९४।९७	९,२४०।००	१४,९३४।९७
७७	५	चण्डीदेवी राष्ट्रिय उच्च मा.वि. फर्निचर	२०७१११२७	१२८,४०५।७८	१००,०००।००		१००,०००।००	२८,४०५।७८	३३,०००।००	६१,४०५।७८
७८	६	नेपालटार टोलमा रहेको राम मन्दिर मर्मत	२०७१११२७	४८,६१८।९६	३०,०००।००		३०,०००।००	१८,६१८।९६	१०,०००।००	२८,६१८।९६

७९	६	पिपलडाडा खानेपानी टंकी निर्माण	२०७१११२८	७६,०३४।२१	२५,०००।००		२५,०००।००	५१,०३४।२१		८२५।००	५९,२८५।२१
८०	१	दरै समाजको भवन निर्माण	२०७१११२८	१२७,४२८।१७	१००,०००।००		१००,०००।००	२७,४२८।१७		१००००।००	१२७,४२८।१७
८१	९	निबूवाटारी खानेपानी योजना	२०७१११२८	४०,५८०।२८	३०,०००।००		३०,०००।००	१०,५८०।२८		१००००।००	२०,५८०।२८
८२		महिला ससक्तिकरण	२०७१५।३०	२००,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००			१०३,३३०।००	१०३,३३०।००
८३		महिला समिति क्षमता विकास	२०७१११२९	१००,०००।००	७४,९६०।००		७४,९६०।००			७४,९६०।००	७४,९६०।००
८४		सरसफाई व्यवस्थापन	२०७१११२९	३,६७६,०००।००	३,६७६,०००।००		३,६७६,०००।००			२,४१५,२३९।५५	२,४१५,२३९।५५
८५		बाल मैत्री कार्यक्रम संचालन	२०७१११२९	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००
८६		बेवारीसे लास व्यवस्थापन	२०७१११२९	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			११,१००।००	११,१००।००
८७		दैनिक सरसफाई इन्धन	२०७१११२९	५५०,०००।००	५५०,०००।००		५५०,०००।००			४९८,५०२।००	४९८,५०२।००
८८		सरसफाई सवारी साधन ममूत तथा मूख्य यन्त्र परिवर्तन	२०७१११२९	४५०,०००।००	४५०,०००।००		४५०,०००।००			१२७,३४६।००	१२७,३४६।००
८९		नाला तथा ढल सफाई	२०७१११२९	४००,०००।००	४००,०००।००		४००,०००।००			८२,८००।००	८२,८००।००
९०		सडक बत्ती मर्मत तथा नयां जडान	२०७१११२९	७५०,०००।००	७५०,०००।००		७५०,०००।००			२२९,८४५।००	२२९,८४५।००
९१		वडा स्तरीय ग्रामेल	२०७१११२९	५००,०००।००	७१,७९।००		७१,७९।००			७१,७९।००	७१,७९।००
९२		प्रकोप व्यवस्थापन	२०७१११२९	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			१३१,६८१।००	१३१,६८१।००
९३		आम संचार क्षेत्र प्रवर्धन कार्यक्रम	२०७१११२९	४००,०००।००	४००,०००।००		४००,०००।००			१८२,०००।००	१८२,०००।००
९४		महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	२०७१११२९	२५०,०००।००	२५०,०००।००		२५०,०००।००			३९,९०३।००	३९,९०३।००
९५		युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम	२०७१११२९	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			८८,८८०।००	८८,८८०।००
९६		संघ संस्थाको विकास तथा स्तरोन्नती	२०७१११२९	३५०,०००।००	३५०,०००।००		३५०,०००।००			१७२,५००।००	१७२,५००।००
९७	७	पराशर आश्रम क्षेत्र विकास कार्यक्रम	२०७१११२९	१००,०००।००	१००,०००।००		१००,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००
९८		राजश्व व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण	२०७१११२९	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			१५६,८५२।००	१५६,८५२।००
९९		सामाजिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	२०७१११२९	३५०,०००।००	३५०,०००।००		३५०,०००।००			१४४,५३०।००	१४४,५३०।००
१००		सामूदायिक मध्यस्थ कार्यक्रम	२०७१११२९	५०,०००।००	५०,०००।००		५०,०००।००			१७,५००।००	१७,५००।००
१०१		अन्य विविध फुटकर योजना	२०७१११२९	५००,०००।००	५००,०००।००		५००,०००।००			१०२,१५७।९९	१०२,१५७।९९
१०२		भौतिक पूर्वाधार निर्माण फुटकर	२०७१११२९	८००,०००।००	८००,०००।००		८००,०००।००			३८,१८०।००	३८,१८०।००
१०३		शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन	२०७१११२९	५५०,०००।००	५५०,०००।००		५५०,०००।००			३७७,३२०।००	३७७,३२०।००
१०४		सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	२०७१११२९	१३,३००,०००।००	१३,३००,०००।००		१३,३००,०००।००			९,७१७,०००।००	९,७१७,०००।००
१०५		दलित, जनजाति, अपांगता आदि कार्यक्रम	२०७१११२९	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००			४५,०००।००	४५,०००।००
१०६		शहरी क्षेत्र सि.सि. क्यामेरा जडान	२०७१११२९	२००,०००।००	२००,०००।००		२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००
१०७		साविक पोखरी भन्ज्याङ्ग गा.वि.स. तर्फका योजनाहरु	२०७१११२९	३८५,०००।००	३८५,०००।००		३८५,०००।००			३८५,०००।००	३८५,०००।००

१०८	दमकल संचालन	२०७१।११।२९	३००,०००।००	३००,०००।००		३००,०००।००				१७,६३५।००	१७,६३५।००
	जम्मा		५८,५६६,१२५।९०	४९,०५१,२३५।७०	७,५००।००	४९,०५८,७३५।७०	७५०,५५७।६०	७,९७०,०००।००		३२,३१७,८३३।७४	३४,११८,७७१।३४