









2/1/20  
20/1/20  
गोपनीय रिपोर्ट वाजले. व्हा. १. ५१.  
पुष्प राज शिर्वाडे अ.पी.टी.पी. कार्यालय

# नगरस्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकबाट प्राप्त सुभावहरू

२०७१ भाद्र ४ गते व्यास नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत श्री हुमनाथ शर्मा ढकालज्यूको अध्यक्षता एवं निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री सरदकुमार पोखरेलज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र विशेष अतिथिमा स्थानीय विकास अधिकारी श्री बन्धुप्रसाद वास्तोलाज्यू र अन्य अतिथिमा नगर सर्वदलीय संयन्त्रका पदाधिकारीहरू, नगरपालिका सल्लाहकार समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, अन्य विशिष्ट महानुभावहरू, नगर महिला समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र पत्रकारहरूको उपस्थितिमा आ.व.०७०१७१ को वार्षिक प्रगति विवरण माथि छलफल गरियो । आ.व.०७०१७१ मा कुल आम्दानी रु.११ करोड ०१ लाख ९० हजार ९ सय ३४ मध्ये २ करोड ३९ लाख २७ हजार ७ सय ९९ प्रशासनिक खर्च र रु.७ करोड ८९ लाख ३१ हजार १ सय ५९ गरी कुल १० करोड २८ लाख ५८ हजार ९ सय ५८ खर्च हुन आएको छ । त्यस्तै गरी साभेदारी कोष तर्फ रु.१ करोड ३८ लाख ०८ हजारको आयव्यय रहेको छ । यसरी आयव्यय र अन्य विषयमा छलफल हुंदा निम्न निचोडहरू सहित देहायका सुभावहरू प्राप्त भएकाछन् ।

- १। गतवर्षको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा दिइएका सुभावहरू मध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा आएको र केही सुभावहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको हुंदा सो कार्यान्वयन तर्फ जोड दिनुपर्ने ।
- २। नगरपालिकाद्वारा खोलिएका बाटोहरूको लगत कट्टा तुरुन्त गर्नुपर्ने ।
- ३। परिषद्मा योजना छनौट गर्दा विस्तृत छलफल गरेर छनौट गरेमा योजना कार्यान्वयनमा विवाद नआउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।
- ४। कृषिसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा कृषकलाई तालिम एवं आवश्यक औजार र उपकरणहरू सहूलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- ५। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका अलवा अन्य कार्यक्रमहरूमा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- ६। फोहरमैलालाई वर्गीकरण गर्नका लागि प्रत्येक घरधुरीलाई सचेत गराउदै कम्तिमा ३ स्थानमा ल्याण्डफिल साइड गराई पालैपालो उक्त ल्याण्डफिल साइडमा फोहर विसर्जन गर्नुपर्ने ।
- ७। नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा वन क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।
- ८। सबदाहघाटको व्यवस्थापन पक्षमा नगरपालिकाले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- ९। प्राकृतिक साधन उपयोग कर लिइएका क्षेत्रमा उठेको करको ५० प्रतिशत कर उक्त क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्ने ।
- १०। विगतको बांकी पेशकी तथा बेरुजु विगत वर्षको तुलनामा केही बढी असुल उपर भएको तर शुन्यको स्थितिमा ल्याउनको लागि अझ नगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने । साथै चालु आ.व.मा पेशकी नदेखिएको तथा बेरुजु देखिएमा अर्को वर्षसम्ममा फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- ११। मन्त्रालयबाट लागू गरिएको MCPM मा यस नगरपालिकालाई थप १० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिदै यसलाई अझ अन्य नगरपालिकाको दांजोमा उच्च स्थानमा राख्नका लागि कर्मचारी एवं राजनैतिक दल जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने ।
- १२। प्रशासनिक खर्चको दांजोमा आन्तरिक आय बृद्धि गर्न समयानुकुल करको दर कायम गर्न तथा अन्य नयां करका स्रोतको खोजी गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- १३। विकास बजेट खर्च गर्दा साना प्रकृतिका योजनाहरूमा खर्च धेरै हुन आएको हुंदा यस्ता साना प्रकृतिका योजनाहरूमा खर्च कम गर्ने गरी ठूला प्रकृतिका योजनाहरूमा खर्च गर्नुपर्ने ।
- १४। योजना संचालन गर्ने उपभोक्ता समितिहरूलाई कार्यालयले आवश्यकता अनुसार तालिम दिनुपर्ने । साथै लागत इस्टिमेट नेपाली भाषामा बनाउनुपर्ने ।
- १५। बजार क्षेत्र तथा अन्य स्थानका सडक बत्ती मर्मतसम्भार समयमानै गर्नुपर्ने ।
- १६। नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने ।
- १७। धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि व्यास गुफा, पराशर आश्रम, छाब्दी बराह जस्ता धार्मिक महत्व बोकेका स्थानहरूको निर्माण एवं मर्मत गर्नुपर्ने ।
- १८। नगरपालिकामा हाल लगाइएको करका दरहरू ठूला प्रकृतिका व्यवसाय र साना प्रकृतिका व्यवसायमा एक रूपता नभएको हुंदा सो तर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।
- १९। ग्रामिण वडाहरूको विकासको लागि नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने ।

## परिचय

- विकास क्षेत्र: पश्चिमाञ्चल
- अंचल: गण्डकी
- जिल्ला: तनहुँ
- स्थापना वर्ष: २०४८
- वडा संख्या: ११, टोल संख्या: १४६
- दीर्घकालीन सोच: “विविधतायुक्त शहर, समुन्त एवं सम्बृद्ध व्यास नगर”
- जनसंख्या: ४२,८९९ महिला: २३,५२३ पुरुष: १९,३७६
- जनसंख्या बृद्धदर ५.१९ प्रतिशत
- घर धुरी: ११,३१५
- साक्षरता प्रतिशत: ९६
- कर्मचारी दरबन्दी संख्या: ६८ (पदपूर्ति ६८)
- उचाई: समुन्द्री सतहबाट ३२० मी. देखि ११२० मी. सम्म
- औषत वर्षा: १९६०.६ मी.मी.
- औषत तापक्रम: न्युनतम ८.४० से. देखि अधिकतम ३७.०० से. सम्म
- विद्यालय: पूर्व प्रा.वि. ३५, प्रा.वि. २७, नि.मा.वि. १५, मा.वि. १६, उच्च मा.वि. १०, क्याम्पस १, व्यवसायिक १ (सि.टि.वि.टी.), प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र १
- स्वास्थ्य: सरकारी अस्पताल २, निजी अस्पताल ४ र क्लिनिक १३
- सडकको स्थिति: कालोपत्रे ३१.८६ कि.मी., ग्राभेल ४६.८२ कि.मी., कच्ची धुले १२६.८४ कि.मी.
- पक्की नाला तथा ढल: ११.८६ कि.मी.
- भूउपयोग: ६० वर्ग कि.मी. क) कृषि: ३६.९८  
ख) जंगल: १७.९४  
ग) आवासीय: ४.४६  
घ) संस्थागत प्रयोग: ०.३३  
ड.) सार्वजनिक एवं खुल्ला: ०.२९
- आर्थिक अवस्था: आन्तरिक आय: २,५७,३२,३५६।७५ (०७०।७९)

क) आम्दानीतर्फ

सि.नं.	आम्दानीका शीर्षकहरू	अनुमान	यथार्थ
१	आन्तरिक श्रोतको आय		
१.१	स्थानीय कर	८१,७५,५००।००	८१,७३,५३२।२५
१.२	सेवा शुल्क	१४,०८,५००।००	१४,०८,०३०।००
१.३	दस्तुर	५७,२९,५००।००	५७,२८,०४१।२१
१.४	बिक्री (लिलाम बिक्री)	७२,५००।००	७२,००५।००
१.५	स्रोत परिचालन	१,०२,०१,५००।००	१,०२,००,२८९।४४
१.६	अन्य आय	१,५२,५००।००	१,५०,४५८।८५
	<b>आन्तरिक श्रोत जम्मा</b>	<b>२,५७,४०,०००।००</b>	<b>२,५७,३२,३५६।७५</b>
२	नेपाल सरकार अनुदान		
२.१	स्थानीय विकास शुल्क कोष (सशर्त)	६७,७८,०००।००	६७,७८,०००।००
२.२	स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत का.(सशर्त)	२५,००,०००।००	२५,००,०००।००
२.३	सडक बोर्ड नेपाल (सशर्त)	१९,०१,५००।००	१९,०१,२३७।००
२.४	नगरपालिका अनुदान	१,४६,००,०००।००	१,४६,००,०००।००
२.५	प्रशासनिक अनुदान (निशर्त)	४६,८२,०००।००	४६,८२,०००।००
२.६	प्रशासनिक अनुदान (एल.जि.सि.डि.पि)	१६,३०,०००।००	१६,३०,०००।००
२.७	जगेडा कोष (सशर्त)	१,९८,७८,०००।००	१,९८,७८,०००।००
३	जि.वि.स. तनहुँ		
३.१	पुंजिगत अनुदान	६,०००।००	६,०००।००
३.२	राजश्व बाण्डफाण्डबाट प्राप्त (रजिष्ट्रेशन शुल्क)	४८,७६,०००।००	४८,७५,६४४।००
३.३	सामाजिक सुरक्षा अनुदान	१,१९,२६,०००।००	१,१९,२५,६००।००
४	अन्य आय (खानेपानी, स्वास्थ्य, भेटनरी आदि)	१७,२६,०००।००	१७,२५,७३३।००
५	लागत सहभागिता (ढल, पिच र अन्य)	६९,०२,४५०।००	६८,७६,३१२।००
	<b>बाह्य श्रोतको जम्मा</b>	<b>७,७४,०५,९५०।००</b>	<b>७,७३,७८,५२६।००</b>
६	गत वर्षको जिम्मेवारी	७०,८०,०५१।६०	७०,८०,०५१।६०
	<b>कुल आय</b>	<b>११,०२,२६,००१।६०</b>	<b>११,०१,९०,९३४।३५</b>

ख) खर्चतर्फ (प्रशासनिक खर्च)

सि.नं.	खर्चका शीर्षकहरू	अनुमान	यथार्थ
२.१	तलब	१,५३,७०,०००।००	१,४९,८९,२२४।४०
२.२	भत्ता	१८,४९,०००।००	१७,३७,५०८।६८
२.३	भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता	६,००,०००।००	५,०३,५२०।००
२.४	सेवा तथा कार्यालय संचालन	१७,८८,०००।००	१५,६८,२०४।१२
२.५	भाडा	३,००,०००।००	२,५३,८१५।००
२.६	मर्मत सम्भार	३,५०,०००।००	२,८७,३६४।००
२.८	पत्र पत्रिका तथा पुस्तक	७०,०००।००	४६,३००।००
२.९	इन्धन	६,५०,०००।००	६,०८,६८२।००

२.१०	विविध तथा भैपरी	२१,५०,५००।००	२०,९६,७७८।००
२.११	खप्ने माल सामान	३,५०,०००।००	३,३९,१८१।००
२.१२	तालिम, योजना तथा बजेट तर्जुमा	२,३०,०००।००	२,०६,१५९।००
२.१३	अनुदान, आर्थिक सहायता, चन्दा पूरस्कार	१,३५,०००।००	४८,६५१।००
२.१९	आय तथा आन्तरिक सापटी फिर्ता	९२,५००।००	९२,४११।९२
२.२१	कर्मचारी कल्याण खर्च	११,५०,०००।००	११,५०,०००।००
	<b>कुल प्रशासनिक खर्च</b>	<b>२,५०,८५,०००।००</b>	<b>२,३९,२७,७९९।९२</b>

### विकास खर्च

सि.नं	योजनाको नाम	यो.संख्या	अनुमानित	यथार्थ
१)	नगरपालिका अनुदानका योजनाहरु	११०	२,११,९२,७७०।००	१,८३,९६,७३१।७९
२)	स्थानीय वि.शुल्क कोषका योजनाहरु	३०	६८,८६,६४८।००	६८,८६,६४८।००
३)	रजिष्ट्रेशन शुल्कका योजनाहरु	५	५१,३५,३१२।६०	४१,४८,८७६।००
४)	जगेडा कोष कार्यक्रमका योजनाहरु	७	३,०८,३०,२६४।००	२,९८,३३,९५३।००
५)	सडक बोर्ड कार्यक्रम	२	५४,८२,५००।००	४६,७९,७९४।००
६)	जि.वि.स.तर्फका कार्यक्रमहरु	२	१,००,०००।००	१२,०००।००
७)	मर्मतसम्भार अन्तर्गतका आयोजना खर्च	१	३,००,०००।००	१०,०००।००
८)	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन	१	६,०५,०००।००	५,२९,०५०।००
९)	सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी	१	१,२१,००,०००।००	१,१९,२५,६००।००
१०)	स्थानीय यातायात पूर्वाधार कार्यक्रम	१	२५,०८,५०७।००	२५,०८,५०७।००
	<b>जम्मा</b>	<b>१६०</b>	<b>८,५१,४१,००१।६</b>	<b>७,८९,३१,१५९।७९</b>
	<b>कुल प्रशासनिक र विकास खर्च</b>		<b>११,०२,२६,००१।६</b>	<b>१०,२८,५८,९५८।९१</b>

### गाउँनगर साभेदारी कोषतर्फको (गरिवी निवारण कोष) आम्दानी खर्च विवरण

#### क) आम्दानीतर्फ

सि.नं.	आम्दानी शीर्षक	यथार्थ
१	व्याज आम्दानी	१६,३०,५६२।३२
२	सेवा शुल्क/हर्जना	१,२२,१४६।५८
३	म्याचिड फण्ड	१,१५,०००।००
४	बैंक मौज्दात	१३,४०,४१४।७३
५	गरिवी निवारणका लागि ऋण लगानी	१,०५,९९,९३३।९१।००
	<b>कुल आम्दानी</b>	<b>१,३८,०८,०५६।८२</b>

ख) खर्चतर्फ

सि.नं.	खर्चका शीर्षक	यथार्थ
१	विउ पूजी	१०,५००।००
२	प्रशासनिक खर्च	३,१९,९१८।८०
३	बैठक भत्ता	२१,०००।००
४	मसलन्द तथा अन्य	२१,०३०।००
५	मर्मत	२०,४६०।००
६	टोल संस्थागत विकास	१,२९,५६०।००
७	उद्यम व्यवस्थापन	३९,०४५।००
८	सुचना	६८,५८६।७०
९	फिर्ता खर्च टो.वि.स.	२,०३,९७३।०५
१०	गरिबी निवारणका लागि ऋण लगानी	१,०५,९९,९३३।९९
११	बैंक मौज्दात	२३,७४,०५०।०८
कूल खर्च		१,३८,०८,०५६।८२

## पेशकी तथा वेरुजु

सि.नं.	विवरण	आ.व.०७०।७१ सम्मको		
		पेशकी/वेरुजु	फछ्यौट	बांकी
१.	पेशकी	६६,३०,८२४।५९	२१,५४,४३२।२८	४४,७६,३९२।३१
२.	वेरुजु	२९,८५६।५०	०।००	२९,८५६।५०
	जम्मा	६६,६०,६८१।०९	२१,५४,४३२।२८	४५,०६,२४८।८१

नोट: आ.व.०६९।७० मा पेशकी रु.६३,७०,८२४।५९ र वेरुजु रु.२९,८५६।५० गरी जम्मा पेशकी/वेरुजु रु. ६४,००,६८१।०९

## योजना तथा प्राविधिक शाखा

१. न.पा.अनुदान: केन्द्रीय १,४६,००,०००, नगरपालिका ३१,९६,७३२ र उपभोक्ता ६,००,०००।

विवरण	इकाई	आ.व.७०।७१ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
कच्ची सडक निर्माण	कि.मी.	४.१८	१००	११,१०,०००।००
सडक मर्मत	कि.मी.	६.१३	१००	२१,०६,०९०।००
खानेपानी	गोटा	२३	१००	२३,७८,४२०।००
भवन निर्माण (कोठा)	गोटा	२१	१००	२७,२३,२३०।००
सरसफाई व्यवस्थापन	टन	२७३७	१००	३१,३७,६३७।००
विविध योजना	गोटा	१८	१००	२८,४८,७९८।७९
जम्मा खर्च (समपुरक वाहेक)				१,४३,०४,१७५।७९



नोट: आ.व.०६९।७० मा सडक १६७७० मी., सिंचाई ५.१४ हेक्टर, खा.पा. २०, भवन निर्माण/मर्मत १४ र विविध १८ योजनामा रु.१,४४,९१,३४० खर्च भएको थियो । जुन रकम केन्द्रीय अनुदान रु.१,१३,०७,००० र स्थानीय रु.३१,८४,३४० (नगद र श्रम) रहेको थियो ।

२. स्थानीय विकास शुल्क: केन्द्रीय रु.६७,७८,०००।, न.पा. रु.३६४८ र उपभोक्ता १,०५,०००।

विवरण	इकाई	आ.व.०७०।७१ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
कच्ची सडक निर्माण	कि.मी.	०.६६	१००	१,५०,०००।००
सडक बत्ती मर्मत/नयां जडान	गोटा	९७५	१००	६,४५,७६०।००
खानेपानी पाइप खरिद र मर्मत	गोटा	२	१००	४,६०,०००।००
नाली निर्माण/मर्मत	मिटर	७८२	१००	५,८०,९८०।००
भवन कोठा थप	वटा	२	१००	१,००,०००।००
विज्ञान प्रयोगशाला (क्याम्पस)	गोटा	१	१००	३,००,०००।००
विविध योजना	गोटा	५५	१००	४६,४९,९०८।००
जम्मा खर्च				६८,८६,६४८।००

नोट: आ.व.०६९।७० मा केन्द्रीय बजेट रु.३४११०००। अनुदान प्राप्त भई सडक निर्माण मर्मत ५९९० मी., कल्भर्ट ५, कृषि सिंचाई १०।३८ हेक्टर, खानेपानी ३१, भवन ५, विविध ४३ वटा योजनामा रु.५१८५३५० (श्रम समेत) खर्च भएको थियो ।

३. रजिष्ट्रेशन शुल्क: रु.४८,७५,६४४। अनुदान प्राप्त

विवरण	इकाई	आ.व.७०।७१को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
विविध परामर्श खर्च	गोटा	४	१००	५,७१,५०९।००
कृषि सम्बन्धी गुरु योजना कार्यान्वयन	गोटा	१	१००	१,००,०००।००
गरिवी निवारण साभेदारी कोष फिर्ता	गोटा	१	१००	१२,००,०००।००
शान्तिनगर सरसफाई कालोपत्रे योजना क्रमागत	कि.मी.	.२०	१००	१२,८७,५८३।००
विविध फुटकर योजना	गोटा	२५	१००	९,८९,७८४।००
जम्मा खर्च				४१,४८,८७६।००

नोट: आ.व.०६९।७० मा रु.२७,९७,०००। अनुदान प्राप्त भई बसपार्क १, नाला ढल सफाई ९ वटा, कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम १.४८ हेक्टर, डम्पिङ साइट व्यवस्थापन १, सार्वजनिक शौचालय १, लगत कट्टा १, मासुबजार व्यवस्थापन १, प्रकोप व्यवस्थापन १, सडक नामाकरण १, अध्ययन अवलोकन २, राजश्व व्यवस्थापन १, विविध फुटकर योजना १५ वटा योजनामा रु.२४,८५,०८०। खर्च भएको थियो ।

४. जगेडा कोष: केन्द्रीय रु.२,३६,६३,०००।, समपुरक ३२,७९,२३८ र उपभोक्ता ६१,७१,३१२

विवरण	इकाई	आ.व.७०।७१ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
पक्की नाला निर्माण व्यास १	मिटर	६७७	१००	४९,९९,८६२।००

पक्की नाला निर्माण व्यास २, ११	मिटर	६०९	१००	३१,७०,८२७।००
सडक कालोपत्रे, व्यास १	मिटर	७५२	१००	५९,९९,९१०।००
सडक कालोपत्रे, व्यास १०, ११	मिटर	२४०	१००	४९,९९,४८३।००
दमकल खरिद	गोटा	१	१००	६०,०८,८४९।००
व्याकुहु लोडर खरिद	गोटा	१	१००	४०,६०,०००।००
बसपार्क निर्माण	गोटा	१	१००	३८,७४,२६०।००
जम्मा (सम्पुरक र ला.स. समेत)				३,३१,१३,१९१।००

नोट: आ.व.०६९।७० मा पक्की नाला ७२२ मिटर, कालोपत्रे ४०३ मीटर, बसपार्क निर्माण १ योजनामा १,४२,९६९।८० खर्च हुन गएको थियो ।

#### ५. सडक बोर्ड नेपालतर्फका योजनाहरू: रु.३६,५६,३०९ अनुदान प्राप्त

विवरण	इकाई	आ.व.०७०।७१को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च श्रमसमेत
बाराही रानीमार्ग रिग्राभेल (अघिल्लो आ.व.)	मिटर	८८५	१००	११,६५,००७।५४
सडक मर्मत (अघिल्लो आ.व.)	मिटर	६४१	१००	१६,१७,०४२।४६
बाराही रानीमार्ग रिग्राभेल वडा नं.३	मिटर	११५४	१००	४,९९,०८४।९८
कच्ची नाला, व्यास ३	मिटर	४६१	१००	२९,९९५।४७
कालोपत्रे (आवधिक मर्मत) नं.२, १०,११	ब.मी.	२९८७	१००	१२,८७,०५७।१७
ह्युमपाइप क्लभर्ट वडा नं.३	थान	४	१००	८,९४,९२४।३८
जम्मा खर्च (सम्पुरक समेत)				५४,९३,११२।००

नोट: आ.व.०६९।७० मा बाराही रानीमार्ग रिग्राभेल/पक्की नाला १००० मी., सडक मर्मत २००० मिटर र व्यास ८ मा रिग्राभेल/पक्की नाला २१० मिटरमा रु.२७,८५,६४०। रकम खर्च ।

#### ६. जि.वि.स.बाट प्राप्त अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम: रु.१,१९,३७,६००। अनुदान प्राप्त

विवरण	इकाई	आ.व.७०।७१ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च श्रमसमेत
भोलुङ्गे पुल हेरालो	गोटा	२	१००	१२,०००।०
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	जना	२१४७	९४।५५	१,१९,२५,६००।०
जम्मा खर्च				१,१९,३७,६००।०

नोट: आ.व.०६९।७० मा फ्रेण्डसिप युनियन क्लब १ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता मा रु.१,०६,२७,१३०। खर्च भएको थियो

#### ७. शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक अनुदान सम्बन्धी योजना: रु.६,०५,०००। अनुदान

विवरण	इकाई	आ.व.७०।७१को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
स्वास्थ्यचौकी संचालन	गोटा	१	१००	५,२९,०५०।००

नोट: आ.व.०६९।७० मा ११,७१,९६२।०० बांकी अनुदानमा स्वास्थ्यचौकी मर्मत १, स्वास्थ्यचौकी संचालन १ योजनामा रु.५,१०,६४६। खर्च हुन गएको थियो ।

द. स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम: केन्द्रीय रु.२५,००,००१ र न.पा.८,५०७

विवरण	इकाई	आ.व.७०।७१ को		
		लक्ष्य	प्रगति	खर्च
<b>मानुडकोट पर्यटकीय मार्ग निर्माण</b>				
पक्की नाला निर्माण	मिटर	३८१	१००	१५,३८,०८२।८९
कच्ची नाला निर्माण	मिटर	३२०	१००	११,२५१।५७
ह्युमपाइप कल्भर्ट	गोटा	४०	१००	४,८६,८९१।८३
ग्राभेल	मिटर	३०२	१००	१,६५,१७९।३७
ढुंगा सेलिङ्गलाई माटो खन्ने कार्य	मिटर	११३	१००	१३,२३८।७९
ढुंगा एजिड गर्ने कार्य	मिटर	२४०	१००	४,६८८।१६
ठाडो ढुंगा सोलिड गर्ने कार्य	मिटर	११३	१००	१,२२,१५०।०८
ग्रेडिड गर्ने कार्य	मिटर	१५	१००	५,६८७।६०
२३ थान जाली राख्ने र खन्ने कार्य	मिटर	१५	१००	१,६१,३३६।७१
जम्मा खर्च				२५०८५०७।००

नोट: आ.व.६९।७० मा उक्त मार्गलाई केन्द्रीय बजेट १९,५०,०००। र न.पा. तथा स्थानीय रु.४,७७,८३०।० गरी जम्मा २४,२७,८३०। खर्च भएको थियो।

**योजना कार्यान्वयनका समस्याहरू**

- योजनाको सख्या धेरै हुनुले प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु
- उपभोक्ता समिति समयमा सम्झौता गर्न नआउनु
- उपभोक्ता समितिमा पर्याप्त ज्ञानको कमी
- केही योजनाहरू विवादमा पर्न जानु
- निर्माणकर्मीहरूको अभाव

**घर नक्शापास तर्फ**

विवरण	आ.व.०७०।७१	आ.व.०६९।०७०
नक्शा दर्ता संख्या	६५४	५६६
अस्थायी नक्शापास संख्या	३८४	३९४
स्थायी नक्शापास संख्या	४९०	५१०
सम्पन्न प्रमाणपत्र संख्या	५१९	५९५
साधारण स्वीकृति संख्या	७१	५६
नक्शापास नामसारी संख्या	७१	८१
घर बाटो सिफारिस संख्या	१८८८	१९७५
चार किल्ला सिफारिस संख्या	१८३२	१६५९

## राजश्व उपशाखा

- गतवर्ष भन्दा यो वर्ष ३०-३२ प्रतिशतले आन्तरिक आयमा बृद्धि
- राजश्व बृद्धिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यान्वयनमा ल्याइएको
- आन्तरिक आयको मुख्य श्रोतहरूमा पसलकवल भाडा, सम्पत्ति कर, घरनक्शापास दस्तुर, प्राकृतिक साधन उपयोग कर, व्यवसाय कर आदि

## एकिकृत सम्पत्ति कर इकाई

- सम्पत्ति करलाई कम्प्युटर विलिडबाट रसिद वितरण गरिएको
- १६६६५ करदाता संख्यामा रहेका (आ.व. ०६९०७०, १५६०१)
- करदाताहरूबाट आफ्नो सम्पत्ति नियमित रूपमा दाखिला खारेजी नगर्दा अभिलेख राख्ने कार्यमा बाधा
- बाटोमा पर्ने जग्गाहरूको लगत कट्टा नहुदा समस्या देखिएको
- 

## जिन्सी उपशाखा

- नियमित रूपमा जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नुका साथै सो प्रतिवेदन अनुसार काम गरिएको
- 

## आन्तरिक प्रशासन उपशाखा

- कम्प्युटरको माध्यमबाट सिफारिस प्रदान गरिएको
- दर्ता गरिएको पत्र संख्या: १२,९७४ (आ.व. ०६९७०, १३७७४)
- चलानी गरिएको पत्र संख्या १०,७९७ (आ.व. ०६९७०, ९७५७)
- उद्योग दर्ता, केही नाता प्रमाणित, नागरिकता, नामथर संशोधन सम्बन्धी सिफारिसहरू आवश्यकता अनुसार सर्जिमिन गरी प्रदान गरिएको

## वातावरण तथा सरसफाई शाखा

- दैनिक ७.५ टनका दरले फोहर उठाउने र फाल्ने गरिएको
- दैनिक ३ जनाले सडक बडार्ने कार्य गरिएको
- माछामासु बजार दैनिक सरसफाई गरिएको
- समयसमयमा अस्थायी डम्पिङसाइड पुर्ने कार्य गरिएको
- बजार क्षेत्रका पक्की कच्ची नाला वर्षातको समयमा निकास खोल्ने कार्य गरिएको
- अन्य सफाईस.ग आवश्यक कार्यहरू गरिएको
- सरसफाईलाई व्यवस्थित गर्न AEPC संग प्रारम्भिक सम्झौता भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हुने अवस्थामा रहेको
- सरसफाईलाई व्यवस्थित गर्न ल्याण्डफिल साइड छनौटका लागि फोहरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रमार्फत स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन प्राप्त हुने अवस्थामा रहेको



## सामाजिक परिचालन र क्षमता विकासतर्फ

विवरण	लाभान्वित			खर्च
	महिला	पुरुष	जम्मा	
नगरस्तरीय महिलाहरूका लागि वक्तृत्वकला तालिम	३८	०	३८	८२,१००।
शान्ति समितिका पदाधिकारीहरूलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण	१	२४	२५	१,१०,०००।
कमचारी, नगर महिला समन्वय समिति, टोल समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई अध्ययन, अवलोकन भ्रमण	१३	३२	४५	२,९०,३३५।
नगर महिला समन्वय समिति गठन तथा कार्य संचालन कार्यविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम	२४	०	२४	५३,०५०।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई योजना सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	१४	२१	३५	२३,६७०।
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन अभिमुखीकरण कार्यक्रम	१७	५३	७०	१,००,०००।
निर्माणकर्मीहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धी तालिम संचालन	२	५८	६०	५०,४४९।
जम्मा	१०९	१८८	२९७	७,०९,६०४।

## स्वास्थ्य उपशाखा

- गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रममा ७७८ जनाले सेवा प्राप्त (प्राथमिक उपचार, परिवार नियोजन, पोषण एच.आ.भि. एड्स, यौन रोग, स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भवती परिक्षण आदि)
- नियमित खोप कार्यक्रममा ५८८ जनाले सेवा प्राप्त (वि.सि.जी., डि.पि.टी., हेपाटाइटिस, दादुरा आदि)
- शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक दुम्सीचौरबाट सेवा प्राप्त ४३३५ (महिला:२४२१ पुरुष:१९१४)
- राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सहयोग गरिएको
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्राथमिक उपचारका लागि औषधि वितरण
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत प्रदान गरिएको सेवा प्रदायकहरूको सख्या: ६१९०
- स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, निर्देशन अनुरूप कार्य गरिएको

## पन्जिकरण इकाई

विवरण	जन्म दर्ता			मृत्यु दर्ता			विवाह दर्ता	बसाई सराई	सम्बन्ध विच्छेद
	म.	पु.	जम्मा	म.	पु.	जम्मा			
आन्व-०७०-७१	४८१	५११	९९२	८३	१०२	१८५	३७१	१४९	३
आन्व-०६९-७०	६७०	७००	१३७०	६०	१०५	१६५	४४६	११६	२

## नगरपालिकाका सवल पक्षहरू

- दमकल खरिद

- फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि जे.सि.भी. खरिद
- एन.वि.सि. कडाईका साथ लागु (गर्ने प्रयास) गरिएको
- सडक बत्तीको व्यवस्थापन (गर्ने प्रयास) गरिएको
- फोहरमैला व्यवस्थापन (गर्ने प्रयास) गरिएको
- सम्पूर्ण योजना सम्पन्न
- पेशकी शुन्यको स्थिति
- आन्तरिक आयमा ३०.३२ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल
- नक्शापास स्वीकृति दिंदा कार्यालय हाताभित्र रहेको छड तथा पर्खालको नमूना देखाइने
- बालमैत्री रणनीतिक योजना तयार
- वातावरणमैत्री अभिमुखीकरण
- भुकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा नमूना कम्पन घर प्रदर्शन
- मिनी बधस्थल निर्माण गरिएको
- माछामासु मापदण्ड लागू गरी माछामासु बजारको व्यवस्था गरिएको
- एम.सि.पि.एम. मापदण्डमा १० प्रतिशत अनुदान थप गर्न सफल
- सार्वजनिक सुनुवाई/सामाजिक परिक्षण गरिएको
- वडामा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको
- नगर प्रोफाइल तयार गर्न प्रारम्भिक कार्य गरिएको
- निर्माणकर्मीलाई सूचिकृत गर्ने कार्यको सुरुवात

### नगरपालिकाका समस्याहरू

- प्रशासनिक खर्चको तुलनामा आन्तरिक आय न्यून
- फोहर व्यवस्थापन गर्न सवारी साधन (ट्याक्टर) को कमी
- केन्द्रीय अनुदान माथिको निर्भरता
- कार्यालयको पूर्वाधार कमी (कार्यालय भवन, मिटिङ हल आदि)
- सडक बत्ती अत्यन्त खर्चिलो (महशुल/तार, बल्ब आदि)
- ल्याण्डफिल साइटको जग्गा एकिकन गर्न नसकिएको
- व्यवस्थित पशु वधशाला निर्माण गर्न नसकिएको
- जग्गा पुनर्नापी गर्ने कार्य गर्न नसकिएको
- निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभाव

विकास खर्च

सि.नं	योजनाको नाम	वडा	अनुमानित	यथार्थ
क)	नगरपालिका अनुदान कार्यक्रम र आन्तरिक श्रोततर्फका योजनाहरू			
१)	सम्पुरकका योजनाहरू			
१.१	पसल कवल भवन		७७९,८२६।७९	७७९,८२६।७९
१.२	साना शहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सरसफाई कार्यक्रम (स्लज ड्रइङ वेड, सरसफाई उपकरण, शौचालय निर्माण)		२,७९६,०३८।२१	०।००
१.३	बसपार्क निर्माण		१,१६३,२६०।००	१,१६३,२६०।००
१.४	दमकल खरिद		६०१,८४९।००	६०१,८४९।००
१.५	सरसफाई कालोपत्रे		७०२,१२९।००	७०२,१२९।००
१.६	सडक बोर्ड तर्फका योजना		८१३,३१८।००	८१३,३१८।००
१.७	व्याकहु लोडर खरिद		८१२,०००।००	८१२,०००।००
	<b>जम्मा</b>		<b>७,६६८,४२१।००</b>	<b>४,८७२,३८२।७९</b>
२)	लक्षित वर्गका योजनाहरू			
क)	महिला			
१.२.१.१	मोहोरियाटार टोल अन्तर्गत आदर्श समाज (महिला) को अधुरो भवन निर्माण	१	३०,०००।००	३०,०००।००
१.२.१.२	जनचेतना टोलमा अधुरो खानेपानी योजना पुरा गर्नुपर्ने	१	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.१.३	नवआदर्श टोलमा अवस्थित खानेपानी योजना	१	४०,०००।००	४०,०००।००
१.२.१.४	नवजागरण टोल अन्तर्गत नाग कुवा मर्मत गरी व्यवस्थित	२	३०,०००।००	३०,०००।००
१.२.१.५	कुमालटारी टोलको भुम्केली खा.पा. इन्टेक निर्माण र लिफ्टबाट खा.पा. वितरण	५	३५,०००।००	३५,०००।००
१.२.१.७	खहरेखोला कन्टार खानेपानी योजना मर्मत	८	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.१.८	धारापानी खानेपानी योजना मर्मत गरी पाइप खरीद	९	८५,०००।००	८५,०००।००
१.२.१.९	अधेरी भन्ज्याङ्ग टोलमा रहेको पन्ध्रमुरे खानेपानी र स्वामीधारा कुवा मर्मत	९	४५,०००।००	४५,०००।००
१.२.१.१०	वलेधारा खानेपानी मर्मत सम्भार	१०	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.१.११	महिला सिप विकास, नेतृत्व विकास, लघु उद्यम तथा आय आर्जन कार्यक्रम		११५,२००।००	११५,२००।००
१.२.१.१२	गृहिणी शिक्षा कार्यक्रम संचालन	१०	३०,०००।००	३०,०००।००
१.२.१.१३	गृहिणी शिक्षा कार्यक्रम संचालन	११	२६,०००।००	२६,०००।००
१.२.१.१४	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम		४८,९५०।००	४८,९५०।००
१.२.१.१५	सामुदायिक मध्यस्थ कार्यक्रम		४६,२००।००	४६,२००।००
१.२.१.१६	जेनेरेटर मार्फत पानी तानी सितलगुफा खानेपानी योजना संचालन	५	३९०,०००।००	३९०,०००।००
१.२.१.१७	सिन्धु आमा समुहको भवन पुरा गर्नुपर्ने	८	२६०,०००।००	२६०,०००।००
१.२.१.१८	राम्चे खानेपानी मर्मत	९	२६०,०००।००	२६०,०००।००
	<b>जम्मा</b>		<b>१,५४१,३५०।००</b>	<b>१,५४१,३५०।००</b>
ख)	बालबालिका			
१.२.२.१	बालमन्दिर नि.मा.वि.मा बालमैत्री कक्षा कोठा निर्माण	२	७०,०००।००	७०,०००।००

१.२.२.२	सत्यवती उच्च मा.वि.को खेल मैदान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने	२	४०,०००।००	४०,०००।००
१.२.२.३	जनसेवा प्रा.वि.मा सुरक्षा गार्ड आवास भवन निर्माण	२	६०,०००।००	६०,०००।००
१.२.२.४	बसन्त नि.मा.वि. को भ्यालमा गिल र रंग रोगन गर्नुपर्ने	३	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.२.५	तनुहुं प्रा.वि. छााना निर्माण	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.२.६	वेदव्यास प्रा.वि. खेलमैदान सम्प्राप्तगर्नुपर्ने	११	४५,०००।००	४५,०००।००
१.२.२.७	सर्वज्योती मा.वि. मा खानेपानी योजना संचालन	५	३५,०००।००	३५,०००।००
१.२.२.८	बाल विकास जाने सिंढी बाटो निर्माण	७	६४,०४७।००	६४,०४७।००
१.२.२.९	जनकल्याण प्रा.वि.को अधुरो भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने	३	४४८,२३१।००	४४८,२३१।००
१.२.२.१०	जनता प्रा.वि. अधुरो भवन निर्माण	९	४५५,०००।००	४५५,०००।००
१.२.२.११	मदर्शा प्रा.वि. भवन निर्माण एवं कम्पाउण्डवाल निर्माण	११	३९४,७८९।००	३९४,७८९।००
	<b>जम्मा</b>		<b>१,६८७,०६७।००</b>	<b>१,६८७,०६७।००</b>
<b>ग)</b>	<b>दलित, जनजाति, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य</b>			
१.२.३.१	रातामाटा टोल अन्तर्गत सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.३.२	अन्जुमन भवन निर्माण कार्य पुरा गर्नुपर्ने	११	३५,०००।००	३५,०००।००
१.२.३.३	दरैपधेरा टोल अन्तर्गत नरेधारा मर्मत	३	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.३.४	नयांवस्ती खानेपानी योजना संचालन	५	३५,०००।००	३५,०००।००
१.२.३.५	अलैचे टंकी निर्माण गरी धारा विस्तार	७	१००,०००।००	१००,०००।००
१.२.३.६	ढोडेनी खानेपानी योजना संचालन	७	१३०,०००।००	१३०,०००।००
१.२.३.७	सिरदी टोल अन्तर्गत पखले खोल्सीमा नयां खानेपानी योजना	८	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.३.८	पुलचोक खानेपानी योजना अधुरो कार्य पुरा गर्नुपर्ने	१०	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.९	गुरुङ्ग जातिको दाहसस्कार गर्ने सितल मार्ग चिहानडाडा जाने सिंढी बाटो निर्माण	३	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.३.१०	कोकलडाडा पोखरीबाट पश्चिमतर्फ क्लभर्ट हुदै रानीगाउँ भगेरथान जाने बाटो बमबहादुर तामाङ्गको बारी हुदै क्लभर्ट जोड्नुपर्ने एवं १ थान ४५ एम.एम. को ह्युमपाइप समेत	३	४०,०००।००	४०,०००।००
१.२.३.११	भर्याङ्गदी टोल अन्तर्गत चन्द्रराजको घरदेखि भिमराजको घरबाट जोडेर निर्वृ जाने बाटो निर्माण	३	३०,०००।००	३०,०००।००
१.२.३.१२	दरैगाउँ टोल अन्तर्गत दरैगाउँ चण्डीचोक मोटर मार्ग ग्राभेल र नाला विस्तार	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.३.१३	सेवर दरैगाउँ टोल अन्तर्गतका बाटोहरुमा ग्राभेल	५	३०,०००।००	३०,०००।००
१.२.३.१४	सांगे दरैदेखि सिन्धु मार्ग जाने भित्री बाटो (गणेश मार्ग)ग्राभेल	८	३५,०००।००	३५,०००।००
१.२.३.१५	भु.पु.टोल अन्तर्गत धनबहादुर श्रेष्ठको घरदेखि खोला भर्ने सिंढी बाटो निर्माण	८	४०,०००।००	४०,०००।००
१.२.३.१६	काउराको फेद क्लभर्टदेखि चित्रबहादुर दरैको घरतर्फको बाटो निर्माण	८	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.३.१७	भालुखोला भाटेथुम्का हुदै खहरे चण्डी मार्ग निर्माण	९	६०,०००।००	६०,०००।००



	एवं मर्मत			
१.२.३.१८	दुम्सीकोट वि.पि.भन्ज्याङ्ग जोड्ने मोटर बाटो निर्माण कार्य पुरा	९	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.१९	मंगलीगौरा टोल अन्तर्गत कालीरहमा कल्भर्ट निर्माण	५	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.३.२०	दलित उत्थान कार्यक्रम		३,०००।००	३,०००।००
१.२.३.२१	अपाङ्गता/ज्येष्ठ नागरिक उत्थान कार्यक्रम		७८,०००।००	७८,०००।००
१.२.३.२२	आदिवासी जनजाति/अल्पसंख्यक उत्थान कार्यक्रम		९०,०००।००	९०,०००।००
१.२.३.२३	शिवालय टोल अन्तर्गत शिवालय मन्दिर मर्मत	८	२५,०००।००	२५,०००।००
१.२.३.२४	पराशर क्षेत्र वृद्धाश्रम निर्माण	७	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.२५	माइलीडांडा दलित वस्तीमा सिंढी बाटो निर्माण	१	७०,०००।००	७०,०००।००
१.२.३.२६	दरै पधेराको पानी लिफ्टबाट तानी अधुरो खानेपानी योजना	३	३९०,०००।००	३९०,०००।००
१.२.३.२७	डिहीगाउँ दरै संग्रालय भवन निर्माण	५	२६०,०००।००	२६०,०००।००
१.२.३.२८	सेरा टोलमा कुमाल समाजको भवन निर्माण	६	३९०,०००।००	३९०,०००।००
१.२.३.२९	वेतेनी टोल विकास संस्था अन्तर्गतको मोटर बाटो विस्तार	७	१९५,०००।००	१९५,०००।००
	<b>जम्मा</b>		<b>२,३६१,०००।००</b>	<b>२,३६१,०००।००</b>
<b>३)</b>	<b>आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास (६० प्रतिशत बजेटबाट)</b>			
१.३.१	नेपालटार, ढापथुम्की, क्षेत्रीगाउँ, भगेरी हुँदै माहेन्द्री मार्ग जोड्ने रिङ्गरोड निर्माण	६	३००,०००।००	३००,०००।००
१.३.२	निर्मल नगर लगायत अन्य टोलमा वडास्तरीय खानेपानी पाइप (५० एम.एम.) खरिद गरी उपलब्ध गराउने	१	३४८,४२२।००	३४८,४२२।००
१.३.३	वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने	४	५५०,०००।००	५५०,०००।००
१.३.४	जनजुक्त शाही उच्च मा.वि.बाट पण्डित कुना ढाके भन्ज्याङ्ग याम्दी चापाटार हुँदै माहेन्द्री मार्ग जोड्ने मोटर बाटो निर्माण	६	२५०,०००।००	२५०,०००।००
१.३.५	वेनीपाटन टोलको धारा खोल्सी र आसाकुरी खोलामा टंकी निर्माण र पाइपलाइन विस्तार	७	२००,०००।००	२००,०००।००
१.३.६	महर्षि टोल अन्तर्गतको पानीको फोहोरा मर्मत सम्भार र संचालन	१०	४५०,०००।००	४५०,०००।००
१.३.७	सम्पूर्ण वडाहरूमा ग्राभेल गर्ने कार्य		४०८,२५०।००	४०८,२५०।००
१.३.८	सरसफाई व्यवस्थापन (कर्मचारी समेत)		३,१३७,६३७।००	३,१३७,६३७।००
	<b>जम्मा</b>		<b>५,६४४,३०९।००</b>	<b>५,६४४,३०९।००</b>
<b>४)</b>	<b>प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम (४० प्रतिशत बजेटबाट)</b>			
१.४.१	बसन्त टोल अन्तर्गत डुमीपाटो खानेपानी योजना	३	३५,०००।००	३५,०००।००
१.४.२	बागेचौर टोल अन्तर्गत खरिपानी र ढुंगेपानी पधेरो निर्माण	३	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.३	बाटो विस्तार एवं ग्राभेल गर्नुपर्ने	१	१८०,०००।००	१८०,०००।००
१.४.४	उत्तरशीला टोल अन्तर्गत ग्रिनपार्क होटलदेखि बुल्दीखोलासम्म ग्राभेल	२	४०,०००।००	४०,०००।००
१.४.५	पुल्चोक टोल अन्तर्गत घट्ट पधेरा सरसफाई र बाटो मर्मत	२	२५,०००।००	२५,०००।००

१.४.६	अमरापुरी टोल अन्तर्गत बालमन्दिरबाट अमरापुरी भर्ने अधुरो सिन्धी बाटो	२	३५,०००।००	३५,०००।००
१.४.७	निर्बु चौतारादेखि उत्तरतर्फ जाने निर्बु रामदासको अधुरो बाटो सम्पन्न	३	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.८	निर्बु टोलको भण्डारी खोलाबाट लांकुरी भन्ज्याङ्ग बाटो खोल्ने	३	४५,०००।००	४५,०००।००
१.४.९	मुलपानी टोलको सारुगैरा खोल्साबाट चमेरे गुफा जाने बाटो मर्मत	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.१०	फराकचौर टोल अन्तर्गत बाराहीमार्ग ग्राभेल तथा नाला निर्माण	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.११	जामुने टोल अन्तर्गत वेलटारी जामुने मोटर मार्ग निर्माण र पक्की नाला	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.१२	डाडांगाउं टोल अन्तर्गत पङ्केपानी बोरथुम्का सम्म ग्राभेल र नाला निर्माण	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.१३	शान्तिनगर पोखरी चोकबाट प्रकाशचन्द्र बगालेको घरसम्मको सडक चौडा एवं नाला निर्माण	५	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.१४	शान्तिनगरबाट खेमराज न्यौपानेको घरसम्मको बाटोमा ह्युमपाइप र नाला निर्माण	५	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.१५	धमिलीकुवाबाट वेलटारी हुँदै मादी जाने बाटो निर्माण	५	३५,०००।००	३५,०००।००
१.४.१६	मादीपुलदेखि वैरेनी जोड्ने मोटर बाटो स्तरोन्ती गर्नुपर्ने	५	३०,०००।००	३०,०००।००
१.४.१७	सितलगुफा टोल अन्तर्गत भुवाने मार्गमा ग्राभेल एवं ह्युमपाइपको व्यवस्था	५	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.१८	देउरालीनगरबाट व्यास गुफा जाने बाटो मर्मत गरी ग्राभेल	१०	४०,०००।००	४०,०००।००
१.४.१९	दुम्सीकोट र कालीडांडा मोटर मार्ग विस्तार गरी ग्राभेल	९	६०,०००।००	६०,०००।००
१.४.२०	बुद्धपार्क खानेपानी योजना मर्मत गरी सवदाहस्थल जाने बाटो विस्तार र ग्राभेल	१०	६०,०००।००	६०,०००।००
१.४.२१	भोर्लेटारचोकदेखि बागबजार टोलसम्म ग्राभेल	११	४९,०००।००	४९,०००।००
१.४.२२	फिल्के मार्गदेखि चनौटीसम्म बाटो विस्तार	११	३०,०००।००	३०,०००।००
१.४.२३	श्रीकृष्ण टोलमा बाटो पि.सि.सि.	११	३५,०००।००	३५,०००।००
१.४.२४	विरता टोल अन्तर्गतका कच्ची बाटो ग्राभेल	११	४०,०००।००	४०,०००।००
१.४.२५	ज्ञानमार्ग पि.सि.सि.	११	४०,०००।००	४०,०००।००
१.४.२६	वेलटारी टोल अन्तर्गत वेलटारी सिमलको रुखबाट चापेखोला कल्भर्टसम्म शाखा बाटो खोल्ने	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.२७	सफा सडकदेखि सृजना मार्गसम्म १० फुटे बाटोको नाला निर्माण	१०	३५,०००।००	३५,०००।००
१.४.२८	सुन्धारा टोल चण्डिका नि.मा.वि. अगाडिको चण्डिका मार्ग मर्मत	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.२९	थुम्केली गाउँ टोल आहाले घुमाउने जीर्ण बाँध कुलो निर्माण	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.३०	फेदीफाँट टोल अन्तर्गत फेदीखोला पानीको मुहान तार जाली लगाई संरक्षण	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.३१	चापाघाट टोल अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्गको दायंबायाँ	८	४०,०००।००	४०,०००।००

	वृक्षारोपण र तारवार			
१.४.३२	सिर्जनाचोकमा रहेको बकैनाको रुख चौतारा निर्माण गर्नुपर्ने र महीर्षि चोकमा रहेको पानीको फोहोराको दायांबायांको खाली भाग सरसफाई र पिच	१०	६०,०००।००	६०,०००।००
१.४.३३	पुरनडिही टोल अन्तर्गत कालिका मन्दिर मर्मत र पाटी निर्माण	४	२५,०००।००	२५,०००।००
१.४.३४	पतेनीटार टोल अन्तर्गत शिवालय मन्दिरको पर्खाल मर्मत	८	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.३५	इमेल इन्टरनेट संचालन		९९,६२३।००	९९,६२३।००
१.४.३६	पुलको मुखदेखि विसघरे जोड्ने बाटो ग्रेडिङ्ग गरी बाटो विस्तार	२	१००,०००।००	१००,०००।००
१.४.३७	ब्रमशय खोल्सीमा कल्भर्ट सहित बाटो निर्माण	१	११५,०००।००	११५,०००।००
१.४.३८	न्युरोड टोलको १० फुटे बाटो पि.सि.सि. र नाला निर्माण	२	१००,०००।००	१००,०००।००
१.४.३९	विविध फुटकर योजना		५७०,०००।००	५७०,०००।००
	<b>जम्मा</b>		<b>२,२९०,६२३।००</b>	<b>२,२९०,६२३।००</b>
	<b>कुल जम्मा</b>		<b>२९,९९२,७७०।००</b>	<b>१८,३९६,७३९।७९</b>
<b>ख)</b>	<b>स्थानीय विकास शुल्क कोष तर्फका योजनाहरू</b>			
२.१	कार्यालय भवन मर्मत		२८९,७४०।००	२८९,७४०।००
२.३	विद्युत (सडक बत्ती मर्मत र नयां जडान समेत)		६४५,७५७।००	६४५,७५७।००
२.४	नाला तथा ढल सफाई		२८५,९८०।००	२८५,९८०।००
२.५	जनचेतनामुलक कार्यक्रम		४८,४६०।००	४८,४६०।००
२.६	दैनिक सरसफाई इन्धन व्यवस्थापन		४९५,४९९।००	४९५,४९९।००
२.७	सवारी साधन मर्मत तथा अन्य मर्मत एवं मुख्य यन्त्र परिवर्तन		२८८,६२३।००	२८८,६२३।००
२.९	मासु बजार व्यवस्थापन		३२६,७८२।००	३२६,७८२।००
२.११	प्रकोप व्यवस्थापन/जनचेतना, राहत वितरण एवं NBC कार्यान्वयन		१९६,२६९।००	१९६,२६९।००
२.१२	ल्याण्डफिल साइट पहिचान/व्यवस्थापन		१४२,२९०।००	१४२,२९०।००
२.१४	बाल मैत्री कार्यक्रम		२५,०००।००	२५,०००।००
२.१५	महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम		१९३,२००।००	१९३,२००।००
२.१६	आम संचार क्षेत्र प्रवर्धन कार्यक्रम (जिल्लास्थित पत्रकार छाता संगठन मार्फत)		२५५,९३०।००	२५५,९३०।००
२.१७	सूचना व्यवस्थापन / वडा प्रोफाइल तयार		२८८,२००।००	२८८,२००।००
२.१८	ब्रुसेट तथा स्मारिका प्रकाशन		७२,४८९।००	७२,४८९।००
२.१९	खेलकुद तथा युवा विकास कार्यक्रम		२६७,४२९।००	२६७,४२९।००
२.२०	संघ संस्था क्षमता विकास एवं स्तरोन्नती		१४३,५००।००	१४३,५००।००
२.२१	सवदाह घाट व्यवस्थापन	१०	१३,६८०।००	१३,६८०।००
२.२२	न.पा.कर्मचारी/प्रतिनिधि/टोल विकासको क्षमता विकास		४०,०००।००	४०,०००।००
२.२३	अध्ययन अवलोकन भ्रमण		२९०,३३५।००	२९०,३३५।००
२.२४	राजश्व सुदृढीकरण एवं व्यवस्थापन		१३६,४६३।००	१३६,४६३।००
२.२५	आदिकवि भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पस क्यु.ए.ई.कार्यान्वयन विज्ञान प्रयोगशाला समेत	१	३००,०००।००	३००,०००।००

२.२६	बरचौर अधुरो खानेपानी निर्माण	८	२००,०००।००	२००,०००।००
२.२७	व्यास १० को गुम्बामा नाला निर्माण	१०	१९५,०००।००	१९५,०००।००
२.२८	पोल्याङ्गदेखि गुम्बा जाने बाटो निर्माण	३	७५,०००।००	७५,०००।००
२.२९	बैरेनी अधुरो खानेपानी योजना निर्माण	५	२६०,०००।००	२६०,०००।००
२.३०	व्यास १ अधुरो दरै संग्रालय भवन	१	१००,०००।००	१००,०००।००
२.३१	गल्ववेशी पेट्रोल पम्प पछाडि भूक्षय नियन्त्रण	१	७५,०००।००	७५,०००।००
२.३२	मंगलीगौरा दुम्सी अधुरो बाटो निर्माण	५	७५,०००।००	७५,०००।००
२.३३	दुम्सी दरैगाउं नाला निर्माण	५	१००,०००।००	१००,०००।००
२.३४	विविध फुटकर योजना		१,०६१,९९०।००	१,०६१,९९०।००
	<b>जम्मा</b>		<b>६,८८६,६४८।००</b>	<b>६,८८६,६४८।००</b>
<b>ग)</b>	<b>रजिष्ट्रेशन शुल्क अन्तर्गतका योजनाहरू</b>			
३.१	विविध परामर्श खर्च		५७१,५०९।००	५७१,५०९।००
३.२	कृषि सम्बन्धी गुरु योजना कार्यान्वयन		३००,०००।००	१००,०००।००
३.३	सार्वजनिक निजी साभेदारी कार्यक्रम		५०,०००।००	
३.४	गरिवी निवारण साभेदारी कोष फिर्ता		१,२००,०००।००	१,२००,०००।००
३.५	क्रमागत योजना कार्यान्वयन	१	७३६,०००।००	
३.६	शान्तिनगर सरसफाई कालोपत्रे योजना क्रमागत	१०	१,२८८,०००।००	१,२८७,५८३।००
३.७	विविध फुटकर योजना		९८९,८०३।६०	९८९,७८४।००
	<b>जम्मा</b>		<b>५,१३५,३१२।६०</b>	<b>४,१४८,८७६।००</b>
<b>घ)</b>	<b>अन्य अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरू</b>			
४.१	जगेडा कोष कार्यक्रम			
४.१.१	कभर सल्याव सहित नाला निर्माण	१	५,०००,०००।००	४,९९९,८६२।००
४.१.२	सडक कालोपत्रे	१,२,१०,११	१०,२९७,२६४।००	१०,२९७,२६४।००
४.१.३	कभर सल्याव सहित नाला निर्माण	२, ११	३,२००,०००।००	३,१७०,८२७।००
४.१.४	दमकल खरिद		५,५८५,०००।००	५,४०७,०००।००
४.१.५	बसपार्क गुरु योजना कार्यान्वयन तेस्रो चरण	१, २	३,५००,०००।००	२,७११,०००।००
४.१.६	व्याकहु लोडर खरिद		३,२४८,०००।००	३,२४८,०००।००
	<b>जम्मा</b>		<b>३०,८३०,२६४।००</b>	<b>२९,८३३,९५३।००</b>
४.२	सडक बोर्ड कार्यक्रम	२,१०,११,३	५,४८२,५००।००	४,६७९,७९४।००
४.३	जि.वि.स.तर्फका कार्यक्रमहरू (छनौट भई आएअनुसार हुने) क) पुंजीगत अनुदान		१००,०००।००	१२,०००।००
४.४	मर्मत सम्भार अन्तर्गतका आयोजना खर्च		३००,०००।००	१०,०००।००
४.५	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र संचालन	९	६०५,०००।००	५२९,०५०।००
४.६	सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी		१२,१००,०००।००	११,९२५,६००।००
४.८	स्थानीय यातायात पूर्वाधार कार्यक्रम (मानुडकोट पर्यटकीय मार्ग विस्तार)	७	२,५०८,५०७।००	२,५०८,५०७।००
	<b>जम्मा</b>		<b>५१,९२६,२७१।००</b>	<b>४९,४९८,९०४।००</b>
	<b>कुल जम्मा विकास खर्च</b>		<b>८५,१४१,००१।६०</b>	<b>७८,९३१,१५९।७९</b>