



"विधिधनयुक्त एकताका समुन्जत गाउँ शहर,
उज्यालो हरभरा समुक्त हाम्रो व्यास नगर"

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

..... शाखा

पत्र संख्या: ०७४१०७५
चलानी नम्बर: ९९०४

दमौली, तनहुँ
४ नम्बर प्रदेश, नेपाल

मिति: २०७४।९।२६

विषय: दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

उपरोक्त विषयमा यस नगरपालिका कार्यालयको आ.व.२०७४।०७५ को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन भरी यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

बोधार्थ

१. श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
२. श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
अनूगमन तथा मुल्यांकन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

९९०४-२१६
२०७४.९.२६
हरिप्रसाद वांस्तोला
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दोस्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली, तनहुँ

आय: ०७४/७५

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	विनियोजित बजेट	दोस्रो चौमासिकसम्मको निकास			दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च			बाँकी	
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत
क) केन्द्रीय अनुदान										
१ वित्तीय समानिकरण		३२२००३	७१०५०	१४३६१८	२१४६६८	४६१५५	९९३८३	१४५५३८	२४८९५	४४२३५
२ सशर्त अनुदान		३१२७८३	२०८९२४		२०८९२४	२०८९२४		२०८९२४	०	०
३ आयोजना, कार्यक्रम (सडक बोर्ड, पश्चिम नेपाल खामा)		११७२८		७४५५	७४५५			४४०५	०	३०५०
४ अन्य (सामाजिक सुरक्षा, गरिव विश्वेश्वर र एलीजिसिडिपि, भतेरी)		२१७५६२	७७२४१	४००	७७६४१	७६८०७		७६८०७	४३४	४००
५ जम्मा		८६४०७६	३५७२१५	१५१४७३	५०८६८८	३३१८८७	१०३७८८	४३५६७४	२५३२९	४७६८५
ख) प्राप्त					०			०	०	०
६ अनुदान (भवन निर्माण)		८५३४			०			०	०	०
७ कार्यक्रम (जिसस-२ नविकोष)		७१६५०		२३८२७	२३८२७			२०५३०	०	३२९७
८ जम्मा		८०१८४	०	२३८२७	२३८२७		०	२०५३०	०	३२९७
ग) आन्तरिक आय										
९ दस्तुर, शुल्क, विक्री आदिबाट		८५८००	२०२८९	५५५९०	७५८७९	१०२८९	३६१२	१३९०१	१००००	५१९७८
१० राजश्व बाडफाड (रजिष्ट्रेशन शुल्क वापतको)		०			०			०	०	०
११ गतवर्ष खर्च नभई यस आवामा जिम्मेवारी सरी आएको		५५९१८		५५९१८	५५९१८			९६०८	०	४५५१०
१२ अन्य (खानेपानी र लागत सहभागिता)		२७९२२	७१०	२११६३	२१८७२	७१०	८०००	८७१०	०	१३१६३
१३ जम्मा		१६८५१०	२०९९८	१३१८७१	१५२८६९	१०९९९	२१२२०	३२२१९	१००००	११०६५१
१४ कुल जम्मा (५+८+१३)		१११२७७०	३७८२१४	३०७१७१	६८५३८५	३४२८८५	१४५५३८	४८८४२३	३५३२८	१६१६३४

[Signature]

नगर कार्यपालिका
दमौली, तनहुँ
२०७५

वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन
२०७५

दोस्रो चौमासिक पेशकी सम्बन्धी विवरण

आ.व. ०७४।७५

क्र.सं.	अनुदानका किसिम	पेशकी विवरण									
		विगत वर्षहरूको बाकी पेशकी			विगत वर्षको पेशकी मध्ये यस वर्ष फछ्यौट			चालू आ.व.को पेशकी			कुल बाकी पेशकी
		चालू	पूँजीगत	जम्मा	चालू	पूँजीगत	जम्मा	चालू	पूँजीगत	जम्मा	
१	केन्द्रीय अनुदान			०।००			०।००			०।००	०।००
क	सशर्त			०।००			०।००	२,१२२,४५०।००		२,१२२,४५०।००	२,१२२,४५०।००
ख	निशर्त			०।००			०।००		२०,०००,४७९।००	२०,०००,४७९।००	२०,०००,४७९।००
२	वैदेशिक अनुदान			०।००			०।००			०।००	०।००
३	अन्य अनुदान		७,६६९,१६०।००	७,६६९,१६०।००	०।००	४,०००,०००।००	४,०००,०००।००	१,०००,०००।००	४,८००,०००।००	५,८००,०००।००	९,४६९,१६०।००
४	आन्तरिक आय	१००,०००।००	४,५९६,५७१।८१	४,६९६,५७१।८१	७०,०००।००	९७५,६६१।००	१,०४५,६६१।००	८०५,०५०।००	३,६६०,०००।००	४,४६५,०५०।००	८,११५,९६०।८१
	कुल जम्मा	१००,०००।००	१२,२६५,७३१।८१	१२,३६५,७३१।८१	७०,०००।००	४,९७५,६६१।००	५,०४५,६६१।००	३,९९७,५००।००	२८,४६०,४७९।००	३२,३८७,९७९।००	३९,७०८,०४९।८१

[Signature]



[Signature] ६
हरिप्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

शेखो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन
व्यास नगरपालिकाको कार्यालय, धमौली तनहु

आ.व. ०७४/७५

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार						
विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणधिन)	आयोजनामा हाल सम्म भएको खर्च रु	लाभान्वित जनसंख्या	
सडक : -ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.	१/२९	४/४९	४,२३९	४८२	
-ग्राभेल	"	२/४६	२/४६	३९,४९	२९२	
-पक्की/कालोपत्रे	"	५/५३	०/६०	९,८८१/००	३४२	
-मर्मत सम्भार	"	७२/१९	४३/२८	३,७९९४	४२२८	
पुल : - मोटरबल पुल	संख्यामा (मिटर)					
-कलभट	"	९	३	१४८०	२०४	
-फोल्डि पुल	"					
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण :						
-सिंचाई	हेक्टरमा	८२	६०	२०८०	४४२	
-नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	संख्या (मिटर) भा					
-बोरिङ/डिप बोरिङ	"					
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा	लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित					
खानेपानी तथा सरसफाई :	संख्यामा					
-खानेपानी धारा वितरण	धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्भवायरको क्षमतामा	४०	८२	९८२९७	७२०	
-ईनार	संख्यामा					
सरसफाई :	"					
-सौचालय	"	४	९	१०३४	२०४	
-डल विकास	संख्या (मिटर) भा	१२७९	४४४०	२३१०२	८४४	
बन तथा बातावरण	कि.मी.मा					
-बातावरण	संख्यामा	६	२	२४०२	३९९	
भवन :	कोठा संख्या					
-विद्यालय/क्याम्पस भवन	"	१२	६	४१११	७९९	
-सामुदायिक भवन	संख्यामा	२०	१६	४४४९२	१८७०	
शिक्षा तथा संस्कृति	संख्यामा					
-खेलकुद	"	७	६	४८२२२	३०४	
-धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य)	"	२९	१४	१४४८४	२१२२	
ख. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम						
विवरण	ईकाई	प्रगति		कार्यक्रममा		कैफियत
		प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभान्वित जनसंख्या	खर्च रकम		
• आय आर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम		चौमासिक				
• सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम		"				
• गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम		"				
• महिला, पिछ्छाडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण कार्यक्रम		"				
कुल जम्मा			०	०		
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम						
विवरण	ईकाई	प्रगति		कार्यक्रममा		
		प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभान्वित संख्या	खर्च रकम		
• कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	जना	शेखो चौमासिक सम्म	४०	६४		
• समूह सदस्यहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम						
• महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको तालिम	जना	"	२४	८२		
कुल जम्मा			६४			
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम						
विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको		रकम रु		
		भत्ता बुझ्नेको संख्या	रकम रु			
➢ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	१८२	१७०	१०,६२७.००			
➢ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	२४०८	२३२२	३६,७४४.००			
➢ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	२३०९	२३६७	२२,९७५.००			
➢ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	३	३	४८०.००			
समान्तकृत जनसंख्या			०.००			
➢ फरक क्षमता (Disable) भएका	२४३	२४०	२,३७८.४०			
➢ बाल संरक्षण कार्यक्रम	७६६	८६३	२,४०४.४०			
कुल जम्मा	६७९१	६७३४	७२,४७८.८०			
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको				
जन्म:						
छोरा	६८८					
छोरी	६८६					
मृत्यु:						
पुरुष	१९१					
महिला	१४३					
वसाई-सराई परिवार	२२७					
विवाह	४४३					
सम्बन्ध विच्छेद	२४					



रविन्द्र प्रसाद मूल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


रविन्द्र प्रसाद मूल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व. २०७४/०७५ मा संचालित योजनाहरूको दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संस्कृति मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	त.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	नैफियत
						श्रम	नगद			
१	६	कोटभैरवी-आमा समुह भवन निर्माण	२०७३/०७/२६	१८७,६८०/६०	१५०,०००/००	३७,६८०/६०	०/००	१५०,०००/००	१८७,६८०/६०	सम्पन्न
२	६	रातामाटा स्वास्थ्यचौकीबाट सचेतना केन्द्र मोटर मार्ग	२०७३/०७/२०	३५,३०४/८०	२७,०००/००	८,३०४/८०	०/००	२७,०००/००	३५,३०४/८०	सम्पन्न
३	६	उन्नति आमा समुह भवन निर्माण	२०७३/०७/२५	१८७,७०८/६०	१५०,०००/००	३७,७०८/६०	०/००	१५०,०००/००	१८७,७०८/६०	सम्पन्न
४	२,३,४	पृथ्वीराजमार्ग दयावाग्यां नाली सफाई तथा ह्युमपाइप राख्ने कार्य	२०७४/१२/११	२७७,४२९/२९	२७७,६७०/००		०/००	२७७,६७०/००	२७७,६७०/००	सम्पन्न
५	३	जिल्ला अस्पताल जाने बाटो प्रभेल तथा पृथ्वीराजमार्ग दयावाग्यां बाटो मर्मत	२०७४/१२/१४	१७०,०००/००	१७०,०००/००		०/००	१७०,०००/००	२७७,६७०/००	सम्पन्न
६	१०	श्रीभञ्ज्याङ टोलमा शान्ति सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४/१२/२६	५२७,५५२/१६	४००,०००/००	१२७,५५२/१६	०/००	४००,०००/००	५२७,५५२/१६	सम्पन्न
७	५	त्रिपुरेश्वर शिवालय मन्दिर निर्माण	२०७४/१२/२८	१६८,१०७/२९	१००,०००/००	६८,१०७/२९	०/००	१००,०००/००	५२७,५५२/१६	सम्पन्न
८	१३	पोखरीभञ्ज्याङ आपत्कालीन सिङ्गीबाटो निर्माण	२०७४/१२/२८	१७५,०९८/६०	१५०,०००/००	२५,०९८/६०	०/००	१५०,०००/००	१७५,०९८/६०	सम्पन्न
९	१	विज्ञानचौरमा कृषापूत्री भवन निर्माण	२०७४/१२/२७	२६०,८८०/४३	२००,०००/००	६०,८८०/४३	०/००	२००,०००/००	२६०,८८०/४३	सम्पन्न
१०	१०	जुडिखेत खानेपानी पाइप तथा मुहान संरक्षण	२०७४/१२/२८	९७,९६५/०६	४७,४९५/००	५०,४७०/०६	०/००	४७,४९५/००	९७,९६५/०६	सम्पन्न
११	३	जिल्ला अस्पताल जाने बाटोमा चौलारो निर्माण	२०७४/१२/२७	६४,७८९/१५	६४,७८९/१५		०/००	६४,७८९/१५	६४,७८९/१५	सम्पन्न
१२	३	शिवपाञ्चायन आधारभुत विद्यालय भवन निर्माण	२०७४/१२/२७	१८०,७२२/०६	१५०,०००/००	३०,७२२/०६	०/००	१५०,०००/००	१८०,७२२/०६	सम्पन्न
१३	१४	बाराही कुलो सिचाई योजना	२०७३/०७/१०	१००,६००/००	१००,६००/००		०/००	१००,६००/००	१००,६००/००	सम्पन्न
१४	१२	सेतोपौरास बालविकास केन्द्र विविध अभिवृद्धिकरण कार्यक्रम	२०७३/०७/१४	४५,०००/००	४५,०००/००		०/००	४५,०००/००	४५,०००/००	सम्पन्न
१५	१	भदगाड दै समाज भवनमा काँडेदार	२०७४/१२/२५	३४,५४७/८७	३०,०००/००	४,५४७/८७	०/००	३०,०००/००	३४,५४७/८७	सम्पन्न
१६	७	कानिमाटी मार्ग पहिरो सफाई	२०७४/१२/२५	४२,०००/००	४२,०००/००		०/००	४२,०००/००	४२,०००/००	सम्पन्न
१७	२	जैसिआई व्यासनगरको भवन निर्माण	२०७४/१२/२५	१५९,५५८/६२	१००,०००/००	५९,५५८/६२	०/००	१००,०००/००	१५९,५५८/६२	सम्पन्न
१८	१३	कुसुण्डा मुल संरक्षण अन्तर्गत इन्टेक निर्माण	२०७४/१२/२५	१२८,८६६/४३	९०,०००/००	३८,८६६/४३	०/००	९०,०००/००	१२८,८६६/४३	सम्पन्न
१९	४	नमुना टोल विकास संस्था जाने बाटोमा ह्युमपाइप राख्ने	२०७४/१२/२५	३५,३६०/००	३५,३६०/००		०/००	३५,३६०/००	३५,३६०/००	सम्पन्न
२०	२	नेपाल आदिवासी महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद विविध कार्यक्रम	२०७४/१२/२५	६०,०००/००	६०,०००/००		०/००	६०,०००/००	६०,०००/००	सम्पन्न
२१	६	जनज्योती प्रा.वि. भवन मर्मत	२०७४/१२/११	१०,०००/००	१०,०००/००		०/००	१०,०००/००	१०,०००/००	सम्पन्न
२२	४	सिर्जनशील दिदी बहिनी समुह नेतृत्व विकास कार्यक्रम	२०७४/१२/११	५०,०००/००	५०,०००/००		०/००	५०,०००/००	५०,०००/००	सम्पन्न
२३	१	दोभान युवाक्लब भवन मर्मत	२०७४/१२/११	४५,८३६/००	४०,०००/००	५,८३६/००	०/००	४०,०००/००	४५,८३६/००	सम्पन्न
२४	११	चारकुने बैलघारी बाटो विस्तार एवं ग्राभेल	२०७४/१२/११	९०,०७८/६०	७५,०००/००	१५,०७८/६०	०/००	७५,०००/००	९०,०७८/६०	सम्पन्न
२५	१०	तालघरे दुस्मीचौर मोटर मार्ग मर्मत	२०७४/१२/११	२५,०००/००	२५,०००/००		०/००	२५,०००/००	२५,०००/००	सम्पन्न
२६	८	बगाले डिही खानेपानी मर्मत	२०७४/१२/११	१३,१२४/००	१३,१२४/००		०/००	१३,१२४/००	१३,१२४/००	सम्पन्न
२७	११	गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण	२०७४/१२/११	२४०,८६६/१३	२००,०००/००	४०,८६६/१३	०/००	२००,०००/००	२४०,८६६/१३	सम्पन्न
२८	११	चमेरे ओडार संरक्षण	२०७४/१२/११	१२०,२३३/६०	१००,०००/००	२०,२३३/६०	०/००	१००,०००/००	१२०,२३३/६०	सम्पन्न
२९	५	उदय मा.वि. भवन निर्माण	२०७३/१२/२२	२२७,२६०/४३	२००,०००/००	२७,२६०/४३	०/००	२००,०००/००	२२७,२६०/४३	सम्पन्न
३०	५	कुमाल सामुदायिक भवन निर्माण	२०७३/१२/४	१४०,७७५/७१	१२५,०००/००	१५,७७५/७१	०/००	१२५,०००/००	१४०,७७५/७१	सम्पन्न
३१	१	मोहरियाटार आमा समुह भवन निर्माण	२०७४/१२/११	२५१,२५६/२५	२००,०००/००	५१,२५६/२५	०/००	२००,०००/००	२५१,२५६/२५	सम्पन्न



रविन्द्र प्रसाद मूल
होमिनिअर
मै ३ प ३ न ४ २५५ न


मै ३ प ३ न ४ २५५ न
१०/७/२५

६
मै ३ प ३ न ४ २५५ न

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्पत्ति मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
३२	६	जुगेपानी खानेपानी निर्माण	२०७३/११/३	३४,४२५/८८	२७,०००/१००	७,४२५/८८	०/००	२७,०००/१००	३४,४२५/८८	सम्पन्न
३३	६	दुरा भवन मर्मत	२०७३/११/२०	३७,८०१/७६	३०,०००/१००	७,८०१/७६	०/००	३०,०००/१००	३७,८०१/७६	सम्पन्न
३४	६	शान्ति सडक हुदै सिरुवारी सचेतना केन्द्र जाने मोटर मार्ग मर्मत	२०७३/११/२४	६२,५७८/१००	५०,०००/१००	१२,५७८/१००	०/००	५०,०००/१००	६२,५७८/१००	सम्पन्न
३५	६	माहेन्द्री आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७३/१०/२५	१०६,३०५/६२	८५,०००/१००	२१,३०५/६२	०/००	८५,०००/१००	१०६,३०५/६२	सम्पन्न
३६	८	बाभ्राखेत कुलो मर्मत	२०७३/१०/२५	३८,८३०/४०	३८,८३०/४०		०/००	३८,८३०/४०	३८,८३०/४०	सम्पन्न
३७	१०	बुढीखोला केम्बेट निर्माण	२०७३/११/११	२००,०००/१००	२००,०००/१००		०/००	२००,०००/१००	२००,०००/१००	सम्पन्न
३८	१२	छाब्दी मार्ग मर्मत तथा बसपार्क ग्राभेल	२०७३/११/१४	९६,४००/१००	९६,४००/१००		०/००	९६,४००/१००	९६,४००/१००	सम्पन्न
३९	३	कैदी भवन मर्मत तथा स्तरोन्ती	२०७३/११/११	३५,५१४/९०	३०,०००/१००	५,५१४/९०	०/००	३०,०००/१००	३५,५१४/९०	सम्पन्न
४०	१०	अनन्त युवावलव शौचालय निर्माण	२०७३/११/११	५२,६९३/१००	४०,०००/१००	१२,६९३/१००	०/००	४०,०००/१००	५२,६९३/१००	सम्पन्न
४१	६	माहेन्द्री स्वास्थ्य आमा समुह भवन निर्माण	२०७३/११/११	१८८,६३५/१०	१५०,०००/१००	३८,६३५/१०	०/००	१५०,०००/१००	१८८,६३५/१०	सम्पन्न
४२	६	देउराली प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७३/११/११	३६,४१०/००	३०,०००/१००	६,४१०/००	०/००	३०,०००/१००	३६,४१०/००	सम्पन्न
४३	१४	कालिका आमा समुह भवन निर्माण	२०७३/११/१३	२००,२९७/०५	१६०,०००/१००	४०,२९७/०५	०/००	१६०,०००/१००	२००,२९७/०५	सम्पन्न
४४	४	साना शहरी योजना निर्माण	२०७३/११/११	३,६८८,१९७/१०	३,६८८,१९७/१०		०/००	३,६८८,१९७/१०	३,६८८,१९७/१०	सम्पन्न
४५	१,२,३,४	शहरी सडक मर्मत (सडक बोर्ड कार्यक्रम)	२०७३/११/२९	२,६३५,९५६/८७	६३५,९५६/८७		०/००	६३५,९५६/८७	२,६३५,९५६/८७	सम्पन्न
४६	१०	वडा कार्यालय भवन रंगरोमन	२०७३/११/१४	२२,१४०/१००	२२,१४०/१००		०/००	२२,१४०/१००	२२,१४०/१००	सम्पन्न
४७	५	साँगे पतेनी पाइप खरिद	२०७३/११/११	१५,८००/१००	१५,८००/१००		०/००	१५,८००/१००	१५,८००/१००	सम्पन्न
४८	३	न.पा कार्यालयको बहुद्देशीय भवन निर्माण	२०७३/११/१९	९१,५०२,८११/४७	९१,५०२,८११/४७		०/००	९१,५०२,८११/४७	९१,५०२,८११/४७	सम्पन्न
४९	१०	देउराली पिडालु खोल्सी खानेपानी योजना	२०७३/११/२९	३६५,९४९/७६	३००,०००/१००	६५,९४९/७६	०/००	३००,०००/१००	३६५,९४९/७६	सम्पन्न
५०	१३	सितला आमा समुह अघुरो भवन निर्माण	२०७३/११/११	१२४,१११/११	१००,०००/१००	२४,१११/११	०/००	१००,०००/१००	१२४,१११/११	सम्पन्न
५१	३	नगरपालिका कार्यालयको योजना शाखा डेबुरेशन	२०७३/११/१६	१७५,०००/१००	१७५,०००/१००		०/००	१७५,०००/१००	१७५,०००/१००	सम्पन्न
५२	३	नगरपालिका मिनी तालिम हल निर्माण योजना	२०७३/११/२९	७५,८६९/१००	७५,८६९/१००		०/००	७५,८६९/१००	७५,८६९/१००	सम्पन्न
५३	८	रिस्ती महिला सञ्जाल तजि गित प्रतियोगिता	२०७३/११/२९	२६,५००/१००	२६,५००/१००		०/००	२६,५००/१००	२६,५००/१००	सम्पन्न
५४	६	वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण	२०७३/११/२९	४६०,३०६/४१	४६०,३०६/४१		०/००	४६०,३०६/४१	४६०,३०६/४१	सम्पन्न
५५	४	कालिका थलिद शान्ति पक टंकी निर्माण योजना	२०७३/११/२९	५२,५३२/२३	५०,०००/१००		०/००	५०,०००/१००	५२,५३२/२३	सम्पन्न
५६	२	वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना	२०७३/११/२९	६३०,९११/६९	६३०,९११/६९		०/००	६३०,९११/६९	६३०,९११/६९	सम्पन्न
५७	१४	वडा कार्यालय मर्मत योजना	२०७३/११/२९	३५०,६८१/००	३५०,६८१/००		०/००	३५०,६८१/००	३५०,६८१/००	सम्पन्न
५८	३	मासु पसल परिषद मर्मत तथा स्तरोन्ती	२०७३/११/११	६००,०००/१००	६००,०००/१००		०/००	६००,०००/१००	६००,०००/१००	सम्पन्न
५९	३	मासु पसल परिषद मर्मत तथा स्तरोन्ती	२०७३/११/११	४०,०००/१००	४०,०००/१००		०/००	४०,०००/१००	४०,०००/१००	सम्पन्न
६०	१३	वडा कार्यालय जाने बाटाहरु सफाई गर्ने योजना	२०७३/११/११	५३,९७४/१००	५३,९७४/१००		०/००	५३,९७४/१००	५३,९७४/१००	सम्पन्न
६१	११	व्यास ११ पहुँच मार्ग निर्माण	२०७३/११/२९	१,२२४,५०८/१००	१,२२४,५०८/१००		०/००	१,२२४,५०८/१००	१,२२४,५०८/१००	सम्पन्न
६२	११	व्यास ११ निर्व चौतारा श्रीगुम्बा आखिरी डाँडा	२०७३/११/२९	१९६,७३१/४४	१९६,७३१/४४		०/००	१९६,७३१/४४	१९६,७३१/४४	सम्पन्न

(Signature)

सिमान्त मूल
इतिनिर्णय
२०७३/११/२९



सत्य प्रजातन्त्र कायम

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
९५	१	आदर्श समाजको भवन निर्माण	२०७४/०५/२७	१३४,६०२/४४	१००,०००/००	३४,६०२/४४	०/००	३३,०००/००	६७,६०२/४४	
९६	६	शान्ति मोटर मार्ग विस्तार एवं ग्राभेल	२०७४/०५/२९	२८१,२२३/४९	२५०,०००/००	३१,२२३/४९	०/००	२५०,०००/००	२८१,२२३/४९	सम्पन्न
९७	६	मोसुले खानेपानी पाइप खरिद योजना	२०७४/०५/२९	१७१,१९१/००	१७१,१९१/००		०/००	१७१,१९१/००	१७१,१९१/००	सम्पन्न
९८	१३	सितला प्रा.वि. बसाई व्यवस्थापन तथा डेकोरेशन	२०७४/०५/२९	१२४,१६४/७४	१००,०००/००	२४,१६४/७४	०/००	१००,०००/००	१२४,१६४/७४	सम्पन्न
९९	१२	रैकर नमुना आमा सेमुह भवन छानाको लागि जस्ता	२०७४/०५/२९	१५,७००/००	१५,७००/००		०/००	१५,७००/००	१५,७००/००	सम्पन्न
१००	११	सून्धारा टोल खानेपानी पाइप विस्तार योजना	२०७४/०५/२९	५,४००/००	५,४००/००		०/००	५,४००/००	५,४००/००	सम्पन्न
१०१	११	भुलपानी टोल खानेपानी पाइप विस्तार	२०७४/०५/२९	५,४२६/००	५,४२६/००		०/००	५,४२६/००	५,४२६/००	सम्पन्न
१०२	११	तरकारी खेतीका लागि पाइप खरिद	२०७४/०५/२९	१७,५००/००	१७,५००/००		०/००	१७,५००/००	१७,५००/००	सम्पन्न
१०३	६	सिन्धु पुस्तकालय मोटर मार्ग विस्तार तथा ग्राभेल	२०७४/०५/२९	३९७,०७३/९१	३००,०००/००	९७,०७३/९१	०/००	३००,०००/००	३९७,०७३/९१	सम्पन्न
१०४	२	सिद्धार्थचोक बुद्ध मन्दिरमा माने राख्ने तथा रंगरोयन	२०७४/०५/२९	२४१,०००/००	२००,०००/००	४१,०००/००	०/००	२००,०००/००	२४१,०००/००	सम्पन्न
१०५	१३	बेनीमित्र प्रा.वि. बालविकास केन्द्र मर्मत	२०७४/०५/२९	७४,४०४/७२	६०,०००/००	१४,४०४/७२	०/००	६०,०००/००	७४,४०४/७२	सम्पन्न
१०६	१३	तल्लो पाहडी खानेपानी योजना	२०७४/०५/२९	१२५,८४०/४५	१००,०००/००	२५,८४०/४५	०/००	१००,०००/००	१२५,८४०/४५	सम्पन्न
१०७	२	सेतो गुरास बालविकास केन्द्र भवन मर्मत	२०७४/०५/२९	१२०,८१८/११	१००,०००/००	२०,८१८/११	०/००	१००,०००/००	१२०,८१८/११	सम्पन्न
१०८	६	इस्लामिक मदसा अधुरो भवन निर्माण	२०७४/०५/२९	२५२,०००/००	२००,०००/००	५२,०००/००	०/००	२००,०००/००	२५२,०००/००	सम्पन्न
१०९	६	इस्लामिक मदसा अधुरो भवन निर्माण	२०७४/०५/२९	४००,२४४/७९	३००,०००/००	१००,२४४/७९	०/००	३००,०००/००	४००,२४४/७९	सम्पन्न
११०	११	जामुने टोलको अधुरो नाला र ग्राभेल	२०७४/०५/२९	१४०,७००/००	१००,०००/००	४०,७००/००	०/००	१००,०००/००	१४०,७००/००	सम्पन्न
१११	१	हाईस्कूलटारको गुरुङ बस्तीमा नाला निर्माण	२०७४/०५/२९	७०१,२७४/०३	५००,०००/००	२०१,२७४/०३	२००,०००/००	५००,०००/००	७०१,२७४/०३	सम्पन्न
११२	१०	दुम्सी देवाउड जोड्ने मार्ग मर्मत तथा स्टरोन्ती	२०७४/०५/२९	४२७,६८६/११	३००,०००/००	१२७,६८६/११	०/००	३००,०००/००	४२७,६८६/११	सम्पन्न
११३	१०	दुम्सी नमुना ग्राम मार्ग नाला निर्माण	२०७४/०५/२९	६५२,५६६/८३	५००,०००/००	१५२,५६६/८३	०/००	५००,०००/००	६५२,५६६/८३	सम्पन्न
११४	३	आसापानी बगैँचा खानेपानी योजना	२०७४/०५/२९	१४३,७१२/९५	१००,०००/००	४३,७१२/९५	०/००	१००,०००/००	१४३,७१२/९५	सम्पन्न
११५	३	एकदेव आले प्रतिष्ठान भवन प्लास्टर	२०७४/०५/२९	३७५,३०९/६२	३००,०००/००	७५,३०९/६२	०/००	३००,०००/००	३७५,३०९/६२	सम्पन्न
११६	१३	रचनामोई आमा समूह भवन निर्माण	२०७४/०५/२९	३४६,६०६/८१	३००,०००/००	४६,६०६/८१	०/००	३००,०००/००	३४६,६०६/८१	सम्पन्न
११७	५	भजन संस्कृत भवन निर्माण	२०७४/०५/२९	६०३,५१५/१०	५००,०००/००	१०३,५१५/१०	०/००	५००,०००/००	६०३,५१५/१०	सम्पन्न
११८	४	चुरेखोल्सी गुरास महिला सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४/०५/२९	६२१,७७५/९१	५००,०००/००	१२१,७७५/९१	८०,०००/००	५००,०००/००	६२१,७७५/९१	सम्पन्न
११९	१	अम्नेनी टोल विगतिक विद्यालय मन्दिर र सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४/०५/२९	३२०,४६६/०७	३००,०००/००	२०,४६६/०७	०/००	३००,०००/००	३२०,४६६/०७	सम्पन्न
१२०	५	मानहु सौराहा खानेपानी टंकी निर्माण	२०७४/०५/२९	६०४,४६३/६५	५००,०००/००	१०४,४६३/६५	०/००	५००,०००/००	६०४,४६३/६५	सम्पन्न
१२१	४	वेदव्यास प्रा.वि. खेल मैदान निर्माण	२०७४/०५/२९	१८०,२२९/४६	१५०,०००/००	३०,२२९/४६	०/००	१५०,०००/००	१८०,२२९/४६	सम्पन्न
१२२	१०	चण्डेदेवी रा.प्रा.वि. खेल मैदान र कम्पाउण्डवाल निर्माण योजना	२०७४/०५/२९	३५६,९६८/९९	२५०,०००/००	१०६,९६८/९९	०/००	२५०,०००/००	३५६,९६८/९९	सम्पन्न
१२३	१०	दुम्सीचौर ईनार लिफ्ट इन्टेक टंकी निर्माण योजना	२०७४/०५/२९	२९०,४३५/३६	२००,०००/००	९०,४३५/३६	०/००	२००,०००/००	२९०,४३५/३६	सम्पन्न
१२४	७	क्यामिन मार्ग सरसफाई	२०७४/०५/२९	६४,१०३/००	६४,१०३/००		०/००	६४,१०३/००	६४,१०३/००	सम्पन्न
१२५	१	बुद्धहाल विद्यालय बहिराहको लागि पाक निर्माण	२०७४/०५/२९	१२४,३९३/२५	१००,०००/००	२४,३९३/२५	०/००	१००,०००/००	१२४,३९३/२५	सम्पन्न
१२६	१	सिर्जना आमा समूह भवन निर्माण	२०७४/०५/२९	१२०,०००/००	१००,०००/००	२०,०००/००	०/००	१००,०००/००	१२०,०००/००	सम्पन्न
१२७	१	वडाका विभिन्न मागहरू सफाई तथा स्टरोन्ती	२०७४/०५/२९	३७७,६३१/४५	३००,०००/००	७७,६३१/४५	०/००	३००,०००/००	३७७,६३१/४५	सम्पन्न
१२८	१३	माफ्थर टोल सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४/०५/२९	१२३,६६०/९३	१००,०००/००	२३,६६०/९३	०/००	१००,०००/००	१२३,६६०/९३	सम्पन्न
१२९	१०	कवरती पुल सितलनगर अक्षरीभञ्ज्याङ मार्ग मर्मत	२०७४/०५/२९	५०१,१३३/७४	३५०,०००/००	१५१,१३३/७४	०/००	३५०,०००/००	५०१,१३३/७४	सम्पन्न

(Signature)

सिर्जना मूल
सिर्जना
१०७३

नेपाल सरकार
सिर्जना
१०७३

सिर्जना
सिर्जना
१०७३

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संस्कृति मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
१३०	३	तरकारी लाइन चोकमा ढलान फुटाउने तथा व्यावस्थापन कार्य	२०७४/७/२६	६,४८०/००	६,४८०/००		०/००	६,४८०/००	६,४८०/००	सम्पन्न
१३१	११	वडा अन्तर्गतका विभिन्न बाटोहरू सफाई गर्ने कार्य	२०७४/७/२३	११६,१९९/००	११६,१९९/००		०/००	११६,१९९/००	११६,१९९/००	सम्पन्न
१३२	११	निर्जल सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/७/२६	२९२,१४०/०६	१४०,०००/००		०/००	१४०,०००/००	२९२,१४०/०६	सम्पन्न
१३३	१	निर्मल मा.वि. बालउद्यान निर्माण योजना	२०७४/७/२६	६००,९६१/२२	४००,०००/००		१००,०००/००	२००,०००/००	३००,०००/००	सम्पन्न
१३४	६	चनौटे मोटर मार्ग समेत तथा ग्रामेल	२०७४/७/२६	२४८,०००/१२	२००,०००/००		०/००	६६,०००/००	११४,०००/१२	सम्पन्न
१३५	२	नवजागरण डोलमा पक्की बाटो निर्माण	२०७४/७/२७	८४०,१००/७७	६००,०००/००		२४०,०००/००	६००,०००/००	८४०,०००/००	सम्पन्न
१३६	१	हाईस्कूलटार लिफ्ट खानेपानी योजना	२०७४/७/२१	१२०,४९१/१७	१००,०००/००		०/००	३३,०००/००	५३,४९१/१७	सम्पन्न
१३७	४	मधु मार्ग पि.सि.सि.	२०७४/७/२७	१२५,१९३/६६	१००,०००/००		०/००	१००,०००/००	१२५,१९३/६६	सम्पन्न
१३८	३	नेपाल ठकुरी समाज भवन निर्माण	२०७४/७/२७	४३९,२४१/९४	३००,०००/००		०/००	३००,०००/००	४३९,२४१/९४	सम्पन्न
१३९	१२	वडाका विभिन्न मार्गहरू सफाई तथा स्तरोन्नति	२०७४/७/२६	६५,५४०/००	६५,५४०/००		०/००	६५,५४०/००	६५,५४०/००	सम्पन्न
१४०	२	बालमन्दिर मा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण योजना	२०७४/७/२४	५००,३०३/९१	४००,०००/००		०/००	१३२,०००/००	६५,५४०/००	सम्पन्न
१४१	३	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. भवन निर्माण	२०७४/७/२३	८४९,४९३/८२	१७५,०००/००		५२,५००/००	०/००	२३२,३०३/९१	सम्पन्न
१४२	३	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. भवन निर्माण	२०७४/७/२३		४००,०००/००			२०७,०००/००	२०७,०००/००	सम्पन्न
१४३	१०	कालिडांडा लिखुरेपाखा चापाटार मोटर मार्ग	२०७४/७/२३	१३५,१७१/२८	१००,०००/००		०/००	१००,०००/००	१३५,१७१/२८	सम्पन्न
१४४	१३	सिद्धवैनी आधारभूत विद्यालय बालमैत्री भवन मर्मत	२०७४/७/२३	२९९,०९३/२९	१८०,०००/००		०/००	१८०,०००/००	२९९,०९३/२९	सम्पन्न
१४५	१२	हुलाके लामिडांडा वडा कार्यालय मोटर मार्ग	२०७४/७/२४	१,१२९,९९८/६६	८००,०००/००		०/००	२६४,०००/००	१,१२९,९९८/६६	सम्पन्न
१४६	११	धर्मसपानी अर्घौली फुलामीडांडा खानेपानी योजना	२०७४/७/२७	१४०,१७६/७३	१००,०००/००		०/००	३३,०००/००	७३,१७६/७३	सम्पन्न
१४७	६	पोषटार गलाफु साजा मोटर मार्ग मर्मत योजना	२०७४/७/२६	५०१,६७०/७५	४००,०००/००		०/००	१३२,९७०/७५	२३३,६७०/७५	सम्पन्न
१४८	४	मदरशा प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७४/७/३०	२४०,०२१/१०	२००,०००/००		०/००	६६,०००/००	१०६,०२१/१०	सम्पन्न
१४९	१	तालघरे बहुउद्देशीय भवन निर्माण	२०७४/७/२३	४२६,१०४/१६	३५०,०००/००		०/००	३५०,०००/००	४२६,१०४/१६	सम्पन्न
१५०	९	गजौडे चौतारा मर्मत कार्य	२०७४/७/२३	१४२,८७०/०१	१००,०००/००		०/००	१००,०००/००	१४२,८७०/०१	सम्पन्न
१५१	३	श्रीकृष्ण द्वैपायन जेष्ठ नागरिक सत्संग प्राङ्गण निर्माण	२०७४/७/२९	१२०,१७५/७१	१००,०००/००		०/००	१००,०००/००	१२०,१७५/७१	सम्पन्न
१५२	१४	छाब्दी देवी अशुरो सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/७/२८	१४०,३६८/९४	१००,०००/००		०/००	१००,०००/००	१४०,३६८/९४	सम्पन्न
१५३	१२	छाब्दी हुलाके छाब्दी मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४/७/२८	५५६,९६९/८८	४००,०००/००		०/००	१३२,९६९/८८	५५६,९६९/८८	सम्पन्न
१५४	१०	गोल्पा हुलाके छाब्दी मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४/७/२६	६५०,१७६/४४	५००,०००/००		०/००	५००,०००/००	६५०,१७६/४४	सम्पन्न
१५५	१३	दुम्सीचौर कोलगेन्जा फराकचौर जोड्ने अशुरो बाटो	२०७४/७/२६	५४,२४०/००	५४,२४०/००		०/००	५४,२४०/००	५४,२४०/००	सम्पन्न
१५६	५	वडा कार्यालय वैकल्पिक मार्ग मर्मत	२०७४/७/२९	१२८,००३/६६	१२८,००३/६६		०/००	३३,००३/६६	५५,००३/६६	सम्पन्न
१५७	८	हाडीडांडा भलाङगे खोली जैवारी खानेपानी योजना	२०७४/७/२९	१,६४४,१५०/००	९७,०००/००		०/००	९७,०००/००	१,६४४,१५०/००	सम्पन्न
१५८	८	बालाची सामुदायिक सिमाई केन्द्र छात्रा छात्रा कार्य	२०७४/७/२९	२,७३०,४८८/३२	२,७३०,४८८/३२		०/००	२,७३०,४८८/३२	२,७३०,४८८/३२	सम्पन्न
१५९	९	कृष्णकटार लागी च्याउ खेती सम्बन्धी तालिम	२०७४/७/२९	२६,०४३/००	२६,०४३/००		०/००	२६,०४३/००	२६,०४३/००	सम्पन्न
१६०	५	वडा कार्यालयमा सि.सि.टि.भी जडान गर्ने कार्य	२०७४/७/२९	५०,०००/००	५०,०००/००		०/००	५०,०००/००	५०,०००/००	सम्पन्न
१६१	सबै	एकीकृत पर्यटकीय गुरा योजना निर्माण कार्य	२०७४/७/२९	९७,०००/००	९७,०००/००		०/००	९७,०००/००	९७,०००/००	सम्पन्न
१६२	५	सडक बाई नेपाल शिपक अन्तर्गत माहेन्द्री मार्ग मर्मत र नाला	२०७४/७/२९	२,७३०,४८८/३२	२,७३०,४८८/३२		०/००	२,७३०,४८८/३२	२,७३०,४८८/३२	सम्पन्न
१६३	११	चिसापानी सार्वजनिक शौचालय निर्माण योजना	२०७४/७/३०	२०९,०२८/४४	१३९,३००/००		०/००	१३९,३००/००	२०९,०२८/४४	सम्पन्न
१६४	१०	बाबुराम अधिकारी नयाँ धारा खानेपानी योजना	२०७४/७/२६	३,६००/००	३,६००/००		०/००	३,६००/००	३,६००/००	सम्पन्न
१६५	५	पराशर सत्संग किर्तन समिति खानेपानी योजना	२०७४/७/२७	२०,०००/००	२०,०००/००		०/००	२०,०००/००	२०,०००/००	सम्पन्न

सिद्धिमान मूल
सिद्धिमानियर
सिद्धिमानियर
सिद्धिमानियर

सिद्धिमानियर
सिद्धिमानियर
सिद्धिमानियर
सिद्धिमानियर

सिद्धिमानियर
सिद्धिमानियर
सिद्धिमानियर
सिद्धिमानियर

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म सापेको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
१६५	११	कालिका भगवती टोल तनहुँसुर दरबार सरसफाई कार्यक्रम	२०७४/०८/१०	१०,०००/००	१०,०००/००		०/००	१०,०००/००	१०,०००/००	सम्पन्न
१६६		वातावरण, मैत्री भोला खरिद योजना	२०७४/०८/१०	१२,५००/००	१२,५००/००		०/००	१२,५००/००	१२,५००/००	सम्पन्न
१६७	३	वि.पि वन वाटिक, खेल मैदान निर्माण योजना	२०७४/०८/२६	१,२५०,९४६/५२	१,०००,०००/००	२५०,९४६/५२	०/००	१,०००,०००/००	१,२५०,९४६/५२	सम्पन्न
१६८	१३	सरस्वती आमा समुह भवन निर्माण योजना	२०७४/०८/३३	३९०,६७५/८८	३००,०००/००	९०,६७५/८८	०/००	१००,०००/००	१९०,६७५/८८	सम्पन्न
१६९	१०	सेवर दरेगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४/०८/२५	२२४,२५०/०६	१५०,०००/००	७४,२५०/०६	०/००	५०,०००/००	१२४,२५०/०६	
१७०	२	जनसेवा आ.वि तारवार तथा फर्निचर खरिद योजना	२०७४/०८/१०	२४०,१२४/८८	२००,०००/००	४०,१२४/८८	०/००	६६,०००/००	१०६,१२४/८८	
१७१	८	रिस्ती बराह शान्ति पार्क मार्ग	२०७४/०८/१०	१,९४४,७२४/५२	१,५००,०००/००	४४४,७२४/५२	०/००	१,५००,०००/००	१,९४४,७२४/५२	सम्पन्न
१७२	८	कोटथोक लिफ्ट खानेपानी योजना	२०७४/०८/१०	१३४,२२०/२१	१००,०००/००	३४,२२०/२१	०/००	१००,०००/००	१३४,२२०/२१	सम्पन्न
१७३	४	प्रमोद न्यौपानेको घरदेखी पुर्व चिजकुमार श्रेष्ठ र पश्चिम विष्णु श्रेष्ठको घर	२०७४/०८/२५	४९९,९६३/२६	३५०,०००/००	१४९,९६३/२६	१२०,०००/००	३५०,०००/००	४९९,९६३/२६	सम्पन्न
१७४	४	शालिकराम गिरीको घरदेखी पुर्व चिजकुमार श्रेष्ठ र पश्चिम विष्णु श्रेष्ठको घर	२०७४/०८/२५	४२०,४८५/५३	३००,०००/००	१२०,४८५/५३	१२०,०००/००	३००,०००/००	४२०,०००/००	सम्पन्न
१७५	६	गलेखामकोट अघुरो भुम टावर निर्माण योजना	२०७४/०८/१५	२७१,२५५/६३	२००,०००/००	७१,२५५/६३	०/००	२००,०००/००	२७१,२५५/६३	सम्पन्न
१७६	२	उत्तरशीला हलबाट जनसेवा प्रा.वि सम्म पब्लिक बाटो	२०७४/०८/१३	१,१२०,३३०/९६	८००,०००/००	३२०,३३०/९६	०/००	८००,०००/००	१,१२०,३३०/९६	सम्पन्न
१७७	५	कन्टार टोल विकास संस्था बाटो सफाई	२०७४/०८/२७	२,९५०/००	२,९५०/००		०/००	२,९५०/००	२,९५०/००	सम्पन्न
१७८	१	शुभराज पन्थको घरबाट हाजिङ जाने बाटोमा ग्याबीन राख्ने कार्य	२०७४/०८/२७	३८७,४५९/४५	३००,०००/००	८७,४५९/४५	०/००	३००,०००/००	३८७,४५९/४५	सम्पन्न
१७९	५	वैतेनी टोलमा रहेको खानेपानी र सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/०८/२७	२४०,९५३/८५	२००,०००/००	४०,९५३/८५	०/००	२००,०००/००	२४०,९५३/८५	सम्पन्न
१८०	१०	वैरेनी जाँगीटार दरे सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/०८/२८	५६०,०४५/८८	४००,०००/००	१६०,०४५/८८	०/००	१३०,०००/००	२३०,०४५/८८	सम्पन्न
१८१	६	मादिनी पक्की पुलदेखि हुलाकी मार्ग कास्की सिमानासम्म नाला र बाटो	२०७४/०८/१०	५७१,७६३/८८	४६०,०००/००	१११,७६३/८८	०/००	४६०,०००/००	५७१,७६३/८८	सम्पन्न
१८२	६	मादीखोला शेखरखोला मोटर मार्ग ग्राभल	२०७४/०८/२७	३६०,४६७/९३	३००,०००/००	६०,४६७/९३	०/००	३००,०००/००	३६०,४६७/९३	सम्पन्न
१८३	१२	कमलवारीटार हुदै वडा कार्यालय मार्ग समेत	२०७४/०८/३०	९३५,८७५/६९	७००,०००/००	२३५,८७५/६९	०/००	७००,०००/००	९३५,८७५/६९	सम्पन्न
१८४	८	वि.पी स्मृति भवन रंगरोगन	२०७४/०८/२६	३०,९९९/८८	३०,९९९/८८		०/००	३०,९९९/८८	३०,९९९/८८	सम्पन्न
१८५	१२	छाँदि फुल्ले रानीस्थान वडा कार्यालयप मोटर मार्ग समेत	२०७४/०८/२७	५२१,७५१/२८	४००,०००/००	१२१,७५१/२८	०/००	४००,०००/००	५२१,७५१/२८	सम्पन्न
१८६	११	सर्वेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण योजना	२०७४/०८/१३	३५,७७५/००	३५,७७५/००		०/००	३५,७७५/००	३५,७७५/००	सम्पन्न
१८७	९	भाकफाँट दुर्गेटारी कुलो समेत	२०७४/०८/२४	४०७,५२५/५०	३००,०००/००	१०७,५२५/५०	०/००	३००,०००/००	४०७,५२५/५०	सम्पन्न
१८८	९	भाकफाँट कुलो समेत	२०७४/०८/२४	१४१,९४०/१३	१००,०००/००	४१,९४०/१३	०/००	३३,०००/००	७४,९४०/१३	सम्पन्न
१८९	१२	देउराली खानी गैँडा कटहरे मोटर मार्ग	२०७४/०८/२६	२०९,१९३/७९	१५०,०००/००	५९,१९३/७९	०/००	१५०,०००/००	२०९,१९३/७९	सम्पन्न
१९०	१	नवआदर्श टोलमा पुरानो छाँड्नी मार्ग समेत कालोपत्रे योजना	२०७४/०८/१२	५,०२६,६१२/७६	३,०००,०००/००	२,०२६,६१२/७६	२,०००,०००/००	१,६५०,०००/००	३,६७६,६१२/७६	सम्पन्न
१९१	५	चनौटे र भ्यादी खानेपानी योजना	२०७४/०८/१२	५३३,४८८/६१	४२,९९९/८८		०/००	४२,९९९/८८	४२,९९९/८८	सम्पन्न
१९२	५	शहिद कला मार्ग स्तरोन्ती	२०७४/०८/१२	२४१,५४९/९७	२००,०००/००	४१,५४९/९७	०/००	२००,०००/००	२४१,५४९/९७	सम्पन्न
१९३	५	चिन्तुटार अघुरो दरे समाज भवन निर्माण योजना	२०७४/०८/१२	२४१,३२९/१८	२००,०००/००	४१,३२९/१८	०/००	६६,०००/००	१०७,३२९/१८	सम्पन्न
१९४	११	गाईफाँट देखी रामदास जोहने बाटो निर्माण योजना	२०७४/०८/१३	७७,७८८/२०	५४,०००/००	२३,७८८/२०	०/००	५४,०००/००	७७,७८८/२०	सम्पन्न
१९५	९	गौरीटारी कुलो समेत योजना	२०७४/०८/२६	२७६,३३३/०४	२००,०००/००	७६,३३३/०४	०/००	२००,०००/००	२७६,३३३/०४	सम्पन्न
१९६	६	साजा मार्ग हुदै ऐसेलुगेन्ना मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४/०८/२६	७५,१५१/६५	६०,०००/००	१५,१५१/६५	०/००	६०,०००/००	७५,१५१/६५	सम्पन्न
१९७	९	मेवावारी खानेपानी योजना	२०७४/०८/२६	५०१,४८७/७५	४००,०००/००	१०१,४८७/७५	०/००	४००,०००/००	५०१,४८७/७५	सम्पन्न
१९८	५	वखोटे अघुरो सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/०८/१२	६००,००२/९०	५००,०००/००	१००,००२/९०	०/००	१६५,०००/००	२६५,००२/९०	सम्पन्न
१९९	१२	छिर्कन वडा कार्यालय मार्ग स्तरोन्ती	२०७४/०८/१२	१,३२८,२००/१७	१,०००,०००/००	३२८,२००/१७	०/००	१,०००,०००/००	१,३२८,२००/१७	सम्पन्न

१२/०८/२०७४

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार

न. प्रेम, नेपाल

१०/०८/२०७४

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार

न. प्रेम, नेपाल

१०/०८/२०७४

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार

न. प्रेम, नेपाल

१०/०८/२०७४

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार

न. प्रेम, नेपाल

१०/०८/२०७४

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्पन्नता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म भएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
२००	५	बुद्धिबहादुर दरेको घरबाट दूधै समाज हुँदै शूक आ.वि. जाने बाटो निर्माण	२०७४/१२/२३	३८२,०८२/७३	३००,०००/००	८२,०८२/७३	०/००	३००,०००/००	३८२,०८२/७३	सम्पन्न
२०१	५	क्षेत्रीगाउँ रिङरोडबाट सिद्धी बनाउने ठाउँको नजिकबाट नयाँ बाटो खोल्ने योजना	२०७४/१२/३३	३०९,०२०/४०	२५०,०००/००	५९,०२०/४०	०/००	२५०,०००/००	३०९,०२०/४०	सम्पन्न
२०२	१०	बरचौतारा टोल सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४/१२/२८	१२९,६४४/८०	१००,०००/००	२९,६४४/८०	०/००	१००,०००/००	१२९,६४४/८०	सम्पन्न
२०३	६	बान्छीसे अश्वरो सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/१२/४	३२१,३८४/७१	२००,०००/००	१२१,३८४/७१	०/००	२००,०००/००	३२१,३८४/७१	सम्पन्न
२०४	९	जौवारी सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/१२/४	४२२,६४४/७४	३००,०००/००	१२२,६४४/७४	०/००	३००,०००/००	४२२,६४४/७४	सम्पन्न
२०५	६	मोहनदी ग्रामिण सडक ग्राभेल तथा विस्तार	२०७४/१२/३३	३६७,२९९/१५	३००,०००/००	६७,२९९/१५	०/००	३००,०००/००	३६७,२९९/१५	सम्पन्न
२०६	१४	केशवटार सार्वजनिक शौचालय निर्माण योजना	२०७४/१२/२३	४७५,३३२/४२	४००,०००/००	७५,३३२/४२	०/००	४००,०००/००	४७५,३३२/४२	सम्पन्न
२०७	१४	रुम्सी गाउँद देवी ढोकेस्वारा मोटर मार्ग	२०७४/१२/३३	२४६,१७२/२६	२००,०००/००	४६,१७२/२६	०/००	२००,०००/००	२४६,१७२/२६	सम्पन्न
२०८	१४	हर्कपुर अश्वरो सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/१२/२५	४२८,८६८/८२	३००,०००/००	१२८,८६८/८२	०/००	३००,०००/००	४२८,८६८/८२	सम्पन्न
२०९	१४	जोगीमोडी पिकनिक स्पट निर्माण योजना	२०७४/१२/२६	६६२,३३५/०५	५००,०००/००	१६२,३३५/०५	०/००	५००,०००/००	६६२,३३५/०५	सम्पन्न
२१०	१४	एकलेभट्टी रिजालदी मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४/१२/२६	२५०,२७६/८८	२००,०००/००	५०,२७६/८८	०/००	२००,०००/००	२५०,२७६/८८	सम्पन्न
२११	१४	रुम्सी हात्तिमुढे पदमार्ग निर्माण योजना	२०७४/१२/३३	३९०,७९७/३७	३००,०००/००	९०,७९७/३७	०/००	३००,०००/००	३९०,७९७/३७	सम्पन्न
२१२	१३	छापडाडा सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/१२/३३	२६५,०९२/८३	२००,०००/००	६५,०९२/८३	०/००	२००,०००/००	२६५,०९२/८३	सम्पन्न
२१३	५	पवित्र मण्डली चर्च निर्माण योजना	२०७४/१२/२६	१९६,४४१/६५	१५०,०००/००	४६,४४१/६५	०/००	१५०,०००/००	१९६,४४१/६५	सम्पन्न
२१४	१०	भानु मा.वि. विज्ञान प्रयोगशाला	२०७४/१२/३३	३०९,३३२/३९	२५०,०००/००	५९,३३२/३९	०/००	२५०,०००/००	३०९,३३२/३९	सम्पन्न
२१५	५	भीरपानी कुवा खानेपानी योजना	२०७४/१२/३३	२५६,८२४/११	२००,०००/००	५६,८२४/११	०/००	२००,०००/००	२५६,८२४/११	सम्पन्न
२१६	१	कुन्छाली टोल सामुदायिक भवन तथा बालविकास केन्द्र भौतिक पुर्वाधार	२०७४/१२/३३	१९०,२७६/००	१९०,२७६/००	०/००	०/००	१९०,२७६/००	१९०,२७६/००	सम्पन्न
२१७	३	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	२०७४/१२/३३	३२६,१७०/००	२२६,१७०/००	१००,०००/००	१००,०००/००	२२६,१७०/००	३२६,१७०/००	सम्पन्न
२१८	४	साँखर टोल अन्तर्गत शान्ती मार्ग पि.सि.सि	२०७४/१२/३३	१३७,२५७/४६	१००,०००/००	३७,२५७/४६	०/००	१००,०००/००	१३७,२५७/४६	सम्पन्न
२१९	५	परमा प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७४/१२/२६	२०६,७२०/४१	१६०,०००/००	४६,७२०/४१	०/००	१६०,०००/००	२०६,७२०/४१	सम्पन्न
२२०	११	रामशुम्की युवाकलव शौचालय निर्माण योजना	२०७४/१२/३३	७५१,७६४/४२	६२५,०००/००	१२६,७६४/४२	०/००	६२५,०००/००	७५१,७६४/४२	सम्पन्न
२२१	१३	जनजागृति मा.वि. गेट निर्माण एवं वडा कार्यालय बाटो निर्माण	२०७४/१२/३३	२६०,४६१/३१	२००,०००/००	६०,४६१/३१	०/००	२००,०००/००	२६०,४६१/३१	सम्पन्न
२२२	११	तातोपानी बेल्टारी जोड्ने मोटर मार्ग	२०७४/१२/३३	१,४५८,७७३/६७	१,०००,०००/००	४५८,७७३/६७	०/००	१,०००,०००/००	१,४५८,७७३/६७	सम्पन्न
२२३	९	कलेतीबोला सिस्त्री रानीपानी कलबे निर्माण	२०७४/१२/३३	२१,७५०/००	२१,७५०/००	०/००	०/००	२१,७५०/००	२१,७५०/००	सम्पन्न
२२४	११	वडा कार्यालय अन्तर्गत जनचेतना मुलक होडिड राख्ने	२०७४/१२/३३	३५,०००/००	३५,०००/००	०/००	०/००	३५,०००/००	३५,०००/००	सम्पन्न
२२५	३	वेद अनुयायी प्रतिष्ठान नेपाल विविध सामाग्री खरिद	२०७४/१२/३३	५०,०२८/१७	५०,०००/००	२८,०२८/१७	०/००	५०,०००/००	५०,०००/००	सम्पन्न
२२६	५	सेरागाउँ पोखरीडाडा चैनपुर मार्ग	२०७४/१२/३३	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	०/००	०/००	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	सम्पन्न
२२७	१०	बैरती टुनी पधेरा निर्माण	२०७४/१२/३३	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	०/००	०/००	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	सम्पन्न
२२८	५	विभिन्न जातजातिहरूको लागि सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४/१२/३३	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	०/००	०/००	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	सम्पन्न
२२९	१०	खहरे सामुदायिक भवन टुस निर्माण	२०७४/१२/३३	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	०/००	०/००	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	सम्पन्न
२३०	१२	मोल्ता बजार मोटर मार्ग मर्मत	२०७४/१२/३३	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	०/००	०/००	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	सम्पन्न
२३१	१०	मोहनदी गुफा जाने अश्वरी सिद्धी बाटो निर्माण	२०७४/१२/३३	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	०/००	०/००	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	सम्पन्न
२३२	५	चुदर थानीमाई मान्दर जाने बाटो	२०७४/१२/३३	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	०/००	०/००	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	सम्पन्न
२३३	९	रातपाते कुलो मर्मत	२०७४/१२/३३	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	०/००	०/००	२९,४५१/१९	२९,४५१/१९	सम्पन्न
२३४	१४	केशवटार बगुवा मोटर मार्ग नयाँ ट्याक खोल्ने	२०७४/१२/३३	३८८,७९१/२८	३००,०००/००	८८,७९१/२८	०/००	३००,०००/००	३८८,७९१/२८	सम्पन्न


 जिल्ला विकास अधिकारी
 कैलाली जिल्ला विकास समिति
 कैलाली


 जिल्ला विकास अधिकारी
 कैलाली जिल्ला विकास समिति
 कैलाली

२०७४/१२/३३

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संस्कृतिता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
२७०	१०	खहरे भित्री सडकभित्र पक्की नाला तथा सडक मर्मत	२०७४/१२/१६	६४०,२२६/१९	५००,०००/००		५५०,०००/००	२९४,५००/००	३६४,५००/००	
२७१	९	बेलखोला-खानेपानी योजना	२०७४/१२/१७	६७४,३७२/३४	५००,०००/००		०/००	१६५,०००/००	३३९,३७२/३४	
२७२	२	महेश प्रधानको घरेबाट अनुरागको घरसम्म पक्की बाटो	२०७४/१२/१८	१,४७६,७२८/४९	१,०५६,४२२/००		४२२,६००/००	१,०५६,४२२/००	१,४७६,७२२/००	सम्पन्न
२७३	१२	बागसिमल बोहरा पाल पाटापाटी मोटर मार्ग	२०७४/१२/१७	१३०,२०८/४५	१००,०००/००		०/००	३३,०००/००	६३,२०८/४५	
२७४	६	हूलाकी चौलाराबाट बूढाको खू सूनदरेवी मार्ग	२०७४/१२/१६	२४२,३२७/३३	२००,०००/००		०/००	२००,०००/००	२४२,३२७/३३	सम्पन्न
२७५	१	अग्नेनी मुसखोला भन्ने चारकुले रिडरोड निर्माण तथा सारोन्नति	२०७४/१२/११	१,२३८,४५७/२३	१,०००,०००/००		०/००	१,०००,०००/००	१,२३८,४५७/२३	सम्पन्न
२७६	१०	बासपानी खानेपानी योजना	२०७४/१२/१४	१२६,०३२/७६	१००,०००/००		०/००	३३,०००/००	५९,०३२/७६	
२७७	१४	छुब्दी, छांगा, रासीभञ्ज्याङ र रामकोट मोटर मार्ग	२०७४/१२/१४	६४१,४६८/७३	५००,०००/००		०/००	५००,०००/००	६४१,४६८/७३	सम्पन्न
२७८	१४	रम्सी बेलडाँडा मोटर मार्ग निर्माण	२०७४/१२/१७	२५१,२७५/३८	२००,०००/००		०/००	२००,०००/००	२५१,२७५/३८	सम्पन्न
२७९	१२	राडटाडी खोला कुजले तथा हयुमपाइप	२०७४/१२/१६	२५१,७३५/६५	२००,०००/००		०/००	२००,०००/००	२५१,७३५/६५	सम्पन्न
२८०	१४	रम्सी बगुरको खोर व्यवस्थापन	२०७४/१२/१६	२४०,८२९/२१	२००,०००/००		०/००	२००,०००/००	२४०,८२९/२१	सम्पन्न
२८१	९	राजापानी महादेव मन्दिर सारोन्नती	२०७४/१२/१६	१८७,१८८/४३	१५०,०००/००		०/००	५०,०००/००	८७,१८८/४३	
२८२	४	जलदेवी क टोल अन्तर्गत शूलभ मार्ग पि.सि.सि	२०७४/१२/१६	२८३,१९६/४८	२००,०००/००		०/००	२००,०००/००	२८३,१९६/४८	सम्पन्न
२८३	१३	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र जाने कैजले मार्ग निर्माण	२०७४/१२/१४	२८७,७५३/२५	२५०,०००/००		०/००	२५०,०००/००	२८७,७५३/२५	सम्पन्न
२८४	८	कृषकहरूका लागि आलूको विउ खरिद तथा वितरण	२०७४/१२/१९	३१,०००/००	३१,०००/००		०/००	३१,०००/००	३१,०००/००	सम्पन्न
२८५	१	अकला बगैँचा टोल अन्तर्गत मालेबगर करडकाटमा वृक्षारोपण	२०७४/१२/१९	२०,०००/००	२०,०००/००		०/००	२०,०००/००	२०,०००/००	सम्पन्न
२८६	१३	कुसण्डे खानेपानी योजना पाइप लाइन विस्तार	२०७४/१२/१९	२४२,३९४/३३	२००,०००/००		०/००	२००,०००/००	२४२,३९४/३३	सम्पन्न
२८७	१२	बेलटारी कुमलटारी खानेपानी योजना	२०७४/१२/१९	१२०,८२०/४२	१००,०००/००		०/००	३३,०००/००	५७,८२०/४२	
२८८	४	मिलन मार्ग आशा कार्कीको घरदेखी जलदेवी मार्ग पि.सि.सि	२०७४/१२/१६	४९०,२३३/४७	३५०,०००/००		१४०,०००/००	३०१,७००/००	४९०,२३३/४७	सम्पन्न
२८९	२	रघु श्रेष्ठको घरदेखिबाट भित्र जाने १० फुट बाटोमा नाला र पि.सि.मि	२०७४/१२/१६	१,१७३,६०१/२८	६००,०००/००		०/००	६००,०००/००	१,१७३,६०१/२८	सम्पन्न
२९०	११	दैर् पधेरा अधुरो भवन निर्माण	२०७४/१२/१४	२४२,६०७/९४	२००,०००/००		०/००	६६,०००/००	१०८,६०७/९४	सम्पन्न
२९१	२	उत्तरशीला टोल निर्माणपानी मन्दिर निर्माण	२०७४/१२/१४	१२०,१४३/९३	१००,०००/००		०/००	१००,०००/००	१२०,१४३/९३	सम्पन्न
२९२	५	काउलाकोफेद ठुलोटाटादेखि सेरासम्म बाटो	२०७४/१२/१४	३९२,२३६/७६	२५०,०००/००		०/००	८२,२३६/७६	३९२,२३६/७६	सम्पन्न
२९३	६	सिमले शेषटार शिखरखोला माहेन्द्री मार्ग मर्मत	२०७४/१२/१४	१२३,१९६/०४	१००,०००/००		०/००	३३,१९६/०४	१२३,१९६/०४	
२९४	५	अधुरो मौसुले खानेपानी योजना पाइप लाइन विस्तार	२०७४/१२/१३	२८०,१९९/४१	२००,०००/००		०/००	६६,०००/००	१४६,१९९/४१	
२९५	९	गोरीखारामा गुरुङ संग्रालय निर्माण	२०७४/१२/१३	३३,१०२/००	३३,१०२/००		०/००	३३,१०२/००	३३,१०२/००	सम्पन्न
२९६	६	उमानाथ नागिलाको केरावारी सिचाईको लागि पाइप र मोटर	२०७४/१२/१३	१,३००,१४३/९८	१,०००,०००/००		३००,०००/००	४२९,०००/००	४२९,०००/००	
२९७	३	समिप काउन्डिङबाट पुल्लोकसम्मको बाटोमा पक्की नाला निर्माण	२०७४/१२/१३	१८२,१००/००	१५०,०००/००		०/००	१५०,०००/००	१८२,१००/००	सम्पन्न
२९८	९	साकीगैँहा खेल मैदान निर्माण योजना	२०७४/१२/१०	१३०,७९२/२०	१००,०००/००		३०,०००/००	४३,०००/००	७३,०००/००	
२९९	३	देउरालीनगर सामुदायिक भवन प्लाण्टर तथा पिठो पिस्ने मोसिन खरिद	२०७४/१२/१३	१५०,०००/००	१५०,०००/००		०/००	५०,०००/००	५०,०००/००	सम्पन्न
३००	८	वडा कार्यालय भवन स्टोर मर्मत	२०७४/१२/१३	३५,४५९/१०	२५,०००/००		०/००	२५,०००/००	३५,४५९/१०	
३०१	१२	कुलुङ खानेपानी योजना	२०७४/१२/१९	३७२,२२९/८१	३००,०००/००		०/००	१००,०००/००	३७२,२२९/८१	सम्पन्न
३०२	१४	केशवटार महिला अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४/१२/१३	२६८,६९५/६५	२००,०००/००		०/००	६६,०००/००	२६८,६९५/६५	
३०३	१०	भञ्ज्याङ खानेपानी योजना टक्की निर्माण	२०७४/१२/१८	२५१,४२९/१९	२००,०००/००		०/००	२००,०००/००	२५१,४२९/१९	सम्पन्न
३०४	१	दैर् समाज भवन जाने ३० फुट र मिश्र फर्निचर तर्फको बाटो मर्मत	२०७४/१२/१५	२५१,४२९/१९	२००,०००/००		०/००	२००,०००/००	२५१,४२९/१९	सम्पन्न

सम्पन्न/निर्माणाधीन/सूरा
 निर्माण/नगर
 नै दे प दे न ४२९५ क

सु. २०७५/०१/०१
 न. २०७५/०१/०१
 न. २०७५/०१/०१

०२/०१/०१
 ०२/०१/०१
 ०२/०१/०१

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्भौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म भएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
३७५	७	कालिका मार्ग अलैंचे चौतारा देखी छटारी मार्ग	२०७४/०७/०१०	२५३,०९९/४६	२००,०००/००	५३,०९९/४६	०/००	६६,०००/००	५५९,०९९/४६	
३७६	२	न्युरोड टोल विकास संस्था अन्तर्गत डस्किन खरिद	२०७४/०७/०१०	२३०,३५८/२५	२००,०००/००	३०,३५८/२५	०/००	६६,०००/००	९६,३५८/२५	
३७७	७	व्यास मार्ग शेरारटार देखी उपल्लो सुनार गाउ सडक निर्माण	२०७४/०१/३०	२६९,८०२/४७	२००,०००/००	६९,८०२/४७	०/००	६६,०००/००	५२७,८०२/४७	
३७८	७	व्यास मार्ग लपौडरी पानी टाँकी सडक मर्मत योजना	२०७४/०१/३०	२५९,०७७/३८	२००,०००/००	५९,०७७/३८	०/००	६६,०००/००	५२५,०७७/३८	
३७९	१०	खहरे जागृति आमा समुह फर्निचर खरिद योजना	२०७४/०७/०१४	२०,०००/००	२०,०००/००		०/००	२०,०००/००	२०,०००/००	सम्पन्न
३८०	१४	छाब्दी प्रहरी चौकी विविध सामग्री खरिद	२०७४/०७/०१५	१२,०००/००	१२,०००/००		०/००	१२,०००/००	१२,०००/००	सम्पन्न
३८१	११	आदर्श युवा क्लब फुटबल प्रतियोगिता	२०७४/०७/०१५	२५,०००/००	२५,०००/००		०/००	२५,०००/००	२५,०००/००	सम्पन्न
३८२	४	धर्मविर पौडेलको घरबाट चन्द्रकाल दुराको घरसम्म पि.सि.सि	२०७४/०७/०१३	४२९,५३४/२८	३००,०००/००	१२९,५३४/२८	१२०,०००/००	२५८,०००/००	२५८,०००/००	सम्पन्न
३८३	४	नमुना मार्ग पि.सि.सि	२०७४/०७/०१४	२५६,६५४/३९	१८३,४०४/३९	७३,२५०/००	७३,२५०/००	१८३,४०४/३९	२५६,६५४/३९	सम्पन्न
३८४	१	छाब्दी मार्गबाट भगवान क्षेत्रीको घर हुदै भद्र जाने बाटो	२०७४/०७/०१८	२६०,७०५/६९	२००,०००/००	६०,७०५/६९	०/००	६६,०००/००	१२६,७०५/६९	
३८५	५	पुर्वी राजमार्ग बैरागी खोलीबाट मानहुँ जाने पैदल मार्ग	२०७४/०७/०१२	६०७,७३७/३५	५००,०००/००	१०७,७३७/३५	०/००	१६५,०००/००	२७२,७३७/३५	
३८६	१	बुद्धहाल प्रा.वि. व्यवस्थापन विविध समग्री	२०७४/०७/०१२	८५,६००/००	८५,६००/००		०/००	८५,६००/००	८५,६००/००	सम्पन्न
३८७	११	माथिल्लो भगेरस्थान खा.पा टाँकी निर्माण योजना	२०७४/०७/०१२	१२०,५४८/१२	१००,०००/००	२०,५४८/१२	०/००	३३,०००/००	५३,५४८/१२	
३८८	११	जनकल्याण प्रा.वि. भवन मर्मत योजना	२०७४/०७/०१४	१८०,२०४/००	१५०,०००/००	३०,२०४/००	०/००	५०,०००/००	८०,२०४/००	
३८९	५	छतिवन मार्ग ग्रामेल तथा नाली निर्माण	२०७४/०७/०११	२५९,२४९/६२	२००,०००/००	५९,२४९/६२	०/००	६६,०००/००	११९,२४९/६२	
३९०	७	भद्रकाली मार्ग सरोन्ती	२०७४/०७/०१३	८८०,९४२/९७	७००,०००/००	१८०,९४२/९७	०/००	२३९,०००/००	११९,२४९/६२	
३९१	१४	आपटोल महिला अग्रो सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/०७/१२६	२७४,४१७/८१	२००,०००/००	७४,४१७/८१	०/००	६६,०००/००	१४०,४१७/८१	
३९२	१४	कलुङकोट खानेपानी योजना मर्मत	२०७४/०७/०१९	२५९,२०८/२४	२००,०००/००	५९,२०८/२४	०/००	५०,०००/००	११९,२०८/२४	
३९३	६	सरस्वती आमा समुह भवन कम्पाउण्ड बाल र वायर्डिङ	२०७४/०७/२०	६४,४६५/६९	५०,०००/००	१४,४६५/६९	०/००	५०,०००/००	६४,४६५/६९	सम्पन्न
३९४	१	गन्तव्यशी अडमपानी हुरीगाउ तल्लो सडक सरोन्ती	२०७४/०७/१२४	३६२,५४०/५५	३००,०००/००	६२,५४०/५५	०/००	५०,०००/००	२५२,५४०/५५	
३९५	११	रातामाटा टोल गणेश मन्दिर निर्माण योजना	२०७४/०७/०१५	१२९,४९१/०१	१००,०००/००	२९,४९१/०१	०/००	३३,०००/००	५४,४९१/०१	
३९६	१३	सेतेली खानेपानी विस्तार तथा इन्टेक निर्माण योजना	२०७४/०७/३०	२६२,३७९/९६	२००,०००/००	६२,३७९/९६	०/००	६६,०००/००	१२८,३७९/९६	
३९७	१	कडुकाठ आमा समुह शिवालय मन्दिर निर्माण योजना	२०७४/०७/३०	१२२,४३८/२०	१००,०००/००	२२,४३८/२०	०/००	३३,०००/००	५४,४९१/०१	
३९८	११	भयाडदी टोल लिफ्ट खानेपानी योजना	२०७४/०७/३०	३६२,५४०/५५	३००,०००/००	६२,५४०/५५	०/००	५०,०००/००	१२८,३७९/९६	
३९९	१२	अमरज्योती मा.वि. रंगरोगन गर्ने कार्य	२०७४/०७/०१४	२०२,९२०/०१	१५०,०००/००	५२,९२०/०१	०/००	५०,०००/००	१०२,९२०/०१	
४००	१२	देउराली आमा समुह कुर्ची तथा चकला खरिद योजना	२०७४/०७/०१५	४८,०५०/००	४०,०००/००	८,०५०/००	०/००	४०,०००/००	४८,०५०/००	सम्पन्न
४०१	११	चन्द्रराज गुरुङको घरदेखी भिमराज गुरुङको घरसम्म बाटो ग्रामेल र मर्मत	२०७४/०७/०१७	१३२,५०७/४७	१००,०००/००	३२,५०७/४७	०/००	१००,०००/००	१३२,५०७/४७	सम्पन्न
४०२	१४	हर्कपुर ठिन नयागाउ मास्दी मोटर मार्ग	२०७४/०७/३१	२,१२५,४९७/९९	१,७००,०००/००	४२५,४९७/९९	०/००	१,७००,०००/००	२,१२५,४९७/९९	सम्पन्न
४०३	६	जुगेखोलीबाट माहेन्दी आ.वि. जाने मोटर बाटो	२०७४/०७/३१	६९,१८३/५८	५०,०००/००	१९,१८३/५८	०/००	५०,०००/००	११९,१८३/५८	
४०४	६	तल्लो साजा हुदै भडावारी जाने मोटर बाटो निर्माण योजना	२०७४/०७/३१	६९,०२३/७०	५०,०००/००	१९,०२३/७०	०/००	५०,०००/००	६९,०२३/७०	सम्पन्न
४०५	६	अम्नेनी खानेपानी योजना	२०७४/०७/२६	८९,३८३/२५	५०,०००/००	३९,३८३/२५	०/००	५०,०००/००	३९,३८३/२५	
४०६	६	साजा मोटर मार्ग मर्मत	२०७४/०७/३१	८८,०६३/८८	७०,०००/००	१८,०६३/८८	०/००	७०,०००/००	८८,०६३/८८	सम्पन्न
४०७	६	माहेन्दी मार्गको छट्टी देखी माहिखोला सम्म ग्रामेल	२०७४/०७/३१	१२५,४७४/००	१००,०००/००	२५,४७४/००	०/००	५०,०००/००	२५,४७४/००	सम्पन्न
४०८	६	अमर मा.वि. ठुलो वगैँचा मोटर मार्ग	२०७४/०७/३१	६०,४३३/४३	५०,०००/००	१०,४३३/४३	०/००	५०,०००/००	६०,४३३/४३	सम्पन्न
४०९	६	सुकुण्डे खोला वगैँचा मरणघाट जाने मोटर मार्ग निर्माण	२०७४/०७/३१	६०,२९४/१८	५०,०००/००	१०,२९४/१८	०/००	५०,०००/००	६०,२९४/१८	सम्पन्न

रविन्द्र प्रसाद मगर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रविन्द्र प्रसाद मगर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रविन्द्र प्रसाद मगर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रविन्द्र प्रसाद मगर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु त.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म भएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
४४५	६	कृषि टनेल निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	६२,२७३.२०	५०,०००/००	१२,२७३.२०	०/००	०/००	१२,२७३.२०	सम्पन्न
४४६	१२	तिरिमा जिम्मलडाँडा वडा कार्यालय मार्ग मर्मत योजना	२०७४/०५/०९	१३०,१३०/००	१००,०००/००	३०,१३०/००	०/००	१००,०००/००	१३०,१३०/००	सम्पन्न
४४७	१२	बेलथारी छाब्दी मोटर मार्ग स्तरोन्ती	२०७४/०५/०९	३६०,४१८/००	३००,०००/००	६०,४१८/००	०/००	०/००	६०,४१८/००	सम्पन्न
४४८	१२	सृजनशिल आमा समूह शौचालय निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	५०,०४६/००	४०,०००/००	१०,०४६/००	०/००	०/००	१०,०४६/००	सम्पन्न
४४९	११	पुलामीडाँडा अघोरी मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	४०,२०१/००	३०,०००/००	१०,२०१/००	०/००	३०,०००/००	४०,२०१/००	सम्पन्न
४५०	११	वागेचौर मार्ग मर्मत तथा स्तरोन्ती	२०७४/०५/०९	६६,६८४/००	५०,०००/००	१६,६८४/००	०/००	५०,०००/००	६६,६८४/००	सम्पन्न
४५१	११	डेरीखुली खोस्ती मोटर मार्ग मर्मत योजना	२०७४/०५/०९	६६,१९६/००	५०,०००/००	१६,१९६/००	०/००	५०,०००/००	६६,१९६/००	सम्पन्न
४५२	११	जीवजीव मोटर मार्ग मर्मत योजना	२०७४/०५/०९	२७,७४४/००	२०,०००/००	७,७४४/००	०/००	२०,०००/००	२७,७४४/००	सम्पन्न
४५३	११	चण्डी भञ्ज्याङ भगेरस्थान सिमलचौर मोटर मार्ग	२०७४/०५/०९	६७,३७३/००	५०,०००/००	१७,३७३/००	०/००	५०,०००/००	६७,३७३/००	सम्पन्न
४५४	११	अचलचौर सिद्धिडाँडा मोटर मार्ग मर्मत योजना	२०७४/०५/०९	६३,७४४/००	४६,१३०/००	१७,६१४/००	०/००	०/००	१७,६१४/००	सम्पन्न
४५५	११	अचलचौर टोल पोखरीमा कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७४/०५/०९	६३,७४४/००	५०,०००/००	१३,७४४/००	०/००	०/००	१३,७४४/००	सम्पन्न
४५६	११	तनहुँ प्रा.वि. कम्पाउण्ड पखाल निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	६६,९२६/००	५०,०००/००	१६,९२६/००	०/००	०/००	१६,९२६/००	सम्पन्न
४५७	११	सावजनिक वायुमार्ग निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	१००,१६४/००	८०,०००/००	२०,१६४/००	०/००	८०,०००/००	१००,१६४/००	सम्पन्न
४५८	११	चण्डी भञ्ज्याङ हुँदै मिलनटार मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	३९,४४४/००	३०,०००/००	९,४४४/००	०/००	३०,०००/००	३९,४४४/००	सम्पन्न
४५९	१०	डिहीगाँउ वातावरण मैत्री पोखरीको लागि पाइप खरिद योजना	२०७४/०५/०९	४५,७६४/००	४५,७६४/००	०/००	०/००	४५,७६४/००	४५,७६४/००	सम्पन्न
४६०	९	नारीचौर खा.पा योजना	२०७४/०५/०९	७४,३९८/००	५०,०००/००	२४,३९८/००	०/००	५०,०००/००	७४,३९८/००	सम्पन्न
४६१	९	माफ्फाट खेल मैदान स्तरोन्ती	२०७४/०५/०९	७४,३९८/००	५०,०००/००	२४,३९८/००	०/००	५०,०००/००	७४,३९८/००	सम्पन्न
४६२	९	सुनखाली खानेपानी योजना	२०७४/०५/०९	७०,६६४/००	५०,०००/००	२०,६६४/००	०/००	५०,०००/००	७०,६६४/००	सम्पन्न
४६३	९	माहेन्द्री मा.वि. विद्यालय फर्निचर खरिद	२०७४/०५/०९	१२०,०००/००	१२०,०००/००	०/००	०/००	१२०,०००/००	१२०,०००/००	सम्पन्न
४६४	९	जोगिपानी खानेपानी योजना	२०७४/०५/०९	७०,३९८/००	५०,०००/००	२०,३९८/००	०/००	५०,०००/००	७०,३९८/००	सम्पन्न
४६५	९	ताल्का आमा समूह भवन मर्मत योजना	२०७४/०५/०९	७०,३९८/००	५०,०००/००	२०,३९८/००	०/००	५०,०००/००	७०,३९८/००	सम्पन्न
४६६	९	भोटीनी कुवा मर्मत	२०७४/०५/०९	७४,१११/००	५०,०००/००	२४,१११/००	०/००	५०,०००/००	७४,१११/००	सम्पन्न
४६७	९	सरस्वती आ.वि. फर्निचर निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	५६,२००/००	५०,०००/००	६,२००/००	०/००	५०,०००/००	५६,२००/००	सम्पन्न
४६८	९	बसाहास्थान मा.वि. फर्निचर खरिद	२०७४/०५/०९	७४,१११/००	५०,०००/००	२४,१११/००	०/००	५०,०००/००	७४,१११/००	सम्पन्न
४६९	९	सालडाँडा खानेपानी योजना	२०७४/०५/०९	७४,१११/००	५०,०००/००	२४,१११/००	०/००	५०,०००/००	७४,१११/००	सम्पन्न
४७०	९	चानडाँडा कुलो मर्मत योजना	२०७४/०५/०९	७४,१११/००	५०,०००/००	२४,१११/००	०/००	५०,०००/००	७४,१११/००	सम्पन्न
४७१	९	कुमालगाँउ आमा समूह शौचालय निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	७४,१११/००	५०,०००/००	२४,१११/००	०/००	५०,०००/००	७४,१११/००	सम्पन्न
४७२	९	कुमालगाँउ खेल मैदान निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	७४,१११/००	५०,०००/००	२४,१११/००	०/००	५०,०००/००	७४,१११/००	सम्पन्न
४७३	८	रिस्ती बसाह मार्ग स्तरोन्ती	२०७४/०५/०९	१२९,९३४/००	१००,०००/००	२९,९३४/००	०/००	१००,०००/००	१२९,९३४/००	सम्पन्न
४७४	८	मगर जवारी खानेपानी रिजर्भ ट्याकी र दरभरे सम्म खा.पा विस्तार	२०७४/०५/०९	१४०,६२४/००	५०,०००/००	९०,६२४/००	०/००	१००,०००/००	१४०,६२४/००	सम्पन्न
४७५	८	सोतिवशी खोप केन्द्र भयाल ढोका निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	७४,१११/००	५०,०००/००	२४,१११/००	०/००	५०,०००/००	७४,१११/००	सम्पन्न
४७६	८	सोतिवशी सामूदायिक भवन ढोका र शौचालय निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	७४,१११/००	५०,०००/००	२४,१११/००	०/००	५०,०००/००	७४,१११/००	सम्पन्न
४७७	८	सोतिवशी पानीघाट खानेपानी योजना	२०७४/०५/०९	४८,२९१/००	३५,०००/००	१३,२९१/००	०/००	३५,०००/००	४८,२९१/००	सम्पन्न
४७८	८	लमसालडाँडा सोमाजन प्रा.वि. खानेपानी योजना	२०७४/०५/०९	६४,१०९/००	५०,०००/००	१४,१०९/००	०/००	५०,०००/००	६४,१०९/००	सम्पन्न
४७९	८	पानीघाट मजुवा पन्थर मक्रेर नावरुड मार्ग स्तरोन्ती	२०७४/०५/०९	५५०,१६४/००	३९९,५५८/००	१५०,६०६/००	०/००	३९९,५५८/००	५५०,१६४/००	सम्पन्न

(Signature)

रामचन्द्र प्रसाद
होमिओप्याथ
ने ३ १ २ ७ २२५५ क

कोषाध्यक्ष
न. प्रेम, नमाल
२०७३

६
कोषाध्यक्ष
न. प्रेम, नमाल
२०७३

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जससहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
४८०	८	विमरे खेत कुलो समेत योजना	२०७४/१३	३१,२८७.८७	२०,०००।००	११,२८७.८७	०।००	०।००	११,२८७.८७	
४८१	८	आयरी खेत कुलो समेत योजना	२०७४/१३	२७,९०७.७६	२०,०००।००	७,९०७.७६	०।००	०।००	७,९०७.७६	
४८२	८	बिलाउने खोला चिल्टेटी खेत कुलो समेत योजना	२०७४/१३	४१,४४२.६०	३०,०००।००	११,४४२.६०	०।००	०।००	११,४४२.६०	
४८३	८	कमेरी खोला खानेपानी समेत योजना	२०७४/१३	२६,३९०।०४	२०,०००।००	६,३९०।०४	०।००	०।००	६,३९०।०४	
४८४	८	बिलाउने खोला खानेपानी टंकीटाड खा.पा योजना)	२०७४/१३	६७,७३७.३८	५०,०००।००	१७,७३७.३८	०।००	०।००	१७,७३७.३८	
४८५	८	खड्गदेवी मोटर मार्ग समेत योजना	२०७४/०२	२७०,६२४.५६	२००,०००।००	७०,६२४.५६	०।००	०।००	७०,६२४.५६	
४८६	८	अमले गोविन्द भञ्ज्याङ बगालेडाँडा लसालडाँडा मोटर मार्ग	२०७४/०२	२२९,५७६.६४	२००,०००।००	२९,५७६.६४	०।००	२००,०००।००	२९,५७६.६४	सम्पन्न
४८७	८	बर्लाची सामुदायिक अध्ययन केन्द्र भवन निर्माण योजना	२०७४/०२	७२,२२६.४१	५०,०००।००	२२,२२६.४१	०।००	५०,०००।००	२२,२२६.४१	सम्पन्न
४८८	८	जनाहित मोटर मार्ग स्तरोन्नती योजना	२०७४/१३	१४१,८९६.३२	१००,०००।००	४१,४९६.३२	०।००	०।००	४१,४९६.३२	
४८९	७	लसालडाँही कुलो समेत योजना	२०७४/१३	६७,१६३.९०	५०,०००।००	१७,१६३.९०	०।००	०।००	१७,१६३.९०	
४९०	७	गलम खोला कुलो समेत योजना	२०७४/१३	६८,२८०.३२	५०,०००।००	१८,२८०.३२	०।००	०।००	१८,२८०.३२	
४९१	१४	मरौटे खानेपानी योजना समेत	२०७४/१४	१२४,६२७.२९	१००,०००।००	२४,६२७.२९	०।००	१००,०००।००	२४,६२७.२९	सम्पन्न
४९२	१४	केशवटार सुडेर मोटर मार्ग समेत तथा स्तरोन्नती	२०७४/१४	२४६,१२९.५२	२००,०००।००	४६,१२९.५२	०।००	२००,०००।००	४६,१२९.५२	सम्पन्न
४९३	१४	बेलडाँडा खानेपानी योजना	२०७४/१४	१२४,६२७.२९	१००,०००।००	२४,६२७.२९	०।००	०।००	२४,६२७.२९	
४९४	१४	भाक्री टोल सुखौरा पथम प्रावि मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४/१५	१२४,८९४.१५	१००,०००।००	२४,८९४.१५	०।००	१००,०००।००	२४,८९४.१५	सम्पन्न
४९५	१४	मरौटे सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/१५	१७८,४८४.५९	१५०,०००।००	२८,४८४.५९	०।००	१००,०००।००	२८,४८४.५९	
४९६	१४	केशवटार मा.वि गाउँने तथा कम्पाउण्डवाल निर्माण योजना	२०७४/१५	२४०,४१६.०१	२००,०००।००	४०,४१६.०१	०।००	०।००	४०,४१६.०१	
४९७	१४	भर्लेम खोला खानेपानी योजना	२०७४/१५	२४१,४०६.३०	२००,०००।००	४१,४०६.३०	०।००	२००,०००।००	४१,४०६.३०	सम्पन्न
४९८	१४	बेलथुम्की खानेपानी योजना समेत	२०७४/०२	६१,५३०।८२	५०,०००।००	११,५३०।८२	०।००	०।००	११,५३०।८२	
४९९	१४	सुडेर सामुदायिक भवन रंगरोपन एवं समेत योजना	२०७४/०८	७९,४८४।४०	६०,०००।००	१९,४८४।४०	०।००	२०,०००।००	३९,४८४।४०	
५००	१३	कोटयोक मार गूठ समूह अशुरो भवन निर्माण योजना	२०७४/०१	६०,१७२.९७	५०,०००।००	१०,१७२.९७	०।००	०।००	१०,१७२.९७	
५०१	१	कून्धली टोल हुदै मोहरियाटार सडक स्तरोन्नती	२०७४/१९	१९५,८६१।२४	१५०,०००।००	४५,८६१।२४	०।००	१३२,०००।००	१७७,८६१।२४	सम्पन्न
५०२	३	पुल्चोक टोलमा खानेपानी योजना	२०७४/१८	६५,३२४.३९६	५०,०००।००	१५,३२४.३९६	०।००	०।००	१५,३२४.३९६	
५०३	४	तनहु कालिका शहिद जंगलपाक गुल्मीोजना कार्यान्वयन	२०७४/१६	३,१३१,०३९।८५	२,५००,०००।००	७२२,२२२.०८१	०।००	०।००	०।००	
५०४	५	मिश्र चाकदेवी यादवी सम्मको बाटो स्तरोन्नती योजना (जाली भर्ने)	२०७४/१३	६०,१४७.२०	५०,०००।००	१०,१४७.२०	०।००	५०,०००।००	६०,१४७.२०	सम्पन्न
५०५	१३	दाव कुवा देखी चन्द्र बहादुर वि.क को घरसम्म पाइप विस्तार	२०७४/०१	१२,८७६.६०	७,५००।००	५,३७६.६०	०।००	७,५००।००	१२,८७६.६०	सम्पन्न
५०६	१०	भञ्ज्याङ टोल शान्ति सापकोटाको लागि खानेपानी योजना	२०७४/०१	५,०००।००	५,०००।००		०।००	५,०००।००	५,०००।००	सम्पन्न
५०७	६	योग तथा हरियाली मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४/०१	१३३,०१५.१०	१००,०००।००	३३,०१५.१०	०।००	१००,०००।००	१३३,०१५.१०	सम्पन्न
५०८	८	टार पण्डित विरोटा कुलो समेत योजना	२०७४/०१	४३,३२९.३२२	३०,०००।००	१३,३२९.३२२	०।००	०।००	१३,३२९.३२२	
५०९	८	सोतिवेशी पन्थर स्वारा खानेपानी योजना	२०७४/०१	८०,८५४।९१	६५,०००।००	१५,८५४।९१	०।००	०।००	१५,८५४।९१	
५१०	८	सोतिवेशी शहिर स्मारक निर्माण योजना	२०७४/०१	१२२,९०३.६९	१००,०००।००	२२,९०३.६९	०।००	०।००	२२,९०३.६९	
५११	६	दुरा सेवा समाज अशुरो भवन निर्माण योजना	२०७४/०१	२२१,६९०।८७	२१५,०००।००	१०,७९०।००	०।००	७१,०००।००	८१,७९०।००	
५१२	१३	कालिमाटी आलेगाँउ आसपासको बाटो स्तरोन्नती	२०७४/०१	६५०,१९२.१२	५००,०००।००	१५०,०००।००	१५०,०००।००	५००,०००।००	६५०,०००।००	सम्पन्न
५१३	७	श्रीचौर साँखुली जाने सडक निर्माण	२०७४/०१	५४२,१२२.८०	४००,०००।००	१४२,१२२.८०	०।००	१३२,०००।००	२७४,१२२.८०	
५१४	१	अडमपानी टोल पक्की नाला निर्माण योजना	२०७४/०१	५,००५,९३४।८५	३,०००,०००।००	२,००५,९३४।८५	२,०००,०००।००	१,६२५,०००।००	१,६२५,०००।००	

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्पन्नता मिति	सुरु लाई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म भएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
५१५	१४	केशवटार साना किसान प्रवेशद्वार निर्माण	२०७४/०१/०८	६०,०००/००	५०,०००/००	१०,०००/००	०/००	०/००	१०,०००/००	
५१६	३	शिवपाञ्चायन भन्दिर परिसरमा टेवा पखाल नाला तथा जग्गा सम्पादन कार्य	२०७४/०१/०८	१,२००,०००/००	१,०००,०००/००	२००,०००/००	०/००	३३०,०००/००	५२०,०००/००	सम्पन्न
५१७	६	रातामाटा स्याम्था स्वास्थ्य चौकी शौचालय निर्माण योजना	२०७४/०१/०८	६२,४००/००	४९,६००/००	१२,८००/००	०/००	४९,६००/००	६२,४००/००	सम्पन्न
५१८	८	गाडपाानी बुढोखोला खानेपानी योजना	२०७४/०१/०८	२५०,०००/००	२००,०००/००	५०,०००/००	०/००	६६,०००/००	११६,०००/००	सम्पन्न
५१९	१०	छागा बाराही खहरे टोल खानेपानी पाईप खरिद	२०७४/०१/०८	५,६४९/००	५,६४९/००	०/००	०/००	५,६४९/००	५,६४९/००	सम्पन्न
५२०	१२	वि.पि प्रा.वि. खानेपानी टंकी निर्माण तथा गेट निर्माण योजना	२०७४/०१/०८	११५,०६६/००	९५,०००/००	२०,०६६/००	०/००	२०,०६६/००	११५,०६६/००	सम्पन्न
५२१	११	राम्चे ओडारे चर्च जाने मोटर मार्ग मर्मत	२०७४/०१/०८	६९,०७३/००	५०,०००/००	१९,०७३/००	०/००	५०,०००/००	६९,०७३/००	सम्पन्न
५२२	८	पुलिमाराङ स्थित खड्गदेवी मन्दिर संरक्षण	२०७४/०१/०८	६२,५२३/००	५०,०००/००	१२,५२३/००	०/००	५०,०००/००	६२,५२३/००	सम्पन्न
५२३	८	नयाँ ज्योती प्रा.वि. मर्मत	२०७४/०१/०८	२८,५००/००	२५,०००/००	३,५००/००	०/००	३,५००/००	२८,५००/००	सम्पन्न
५२४	८	देवीस्थान मन्दिर मर्मत योजना	२०७४/०१/०८	३०,७२०/००	३०,०००/००	७२०/००	०/००	७२०/००	३०,७२०/००	सम्पन्न
५२५	१२	बगाले टोल सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४/०१/०८	२५४,६४२/००	२००,०००/००	५४,६४२/००	०/००	६६,०००/००	१२०,६४२/००	सम्पन्न
५२६	८	बलाची विकास आमा समूह भवन निर्माण	२०७४/०१/०८	६६,८१०/००	५०,०००/००	१६,८१०/००	०/००	६६,८१०/००	६६,८१०/००	सम्पन्न
५२७	१०	शितल गुफा सानो पधेरा मर्मत गर्ने कार्य	२०७४/०१/०८	१२६,८४०/००	१००,०००/००	२६,८४०/००	०/००	३३,०००/००	१९,८४०/००	सम्पन्न
५२८	३	पानीको फोहरा मर्मत तथा सरासगन	२०७४/०१/०८	१३०,२१६/००	१००,०००/००	३०,२१६/००	३०,०००/००	४२,९००/००	४२,९००/००	सम्पन्न
५२९	१३	आलेगाड ओटाङ्दी आमा समूह भवन निर्माण योजना	२०७४/०१/०८	१०७,५००/००	१००,०००/००	७,५००/००	०/००	६६,०००/००	१३८,५००/००	सम्पन्न
५३०	७	व्यास मार्ग देखी कालिका मार्ग हुँदै ज्यामिरे खोली सडक मर्मत योजना	२०७४/०१/०८	२५२,०२६/००	२००,०००/००	५२,०२६/००	०/००	६६,०००/००	११८,०२६/००	सम्पन्न
५३१	११	चण्डिका नि.मा.वि. कम्प्युटर खरिद योजना	२०७४/०१/०८	६६,५००/००	५०,०००/००	१६,५००/००	०/००	५०,०००/००	६६,५००/००	सम्पन्न
५३२	८	भम्केश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा आश्रम निर्माण	२०७४/०१/०८	२६८,८०५/००	२००,०००/००	६८,८०५/००	०/००	५०,०००/००	६८,८०५/००	सम्पन्न
५३३	१३	भडखला देखी जनजागृति मा.वि. समूह मोटर बाटो स्तरोन्नती	२०७४/०१/०८	६५०,१००/००	५००,०००/००	१५०,१००/००	१५०,०००/००	५००,०००/००	६५०,०००/००	सम्पन्न
५३४	१४	तामुङ कलुङ केशवटार मोटर मार्ग मर्मत	२०७४/०१/०८	१,३०६,०२९/००	१,०००,०००/००	३०६,०२९/००	०/००	१,०००,०००/००	१,३०६,०२९/००	सम्पन्न
५३५	२	जनकल्याण सहकारी सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०७४/०१/०८	११९,९२५/००	९०,०००/००	२९,९२५/००	०/००	९०,०००/००	११९,९२५/००	सम्पन्न
५३६	१०	कुमलटारी जनचेतना नागरिक सचेतना केन्द्र भवन निर्माण	२०७४/०१/०८	२८२,६०९/००	२००,०००/००	८२,६०९/००	०/००	६६,०००/००	१४८,६०९/००	सम्पन्न
५३७	७	वासपाती खानेपानी योजना	२०७४/०१/०८	३६,३००/००	३०,०००/००	६,३००/००	०/००	३०,०००/००	३६,३००/००	सम्पन्न
५३८	१२	सिमलखारा आमा समूहको लागि कुची खरिद	२०७४/०१/०८	२६०,४०८/००	२००,०००/००	६०,४०८/००	०/००	२००,०००/००	२६०,४०८/००	सम्पन्न
५३९	११	फराकचौर फेदीकाट डाडागाड र देगाड जाडने मोटर मार्ग निर्माण	२०७४/०१/०८	२,८०१,०३६/००	२,०००,०००/००	८०१,०३६/००	८००,०००/००	९२४,०००/००	९२४,०३६/००	सम्पन्न
५४०	४	सुवर्णमार्गबाट सुनखोली जंग बार्दैको घरसम्म रिटेनिडवाल, नाला र पिच	२०७४/०१/०८	१२३,३०६/००	९५,०००/००	२८,३०६/००	०/००	३१,०००/००	१२३,३०६/००	सम्पन्न
५४१	१२	सेरा आपटारी कुलो मर्मत गर्ने कार्य	२०७४/०१/०८	६१,४६९/००	५०,०००/००	११,४६९/००	०/००	५०,०००/००	६१,४६९/००	सम्पन्न
५४२	९	रिष्टाबाटै कुसण्डे कुवा निर्माण योजना	२०७४/०१/०८	५९,४०५/००	२०,०००/००	३९,४०५/००	०/००	३९,४०५/००	५९,४०५/००	सम्पन्न
५४३	८	ताकैखोला खानेपानी योजना	२०७४/०१/०८	७३१,५६४/००	६००,०००/००	१३१,५६४/००	०/००	२००,०००/००	७३१,५६४/००	सम्पन्न
५४४	७	कालिका आमा समूह भवन निर्माण योजना	२०७४/०१/०८	२१,५२०/००	२१,५२०/००	०/००	०/००	२१,५२०/००	२१,५२०/००	सम्पन्न
५४५	६	दुधमारा खानेपानी मर्मत योजना	२०७४/०१/०८	६७,०००/००	५०,०००/००	१७,०००/००	०/००	५०,०००/००	६७,०००/००	सम्पन्न
५४६	७	लहरे तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम संचालन	२०७४/०१/०८	३६३,७०९/००	३००,०००/००	६३,७०९/००	०/००	३००,०००/००	३६३,७०९/००	सम्पन्न
५४७	१०	शितल गुफा ठुलो पधेरा खानेपानी योजना	२०७४/०१/०८	२५३,३३३/००	२००,०००/००	५३,३३३/००	०/००	६६,०००/००	११९,३३३/००	सम्पन्न
५४८	४	क्यापुत्री थलोमा जानको लागि सिँदी बाटो निर्माण	२०७४/०१/०८	२५३,३३३/००	२००,०००/००	५३,३३३/००	०/००	६६,०००/००	११९,३३३/००	सम्पन्न
५४९	१२	भतारी खानेपानी योजना मर्मत	२०७४/०१/०८	१२४,५०७/००	१००,०००/००	२४,५०७/००	०/००	३३,०००/००	१५७,५०७/००	सम्पन्न

रविन्द्र प्रसाद शर्मा
सहकारी विकास अधिकारी
सहकारी विकास अधिकारी

रविन्द्र प्रसाद शर्मा
सहकारी विकास अधिकारी
सहकारी विकास अधिकारी

रविन्द्र प्रसाद शर्मा
सहकारी विकास अधिकारी
सहकारी विकास अधिकारी

रविन्द्र प्रसाद शर्मा
सहकारी विकास अधिकारी
सहकारी विकास अधिकारी

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
५१०	६	गौरीखाँगा डाँड देखी उपल्लो मोटर मार्ग मर्मत	२०७४/०१/२५	७७,७९,५१२.९१	६०,००,०००.००	१७,७९,५१२.९१	०.००	०.००	१७,७९,५१२.९१	
५११	५	सिन्धु मार्गको उदय गा.वि.जाने मार्ग प्राभेल तथा नाला निर्माण	२०७४/०१/२५	३९३,४५,४०७	३००,०००.००	९३,४५,४०७	०.००	९९,०००.००	१९२,४५,४०७	
५१२	७	ढडगोलीटार मोटर मार्ग कजबे निर्माण	२०७४/०१/२५	१४५,८८,०१५.१	७०,०००.००	७५,८८,०१५.१	०.००	२३,१००.००	९८,९८,०१५.१	
५१३	३	शिव पाञ्चायन श्रोवि फर्निचर निर्माण योजना	२०७४/०१/२५	२४३,७२,६७४	१७५,०००.००	१४३,७२,६७४	०.००	७५,०००.००	९९,२२,६७४	
५१४	८	शहिद धर्म पुस्तकालय विविध सामग्री खरिद	२०७४/०१/१९	८१,४४,०१०	८१,४४,०१०	८१,४४,०१०	०.००	८१,४४,०१०	८१,४४,०१०	सम्पन्न
५१५	७	एकता आमा समुह भवन फर्निचर निर्माण योजना	२०७४/०१/०४	१८४,५१,१८२	१५०,०००.००	३४,५१,१८२	०.००	५०,०००.००	८४,५१,१८२	
५१६	१	फेडी दैर् मान्दर तथा हाउजीड जाने नाला निर्माण योजना	२०७४/०१/०९	१२०,३३,७०९	१००,०००.००	२०,३३,७०९	०.००	३३,०००.००	५३,३३,७०९	
५१७	७	नरगा सिचाई योजना	२०७४/०१/०९	७०,३५,७०९	५०,०००.००	२०,३५,७०९	०.००	३३,०००.००	५३,३५,७०९	
५१८	७	जुडिखत कुला निर्माण योजना	२०७४/०१/०९	१२०,३३,७०९	१००,०००.००	२०,३३,७०९	०.००	३३,०००.००	५३,३३,७०९	
५१९	१३	सगरमाथा नासके भवन तारवार	२०७४/०१/०९	७०,३५,७०९	५०,०००.००	२०,३५,७०९	०.००	३३,०००.००	५३,३५,७०९	
५२०	८	वालोपकार गा.वि. रंगरोपन	२०७४/०१/०९	३४,८७,१००	२५,०००.००	९,८७,१००	०.००	५०,०००.००	७९,८७,१००	सम्पन्न
५२१	३	अनसन चौतारा निर्माण योजना	२०७४/०१/०९	६५२,५७,४५३	५००,०००.००	१५२,५७,४५३	०.००	३५०,०००.००	५०२,५७,४५३	
५२२	९	गजौडे परियार समिति बाजा खरिद	२०७४/०१/०९	४०,०००.००	४०,०००.००	४०,०००.००	०.००	४०,०००.००	४०,०००.००	सम्पन्न
५२३	९	क्षेत्री समाज भवन निर्माण योजना	२०७४/०१/०९	७००,६४,५१२.७	५००,०००.००	२००,६४,५१२.७	०.००	६६,०००.००	१०६,६४,५१२.७	
५२४	४	फिल्के मार्गमा नाला तथा श्रमेल	२०७४/०१/११	१२५,६१,३६८	१००,०००.००	२५,६१,३६८	२००,०००.००	२३१,०००.००	२३१,०००.००	
५२५	१३	डाँडाबारी मोटर मार्ग निर्माण योजना	२०७४/०१/०९	६५,२१,०१०.३	५०,०००.००	१५,२१,०१०.३	०.००	१००,०००.००	१२५,२१,०१०.३	सम्पन्न
५२६	१३	बेलवास पुस्तक चौतारा ओटाडदी मोटर मार्ग निर्माण	२०७४/०१/०९	९४,१०,३५८	७४,९९,२००	१९,१०,३५८	०.००	७४,९९,२००	७४,९९,२००	सम्पन्न
५२७	११	कुडापानी धानगोदाम मोटर मार्ग	२०७४/०१/०९	६५,२१,०१०.३	५०,०००.००	१५,२१,०१०.३	०.००	१००,०००.००	१२५,२१,०१०.३	सम्पन्न
५२८	३	देउराली नगर रेडकस लाईन नाला निर्माण	२०७४/०१/०९	७००,८०,१८५	५००,०००.००	२००,८०,१८५	१५०,०००.००	२१४,५०,०००	२१४,५०,०००	
५२९	१२	कमलवारी सेरा मोटर मार्ग निर्माण	२०७४/०१/०९	१३६,७९,८५५	१००,०००.००	३६,७९,८५५	०.००	३३,०००.००	६९,७९,८५५	
५३०	१४	पाहाडी बेलबन्ध्याङ खानेपानी मुल संरक्षण तथा पाइप खरिद	२०७४/०१/०९	२८,०००.००	२८,०००.००	२८,०००.००	०.००	२८,०००.००	२८,०००.००	सम्पन्न
५३१	१३	छाब्दी जवरी टोलमा खानेपानी योजना	२०७४/०१/०९	२८,०००.००	२८,०००.००	२८,०००.००	०.००	२८,०००.००	२८,०००.००	सम्पन्न
५३२	१२	गौडा पररा सिरुचौर खानेपानी पाइप खरिद योजना	२०७४/०१/०९	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	०.००	२५,०००.००	२५,०००.००	सम्पन्न
५३३	२	जिल्ला बास्केटबल तनहूँ बास्केटबल प्रतियोगिता	२०७४/०१/०९	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	०.००	२५,०००.००	२५,०००.००	सम्पन्न
५३४	९	माफपाँट मजुवा मोटर मार्ग मर्मत	२०७४/०१/०९	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	०.००	१०,०००.००	१०,०००.००	सम्पन्न
५३५	१३	रिपयर खानेपानी योजना	२०७४/०१/०९	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	०.००	२०,०००.००	२०,०००.००	सम्पन्न
५३६	७	उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई योजना संचालन सम्बन्धी तालिम	२०७४/०१/१०	३०,०००.००	३०,०००.००	३०,०००.००	०.००	३०,०००.००	३०,०००.००	सम्पन्न
५३७	१४	गौडी खानेपानी मुल संरक्षण एवं टंकी निर्माण	२०७४/०१/०९	१९२,५७,७५३	१५०,०००.००	४२,५७,७५३	०.००	४२,५७,७५३	९२,५७,७५३	
५३८	६	धारपानी कुवा मर्मत	२०७४/०१/१०	६०,२२,८७९	५०,०००.००	१०,२२,८७९	०.००	१०,२२,८७९	१०,२२,८७९	
५३९	३	पुल्चोक टोल विकास संस्था भवन निर्माण योजना	२०७४/०१/१०	९८,९४,२७९	९८,९४,२७९	९८,९४,२७९	०.००	९८,९४,२७९	९८,९४,२७९	
५४०	१३	गुडिफर्याङ आधारभुत विद्यालय अर्थो तारवार निर्माण	२०७४/०१/१९	१,३००,०००.००	१,०००,०००.००	३००,०००.००	३००,०००.००	३००,०००.००	७२८,६००.००	
५४१	३	शान्तिनगर टोलमा पक्की नाला निर्माण	२०७४/०१/१९	३९०,०००.००	३९०,०००.००	३९०,०००.००	०.००	३९०,०००.००	३९०,०००.००	
५४२	३	शान्तिनगर टोलमा पक्की नाला निर्माण	२०७४/०१/१९	३९०,०००.००	३९०,०००.००	३९०,०००.००	०.००	३९०,०००.००	३९०,०००.००	
५४३	३	शान्तिनगर टोलमा पक्की नाला निर्माण	२०७४/०१/१९	३९०,०००.००	३९०,०००.००	३९०,०००.००	०.००	३९०,०००.००	३९०,०००.००	
५४४	११	रातामाटा टोलमा खानेपानी मर्मत योजना	२०७४/०१/०९	१३४,१४,५५३	१००,०००.००	३४,१४,५५३	०.००	३४,१४,५५३	६७,१४,५५३	

(Signature)

रविन्द्र प्रसाद मूल
सहजीविनियर
मै ३ प ३ न ५ २५ ५ क

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश
२०७५

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हातसम्म राएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
५८५	८	मकहरे सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/०५/१९	२४,८६०/१४७	२०,०००/१००	४,८६०/१४७	०/००	४,८६०/१४७	४,८६०/१४७	
५८६	३	महर्षी चोकबाट सिर्जना चोकसम्म नाला सफाई	२०७४/०५/१९	२३,२३०/८८९	२०,०००/१००	३,२३०/८८९	०/००	३,२३०/८८९	३,२३०/८८९	
५८७	१०	शांतिनगर टोलसा खेल मैदान सम्पादन कार्य	२०७४/०५/१२	४३७,७०७/९०	३५०,०००/१००	८७,७०७/९०	०/००	८७,७०७/९०	४३७,७०७/९०	सम्पन्न
५८८	१०	छेत्री मोटर मार्ग हुँदै जामुने थुम्का मोटर मार्ग स्तरोन्नति तथा विस्तार	२०७४/०५/१०	१३०,५१३/४९	१००,०००/१००	३०,५१३/४९	०/००	३०,५१३/४९	६३,५१३/४९	
५८९	८	कुइलेती धोविनी खोला खानेपानी योजना	२०७४/०५/०९	२५०,८२८/१३	२००,०००/१००	५०,८२८/१३	०/००	५०,८२८/१३	११६,८२८/१३	
५९०	११	पुरानिडिही ढोल बाल उद्यान निर्माण	२०७४/०५/०९	३६४,१२३/६७	३००,०००/१००	६४,१२३/६७	०/००	६४,१२३/६७	११६,१२३/६७	
५९१	७	क्यामिन मा.वि. भवन निर्माण	२०७४/०५/०९	९६२,०३३/९८	८००,०००/१००	१६२,०३३/९८	०/००	१६२,०३३/९८	४२९,०३३/९८	
५९२	१०	कोटगाउँ टोलमा चण्डी मन्दिर निर्माण योजना	२०७४/०५/०२	१३०,२७५/२३	१००,०००/१००	३०,२७५/२३	०/००	३०,२७५/२३	६३,२७५/२३	
५९३	७	रिस्ती खर्क आमा समूह भवन निर्माण योजना	२०७४/०५/०२	१२०,६९०/२९	१००,०००/१००	२०,६९०/२९	०/००	२०,६९०/२९	५३,६९०/२९	
५९४	१०	वैरेनी टोलमा जनसहभागिता सहितको पक्की नाला निर्माण योजना	२०७४/०५/०९	५,००१,४७३/६७	३,५००,०००/१००	१,५०१,४७३/६७	१,५००,०००/१००	१,५००,०००/१००	३,५००,०००/१००	
५९५	१०	दुस्तीचौर पुरानो पथरा मर्मत तथा सिँडी बाटो निर्माण	२०७४/०५/१९	१२०,०४४/४९	१००,०००/१००	२०,०४४/४९	०/००	२०,०४४/४९	५३,०४४/४९	
५९६	८	पुलिमराङ बडारेखोला खानेपानी योजना	२०७४/०५/१९	१८१,०६१/४६	१५०,०००/१००	३१,०६१/४६	०/००	३१,०६१/४६	८१,०६१/४६	
५९७	१२	भोरस्थान सिँडी बाटो निर्माण	२०७४/०५/०२	१२३,१४३/००	१००,०००/१००	२३,१४३/००	०/००	२३,१४३/००	५६,१४३/००	
५९८	१२	अशोक गुफा संरक्षण र मोटर मार्ग निर्माण	२०७४/०५/०२	१२९,६११/६१	१००,०००/१००	२९,६११/६१	०/००	२९,६११/६१	६२,६११/६१	
५९९		जिल्ला भलिबल संघ खुला प्रतियोगिता खर्च	२०७४/०५/११	७५,०००/१००	७५,०००/१००	०/००	०/००	०/००	७५,०००/१००	सम्पन्न
६००	१२	देउराली आफ्नैपानी खानेपानी योजना पाइप खरिद	२०७४/०५/१२	११,३२६/००	११,३२६/००	०/००	०/००	०/००	११,३२६/००	सम्पन्न
६०१	३	वडा कार्यालय भवन विविध सामग्री खरिद योजना	२०७४/०५/१२	४०,०००/१००	४०,०००/१००	०/००	०/००	०/००	४०,०००/१००	सम्पन्न
६०२	११	खहरे डाडागाउँ मोटर मार्ग योजना	२०७४/०५/१२	१३३,९५६/१८	१००,०००/१००	३३,९५६/१८	०/००	३३,९५६/१८	३३,९५६/१८	
६०३	६	सिन्धु पुस्तकालयदेखि वासपानीसम्मको मोटर मार्ग स्तरोन्नति	२०७४/०५/१२	६३,२७४/३१	५०,०००/१००	१३,२७४/३१	०/००	१३,२७४/३१	१३,२७४/३१	
६०४	१२	गौडा पहरा वानियाटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	२०७४/०५/१९	१०४,३६८/४५	८०,०००/१००	२४,३६८/४५	०/००	२४,३६८/४५	२४,३६८/४५	
६०५	८	पुटके श्वारा कुलो मर्मत	२०७४/०५/०७	४४,११६/२३	२५,०००/१००	१९,११६/२३	०/००	१९,११६/२३	१९,११६/२३	
६०६	७	पाश्चा सामुदायिक भवन निर्माण कम्पाउण्डवाल र शौचालय	२०७४/०५/१३	४२१,०००/७२	३५०,०००/१००	७१,०००/७२	०/००	७१,०००/७२	१८६,५००/७२	
६०७	९	माफाट हतेनी खानेपानी योजना	२०७४/०५/११	१,४४८,४८३/७१	१,२००,०००/१००	२४८,४८३/७१	०/००	२४८,४८३/७१	६४८,४८३/७१	
६०८	९	गजौडे आमा समूह भवनमा टुस राख्ने कार्य	२०७४/०५/०९	१३१,९०४/५५	१००,०००/१००	३१,९०४/५५	०/००	३१,९०४/५५	६४,९०४/५५	
६०९	६	रातामाटा स्वास्थ्यचौकी हुँदै तल्लो सिरुवारी सचेतना केन्द्र जाने बाटो	२०७४/०५/२५	६६,२२८/८३	५०,०००/१००	१६,२२८/८३	०/००	१६,२२८/८३	१६,२२८/८३	
६१०	६	शंकर मा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७४/०५/०२	५१,०६२/४०	५०,०००/१००	१,०६२/४०	०/००	१,०६२/४०	१,०६२/४०	
६११	६	वजेनी खानेपानी नयाँ टंकी निर्माण	२०७४/०५/०२	६०,१४२/०७	५५,०००/१००	५,१४२/०७	०/००	५,१४२/०७	५,१४२/०७	
६१२	६	चौदौनाथोक मोटर बाटो निर्माण	२०७४/०५/१०	८४,२४४/५०	७०,०००/१००	१४,२४४/५०	०/००	१४,२४४/५०	१४,२४४/५०	
६१३	८	मिर्नाडिही मिलुङखोला खानेपानी योजना	२०७४/०५/१३	२५१,०८३/४७	२००,०००/१००	५१,०८३/४७	०/००	५१,०८३/४७	८४,०८३/४७	
६१४	५	ढुलोटा सिसलेख टोल खानेपानी योजना	२०७४/०५/०९	१३२,८६४/६७	१००,०००/१००	३२,८६४/६७	०/००	३२,८६४/६७	६५,८६४/६७	
६१५	१२	सुमन्टारी आमा समूह फर्निचर खरिद गर्ने कार्य	२०७४/०५/२१	४३,१५०/००	३५,०००/१००	८,१५०/००	०/००	८,१५०/००	८,१५०/००	
६१६	९	भगवती आमा समूह टेन्ट खरिद	२०७४/०५/२१	४२,२००/१००	४२,२००/१००	०/००	०/००	०/००	४२,२००/१००	सम्पन्न
६१७	११	बाराही मा.वि. भूचालको फिल, शौचालय तथा पानीको धारा निर्माण	२०७४/०५/०२	१८१,३९८/१८	१५०,०००/१००	३१,३९८/१८	०/००	३१,३९८/१८	८०,८९८/१८	
६१८	११	शहन्शील आमा समूह सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७४/०५/०२	१२३,३९७/३५	१००,०००/१००	२३,३९७/३५	०/००	२३,३९७/३५	५६,३९७/३५	
६१९	१४	दगुरको खार व्यवस्थापन योजना कलुङ	२०७४/०५/२१	२४६,६७३/८६	२००,०००/१००	४६,६७३/८६	०/००	४६,६७३/८६	११२,६७३/८६	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
सिन्धु पुस्तकालय
२०७३

सिन्धु पुस्तकालय
२०७३

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	संस्मृति मिति	सुर. ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहायिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
६२०	७	बैलबोटे श्रीचौर खानेपानी योजना	२०७४/७/१५	६६,७८९,९१७	५०,०००,०००	१६,७८९,९१७	०	१६,७८९,९१७	१६,७८९,९१७	
६२१	११	जामुने मिलनसार सामुदायिक भवन निर्माण	२०७४/७/१०	१२५,५३२,००३	१००,०००,०००	२५,५३२,००३	०	२५,५३२,००३	२५,५३२,००३	
६२२	९	ढुंगेपानी खानेपानी मर्मत योजना	२०७४/७/१५	१२०,२४५,८८२	१००,०००,०००	२०,२४५,८८२	०	२०,२४५,८८२	२०,२४५,८८२	
६२३	१३	बाल कल्याण मेकाफेरी तारवार निर्माण	२०७४/७/१५	१३०,३४५,४८६	११०,०००,०००	२०,३४५,४८६	०	२०,३४५,४८६	२०,३४५,४८६	
६२४	९	संगम कलब खेल मैदान सरोन्नति योजना	२०७४/७/१५	१८३,१६५,०८६	१५०,०००,०००	३३,१६५,०८६	०	३३,१६५,०८६	३३,१६५,०८६	
६२५	६	मादी पक्की पुलदेखि हुलाकीमार्ग विवमदे खोला कास्की सिमानासम्म मार्ग विस्तार	२०७४/७/१५	२४७,४७३,०००	२००,०००,०००	४७,४७३,०००	०	४७,४७३,०००	४७,४७३,०००	सम्पन्न
६२६	४	विमला देवीको घरदेखि पश्चिमतर्फ तेस्रो नाला तथा जलदेवी मार्ग नाला	२०७४/७/१५	१,४०४,८४७,९१७	१,०००,०००,०००	४०४,८४७,९१७	४००,०००,०००	४००,०००,०००	४००,०००,०००	
६२७	५	सिन्धु आमा समूह अधुरा भवन र नाला स्थापना सहित निर्माण	२०७४/७/१५	३६७,९२८,००५	३००,०००,०००	६७,९२८,००५	०	६७,९२८,००५	६७,९२८,००५	
६२८	९	धारापानी खानेपानी योजना लक्ष्मी आ.वि.	२०७४/७/१५	३७०,८३४,४८२	३००,०००,०००	७०,८३४,४८२	०	७०,८३४,४८२	७०,८३४,४८२	
६२९	१३	आपसबारा सफलता बाल कलब भवन निर्माण योजना	२०७४/७/१५	१७३,३४३,३८१	१५०,०००,०००	२३,३४३,३८१	०	२३,३४३,३८१	२३,३४३,३८१	
६३०	१४	नयागाँउ मोलाकाली खड्गदेवी गोरखकाली दक्षिणकाली मन्दिर संरक्षण	२०७४/७/१५	१२४,४७०,००५	१००,०००,०००	२४,४७०,००५	०	२४,४७०,००५	२४,४७०,००५	
६३१	६	कालिमाटी कुवा निर्माण मर्मत योजना	२०७४/७/१५	६०,६४७,००१	५०,०००,०००	१०,६४७,००१	०	१०,६४७,००१	१०,६४७,००१	
६३२	६	सागवारी कुवा मर्मत	२०७४/७/१५	६०,६४७,००१	५०,०००,०००	१०,६४७,००१	०	१०,६४७,००१	१०,६४७,००१	
६३३	८	सोमानज प्रा.वि. छात्रा मर्मत	२०७४/७/१५	३१,९८३,०००	२५,०००,०००	६,९८३,०००	०	६,९८३,०००	६,९८३,०००	
६३४	८	गाडापानी आमा समूह शौचालय निर्माण योजना	२०७४/७/१५	४०,६०२,५००	२५,०००,०००	१५,६०२,५००	०	१५,६०२,५००	१५,६०२,५००	
६३५	६	बाल विकास केन्द्र (आदर्श) मर्मत एवं टेन्ट निर्माण	२०७४/७/१५	८३,३९०,००५	६५,०००,०००	१८,३९०,००५	०	१८,३९०,००५	१८,३९०,००५	
६३६	६	रक्माह चौतारा भक्तमानको घर नजिक खोलासा बाल र स्थापना	२०७४/७/१५	७२,२२३,३९९	६०,०००,०००	१२,२२३,३९९	०	१२,२२३,३९९	१२,२२३,३९९	
६३७	६	मोहनरी आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७४/७/१५	६१,५४५,९००	५०,०००,०००	११,५४५,९००	०	११,५४५,९००	११,५४५,९००	
६३८	३	क्वाटरमा च्यान्लगेट, भन्दा छोरको तथा प्रिल राख्ने कार्य	२०७४/७/१५	३६,४८०,०००	३६,४८०,०००	०	०	०	३६,४८०,०००	सम्पन्न
६३९	३	वि.वि. स्मृति भवन निर्माण योजना	२०७४/७/१५	६६४,१२४,५००	५००,०००,०००	१६४,१२४,५००	०	१६४,१२४,५००	१६४,१२४,५००	
६४०	६	मेलबोटे पछानि खोलासा कल्भेट निर्माण योजना	२०७४/७/१५	६०,४७६,७००	५०,०००,०००	१०,४७६,७००	०	१०,४७६,७००	१०,४७६,७००	
६४१	१०	तिवारी खोली खानेपानी योजना तारवार	२०७४/७/१५	७२,११७,६९१	७२,०००,०००	१०,११७,६९१	०	१०,११७,६९१	१०,११७,६९१	
६४२	२	नवजारण टोलमा पक्की बाटो निर्माण दोस्रो खण्ड	२०७४/७/१५	४०५,२८३,०००	२९०,०००,०००	११५,२८३,०००	०	११५,२८३,०००	११५,२८३,०००	
६४३	९	कलेसी खानेपानी फिल्टर निर्माण योजना	२०७४/७/१५	७५,०००,०००	७५,०००,०००	०	०	०	७५,०००,०००	
६४४	९	कलेसी खानेपानी फिल्टर निर्माण योजना	२०७४/७/१५	१३८,२३६,१३३	१००,०००,०००	३८,२३६,१३३	०	३८,२३६,१३३	३८,२३६,१३३	
६४५	९	गजुरे स्वास्थ्यचौकीको लागि फर्निचर खरिद	२०७४/७/१५	५६७,८९५,७७५	४०५,६४५,०००	१६२,२५०,७७५	०	१६२,२५०,७७५	१६२,२५०,७७५	
६४६	४	रुप्ती होटलदेखि पूर्ण दरैको घरसम्म नाला र पि.सि.सि.	२०७४/७/१५	६१,१८९,८८५	५०,०००,०००	११,१८९,८८५	०	११,१८९,८८५	११,१८९,८८५	
६४७	८	पुलिभराड शहिद घर्ष आमा समूह भवन	२०७४/७/१५	३९,३३३,०००	३९,३३३,०००	०	०	०	३९,३३३,०००	सम्पन्न
६४८	१०	शिव मा.वि. का आदिवासी विद्यार्थीहरूलाई कपडा वितरण	२०७४/७/१५	८३,०००,०००	८३,०००,०००	०	०	०	८३,०००,०००	सम्पन्न
६४९	५	पतञ्जली योग समिति विविध फर्निचर खरिद	२०७४/७/१५	२०,०००,०००	२०,०००,०००	०	०	०	२०,०००,०००	सम्पन्न
६५०	१०	अन्तर्गत युवा क्लब साधारणसभा संचालन खर्च	२०७४/७/१५	२०,०००,०००	२०,०००,०००	०	०	०	२०,०००,०००	सम्पन्न
६५१	७	वसन्त कुवा निर्माण योजना	२०७४/७/१५	१००,११५,००४	७५,०००,०००	२५,११५,००४	०	२५,११५,००४	२५,११५,००४	
६५२	१३	बन्धाडरी खानेपानी टंकी निर्माण	२०७४/७/१५	१२९,५८७,२२२	१००,०००,०००	२९,५८७,२२२	०	२९,५८७,२२२	२९,५८७,२२२	
६५३	१	खोली खानेपानी टंकी निर्माण योजना	२०७४/७/१५	१२०,१९५,९१७	१००,०००,०००	२०,१९५,९१७	०	२०,१९५,९१७	२०,१९५,९१७	
६५४	१	खोली टोल विकास संस्था भवनमा जाने बाटो निर्माण योजना	२०७४/७/१५	१२४,९१३,३३०	१००,०००,०००	२४,९१३,३३०	०	२४,९१३,३३०	२४,९१३,३३०	


 नेपाल सरकार
 स्थानीय तह विकास विभाग
 काठमाडौं

६
 २०७४/७/१५

२०७४/७/१५

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु त.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
६५५	४	व्यास रेञ्जपोस्टेडिख सुवर्ण मार्गसम्म कालेपत्रे सडक निर्माण	२०७४/०५/२८	२,८५८,०६८/५५	१,९५८,०६८/५५		९,००,०००/१००	९,००,०००/१००	१,८४४,०००/१००	
६५६	११	भट्टको डिहीबाट रानीगाउँ जोड्ने मोटर बाटो निर्माण योजना	२०७४/०५/२८	६५,७४३/१९	४०,०००/१००		२५,७४३/१९	२५,७४३/१९	०/००	
६५७	१०	व्यास १० अन्तर्मार्गबाट नाटाहर सफाई	२०७४/०५/२८	३२१,०५३/२९	३२०,०००/१००		०/००	०/००	३२०,०००/१००	सम्पन्न
६५८	१३	बेलवासा शुक्लेस्वर मन्दिर नजिक आमा समूह सामुदायिक भवन नि.	२०७४/०५/२८	१२५,३७३/२०	१००,०००/१००		०/००	०/००	२५,३७३/२०	
६५९	४	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा कम्पाउण्डवाल र ट्रस निर्माण	२०७४/०५/२८	३७७,७४५/१९	३७७,७४५/१९		०/००	०/००	१७७,७४५/१९	
६६०	६	साँजा मुक्तिम स्टा र युवा क्लब भवन निर्माण	२०७४/०५/२९	२५,०००/१००	२५,०००/१००		०/००	०/००	२५,०००/१००	सम्पन्न
६६१	१०	हुम्तीचौर दरै समाज भवन मर्मत योजना	२०७४/०५/२९	६१,५५४/१६	५०,०००/१००		०/००	०/००	११,५५४/१६	
६६२	५	सिमलगाँवा खानेपानी कुवा निर्माण र संरक्षण	२०७४/०५/२९	५७,७४०/०४	४५,०००/१००		०/००	०/००	१२,७४०/०४	
६६३	१०	हुम्तीचौरदेखि आइलारेसम्म सडकमा नाला तथा स्तरोन्नति	२०७४/०५/२७	४२२,२९१/६१	३२५,०००/१००		०/००	०/००	९७,२९१/६०	
६६४	११	तल्लो पोल्याड सेवा बजार नाला तथा पिच	२०७४/०५/२७	५,००१,३२९/८९	३,५००,०००/१००		१,५००,०००/१००	१,५००,०००/१००	३,५००,०००/१००	
६६५	५	मुटुक्की खानेपानी योजना टक्की निर्माण	२०७४/०५/२७	९५,२६१/३०	७०,०००/१००		०/००	०/००	२५,२६१/३०	
६६६	५	पाटन टोल विकास संस्था पक्की नाला निर्माण योजना	२०७४/०५/२७	६००,५५७/३५	५००,०००/१००		०/००	०/००	१००,५५७/३५	
६६७	७	पाखा नौविसेटारी कुलो मर्मत	२०७४/०५/२७	११९,५६५/४२	१००,०००/१००		०/००	०/००	१९,५६५/४२	
६६८	१०	अधरीभञ्ज्याङ टोल अर्न्तगत खानेपानी योजना	२०७४/०५/२७	४२,२२७/०१	४०,०००/१००		०/००	०/००	२,२२७/०१	
६६९	७	वडा कार्यालय भवनमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण	२०७४/०५/२७	२२७,३२७/८३	२००,०००/१००		०/००	०/००	२७,३२७/८३	
६७०	७	किंगे खोली शिवालय मन्दिर मोटर मार्ग मर्मत	२०७४/०५/२७	७५,६५४/४४	६०,०००/१००		०/००	०/००	१५,६५४/४४	
६७१	६	अमर आ.वि. हुँदै ठूलो बगेँचा मोटर मार्ग	२०७४/०५/२७	९४,०३६/५५	७०,०००/१००		०/००	०/००	२४,०३६/५५	
६७२	६	भकुण्ड खोला बगेँचा मरणघाट दोभान निर्माण	२०७४/०५/२७	६६,०५०/००	५०,०००/१००		०/००	०/००	१६,०५०/००	
६७३	८	सामुदायिक मिर्काई केन्द्र शौचालय निर्माण	२०७४/०५/२७	९३,३६२/४३	७५,०००/१००		०/००	०/००	१८,३६२/४३	
६७४	५	दाहासस्कार गर्ने घाट निर्माण योजना	२०७४/०५/२७	१,०३५,४९९/७७	१,०००,०००/१००		०/००	०/००	३५,४९९/७७	
६७५	१०	चण्डिदेवी राष्ट्रिय मा.वि. नेपाल जुनियर रेडक्स सर्कल विविध कार्यक्रम	२०७४/०५/३०	२०,०००/१००	२०,०००/१००		०/००	०/००	२०,०००/१००	सम्पन्न
६७६	७	श्रीचौर खानेपानी योजनाको लागि पाइप खरिद	२०७४/०५/३०	७५,९८०/००	७५,९८०/००		०/००	०/००	७५,९८०/००	सम्पन्न
६७७	११	तल्लो विस खेत कुलो मर्मत	२०७४/०५/२१	८,०००/१००	८,०००/१००		०/००	०/००	८,०००/१००	सम्पन्न
६७८	६	बडिखोला तल्लो बाटो हुँदै बाटो निर्माण	२०७४/०५/२१	६१,११०/००	५०,०००/१००		०/००	०/००	११,११०/००	
६७९	६	सागावारी खेल मैदान निर्माण	२०७४/०५/२१	६१,७३७/२०	५०,०००/१००		०/००	०/००	११,७३७/२०	
६८०	७	श्रीचौर मेलमिलाप आमा समूह भवन निर्माण	२०७४/०५/३०	६२७,०१२/२९	५००,०००/१००		०/००	०/००	१२७,०१२/२९	
६८१	१३	खयरवोटे कुलो बाँध निर्माण तथा मर्मत कार्य	२०७४/०५/२९	१३५,५६८/२२	१००,०००/१००		०/००	०/००	३५,५६८/२२	
६८२	५	खहरे खोला खानेपानी टक्की निर्माण योजना	२०७४/०५/३०	६४,०७६/११	५०,०००/१००		०/००	०/००	१४,०७६/११	
६८३	७	बेलचोक सडक मार्ग कलेस्ती	२०७४/०५/२९	४९२,०५१/९४	४००,०००/१००		०/००	०/००	९२,०५१/९४	
६८४	८	लालध्वज मोटर मार्ग दोस्रो चरण	२०७४/०५/३०	४८४,६६५/७४	४००,०००/१००		०/००	०/००	८४,६६५/७४	
६८५	३	शिवापाञ्चयन मन्दिर रंगरंगन गर्ने कार्य	२०७४/०५/२७	५५,१२१/८३	५०,०००/१००		०/००	०/००	५,१२१/८३	सम्पन्न
६८६	२	भिमसेन मन्दिर संरक्षण	२०७४/०५/२९	१९५,११४/४३	१५०,०००/१००		०/००	०/००	४५,११४/४३	
६८७	६	चिलेती शुभकदेखि सिम्लेसम्मको नयाँ बाटो निर्माण र ग्राभेल	२०७४/०५/३०	६२४,९५१/०७	५००,०००/१००		०/००	०/००	१२४,९५१/०७	
६८८	८	ताकखोला बेलयुक्की मोटर मार्ग	२०७४/०५/२९	१५०,०००/१००	१५०,०००/१००		०/००	०/००	१५०,०००/१००	
६८९	८	ताकखोला बेलयुक्की मोटर मार्ग	२०७४/०५/२९	१००,०००/१००	१००,०००/१००		०/००	०/००	३२,५००/१००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

स. प्रशासकीय अधिकारी

स. प्रशासकीय अधिकारी

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्पन्नता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	न.पा. अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गरिएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
६९०	९	सज्जा खानेपानी योजना	२०७४/०५/२५	२४३,०४९/४०	२००,०००/००	४३,०४९/४०	०/००	४३,०४९/४०	१०९,०४९/४०	
६९१	१	महिलाहरूको लागि एडभान्स सिलाई तालिम	२०७४/०५/३०	१८४,३००/००	१५०,०००/००	३४,३००/००	०/००	३४,३००/००	८४,३००/००	
६९२	१३	न्युटन बाल क्लब भवन निर्माणको लागि जग्गा सम्याउने कार्य	२०७४/०५/२५	९५,५४१/२५	७५,०००/००	२०,५४१/२५	०/००	२०,५४१/२५	२०,५४१/२५	
६९३	९	नर्सरी व्यवस्थापन र लहरे तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम	२०७४/०५/२८	१५९,७००/००	१५९,७००/००	०/००	०/००	०/००	५२,०००/००	
६९४	९	बडा भित्रको बाटो फ्रेमल एवं स्तरोन्नति	२०७४/०५/३०	१,४४३,७५०/००	१,२००,०००/००	२४३,७५०/००	०/००	२४३,७५०/००	६४३,७५०/००	
६९५	४	निर्माणधीन खुन्दीपुलबाट व्यास मार्ग जोड्ने मार्गमा नाला निर्माण	२०७४/०५/३०	५,०४२,३५४/४०	३,०००,०००/००	२,०४२,३५४/४०	२,०००,०००/००	२,०००,०००/००	३,६५०,०००/००	
६९६	११	शहिद स्मृति पार्क	२०७४/०५/२९	३४९,५९३/६६	३००,०००/००	४९,५९३/६६	०/००	४९,५९३/६६	१४९,५९३/६६	
६९७	८	गाडापानी पथरो मरमत सम्भार	२०७४/०५/०१	६०,२९९/६३	५०,०००/००	१०,२९९/६३	०/००	१०,२९९/६३	१०,२९९/६३	
६९८	१३	पोखरीमञ्ज्याड दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मिल्क एनलाइजर खरिद	२०७४/०५/२९	२००,०००/००	२००,०००/००	०/००	०/००	०/००	६६,०००/००	
६९९	१३	पोखरीमञ्ज्याड दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मिल्क एनलाइजर खरिद	२०७४/०५/२९	९९,४५०/००	९९,४५०/००	०/००	०/००	०/००	३४,०००/००	
७००	१४	मरोटे खानेपानी योजना पाइप विस्तार कार्य	२०७४/०५/०१	१२५,९०८/६९	१००,०००/००	२५,९०८/६९	०/००	२५,९०८/६९	२५,९०८/६९	
		जम्मा		३१५,१२१,७५६/८९	२५९,३०४,१४६/८४	३०,५७९,६५४/०३	१८,२१७,३२८/००	१२९,४०१,४६३/५५	१७४,५५५,०२४/१८	



[Handwritten signature]

राष्ट्रिय विकास मूल
इन्जिनियर
ने ६ पद नं ४२५५ कु

हरिसिद्ध थापा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत