



"विविधतायुक्त गाउँ शहर, समृद्ध मेरो व्यास नगर"

फोन नं.: ०६५५६०२३

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यापालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०७७/०७८ को दोस्रो
चौमासिक भौतिक एवं वित्तीय
प्रगति प्रतिवेदन

६ चैत्र २०७७
योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि
उपशाखा



"विविधतायुक्त गाउँ शहर, समृद्ध नेरो व्यास नगर"

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



..... शाखा

दमौली, तनहुँ

गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

पत्र संख्या: २०७७१०७८
चलानी नम्बर: ९६९३४

मिति: २०७७१२१६

विषय: दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
योजना तथा अनुगमन शाखा,
सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकामा आ.व.२०७७१०७८ मा संचालित कार्यक्रमहरुको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ


श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

श्री राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,
दमौली, तनहुँ ।


.....
(डिलीराम सिग्देल)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
डिलीराम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचौं र बचाऔं"

Phone No. 065-560162/560163, Fax No.: 977-65-560233 Email: vyasmunicipality@gmail.com Web: www.vyasmun.gov.np

बोसो चौमासिकसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली, तनहुँ

२०७७/०७८

रकम रु. हजारमा

श्रोत	वित्तियोजित बजेट		बोसो चौमासिकसम्मको विकास		बोसो चौमासिकसम्मको खर्च		बाँकी	
	आवृत्ति	पूँजीगत	आवृत्ति	पूँजीगत	आवृत्ति	पूँजीगत	आवृत्ति	पूँजीगत
संघीय अनुदान								
वित्तीय समानीकरण	१८६१००	८२४८२	९३४५०	१०९६८	५२२३०	६३१९८	३०२४२	३०२४२
समपुरक	२४०००		०			०	०	०
विशेष	२००००		०			०	०	०
सशर्त	५३५६९	७३०	२९४७५६	२६२३१०	७३०	२६३०४०	३१७१६	०
राजश्व बाँडफाँड	१२८९४३	५९७४८	७४२१४	१४४६६	५७५११	७१९७७	०	२२३७
आयोजना, कार्यक्रम (सडक बोर्ड, स्वास्थ्य संस्था भवन, एल.जि.सि.डि.पि., गरिबसँग र रोयल्टी वापत प्राप्त)	२३१२०	१५	५८५	३९०		३९०	०	१५
अन्य (सामाजिक सुरक्षा)	१५२४१	६१२०	६१२०	६१२०		६१२०	०	०
प्राप्त	१०७०३७३	३८०९७०	५२४१४४	३४९२५५	११०४७०	४५९७२५	३१७१६	३२६८३
अनुदान			०			०	०	०
कार्यक्रम (मूल्य श्रृंखला)	१२००		०			०	०	०
प्रदेश अनुदान								
वित्तीय समानीकरण	१३१४३	७९७५	९८५७	१८८३		३५११	०	६३४६
विशेष र सशर्त	१००००	९८९२	९८९२	८७५		८७५	०	९०१७
राजश्व बाँडफाँड	११२४४	१११६६	१११६६	२७६२		२७६२	०	८३७४
आन्तरिक आय	३४३८७	१८८३	३०८८५	१८८३		७१४८	०	२३७३८
दस्तुर, शुल्क, विक्री आदिबाट	२०४७००	५९०७	१०७४०७	४७४००		९२९४०	०	१४४६८
राजश्व बाँडफाँड, (रिजिष्ट्रेशन शुल्क वापत)	६३५८१	३३८३८	३३८३८			०	०	३३८३८
रातवर्षको जिम्मेवारी सरी आफ्नो	१४८३४८	४५७०७	१४८३४८	४५७०७		९५३०	०	४६८१८
अन्य (जि.स.स., सामेदारी, लागत सहभागित)	२०१२३	५०८४	५०८४			७१२	०	४३७२
कुल	४६६७५२	९३२०८	२९४६७५२	२०१४६९	१९९७४	१८५१८९	०	१०४४५
कुल जम्मा (८+११+१४+२०)	१५७२७१२	४७६०६१	३७३६३५	२०७७०९	६४२०४४	३१७१६	३१७१६	३२६८३

(Signature)

सहायक कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली तनहुँ
२०७७

सहायक कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली तनहुँ
२०७७

आ.व.२०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक सम्मको पेशकी विवरण

सि.नं.	विवरण	आ.व.२०७६/०७७ सम्म बाँकी	आ.व.२०७७/०७८ मा फछ्यौट	बाँकी
१.	असुल उपर गर्नुपर्ने	३,६४२,२३३।५०	२७५,२३२।००	३,३६७,००१।५०
२.	नियमित गर्नुपर्ने	११८,५३२,५४६।५७	८१,४४६,८४१।००	३७,०८५,७०५।५७
३.	पेशकी वेरुजु	२६,४६०,६०५।३१	२०,०६०,५०७।००	६,४००,०९८।३१
	जम्मा	१४८,६३५,३८५।३८	१०१,७८२,५८०।००	४६,८५२,८०५।३८

Signature



Signature
 डिप्टी प्रशासकीय अधिकृत
 प्रमुप प्रशासकीय अधिकृत

दोस्रो चौमासिकसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन
व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली तनहुँ

आ.व. ०७७/७८

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणपाथीन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक: -ट्रयाक खोल्ने/कच्ची -ग्राभेल -पक्की/कालोपत्रे -मर्मत सम्भार पुल: - मोटरवेल् पुल -कल्भर्ट -फोलुङ्गे पुल	कि.मी. " " " संख्यामा (मिटर) मिटर संख्या	३१२२ २१३३ ४१४२ ३७६१ २६७५	२३० ०१०३ ०१५१ २७७४ १५७५	३१०७ १९६३ ६६००९ ४५९३६ ४९१३	७६५ ४०१ ३४६६ ७५०७ १४४५
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण: -सिंचाई -नदी नियन्त्रण/तटबन्ध -बोरिङ्ग/डिप बोरिङ्ग	हेक्टरमा संख्या (मिटर) मा "	९१२ ६०	११५ ५	— ७१०९ ४४८	४४५ ४६५
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा: खानेपानी तथा सरसफाई: -खानेपानी धारा वितरण -इनार	लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित संख्यामा धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्भवायरको क्षमतामा संख्यामा "	४२८ ७०	५२	२८५६ २७०५१	२१४० ६१२
सरसफाई: -शौचालय -ढल निकास	संख्या (मिटर) मा "	१५ १५७९	३ १४१९	२६५२ २५५१२	१०८ ४७०९

रकम रु. हजारमा



नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तनहुँ
दमौली प्रदेश नपा
२०७३

20/11/2073

डिप्टी नगर सिंगल
नगर प्रशासकीय अधिकृत

वन तथा बातावरण: -वातावरण भवन: -विद्यालय/क्याम्पस भवन -सामुदायिक भवन शिक्षा तथा संस्कृति: -खेलकुद -धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य) ख. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम	कि.मी.मा संख्यामा कोठा संख्या " संख्यामा संख्यामा " " " "	प्रगति प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	इकाई	कार्यक्रममा लाभाविस्त जनसंख्या	खर्च रकम	कैफियत
<ul style="list-style-type: none"> आय आर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धी कार्यक्रम गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तीकरण कार्यक्रम 	१९ २४ ५६ १५ ६६	" " " "	१५ गोटा जना २३ गोटा २७ गोटा	७५ ८५ १५० २६० ५७०	१२५० ७६० ४१०० २८५० ८९६०	१२०३५ ११५० १२२४ ५०६ १५७८
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम						
<ul style="list-style-type: none"> कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम समूह सदस्यहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको तालिम 	कुल जम्मा					
कुल जम्मा						

०

व्यास नगरपालिकाको
नगर कार्यपालिकाको
दमोती ताम्रा
गण्डकी प्रदेश
२०७३

उपप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

12/11/23

घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा	
		भत्ता बुझनेको संख्या	रकम रु.
➤ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	५८१	५८१	४६३४१००
➤ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	३२०६	३२०६	३८२७०१००
➤ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	१७६३	१७६३	१४०६२१००
➤ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	२	२	२४१००
सिमान्तकृत जनसंख्या			
➤ फरक क्षमता (Disable) भएका	३५९	३५९	३०६०१६०
➤ बाल संरक्षण कार्यक्रम	७०५	७०५	१०६९१२०
कुल जम्मा	६६९६	६६९६	६१११९१८०
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको	
जन्म:			
मृत्यु:			
छोरा	५६२		
छोरी	५६१		
पुरुष	२१५		
महिला	१९३		
बसाई-सराई परिवार:	१९८		
विवाह:	३७०		
सम्बन्ध विच्छेद:	५५		

२०७९



डिल्लीराम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व.२०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकसम्मको यथार्थ आय

सि.नं.	आम्दानीका शीर्षकहरु	अनुमान	यथार्थ
१	आन्तरिक आय		
१.१	सम्पत्ति कर	११,०००,०००।००	९,८३०,७५५।५४
१.२	मालपोत कर	५,०००,०००।००	४,६७६,५५८।००
१.३	घरबहाल कर	१५,०००,०००।००	३,९५९,८३७।०५
१.४	घर भाडा	२१,०००,०००।००	११,४६३,७००।१७
१.५	मेशनरी उपकरण भाडा	६००,०००।००	५९,३००।००
१.६	विज्ञापन कर	४००,०००।००	२३,४००।००
१.७	प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग कर	९८,०००,०००।००	४१,९३२,३१८।७६
१.८	मनोरन्जन कर	१००,०००।००	
१.९	लिलाम बिक्री	२०,०००।००	
१.१०	मिलापत्र	५०,०००।००	१४,७२०।००
१.११	परीक्षा	१०,०००।००	४२,८००।००
१.१२	सिफारिस	१०,०००,०००।००	९,४८२,७०४।०१
१.१३	विविध फाराम	१,०००,०००।००	७५६,६९६।००
१.१४	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३,३००,०००।००	१०,२५०।००
१.१५	सवारी पार्किङ	१,५००,०००।००	५५८,८४५।००
१.१६	घर नक्सा पास	१५,०००,०००।००	१०,५३०,६६६।७७
१.१७	वस्ती विकास	६००,०००।००	
१.१८	सम्पत्ति मूल्याङ्कन	३००,०००।००	
१.१९	आय प्रमाणित	४००,०००।००	
१.२०	नाता प्रमाणित	२६०,०००।००	१८९,८००।००
१.२१	अन्य विविध आय	१५०,०००।००	१९९,८०८।०२
१.२२	दर्ता र नवीकरण	१,१५०,०००।००	१,२९२,५३५।००
१.२३	दण्ड जरिवाना	२००,०००।००	३६५,६९५।००
१.२४	धरौटी सदरस्याहा	१,४००,०००।००	
१.२५	सरसफाई	५,०००,०००।००	५,६५४,९७२।८४
१.२६	शौचालय	७२,०००।००	
१.२७	स्थानीय वातावरण शुल्क	१०,०००,०००।००	४,६५९,२७३।५७
१.२८	व्यवसाय कर	३,१८८,०००।००	१,७०२,२९२।००
	जम्मा आन्तरिक	२०४,७००,०००।००	१०७,४०६,९२७।७३
२	संघबाट प्राप्त अनुदान		
२.१	वित्तीय समानीकरण अनुदान	१८६,९००,०००।००	९३,४५०,०००।००
२.२	सशर्त अनुदान	५३५,१६९,०००।००	२९४,७५५,७४०।००
२.३	समपूरक अनुदान	२५,०००,०००।००	
२.४	विशेष अनुदान	२०,०००,०००।००	
२.५	सडक बोर्ड नेपाल	११,५००,०००।००	
२.६	एल.जि.सि.डि.पि.	३५०,०००।००	

२.७	गरिबसँग विश्वेश्वर	५४६,०००।००	१०५,०००।००
२.८	स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण अनुदान	९,२८८,०००।००	
२.९	राजश्व बाँडफाँड	१२८,९४३,२००।००	७४,२१३,५४१।५२
२.१०	सामाजिक सुरक्षा अनुदान	१५१,२४१,०००।००	६१,११९,८००।००
२.११	रोयल्टी वापत प्राप्त अनुदान	१३६,०००।००	३२९,५०९।८९
२.१२	महिला तथा बालबालिका कार्यक्रम	१,३००,०००।००	१५०,०००।००
	जम्मा	१,०७०,३७३,२००।००	५२४,१२३,५९१।४१
३	प्रदेश सरकारबाट		
३.१	वित्तीय समानीकरण अनुदान	१३,१४३,०००।००	९,८५७,२५०।००
३.२	सशर्त अनुदान		४,८९२,०००।००
३.३	विशेष अनुदान	१०,०००,०००।००	५,०००,०००।००
३.४	राजश्व बाँडफाँड	११,२४४,०००।००	११,१३६,०००।००
	जम्मा	३४,३८७,०००।००	३०,८८५,२५०।००
४	अन्य निकायबाट प्राप्त		
४.१	कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम (मूल्य श्रृंखला)	१,२००,०००।००	
४.२	मालपोतबाट रजिष्ट्रेसन शुल्क	९३,५८१,०००।००	३३,८३७,६४८।००
४.३	जिल्ला समन्वय समिति अनुदान	११,५००,०००।००	
	जम्मा	१०६,२८१,०००।००	३३,८३७,६४८।००
५	जनसहभागिता र अन्य		
५.१	जनसहभागिता नगद/पूर्वाधार विकास	८,६२२,८००।००	५,०८३,८२०।००
५.२	गाउँ नगर साभेदारी कोष		
५.३	अन्य तथा सञ्चित कोष अल्या	१४८,३४८,०००।००	१४८,३४८,०००।००
	कूल जम्मा	१,५७२,७९२,०००।००	८४९,६८५,२३७।९४

आ.व.२०७७।०७८ को दोस्रो चौमासिकसम्मको यथार्थ खर्चको विवरण				
शिर्षक	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा नं.	अनुमान	यथार्थ खर्च
१	पदाधिकारीहरुको विभिन्न सुविधा		१६,३६५,०००।०	१०,८६४,०००।००
२	अनुगमन मूल्यांकन (पदाधिकारी)		३४४,०००।०	
३	इन्धन		१,२००,०००।०	४४४,६०९।००
४	बिमा (पदाधिकारी)		७२०,०००।०	
५	कार्यपालिका बैठक		७८०,०००।०	२४३,०००।००
६	वडा समिति बैठक		२,९५२,०००।०	८८६,०००।००
७	अन्य समिति बैठक भत्ता		१,२००,०००।०	६८८,३८२।००
८	जनप्रतिनिधि दैनिक भ्रमण भत्ता		६००,०००।०	२०,०००।००
९	स्थायी कर्मचारी		३५,६००,०००।०	२४,४५३,८६०।७०
१०	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी)		३१,२००,०००।०	१९,८००,३४०।००
११	बिमा (कर्मचारी)		४३०,०००।०	३४७,५६१।००
१२	महंगी भत्ता		२,२००,०००।०	१,२९५,०००।००
१३	अन्य भत्ता		२,०००,०००।०	५६१,०४६।००
१४	पोशाक भत्ता		२,०००,०००।०	
१५	भ्रमण भत्ता (कर्मचारी)		१,१००,०००।०	७२७,४७०।००

१६	अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण		५००,०००।०	१०,२१०।००
१७	नगर प्रहरी र सरसफाई कर्मचारी रासन		४९६,०००।०	१४५,०००।००
१८	कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता		३,४००,०००।०	२,२६५,७२८।००
१९	कर्मचारी कल्याण कोष		५,५००,०००।०	
२०	पानी तथा विजुली		१,४००,०००।०	९९८,७७७।४३
२१	संचार महशुल		७००,०००।०	१७७,२४७।००
२२	सेवा अन्य		१,५००,०००।०	१,१२६,३७६।००
२३	स्टेशनरी		१,२००,०००।०	४९८,१६६।१५
२४	पत्र पत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन		३,२००,०००।०	२,३४२,६४७।५०
२५	घर भाडा		१,४००,०००।०	४५३,७५०।००
२६	पत्र पत्रिका पुस्तक		३००,०००।०	२९,३८४।००
२७	कार्यालय संचालन तथा मसलन्द		१,९५०,०००।०	४४०,१११।८०
२८	सवारी साधन बिमा तथा नवीकरण		१,०००,०००।०	२३९,१७६।९०
२९	सवारी साधन मर्मत सम्भार		४,०००,०००।०	१,८०५,९०९।८९
३०	मेशिनरी तथा औजार मर्मत संचालन		९००,०००।०	३४५,७०५।००
३१	अन्य सम्पत्तिहरुको संचालन तथा मर्मत सम्भार		३००,०००।०	१०७,१३९।००
३२	सवारी साधन इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)		४,०००,०००।०	१,७८५,५५६।००
३३	वार्षिक खरिद योजना निर्माण सम्बन्धी तालिम		७५,०००।०	०।००
३४	शाखागत समन्वय र सहकार्य (Team work)		१५०,०००।०	२,५६०।००
३५	लेखा व्यवस्थापन एवं अनलाई लेखा सम्बन्धी जानकारी		१००,०००।०	८६,७९०।००
३६	राजश्व सुधार एवं अध्ययन		५००,०००।०	२००,०००।००
३७	संचार माध्यम (गतिविधि प्रकाशन प्रशारण समेत)		१,०००,०००।०	७२७,५५०।००
३८	फोहोर मैला व्यवस्थापन		१,०००,०००।०	८०२,५७२।८५
३९	फूलवारी तथा गमला निर्माण		२००,०००।०	१२,७७५।००
४०	आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमण व्यवस्थापन		१,०००,०००।०	३०,०००।००
४१	न.पा. ऋणको साँवाव्याज भुक्तानी		११,०००,०००।०	४,९४२,४०६।०६
४२	कार्यालय संचालन विविध		३,७०४,०००।०	२,११३,६३०।००
४३	नगर सभा संचालन		१,५००,०००।०	४३१,४२७।००
४४	वडा व्यवस्थापन खर्च	१	१५०,०००।०	८३,०२१।००
४५	वडा व्यवस्थापन खर्च	२	१५०,०००।०	५७,२७९।००
४६	वडा व्यवस्थापन खर्च	३	१५०,०००।०	५०,५७६।००
४७	वडा व्यवस्थापन खर्च	४	१५०,०००।०	८१,२४६।००
४८	वडा व्यवस्थापन खर्च	५	१५०,०००।०	५०,२२२।००
४९	वडा व्यवस्थापन खर्च	६	१५०,०००।०	६९,०००।००
५०	वडा व्यवस्थापन खर्च	७	१५०,०००।०	४६,०००।००
५१	वडा व्यवस्थापन खर्च	८	१५०,०००।०	०।००
५२	वडा व्यवस्थापन खर्च	९	१५०,०००।०	९७,६६५।००
५३	वडा व्यवस्थापन खर्च	१०	१५०,०००।०	९९,४१०।००
५४	वडा व्यवस्थापन खर्च	११	१५०,०००।०	४७,८५५।००
५५	वडा व्यवस्थापन खर्च	१२	१५०,०००।०	७८,२५०।००
५६	वडा व्यवस्थापन खर्च	१३	१५०,०००।०	०।००
५७	वडा व्यवस्थापन खर्च	१४	१५०,०००।०	६८,९६५।००
५८	असहाय तथा राहत कोष		२,०००,०००।०	१,२८२,१५०।००

५९	सदस्यता शुल्क		३००,०००।०	१६,९५०।००
६०	पुरस्कार		३००,०००।०	१००,०००।००
६१	आय तथा आन्तरिक सापटी फिर्ता		२००,०००।०	०।००
६२	विविध फुटकर कार्यक्रमहरु (बोर्डबाट निर्णय)		१,५००,०००।०	९२५,९६२।००
६३	खप्ने मालसामान		६००,०००।०	
६४	सिप विकास तालिम (सिलाई बुनाई, व्यूटिसियन) एवं नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि र कार्यालय व्यवस्थापन एवं टोल र संघ संस्थालाई लेखा तालिम	१	२००,०००।०	६६,०००।००
६५	स्वास्थ्य शिविर एवं कोरोना महामारी रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिद	१	०।०	
६६	वडा कार्यालयमा आवश्यक फर्निचर तथा अन्य सामान	१	१००,०००।०	
६७	नाक, कान घाँटी सम्बन्धी शिविर संचालन	१	५०,०००।०	२५,०००।००
६८	जलदेवी मा.वि.मा शैक्षिक सामग्री (कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, ह्वाइट बोर्ड, साउण्ड सिस्टम) र फर्निचर खरिद तथा व्यवस्थापन	१	५००,०००।०	१६५,०००।००
६९	निर्मल मा.वि.मा खानेपानीको ट्याङ्की र युरोगार्ड खरिद	१	२००,०००।०	
७०	बिउ बिजन खरिद गरी अनुदानमा वितरण एवं नर्सरी व्यवस्थापन	१	२००,०००।०	५७,८००।००
७१	कौशी तरकारी खेती र घरायसी फोहोर व्यवस्थापन गरी मल बनाउने तालिम तथा कृषकहरु बिच कृषि प्रतियोगिता	१	१००,०००।०	०।००
७२	कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी फुटकर योजनाहरु (चालु खर्च)	१	२००,०००।०	०।००
७३	जलेश्वर कृषि सहकारीको तरकारी खेतीका लागि १ इन्चको २०० मि. पाइप र टमाटर टनेल तथा आधुनिक कृषि परामर्श तालिम	१	१००,०००।०	०।००
७४	चारकुने दुग्ध सहकारीलाई १० थान दुध राख्ने क्यान अनुदान	१	१००,०००।०	९४,०२०।००
७५	विपद् व्यवस्थाप कोष	१	५००,०००।०	५००,०००।००
७६	बालमन्दिर मा.वि.को अभिभावक अनुशिक्षण कार्यक्रम र एप्स निर्माण	२	७५,०००।०	०।००
७७	जनजागृति टोल र ग्रिनसिटी टोल अन्तर्गत पर्ने नागकुवामा नाग स्थापना र वरिपरी फूलवारी निर्माण	२	०।०	
७८	ग्रिन सिटी टोलको पूर्व रहेको फलामको पोलमा गमला राखी विद्युत समेतको स्ट्याण्ड निर्माण	२	२००,०००।०	
७९	सेतो गुँरास बाल विकास सेवा केन्द्रको कम्पाण्डको भित्ते लेखन र रङ्गरोगन	२	१००,०००।०	९५,०००।००
८०	लक्षित वर्गलाई नेतृत्व विकास, सिप विकास तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम	२	२००,०००।०	६२,७१०।००

८१	विपद् व्यवस्थाप कोष	२	५००,०००।०	५००,०००।००
८२	वडा भरी आवश्यकता अनुसारको सिपमूलक तालिम	३	१००,०००।०	०।००
८३	सृजना टोलको पहिरो नियन्त्रण (केशकुमारी, चुडामणी, सुन्दर वाग्ले र मन्दिरा श्रेष्ठको घर पछाडि)	३	१,०००,०००।०	९५०,०००।००
८४	विपद् व्यवस्थाप कोष	३	५००,०००।०	५००,०००।००
८५	कृषि प्रवर्द्धन तर्फ कौसी खेती	४	१,०००,०००।०	०।००
८६	सिपमूलक तालिम लोक सेवा आयोग, आँखा शिविर, विभिन्न आयमूलक काम संचालन	४	१००,०००।०	०।००
८७	विपद् व्यवस्थाप कोष	४	५००,०००।०	५००,०००।००
८८	कृषि प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन	५	१,०००,०००।०	५७५,०००।००
८९	शैक्षिक गुणस्तर कार्यक्रम एवं भौतिक पूर्वाधार	५	१,०००,०००।०	०।००
९०	नेतृत्व, सिप तथा क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम	५	१००,०००।०	०।००
९१	विपद् व्यवस्थाप कोष	५	५००,०००।०	५००,०००।००
९२	शिक्षा गुणस्तर व्यवस्थापन तर्फ (शिक्षकहरुलाई कम्प्युटर तालिम, गुणस्तर वृद्धि हुने अन्य कार्यक्रम)	६	१,०००,०००।०	०।००
९३	महिला बालबालिकाको नेतृत्व तथा सीप विकास, स्वास्थ्य संस्थाहरुको उपकरण खरिद साथै कोरोना विरुद्धको कार्यक्रम	६	४००,०००।०	१००,०००।००
९४	विपद् व्यवस्थाप कोष	६	५००,०००।०	५००,०००।००
९५	कृषि तथा पशु प्रवर्द्धन कार्यक्रम	७	१,०००,०००।०	२०६,८६०।००
९६	शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७	७००,०००।०	४७१,२२२।००
९७	नेतृत्व, सिप विकास र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	७	४००,०००।०	१००,०००।००
९८	बोटेटार नागरिक सचेतना केन्द्र भवन व्यवस्थापन	७	१५०,०००।०	१४२,२४३।००
९९	सिमलटार नरङ्गा टोल विकास संस्था भवन व्यवस्थापन	७	१५०,०००।०	०।००
१००	क्यामिन कालिका टोलको गोल्डी कृषि समूह व्यवस्थापन	७	१००,०००।०	९४,६००।००
१०१	विपद् व्यवस्थाप कोष	७	५००,०००।०	५००,०००।००
१०२	बाहुनपोखरामा उन्नत जातको राँगो र बोका खरिद	८	१००,०००।०	०।००
१०३	कृषि ज्ञान सम्बन्धी तालिम	८	१००,०००।०	१००,०००।००
१०४	बलार्ची कृषि सहकारी संस्था कृषि उपकरण खरिद	८	१००,०००।०	९९,९००।००
१०५	सत्वयती टोलमा फलामे हलो र वडामा फलफुलका विरुवा वितरण	८	५०,०००।०	०।००
१०६	नेतृत्व विकास कार्यक्रम संचालन	८	२००,०००।०	०।००
१०७	रिस्ती स्वास्थ्य चौकी पुलिमन्याङ्ग कार्यालय व्यवस्थापन	८	२००,०००।०	१८९,८९२।००
१०८	रिस्ती स्वास्थ्य चौकी कार्यालय व्यवस्थापन	८	१००,०००।०	०।००
१०९	रिस्ती आयुर्वेद औषधालय र सोतीवेशी सामुदायिक	८	१००,०००।०	०।००

	स्वास्थ्य इकाई व्यवस्थापन			
११०	सोमाजन, बालपरोपकार, सहजीवन, कृष्णालय, नयाँ ज्योति प्रा.वि. र शहिद धर्म नि.मा.वि. शैक्षिक गुणस्तर	८	२००,०००।०	५०,०००।००
१११	विपद् व्यवस्थाप कोष	८	५००,०००।०	५००,०००।००
११२	फलफुलको विरुवा खरिद तथा वितरण	९	१००,०००।०	१००,०००।००
११३	बोयर बोका खरिद तथा वितरण	९	३००,०००।०	०।००
११४	शिक्षाको गुणस्तर व्यवस्थापन	९	७००,०००।०	६०,०००।००
११५	नेतृत्व, सिप विकास तथा स्वास्थ्य	९	२००,०००।०	०।००
११६	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	९	१००,०००।०	०।००
११७	नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रम	९	५०,०००।०	०।००
११८	भगवती आमा समूह	९	५०,०००।०	०।००
११९	विपद् व्यवस्थाप कोष	९	५००,०००।०	५००,०००।००
१२०	चण्डीदेवी राष्ट्रिय मा.वि., शिव मा.वि., भानु मा.वि., जनता आधारभूत विद्यालय र सर्वज्योति मा.वि. मा शैक्षिक भौतिक गुणस्तर सुधार	१०	१,०००,०००।०	४०५,३९८।००
१२१	युवा किसान तरकारी अभियान कार्यक्रम संचालन	१०	२००,०००।०	१००,०००।००
१२२	विविध फुटकर कार्यक्रम (चालुतर्फ)	१०	१००,०००।०	७८,४७०।००
१२३	विपद् व्यवस्थाप कोष	१०	५००,०००।०	५००,०००।००
१२४	वाड्रेसिमल खैरेनी रामथुम्की डिप वोरिङ्ग डिपिआर	११	०।०	०।००
१२५	शेरा रामथुम्की मुक्तिनारायण मार्ग चोकमा कजवे निर्माण	११	२००,०००।०	०।००
१२६	विविध फुटकर तथा विपत (चालु तर्फ)	११	२००,०००।०	१५,०००।००
१२७	शिक्षाको गुणस्तर सुधार	११	५००,०००।०	०।००
१२८	गोरु पाल्ने किसानलाई सम्मान कार्यक्रम	११	२५०,०००।०	१८५,०००।००
१२९	वडामा बिउ बिजन वितरण	११	२००,०००।०	१२२,२००।००
१३०	कृषि टनेल/उन्नत बोका खरिद एवं वितरण	११	३००,०००।०	९९,६००।००
१३१	मौरीघार गोला वितरण	११	१००,०००।०	०।००
१३२	पशु पंक्षी औषधी एवं विषादी खरिद	११	१००,०००।०	९९,९९१।००
१३३	स्वास्थ्य उपकरण औषधी खरिद	११	३५०,०००।०	३१८,३५४।००
१३४	विपद् व्यवस्थाप कोष	११	५००,०००।०	५००,०००।००
१३५	आयमूलक कार्यक्रम संचालन	१२	४००,०००।०	१००,०००।००
१३६	विपद् व्यवस्थाप कोष	१२	५००,०००।०	५००,०००।००
१३७	वडा भित्रका कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पशुपालन तथा तरकारी खेती	१३	३००,०००।०	१००,०००।००
१३८	वडामा रहेका विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	१३	०।०	०।००
१३९	जनजागृति गंगा माध्यमिक विद्यालय	१३	१५०,०००।०	०।००
१४०	गुदी फ्याड आधारभूत विद्यालय	१३	१५०,०००।०	०।००
१४१	सिद्धवेनी आधारभूत विद्यालय	१३	१५०,०००।०	०।००
१४२	बाल कल्याण प्रा.वि.	१३	५०,०००।०	०।००

१४३	सितला प्रा.वि.	१३	५०,०००।०	०।००
१४४	वेनीमित्र प्रा.वि.	१३	५०,०००।०	०।००
१४५	तरकारी, बाखापालन सम्बन्धी तालिम	१३	१५०,०००।०	०।००
१४६	कृषि तथा पशु (भेटेनरी) सम्बन्धी तालिम संचालन	१३	१००,०००।०	०।००
१४७	महिलाहरुको लागी नेतृत्व विकास कार्यक्रम संचालन	१३	१५०,०००।०	०।००
१४८	पोखरीभञ्ज्याङ स्वास्थ्य चौकी पोषण शिक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम	१३	१००,०००।०	५०,०००।००
१४९	युवा क्लबहरुको प्रतिनिधिहरुलाई नेतृत्व विकास तालिम	१३	१००,०००।०	०।००
१५०	विपद् व्यवस्थाप कोष	१३	५००,०००।०	५००,०००।००
१५१	गर्जोदी खानेपानी योजना डि.पि.आर. संचालन	१४	२००,०००।०	०।००
१५२	पशुपंक्षी पालन कृषि तथा तरकारी खेती तालिम र प्लाष्टिक टनेल, फलफूलका विरुवा खरिद, उन्नत जातका बोका खरिद समेत	१४	५००,०००।०	२९४,२४५।००
१५३	शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि वि.व्य.स., शिक्षक, कर्मचारी र बाल क्लब गोष्ठी समेत)	१४	०।०	०।००
१५४	युवा नेतृत्व विकास तथा दूर्यसनी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम	१४	०।०	०।००
१५५	ढाकेस्वारा सामुदायिक भवन	१४	२४०,०००।०	१००,०००।००
१५६	टोल अध्यक्षहरुसंग वडा समितिको संयुक्त गोष्ठी तथा बैठक	१४	०।०	०।००
१५७	साना सिंचाईका लागि पाइप खरिद	१४	६०,०००।०	०।००
१५८	विपद् व्यवस्थाप कोष	१४	५००,०००।०	५००,०००।००
१५९	बाल क्लब पुनर्गठन एवं सञ्चालन		३००,०००।०	०।००
१६०	युवा परिषद पुनर्गठन, सञ्चालन एवं प्रशिक्षण		७००,०००।०	०।००
१६१	उच्च शिक्षा अध्ययन, अनुसन्धान कक्षा ११/१२ छात्रवृत्ति समेत		२,०००,०००।०	२०८,८००।००
१६२	बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन		२,५००,०००।०	१४४,०००।००
१६३	प्रविधिमैत्री विद्यालय सहयोग कार्यक्रम		३,०००,०००।०	१३१,०००।००
१६४	नगरस्तरीय शैक्षिक योजना निर्माण		५००,०००।०	०।००
१६५	बैठक, समारोह, सम्मान कार्यक्रम		५००,०००।०	२६१,७९०।००
१६६	खेलकुद सामग्री खरिद र व्यवस्थापन एवं म्याराथन प्रतियोगिता		४,५००,०००।०	३,४२९,६०६।२५
१६७	मेयर कप खुल्ला फुटवल एवं उपमेयर कप छात्रा अन्तर मा.वि. फुटवल प्रतियोगिता		७००,०००।०	०।००
१६८	मदर्शा शिक्षा सञ्चालन		७००,०००।०	०।००
१६९	व्यास नगर पुस्तकालय स्तरोन्नति		१,५००,०००।०	६,७८०।००
१७०	राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड		५००,०००।०	३००,०००।००
१७१	होमस्टे प्रवर्द्धन		१,०००,०००।०	५५१,७४०।००
१७२	व्यास नगर भित्रका मौलिक साँस्कृतिक संरक्षण कार्यक्रम		१,५००,०००।०	४०७,५००।००
१७३	पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी गोष्ठी, बैठक र प्रशिक्षण (उद्योग नियमन समेत)		५००,०००।०	०।००

१७४	व्यास अवतरण भूमि विकास योजना		०।०	०।००
१७५	सहकारी मार्फत खसी, बोका उत्पादन बजारीकरण अनुदान		५००,०००।०	०।००
१७६	सहकारी मार्फत दुध उत्पादन बजारीकरण अनुदान		१,५००,०००।०	०।००
१७७	गोवर्धन शर्मा कृषि अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रम		५००,०००।०	०।००
१७८	गाई, भैसी, बाखा, सुङ्गुर, बुङ्गुर प्रवर्द्धनमा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम		२,०००,०००।०	१८६,३४०।००
१७९	विउँ विजन फलफूल विरुवा वितरण ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम		२,०००,०००।०	१,५६०,३५९।५०
१८०	अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन एवं बजारीकरण कार्यक्रम		२,०००,०००।०	१००,०००।००
१८१	तरकारी फलफूल मूल्य श्रृंखला (अन्य सशर्त)		१,२००,०००।०	४५१,४५७।६०
१८२	सेवर दुग्ध सहकारी संस्था पूर्वाधार निर्माण		१,०००,०००।०	३३०,०००।००
१८३	छाडा तथा पशु केन्द्र व्यवस्थापन	१०	६००,०००।०	१७२,०००।००
१८४	कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम अनुगमन मूल्यांकन, बैठक, इन्धन आदि खर्च व्यवस्थापन		१००,०००।०	५०,०००।००
१८५	स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरीकरण		०।०	८३७,५७९।७०
१८६	विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन		६००,०००।०	५९७,२७४।००
१८७	क्याम्पस विद्यालय स्वास्थ्य सेवा विस्तार प्रवर्द्धन		०।०	०।००
१८८	स्वास्थ्य स्वयंसेवक उत्प्रेरणा कार्यक्रम		६००,०००।०	०।००
१८९	स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम		१,०००,०००।०	०।००
१९०	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम एवं आँखा शिविर		१,५००,०००।०	९००,०००।००
१९१	अपाङ्गता सहयोग एवं उत्प्रेरणा कार्यक्रम		१,२००,०००।०	४४६,०५०।००
१९२	दलित उत्थान एवं उत्प्रेरणा कार्यक्रम		७००,०००।०	३९,६३०।००
१९३	महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम		१,०००,०००।०	४५०,०००।००
१९४	विभिन्न आदिवासी जनजाति पूर्वाधार एवं सङ्ग्राहलय निर्माण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सहयोग		३,०००,०००।०	६९०,०००।००
१९५	मेलमिलाप एवं मध्यस्थता प्रवर्द्धन कार्यक्रम		५००,०००।०	११६,२१५।००
१९६	महिला तथा युवा सिप एवं क्षमता विकास कार्यक्रम		२,०००,०००।०	३१४,५००।००
१९७	दिवस समारोह, बैठक गोष्ठी आदि		१००,०००।०	३५,०००।००
१९८	विपद् व्यवस्थापन कोष		५,५००,०००।०	३,०००,०००।००
१९९	वातावरण र सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम (अध्ययन समेत)		२,८००,०००।०	२,०२७,०६१।००
२००	नगरपालिका साभेदारी कोष		०।०	
२०१	कोरोना कोष व्यवस्थापन		०।०	०।००
२०२	आइसोलेसन एवं पि.सि.आर. प्रयोशाला सहयोग		१००,०००।०	१३,३५०।००
२०३	सामाजिक सुरक्षा भत्ता		१५१,२४१,०००।०	६१,११९,८००।००
२०४	गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम		५४६,०००।०	१०५,०००।००
२०५	सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब भत्ता (LGCDP)		३५०,०००।०	३४३,९२०।००
२०६	सेवा र परामर्श खर्च		४,०००,०००।०	८८८,२००।००
२०७	क्रमागत योजनाहरु चालु प्रकृतिका		७,३९९,४५०।०	३,२३९,८४४।००
२०८	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षकरकर्मचारीहरु समेत)		२३८,६००,०००।०	१६५,८०२,७३५।९०
२०९	कर्मचारी पारिश्रमिक (केशवटार आयुर्वेद		१,४५०,०००।०	६५५,४७१।६०

	औषधालय)६.२.२.३२४.२०			
२१०	कर्मचारी पारीश्रमिक (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		१,३००,०००।०	७२४,३०६।००
२११	कर्मचारी पारीश्रमिक (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		१,३००,०००।०	१,०२३,१५६।००
२१२	पारिश्रमिक कर्मचारी (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		२७,८००,०००।०	१२,९८१,६६८।१५
२१३	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षकरकर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)		७२,१००,०००।०	४७,५८७,६६५।५०
२१४	प्राविधिक सहायकको पोसाक		१०,०००।०	
२१५	पोशाक (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		४०,०००।०	
२१६	पोशाक (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		४०,०००।०	
२१७	पोशाक (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		४०,०००।०	
२१८	पोसाक (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		५५०,०००।०	
२१९	रोजगार संयोजकको पोसाकप		१०,०००।०	
२२०	महंगी भत्ता (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		४८,०००।०	३२,०००।००
२२१	महंगी भत्ता (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		४८,०००।०	४२,०००।००
२२२	महंगी भत्ता (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		७२,०००।०	२८,०००।००
२२३	महंगी भत्ता (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		१,२००,०००।०	५७३,०००।००
२२४	फिल्ड भत्ता (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		३००,०००।०	
२२५	अन्य भत्ता (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		३०,०००।०	१६,०००।००
२२६	अन्य भत्ता (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		३०,०००।०	
२२७	अन्य भत्ता (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		३०,०००।०	
२२८	अन्य भत्ता (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		२००,०००।०	११५,६३५।००
२२९	जिल्ला भित्र सामी परियोजना कर्मचारीहरुका लागि नियमित योजना तथा समीक्षा बैठक		७२,०००।०	
२३०	पानी तथा विजुली (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		१५,०००।०	४,७०८।५०
२३१	पानी तथा विजुली (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		१७,०००।०	०।००
२३२	पानी तथा विजुली (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		१५,०००।०	२,९५०।००
२३३	पानी तथा विजुली (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		१५०,०००।०	२१,६५७।००
२३४	एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायको लागि सञ्चार खर्च		७,०००।०	
२३५	सञ्चार (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		१००,०००।०	
२३६	सञ्चार महशुल (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		२५,०००।०	

२३७	संचार महसुल (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		२५,०००।०	४,९६८।००
२३८	संचार महसुल (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		२५,०००।०	९,६००।००
२३९	अन्य इन्धन (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		१८,०००।०	
२४०	इन्धन (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		१७,०००।०	
२४१	इन्धन कार्यालय प्रयोजन (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		१७,०००।०	१,३७५।००
२४२	इन्धन कार्यालय प्रयोजन (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		१७,०००।०	८,६२६।००
२४३	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत		१००,०००।०	
२४४	प्रयोगशालामा क्षयरोग संक्रमण नियन्त्रण (भेन्टिलेसन,एक्जहस्ट फ्यान, फर्निचर,अटोक्लेभ, मर्मत(सम्भार तथा परिवर्तन) सम्बन्धी क्रियाकलाप		५,०००।०	
२४५	मेशिनरी औजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ)		४२,०००।०	
२४६	मेशिनरी औजार खरिद र मर्मत (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		५००,०००।०	१७४,०००।००
२४७	कम्प्युटर, प्रिन्टर खरिद तथा मर्मत(केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		९०,०००।०	
२४८	कार्यालय संचालन (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		८५,०००।०	४३,५८७।००
२४९	कार्यालय संचालन (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		५००,०००।०	४७३,५०७।००
२५०	कार्यालय संचालन खर्च (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		८५,०००।०	३०,०००।००
२५१	कार्यालय संचालन खर्च (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		८५,०००।०	९,२८५।००
२५२	नीतिगत,प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्च		१००,०००।०	
२५३	मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ)		९०,०००।०	
२५४	रोजगार सेवा केन्द्रको संचालन खर्च		६४,०००।०	२४,०६८।००
२५५	वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम संचालन खर्च		१३६,०००।०	८,३६२।००
२५६	इन्धन अन्य प्रयोजन (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		१८,०००।०	
२५७	इन्धन अन्य प्रयोजन (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		१८,०००।०	
२५८	डिजिटलईजेशन कार्यको लागि सेवा प्रदायक छनौट गर्न विज्ञापनरसूचना प्रकाशन खर्च		२५,०००।०	
२५९	दर्ता सिविर सञ्चालानार्थ सेवा प्रदायक छनौटको लागि विज्ञापनरसूचना प्रकाशन खर्च		२५,०००।०	
२६०	पुरक दर्ता सिविर (Post Registration Camp) सञ्चालनको लागि सेवा प्रदायक छनौट गर्न		२५,०००।०	

	विज्ञापनरसूचना प्रकासन			
२६१	विरामीको लागि ओ.पि.डि.टिकट (कार्वन कपी सहितको) छपाई		८०,०००।०	
२६२	सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाई (सञ्चार र पहुँच अभियान)		१२७,०००।०	
२६३	सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका विभिन्न सवालहरूमा रेडियो जिर्गल प्रसारण		७०,०००।०	३५,१२०।००
२६४	आयोजना संचालन हुने नगरपालिकाहरूमा Design and Supervision Consultant नियुक्तिको लागि अनुदान (Component-1)		५,०००,०००।०	
२६५	व्यक्तिगत घटना दर्ताका दर्ता किताब डिजीटाईजेशनका लागि परामर्श सेवा		५५०,०००।०	
२६६	एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्त तथा पोशाक खर्च		१,१८४,०००।०	७४७,०९०।००
२६७	करार सेवा शुल्क (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		३६४,०००।०	२५२,०००।००
२६८	करार सेवा शुल्क (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		३६४,०००।०	२६६,०००।००
२६९	करार सेवा शुल्क (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		१८२,०००।०	११२,०००।००
२७०	करार सेवा शुल्क (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		६,५००,०००।०	२,२८४,९६०।००
२७१	करार: अहेब, अनमी (खोप सेवा कार्यक्रम संचालनको लागि उच्च हिमाली,पहाडी जिल्लाहरू र महा तथा उप महानगरपालिका, संस्थागत क्लिनिक) ९० जना		२६०,०००।०	२०,०००।००
२७२	प्राविधिक सहायकको तलव		३६७,०००।०	१३३,४८०।००
२७३	रोजगार संयोजकको तलव		४६८,०००।०	३५२,११०।००
२७४	स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको संचालन खर्च(१,२,४,५,७,१०)		३,०००,०००।०	२,८६६,५५०।००
२७५	सामाजिक परिचालक (पशुसेवा प्रा.)		३२०,०००।०	
२७६	तलव तथा सुबिधा(आप्रवासी स्रोत केन्द्र कर्मचारी		१,९७०,०००।०	६४१,२७०।००
२७७	तलव तथा सुबिधा (मनोसमाजिक परामर्श कर्ता		४०५,०००।०	१३४,८९०।००
२७८	तलव तथा सुबिधा (वित्तिय साक्षरता सहजकर्ता कार्यक्रम		४०५,०००।०	१३४,८९०।००
२७९	विविध (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		३०,०००।०	
२८०	(१) आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन (२) दर्ता सिविर सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखिकरणकार्यशालारतालिम कार्यक्रम सञ्चालन (३) गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन । सहभागीहरू हरेक वडाका प्रतिनिधी, स्थानीय ऋक्ड, स्थानीय निकायका अन्य क		३७०,०००।०	
२८१	१) समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा अभियान संचालन २) महिला विकास कार्यक्रमद्वारा प्रवर्द्धित महिला सहकारी संस्थाहरूको		१००,०००।०	९४,३८०।००

	सुदृढीकरण एवं स्थानीय तहको महिला उद्यमी संजाल स्थापनाको लागि सहजीक			
२८२	Artificial Insemination सम्बन्धी कार्यक्रम		१४७,०००।०	
२८३	अन्तराष्ट्रिय अप्रवासी दिवस		३०,०००।०	
२८४	आप्रावसन कामदारहरुको संजाल निर्माण		१५०,०००।०	
२८५	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		८५०,०००।०	१३५,०००।००
२८६	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		८५०,०००।०	१९९,६१५।००
२८७	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		८५०,०००।०	१३५,०००।००
२८८	आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका पुनःउपचारमा रहेका पी.वि.सी. विरामीहरुलाई उपचार अवधिभर पोषण खर्च तथा सम्पर्क परीक्षण		५७,०००।०	
२८९	उच्च जोखिममा रहेका समुदायमा विरामी खोजपडताल कार्यक्रम		६०,०००।०	
२९०	उपचार केन्द्रहरुमा आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामग्री हुवानी, कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्टेशनरी, ट्याली सीट लगायतका फर्म फरमेट फोटोकपी, कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन,स्थलगत अनुशिक्षण, क्षयरोगका विरामीको चौमासिक कोहर्ट विश्लेषण र ई (टि.वि. र ज		२३८,०००।०	२५,०००।००
२९१	कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम		३००,०००।०	
२९२	क्षयरोगका जोखिमयुक्त जनसंख्यामा (दूर्गम बस्ती, पिछडिएको वर्ग बसोवास स्थल, कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुच कम भएका, कारागार, गुम्बा, स्कुल, बृधाश्रम,ककद्योगिक क्षेत्र)सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम		१००,०००।०	
२९३	कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धि तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रममा		१००,०००।०	
२९४	कोभिड १९ को कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधि उकास्न नगरपालिकाबाट निर्धारित श्रम मूलक कार्यक्रम गर्ने ।		१५,०००,०००।०	
२९५	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा च्च, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन		५०,०००।०	
२९६	घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता सिविर सञ्चालन		१,६२४,०००।०	
२९७	जिल्ला भित्र सामी परियोजनाको अर्ध वार्षिक समीक्षा गोष्ठी		६७,०००।०	
२९८	धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रममद)		४,०००,०००।०	
२९९	नयाँ बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना		२००,०००।०	
३००	पूर्ण घटना दर्ता सुनिश्चित गर्न दर्ता सिविर पश्चात पुरक दर्ता सिविर (Post Registration Camp)		६१६,०००।०	

	सञ्चालन			
३०१	प्रतिष्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्फत उद्यमीको स्तरोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)		६००,०००।०	
३०२	प्रतिष्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने		२,५६०,०००।०	२५६,८५२।००
३०३	पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसर्कोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम		२०,०००।०	
३०४	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक सूचना संकलन, भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवं वार्षिक समिक्षा		२००,०००।०	१०२,६५०।००
३०५	पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रमको समिक्षा, सूक्ष्मयोजना अध्यावधिक र पालिका खोप समन्वय समितिको अभिमुखिकरण समेत पालिका स्तरमा २ दिन, वडा खोप समन्वय समितिको स्वास्थ्य संस्था, वडा सतरमा अभिमुखिकरण १ दिन तथा पूर्ण खोप सुनिश्चतताको लागी घरधुरी सर		२१७,०००।०	
३०६	पोषण कार्यक्रम		५९३,०००।०	२५५,७००।००
३०७	वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने सम्भावित कामदारहरुलाई गहन अभिमुखिकरण कार्यक्रम		६,०००।०	
३०८	बाह्य खोप केन्द्र बाट गुणस्तरिय खोप सेवा प्रदान गर्न खोप केन्द्रमा व्यवस्थापनको लागि फर्निचर व्यवस्था, सम्बन्धित वडा खोप समन्वय समिति मार्फत तयारी एवं खरिद, ३००० खोप केन्द्रमा प्रति खोप केन्द्र रु १०००० दरले, कम्तिमा टेवल १, कुर्सी १ र सानो बेञ्च १ र हात		३०,०००।०	
३०९	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्द्धन अभियान		१००,०००।०	
३१०	मनोसमाजिक परामर्श संचालन खर्च		२०४,०००।०	३६,२१७।००
३११	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र (महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक) का तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिक गरि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाउनका लागि		१००,०००।०	८०,०००।००
३१२	माछाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन		१,५००,०००।०	
३१३	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम		८१९,०००।०	५६३,४४०।००
३१४	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा,		१,७८१,०००।०	४३,२००।००

	गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो भोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम			
३१५	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)		१,६००,०००।०	१,०५४,४०५।००
३१६	राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षाममा टेवा पुर्याउने वाली वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन		२,४००,०००।०	२००,०००।००
३१७	रिटर्नी स्वयंम सेवक परिचालन		४४४,०००।०	१४१,२२७।००
३१८	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण		१८९,०००।०	१४३,१६१।००
३१९	लागत साभेदारीमा गाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम		२,१३३,०००।०	
३२०	विद्यालयमा कुष्ठरोगबारे जनचेतना तथा परिक्षण कार्यक्रम		२०,०००।०	
३२१	विपन्न श्रमिकको ज्याला (दैनिक रु.५१७ * संख्या १०० * दिन १००)		५,१७०,०००।०	१,३५७,०००।००
३२२	विपन्न श्रमिकको ज्याला (दैनिक रु.५१७ * संख्या १०० * दिन १००)		२२,०००।०	
३२३	विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जुनोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (ज्यउभचतभलकष्यल, म्बदभतभक, ऋइएम्, ऋवलअभच म्बथक, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस, रेबिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने		१३०,०००।०	
३२४	विश्व कुष्ठरोग दिवस तथा अपांगता दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम		२०,०००।०	
३२५	स्थानीय तह भित्रका स्वास्थ्यकर्मीहरु,म.स्वा.स्वय.से. का लागि आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा अन्तर्गत आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि प्राथमिक उपचार बारे अभिमुखिकरण र तालिम		८०,०००।०	
३२६	स्थानीय तहको लैंगिक हिंसा निवारण कोषमा रकम		१००,०००।०	
३२७	स्थानीय सरकार परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक		१२०,०००।०	
३२८	समुदाय अभिमुखीकरण		१५,०००।०	
३२९	समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन (IMNCI) कार्यक्रम समिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा onsite coaching		१००,०००।०	
३३०	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण		१४०,०००।०	
३३१	सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि सूचना सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन		३०,०००।०	९,८८८।००
३३२	सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (प्रहरी रपत्रकाररस्थानीय जनप्रतिनिधीर समुदायका अगुवाहरुलाई आप्रावसन को असर तथा		१३५,०००।०	

	प्रभाव र कामदारलाई समाजिक बहिस्करण प्रभाव न्यूनिकरण)			
३३३	स्वास्थ्य चौकीको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यन्वयन, सुद्विधीकरण तथा समिक्षा (स्वास्थ्य चौकीको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको समिक्षा)		३५०,०००।०	
३३४	आयोजना अन्तर्गतका नगरपालिकाहरूको लागि Urban Development Grant दिने		५००,०००।०	
३३५	राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)		१००,०००।०	
३३६	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन		६१४,०००।०	
३३७	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन		८६९,०००।०	
३३८	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन		३,७११,०००।०	९२०,२७२।००
३३९	अनुगमन मुल्यांकन (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		१००,०००।०	६,८००।००
३४०	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि औषधीको आपूर्ति र उपयोग, सम्बन्धि कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)		७५,०००।०	
३४१	स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको लागि अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च		११२,०००।०	
३४२	सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट परियोजना अनुगमन तथा मुल्यांकन		४०,०००।०	
३४३	एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक दैनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायात खर्च		१५०,०००।०	
३४४	भ्रमण खर्च (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		५०,०००।०	६,४००।००
३४५	भ्रमण खर्च (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		५०,०००।०	२,७००।००
३४६	भ्रमण खर्च (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		५०,०००।०	१३,०००।००
३४७	भ्रमण भत्ता (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		१५०,०००।०	३,६००।००
३४८	अन्य विविध खर्च(Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased social accountability		३१,०००।०	
३४९	अन्य विविध खर्च(Periodic meeting costs of LGPCC		२२,०००।०	
३५०	आप्रवासी स्रोत केन्द्रको कार्यालय संचालनर कर्मचारी भ्रमण खर्च र शिरोभार खर्च		८५१,०००।०	३३४,३८७।००
३५१	विविध खर्च (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		३०,०००।०	
३५२	विविध खर्च (शिशाघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		३०,०००।०	१,०००।००
३५३	विविध खर्च (प्राथमिक श्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		१५०,०००।०	
३५४	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई		९,०४५,०००।०	

	अनुदान			
३५५	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान		१,४९८,०००।०	
३५६	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान		२,१२०,०००।०	
३५७	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान		६५५,०००।०	
३५८	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान		३,९५५,०००।०	
३५९	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान		९२७,०००।०	
३६०	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान		१२,६८८,०००।०	११,९५७,५००।००
३६१	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान		२,१०१,०००।०	
३६२	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान		२,९७४,०००।०	
३६३	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान		२,६९७,०००।०	
३६४	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान		१६,२९२,०००।०	२,०८५,७००।००
३६५	विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान		३,८१७,०००।०	४९२,०००।००
३६६	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान		९२८,०००।०	
३६७	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान		६५६,०००।०	
३६८	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान		३,९५८,०००।०	९४६,८२५।००
३६९	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान		२,१९२,०००।०	
३७०	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान		३,१०२,०००।०	
३७१	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान		१३,२३४,०००।०	
३७२	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)		२,४६६,०००।०	
३७३	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)		५७८,०००।०	
३७४	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)		४०८,०००।०	
३७५	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान		१,०७७,०००।०	
३७६	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान		४,५९४,०००।०	
३७७	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान		७६१,०००।०	

३७८	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)		६१८,०००।०	
३७९	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)		३,७५७,०००।०	१,६९२,५००।००
३८०	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)		९०८,०००।०	
३८१	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधि र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री (PPE बाहेक) खरिद तथा औषधि लगायतका सामग्रीको ढुवानी तथा रिप्याकिंग र वितरण समेत		३,०१५,०००।०	५७६,७७५।००
३८२	घर भाडा (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) (२.७.२२.८८		२००,०००।०	१८,०००।००
३८३	घरभाडा (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		६०,०००।०	
३८४	उन्नत मकै बिउमा कृषकलाई अनुदान कार्यक्रम		३७३,०००।०	
३८५	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम		५,१३१,०००।०	
३८६	कामको लागि पारिश्रमिक विपन्न श्रमिकको ज्याला (प्र.रो.कार्यक्रम)		१,९६५,०००।०	
३८७	स्थानीय तहको समन्वयमा हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुको लागि जिल्ला सेवा केन्द्र संचालन		१,३००,०००।०	१५०,०००।००
३८८	आलुको बिउ सित भण्डार कार्यक्रम		५००,०००।०	
३८९	सहकारी सदृढीकरण कार्यक्रम (साभेदारी)		४००,०००।०	
३९०	स्वास्थ्य संस्थाहरुको कार्यालय सञ्चालन		३००,०००।०	
३९१	स्वास्थ्य सम्बन्धी गोष्ठी, तालिम		२००,०००।०	
३९२	स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको सम्मान एवं समिक्षा विदाई समेत		२००,०००।०	
३९३	भूमि व्यवस्थापन इकाई सञ्चालन		२,०००,०००।०	
	चालुको जम्मा		९३८,५५६,४५०।०	४४४,३४४,८०३।०
३९४	जन्तीबेले चोकबाट हाइस्कूलटार टोल जाने ठाडो बाटो कालोपत्रे	१	८००,०००।०	०।००
३९५	पुरानो छाब्दीमार्ग सामुदायिक वनको भवनदेखि खानेपानी कार्यालयसम्मको सडकमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।०	१६५,०००।००
३९६	सृजनशील टोलको खनाल बाजेको घरबाट क्याम्पस जाने ठाडो बाटो कालोपत्रे निर्माण	१	५००,०००।०	०।००
३९७	हाइस्कूलटार टोलमा निर्मल मा.वि.को कम्पाउन्डबाट हरी शरणको घरसम्म भित्री नाली र बुद्धिराज मिश्रको घरबाट कर्णबहादुर गुरुङको घरबाट निर्मल स्कूलको गेटसम्म पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।०	४७५,०००।००
३९८	मोहोरीयाटार टोलको रजआँप टोल (१ र १२ को सिमाना) जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।०	१६५,०००।००
३९९	डमौली टोल अन्तर्गत पर्ने छाब्दी मार्गदेखि अडम्पानी टोल जोड्ने दक्षिण तर्फको मिलन मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१	४००,०००।०	३८०,०००।००
४००	खकौली टाल अन्तर्गतको कदम खोला कुवा पुनः	१	२००,०००।०	९५,०००।००

	निर्माण र भद्रु खानेपानी मुहान संरक्षण			
४०१	बुद्धदाहाल प्रा.वि.मा अधुरो कम्पाउण्ड बाल, गेट र तारजाली	१	१५०,०००।०	१४२,५००।००
४०२	रामकृष्ण क्षेत्रीको घरदेखि ज्ञानगंगा स्कुलको चोकसम्म बाटो निर्माण एवं अकला मन्दिरसम्म जाने बाटोमा कच्ची नाला तथा ग्राभेल	१	२००,०००।०	
४०३	अकलाबगैचा स्थित छाब्दी मार्गसँग जोडिने बगिनी खोला व्यवस्थापन गर्न प्लटिड क्षेत्रमा खुल्ला नाला निर्माण	१	१००,०००।०	
४०४	कुच्छाली टोलको भद्रुटारी हुँदै छाब्दी खोला जाने कृषि मोटर बाटोमा कच्ची नाला सहित ग्राभेल र रजआँप टोलको कच्ची सडक ग्राभेल	१	२००,०००।०	९५,०००।००
४०५	रतौली खरिस्वारा हुँदै खकौली जाने मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१	३००,०००।०	२८५,०००।००
४०६	छाब्दी मार्गदेखि माइलीडाँडा सम्मको सिंठी बाटोमा दुवैतर्फ रेलिड निर्माण एवं विश्वकर्मा मन्दिर हुँदै लिचीघारीसम्म नयाँ सडक निर्माण	१	२५०,०००।०	२३७,५००।००
४०७	जनचेतना टोलमा नाला संरक्षण एवं खानेपानीको लागि पाइप खरिद	१	२००,०००।०	१९०,०००।००
४०८	गल्बुवेशी टोलको सृजनशील मार्ग स्तरोन्नति	१	१००,०००।०	
४०९	छाब्दी प्रवेशद्वार टोल अन्तर्गतको सरल मार्गमा नाला तथा ग्राभेल निर्माण तथा आमा समूह भवनको सटर निर्माण	१	१५०,०००।०	१४२,५००।००
४१०	मुसेखोला जीरो प्वाइन्टबाट भद्रुडाँडा जाने बाटोको ट्रनिड प्वाइन्ट मिलाउने साथै भद्रु मार्गबाट जनसेविका विद्यालय जाने नयाँ बाटो निर्माण	१	१५०,०००।०	१४२,५००।००
४११	विज्ञानचौर क्रियापुत्री भवनको छत ढलान	१	१५०,०००।०	
४१२	निर्मल जनसुधार टोलको खानेपानीको इनार सरसफाई तथा मर्मत	१	१००,०००।०	९५,०००।००
४१३	तालघरे टोल अन्तर्गतको सिसौघारी चिसापानी (माड कुवा) संरक्षण	१	१००,०००।०	०।००
४१४	अग्नेनी चोकदेखि थानी मन्दिर जाने बाटोमा पक्की नाला र ग्राभेल	१	३००,०००।०	२८५,०००।००
४१५	धुपखोला टोलमा पर्ने मत्स्य मार्ग सोमनाथ मिश्रको घरबाट पूर्वतर्फ रिटनिडवाल निर्माण र जलदेवी मन्दिर कम्पाउण्ड तथा संरक्षण	१	४००,०००।०	
४१६	चारकुनेमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको क्रियापुत्री भवन ट्रष्ट सम्पन्न	१	१५०,०००।०	
४१७	निर्मलनगरको निर्माणाधीन अधुरो खानेपानी ट्याङ्की सम्पन्न	१	०।०	
४१८	निर्मल नगर खानेपानी योजना पाइप खरिद	१	२००,०००।०	
४१९	वडामा आवश्यक ठाउँहरुको लागि ह्यूमपाइप खरिद	१	४००,०००।०	३९९,७३७।००

	र सडक बत्ती विस्तार तथा व्यवस्थापनको लागि ए.वि.सी. केवल खरिद			
४२०	छाब्दी दोभान दाहासंस्कार घाटको चिता निर्माण	१	३००,०००।०	१००,०००।००
४२१	हाइस्कूलटारमा रहेको निर्मल स्कुलदेखि पूर्व तर्फको स्वामी चौतारा निर्माण	१	१००,०००।०	
४२२	भादगाउँ टोल अन्तर्गत बुल्दी खोलो किनारमा कृयापुत्री भवनमा ट्रष्ट निर्माण एवं हाउजिड जाने बाटोमा बाँस रहेको स्थानमा जाली राखी वाल निर्माण र भेडिराना दरैहरुको मन्दिर निर्माण	१		०।०
४२३	भादगाउँ कृयापुत्री ट्रेस निर्माण	१	१५०,०००।०	
४२४	हाउजीड जाने बाटोमा ग्याविन जाली	१	१००,०००।०	
४२५	भेडीराना दरैको मन्दिर निर्माण	१	१००,०००।०	
४२६	ठूलोगाउँ टोल स्टारको घरबाट अडमपानी टोल जोड्ने ठाडो बाटो कालोपत्रे	१	३००,०००।०	०।००
४२७	अडमपानी टोलमा साउनेपानी अधुरो कल्भर्ट निर्माण	१	१००,०००।०	९५,०००।००
४२८	दोभान युवा क्लबको भर्याङ छोप्ने ट्रष्ट निर्माण एवं गल्लीमा जाली निर्माण	१	१००,०००।०	९५,०००।००
४२९	अकला मन्दिरको आसपासको जग्गामा कृयापुत्री भवन ट्रष्ट निर्माण	१	१००,०००।०	०।००
४३०	वडाका युवाहरुको शारिरीक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुद मैदान निर्माण (निर्मल मा.वि. पूर्व स्वामीको चौतारा)	१	२००,०००।०	०।००
४३१	बाघँ कुलो निर्माण तथा खोलाले कटान गरेको खेत संरक्षण	१	२००,०००।०	०।००
४३२	मालेवगर टोल अन्तर्गत चर्च भवनदेखि विरेन्द्र श्रेष्ठको घरसम्म रहेको पुरानो नाला भत्काई पक्की नाला निर्माण	२	४००,०००।०	१३२,०००।००
४३३	वागवजार टोल अन्तर्गत दिपा वि.क.को घरदेखि सामुदायिक भवनसम्मको अधुरो बाटो सम्पन्न र नाला निर्माण	२	५००,०००।०	०।००
४३४	पुलचोक टोल अन्तर्गत अमरराज कैनीको घरदेखि बुल्दी खोला कजवेसम्मको बाटो कालोपत्रे/आर.सि.सि. ढलान	२	१,५००,०००।०	०।००
४३५	कालिका टोल अन्तर्गत सफासडक तर्फ नाला निकास र स्ल्याव निर्माण	२	४००,०००।०	१३२,०००।००
४३६	जनसेवा प्रा.वि.मा कम्पाण्ड निर्माण	२	२००,०००।०	१९०,०००।००
४३७	बालमन्दिर मा.वि.को ठूलो भवनको भ्याल ढोका र पल्ला निर्माण	२	३२५,०००।०	२९१,७८७।००
४३८	सत्यवती मा.वि.मा सि.सि. क्यामेरा खरिद र जडान	२	२००,०००।०	०।००
४३९	सत्यवती मा.वि.बाट पश्चिम सफा सडकसम्म, बालमन्दिर टोलबाट पश्चिम सफा सडकसम्म र	२	३,२००,०००।०	०।००

	गणेशमान चोकबाट न्यूरोड टोल हुँदै घण्टाघरदेखि सफा सडकसम्म दायाँबायाँ बाँकी भाग कालोपत्रे निर्माण एवं मर्मत			
४४०	सडक बत्तीको तार व्यवस्थापन, सडक बत्ती खरिद	२	३००,०००।०	२९४,५३४।००
४४१	पुलचोक टोल अन्तर्गत बसुन्धरा जमरकट्टेलको घरदेखि तल भरत काफ्लेको घरसम्म नाला निर्माण	२	३००,०००।०	०।००
४४२	अमरापुरी टोल अन्तर्गत रुप नारायण श्रेष्ठको घर अगाडिबाट व्यास वोर्डिङ जाने बाटो निर्माण तथा ग्राभेल	२	२००,०००।०	०।००
४४३	पदम चोकमा ब्लक छाप्ने कार्य	२	६००,०००।०	०।००
४४४	लक्ष्मी टोलको घण्टाघर रहेको चोकमा ब्लक छाप्ने कार्य	२	६००,०००।०	०।००
४४५	भू.पू. सैनिक चोकमा ब्लक छाप्ने कार्य	२	६००,०००।०	०।००
४४६	१०८ फिट वेदव्यासको मूर्ति निर्माण	३	१,०००,०००।०	
४४७	शान्तिनगर बलेधारा भतेरीबाट जाने बाटो र दरै खोल्सीको पानी संकलन र सिंचाई	३	१,०००,०००।०	३३०,०००।००
४४८	महर्षि टोल र सिर्जनाट टोल अन्तर्गत चौकुना निर्माण (सानिमा बैंकअगाडि)	३	६००,०००।०	
४४९	देउरालीनगर मुख्य मार्गमा गमला तथा ब्लक निर्माण	३	०।०	
४५०	देउरालीनगर स्थित घाट बुल्दी पुलसम्म आर.सि.सि. ढलान	३	७००,०००।०	
४५१	देउरालीनगर क्षेत्रबाट भरेको फोहोर पानी निकासको लागि सेतीमादी सामुदायिक वन क्षेत्रको कुनामा नाला निर्माण	३	३००,०००।०	०।००
४५२	तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ हल पछाडिदेखि देउरालीनगर भर्ने बाटोमा सिंठी तथा नागको मूर्ति निर्माण	३	५००,०००।०	०।००
४५३	शान्तिनगर क्षेत्रमा २ वटा भित्री बाटोमा नाला निर्माण	३	१,०००,०००।०	४२९,०००।००
४५४	शान्तिनगर टोलको गोरखनाथ मन्दिरमा ट्रेस निर्माण	३	१००,०००।०	९३,३१५।००
४५५	वडा भरीको नाला सरसफाई तथा मर्मत	३	६००,०००।०	०।००
४५६	शिव पाञ्चायन माध्यमिक विद्यालयमा भवन निर्माण	३	१,०००,०००।०	९५०,०००।००
४५७	पुल्चोक टोल भवन मर्मत	३	१००,०००।०	०।००
४५८	एपोलो अस्पताल अगाडिको सडक र शान्तिनगरको भोग्लुडेपुल जाने सडकमा रिसोलिङ्ग निर्माण	३	६००,०००।०	५९९,११६।००
४५९	सफा सडकको सिंठी मर्मत तथा रडरोगन	३	२००,०००।०	०।००
४६०	राधामाधव समिति (राधेराधे) भवन रंग रोगन	३	२००,०००।०	१६६,३६६।००
४६१	दुर्गा मन्दिर भित्र पराशर, निमचोक, महर्षि र सृजना टोललाई हुने गरी सामुदायिक भवन निर्माण	३	६००,०००।०	२६४,०००।००
४६२	चिजकुमार श्रेष्ठ, बसन्त रानाभाट र नरहरि आचार्यको घर जाने १० फुटे बाटोमा पि.सि.सि.	३	३००,०००।०	२६५,०००।००

	ढलान			
४६३	बसन्ती मार्गमा पक्की नाला निर्माण	४	१,१००,०००।०	४६२,०००।००
४६४	तनहुँ कालिका मन्दिर जाने बाटो पि.सि.सि. ढलान	४	१,०००,०००।०	६६०,०००।००
४६५	सुवर्ण मार्गदेखि सिम्रेनी भर्ने बाटोमा नाला तथा सिंढी बाटो निर्माण	४	१,०००,०००।०	३९५,०००।००
४६६	क्षेत्री एकता समाज भवन तला थप निर्माण	४	५००,०००।०	०।००
४६७	गुराश आमा समूहको अधुरो भवन निर्माण	४	५००,०००।०	४७५,०००।००
४६८	भिल्के मार्ग नाला निर्माण	४	५००,०००।०	१९८,०००।००
४६९	क्षयरोग निवारण संरक्षण भवन निर्माण	४	०।०	
४७०	वडा कार्यालय परिशरमा ढुंगा विछ्याउने कार्य	४	५००,०००।०	
४७१	स्कूल मार्ग अधुरो पि.सि.सि. निर्माण	४	५००,०००।०	२१४,०००।००
४७२	सडक बत्ती व्यवस्थापन	४	५००,०००।०	३९९,७३७।००
४७३	दरै खोल्सीमा ग्याविन जाली भर्ने कार्य निर्माण	४	४००,०००।०	१९५,०००।००
४७४	सिमलटार सामुदायिक भवन निर्माण	४	४००,०००।०	०।००
४७५	हरिओम टोल सुरेन्द्र अधिकारीको घरदेखि मुल बाटोसम्म नाला तथा पि.सि.सि.	४	४००,०००।०	३८०,०००।००
४७६	सुवर्ण मार्गदेखि टेकबहादुर नेपालीको घरसम्म नाला तथा पि.सि.सि.	४	३००,०००।०	२८२,१३३।००
४७७	व्यास मार्ग चौतारी होटलबाट भित्र नाला तथा पि.सि.सि.	४	३००,०००।०	२८५,०००।००
४७८	कृष्णपुर आमा समूहको भवन तारवार निर्माण	४	२००,०००।०	०।००
४७९	बागेश्वरी शिवालय मन्दिरमा तारवार सहितको कम्पाउण्डवाल निर्माण	४	२००,०००।०	०।००
४८०	नाग पंघेरो संरक्षण (तारवार) निर्माण	४	१००,०००।०	०।००
४८१	शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्गत मदर्शा प्रा.वि. र वेदव्यास प्रा.वि.मा फर्निचर र अन्य व्यवस्था	४	१,०००,०००।०	१६५,०००।००
४८२	अलैचे टिमुरे हुँदै शिखर डाँडां चापदी र वेतेनी जोड्ने मोटर बाटो निर्माण	५	०।०	
४८३	मानहुँ सौराह टोलमा पर्ने पराशर मार्गदेखि मानहुँकोट सम्म जाने पैदल मार्ग निर्माण	५	२००,०००।०	
४८४	वेतेनी टोलमा तरकारी तथा फलफूलको स्थायी नर्सरी निर्माण	५	०।०	
४८५	वेतेनी सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	५	२००,०००।०	
४८६	पाटन घुटुक्दी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	५	९००,०००।०	
४८७	पराशर मार्गबाट शवदाह घाट जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	५	०।०	
४८८	वेनीपाटनमा आसागुरी खोल्सी धारा खोला मुल खानेपानी निर्माण	५	४००,०००।०	३८०,०००।००
४८९	वेनीपाटनबाट मानहुँ जाने पैदल मार्ग निर्माण	५	२००,०००।०	१८४,४९५।००
४९०	चिन्तुटारमा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाको भवन निर्माण	५	४००,०००।०	१३२,०००।००

४९१	दरै भवन तथा चिन्तुटार टोल भवनलाई तारजालीद्वारा कम्पाउण्ड	५	२५०,०००।०	२३७,५००।००
४९२	संगम टोल विकास संस्था र नाग पंधेरी आमा समूहको संयुक्त सामुदायिक भवन निर्माण	५	०।०	
४९३	घुटुगदी बोटेगाउँमा खानेपानी पाइप खरिद र धारा विस्तार	५	५०,०००।०	
४९४	मानहुँ पैदल मार्ग निर्माण	५	३५०,०००।०	११५,५००।००
४९५	ट्याम्की डाँडा हुँदै पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने बाटो ह्युमपाइप राखी स्तरोन्नति	५	०।०	
४९६	ट्याम्की डाँडा हुँदै पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने बाटो रेखांकन गरी नयाँ ट्रयाक खोल्ने	५	१००,०००।०	
४९७	किशोर खनालको घरबाट बैरागी खोल्सीको अधुरो पक्की नाला निर्माण	५	३००,०००।०	१००,०००।००
४९८	शान्ती मार्गदेखि बैरागी खोल्सी भर्ने रिडरोडमा पक्की नाला निर्माण	५	४००,०००।०	१३२,०००।००
४९९	चापाघाट टोल अन्तर्गत साँगे खोला तटबन्धन गरी अधुरो खेल मैदान निर्माण	५	०।०	
५००	तल्लो चापाघाटको बाटोदेखि र दभुङ चण्डीदेवी गुठी भवनसम्म जोडिएको बाटो निर्माण	५	१००,०००।०	
५०१	रानीटारीबाट पण्डित कुना हुँदै याम्दी चिन्तुटार जोड्ने अधुरो बाटो निर्माण	५	२५०,०००।०	०।००
५०२	नेपालटार क र ख को पुरानो खानेपानी योजना मर्मत	५	१००,०००।०	०।००
५०३	चापखोल्सी र दमदमे सिस्ने खा.पा. खोल्सी योजना	५	१००,०००।०	०।००
५०४	नेपालटार आमेरह मोटर बाटो विस्तार	५	१५०,०००।०	१४२,५००।००
५०५	माहेन्द्री मार्ग शाखा रोड हमलालको घर देखि पश्चिम पदम साइलाको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	५	२००,०००।०	०।००
५०६	सिमलगैहा टोलको शिवालय मन्दिर जाने बाटोमा ग्राभेल र शाखा बाटोहरुमा ग्राभेल	५	२००,०००।०	१९०,०००।००
५०७	सिन्धु मार्गदेखि दक्षिण भई फटकबहादुरको घरसम्म जाने बाटो ग्राभेल र कच्ची नाला निर्माण	५	२००,०००।०	०।००
५०८	उदय मार्गको बोटनी खोल्सीमा ह्युमपाइप राख्ने	५	०।०	
५०९	पतेनी सामुदायिक टोल विकास संस्था भित्र पर्ने माहेन्द्री मार्गबाट माहेन्द्री मार्ग ख जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	५	४००,०००।०	
५१०	चुँदेर टोल अन्तर्गत कला मार्ग स्तरोन्नति	५	१००,०००।०	०।००
५११	बरबोटे टोल अन्तर्गत जे.सि.वि. लगाई जग्गा सम्प्राप्त र देउपुरे खोल्सीमा शिव मन्दिरको निर्माण	५	२००,०००।०	१९०,०००।००
५१२	चोके खोल्सी खानेपानी तथा धार्मिक क्षेत्र संरक्षण योजना	५	२००,०००।०	०।००

५१३	अलैचे चौतारो संरक्षण	५	२००,०००।०	०।००
५१४	मालिङगा फासुर्दी पानाम्दी हुँदै पृथ्वी राजमार्गसम्म जोड्ने अधुरो मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५	४००,०००।०	३६७,४५६।००
५१५	पानाम्दी वराह खानेपानी विस्तार र मर्मत	५	३००,०००।०	१००,०००।००
५१६	कटहरे खोला खानेपानी टंकी र इन्टेक मर्मतका लागि पाइप खरिद	५	१००,०००।०	०।००
५१७	पृथ्वी राजमार्गदेखि चन्द्रकला सुनारको घरसम्म पुग्ने बाटोमा पक्की नाला	५	३००,०००।०	२८५,०००।००
५१८	सेरा चापटार अन्तर्गत मुल खोला खानेपानी टंकी निर्माण	५	१००,०००।०	९५,०००।००
५१९	सेरा चापाटार खानेपानी टंकी निर्माण	५	२००,०००।०	०।००
५२०	क्षेत्रीगाउँ भित्र शाखा बाटाहरु मर्मत तथा आवश्यक ठाउँमा नयाँ ट्याक	५	२५०,०००।०	२३७,५००।००
५२१	साँगे दरैगाउँमा तरकारी खेतीका लागि सिंचाई योजना	५	२००,०००।०	०।००
५२२	अन्य निर्माण सुधार कार्यक्रम (विविध योजना)	५	४००,०००।०	०।००
५२३	बाह्रबिसेदेखि मदी खोलासम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	७००,०००।०	२३१,०००।००
५२४	मदी खोलादेखि शेषटार हुँदै थुदी खोलासम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	७००,०००।०	२३१,०००।००
५२५	शेषटार साजाँ गलफु कृषि मार्ग स्तरोन्नति	६	७००,०००।०	२३१,०००।००
५२६	सिन्धु पुस्तकालय मार्ग मनिसुन्दरको ठाँटीदेखि लामिछाने बेशीसम्म कृषि मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	७००,०००।०	२३१,०००।००
५२७	श्याम्घा हटियादेखि गलेखामसम्म मोटर बाटो स्तरोन्नति	६	७००,०००।०	२३१,०००।००
५२८	शिशुघाट उपत्यकामा विद्युत विस्तार एवं मर्मत सम्भार	६	५००,०००।०	०।००
५२९	मजुवा कुलो स्तरोन्नति	६	१५०,०००।०	०।००
५३०	पेटार्दी मैराम्री कुलो स्तरोन्नति	६	१५०,०००।०	०।००
५३१	सिन्दुरे खोलादेखि ठूला खेत ठाँटीसम्म कृषि मोटरमार्ग स्तरोन्नति	६	१५०,०००।०	०।००
५३२	माहेन्द्री मार्गदेखि माहेन्द्री गाम्निण मार्ग जोड्ने कालीमाटी मार्ग स्तरोन्नति	६	१५०,०००।०	०।००
५३३	सिमलपानी अर्न्तगत पर्ने खाजापानीबाट तल्लो श्याम्घा खानेपानी नयाँ योजना	६	२००,०००।०	०।००
५३४	श्याम्घा हटिया भञ्ज्याङमा नयाँ खानेपानी ट्याङकी निर्माण	६	१५०,०००।०	०।००
५३५	पटकेपानी खानेपानी श्याम्घा हटिया तल्लो श्याम्घा खा.पा. पाइप खरिद एवं पोखरी भञ्ज्याङबाट पञ्चमाया गिरीको घरसम्म पाइप खरिद	६	१५०,०००।०	०।००
५३६	सुर्केमैदानबाट तितौरे कालीमाटी काफलडाँडा कात्तिकेसम्म विद्युत लाइन जडान	६	१००,०००।०	०।००

५३७	पन्थको डिही साधिको डिही ढाप हुँदै ज्यामिरे घाट बाटो स्तरोन्नति	६	१४०,०००।०	०।००
५३८	माभीगौडा चदौलाथोक हुँदै वृद्धि खोला खत्रीको चौतारा बाटो स्तरोन्नति	६	१६०,०००।०	०।००
५३९	भेडाबारी पिपलपानी लाम्पानी हुँदै चनौटे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	२००,०००।०	
५४०	तल्लो साँभा चनौटे टोलमा खेलमैदान निर्माण	६	१००,०००।०	
५४१	साँभा टोलमा विद्युत विस्तार (नयाँ पोल परिवर्तन)	६	१८०,०००।०	
५४२	चनौटे मोटर मार्गदेखि धारापानी स्वारादेवी मन्दिरसम्म नयाँ शाखा बाटो निर्माण	६	१२०,०००।०	११३,०८५।००
५४३	चिलाउने चौतारादेखि नयाँ भवना हुँदै मुसिथुम्का दायाँबायाँ बाटो स्तरोन्नति	६	२००,०००।०	
५४४	कटुन्जे कुलो मर्मत	६	१००,०००।०	
५४५	सिम्ले बगैँचामा खानेपानी लागि इनार निर्माण	६	०।०	
५४६	खाल्टे दोभान मोरनघाट बाटो निर्माण	६	०।०	
५४७	शिशाघाट स्याउली बजार तर्फको नाला विस्तार	६	३००,०००।०	
५४८	गौरीश्वारा ढाड पातालटार टोलको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	६	१५०,०००।०	०।००
५४९	ढाँड उपल्लो बाटो दमै चौतारा हुँदै खत्री चौतारासम्म सडक स्तरोन्नति	६	१५०,०००।०	०।००
५५०	शान्ति मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	१००,०००।०	९५,०००।००
५५१	गौरी कटहरको बोटदेखि डुम्रीस्वारासम्म मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	१००,०००।०	८९,५५७।००
५५२	भतेरीदेखि देउराली थापा मार्ग हुँदै देउराली भलायडाँडा सिवेनी मार्ग स्तरोन्नति	६	३००,०००।०	१००,०००।००
५५३	बासपानीदेखि सिन्धु पुस्तकालयसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	२००,०००।०	०।००
५५४	भिरबारीदेखि लेकालीको बारी हुँदै रामबहादुर श्रेष्ठको घर नजिक कटहरको बोट/सामुदायिक भवनसम्म बाटो निर्माण	६	१००,०००।०	०।००
५५५	शान्ति टोल अन्तर्गत वादी नमूना सामुदायिक भवन निर्माण	६	१००,०००।०	९५,०००।००
५५६	प्रत्येक टोललाई हाते टक्याटर, कृषि तालिम, भेटरीनरी औषधी तथा उपकरण खरिद	६	१,०००,०००।०	०।००
५५७	विविध फुटकर योजनाहरु (अन्य निर्माण सुधार कार्यक्रम)	६	२००,०००।०	०।००
५५८	श्रीचौर खानेपानी योजना निर्माण	७	१,०००,०००।०	६६०,०००।००
५५९	कालिका मार्ग अलैचे चौतारीदेखि घ्युटारी मोटर मार्ग निर्माण	७	१५०,०००।०	१३०,२५६।००
५६०	सत्रसय खानेपानी योजना निर्माण	७	१,०००,०००।०	३३०,०००।००
५६१	दुलेपानी डाँडागाउँ खानेपानी योजना विस्तार	७	३००,०००।०	२८५,०००।००

५६२	गलम वेशीबाट गलमगाउँ मोटर मार्ग विस्तार	७	२००,०००।०	१९०,०००।००
५६३	कालिका शिवालय टोल नमूना आमा समूह भवन तथा शौचालय निर्माण	७	४००,०००।०	३६०,०००।००
५६४	कालिका शिवालय टोल न्यौपाने बन्धु मन्दिर कम्पाउण्ड र शौचालय निर्माण	७	३००,०००।०	२६०,०४३।००
५६५	बोटेटार टोल व्यास मार्ग सुनार गाउँदेखि मादीगंगा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२५०,०००।०	२३७,५००।००
५६६	बोटेटार टोल चन्दने डाँडा मोटर मार्ग ग्राभेल र नाला निर्माण	७	३००,०००।०	२६५,०००।००
५६७	शेरा घिमिरेफाँट खानेपानी विस्तार	७	१००,०००।०	०।००
५६८	शेरा टोल व्यास मार्ग सपाङ्गदे पानी टंकी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	३००,०००।०	२६५,०००।००
५६९	कलेस्ती टोल सुनखोल्सी अधुरो खानेपानी योजना तोरी खर्क	७	२५०,०००।०	०।००
५७०	कलेस्ती टोल लिइव तमु समाज गुम्बा निर्माण	७	३००,०००।०	२६५,०००।००
५७१	कलेस्ती टोल बाल मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।०	१६१,६१५।००
५७२	सिमलटार नरङ्गा टोल कटहर बोटे मार्ग नयाँ निर्माण	७	२५०,०००।०	२३२,६६६।००
५७३	सिमलटार नरङ्गा (साविक विफ्रे) खानेपानी योजना निर्माण	७	६००,०००।०	०।००
५७४	उपल्लो नरङ्गा टोलको भिङ्गे खोल्सी शिवालय मोटर मार्ग निर्माण	७	१५०,०००।०	१४२,०९५।००
५७५	उपल्लो नरङ्गा टोलको कुलबाँध कुलो मर्मत	७	२००,०००।०	०।००
५७६	क्यामिन कालिका टोलको पन्थे खानेपानी योजना	७	२५०,०००।०	२३६,३४०।००
५७७	छापथोक टोलको धाराखोला चामपानी खानेपानी योजना	७	२००,०००।०	०।००
५७८	माथिल्लो सामली अधुरो खानेपानी योजना	७	२५०,०००।०	०।००
५७९	धरमपानी कुलो मर्मत	७	३००,०००।०	२६५,०००।००
५८०	सांखुली धरमपानी टोलको लक्ष्मी काली आमा समूह भवन र खेलकूद मैदान निर्माण	७	५००,०००।०	१६५,०००।००
५८१	वर पिपल मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	१५०,०००।०	१४२,५००।००
५८२	सामाली गाउँ पाटी निर्माण	७	१००,०००।०	०।००
५८३	जौवारी खानेपानी योजना (१ घर १ धारा) निर्माण	८	५००,०००।०	१६५,०००।००
५८४	कोटथोक अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	८	१५०,०००।०	०।००
५८५	जौवारी अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	८	१५०,०००।०	०।००
५८६	वगालेडीही खानेपानी योजना (१ घर १ धारा) र लम्सालडाँडा खानेपानी योजना जि.आई.पाइप	८	५००,०००।०	१६५,०००।००
५८७	नावरुङ्ग मोटर मार्ग स्तरोन्नति	८	३००,०००।०	२६४,०४३।००
५८८	नावरुङ्ग मोटर मार्गको ३ स्थानमा रिटेनिङ्गवाल निर्माण	८	२५०,०००।०	२३७,५००।००
५८९	नावरुङ्ग मन्दिर मर्मत	८	१५०,०००।०	१३७,०३६।००
५९०	सोतीवेशी सामुदायिक भवन ट्रष्ट छाना निर्माण	८	४००,०००।०	०।००

५९१	रिस्ती बसाह मोटर मार्ग स्तरोन्नति (ग्राभेल)	८	२००,०००।०	०।००
५९२	कुइलेनी मोटर मार्ग विस्तार	८	५००,०००।०	०।००
५९३	कुइलेनी डुम्रे गोरेटो बाटो निर्माण	८	१००,०००।०	०।००
५९४	वी.पी. स्मृति सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड निर्माण	८	५००,०००।०	१६५,०००।००
५९५	कृषकहरुको माग अनुसार ट्रयाक्टर खरिद	८	१,२००,०००।०	०।००
५९६	रिस्ती वराह शान्ती मार्ग स्तरोन्नति	८	१,०००,०००।०	५६१,०००।००
५९७	वराहदेवी मन्दिर र गाडापानी कुवा मर्मत	८	२००,०००।०	०।००
५९८	गाडापानी अमला बिसौनी सडक मर्मत	८	१००,०००।०	९४,३४२।००
५९९	पुलिमन्याङ्ग अधुरो खानेपानी योजना	८	३००,०००।०	१००,०००।००
६००	लप्री शमसान घाट ट्रष्ट निर्माण	८	१७५,०००।०	०।००
६०१	पुलिमन्याङ्ग बधशाला निर्माण	८	१२५,०००।०	०।००
६०२	रिस्ती वराह शान्ती मार्ग (पुलिमर्याङ्ग, लप्री, बिलाउनी खण्ड) स्तरोन्नति	८	०।०	०।००
६०३	बिलाउने गाउँमा सिँधी बाटो निर्माण	८	७००,०००।०	०।००
६०४	भलुवा देविस्थान मोटर मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	८	१००,०००।०	८९,०२७।००
६०५	आहाले अधुरो सामुदायिक भवन	८	१००,०००।०	०।००
६०६	घरको कच्ची छाना मुक्त	८	३००,०००।०	०।००
६०७	सिँचाई बेत्यानी कुलो मर्मत	८	१००,०००।०	०।००
६०८	निउरे कुलोमा पाइप खरिद	८	२००,०००।०	०।००
६०९	ढुंगे बुढोखोला कुलो मर्मत	८	१००,०००।०	०।००
६१०	निवुवाटारी, मजुवा, बिरौटे, पण्डित टार कुलो मर्मत	८	२५०,०००।०	०।००
६११	वडामा भएको विद्यालयलाई १/१ थान कम्प्युटर खरिद	८	३००,०००।०	०।००
६१२	जनहित मोटर मार्ग स्तरोन्नति	८	३००,०००।०	१३२,०००।००
६१३	संग्रामेटार नयाँ ट्रयाक खोल्ने	८	१००,०००।०	०।००
६१४	रातपाते काजीफाँट कुलो निर्माण	९	२००,०००।०	०।००
६१५	बाह्रबिसे कुलो मर्मत	९	१५०,०००।०	०।००
६१६	डोटेलफाँट अधुरो कुलो निर्माण	९	४००,०००।०	१३२,०००।००
६१७	गोकुलटारी कुलो स्तरोन्नति	९	२५०,०००।०	०।००
६१८	सत्तरी कुलो निर्माण	९	२५०,०००।०	०।००
६१९	सुदेखोला चिलाउने सुदेखोला वगर कुलो निर्माण	९	२००,०००।०	०।००
६२०	भुरुडे अर्चले कुलो र चिन्तेखेत कुलो मर्मत	९	१५०,०००।०	०।००
६२१	कुसुमे खेत सिँचाई गरी कृषि प्रवर्द्धन	९	३००,०००।०	०।००
६२२	रानीपानी कुलो मर्मत	९	२००,०००।०	०।००
६२३	सातबिसे कुलो, कुडुले कुलो, बतेनी कुलो मर्मत	९	२००,०००।०	०।००
६२४	बिर्ता कुलो निर्माण	९	१५०,०००।०	१४२,५००।००
६२५	कलेस्ती खोला, कुसुमे, कुमालगाउँ लिफ्टड खानेपानी योजना	९	३००,०००।०	१००,०००।००
६२६	चिसापानी टोलमा एक घर एक धारा निर्माण	९	४००,०००।०	१३२,०००।००
६२७	पोखरीडाँडा टोल विकास संस्था भित्र रहेका खा.पा. कुवा मर्मत	९	१५०,०००।०	१२६,८३५।००

६२८	कोइराला खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	९	१००,०००।०	०।००
६२९	भोटेनी गाउँ एक घर एक धारा खानेपानी	९	१५०,०००।०	१४०,६८०।००
६३०	धनुवासे खानेपानी गंगटे काजीफाँट खानेपानी मर्मत	९	१००,०००।०	०।००
६३१	भिनुवाटार खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	९	१५०,०००।०	०।००
६३२	कटहरे वाह्विसे खानेपानी फिल्टर ट्याङ्की निर्माण	९	१५०,०००।०	०।००
६३३	सातविसे खानेपानी नयाँ मुल निर्माण	९	१५०,०००।०	०।००
६३४	ज्यामिरे पुरानडिही खानेपानी मुल ट्याङ्की मर्मत	९	१००,०००।०	०।००
६३५	मेवावारी लिफ्टीड खानेपानी मर्मत	९	२००,०००।०	०।००
६३६	शिवालय मोटर मार्ग वेतेनीसिम्ले हुँदै क्यामिन कालिका फर्मसम्म बाटो नि	९	४५०,०००।०	४०८,००५।००
६३७	कुसुमे खोलादेखि शिवालय चोक हुँदै कलेस्ती पक्की पुलसम्म पक्की नाला	९	५००,०००।०	१६५,०००।००
६३८	मोहोरियाटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	१५०,०००।०	०।००
६३९	रिठ्ठाबोट सुनखोल्सी सडक स्तरोन्नति	९	१००,०००।०	९५,०००।००
६४०	कलेस्ती खोला कटुवामा कजवे निर्माण	९	८००,०००।०	२६४,०००।००
६४१	कुसुमे चोकदेखि पक्की पुल जाने बाटो पक्की नाला र ग्राभेल	९	२००,०००।०	०।००
६४२	वेलखोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	१००,०००।०	७२,४९७।००
६४३	नापरुड मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	३००,०००।०	२८२,७७८।००
६४४	वसाहास्थान मा.वि. र वसाहास्थान मन्दिर पुने बाटोमा सिँढी निर्माण	९	२००,०००।०	०।००
६४५	डाँडागाउँ सुदेखोला गाउँसम्म मोटर मार्ग निर्माण	९	१००,०००।०	०।००
६४६	भोर्ले मोटर मार्ग नाला एवं स्तरोन्नति	९	५००,०००।०	१६५,०००।००
६४७	काजिफाँट सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड तथा शौचालय निर्माण	९	१५०,०००।०	०।००
६४८	देवी भयेर आमा समूह मैदान र कम्पाउण्ड तथा तार जाली	९	१५०,०००।०	०।००
६४९	वसाहास्थान आमा समूह तारुकाको भवन तार जाली	९	१००,०००।०	०।००
६५०	विविध कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम चालु खर्च	९	४००,०००।०	०।००
६५१	अन्य निर्माण सुधार कार्यक्रम (विविध योजना)	९	४००,०००।०	१५४,०००।००
६५२	सेवर सितलगुफा सडकमा पक्की नाला निर्माण	१०	६५०,०००।०	६१७,५००।००
६५३	खहरे भित्री सडक पक्की नाला निर्माण	१०	५००,०००।०	४७५,०००।००
६५४	व्यास मार्गबाट अलैचे जाने सडकमा पक्की नाला निर्माण	१०	४००,०००।०	३८०,०००।००
६५५	सितलगुफा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	४००,०००।०	३८०,०००।००
६५६	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	१०	२००,०००।०	०।००
६५७	दुम्सीचौर दरै सामाज भवन निर्माण तथा मर्मत	१०	३००,०००।०	२८५,०००।००
६५८	हिमपानी बोटे समाजको भवनमा शौचालय निर्माण	१०	१००,०००।०	०।००
६५९	हिमपानीदेखि शिव मा.वि.जोड्ने सडक स्तरोन्नति	१०	२००,०००।०	०।००
६६०	खहरे सितलगुफा मार्ग स्तरोन्नति	१०	१००,०००।०	०।००

६६१	अधुरो टिपटिपे गैह्वा दरै समाज भवन निर्माण	१०	१५०,०००।०	१४२,५००।००
६६२	वेलटारी मोटर मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	३००,०००।०	२८५,०००।००
६६३	कालिडाँडा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	३००,०००।०	२८५,०००।००
६६४	डिहीगाउँ दरै समाज भवनमा शौचालय निर्माण	१०	१००,०००।०	९५,०००।००
६६५	बरैनी बोटेगाउँ धारापानी नयाँ ट्रयाक निर्माण	१०	१००,०००।०	०।००
६६६	दुम्सीचौर कोलगैह्वा मार्ग स्तरीकरण	१०	१००,०००।०	९५,०००।००
६६७	कोलगैरा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१००,०००।०	०।००
६६८	देवीडाँडामा रुद्रदेवी मन्दिर र शौचालय निर्माण	१०	३००,०००।०	१००,०००।००
६६९	विविध फुटकर योजना (अन्य निर्माण सुधार)	१०	३००,०००।०	०।००
६७०	मैगलीगैह्वा सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१०	१००,०००।०	०।००
६७१	चिलाउने पाखा मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	६००,०००।०	५७०,०००।००
६७२	अत्रौली दरैगाउँबाट व्यास मार्ग जोड्ने पक्की नाला निर्माण	१०	२००,०००।०	०।००
६७३	दुम्सीचौर चोकदेखि काठेपानी हुँदै रिङरोड जोड्ने सडकमा पक्की नाला निर्माण	१०	३००,०००।०	२८५,०००।००
६७४	धैरेनी मार्ग स्तरीकरण	१०	४००,०००।०	१३२,०००।००
६७५	देउरालीदेखि डिहीकुना जाने बाटो चौडा गरी ह्युमपाइप राख्ने	१०	२००,०००।०	०।००
६७६	मिलन चोक अधुरो पक्की नाला निर्माण	१०	३००,०००।०	०।००
६७७	दुम्सी नमूना ग्राम पक्की नाला निर्माण	१०	३००,०००।०	२८५,०००।००
६७८	कटुवा खोला बोक्से रह इनार लिफ्ट खानेपानी योजना	१०	२००,०००।०	०।००
६७९	रत्न टोलबाट पोखरीसम्म जोड्ने नयाँ ट्रयाक निर्माण	१०	१००,०००।०	०।००
६८०	नयाँवस्ती सामुदायिक भवन मर्मत	१०	२००,०००।०	१९०,०००।००
६८१	रिद्धेश्वर मार्ग स्तरोन्नति	१०	२००,०००।०	०।००
६८२	कलेस्ती पुलदेखि लाकुरी बगैँचासम्मको सितल मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	५००,०००।०	१६५,०००।००
६८३	खहरे भुलपानीमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी खेलमैदान निर्माण	१०	१००,०००।०	०।००
६८४	विपि भञ्ज्याङ्ग सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१०	१००,०००।०	०।००
६८५	निवुवाटारी खेत बाँध कुलो मर्मत	१०	१००,०००।०	०।००
६८६	वडामा कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापनाका लागि ह्युमपाइप, टेवा पर्खाल निर्माण गरी जग्गा संरक्षण	१०	५००,०००।०	१६५,०००।००
६८७	व्यवसायिक कृषकहरुलाई औषधी छर्ने स्प्रे वितरण कार्यक्रम	१०	१००,०००।०	९९,९९०।००
६८८	पोखेलफाँट कलेस्ती बाँध मर्मत	१०	१००,०००।०	१००,०००।००
६८९	पुरनडिही, रामदास निर्वु वराहखोला वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	२००,०००।०	१८७,४९३।००
६९०	वेलटारी रामथुम्की वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।०	९३,१३७।००
६९१	वेलटारी, सुन्धारा मुलपानी मार्ग स्तरोन्नति	११	५००,०००।०	९५,०००।००

६९२	दरैपँधेरा अधुरो खानेपानी निर्माण	११	१५०,०००।०	०।००
६९३	रानीगाउँ, गैरावारी, तल्लोपोल्याङ्ग मार्ग स्तरोन्नति	११	३००,०००।०	१००,०००।००
६९४	राम्चेओडारे खानेपानी योजना निर्माण	११	३००,०००।०	१००,०००।००
६९५	वजौटी जुगेपानी कडुजेपानी खानेपानी मर्मत	११	१००,०००।०	०।००
६९६	रातामाटा भर्याडदी लिफ्ट खानेपानी	११	२००,०००।०	०।००
६९७	रानीगाउँ डिप वोरिङ्ग अधुरो खानेपानी	११	६००,०००।०	०।००
६९८	मिलनचोक रामथुम्की बाटो स्तरोन्नति	११	३००,०००।०	२८५,०००।००
६९९	सेरा रामथुम्की मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	५००,०००।०	१६५,०००।००
७००	वागेश्वरी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।०	०।००
७०१	भोटेखोला सिम्लेघानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	२००,०००।०	०।००
७०२	भोटेखोला दोभान जग्गा संरक्षण	११	२००,०००।०	१९०,०००।००
७०३	घाँसीकुवा खण्ड पराशर मोटर मार्ग मर्मत	११	६००,०००।०	०।००
७०४	खनियाघारी वेशी चौतारा पार्क डायरी बाटो मर्मत	११	२००,०००।०	१९०,०००।००
७०५	अन्य निर्माण सुधार कार्यक्रम (विविध योजना)	११	५००,०००।०	२०३,५९९।००
७०६	पुरानोडीही फेदीफाँट कृषि सडक स्तरोन्नति	११	१५०,०००।०	१४१,६६१।००
७०७	तनहुँसुर गढिचौतारा तोप संरक्षण	११	१५०,०००।०	०।००
७०८	धारापानी खानेपानी विस्तार	११	३००,०००।०	१००,०००।००
७०९	थुम्केलीगाउँ दरैगाउँ डाँडागाउँ बाटो पक्की नाला निर्माण	११	३५०,०००।०	३३१,८०६।००
७१०	भर्याडदी इनार निर्माण	११	१००,०००।०	०।००
७११	रानीगाउँ डिहीगाउँ गल्याडघारी मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।०	०।००
७१२	रामथुम्की दलित सामुदायिक भवन नयाँ निर्माण	११	२००,०००।०	०।००
७१३	जयनेपाल चारकुने रानीगाउँ मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।०	९५,०००।००
७१४	राजवृक्ष ठूलो खेत कुलो मर्मत	११	२००,०००।०	०।००
७१५	चारसय खेत बाँध कुलो मर्मत	११	३००,०००।०	२८५,०००।००
७१६	छबिसे बाँध कुलो मर्मत	११	२००,०००।०	०।००
७१७	फराकचौर सार्वजनिक शौचालय निर्माण	११	१५०,०००।०	०।००
७१८	निर्वु टोल सार्वजनिक अधुरो शौचालय निर्माण	११	१५०,०००।०	१४२,५००।००
७१९	वेल्टारी जामुने व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	११	१५०,०००।०	०।००
७२०	रानीगाउँ क्लव व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	११	१५०,०००।०	०।००
७२१	बोर्धन खोला (करिडोर) कजवेबाट साठी खेत कृषि सडक निर्माण	११	१५०,०००।०	०।००
७२२	सृजनशील र वागेचौर टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	११	२००,०००।०	०।००
७२३	मनकामना आश्रम भवन निर्माण	११	१००,०००।०	०।००
७२४	छिर्कने तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण	१२	३००,०००।०	०।००
७२५	बाधेस्वारा तल्लो कुलो मर्मत	१२	१५०,०००।०	०।००
७२६	बाह्रबिसे बाँध कुलो मर्मत	१२	२००,०००।०	०।००
७२७	सेरा आँपटारी कुलो मर्मत	१२	२००,०००।०	१९०,०००।००
७२८	विरुवा रतनटारी कुलो मर्मत	१२	१५०,०००।०	०।००
७२९	वेल्टारी अम्मर ज्योति मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	२५०,०००।०	०।००

७३०	छाब्दी प्राथमिक विद्यालय खानेपानी फुलुडे	१२	२५०,०००।०	०।००
७३१	तल्लो धारापानी खानेपानी मर्मत	१२	४००,०००।०	०।००
७३२	स्वाग्दी खानेपानी निर्माण	१२	३५०,०००।०	११५,५००।००
७३३	माथिल्लो धारापानी खानेपानी मर्मत	१२	२००,०००।०	०।००
७३४	कटुसे सुपारेडाँडा बेलौतीगैरा खानेपानी विस्तार	१२	३००,०००।०	१००,०००।००
७३५	उपल्लो पालिङ खानेपानी मर्मत	१२	२००,०००।०	०।००
७३६	लखन कृषि पहुँच मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	१२	२००,०००।०	०।००
७३७	बजारे अधुरो खानेपानी तथा कृषि मोटर मार्ग मर्मत	१२	२००,०००।०	०।००
७३८	गोल्ला छाब्दी बराह कृषि मार्ग स्तरोन्नति	१२	४००,०००।०	१३२,०००।००
७३९	सदन लामिडाँडा, भेडिखोला कृषि मार्ग विस्तार	१२	२००,०००।०	१९०,०००।००
७४०	गोवन्दी बदरे गैरा कृषि मार्ग नयाँ ट्रयाक	१२	२००,०००।०	०।००
७४१	बेलघारी छाब्दी कृषि मार्ग स्तरोन्नति	१२	३००,०००।०	०।००
७४२	कटुसे फुलुडे कृषि मार्ग विस्तार	१२	३००,०००।०	२८५,०००।००
७४३	तिर्मा राईटारी कृषि मार्ग स्तरोन्नति	१२	१५०,०००।०	०।००
७४४	कोट कालिका टोल सामुदायिक भवन निर्माण	१२	३००,०००।०	१००,०००।००
७४५	कोटकालिका टोल अन्तर्गत वडा कार्यालय केत्रासात कटुसे मार्ग स्तरोन्नति	१२	३५०,०००।०	०।००
७४६	भड्खला टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	१२	३००,०००।०	०।००
७४७	छिर्कने टोलको एकले पिपलदेखि आले गाउँ मार्ग स्तरोन्नति	१२	१००,०००।०	०।००
७४८	मनकामना टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	१२	२५०,०००।०	०।००
७४९	मनकामना टोल अन्तर्गत जौवारी पिपलथोक मार्ग स्तरोन्नति	१२	२००,०००।०	१८५,९२५।००
७५०	मनकामना टोल अन्तर्गत पाटापाटी धवादी मार्ग स्तरोन्नति	१२	१५०,०००।०	०।००
७५१	छाब्दी भर्लादी वडा कार्यालय मार्ग स्तरोन्नति	१२	३००,०००।०	०।००
७५२	वगालेटौवा केत्रासात चण्डी मार्ग विस्तार	१२	३००,०००।०	२७३,८८८।००
७५३	बेलथोक टोल अन्तर्गत भगेरी मार्ग स्तरोन्नति	१२	४००,०००।०	१३२,०००।००
७५४	बेलथोक टोलको सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१२	१००,०००।०	०।००
७५५	बेलथोक भगेरी मार्ग संरक्षण	१२	१००,०००।०	०।००
७५६	कमलवारी सेरा मार्ग कजवे निर्माण	१२	६००,०००।०	०।००
७५७	देउराली कटहरे मार्ग विस्तार	१२	३००,०००।०	१००,०००।००
७५८	देउराली अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१२	२५०,०००।०	१६५,०००।००
७५९	कमलवारी छबिसे मार्ग स्तरोन्नति	१२	२००,०००।०	१८७,६९७।००
७६०	फलेदी बेलथोक खानेपानी निर्माण	१२	१५०,०००।०	०।००
७६१	कोटकालिका टोल अन्तर्गत मैतेपानी केत्रसात मार्ग स्तरोन्नति	१२	१००,०००।०	०।००
७६२	वडा कार्यालय मर्मत	१२	२००,०००।०	१६१,०००।००
७६३	अन्य निर्माण सुधार कार्यक्रम (विविध योजना)	१२	५५०,०००।०	१३६,०००।००
७६४	पार्दी खा.पा. योजना (एक घर एक धारा)	१३	२५०,०००।०	२३१,०००।००

७६५	छरछरे खानेपानी जीर्ण ट्याङ्की निर्माण	१३	२००,०००।०	१९०,०००।००
७६६	खानीखोला खानेपानी अधुरो योजना निर्माण	१३	२००,०००।०	०।००
७६७	वेलवासमा रहेको खैरेपानीमा टंकी निर्माण	१३	१५०,०००।०	०।००
७६८	धारादी खानेपानीको पम्प हाउस निर्माण एवं स्वास्थ्यचौकी हुँदै मोटर मार्ग	१३	५००,०००।०	४७५,०००।००
७६९	जुगेपानी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१३	२००,०००।०	०।००
७७०	कुसुण्डे खानेपानी योजना ट्याङ्की निर्माण	१३	२५०,०००।०	०।००
७७१	देउलधारा खानेपानी योजनाको ट्याङ्की निर्माण (१ घर १ धारा)	१३	२५०,०००।०	०।००
७७२	तल्लो पादी खानेपानी अधुरो योजना निर्माण	१३	१५०,०००।०	१००,०००।००
७७३	बौदी जिर्ण निर्माण र आलेगाउँ खा.पा.को लागि ५० एम.एम.को २०० मि. पाइप खरिद	१३	१५०,०००।०	०।००
७७४	डोकेनी खानेपानी योजना संचालन	१३	५००,०००।०	१६५,०००।००
७७५	सेरादेखि रानीपानीसम्मको मोटर मार्गको बिचमा पर्ने छाब्दी खोलामा कजवेका साथै उक्त वस्तीसम्म कच्ची नाला र गाभेल	१३	१,०००,०००।०	३३०,०००।००
७७६	भडभडगेदेखि चिसापानी वेलचौतारा हुँदै कोलडाँडासम्मको मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१३	१,४००,०००।०	१,०२०,०००।००
७७७	वेलवासदेखि वडा कार्यालयसम्मको वडा पहुँच मार्ग निर्माण	१३	५००,०००।०	४७५,०००।००
७७८	जबदरी टोलदेखि कमलवारी चिसापानी हुँदै वेलचौतारासम्म नयाँ बाटो निर्माण	१३	१५०,०००।०	१४६,२५०।००
७७९	वेलवास वेनिकोट भञ्ज्याङ रिङरोड कृषि तथा सुन्तला मार्ग	१३	५५०,०००।०	१८१,५००।००
७८०	तारखोला वगर खेतमा पक्की कुलो निर्माण	१३	३००,०००।०	२८५,०००।००
७८१	कैजेले कुसुम्दी हुँदै रानीपानी खेतमा बाँधकुलो र आरवोट खोलामा बाँधकुलो निर्माण गरी कुसुण्डे चउनी खेतलाई सिंचाई	१३	१५०,०००।०	०।००
७८२	वेलवास दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको भवन ट्रस्ट निर्माण	१३	१५०,०००।०	१४२,५००।००
७८३	किजिम कृषि फर्ममा वेमौसमी खेतीको लागि छाब्दी खोलाबाट पानी तान्ने	१३	१००,०००।०	०।००
७८४	वडामा रहेका विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण	१३	४००,०००।०	०।००
७८५	वातावरणमैत्रीका लागि आसापानी टोलमा रहेको बगैचा संरक्षण र पार्क निर्माण	१३	१५०,०००।०	१४२,५००।००
७८६	कटन टोल अन्तर्गत जामुने डाँडामा रहेको मगर गुठी भवन मर्मत जामुने डाँडा केशरीसम्म बाटो स्तरोन्नति	१३	१००,०००।०	९५,०००।००
७८७	रचनामोई आमा समूह भवनका लागि भ्याल ढोकामा ग्रील र शौचालय निर्माण	१३	३००,०००।०	२८५,०००।००
७८८	ठूलोधारा नजिक कृयापुत्री भवन	१३	१५०,०००।०	१४२,५००।००

७८९	आमडाँडा टोलमा रहेको सामुदायिक भवन निर्माण	१३	२००,०००।०	०।००
७९०	ट्रान्समिटरदेखि राना चौतारासम्म चौतारा मर्मत	१३	१००,०००।०	९५,०००।००
७९१	अन्य निर्माण सुधार कार्यक्रम (विविध योजना)	१३	५००,०००।०	०।००
७९२	हर्कपुर अधुरो खानेपानी योजना संचालन	१४	८००,०००।०	०।००
७९३	नयाँगाउँ अधुरो खानेपानी योजना संचालन	१४	८००,०००।०	७५३,१६०।००
७९४	आँपटोल बजारी अधुरो खानेपानी योजना संचालन	१४	५००,०००।०	१६५,०००।००
७९५	रासिभन्ज्याङ अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१४	२००,०००।०	१९०,०००।००
७९६	छाब्दी एकता आमा समूह अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१४	३००,०००।०	२८५,०००।००
७९७	छाब्दी मगरगुठ आमा समूह अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१४	३००,०००।०	२८५,०००।००
७९८	छाब्दी केशवटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३००,०००।०	०।००
७९९	कुलुङ माभुथर टोल जाने चोक ढलान	१४	४००,०००।०	३८०,०००।००
८००	गिदेडाँडा खेलकूद मैदान निर्माण	१४	१००,०००।०	९५,०००।००
८०१	आँपटोल आमा समूह स्टोर कोठा निर्माण	१४	१००,०००।०	०।००
८०२	कोट बेलभन्ज्याङ मोटर मार्ग कच्ची नाला निर्माण	१४	१००,०००।०	९५,०००।००
८०३	ठिन खा.पा. च्याम्बर, कम्पाउण्डवाल र ट्रान्सफरमर	१४	५००,०००।०	०।००
८०४	रुम्सी भाम्तावास, वेलडाँडा खिरखाँदी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	५००,०००।०	४७५,०००।००
८०५	केशवटार सुढेर मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	४००,०००।०	३८०,०००।००
८०६	छाब्दी मन्दिर पुजारी टोल पदमार्ग निर्माण	१४	१००,०००।०	०।००
८०७	नयाँगाउँ मास्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३००,०००।०	१००,०००।००
८०८	ढाकेश्वारा सामुदायिक भवन निर्माण	१४	२००,०००।०	१९०,०००।००
८०९	सुढे शवदाह घाट निर्माण	१४	०।०	०।००
८१०	जलबाराही मन्दिर निर्माण	१४	१५०,०००।०	०।००
८११	तामुङ कुलुङ केशवटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३००,०००।०	२८५,०००।००
८१२	जोगीमोठी ट्रष्ट निर्माण र पद मार्ग निर्माण	१४	३००,०००।०	१००,०००।००
८१३	वगुवा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२५०,०००।०	०।००
८१४	रिजाल्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१००,०००।०	९५,०००।००
८१५	सिहाले गरौदी कृषि मार्ग विस्तार	१४	२००,०००।०	०।००
८१६	ठिन चण्डीथान रोड पहिरोमा वाल निर्माण	१४	२००,०००।०	१९०,०००।००
८१७	रुप्सी माभुथर रिङरोड कच्ची नाला निर्माण	१४	२००,०००।०	१९०,०००।००
८१८	रासीभन्ज्याङ छाडा छाब्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१००,०००।०	९५,०००।००
८१९	खरको छााना मुक्त गर्ने अभियानका लागि जस्ता पाता खरिद	१४	५००,०००।०	०।००
८२०	तरकारी संकलन केन्द्र ट्रष्ट निर्माण	१४	३००,०००।०	०।००
८२१	केशवटार मा.वि. र अमरज्योति आ.वि. पूर्वाधार निर्माण	१४	४००,०००।०	०।००
८२२	वेलभन्ज्याङ चालिसे वजदी कृषि मार्ग निर्माण	१४	२००,०००।०	१९०,०००।००
८२३	अन्य निर्माण सुधार कार्यक्रम (विविध योजना)	१४	४००,०००।०	२२९,१५२।००
८२४	शिशुघाट बजार महिला सामुदायिक भवन निर्माण	६	१,०००,०००।०	३३०,०००।००

८२५	कम्प्युटर तथा मेशिनरी औजार खरिद		१,०००,०००।०	६५७,७८९।००
८२६	कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका लागि यान्त्रीकरण कार्यक्रम		५,०००,०००।०	२२३,३२२।००
८२७	कालोपत्रे भएको स्थानमा नाला निर्माण लागत सहभागिता		३,०००,०००।०	७९२,०००।००
८२८	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	१	२,५००,०००।०	०।००
८२९	कमलवारी कर्लुङ मार्ग स्तरीकरण	१२	२,४२०,०००।०	१,५७५,४२१।००
८३०	क्यामिन पर्यटन मार्ग स्तरीकरण	७	१,८००,०००।०	०।००
८३१	कालिका मार्ग निर्माण	७, ८	३,२००,०००।०	२५०,०००।००
८३२	खड्गकाली मोटर मार्ग कालोपत्रे	११	२५,०००,०००।०	
८३३	गजौडे वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकी कालोपत्रे	९	१,५००,०००।०	०।००
८३४	छिर्कने कर्लुङ मार्ग निर्माण	१२	२,७६३,०००।०	४४८,०००।००
८३५	तालघरे दुम्सीचौर मार्ग स्तरीकरण	१०	१,५००,०००।०	०।००
८३६	दमौली केशवटार मार्ग निर्माण	१३,१४	५,०००,०००।०	०।००
८३७	नारेश्वर ताल निर्माण जग्गा खरिद समेत	१०	१४,१७०,५००।०	१३,८३१,३४३।००
८३८	पराशर मार्ग स्तरीकरण	१०	१,७००,०००।०	०।००
८३९	बैरेनी नयाँवस्ती मार्ग निर्माण	१०	३,३६४,०००।०	१,४९३,६३२।००
८४०	बेलटारी सुन्धारा मुलपानी मोटर मार्ग स्तरीकरण	११	८००,०००।०	०।००
८४१	माथिल्लो भतेरी प्रदर्शनी मार्ग कालोपत्रे	४, १०	३,५३०,०००।०	२९०,०००।००
८४२	माहेन्द्री मार्ग निर्माण	६	२,५००,०००।०	०।००
८४३	राजापानी मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	१,०००,०००।०	३३०,०००।००
८४४	शेरा रामथुम्की मुक्ति नारायण मोटर मार्ग स्तरीकरण	११	१,३००,०००।०	०।००
८४५	सिंचाई तथा बाटो निर्माणमा ट्युमपाइप व्यवस्थापन		१,५००,०००।०	१,४९४,८९१।००
८४६	सिन्धु मार्गको कन्टार पतेनी खण्ड कालोपत्रे	५	१,५५७,०००।०	५१३,०००।००
८४७	विद्युत नपुगेको घरमा विद्युत विस्तार र सडक बत्ती विस्तार		२,९७०,०००।०	१,२०४,३२२।००
८४८	साना सिंचाई कार्यक्रम		१,०००,०००।०	२५८,०००।००
८४९	रानीगाउँ डिप बोरिङ खानेपानी योजना	११	१,०००,०००।०	०।००
८५०	विभिन्न खानेपानी योजना व्यवस्थापनका कार्यक्रम सहयोग		७,०००,०००।०	१,३३७,५९६।००
८५१	फोहोर मैला व्यवस्थापनमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन		०।०	०।००
८५२	प्रस्तावित फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र प्रभावित क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण	१०	०।०	०।००
८५३	प्रस्तावित फोहोर मैला व्यवस्थापन पहुँच मार्ग निर्माण	४	०।०	०।००
८५४	फोहोर मैला व्यवस्थापनमा वातावरणीय अध्ययन		०।०	०।००
८५५	अन्य विविध योजना		१४,८२८,५००।०	५,५८२,४८२।००
८५६	आधारभूत स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण (स्वास्थ्य मन्त्रालय)		४,७१५,२००।०	
८५७	कोलहुङ्गा क्रिकेट मैदान निर्माण	११	५००,०००।०	४५५,०००।००
८५८	कालिका शहिद जडगल पार्क निर्माण	४	१,०००,०००।०	०।००
८५९	गुणस्तर परिक्षण मापन केन्द्र स्थापना		७३०,०००।०	०।००
८६०	गुणस्तर परिक्षण मापन केन्द्र स्थापना		१,२७०,०००।०	०।००
८६१	गत आ.व का क्रमागत योजनाहरुको भुक्तानी		६५,८१६,५५०।०	५२,८३९,१५८।५५
८६२	गत आ.व का क्रमागत योजनाहरुको भुक्तानी		१०९,६४४,०००।०	६५,७३५,४३४।०७

८६३	गत आ.व का क्रमागत योजनाहरुको भुक्तानी		६३,११०,०००।०	५,६४२,४९८।००
८६४	जग्गा विकास आयोजना		३,०००,०००।०	५१५,८६०।००
८६५	डिहीगाउँ खेलकुद मैदान निर्माण	१०	४००,०००।०	१३२,०००।००
८६६	तनहुँशुर शहिद पार्क पूर्वाधार निर्माण	११	१,५००,०००।०	१,३५३,०००।००
८६७	दुम्सी परेवारह खेल मैदान निर्माण	१०	४००,०००।०	१३२,०००।००
८६८	दमौली सेन्ट्रल पार्क निर्माण	३	४,५००,०००।०	२९०,०००।००
८६९	वडा कार्यालय भवन निर्माण	१	४,०००,०००।०	०।००
८७०	सामुदायिक विद्यालय स्तरीकरण एवं पूर्वाधार निर्माण		६,०००,०००।०	१,०९३,१३९।११
८७१	पाटन खेलकुद मैदान निर्माण	५	५००,०००।०	०।००
८७२	फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र पूर्वाधार निर्माण	३,४,१०	२,२००,०००।०	४९८,४५८।००
८७३	बाल उद्यानबाट पराशर क्षेत्र भुला निर्माण	३, ५	१,०००,०००।०	०।००
८७४	महिलाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण		१,०००,०००।०	२३७,५००।००
८७५	माथिल्लो भतेरी खेलकुद मैदान निर्माण	१०	४००,०००।०	०।००
८७६	आधारभूत स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण (स्वास्थ्य मन्त्रालय)		४,५७२,८००।०	२५०,०००।००
८७७	वेलवास खेलकुद मैदान निर्माण	१३	५००,०००।०	१६५,०००।००
८७८	शहिद विक्रम पार्क निर्माण	१	५००,०००।०	०।००
८७९	शिशुघाट खेलकुद मैदान निर्माण		४००,०००।०	
८८०	नगरपालिका कार्यालय भवन एवं पुराना वडा कार्यालय भवन मर्मत सम्भार		६,०००,०००।०	१३२,०३०।१६
८८१	मादी नदी एकीकृत विकास परियोजना अध्ययन		४,०००,०००।०	७८५,३७३।८२
८८२	कालोपत्रे सडक एवं नाला फुटपाथ मर्मत (सडक बोर्ड नेपाल)		१६,४२९,०००।०	
८८३	नरङ्गा कलेस्ती सिंचाई (प्रदेश विशेष)	७	५,०००,०००।०	४२४,९००।००
८८४	सितभण्डार निर्माण (प्रदेश विशेष)	११	५,०००,०००।०	४४९,७४०।००
८८५	कमेरेखोला साँघु खोला खानेपानी योजना (संघ विशेष)		८,०००,०००।०	
८८६	देवीडाडाँ चिसापानी लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना (संघ विशेष)		१२,०००,०००।०	
८८७	खड्गकाली मोटर मार्ग कालोपत्रे		२५,०००,०००।०	
८८८	आप्रवासी स्रोत केन्द्रको लागि मेशनरी तथा औजार		५०,०००।०	५०,०००।०
८८९	कम्प्युटर प्रिन्टर खरिद (शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		९०,०००।०	
८९०	कम्प्युटर प्रिन्टर खरिद (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		९०,०००।०	
८९१	फर्निचर खरिद (केशवटार आयुर्वेद औषधालय)		५०,०००।०	
८९२	फर्निचर तथा फिक्चर्स (रिस्ती आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१८		५५,०००।०	
८९३	फर्निचर तथा फिक्चर्स (शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय)(६.२.२.३२४.१९		५५,०००।०	
८९४	छाब्दी मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार, व्यास १४		२६५,०००।०	
८९५	छाब्दी मन्दिर गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधार निर्माण		३३५,०००।०	२३१,०००।००
८९६	बायोग्यास जडान		२००,०००।०	
८९७	सुधारिएको चुलो (बायोमास) प्रविधि जडान		२००,०००।०	१९८,६०३।००

८९८	सौर्य उर्जा प्रविधि जडान		३००,०००।०	३००,०००।०
८९९	अनन्त मार्ग रिडरोड	१०	३,०००,०००।०	
९००	वेदव्यास टोल अन्तरगत चौतारी मार्ग स्तरोन्नति	४	१,०००,०००।०	
९०१	व्यास क्षेत्र शिव पाञ्चायन विकास कोष (१०८ फिटको मूर्ति निर्माण)	३	१५,०००,०००।०	
९०२	स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण एवं मर्मत		३,०००,०००।०	
९०३	फोहोरमैला व्यवस्थापन भतेरी गौ क्षेत्र संरक्षण पूर्वाधार निर्माण		२,५००,०००।०	
९०४	तल्लो भतेरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण		१,०००,०००।०	
९०५	सवारी साधन खरिद		५,५००,०००।०	
९०६	एम्बुलेन्स खरिद	१४	१,०५०,०००।०	
			६३४,१५५,५५०।०	२०७,७०८,८३८।७१
			१,५७२,७१२,०००।०	६५२,०५३,६४१।६९

आ.व.२०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकसम्म संचालित कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	जम्मा अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	योजनाको अवस्था
					श्रम	नगद			
१	मोहरियाटार टोलबाट रजाआँप टोल १ र १२ को सिमाना जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	६५२,६२६।८७	५००,०००।००	६५२,६२६।८७		१६५,०००।००	८१७,६२६।८७	
२	पहिरो सफाई तथा बाटो स्तरोन्नति	१	३५८,३००।००	३५८,३००।००	०।००		३५८,३००।००	३५८,३००।००	सम्पन्न
३	छाब्दी मार्ग अर्न्तगत ग्राभेल फिलिड गरी अस्थाई बाटो निर्माण	१	२५५,०००।००	२५५,०००।००	७३७।०३		२५५,०००।००	२५५,७३७।०३	सम्पन्न
४	वडा कार्यालय जाने बाटो निर्माण, धारा जडान	१	४०,४८५।००	४०,४८५।००			४०,४८५।००	४०,४८५।००	सम्पन्न
५	अकला सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१	५२१,९८४।८३	४००,०००।००	१२१,९८४।८३		३९१,९२२।००	५१३,९०६।८३	सम्पन्न
६	मिलन टोल अर्न्तगत क्याम्पस जाने बाटोमा नाला निर्माण	१	१,१७८,०००।००	१,१७८,०००।००	१००,२४९।६९		१,१७८,०००।००	१,२७८,२४९।६९	सम्पन्न
७	हाइस्कूलटार टोलमा निर्मल मा.वि.को कम्पाउण्डवालबाट हरिशरणको घरसम्म भित्री नाला र बुद्धिराज मिश्रको घरबाट कर्णबहादुर गुरुङको घरबाट निर्मल स्कूलको गेटसम्म पक्की नाला निर्माण	१	६५२,३०७।७१	५००,०००।००	१५२,३०७।७१		५००,०००।००	६५२,३०७।७१	सम्पन्न
८	क्षेत्री समाजको भवनमा प्लाष्टर, भ्याल ढोका तथा फर्निचिड सम्बन्धी कार्य	१	९७१,८९३।०९	९४३,०००।००	१७१,८९३।०९		९४३,०००।००	१,११४,८९३।०९	सम्पन्न
९	डमौली टोल अर्न्तगत पर्ने छाब्दी मार्गदेखि अडमपानी छोल जोड्ने दक्षिण तर्फको मिलन मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१	५२२,१०६।०८	४००,०००।००	१२२,१०६।०८		४००,०००।००	५२२,१०६।०८	सम्पन्न
१०	फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्र जाने बाटो ग्राभेल र कच्ची नाला	१	३९१,८१८।६६	३९२,०००।००	३९,८१८।६६		३९२,०००।००	४३१,८१८।६६	सम्पन्न
११	निर्मलनगर जनसुधार टोलको खानेपानी इनार सफाई तथा मर्मत	१	१२३,१३३।९६	१००,०००।००	२३,१३३।९६		१००,०००।००	१२३,१३३।९६	सम्पन्न
१२	बुद्ध दाहाल प्रा.वि.मा अधुरो कम्पाउण्डवाल, गेट र तारजाली	१	१८१,४२२।४७	१५०,०००।००	३१,४२२।४७		१५०,०००।००	१८१,४२२।४७	सम्पन्न
१३	शहिद विक्रम परियारको शालिक एवं पार्क	१	६१२,३४८।९४	५००,०००।००	११२,३४८।९४		५००,०००।००	६१२,३४८।९४	सम्पन्न

	निर्माण								
१४	छाब्दी प्रवेशद्वार टोल अर्न्तगत सरल मार्गमा नाला तथा ग्राभेल र भवनमा सटर निर्माण	१	१८३,२१७२१	१५०,०००।००	३३,२१७२१		१५०,०००।००	१८३,२१७२१	सम्पन्न
१५	अडमपानी टोलमा साउनेपानी अधुरो कल्भर्ट निर्माण	१	१२४,५७४।७४	१००,०००।००	२४,५७४।७४		१००,०००।००	१२४,५७४।७४	सम्पन्न
१६	अग्नेनी चोकदेखि थानी मन्दिर जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	३९०,९९०।२१	३००,०००।००	९०,९९०।२१		३००,०००।००	३९०,९९०।२१	सम्पन्न
१७	छाब्दी खोलामा क्रियापुत्री भवनको ट्रेस निर्माण	१	१२७,८७८।६२	१००,०००।००	२७,८७८।६२		१००,०००।००	१२७,८७८।६२	सम्पन्न
१८	मुसेखोला जिरो प्वाइन्टबाट भद्रुडाँडा जाने बाटोको टर्निङ प्वाइन्ट मिलाउने साथै भद्रु मार्गबाट जनसेविका विद्यालय जाने बाटो निर्माण	१	१८२,६०४।९३	१५०,०००।००	३२,६०४।००		१५०,०००।००	१८२,६०४।००	सम्पन्न
१९	दोभान युवा क्लवको भर्याङ छोप्ने ट्रेस तथा गल्लीमा जाली निर्माण	१	१२२,९६१।४७	१००,०००।००	२२,९६१।४७		१००,०००।००	१२२,९६१।४७	सम्पन्न
२०	छाब्दी मार्ग माहिलीडाँडा सिंढी बाटोमा दुईतर्फ रेलिङ निर्माण एवं विश्वकर्मा मन्दिर हुँदै लिचिघारीसम्म नयाँ बाटो निर्माण	१	३०१,७८५।७५	२५०,०००।००	५१,७८५।७५		२५०,०००।००	३०१,७८५।७५	
२१	बुल्दीखोला, मत्स्य खोला र छाब्दी खोलामा कजवे निर्माण	१	५४४,५८३।००	५४४,५८३।००			५४४,५८३।००	५४४,५८३।००	सम्पन्न
२२	भादगाउँ कराँदी खानेपानी कार्यालयबाट अकला शिव मन्दिर जाने पुरानो छाब्दी मार्ग कालोपत्रे	१	७७०,०००।००	७७०,०००।००			७७०,०००।००	७७०,०००।००	सम्पन्न
२३	शिव मन्दिर परिसरमा पूजापाठ तथा भजन कृतनको लागि ट्रेस भवन निर्माण	१	३०२,०२३।१२	२५०,०००।००	५२,०२३।००		२५०,०००।००	३०२,०२३।००	सम्पन्न
२४	विभिन्न टोलका लागि ए.वि.सि. खरिद	१	३९९,७३७।००	३९९,७३७।००			३९९,७३७।००	३९९,७३७।००	सम्पन्न
२५	निर्मल मा.वि. स्कुलमा खानेपानी टंकी र यूरोगार्ड निर्माण	१	२५९,२५०।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
२६	बुद्ध दाहाल प्रा.वि.मा अधुरो कम्पाउण्डवाल, गेट र तारजाली	१	२४५,१४६।५७	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
२७	रतौली खरिस्वाँरा हुँदै खकौली जाने मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१	३७६,१५७।००	३००,०००।००			३००,०००।००	३७६,१५७।००	सम्पन्न

२८	भादगाउँ टोल अर्न्तगत पर्ने छाब्दी मार्ग मिलन टोल टोलदेखि भादगाउँ चौतारासम्म नाला	१	१,३००,३००।७४	१,०००,०००।००	३००,३००।००		३३०,०००।००	६३०,३००।००	
२९	फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्रमा ट्रस निर्माण	१	४९८,४५८।००	४९८,४५८।००			४९८,४५८।००	४९८,४५८।००	सम्पन्न
३०	चारकुने दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई १० थान दुग्ध राख्ने क्यान खरिद	१	१२१,९२१।००	१००,०००।००	२१,९२१।००		९९,०२०।००	१२०,९४१।००	सम्पन्न
३१	वडाका महिलाहरुलाई सिपमूलक ३ महिने आधारभूत सिलाई कटिड तालिम	१	२००,०००।००	२००,०००।००			६६,०००।००	६६,०००।००	
३२	पुरानो छाब्दीमार्ग सामुदायिक वनको भवनदेखि खानेपानी कार्यालयसम्मको सडकमा पक्की नाला निर्माण	१	६००,१६४।००	५००,०००।००	१००,१६४।२८		१६५,०००।००	२६५,१६४।२८	
३३	खकौली टाल अर्न्तगतको कदम खोला कुवा पुनः निर्माण	१	१२०,३६९।००	१००,०००।००	२०,३६९।००		१००,०००।००	१२०,३६९।००	सम्पन्न
३४	कून्छाली टोल अगाडिको नालामा पानी जमेको ठाँउमा पि.सि.सि गर्ने कार्य	१	४३,०००।००	३५,०००।००	८,०००।००		३५,०००।००	४३,०००।००	सम्पन्न
३५	जलदेवी मा.वि.मा शैक्षिक सामग्री (कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, ह्वाइट बोर्ड, साउण्ड सिस्टम) र फर्निचर खरिद तथा व्यवस्थापन	१	५५८,९५०।००	५००,०००।००	५८,९५०।००		१६५,०००।००	२२३,९५०।००	
३६	कुन्छाली टोलमा नयां बाटो निर्माण	१	१२२,५७८।५७	१००,०००।००	२२,५७८।००		१००,०००।००	१२२,५७८।००	सम्पन्न
३७	जनचेतना टोलमा नाला संरक्षण एवं खानेपानीको लागि पाइप खरिद	१	२४२,३९०।३३	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
३८	छाब्दी दोभान दाहासंस्कार घाटको चिता निर्माण	१	३६३,३९४।००	३००,०००।००	६३,३९४।००		१००,०००।००	१६३,३९४।००	
३९	लिचीघारी नाला मर्मत तथा सफाई	१	१०८,७५९।००	९०,०००।००	१८,७५९।००		९०,०००।००	१०८,७५९।००	सम्पन्न
४०	दरै समाज भवन देखि निर्मल मा.वि. नजिक नालामा जोडिने (हाईस्कूलटार टोल विकास संस्था)	१	१,३०१,७००।००	१,०००,०००।००	३०१,७००।३६		३३०,०००।००	६३१,७००।३६	
४१	छाब्दी मार्गको दक्षिण तर्फ मिलन मार्गमा पक्की नाला निर्माण (डमौली टोल विकास संस्था)	१	५२०,४९३।२७	४००,०००।००			१३२,०००।००	१३२,०००।००	
४२	निर्मलनगर जनसुधार टोल अन्तिम नालाबाट	१	४५६,२७९।००	३५०,०००।००	१०६,२७९।००		११५,५००।००	२२१,७७९।००	

	माथिल्लो पक्की नाला निर्मल स्कूल सम्मको पक्की नाला निर्माण,सफाई र मर्मत								
४३	वडा भित्र विभिन्न टोल अर्न्तगत पर्ने मूल बाटो र शाखा बाटोहरु सरसफाई तथा मर्मत	१	७४,७९९।००	७४,७९९।००			७४,७९९।००	७४,७९९।००	सम्पन्न
४४	शहिद निर्मल रानाभाट स्मारक बहुउद्देश्यीय अधुरो भवन निर्माण	१	१,२०३,५६९।६४	१,०००,०००।००	२०३,५६९।६४		३३०,०००।००	५३३,५६९।६४	
४५	लालीगुरास आमा समूह, ठूलोगाउँ भवन र तालघरे सामुदायिक भवन निर्माण	१	१,८०४,०५०।८९	१,५००,०००।००	३०४,०५०।००		४९५,०००।००	७९९,०५०।००	
४६	कूच्छाली टोल अर्न्तगत पर्ने फोहर मैला व्यवस्थापन केन्द्र सम्म रिडरोड	१	९३१,५४५।२५	८३८,०००।००	९३,५४५।००		२७६,०००।००	३६९,५४५।००	
४७	छाब्दी मार्ग चारकूने चौतारा देखी हालको वडा कार्यालय अगाडि पट्टिको बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	४८०,९५६।४०	४००,०००।००	८०,९५६।००		१३२,०००।००	२९२,९५६।००	
४८	हाइस्कूलटार निर्मल मा.वि.को कम्पाउण्ड देखी हरिशरणको घरसम्मको भित्री नाला र बुद्धिराज मिश्रको घरदेखी कर्ण बहादुर गुरुङको घर हुदै निर्मल स्कूलको गेटसम्म नाला विस्तार	१	३८९,३९७।००	३००,०००।००	८९,३९७।००		३००,०००।००	३८९,३९७।००	सम्पन्न
४९	मालेबगर टोल अर्न्तगत चर्च भवनदेखि विरेन्द्र श्रेष्ठको घरसम्म पुरानो नाला भत्काई पक्की नाला निर्माण	२	५१९,५३२।८०	४००,०००।००	११९,५३२।८०		१३२,०००।००	२५१,५३२।८०	
५०	दिपा श्रेष्ठको घरदेखि बाराही कलेज पछाडि नालाको लागि टेवा पर्खाल निर्माण	२	८२५,०९२।७४	५६३,०००।००	२६२,०९२।७४		५६३,०००।००	८२५,०९२।७४	सम्पन्न
५१	बागबजार टोल अनुरागको घरबाट बसपार्क जाने बाटोसम्म नाला निर्माण	२	१,१६२,४४६।२८	७५५,३४०।००	३४८,९४६।२८		७५५,३४०।००	१,१०४,२८६।२८	सम्पन्न
५२	बालमन्दिर मा.वि.क्वारेन्टाइन निर्माण	२	११७,८५९।००	११७,८५९।००			११७,८५९।००	११७,८५९।००	सम्पन्न
५३	जनसेवा प्रा.वि. प्रवेशद्वार निर्माण तथा फर्निचर	२	२४९,५४३।००	२४९,५४३।००			२४९,५४३।००	२४९,५४३।००	सम्पन्न
५४	बुल्दीखोला कजवे मर्मत तथा मालेबगर टोलमा ग्याविन राख्ने	२	२८१,०७७।००	२८१,०७७।००			२८१,०७७।००	२८१,०७७।००	सम्पन्न
५५	सेतो गुराँस बाल विकास केन्द्रको सिकाइको लागि शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा वितरण	२	१४४,०००।००	१४४,०००।००			१४४,०००।००	१४४,०००।००	सम्पन्न

५६	न्युरोड टोलमा स्वागत गेट निर्माण	२	३३२,३०५।००	३३२,३०५।००		३३२,३०५।००	३३२,३०५।००	सम्पन्न
५७	बालमन्दिर मा.वि.को ठूलो ब्लकमा भ्याल ढोका निर्माण	२	३०३,४३५।८५	३२५,०००।००		३०८,०३७।००	३०८,०३७।००	सम्पन्न
५८	सेतो गुँरास बालविकास केन्द्रमा कम्पाउण्डवाल रंगरोगन तथा भित्ते लेखन	२	१११,३८४।७६	१००,०००।००	११,३८४।७६	१००,०००।००	१११,३८४।७६	सम्पन्न
५९	पृथ्वी राजमार्गबाट कल्पना गौलीको घरसम्म पक्की नाला र कालोपत्रे सडक निर्माण	२	८६१,०४४।००	८६१,०४४।००		८६१,०४४।००	८६१,०४४।००	सम्पन्न
६०	जनसेवा प्रा.वि.मा कार्पेट म्याट तथा चक्ला खरिद	२	९९,९९२।००	९५,०००।००		९५,०००।००	९५,०००।००	सम्पन्न
६१	गणेशमान पार्क मर्मत	२	३७,०००।००	३७,०००।००		३७,०००।००	३७,०००।००	सम्पन्न
६२	बागबजार टोलमा रहेको नाला मर्मत तथा स्ल्याव निर्माण	२	३११,४६५।००	३११,४६५।००		३११,४६५।००	३११,४६५।००	सम्पन्न
६३	दशैको समयमा नाला तथा विभिन्न बाटोहरु सफाई	२	५१,०००।००	५१,०००।००		५१,०००।००	५१,०००।००	सम्पन्न
६४	केरावारी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा विद्युत बत्ती र पानी जडान	२	३४,८६७।००	३४,८६७।००		३४,८६७।००	३४,८६७।००	सम्पन्न
६५	श्रीटोल अर्न्तगत चोकको नाला स्थानान्तरण	२	५५१,५३५।००	४००,०००।००	१५१,५३५।००	१३२,०००।००	२८३,५३५।००	
६६	जनसेवा प्रा.वि.मा कम्पाण्ड निर्माण	२	२४०,४८६।०५	२००,०००।००	४०,४८६।००	२००,०००।००	२४०,४८६।००	सम्पन्न
६७	पूल्चोक टोल अर्न्तगत बूल्दी पूलको बायां तर्फको रेलिड र नालामा स्ल्याव निर्माण	२	१२१,६५२।००	१२१,६५२।००		१२१,६५२।००	१२१,६५२।००	सम्पन्न
६८	बालमन्दिर मा.वि.विपन्न विद्यार्थीको लागि न्यायो कपाडा वितरण	२	२४,७४०।००	२४,७४०।००		२४,७४०।००	२४,७४०।००	सम्पन्न
६९	जनसेवा विपन्न विद्यार्थीको लागि न्यायो कपाडा वितरण	२	९,८६०।००	९,८६०।००		९,८६०।००	९,८६०।००	सम्पन्न
७०	सत्यवती मा.वि विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई न्यायो कपडा वितरण	२	२८,११०।००	२८,११०।००		२८,११०।००	२८,११०।००	सम्पन्न
७१	सडक बत्तीको तार व्यवस्थापन, सडक बत्ती खरिद	२	३०२,५८५।००	३००,०००।००		२९४,५३४।००	२९४,५३४।००	सम्पन्न
७२	तूलसीसरण भरतमणी,गणेश बहादुर को घर संरक्षण	२	६१,०००।००	३०,०००।००		३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न

७३	डाङ्ग्रेखोल्सी नाला सफाई तथा सडक पेटीमा गार्डेन निर्माण	२	१५०,०००।००	१५०,०००।००	४,६०१।००		१५०,०००।००	१५४,६०१।००	सम्पन्न
७४	अनशन चौतारी लाइनमा नाला सफा	३	१३,५००।००	१३,५००।००			१३,५००।००	१३,५००।००	सम्पन्न
७५	शिव पाञ्चायन विद्यालय भवन निर्माण	३	१,१००,१५७।२७	१,०००,०००।००	१००,१५७।२७		१,०००,०००।००	१,१००,१५७।२७	सम्पन्न
७६	देउरालीनगर वधस्थल मार्ग स्तरीकरण	३	१,०५६,२४६।००	१,०५६,२४६।००	२००,०००।००		१,०५६,२४६।००	१,२५६,२४६।००	सम्पन्न
७७	सृजना टोल पहिरो रोकथामका लागि रिटेनिडवाल निर्माण	३	१,३५३,१०२।२३	१,०००,०००।००	३५३,१०२।००		१,०००,०००।००	१,३५३,१०२।००	सम्पन्न
७८	देउरालीनगर वधस्थल मार्ग तथा भवनको अधुरो कार्य सम्पन्न	३	२,४४९,७२३।९५	२,२००,०००।००	१९,७२३।००	२३०,०००।००	१,६९९,०००।००	१,७१८,७२३।००	
७९	व्यास नगर तमु सुधार समाज संग्रालय निर्माण	३	१,३४८,२६०।००	१,०००,०००।००	३४८,२६०।००		५२१,५००।००	६६९,७६०।००	
८०	शान्तिनगर बलेधारा मोहरियाटार जाने बाटो र दरै खोल्सीको पानी संकलन र सिंचाई	३	१,२०४,१०२।५९	१,०००,०००।००	२०४,१०२।५९		३३०,०००।००	५३४,१०२।५९	
८१	नेवार समुदाय सिन्धुगढी सेवा समाजको भिमसेन मन्दिरमा रंग रोगन तथा मर्मत	३	१६,२५४।६५	१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
८२	कार्यालय परिशमा रहेको शौचालय मर्मत तथा स्वास्थ्य शाखाको कोठा व्यवस्थापन	३	१६२,१२६।००	१६२,१२६।००			१६२,१२६।००	१६२,१२६।००	सम्पन्न
८३	सामी परियोजना भवन निर्माण	३	४००,०००।००	४००,०००।००			४००,०००।००	४००,०००।००	सम्पन्न
८४	राधामाधव समिति भवन रंगरोगन	३	२६३,१०१।६३	२००,०००।००	६३,१०१।००		१९८,३६६।००	२६१,४६९।००	सम्पन्न
८५	शान्तिनगर टोलका गोरखनाथ मन्दिरमा ट्रेस निर्माण	३	१३७,६६५।७०	१००,०००।००	३७,६६५।७०		९८,३१५।००	१३६,२००।७०	सम्पन्न
८६	दूर्गा भवानी मन्दिर मर्मत तथा रंगरोगन	३	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
८७	सृजना टोलमा पहिरो नियन्त्रण	३	५२१,६५७।६३	४००,०००।००	१२१,६५७।६३		१३२,०००।००	२५३,६५७।६३	
८८	तनहुँ कारागारका बन्दीहरुको लागि खाट खरिद	३	२०२,०००।००	२०२,०००।००			२०२,०००।००	२०२,०००।००	सम्पन्न
८९	जिल्ला मगर संघ भवन निर्माण	३	६००,६१४।००	५००,०००।००	१००,६१४		१६५,०००।००	२६५,६१४।००	
९०	कारागार पुस्तकालय स्थापना तथा पुस्तक हस्तान्तरण	३	२५,०००।००	२५,०००।००	१००,६१४		२५,०००।००	१२५,६१४।००	सम्पन्न
९१	देउरालीनगर क्षेत्रबाट भरेको फोहोर पानी निकासको लागि सेतीमादी सामुदायिक वन क्षेत्रको कुनामा नाला निर्माण	३	१,१००,३९०।००	१,०००,०००।००	१००,३९०।००		३३०,०००।००	४३०,३९०।००	
९२	शान्तिनगर क्षेत्रमा २ वटा भित्री बाटोमा नाला	३	१,३३५,१५०।७६	१,०००,०००।००		३००,०००।००	४२९,०००।००	४२९,०००।००	

	निर्माण								
९३	दुर्गा मन्दिर भित्र पराशर, निमचोक, महर्षि र सृजना टोललाई हुने गरी सामुदायिक भवन निर्माण	३	९०५,९२९।००	८००,०००।००	९०५,९२९।००		२६४,०००।००	३६९,९२९।००	
९४	पञ्जिकरण शाखा अर्न्तगत पूराना व्यक्तिगत घटनाहरुको डिजिटिकरण	३	५४०,०००।००	५४०,०००।००			७९,६००।००	७९,६००।००	
९५	चिजकुमार श्रेष्ठ, बसन्त रानाभाट र नरहरि आचार्यको घर जाने १० फुटे बाटोमा पि.सि.सि. ढलान	३	३९२,९०४।७३	३००,०००।००			३००,०००।००	३००,०००।००	सम्पन्न
९६	वि.पि. वनबाटिका खेल मैदान निर्माण	३	५,२३८,९३७।००	४,७५०,०००।००	९३,९३७।००	४७५,०००।००	९,७२४,०००।००	९,७३७,९३७।००	
९७	व्यास गुफा अध्ययन प्रतिवेदन	३	२५०,०००।००	१८७,५००।००			१८७,५००।००	१८७,५००।००	सम्पन्न
९८	महर्षि टोल चौकुना व्यवस्थापन	३	९,५६३,३३४।८३	९,२००,०००।००	३६३,३३४।८३		३९६,०००।००	७५९,३३४।८३	
९९	सिन्धु गुठी सेवा समाज भिमसेन मन्दिर निर्माण	३	५९८,५५२।६३	५४०,०००।००	५८,५५२।६३		९७८,०००।००	२३६,५५२।६३	
१००	सिर्जना टोल पहिरो नियन्त्रण	३	९,४४४,६०६।००	९,२००,०००।००	२४४,६०६।००		३९६,०००।००	६४०,६०६।००	
१०१	अनशन चैतारी पार्कको गुरुयोजना निर्माण कार्य	३	४९५,५००।००	२५८,२००।००			२५८,२००।००	२५८,२००।००	सम्पन्न
१०२	वडाका विभिन्न टोलमा सडक बत्ति जडान	३	२९,२२९।००	२९,२२९।००			२९,२२९।००	२९,२२९।००	सम्पन्न
१०३	तनहुँ कालिका शहिद शान्ति पार्क शौचालय निर्माण	४	५९०,०४७।००	५९०,०४७।००			५९०,०४७।००	५९०,०४७।००	सम्पन्न
१०४	मिलन विन्दु मार्गमा पि.सि.सि.	४	९९९,६९९।२०	९००,०००।००	९९,६९९।२०		९००,०००।००	९९९,६९९।२०	सम्पन्न
१०५	सितलचोक अर्न्तगत सुवर्ण मार्गमा रिटेनिडवाल निर्माण	४	७९९,२७३।५९	६००,०००।००	९९९,२७३।५९		६००,०००।००	७९९,२७३।५९	सम्पन्न
१०६	सितलचोक टोलको वडा कार्यलय अगाडि सार्वजनिक जग्गा संरक्षण पार्क तथा राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	४	८०४,०००।००	८०४,०००।००			८०४,०००।००	८०४,०००।००	सम्पन्न
१०७	गूरास आमा समूह अधुरो भवन निर्माण	४	६४४,२७९।६३	५००,०००।००		९००,०००।००	६००,०००।००	६००,०००।००	सम्पन्न
१०८	व्यास मार्ग चौतारी होटलबाट भित्र नाला तथा पि.सि.सि.	४	३९०,०९८।०७	३००,०००।००		९०,०००।००	३९०,०००।००	३९०,०००।००	सम्पन्न
१०९	जुडिपानी टोलको लक्ष्मी मार्गमा नाला पि.सि.सि. निर्माण	४	८०४,०००।००	८०४,०००।००			८०४,०००।००	८०४,०००।००	सम्पन्न

११०	कृष्णपुर मार्गको अधुरो नाला निर्माण	४	२,०१०,०००।००	२,०१०,०००।००			२,०१०,०००।००	२,०१०,०००।००	सम्पन्न
१११	विरता टोलको सिमलटारमा नाला निर्माण	४	१,७६९,०००।००	१,७६९,०००।००			१,७६९,०००।००	१,७६९,०००।००	सम्पन्न
११२	हरिओम टोल अर्न्तगत सुरेन्द्र अधिकारीको घरदेखि मुल बाटोसम्म नाला तथा पि.सि.सि. ढलान योजना	४	५२१,३२०।४६	४००,०००।००	१२१,३२०।४६	१२०,०००।००	५२०,०००।००	६४१,३२०।४६	सम्पन्न
११३	विभिन्न टोलका लागि ए.वि.सि. खरिद	४	३९९,७३७।००	३९९,७३७।००			३९९,७३७।००	३९९,७३७।००	सम्पन्न
११४	घर भत्काउने कार्य (विपद् व्यवस्थापन)	४	२००,०००।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
११५	वडा कार्यालयमा रहेको कम्पउण्डवालमा प्लाष्टर र रेलिड राख्ने	४	२५७,२२७।९७	२५५,०००।००			२५५,०००।००	२५५,०००।००	सम्पन्न
११६	कालिका मन्दिर सफाई गर्ने	४	६१,१७८।८९	६०,०००।००	१,१७८।८९		६०,०००।००	६१,१७८।८९	सम्पन्न
११७	बसन्ती मार्गमा पक्की नाला निर्माण	४	१,४००,२६६।५७	१,१००,०००।००		३००,०००।००	४६२,०००।००	४६२,०००।००	
११८	स्कुल मार्ग अधुरो नाला र पि.सि.सि.	४	६४९,८५३।०८	५००,०००।००		१४९,०००।००	२१४,०००।००	२१४,०००।००	
११९	मदर्शा प्रा.वि. भवन रंगरोगन र कार्पेट	४	१९२,५००।००	१९२,५००।००			१९२,५००।००	१९२,५००।००	सम्पन्न
१२०	विभिन्न स्थानमा पहिरो पन्छाउने तथा बाटो सफा	४	२१९,०७४।००	२१९,०७४।००			२१९,०७४।००	२१९,०७४।००	सम्पन्न
१२१	तनहुँ कालिका मन्दिर जाने बाटो पि.सि.सि. ढलान	४	२,२०१,५२७।३२	२,०००,०००।००			६६०,०००।००	६६०,०००।००	
१२२	सुवर्ण मार्गदेखि सिम्रेनी भर्ने बाटोमा नाला तथा सिंढी बाटो निर्माण	४	१,१९७,०००।००	१,०००,०००।००		२००,०००।००	३९५,०००।००	३९५,०००।००	
१२३	भिल्के मार्ग नाला निर्माण	४	६०२,८२४।००	५००,०००।००	२,८२४।००	१००,०००।००	१९८,०००।००	२००,८२४।००	
१२४	दरै खोल्सीमा ग्याविन जाली भर्ने कार्य निर्माण	४	६५६,०९०।००	५९१,२००।००			१९५,०००।००	१९५,०००।००	
१२५	सुवर्ण मार्गदेखि टेकबहादुर नेपालीको घरसम्म नाला तथा पि.सि.सि.	४	३६५,७२१।००	३००,०००।००		६०,०००।००	३५७,१३३।००	३५७,१३३।००	सम्पन्न
१२६	वेदव्यास प्रा.वि.मा कप्पाउण्डवाल निर्माण		५०४,७६५।७९	५००,०००।००	४,७६५।००		१६५,०००।००	१६९,७६५।००	
१२७	बागबजार टोल अन्तर्गत भाचिएको स्ल्याब निर्माण समेत,	४	४८,०१०।६५	४६,३००।००			४५,१२८।००	४५,१२८।००	सम्पन्न
१२८	विरता बांध संरक्षण	४	२३९,८५०।००	२००,०००।००	३९,८५०।००		२००,०००।००	२३९,८५०।००	सम्पन्न
१२९	नूरी हनफी जामे मस्जिद निर्माण	४	८४१,७९,८१।००	७००,०००।००	१४१,७९,८१।००		७००,०००।००	८४१,७९,८१।००	सम्पन्न
१३०	रानीटारी खानेपानी मर्मत	५	१६,९७०।००	१६,९७०।००			१६,९७०।००	१६,९७०।००	सम्पन्न
१३१	वडाका विभिन्न स्थानहरूमा खसेको पहिरो	५	२७८,३७८।००	२७८,३७८।००			२७८,३७८।००	२७८,३७८।००	सम्पन्न

	पन्छ्याउने सडक चौडा गर्ने तथा ग्राभेल								
१३२	कन्टार चापाघाट खानेपानी योजना	५	१,१३९,०००।००	१,१३९,०००।००			१,१३९,०००।००	१,१३९,०००।००	सम्पन्न
१३३	वडा कार्यालय भवन ट्रस निर्माण	५	३६६,०००।००	३६६,०००।००			३६६,०००।००	३६६,०००।००	सम्पन्न
१३४	क्षेत्रीगाउँ भंगेरी टोल चुँदेरको ढापथुम्की माहेन्द्री मार्गदेखि सिन्धु मार्गसम्म बाटो चौडा र ग्राभेल	५	६७०,०००।००	६७०,०००।००			६७०,०००।००	६७०,०००।००	सम्पन्न
१३५	साँगे पतेनी नहरको लागि पाइप खरिद र पहिरो पन्छ्याउने कार्य	५	५००,०००।००	५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
१३६	चुँदेर खानेपानी योजनाको लागि मोटर खरिद	५	१००,०००।००	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
१३७	सेतीमादी संगम सवदाह निर्माण	५	१,३४०,०००।००	१,३४०,०००।००			२५८,०००।००	२५८,०००।००	सम्पन्न
१३८	लुते बराह नमूना वस्तीको लागि खानेपानी योजना	५	१०१,०००।००	१०१,०००।००			१०१,०००।००	१०१,०००।००	सम्पन्न
१३९	चुँदेर पधेरीखोला खानेपानी योजना डि.पि.आर. निर्माण	५	२३०,०००।००	२३०,०००।००			२३०,०००।००	२३०,०००।००	सम्पन्न
१४०	संगम टोल ढोडेनी खानेपानी योजना	५	५९९,४०५।३५	५००,०००।००	९९,४०५।३५		५००,०००।००	५९९,४०५।३५	सम्पन्न
१४१	दरै भवन तथा चिन्तुटार टोल भवनलाई जाली लगाई कम्मपाउण्डवाल निर्माण	५	३००,६५५।९१	२५०,०००।००	५०,६५५।००		२५०,०००।००	३००,६५५।००	सम्पन्न
१४२	पाटन टोलमा नाला व्यवस्थापन	५	१,१६८,५४३।००	१,१६८,०००।००			२९२,०००।००	२९२,०००।००	
१४३	सिन्धु आमा समूह भवन रंगरोगन	५	१३९,६७५।६४	१३९,६००।००			१३९,६००।००	१३९,६००।००	सम्पन्न
१४४	विभिन्न सडकहरुको पहिरो पन्छ्याउने कार्य	५	१२८,०९४।००	१२८,०९४।००			१२८,०९४।००	१२८,०९४।००	सम्पन्न
१४५	बरबोटे टोलमा घरबाट निस्केको फोहर पानी नालासम्म पुऱ्याउनको लागि पाइप खरिद	५	७६,७४२।८२	७६,०००।००			७६,०००।००	७६,०००।००	सम्पन्न
१४६	नेपालटारदेखि आँपेरहसम्मको अधुरो बाटो निर्माण	५	१८१,३१२।५४	१५०,०००।००	३१,३१२।५४		१५०,०००।००	१८१,३१२।५४	सम्पन्न
१४७	बरबोटे टोल अर्न्तगत जे.सि.भि. प्रयोग गरी जग्गा सम्याई देउपुरे खोल्सीमा शिव मन्दिर निर्माण	५	२४०,३०१।०६	२००,०००।००	४०,३०१।०६		२००,०००।००	२४०,३०१।०६	सम्पन्न
१४८	रानीटारी खानेपानीको रिजर्भ टंकी तारजाली लगाई संरक्षण	५	६०,७३२।४९	५०,०००।००	१०,७३२।००		५०,०००।००	६०,७३२।००	सम्पन्न
१४९	क्षेत्रीगाउँ भित्र शाखा बाटाहरु मर्मत तथा	५	३००,३०४।३७	२५०,०००।००	५०,३०४।३७		२५०,०००।००	३००,३०४।३७	सम्पन्न

	आवश्यक ठाउँमा नयाँ ट्रयाक निर्माण								
१५०	दभुङ चण्डी गुठी भवन निर्माण	५	१,२००,१९०।०२	१,०००,०००।००	२००,१९०।००		३३०,०००।००	५३०,१९०।००	
१५१	वेनीपाटनमा आसागुरी खोल्सी धारा खोला मुल खानेपानी निर्माण	५	४८०,०८७।२४	४००,०००।००	८०,०८७।२४		४००,०००।००	४८०,०८७।२४	सम्पन्न
१५२	वेनीपाटनबाट मानहुँ जाने पैदल मार्ग निर्माण	५	२०२,६६।९०	२००,०००।००	२,६६।९०		१९४,४९५।००	१९७,१५६।९०	सम्पन्न
१५३	चिन्तुटारमा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाको भवन निर्माण	५	४८०,००२।४२	४००,०००।००	८०,००२।४२		१३२,०००।००	२१२,००२।४२	
१५४	किशोर खनालको घरबाट बैरागी खोल्सीको अधुरो पक्की नाला निर्माण	५	३६०,१९८।००	३००,०००।००	६०,१९८।००		१००,०००।००	१६०,१९८।००	
१५५	शान्ती मार्गदेखि बैरागी खोल्सी भर्ने रिडरोडमा पक्की नाला निर्माण	५	४८०,७४१।००	४००,०००।००	८०,७४१।००		१३२,०००।००	२१२,७४१।००	
१५६	माहेन्द्री मार्ग शाखा रोड हमलालको घर देखि पश्चिम पदम साइलाको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	५	२४०,३८२।१०	२००,०००।००	४०,३८२।१०		२००,०००।००	२४०,३८२।१०	सम्पन्न
१५७	सिमलगैह्रा टोलको शिवालय मन्दिर जाने बाटोमा ग्राभेल र शाखा बाटोहरुमा ग्राभेल	५	२४०,३५३।९२	२००,०००।००	४०,३५३।९२		२००,०००।००	२४०,३५३।९२	सम्पन्न
१५८	मजूवा कृषि फर्म सिंचाईको लागि इनार निर्माण	५	६०,०००।००	६०,०००।००			६०,०००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
१५९	मालिङगा फासुर्दी पानाम्दी हुँदै पृथ्वी राजमार्गसम्म जोड्ने अधुरो मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५	४८०,१७५।००	४००,०००।००	८०,१७५।००		३८७,४५६।००	४६७,६३१।००	सम्पन्न
१६०	पानाम्दी वराह खानेपानी विस्तार र मर्मत	५	३६०,१९६।००	३००,०००।००	६०,१९६।००		१००,०००।००	१६०,१९६।००	
१६१	पृथ्वी राजमार्गदेखि चन्द्रकला सुनारको घरसम्म पुग्ने बाटोमा पक्की नाला	५	३६०,१९९।००	३००,०००।००	६०,१९९।००		३००,०००।००	३६०,१९९।००	सम्पन्न
१६२	सेरा चापटार अन्तर्गत मुल खोला खानेपानी टंकी निर्माण	५	१२०,५५०।२५	१००,०००।००	२०,५५०।००		१००,०००।००	१२०,५५०।००	सम्पन्न
१६३	सेरा चापाटार खानेपानी टंकी निर्माण	५	४०,५२२।६४	२००,०००।००	४०,५२२।६४		२००,०००।००	२४०,५२२।६४	सम्पन्न
१६४	बरबोटे टोलमा तूलाराम बगालेको खेतमा पानी लैजाने पाईप खरिद	५	२०,०००।००	२०,०००।००	४०,८९९।००		२०,०००।००	६०,८९९।००	सम्पन्न
१६५	वडा कार्यालय भवनमा ट्रेस राखी क्यान्टिन	५	९२५,७६०।००	८८१,०००।००	४४,७६०।००		२९०,०००।००	३३४,७६०।००	

	निर्माण योजनामा								
१६६	पराशर आश्रम संरक्षण रिटेनिडवाल र सिंढी निर्माण	५	५५०,०३३६४	५००,०००१००	५०,०३३६४		५००,०००१००	५५०,०३३६४	सम्पन्न
१६७	ठूलोटार सिमलगैहवा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र शौचालय निर्माण	५	४८,०००१००	४००,०००१००	८०,०००१००		१३२,०००१००	२१२,०००१००	
१६८	चापाघाटमा व्याड्मिन्टन कोर्ट निर्माण	५	५१,०००१००	४०,०००१००			४०,०००१००	४०,०००१००	सम्पन्न
१६९	चापाघाट स्थित भवन संस्कृतन समूहको भवनमा जाने बाटोमा रिटेनिडवाल निर्माण	५	७२१,०५३१००	६००,०००१००			१९८,०००१००	१९८,०००१००	
१७०	सिन्धु मार्ग पहिरो नियन्त्रणका लागि ग्याविन भर्ने र नाला निर्माण	५	१,५५७,०००१००	१,५५७,०००१००	०१००		५१३,०००१००	५१३,०००१००	
१७१	राष्ट्रिय परोपकार महासंघ भवन निर्माण	५	१,२००,७८८३३८	१,०००,०००१००	२००,७८८३३८		३३०,०००१००	५३०,७८८३३८	
१७२	बेलकोट खेत संरक्षण	५	१५,०००१००	१५,०००१००			१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
१७३	मेख बहादुर गुरुङको लागि खानेपानी पाईप	५	९,३२२१००	९,३२२१००			९,३२२१००	९,३२२१००	सम्पन्न
१७४	वडा कार्यालयमा फर्निचर खरिद	५	२०४,७७७१००	२०४,७७७१००			२०४,७७७१००	२०४,७७७१००	सम्पन्न
१७५	सिर्जन ढकाल शाही च्याउ खेती प्रवर्द्धन पाईप	५	४०,०००१००	४०,०००१००			४०,०००१००	४०,०००१००	सम्पन्न
१७६	वादी गहते खानेपानी योजनाको लागि पाइप खरिद	६	१९,७७४१००	१९,७७४१००			१९,७७४१००	१९,७७४१००	सम्पन्न
१७७	भवानी प्रा.वि.देखि बुढाको चौतारासम्म बाटो विस्तार तथा ग्रोभल	६	१३४,०००१००	१३४,०००१००			१३४,०००१००	१३४,०००१००	सम्पन्न
१७८	दमैको चौतारा आरिघरेमा सामुदायिक भवन निर्माण	६	१९४,७७७१००	१९४,७७७१००			१९४,७७७१००	१९४,७७७१००	सम्पन्न
१७९	अलैंचे खोला गैरिश्वारा, ढाड, बागमारे चौतारा, चदैलाथोक, शिशाघाट, बुद्धिखोलादेखि सागवारी मार्ग विस्तार र स्तरोन्नति	६	४१२,०००१००	४१२,०००१००			४१२,०००१००	४१२,०००१००	सम्पन्न
१८०	रातामाटा सामुदायिक भवन निर्माण	६	१२०,१७०१००	१००,०००१००	२०,१७०१००		१००,०००१००	१२०,१७०१००	सम्पन्न
१८१	सिन्धु मोटर मार्ग चौडा कटिड तथा ग्राभेल	६	६२५,०००१००	६२५,०००१००			६२५,०००१००	६२५,०००१००	सम्पन्न
१८२	काफ्लेफाँट गैरी खेतमा सिंचाईको लागि २० मि.मि.पाइप खरिद	६	४१,७२०१००	४१,७२०१००			४१,७२०१००	४१,७२०१००	
१८३	सिन्धु मोटर मार्ग मर्मत तथा पहिरो पन्छाउने कार्य	६	८८,०६०१८०	८५,०००१००			८५,०००१००	८५,०००१००	सम्पन्न

१८४	चार चौतारा पाटी तथा प्रतिक्षालय निर्माण	६	१२९,४००।००	१००,०००।००	२९,४००।००		१००,०००।००	१२९,४००।००	सम्पन्न
१८५	शान्ति टोल अर्न्तगत वादी नमूना सामुदायिक भवन निर्माण	६	११०,२२०।९३	१००,०००।००	१०,२२०।९३		१००,०००।००	११०,२२०।९३	सम्पन्न
१८६	डाँडागाउँ गोरेटो बाटो निर्माण	६	१००,०००।००	१००,०००।००			५६,५७६।००	५६,५७६।००	सम्पन्न
१८७	स्याम्घा हटियादेखि गलेखामसम्म मोटर बाटो निर्माण	६	८४०,७२१।१४	७००,०००।००	१४०,७२१।१४		२३१,०००।००	३७१,७२१।१४	
१८८	शान्ति मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	१२०,०६८।३७	१००,०००।००	२०,०६८।३७		१००,०००।००	१२०,०६८।३७	सम्पन्न
१८९	विभिन्न स्थानहरूको पहिरो पन्छाउने कार्य	६	५८४,३९५।००	५८४,३९५।००			५८४,३९५।००	५८४,३९५।००	सम्पन्न
१९०	अकला सामुदायिक भवन फर्निचर र साउण्ड सिष्टम खरिद	६	११०,३७५।००	१००,०००।००	१०,३७५।००		१००,०००।००	११०,३७५।००	सम्पन्न
१९१	मुसीथुम्कादेखि नागिला कुल देवताको मन्दिर जाने बाटो निर्माण	६	१००,०००।००	१००,०००।००	२०,८५२।००		१००,०००।००	१२०,८५२।००	सम्पन्न
१९२	साँगेखोला डाइभर्सन वस्ती सुरक्षा	६	६४,९००।००	६४,९००।००			६४,९००।००	६४,९००।००	सम्पन्न
१९३	अग्नेनी हुँदै काफ्ले फाँट जाने बाटोमा ह्यूम पाइप राख्ने	६	१२५,०००।००	१२५,०००।००	२६,१११।२३		१२५,०००।००	१५१,१११।२३	सम्पन्न
१९४	गलेखाम कोट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण	६	१,४८६,१४९।५८	१,३५०,०००।००			४४५,५००।००	४४५,५००।००	
१९५	अकला आमा समूहको अधुरो भवन निर्माण	६	२१४,१२१।६०	२००,०००।००	१४,१२१।६०		२००,०००।००	२१४,१२१।६०	सम्पन्न
१९६	साँजा टोल विकास संस्था अर्न्तगत कुवापानी नयाँ टंकी निर्माण	६	७६,६८५।००	७६,६८५।००			७६,६८५।००	७६,६८५।००	सम्पन्न
१९७	रन्तज्योति आधारभूत विद्यालयको खेल मैदान निर्माण	६	१३३,२४५।६९	१२०,०००।००	१३,२४५।६९		११९,०८५।००	१३२,३३०।६९	सम्पन्न
१९८	दशैको लागि पहिरो पन्छाउने कार्य	६	४८,०००।००	४८,०००।००			४८,०००।००	४८,०००।००	
१९९	ईन्द्र मा.वि. अगाडिको खोल्सीमा ह्यूम पाइप राखी खेलमैदान निर्माण	६	३३०,०४३।५०	३००,०००।००	३०,०४३।५०		२९७,८३०।००	३२७,८७३।५०	सम्पन्न
२००	शेषटार साँजा गलफु कृषि मार्ग स्तरोन्नति	६	८०५,१३६।८०	७००,०००।००	१०५,१३६।८०		२३१,०००।००	३३६,१३६।८०	
२०१	मादी खोला देखी शेषटार हुँदै थुदी खोलासम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	८०५,९५०।०६	७००,०००।००	१०५,९५०।०६		२३१,०००।००	३३६,९५०।०६	
२०२	खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्य ग्राभेल प्रयोग गरी	६	१५,०००।००	१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
२०३	तल्लो स्याम्घा धारापानी लिफ्टिङ खानेपानी योजना	६	७५३,५३७।४६	४००,०००।००	३५३,५३७।००		१३२,०००।००	४८५,५३७।००	

२०४	गैरी कटहरेको बोटदेखि डुम्रीस्वॉरासम्म जाने बाटो स्तरोन्नति	६	११५,१८१।४१	१००,०००।००	१५,१८१।४१		९४,५५७।००	१०९,७३८।४१	सम्पन्न
२०५	बाह्रबिसेदेखि मदी खोलासम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	८०५,२४७।००	७००,०००।००	१०५,२४७।००		२३१,०००।००	३३६,२४७।००	
२०६	सिन्धु पुस्तकालय मार्ग मनिसुन्दरको ठाँटीदेखि लामिछाने वेशीसम्म कृषि मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	८३९,५९०।००	७००,०००।००	१३९,५९०।००		२३१,०००।००	३७०,५९०।००	
२०७	भतेरीदेखि देउराली थापा मार्ग हुँदै देउराली भलायडाँडा सिबेनी मार्ग स्तरोन्नति	६	३४५,३६१।००	३००,०००।००	४५,३६१।००		१००,०००।००	१४५,३६१।००	
२०८	शिशुघाट बजार महिला सामुदायिक भवन निर्माण	६	१,१००,३६६।००	१,०००,०००।००	१००,३६६।००		३३०,०००।००	४३०,३६६।००	
२०९	अमर प्रा.वि.देखि ठूलो बगैँचा, शिखर खोला मार्ग विस्तार	६	३४५,२८८।००	३००,०००।००	४५,२८८।००		१००,०००।००	१४५,२८८।००	
२१०	मितेरी युवा क्लब खेल मैदान निर्माण तथा मिलन आमा समूह भवन निर्माण	६	२२०,५२४।४६	२००,०००।००	२०,५२४।००		२००,०००।००	२२०,५२४।००	सम्पन्न
२११	मादीवेशी स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण	६	१,३२०,९०४।००	१,२००,०००।००	१२०,९०४।५४		३९६,०००।००	५१६,९०४।५४	
२१२	तल्लो साँजा उदाउने हुंगादेखि चण्डीदेवी आमा समूह भवनसम्म नयाँ मोटर मार्ग निर्माण	६	२४०,७७८।३५	१३४,०००।००	४००,७७८।००		११३,३६९।००	५१४,१४७।००	सम्पन्न
२१३	बाह्रबिसे पराशर तपस्या गुफामा मन्दिर समेत प्रतिक्षालय निर्माण रंगरोगन	६	२००,०००।००	२००,०००।००			१२६,०५५।००	१२६,०५५।००	
२१४	अमरज्योति प्रा.वि. शेषटार रंगरोगन	६	११०,५२०।१९	१००,०००।००	१०,५२०।००		१००,०००।००	११०,५२०।००	सम्पन्न
२१५	सोसादे गैरी कूलो मर्मत	६	९०,८७२।०४	७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
२१६	अम्नेनी आमा समूह अधुरो भवन निर्माण	६	४४०,५२८।००	४००,०००।००	४०,५२८।००		१३२,०००।००	१७२,५२८।००	
२१७	दुरा समाज अधुरो भवन निर्माण	६	३३४,४००।७०	३००,०००।००	३४,४००।००		१००,०००।००	१३४,४००।००	
२१८	बाह्रबिसे टोलमा शिव मन्दिर ,पाटी र शौचालय निर्माण	६	३३२,०५९।००	३००,०००।००	३२,०५९।००		१००,०००।००	१३२,०५९।००	
२१९	सामली माथिल्लो गाउँ लिफ्ट खानेपानी योजना	७	१९३,०००।००	१९३,०००।००			१९३,०००।००	१९३,०००।००	सम्पन्न
२२०	पातलफाँट सिंचाई योजना	७	५०,२६३।००	५०,२६३।००			५०,२६३।००	५०,२६३।००	सम्पन्न
२२१	सेराटारी खेत सिंचाई योजना	७	२२३,९२८।००	२२३,९२८।००			२२३,९२८।००	२२३,९२८।००	सम्पन्न

२२२	कलेस्ती टोल लिडव तमू समाज गुम्बा निर्माण	७	३३०,०८६।०३	३००,०००।००	३०,०८६।०३		३००,०००।००	३३०,०८६।०३	सम्पन्न
२२३	बोटेटार टोल चन्दनेडाँडा मोटर मार्ग ग्राभेल तथा नाला निर्माण	७	३२९,९०७।०९	३००,०००।००	२९,९०७।०९		३००,०००।००	३०९,९०७।०९	सम्पन्न
२२४	खर्क खेत कुलो मर्मत	७	२६,२५०।००	२६,२५०।००			२६,२५०।००	२६,२५०।००	सम्पन्न
२२५	फटिके मालेबगर कुलो मर्मत	७	३४,८२४।००	३४,८२४।००			३४,८२४।००	३४,८२४।००	सम्पन्न
२२६	कलेस्ती टोल वाल मार्ग स्तरोन्नति	७	२९९,७७७।७६	२००,०००।००	९९,७७७।७६		९९,७७७।७६	२९९,७७७।७६	सम्पन्न
२२७	कालिका दरै भवन व्यवस्थापन	७	९९९,७९९।७५	९००,०००।००	९९,७९९।७५		९००,०००।००	९९९,७९९।७५	सम्पन्न
२२८	चाम्पादी छाप्रथोक लिफ्ट खानेपानी योजना	७	९६९,६८३।००	९६९,६८३।००			९६९,६८३।००	९६९,६८३।००	सम्पन्न
२२९	सुनखोल्सी खानेपानी योजना	७	४८४,२४०।००	४८४,२४०।००			४८४,२४०।००	४८४,२४०।००	सम्पन्न
२३०	ग्रामिण सडकहरुको पहिरो सफाई	७	५३२,७९८।००	५३२,७९८।००			५३२,७९८।००	५३२,७९८।००	सम्पन्न
२३१	चिन्नबोटे खेत कुलो मर्मत योजना	७	७,२४७।००	७,२४७।००			७,२४७।००	७,२४७।००	सम्पन्न
२३२	तोरिखर्क कुलो मर्मत	७	२३,५७४।००	२३,५७४।००			२३,५७४।००	२३,५७४।००	सम्पन्न
२३३	खर्क खानेपानी योजना	७	९९,६७०।००	९९,६७०।००			९९,६७०।००	९९,६७०।००	सम्पन्न
२३४	शेरा टोल व्यास मार्ग सपाडदे पानी टंकी मर्मत	७	३२९,८८८।९७	३००,०००।००	२९,८८८।९७		३००,०००।००	३२९,८८८।९७	सम्पन्न
२३५	नमूना आमा समूह भवन निर्माण	७	४३९,४८३।८०	४००,०००।००	३९,४८३।८०		४००,०००।००	४३९,४८३।८०	सम्पन्न
२३६	वरपिपल मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	९६५,०६२।८८	९५०,०००।००	१५,०६२।८८		९५०,०००।००	९६५,०६२।८८	सम्पन्न
२३७	गलम बेशीबाट गलमगाउँ मोटर मार्ग निर्माण	७	२९९,८८४।२३	२००,०००।००	९९,८८४।२३		२००,०००।००	२९९,८८४।२३	सम्पन्न
२३८	क्यामिन र गोल्दी मार्ग स्तरोन्नति	७	९००,८९८।४५	९०,०००।००	९०,८९८।४५		८१,८४०।००	९३,६५८।००	सम्पन्न
२३९	बोटेटार टोल व्यास मार्ग सुनारगाउँदेखि मादीगंगा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२७४,६४९।०४	२५०,०००।००	२४,६४९।०४		२५०,०००।००	२७४,६४९।०४	सम्पन्न
२४०	न्यौपाने बन्धु मन्दिर र कम्पाउण्डवाल निर्माण	७	३९४,६८९।००	३००,०००।००	९४,६८९।००		२९५,०४३।००	३०९,७२४।८६	सम्पन्न
२४१	श्री छिमेकी कृषक समूह सामूहिक तारकारी खेती	७	८८,४२२।९६	५५,९६२।००	३२,४६०।९६		५५,९६२।००	६८,४८४।९६	सम्पन्न
२४२	क्यामिनकोट मा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	७	७९४,५५३।९३	६५०,०००।००	१४४,५५३।९३		२९४,५००।००	२७९,०५३।९३	सम्पन्न
२४३	पन्थे खानेपानी योजना	७	२७४,७२९।८४	२५०,०००।००	२४,७२९।८४		२४८,८४०।००	२७३,५६९।८४	सम्पन्न
२४४	श्रीचौर खानेपानी योजना	७	९,०९९,७५८।००	९,०००,०००।००	९९,७५८।००		६६०,०००।००	७५९,७५८।००	सम्पन्न
२४५	सुनखोल्सी खानेपानी योजना	७	४०९,५९०।००	४०९,५९०।००			४०९,५९०।००	४०९,५९०।००	सम्पन्न
२४६	तारी खर्क कृषक समूह	७	२९६,०४५।००	२९६,०४५।००	४५,७९०।००		२९६,०४५।००	२६९,८३५।००	सम्पन्न
२४७	पञ्चज्योति प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	७	२९९,७२६।९९	२००,०००।००	९९,७२६।९९		२००,०००।००	२९९,७२६।९९	सम्पन्न
२४८	भिडगे खोल्सी शिवालय मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	९६४,७४९।००	९५०,०००।००	१४,७४९।००		९४९,५९५।००	९६४,३३६।००	सम्पन्न

२४९	कालिका मोटर मार्ग र भद्रकाली मोटर मार्ग सफाई	७	७८,०००।००	७८,०००।००			७८,०००।००	७८,०००।००	सम्पन्न
२५०	कालिका मार्ग अलैचे चौतारीदेखि घ्युटारी मोटर मार्ग निर्माण	७	१६५,१६८।५५	१५०,०००।००	१५,१६८।५५		१३७,७५६।००	१५२,९२४।५५	सम्पन्न
२५१	सत्रसय खानेपानी योजना	७	१,१०१,०३७।००	१,०००,०००।००	१०१,०३७।००		३३०,०००।००	४३१,०३७।००	
२५२	दुलेपानी डाँडागाउँ खानेपानी विस्तार	७	३५९,५३९।४८	३००,०००।००	५९,५३९।४८		३००,०००।००	३५९,५३९।४८	सम्पन्न
२५३	बोटेटार नागरिक सचेतना केन्द्र भवन व्यवस्थापन	७	१६४,६००।००	१५०,०००।००	१४,६००।००		१४९,७४३।००	१६४,३४३।००	सम्पन्न
२५४	सिमलटार नरङ्गा टोल कटहर बोटे मार्ग नयाँ निर्माण	७	२८०,३४१।१७	२५०,०००।००	३०,३४१।००		२४५,१६८।००	२७५,५०९।००	सम्पन्न
२५५	उपल्लो नरङ्गा टोलको कुलबाँध कुलो मर्मत	७	२२०,२३८।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
२५६	क्यामिन कालिका टोलको गोल्दी कृषि समूह व्यवस्थापन	७	१०९,७२६।०४	१००,०००।००	९,७२६।००		९९,६००।००	१०९,३२६।००	सम्पन्न
२५७	धरमपानी कुलो मर्मत	७	३२९,८२१।५२	३००,०००।००	२९,८२१।५२		३००,०००।००	३२९,८२१।५२	सम्पन्न
२५८	सांखुली धरमपानी टोलको लक्ष्मी काली आमा समूह भवन र खेलकूद मैदान निर्माण	७	५७१,०७६।४१	५००,०००।००	७१,०७६।००		१६५,०००।००	२३६,०७६।००	
२५९	जनजागरण आमा समूह भाडा खरिद	७	४४,०००।००	४०,०००।००	४,०००।००		४०,०००।००	४४,०००।००	सम्पन्न
२६०	राधा सार्कीको शौचालय निर्माण	७	४२,३८३।००	२५,०००।००	१७,३८३।००		२५,०००।००	४२,३८३।००	सम्पन्न
२६१	गौमती सार्कीको शौचालय निर्माण	७	४२,३८३।००	२५,०००।००	१७,३८३।००		२५,०००।००	४२,३८३।००	सम्पन्न
२६२	हिरा परियारको शौचालय निर्माण	७	४२,३८३।००	२५,०००।००	१७,३८३।००		२५,०००।००	४२,३८३।००	सम्पन्न
२६३	ममता मजकोटीको शौचालय निर्माण	७	४२,३८३।००	२५,०००।००	१७,३८३।००		२५,०००।००	४२,३८३।००	सम्पन्न
२६४	नौविसे टारी कुलो बाँध निर्माण	७	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
२६५	सिमलटार नरंगाफाँट खानेपानी योजना	७	९३८,०००।००	९३८,०००।००			४३०,०००।००	४३०,०००।००	
२६६	मादि कलेस्ती दोभान जग्गा संरक्षण	७	४९६,७९५।००	५००,०००।००	१०७,८५५।००		४९६,७९५।००	६०४,६५०।००	सम्पन्न
२६७	धरमपानी खानेपानी योजना मर्मत	७	११८,१९८।९७	१००,०००।००	१८,१९८।९७		९३,६१३।००	१११,८११।००	सम्पन्न
२६८	ढाँड खेत संरक्षण योजना	७	३५,७४३।००	३०,०००।००	५,७४३।००		३०,०००।००	३५,७४३।००	सम्पन्न
२६९	भुस्याहा खेतबाँध संरक्षण योजना	७	२९,४३४।००	२५,०००।००	४,४३४।००		२५,०००।००	२९,४३४।००	सम्पन्न
२७०	कटूवा खेल कूलो संरक्षण योजना	७	५७,५४७।००	४९,३१०।००	७,५४७।००		४९,३१०।००	५६,८५७।००	सम्पन्न
२७१	क्यामिन मा.वि. भौतिक पूर्वाधार निर्माण	७	११०,४०९।००	१००,०००।००	१०,४०९।००		९८,२५२।००	१०८,६६१।००	सम्पन्न
२७२	बसन्तकाली प्रा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	७	२१९,८३२।२०	२००,०००।००	१९,८३२।२०		१९७,९००।००	२१७,७३२।२०	सम्पन्न

२७३	पाताल सिंचाई योजना	७	७५,०००।००	५०,०००।००	२५,०००।००		५०,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
२७४	जे.सि.भि.को प्रयोग गरी खोला नियन्त्रण गर्ने कार्य	८	५८,५००।००	५८,५००।००			५८,५००।००	५८,५००।००	सम्पन्न
२७५	संग्रामेटार खानेपानी योजना	८	२४५,५०८।००	२४५,५०८।००			२४५,५०८।००	२४५,५०८।००	सम्पन्न
२७६	पुलिमराड स्कूल खानेपानीको लागि पाइप खरिद	८	१३,२६१।००	१३,२६१।००			१३,२६१।००	१३,२६१।००	सम्पन्न
२७७	पुलिमराड टोलको विभिन्न कुलोको लागि पाइप खरिद	८	८८,२६०।००	८८,२६०।००			८८,२६०।००	८८,२६०।००	सम्पन्न
२७८	कालिका टोल र जौबारी टोलको विभिन्न कुलोको लागि पाइप खरिद	८	७५,०७१।००	७५,०७१।००			७५,०७१।००	७५,०७१।००	सम्पन्न
२७९	पुलिमराड सामुदायिक भवनमा खानेपानीको लागि पाइप खरिद	८	११,४१९।००	११,४१९।००			११,४१९।००	११,४१९।००	सम्पन्न
२८०	रिस्ती बराह शान्ति मार्ग नाला र ग्राभेल	८	१,३७३,०००।००	१,३७३,०००।००			१,३७३,०००।००	१,३७३,०००।००	सम्पन्न
२८१	तरकारी संकलन केन्द्र ट्रेस भवन निर्माण	८	२४९,०००।००	२४९,०००।००			२४९,०००।००	२४९,०००।००	सम्पन्न
२८२	नयाँज्योति प्रा.वि. रिटेनिडवाल निर्माण	८	१९७,४५१।००	१९७,४५१।००			१९७,४५१।००	१९७,४५१।००	सम्पन्न
२८३	संग्रामेटार आमा समूह भवन निर्माण	८	१०००००।००	१००,०००।००			८६,६०६।००	८६,६०६।००	सम्पन्न
२८४	गाढापानी आमा समूह भवन निर्माण	८	२००,०००।००	११०,४५५।००			११०,४५५।००	११०,४५५।००	सम्पन्न
२८५	गाढापानी मसानघाट पाटी निर्माण	८	९७,८२४।००	९७,८२४।००			९७,८२४।००	९७,८२४।००	सम्पन्न
२८६	जे.सि.भि. प्रयोग गरी पहिरो पन्छाउने कार्य	८	१२७,५७१।००	१२७,५७१।००			१२७,५७१।००	१२७,५७१।००	सम्पन्न
२८७	गाढापानी अमला बिसौनी सडक मर्मत	८	१२०,२१३।८८	१००,०००।००	२०,२१३।८८		९९,३४२।००	११९,५५५।८८	सम्पन्न
२८८	व्यास ८ का विभिन्न बाटाहरु सफाई	८	२४७,६०१।००	२४७,६०१।००			२४७,६०१।००	२४७,६०१।००	सम्पन्न
२८९	सोतीवेशी खानेपानी योजना एक घर एक धारा	८	१,२००,३३६।९६	१,०००,०००।००	२००,३३६।९६		९२२,६११।००	१,१२२,९४७।९६	सम्पन्न
२९०	पुलिमराड शहिद स्मारक पार्कमा भवन मर्मत एवं निर्माण	८	४८०,६०६।००	४८०,६०६।००			४८०,६०६।००	४८०,६०६।००	
२९१	सत्यदेवी मन्दिरमा रेलिड निर्माण	८	३३१,६३०।२४	३००,०००।००	३१,६३०।२४		१००,०००।००	१३१,६३०।२४	
२९२	जलदेवी टोल गैरीखेत कुलोको लागि पाइप खरिद	८	२०,०००।००	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
२९३	समिफेद जलदेवी टोल कुलोको लागि पाइप खरिद	८	२४,०००।००	२४,०००।००			२४,०००।००	२४,०००।००	सम्पन्न
२९४	भुस्याहा खोला अमले दसमुरे खेत कुलो निर्माण	८	२४०,८३७।२८	२००,०००।००	४०,८३७।००		१९८,६३६।००	२३९,४७३।००	सम्पन्न

२९५	बर्लाची पोखरी चोक खानेपानी योजना	८	३१९,०००।००	३१९,०००।००			३१९,०००।००	३१९,०००।००	सम्पन्न
२९६	ओभाडि पुरानो कुलो मर्मत	८	१८०,९४३।९८	१५०,०००।००	३०,९४३।९८		१५०,०००।००	१८०,९४३।९८	सम्पन्न
२९७	मक्करे खोला सामुदायिक भवन पहिरो फाल्ने कार्य	८	५०,७९।७००	५०,७९।७००			५०,७९।७००	५०,७९।७००	सम्पन्न
२९८	मक्करे खोला सामुदायिक भवन पहिरो फाल्ने कार्य		२४०,०८४।००	२००,०००।००	४०,०८४।००		१९९,४६०।००	२३९,५४४।००	सम्पन्न
२९९	क्यामिन कालिका मन्दिर पर्यटन पूर्वाधार निर्माण	८	५८३,५३८।००	५८३,५३८।००			५८३,५३८।००	५८३,५३८।००	सम्पन्न
३००	कालिका मार्गमा सडक मर्मत र ग्राभेल	८	१४६,५००।००	१४६,५००।००			१४६,५००।००	१४६,५००।००	सम्पन्न
३०१	वि.पि. स्मृति सामुदायिक भवन निर्माण	८	५५५,४७२।७३	५००,०००।००	५५,४७२।७३		१६५,०००।००	२२०,४७२।७३	
३०२	चाडपर्व दशैं बाटो सफाई तथा मर्मत	८	४८,२००।००	४८,२००।००			४८,२००।००	४८,२००।००	सम्पन्न
३०३	जौवारी खानेपानी योजना (१ घर १ धारा) निर्माण	८	५५२,००९।००	५००,०००।००	५२,००९।००		१६५,०००।००	२१७,००९।००	
३०४	वगालेडीही खानेपानी योजना (१ घर १ धारा) र लम्सालडाँडा खानेपानी योजना जि.आई.पाइप	८	५५२,४१०।००	५००,०००।००	५२,४१०।००		१६५,०००।००	२१७,४१०।००	
३०५	नावरुङ्ग मोटर मार्ग स्तरोन्नति	८	३६०,३९५।८४	३००,०००।००	६०,३९५।००		२७९,०४३।००	३३९,४३८।००	सम्पन्न
३०६	नावरुङ्ग मोटर मार्गको ३ स्थानमा रिटेनिङ्गवाल निर्माण	८	३००,१९३।००	२५०,०००।००	५०,१९३।००		२५०,०००।००	३००,१९३।००	सम्पन्न
३०७	नावरुङ्ग मन्दिर मर्मत	८	१८०,९४०।००	१५०,०००।००	३०,९४०।००		१४४,५३६।००	१७५,४७६।००	सम्पन्न
३०८	रिस्ती बराह शान्ती मार्ग स्तरोन्नति	८	१,२००,३६२।००	१,०००,०००।००	२००,३६२।००		३३०,०००।००	५३०,३६२।००	
३०९	पुलिमन्याङ्ग अधुरो खानेपानी योजना	८	३३०,९४८।००	३००,०००।००	३०,९४८।००		१००,०००।००	१३०,९४८।००	
३१०	सत्यदेवी टोल विकास संस्था भित्री विलाउने गांउमा सिढी निर्माण	८	८४२,३९८।००	७००,०००।००	१४२,३९८।००		२३१,०००।००	३७३,३९८।००	
३११	भलुवा देविस्थान मोटर मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	८	१२०,७७२।४०	१००,०००।००	२०,७७२।४०		९४,०२७।००	११४,७९९।४०	सम्पन्न
३१२	रिस्ती स्वास्थ्य चौकी पुलिमन्याङ्ग कार्यालय व्यवस्थापन	८	२००,०००।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
३१३	कूमलटार गोशली मोटर बाटो निर्माण	८	६०,०७६।४४	५०,०००।००	१०,०७६।००		५०,०००।००	६०,०७६।००	सम्पन्न
३१४	जनहित मोटर मार्ग स्तरोन्नति	८	४८०,९९८।८४	४००,०००।००	८०,९९८।००		१३२,०००।००	२१२,९९८।००	

३१५	रिस्ती कृषि फाराम, माछापौखरी मर्मत	८	३००,१४३।४४	२५०,०००।००			२५०,०००।००	२५०,०००।००	सम्पन्न
३१६	पुलिमराड शहिद पार्क गुरु योजना अध्ययन तथा निर्माण	८	२,३००,०१४।४२	२,०००,०००।००	३००,०१४।४२		६६०,०००।००	९६०,०१४।४२	
३१७	बेलथुम्की तार्के खोला मोटर बाटो ग्राभेल	८	२००,०००।००	२००,०००।००			१५४,३९२।००	१५४,३९२।००	सम्पन्न
३१८	आँपटारी फेदी चौतारा पैदल बाटो निर्माण	८	२४१,०९४।००	१८९,६७८।००			१८९,६७८।००	१८९,६७८।००	सम्पन्न
३१९	कोटथोक आमा समूह भवन निर्माण	८	२००,०००।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
३२०	पुलिमराड मसानघाट पाटी निर्माण	८	१२०,०४०।२३	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
३२१	सोमाजन प्रा.वि. कम्पाउण्ड र गेट निर्माण	८	१००,०००।००	१००,०००।००			९६,९१६।००	९६,९१६।००	सम्पन्न
३२२	सिलाई कटाई तालिम	८	१००,०००।००	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
३२३	सिद्धेश्वरी खानेपानी योजना १ घर १ धारा कार्यक्रम	८	६०३,१२७।००	५००,०००।००	१०३,१२७।००		५००,०००।००	६०३,१२७।००	सम्पन्न
३२४	सत्यदेवी टोल फुटवल खेल मैदान निर्माण	८	९६९,६९५।००	८००,०००।००	१६९,६९५।००		२६४,०००।००	४३३,६९५।००	
३२५	गाढापानी बराहदेखि मन्दिर निर्माण	८	८४२,६९६।००	७००,०००।००	१४२,६९६।००		२३१,०००।००	३७३,६९६।००	
३२६	शहिद धर्म मोटर मार्ग सूख्खा गारो निर्माण	८	६०,०००।००	६०,०००।००			६०,०००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
३२७	पुलिमचाङ्ग टोल विकास संस्था पुरानो कूलो मर्मत	८	२४१,०२४।००	२००,०००।००	४१,०२४।००		२००,०००।००	२४१,०२४।००	सम्पन्न
३२८	रानिपानी सामुदायिक भवन निर्माण	९	२०७,२००।००	२०७,२००।००			२०७,२००।००	२०७,२००।००	सम्पन्न
३२९	वित्ता उपल्लो कुलोको लागि पाइप खरिद	९	२८,३१०।००	२८,३१०।००			२८,३१०।००	२८,३१०।००	सम्पन्न
३३०	गुरुङको अन्तिम संस्कार स्थलमा जाने बाटो निर्माण	९	२५८,७८२।००	२५८,७८२।००			२५८,७८२।००	२५८,७८२।००	सम्पन्न
३३१	गजुरे स्वास्थ्य चौकी सोलार जडान	९	४९८,६०३।००	४९८,६०३।००			४९८,६०३।००	४९८,६०३।००	सम्पन्न
३३२	जौवारी सामुदायिक होमस्टे कोठा निर्माण	९	३३०,३२७।००	३३०,३२७।००			३३०,३२७।००	३३०,३२७।००	सम्पन्न
३३३	अर्चले काल्तोखेत कुलो मर्मत	९	२२,११४।००	२२,११४।००			२२,११४।००	२२,११४।००	सम्पन्न
३३४	नारिनचौर पुरानो गाँउ खानेपानी योजनाको लागि पाइप लाईन खन्ने कार्य	९	११०,०३०।००	११०,०३०।००			११०,०३०।००	११०,०३०।००	सम्पन्न
३३५	पहिरो तथा बाटो सरसफाई कार्य	९	४९६,६५१।००	४९६,६५१।००			४९६,६५१।००	४९६,६५१।००	सम्पन्न
३३६	बेलखोला डोड खानेपानी योजना	९	३६,७००।००	३६,७००।००			३६,७००।००	३६,७००।००	सम्पन्न
३३७	माभ्रफाँट पहिरो सफाई	९	२६,४००।००	२६,४००।००			२६,४००।००	२६,४००।००	सम्पन्न
३३८	गैरी बाह्रबिसे खानेपानी योजनाको लागि पाइप खरिद	९	१,६९९।००	१६,०९९।००			१६,०९९।००	१६,०९९।००	सम्पन्न

३३९	माभ्रफाँट शिवालय कुसुमे स्थानमा रिटेनिडवाल निर्माण	९	९५,०००।००	९५,०००।००			९५,०००।००	९५,०००।००	सम्पन्न
३४०	वडा कार्यालय पँहुच मार्ग स्तरोन्नति	९	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००			८७०,८८१।००	८७०,८८१।००	सम्पन्न
३४१	पहिरो पन्छाइ मान्छे खोज्ने कार्य	९	३४६,०४३।००	३४६,०४३।००			३४६,०४३।००	३४६,०४३।००	सम्पन्न
३४२	मोहरियाटार हतेनी खानेपानी योजना	९	ब्र	१६७,५००।००			१३४,३१८।००	१३४,३१८।००	सम्पन्न
३४३	सिस्नेरी खानेपानी पाइप खरिद कार्य	९	२९,७५।००	२९,७५।००			२९,७५।००	२९,७५।००	सम्पन्न
३४४	देवी भयर आमा समूहको भवनमा शौचालय निर्माण	९	१३४,०००।००	१३४,०००।००			१३४,०००।००	१३४,०००।००	सम्पन्न
३४५	सिद्धेश्वरी राजापानी मन्दिरमा बिजुली जडान गर्ने कार्य	९	१२०,०००।००	१२०,०००।००			१२०,०००।००	१२०,०००।००	सम्पन्न
३४६	बरखडि सिंचाई कुलोको लागि पाइप खरिद	९	८,४८।००	८,४८।००			८,४८।००	८,४८।००	सम्पन्न
३४७	सिस्नेरी रानीपानी जाने मोटर मार्गको कजवे दायँबायाँ फिलिड निर्माण	९	९२,८८।००	९२,८८।००			९२,८८।००	९२,८८।००	सम्पन्न
३४८	वित्ता भानु मोटर मार्गको कजवे दायँबायाँ फिलिड	९	५३,००।००	५३,००।००			५३,००।००	५३,००।००	सम्पन्न
३४९	कलेस्ती मार्ग मर्मतको लागि ग्याविन राखी ट्यूम पाइप राखी ग्राभेल	९	१२३,४५३।००	१२३,४५३।००			१२३,४५३।००	१२३,४५३।००	सम्पन्न
३५०	बसाहास्थान विद्यालयको कम्पाउण्डवाल निर्माण	९	२४०,७९५।८३	२००,००।००	४०,७९५।८३		२००,००।००	२४०,७९५।८३	सम्पन्न
३५१	नापरुड मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	३६०,३७२।५०	३००,००।००	६०,३७२।५०		२९७,७८।००	३५८,१५।०५	सम्पन्न
३५२	वित्ता कुलो निर्माण	९	१६५,१७५।९४	१५०,००।००	१५,१७५।९४		१५०,००।००	१६५,१७५।९४	सम्पन्न
३५३	शिवालय मोटर मार्ग वेतेनी सिम्ले हुँदै क्यामिन कालिका फर्मसम्म बाटो निर्माण	९	५४०,०२२।१४	४५०,००।००	९०,०२२।१४		४३०,५०।५०	५२०,५२।७८	सम्पन्न
३५४	गजौडे आमा समूहको अधुरो भवन निर्माण	९	२००,००।००	२००,००।००			२००,००।००	२००,००।००	सम्पन्न
३५५	मोहोरियाटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	१८०,०१२।५७	१५०,००।००	३०,०१२।५७		१५०,००।००	१८०,०१२।५७	सम्पन्न
३५६	रानीपानी वृहत कृषि फर्ममा सिंचाई	९	७३,३५।००	७३,३५।००			७३,३५।००	७३,३५।००	सम्पन्न
३५७	रिट्टा बोटे सुनखोल्सी सडक स्तरोन्नति	९	१२०,०३५।००	१००,००।००	२०,०३५।००		१००,००।००	१२०,०३५।००	सम्पन्न
३५८	भोर्ले मोटर मार्ग नाला एवं बाटो स्तरोन्नति	९	६००,२३२।७६	५००,००।००	१००,२३२।७६		४८९,०९।७०	५८९,३२९।७६	सम्पन्न
३५९	चिसापानी सामूदायिक भवन कम्पाउण्डवाल र फर्निचर	९	२६४,८२९।००	२००,००।००	६४,८२९।००		१९९,११५।००	२६३,९४४।००	सम्पन्न
३६०	चिसापानी टोलमा एक घर एक धारा निर्माण	९	४४०,६३६।०७	४००,००।००	४०,६३६।०७		१३२,००।००	१७२,६३६।०७	

३६१	कलेस्ती कटुवा खोलामा कजवे निर्माण	९	८८०,३९९।१९	८००,०००।००	८०,३९९।३९		२६४,०००।००	३४४,३९९।३९	
३६२	बेलखोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	१२०,००६।३८	१००,०००।००	२०,००६।००		७७,४९०।००	९७,४९६।००	सम्पन्न
३६३	सत्तरी कुलो मर्मत कार्य	९	२७५,७२०।१४	२५०,०००।००	२५,७२०।१४		२३८,९४०।००	२६४,६६८।१४	सम्पन्न
३६४	डोटेलफाँट अधुरो कुलो निर्माण	९	४४०,५९३।००	४००,०००।००	४०,५९३।००		१३२,०००।००	१७२,५९३।००	
३६५	कलेस्ती खोला, कुसुमे, कुमालगाउँ लिफ्टड खानेपानी योजना	९	३५८,११६।२६	३००,०००।००	५८,११६।२६		१००,०००।००	१५८,११६।२६	
३६६	पोखरीडाँडा टोल विकास संस्था भित्र रहेका खा.पा. कुवा मर्मत	९	१६५,०५३।०६	१५०,०००।००	१५,०५३।०६		१३४,३३५।००	१४९,३८८।०६	सम्पन्न
३६७	भोटेनी गाउँ एक घर एक धारा खानेपानी	९	१६५,६५०।००	१५०,०००।००	१५,६५०।००		१४८,१८०।००	१६३,८३०।००	सम्पन्न
३६८	कुसुमे खोलादेखि शिवालय चोक हुँदै कलेस्ती पक्की पुलसम्म पक्की नाला	९	५५०,१९९।५४	५००,०००।००	५०,१९९।००		१६५,०००।००	२१५,१९९।००	
३६९	राजापानी मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	१,२००,६९१।२८	१,०००,०००।००	२००,६९१।००		३३०,०००।००	५३०,६९१।००	
३७०	अमर शहिद मार्गको राजापानी भौडी खोला मर्मत	९	४४,०००।००	८९,९४९।००			४४,०००।००	४४,०००।००	सम्पन्न
३७१	नगेन्द्र मोटर मार्ग कजवे निर्माण	९	९२२,६१५।००	८३०,०००।००	९२,६१५।००		२७३,०००।००	३६५,६१५।००	
३७२	सतिश्वारा स्वास्थ्यचौकी मर्मत सम्भार	९	१८२,४००।००	१८२,४००।००			६०,०००।००	६०,०००।००	
३७३	क्यामिन स्टार यूवा क्लब खेलकुद कार्यक्रम	९	९०,०००।००	९०,०००।००			९०,०००।००	९०,०००।००	सम्पन्न
३७४	नगेन्द्र मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	२४८,५६३।००	२४८,५६३।००			२४८,५६३।००	२४८,५६३।००	सम्पन्न
३७५	भोटेनी सिम्ले तारुका लिफ्ट खानेपानी योजना	९	२,०५१,०३८।००	१,१३९,०००।००	३५१,०३८।००		३४८,०००।००	६९९,०३८।००	
३७६	माभ्रफाँट खानेपानी योजना थप (बेलखोला खा.पा.)	९	३६०,२७४।००	३००,०००।००	६०,२७४।००		२९४,९७१।००	३५५,२४५।००	सम्पन्न
३७७	राजापानी मोटर मार्ग स्तरीकरण लागत समेत	९	१,०००,०००।००	८००,०००।००		२००,०००।००	३३०,०००।००	३३०,०००।००	
३७८	दशैंको बाटो सरसफाई	९	१५४,०००।००	१५४,०००।००			१५४,०००।००	१५४,०००।००	सम्पन्न
३७९	कूसुमे खेत सिंचाई योजना	९	१२५,०२८।००	१००,०००।००	२५,०२८।२८		१००,०००।००	१२५,०२८।२८	सम्पन्न
३८०	माभ्रफाँट पहिरोमा मानिस खोजी कार्य	९	४६,०००।००	४६,०००।००			४६,०००।००	४६,०००।००	सम्पन्न
३८१	वडा कार्यालय पहुँच मार्ग स्तरीकरण	१०	१९८,४०४।००	१९८,४०४।००			१९८,४०४।००	१९८,४०४।००	सम्पन्न
३८२	पोखेलफाँट कुलो मर्मत योजना	१०	५४,४५९।००	५४,४५९।००			५४,४५९।००	५४,४५९।००	सम्पन्न
३८३	वडामा कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापनाका लागि ह्यूमपाइप खरिद, टेवा पर्खाल निर्माण गरी जग्गा संरक्षण	१०	६१८,७९५।७४	५००,०००।००			१६५,०००।००	१६५,०००।००	

३८४	नयाँवस्ती सामुदायिक भवन मर्मत	१०	२४७,४१७००	२००,०००१००	४७,४१७००		२००,०००१००	२४७,४१७००	सम्पन्न
३८५	वेलटारी मोटर मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	३७१,९१३१९	३००,०००१००	७१,९१३१९		३००,०००१००	३७१,९१३१९	सम्पन्न
३८६	नयाँवस्ती टोल अर्न्तगत जमुना मगरको घर निर्माण	१०	२५,०००१००	२५,०००१००			२५,०००१००	२५,०००१००	सम्पन्न
३८७	सेवर सितलगुफा सडक पक्की नाला निर्माण	१०	७९७,१६४१७७	६५०,०००१००	१४७,१६४१७७		६५०,०००१००	७९७,१६४१७७	सम्पन्न
३८८	व्यास मार्गबाट अलैचे जाने सडकमा पक्की नाला निर्माण	१०	४९१,१४५१८३	४००,०००१००	९१,१४५१८३		४००,०००१००	४९१,१४५१८३	सम्पन्न
३८९	राम्चे खानेपानी योजना मर्मत	१०	७५,८६४६९	७५,५००१००			७३,८३६१००	७३,८३६१००	सम्पन्न
३९०	दुम्सी नमूनाग्राम पक्की नाला निर्माण	१०	१,०००,०००१००	१,०००,०००१००			१,०००,०००१००	१,०००,०००१००	सम्पन्न
३९१	अधुरो टिपटिपे गैन्हा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१८०,२६२३३	१५०,०००१००	३०,२६२३३		१५०,०००१००	१८०,२६२३३	सम्पन्न
३९२	वडा कार्यालय पहुँच मार्ग पक्की नाला र कालोपत्रे	१०	९००,०००१००	९००,०००१००			९००,०००१००	९००,०००१००	सम्पन्न
३९३	बैरेनी डिप वोरिड खानेपानी योजना	१०	१,५५२,६२५१००	१,५५२,६२५१००			१,५५२,६२५१००	१,५५२,६२५१००	सम्पन्न
३९४	वाले कुमालको घर पहिरोको कारण भत्किएको हुँदा क्षतिपूर्ती दिने कार्य	१०	२०,०००१००	२०,०००१००			२०,०००१००	२०,०००१००	सम्पन्न
३९५	डिहीगाउँ अनन्त मार्ग डाडुखोला रिडरोड स्तरोन्नति	१०	१,६२५,०००१००	१,६२५,०००१००			१,४९१,२९२१००	१,४९१,२९२१००	सम्पन्न
३९६	व्यास १० को बाटो मर्मत तथा पहिरो पन्छाउने कार्य	१०	२९९,११६१००	२९९,११६१००			२९९,११६१००	२९९,११६१००	सम्पन्न
३९७	राम्चे खानेपानी योजना पाइप र ट्यांकी खरिद	१०	५५,०००१००	५५,०००१००			५५,०००१००	५५,०००१००	सम्पन्न
३९८	कलेस्ती खोला पुल संरक्षण योजना	१०	८०३,१५९१५६	७२२,८००१००	८०,३१६१५६		६६४,७२२१००	७४५,०३८१५६	सम्पन्न
३९९	डिहीगाउँ दरै समाज भवनमा शौचालय निर्माण	१०	१२९,८२४१७	१००,०००१००	२९,८२४१७		१००,०००१००	१२९,८२४१७	सम्पन्न
४००	भानु मा.वि. खेलमैदान निर्माण	१०	८४३,६२९१४९	७५९,०००१००	८५,६२९१००		७५९,०००१००	८४४,६२९१००	सम्पन्न
४०१	माथिल्लो भतेरी खेल मैदान निर्माण	१०	९४,९५२१००	९४,९५२१००			९४,९५२१००	९४,९५२१००	सम्पन्न
४०२	नयाँवस्ती रत्न टोल बस्ने गम्बर सिंह कामीको आरन सुधार	१०	१५,०००१००	१५,०००१००			१५,०००१००	१५,०००१००	सम्पन्न
४०३	शिखर युवा क्लवका लागि डस्वीन र खेलकुद सामग्री खरिद	१०	४४,०००१००	४४,०००१००			४४,०००१००	४४,०००१००	सम्पन्न
४०४	लक्ष्मी पोखेल अधिकारीको तरकारी खेतीको लागि पाइप	१०	२८,०००१००	२८,०००१००			२८,०००१००	२८,०००१००	सम्पन्न

४०५	शान्तिनगर खोप केन्द्र निर्माण	१०	२४६,८२४।००	२४६,८२४।००			२४६,८२४।००	२४६,८२४।००	सम्पन्न
४०६	सितलगुफा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	४८९,९९४।२६	४००,०००।००			४००,०००।००	४००,०००।००	सम्पन्न
४०७	बाटो मर्मत तथा पहिरो पन्छाउने कार्य	१०	८९२,८६२।००	८०९,७६५।००			८०९,७६५।००	८०९,७६५।००	सम्पन्न
४०८	चण्डी मिनिपार्क ट्रेस भवन (कवर्ड हल निर्माण)	१०	१८२,७७।२७	१५०,०००।००	३२,७७।२७		१५०,०००।००	१८२,७७।२७	सम्पन्न
४०९	सेवर खानेपानी योजना मर्मत	१०	११,३५।००	११,३५।००			११,३५।००	११,३५।००	सम्पन्न
४१०	दुम्सीचौर दरै समाज भवन मर्मत	१०	३७३,५३।४३	३००,०००।००	७३,५३।४३		३००,०००।००	३७३,५३।४३	सम्पन्न
४११	रमिला ओम्हाको तरकारी खेती सिंचाई	१०	१२,५०।००	१२,५०।००			१२,५०।००	१२,५०।००	सम्पन्न
४१२	कालीडाँडा सामुदायिक भवन मर्मत	१०	३७८,५०।३३	३००,०००।००	७८,५०।३३		३००,०००।००	३७८,५०।३३	सम्पन्न
४१३	भानु मा.वि.कम्पाउण्डवाल निर्माण	१०	२३७,६२।१०	२००,०००।००	३७,६२।१०		२००,०००।००	२३७,६२।१०	सम्पन्न
४१४	भवानी कामीको शौचालय निर्माण	१०	२०,००।००	२०,००।००			२०,००।००	२०,००।००	सम्पन्न
४१५	जनता आधारभूत विद्यालय शैक्षिक सामग्री खरिद	१०	२२१,२४६।०४	२००,०००।००	२१,२४६।०४		२००,०००।००	२२१,२४६।०४	सम्पन्न
४१६	दुम्सी नमूनाग्राम टोलका लागि खानेपानी योजना	१०	११,३०।००	११,३०।००			११,३०।००	११,३०।००	सम्पन्न
४१७	दुम्सीचौर कोलगैहा मार्ग स्तरोन्नति	१०	१२१,३१।३१	१००,०००।००	२१,३१।३१		१००,०००।००	१२१,३१।३१	सम्पन्न
४१८	सेवर दुग्ध उत्पादका सहकारी संस्थाको पूर्वाधार निर्माण	१०	१,२५९,९४।०२	१,०००,०००।००	२५९,९४।०२		३३०,०००।००	५८९,९४।०२	
४१९	दुम्सीचौर चोकदेखि काठेपानी हुँदै रिडरोड सडकमा पक्की नाला निर्माण	१०	३६८,५०।३९	३००,०००।००	६८,५०।३९		३००,०००।००	३६८,५०।३९	सम्पन्न
४२०	पोखेलफाँट उज्यालो मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	१०	६४,३०।००	६४,३०।००			६४,३०।००	६४,३०।००	सम्पन्न
४२१	जनता आधारभूत विद्यालयमा विपन्न तथा दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई न्यायो कपडा वितरण	१०	६०,००।००	६०,००।००			६०,००।००	६०,००।००	सम्पन्न
४२२	खहरे भित्री सडक पक्की नाला निर्माण	१०	६१८,९७।२०	५००,०००।००	११८,९७।२०		५००,०००।००	६१८,९७।२०	सम्पन्न
४२३	परेवाडाँडा कृषि तथा पशु फर्म	१०	१६,००।००	१६,००।००			१६,००।००	१६,००।००	सम्पन्न
४२४	मादिगंगा महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सामूहिक तरकारी खेतीको लागि पाईप र मोटर खरिद	१०	१६,००।००	१६,००।००			१६,००।००	१६,००।००	सम्पन्न
४२५	देवीडाँडामा रुद्रदेवी मन्दिर र शौचालय निर्माण	१०	३६५,५३।०१	३००,०००।००	६५,५३।०१		१००,०००।००	१६५,५३।०१	
४२६	चिलाउने पाखा मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	७२५,२६।४०	६००,०००।००	१२५,२६।४०		६००,०००।००	७२५,२६।४०	सम्पन्न

४२७	जमुना रानालाई शौचालय निर्माण	१०	३९,९६०।००	२०,०००।००	१९,९६०।००		२०,०००।००	३९,९६०।००	सम्पन्न
४२८	वोक्से गैरा खानेपानी योजना पाईप मर्मत	१०	११,०००।००	११,०००।००			११,०००।००	११,०००।००	सम्पन्न
४२९	धैरेनी मार्ग स्तरीकरण नाला	१०	४८६,३८३।९६	४००,०००।००	८६,३८३।००		१३२,०००।००	२१८,३८३।००	
४३०	दुम्सी दूध उत्पादक सहकारी संस्था लि भवन निर्माण	१०	२,१२८,५४०।००	१,५००,०००।००	६२८,५४०।००		४९५,०००।००	१,१२३,५४०।००	
४३१	दुम्सी नमुना ग्राम पक्की नाला निर्माण	१०	३७६,५९१।००	३००,०००।००	७६,५९१।००		३००,०००।००	३७६,५९१।००	सम्पन्न
४३२	कलेस्ती पुलदेखि लाकुरी बगैँचासम्मको सितल मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	६११,२२०।००	५००,०००।००	१११,२२०।००		१६५,०००।००	२७६,२२०।००	
४३३	दुम्सी परेवारह खेल मैदान निर्माण	१०	४८०,७२८।००	४००,०००।००	८०,७२८।००		१३२,०००।००	२१२,७२८।००	
४३४	डिहीगाउँ खेलकुद मैदान निर्माण	१०	४७९,१४३।४०	४००,०००।००	७९,१४३।००		१३२,०००।००	२११,१४३।००	
४३५	सर्वज्योती मा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	१०	४६४,६९५।२०	४००,०००।००	६४,६९५।२०		१३२,०००।००	१९६,६९५।२०	
४३६	कालीडाडा सामुदायिक होमस्टे सामाग्री खरिद	१०	४०,०००।००	४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
४३७	छांगा बाराही मन्दिर रंगरोगन	१०	२२,२६४।९६	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
४३८	कृषि संकलन केन्द्र निर्माण	१०	२९९,६२९।००	२९९,६२९।००			२९९,६२९।००	२९९,६२९।००	सम्पन्न
४३९	कालीडाडा सामुदायिक होमस्टे शौचालय निर्माण	१०	४०५,०२४।००	३००,०००।००	१०५,०२४।००		१००,०००।००	२०५,०२४।००	
४४०	वडा कार्यालय कम्पाउण्डवाल तथा क्यान्टिन निर्माण	१०	८६७,०५०।००	३२६,०००।००			२३५,०५०।००	२३५,०५०।००	सम्पन्न
४४१	श्रीभञ्ज्याङ टोल अर्न्तगत शिवालय पतेनी मन्दिर मर्मत तथा रंगरोगन	१०	३७,८००।००	३०,०००।००	७,८००।००		३०,०००।००	३७,८००।००	सम्पन्न
४४२	प्रज्वल कृषि फर्म सिंचाईको लागि पाईप	१०	११३,६४१।००	१००,०००।००	१३,६४१।००		१००,०००।००	११३,६४१।००	सम्पन्न
४४३	कोलगैहा खानेपानी पाइप खरिद	१०	३१,०००।००	३०,०००।००	१,०००।००		३०,०००।००	३१,०००।००	सम्पन्न
४४४	बैरेनी पशु पालन तथा कृषि फर्मका लागि पाईप खरिद	१०	२१,१३०।००	२०,०००।००	१,१३०।००		२०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
४४५	सम्पन्न कृषि तथा पशु फर्मका लागि पाईप खरिद	१०	३६,०००।००	३५,०००।००	१,०००।००		३५,०००।००	३६,०००।००	सम्पन्न
४४६	भानू मा.वि दलित विद्यार्थीको लागि न्यानो कपडा खरिद	१०	४८,४७०।००	४८,४७०।००			४८,४७०।००	४८,४७०।००	सम्पन्न
४४७	नयावस्ती टोल अर्न्तगत लिला लामाको शौचालय निर्माण	१०	३६,७१०।००	२०,०००।००	१६,७१०।००		२०,०००।००	३६,७१०।००	सम्पन्न

४४८	तनहुँसुर देवस्थल सामुदायिक भवन निर्माण	११	८००,०००।००	८००,०००।००			८००,०००।००	८००,०००।००	सम्पन्न
४४९	पहिरोका कारण क्षति भएका सडकहरुको मर्मत	११	५४८,१५१।००	५४८,१५१।००			५४८,१५१।००	५४८,१५१।००	सम्पन्न
४५०	रानाको चौतारी रानीगाउँ मार्ग स्तरीकरण	११	१००,०००।००	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
४५१	तालघरे भोटे खोला कल्भर्ट मर्मत कार्य	११	२०५,०९१।००	२०५,०९१।००			२०५,०९१।००	२०५,०९१।००	सम्पन्न
४५२	गैरावारी टोल भलपानी नियन्त्रण	११	२८७,१७३।००	२८७,१७३।००			२८७,१७३।००	२८७,१७३।००	सम्पन्न
४५३	निर्वुटोल सार्वजनिक अधुरो शौचालय निर्माण	११	१८३,२३५।३९	१५०,०००।००	३३,२३५।३९		१५०,०००।००	१८३,२३५।३९	सम्पन्न
४५४	थुम्केलीगाउँ, दरैगाउँ, डाँडागाउँ पक्की नाला निर्माण	११	४२१,६६२।०५	३५०,०००।००	७१,६६२।०५		३५०,०००।००	४२०,९६८।०५	सम्पन्न
४५५	फराकचौर अधुरो भवन निर्माण	११	४८२,७३४।८९	२६८,०००।००			२६८,०००।००	२६८,०००।००	सम्पन्न
४५६	पराशर मोटर मार्गको आवश्यक स्थानमा ह्यूमपाइप	११	६०,३५७।००	६०,३५७।००	७३५।००		६०,३५७।००	६१,०९२।००	सम्पन्न
४५७	जलुकेपानी खानेपानी योजना (भयरथानको १,५०,००० समेत)	११	१,१४४,२९३।१६	९५०,०००।००	१९४,२९३।१६		३१३,५००।००	५०७,७९३।१६	
४५८	रामबहादुर वि.क.को आरन सुधार	११	१७,८९,८।००	१७,८९,८।००			१७,८९,८।००	१७,८९,८।००	सम्पन्न
४५९	रानीगाउँ गैरावारी तल्लो पोल्याड मार्ग स्तरोन्नति	११	३६०,९०५।१९	३००,०००।००	६०,९०५।१९		१००,०००।००	१६०,९०५।१९	
४६०	मिलनचोक रामथुम्की बाटो स्तरोन्नति	११	३७१,०७।२६	३००,०००।००	७१,०७।७६		३००,०००।००	३७१,०७।७६	सम्पन्न
४६१	रानीगाउँ डिपबोरिड खानेपानी योजना डि.पि.आर. निर्माण	११	२४८,६००।००	२४८,६००।००			२४८,६००।००	२४८,६००।००	सम्पन्न
४६२	शेरा रामथुम्की मान्द्रे मुक्तिनारायण मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	६००,१७०।३०	५००,०००।००	१००,१७०।३०		१६५,०००।००	२६५,१७०।३०	
४६३	मुक्तिनारायण मार्गमा पहिरो हटाउने कार्य	११	४५,०००।००	४५,०००।००	२२,२८७।३१		४५,०००।००	६७,२८७।३१	सम्पन्न
४६४	ढकाल खोला कल्भर्ट निर्माण	११	२२२,१८७।३१	१९९,९००।००	२२,२८७।३१		१९९,९००।००	२२२,१८७।३१	सम्पन्न
४६५	पुरानडिही रामदास निर्वू बराहखोला वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	२२०,४६९।६२	२००,०००।००	२०,४६९।६२		१९७,४९३।००	२१७,९६२।६२	सम्पन्न
४६६	पहिरोले पुरिएको शव निकाल्ने कार्य	११	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४६७	राजु नेपालीको घर पुनः निर्माण	११	२०,०००।००	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
४६८	तालघरे रानीगाउँ पुलको मुखमा ह्यूमपाइप	११	९८,१५४।२६	८८,०००।००	१०,१५४।२६		८८,०००।००	९८,१५४।२६	सम्पन्न
४६९	बाराही मार्ग स्तरोन्नति	११	३४६,६५७।००	३००,०००।००	४६,६५७।००		३००,०००।००	३४६,६५७।००	सम्पन्न
४७०	कोलहुंगा क्रिकेट मैदान निर्माण	११	६००,९१३।३३	९००,०००।००	१००,९१३।३३		९००,०००।००	१,०००,९१३।३३	सम्पन्न

४७१	खनीयाटारी वेशी चौतारा पार्क जयरी बाटो मर्मत	११	२४२,४३७४८	२००,०००१००	४२,४३७४८		२००,०००१००	२४२,४३७४८	सम्पन्न
४७२	कोकलडाँडा पोखरी भयरथान मोटर मार्ग निर्माण	११	४०,०००१००	४०,०००१००			४०,०००१००	४०,०००१००	सम्पन्न
४७३	तनहुँसुर शहिद स्मृति पार्क पूर्वाधार निर्माण	११	१,८७५,०००१००	१,५००,०००१००	३७५,०००१००		१,४२८,०००१००	१,८०३,०००१००	सम्पन्न
४७४	सिता गैरे एकल महिला गोठ निर्माण	११	२१,७००१००	२१,७००१००	२१,७००१००		२१,७००१००	४३,४००१००	सम्पन्न
४७५	शिवालय कल्भट तथा बाटो संरक्षणको लागि जाली भर्ने काम	११	२७८,५७५१०५	२५०,५००१००	२८,०७५१०५		२५०,५००१००	२७८,५७५१०५	सम्पन्न
४७६	फेदीफाँट टोल मन्दिर मण्डप निर्माण	११	११५,५९३१८४	१००,०००१००	१५,५९३१८४		९४,४९०१००	११०,००३१८४	सम्पन्न
४७७	वेल्टारी सुन्धारा मूलपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	११५,९७८१९०	१००,०००१००	१५,९७८१९०		१००,०००१००	११५,९७८१९०	सम्पन्न
४७८	चारसय बाँध कुलो मर्मत	११	६००,५६९१७६	५००,०००१००	१०,५६९१७६		५००,०००१००	५९०,५६९१७६	सम्पन्न
४७९	विष्णुप्रसाद ओझाको लागि खानेपानी पाइप	११	५,६००१००	५,६००१००			५,६००१००	५,६००१००	सम्पन्न
४८०	वेल्टारी रामथुम्की वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	१२०,२२६१७	१००,०००१००	२०,२२६१७		९८,९३७००	११८,३६३१७	सम्पन्न
४८१	रानीगाउँ डिपबोरिङ खानेपानी योजना	११	४,५९८,४७२१७८	३,८५०,०००१००	३४८,४७२१७८	४००,०००१००	१,४०२,५००१००	१,७५०,९७२१७८	
४८२	विजयदशमी, शुभदिपावली र छठको अवसरमा विभिन्न मार्गहरु सफाई	११	२१३,९९६१००	२१३,९९६१००			२१३,९९६१००	२१३,९९६१००	सम्पन्न
४८३	शेरादेखि बसन्त टोल चारकुने तल्लो शेरासम्म खानेपानी पाइप खरिद	११	२१,८२०१२५	१७,४५६१००			१७,४५६१००	१७,४५६१००	सम्पन्न
४८४	ज्ञानेश्वर मन्दिर मर्मत	११	४०,०००१००	४०,०००१००			४०,०००१००	४०,०००१००	सम्पन्न
४८५	राम्चेओडारे खानेपानी योजना	११	३३०,३९०१००	३००,०००१००			१००,०००१००	१००,०००१००	
४८६	पुरानोडीही फेदीफाँट कृषि सडक स्तरोन्नति	११	१७२,२७९१६५	१५०,०००१००	२२,२७९१६५		१४९,९६९१००	१७१,४४०१६५	सम्पन्न
४८७	शेरा कमलबारी मोटर मार्ग जाली भर्ने कार्य	११	२०,०००१००	२०,०००१००			२०,०००१००	२०,०००१००	सम्पन्न
४८८	धारापानी खानेपानी विस्तार	११	३६९,५९०१००	३००,०००१००	६९,५९६१००		१००,०००१००	९६९,५९६१००	
४८९	जयनेपाल चारकुने रानीगाउँ मार्ग स्तरोन्नति	११	३३७,४८९१००	३००,०००१००	३७,४८९१००		३००,०००१००	३३७,४८९१००	सम्पन्न
४९०	भोटेपानी फराकचौर खानेपानी मोटर मर्मत तथा अन्य मर्मत	११	१०५,९०५१००	१००,०००१००	५,९०५१००		१००,०००१००	१०५,९०५१००	सम्पन्न
४९१	वेलाउते कुलो बाँध निर्माण	११	६५,४४९१००	५०,०००१००	१५,४४९१००		५०,०००१००	६५,४४९१००	सम्पन्न
४९२	रामथुम्की दुरा सामुदायिक भवन निर्माण	११	६००,७४४१४८	५००,०००१००	१००,७४४१४८		९६५,०००१००	२६५,७४४१४८	
४९३	तल्लो विस कुलो बाँध निर्माण मर्मत	११	१२९,९३०१८७	१००,०००१००	२९,९३०१८७		१००,०००१००	१२९,९३०१८७	सम्पन्न

४९४	भर्याडदी मोटर मार्ग स्तरोन्नति तथा ग्याउडे खोल्सी कल्भर्ट निर्माण	११	१,१५०,५१९।००	१,०००,०००।००	१५०,५१९।००		३३०,०००।००	४८०,५१९।००	
४९५	सम्शेर बहादुर गतौलाक् खेतमा पहिरो फाल्ने कार्य	११	१५,०००।००	१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
४९६	नमूना अधिकारी ट्युवेल जडान	११	२४,०००।००	२४,०००।००			२४,०००।००	२४,०००।००	सम्पन्न
४९७	रामथुम्की युवा खेल मैदान निर्माण	११	३३०,३६१।००	३००,०००।००	३०,३६१।००		१००,०००।००	१३०,३६१।००	
४९८	मनकामना मन्दिर मर्मत कार्य	११	५०,०००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
४९९	पोल्याड फुटबल मैदान निर्माण	११	३४४,१४४।००	३००,०००।००	४४,१४४।००		१००,०००।००	१४४,१४४।००	
५००	पुरनो डिही फेदीफांट कृषि सडक स्तरोन्नती	११	८२,२५३।००	७०,०००।००	१२,२५३।००		७०,०००।००	८२,२५३।००	सम्पन्न
५०१	भर्याडदी खेत सिंचाई पाइप खरिद	११	२५,०००।००	२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
५०२	रामथुम्की तमु समाज भवन निर्माण	११	५७०,५३७।८०	३००,०००।००	२७०,५३७।८०		१००,०००।००	३७०,५३७।८०	
५०३	उपल्लो पालिङ खानेपानी योजना	१२	१४४,५२८।००	१४४,५२८।००			१४४,५२८।००	१४४,५२८।००	सम्पन्न
५०४	अधिकारी बाँध कुलो मर्मत	१२	२९,९००।००	२९,९००।००			२९,९००।००	२९,९००।००	सम्पन्न
५०५	अमरज्योति मा.वि.मा भ्याल ढोका निर्माण	१२	२००,०००।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
५०६	कर्लुङकोट कालिका मन्दिर निर्माण	१२	२,११६,५८२।९६	१,७५०,०००।००	३६६,५८२।९६		४६७,५००।००	८३४,०८२।९६	
५०७	बेलघारी अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१२	२९४,८५८।००	२९४,८५८।००			२९४,८५८।००	२९४,८५८।००	सम्पन्न
५०८	घाँसीकुवा युवा क्लवको लागि ब्याड्मिन्टन कोर्ट निर्माण	१२	११९,६९४।५३	१००,०००।००	१९,६९४।००		१००,०००।००	११९,६९४।००	सम्पन्न
५०९	वगालेटौवा केत्रासात चण्डी मार्ग विस्तार	१२	३६०,४८६।७९	३००,०००।००	६०,४८६।७९		२८८,८८८।००	३४९,३७४।७९	सम्पन्न
५१०	सदन लामीडाँडा भेडीखोला कृषि मार्ग विस्तार	१२	२४०,२६०।२३	२००,०००।००	४०,२६०।२३		२००,०००।००	२४०,२६०।२३	सम्पन्न
५११	स्वादी गोर्ला खानेपानी योजना	१२	३२७,४५५।००	३२७,४५५।००			३२७,४५५।००	३२७,४५५।००	सम्पन्न
५१२	कटुसे फुर्लुङ कृषि मार्ग विस्तार	१२	३६०,८८३।९०	३००,०००।००	६०,८८३।९०		३००,०००।००	३६०,८८३।९०	सम्पन्न
५१३	सडकको पहिरो हटाउने कार्य	१२	२१९,२९४।००	२१९,२९४।००			२१९,२९४।००	२१९,२९४।००	सम्पन्न
५१४	मनकामना टोल अर्न्तगत जौवारी पिपलथोक मार्ग निर्माण	१२	२४०,२४७।९८	२००,०००।००	४०,२४७।९८		१९५,९२५।००	२३६,१७२।९८	सम्पन्न
५१५	अद्वैत संस्था भवन मर्मत तथा रिटेनिडवाल निर्माण	१२	११९,५२९।९८	१००,०००।००	१९,५२९।९८		१००,०००।००	११९,५२९।९८	सम्पन्न
५१६	मत्स्य कन्या नि.मा.वि. खानेपानी योजनाको लागि रिजर्व टंकी निर्माण	१२	७५,१६२।००	७५,१६२।००			७५,१६२।००	७५,१६२।००	सम्पन्न
५१७	कमलवारी छबिसे मार्ग स्तरोन्नति	१२	२४०,३७०।९०	२००,०००।००	४०,३७०।९०		१९७,६९७।००	२३८,०६७।९०	सम्पन्न

५१८	देउराली कटहरे मार्ग विस्तार	१२	३६०,७३१।४५	३००,०००।००	६०,७३१।४५	१००,०००।००	१६०,७३१।४५	
५१९	चाडपर्वको लागि बाटो सरसफाई गर्ने कार्य	१२	१२२,६८४।५६	११३,०००।००		११३,०००।००	११३,०००।००	सम्पन्न
५२०	बाँधेस्वारा कुलो निर्माण	१२	७७०,७३२।००	७००,०००।००	७०,७३२।००	४४८,०००।००	५१८,७३२।००	
५२१	सेरा आँपटारी कुलो मर्मत	१२	२२१,४४४।००	२००,०००।००	२१,४४४।००	२००,०००।००	२२१,४४४।००	सम्पन्न
५२२	बेलटारी अम्मर ज्योति मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	६०१,४२०।४५	५००,०००।००	१०१,४२०।४५	१६५,०००।००	२६६,४२०।४५	
५२३	स्वाग्दी खानेपानी निर्माण	१२	४२०,१४८।६६	३५०,०००।००	७०,१४८।००	११५,५००।००	१८५,६४८।००	
५२४	कटुसे सुपारेडाँडा बेलौतीगैरा खानेपानी विस्तार	१२	३६०,१७२।००	३००,०००।००	६०,१७२।००	१००,०००।००	१६०,१७२।००	
५२५	गोल्ला छाब्दी बराह कृषि मार्ग स्तरोन्नति	१२	४८०,५३९।००	४००,०००।००	८०,५३९।००	१३२,०००।००	२१२,५३९।००	
५२६	बेलथोक टोल अन्तर्गत भगेरी मार्ग स्तरोन्नति	१२	४८०,१२६।७६	४००,०००।००	८०,१२६।००	१३२,०००।००	२१२,१२६।००	
५२७	बेलथोक भगेरी मार्ग संरक्षण	१२	१८०,३८५।००	१५०,०००।००	३०,३८५।००	१५०,०००।००	१७०,३८५।००	सम्पन्न
५२८	देउराली अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१२	६००,०७२।०२	५००,०००।००	१००,०७२।००	१६५,०००।००	२६५,०७२।००	
५२९	वडा कार्यालय भवन पार्टेशन रंग रोगन समेत	१२	४८८,४००।००	४८८,४००।००		१६९,०००।००	१६९,०००।००	
५३०	डुम्री बोटे खानेपानी योजना	१२	१३६,३७७।००	१००,०००।००		९३,९९१।००	९३,९९१।००	
५३१	कमलबारी बेलौतीगैरा खानेपानी योजना	१२	१,२०१,५८३।२०	१,०००,०००।००	२०१,५८३।२०	३३०,०००।००	५३१,५८३।२०	
५३२	बजार खानेपानी योजना	१२	६०५,२६५।००	५००,०००।००	१०५,२६५।००	१६५,०००।००	२७०,२६५।००	
५३३	देउराली फुस्रोपानी खानेपानी योजना	१२	३३५,०००।००	३३५,०००।००		८०,१८२।००	८०,१८२।००	सम्पन्न
५३४	छिर्कन सामुदायिक कृषि भवन निर्माण	१२	घघघघघघघघघघघघ	१,५००,०००।००	३०१,५७८।००	४९५,०००।००	७९६,५७८।००	
५३५	गोल्ला छाब्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	घघघघघघघघघघघघ	१,५००,०००।००	१५०,९१२।००	४९५,०००।००	६४५,९१२।००	
५३६	मजुवा भेडीखोला सदन हुलाके मोटर मार्गमा	१२	१९५,४०६।००	१६५,०००।००	३३,४०६।३३	१६५,०००।००	१९८,४०६।३३	सम्पन्न
५३७	पामर्दी भालुखोला मार्ग मर्मत	१२	८७,८०७।२६	७३,०००।००	१४,८०७।२६	७३,०००।००	८७,८०७।२६	सम्पन्न
५३८	ठूलोधारा नजिक कृयापुत्री भवन निर्माण	१३	१८७,२०५।४८	१५०,०००।००	३७,२०५।००	१५०,०००।००	१८७,२०५।००	सम्पन्न
५३९	छेडुवा पहरा पहिरो नियन्त्रण	१३	३३०,६२५।००	३३०,६२५।००		३३०,६२५।००	३३०,६२५।००	सम्पन्न
५४०	रचनामोड आमा समूहको भवनका लागि भ्याल ढोकामा ग्रिल तथा शौचालय निर्माण	१३	३४४,०२३।६९	३००,०००।००	४४,०२३।६९	३००,०००।००	३४४,०२३।६९	सम्पन्न
५४१	देवली धारा छरहरे मुहानबाट कमलबारी टोल खानेपानी मुहानमा फिल्टर टंकी निर्माण	१३	७८,०००।००	७८,०००।००		७८,०००।००	७८,०००।००	सम्पन्न
५४२	कटान टोल अन्तर्गत मगर गुठ भवन मर्मत एवं केरावारीसम्म मोटर बाटो स्तरोन्नति	१३	१२६,६०९।०९	१००,०००।००	२६,६०९।०९	१००,०००।००	१२६,६०९।०९	सम्पन्न
५४३	धारादी खानेपानी पम्प हाउस निर्माण	१३	६०६,९६८।००	५००,०००।००	१०६,९६८।००	५००,०००।००	६०६,९६८।००	सम्पन्न
५४४	ट्रान्सफर्मरदेखि रानाको चौतारा पदमार्ग निर्माण	१३	१२१,७५८।८३	१००,०००।००	२१,७५८।८३	१००,०००।००	१२१,७५८।८३	सम्पन्न

५४५	विमले चौतारादेखि छाब्दी वैकल्पिक मार्ग बाढीबाट क्षति भएकोले सोको पुनस्थापना	१३	३६,५००।००	३६,५००।००			३६,५००।००	३६,५००।००	सम्पन्न
५४६	सृजना कृषि तथा पशु फर्मका लागि पाइप खरिद	१३	११,३५५।००	११,३५५।००			११,३५५।००	११,३५५।००	सम्पन्न
५४७	हरिराम सेढाई सडक विस्तारमा घर जोखिममा परेकोले क्षति	१३	३०,०००।००	३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
५४८	जवदरी टोलदेखि चिसापानी कमलवारी बेलचौतारासम्म मोटर मार्ग निर्माण	१३	१८०,९७५।९६	१५०,०००।००	३०,९७५।००		१५०,०००।००	१८०,९७५।००	सम्पन्न
५४९	वडाका विभिन्न स्थानहरूमा खसेको पहिरो पन्छ्याउने सडक चौडा गर्ने तथा ग्राभेल	१३	४५०,६५३।००	४५०,६५३।००			४५०,६५३।००	४५०,६५३।००	सम्पन्न
५५०	बेनिकोट भञ्ज्याङ रिडरोड सुन्तला मार्ग स्तरोन्नति	१३	६६३,८६९।९३	५५०,०००।००	११३,८६९।९३		५५०,०००।००	२९५,३६९।९३	
५५१	डाँडाबारी खानेपानी योजना	१३	२४९,२३०।७६	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
५५२	डोकेनी खानेपानी योजना	१३	६७४,९३९।९७	५००,०००।००	१७४,९३९।९७		५००,०००।००	३३९,९३९।९७	
५५३	चिन्नेपानी खानेपानी तथा रुद्रेपानी खानेपानी विद्युत मोटर मर्मत	१३	७३,४६४।९७	६६,०००।००			६६,०००।००	६६,०००।००	सम्पन्न
५५४	तिवारी कृषि फर्मको लागि पाइप खरिद	१३	३५,०००।००	३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
५५५	वेलवास दुग्ध उत्पादक सहकारी भवन टूस निर्माण	१३	२२७,६२८।९४	१५०,०००।००	७७,६२८।९४		१५०,०००।००	२२७,६२८।९४	सम्पन्न
५५६	वेलवास देखी वडा कार्यालयसम्मको वडा पहुँच मार्ग निर्माण	१३	६०२,२०३।२९	५००,०००।००	१०२,२०३।२९		५००,०००।००	६०२,२०३।२९	सम्पन्न
५५७	आसापानी टोल अर्न्तगत वातावरण मैत्री बगैँचा संरक्षण एवं पार्क निर्माण	१३	१७५,५४८।८४	१५०,०००।००	२५,५४८।८४		१५०,०००।००	१७५,५४८।८४	सम्पन्न
५५८	तारखोला बगर खेतमा पक्की कुलो निर्माण	१३	३८३,५९६।००	३००,०००।००	८३,५९६।००		३००,०००।००	३८३,५९६।००	सम्पन्न
५५९	भंगभंगेदेखि चिसापानी बेल चौतारा हुँदै कोल ढुंगा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१३	१,६००,५८६।९४	१,४००,०००।००	२००,५८६।९४		१,०२०,०००।००	१,२२०,५८६।९४	
५६०	कटान टोल अर्न्तगत खानेपानी पाइप विस्तार	१३	३८,९७०।००	३०,०००।००	८,९७०।००		३०,०००।००	३८,९७०।००	सम्पन्न
५६१	भञ्ज्याङ छापडाँडा हुँदै सुडेर पुल पदमार्ग निर्माण	१३	५५७,०६९।५९	५५७,०००।००			५५७,०००।००	५५७,०००।००	सम्पन्न
५६२	वेलवास तिवारी कृषि फर्म तरकारी खेती र	१३	२५,०००।००	२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न

	टनेल निर्माण									
५६३	पार्दी खा.पा.योजना (एक घर एक धारा)	१३	९२१,८१२।००	७००,०००।००				२३१,०००।००	२३१,०००।००	
५६४	छरछरे खानेपानी जीर्ण ट्याङ्की निर्माण	१३	२४५,०१०।००	२००,०००।००	४५,०१०।००			२००,०००।००	२४५,०१०।००	सम्पन्न
५६५	देउलधारा खानेपानी योजनाको ट्याङ्की निर्माण (१ घर १ धारा)	१३	३५४,३४२।२५	२५०,०००।००	१०४,३४२।००			२५०,०००।००	३५४,३४२।००	सम्पन्न
५६६	तल्लो पार्दी खानेपानी अधुरो योजना	१३	३८६,८३८।००	३००,०००।००	८६,८३८।००			१००,०००।००	१८६,८३८।००	
५६७	सेरादेखि रानीपानीसम्मको मोटर मार्गको बिचमा पर्ने छाब्दी खोलामा कजवेका साथै उक्त वस्तीसम्म कच्ची नाला र गाभेल	१३	१,२०५,४९५।८२	१,०००,०००।००	२०५,४९५।००			३३०,०००।००	५३५,४९५।००	
५६८	किजिम कृषि फर्ममा वेमौसमी खेतीको लागि छाब्दी खोलाबाट पानी तान्ने	१३	२०३,०००।१२	१७५,०००।००				१७५,०००।००	१७५,०००।००	सम्पन्न
५६९	बेलवास खेलकूद मैदान निर्माण	१३	६०८,१०१।६५	५००,०००।००	१०८,१०१।००			१६५,०००।००	२७३,१०१।००	
५७०	किन्चे खानेपानी विस्तार (टंकी, मोटर, पाइप खरिद समेत)	१३	१२३,४२१।००	१००,०००।००	२३,४२१।००			१००,०००।००	१२३,४२१।००	सम्पन्न
५७१	चिसोपनी छाब्दी खोलाको पुलदेखि पोखरी भन्ज्याङ सिंढी बाटो निर्माण	१३	१४३,२६७।००	१००,०००।००	४३,२६७।००			१००,०००।००	१४३,२६७।००	सम्पन्न
५७२	पोखरीभन्ज्याङ महिला बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	१३	२,२८१,३८५।००	६७२,०००।००				६७२,०००।००	६७२,०००।००	सम्पन्न
५७३	जनजागृति गंगा मा.वि. भवन मर्मत एवं रंगरोगन	१३	५९५,६३०।००	५००,०००।००				५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
५७४	छाब्दी तिनधारे खानेपानी कुवा मर्मत	१३		२०,०००।००				२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
५७५	वेनीकोट सिद्धगुफा संरक्षण कार्य	१३	१,२११,८१५।००	६७०,०००।००				६६७,०५०।००	६६७,०५०।००	सम्पन्न
५७६	घ्याजर्दीको मुलबाट मित्रता टोल माभुथर वेनीकोटलाई खानेपानी योजना	१३	२००,०००।००	१३४,०००।००				१३४,०००।००	१३४,०००।००	सम्पन्न
५७७	बाल कल्याण प्रा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	१३	६८,५५९।००	६०,०००।००				६०,०००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
५७८	थानीमाई मन्दिर तथा खेलकूद मैदान निर्माण	१३	१,१९४,१८४।००	१,०००,०००।००	१९४,१८४।००			३३०,०००।००	५२४,१८४।००	
५७९	वेनीमित्र प्रा.वि. भौतिक व्यवस्थापन	१३	५७,२६६।००	५०,०००।००				५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
५८०	विस मुरे कुलो मर्मत समिति	१३	३९१,६१५।७५	३२५,०००।००	६६,६१५।००			३२५,०००।००	३९१,६१५।००	सम्पन्न
५८१	छाब्दी पशुपंक्षी कृषि फर्म पाईप खरिद	१३	५०,०००।००	५०,०००।००				५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
५८२	छाब्दी रुद्रेखोला (भड्खला) कृयापूत्री भवन	१३	१५२१७४।१	१००,०००।००	५२१७४			१००,०००।००	१५२,१७४।००	सम्पन्न

	निर्माण								
५८३	हर्कपुर खानेपानी योजना	१४	६७०,०००।००	६७०,०००।००			१९८,०००।००	१९८,०००।००	
५८४	छाब्दी प्रहरी चौकी फर्निसिङ कार्य	१४	४६,२८५।००	४६,२८५।००			४६,२८५।००	४६,२८५।००	सम्पन्न
५८५	वडाका विभिन्न स्थानहरूमा खसेको पहिरो पन्छ्याउने सडक चौडा र ग्राभेल	१४	२४९,१७५।००	२४९,१७५।००			२४९,१७५।००	२४९,१७५।००	सम्पन्न
५८६	छाब्दी मगर गुठी आमा समूह अधुरो भवन निर्माण	१४	३६०,१६९।१८	३००,०००।००	६०,१६९।००		३००,०००।००	३६०,१६९।००	सम्पन्न
५८७	दलित कोटा अर्न्तगत विश्वकुमार बुढाको शौचालय निर्माण	१४	२५,०००।००	२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
५८८	छाब्दी देवी एकता आमा समूह अधुरो भवन निर्माण	१४	३५५,८३७।६१	३००,०००।००	५५,८३७।६१		३००,०००।००	३५५,८३७।६१	सम्पन्न
५८९	बाराही क्लव खेलमैदान तारबार	१४	१९८,५६२।७८	१५०,०००।००	४८,५६२।७८		१५०,०००।००	१९८,५६२।७८	सम्पन्न
५९०	गिद्देडाँडा खेलकुद मैदान निर्माण	१४	१२४,४०८।८१	१००,०००।००	२४,४०८।८१		१००,०००।००	१२४,४०८।८१	सम्पन्न
५९१	गल्छी पहिरो नियन्त्रण फलफूल सहितको बायो इन्जिनियरिङ	१४	१००,०००।००	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
५९२	प्रगतिशिल युवा क्लव हरियाली वृक्षारोपण कार्य	१४	१२५,८०१।९२	१००,०००।००	२५,८०१।००		१००,०००।००	१२५,८०१।००	सम्पन्न
५९३	रुम्सी चोकदेखि नयाँगाउँ सुखौरासम्म सडक स्तरोन्नति	१४	२९१,४१३।३२	२६२,०००।००	२९,९००।००		२६२,०००।००	२९१,४१३।३२	सम्पन्न
५९४	सुडेर खेल कुलो निर्माण	१४	३२४,२१८।००	३२४,२१८।००	८१,२५७।००		३२४,२१८।००	४०५,४७५।००	सम्पन्न
५९५	रिजाल्डी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१२३,२७३।०८	१००,०००।००	२३,२७३।०८		१००,०००।००	१२३,२७३।०८	सम्पन्न
५९६	कर्लुङ माभथर चोक ढलान	१४	४८०,३१३।४९	४००,०००।००	८०,३१३।४९		४००,०००।००	४८०,३१३।४९	सम्पन्न
५९७	जोगीमुडे ट्रस निर्माण र पदमार्ग निर्माण	१४	३८०,८९४।००	३००,०००।००	८०,८९४।००		१००,०००।००	१८०,८९४।००	
५९८	ढाकेश्वारा सामुदायिक भवन निर्माण	१४	३३५,५२२।३९	२००,०००।००	१३५,५२२।३९		२००,०००।००	२८०,८९४।००	सम्पन्न
५९९	नयाँगाउँ खानेपानी योजना	१४	९६८,१०२।९३	८००,०००।००	१६८,१०२।९३		७९३,१६०।००	९६९,२६२।९३	सम्पन्न
६००	माभथर रिङरोड कच्ची नाला निर्माण	१४	२४१,४१४।५२	२००,०००।००	४१,४१४।५२		२००,०००।००	२४१,४१४।५२	सम्पन्न
६०१	केशवटार सामुदायिक होमस्टे कार्यक्रम रिटेनिङवाल	१४	३६३,२९६।९९	३००,०००।००	६३,२९६।९९		१००,०००।००	१६३,२९६।९९	
६०२	विपन्न परिवारको लागि जस्ता खरिद	१४	४७९,५०५।००	४७९,५०५।००			४७९,५०५।००	४७९,५०५।००	सम्पन्न
६०३	रासी भञ्ज्याङ अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१४	२४०,४०२।४०	२००,०००।००	४०,४०२।४०		२००,०००।००	२४०,४०२।४०	सम्पन्न
६०४	रासी भञ्ज्याङ छांगा छाब्दी मोटर मार्ग	१४	१२४,०१३।६०	१००,०००।००	२४,०१३।६०		१००,०००।००	१२४,०१३।६०	सम्पन्न

	स्तरोन्नति								
६०५	विरवहादुर आले र विश्ववहादुर बुढाको घरमा विद्युत लाइन विस्तार	१४	२१,२४४१००	२१,२४४१००			२१,२४४१००	२१,२४४१००	सम्पन्न
६०६	कोटबेल भञ्ज्याङ मोटर मार्ग कच्ची नाला निर्माण	१४	१२५,३७३१००	१००,०००१००	२५,३७३१००		१००,०००१००	१२५,३७३१००	सम्पन्न
६०७	वोगरी खोलादेखि रासीभञ्ज्याङसम्मको नयाँ बाटो निर्माण	१४	३०८,१३५१००	२७७,०००१००	३१,१२४१५२		२७७,०००१००	३०८,१२४१५२	सम्पन्न
६०८	ढाक्रेश्वारा चोकदेखि मरौटे नयाँगाउँ मोटर मार्ग कच्ची नाला निर्माण	१४	४००,२२३१००	४००,०००१००			४००,०००१००	४००,०००१००	सम्पन्न
६०९	केशवटार समिफेद चोक सुखौरा मोटर मार्ग कच्ची नाला निर्माण	१४	४००,०००१००	४००,०००१००			४००,०००१००	४००,०००१००	सम्पन्न
६१०	रुम्सी वेलडाँडा हुँदै हर्कपुर नयाँगाउँ मास्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	४००,०००१००	४००,०००१००			४००,०००१००	४००,०००१००	सम्पन्न
६११	आँपटोल बजार्दी अधुरो खानेपानी योजना संचालन	१४	५८१,१८६१००	५००,०००१००			१६५,०००१००	१६५,०००१००	
६१२	रुम्सी भाम्टावास, वेलडाँडा खिरखाँदी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	६००२९१५८	५००,०००१००	१००२९		५००,०००१००	५१०,०२९१००	सम्पन्न
६१३	केशवटार सुढेर मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	४८५२०८२४	४००,०००१००	८५२०८		४००,०००१००	४८५,२०८१००	सम्पन्न
६१४	छाब्दी बाराही मन्दिर पूजारी बासस्थानसम्म जाने बाटोमा ढुंगा बिछ्याउने कार्य	१४	८४३२७९	७००,०००१००	१४३२७९		२३१,०००१००	३७४,२७९१००	
६१५	तामुङ कुलुङ केशवटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३६२०९८	३००,०००१००	६२०९८		३००,०००१००	३६२,०९८१००	सम्पन्न
६१६	ठीन चण्डीथान रोड पहिरोमा बाल निर्माण	१४	२४०२०५६२	२००,०००१००	४०२०५६२		२००,०००१००	२४०,२०५६२	सम्पन्न
६१७	वेलभञ्ज्याङ चालिसे वजार्दी कृषि मार्ग निर्माण	१४	२४२५४१७	२००,०००१००	४२५४१७		२००,०००१००	२४२,५४१७	सम्पन्न
६१८	तिनभाई बंगूर फर्म घेरावार निर्माण	१४	४९,४१३१००	४०,०००१००	९,४१३१००		३८,३८५१००	४९,७९८१००	सम्पन्न
६१९	केशवटार मा.वि. कार्यालय व्यवस्थापन (फर्निचर)	१४	२०७८३१५	६०,०००१००			६०,०००१००	६०,०००१००	सम्पन्न
६२०	सृजना आमा समूह भवन निर्माण	१४	३५३२४२	२००,०००१००			२००,०००१००	२००,०००१००	सम्पन्न
६२१	आँपटोल खानेपानी योजना (बजारदी समेत)	१४	१२२३२६९	३४०,०००१००			३२३,५६६१००	३२३,५६६१००	सम्पन्न
६२२	आरवारा खानेपानी पाइप विस्तार	१४	७५०००	७५,०००१००			७५,०००१००	७५,०००१००	सम्पन्न
६२३	छाब्दी बाराही लाडघाली यूवा कर्लुङ	१४	१८०,६५२१००	१८०,६५२१००			१८०,६५२१००	१८०,६५२१००	सम्पन्न

	माभूथर खेलमैदान तारवार								
६२४	छाब्दी रजवाम यूवा क्लव खेल मैदान निर्माण	१४	३६४,३२८।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	
६२५	ठाकेश्वारा अधूरो सामूदायिक भवन निर्माण	१४	३८४,७८७।६८	३२०,०००।००			१०५,०००।००	१०५,०००।००	
६२६	अलैंचे बस्ती जोड्ने मोटर मार्ग निर्माण	१४	६९,९०२।००	५०,०००।००	१९,९०२।००		५०,०००।००	६९,९०२।००	सम्पन्न
६२७	छाब्दी महिला प्रहरी कक्ष निर्माण एवं मर्मत	१४	६२९,९९६।००	५००,०००।००	१२९,९९६।५८		१६५,०००।००	२८६,९९६।५८	
६२८	कूर्लूड पर्यटन पूर्वाधार विस्तार	१४	६५०,७२९।००	५८०,०००।००			१९९,०००।००	१९९,०००।००	
६२९	तारजाली खरिद योजना		१,४८२,५१४।००	१,४८२,५१४।००			१,४८२,५१४।००	१,४८२,५१४।००	सम्पन्न
६३०	सरसफाईको लागि ट्रिपर खरिद		२,९३५,०००।००	२,९३५,०००।००			२,९३५,०००।००	२,९३५,०००।००	सम्पन्न
६३१	ट्रयूम पाइप खरिद योजना		१,४९४,८९९।००	१,४९४,८९९।००			१,४९४,८९९।००	१,४९४,८९९।००	सम्पन्न
६३२	कार्यालयको लागि दराज खरिद		४६२,४९२।००	४६२,४९२।००			४६२,४९२।००	४६२,४९२।००	सम्पन्न
६३३	माहेन्द्री मार्ग ख कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	६	४,२०२,६७५।७०	४,२०२,६७५।७०			४,१४६,९९४।००	४,१४६,९९४।००	सम्पन्न
६३४	मानहुँकोट पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि पूर्वाधार कार्यक्रम	५	३,७२४,३२५।५६	३,७२४,३२५।५६			९३७,९५३।००	९३७,९५३।००	
६३५	सेनिटरी प्याड खरिद योजना		९२०,२७२।००	९२०,२७२।००			९२०,२७२।००	९२०,२७२।००	सम्पन्न
६३६	नगरपालिकाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवर्द्धनको लागि सहजीकरण		१५०,०००।००	१५०,०००।००			४९,५००।००	४९,५००।००	
६३७	शहरी सडक कालोपत्र आवधिक मर्मत	१,२,३,४	५,३८९,८८९।७७	५,३८९,८८९।७७			५,२६३,३६३।००	५,२६३,३६३।००	सम्पन्न
६३८	खड्काली मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	११	७६,९५७,८२९।४८	७६,९५७,८२९।४८			१९,२२७,४३३।००	१९,२२७,४३३।००	
६३९	बैरेनी नयाँवस्ती वडा कार्यालय पहुँच मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण योजना	१०	३,६०८,०७९।००	३,६०८,०७९।००			३,६०८,०७९।००	३,६०८,०७९।००	सम्पन्न
६४०	तालघरे दुम्सीचौर मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१०	१,६३७,९३८।००	१,६३७,९३८।००			१,६३७,९३८।००	१,६३७,९३८।००	सम्पन्न
६४१	कमलवारी वडा कार्यालय पहुँच मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१२	४,६९९,०८८।९०	१,९९८,६७९।००			१,९९८,६७९।००	१,९९८,६७९।००	सम्पन्न
६४२	छिर्कन वडा कार्यालय पहुँच मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१२	३,३८९,६७६।५७	१,४८७,३८२।००			१,४८७,३८२।००	१,४८७,३८२।००	सम्पन्न
६४३	छाब्दी मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१२	३,९६४,२९०।२२	३,९६४,२९०।०२			१,९४९,४३५।००	१,९४९,४३५।००	

६४४	शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण	२	४,४९१,५३०।८१	२,४३०,१५५।००			२,४३०,१५५।००	२,४३०,१५५।००	सम्पन्न
६४५	एपोलो अस्पताल देखी शान्तिनगर जाने मार्ग कालोपत्रे योजना (रिसिलिड)	३	६३०,९४८।५०	६३०,९४८।५०			६३०,८८५।००	६३०,८८५।००	सम्पन्न
६४६	पराशर टोल विकास संस्था अर्न्तगतका कालोपत्रे बाटोहरु मर्मत (रिसिलिड)	३	१,५७९,६७०।७३	१,५७९,६७०।७३			१,२७५,०२३।००	१,२७५,०२३।००	
६४७	पाश्चा खानेपानी योजना	७	३,५०४,७९२।५८	३,५०४,७९२।५८			८८०,२९९।००	८८०,२९९।००	
६४८	केशवटार मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१४	९,९७७,४०२।५०	९,९३२,४०२।००			७,३९९,४८४।००	७,३९९,४८४।००	
६४९	कलेस्ती मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	७,९	११,२७४,९२५।००	५,००७,३५६।००			५,००७,३५६।००	५,००७,३५६।००	सम्पन्न
६५०	कन्टार रिडरोड कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	५	२,१५८,०१५।६६	२,१५८,०१५।६६			१,६८४,८०४।००	१,६८४,८०४।००	
६५१	मादी उपत्यका एकीकृत नदी विकास आयोजना डि.पि.आर.निर्माण		३,९१९,५१८।००	३,९१९,५१८।००			१,१७५,८५५।००	१,१७५,८५५।००	
६५२	माथिल्लो भतेरी मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	४	३,५२८,६३१।००	३,५२८,६३१।००			२९०,०००।००	२९०,०००।००	
६५३	निर्मल माध्यामिक विद्यालय लाइवेरी भवन निर्माण	१	१२,४४५,७३६।४३	१२,४४५,७३६।४३			१,४७७,७००।००	१,४७७,७००।००	
६५४	सत्यवती माध्यामिक विद्यालय भवन निर्माण	२	१३,७०३,१२६।१९	१३,७०३,१२६।१९			१,१००,०००।००	१,१००,०००।००	
६५५	दमौली सेन्ट्रल पार्क निर्माण	३	३,५३८,५०६।११	३,५३८,५०६।११			२९०,०००।००	२९०,०००।००	
६५६	नरङ्गा कलेस्ती सिंचाई (प्रदेश विशेष)	७	४,९९९,९०१।४३	३,४८१,३००।२४			४२४,९००।००	४२४,९००।००	
६५७	कालिका मार्ग निर्माण	७,८	५,०००,०००।००	३,१०८,९९६।०८			२५०,०००।००	२५०,०००।००	
६५८	बैरेनी नयाँवस्ती वडा कार्यालय पहुँच मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१०	३,३६३,४२५।२४	३,३६३,४२५।२४			१,४९३,६३२।००	१,४९३,६३२।००	
६५९	माहेन्द्री मार्ग निर्माण	६	८,००९,८२२।००	५,३३७,५३१।७०			४३८,०००।००	४३८,०००।००	
६६०	कमलबारी कर्लूड मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१२	२,४१८,१००।६८	२,४१८,१००।६८			१,५७५,४२१।००	१,५७५,४२१।००	
६६१	तरकारी संकलन केन्द्र ट्रष्ट निर्माण	३	१,६३१,१३५।५५	१,२७८,५५०।९१			१००,०००।००	१००,०००।००	
६६२	तारजाली खरिद योजना	३	१,८७८,३७६।००	१,८७८,३७६।००			१,८७८,३७६।००	१,८७८,३७६।००	सम्पन्न
६६३	सडक बत्ति तथा फिटिड सामान खरिद		१,०५८,१७७।००	१,०५८,१७७।००			१,०५८,१७७।००	१,०५८,१७७।००	सम्पन्न

६६४	कमेरेखोला साँध खोला खानेपानी योजना (संघ विशेष)	१३	१५,४४९,६३९।०७	१५,४४९,६३९।०७			१,२७५,०००।००	१,२७५,०००।००	
६६५	ह्यूम पाइपहरु खरिद	३	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००			६२१,५१६।००	६२१,५१६।००	सम्पन्न
६६६	केशवटार मार्ग कालोपत्रे	१३,१४	१२,२६१,३०२।००	४,८०९,०९३।००			४,७९७,०५७।००	४,७९७,०५७।००	सम्पन्न
६६७	क्यामीन पर्यटकीय मार्ग कालोपत्रे	९	७,०२१,०९६।००	३,५४०,१७६।००			३,४०९,६७२।००	३,४०९,६७२।००	सम्पन्न
६६८	ह्यूम पाइप खरिद	३	३७२,४७६।००	३७२,४७६।००			३७२,४७६।००	३७२,४७६।००	सम्पन्न
६६९	वडा कार्यालय भवन निर्माण	१	४,१८६,८०१।५४	४,१८६,८०१।५४			४,१८५,८०१।००	४,१८५,८०१।००	सम्पन्न
६७०	शितभण्डार डि.पि.आर निर्माण	२	४४९,७४०।००	४४९,७४०।००			४४९,७४०।००	४४९,७४०।००	सम्पन्न
	जम्मा		५०४,९१०,७१५।७३	४४०,११४,४४९।१९	२६,४७९,७५९।७३	२,७२४,०००।००	२४१,७६४,६६१।००	२६८,२४४,४२०।७३	