

दमौली, तनहुँ ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,

श्री आर्थिक मामिला मन्त्रालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।
श्री राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग,

आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरबार काठमाण्डौ ।
श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
बोधिबु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कोशी राम गैरे)

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकामा आ.व.२०८२/०८३ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वार्षिक तथा अन्तिम चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

विषय: वार्षिक तथा त्रैमासिक चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

सिंहदरबार काठमाण्डौ ।
श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
स्थानीय तह समन्वय शाखा,

पत्र संख्या: २०८२/०८३
चलानी नं.: ५०

मिति: २०८२/१४/१६



विधिवतयुक्त गाउँ शाहर, समृद्ध सरो व्यस नगर
व्यास नगरपालिका
दमौली, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३



आ.व.२०८१।०८२

वार्षिक तथा अन्तिम चौमासिकसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली, तनहुँ

रकम रु. हजारमा

क.स.	श्रोत	विनियोजित बजेट	अन्तिम चौमासिकसम्म निकास				अन्तिम चौमासिकसम्म निकास				बाँकी	
			चालु	पूँजीगत	जम्मा		चालु	पूँजीगत	जम्मा		चालु	पूँजीगत
क)	संघीय अनुदान											
१	वित्तीय समानीकरण	१८०९००	३००	१६५६९४	१६५९९४		१६२९२६	१६२९२६	१६२९२६	३००	२७६८	
२	समपुरक	६०००		१२४८	१२४८		१२४८	१२४८	१२४८	०	०	०
३	विशेष	०			०				०	०	०	०
४	सशर्त	११५७००७	५३३७७७	७५२११	६०८९८८	५३३७७५	७५२११	६०८९८६	६०८९८६	२	०	०
५	राजश्व बाँडफाँड	१६३६००	८९१७४	५७८७४	१४७०४८	८७२३१	५७८७४	१४५१०४	१४५१०४	१९४३	०	०
६	आयोजना, कार्यक्रम (सडक बोर्ड)	७१००		२६९३	२६९३		२६९३	२६९३	२६९३	०	०	०
८		जम्मा	१५१४६०७	६२३२५०	३०२७२१	९२५९७१	६२१००५	२९९९५२	९२०९५८	२२४५	२७६८	
ख)	प्राप्त				०				०	०	०	०
९	नगर विकास कोष ऋण (कार्यालयको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण)	१०००००		१५३५१	१५३५१		१५३५१	१५३५१	१५३५१	०	०	०
१०	कार्यक्रम (जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँ)	५०००			०				०	०	०	०
११		जम्मा	१०५०००	०	१५३५१	१५३५१	०	१५३५१	१५३५१	०	०	०
ग)	प्रदेश अनुदान											
१२	वित्तीय समानीकरण	२५९०८	१८०९६	७८१२	२५९०८	१८०९६	२९२४	२९२४	२१०२१	०	४८८७	
१३	नवप्रवर्तनीय	०			०				०	०	०	०
१४	विशेष	४०००		३३६९	३३६९		३३६९	३३६९	३३६९	०	०	०
१५	समपुरक	६०००		४०५४	४०५४		४०५४	४०५४	४०५४	०	०	०
१६	राजश्व बाँडफाँड	२५१७१	२०५१३	१९४५	२२४५८	२०५१३			२०५१३	०	१९४५	
१७		जम्मा	६१०७९	३८६१०	१७१८०	५५७८९	३८६१०	१०३४७	४८९५७	०	६८३२	
घ)	आन्तरिक आय											
१८	दस्तुर, शुल्क, बिक्री आदिबाट	१८००००	१५५३१६	१८२६९	१७३५८५	१४५११४	११२६९	१५६३८३	१५६३८३	१०२०२	७०००	
१९	राजश्व बाँडफाँड, (रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत)	१५६५८५५	१७०८९	२१२८८	३८३७७	७०८०	१५४०९	२२४८९	२२४८९	१०००९	५८७९	
२०	गतवर्षको जिम्मेवारी सरी आएको	८१२७२	४८२७९	३२९९२	८१२७१	४८२७९	३२९८३	८१२६२	८१२६२	०	१०	
२१	अन्य (लागत सहभागीता)	८०००	१९८९	४२९४	६२८४	१९८९	३३८४	५३७४	५३७४	०	९१०	
२२		जम्मा	४२५८५८	२२२६७४	७६८४३	२९९५१७	२०२४६२	६३०४४	२६५५०७	२०२११	१३७९९	
२३		कुल जम्मा (८+११+१७+२२)	२१०६५४३	८८४४३४	४१२०९४	१२९६६२७	८६२२०७७	३८८८६९५	१२५०७७२	२२४४६	२३३९९	

अर्जुन बराल
अधिकाधिकृत

नगर कार्यपालिकाका आचार्य
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ
२०७३

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कार्यालय नैरे)
२०७३

आ.व. २०८१।०८२ सम्मको बेरुजु सम्बन्धी विवरण

बेरुजु विवरण	आ.व. ०७८।०७९ सम्म बाँकी	आ.व. ०८०।०८१ मा थप	आ.व. ०८०।०८१ मा फछ्यौट	आ.व. ०८०।०८१ सम्म बाँकी
असुल उपर	८,५२,२१,०५६।००	१,८२,०७,९७४।००	४१,७५,०१६।००	९,९२,५४,०१४।००
नियमित	१८,४३,७६,५४२।१२	३,४२,५२,९१८।००	३,१५,९२,८४१।००	१८,७०,३६,६१९।१२
पेशकी बाँकी	२०,०६,१४,३२७।८८	८४,३७,०००।००	-	२०,९०,५१,३२७।८८
जम्मा	४७,०२,११,९२६।००	६,०८,९७,८९२।००	३,५७,६७,८५७।००	४९,५३,४१,९६१।००

नोट: नगर सभा मार्फत महालेखा परीक्षकमा फछ्यौटका लागि पेश गरिएको रकम रु. ९,००,५९,५३०।५६।

.....
 वेषण खड्का क्षेत्री
 स.प्र. अधिकृत



.....
 अर्जुन बराल
 लेखा अधिकृत

.....
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 (काशीराम शेर)

वार्षिक तथा अन्तिम चौमासिकसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०८१।८२

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार					
विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणाधीन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक: -टयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.	१	०	७२४७	२४८
-ग्राभेल	"	५।०२	०	२११५	१५५
-पक्की/कालोपत्रे	"	३।९४	१०।६०	१२८१०	४५७२
-मर्मत सम्भार	"	८२।५४	१।१०	५६८०५	४६६२
पुल: - मोटेरेवल पुल	संख्यामा (मिटर)	१	०	३०५४६	६६०
-कल्भर्ट	"	१६	०	४२१०	२५८७
-भोलुङ्गे पुल	"	१		१४१५	२४०
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:	हेक्टरमा	३	४	१०३६८	१०५
-सिंचाई	संख्या (मिटर) मा	१५	६	४२६०	७५
-नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	"				
-बोरिङ्ग/डिप बोरिङ्ग	लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित	४१	०	अ५१	८७३
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा:	संख्यामा				
खानेपानी तथा सरसफाई:	धारा संख्यामा, पाइपको	१०८	२	२८३१३	२१७८
-खानेपानी धारा वितरण	किमीमा, रिजर्भवायरको				
-ईनार	क्षमतामा				
	संख्यामा				

भेपराज तिवारी
स.प्र.अधिकृत



डा. राजु चौधरी
सि.हि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(केशीराम शेर)

सरसफाई: -शौचालय -ढल निकास वन तथा वातावरण: -वातावरण भवन: -विद्यालय/क्याम्पस भवन -सामुदायिक भवन शिक्षा तथा संस्कृति: -खेलकुद -धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य) ख.लक्षित वर्ग, सामाजिक.समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम		” ” संख्या (मिटर) मा कि.मी.मा संख्यामा कोठा संख्या ” संख्यामा संख्यामा ” ” ”		१८ १११२४ ३६ ६२ १३७ १३ १६०	० ३३६ २ ० १ १ २	२६०२ ३८०६२ १०,४२९।२७ १६२४९ ५१४७६ ५५४४४ ५०३९३	१०८ २४५७ ३६८४ ८३७ १८४५ ३५८ ५८८७	
विवरण	इकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा		कैफियत			
		प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभाविन्त जनसंख्या	खर्च रकम				
		चौमासिक	३५२	५५४				
		”	१९५	६५०				
		”	३५	३७५				
● महिला, पिछ्छीइएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तीकरण कार्यक्रम	”	९५	४५०					
कुल जम्मा			६७७	२०२९				
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम								
विवरण	ईकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा					
		प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभाविन्त संख्या	खर्च रकम				
● कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	जना	चौमासिक	४		८५			

भेपराज तिवारी
स.प्र.अधिकृत



डा. राजु पौडेल
सि.हि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(केशीराम शेर)

● समूह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम	जना	"	२३५	१५०
● महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको तालिम	जना	"	१०७	२७५
कुल जम्मा			३४६	५१०

घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा	
		भत्ता बुझ्नेको संख्या	रकम रु.
➤ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	५८८	५८८	१८४६९।१९
➤ जेष्ठ नागरिक (६८ वर्ष नाघेका)	४७४८	४७४८	२२३६३८।५३
➤ एकल महिला	१६०१	१६०१	५०८२६।३३
➤ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	२	२	४७८८
सिमान्तकृत जनसंख्या			
➤ फरक क्षमता (Disable) भएका	४४१	४४१	१४२३६।८९
➤ बाल संरक्षण कार्यक्रम	६९९	६९९	४१९३।३६
कुल जम्मा	८०७९	८०७९	३११,४१२।१८
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको	
जन्म:			
छोरा	५६९		
छोरी	५३०		
मृत्यु:			
पुरुष	२४२		
महिला	२२१		
बसाई-सराई परिवार:	३८२		
विवाह:	५८९		
सम्बन्ध विच्छेद:	१५४		

भेषराज तिवारी
स.प्र.अधिकृत



डा. राजु चौडेल
सि.हि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराम गैर)

(२१) आदिपर्व

(सु. माहितीक)

XXXXXXXXXXXX

[Handwritten signature]



अर्जुन उवाच

3/2/21

[illegible]

(२१) आदिपुत्रः

~~(सं. मागील)~~



अर्जुन उवाच

2018

[illegible]

(२१) १७७६

1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360

॥२॥३॥

31.0

संकेत नं.	आम्बानीका शीर्षकहरू	अनुमान	यथाथ
१	आन्तरिक आय		
९९३९३	सम्पत्ति कर	००१०००,०००,६९	६९३९३
९९३९४	मालपोत कर	००१०००,०००,९९	९९३९४
९९३९५	घरबहाल कर	००१०००,०००,९९	९९३९५
९९३९६	घर र भाडा	००१०००,०००,६९	९९३९६
९९३९७	सुगन्धित उपकरण भाडा	००१०००,०००,९९	९९३९७
९९३९८	विज्ञापन कर	००१०००,०००,९९	९९३९८
९९३९९	शाकितिक स्रोत साधन उपयोजन कर	००१०००,०००,६९	९९३९९
९९४००	मनोरंजन कर	००१०००,०००,९९	९९४००
९९४०१	लिजाम विक्री	००१०००,०००,९९	९९४०१
९९४०२	मिलापक	००१०००,०००,९९	९९४०२
९९४०३	पट्टा	००१०००,०००,९९	९९४०३
९९४०४	सिफारिस (वस्ति विक्रय, सम्पत्ति मूल्यांकन, आय)	००१०००,०००,६९	९९४०४
९९४०५	विविध काराम	००१०००,०००,९९	९९४०५
९९४०६	समाप्ति पाकिङ	००१०००,०००,९९	९९४०६
९९४०७	घर नक्सा र स	००१०००,०००,६९	९९४०७
९९४०८	नयाँ सम्पत्ति	००१०००,०००,९९	९९४०८
९९४०९	विभिन्न आय	००१०००,०००,९९	९९४०९
९९४१०	वर्ग र नवीकरणा	००१०००,०००,६९	९९४१०
९९४११	व्यक्तिगत घटन र वर्ग	००१०००,०००,९९	९९४११
९९४१२	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४१२
९९४१३	समाप्ति र	००१०००,०००,९९	९९४१३
९९४१४	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४१४
९९४१५	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४१५
९९४१६	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४१६
९९४१७	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४१७
९९४१८	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४१८
९९४१९	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४१९
९९४२०	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४२०
९९४२१	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४२१
९९४२२	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४२२
९९४२३	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४२३
९९४२४	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४२४
९९४२५	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४२५
९९४२६	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४२६
९९४२७	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४२७
९९४२८	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४२८
९९४२९	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४२९
९९४३०	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४३०
९९४३१	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४३१
९९४३२	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४३२
९९४३३	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४३३
९९४३४	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४३४
९९४३५	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४३५
९९४३६	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४३६
९९४३७	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४३७
९९४३८	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४३८
९९४३९	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४३९
९९४४०	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४४०
९९४४१	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४४१
९९४४२	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९४४२
९९४४३	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,९९	९९४४३
९९४४४	व्यक्तिगत घटन	००१०००,०००,६९	९९

(२१) सिद्धि

[Handwritten signature]



अर्जुन उवाच

[Handwritten signature]

[illegible]

(२१) सिद्धि

(सु. मा.गु.क.)
XXXXXXXXXXXX



अर्जुन वराह

0.10

[illegible]

(२३) १५/११/५२

[Handwritten signature]



अर्जुन वरुण

2012

[illegible]

31/01/20



प्रदेशीय शिक्षा विभाग, काठमाडौं

(सहायक)

[Signature]


सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
१	जनप्रतिनिधित्वको सुविधा		१७,०५२,०००	००१०,०००
२	जनप्रतिनिधित्वको विमाम		७२०,०००	००१०,०००
३	कार्यपालिका बैठक भत्ता		००१०,०००	००१०,०००
४	वडा समिति बैठक भत्ता		७०,०००	००१०,०००
५	अन्य समिति बैठक भत्ता		२,५५०,०००	००१०,०००
६	जनप्रतिनिधित्वको सुविधा		००१०,०००	००१०,०००
७	स्थानीय कार्यपालिका बैठक भत्ता		००१०,०००	००१०,०००
८	कार्यपालिका बैठक भत्ता र मूख्य कार्यपालिका कार्यपालिका		००१०,०००	००१०,०००
९	कार्यपालिका बैठक भत्ता (कर्मचारी तलब)-वडा र मूख्य कार्यपालिका कार्यपालिका		००१०,०००	००१०,०००
१०	कार्यपालिका बैठक भत्ता (कर्मचारी तलब)-नगर र मूख्य कार्यपालिका कार्यपालिका		००१०,०००	००१०,०००
११	कार्यपालिका बैठक भत्ता (कर्मचारी तलब)-स्वास्थ्य संस्था कार्यपालिका		००१०,०००	००१०,०००
१२	कार्यपालिका बैठक भत्ता (कर्मचारी तलब)-नगर र मूख्य कार्यपालिका कार्यपालिका		००१०,०००	००१०,०००
१३	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
१४	महंगी भत्ता		००१०,०००	००१०,०००
१५	अतिरिक्त समय काम गरे वापत भत्ता		००१०,०००	००१०,०००
१६	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
१७	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
१८	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
१९	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
२०	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
२१	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
२२	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
२३	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
२४	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
२५	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
२६	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
२७	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
२८	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
२९	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
३०	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
३१	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
३२	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
३३	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
३४	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
३५	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
३६	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
३७	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
३८	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
३९	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
४०	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
४१	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
४२	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
४३	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
४४	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
४५	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
४६	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
४७	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
४८	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
४९	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००
५०	कर्मचारी तलब		००१०,०००	००१०,०००

(क) चालु खर्च

आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक तथा अन्तिम चौमासिकसम्मको यथार्थ व्यय विवरण

210/2

[illegible]



.....

१११	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास (प्रमुख)	००१०००'०००'१	००१६०'३२३
११२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
११३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
११४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
११५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
११६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
११७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
११८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
११९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१२०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१२१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१२२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१२३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१२४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१२५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१२६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१२७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१२८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१२९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१३०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१३१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१३२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१३३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१३४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१३५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१३६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१३७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१३८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१३९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१४०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१४१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१४२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१४३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१४४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१४५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१४६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१४७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१४८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१४९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१५०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१५१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१५२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१५३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१५४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१५५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१५६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१५७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१५८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१५९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१६०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१६१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१६२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१६३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१६४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१६५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१६६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१६७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१६८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१६९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१७०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१७१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१७२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१७३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१७४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१७५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१७६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१७७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१७८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१७९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१८०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१८१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१८२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१८३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१८४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१८५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१८६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१८७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१८८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१८९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१९०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१९१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१९२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१९३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१९४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१९५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१९६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१९७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१९८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
१९९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२००	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२०१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२०२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२०३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२०४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२०५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२०६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२०७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२०८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२०९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२१०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२११	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२१२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२१३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२१४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२१५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२१६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२१७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२१८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२१९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२२०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२२१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२२२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२२३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२२४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२२५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२२६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२२७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२२८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२२९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२३०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२३१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२३२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२३३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२३४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२३५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२३६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२३७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२३८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२३९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२४०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२४१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२४२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२४३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२४४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२४५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२४६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२४७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२४८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२४९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२५०	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२५१	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२५२	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२५३	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२५४	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२५५	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२५६	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२५७	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२५८	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२५९	स्वास्थ्य सेवा तथा विद्यार्थी विकास	००१०००'०००'२	००१६०'३२३'६
२६०			

३०/०८/२०



संकेतित आदेशको लागि धन्यवाद

(२०) मिति/२०७८

[Signature]

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/विभागात्मक नाम	वर्ग	अवधि	मिति
१५९	पूर्व शिक्षाई माध्यम विधि विधि पढाइ	५०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१६०	नगर स्तरीय गरीबी तथ्याङ्क सङ्कलन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१६१	विभिन्न स्तरको छात्रावासको मर्मत र सुधार	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१६२	बाल लक्ष्मी योजनाको कार्यान्वयन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१६३	गल आ.व. २०८०/८१ को लागि	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१६४	गल आ.व. २०८०/८१ को लागि	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१६५	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१६६	महिला, युवा, विपद विपद विपद	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१६७	कर्मचारी शिक्षाको लागि कर्मचारी शिक्षा	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१६८	सामाजिक संघ, संस्था समन्वय	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१६९	वडावासी प्रतिष्ठान, संस्कृति प्रवर्द्धन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१७०	महिला, युवा विपद विपद विपद	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१७१	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१७२	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१७३	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१७४	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१७५	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१७६	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१७७	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१७८	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१७९	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१८०	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१८१	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१८२	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१८३	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१८४	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१८५	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१८६	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१८७	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१८८	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१८९	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१९०	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१९१	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१९२	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१९३	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१९४	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१९५	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१९६	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१९७	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१९८	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
१९९	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०
२००	विपद व्यवस्थापन	१,०००,०००	१०/०८/२०७८	२०७८/०८/२०

$$z = f(x, y)$$

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
(कार्यालय शूरे)


००१०६३'०७	००१०००'००७	१	सामाजिक विकास संघ संस्था समन्वय	०४२
००१०	००१०००'००८	१	रिप्याली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१३२
००१०५०'०२८	००१०००'०५८	१	खेलकूद व्यवस्थापन	१३३
००१०७५'०५६	००१०००'०५६	१	महिला युवा सिप क्षमता तथा नेतृत्व विकास	१३४
००१०८३'७३५	००१०००'००५	१	कृषि तथा पशु व्यवस्थापन	१३५
३३३७३३'६१६	००१०००'००७	१	विपद व्यवस्थापन	१३६
००१०	००१०००'०६७	५	विपद फुटकर (चालि)	१३७
००१०	००१०००'०१	५	सामाजिक विकास संघ संस्था समन्वय	१३८
००१०००'००७	००१०००'००७	५	रिप्याली लक्षित कार्यक्रम	१३९
००१०७३'२१	००१०००'००७	५	वडागत धार्मिक, कृषि, सामाजिक प्रवर्द्धन	१४०
००१०	००१०००'०५७	५	स्वास्थ्यवादीको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको समेत कार्यालय व्यवस्थापन	०३२
००१०७१'०५७	००१०००'०५७	५	महिला लक्षित कार्यक्रम	१४१
००१०	००१०००'०५७	५	अपाङ्गता (म, म, म) अपाङ्गता व्यक्ति लक्षित कार्यक्रम	१४२
००१०	००१०००'००८	५	रिप्याली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१४३
००१०००'०३७	००१०००'००८	५	वडागत खेलकूद व्यवस्थापन	१४४
००१०८६'२३७	००१०००'००८	५	अपेक्षित औषधी खरिद	१४५
००१०५१'०८८	००१०००'०५२	५	कृषि तर्फका कार्यक्रम	१४६
००१०	००१०००'००५	५	विपद व्यवस्थापन	१४७
००१५११'०५	००१०००'०५	७	स्वास्थ्य औषधी खरिद	१४८
००१२०३'३७७	००१०००'०५७	७	पशु औषधी खरिद	१४९
००७३००'०५	००१०००'०५७	७	कृषक प्रवर्द्धन अनुरोधन सहयोग कार्यक्रम	०२२
००१८७५'६२७	००१०००'०५७	७	वडागत खेलकूद व्यवस्थापन	१५२
००१५३७'२७७	००१०००'०५७	७	वडागत धार्मिक सँस्कृतिक प्रवर्द्धन	१५३
००१०००'०५७	००१०००'०५७	७	सामाजिक संघ संस्था समन्वय	१५४
००१०	००१०००'००८	७	रिप्याली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१५५
००१०	००१०००'०५८	७	महिला युवा सिप विकास	१५६
००१०००'०३	००१०००'००५	७	विपद व्यवस्थापन	१५७
००१०२२'७६८	००१०००'००६	३	विपद फुटकर रकम (चालि)	१५८
००१५७०'३३	००१०००'०७	३	पशुपक्षी अन्य औषधी खरिद	१५९
००१०१७'३१	००१०००'००७	३	गोठ बूटिक	१६०
००७३३३'७३७	००१०००'००८	३	रिप्याली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	०१२
००६३५'३३७	००१०००'००८	३	शिक्षा कार्यक्रम	१०२
००१०५७'०३८	००१०००'००६	३	सिप विकास गतिम	१०३
००१५७०'२५६	००१०००'००५	३	कृषि सन्तुष्टि कार्यक्रम सञ्चालन	१०४
००१८११'३३२	००१०००'००५	३	विपद व्यवस्थापन	१०५
००६८८६'७५७	००१०००'००८	५	विपद फुटकर रकम	१०६
००१५८१'११	००१०००'००७	५	वन, वातावरण/बाग औषध सन्तुष्टि विद्याधीनलाई अनुरोधका कार्यक्रम	१०७
००१८१३'११	००१०००'००७	५	पत्नी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद	१०८
००१०५२'११	००१०००'००७	५	वडामा बूटिक तथा समन्वय	१०९
००१०००'२२७	००१०००'०५७	५	विद्यालयहरुको बाल विकास व्यवस्थापन	११०
००१०११'०५७	००१०००'०५७	५	वडामा तरकारी तथा फलफूल नर्सरी	११०
००१८१८'१३७	००१०००'००८	५	रिप्याली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१११
५५५५	अनुमान	वडा	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	सि.नं.

32/01/20

பெரிய நிகழ்ச்சி நிகழ்வு

[illegible]

3/10/22

(क) विद्यार्थी

[illegible]

27/10/15

பெரிய கல்விக்க பீக்
(பெரிய கல்விக்க)
.....


[illegible]

3/10/15

பெரிய நகராட்சி நிர்வாகம்
(2014-2015)


[illegible]

3/10/22

ਪ੍ਰਭਾਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਾਮਰੇਸ਼
(ਪ੍ਰਭਾਤ ਪ੍ਰਸੰਨ)

[Handwritten signature]

[illegible]



~~.....~~

[illegible]



(सु. म. १००/१००)

[illegible]



பெரிய பெரிய பெரிய

(२६) मार्गशुद्धि

[Handwritten signature]

[illegible]

$$\omega_{10} = e$$

የግል ጥቅም ላይ የዋለው የጥቅም ስልጣን

(212 112116192)

.....

क्र.सं.	कर्मचारी/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	धरा
१३४	दस्तावेजी चौतारी टोलको भवन मागमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००.००	५०५१११.२२२
१३५	नवआदर्श टोलको अकला मन्दिर जाने सडक र नवराज थापाको घरदेखि उत्तरतर्फ जाने बाटोमा नाला निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१३६	छाडी प्रवेशद्वार टोलको पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१३७	प्रातिनगर टोलको सिवाल कुला मर्मत	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१३८	मोहोरियाटार टोलको दलित बस्तीमा दलित गृहीको अघुटे टँस मर्मत	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१३९	निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१४०	भार समाज सुधारको भवनमा सभा हल व्यवस्थापन	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१४१	टोडके बाँध कुला मर्मत	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१४२	अकला बगैँचा टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१४३	मिलन टोलको विमला अधिकारीको घरदेखि मिना थापाको घरसम्म	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१४४	प्र.सि.सि. हल	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१४५	सुजतश्री टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१४६	गजबर्षी टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१४७	चारकुटे टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१४८	वडा भित्रको नाला सरसफाई	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१४९	अधुनी टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१५०	रतौली टोलमा कचरे निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१५१	आदगाउँ टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१५२	धुपखोला टोल भवन व्यवस्थापन	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१५३	रतौली टोलको भुवरथान वन जाने पुरानो गल्लीमा नाला निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१५४	हमाली र धुपखोला टोलको सधमा कृष्णपुत्रीको लागि टँस निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१५५	दोभान कलबको भवनमा मर्मत तथा रङरोमान	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१५६	वडा भित्र रहेको कच्ची बाटोहरूमा गाभल	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१५७	छाडी प्रवेशद्वार टोलको चकबहादुर अधिकारीको घर पछाडि पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१५८	वडा भित्र रहेको कच्ची सडकहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नति	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१५९	वडाको सडक बत्तीको विस्तार एवं मर्मत	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१६०	वडा भित्रको खानेपानी मुल तथा कुवाहरूको मर्मत	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१६१	अमरापुरी, पुलचोक टोलको निर्माणयोगीन सोमदुर्गाधिक भवन निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१६२	वडाको आवश्यक स्थानमा कालोपत्र/रिपोलिङ	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१६३	निर्माणयोगीन मालबगर टोल विकस संस्थाको पक्की भवन निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१६४	बाल मन्दिर मा.वि.को सभा हलमा विप्लव सहित कोठा व्यवस्थापन	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१६५	सबती मा.वि. शौचालय निर्माण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१६६	पदचोक र समथान हस्पिटल चोकमा विक्रेता रोल्ने काठ सहित स्टिल कुर्ची व्यवस्थापन	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१६७	कालिका मार्ग छात्रछात्राको नालामा भएको जर्नी स्थाय नयाँ ढलान	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१६८	पुलचोक टोल अन्तर्गत खानेपानी कुवा मर्मत तथा संरक्षण	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१६९	छात्रछात्राको विक्रेता रोल्ने काठ तथा अन्य व्यवस्थापन	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१७०	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला मर्मत तथा सरसफाई	१	५००,०००.००	००११११.१२२
१७१	जनसेवा मा.वि.मा खानेपानी व्यवस्थापन, पछा छिमे मर्मत तथा शौचालय मर्मत	१	५००,०००.००	००११११.१२२

31/01/20



(र.प. अधिकारी)

[Signature]

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	वडा	अवधि	यथाथ
१०३	मालेबगर टोलमा पुगेर रुवाको घर र अगाडि बाँकी भागमा पक्की नाला	२	३०,०००/०००	२८८,२८८
१०४	अवस्थितिगत तार तथा पुरानो पोल व्यवस्थापन	२	३०,०००/०००	०००,०००
१०५	पक्की नालाको बिट्टा भाग फाँटेर सहित रंग रोगान	२	२५०,०००/०००	०००,०००
१०६	सडक बत्ती बल्न तथा ज्यापर लाइट खिँद	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१०७	कुरावाटो आशुभार्थ स्थापना केन्द्रमा कम्प्युटर तथा खुला नालामा	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१०८	स्वास्थ्य निमा	२	३०,०००/०००	०००,०००
१०९	देउरालीनगर जाने बाटो स्तरोन्नति	२	१५०,०००/०००	०००,०००
११०	दुर्गा मन्दिर संरक्षण	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१११	गलम्बास माई सभुको अघुटेर भवन निमा	२	१५०,०००/०००	०००,०००
११२	भतेरी पद मार्ग स्तरोन्नति तथा सोलार जडान	२	१५०,०००/०००	०००,०००
११३	बाल उद्यान पार्कमा फाँटो निमा	२	१५०,०००/०००	०००,०००
११४	आयुष्यशाला स्तरोन्नति एवं हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२	१५०,०००/०००	०००,०००
११५	देउराली नगर जाने बाटो स्तरोन्नति	२	१५०,०००/०००	०००,०००
११६	फुटपाथ समेत तथा नाला सरसफाई	२	१५०,०००/०००	०००,०००
११७	विवाहपञ्चायत मार्ग, कक्षा कोठा समेत, फर्निचर एवं कम्प्युटर खरिद	२	१५०,०००/०००	०००,०००
११८	महर्षि वेदशाला सस्कृत मार्ग, गुरुकुलमा टुट्न भवन निमा	२	१५०,०००/०००	०००,०००
११९	सामाजिक वि. कायार्थलयदेखि जाने होटल अगाडिसम्म सडक	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१२०	सडक बत्ती समेत	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१२१	विभिन्न पूर्वागत योजना (पूर्वागत)	३	१५०,०००/०००	०००,०००
१२२	बौद्धीमाई पक्की नाला निमा	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१२३	बसन्त मार्गको स्तरोन्नति	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१२४	वडा भित्रका टोलमा सि.सि. क्यामरा जडान	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१२५	वडा कार्यालय भवनको तला भण्डार	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१२६	सुदुर्ग मार्गमा नाला समेत तथा कभर स्थापना	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१२७	संगम मार्गको नाला स्तरोन्नति	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१२८	डुम मार्गको स्तरोन्नति	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१२९	वडा अन्तर्गत सडक समेत	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१३०	भिकु मार्ग स्तरोन्नति	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१३१	राधा कल्याण मन्दिरको पाङ्गणमा प्रतिष्ठापन निमा	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१३२	केलुपुर मार्गबाट विवाहलय मार्ग हुँदै विरला जाने बाटोको स्तरोन्नति	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१३३	चौवाटो मार्गको स्तरोन्नति	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१३४	सुदुर्ग मार्ग नाला निमा	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१३५	विवाह र मार्गको तल्लो भागमा नाला निमा	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१३६	वडा भित्रका नाला सरसफाई	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१३७	वडा कार्यालय पाटोसम्म र फर्निचर खरिद	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१३८	सिन्धु मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१३९	सुदुर्ग मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१४०	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१४१	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१४२	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१४३	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१४४	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१४५	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१४६	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१४७	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१४८	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१४९	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००
१५०	विवाह र मार्गदेखि धारापथमार्ग हुँदै वडा नाला	२	१५०,०००/०००	०००,०००

3/10/17



(रजि. मन्त्रालय)

[Signature]

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
५४३	सिस्म माता कपिलको घरदेखि उदय माता जोड्ने अघुटे नाला निर्माण	५	१५०,०००.००	५४०,०००.००
५४४	देउरालीदेखि एन.टि.सि. टावरसम्मको अघुटे बाटो निर्माण	५	१,०००,०००.००	०००,०००.००
५४५	नेपालटार दलित भवनको लागि शौचालय	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५४६	रानीटारो सामुदायिक भवन निर्माण	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५४७	पानाखी बराही मनिदर स्तरोन्नति	५	०००,०००.००	०००,०००.००
५४८	नेपाल अ.प.प. सैनिक कल्याणकोटी क्लब बेनीपाटन टँस निर्माण	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५४९	पराशर मातादेखि घुटुकी हुँदै मानकौटसम्म पुग्ने अघुटे घुटुल मार्ग निर्माण	५	५००,०००.००	०००,०००.००
५५०	जनार्दन मा.वि.बाट साँगे पतेनी नहर हुँदै लक्ष्मण शाहीको घरसम्मको अघुटे बाटो निर्माण	५	५००,०००.००	०००,०००.००
५५१	शिवदाह घाट जाने बाटो ढलान	५	५००,०००.००	०००,०००.००
५५२	विद्यालयदेखि रक्तको शौचालय निर्माण	५	५००,०००.००	५००,०००.००
५५३	नाला बाटो सरसफाई	५	०००,०००.००	०००,०००.००
५५४	कक्षकलाई पानी लाने मोटर/पाइप/टनेल प्लाष्टिक/हाले देयाकर्दर	५	०००,०००.००	०००,०००.००
५५५	विगत	५	०००,०००.००	०००,०००.००
५५६	बेतनी सामुदायिक भवनदेखि बापादी खोलासम्म गोरेटे बाटो निर्माण	५	२००,०००.००	०००,०००.००
५५७	बापाघाट मगर गाउँ भवन मर्मत	५	२००,०००.००	०००,०००.००
५५८	सिस्म माता भाल्डे खोला अघुटे नाला निर्माण	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५५९	विभिन्न फुटकर योजना (पूँजीगत)	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५६०	ध्यासा हाटिया व्यास र वडा कार्यालयदेखि रक्सस जोड्ने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	५	५००,०००.००	०००,०००.००
५६१	कृषि प्युटन मार्ग	५	५००,०००.००	०००,०००.००
५६२	माक टोल बहुरेखीय भवन समन्वय	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५६३	रातमाटा स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो स्तरोन्नति	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५६४	जुनटाटा आमा समूह भवन निर्माण	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५६५	शान्तिवाक सामुदायिक भवन समन्वय र नाला विस्तार	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५६६	राम खोलादेखि भवन कम्पार्टमेन्ट निर्माण	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५६७	भतेरी, बरेली विभिन्न बाटो सिँचाई कुलो मर्मत	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५६८	रामचन्द्र खोला बर्नाचामा पोखरी निर्माण	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५६९	गौरीदेवीदेखि मलबोटे टाँसे हुँदै माक टोल जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५७०	विद्यालयदेखि टाँसे हुँदै कुलो, काप्ले टाँसे	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५७१	साँगे मार्ग गलाफुवा जाने बाटो नयाँ ट्याक निर्माण	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५७२	देउराली भुकी बाटो नयाँ ट्याक	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५७३	महेन्दी मार्गबाट महेन्दी आधुनिक विद्यालय जाने बाटो स्तरोन्नति	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५७४	नाग कल्याण मनिदर निर्माण	५	१००,०००.००	०००,०००.००
५७५	मनेको गोठबाट मधुवा टोल युनिसनसम्म जाने गोरेटे सिँची बाटो निर्माण	५	१००,०००.००	०००,०००.००

3/10/18



[Signature]

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
१७६	तल्लो साँजा चण्डिका देवी मन्दिर निर्माण	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१७७	मादी नयाँ फोल्ड पुलबाट माहोदी मार्ग जोड्ने बाटो ढलान	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१७८	मकडै कुलो मर्मत	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१७९	कसुपुडै खोलादेखि तिलडाँडा सम्म सडक स्तरोन्नति	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१८०	रातमाटामा रहेको पुरानो आँप बगैँचा संरक्षण	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१८१	सोसादे नैरीकुलो मर्मत	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१८२	अम्बोटे कुलोको बाढीको मुहानबाट तल सिँचाई कुलो मर्मत	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१८३	ध्यास्या टोल भित्र पोखरी जडान	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१८४	सम्पानाको घरबाट तल फर्ने ठाउँ गल्ली सिँची निर्माण	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१८५	कैपि उपवन सङ्कलन केन्द्र देस निर्माण	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१८६	लामपानीदेखि अर्चले जाने बाटो नयाँ देयाक	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१८७	चारराटे चौतारो-सिमपानी-सिम्ले हुँदै मदी खोला जाने बाटो स्तरोन्नति	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१८८	फुदी खोला कुलो निर्माण	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१८९	सिँचाई खोला कच्ची बाटो स्तरोन्नति	३	१००,०००.००	१००,०००.००
१९०	कलेस्ली सामुदायिक बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	७	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००
१९१	पाखाघाट तम्बु समाज बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	७	१,०००,०००.००	१,०००,०००.००
१९२	सिमलतरा खोल मुदान र सो ठाउँमा जाने बाटो व्यवस्थापन	७	१००,०००.००	१००,०००.००
१९३	शेरा प्रतिष्ठा आमा समूह भवन ढलान योजना	७	१००,०००.००	१००,०००.००
१९४	सुखस टोल विकास संस्थाको अर्चो भवन निर्माण	७	१००,०००.००	१००,०००.००
१९५	नयाँहड्डी पानी टक्की शिव मन्दिर जोड्ने मोटर मार्ग विस्तार	७	१००,०००.००	१००,०००.००
१९६	होसैखोला खानेपानी एक घर एक धारा	७	१००,०००.००	१००,०००.००
१९७	वडा अन्तर्गतका बाटो र नाला सुरक्षा	७	१००,०००.००	१००,०००.००
१९८	पाखावेणी तम्बु समाजमा पछा जाँदा, प्यानल गेट र नाली निर्माण	७	१००,०००.००	१००,०००.००
१९९	नर्मना आमा समूहको भवनमा जाने बाटो निर्माण र विद्युत जडान	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२००	पाखा नैवार गौरी समाज	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२०१	पावल कुलो निर्माण	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२०२	श्रीचौरे पक्की जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२०३	छक बाटो स्तरोन्नति	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२०४	छाँटो आमा समूह भवनमा शौचालय निर्माण	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२०५	काँचमा मगर समाज क्रियाशील भवन निर्माण	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२०६	कोल्पाटा चौडो मार्ग अर्चो ढलान र पक्की नाला	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२०७	व्यास मार्गदेखि बगैँचा जाने मोटर मार्ग पक्की नाला	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२०८	वेणीगाँवा तम्बु समाज भवन मर्मत	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२०९	बेलचोक मोटर मार्ग पक्की नाला निर्माण	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२१०	जुडिखोल कुलो मर्मत सम्भार योजना	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२११	शेरा उपल्लो कुलो ढलान योजना	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२१२	सामली गोरेटो बाटो निर्माण	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२१३	बाँध खोरेदेखि बाख्रा फर्ने हुँदै सामपानी धाराखोलासम्मको बाटो स्तरोन्नति	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२१४	धामपानी सामुदायिक भवन मर्मत र भण्डार	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२१५	भडकाँली मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२१६	सिस्नेनी देवी मन्दिर निर्माण	७	१००,०००.००	१००,०००.००

3/10/17



(२५ मंसिर १७)

[Handwritten signature]

सि.नं.	कार्यक्रम/अभियान/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
१८	गलमगाउँ छात्रोपानी समूह	७	१५०,०००.००	१५०,०००.००
१९	धारापानीबाट कलेस्ती खोला जाने अर्घुरो सिँढी निर्माण	७	१५०,०००.००	१५०,०००.००
२०	बाँसपानी टँस भवन निर्माण	७	१५०,०००.००	१५०,०००.००
२१	धोरा ठाउँ बाटो स्तरोन्नति	७	१५०,०००.००	१५०,०००.००
२२	गोठ्ठीदीर्घ हाँसेबारा टोल भवनसम्म आउने जाने बाटो निर्माण	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२३	छापथोक तम् आमा समाजको भवनमा भ्याल ठोका राख्ने	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२४	शहिद शान्ति बराह मोटर मार्ग स्तरीकरण	७	१००,०००.००	१००,०००.००
२५	बर्लवा सामुदायिक सिकाई केन्द्र अर्घुरो भवन निर्माण योजना	८	२००,०००.००	२००,०००.००
२६	वडा आमा भएका नाला सफाई	८	१००,०००.००	१००,०००.००
२७	नावरुङ मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
२८	मिथुवाँडी छात्रोपानी योजना ट्याङ्गी निर्माण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
२९	तिस्ती सामुदायिक भवन ठलान, धारा व्यवस्थापन	८	१००,०००.००	१००,०००.००
३०	कालीमाटी बालोपकार मोटर बाटो स्तरोन्नति	८	१००,०००.००	१००,०००.००
३१	कोटोको छात्रोपानी पुरो जाने सिँढी बाटो निर्माण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
३२	कन्धेवर महादेव मन्दिर तथा वडाभूमि संरक्षण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
३३	जनहित मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
३४	मर्लवा राउतेबारा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	८	१००,०००.००	१००,०००.००
३५	आहाले सामुदायिक भवनमा शौचालय	८	१००,०००.००	१००,०००.००
३६	छिन्दी मन्दिर संरक्षण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
३७	शहिद धर्म आधारभूत विद्यालय भवन समूह	८	१००,०००.००	१००,०००.००
३८	सहजीवन आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्ड र पार्किङ निर्माण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
३९	सिद्धेश्वर टोलमा व्यवस्थापन निर्माण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
४०	विश्व फुटकर योजना	८	१००,०००.००	१००,०००.००
४१	सामुदायिक विद्यालयहरूमा शौचिक सुधार	८	१००,०००.००	१००,०००.००
४२	राजापानी मन्दिरमा टँस निर्माण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
४३	अमर शहिद मोटर मार्ग स्तरोन्नति	८	१००,०००.००	१००,०००.००
४४	मोहोरिया टोलबाट मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
४५	कलेस्ती खोलासम्म सुदौखोलाको दायाँबायाँ ताराजी	८	१००,०००.००	१००,०००.००
४६	भिकरावाटो टोल विकास संस्थाको अर्घुरो भवन निर्माण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
४७	मुवावाटो सिम्ले सिँढी निर्माण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
४८	गजौडी कुसुम नदी नदी मोटर मार्गमा नाला निर्माण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
४९	ज्यामरे छात्रोपानी विश्व ट्याङ्गी निर्माण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
५०	होलेलगाडी विर्ता पाण्डे कृषि सडक स्तरोन्नति	८	१००,०००.००	१००,०००.००
५१	चिन्तेखोलादेखि कलेस्ती खोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	८	१००,०००.००	१००,०००.००
५२	नाला तथा सडक सफाई	८	१००,०००.००	१००,०००.००
५३	राजापानी कृषि निर्माण	८	१००,०००.००	१००,०००.००
५४	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
५५	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
५६	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
५७	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
५८	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
५९	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
६०	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
६१	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
६२	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
६३	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
६४	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
६५	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
६६	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
६७	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
६८	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
६९	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
७०	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
७१	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
७२	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
७३	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
७४	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
७५	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
७६	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
७७	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
७८	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
७९	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००
८०	००१०००'०००	८	१००,०००.००	१००,०००.००

3. $\frac{1}{2} \log 100$

ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹੋਣ

(२६) ॥२॥६॥७॥

[Handwritten signature]

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	मूल्य
१३०	भोलै फूलबारी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	१५०,०००।००	१५००००
१३१	मदगाडो सिमलचौर मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	५०,०००।००	५००००
१३२	बुढी कुवा चौकदेखि पिपलटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	५०,०००।००	५००००
१३३	धारापानी बिपिस्ट छातापानी एक घर एक धारा निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१३४	कलेस्ती उपत्यका महिला समाज अघुटे भवन निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१३५	खिलाउने सुदुखोला कुलो मर्मत	१	५०,०००।००	५००००
१३६	पिपलै सुनखोला कुलो मर्मत	१	५०,०००।००	५००००
१३७	तल्ला कटहर कुलो निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१३८	गौरी चौतारा निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१३९	धौबारी गाउँको अघुटे भान्सा घर निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१४०	न्यूपाउने टोल मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	५०,०००।००	५००००
१४१	कलेस्ती खोला कटवा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	५०,०००।००	५००००
१४२	निवासी गाउँ एक घर एक धारा निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१४३	विशेष फुटक योजना	१	५०,०००।००	५००००
१४४	बडा अन्तिमालको बाटो, नाला सफाई	१	५०,०००।००	५००००
१४५	अन्न युवा क्लब कभर्ड लड निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१४६	दुस्ती ब्राडिङसम्म जोडने सडकमा पक्की नाला निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१४७	कुमालटारी चौकदेखि देउराली जोडने सडकमा पक्की नाला निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१४८	कोमिड अस्पतालदेखि फोर्ले पुल जाने सडकमा पक्की पार्श्व व्यवस्थापन	१	५०,०००।००	५००००
१४९	तप्त समाज अघुटे भवन निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१५०	मिलनचौकदेखि बुलटारी मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१५१	डिहीकुना टोल सडक बत्ती जडान योजना	१	५०,०००।००	५००००
१५२	जनता आवाज कम्पाउण्ड निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१५३	नयाँबस्ती अघुटे सामुदायिक भवन निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१५४	दुस्तीबाँटो र टो सभा भवन नाराजोली	१	५०,०००।००	५००००
१५५	बुडिदेवी मुलमिलाप आमा समूह भवन नाराजोली	१	५०,०००।००	५००००
१५६	सेब र टोल सडक बत्ती जडान	१	५०,०००।००	५००००
१५७	छात्रावाला टोल सडक बत्ती जडान	१	५०,०००।००	५००००
१५८	सेब र टोल सडक बत्ती जडान	१	५०,०००।००	५००००
१५९	मंगलीबाडी सडक बत्ती जडान	१	५०,०००।००	५००००
१६०	भिकनपुर्वा मार्ग पक्की नाला निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१६१	भिकनपुर्वा मार्ग पक्की नाला निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१६२	उजेली आमा समूह भवन मर्मत	१	५०,०००।००	५००००
१६३	वि.पि.मज्याङ कुँचीटारी सडक स्तरोन्नति	१	५०,०००।००	५००००
१६४	माडपुर्वा लिपट खोलापानी योजना कट निर्माण	१	५०,०००।००	५००००
१६५	बुँदी टोल सडक बत्ती जडान	१	५०,०००।००	५००००
१६६	विगत नगर रंगमण्डल सडक बत्ती जडान	१	५०,०००।००	५००००
१६७	बोटेनी टोल सडक बत्ती जडान	१	५०,०००।००	५००००
१६८	विमपानी टोल सडक बत्ती जडान	१	५०,०००।००	५००००
१६९	कोलाहीडा सामुदायिक भवनदेखि रोटारी जाने सडक स्तरोन्नति	१	५०,०००।००	५००००
१७०	बापटाल खोल खेल्ने पार्क स्तरोन्नति	१	५०,०००।००	५००००
१७१	सिर्जना मार्ग पक्की नाला निर्माण	१	५०,०००।००	५००००

3. 10/10/10

பெரிய பெரிய பெரிய

(२६) ११/११/११

[Handwritten signature]

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/विकासकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
७०२	गणेश टोल सडक बत्ती जडान	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७०३	विद्युती खोला ट्याम पाइप व्यवस्थापन	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७०४	समीकक्षा कक्षापूरी भवन निर्माण	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७०५	कालीडाँडादेखि औषधी उद्योगसम्म सडक स्तरोन्नति	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७०६	चण्डेदेवी राईट्युम मा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७०७	सर्वज्याति मा.वि. हल निर्माण	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७०८	मान मा.वि. हल निर्माण	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७०९	शिव मा.वि.मा टैम निर्माण	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७१०	दुस्तीकोट सञ्चाई भवन तालाती	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७११	समीचौतापारादेखि धापाको घर देई काली चौतापारासम्म सडक स्तरोन्नति	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७१२	धुनी कालिका मन्दिर मर्मत	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७१३	सेरा अग्रो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७१४	रामधुम्की चण्डीमञ्चाड टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७१५	बेलटोती तातोपानी कदर देई वडा पट्टी मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७१६	वडा अन्तर्गतका वार्ड नाला सरसफाई	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७१७	जामने सामुदायिक भवनमा कोठा थप	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७१८	तनहुँसुर सामुदायिक भवन अगाडिको गेट मर्मत	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७१९	बागोचौर सामुदायिक भवन निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७२०	रामधुम्की खल मदान स्तरोन्नति	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७२१	धारापानी खानेपानी महेन मर्मत	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७२२	अमरसिंह मा.वि.को भवन अगाडि रेलिङ पछिल निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७२३	वडा कार्यालय भवन मर्मत	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७२४	नैराबारी टोल विकास सामुदायिक भवन निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७२५	टोन्सपरमरदेखि सातेपारासम्म सडकमा पक्की नाला निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७२६	देउराल देई समान अग्रो घरमाउने घर निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७२७	रामदास अग्रो सामुदायिक भवन निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७२८	देउप्रेरा अग्रो सामुदायिक भवन निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७२९	डिपचौरदेखि टाढा दुस्तीकोट जाने मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७३०	बसन्त टोल खरे खोलामा डगार निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७३१	रानीचौर मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७३२	रानीपानी खानेपानी टकी निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७३३	कटफाट शिव पाञ्चायन मन्दिरमा तालाती कम्पाउण्ड	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७३४	पथारधुम्की कालीखोलामा स्थान जाली सहित पक्की सौरा निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७३५	नयाँपाखरी घाउदेखि टाढा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७३६	तीनधारा देई बाई टोले निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७३७	निर्बुको अग्रो चौतारो निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७३८	बाराबाला २ मकडै वडा पट्टी मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७३९	रानीगाउँदेखि टाढा कोकलडाँडा मार्ग जाने मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७४०	सुन्धारा टोलमा खानेपानी मर्मत	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७४१	पुर्निडि अग्रो सामुदायिक भवन निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७४२	असुरे कुवा गल्ली मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००.००	१५०,०००.००
७४३	मलपानी टोलको १२ मुरे खेतको बाँध कालो निर्माण	११	१५०,०००.००	१५०,०००.०

[Handwritten signature]



3/10/22

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
४४	मूलपानी खानेपानी मुल संरक्षण	११	१००,०००.००	००४,०००.३३
४५	डाँडागाउँ सामुदायिक भवन हुँदै कालिका मन्दिरसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००.००	०००
४६	तनहुँसुर भित्रपानी खानेपानी मुल	११	१००,०००.००	०००
४७	तुँडै सुप खेत कृषि सहक नाला र ग्रामल सहित स्तरोन्नति	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
४८	बसन्त धारा तलको बाटोमा स्याब निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
४९	बनौचा प्रत्येकट टोल खोलासम्म बाटो ग्राभल	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
५०	रातमाटा भ्याडोटी टोल क्रियापूत्री भवन निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
५१	रुक्तेपानी खानेपानी मुल	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
५२	अचलचौर सामुदायिक भवन तथा शौचालयको मुल	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
५३	काउरेको पोखरीदेखि भोर्लेनी पुरा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
५४	बुढीराप्ते जलधर मठदेखि मन्दिर जाने बाटो स्तरोन्नति	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
५५	पुलामोडीबाट अघौली अघुटे मोटर मार्ग विस्तार	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
५६	विशाल, सिँचाई, खानेपानी, सहक पूर्वाधार (विविध फेदकर योजना)	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
५७	वेथोटी वडा कार्यालय पक्की नाला तथा ग्राभल	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
५८	छोटी फुर्के वडा कार्यालय पक्की नाला तथा ढलान निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
५९	गोला हुँलाको छोटी मोटर मार्ग पक्की नाला ग्राभल तथा बाटो चौडा	११	१,०००,०००.००	००४,३३३.५६
६०	पोखरीबाट धाँकी पाटापाटी मोटर मार्ग पुरो संरक्षण तथा ग्राभल	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
६१	कमलवाटो गोला (बोद कुँमाटो) मार्ग पक्की नाला ट्र्याम पाइप	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
६२	कर्जु खानेपानी फिस्ट टङ्की निर्माण तथा खानेपानी कार्यालय भवन निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
६३	होलाको केरासासाला हुँदै वडा कार्यालयसम्म मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
६४	पुर्को शौचालयबाट रङ्गेरान र नारवार	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
६५	देउराली आमा समूह अघुटे सामुदायिक भवन निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
६६	वडा कार्यालयमा भएका नाला तथा मोटर बाटोबाट सरसफाई	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
६७	कोटकालिका पिपलाटो शौचालय सामुदायिक भवन निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
६८	बगाल टोलदेखि खोलासम्म पक्की नाला निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
६९	मुनेपानीदेखि समलडाँडा हुँदै केरासासाला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
७०	केरासासाला आमा समूहको भवनमा थप कोठा निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
७१	खेत सुदान पूर्वाधार निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
७२	विशाल पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
७३	साला सिँचाई, खानेपानी, शिक्षा, सहक पूर्वाधार निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
७४	विभिन्न स्थानमा खानेपानी मुल (बेलबास, च्याटो, पाटो, सेहोई, माटो)	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
७५	अर्कोथाना होमस्टे निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६
७६	विपन्न आवास निर्माण	११	१००,०००.००	००४,३३३.५६

3/10/18



(सहायक निदेशक)

[Signature]

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वर्ग	अनुमान	प्रत्यक्ष
७८२	विपद व्यवस्थापन	१३	५००,०००.००	३२,२५२.५०
७८३	बढी भित्रका बाटो तथा नाला सरसफाई	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
७८४	आँफुबारी सामुदायिक अर्थो भवन निर्माण	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
७८५	जनजागृती मा.वि.देखि भडखालसम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नति	१३	२००,०००.००	१९,५००.००
७८६	रिप बस्ती आमा समूह अर्थो सामुदायिक भवन निर्माण	१३	२००,०००.००	१९,५००.००
७८७	धानीमाई जाने पक्की सिँही निर्माण	१३	२००,०००.००	१९,५००.००
७८८	ककुराँदी सामुदायिक भवन निर्माण र मन्दिर संरक्षण	१३	२००,०००.००	१९,५००.००
७८९	छाँदी जग्गो सडक बत्ती	१३	२००,०००.००	१९,५००.००
७९०	व्याख्यीक अर्थो पद मार्ग बनाने निर्माण	१३	२००,०००.००	१९,५००.००
७९१	बेलबास दुध उपभोक्ता संस्थाको डिप फ्रिज खरिद	१३	१५०,०००.००	१५,०००.००
७९२	कमलबारी सिँदै खानेपानी	१३	१५०,०००.००	१५,०००.००
७९३	पोखरीमाथि डेमामार्ग चर्क कम्पाउट निर्माण	१३	१५०,०००.००	१५,०००.००
७९४	विमल चौलारा गाउँपालिका सडकको कोलडाँडा मोटर मार्ग	१३	१००,०००.००	१०,०००.००
७९५	पाँडे चौलारा मार्ग स्तरोन्नति	१३	१००,०००.००	१०,०००.००
७९६	विधिव फाँटकर योजना	१३	१००,०००.००	१०,०००.००
७९७	राम्ही रिङ्गोड पक्की नाला निर्माण	१३	१००,०००.००	१०,०००.००
७९८	दिन टोल बस्ती अर्थो पद मार्ग बनाने	१३	५००,०००.००	४८,०००.००
७९९	कुलुङ माझखर अर्थो चौलारा र हडिया मोटर मार्ग बनाने	१३	५००,०००.००	४८,०००.००
८००	ए वि सि कालो तार खरिद	१३	५००,०००.००	४८,०००.००
८०१	केशवदारा जोगीमणी बाल उद्यान निर्माण	१३	५००,०००.००	४८,०००.००
८०२	ताम्र-कुलुङ-केशवदारा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१३	५००,०००.००	४८,०००.००
८०३	होक्खारा सडक मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१३	५००,०००.००	४८,०००.००
८०४	सडक तथा नाला सरसफाई	१३	५००,०००.००	४८,०००.००
८०५	छाँदी बेलमाथि नो छेन खण्डको मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१३	५००,०००.००	४८,०००.००
८०६	हकुराँदी विज्यादी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१३	५००,०००.००	४८,०००.००
८०७	राधासुन्दर केशवदारा पहरादेखि चालिसे जाने अर्थो कृषि मार्ग निर्माण	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८०८	सुँदैर मराटे सामुदायिक गाँठी भवन भवन	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८०९	बेलमाथि अर्थो शिक्षावालय निर्माण	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८१०	विद्यापानी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८११	जलजल खानेपानी निर्माण	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८१२	हकुराँदी मोटर मार्ग पद मार्ग निर्माण	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८१३	सिन्धु र आँकुरा टो कृषि निर्माण	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८१४	हकुराँदी गाँठी कृषि मोटर मार्ग निर्माण	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८१५	नयाँगाउँ कोटमा गाँठी तार प्रतिस्थापन गरी ए.वि.सी. केबल राख्ने	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८१६	ब्याङ्की खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८१७	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८१८	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८१९	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८२०	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८२१	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८२२	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८२३	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८२४	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८२५	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८२६	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८२७	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८२८	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८२९	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००
८३०	मास्की रिज्यादी सडक बत्ती	१३	३००,०००.००	२८,५००.००

$$z = f(w)$$

पत्रकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली

[illegible]

[Handwritten signature]



2. $\frac{1}{2} \log 10$

[illegible]

3/10/18



प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
(लेखा विभाग)
संस्थापक

क्र.सं.	कार्यक्रम/अवधि/विषयको नाम	वर्ग	अनुमान	प्रतिफल
१०१	शहरी कालिका मार्ग (पुर्वाधार समपुरक, न.पा. बानेश्वर)	७,८	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१०२	वि.स.स.तनहुँ पुर्वाधार निर्माण		००१००,०००.००	००१००,०००.००
१०३	वि.स.स.तनहुँ पुर्वाधार निर्माण		००१००,०००.००	००१००,०००.००
१०४	वि.स.स.तनहुँ पुर्वाधार निर्माण		००१००,०००.००	००१००,०००.००
१०५	जनसहभागिता नगर/पुर्वाधार विकास		००१००,०००.००	००१००,०००.००
१०६	जनसहभागिता नगर/पुर्वाधार विकास		००१००,०००.००	००१००,०००.००
१०७	खड्काकोली मोटर मार्ग समपुरक (दोस्रो चरण, न.पा. बानेश्वर)	११	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१०८	खड्काकोली मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण (दोस्रो खण्ड अ)	११	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१०९	विश्वविद्यालय फुटकर योजना		००१००,०००.००	००१००,०००.००
११०	कामालत जनसेवा प्र.वि. खन निर्माण	२	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१११	कामालत पुमाले पाटी अफिस अगाडिको नाला मर्मत	३	००१००,०००.००	००१००,०००.००
११२	कामालत व्यास गुफा योजना तथा धार्मिक ट्रेस खन निर्माण	३	००१००,०००.००	००१००,०००.००
११३	कामालत न.पा. कायान्वयनमा स्तनपान साई सरसफाई व्यवस्था	३	००१००,०००.००	००१००,०००.००
११४	कामालत वि.पि. वन बागिचाका व्याडिमिन्टन कोट अड्डा हुल निर्माण	३	००१००,०००.००	००१००,०००.००
११५	कामालत दुर्गा मन्दिर एवं सामुदायिक खन निर्माण	३	००१००,०००.००	००१००,०००.००
११६	कामालत मरिचि वेदव्यासको अक्षरदको मूर्ति निर्माण	३	००१००,०००.००	००१००,०००.००
११७	कामालत सुवर्ण मार्ग कालोपत्रे	४	००१००,०००.००	००१००,०००.००
११८	कामालत सडक बर्दी २ ला व्यवस्थापन	४	००१००,०००.००	००१००,०००.००
११९	कामालत बसन्ती मार्ग सडक कालोपत्रे	४	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१२०	कामालत सिन्धु मार्गटोख उदय मार्ग जोडने बाटोमा गाभेले	४	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१२१	कामालत केचकका लागि फलाम हुलो विनियम	४	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१२२	कामालत आरामको सामग्री खरिद गरी विनियम गर्ने	४	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१२३	कामालत उदय मा.वि.बा.ख.अ.पु. निर्माण परामर्श सेवा	४	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१२४	कामालत बडाको धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्द्धन अन्तर्गत बाजा खरिद	४	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१२५	कामालत मूलाबाटो खन कुलो मर्मत योजना	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१२६	कामालत घरमघानी पोखरी निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१२७	कामालत साँखुली खानेपानी योजना	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१२८	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१२९	कामालत बडा कायान्वयन खन मर्मत खन	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१३०	कामालत बडा कायान्वयन खन मर्मत खन	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१३१	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१३२	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१३३	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१३४	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१३५	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१३६	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१३७	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१३८	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१३९	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१४०	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१४१	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१४२	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१४३	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१४४	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१४५	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१४६	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१४७	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१४८	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१४९	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००
१५०	कामालत खोराको व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	५	००१००,०००.००	००१००,०००.००

3/10/18



संयोजक प्रशासकीय अधिकृत

(कानून/प्रशासन)

[Signature]

क्र.सं.	विवरण	प्रमाणित	अनुमान	यथार्थ
१५३	कामगार जनचेतनाशाला युवा क्लब लाइफ कर्फी खिरद	१२	२५,०००.००	
१५४	कामगार कालोमीर सिमरु खानेपानी पाइप खिरद	१२	२००,०००.००	१२८,५००.००
१५५	कामगार कमलबारी आमा समूह भवनमा जाने नालामा स्थाय निर्माण	१२	१५,०००.००	१५,०००.००
१५६	कामगार विपन्न घर परित्वारलाई विद्युत मिटर र कालोतार जडान	१३	५०,०००.००	५०,०००.००
१५७	कामगार खिरद/खोलाबाट बेनीकोट भन्ज्याङ अर्कोथान लिपिपट्ट			
१५८	खानेपानी योजना डि.पि.आर. निर्माण	१३	२९,३००.००	२९,३००.००
१५९	कामगार बुद्ध शान्ति लोक मार्ग डि.पि.आर. निर्माण	१४	००	
१६०	कामगार वडा नं.८ वडा कार्यालय भवन निर्माण	८	३,३३३.३३	३,३३३.३३
१६१	कामगार कटराकाठ बसपाका मोटरबल पुल (बुद्धीखोला व्यास १२)	१२	५,३३३.३३	५,३३३.३३
१६२	कामगार कटराकाठ बसपाका मोटरबल पुल (बुद्धीखोला व्यास १२)	१२	५,३३३.३३	५,३३३.३३
१६३	जोडने, समपुरक	१, २	३९,३३३.३३	३९,३३३.३३
१६४	कामगार मानहुँकोट सिङ्गाबाबा मन्दिर निर्माण समेत	५	१,५९९.००	१,५९९.००
१६५	कामगार कालिका मार्ग शहिद गेट निर्माण	७	९,०००.००	९,०००.००
१६६	कामगार वडा नं.५ उदय मा.वि.बाट प्यारु गा.पा.-१ बाख्रे जोडने सार्ने	५	१,२५५.९०	१,२५५.९०
१६७	खोला			
१६८	कामगार माहिँलाडाँडा मार्ग कालोपत्रे	१	२००,०००.००	२००,०००.००
१६९	कामगार ब्यालेटार हुँदै हुँदै वडा कार्यालय मार्ग स्तरोन्नति	१२	१,५९९.००	१,५९९.००
१७०	कामगार देवीडाँडा खानेपानी योजना	१०	३,५००.००	३,५००.००
१७१	कामगार कमरेखोला साँघु खोला खानेपानी योजना (संघ विशेष)	१३	३,९९९.००	३,९९९.००
१७२	कामगार योजना समुहद्वारा निर्माण र जडान	३	५०,०००.००	५०,०००.००
१७३	कामगार कार्यालयको नयाँ भवनमा ताला थप योजना	३	१,५९९.००	१,५९९.००
१७४	कामगार मानहुँडाँडा लिपिपट्ट खानेपानी योजना (सार्ने)	५	४,९९९.००	४,९९९.००
१७५	कामगार व्यास नगर कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन अस्पताल निर्माण	१०	३,३३३.३३	३,३३३.३३
१७६	कामगार केशवटार लिफ्ट खानेपानी योजना (गर्वाडी मूल) सार्ने	१४	११,९९९.००	११,९९९.००
१७७	कामगार अर्घु बडा पहुँच मार्ग निर्माण	९	१,०००.००	१,०००.००
१७८	कामगार सेती बुद्धी घाट निर्माण	३	१,०००.००	१,०००.००
१७९	कामगार व्यास पराशर अर्को निर्माण	३	१,०००.००	१,०००.००
१८०	कामगार शहरी कालोपत्रे सडक आवधिक समेत योजना (१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र १३)			
१८१	गत आ.व.को भुक्तानी दिन बाँकी योजनाहरू		००१००,०००.००	००१००,०००.००
सशर्त अनुदानपत्रका कार्यक्रम (पूर्वजगत)				
१८२	सार्ने कार्यक्रमको लागि खोला कार्यक्रम संयोजकको लागि फर्तिबारे		१००,०००.००	१००,०००.००
१८३	सार्ने कार्यक्रम खोला कार्यक्रम संयोजकको लागि Laptop, Printer		२०,०००.००	
१८४	सार्ने कार्यक्रम खोला कार्यक्रम संयोजकको लागि Laptop, Printer		१००,०००.००	
१८५	गोशाला निर्माण तथा सुदृढीकरण	१०	१,०००,०००.००	१,००,०००.००
१८६	Urban Development Grant दिने		५५३,८००,०००.००	३४,९९९,९१०.००
१८७	Design and Supervision Consultant नियुक्ति गर्ने		१५,०००,०००.००	९,३४९,४०५.१०
१८८	तनहुँ जिल्ला व्यास न.पा. ३ मादी करिडोर माहिँला मार्ग स्तरोन्नति		१५,०००,०००.००	९,३४९,४०५.१०

आ.व.२०८१।०८२ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक तथा अन्तिम चौमासिक प्रगति प्रतिवदेन

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
१	खकौली टोल पक्की नाला निर्माण	१	३००,०००।००	६१,७४२।००		२९७,९६०।००	३५९,७०२।००	सम्पन्न
२	दरैस्वामी चौतारा टोलमा कृयापुत्री भवन जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	२००,०००।००	२७,६५८।००		१९६,६५८।००	२२४,३१५।००	सम्पन्न
३	सिरानचोक टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	१५७,१८३।००		४९४,०७५।००	६५१,२५८।००	सम्पन्न
४	निर्मल जनसुधार टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	१५०,२८६।००		४९१,७८१।००	६४२,०७५।००	सम्पन्न
५	दरैस्वामी चौतारा टोलको भवन मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	१६५,०००।००		४९४,६१५।००	६५९,६१५।००	सम्पन्न
६	नवआदर्श टोलको अकला मन्दिर जाने सडक र नवराज थापाको घरदेखि उत्तरतर्फ जाने बाटोमा नाला निर्माण	१	५००,०००।००	११०,७६७।००		४९४,०७४।००	६०४,८४१।००	सम्पन्न
७	मगर समाज सुधारको भवनमा सभा हल व्यवस्थापन	१	३००,०००।००	३३,०००।००		३००,०००।००	३३३,०००।००	सम्पन्न
८	टोड्के बाँध कुलो मर्मत	१	३००,०००।००	४५,१९०।००		३००,०००।००	३४४,१९०।००	सम्पन्न
९	अकला बगैँचा टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	२००,०००।००	४१,४३०।००		१९६,५६९।००	२३८,०२६।००	सम्पन्न
१०	मिलन टोल अर्न्तगत मिलन मार्ग स्ट्रिट १ मा पि.सि.सि. ढलान निर्माण	१	३००,०००।००	४६,३२७।००		२९०,००३।००	३३६,३३०।००	सम्पन्न
११	सृजनशील टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	२००,०००।००	७०,०४८।००		१८८,३६५।००	२५८,४१३।००	सम्पन्न
१२	गल्बुवेशी टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	१५०,०००।००	२२,८२४।००		१५०,०००।००	१७२,८२४।००	सम्पन्न
१३	अग्नेनी टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	१००,०००।००	१८,०००।००		१००,०००।००	११८,०००।००	सम्पन्न
१४	भादगाउँ टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	१००,०००।००	१४,४२८।००		९२,८३७।००	१०७,२६५।००	सम्पन्न
१५	सिरन टोल ग्राभेल बाटो सफाई	१	४७,०००।००	४५०।००		४७,०००।००	४७,४५०।००	सम्पन्न
१६	वडा भित्र विभिन्न टोल अर्न्तगत पर्ने बाटोहरु सरसफाई तथा ग्राभेल	१	३५,२,५५०।००	३६,७००।००		१३०,०४६।००	१६६,७४६।००	सम्पन्न
१७	वडाको सडक बत्तीको विस्तार एवं मर्मत	१	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
१८	विज्ञानचौर टोल नाला निर्माण	१	७००,०००।००			६९०,७०६।००	६९०,७०६।००	सम्पन्न
१९	तालघरे टोल विकास अर्न्तगत सडक बत्ती व्यवस्थापन	१	१५०,०००।००	२५,६५५।००		१५०,०००।००	१७५,६५५।००	सम्पन्न
२०	चन्द्रबहादुर घर्तीको लागि पाइप खरिद	१	१५,०००।००	१,८४२।००		१५,०००।००	१६,८४२।००	सम्पन्न
२१	रतौली दरै वस्ती नाला मर्मत	१	२००,०००।००	२०,७८३।००		२००,०००।००	२२०,७८३।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कौशिकीय क्षेत्र)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएका खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
२२	मिलन टोल योग व्यवस्थापन योजना	१	७५,०००।००	७,४५०।००		७५,०००।००	८२,४५०।००	सम्पन्न
२३	जनचेतना टोल नाला मर्मत	१	२०,०००।००	३,०३१।००		२०,०००।००	२३,०३१।००	सम्पन्न
२४	सिन्धुरटारी अकलाबगौचा टोल प्लटिड मार्ग कालोपत्रे	१	९९,८६३।००			९८४,२२३।००	९८४,२२३।००	सम्पन्न
२५	सिरान टोल विकास अर्न्तगत सडक बत्ती	१	८०,०००।००	४,५३०।००		८०,०००।००	८४,५३०।००	सम्पन्न
२६	नवशार्द टोल विकास संस्था सडक बत्ती व्यवस्थापन	१	१५०,०००।००	२३,४२५।००		१५०,०००।००	१७३,४२५।००	सम्पन्न
२७	रम्पटी खानेपानी तथा सरसफाई समिति पम्प खरिद	१	१९,०००।००	१,१९६।००		१९,०००।००	२०,१९६।००	सम्पन्न
२८	जेष्ठ नागरिक सेवा व्यवस्थापन	१	१००,०००।००	१७,६९२।००		१००,०००।००	११७,६९२।००	सम्पन्न
२९	भादागाडु टोल अर्न्तगत पर्ने नमूना मार्ग पि.सि.सि. ढलान	१	७५०,०००।००		२५०,०००।००	९७४,५१०।००	९७४,५१०।००	सम्पन्न
३०	छाब्दी दोभान खुमबहादुर दरैको घर नजिक तटबन्धन गर्ने कार्य	१	१५०,०००।००	२०,७७७।००		१५०,०००।००	१७०,७७७।००	सम्पन्न
३१	कुन्छाली टोल विकास संस्था सडक बत्ती विस्तार	१	७५,०००।००	५,६५०।००		६९,३०५।००	७४,९५५।००	सम्पन्न
३२	मुसेखोला आमा समूह भवनमा शौचालय निर्माण	१	५०,०००।००	१७,८२७।००		४३,८८१।००	६१,७०८।००	सम्पन्न
३३	रिता घर्ती पाइप खरिद	१	८,०००।००			८,०००।००	८,०००।००	सम्पन्न
३४	मिलिजुली पतञ्जली योग साधना सामग्री खरिद	१	२५,०००।००	१,०००।००		२५,०००।००	२६,०००।००	सम्पन्न
३५	वडाको अधुरो भवन निर्माण तथा कम्पाउण्ड निर्माण	१	९९७,०७८।००			९७०,२७२।००	९७०,२७२।००	सम्पन्न
३६	जनचेतना टोलको शान्ति मार्ग हुँदै त्रिकोण मार्गसम्म पक्की नाला निर्माण	१	८००,०००।००	१६७,९४०।००		८००,०००।००	९६७,९४०।००	सम्पन्न
३७	छाब्दी प्रवेशद्वार टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	३००,०००।००			२८४,७३९।००	२८४,७३९।००	सम्पन्न
३८	प्रगतिनगर टोलको सियाँले कुलो मर्मत	१	३००,०००।००	४७,८०७।००		२९७,०४४।००	३४४,८५१।००	सम्पन्न
३९	मोहोरियाटार टोलको दलित वस्तीमा दलित गुठीको अधुरो ट्रेस मर्मत निर्माण	१	३००,०००।००	६२,९६१।००		३००,०००।००	३६२,९६१।००	सम्पन्न
४०	चारकुने टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	१५०,०००।००	२२,६५५।००		१४८,१७०।००	१७०,८२५।००	सम्पन्न
४१	ज्ञानांगा बोर्डिङ स्कूल नजिकको खुल्ला पक्कि नालामा स्ल्याब निर्माण तथा नाला	१	१००,०००।००	११,००८।००		१००,०००।००	१११,००८।००	सम्पन्न
४२	दोभान कलवको भवनमा मर्मत तथा रङ्गरोगन	१	१००,०००।००	१६,६७०।००		९८,१३६।००	११४,८०६।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
भैरवराज तिवारी



डा. राजु गौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कर्मचारीको निचे)
स.प्र.अ.

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नागद			
४३	डाँडागाउँ जाने भुकुटी मार्ग कालोपत्रे	१	७९५,८८६।३३			७९५,८८६।००	७९५,८८६।००	सम्पन्न
४४	दरै संग्राहलय निर्माण	१	५००,०००।००	95192		४९७,८७७।००	५९३,०६९।००	सम्पन्न
४५	घर्ती भुजेल सेवा समाज भवन संरक्षण अधुरो भवन	१	२००,०००।००		४०,३२९।००	२००,०००।००	२४०,३२९।००	सम्पन्न
४६	दरै स्वामी चौतारा सडक बत्ती व्यवस्थापन	१	१००,०००।००		१४,३२५।००	१००,०००।००	११४,३२५।००	सम्पन्न
४७	अकला बगैचा टोल सडक बत्ती व्यवस्थापन	१	११०,०००।००		१६,५७५।००	११०,०००।००	१२६,५७५।००	सम्पन्न
४८	अकला बगैचा टोल अर्न्तगत पहिरो नियन्त्रण	१	१५०,०००।००		२१,६८८।००	१५०,०००।००	१७१,६८८।००	सम्पन्न
४९	जलदेवी मा.वि. शौचालय निर्माण	१	१६०,०००।००		२४,९५८।००	१५७,२४८।००	१८२,२०६।००	सम्पन्न
५०	शहिदचन्द्र नेपाली छात्रावास फर्निचर तथा रेलिङ	१	४००,०००।००		४०,६५८।००	३९८,९२६।००	४३९,५८४।००	सम्पन्न
५१	चारकुने टोल सडक बत्ती व्यवस्थापन	१	७५,०००।००		८,८२५।००	७५,०००।००	८३,८२५।००	सम्पन्न
५२	अम्रेनी टोल सडक बत्ती व्यवस्थापन	१	१५०,०००।००		१७,७७०।००	१५०,०००।००	१६७,७७०।००	सम्पन्न
५३	ब्राम्हण समाज बाध्यबाधन सामग्री खरिद	१	५०,०००।००		५,८००।००	५०,०००।००	५५,८००।००	सम्पन्न
५४	अकला बगैचा आमा समूह कार्यालय सामग्री खरिद	१	३०,०००।००		५,८००।००	३०,०००।००	३५,८००।००	सम्पन्न
५५	जनचेतना टोल नाला सफाई	१	३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
५६	रतौली टोलमा कज्रवे निर्माण	१	१००,०००।००		१४,४४५।००	८८,०७५।००	१०२,५२०।००	सम्पन्न
५७	धूपखोला टोल भवन व्यवस्थापन	१	१००,०००।००		१८,६७१।००	१००,०००।००	११८,६७१।००	सम्पन्न
५८	डमौली र धुपखोला टोलको साँधमा कृयापुत्रीको लागि टुस निर्माण	१	१००,०००।००		२५,४३०।००	९५,३४७।००	१२०,७७७।००	सम्पन्न
५९	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस ए.सि. स्मार्ट टि.भि. सि.सि.कमरेरा र फर्निचर	१	२,५००,०००।००	607200		२,१२६,१४१।००	२,७३३,३४१।००	सम्पन्न
६०	छाब्दी प्रवेशद्वार टोलको चक्र बहानदूर अधिकारीको घर पछाडि नाला निं.	१	१५०,०००।००	16388		१३८,६०६।००	१५४,९९१।००	सम्पन्न
६१	सियाले खेत कुलो बाढीले भत्काई पुनःनिर्माण	१	१५०,०००।००	13372		१४५,३४५।००	१५८,७१७।००	सम्पन्न
६२	मगर सुधार समिति सांस्कृतिक प्रवर्धन सामग्री खरिद	१	१००,०००।००	16971		१००,०००।००	११६,९७१।००	सम्पन्न
६३	छाब्दी खोलामा रहेको विद्युतीय पम्प बिग्रीएको समरस्त्रिल पम्प खरिद	१	१५०,०००।००	105150		१५०,०००।००	२५५,१५०।००	सम्पन्न
६४	शिवालय टोल नाला सरसफाई	१	२५,०००।००			२४,३६७।००	२४,३६७।००	सम्पन्न

अधिराज तिबारी
स.प्र.अ.



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कार्यालय नैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
६५	नमुना मार्ग थप पि.सि.सि. ढलान	१	३००,०००।००	31571		२९९,५८६।००	३३१,१५७।००	सम्पन्न
६६	जलेश्वर महादेव मन्दिर रंगरोगन तथा सरसफाई	१	२०,०००।००	2729		१८,८६३।००	२१,५९२।००	सम्पन्न
६७	नवआदर्श टोल नाला सरसफाई	१	२०,०००।००	2808		२०,०००।००	२२,८०८।००	सम्पन्न
६८	मिलन टोल पानी मुहान संरक्षण	१	२५,०००।००	2693		२५,०००।००	२७,६९३।००	सम्पन्न
६९	शिवालय मन्दिर रंगरोगन	१	२५,०००।००			२३,२००।००	२३,२००।००	सम्पन्न
७०	नवआदर्श टोलमा सडक बत्ती व्यवस्थापन	१	५०,०००।००	15425		४९,८१०।००	६५,२३५।००	सम्पन्न
७१	जनचेतना टोलमा बोरिङ पानी व्यवस्थापन	१	१००,०००।००	20857		९९,०७७।००	११९,९३४।००	सम्पन्न
७२	सेतो गुराँस खानेपानी व्यवस्थापन	१	५०,०००।००	6872		४४,७२७।००	५१,५९९।००	सम्पन्न
७३	मदन आश्रित बस प्रतिशालय मर्मत	१	६०,०००।००	7620		५५,२००।००	६२,८२०।००	सम्पन्न
७४	सरसफाई केन्द्र जाने बाटो निर्माण	१	९९७,२९६।५८			९९६,७६६।००	९९६,७६६।००	सम्पन्न
७५	हाइस्कुलटार टोलको पम्पिंग खानेपानी इनार	१	५०,०००।००	24874		५०,०००।००	७४,८७४।००	सम्पन्न
७६	परिवर्तनशील (रतौली) टोल सडक बत्ती विस्तार	१	५०,०००।००	19675		४७,८५५।००	६७,५३०।००	सम्पन्न
७७	बलराम कुवामा जाने बाटोमा ढलान	१	१००,०००।००	13996		९८,३०३।००	११२,२९९।००	सम्पन्न
७८	विश्वकर्मा मन्दिर रंगरोगन तथा सरसफाई	१	२५,०००।००	2984		२५,०००।००	२७,९८४।००	सम्पन्न
७९	वडा कार्यालय भवन रंगरोगन	१	१५०,०००।००			१४७,२६३।००	१४७,७६३।००	सम्पन्न
८०	रतौली भयरथान मन्दिर रंगरोगन	१	१५,०००।००	1566		१३,२६०।००	१४,८२६।००	सम्पन्न
८१	वडा कार्यालय भवनको दोस्रो तल्लामा विद्युत व्यवस्थापन	१	९९,०००।००			९९,०००।००		सम्पन्न
८२	गल्बुवेशी टोलमा इनार व्यवस्थापन	१	१००,०००।००	10753		९७,९९४।००		सम्पन्न
८३	मोहरियाटार टोलमा नाला सफाई	१	२५,०००।००	5832		२५,०००।००	३०,८३२।००	सम्पन्न
८४	घर्ती भुजेल समाज अधुरो भवन निर्माण	१	६०,०००।००	9821		५९,१००।००	६८,९२१।००	सम्पन्न
८५	सामुदायिक टोल करंकाठ बाढी व्यवस्थापनको लागि नाला निर्माण	१	५००,०००।००	30407		४९७,६५९।००	५२८,०६६।००	सम्पन्न
८६	वडा कार्यालय कार्पेट तथा फर्निचर	१	३९,५००।००			३९,५००।००	३९,५००।००	सम्पन्न
८७	वडा कार्यालयमा एसी जडान	१	९०,०००।००			९०,०००।००	९०,०००।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
मेयर राज तिवारी

का.प्र.अ.
मेयर राज तिवारी

का.प्र.अ.
मेयर राज तिवारी

डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराम सैर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
८८	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१	२००,०००।००	श्रम	नगद	१८८,८७८।००	२०८,९३०।००	सम्पन्न
८९	धुपखोला टोलको ठूलो पंथेरादेखि भुङ्भुङ्गे मार्गमा स्थाव सडकको पक्की नाला निर्माण	१	३७५,०००।००		१२५,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
९०	माहिलीडाँडा मार्ग कालोपत्रे	१	८००,०००।००			७९६,९०७।००	७९६,९०७।००	सम्पन्न
९१	करंकाठ बसपार्क मोटेरेवल पुल (बुल्दी खोला व्यास १ र २ जोड्ने) (क्रमागत)	१	४०,४३७,८५।००			३०,५४६,४९९।००	३०,५४६,४९९।००	सम्पन्न
९२	वडा अर्न्तगतको बाटो, नाला मर्मत तथा सरसफाई	२	४९,०००।००	६,४६९।००		४९,०००।००	५५,४६९।००	सम्पन्न
९३	मालेबगर टोलमा प्रेम रुचालको घर अगाडि बाँकी भागमा पक्की नाला	२	३००,०००।००	५७,५१४।००		२९५,७७।००	३५३,२८५।००	सम्पन्न
९४	क्रमागत जनसेवा प्रा.वि. भवन निर्माण	२	४७५०००	१५९,८६५।००		४७२,२९०।००	६३२,१५५।००	सम्पन्न
९५	नागमणी योग साधना केन्द्रमा योग साधना सामग्री खरिद	२	२९०००	७९०।००		२९,७९०।००	२९,७९०।००	सम्पन्न
९६	सरसफाईको लागि भ्याडु वितरण	२	४५०००			४५,०००।००	४५,०००।००	सम्पन्न
९७	वडा अर्न्तगतको बाटो र नाला सफाई	२	२१,०००।००		१२५,०००।००	१४५,९७५।००	१४५,९७५।००	सम्पन्न
९८	अमरापुरी, पुलचोक टोलको निर्माणधीन सामुदायिक भवन निर्माण	२	१,५००,०००।००	१६७,९४८।००		१,५००,०००।००	१,६६७,९४८।००	सम्पन्न
९९	निर्माणधीन मालेबगर टोल विकास संस्थाको पक्की भवन निर्माण	२	८००,०००।००	१०४,७०२।००		८००,०००।००	९०४,७०२।००	सम्पन्न
१००	बाल मन्दिर मा.वि.को सभा हलमा जिप्सिन सहित कोठा व्यवस्थापन	२	५००,०००।००	१०५,९९५।००		४९८,९०५।००	६०४,९००।००	सम्पन्न
१०१	मालेबगर मगर समाज भवनमा जिप्सिन सहित कोठा व्यवस्थापन	२	३७५,०००।००		१२५,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
१०२	बाल मन्दिर मा.वि.को सभा हलसँगै कोठा थप तथा टुस निर्माण	२	३७५,०००।००		१२५,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
१०३	मालेबगर टोल बुल्दीखोला तटवन्धन बस्ती संरक्षण	२	३५०,०००।००	४८,१३८।००		३५०,०००।००	३९८,१३८।००	सम्पन्न
१०४	जनसेवा प्रा.वि.मा खानेपानी व्यवस्थापन, पंखा खरिद मर्मत तथा शौचालय मर्मत	२	३००,०००।००	३०,९७५।००		२९७,०२४।००	३२८,०२४।००	सम्पन्न
१०५	सडक बत्ती बल्ब तथा भ्यापर लाइट खरिद	२	१५०,०००।००			१५०,०००।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
१०६	सरकारी बकिल कार्यालयको लागि इनभटर व्याट्रि	२	१५०,०००।००			१५०,०००।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
१०७	न्यूरोड टोल अर्न्तगत नाला सफाई	२	१८,०००।००			१५,६४०।००	१५,६४०।००	सम्पन्न
१०८	वडा अर्न्तगतको बाटो नाला सफाई	२	१५,०००।००	१,६६९।००		१४,७२८।००	१६,३९७।००	सम्पन्न

प्र.प्र.अ.
प्रराज तिवारी



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कार्यालय भित्र)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
१०९	दमौली मालेबगर समेत सि.सि क्यामेरा जडान	२	२८४,७६०।००			२८४,७६०।००	२८४,७६०।००	सम्पन्न
११०	सत्यवती मा.वि.मा शौचालय निर्माण	२	८००,०००।००	२१०,९५४।००		८००,०००।००	१,०१०,९५४।००	सम्पन्न
१११	कालिका मार्ग डाँग्रैखोल्सीको नालामा भएको जीर्ण स्थाव नयाँ ढलान	२	५००,०००।००	५०,३७०।००		४८९,६८०।००	५४०,०५८।००	सम्पन्न
११२	पुलचोक टोल अन्तर्गत खानेपानी कुवा मर्मत तथा संरक्षण	२	५००,०००।००	५०,४०७।००		४८०,२८७।००	५३०,६९४।००	सम्पन्न
११३	डाँग्रैखोल्सीमा विरुवा रोप्ने कार्य तथा अन्य व्यवस्थापन	२	४००,०००।००	४०,९६७।००		३९३,४९०।००	४३४,४५७।००	सम्पन्न
११४	तनहुँसुर भिमसेन धर्मगुठीमा कम्पाउण्डवाल सहित भवन व्यवस्थापन	२	३७५,०००।००		१२५,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
११५	पदमचोक र समाधान हस्पिटल चोकमा विरुवा रोप्ने कार्य सहित स्टिल कुर्ची	२	५००,०००।००	५०,७८१।००		४४९,३३९।००	५४८,१२०।००	सम्पन्न
११६	केरावारी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्पाउण्ड तथा स्थाव निर्माण	२	८००,०००।००	८५,०७२।००		७१४,९२८।००	८७३,०७२।००	सम्पन्न
११७	पक्की नालाको विट भाग प्लाष्टर सहित रंगरोगन	२	२००,०००।००	२०,४२१।००		१९९,५७९।००	२१९,८५६।००	सम्पन्न
११८	वडाको आवश्यक स्थानमा कालोपत्रे/रिसोल्डिङ	२	१,३५९,८८३।००			१,३५९,८८३।००	१,३५९,८८३।००	सम्पन्न
११९	दमौली बजार, बागाबजार, माले बगर समेत सि.सि.क्यामेरा जडान	२	७१३,५०४।००			७१३,५०४।००	७१३,५०४।००	सम्पन्न
१२०	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. भवन मर्मत टुस निर्माण	३	५५०,०००।००	७३,०६१।००		५५०,०००।००	६२३,०६१।००	सम्पन्न
१२१	पाञ्चायन मन्दिर चौतारा मर्मत	३	५०,०००।००	७७८०		३७,८६०।००	४५,६४०।००	सम्पन्न
१२२	क्रमागत व्यास गुफा योगा तथा धार्मिक टुस भवन निर्माण	३	९००९०००	१५०,१५१।००		१,००५,०००।००	१,१५५,१५१।००	सम्पन्न
१२३	क्रमागत न.पा. कार्यालयमा स्तनपान कक्ष निर्माण साथै सरसफाई व्यवस्थापन	३	१००,०००।००			९८,९८०।००	९८,९८०।००	सम्पन्न
१२४	नगरपालिका क्षेत्रभित्रको नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनको लागि सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र टुस निर्माण	३	५६२,७७१।००			५६२,७७१।००	५६२,७७१।००	सम्पन्न
१२५	नगर प्रहरीको व्यारेकीकरण	३	४६८,८४१।००			४६८,८४१।००	४६८,८४१।००	सम्पन्न
१२६	तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा जिल्ला अस्पतालको लागि स्टोर निर्माण	३	३३६,२३५।००			३३६,२३५।००	३३६,२३५।००	सम्पन्न
१२७	सार्वजनिक शौचालय मर्मत	३	४४,५००।००			४४,५००।००	४४,५००।००	सम्पन्न
१२८	कार्यालयको लिफ्ट मर्मत	३	५९९,५७८।००			५९९,५७८।००	५९९,५७८।००	सम्पन्न
१२९	टेवलटेनिस खेल व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण	३	२५०,०००।००	४२,३५८।००		२४८,७७१।००	२९१,१२१।००	सम्पन्न
१३०	कार्यालय भवन रंगरोगन तथा डिजिटल बोर्ड राज्ने कार्य	३	९९६,५८०।००			९९६,८३९।००	९९६,८३९।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
सुषमराज तिवारी



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कर्मचारीमाथि सार)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
१५३	मासू पसलमा टायर, इन्टरलक मर्मत तथा वधस्थल स्तरोन्नति	३	७७६,०००।००	108164		२५७,०००।००		अधुरो
१५४	कमागात महर्षि वेदव्यासको अर्धकदको मूर्ति निर्माण	३	३००,०००।००	१५,२८५।००		२९०,५६७।००	३०,२८५।००	सम्पन्न
१५५	कमागात सेती बुद्धी घाट निर्माण	३	१,०००,०००।००	११७,१८२।००		५२१,४८२।००	६३८,६६४।००	सम्पन्न
१५६	देउरालीनगरबाट निर्मलनगर जाने बुद्धीखोला खण्ड मर्मत	३	१६०,०००।००			११०,००४।००	११०,००४।००	सम्पन्न
१५७	लियो क्लब अफ तनहुँ खुला पुस्तकालय व्यवस्थापन	३	१००,०००।००	१२,८२६।००		१००,०००।००	११२,८२६।००	सम्पन्न
१५८	निमचोक टोलको चौकनामा बेन्च निर्माण	३	११०,०००।००	१३,०००।००		११०,०००।००	१२३,०००।००	सम्पन्न
१५९	सडक बति मर्मत तथा शिवपाञ्चायन परिसर व्यायामशाला बति विस्तार	३	२५०,०००।००	२६,२५०।००		२३१,५९३।००	२५७,८४३।००	सम्पन्न
१६०	व्याटमिन्टन कोर्टमा बत्ती व्यवस्थापन	३	२६५,८३०।००	२६,९०१।००		२५१,४८१।००	२७८,३८२।००	सम्पन्न
१६१	जिल्ला सभाहल के.आई. भवनको जीर्ण जस्ता फेर्ने	३	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
१६२	जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रमा र्याक निर्माण	३	४४,५००।००			४४,५००।००	४४,५००।००	सम्पन्न
१६३	बुद्धपार्क टोल इनारको मोटर खरिद	३	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
१६४	भिकल्के मार्ग अधुरो निर्माण योजना	४	३००,०००।००	६२,५७७।००		३००,०००।००	३६२,५७७।००	सम्पन्न
१६५	चौतारी मार्गको स्तरोन्नति	४	२००,०००।००	३९,१२०।००		२००,०००।००	२३९,१२०।००	सम्पन्न
१६६	शिखर मार्गको तल्लो भागमा नाला निर्माण	४	२००,०००।००	३९,२५३।००		१६०,६७३।००	१९९,९२६।००	सम्पन्न
१६७	कमागात सुवर्ण मार्ग कालोपत्रे	४	६८२५९			६८८,२००।००	६८८,२००।००	सम्पन्न
१६८	कमागात वसन्ती मार्ग सडक कालोपत्रे	४	६८०,०००।००	६४,२६५।००		६७८,२५५।००	६७८,२५५।००	सम्पन्न
१६९	कृष्णपुर विरता टोलमा तटबन्धन	४	५००,०००।००	९२४,७६१।००		४९५,१७५।००	५५९,४४०।००	सम्पन्न
१७०	वसन्त मार्गको स्तरोन्नति	४	१,०००,०००।००	१२४,७६१।००		९८७,७९०।००	१,११२,४७१।००	सम्पन्न
१७१	वडा कार्यालय भवनको तला थप	४	९९६,९८८।००			९८५,५६२।००	९८५,५६२।००	सम्पन्न
१७२	सुवर्ण मार्गमा नाला मर्मत तथा कभर स्थापन	४	५००,०००।००	९१,५८८।००		४६५,३९१।००	५५६,९८७।००	सम्पन्न
१७३	संगम मार्गको नाला स्तरोन्नति	४	५००,०००।००	७१,६५१।००		४२८,३४९।००	४६९,६६७।००	सम्पन्न
१७४	इन्द्र मार्गको स्तरोन्नति	४	५००,०००।००	७५,१८१।००		४२४,८१९।००	४६९,६६७।००	सम्पन्न
१७५	राधा कृष्ण मन्दिरको प्राङ्गणमा प्रतिशालय निर्माण	४	२००,०००।००	४१,७७२।००		१९९,१४४।००	२४०,९१६।००	सम्पन्न

प्र.अ.
परराज तिवारी



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कार्यालय नैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद	रकम		
१७६	सदरशन मार्ग नाला निर्माण	४	२००,०००।००	३६,३२९।००		२००,०००।००	२३६,३२९।००	सम्पन्न
१७७	विराटेटार सुदर्शन मार्ग नाला निर्माण	४	८००,०००।००			७५९,८०१।००	७५९,८०१।००	सम्पन्न
१७८	श्रीभद्रको घरदेखि विराटेटार जाने मार्ग स्तरोन्नति	४	७००,०००।००	१०७,६३०।००		७००,०००।००	८०७,६३०।००	सम्पन्न
१७९	कृष्णपुर विरता बुल्दी खोला तटबन्धन	४	४५०,०००।००	१०६,५९२।००		४४३,४०८।००	४३४,८४१।००	सम्पन्न
१८०	बसन्त मार्ग स्तरोन्नति योजना	४	५००,०००।००	८०,९२४।००		५००,०००।००	५८०,९२४।००	सम्पन्न
१८१	भिल्के मार्ग अथुरो नाला निर्माण योजना	४	३०००००	५३,४००।००		३००,०००।००	३५३,४००।००	सम्पन्न
१८२	डाँगागाउँ पड्केपानी कुवा खल्ने कार्य	४	४००००	४,२७५।००		४०,०००।००	४४,२७५।००	सम्पन्न
१८३	गौहीगाउँ पक्की नाला निर्माण	४	१,५००,०००।००	२२६,२७६।००		१,४२२,३२८।००	१,६४८,६०४।००	सम्पन्न
१८४	दरै भवनमा एसी जडान	४	३००,०००।००	५२,२४०।००		१५०,४०२।००	२०२,६४२।००	सम्पन्न
१८५	संगम मार्ग नाला स्तरोन्नति	४	५००,०००।००	७१,७६०।००		४२८,३०९।००	५७०,०६९।००	सम्पन्न
१८६	दरै खोल्सीमा तार जाली भर्ने कार्य	४	५००,०००।००	८५,६८५।००		१६५,०००।००	२५०,६८५।००	अथुरो
१८७	कालिका शाहिद जंगलपार्क कम्पाउण्ड निर्माण	४	५००,०००।००	६२,६०६।००		४३७,५६८।००	५३६,१७४।००	सम्पन्न
१८८	विरता टोल रिडरोड मार्गमा २० फुट बाटो स्तरोन्नति	४	३५००००	३७,०६३।००		२४६,०५०।००	२८३,११३।००	सम्पन्न
१८९	कृष्णपुर मार्गबाट शिवालय मार्ग हुँदै विरता जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	४	२०००००	३२,२०९।००		२००,०००।००	२३२,२०९।००	सम्पन्न
१९०	वडा कार्यालय भवन कम्पाउण्ड वाल निर्माण	४	२५००००	३१,८४७।००		२५०,०००।००	२८१,८४७।००	सम्पन्न
१९१	कमानात सडक बत्ती र तार व्यवस्थापन	४	३०००००			२९४,८७०।००	२९४,८७०।००	सम्पन्न
१९२	सिमलटार र पृथ्वीराजमार्ग जोड्ने कजवे भत्काउने कार्य	४	६०५००			५५,९५९।००	५५,९५९।००	सम्पन्न
१९३	विरता टोल अन्तर्गत विभिन्न मार्ग कालोपत्रे (२० फुट रिडरोड)	४	१,०३६,३३९।००		३७५,०००।००	१,०७२,४४४।००	१,०७२,४४४।००	अथुरो
१९४	सिर्जना भिजार समाज भवन संरक्षण	५	२००,०००।००	३२,५७२।००		२००,०००।००	२३२,५७२।००	सम्पन्न
१९५	वडा कार्यालयदेखि अलैचे खोलासम्म बाटो सफाई	५	५५०००			५५,०००।००	५५,०००।००	सम्पन्न
१९६	वडा भित्रको बाटो र नाला सरसफाई	५	३००,०००।००	२८,९९४।००		२६५,५७०।००	२९४,५६४।००	सम्पन्न
१९७	बेनी पाटनबाट जीवन गिरीको घर हुँदै पराशर आश्रम जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	५	६००,०००।००	६५,६८८।००		६००,०००।००	६६५,६८८।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
शेपराज तिवारी

स.प्र.अ.

डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कार्यालय भित्र)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको	योजनामा भएको	कैफियत
				श्रम	नावाद	रकम	स्वर्च	
२१९	रानीटारी सामुदायिक भवन निर्माण	५	२००,०००।००	२६,३६१।००		१९७,६३९।००	२२४,२४१।००	सम्पन्न
२२०	पराशर मा.वि. नयाँ निर्मत भवनमा रंगरोगन, विद्युत व्यवस्थापन	५	१५०,०००।००	२९,१८८।००		१५०,०००।००	१७९,१८८।००	सम्पन्न
२२१	देउपुरे खोल्सीमा पक्की नाला निर्माण	५	२००,०००।००	२२,४४५।००		२००,०००।००	२२२,४४५।००	सम्पन्न
२२२	सेरा पोख्रेलगाउँ खानेपानी योजना	५	३००,०००।००	२३,२३२।००		३००,०००।००	३२३,२३२।००	सम्पन्न
२२३	भतेरी बाँध संरक्षण (भतेरी खेत संरक्षण)	५	१००,०००।००	१०,७५१।००		१००,०००।००	११०,७५१।००	सम्पन्न
२२४	THC सुरङ्ग मार्गदेखि बेतेनी साँस्कृतिक भवनसम्म बाटो सम्पन्न	५	२००,०००।००	२२,६३६।००		२००,०००।००	२२२,६३६।००	सम्पन्न
२२५	जनजुक्त शाही मा.वि फुटब्रिज निर्माण	५	१५०,०००।००	१५,८५०।००		१४४,१५०।००	१६०,७८५।००	सम्पन्न
२२६	कन्टार रिङरोड कटरे खोल्सीमा ह्यूम पाइप वाविन	५	१४०,०००।००	१५,३८४।००		१४०,०००।००	१५५,३८४।००	सम्पन्न
२२७	चिन्तुटार दमाखोला सिंचाई पाइप	५	३२,०००।००	१०,७८१।००		३१,२१९।००	४२,०६७।००	सम्पन्न
२२८	रानीटारी शहरी स्वास्थ्य भवन मर्मत शौचालय	५	१३०,०००।००	२३,१२४।००		१३०,०००।००	१५३,१२४।००	सम्पन्न
२२९	दभुङ चण्डीदेवी गुठी मन्दिर तथा भवन संरक्षण	५	१२०,०००।००	१४,५५९।००		१२०,०००।००	१३४,५५९।००	सम्पन्न
२३०	ढूलाटार सिंचाई कुलो मर्मत	५	२१५,०००।००	२६,७०१।००		२१५,०००।००	२४१,७०१।००	सम्पन्न
२३१	भर्नाङ खोल्सी खानेपानी पाइप खरिद	५	५०,०००।००	६,७२२।००		५०,०००।००	५६,७२२।००	सम्पन्न
२३२	चिन्तुटार दुध उत्पादक सहकारी मिल्क एनालाइजर खरिद	५	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
२३३	सिन्धु मार्ग कपिलको घरदेखि उदय मार्ग जोड्ने अथुरो नाला निर्माण	५	१५०,०००।००	१७,०९४।००		१५०,०००।००	१६७,०९४।००	सम्पन्न
२३४	मादी सेती नदी वातावरणीय परीक्षण	५	३९७,७६०।००			३९७,७६०।००	३९७,७६०।००	सम्पन्न
२३५	संगम प्रा.वि. जिर्ण टिन फेर्ने कार्य	५	२५,०००।००	३,४००।००		२५,०००।००	२८,४००।००	सम्पन्न
२३६	टेकनथुम्की सामुदायिक वनमा दूई सनसरी मन्दिर परिसरमा फलामको कुर्ची	५	५०,०००।००	१०,३८१।००		४९,६१९।००	५९,९२४।००	सम्पन्न
२३७	राजु विकको घर संरक्षण	५	२५,०००।००	२,९३८।००		१९,७२२।००	२२,६६०।००	सम्पन्न
२३८	मानहुँ चोकमा नाला निर्माण	५	७०,०००।००	८,३३२।००		७०,०००।००	७८,३३२।००	सम्पन्न
२३९	चण्डीदेवि योग साधना केन्द्र सामान खरिद	५	५०,०००।००	७,०००।००		५०,०००।००	५७,०००।००	सम्पन्न
२४०	पराशर योग साधना केन्द्र सामान खरिद	५	५०,०००।००	३,८६५।००		५०,०००।००	५३,८६५।००	सम्पन्न


 क्षेत्रीय विकास अधिकारी
 स.प्र.अ.
 नेपाल सरकार, विकास विभाग, काठमाडौं
 नेपाल

डा. राजु पौडेल
 सि.डि.ई.
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको	योजनामा भएको	कैफियत
				श्रम	नागद	रकम	खर्च	
२४१	पराशर खेलकुद सामग्री खरिद	५	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
२४२	रानीटारी खानेपानी संरक्षण	५	१००,०००।००	२२,७१०।००		१००,०००।००	१२२,७१०।००	सम्पन्न
२४३	पराशर माध्यमिक विद्यालय बाल विकास व्यवस्थापन	५	१२०,०००।००	१३,३५०।००		१२०,०००।००	१३३,३५०।००	सम्पन्न
२४४	शुक्र आ.वि. रंगरोयन तथा अक्षर लेखन	५	३०,०००।००	३,६५८।००		३०,०००।००	३३,६५८।००	सम्पन्न
२४५	सिन्धु मार्गदेखि धापथुम्की हुँदै माहेन्द्री मार्गसम्म पक्की नाला	५	१,३००,०००।००	८३,५७०।००		१,३००,०००।००	१,३८३,५७०।००	सम्पन्न
२४६	नेपाल भू.पू. सैनिक कल्याणकारी क्लब बेनिपाटन टुस निर्माण	५	१००,०००।००	१८,६७४।००		१००,०००।००	११८,६७४।००	सम्पन्न
२४७	कामागत आरनको सामग्री खरिद गरी वितरण	५	१५०,०००।००	४,९००।००		१३१,४९०।००	१३६,३९०।००	सम्पन्न
२४८	कामागत वडाको धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्द्धन अन्तर्गत बाजा खरिद	५	२००,०००।००	१३,०४०।००		१८०,०५३।००	१९३,०९३।००	सम्पन्न
२४९	कटार चापाघाट खानेपानी भवन अगाडि बाल तथा जाली लगाउने	५	१,२००,०००।००	३,३३३।००	३००,०००।००	१,५००,०००।००	१,५०३,३३३।००	सम्पन्न
२५०	चार हजार बाँध परम्परागत चौतारा निर्माण	५	४०,०००।००	६,११७।००		४०,०००।००	४६,११७।००	सम्पन्न
२५१	चिन्तुटार बाहुनी खोल्सीबाट पक्की नाला निर्माण	५	२००,०००।००	२१,९५५।००		२००,०००।००	२२१,९५५।००	सम्पन्न
२५२	लालीगुराँस आमा समूह आगालागी भएको मर्मत	५	३००,०००।००	३२,६९३।००		२७७,५९५।००	३१०,२८८।००	सम्पन्न
२५३	पराशर मार्गदेखि घुटुक्दी हुँदै मानहुँकोटसम्म पुग्ने अशुरो पैदल मार्ग निर्माण	५	५००,०००।००	५३,७००।००		४४६,३००।००	४७७,६०३।००	सम्पन्न
२५४	तनहुँको घरदेखि चनौटेसम्म पक्की नाला निर्माण	५	३००,०००।००	३७,८३४।००		२६२,१६६।००	३३६,२३७।००	सम्पन्न
२५५	पराशर पार्क निर्माण	५	३९०,०००।००	५१,८०३।००		३३८,०००।००	४४१,८०३।००	सम्पन्न
२५६	देउराली देखि एन.टि. टावरसम्मको अशुरो बाटो नि.	५	१,०००,०००।००	१०७,४४८।००		९४५,७४२।००	१,०५३,१९०।००	सम्पन्न
२५७	पतेनी दरै समाज भवन शौचालय निर्माण	५	१५०,०००।००	१६,१२६।००		१५०,०००।००	१६६,१२६।००	सम्पन्न
२५८	चिन्तुटार दुग्ध सहकारी भवन मर्मत	५	३००,०००।००	४५,५३०।००		३००,०००।००	३४५,५३०।००	सम्पन्न
२५९	नेपालटार दलित भवनका लागि शौचालय	५	१००,०००।००	३३,६९४।००		१००,०००।००	१३३,६९४।००	सम्पन्न
२६०	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५	२००,०००।००	१२,४२८।००		१९६,८२६।००	२०९,२५४।००	सम्पन्न
२६१	जेष्ठ नागरिक दिवाकालिन सेवा टुस व्यवस्थापन	५	२००,०००।००	२८,०३२।००		२००,०००।००	२२८,०३२।००	सम्पन्न
२६२	बरबोटे चोकैखोल्सी नाला निर्माण	५	१५०,०००।००	१२,१५७।००		१५०,०००।००	१६२,१५७।००	सम्पन्न
२६३	पाटन पार्कमा स्तरोन्नति हरियाली प्रवर्द्धन योजना	५	१४०,०००।००	१५,८०५।००		१२४,१९५।००	१३९,९९५।००	सम्पन्न

भेपराज तिवारी
स.प्र.अ.
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दलौली वडा नं.३
नवलपरासी
२०७३

डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.
२०७३

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराम गैरे)
२०७३

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
२६४	चिन्तुटार लिफ्ट सिंचाई मोटर	५	१४०,०००।००	२५,०००।००		१४०,०००।००	१६५,०००।००	सम्पन्न
२६५	सिन्धु आमा समूह भवनमा गेट निर्माण	५	२०,०००।००	२,५२६।००		२०,०००।००	२२,५२६।००	सम्पन्न
२६६	जलेश्वर भजन कूलन समूह सामग्री खरिद	५	१००,०००।००	२८,७००।००		१००,०००।००	१२८,७००।००	सम्पन्न
२६७	सिद्धमागदिखि शिखर डाँडाको बाटो संरक्षण	५	१५०,०००।००	१६,४४२।००		१४८,१२५।००	१६४,५६७।००	सम्पन्न
२६८	कृषकको लागि पानी तान्ने मोटर, पाइप, टनेल, प्लाष्टिक, हातेट्याक्टर	५	५१०,०००।००	१३१,८५८।००		४८८,२२२।००	६२०,०८०।००	सम्पन्न
२६९	मानहुँ भुटावरमा अशुरो शौचालय निर्माण	५	११७,०००।००	१३,७२२।००		८६,७४७।००	१००,४६९।००	सम्पन्न
२७०	चिन्तुटार खेल मैदान स्तरोन्नति	५	३५,०००।००	४,६२७।००		३१,३९०।००	३६,०१७।००	सम्पन्न
२७१	मानहुँकोट बाटो मर्मत	५	१५०,०००।००	१७,७४४।००		१४३,७२२।००	१६९,४६६।००	सम्पन्न
२७२	पारशर मा.वि. खानेपानी पाइप खरिद	५	३०,०००।००	३,६५०।००		३०,०००।००	३३,६५०।००	सम्पन्न
२७३	वडा नं.५ उदय मा.वि.बाट म्याग्दे गा.पा.-१ बाख्रे जोड्ने साइँ खोला भगे.पु.	५	१,४९५,१२२।०८			१,४९५,१२२।००	१,४९५,१२२।००	सम्पन्न
२७४	मानहुँकोट सिद्धाबाबा मन्दिर निर्माण समेत	५	१,५१७,१८९।००			१,१८९,७५७।००	१,१८९,७५७।००	सम्पन्न
२७५	मानहुँडाँडा लिप्टिंग खानेपानी योजना	५	४,९६१,०३३।००			४,३६५,९८७।००	४,३६५,९८७।००	सम्पन्न
२७६	तमु छोजेधी भवन कम्पाउण्ड निर्माण	६	२००,०००।००	२५,०६४।००		१८६,७२०।००	२११,७८४।००	सम्पन्न
२७७	रामचन्द्र श्रेष्ठ सुन्तला बगैचामा पोखरी निर्माण	६	२००,०००।००	३२,५२७।००		१६७,४७३।००	२२५,७८७।००	सम्पन्न
२७८	शिक्षाघाट उपत्यका भित्र बाटो ग्रामेल तथा मर्मत	६	२००,०००।००	२०,५२४।००		१७९,४७६।००	२११,८१३।००	सम्पन्न
२७९	मनेको गोठबाट मुखिया टोल शुम्कासम्म जाने गोरेटो सिँढी बाटो निर्माण	६	१००,०००।००	१०,३४१।००		९९,०४८।००	१०९,३८९।००	सम्पन्न
२८०	अम्बोटे कुलोको बादीको मुहानबाट तल सिँचाई कुलो मर्मत	६	१००,०००।००	१६,५७९।००		९३,८४५।००	११०,४२४।००	सम्पन्न
२८१	सम्पनाको घरबाट तल भर्ने डाडो गल्ली सिँढी निर्माण	६	१००,०००।००	१०,११४।००		९०,०००।००	११०,११४।००	सम्पन्न
२८२	लामपानीस्वारादिखि अर्चले जाने बाटो नयाँ ट्याक	६	१००,०००।००	१०,७०६।००		९८,४३५।००	१०९,१४१।००	सम्पन्न
२८३	चारतारे चौतारा-सिमलपानी-सिम्ले हुँदै मदी खोला जाने बाटो स्तरोन्नति	६	१००,०००।००	१०,१४५।००		९८,६६८।००	१०८,८१३।००	सम्पन्न
२८४	दशैको विभिन्न बाटो सफाई	६	२३०,०००।००	२३,४४०।००		२२९,७९६।००	२५३,१५६।००	सम्पन्न
२८५	बाटोहरुमा पहिरो पन्छाउने कार्य	६	१३९,०००।००	१४,५८५।००		१३८,७८६।००	१५३,३७१।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
शेखराज तिवारी



डा. राजु पौडेल
सि.दि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कर्मचारीमा भैर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद	रकम		
२८६	मिलन आमा समूह शौचालय निर्माण	६	२००,०००।००	२०,०७५।००		१८६,४३३।००	२०६,५९८।००	सम्पन्न
२८७	सिन्धु पुस्तकालय सहयोग	६	२५,०००।००	२,९७०।००		२२,७०१।००	२५,६७१।००	सम्पन्न
२८८	रत्नज्योति विद्यालय खानेपानी पाइप खरिद	६	३५,०००।००	४,९३२।००		३१,१०८।००	३६,०४०।००	सम्पन्न
२८९	शिशाघाट डाड विश्वकर्मा अथुरो सामुदायिक भवन	६	१००,०००।००	२०,४५१।००		९७,८८९।००	११८,३४०।००	सम्पन्न
२९०	श्याम्भा हटिया व्यास ६ वडा कार्यालयदेखि रक्साह जोड्ने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	१,८३०,०००।००	१५१,८८२।००		१,८२६,२३०।००	१,९७८,११२।००	सम्पन्न
२९१	माफ्क टोल बहुउद्देश्यीय भवन सम्पन्न	६	७००,०००।००	८१,३९६।००		६१८,६०४।००	७८०,४७१।००	सम्पन्न
२९२	रातमाटा स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	५२,२४२।००		४४७,७५८।००	५५२,२४२।००	सम्पन्न
२९३	जुनतारा आमा समूह भवन निर्माण	६	४००,०००।००	३८,७४७।००		३६१,२५३।००	४३६,४६७।००	सम्पन्न
२९४	शान्तिचोक सामुदायिक भवन सम्पन्न र नाला विस्तार	६	४००,०००।००	५२,२२१।००		३४७,७७९।००	४४२,२२७।००	सम्पन्न
२९५	भतेरी, वरादी विमिराघारी सिंचाई कुलो मर्मत	६	२००,०००।००	२०,४२१।००		१८५,५८३।००	२०६,००४।००	सम्पन्न
२९६	गैरीश्वारादेखि मेलबोट हुँदै माफ्क टोल जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	६	२००,०००।००	२७,९२९।००		१७२,०७१।००	२२७,०१८।००	सम्पन्न
२९७	शिखर खोला खानेपानी टंकी निर्माण	६	२००,०००।००	२०,९७९।००		१७९,०२१।००	२२०,९७९।००	सम्पन्न
२९८	चिसापानी टारी कुलो, काफ्लेफाँट	६	१५०,०००।००	१७,२२६।००		१३२,७७४।००	१५४,४४१।००	सम्पन्न
२९९	कुवापानी खानेपानी योजना	६	१५०,०००।००	१६,७३६।००		१४३,२६४।००	१६५,०५१।००	सम्पन्न
३००	देउराली भित्री बाटो नयाँ ट्याक	६	१५०,०००।००	१५,४३६।००		१४४,५६४।००	१६५,१११।००	सम्पन्न
३०१	माहेन्द्री मार्गबाट माहेन्द्र आश्वरभूत विद्यालय जाने बाटो स्तरोन्नति	६	१३०,०००।००	१३,३६३।००		११६,६३७।००	१४०,८६०।००	सम्पन्न
३०२	तल्लो साँजा चण्डिका देवी मन्दिर निर्माण	६	१००,०००।००	११,४६३।००		८८,५३७।००	१०८,७८९।००	सम्पन्न
३०३	मकुण्डे कुलो मर्मत	६	१००,०००।००	१०,१७८।००		८९,८२२।००	११०,१७८।००	सम्पन्न
३०४	कुसुण्डेदेखि तलिडाँडा बाटो स्तरोन्नति	६	१००,०००।००	१०,५४०।००		८९,४६०।००	१०९,८२४।००	सम्पन्न
३०५	रातमाटामा रहेको पुराना आँप बगैचा संरक्षण	६	१००,०००।००	१०,५००।००		८९,५००।००	१०७,७९७।००	सम्पन्न
३०६	श्याम्भा टोल भित्र पोल बत्ती जडान	६	१००,०००।००	१०,७४६।००		८९,२५४।००	१०६,९२०।००	सम्पन्न
३०७	कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र टुस निर्माण	६	१००,०००।००	३२,७९५।००		६७,२०५।००	११७,३९४।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
भेषराज तिवारी



डा. राजु पीडिसे
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काश्मिराम शेर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
३०८	फेदी खोला कुलो निर्माण	६	१००,०००।००	१०,५४२।००		१००,०००।००	११०,५४२।००	सम्पन्न
३०९	शिखर खोला कच्ची बाटो स्तरोन्ती	६	५०,०००।००	५,६६१।००		४८,६०८।००	५४,२६९।००	सम्पन्न
३१०	साँजा मोटर मार्ग स्तरोन्ती	६	५००,०००।००	५०,५७६।००		५००,०००।००	५५०,५७६।००	सम्पन्न
३११	महेन्द्रज्योति मा.वि. शौचालय मर्मत तथा स्तरोन्ती	६	४००,०००।००	४०,३७५।००		४००,०००।००	४४०,३७५।००	सम्पन्न
३१२	वादी शिवालय मन्दिर निर्माण	६	३५०,०००।००	३९,९९२।००		३४९,८७९।००	३८९,८७९।००	सम्पन्न
३१३	क्रमागत मुलाबारी खेत कुलो मर्मत	६	२००,०००।००	२१,५९९।००		२००,०००।००	२२१,५९९।००	सम्पन्न
३१४	बाह्रविसे आमा समूह भवन मन्दिर निर्माण	६	३००,०००।००	३१,४२३।००		३००,०००।००	३३१,४२३।००	सम्पन्न
३१५	गलेखामकोट होमस्टे मर्मत समेत	६	८६,०००।००	८,९९२।००		८४,९५३।००	९३,९४५।००	सम्पन्न
३१६	इन्दु मा.वि. बाल उद्यान (चिल्ड्रेन पार्क) निर्माण	६	४२५,०००।००		७५,०००।००	४९७,९६६।००	४९७,९६६।००	सम्पन्न
३१७	नोश्चर चौतारा निर्माण	६	२००,०००।००	१,४३४।००		१९८,०००।००	१९९,४३४।००	सम्पन्न
३१८	पेटार्दी मैराप्ती कुलो मर्मत	६	१९०,०००।००	२०,०२०।००		१९०,०००।००	२१०,०२०।००	सम्पन्न
३१९	कसुण्डे शेरबहादुर घर्तीको घरसम्म जाने बाटो निर्माण	६	३०,०००।००	३,२७१।००		२८,७२९।००	३१,३९९।००	सम्पन्न
३२०	विरौटा खेत कुलो मर्मत सम्भार	६	४५,०००।००	४,५०६।००		४३,८५३।००	४८,३५९।००	सम्पन्न
३२१	पाताल इश्लामिक मदर्शा भवन संरक्षण	६	१००,०००।००	२९,६२६।००		१००,०००।००	१२९,६२६।००	सम्पन्न
३२२	सुसादटारी कुलो मर्मत निर्माण	६	१७०,०००।००	१७,०११।००		१६९,६९४।००	१८६,७०५।००	सम्पन्न
३२३	सिर्जनाशील आमा समूह खानेपानी मर्मत सम्भार	६	४०,०००।००	५,६५४।००		३६,७४७।००	४२,४०१।००	सम्पन्न
३२४	साउनेकुवा कुलो मर्मत संहार	६	४०,०००।००	५,२५३।००		४०,०००।००	४५,२५३।००	सम्पन्न
३२५	अमर प्रा.वि अगाडि ठूलो बगैचा पुरानो डिही खोल्सी स्तरोन्ती	६	७०,०००।००	७,७६९।००		७०,०००।००	७७,७६९।००	सम्पन्न
३२६	चन्द्रोदय बहुउद्देशीय भवन अगाडिको भानामा ग्याविन	६	२७०,०००।००	२९,२४७।००		२६२,२७६।००	२९१,५२३।००	सम्पन्न
३२७	शिशाघाट प्रहरी चौकी शौचालय निर्माण	६	६०,०००।००	७,३०६।००		५२,६९४।००	६६,८३२।००	सम्पन्न
३२८	शेषटार टोल सडक बत्ती जडान	६	२२५,०००।००	२६,४७२।००		१८८,५२८।००	२१५,३६२।००	सम्पन्न
३२९	नागा कन्या मन्दिर निर्माण	६	१००,०००।००	११,१४७।००		९९,४३०।००	११०,५७७।००	सम्पन्न
३३०	सानाबारी कुलो निर्माण	६	२००,०००।००	२१,६५८।००		१७९,७५८।००	२०१,४९६।००	सम्पन्न

.....
 भेपराज तिबारी
 स.प्र.अ.

.....
 डा. राजु पौडेल
 सि.हि.ई.

.....
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 (केशीराम शेर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
३३१	इन्द्र मा.वि. फूल बगैचा निर्माण	६	५०,०००।००	६,५४६।००		५०,०००।००	५,६५४।००	सम्पन्न
३३२	सामूदायिक मुस्लिम कब्रिस्थान संरक्षण	६	२००,०००।००	२२,१२२।००		२००,०००।००	२२२,१२२।००	सम्पन्न
३३३	वादी अम्मोटे तल्लो कुलो मर्मत निर्माण	६	१००,०००।००	११,१०७।००		९९,०७१।००	११०,१७८।००	सम्पन्न
३३४	महेन्द्रज्योति मा.वि. फुल बगैचा निर्माण	६	५०,०००।००	६,०५७।००		३७,८४३।००	४३,९०४।००	सम्पन्न
३३५	चिसापानी खोल्सी खानेपानी टंकी निर्माण	६	१३०,०००।००	१८,४२५।००		९३,३७८।००	१११,८०३।००	सम्पन्न
३३६	माहेन्द्री ग्रामिण मार्ग	६	३००,०००।००			२९७,०००।००	२९७,०००।००	सम्पन्न
३३७	रहनुमान तल्लिमुल इस्लामिक मदर्शा तारवार	६	६०,०००।००	६,१६९।००		६०,०००।००	६६,१६९।००	सम्पन्न
३३८	चन्द्रोदय बहुउद्देश्यीय भवन संरक्षणका लागि नवविन जाली खरिद	६	४३,३१९।००			४३,३१९।००	४३,३१९।००	सम्पन्न
३३९	शिशाघाट आयुर्वेद शौषधालय पार्किङ	६	५०,९५०।००			५०,९५०।००	५०,९५०।००	सम्पन्न
३४०	कुवा पानी टंकी निर्माण	६	२००,०००।००	२२,५८९।००		१९५,६५८।००	२१८,२४७।००	सम्पन्न
३४१	सन्तबहादुर दर्जीको घर संरक्षण	६	५०,०००।००	६,९५२।००		४५,०००।००	५१,९५२।००	सम्पन्न
३४२	कृषि पर्यटन मार्ग	६	१,०८०,०००।००	१०१,५२०।००		१,०३१,५३४।००	१,१३३,०४४।००	सम्पन्न
३४३	मादी नयाँ भोलुङ्गे पुलबाट माहेन्द्री मार्ग जोड्ने बाटो ढलान	६	१००,०००।००	१०,२९०।००		९९,८४०।००	११०,१३०।००	सम्पन्न
३४४	सोसाई गैरी कुलो मर्मत	६	१००,०००।००	२७,११९।००		७२,८८१।००	१०४,३३५।००	सम्पन्न
३४५	चन्द्रोदय सामुदायिक भवनमा टुस राखी सभा हल निर्माण	६	७५०,०००।००	७५,४८३।००		७४६,८५२।००	८२२,३३५।००	सम्पन्न
३४६	शिशाघाट खेल मैदान निर्माण	६	१,०००,०००।००	१०२,३५९।००		८९७,६४१।००	९७८,३९७।००	सम्पन्न
३४७	शेषटार नेवागुठी भवन निर्माण	६	४२५,०००।००		७५,०००।००	४९३,९४७।००	४९३,९४७।००	सम्पन्न
३४८	महेन्द्रज्योति मा.वि. बाल उद्यान (चिल्ड्रेन पार्क) निर्माण	६	४२५,०००।००		७५,०००।००	४९१,३४८।००	४९१,३४८।००	सम्पन्न
३४९	गाड्ने खेत कुलो मर्मत	६	४०,०००।००	५,८४८।००		३९,२९३।००	४५,१४१।००	सम्पन्न
३५०	बाक्विस चौतारो निर्माण	६	१५०,०००।००	१९,३७४।००		१४६,६२६।००	१६५,५४३।००	सम्पन्न
३५१	गलाफू बाघा तथा फलफूल फर्मको बाघाको खोर सुधार	६	५०,०००।००	६,५७६।००		४३,४२४।००	५५,१८८।००	सम्पन्न
३५२	माहेन्द्री मार्गबाट माहेन्द्री मा.वि. जाने बाटो	६	१५०,०००।००	७,५००।००		१४२,५००।००	१५१,६७७।००	सम्पन्न
३५३	चन्द्रोदय बहुउद्देश्यीय हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	६	१००,०००।००	१०,२८७।००		८९,७१३।००	८९,९७७।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
अध्यापक तिवारी



डा. राजु पौडेल
सि.हि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीरास गैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको	योजनामा भएको	कैफियत
				श्रम	नगद	रकम	खर्च	
३५४	सिसाघाट प्रवेशद्वार तथा हुलाकी चौतारा अथुरो काम सम्पन्न	६	१३०,०००।००	१३,७९१।००		१३०,०००।००	१४३,७९१।००	सम्पन्न
३५५	साँजा बत्तासेडाँडा पर्यटकीय पार्कमा जाने बाटो निर्माण	६	८०,०००।००	१०,०६१।००		७९,७५१।००	८९,८४४।००	सम्पन्न
३५६	मोहम दिन मियाको घर संरक्षण	६	४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
३५७	विन्देश्वरी पोल्टी फार्म फेस हाउस	६	५०,०००।००	२३,६२८।००		५०,०००।००	७३,६२८।००	सम्पन्न
३५८	विरवहादुर गुरुङको गौराबारी खेत कुलो	६	११०,०००।००	१३,३२७।००		१०६,३७०।००	१२२,६९७।००	सम्पन्न
३५९	नयाँडिही पानी टंकी शिव मन्दिर जोड्ने मोटर मार्ग विस्तार	७	३००,०००।००	३२,३०५।००		३००,०००।००	३३२,३०५।००	सम्पन्न
३६०	वडा अन्तर्गतका बाटो र नाला सरसफाई	७	२५०,०००।००	४४,११६।००		२५०,०००।००	२९४,११६।००	सम्पन्न
३६१	पाश्चा नेवार गुठी समाज	७	२००,०००।००	२३,७९४।००		२००,०००।००	२२३,७९४।००	सम्पन्न
३६२	खर्क बाटो स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	२०,९०२।००		२००,०००।००	२२०,९०२।००	सम्पन्न
३६३	काभ्रेमा मगर समाज क्रियापुत्री भवन निर्माण	७	२००,०००।००	३०,९३३।००		१८५,०६६।००	२१५,९७२।००	सम्पन्न
३६४	कोल्पाटा बौद्ध मार्ग अथुरो ढलान र पक्की नाला	७	२००,०००।००	२७,६६६।००		२००,०००।००	२२७,६६६।००	सम्पन्न
३६५	व्यास मार्गदेखि बगुवा जाने मोटर मार्ग पक्की नाला	७	२००,०००।००	३३,१६४।००		२००,०००।००	२३३,१६४।००	सम्पन्न
३६६	शेरा उपल्लो कुलो ढलान योजना	७	२००,०००।००	४४,७२८।००		१९४,४०१।००	२३९,१२९।००	सम्पन्न
३६७	क्रमागत धरमपानी पोखरी निर्माण	७	१०००००	१५,७४५।००		१००,०००।००	११५,७४५।००	सम्पन्न
३६८	सेरात्वाघा चर्च भवन निर्माण	७	१०००००	१७,८५८।००		१००,०००।००	११७,८५८।००	सम्पन्न
३६९	किनलाल श्रेष्ठ घर संरक्षण	७	३००००	१४,१६५।००		३०,०००।००	४४,१६५।००	सम्पन्न
३७०	छापथोक टोल विकास संस्था डस्चिन खरिद	७	२४०००			२४,०००।००	२४,०००।००	सम्पन्न
३७१	ज्यावादेवी मन्दिर रंगरोगन	७	२१०००	१,२४०।००		२०,०००।००	२१,२४०।००	सम्पन्न
३७२	शेरा प्रतिभा आमा समूह भवन ढलान योजना	७	६००,०००।००	७०,२५१।००		५६९,७४३।००	६४०,०४४।००	सम्पन्न
३७३	सत्रसय टोल विकास संस्थाको अथुरो भवन निर्माण	७	३००,०००।००	५२,१३४।००		२६२,५९६।००	३१४,७३०।००	सम्पन्न
३७४	हाँसेशर्वा खाँनेपानी एक घर एक धारा	७	३००,०००।००	८३,०६०।००		२६०,५३०।००	३४३,५९०।००	सम्पन्न
३७५	पाश्चावेशी तमु समाजमा पंखा जाली, च्यानल गेट र नाली निर्माण	७	२००,०००।००	३३,२८१।००		२००,०००।००	२३३,२८१।००	सम्पन्न
३७६	नमूना आमा समूहको भवनमा जाने बाटो निर्माण र विद्युत जडान	७	२००,०००।००	३८,००४।००		२००,०००।००	२३८,००४।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
अपर ज तिवासी



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराम गैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
३७७	पातल कुलो निर्माण	७	२००,०००।००	३४,०९५।००		१७९,९०५।००	२१४,०५६।००	सम्पन्न
३७८	श्रीचौर थुम्की जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	४६,१६२।००		१५४,८३८।००	२१०,३४२।००	सम्पन्न
३७९	छुटारी आमा समूह भवनमा शौचालय निर्माण	७	२००,०००।००	१८,४१७।००		२००,०००।००	२१८,४१७।००	सम्पन्न
३८०	वेशीगौरा तमु समाज भवन मर्मत	७	२००,०००।००	३५,६९१।००		१८८,३०९।००	२२४,५३५।००	सम्पन्न
३८१	जुडिखेत कुलो मर्मत सम्भार	७	२००,०००।००	३८,५६७।००		२००,०००।००	२३८,५६७।००	सम्पन्न
३८२	सामली गोरेटो बाटो निर्माण	७	२००,०००।००	२२,१३८।००		१९५,८६२।००	२१७,६७३।००	सम्पन्न
३८३	बाँघ खोरदेखि बाखा फर्म हुँदै चामपानी धाराखोलासम्मको बाटो स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	२५,२२०।००		१७४,७८०।००	१८८,९६१।००	सम्पन्न
३८४	धरमपानी सामुदायिक भवन मर्मत र थप	७	२००,०००।००	२३,७४२।००		१७६,२५८।००	१९३,०६५।००	सम्पन्न
३८५	भद्रकाली मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	२१,७७३।००		१७८,२२७।००	२१७,०८७।००	सम्पन्न
३८६	सिस्तेरी देवी मन्दिर निर्माण	७	१५०,०००।००	२९,६५८।००		१२०,३४२।००	१७४,४६८।००	सम्पन्न
३८७	गलमगाउँ खानेपानी मर्मत	७	१५०,०००।००	१५,८५५।००		१३४,१४५।००	११२,०२३।००	सम्पन्न
३८८	धारापानीबाट कलेस्ती खोला जाने अथुरो सिङ्गी निर्माण	७	१५०,०००।००	३६,२२१।००		११३,७७९।००	१४४,४१४।००	सम्पन्न
३८९	गोल्दीदेखि हाँसेश्वारा टोल भवनसम्म आउने जाने बाटो निर्माण	७	१००,०००।००	१२,९४९।००		८७,०५१।००	९२,६८४।००	सम्पन्न
३९०	सपाङ्दीदेखि पानी टंकीसम्मको बाटो स्तरोन्नति	७	५००,०००।००	७५,८७१।००		४२४,१२९।००	५७१,८२७।००	सम्पन्न
३९१	कमागत सांखुली खानेपानी योजना	७	१५००००	४४,८३६।००		१०५,१६४।००	१९४,८३६।००	सम्पन्न
३९२	कमागत वडा कार्यालय भवन मर्मत संरक्षण	७	२९९८२			२९०,२८४।००	२९०,२८४।००	सम्पन्न
३९३	रामचन्द्र सुनार पाइप खरिद	७	२५०००	१,४७२।००		१९,५२८।००	२१,०२१।००	सम्पन्न
३९४	सेरा परियार सेवा समाज शेराको भवन निर्माण	७	४२५,०००।००		७५,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
३९५	सिद्ध महर कुल मन्दिर भवन निर्माण र शेरा प्रतिभा आमा समूह भवन निर्माण	७	४२५,०००।००	१०,८६९।००	७५,०००।००	४७२,९२०।००	४८२,९८६।००	सम्पन्न
३९६	गफेडीमा खानेपानी टंकी निर्माण	७	९०,०००।००	१९,६८७।००		७०,३१३।००	१००,६१६।००	सम्पन्न
३९७	कलेस्ती एगो फर्म पोखरी निर्माण	७	१३०,०००।००	२१,९२८।००		१०८,०७२।००	१५१,९२८।००	सम्पन्न
३९८	चण्डिदेवी शिवालय मन्दिर रंगरोगन	७	२०,०००।००	९९०।००		१९,०१०।००	२०,९९०।००	सम्पन्न

.....
शेखराज तिवारी



.....
डा. राजु पौडेल
सि.दि.ई.

.....
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
३९९	शेरा ठाडो बाटो स्तरोन्नति	७	१००,०००।००	१२,४०६।००		९५,३७९।००	१०७,७८५।००	सम्पन्न
४००	छापथोक तमु आमा समाजको भवनमा भ्याल ढोका राख्ने	७	१००,०००।००	१०,०२०।००		१००,०००।००	११०,०२०।००	सम्पन्न
४०१	कृष्णबहादुर थापा खानेपानी खरिद	७	५००००	५,६५१।००		५०,०००।००	५५,६५१।००	सम्पन्न
४०२	व्यास नगर समता विद्यालय कक्षा कोठा व्यवस्थापन	७	४५००००	४६,४०८।००		३९५,५४७।००	४४१,९५५।००	सम्पन्न
४०३	कुल बाँध कुलो निर्माण	७	१०००००	११,३११।००		१००,०००।००	१११,३११।००	सम्पन्न
४०४	विश्वकर्मा रसाइली बन्धुहरु भवन निर्माण	७	१५००००	१६,८९०।००		१५०,०००।००	१६६,८९०।००	सम्पन्न
४०५	ललिता रानाको खानेपानी पाइप	७	५००००	६,५२४।००		५०,०००।००	५६,५२४।००	सम्पन्न
४०६	राजु श्रेष्ठको तारजाली	७	३००००	५,८०१।००		३०,०००।००	३५,८०१।००	सम्पन्न
४०७	छापथोक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र विद्युत र पानी	७	३२८००			३२,८००।००	३२,८००।००	सम्पन्न
४०८	मिलन गुठी समाज भवन रंगरोगन	७	२५०००	४,६२२।००		२५,०००।००	२९,६२२।००	सम्पन्न
४०९	दिपक वारलेको घरखेत संरक्षण जाली	७	४००००	६,८१७।००		४०,०००।००	४६,८१७।००	सम्पन्न
४१०	सत्यदेवी महादेव मन्दिर रंगरोगन	७	१५०००	१,६९२।००		१५,०००।००	१६,६९२।००	सम्पन्न
४११	रहरमान श्रेष्ठको कुलो मर्मत योजना	७	३५०००	४,६७२।००		३५,०००।००	३९,६७२।००	सम्पन्न
४१२	गणेश मन्दिर रंगरोगन	७	१५०००	१,८०३।००		१५,०००।००	१६,८०३।००	सम्पन्न
४१३	सिमलटार खेल मैदान र सो ठाउँमा जाने बाटो व्यवस्थापन	७	७००,०००।००	१२१,११२।००		५२८,६५४।००	६४९,७६६।००	सम्पन्न
४१४	बाँसपानी टुस भवन निर्माण	७	१५०,०००।००	२,९४८।००		१५८,६१३।००	१२१,५६१।००	सम्पन्न
४१५	सामली बाँसपानी लिफ्ट खानेपानी योजना	७	१,०००,०००।००			८२१,८४३।००	८२१,८४३।००	सम्पन्न
४१६	सत्रसय पाताल खानेपानी योजना (एक घर एक धारा)	७	३००,०००।००	३४३७१		२१९,९१०।००	२५४,२८१।००	सम्पन्न
४१७	पाताल मगर समाज सत्रसयको भवन निर्माण	७	४२५,०००।००		७५,०००।००	४८३,५९३।००	४८३,५९३।००	सम्पन्न
४१८	कलेस्ती सामुदायिक बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	७	१,०००,०००।००	११६,३७४।००		८८३,९८७।००	९४०,३९१।००	सम्पन्न
४१९	पाश्चाट तमु समाज बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	७	८००,०००।००	८०,७७६।००		६४८,११२।००	७२८,८८८।००	सम्पन्न
४२०	गोही खोला खानेपानी टंकी टुस निर्माण	७	२००,०००।००	२३,३२०।००		१८०,६८३।००	२०४,००३।००	सम्पन्न
४२१	धरमपानी कुलो मर्मत	७	१०००००	१०,९६८।००		९४,०००।००	१०५,७६८।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

पुष्प ख प्रशासकीय अधिकृत
(कौशरीराम शेर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
४२२	कालिका मार्ग शहिद गेट निर्माण	७	९८५००२			४७३,९४६।००	४७३,९४६।००	सम्पन्न
४२३	वडाभा भएका नाला सरसफाई	८	५००,०००।००	५२,१८४।००		५००,०००।००	५५२,१८४।००	सम्पन्न
४२४	क्रमागत बर्लाची सिकाई केन्द्र	८	३०९५००	४८,१३०।००		२८६,१६२।००	३३४,२९२।००	सम्पन्न
४२५	वडा कार्यालय व्यवस्थापन फर्निचर लगायत	८	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
४२६	देवराज पौडेल खानेपानी पाइप खरिद	८	८,०००।००	६९६।००		८,०००।००	८,६९६।००	सम्पन्न
४२७	नावरुङ मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	४३०,०००।००	५०,०१५।००		४२९,९८२।००	४७९,९८२।००	सम्पन्न
४२८	कालीमाटी बालोपकार मोटर बाटो स्तरोन्नति	८	३३३,०००।००	३१,०५६।००		३३२,३९८।००	३६३,४५४।००	सम्पन्न
४२९	कोटथोक जाने मोटर बाटो स्तरीकरण	८	२५०,०००।००	२६,५४३।००		२५०,०००।००	२७६,५४३।००	सम्पन्न
४३०	भक्तेश्वर महादेव मन्दिर तथा बृद्धाश्रम संरक्षण	८	१६५,०००।००	२८,२९८।००		१६५,०००।००	१९३,२९८।००	सम्पन्न
४३१	छाब्री मन्दिर संरक्षण	८	११०,०००।००	३१,८०५।००		११०,०००।००	१४१,८०५।००	सम्पन्न
४३२	सिद्धेश्वर टोलमा बधशाला निर्माण	८	१४०,०००।००	१२,३४१।००		१३४,२१५।००	१४६,५५६।००	सम्पन्न
४३३	खड्कदेवी मन्दिर पुनर्निर्माण	८	५००,०००।००	७१६६७		५००,०००।००	५७१,५६७।००	सम्पन्न
४३४	जानहित मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	५५०,०००।००	६५३३६		५४६,६६३।००	६१२,१९९।००	सम्पन्न
४३५	स्कूल घरदेखि खड्कादेवी मन्दिर जाने मोटर बाटो स्तरीकरण	८	८५०,०००।००		१५०,०००।००	९९९,९९१।००	९९९,९९१।००	सम्पन्न
४३६	भलुवा राउटेश्वारा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	८	१५०,०००।००	१६,६१५।००		१४९,१४५।००	१६५,७६०।००	सम्पन्न
४३७	शहिद धर्म आधारभूत विद्यालय भवन मर्मत	८	१२५,०००।००	१४,७३१।००		१२५,०००।००	१३९,७३१।००	सम्पन्न
४३८	पारसमणि बगाले घर संरक्षण पैरो नियन्त्रण	८	२००,०००।००	२१,३२२।००		२००,०००।००	२२१,३२२।००	सम्पन्न
४३९	जलदेवी टोल त्रिवेणी कृषि समूह सिंचाई	८	२६,०००।००			२६,०००।००	२६,०००।००	सम्पन्न
४४०	रिस्ती कृषि फाराम टनेल व्यवस्थापन	८	१००,०००।००			९७,५२०।००	९७,५२०।००	सम्पन्न
४४१	लम्सालाडा सिंढी बाटो निर्माण	८	१००,०००।००	१२,५८९।००		९९,९३२।००	११२,५२१।००	सम्पन्न
४४२	कच्छे खेत कुलो निर्माण	८	१५०,०००।००	१६,४३१।००		१५०,०००।००	१६६,४३१।००	सम्पन्न
४४३	समिफेद जलदेवी टोल मभुवा खेत कुलो निर्माण	८	१००,०००।००	१२,६९२।००		८७,८०५।००	९८,५०७।००	सम्पन्न
४४४	लालबहादुर गुरुङ हावाहुरीले भत्किएको घर राहत	८	५०,०००।००	११,२६०।००		४८,८३३।००	६०,०९३।००	सम्पन्न

.....
 भेषराज तिवारी
 स.प्र.अ.



.....
 डा. राजु पौडेल
 सि.डि.ई.

.....
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 (कौशिकी राय शीरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
४४५	सिंचाई पाइप खरिद गणेशबहादुर पौडेल	८	५५,०००।००	६,५८५।००		५४,२०८।००	६०,७९३।००	सम्पन्न
४४६	हिमालराज पौडेल सिंचाई पाइप खरिद	८	२५,०००।००	२,०८४।००		२५,०००।००	२७,०८४।००	सम्पन्न
४४७	भक्तेश्वर महादेव मन्दिर तथा वृद्धाश्रम संरक्षण समिति	८	१००,०००।००	१२,९०७।००		९९,८१८।००	११२,७२५।००	सम्पन्न
४४८	मानबहादुर सुनारको घर मर्मत	८	३५,०००।००			१२,८६०।००	१२,८६०।००	सम्पन्न
४४९	शहिद शान्ति बराह मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	३,२००,०००।००	३२७,३९०।००		३,२००,०००।००	३,५२७,३९०।००	सम्पन्न
४५०	सहजीवन आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्ड र गेट निर्माण	८	१००,०००।००	२४,३९६।००		१००,०००।००	१२४,३९६।००	सम्पन्न
४५१	बर्ताची सामुदायिक सिकाई केन्द्र अथुरो भवन निर्माण योजना	८	१,१००,०००।००	१२१,७३५।००		९९१,९९६।००	१,११३,७३५।००	सम्पन्न
४५२	मिश्रिडिहा खानेपानी योजना ट्याङ्गी निर्माण	८	३५०,०००।००	३५,३९५।००		३५०,०००।००	३८५,३९५।००	सम्पन्न
४५३	रिस्ती सामुदायिक भवन ढलान, धारा व्यवस्थापन	८	३२५,०००।००			३२५,०००।००	३२५,०००।००	सम्पन्न
४५४	आहाले सामुदायिक भवनमा शौचालय	८	१५०,०००।००	१५,४३५।००		१५०,०००।००	१६५,४३५।००	सम्पन्न
४५५	गौरी खेत कुलो निर्माण	८	४२५,०००।००		७५,०००।००	४९८,७००।००	४९८,७००।००	सम्पन्न
४५६	वडा कार्यालय परिशरमा मन्दिर पुनः निर्माण	८	१,०००,०००।००	१०६,४९५।००		३३०,०००।००	४३६,४९५।००	अथुरो
४५७	रिस्ती आयुर्वेद औषधालय निर्माण	८	२००,०००।००	२१,६३७।००		१९९,९८८।००	२२१,६२५।००	सम्पन्न
४५८	सेतीवेशी सामुदायिक स्वास्थ्य स्थानान्तरण भवन मर्मत	८	२००,०००।००	२०,००२।००		२००,०००।००	२२०,००२।००	सम्पन्न
४५९	रिस्ती बसाह मोटर मार्ग मर्मत	८	१००,०००।००	१०,३८८।००		१००,०००।००	११०,३८८।००	सम्पन्न
४६०	लालध्वज मार्ग स्तरोन्नति	८	३१०,०००।००	३०,२८४।००		३०७,७६६।००	३३८,०५०।००	सम्पन्न
४६१	शुभादिप सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लि. जेनेरेटर खरिद	८	६२०,०००।००	५०,०००।००		६२०,०००।००	६७०,०००।००	सम्पन्न
४६२	रिस्ती स्वास्थ्य चौकी कार्यालय व्यवस्थापन	८	१५०,०००।००	८३७८		१५०,०००।००	१५८,३७८।००	सम्पन्न
४६३	पुलिमराङ पार्क रंगरोगन तथा बाटो मर्मत	८	९०,०००।००			९०,०००।००		सम्पन्न
४६४	वडा नं. ८ वडा कार्यालय भवन निर्माण	८	७,०५५,६६७।३४			३,४४५,०००।००	३,४४५,०००।००	अथुरो
४६५	माहेन्द्रो माध्यामिक विद्यालय भवन रंगरोगन	९	४००,०००।००	४०,६६४।००		३८२,३८०।००	४२३,०४४।००	सम्पन्न
४६६	सरस्वती आ.वि. भौतिक पूर्वाधार सुधार	९	१५०,०००।००	१५,५३३।००		१४४,४६७।००	१६०,०९३।००	सम्पन्न
४६७	लक्ष्मी आ.वि. भौतिक सुधार	९	१५०,०००।००	१५,५४९।००		१५०,०००।००	१६५,५४९।००	सम्पन्न

.....
 भेषराज तिवारी
 स.प्र.अ.



.....
 डा. राजु पौडेल
 सि.डि.ई.

.....
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 (काशीराम गैर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
४६८	मोहोरियाटार मोटर मार्ग स्तरीकरण	१	४००,०००।००	४२,६१६।००		३७३,८३७।००	४१६,४५३।००	सम्पन्न
४६९	कलेस्ती खोलासम्म सुदुखोलाको दायौँबायाँ तारजाली	१	४००,०००।००			३९९,१८०।००	३९९,१८०।००	सम्पन्न
४७०	मेवावारी सिम्ले सिङ्दी निर्माण	१	३५०,०००।००	३७,१११।००		३५०,०००।००	३८७,१११।००	सम्पन्न
४७१	राजौडे कुसुण्डे नरोन्द्र मोटर मार्गमा नाला निर्माण	१	३००,०००।००	३२,३६९।००		२६८,८१३।००	३३१,१८२।००	सम्पन्न
४७२	चिन्तेखोलादेखि कलेस्ती खोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	२५०,०००।००	२६,०९३।००		२२१,०५७।००	२४७,१४३।००	सम्पन्न
४७३	कच्ची मोटर बाटो तथा नाला सफाई	१	२५०,०००।००	२६,३५४।००		२४७,३६०।००	२७३,७४४।००	सम्पन्न
४७४	भोर्ले फुलवारी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	१५०,०००।००	१५,८३७।००		१४९,५०७।००	१६५,३४४।००	सम्पन्न
४७५	शैरी चौतारा निर्माण	१	१००,०००।००	११,४६८।००		१००,०००।००	१११,४६८।००	सम्पन्न
४७६	राजापानी ऐतिहासिक मोटर मार्ग मर्मत	१	३००,०००।००	१७,४५५।००		२८८,१७१।००	३१५,६२६।००	सम्पन्न
४७७	सरस्वती आ.वि. भवन मर्मत	१	७०,०००।००	१०,८७५।००		६५,६५१।००	७६,५२६।००	सम्पन्न
४७८	नरोन्द्र मोटर मार्ग मर्मत	१	१००,०००।००	१०,१८८।००		१००,०००।००	११०,१८८।००	सम्पन्न
४७९	नारायण खत्रीको खानेपानी पाइप खरिद	१	१२,०००।००	३,०४३।००		१२,०००।००	१५,०४३।००	सम्पन्न
४८०	ॐ सिद्धेश्वरी राजापानी महादेव मन्दिर स्तरोन्नति	१	४२५,०००।००		७५,०००।००	४९८,८९१।००	४९८,८९१।००	सम्पन्न
४८१	चक्रवर्हादुर सुनारको गोठ मर्मत	१	१२,०००।००			१२,०००।००	१२,०००।००	सम्पन्न
४८२	राजापानी मन्दिरमा टुस निर्माण	१	५००,०००।००	५१,९३९।००		४९७,१४७।००	५४९,०८६।००	सम्पन्न
४८३	भिनुवाटार टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण	१	३५०,०००।००	३८,८८५।००		३४६,०७६।००	३८४,९६१।००	सम्पन्न
४८४	ज्यामिरे खानेपानी रिजर्व ट्याकी निर्माण	१	३००,०००।००	३१,०८१।००		२६७,९१८।००	३२८,२६५।००	सम्पन्न
४८५	डोटलफाँट विर्ता पाउदी कृषि सडक स्तरोन्नति	१	३००,०००।००	३२,२०३।००		२६५,७७४।००	३२७,९७७।००	सम्पन्न
४८६	कुसुमे चोकदेखि बुढी कुवासम्म नाला निर्माण	१	२००,०००।००	२०,५४०।००		१९२,२४९।००	२१२,७९१।००	सम्पन्न
४८७	सालडाँडा मोटर मार्ग स्तरीकरण	१	१५०,०००।००	१५,३२६।००		१४८,१५४।००	१६३,४८०।००	सम्पन्न
४८८	बुढी कुवा चोकदेखि पिपलटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	१५०,०००।००	१६,०४१।००		११४,४३४।००	१३०,४७५।००	सम्पन्न
४८९	कलेस्ती उपत्यका महिला समाज अधुरो भवन निर्माण	१	१५०,०००।००	१६,१०६।००		१४६,७९४।००	१६२,८२३।००	सम्पन्न
४९०	तल्लो कटहरे कुलो निर्माण	१	१२०,०००।००	१०,६४०।००		१२०,०००।००	१३०,६४०।००	सम्पन्न

.....
शेखरराज तिवारी
स.प्र.अ.



.....
डा. राजु गौडेल
सि.हि.ई.

.....
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कोशीराम शेर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
४९१	जौबारीगाउँको अधुरो भान्सा घर निर्माण	१	१००,०००।००	११,०६९।००		९९,४२१।००	११०,४९१।००	सम्पन्न
४९२	न्यूपाने टोल मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	१००,०००।००	११,२७१।००		९५,५४७।००	१०६,८१८।००	सम्पन्न
४९३	कलेस्ती खोला कटुवा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	१००,०००।००	१०,७७१।००		९७,५२८।००	१०८,३६९।००	सम्पन्न
४९४	क्रमागत उपल्लो नारायणचौर अधुरो भान्सा घर निर्माण	१	१५०,०००।००	१६,१२३।००		१०१,३६४।००	११७,४८७।००	सम्पन्न
४९५	क्रमागत अधुरो वडा पहुँच मार्ग निर्माण	१	९९४,२६६।००			९९४,२६६।००	९९४,२६६।००	सम्पन्न
४९६	सामुदायिक भवन र सिंढी निर्माण (मेवावारी सिम्ले टोल)	१	४२५,०००।००		७५,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
४९७	पोखरीडाडा सानोचौर टोल काँडे बाँध कुलो मर्मत	१	९५,०००।००	१२,५०२।००		९५,०००।००	१०७,५०२।००	सम्पन्न
४९८	सिम्लेवाट कार्तिके स्वास्थ्य चौकी जाने सिंढी बाटो निर्माण	१	२००,०००।००			१९८,०००।००	१९८,०००।००	सम्पन्न
४९९	सन्सारी मोटर मार्ग पहिरो नियन्त्रण	१	२३०,०००।००	१७,८१४।००		२३०,०००।००	२४७,८१४।००	सम्पन्न
५००	बसाहस्थान मन्दिर सिंढी निर्माण	१	२००,०००।००	२१,३३४।००		२००,०००।००	२२१,३३४।००	सम्पन्न
५०१	चिलाउने सुवागौरा टोल भवन	१	१५०,०००।००	१७,०६०।००		१४२,३९१।००	१५४,४३१।००	सम्पन्न
५०२	कलेस्ती खोला कुसुमे कुमालगाउँ लिफ्टिङ खानेपानी	१	१५०,०००।००	१५,७५५।००		१५०,०००।००	१६५,७५५।००	सम्पन्न
५०३	चिलाउने सुदेखोला कुलो मर्मत	१	१००,०००।००	१०,७६०।००		९५,५८३।००	१०६,३४३।००	सम्पन्न
५०४	कलेस्ती पौडेल बन्धु कोच्चेपानी पौडेलद्वारा निर्माण भवन संरक्षण	१	१००,०००।००	११,२६७		९४,७०२।००	१०५,९६९।००	सम्पन्न
५०५	निरा साकी खानेपानी पाइप खरिद	१	१४,०००।००			१४,०००।००	१४,०००।००	सम्पन्न
५०६	व्यास ९ को मोटर बाटो मर्मत	१	१४३,०००।००	१६,२४४		१४३,०००।००	१५९,२४४।००	सम्पन्न
५०७	के.डि नमूना सन्तला कृषि फर्म	१	६०,०००।००	१५,०००		६०,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
५०८	गौरी कुलोदेखि पिपलटारसम्म सिंढी मर्मत	१	१००,०००।००	१०,७२३		१००,०००।००	११०,७२३।००	सम्पन्न
५०९	लक्ष्मी आ.वि. छाना मर्मत	१	२५,०००।००	१,४८९		२५,०००।००	२६,४८९।००	सम्पन्न
५१०	रिडा बोटे बागेचौर खानेपानी पाइप	१	३४,०००।००	४,६७४		३४,०००।००	३६,६७४।००	सम्पन्न
५११	मध्य माझफाँट कृषक समूह सुगरक्याम मेसिन खरिद	१	३७,५००।००	३,७५०		३७,५००।००	४१,०००।००	सम्पन्न
५१२	कुसुमे खेत सिंचाइ पानी पोखरी निर्माण	१	१००,०००।००	११,७३८		१००,०००।००	१११,७३८।००	सम्पन्न
५१३	राजापानी मोटर मार्ग पहिरो नियन्त्रण	१	१००,०००।००	११,९४७		९६,६३६।००	१०८,५८३।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
क्षेत्राज तिवारी



डा. राजु पौडेल
सि.हि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कार्यालय गैर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
५१४	सिता खनाल खेत सिंचाई पाइप	१	६,५००।००	388		६,५००।००	६,८८८।००	सम्पन्न
५१५	तुलबिर गुरुङको घर संरक्षण	१	२०,०००।००	2734		२०,०००।००	२२,७३४।००	सम्पन्न
५१६	लक्ष्मी आ.वि. खानेपानी पाइप	१	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
५१७	सम्मरबहादुर रायमाझी खानेपानी पाइप	१	९,०००।००	698		९,०००।००	९,६९८।००	सम्पन्न
५१८	अमर शहिद मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१	५००,०००।००	५१,७२४।००		१६५,०००।००	२१६,७२४।००	अधुरो
५१९	धारापानी लिफ्टिङ खानेपानी एक घर एक धारा निर्माण	१	१५०,०००।००	१७६७०।००		१११,५९७।००	१२९,२६७।००	सम्पन्न
५२०	माहेन्द्री माध्यमिक विद्यालय अधुरो भवन निर्माण	१	५००,०००।००	५२,४१६।००		४९८,१४३।००	५५०,५४९।००	सम्पन्न
५२१	अधुरो सामुदायि भवन निर्माण (फिनुवाटार टोल)	१	४२५,०००।००		७५,०००।००	४९६,६११।००	४९६,६११।००	सम्पन्न
५२२	चिसापानी टोल एक घर एक धारा	१	२००,०००।००	२४,९३३।००		१९२,७७५।००	२१७,६३८।००	सम्पन्न
५२३	डुँडघाट पाटी निर्माण	१	९०,०००।००	14962		९०,०००।००	१०४,९६१।००	सम्पन्न
५२४	मञ्जु थापा खेत संरक्षण	१	१००,०००।००	10773		९६,१५२।००	१०६,९२५।००	सम्पन्न
५२५	पुरानो स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत	१	१००,०००।००	13097		१००,०००।००	११३,०९७।००	सम्पन्न
५२६	सुनौलो नयाँ गोरेटो कृषि सहकारी कम्प्युटर खरिद	१	१००,०००।००	10100		१००,०००।००	११०,१००।००	सम्पन्न
५२७	सितलछाँया कृषि फर्म छनेला खरिद तथा पोखरी मर्मत	१	३८,०००।००	2484		३६,२१६।००	३८,७००।००	सम्पन्न
५२८	गैह्री दुर्गोदारी सिंचाई पाइप खरिद	१	७३,०००।००	1675		७१,५८२।००	७३,२५७।००	सम्पन्न
५२९	अमरजंग थापा पिप्ले कुलो सिंचाई	१	१३,०००।००	209		१३,०००।००	१३,२०९।००	सम्पन्न
५३०	नेत्रबहादुर वि.क. शौचालय मर्मत	१	३०,०००।००			२८,५१६।००	२८,५१६।००	सम्पन्न
५३१	कलेस्ती दुम्सीचौर बाटो सफाई योजना	१०	३५,८००।००	४,३४०।००		३१,०६४।००	३५,४०४।००	सम्पन्न
५३२	वडा अर्न्तगतको बाटो र नाला सफाई	१०	३४०,०००।००	३८,५६२।००		३४०,०००।००	३७८,५६२।००	सम्पन्न
५३३	तमु समाज अधुरो भवन निर्माण	१०	२५०,०००।००	३९,८७०।००		२५०,०००।००	२८९,८७०।००	सम्पन्न
५३४	डिहीकुना टोल सडक बत्ती जडान योजना	१०	२५०,०००।००	२९,८३०।००		२५०,०००।००	२७९,८३०।००	सम्पन्न
५३५	दुम्सीचौर दरै समाज भवन तारजाली	१०	२००,०००।००	३०,४३६।००		२००,०००।००	२३०,४३६।००	सम्पन्न
५३६	सेवर दरैगाउँ सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	२१,५७०।००		१९१,१८२।००	१८२,७५२।००	सम्पन्न

.....
 शेषराज तिवारी
 स.प्र.अ.

.....
 डा. राजु पौडेल
 सि.दि.ई.

.....
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 (कार्यालय भित्र)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
५३७	बैरेनी टोल सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	२१,४७९।००		२००,०००।००	२२१,४७९।००	सम्पन्न
५३८	शितल नगर क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	२१,१५६।००		२००,०००।००	२२१,१५६।००	सम्पन्न
५३९	बोटेगाउँ सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	३१,८३५।००		१७६,९९४।००	२०८,८२९।००	सम्पन्न
५४०	गणेश टोल सडक बत्ती जडान	१०	१५०,०००।००	२४,८५७।००		१५०,०००।००	१७४,८५७।००	सम्पन्न
५४१	समीकुवा कृयापुत्री भवन निर्माण	१०	१५०,०००।००	२४,६७१।००		१५०,०००।००	१७४,६७१।००	सम्पन्न
५४२	भानु मा.वि. हल निर्माण	१०	१५०,०००।००	१८,५८४।००		१४०,९००।००	१५९,४८४।००	सम्पन्न
५४३	दुम्सीकोट सञ्चाई भवन तारजाली	१०	१००,०००।००	१०,९१९।००		७४,३९५।००	८५,३१४।००	सम्पन्न
५४४	धैरनी कालिका मन्दिर मर्मत	१०	१००,०००।००	१०,६४७।००		९९,६८९।००	११०,३३६।००	सम्पन्न
५४५	पूर्णचन्द्र अधिकारीको घर संरक्षण	१०	२०,०००।००	३,३७१।००		२०,०००।००	२३,३७१।००	सम्पन्न
५४६	गौ संरक्षण क्षेत्रभित्र कुहिने फोहोर व्यवस्थापन	१०	७००,०००।००	७०,१२३।००		५७४,८९६।००	६४५,०१९।००	सम्पन्न
५४७	कुमलटारी भुम्केनी लिफ्टिङ खानेपानी मोटर खरिद	१०	९५,०००।००	१५,२००।००		९४,९००।००	११०,१००।००	सम्पन्न
५४८	मेलमिलाप कृषि समूह सिंचाई पाइप	१०	५०,०००।००	९,४९२।००		५०,०००।००	५९,४९२।००	सम्पन्न
५४९	दुम्सी बजार कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र अधुरो	१०	३३०,०००।००	५३,४६४।००		३२१,४४६।००	३७४,९१०।००	सम्पन्न
५५०	डिहिंगाउँ भोटेखोल्सी खानेपानी इनार संरक्षण	१०	२००,०००।००	३२,५२८।००		२००,०००।००	२३२,५२८।००	सम्पन्न
५५१	राधाकृष्ण मन्दिर भूयाल ढोका निर्माण	१०	२७,०००।००	२,७९९।००		१८,७९६।००	२१,५९५।००	सम्पन्न
५५२	बैरेनी दरै आमा समूह कार्यालय व्यवस्थापन	१०	५०,०००।००	७,८७५।००		४८,२६०।००	५६,१३५।००	सम्पन्न
५५३	धारापानी खानेपानी इनार संरक्षण नारेश्वर ताल नजिक	१०	१५०,०००।००	२२,५२६।००		१४८,७१७।००	१७१,२४३।००	सम्पन्न
५५४	दुम्सीकोट कालिका मन्दिर रंगरोगन	१०	२०,०००।००	३,००९।००		२०,०००।००	२३,००९।००	सम्पन्न
५५५	नारायण अधिकारीको सिंचाई पाइप खरिद	१०	२०,०००।००	३,०६९।००		१७,७२५।००	२०,७९४।००	सम्पन्न
५५६	नयाँवस्ती टोल वडा कार्यालय समेतमा सडक बत्ती व्यवस्थापन	१०	२००,०००।००	३०,८७०।००		२००,०००।००	२३०,८७०।००	सम्पन्न
५५७	उजेली तामाङको घर संरक्षण	१०	४०,०००।००	४,८१४।००		४०,०००।००	४४,८१४।००	सम्पन्न
५५८	मंगलीगौडा सडक कजवे बाढीबाट क्षतिग्रस्त पुनः निर्माण	१०	४००,०००।००	६०,२४८।३२		३८७,९९०।००	४४८,२३८।३२	सम्पन्न
५५९	शितल वस्ती बाटो विस्तार	१०	५०,०००।००	७,५३२।००		५०,०००।००	५७,५३२।००	सम्पन्न

.....
 क्षेत्राध्यक्ष निवारी
 स.प्र.अ.

.....
 डा. राजु पौडेल
 सि.हि.ई.

.....
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 (कोशीराम शीरे)



सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
५६०	नमूनाग्राम भिक्ने पंथेरा जाने बाटो संरक्षण	१०	३०,०००।००	४,६९७।००		३०,०००।००	३४,६९७।००	सम्पन्न
५६१	चुडामणि उपाध्याय सिचाई पाइप खरिद	१०	१५,०००।००	२,५००।००		१५,०००।००	१७,५००।००	सम्पन्न
५६२	पुष्पराज पशु फर्म पाइप खरिद	१०	२४,०००।००	३,६६८।००		२४,०००।००	२७,६६८।००	सम्पन्न
५६३	दुम्सी बोडिङ्गदेखि भञ्ज्याङसम्म जोड्ने सडकमा पक्की नाला निर्माण	१०	३००,०००।००	४५,५९६।००		३००,०००।००	३४६,५९६।००	सम्पन्न
५६४	कोभिड अस्पतालदेखि भोलुङ्गे पुल जाने सडकमा ह्युम पाइप व्यवस्थापन	१०	३००,०००।००	४५,२४०।००		३००,०००।००	३४५,२४०।००	सम्पन्न
५६५	जनता आधारभूत विद्यालय कम्पाउण्ड निर्माण	१०	५५०,०००।००	६६,९०६।००		५५०,०००।००	६१६,९०६।००	सम्पन्न
५६६	नयाँवस्ती अथुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	२००,०००।००	३१,०२०।००		२००,०००।००	२३१,०२०।००	सम्पन्न
५६७	चण्डिदेवी मेलमिलाप आमा समूह भवन तारजाली	१०	२००,०००।००	२५,२५२।००		२००,०००।००	२२५,२५२।००	सम्पन्न
५६८	सेवर टोल सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	३०,३४३।००		२००,०००।००	२३०,३४३।००	सम्पन्न
५६९	छाङ्गाबाराही टोल सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	२३,२२६।००		२००,०००।००	२२३,२२६।००	सम्पन्न
५७०	भिक्नेपंथेरा मार्ग पक्की नाला निर्माण	१०	२००,०००।००	३२,३७९।००		२००,०००।००	२३२,३७९।००	सम्पन्न
५७१	वि.पि.भञ्ज्याङ्ग कुचीटार सडक स्तरोन्नति	१०	२२०,०००।००	३०,१९४।००		२२०,०००।००	२५०,१९४।००	सम्पन्न
५७२	हिमपानी टोल सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	५,८४७।००		१८८,१५३।००	१९४,०००।००	सम्पन्न
५७३	कोलगौडा सामुदायिक भवनदेखि समिटार जाने सडक स्तरोन्नति	१०	२००,०००।००	२९,०१५।३२		१७८,९८४।००	२०७,९९९।३२	सम्पन्न
५७४	चापटार खेल मैदान स्तरोन्नति	१०	१५०,०००।००	२२,७४६।००		१५०,०००।००	१७२,७४६।००	सम्पन्न
५७५	लिखुरी खोला ह्युम पाइप व्यवस्थापन	१०	१५०,०००।००	२४,०८९।००		१४४,५४१।००	१६८,६६४।००	सम्पन्न
५७६	कालीडाँडादेखि औषधी उद्योगसम्म सडक स्तरोन्नति	१०	१५०,०००।००	२४,१५०।००		१५०,०००।००	१७४,१५०।००	सम्पन्न
५७७	चण्डिदेवी राष्ट्रिय मा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	१०	१५०,०००।००	१७,६६६।००		१३४,६३३।००	१५२,२९७।००	सम्पन्न
५७८	शि.व. मा.वि.मा विद्यालय प्राङ्गणमा ट्रेस नि	१०	१५०,०००।००	१९,५२७।००		१५०,०००।००	१६९,५२७।००	सम्पन्न
५७९	नमूना कुमाल समाज भवन मर्मत	१०	१५०,०००।००	१७,८१२।००		१५०,०००।००	१६७,८१२।००	सम्पन्न
५८०	डिहीगाउँ अनन्त व्यास आमा समूह अथुरोध भवन	१०	१२०,०००।००	१९,१२६।००		११९,८७४।००	१३८,९९९।००	सम्पन्न
५८१	निवृत्ताटारी टोल लिखुरे खोल्सी सडक मर्मत	१०	१५०,०००।००	२२,४९३।००		१५०,०००।००	१७२,४९३।००	सम्पन्न
५८२	सर्वज्योति मा.वि भवन निर्माण	१०	३००,०००।००	४६,००३।००		३००,०००।००	३४६,००३।००	सम्पन्न

.....
 भेषराज निवासी
 स.प्र.अ.

.....
 डा. राजु पौडेल
 सि.डि.ई.

.....
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 (कोशीराम गैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
५८३	कोटीहोम पक्की नाला निर्माण	१०	४००,०००।००		१००,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
५८४	दुम्सी तल्लो अथुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	४००,०००।००		१००,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
५८५	दुम्सीकोट बहुउद्देश्यीय अथुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	४००,०००।००		१००,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
५८६	बोटेनी खोल्सी कल्भर्ट बाढीले नोक्सान गरेपछि पुनः मर्मत	१०	२००,०००।००	३०,४६३।००		२००,०००।००	२३३,४६३।००	सम्पन्न
५८७	गौतम कृषि तथा पशु फर्म सिंचाई व्यवस्थापन	१०	२००,०००।००	३३,२३४।००		२००,०००।००	२३३,२३४।००	सम्पन्न
५८८	डिहिंगाउँ दरै भवन निर्माण	१०	१५०,०००।००	२९,६५१।००		१५०,०००।००	१७९,६५१।००	सम्पन्न
५८९	लामीडाँडा अथुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१००,०००।००	१६,६५६।००		८९,४५५।००	१०६,१११।००	सम्पन्न
५९०	गणेशटोल बोटेगाउँ टोल विकास अर्न्तगत कच्ची बाटो विस्तार	१०	१५०,०००।००	२१,७७२।००		१४९,३१५।००	१७१,०८७।००	सम्पन्न
५९१	देउराली चौतारा शौचालय खानेपानी व्यवस्थापन	१०	२००,०००।००	२९,७५२।००		२००,०००।००	२२९,७५२।००	सम्पन्न
५९२	दुम्सीकोट कालिका मन्दिर शौचालय निर्माण	१०	१००,०००।००	१४,९९२।००		१००,०००।००	११४,९९२।००	सम्पन्न
५९३	मंगलीगैरा टोल विकास संस्था सडक बत्ती व्यवस्थापन	१०	२५०,०००।००	४०,२२०।००		२५०,०००।००	२९०,२२०।००	सम्पन्न
५९४	मंगलीगैरा सडक बत्ती जडान	१०	२००,०००।००	३३,३६०।००		२००,०००।००	२३३,३६०।००	सम्पन्न
५९५	सर्वाज्योति मा.वि. हल निर्माण	१०	१५०,०००।००	२३,०२५।००		१५०,०००।००	१७३,०२५।००	सम्पन्न
५९६	रत्न टोल सडक बत्ती जडान	१०	१००,०००।००	१५,१०७।००		९४,५०२।००	१०९,६०९।००	सम्पन्न
५९७	गौ संरक्षण क्षेत्र हरियाली पार्क बाल निर्माण	१०	५००,०००।००	७५,००९।००		५००,०००।००	५७५,००९।००	सम्पन्न
५९८	राज कृषि तथा पशु फर्म पाइप खरिद	१०	१०,०००।००	१,९९७।००		१०,०००।००	११,९९७।००	सम्पन्न
५९९	गोवर्धन शर्मा कृषि अध्ययन अनुसन्धान प्रशिक्षण भौतिक संरचना निर्माण	१०	२५०,०००।००	२६,१११।००		२५०,०००।००	२७६,१११।००	सम्पन्न
६००	सिम्ले बाँध कुलो मर्मत	१०	५०,०००।००	८,०२६।००		५०,०००।००	५८,०२६।००	सम्पन्न
६०१	दुम्सी बजार कृषि उपज सङ्कलन तथा विक्री केन्द्रको आगनमा ग्राभेल	१०	३०,०००।००	४,९५५।००		३०,०००।००	३४,९५५।००	सम्पन्न
६०२	धैरनी कालिका मन्दिर पुनः निर्माण	१०	१००,०००।००	१५,७३४।००		१००,०००।००	११५,७३४।००	सम्पन्न
६०३	नयाँवस्ती अथुरो खानेपानी योजना	१०	६५०,०००।००	१०८,३४०।००		६४८,१४८।००	७५६,४८८।००	सम्पन्न
६०४	चण्डीदेवि मा.वि अथुरो कम्पाउण्डबाल निर्माण	१०	१३०,०००।००	१३,२१५।००		११६,७८५।००	१२९,७८३।००	सम्पन्न
६०५	छात्रा बाराही शिवालय मन्दिर ट्रस निर्माण	१०	१५०,०००।००	२७,४८६।००		१५०,०००।००	१७७,४८६।००	सम्पन्न

.....
 क्षेत्राज तिवारी
 स.प्र.अ.

.....
 डा. राजु पौडेल
 सि.डि.ई.

.....
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 (कोशीराम गैरे)



०१०७१

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
६०६	मंगलीगौरा सेवर जाने मोटर बाटो नाला मर्मत	१०	४५,०००।००	६,८४४।००		४५,०००।००	५१,८४४।००	सम्पन्न
६०७	बैरनी खानेपानी कुवा मर्मत	१०	१३५,०००।००	६,७५०।००		१३५,०००।००	१४१,७५०।००	सम्पन्न
६०८	उपल्लो मंगलीगौरा खानेपानी मोटर खरिद	१०	४०,०००।००	४,५००।००		४०,०००।००	४४,५००।००	सम्पन्न
६०९	दुम्सीचौर दूरे समाज भवनमा कम्पाउण्डवाल निर्माण	१०	२००,०००।००	२९,५९०।००		२००,०००।००	२२९,५९०।००	सम्पन्न
६१०	विष्णु कृषि फर्म सिचाई पाइप	१०	२०,०००।००	२,६०७।००		२०,०००।००	२२,६०७।००	सम्पन्न
६११	कलेस्ती मादी घाट संरक्षण	१०	२००,०००।००	२९,५४७।००		२००,०००।००	२२९,५४७।००	सम्पन्न
६१२	मंगलीगौरा वडा कार्यालय पहुँच मार्ग बाढी प्रभावित कजवे निर्माण	१०	१५०,०००।००	२२,७८८।००		१५०,०००।००	१७२,७८८।००	सम्पन्न
६१३	कृष्णहरी न्यौपाने कृषि सिचाई पाइप	१०	८,०००।००	९६९।००		८,०००।००	८,९६९।००	सम्पन्न
६१४	थापा कृषि फार्म खानेपानी व्यवस्थापन	१०	४०,०००।००	४,०१०।००		४०,०००।००	४४,०१०।००	सम्पन्न
६१५	वडा कार्यालय परिसरमा चौतारा निर्माण	१०	४८,०००।००	६,२८२।००		४८,०००।००	५४,२८२।००	सम्पन्न
६१६	दुम्हुमेश्वर शिवालय मन्दिर रंगरोगन	१०	२०,०००।००	२,६७७।००		२०,०००।००	२२,६७७।००	सम्पन्न
६१७	अमरबहादुर कुँवर खानेपानी पाइप	१०	१५,०००।००	१,६१५।००		१५,०००।००	१६,६१५।००	सम्पन्न
६१८	उपल्लो अत्रौली खानेपानी मोटर खरिद	१०	६३,०००।००	७,०००।००		६०,०००।००	६७,०००।००	सम्पन्न
६१९	अनन्त युवा क्लब कभर्ड हल निर्माण	१०	३००,०००।००	४८,३७२।००		२९१,३७०।००	३३९,७४२।००	सम्पन्न
६२०	कुमालटारी चोकदेखि देउराली जोड्ने सडकमा पक्की नाला निर्माण	१०	४५०,०००।००	४७,०२८।००		४१६,४६६।००	४६३,४९४।००	सम्पन्न
६२१	मिलनचोकदेखि बेलटारी मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	२५०,०००।००	३९,५६४।००		२३६,२६२।००	२७५,८२६।००	सम्पन्न
६२२	उजेली आमा समूह भवन मर्मत	१०	२००,०००।००	३०,४१६।००		१९३,७६४।००	२२४,१८०।००	सम्पन्न
६२३	माइशुम्का लिफ्ट खानेपानी योजना टंकी निर्माण	१०	३५०,०००।००	३०,०६५।००		३५०,०००।००	३८०,०६५।००	सम्पन्न
६२४	सितलगुफा मार्ग पक्की नाला निर्माण	१०	१५०,०००।००	२३,१७६।००		१४८,८२३।००	१७२,०१४।००	सम्पन्न
६२५	व्यास नगर अस्पताल निर्माण एवं मर्मत	१०	९९८,८४३।००			९१८,४२५।००	९१८,४२५।००	सम्पन्न
६२६	नारेश्वर ताल निर्माण योजना	१०	२,०००,०००।००	204043		१,९०८,४१५।००	२,११२,४५८।००	सम्पन्न
६२७	जैविक प्राङ्गारिक भेल सम्बन्धी पाठशाला निर्माण	१०	१००,०००।००	७,८६१।००		४३,०६६।००	५०,९२७।००	सम्पन्न
६२८	देविडाँडा भ्यूटावर तथा रंगरोगन	१०	२५०,०००।००	३९,३८४।००		२५०,०००।००	२८९,३८४।००	सम्पन्न

.....
 क्षेत्राज तिवारी
 स.प्र.अ.



.....
 डा. राजु पौडेल
 सि.हि.ई.

.....
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 (कार्यालय क्षेत्र)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
६२९	भानु मा.वि. विद्यालयमा भ्यालमा ग्नल समेत	१०	९०,०००।००	१०,५५२।००		८४,८२७।००	९५,३७९।००	सम्पन्न
६३०	सर्वज्योति मा.वि.हल निर्माण	१०	३००,०००।००	३६,०८४।००		२९८,४००।००	३३४,४८४।००	सम्पन्न
६३१	सरस्वती क्षेत्रीको गाई गोठ निर्माण	१०	४०,०००।००	६,०७०।००		४०,०००।००	४६,०७०।००	सम्पन्न
६३२	बेल्दारी रिडरोड ग्रामेल तथा खल्डा पुर्ने	१०	१५,०००।००	१,७९२।००		१५,०००।००	१६,७९२।००	सम्पन्न
६३३	सेवर रिडरोड तथा वडा पहुँच मार्ग ग्रामेल	१०	२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
६३४	वडा कार्यालय पार्किङ ट्रस निर्माण	१०	४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
६३५	देउराली मिलनचोक मोटर मार्ग मर्मत	१०	७०,०००।००	१२,८५५।००		७०,०००।००	८२,८५५।००	सम्पन्न
६३६	व्यास नगर कौभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन अस्पताल निर्माण	१०	३,६८३,०५८।००			३,१२७,९५४।००	३,१२७,९५४।००	सम्पन्न
६३७	वडा कार्यालय पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	१०	१,९८१,८९१।३३			१,९८१,८९८।००	१,९८१,८९८।००	सम्पन्न
६३८	बैरेनी क्षेत्रमा बैरेनी जंगमा एकीकृत आयोजना अर्न्तगत सडक तथा स्ट्रक्चर निर्माण	१०	७८९५२३७			२२,०८०,९९८।००	२२,०८०,९९८।००	अधुरो
६३९	बेलदारी तातोपानी कटहरे वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	३००,०००।००	३५,८७०।००		२८१,५७५।००	३१७,४४५।००	सम्पन्न
६४०	मुक्तिनारायण मोटर मार्ग शाखा बाटो सफाई	११	७५,०००।००	११,५५०।००		७०,८८९।००	८२,४३९।००	सम्पन्न
६४१	दरै पधेरा समि पोखरी हुँदै थोवी गौरासम्म बाटो सफाई	११	३०,०००।००	३,४७२।००		३०,०००।००	३३,४७२।००	सम्पन्न
६४२	खड्गाकाली ग्रामिण मोटर मार्ग शाखा बाटो सफाई	११	६०,०००।००	६,०८५।००		६०,०००।००	६६,०८५।००	सम्पन्न
६४३	फुस्रोखोला तीनधारे फेदीफाँट डाँडागाउँ दरैगाउँ बाटो सफाई	११	३०,०००।००	३,२०३।००		३०,०००।००	३३,२०३।००	सम्पन्न
६४४	बागेचौर रुस्सेपानी बाटो सरसफाई	११	१५,०००।००	२,१२६।००		१५,०००।००	१७,१२६।००	सम्पन्न
६४५	पुरनडिही बराहखोला निर्बु रामदास बाटो सरसफाई	११	६०,०००।००	८,१६७।००		६०,०००।००	६८,१६७।००	सम्पन्न
६४६	बागेचौर सामुदायिक भवन निर्माण	११	२००,०००।००	२६,२६९।००		२००,०००।००	२२६,२६९।००	सम्पन्न
६४७	रानीचौर मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	२५,७३९।००		१४७,६४०।००	१७३,३७९।००	सम्पन्न
६४८	रानीपानी खानेपानी टंकी निर्माण	११	१५०,०००।००	१६,२२६।००		१४७,८५८।००	१६४,०८४।००	सम्पन्न
६४९	फेदीफाँट शिव पाञ्चायन मन्दिरमा तारजाली कम्पाउण्ड	११	१५०,०००।००	२४,१७९।००		१४८,२१०।००	१७२,३८९।००	सम्पन्न
६५०	निर्बुको अधुरो चौतारो निर्माण	११	१००,०००।००	१६,६४०।००		९५,५५५।००	११२,१९५।००	सम्पन्न

.....
 भेषराज निवारी
 स.प्र.अ.



.....
 डा. राजु पौडेल
 सि.डि.ई.

.....
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 (कोशीराम बिर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
६५१	रानीगाउँबाट कोकलडाँडा गुम्बा जाने मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	१४,८६४।००		९१,५३९।००	१०६,४०३।००	सम्पन्न
६५२	सुन्धारा टोलमा खानेपानी मर्मत	११	१००,०००।००	१३,५८०।००		१००,०००।००	११३,५८०।००	सम्पन्न
६५३	मुलपानी टोलको १२ मुरे खेतको बाँध कुलो निर्माण	११	१००,०००।००	१२,२१४।००		८७,७८६।००	९९,५९१।००	सम्पन्न
६५४	रातमाटा भञ्ज्याङ्दी टोल क्रियापुत्री भवन निर्माण	११	१००,०००।००	१७,१५५।००		९४,१२०।००	१११,२७५।००	सम्पन्न
६५५	कोकलडाँडा टोल अर्न्तगत कच्ची बाटोहरु सफाई	११	५५,०००।००	५,९७८।००		४९,०२२।००	४७,७३१।००	सम्पन्न
६५६	क्रमागत बेल्टारी शाहरी स्वास्थ्य केन्द्र गेट निर्माण	११	१३००००	१४,१६४।००		११२,१२८।००	१२६,२९२।००	सम्पन्न
६५७	क्रमागत शुम्केलीगाउँ, दरैगाउँ, डाँडागाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	६९९६४			६९०,०००।००	६९०,०००।००	सम्पन्न
६५८	व्यास ११ र १२ जोड्ने कल्मर्ट खानेपानी बोरिङ स्थल समेत संरक्षण	११	५०००००	७९,९५८।००		५००,०००।००	५७९,९५८।००	सम्पन्न
६५९	दरैपधेरादेखि पराजुली चौकसम्म बाटो विस्तार, ग्राभेल तथा नाला निर्माण	११	५०००००	७८,५४७।००		४२१,४००।००	५७३,९४७।००	सम्पन्न
६६०	व्यास ११ विपद् बाटो सफाई गर्ने कार्य	११	३०००००	३४,१६९।००		३००,०००।००	३३४,१६९।००	सम्पन्न
६६१	वासपानी सिलखानी खानेपानी ट्रान्सफर मर्मत	११	१२००००	१३,३६२।००		११४,६०१।००	१२७,९६३।००	सम्पन्न
६६२	तनहुँ कालिका मन्दिर सरसफाई	११	१५०००	१,६६३।००		१५,०००।००	१६,६६३।००	सम्पन्न
६६३	भापाली विश्वकर्मा सिचाई पाइप खरिद	११	४००००	४,५७६।००		४०,०००।००	४४,५७६।००	सम्पन्न
६६४	मनकामना आश्रम बाजा खरिद	११	३००००	५,०३०।००		३०,०००।००	३५,०३०।००	सम्पन्न
६६५	पर्तबहादुर दरैको घरको पछाडि पहिरो सफाई	११	१००००	१,१२६।००		१०,०००।००	११,१२६।००	सम्पन्न
६६६	कटुसेपानी दिव्या रोशन पोल्टी फर्मको बाटो निर्माण	११	३०००००	४३,४५०।००		२९७,५८०।००	३४१,०३०।००	सम्पन्न
६६७	ब्युमिङ एकेडेमी छाना मर्मत	११	२५०००	४,३३२।००		२५,०००।००	२९,३३२।००	सम्पन्न
६६८	दरैपधेरा लिफ्ट खानेपानी मोटर खरिद	११	२०००००	२४,७७५।००		२००,०००।००	२२४,७७५।००	सम्पन्न
६६९	गैरावारी टोल अर्न्तगत स्ल्याब निर्माण	११	१५,०००।००	३,०८२।००		१५,०००।००	१८,०८२।००	सम्पन्न
६७०	सेरा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	११	४००,०००।००	५७,६०५।००		३४२,३९५।००	४१६,६७४।००	सम्पन्न
६७१	जामुने सामुदायिक भवनमा कोठा थप	११	२५०,०००।००	३०,४३१।००		२४४,५६९।००	२७५,२२२।००	सम्पन्न
६७२	धारापानी खानेपानी मुहान मर्मत	११	२००,०००।००	२३,६३६।००		१७६,३६४।००	२१९,९४६।००	सम्पन्न
६७३	अमरसिंह मा.वि.को भवन अगाडि रेलिङ पखाल निर्माण	११	२००,०००।००	२७,३८०।००		२००,०००।००	२२७,३८०।००	सम्पन्न

भेपरज तिवारी
स.प्र.अ.
२०७३

डा. राजु पौडेल
सि.हि.ई.
२०७३

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कौशिकीरास शेर)
२०७३

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
६७४	ट्रान्सफरमरदेखि सारुगौरासम्म सडकमा पक्की नाला निर्माण	११	१५०,०००।००	२६,९५७।००		१५०,०००।००	१७६,९५७।००	सम्पन्न
६७५	दरैगाउँ दरै समाज अथुरो घुमाउने घर निर्माण	११	१५०,०००।००	२१,५३४।००		१४४,८३४।००	१६६,३६८।००	सम्पन्न
६७६	रामदास अथुरो सामुदायिक भवन निर्माण	११	१५०,०००।००	२३,३४०।००		१४४,२५४।००	१६७,५४०।००	सम्पन्न
६७७	दरैपधेरा अथुरो सामुदायिक भवन निर्माण	११	१५०,०००।००	२६,६०८।००		१४४,२१४।००	१७०,८२१।००	सम्पन्न
६७८	पत्थारथोक कालीखोला मा ग्याविन जाली सहित पक्की साँगु निर्माण	११	१५०,०००।००	१९,९०४।००		१४६,१८५।००	१६६,०८६।००	सम्पन्न
६७९	पुरिन्डही अथुरो सामुदायिक भवन निर्माण	११	१००,०००।००	१९,२११।००		९४,०६०।००	११३,२७१।००	सम्पन्न
६८०	असुरे कुवा गल्ली मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	१६,९०१।००		१००,०००।००	११६,९०१।००	सम्पन्न
६८१	बसन्ते धारा तलको बाटोमा स्थाव निर्माण	११	१००,०००।००	१४,९७१।००		१००,०००।००	११४,९७१।००	सम्पन्न
६८२	अर्चलचौर सामुदायिक भवन तथा शौचालयको मर्मत	११	१००,०००।००	१०,९२७।००		१००,०००।००	११०,९२७।००	सम्पन्न
६८३	बुढीराम्चे जलेश्वर महादेव मन्दिर जाने बाटो स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	१७,३३६।००		९६,१४२।००	११३,४४८।००	सम्पन्न
६८४	पुलामीडाँडा अघौली अथुरो मोटर मार्ग विस्तार	११	१००,०००।००	१५,४८७।००		९६,५७३।००	११२,०६०।००	सम्पन्न
६८५	चिसापानीको खानेपानी टंकी निर्माण	११	१००,०००।००	१८,९४२।००		९८,३९०।००	११७,३३२।००	सम्पन्न
६८६	चण्डीका आ.वि.को अथुरो कम्पाउण्ड निर्माण	११	३००,०००।००	४५,११८।००		२८६,२६०।००	३३१,३७८।००	सम्पन्न
६८७	घोडेखोला पाल्पाथोक भगवतीपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	१३,९४५।००		९८,७६०।००	११२,७८५।००	सम्पन्न
६८८	खहरे खोलादेखि वि.क. गाउँसम्म सडक स्तरोन्नति नाला	११	५००,०००।००	७८,६६३।००		४२१,३३७।००	४७८,६६३।००	सम्पन्न
६८९	तल्लो पोल्याड खानेपानी पाइप खरिद	११	३००००	५,४३२।००		३०,०००।००	३५,४३२।००	सम्पन्न
६९०	व्यास १० र ११ जोड्ने भोटे खोलीमा बक्स पुल निर्माण	११	१,०००,०००।००	१४१,६१८।००		९८४,३८२।००	१,१२६,३७६।००	सम्पन्न
६९१	मगर समाज अथुरो भवन निर्माण	११	१०००००	१६,२९९।००		९९,७०१।००	११५,९८१।००	सम्पन्न
६९२	मनबल्लभ खनाल समेतको सातिविसे कूलो ढलान	११	१०००००	१५,०२५।००		९८,९७५।००	११३,०५२।००	सम्पन्न
६९३	पहिरो प्रभावित वेल्दारी मूलपानी ठूलोचौर मोटर मार्ग	११	४७००००	४८,४९१।००		४२१,५०९।००	४६९,२२५।००	सम्पन्न
६९४	आंकघारी कुलो निर्माण	११	२०००००	३१,४५०।००		१९९,३९६।००	२३०,८४६।००	सम्पन्न
६९५	बागोचौर अथुरो सामुदायिक भवन सम्पन्न	११	४२५,०००।००		७५,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
६९६	ठाडो पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्य	११	५००,०००।००			४९५,०००।००	४९५,०००।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
संघराज तिवारी

डा. राजु पौडेल
सि.हि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कार्यालय भित्र)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
६९७	निर्बु चौतारा मर्मत	११	४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
६९८	पुरानिडिही टोलमा फड्के पुल निर्माण	११	२०,०००।००	३,३००।००		२०,०००।००	२३,३००।००	सम्पन्न
६९९	सिर्जना आमा समूह सामुदायिक भवन संरक्षण	११	१००,०००।००	१६,७६२।००		१००,०००।००	११६,७६२।००	सम्पन्न
७००	मान्केटारी कूलो सिंचाई गर्ने काम	११	२००,०००।००	३१,४००।००		१९५,४००।००	२२६,८००।००	सम्पन्न
७०१	तीनधारे ओडारे नयाँ बाटो निर्माण	११	१००,०००।००	१५,१८४।००		९६,४००।००	१११,५८६।००	सम्पन्न
७०२	बराहखोला र मकुण्डे वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	१२,२२१।००		९५,९४२।००	१०८,१७३।००	सम्पन्न
७०३	दुई सय खेत कृषि सडक नाला र ग्राभेल सहित स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	१२,१६९।००		९७,८३१।००	११०,००४।००	सम्पन्न
७०४	अमर शाहिद मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	१२,३०७।००		९५,३६१।००	१०७,६६८।००	सम्पन्न
७०५	रातामाटा भर्थाडदी टोल क्रियापुत्री भवन निर्माण	११	१००,०००।००	११,९४७।००		१००,०००।००	१११,९४७।००	सम्पन्न
७०६	वसन्त आधारभूत विद्यालय कम्प्युटर खरिद	११	१००,०००।००	२३,९६५।००		१००,०००।००	१२३,९६५।००	सम्पन्न
७०७	तातोपानी प्रा.वि. भवन मर्मत तथा फर्निचर	११	१००,०००।००	११,४१५।००		९८,६५१।००	११०,०६६।००	सम्पन्न
७०८	बेलटारी मूलपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति (नाला र ढलान)	११	९९५,३८१।००			९९५,३८१।००	९९५,३८१।००	सम्पन्न
७०९	मनकामना आश्रम पूर्वाधार निर्माण	११	५००,०००।००	५२,६३७।००		४९१,३६३।००	५४३,९५६।००	सम्पन्न
७१०	शर्वेश्वर महादेव शिवालय मन्दिर रंगरोगन	११	४०,०००।००	२,७९१।००		४०,०००।००	४२,७९१।००	सम्पन्न
७११	गार्डफर्म वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	१२,२७८।००		९८,७२०।००	११०,५५८।००	सम्पन्न
७१२	पुरानोडिही खानेपानी संरक्षण योजना	११	२००,०००।००	२४,४३४।००		२००,०००।००	२२४,४३४।००	सम्पन्न
७१३	बेल्टारी तातोपानी वडा पहुँच मार्ग कज्वे निर्माण	११	१८०,०००।००	२२,१४९।००		१५८,६९१।००	२००,७६०।००	सम्पन्न
७१४	बुल्दीखोला अघेरीखेती संरक्षण	११	५०,०००।००	८,१२६।००		५०,०००।००	५८,१२६।००	सम्पन्न
७१५	चण्डेश्वरी आ.वि. वर्षाबाट क्षति पर्खाल निर्माण र फर्निचर तथा टि.भि. खरिद	११	१००,०००।००	११,२१९।००		९८,७८१।००	१०९,३८१।००	सम्पन्न
७१६	भगवतीपानी मन्दिर परिसरमा रहेको रानीपोखरी संरक्षण	११	३०,०००।००	२,८४३।००		२७,१५७।००	३०,४४१।००	सम्पन्न
७१७	जनकल्याण आ.वि. मर्मत	११	४५,०००।००	२,०३७।००		४४,९६३।००	४७,०२८।००	सम्पन्न
७१८	वसन्त आधारभूत विद्यालय स्वर्ण स्तम्भ निर्माण समेत	११	२००,०००।००	२०,७०९।००		१८५,२९१।००	२०६,६९३।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
भेक्टरज तिबारी



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कोशीराम गैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
७१९	विष्णुमाया पोखेल चापकटर खरिद	११	३५,०००।००	२,०००।००		३५,०००।००	३७,०००।००	सम्पन्न
७२०	मिलिजुली कृषि फर्म चापकटर खरिद	११	३७,०००।००			३७,०००।००	३७,०००।००	सम्पन्न
७२१	मूलपानी खहरे खोलामा तारजाली	११	५०,०००।००	८,१२६।००		५०,०००।००	५८,१२६।००	सम्पन्न
७२२	मुक्तिनारायण मोटर मार्ग मर्मत	११	१००,०००।००	११,४६६।००		९८,५३४।००	११०,१४४।००	सम्पन्न
७२३	बाराही मा.वि. फराकचौर हरियाली प्रवर्द्धन	११	१००,०००।००	११,८८९।००		८८,१११।००	१११,५३१।००	सम्पन्न
७२४	दरै पंथेरा पराजुली चोक खण्ड ग्राभेल	११	३००,०००।००	३८,८६६।००		२६१,१३४।००	३३३,०७४।००	सम्पन्न
७२५	मोतिला कामी परम्परागत आरन प्रवर्द्धन	११	३०,०००।००	५००।००		३०,०००।००	३०,५००।००	सम्पन्न
७२६	रामथुम्की चण्डीभञ्ज्याङ टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	११	३००,०००।००	४४,०३५।००		२५६,९६५।००	३४३,४४१।००	सम्पन्न
७२७	तनहुँसुर सामुदायिक भवन अगाडिको गेट मर्मत	११	२००,०००।००	२३,७६५।००		१८८,२३५।००	२१२,४१७।००	सम्पन्न
७२८	मुलपानी खानेपानी मूल संरक्षण	११	१००,०००।००	१२,२१४।००		८८,७८६।००	८०,७९१।००	सम्पन्न
७२९	काउरेको पोखरीदेखि भोर्लेनी पंथेरा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	११,७७२।००		८८,२२८।००	१०७,९९०।००	सम्पन्न
७३०	रानीगाउँ गैराबारी तल्लो पोल्याङ मार्ग स्तरोन्नति नाला	११	५००,०००।००	६९१०६		४३९,०८९।००	४१०,८६६।००	सम्पन्न
७३१	रानीगाउँ डिपबोरिङ खानेपानी	११	४००,०००।००	६२,१२३।००		३३७,८७७।००	४३६,४०५।००	सम्पन्न
७३२	रामथुम्की खेल मैदान स्तरोन्नति	११	२००,०००।००	२३,९७८।००		१७६,०२२।००	२२१,१०१।००	सम्पन्न
७३३	वडा कार्यालय भवन मर्मत	११	२००,०००।००	२१,१०६।००		१८४,८९४।००	२०६,४११।००	सम्पन्न
७३४	गैराबारी टोल विकास सामुदायिक भवन निर्माण	११	२००,०००।००	५१,६६४।००		१४८,३३६।००	२५१,६६४।००	सम्पन्न
७३५	बसन्त टोल खहरे खोलामा इनार निर्माण	११	१५०,०००।००	१८,३७६।००		१३१,६२४।००	१६६,६३७।००	सम्पन्न
७३६	राम्चे ओडारे चर्च मार्ग स्तरोन्नति	११	५००,०००।००	५३६२६		४४६,३७४।००	५५३,३६६।००	सम्पन्न
७३७	जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा शौचालय निर्माण	११	४२५,०००।००		७५,०००।००	४००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
७३८	चिसापानी जलेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण	११	४२५,०००।००		७५,०००।००	१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
७३९	भानु शान्ति निकुञ्ज क्षेत्र तनहुँसुर कोशेली घर (खड्गकाली आमा समूह)	११	५००,०००।००	७५,१०१।००		४२४,८९९।००	५३७,५२३।००	सम्पन्न
७४०	समीचौतारादेखि लेखनाथ कैनीको घरसम्म बाटो स्तरीकरण	११	३०,०००।००	१,६१७।००		२८,३८३।००	३१,१८३।००	सम्पन्न
७४१	भगवती मन्दिर जाने नयाँ बाटो निर्माण	११	२००,०००।००	२९,२३१।००		१७०,७६९।००	२२९,२३१।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.

भैरवराज तिवारी

न्याय नगरपालिका कार्यालय
नयाँ बजार, तनहुँ
२०७३

डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराम गैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
७४२	ओडारे चर्च कोठा निर्माण	११	५५,०००।००	३५,९५।००		५४,२३२।००	५७,८२७।००	सम्पन्न
७४३	अधुरो कोभिड पार्क निर्माण	११	५००,०००।००	६४,११२।००		४३८,५१६।००	५०२,६२८।००	सम्पन्न
७४४	सूर्योदय प्रा.वि. कक्षा व्यवस्थापन मर्मत	११	११०,०००।००	११,८८३।००		१०७,६२०।००	११९,५०३।००	सम्पन्न
७४५	बेलथुम्की कोभिड पार्क वृक्षारोपण	११	१००,०००।००			९४,७२०।००	९४,७२०।००	सम्पन्न
७४६	कोलढुंगा क्रिकेट खेल मैदान	११	४००,०००।००	४०,८५९।००		३५,२,६८२।००	३९,३,४१।००	सम्पन्न
७४७	बेदव्यास मन्दिप्रपोज उद्योग जाने बाटो स्तरीकरण	११	४५०,०००।००	५३,८६७।००		४४४,१००।००	४९७,९६७।००	सम्पन्न
७४८	राम्चे ओडारे चर्च मार्ग	११	१५०,०००।००	२३,४९४।००		१५०,०००।००	१७३,४९४।००	सम्पन्न
७४९	जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा फर्निचर खरिद	११	१००,०००।००	१०,७७९।००		९२,१७८।००	१०२,९५७।००	सम्पन्न
७५०	जामुने टोल बाटो सफाई योजना	११	२२,०००।००	६८९।००		२२,०००।००	२२,६८९।००	सम्पन्न
७५१	पुरनिडिही सामुदायिक भवन जाने बाटो निर्माण	११	३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
७५२	कोल्ड स्टोरमा पानी व्यवस्थापन	११	७०,०००।००			५६,६४९।००	५६,६४९।००	सम्पन्न
७५३	खड्गाकाली मार्ग स्तरीकरण	११	१२,२३९,५२९।००			२,४९६,५२९।००	२,४९६,५२९।००	अधुरो
७५४	हुलाके केनासात हुँदै वडा कार्यालयसम्म मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	४००,०००।००	४२,१६४।००		४००,०००।००	४४२,१६४।००	सम्पन्न
७५५	वडा कार्यालयमा भएका नाला तथा मोटर बाटोहरु सरसफाई	१२	३००,०००।००	३०,१९३।००		३००,०००।००	३३०,१९३।००	सम्पन्न
७५६	मैतेपानीदेखि सिमलडाँडा हुँदै केनासात मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	२००,०००।००	२०,८०६।००		२००,०००।००	२२०,८०६।००	सम्पन्न
७५७	कोट कालिका मन्दिर निर्माण	१२	५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
७५८	क्रमागत बाडोसिमल खानेपानी टंकी निर्माण	१२	४०००००	४१,८२१।००		४००,०००।००	४४१,८२१।००	सम्पन्न
७५९	क्रमागत वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण	१२	२०००००	३०,६८७।००		१९५,०१२।००	२२५,६९९।००	सम्पन्न
७६०	क्रमागत गोला सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१२	३३५,०००।००			३३५,०००।००	३३५,०००।००	सम्पन्न
७६१	वडा अर्न्तगतका विभिन्न मार्गहरु मर्मत तथा निर्माण	१२	२५०,०००।००	१७,८७९।००		२५०,०००।००	२६७,८७९।००	सम्पन्न
७६२	गितादेवी धिमिरे नहर्की पिठो बनाउने मेसिन	१२	३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
७६३	सूर्यबहादुर बयलकोटीलाई खानेपानी पाइप	१२	९,०००।००	१,४९०।००		९,०००।००	१०,४९०।००	सम्पन्न
७६४	लाफा कृषि तथा पशु फर्म संरक्षण बाल निर्माण	१२	१००,०००।००	६,६६९।००		१००,०००।००	१०६,६६९।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
संघराज तिवारी



डा. राजु पौडेल
सि.हि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कोशी रास गैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
७६५	मनकामना टोल छिकन जैवारी बाटो निर्माण	१२	२००,०००।००	२०,२५१।००		२००,०००।००	२२०,२५१।००	सम्पन्न
७६६	बेलथोक शिवालय मन्दिर पाला खरिद	१२	२५,०००।००	३,०१३।००		२५,०००।००	२८,०१३।००	सम्पन्न
७६७	छाब्दी फुलुङे वडा कार्यालय पक्की नाला तथा ग्राभेल	१२	१,०००,०००।००	१००,८६१।००		१,०००,०००।००	१,१००,८६१।००	सम्पन्न
७६८	गोर्ला हुलाके छाब्दी मोटर मार्ग पक्की नाला ग्राभेल तथा बाटो चौडा	१२	१,०००,०००।००	२०१,९०८।००		१,०००,०००।००	१,२०१,९०८।००	सम्पन्न
७६९	कमलवारी गोर्ला (बोद कुमारी) मार्ग पक्की नाला ड्युम पाइप	१२	५००,०००।००	५०,६७९।००		५००,०००।००	५५०,६७९।००	सम्पन्न
७७०	देउराली आमा समूह अथुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१२	४००,०००।००	५९,६४९।००		४००,०००।००	४५९,६४९।००	सम्पन्न
७७१	वगाले टोलदेखि स्वाग्दी खोलासम्म पक्की नाला निर्माण	१२	२००,०००।००	२०,६३८।००		१८९,१७४।००	२०९,८१२।००	सम्पन्न
७७२	केत्रासात आमा समूहको भवनमा थप कोठा निर्माण	१२	१५०,०००।००	१५,५४३।००		१५०,०००।००	१६५,५४३।००	सम्पन्न
७७३	कुमाटारी कुलो सिंचाई आयोजना	१२	७००,०००।००	७४,३५९।००		६२४,२३२।००	७५८,५९१।००	सम्पन्न
७७४	क्रमागत कालोमुढा सिन्धुरे खानेपानी पाइप खरिद	१२	२००,०००।००	२०,५५७।००		१९३,५२०।००	२१४,०७७।००	सम्पन्न
७७५	रैकर आमा समूह भवन निर्माण	१२	५९५,०००।००		१०५,०००।००	७००,०००।००	७००,०००।००	सम्पन्न
७७६	किपट कुलो मर्मत	१२	१५०,०००।००	१६,६२६।००		१५०,०००।००	१६६,६२६।००	सम्पन्न
७७७	धारापानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना पाइप खरिद	१२	१४०,०००।००	१५,७४२।००		१४०,०००।००	१५५,७४२।००	सम्पन्न
७७८	घाँसीकुवा स्वास्थ्य चौकी कम्पाउण्डवाल	१२	२००,०००।००	२०,१९०।००		२००,०००।००	२२०,१९०।००	सम्पन्न
७७९	ब्रान्कण क्षेत्री समाज छाब्दीको लागि सामग्री खरिद	१२	२५,०००।००	२,६९०।००		२५,०००।००	२७६,९०।००	सम्पन्न
७८०	मत्स्यकन्या आ.वि. शौचालय निर्माण तथा मर्मत	१२	२००,०००।००	२०,४५९।००		२००,०००।००	२२०,४५९।००	सम्पन्न
७८१	पोखरीडाँडा थाब्दी पाटापाटी मोटर मार्ग विस्तार पक्की नाला र ग्राभेल	१२	५००,०००।००	५७,१९८।००		५००,०००।००	५५७,१९८।००	सम्पन्न
७८२	मोहरियाटार आदर्श समाज भवनमा भ्याल ढोका	१२	५०,०००।००	१०,३६३।००		५०,०००।००	६०,३६३।००	सम्पन्न
७८३	त्रिपुरेश्वर शिवालय मन्दिर संरक्षण	१२	२५,०००।००	२,९६४।००		२५,०००।००	२७९,६४।००	सम्पन्न
७८४	विपन्न सडक मर्मत तथा सरसफाई	१२	२६०,०००।००	२६,०८१।००		२६०,०००।००	२८६,०८१।००	सम्पन्न
७८५	कोटकालिका मन्दिर सरसफाई	१२	२५,०००।००	१,७८०।००		२५,०००।००	२६,७८०।००	सम्पन्न
७८६	भौमाया अछामीलाई खानेपानी पाइप	१२	८,०००।००			८,०००।००	८,०००।००	सम्पन्न
७८७	जुनमाया तिवारीको खेत संरक्षण	१२	३६,०००।००			३६,०००।००	३६,०००।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
अपरान्त तिवारी

डा. रानु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराम शेर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
७८८	डुम्रीबोटे बाँध कुलो निर्माण	१२	१५०,०००।००	१६,९१७।००		१५०,०००।००	१६६,९१७।००	सम्पन्न
७८९	गोर्ला सामुदायिक भवन पाइप खरिद	१२	१७,०००।००	१,६१३।००		१७,०००।००	१८,६१३।००	सम्पन्न
७९०	छाब्दी मार्ग हुँदै वडा कार्यालय जोड्ने सडक स्तरोन्नति	१२	६५,०००।००	६,५९५।००		६५,०००।००	७१,५९५।००	सम्पन्न
७९१	रैकर देउराली शिवालय मन्दिर टुस निर्माण	१२	५०,०००।००	५,२६१।००		५०,०००।००	५५,२६१।००	सम्पन्न
७९२	भु.पु. सैनिक सामुदायिक भवन मर्मत	१२	१४०,०००।००	१५,८७५।००		१४०,०००।००	१५५,८७५।००	सम्पन्न
७९३	जौवारी पिपलथोक कृषि मार्ग मर्मत विस्तार	१२	३५,०००।००	५,०७४।००		३५,०००।००	४०,०७४।००	सम्पन्न
७९४	कमलबारी टोल सडक बत्ति विस्तार	१२	२००,०००।००	२०,९६०।००		२००,०००।००	२२०,९६०।००	सम्पन्न
७९५	कमलबारी गोर्ला मार्ग निर्माण मर्मत	१२	१००,०००।००	१०,३३३।००		१००,०००।००	११०,३३३।००	सम्पन्न
७९६	बजार खानेपानी तथा सरसफाई समिति मोटर खरिद	१२	५०,०००।००	५११।००		५०,०००।००	५०,५११।००	सम्पन्न
७९७	लक्ष्मीदेवी पन्थको खानेपानी पाइप खरिद	१२	८,०००।००	१,०००।००		८,०००।००	९,०००।००	सम्पन्न
७९८	सिमलस्वारा खानेपानी विस्तार	१२	१,३००,०००।००		१२०,०००।००	१,४२०,०००।००	१,४२०,०००।००	सम्पन्न
७९९	कर्तुङ खानेपानी फिल्टर टंकी निर्माण	१२	५००,०००।००	५१,५७१।००		५००,०००।००	५५१,५७१।००	सम्पन्न
८००	पुरन्दी गैडापहरा सामुदायिक भवनमा प्लास्टर, रङरोगान र तारबार	१२	४००,०००।००	४०,३०१।००		४००,०००।००	४४०,३०१।००	सम्पन्न
८०१	छिर्कन स्वास्थ्य चौकी संरक्षण नाला निर्माण	१२	३८०,०००।००	४३,६७०।००		३८०,०००।००	४२३,६७०।००	अधुरो
८०२	कोटकालिका पिपलटारी शिवालय सामुदायिक भवन निर्माण	१२	२५०,०००।००	२५,४६८।००		२५०,०००।००	२७५,४६८।००	सम्पन्न
८०३	भद्रु लामिडाँडा खानेपानी टंकी निर्माण	१२	४५,०००।००	४,७६४।००		४५,०००।००	४९,७६४।००	सम्पन्न
८०४	मैतेपानी डुम्रेबोटे कृषि मार्ग विस्तार	१२	३०,०००।००	८,३८०।००		३०,०००।००	३८,३८०।००	सम्पन्न
८०५	विमला अछामीको शौचालय निर्माण तथा घर संरक्षण	१२	५०,०००।००	५,०६५।००		५०,०००।००	५५,०६५।००	सम्पन्न
८०६	छाब्दी बाराही आशारभूत विद्यालय शौचालय टायल निर्माण	१२	८०,०००।००	९,२५६।००		८०,०००।००	८९,२५६।००	सम्पन्न
८०७	भड्खला बान्नीबिसे कृषि मार्ग मर्मत	१२	३५,०००।००	४,८३१।००		३५,०००।००	३९,८३१।००	सम्पन्न
८०८	हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१२	२००,०००।००	२३,०८६।००		२००,०००।००	२२३,०८६।००	सम्पन्न
८०९	मत्स्य कन्या आ.वि. खानेपानी हिल टैंक खरिद	१२	३७,०००।००	७,०४१।००		३७,०००।००	४४,०४१।००	सम्पन्न
८१०	मैया साकी घर एवं कुवा संरक्षण	१२	५०,०००।००	६,०२४।००		५०,०००।००	५६,०२४।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
अधिराज तिवारी



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराज गैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
८११	बगालेटार हुँदै वडा कार्यालय मार्ग स्तरोन्नति	१२	१५१७८३२			१,५१७,८००।००	१,५१७,८००।००	सम्पन्न
८१२	बेलघारी वडा कार्यालय सडक स्तरोन्नति	१२	३,३५७,१७८।००			५४५,०००।००	५४५,०००।००	अधुरो
८१३	सिद्धवेनी मा.वि.को कक्षाकोठा मर्मत	१३	२७५,०००।००	३०,९६०।००		२७५,०००।००	३०५,९६०।००	सम्पन्न
८१४	चिसापानी कुवा टंकी निर्माण	१३	१५०,०००।००	१५,२१४।००		१४३,८३०।००	१५९,०४४।००	सम्पन्न
८१५	जनजागृति मा.वि.देखि भड्खलासम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नति	१३	२००,०००।००	२२,४१४।००		२००,०००।००	२२२,४१४।००	सम्पन्न
८१६	छाब्दी जव्दारी सडक बत्ती	१३	२००,०००।००	२०,०८०।००		१८६,१५९।००	२०६,२३९।००	सम्पन्न
८१७	पोखरीभञ्ज्याङ्ग इमामियुल चर्च कम्पाउड निर्माण	१३	१००,०००।००	१०,४६८।००		१००,०००।००	११०,४६८।००	सम्पन्न
८१८	विमले चौताराला गुरुङगाउँ हुँदै सिन्दुरे खोल्सी भड्भडे कोलडाँडा मोटर मार्ग	१३	१००,०००।००	१२,०४६।००		१००,०००।००	११२,०४६।००	सम्पन्न
८१९	वडा अर्न्तगतका बाटोहरु सफाई	१३	४९०,०००।००	४४,०५७।००		४८३,१३२।००	५२७,१८९।००	सम्पन्न
८२०	केरावारी आँपश्वारा मार्ग स्तयाव निर्माण	१३	३०,०००।००	३,८१४।००		२९,७१८।००	३३,५३२।००	सम्पन्न
८२१	विपन्न घर परिवारलाई विद्युत मिटर र कालोतार जडान	१३	५४०००	६,१७४।००		५४,०००।००	६०,१७४।००	सम्पन्न
८२२	छाब्दी भंगभंगो कचरे पुल मर्मत	१३	१८०,०००।००			१७९,०८१।००	१७९,०८१।००	सम्पन्न
८२३	वेनिकोट भञ्ज्याङ सुन्तला मार्ग पहिरो नियन्त्रण	१३	४०,०००।००			३७,८६५।००	३७,८६५।००	सम्पन्न
८२४	मानवहादुर आलेको बगेरा खेत सिंचाई	१३	२५,०००।००	२,२६३।००		२५,०००।००	२७,२६३।००	सम्पन्न
८२५	पाहाडी खानेपानी पाइप तान्ने पम्प खरिद	१३	८५,०००।००	३०,०००।००		८५,०००।००	११५,०००।००	सम्पन्न
८२६	बेलबास खानेपानी चोक बाढी प्रभावित नाला सफाई	१३	३५,०००।००	३,०२५।००		३५,०००।००	३८,०२५।००	सम्पन्न
८२७	वडा भित्रका विभिन्न मार्गहरु सफाई	१३	७०,०००।००	७,३३०।००		७०,०००।००	७७,३३०।००	सम्पन्न
८२८	छापडाँडा कृषक महिला भवन मर्मत	१३	५०,०००।००	५,५३८।००		४९,२२६।००	५४,७६४।००	सम्पन्न
८२९	छापडाँडा भक्तीपान मन्दिर निर्माण	१३	६५,०००।००	१८,९६३।००		६५,०००।००	८३,९६३।००	सम्पन्न
८३०	वेनिकोट भञ्ज्याङ चौताराला साथै जनजागृति बगैचा सरसफाई गर्ने कार्य	१३	५००,०००।००			४९५,०००।००	४९५,०००।००	सम्पन्न
८३१	सेती गुरुङको घर संरक्षण	१३	३०,०००।००	५,४०२।००		३०,०००।००	३५,४०२।००	सम्पन्न
८३२	मुख्य वडा पहुँच मार्ग मर्मत	१३	२३०,०००।००	२२,२१८।००		२३०,०००।००	२५२,२१८।००	सम्पन्न
८३३	वीरबहादुर आलेको घर संरक्षण	१३	२०,०००।००	९,५५५।००		२०,०००।००	२९,५५५।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
अपरान्त तिबारी
स.प्र.अ.

स.प्र.अ.
अपरान्त तिबारी
स.प्र.अ.

स.प्र.अ.
अपरान्त तिबारी
स.प्र.अ.

डा. रानु फेडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कानूनिय सहायक)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको	योजनामा भएको	कैफियत
				श्रम	नगद	रकम	स्वर्च	
८३४	मोतीमाया गुरुङलाई तरकारी खेती	१३	१५,०००।००	२,०९०।००		१५,०००।००	१७,०९०।००	सम्पन्न
८३५	छाब्दी जब्दी चिसापानी मार्ग योजना	१३	५००,०००।००	३३,३४३।००		४६६,६५७।००	५३१,६२०।००	सम्पन्न
८३६	चिन्नेपानी खानेपानी पाइप खरिद	१३	२०,०००।००	३,०३३।००		२०,०००।००	२३,०३३।००	सम्पन्न
८३७	शिव मन्दिर रंगरोगन	१३	१०,०००।००	३२।००		१०,०००।००	१०,०३२।००	सम्पन्न
८३८	सिद्धबाबा युवा क्लब भलिबल खेल मैदान निर्माण	१३	१७५,०००।००	२१,४८४।००		१७५,०००।००	१९६,४८४।००	सम्पन्न
८३९	परिवर्तन युवा क्लब आलेगाउँ खेल मैदान निर्माण	१३	२२५,०००।००	२५,६८९।००		२२९,६८९।००	२४६,९४५।००	सम्पन्न
८४०	जनजागृति गंगा मा.वि भौतिक पूर्वाधार सहयोग	१३	२२५,०००।००	११,२५०।००		२२४,२५५।००	२३५,४९५।००	सम्पन्न
८४१	वेनीमित्र प्रा.वि. जस्ता तथा भूयाल ढोका मर्मत	१३	२७०,०००।००	३१,०७०।००		२७०,०००।००	३०१,०७०।००	सम्पन्न
८४२	जनजागृति मा.वि.मा फलामे खाट र पाटेशन	१३	१५०,०००।००	१८,८९०।००		१३६,७०२।००	१५५,५९४।००	सम्पन्न
८४३	देउलीधारा खानेपानी योजना	१३	६५,०००।००	६,५७३।००		६५,०००।००	७१,५७३।००	सम्पन्न
८४४	सुविनाल आले तरकारी खेती सिंचाई	१३	३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
८४५	आँपशर्बारा सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	१३	२००,०००।००	२५,५११।००		१९६,०७४।००	२२१,५८५।००	सम्पन्न
८४६	रिपबस्ती आमा समूह अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१३	२००,०००।००	२१,८२५।००		१९९,८७५।००	२२१,७०१।००	सम्पन्न
८४७	थानीमाई जाने पक्की सिंढी निर्माण	१३	२००,०००।००	२१,६६५।००		१९८,३२०।००	२१९,८८५।००	सम्पन्न
८४८	ध्यास्थोक अधुरो पद मार्ग ढलान निर्माण	१३	२००,०००।००	२१,१२०।००		२००,०००।००	२२१,१२०।००	सम्पन्न
८४९	बेलबास दुध उत्पादक संस्थाको डिप फिजिज खरिद	१३	१५०,०००।००	२४,०००।००		१५०,०००।००	१७४,०००।००	सम्पन्न
८५०	पाँडे चौतारा मार्ग स्तरोन्नति	१३	१००,०००।००	१२,३४०।००		१००,०००।००	११२,३४०।००	सम्पन्न
८५१	भडभडे-कोलडाँडा मार्ग स्तरोन्नति	१३	१,०००,०००।००	११७६५		९९७,८९०।००	१,११५,८४५।००	सम्पन्न
८५२	टुल्कुपेमा छोलिङ गुम्बा संरक्षण	१३	१५०,०००।००	१६,९१४।००		१५०,०००।००	१६६,९१४।००	सम्पन्न
८५३	धयर बोटे कुलो निर्माण	१३	६५,०००।००	६,६८९।००		६५,०००।००	७१,६८९।००	सम्पन्न
८५४	तारखोला बगर खेत संरक्षण योजना	१३	४९३,०००।००		८७,०००।००	५८०,०००।००	५८०,०००।००	सम्पन्न
८५५	सिस्नेपानी मूल टंकी निर्माण पाइप खरिद	१३	४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
८५६	अनु अधिकारी विपन्न आवास घर निर्माण	१३	५०,०००।००	७,४४१।००		५०,०००।००	५७,४४१।००	सम्पन्न

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली नक्सामा
भण्डारी प्रमुख
२०७३

डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराम शेर)

स.प्र.अ.
अध्यापक तिवारी

सि.नं.	योजना तथा कार्यकर्मको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
८५७	देविका ढुंगेल विपन्न आवास घर निर्माण	१३	५०,०००।००	५,९१७।००		५०,०००।००	५५,९१७।००	सम्पन्न
८५८	टोपबहादुर सुनार विपन्न आवास घर निर्माण	१३	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
८५९	बडा भित्रका बाटो तथा नाला सरसफाई	१३	३००,०००।००	३०,८१६।००		३००,०००।००	३३०,८१६।००	सम्पन्न
८६०	कमलबारी सिदुरे खानेपानी	१३	१५०,०००।००			१५०,०००।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
८६१	आसापानी चौतारा तथा बेनिकोट खेतारा चोक सिढी बाटो निर्माण कार्य	१३	३००,०००।००	११३१		२९७,०००।००	२९८,१३१।००	सम्पन्न
८६२	गुदीफच्याङ आधारभूत विद्यालयमा कम्पाउण्ड	१३	१००,०००।००	१६६८१		१००,०००।००	११६,६८१।००	सम्पन्न
८६३	सेढाई धारा मर्मत	१३	९०,०००।००	११०१४		७७,०४८।००	८८,०६२।००	सम्पन्न
८६४	कल्पना राना पाइप खरिद	१३	१५,०००।००	४५३३		१३,८०५।००	१८,३३८।००	सम्पन्न
८६५	चिसापानी टोल भंगभंगो कल्मर्ट निर्माण	१३	१८०,०००।००	२०५८२		१८०,०००।००	२००,५८२।००	सम्पन्न
८६६	पोखरीभञ्ज्याङ युवा क्लब खेल मैदान निर्माण	१३	२००,०००।००	२०३९६		१९९,४४५।००	२१९,८४१।००	सम्पन्न
८६७	छरहरे देउलीधारा खानेपानी इन्टेक निर्माण	१३	५०,०००।००	६०४९		५०,०००।००	५६,०४९।००	सम्पन्न
८६८	डोकेनी खानेपानी मूल संरक्षण	१३	४५,०००।००	७९९९		४५,०००।००	५२,९९९।००	सम्पन्न
८६९	छाब्दी जब्दी टोल हुँदै गुरुङगाउँ मोटर मार्ग	१३	९०,०००।००	९८७३		९०,०००।००	९९,८७३।००	सम्पन्न
८७०	तल्लो सिस्नेपानी खानेपानी मूल संरक्षण	१३	७५,०००।००	७६०२		१२,७५८।००	२०,३६०।००	सम्पन्न
८७१	मेघनाथ आचार्य पाइप खरिद	१३	३०,०००।००	६०२०		३०,०००।००	३६,०२०।००	सम्पन्न
८७२	लाटापनी खानेपानी टंकी निर्माण	१३	१००,०००।००	१४६२५		९४,०७१।००	१०८,६६६।००	सम्पन्न
८७३	साठी कुलो निर्माण	१३	९०,०००।००	१२१४०		९०,०००।००	१०२,१४०।००	सम्पन्न
८७४	रुद्राक्ष आमा समूह बेलचौतारा खानेपानी पाइप	१३	४५,०००।००	४९९३		४५,०००।००	४९,९९३।००	सम्पन्न
८७५	बेलीमाया परियार शौचालय निर्माण	१३	२५,०००।००	२७०५		२५,०००।००	२७,७०५।००	सम्पन्न
८७६	विजाले बंगुर फर्म संरक्षण गर्ने कार्य (मिलन गुरुङ)	१३	४०,०००।००	४९१०		४०,०००।००	४४,९१०।००	सम्पन्न
८७७	धारादी खानेपानी योजना	१३	१६०,०००।००	२०६०५		१६०,०००।००	१८०,६०५।००	सम्पन्न
८७८	वक्स कल्मर्ट निर्माण संरक्षण	१३	२००,०००।००	३०७४०		२००,०००।००	२३०,७४०।००	सम्पन्न
८७९	लालबहादुर थापाको खेत संरक्षण	१३	५०,०००।००	५१४८		५०,०००।००	५५,१४८।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
सुपराज तिवारी



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराम गैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
१०२	इन्दिरा गौली घर निर्माण	१३	५०,०००।००	6039		५०,०००।००	५६,०३९।००	सम्पन्न
१०३	बज्याङ्दी खानेपानी मर्मत	१३	१२५,०००।००	12786		१२५,०००।००	१३७,७८६।००	सम्पन्न
१०४	कालीमाटी कुवा मर्मत पोखरी भञ्ज्याङ	१३	४५,०००।००	5819		४५,०००।००	५०,८१९।००	सम्पन्न
१०५	शेरा रानीपानी भत्केको स्ल्याब कलमर्ट	१३	७५,०००।००	7753		६७,५००।००	७५,२५३।००	सम्पन्न
१०६	भकाकीथान खानेपानी योजना विशेष अनुदान (प्रदेश)	१३	३,९२७,४०२।२०			३,५९८,५४६।००	३,५९८,५४६।००	सम्पन्न
१०७	रविना कृषि फर्म सम्म विद्युत सेवा सञ्चालन	१४	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
१०८	रुम्सी रिङरोड पक्की नाला निर्माण	१४	१,०००,०००।००	१०१,४४५।००		१,०००,०००।००	१,१०१,४४५।००	सम्पन्न
१०९	ठिन टोल बस्ती अथुरो पद मार्ग ढलान	१४	५००,०००।००	५०,५९६।००		५००,०००।००	५५०,५९६।००	सम्पन्न
११०	सडक तथा नाला सरसफाई	१४	४००,०००।००	४०,४९१।००		४००,०००।००	४४०,४९१।००	सम्पन्न
१११	छाब्दी बेलभञ्ज्याङ तोरीं खेत खण्डको मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३००,०००।००	३०,६०७।००		३००,०००।००	३३०,६०७।००	सम्पन्न
११२	हर्कपुरदेखि मास्दी रिजाल्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३००,०००।००	३०,३०५।००		३००,०००।००	३३०,३०५।००	सम्पन्न
११३	हर्कपुर मौलास्थान मन्दिर मर्मत तथा पद मार्ग निर्माण	१४	२००,०००।००	२०,५७९।००		२००,०००।००	२२०,५७९।००	सम्पन्न
११४	दुलमस्वारा गौरीदी कृषि मोटर मार्ग निर्माण	१४	२००,०००।००	२०,१५८।००		२००,०००।००	२२०,१५८।००	सम्पन्न
११५	मास्दी रिजाल्दी सडक बत्ती स्थापना	१४	१५०,०००।००	१५,३८४।००		१५०,०००।००	१६५,३८४।००	सम्पन्न
११६	नयाँगाउँ मास्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१००,०००।००	११,११४।००		१००,०००।००	१११,११४।००	सम्पन्न
११७	कुलुङकोट सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१४	१००,०००।००	१६,५७६।००		१००,०००।००	११६,५७६।००	सम्पन्न
११८	आँपटोल खानेपानी लिफ्टिङ पम्प जडान	१४	५५,०००।००	१६,०१५।००		५५,०००।००	७१,०१५।००	सम्पन्न
११९	डोलबहादुर थापाको शौचालय निर्माण	१४	२५,०००।००	४,१००।००		२५,०००।००	२९,१००।००	सम्पन्न
१२०	बडा कार्यालयमा सौर्य उर्जा जडान	१४	१९०,०००।००			१९०,०००।००	१९०,०००।००	सम्पन्न
१२१	भन्टावास हर्कपुर हुँदै ठिन नयाँगाउँ सुधेर मार्ग	१४	३००,०००।००	३०,२२६।००		३००,०००।००	३३०,२२६।००	सम्पन्न
१२२	ठिन नयाँगाउँ मोटर बाटो पहिरो नियन्त्रण उपभोक्ता समिति	१४	२००,०००।००	२०,१३४।००		२००,०००।००	२२०,१३४।००	सम्पन्न
१२३	बुद्धिसिं मोटर मार्ग सुडे पुलदेखि मास्दी नाल्दीसम्म पहिरो सफाई	१४	९७,५००।००			९७,५००।००	९७,५००।००	सम्पन्न
१२४	दुलकुमारी आलेका घर संरक्षण	१४	४०,०००।००	७,२९१।००		४०,०००।००	४७,२९१।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
भेपराज तिवारी

काठमाडौं महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
हामीले तपाईंको
बेपट्टीको प्रदेस बनाइ
२०७६

डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कमितीराम गैरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको	योजनामा भएको	कैफियत
				श्रम	नगद	रकम	खर्च	
१२५	छाब्दी बाराही योग साधना केन्द्र सामग्री खरिद	१४	२५,०००।००	४५०।००		२५,०००।००	२५,४५०।००	सम्पन्न
१२६	पवन मोही आमा समूह कुर्ची खरिद योजना	१४	३०,०००।००	३,०००।००		३०,०००।००	३३,०००।००	सम्पन्न
१२७	रुम्सी रिङरोड मोटर मार्ग स्तरोन्नति योजना	१४	१००,०००।००	२०,२११।००		१००,०००।००	१२०,२११।००	सम्पन्न
१२८	टेकबहादुर थापाको खेत सिंचाई योजना	१४	५०,०००।००	१०,४५७।००		५०,०००।००	६०,४५७।००	सम्पन्न
१२९	डाकेस्वारा सुँडेर मरौटे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	४००,०००।००	४१,७३६।००		३९६,०८०।००	४३७,८१६।००	सम्पन्न
१३०	राशीभञ्ज्याङ केशरीडाँड पहरादेखि चालिसे जाने अथुरो कृषि मार्ग निर्माण	१४	३००,०००।००	३१,४४५।००		२९८,६२०।००	३३०,०६५।००	सम्पन्न
१३१	सुँडेर मरौटे सामुदायिक गुठी भवन मर्मत	१४	३००,०००।००			२८८,८००।००	२८८,८००।००	सम्पन्न
१३२	जलजले खानेपानी निर्माण	१४	२००,०००।००	२०,०००।००		२००,०००।००	२२०,०००।००	सम्पन्न
१३३	सिम्ने र आरूवोटे कुलो निर्माण	१४	२००,०००।००	२२,३४४।००		१९८,६५६।००	२२१,२४४।००	सम्पन्न
१३४	नयाँगाउँ कोटमा नाझो तार प्रतिस्थापन गरी ए.बि.सी. केबुल राख्ने	१४	१५०,०००।००	१,५०३।००		१५०,०००।००	१५१,५०३।००	सम्पन्न
१३५	मारदी टोल खानेपानी ट्याङ्गी तारवार	१४	१५०,०००।००	१५,०७४।००		१५०,०००।००	१६५,०७४।००	सम्पन्न
१३६	अथुरो चण्डिथान गोट निर्माण	१४	१००,०००।००	१०,४८५।००		९९,५१५।००	११०,०४९।००	सम्पन्न
१३७	केशवटार सामुदायिक होमस्टेको अथुरो कम्पाउण्डवाल निर्माण	१४	१००,०००।००	१०,३४७।००		१००,०००।००	११०,३४७।००	सम्पन्न
१३८	जगाबहादुर थापा सुधेर मरौटे खेत संरक्षण	१४	४०,०००।००	४४,१५८।००		४०,०००।००	८४,१५८।००	सम्पन्न
१३९	तामुङ-कुलुङ-केशवटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१,४००,०००।००	१४७५४०	१४७५४०	१,३९९,२४२।००	१,५४६,७८२।००	सम्पन्न
१४०	छाब्दी जनजाति संग्रहालय निर्माण	१४	५००,०००।००	५०६०९	५०६०९	५००,०००।००	५५०,६०९।००	सम्पन्न
१४१	वडा कार्यालय कम्पाउण्ड निर्माण	१४	७००,०००।००	५००२७	५००२७	६९८,७९१।००	७४८,७८६।००	सम्पन्न
१४२	वडाका विभिन्न मार्गहरू सफाई	१४	५०,०००।००	५,३८६।१४		५०,०००।००	५५,३८६।१४	सम्पन्न
१४३	सम्पन्न थापाकोभ घर संरक्षण	१४	४०,०००।००	११,७३४।००		४०,०००।००	५१,७३४।००	सम्पन्न
१४४	रुम्सी मौलाथान मन्दिर तथा पार्क निर्माण	१४	४२५,०००।००		७५,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
१४५	केशवटार मगर गुठ अथुरो भवन निर्माण	१४	४२५,०००।००		७५,०००।००	५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
१४६	कुलुङ खानेपानी प्लानिङ अर्न्तगत टंकी मर्मत र पानी तान्ने पम्प जडान	१४	४२५,०००।००		७५,०००।००	४९२,५७०।००	४९२,५७०।००	सम्पन्न
१४७	डाकेस्वारा चौतारा तथा चिसापानी पद मार्ग निर्माण	१४	५००,०००।००			४९५,०००।००	४९५,०००।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
भैरवराज तिवारी



डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(कोशीराज मरे)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
१४८	केशवटार मा.वि. क्यान्टिन आगजनी क्षति व्यवस्थापन	१४	५०,०००।००	५,२५०।००		४९,१८३।००	५४,४३३।००	सम्पन्न
१४९	सुदुर मरीटे टोल सिंचाई एच.डि.पि. पाइप खरिद	१४	१००,०००।००	४५,०४७।००		१००,०००।००	१४५,०४७।००	सम्पन्न
१५०	केशवटार टोल तीन धारा खानेपानी मूल संरक्षण	१४	१४०,०००।००	१५,९४४।००		१४०,०००।००	१५५,९४४।००	सम्पन्न
१५१	कोन्च खेत कृषि मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	८०,०००।००	१०,१५१।००		७८,८८९।००	८९,०४०।००	सम्पन्न
१५२	नयाँगाउँ माभ्रथर टोलमा ए.वि.सि. केवल खरिद	१४	४००,०००।००	४०,५३७।००		४००,०००।००	४४०,५३७।००	सम्पन्न
१५३	रुम्सी बेलडाँडा खिरखादी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	५०,०००।००	५,६३९।००		५०,०००।००	५५,६३९।००	सम्पन्न
१५४	कृष्णबहादुर थापाको लागि हाते ट्याक्टर ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद	१४	३६,५००।००	३६,५००।००		३६,५००।००	७३,०००।००	सम्पन्न
१५५	कुलुङ माभ्रथर अशुरो चौतारो र हटिया मोटर मार्ग ढलान	१४	५००,०००।००	५८,०७१।००		५००,०००।००	५५८,०७१।००	सम्पन्न
१५६	कुलुङ माभ्रथर टोल अर्न्तगत डुम्रेवशी कुलुङ खानेपानी योजना	१४	१००,०००।००	१०,४०७।००		९७,६४५।००	१०८,०४२।००	सम्पन्न
१५७	जुनमाया थापा को खेत कुलो संरक्षण	१४	४०,०००।००	४०,०००।००		३९,६५४।००	७९,६५४।००	सम्पन्न
१५८	कृष्क मिना कुमारी थापा र नरबहादुर थापा समेतको खेत तथा कुलो संरक्षण	१४	३०,०००।००	३३,०६८।००		३०,०००।००	६३,०६८।००	सम्पन्न
१५९	तिपिलिडिङ रुम्सी पदमार्ग	१४	२००,०००।००	१९,३१०।००		१९८,०००।००	१९८,१९३।००	सम्पन्न
१६०	कुमारी थापाको खेत कुलो संरक्षण	१४	३०,०००।००	३४,९३५।००		२७,३७८।००	६२,३१३।००	सम्पन्न
१६१	विरबहादुर थापाको तरकारी वाली सिंचाई	१४	३०,०००।००	३,०९३।००		२९,३००।००	३२,३९३।००	सम्पन्न
१६२	रेशमलाल श्रेष्ठ खेत तथा कुलो संरक्षण	१४	७०,०००।००	३४,७२३।००		७०,०००।००	१०४,७२३।००	सम्पन्न
१६३	रुम्सी टोलमा मगर जातीको वायुधान मर्मत	१४	२०,०००।००	२,४०८।००		१९,४६७।००	२१,८७५।००	सम्पन्न
१६४	थिर माया थापाको कुलो मर्मत	१४	२७,२११।००	२,२११।००		२४,३१७।००	२६,५२८।००	सम्पन्न
१६५	ठिन टोल टेन्ट खरिद	१४	२५,०००।००	४३,००१।००		२५,०००।००	६८,००१।००	सम्पन्न
१६६	रविन्द्र बराकोटीको कैजले आरबोटे खेत सिंचाई	१४	२५,०००।००	३,३०५।००		२५,०००।००	२८,३०५।००	सम्पन्न
१६७	केशवटार मा.वि. कार्यालय व्यवस्थापन	१४	१००,०००।००	११,२५५।००		९७,०२०।००	१०८,२७५।००	सम्पन्न
१६८	नरबहादुर थापाको सिंचाईको लागि पाइप	१४	१५,०००।००	५,३७४।००		१५,०००।००	२०,३७४।००	सम्पन्न
१६९	ब्राम्हण क्षेत्री समाज (राममन्दिर) भवन संरक्षणको लागि बाल निर्माण	१४	५०,०००।००	६,५९०।००		५०,०००।००	५६,५९०।००	सम्पन्न
१७०	वडा कार्यालय पार्किङ ट्रस निर्माण	१४	१००,०००।००	१०,०२१।००		१००,०००।००	११०,०२१।००	सम्पन्न

स.प्र.अ.
अधिराज तिवारी

नगर कार्यपालिका कार्यालय
दुमेली लुम्बिनी
चौमको मुहाना
२०७३

डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराम शेर)

सि.नं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	वडा नं.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
				श्रम	नगद			
१७१	कालिमाया आलेको कुटनी पिसनी मेथिन खरिद	१४	२५,०००।००	२०,०००।००		२५,०००।००	४५,०००।००	सम्पन्न
१७२	देवबहादुर आले कृषि औजार मिनिस्ट्रि खरिद	१४	३०,०००।००	३२,०००।००		३०,०००।००	६२,०००।००	सम्पन्न
१७३	इन्द्रबहादुर आलेको घर निर्माण	१४	४०,०००।००	९,१७४।००		४०,०००।००	४९,१७४।००	सम्पन्न
१७४	यामबहादुर थापाको लागि पाइप खरिद	१४	४०,०००।००	४,३५१।००		४०,०००।००	४४,३५१।००	सम्पन्न
१७५	केशवटार कुलुङ तामुङ मोटर मार्ग खाल्दी पुर्ने र नाला सफाई	१४	३५,०००।००	७,३३५।००		३५,०००।००	४२,३३५।००	सम्पन्न
१७६	केशवटार जोगीमणि बाल उद्यान निर्माण	१४	४००,०००।००			३८२,७९३।००	३८२,७९३।००	सम्पन्न
१७७	बेलभञ्ज्याङ अग्रो शिवालय निर्माण	१४	२००,०००।००	२०,०००।००		१९५,३२७।००	२१५,३२७।००	सम्पन्न
१७८	चिसापानी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१४	२००,०००।००	२२,१२८।००		१८४,४४०।००	२०६,५६८।००	सम्पन्न
१७९	दमौली केशवटार मार्ग मर्मत सम्भार	१४	७००,०००।००	७०,१५८।००		६२९,८४२।००	७६८,९५८।००	सम्पन्न
१८०	केशवटार जोगीमणी मौलाथान संरक्षण	१४	१३०,०००।००	२०,८०२।००		१०९,१९८।००	१५०,८०२।००	सम्पन्न
१८१	केशवटार मा.वि. पखा जडान	१४	३०,०००।००	५,८६९।००		३०,०००।००	३५,८६९।००	सम्पन्न
१८२	विपद् जन्य प्रकोपको लागि त्रिपाल खरिद	१४	४८,५१०।००			४८,५१०।००	४८,५१०।००	सम्पन्न
१८३	केशवटार लिफ्ट खानेपानी योजना (गजौडी मूल) सशर्त	१४	११,१२२,७५५।००			१,०९१,३३५।००	१,०९१,३३५।००	अधुरो
१८४	शहरी कालोपत्रे सडक आवधिक मर्मत	१,२,३,४, १० र ११	८,२८५,९५३।००			८,२६७,८८६।००	८,२६७,८८६।००	सम्पन्न
१८५	शहरी कालोपत्रे सडक आवधिक मर्मत योजना	१,२,३,४, ९, १० र १३	६७४५४९			६,७४५,४१०।००	६,७४५,४१०।००	सम्पन्न
१८६	शहिद कालिका मार्ग (प्रदेश समपुरक)	७,८	७,२६३,०१०।००			७,२४८,२४३।००	७,२४८,२४३।००	सम्पन्न
१८७	पराशर मार्ग स्तरोन्नति (शहरी शासकीय पूर्वाधार विकास आयोजना)	७,९, १०, ११	३७६४२९२९			६४,१६२,५९४।००	६४,१६२,५९४।००	अधुरो
१८८	भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा तथा वर्गीकरण		९८९३१५			९८९,३१५।००	९८९,३१५।००	सम्पन्न
१८९	शहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको डिजाई तथा सुपरिभिजन		१०,६५३,८७३।००			८,७९९,४०५।००	८,७९९,४०५।००	अधुरो
	जम्मा		७९,७,३१५,३७१।५४	२४,८३७,०९,७६५	४,१५५,०००।००	३९६,५०५,६९५।००	४२०,४०५,११४।६५	

स.प्र.अ.
सुपरान्त तिवारी




डा. राजु पौडेल
सि.डि.ई.

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
(काशीराम गैर)

(24 112 116 12)

(कलकल आ आलललल)

[illegible]

ፊኒክስ

[illegible]



- राष्ट्रीय स्तरको खेला महीना हाफ म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- नगरस्तरिय स्त्रीबालबिचय वस्तुकेवल प्रतियोगिता सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- नगरस्तरिय कूद प्रतियोगिता सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- नगरस्तरिय अन्तर वडा अलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- ४ वटा नगर खेलकुद समितिहरूको बैठक बसी विभिन्न आवश्यक निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन गरिएको ।
- राष्ट्रिय रीति रीत प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको ।

(ख) खेलकुद तर्फ

- स्थानीय पाठ्यक्रम हाथी व्यास नगर शिक्षाई सहजीकरणका लागि शिक्षाक निर्देशिका तयार गरिएको ।
- नतिजाको समीक्षा गरिएको ।
- माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE (२०८१ मा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना प्रदान कार्यक्रम गरी पञ्चवर्षीय नगर शिक्षा योजना लेखन कार्य सम्पन्न गरिएको ।
- कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरिएको ।
- तालिम, विद्यालय लेखापालहरूको लागि विद्यालय लेखा व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरी शिक्षक तयार एकीकृत पाठ्यक्रम कस्टमाइज्ड तालिम, आधारभूत तहका विद्यालयहरूका शिक्षकहरूलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको लागि क्षमता विकास तालिम, कक्षा १-३ मा अध्ययन गराउने शिक्षकहरूलाई अध्ययन विषयमा सहजिकरण गरिएको ।
- शिक्षकहरूको लागि IEMIS सम्बन्धी अभिमूर्खीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शिक्षक तयार screening) कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- तालिम सम्पन्न गरी शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी बालबालिकाहरूको अपाङ्गता प्रारम्भिक पहिचान (disability) बालबालिकाहरूको अपाङ्गता प्रारम्भिक पहिचान (disability) गर्ने विषयमा दुई दिवसीय क्षमता विकास Learning Real Plan) अभिमूर्खीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको ।
- सामुदायिक विद्यालयहरूको लागि शिक्षाई आर्पण तथा दृष्टि शिक्षाई योजना (Recovery and Accelerated व्यवस्थापन समितिहरूको अध्ययन तथा प्रधानाध्यापकहरूसँग अन्तरिकीय कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि लगायत विविध पक्षमा छलफल गर्न सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय बालश्रमकर्त वडा घोषणा भएको ।
- बालश्रमकर्त स्थानीय तह घोषणा अभियान अन्तर्गत शहरी क्षेत्रका वडा नं. २, ३, ४ वडाहरूको सम्पूर्ण वडाहरू निर्वाक शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कार्यदल माफत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको ।
- रिक्त रहेका शिक्षक पदहरूमा शिक्षक पदपूर्ति गरी दरबन्दी मिलान गरिएको ।
- शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय शिक्षाक कितलबलबाबत पाठ पारित गरी तलबजस्तै निकाला गरिएको ।
- कार्यक्रम रु. ३,४०,०००। का दरले चार वटा विद्यालयहरूलाई अर्नदान उपलब्ध गराई शैक्षिक विस्तार गरिएको ।
- पुस्तकालय तथा ICT व्यवस्थापन (फिक्सड, फ्लोइड, फ्लोइड, फ्लोइड) शैक्षिक कार्यक्रम प्रति विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण अर्नदान र विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सिफारिस गरिएको ।
- वैदेशिक रोजगारमा मर्त्य र अशक्त भएका पतिवारीका बालबालिकाहरूको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन ११ जना विद्यार्थी रु. ३,४०,०००। का दरले जम्मा रु. ३,४०,०००। छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराइएको ।
- तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट छनौट भई IEMIS मा शैक्षिककेसन भएका ४९ जना विद्यार्थीहरूलाई प्रति सदीय अर्नदान तर्फको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति अन्तर्गत IEMIS माफत PMT फारम भरेका विद्यार्थीहरू मध्ये शिक्षा छात्रवृत्ति रकम वितरण गरिएको ।
- का दरले २ कक्षा १-१२ का १३२ जना अन्य विद्यार्थीहरूलाई प्रतिविद्यार्थी रु. २५००। दरले कुल जम्मा रु. १९,०००। जनालाई प्रति विद्यार्थी १९ हजारका दरले २ कक्षा १-१२ का ३५ जना दलित विद्यार्थीहरूलाई प्रति विद्यार्थी रु. २५००। व्यास नगरपालिकामा स्थायी डेगाना भई उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा रहेका स्नातक र स्नाकोत्तर तहका ३९ दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- नगरमा सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा बालबालिकाहरूको संख्या ५ सयका छात्रछात्राहरूलाई नियमित

(21 112 116 142)

(১১১১১ ১১১১১১১১)



क्र.सं.	संस्थान/संस्था का नाम	विवरण
१.	श्रीलंका चैतन्य संस्थान	श्रीलंका चैतन्य संस्थान
२.	व्यास नगर अस्पताल	व्यास नगर अस्पताल
३.	राष्ट्रपति महिला अस्पताल	राष्ट्रपति महिला अस्पताल
४.	महिला अस्पताल	महिला अस्पताल
५.	व्यास नगर अस्पताल	व्यास नगर अस्पताल
६.	महिला अस्पताल	महिला अस्पताल
७.	महिला अस्पताल	महिला अस्पताल
८.	महिला अस्पताल	महिला अस्पताल
९.	महिला अस्पताल	महिला अस्पताल
१०.	महिला अस्पताल	महिला अस्पताल

- महीला, बालबालिका, अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक उपशाखा
 - गर्भवती महिला पोषण प्रोत्साहन रकम २४४६४६५,००० का दरले रु.१२,१५,०००। वितरण, अक्षर
 - २३ गाँव पछि ३ वटा निवर्तन सकलन भएको।
 - अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण: क वर्ग २ जना, ख वर्ग २९ जना, ग वर्ग १८ जना, घ वर्ग ७ जना गरी ५६ जना
 - दिवसीय कार्यक्रमहरू: रात्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस, लैङ्गिक हिंसा
 - विरुद्धको १९ दिन अभियान, रात्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकांश दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, रात्रिय
 - मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसमा
 - विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको।
 - शैक्षिक बेरोजगार महिला उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत २१ जना उद्यमी महिलालाई अर्जवान
 - वितरण।
 - अपाङ्गता सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता क्षेममा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरू तथा उपशाखाबाट
 - अपाङ्गता सम्बन्धी विविध कार्यक्रम गरिएको।
 - १७ वटा र १७ वटा र संस्था नवीकरण २३ वटा र ७३ महिला ५८ गरी जम्मा १२५
 - विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रहरूमा विविध कार्यक्रम गरिएको।
 - अपाङ्गता आकाशवाणी कार्यक्रमको हप्ता अधिकांश प्रतिकारकान्ती प्रकृति र अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न
 - १ दिन अभिमर्मकाकार कार्यक्रम भएको।
 - राष्ट्रपति महिला उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएको २५ जना लक्षित समूहका
 - महिलाहरूलाई ५ दिन तालिम तथा १०-१००० का दरले अर्जवान उपलब्ध गराइएको।
 - तालिम र स्थान प्रशिक्षण व्यवस्थापन प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ७२ जना दलित व्यवस्थापीहरूलाई अर्जवान
 - वितरण।
 - १४ वटा वडाहरूमा दलित र गैर दलित विधवा जातीय विधवा एवं छिटाछिट्टा अन्यको लागि अन्तर्व्यनन कार्यक्रम सञ्चालन।
 - ग वर्गका पछि काङ्ग्रेस अपाङ्गता भएको १९० जना व्यक्तिहरूलाई रु.४,०००-१००० का दरले रु.७,६३,०००।
 - प्रोत्साहन रकम वितरण।
 - जनप्रतिनिधि महिलाहरूलाई ३ दिन नेपाल तथा क्षमता विकास एवं डिजिटल साक्षरता तालिम सञ्चालन।
 - ८२ जना उद्यमी महिलाहरूलाई २ दिन क्षमता विकास तालिम सञ्चालन।
 - महिला सशक्तिकरण सम्बन्धमा आ.व.२०७२/२०७३ को कार्यक्रम तर्जुमा परामर्श बैठक गरिएको।
 - महिला उद्यमीहरूको तालिम अद्यावधिक गरिएको।
 - सीमितहरूको नाम र बैठक संख्या विवरण।

(211 412 11614)

(114262 1111)

1. ਭਾਗਵੰਤ ਮਾਤਾ

'कोग्राम गटपु' अडिगरेकरि करहेबाजे ह्या अडप राव बाबे खाती, राव कानडास

‘ସବୁଦିନ’

‘કાગડોળા નાગડોળા નાંકે કાનકાડોળા નાગડોળા

കാലഭാഗം കർമ്മം കാര്യം

ප්‍රධානාභිනේෂී සාකපු සුද්ද (අ)

ԸՆԴ

આ.વ.૨૦૨૦/૨૧ ની કોલેજ દરમિયાન, ૧૫૦૦ જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આ કોલેજમાં પ્રવેશ લીધો છે.



२. रेविज नियन्त्रण कार्यक्रम : पिबध रेविज विषय २०८१ को सन्दर्भ पाठो सहायताव्यापी रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गर्नु ४४४ वटा सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई रेविज रोग विरुद्ध निर्माण खोप तथा विद्यालयहरूमा रेविज रोग बारे केवल शिक्षा-सचेतना काय्क्रम सञ्चालन गरिएको छ।

[illegible]

ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා මණ්ඩලය (ව)

क्र.सं.	कार्यक्रम	बजेट रु.	खर्च रु.	प्रगति प्रतिशत
१	खदान बालीको उन्नत विउ उपयोजनामा अर्दान (धान, गहुँ, मकै)	१,१५,०००	१,१५,०००	१००
२	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत विउ उपयोजना अर्नामन निशुला	५०,०००	५०,०००	१००
३	उन्नत विउ विवरकलाई प्रोत्साहन अर्दान	५०,०००	०	०
४	कृषि विकास रणनीति, अर्नामन तथा समन्वय कार्यक्रम	५०,०००	५०,०००	१००
५	विज्ञान संचिकरण कार्यक्रम	२०,०००	१५,०००	७५
६	विज्ञान संचिकरण कार्यक्रम	२०,०००	२०,०००	१००
७	नयाँ तरकारी पक्रे विकास कार्यक्रम सञ्चालन	१,००,०००	१,००,०००	१००
८	जम्मा	५०,०००	५०,०००	१००
कुल	नगरपालिकाको आर्थिक र सशक्त गरी कल जम्मा	५०,०००	५०,०००	१००

‘କନକାଳା ନୀଳାଳା ହିମାଳୟାଳୟାଳୟା / ପୂଜା

४. खद्यान् बालीको उन्नत र्दुर्लभ उपग्राममा अर्जान कायकम अन्तर्गत व्याप्त न.पा.वि.वैद्यार्यि र्दुर्लभ बायोफार्मासुटिकल माफुन नामा गरिएको ३२ ट प्रान्तको उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रमा अवस्थित प्रमाणित गुणस्तरमा फलामा गरिएको ०५ टि वृक्ष अर्जानमा

1. ഒരു കറുപ്പൻ രണ്ടു മുട്ട കുട്ടികൾ കളിക്കുക

३. निम्नलिखित सूचीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत यस आ.व.मा बडा नं. १८ र १९ को मागो जम्मा भई १९६७-६८ सालमा खसालाई सफल पार्नेको लागि निम्नलिखित कार्यहरू गरिएका छन्।

[illegible]

४. कौष, पुरा तथा मन्त्र तस्याऽङ्ग अथवा वैष्णव कादिकम् अन्तर्गत व्यस्य नारायणलिका विश्वका लीकाले

સિંચાઈમાં ૨૪% અર્જન દ્વારા જલબદ્ધ થઈ શકે,

સત્યશક્તિ ૨૨ મિનિટ તરિમ સહિત કૌંઘ ઓગા તથા લપકળ, ટનેલ, લીલ વિગતમા ૪૦% અનર્થના ૨ સ્થાના

9. मान पाता २५ अक्षरों का समूह जिसमें प्रत्येक अक्षर के लिए दो स्थान हैं।

କପଳାବତୀଙ୍କ ପ୍ରାଣର ମାଣ୍ଡଳ



क्र.सं.	कार्यक्रम	बजेट रु.	खर्च रु.	प्रगति प्रतिशत
क.	नगरपालिका अर्न्तगत तर्फको			
१.	सहकारी माफत बिक्री हुने द्रव्यमा	४,०३०,०३०	४,०३०,०३०	१००
२.	सहकारी माफत बिक्री हुने खस्रो/बोक्री	१,०००,०००	१,०००,०००	१००
३.	पञ्चजन्य विभिन्न रोग नियन्त्रण, औषधी	१,०००,०००	१,०००,०००	१००
४.	जम्मा	६,०३०,०६०	६,०३०,०६०	१००
ख.	समाप्त अर्न्तगत तर्फको			
१.	कृषि म गार्थान मिसन कार्यक्रम	१,०००,०००	१,०००,०००	१००
२.	इपिडिमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	१,०००,०००	१,०००,०००	१००
३.	रैब रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	१,०००,०००	१,०००,०००	१००
४.	सामाजिक आकस्मिक रोग नियन्त्रण	१,०००,०००	१,०००,०००	१००
५.	बाखा खोल केन्द्र कार्यक्रम	१,०००,०००	१,०००,०००	१००

२,५४९ ओटा गाई/भैँसीमा कृषि म गार्थान भएको छ ।

१. व्यास नगरपालिका भित्र जोड महिनासम्म १,५५९ ओटा गाईमा र १,०९८ ओटा भैँसीमा गरी जम्मा

कृषि म गार्थान कार्य भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, तनहुँसँगको समन्वयमा भइरहेको छ ।

२. कृषि म गार्थान सेवा: पशुपन्छीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नवल सुधार सहत्वपूर्ण भएको हुँदा

विज्ञ केन्द्र, तनहुँको समन्वयमा खोप लगाउने कार्य भएको छ । जम्मा ४५,२८३ वटा पशुहरूलाई विभिन्न

वहिरू) विभिन्न महामारीजन्य एवं संक्रामक रोगबाट जोगाउनको लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा

५. पशुहरूमा पूर्ण खोप कार्यक्रम : व्यास नगरपालिका भित्रका पशुहरूलाई (गाई, भैँसी, भेडा, बाखा, सड्क,

प्रदान गरिएको छ ।

निर्माण/मर्मत लगायतका कार्य गर्न प्रति फाम रु.१,२५,०००।५० प्रतिशत लागत साँझकोमा अर्न्तगत

४. बाखा खोल केन्द्र कार्यक्रम: यस कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वटा व्यवसायिक बाखा फामहरू छन् जहाँ भई खोर

२,७३८.३६ के.जी. जिवन तौल खस्रो/बोक्रीको जम्मा रु.५,४७,७८६। अर्न्तगत प्रदान गरिएको,

भित्रका २ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई प्रति के.जी. तौलमा रु.२० को दरले सङ्कलन/बिक्री भएको

त्यसैगरी सहकारी माफत बिक्री हुने खस्रो/बोक्रीको मार्समा किसानलाई अर्न्तगत कार्यक्रममा व्यास न.पा.

सङ्कलन भएको २०,१५,३३९।४४ लिटर दूधको जम्मा रु.४०,३०,३६९।०८ अर्न्तगत प्रदान गरिएको,

कार्यक्रममा व्यास न.पा. भित्रका ५ वटा दूध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई प्रति लिटर रु.२० को दरले

३. उत्पादनमा आधारित अर्न्तगत कार्यक्रम : सहकारी माफत बिक्री हुने द्रव्यमा किसानलाई अर्न्तगत



२. जम्मा लेल विकास संस्था: २५० वटा

-उद्यमी संख्या १२० जना

-व्याज तथा अन्य आम्दानी रु. ११,३९,९३९।

-अणु अस्थि रु. १,०१,२३,३०३।

-अणु लगानी रु. १,२०,००,०००।

१. उद्यम विकास योजना

साङ्केतिक विकास तर्फ

संशोधन प्रमाणित गरिएको।

७. ५ वटा सहकारी संस्थाको पुनःलिखित विनियम प्रमाणीकरण र ५ वटा सहकारी संस्थाको विनियम

३. व्या.न.पा. वडा नं. २ मा रहेका २ वटा सहकारीहरूलाई एकीकरण गरिएको,

अन्तरिक कर्मकायक्रम सञ्चालन गरिएको,

५. २०८१/१०/०६ गते सहकारी संस्थाका पदाधिकारी एवं व्यवस्थापकसँग नेपाल सरकारले अध्यादेश

४. ७९ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सूचीकृत गरिएको,

अन्तर्गत क्षेत्र मेथन खरिद गान ५० प्रतिशत अनुदान रु. २,००,००,०००। उपलब्ध गराइएको,

३. व्या.न.पा. १४, केशवदर स्थित श्री केशवदर कृषि सहकारी संस्था लि.लाई सहकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम

गरिएको,

२. ३१ औटा विभिन्न सहकारीहरूको अनुगमन निरीक्षण गरी देखिएको कृषियत सुधार गान निर्देशन प्रदान

प्रदान गरिएको,

१. ५६ औटा सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त गरी सो उपर अध्ययन गरी आवश्यक सुझावहरू

(ग) सहकारी तथा साङ्केतिक विकास उपशाखातर्फ

क.सं.	कार्यक्रम	बजेट रु.	खर्च रु.	प्रगति प्रतिशत
६.	गोशाला निर्माण तथा सुदृढीकरण	१,००,००,०००।	५,००,०००।	५०।००
	जम्मा	१,८५२,०००	१,२३४,३३०।	६६।२७
	जम्मा 'क' र 'ख' को जम्मा	७,३८२,३७९।	६,७५६,०८०।	९१।६९

[Signature]

१) छायाचित्र मंडल मंदिर, बालिङ्ग,

मानव्यहरेको विवरणः

[Signature]



- संहित पर्वत प्रवर्द्धनका लागि १० वटा पर्वतकीय मानव्यहरेको अध्ययन अवलोकन समण सम्पन्न ।
- व्यास नगरपालिका, काठमाडौंकाका पदाधिकारीहरू, पर्वतन विज्ञ तथा व्यवसायीहरू र शाखागत कर्मचारीहरू सञ्चालक/व्यवस्थापकहरूका लागि ७ दिन Hospitality and Hotel Management Training सम्पन्न ।
- होटल व्यवसायी संघ तनहुँमा आवद्ध भई व्यास नगरपालिकामा सञ्चालित विभिन्न ३५ वटा होटलहरूको साध (मिति २०८९/०६/११) गते भव्य रूपमा कार्यक्रम सम्पन्न,
- विषय पर्वतन दिवसको सन् २०२४ को अवसरमा केम्सी नर्मना गाउँमा Tourism and peace भन्ने नाराका सम्पन्न गरी कार्य योजना निर्माण गरिएको छ,
- समुदायमा आधारित पर्वतन प्रवर्द्धन तथा योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी (मिति २०८९/०४/३२) गते होस्टे नवीकरण संख्या : ३,

(ख) पर्वतनतर्फ

- कार्य नियमित रूपमा गरिएको छ ।
- सम्मानित कार्यको स्थलगत अध्ययन गर्ने, अनुमति दिन तथा अनुमति नदिएका कारणले गर्दा सम्मानित गर्ने व्यास नगरपालिका जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संशोधन २०८०) बमोजिम जग्गा न्यूनीकरण गर्ने कार्य भएको छ ।
- अर्जित गरी बिक्री बितरण गर्ने कार्य गरिएको छ । जसका कारण खानी क्षेत्र आसपासमा परिरहेको जोखिमलाई धुपारिएर रहेका योगान तथा माटोको क्षतिहरूलाई प्राविधिक रूपमा नापजाँच गरी प्रति दिपका हिसाबले राजस्व व्यास नगरपालिका वडा नं.१० र ११ मा सञ्चालित स्लेट ढुङ्गा उखनन् उद्योगहरूबाट उत्पादित बर्षादेखि अवरुद्ध छ भने अन्य उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
- कटिङ्ग उद्योगहरूलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । हाल पर्याप्त क्वेरिज बन्द रहेको कटिङ्ग उद्योगहरूको "अनुमति प्राप्त तथा म्यादित" माफत निरन्तर अनुमति गरी नियमन गर्ने तथा क्वेरिज व्यास ११ तथा धरौँ उद्योगको रूपमा सञ्चालनमा रहेका स्लेट ढुङ्गा खानी उद्योग तथा स्लेट ढुङ्गा क्वेरिज व्यास ११, पर्वतनको रूपमा सञ्चालनमा रहेका बाराही क्वेरिज व्यास-१०, ए.वि.लाइम स्टेन व्यास ११, पर्याप्त

क.सं	विषय	विवरण/संख्या
१.	घ वर्ग निर्माण व्यवसायी	नवीकरण
२.	स्लेट ढुङ्गा कटिङ्ग उद्योग	नामसारी
		नवीकरण
		नयाँदानी
		नयाँदानी प्रकयामा
		नयाँदानी

(क) उद्योगगतर्फ

१. उद्योग तथा पर्वतन अन्तर्गत सम्पादित कार्यको प्रगति विवरण

प्रतिवेदन

आ.व.२०८१/०८२ को उद्योग, पर्वतन, भूम तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाको वार्षिक प्रगति

(~~24~~ 112 11612)

(1/2 3/4)



३. प्रधानमन्त्री राजगरे कायकम अर्थात्

८. पुनः (14वें) मध्यम कक्षा के माध्यम से शिक्षित शिक्षक का कार्यालय प्रशिक्षण

1. മുഖ്യമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി (06)

‘ਭਲਿ ਭਲਿ ਭਲਿ (੪

(७) गान्धी शत्रुका ३ मूख अर्थात् पूल तथा पर्वतधार निर्माण,
(८) शत्रुकाश मन्दिर यसको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व,

‘ପ୍ରହମାୟା’ର କବ୍ୟାବଳୀ (୩)

‘உயுத புறப்பெயர் புறப்பெயர் (X)

‘ቀዝካ ሂሳብ’ ጥቅም (ጸ

‘දර්ශන’ නමින් බැරෑ කාව්‍ය (ද)

(2) बालक सहकाय इ अवयव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

ආරම්භක පාඨමාලාව

आ.व.२०८१०८२ को बैरेनी जग्गा एकीकरण आयोजनाको वार्षिक प्रगति

कार्यप्रगति :

१. आयोजनाको ब्लक ले-आउट तथा चक्काबन्दी नक्सालाई मिति २०८१/०९/२९ गतेको आयोजना व्यवस्थापन

उप-समितिको बैठकद्वारा स्वीकृत गरिएको,

२. आयोजनाका सम्पूर्ण जग्गा एकीकरण गरी एक किता कायम गर्न तथा चक्काबन्दी नक्सा अर्न्तर्गत जग्गा किताकाट गरी विकसित घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बढीमा १ वर्षको अवधिको लागि हक हस्तान्तरण नहुने गरी सम्पूर्ण जग्गाको खरिद/विक्री, किताकाट तथा निर्माण मिति

२०८१/१०/१४ गते देखि लागू हुने गरी रोक्का गरिएको,

३. आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको बैठकद्वारा स्वीकृत गरिएको ब्लकले-आउट नक्सा तथा चक्काबन्दी नक्सा र उक्त नक्सा अर्न्तर्गतको क्षेत्रफल विवरण नापी कार्यालय, तनहुँको सहकार्यद्वारा प्रमाणित गरिएको,

४. साविकको डि.पि.आर.मा समावेश नभएको पूर्वधारहरू (विद्युतीकरणका लागि आवश्यक लोड सेन्टर र प्रसारण लाइन बिस्तार) तथा उपभोक्ता जग्गाधनीहरूबाट योगदान कटौत छुट्याइएको विभिन्न खुल्ला क्षेत्र (सावजनिक जग्गा) को विकास गर्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन इकाइद्वारा तयार गरिएको प्रारम्भिक डिजाइन तथा लागत अर्न्तमान घडेरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा प्रस्तुत गरिएको र आगामी आ.व. को बजेट

कार्यक्रममा छनौट समेत भएको,

५. धिनी प्रयोजनायुक्त विभिन्न बैंक तथा वितीय संस्थाहरूमा रोक्का रहेको जग्गालाई प्रचलित कानून बमोजिम हाल-साविक गर्न सहमति पत्र प्राप्त भएको,

६. नापी कार्यालयको सहकार्यमा आयोजनाको फिड नक्सा तयार गरी ट्रेस नक्सा सिट प्रकाशन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको,

७. निर्माण कार्यको भौतिक र वितीय प्रगति

कुल लागत	हालसम्म खर्च	हालसम्मको वितीय प्रगति	हालसम्मको भौतिक प्रगति
९,३७,१८,०९४।४०	३,६०,८१,४६६।३४	३८.५ प्रतिशत	४५.० प्रतिशत

८. Pre-castlitem (Kerb stone, cover slab) निर्माणका लागि आवश्यक सरचनाहरू निर्माण तथा तयारी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको,

९. आयोजनाको प्रमुख रिटर्निंग वालहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको,

१०. आयोजना क्षेत्रको उत्तरमा रहेको बोटेनी खोल्सीमा करिव ९० मि. लम्बाइको ढल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको,

११. आयोजनाको बिचको ढाग क्षेत्रमा करिव २६३ मि. लम्बाइमा मुख्य ढल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको,

१२. आयोजना क्षेत्रभित्रको कार्यालय भवन (Low Cost Steel truss Building) को सेपरस्टेक्चर र गारो निर्माण कार्य सम्पन्न भएको,

१३. अन्य सडकमा करिव १००० मि. लम्बाइको ढल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।

हेतुनिधाय

(रविन्द्रलाल मल्ल)



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(काशी रामजी रे)

कृषि विभाग
कृषि विभाग
कृषि विभाग



(अमृत के.सी.)
इंजिनियर साहू

क्र.सं.	विषय / विवरण	बाह्यपट्टी	हावाहट	आगलगी	अन्य	कैफियत
१.	कायपालिका बैठकमा प्रश्न	१८६	४७२			
२.	राहत रकम विवरण	रु.१८,८३,०००।	रु.१९,९८,०००।			

तत्काल राहतविवरण सम्बन्धी

क्र.सं.	विषय / विवरण	बाह्य पट्टी	पुनः निर्माण	प्रवर्तक	आगलगी
१.	सर्वेक्षण	१०४	२०		
२.	लाभग्राही कायम	१०४	२०		
३.	सम्पत्ति	१३			
४.	पहिलो किस्ता	४३			
५.	दोस्रो किस्ता	१९			
६.	तेस्रो किस्ता	१४			
७.	सम्पन्न घर संख्या	१४			

निजी आवास पुनः निर्माण अन्तर्गत २०७७ देखि हालसम्म

(ख) विषय व्यवस्थापनतर्फः

नोट : नक्सापास, डि.पि.सी., सम्पन्न र अभिलेखीकरणको सम्पूर्ण अनलाइन सिस्टममा समेत प्रविष्ट गरी सुरक्षित राखिनेका साथै अन्य फाइललाई प्रविष्ट गर्ने कार्य समेत भइरहेको छ ।

क्र.सं.	कार्य विवरण	संख्या	कैफियत
१	नयाँ नक्सापास	२२३	
२	घर सम्पन्न	२७३	
३	घर कायम पास	१९	
४	घर कायम तला शप पास	१	
५	डि.पि.सी.	२८२	
६	नयाँ नक्सा दर्ता	३०३	
७	घर अभिलेखीकरण पास	२०	
८	नक्सा नामसारी	४९१	
९	तला शप दर्ता	४७	
१०	नक्सा नवीकरण	३३	
११	अभिलेखीकरण / घर कायम दर्ता	४०	
१२	प्रतिलिपि	२०९	
१३	कुल सङ्कलित राजस्व	रु.१८,०४,६९,११९	

(क) घर नक्सापास उपशाखातर्फः

प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भवन निर्माण तथा घर नक्सा पास शाखाको प्रगति

इन्जिनियर सातो

(अमन के.सी.)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

कोशी प्रदेश

.....



गो २४ घण्टा पूर्व सेवा दिने बनाइयो ।

६. विपद् व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आपतकालीन विपद् कार्य सञ्चालन कक्षलाई अझ व्यवस्थित

बनाइयो,

गो कार्यलाई अगाडि बढाउन घर घर कायम एवं अभिलेखीकरण कार्यविधि बनाई अभिलेखीकरण कार्य अगाडि

४. व्यास नगरपालिका भित्र नक्साप्राप्त नगरी बनेका घर एवं नगरपालिका हुनपूर्व बनेको भवनहरूलाई अभिलेखीकरण

निरन्तरता दिइयो,

४. विपन्न वर्ग नक्साप्राप्त कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडाको विपन्न वर्गहरूलाई निशुल्क नक्सा बनाई दिने कार्यलाई

पुनः संचार गर्न कार्य गरियो,

३. भूमि ऐन अन्तर्गत भूमिगत संरचनाहरू, अव्यवस्थित बसोबास आदि कार्य व्यास नगरपालिका वडा नं.१२ बाट

सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गरियो,

२. भूमि व्यवस्थापन अन्तर्गत व्यास नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण जग्गाहरूलाई पूर्ण रूपमा वर्गीकरण गरी जग्गा

किस्तामा आवास निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो,

गो ११ वटा वडाको हरेक वडा बाट ५ जना गो ५५ जना विपन्न व्यक्तिको हरेक वडा ५५०,००० को दरले रु १४

१. व्यास नगरपालिकाको सुरक्षित आवास अन्तर्गत कार्यक्रममा वडा नं.१, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १४

खाद्यान्नको उदाहरणीय कार्यहरू :

क.सं.	विवरण	विपन्न सुरक्षित आवास निर्माणका लागि सम्पूर्ण वडाहरूबाट सिफरिस भई आएका परिवारको निवेदन	प्रत्येक वडाबाट ५ वटा घर र परिवारको नाम	जम्मा लाभग्राही संख्या
१.				५५ जना

(ग) विपन्न सुरक्षित आवासतर्फ

तारजाली विवरण गरियो ।

यस आ.व २०८१/८२ मा हालसम्म विभिन्न सार्वजनिक संस्था एवं व्यक्तिको घर संरक्षणका लागि २२४ वटा

क.सं.	विवरण	विवरण गरिएको तारजाली	विवरण गरिएको संख्या	जम्मा
१	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
२	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
३	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
४	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
५	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
६	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
७	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
८	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
९	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
१०	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
११	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
१२	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
१३	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
१४	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
१५	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
१६	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
१७	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
१८	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
१९	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
२०	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
२१	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
२२	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
२३	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
२४	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
२५	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
२६	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
२७	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
२८	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८
२९	मार्ग भएको संख्या	१३०	१४७	२७८
३०	विवरण गरिएको तारजाली	१३०	१४७	२७८

आ.व.२०८१/०८२ को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शाखाको वार्षिक प्रगति

- ईग नियन्त्रणका लागि "खोज र नष्ट गर" अभियान र विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन,
- समय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू, पोषण कार्यक्रम, क्षयरोग कार्यक्रम र सुत्केरीको घर-घरमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमहरूको आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक समिक्षा तथा आ.व.२०८१/०८२ को कार्ययोजना तर्जुमा, आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि शिलबन्दी दरमा उपपत्रद्वारा औषधी खरिद तथा नियमित रुपमा वितरण,

- ज्येष्ठ नागरिक ४१ जना, सुत्केरी ३८ जना, बेवारिसे ३ जना, विपन्न नागरिक ३० जना, मानसिक रोगी ३ जना, एकल महिला ६ जना र शव १५ वटा गरी कुल १३६ जनलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान,
- विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका २०८० अनुसार ४६ जना क्यान्सर रोगी, ४२ जना मुटु रोगी, १३ जना मृगौला फूल भएका, अल्जाइमर १ जना, सेरेब्रलको पक्षघात २ जना र टाउकोको गम्भीर चोट २ जना गरी कुल १२६ जना नागरिकलाई औषधी उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालमा भर्ना गरियो

- आ.व.२०८१/०८२ मा व्यास नगरपालिकामा भएका तपशिल बमोजिमका दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक रु. ४,०००। का दरले रकम जम्मा रकम रु.६२,९०,०००। (बैसदेढी लाख दश हजार रुपैया मात्र) सम्बन्धित विरामीहरूको बैंक खातामा दाखिला ।

तपशिल

रोगीको नाम	क्यान्सर	मृगौला	प्यारोपण	मृगौला	डायालाइसिस	सेरेब्रलको पक्षघात	कुल जम्मा
पहिलो बमसिक	३०	३	३	३	३	४	४०
दोस्रो बमसिक	४६	३	३	३	३	४	५८
तेस्रो बमसिक	४४	८	८	८	८	४	५४
चौथो बमसिक	३३	३	३	३	३	३	४८
कुल जम्मा	२२९	२६	२६	२६	२६	२४	२८४

- डि.एच.आई.एस., इ.एच.एम.आई.एस. इ.टि.बि. बाट नियमित तथ्याङ्क भर्नाकोषण,
- औलो रोग नियन्त्रणका लागि संकमिवरहरूको कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेशन,
- स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित अनुगमन सुपरीवेक्षण,


जनस्वास्थ्य अधिकृत

(प्रमोद सोदी)


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(काशी राय श्रेष्ठ)









जहाँ तथ्या ६ जनमा क्षयरोग पत्ता लागेको ।

- पोर्टेबल एक्स-रे मशिनद्वारा छाती रोग सम्बन्धी खोजपडताल शिविर सञ्चालन गरी जम्मा ८७ जनको
- व्यास नगरपालिकाका १९ जना युवाहरूलाई क्षयरोग मुक्त अभियान सम्बन्धी अभिमूर्खीकरण,
- महान्दज्योति मा.वि., व्यास ६ मा महिनावारी स्वास्थ्य सम्बन्धी विद्यार्थीहरू बिच कविता प्रतियोगिता,
- पोषण विषयमा अन्तर मा.वि. वर्तकत्वकला प्रतियोगिता आयोजना,
- स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमूर्खीकरण,
- स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा विद्यालय नर्सलाई किशोरी रोगी स्वास्थ्य संस्था तथा यौन तथा प्रजनन
- स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई इ.एच.एम.आइ.एस.को तालिम प्रदान,
- पालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई डिजिटलइडल गर्नका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत
- व्यास नगरपालिकालाई पूर्ण खोप घोषणा तथा दिगोपना सनिचिचतता,
- व्यास नगरपालिकाको १४ वटै वडामा क्षयरोग कार्यक्रमको माइकोल्डानिङ सम्पन्न,
- कुल १३४४ जना महिलाहरूको स्वास्थ्य जाँच साथै आवश्यकता अनुसारको उपचार गरिएको,
- रिक्निङ साथै महिलाहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी
- व्यास नगरपालिका अन्तर्गतका १४ वटै वडामा पाठेघरको मुखमाहुने क्यान्सर विरुद्धको भि.आइ.ए.
- स्वास्थ्य स्थिति प्रवर्द्धनका लागि पोषण सम्बन्धी अभिमूर्खीकरण सम्पन्न,
- व्यास नगरपालिका अन्तर्गतका १४ वटै वडामा रहेका सूनौला हजार दिनका आमाहरूको पोषण तथा
- व्यास नगरपालिकाका १४ वटै वडाहरूमा क्षयरोग मुक्तखोप अभियान माफत घरघरै सर्वेक्षण,
- नगरपालिकाका कुल ३८२४ जना लक्षित किशोरीहरूलाई खोप प्रदान,
- वर्षका किशोरीहरूलाई पाठेघरको क्यान्सर रोग विरुद्धको एच.पि.भि. खोप अभियान सञ्चालन गरी व्यास
- व्यास नगरपालिका अन्तर्गत विद्यालय जाने ६ देखि १० कक्षामा अध्ययनरत र विद्यालय नजाने १०
- सेवा प्रदान तथा तथ्याङ्क सङ्कलनमा कुल ४४७५ जना ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित,
- व्यास नगरपालिका अन्तर्गतका १४ वटै वडाहरूमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको घरघरमा गएर स्वास्थ्य

(211 112 11612)

(అక్షరము మొదలు)



የቅርንጫፍ የጥፋት የገጽ ጸጸፍ •

ፍጥነቱ ሆኖ ሆኖ ሆኖ ሆኖ •

କରମୁକ୍ତ ନିଃଶ୍ୱେଦ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମାଧି •

[illegible]

କମଳା ହେଉଛି କଦମ୍ବର ଗନ୍ଧ ।

ሥራዊት ተቆጣጥሮ-

ક્રાંતિ (‘પા’ત દે પાછાપાછે) પુણ્યપુણ્ય રાત્રી-

26 ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ

26 ഭൂമി

ገጽ ፩ ፳፻፲፱ •

କୌଣସି ମାତ୍ରା ମି.ମି.ରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତାକୁ ୧୧ ୧୦୬ •

1. ኃይል ማግኘት ይቻላል

● जन्मा मर्दा सख्या १९६ (अत्या ३८) माथ्य पितापत्र ३८, पिसिमस कूसला ३४, खोज ८, अद्याव पाको ५.

[illegible][illegible]

• ८ वरुणखानाका १२ म्म दत्त २ नवीकाल ९७ वरुणाका

• विन्ध्यं निदोक्षाम् । शरीरं लिखाम् । शान्तं धनं । स्वामानकं । विवरणं । तद्यत् । शीतोष्णं ।

‘କଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧି’ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ •

बजारा अर्जामान गरौ न्याय नाइका १ बाबु भैल बराबरको वस्त्र वस्त्र वराबर गरौ नियमानुसार नष्ट गरियो,

कामधाम, उद्योग, वाणिज्य, सड़क, बजारा, इकाई, जिल्ला, पहाडी कामधाम, बडा प्रतिनिधि र पत्रकारको रोडवेम

• व्यास नारायणलोक, विष्णु प्रसाद न कायालय, खड तथा गणेशर नियन्त्रण कायालय, पवन तथा विद्यो

‘कनकलता लक्ष्मणदेवता देवता देवता देवता’ •

ԷՋԵՍԿ ԵՄԻ ՓԻՍԵ

କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ଉପାଦାନ ଲେଡିଂ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ସକ୍ସନ ଲିମିଟେଡ୍. ଭୁବନେଶ୍ୱର

[Signature]



[Signature]

कम्प्युटराइज्ड भएको विवरणलाई संक्षिप्त राखिएको,

- संचन प्रविधि शाखामा भएको संचन आवश्यक पर्ने सेवाग्राही र संस्थालाई उपलब्ध तथा लेखन कार्य भइरहेको,
- ४३ औं नगर सभाका लागि पत्राचार र विवरण सङ्कलन गरी नगर सभामा पेश तथा निर्णयहरू
- लोककल्याणकारी गतिविधि अन्तर्गत संचार माध्यमसँग सम्पर्कता एवं गतिविधि प्रकाशन,
- करार कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य,
- कानूनहरूको ऐन र नियम संग्रह प्रकाशन,
- वेबसाइटमा आवश्यक अन्य विवरण अध्यवधिक
- मासिक, वार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार
- केही वडाको ११ जनाको वैदेशिक अध्ययन सम्बन्धी विद्यार्थीको अभिलेखीकरण तयार,
- बजेट कार्यक्रमको (योजना बजेट २०८१/०८२) र व्यास नगर तर्फ २०८१ छपाई,
- नगर सभाका निर्णय कम्प्युटरमा अपलोड,

२. अन्य गतिविधि

सि.नं.	विवरण	नयाँ निर्माण	संशोधन
१.	ऐन	२	६
२.	नियमावली	०	१
३.	कार्यविधि	११	५
४.	निर्देशिका	०	०
५.	मापदण्ड र अन्य	४	०
	जम्मा	१७	१२

१. ऐन कानून सम्बन्धी गतिविधि

प्रतिवेदन

आ.व.२०८१/०८२ मा संचन प्रविधि शाखाको वार्षिक प्रगति



.....

पालना,

- नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यालय प्रमुख, शाखा प्रमुख लगायत अन्य शाखा प्रमुखहरूको निर्देशनको
- संचालना प्रविधिकसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यहरू,
- डिभाइस सञ्चालनमा सहयोग ।
- सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि सम्पूर्ण वडा कार्यालयमा बायोमेट्रिक्स
- सबै शाखा, वडा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संचालना आदान प्रदान,
- गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रममा सहयोग,
- मुख्य कार्यालयमा इन्टरनेट सम्बन्धी नेटवर्क व्यवस्थापन,
- मुख्य कार्यालयमा सि.सि.टि.भि. जडान,
- साउण्ड सिस्टम तथा प्रोजेक्टर व्यवस्थापन,
- नगरपालिका र वडा कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, इन्टरनेट मर्मत तथा व्यवस्थापन,
- विद्यालय तथा अन्य संस्थामा कम्प्युटर तथा अन्य उपकरणको अन्तर्गमन,
- तयार,

- व्यास नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालयमा कम्प्युटर सम्बन्धी स्केसिफिकेसन
- सोसल मिडिया, वेबसाइट, सफ्टवेयर, सिस्टम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग,
- कार्यपालिका सदस्यहरूलाई संचालना प्रवाह,
- कार्यपालिका बैठक लगायत सम्पूर्ण बैठकका बारेमा कल, एस.एम.एस., ईमेल मार्फत

३. आइ.टि.सम्बन्धी गतिविधि

- आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यहरू ।
- आवश्यकता अनुसार विद्यालय समिति र अन्य समितिहरूको बैठक बस्ने कार्यहरू,



- (क) वन तथा बागवानी अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत :-

 - नगर क्षेत्रीय रईका सामुदायिक वनहरेलाई नीतिगत रूपमा स्थानीय कानून र प्रदोषा कानून लगायतका विविध विषयमा वन डिभिजन कार्यालय प्रमुख, वन अधिकृत, वन बागवानी समिति र कार्यपालिका सदस्य बागमा अन्तरिक्षीय कार्यक्रम सम्पन्न,
 - जैविक विविधता, वन जंगल संरक्षण, सम्बर्धन र डेबलो नियन्त्रण सम्बन्धी अभिसमूहिकरण कार्यक्रम सम्पन्न,
 - असार १५ गतेसम्म वडाको सिफारिसमा ८३ वटा सामुदायिक वनहरू व्यास नगर कार्यपालिकामा अभिलेख संहित सँचौकत गरिएको, बाँकी सामुदायिक वनहरूलाई समन्वय गरी सँचौकत गराउने विषयमा निरन्तर रूपमा लागू गरिएको,
 - व्यास १० ईस्वी भन्ने गौसंरक्षण केन्द्र र व्यास ११ पर्नेडिडी टोल विकास संस्थामा २०८२ असार १३ गते फलफूल तथा घाँसका १५५ विरवा रोपी वर्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न,
 - पुनःप्रयोगमा ल्याउन सकिने डेबल ४० माडकोन भन्दा माथिका ल्याबिकका फोलाहरू प्रयोगमा ल्याउन अर्जमिति दिइएको,
 - ल्याबिकको फोलाहरू लोकाएको मापदण्ड अनुसार भए वा नभएको परीक्षण गर्न डिजिटल माडकोमटर प्रयोग गरी चैकजाँच गरिएको,
 - आ.व २०८२/०८३ वन तथा बागवानी समितिको १३ वटा बैठक र ४ वटा भूला सम्पन्न,
 - वन डेबलो नियन्त्रण तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी २ वटा कार्यक्रम सम्पन्न,
 - डिभिजन वन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू बीच पान दर्ता र राजस्व छुट्टि सम्बन्धमा अन्तरिक्षीय कार्यक्रम सम्पन्न,
 - वातावरणमैत्री कपडाको १,३०० फोला खरिद गरी जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालय, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी र कार्यलय भित्र खाजा/उपशानामा बितरण,
 - कपडा लगायतका वातावरणमैत्री फोला र अर्जमिति प्राप्त ४० माडकोनका ल्याबिकका फोलाहरूको प्रयोगमा निरन्तर उल्लेखनीय बृद्धि भएको,
 - अर्जमितिमा कम्तीमा निषेधित ल्याबिकका फोला प्रयोग तथा बिक्रि बितरण गर्ने करिव १०० जना खुला तथा धोक व्यपारीलाई ५००० र २,००० सम्म नगद जतिबाना अर्जिल गरिएको छ ।

(ख) सरसफाई व्यवस्थापन अधिनियम, २०६२ :-

 - बजार भित्र रहेका सार्वजनिक शौचालयहरूलाई उचित मर्मत संभार गरी आधारभूत सुविधाका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको,
 - व्यास २, ३ र ४ नम्बरका वडाहरूमा सरसफाईको हरियो काडि १५२१ र निलो काडि ८१९ गरी जम्मा २४२० काडि विवरण गरिएको,
 - बजारको कर्तित फोलाहरू व्यास १० ईस्वी भन्ने गौसंरक्षण केन्द्र र व्यास ११ पर्नेडिडी टोल विकास संस्थामा २०८२ असार १३ गते फलफूल तथा घाँसका १५५ विरवा रोपी वर्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न,
 - पुनःप्रयोगमा ल्याउन सकिने डेबल ४० माडकोन भन्दा माथिका ल्याबिकका फोलाहरू प्रयोगमा ल्याउन अर्जमिति दिइएको,
 - ल्याबिकको फोलाहरू लोकाएको मापदण्ड अनुसार भए वा नभएको परीक्षण गर्न डिजिटल माडकोमटर प्रयोग गरी चैकजाँच गरिएको,
 - आ.व २०८२/०८३ वन तथा बागवानी समितिको १३ वटा बैठक र ४ वटा भूला सम्पन्न,
 - वन डेबलो नियन्त्रण तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी २ वटा कार्यक्रम सम्पन्न,
 - डिभिजन वन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू बीच पान दर्ता र राजस्व छुट्टि सम्बन्धमा अन्तरिक्षीय कार्यक्रम सम्पन्न,
 - वातावरणमैत्री कपडाको १,३०० फोला खरिद गरी जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालय, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी र कार्यलय भित्र खाजा/उपशानामा बितरण,
 - कपडा लगायतका वातावरणमैत्री फोला र अर्जमिति प्राप्त ४० माडकोनका ल्याबिकका फोलाहरूको प्रयोगमा निरन्तर उल्लेखनीय बृद्धि भएको,
 - अर्जमितिमा कम्तीमा निषेधित ल्याबिकका फोला प्रयोग तथा बिक्रि बितरण गर्ने करिव १०० जना खुला तथा धोक व्यपारीलाई ५००० र २,००० सम्म नगद जतिबाना अर्जिल गरिएको छ ।

ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୁମାର କୁମାର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଡିପ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାଗିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମହାପାତ୍ର