



"विविधतायुक्त गाउँ शहर, समृद्ध मेरो व्यास नगर"

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दमौली, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३



पत्र संख्या: २०७९/०८०
चलानी नं.: ७२

मिति: २०७९/१४/१५

विषय: वार्षिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
योजना तथा अनुगमन शाखा,
सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकामा आ.व.२०७८।०७९ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

श्री राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री अर्थ मन्त्रालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,
दमौली, तनहुँ ।

(डिल्लीराम सिग्देल)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

डिल्लीराम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचौं र बचाऔं"

Phone No. 065-560162/560163, Fax No.: 977-65-560233 Email: vyasmunicipality@gmail.com Web: www.vyasmun.gov.np

वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली, तनहुँ

रकम रु. हजारमा

आ.व. २०७८।०.७९

क्र.स.	श्रोत	विनियोजित बजेट	तेस्रो चौमासिकसम्मको विकास			तेस्रो चौमासिकसम्मको खर्च			बाँकी	
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत
क)	सघीय अनुदान									
१	वित्तीय समानीकरण	१९७२००	१०६०७	१८२९९३	१९७२००		१२६२८५	१२६२८५	१०६०७	६०७०८
२	समपुरक	०			०			०	०	०
३	विशेष	१३७००		१३२६९	१३२६९		१३२६७	१३२६७	०	०
४	सशर्त	५७३०७७	४९८९१०	८५०००	५८३९१०	४९८८४९	४८८३६६	५४४८८५	३०६८	३६१६४
५	राजश्व बाँडफाँड	१२९८२१	४५०००	९९४२१	१४४४२१	४५०००	९९४२१	१४४४२१	०	०
६	आयोजना, कार्यक्रम (सडक बोर्ड, ए.जि.सि.डि.पि., गरिबसंग विशेषस्वर)	१०८९६	९०७	१९४०	२८४७	९०७	१९४०	२८४७	०	२८०
७	अन्य (सामाजिक सुरक्षा र रोयल्टी)	२१०४००	२८५७०३	४९९	२८६२०२	२८५७०३	४९९	२८६२०२	०	०
८	जम्मा	११३५२४	८४११७	३८७१६२	१२२८२८९	८४११७	३९००२८	१११७४८७	१३२६९	९७१३४
ख)	प्राप्त				०			०	०	०
९	नगर विकास कोष ऋण (कार्यालयको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण)	२००००			०			०	०	०
१०	कार्यक्रम (मृत्यु श्रृंखला)	१५००		७२९	७२९		७२९	७२९	०	०
११	जम्मा	२१५००	०	७२९	७२९	०	७२९	७२९	०	०
ग)	प्रदेश अनुदान									
१२	वित्तीय समानीकरण	२४४७८		२४४७८	२४४७८		२२९७	२२९७	१४१८१	१४१८१
१३	सशर्त (नवप्रवर्तनीय साफेदारी कार्यक्रम र लैपिक समावेशीकरण कार्यक्रम)	१००००	१८८	१९४०	२१३८	१८८	१९४०	२१३८	०	०
१४	विशेष	१००००		६२००	६२००		६१९९	६१९९	१	१
१५	समपुरक	१००००		९४७६	९४७६		९४७६	९४७६	०	०
१६	राजश्व बाँडफाँड	१७४७५		१७३३१	१७३३१		८९२६	८९२६	८४०५	८४०५
१७	जम्मा	७१९५३	१८८	५९४३५	५९६२२	१८८	५९६२२	५९६२२	०	२३३८६
घ)	आन्तरिक आय (क) आन्तरिक ऋण	१३३७१२		७०२२२	१३३७१२					
१८	दस्तुर, शुल्क, बिक्री आदिबाट	२०५०००	१२५५८	७०२२२	१३५७८०	१२५५८	१०५००	१३५७८०	०	५९७२२
१९	राजश्व बाँडफाँड, (राजप्रेषण शुल्क वापत)	१०००००	५७६४०	१६७८५	७४४२५	५७६४०	१००००	७४६४०	०	६७८५
२०	गतवर्षको जिम्मेवारी सरी आएको	१०००००	६१६३	९३०७८	९९२४१	६१६३	९३०२	९९२४१	०	१३७७६
२१	अन्य (गाउँनगर सामेदारी, लागत सहभागिता, तनहुँ हाडडो र गा.पा.)	१११२३		१११५७	१११५७			४०७९	०	७०७८
२२	जम्मा	४४९८३५	१८८९६१	१९१२४२	३८०२०३	१८८९६१	१०३८८१	२९२८४२	०	८७३५१
२३	कुल जम्मा (८+११+१७+२२)	१७७८२९२	१०३०२७६	६३८४६८	१७६८८४४	१०३०२७६	४३०४८७	१४४७०९४	१३२६९	१०६०८१

डिल्लीराम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



आ.व.२०७८/०७९ सम्मको पेशकी वेरजु विवरण

सि.नं.	वेरजु विवरण	आ.व. २०७६/०७७ सम्ममा फछ्यौट भै बाँकी वेरजु अल्या	गत आ.व.सम्मको बाँकी वेरजु आ.व. २०७७/०७८ मा फछ्यौट	बाँकी वेरजु
१	अशुल उपर गर्ने वेरजु	१७,२११,५८४।००	१,३८४,९९७।००	१५,८२६,५८७।००
२	नियमित गर्ने वेरजु	१४५,४१५,५९४।१२	३९,३८४,७०५।००	१०६,०३०,८८९।१२
३	पेशकी बाँकी	८०,४१४,४४४।३२	२७,६२५,२७०।००	५२,७८९,१७४।३२
	जम्मा	२४३,०४१,६२२।४४	६८,३९४,९७२।००	१७४,६४६,६५०।४४

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
डिल्लीराम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली तनहुँ

आ.व. ०७८।७९

रकम रु. हजारमा

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणार्थीन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक: -ट्रयाक खोले/कच्ची -ग्रामेल -पक्की/कालोपत्रे -समत सडक पुल: - मोटरवल पुल -कर्मेट -भोलुङ्गे पुल सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण: -सिंचाई -नदी नियन्त्रण/तटबन्ध -बोरिङ/डिप बोरिङ विद्युत/लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा: खानेपानी तथा सरसफाई: -खानेपानी द्वारा वितरण -इनार सरसफाई: -शौचालय -ढल निकास	कि.मी. " " " संख्यामा (मिटर) मिटर संख्या हेक्टरमा संख्या (मिटर) मा " लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित संख्यामा धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्भवायरको क्षमतामा संख्यामा " " संख्या (मिटर) मा	१६९७ १४ ११२५ ८० ६६ २९ १०५ ११० १११ २३ ११३१०९५	० ३ २ ६ ७ २ २५ ० १० १ २५००	६६५८ १७५४३ ४१५३४ ५७७३३ ६४०२ ११२६८ ६९५८ ४७५१ ३६९०२ ३०४० ३८९७५	२१८७ १६८७ ६५८७ १२०२३ ६५७ ८७० ७८९ ४५६ ७४ १३८ १८७५

[Signature]

[Signature]

डिल्लीराम सिग्दल
नगर कार्यपालिका अध्यक्ष



वन तथा वातावरणः -वातावरण भवनः -विद्यालय/क्याम्पस भवन -सामुदायिक भवन शिक्षा तथा संस्कृतिः -खेलकुद -धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य) ख. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम	कि. मी. मा संख्यामा कोठा संख्या " संख्यामा संख्यामा " "	२७	६	८७७०	११२३	
		३६	८	१९५५५	१३०७	
		१००	५०	४८७३२	२३४५	
		१०	५	९१०७६८	३४५	
		१०१	४७	६३४२७	३४५७	
विवरण	इकाई	प्रगति	कार्यक्रममा		कैफियत	
		प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभान्वित जनसंख्या	खर्च रकम		
	१६ गोटा	चौमासिक	१३०	२७८७		
	जना	"	१४७	१३५०		
	२३ गोटा	"	११५	९३५		
२८ गोटा	"	११५	७८९			
कुल जम्मा			५०७	५८६१		
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम		प्रगति	कार्यक्रममा			
विवरण	इकाई	प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभान्वित संख्या	खर्च रकम		
	जना	चौमासिक	१८	३९०८		
	जना	"	६०	६३०		
	जना	"	१०७	२०५		
	कुल जम्मा		१८५	४७४३		

(Signature)

(Signature)

डिप्टी कमिश्नर सिंगदेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा	
		भत्ता बुझ्नेको संख्या	रकम रु.
➤ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	६३१	६४०	१९९७०।४०
➤ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	३८८५	३९७०	१८६९८८।७७
➤ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	१९२४	१९४८	६१२३८।३३
➤ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	८	२	९५।७६
सिमान्तकृत जनसंख्या			०।००
➤ फरक क्षमता (Disable) भएका	४११	४२८	१३८६२।६०
➤ बाल संरक्षण कार्यक्रम	७१७	७१६	४३४७।३२
कुल जम्मा	७५७६	७७०४	२८५७०३।१८
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको	
जन्म:			
छोरा	९८४		
छोरी	८८८		
मृत्यु:			
पुरुष	३२८		
महिला	३२०		
बसाई-सराई परिवार:	६०३		
विवाह:	९०७		
सम्बन्ध विच्छेद:	१४४		

रुपि

डिल्लीराम सिग्देल
प्रमाणिकीय अधिकृत

आ.व.२०७८।०७९ को यथार्थ आय विवरण

संकेत नं.	आम्दानीका शीर्षकहरु	अनुमान	यथार्थ
१	आन्तरिक आय		
११३१३	सम्पत्ति कर	१५,०००,०००।००	९,८७४,४३१।७९
११३१४	मालपोत कर	७,०००,०००।००	५,३५९,४७७।००
११३२१	घरबहाल कर	१५,०००,०००।००	८,९३२,३४१।४९
११३२२	घर भाडा	२१,०००,०००।००	२५,३२२,२२१।४०
११३२२	मेशनरी उपकरण भाडा	५००,०००।००	४२०,०००।००
११४७२	विज्ञापन कर	५००,०००।००	
१४१५७	प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग कर	८७,०००,०००।००	९०,६२५,८६४।६८
११४७९	मनोरन्जन कर	१००,०००।००	६६,७७०।००
१४२१३	लिलाम बिक्री	५०,०००।००	३९६,९५५।००
१४२२१	मिलापत्र	५०,०००।००	३५,३७५।००
१४२२४	परीक्षा	१०,०००।००	१४१,०००।००
१४२२९	सिफारिस	१४,०००,०००।००	१३,१४३,३९७।००
१४२२९	विविध फाराम	१,२००,०००।००	१,२०५,०००।००
१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	५००,०००।००	३०५,६१०।००
१४२४१	सवारी पार्किङ	८००,०००।००	५३९,६२०।००
१४२४२	घर नक्सा पास	१६,०००,०००।००	१४,७२७,०४२।०४
१४२४३	वस्ती विकास	२००,०००।००	५१,२३३।००
१४२४३	सम्पत्ति मूल्याङ्कन	२००,०००।००	१५०,२४८।००
१४२४३	आय प्रमाणित	३००,०००।००	९५,७८७।००
१४२४५	नाता प्रमाणित	२६०,०००।००	४०८,२३०।००
१४२४९	अन्य विविध आय	४००,०००।००	२९७,४८५।००
१४२५३	दर्ता र नवीकरण	३,०००,०००।००	२,८०२,१७५।३४
१४३११	दण्ड जरिवाना	१,०००,०००।००	९४२,२८५।००
१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	५००,०००।००	३९५,९०४।००
१४५२१	सरसफाई	६,५५८,०००।००	६,३०४,८६१।१२
१४५२१	शौचालय	७२,०००।००	७२,०००।००
१४५२१	स्थानीय वातावरण शुल्क	१०,०००,०००।००	८,९९६,८९७।०१
१४६११	व्यवसाय कर	३,८००,०००।००	३,७६७,३७०।००
	जम्मा	२०५,०००,०००।००	१९५,३७९,५९०।८७
२	संघबाट प्राप्त अनुदान		
१३३११	वित्तीय समानीकरण अनुदान	१९,७६००,०००।००	१९,७६००,०००।००
१३३१२	सशर्त अनुदान	५७३,०७७,०००।००	५८३,९१०,२७८।००
१३३१५	विशेष अनुदान	१३,७००,०००।००	१३,२६८,८५९।००
१३४११	सडक बोर्ड नेपाल	१०,०००,०००।००	१,९५०,०००।००
१३४११	एल.जि.सि.डि.पि.	३५०,०००।००	३६१,०००।००
१३४१३	गरिबसँग विश्वेश्वर	५४६,०००।००	५४६,०००।००




 डिल्लीशम सिग्देल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१००२०	राजश्व बाँडफाँड	१२९,८५१,०००।००	१४४,४५०,६९९।९६
२७१११	सामाजिक सुरक्षा अनुदान	२१०,०००,०००।००	२८५,७०३,१८०।००
१४१५३	रोयल्टी वापत प्राप्त अनुदान	५००,०००।००	४९९,१७६।९१
	जम्मा	१,१३५,६२४,०००।००	१,२२८,२८९,११३।०७
३	प्रदेश सरकारबाट		
१३३११	वित्तीय समानीकरण अनुदान	२४,४७८,०००।००	२४,४७८,०००।००
१३३१३	सशर्त अनुदान	७,८६२,०५०।००	
१३३१५	विशेष अनुदान	१०,०००,०००।००	६,२००,०००।००
१३३१७	समपुरक अनुदान	१०,०००,०००।००	९,४७६,०००।००
११४५६	राजश्व बाँडफाँड	१७,४७५,०००।००	१७,३३०,५८१।००
११४५६	नवप्रवर्तनीय साभेदारी कार्यक्रम	१,९५०,१५०।००	१,९५०,१५०।००
११४५६	लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण	१८७,८००।००	१८७,७६१।००
	जम्मा	७१,९५३,०००।००	५९,६२२,४९२।००
४	अन्य निकायबाट प्राप्त		
१३४११	कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम (मूल्य श्रृंखला)	१,५००,०००।००	७२९,०५०।००
११३१५	मालपोतबाट रजिष्ट्रेशन शुल्क	१००,०००,०००।००	७४,४२५,३००।८०
१३४११	नगर विकास कोष बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण ऋण	२०,०००,०००।००	
१३४११	आन्तरिक ऋण	१३३,७९२,०००।००	
१३४११	विविध (तनहुँ हाइड्रो र अदालत प्रतिकालयलाई गा.पा. अनुदान)	१,७०२,०००।००	१,६७६,६५९।९२
	जम्मा	२५६,९१४,०००।००	७६,८३१,०१०।७२
५	जनसहभागिता र अन्य		
१३४११	जनसहभागिता नगद/पूर्वाधार विकास	६,०००,०००।००	९,४८०,७६८।००
११३१५	गाउँ नगर साभेदारी कोष	३,४२१,०००।००	
३२१२२	अन्य तथा सञ्चित कोष अल्या	१००,०००,०००।००	९९,२४०,७८६।७१
	कुल जम्मा	१,७७८,९१२,०००।००	१,६६८,८४३,७६१।३७

आ.व.२०७८।०७९ को यथार्थ व्यय विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
१	पदाधिकारीहरुको विभिन्न सुविधा		१५,९९०,०००।००	१४,९६४,७१३।३४
२	बिमा (पदाधिकारी)		७२०,०००।००	०।००
३	कार्यपालिका बैठक		९००,०००।००	५१३,०००।००
४	वडा समिति बैठक		३,५२८,०००।००	२,१३७,९६०।००
५	अन्य समिति बैठक भत्ता		१,२००,०००।००	६०८,०००।००
६	जनप्रतिनिधि दैनिक भ्रमण भत्ता		१,०००,०००।००	१२२,६५०।००
७	स्थायी कर्मचारी		४०,७०३,०००।००	३८,१७६,८९९।८४
८	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी)		४०,३७१,०००।००	३८,८७०,८००।५४
९	बिमा (कर्मचारी)		४५०,०००।००	४४८,०९०।००
१०	महंगी भत्ता		२,०००,०००।००	१,७३८,३००।००
११	अन्य भत्ता		१,०००,०००।००	९६०,३७०।००



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१२	पोशाक भत्ता		२,५००,०००।००	१,७४०,०००।००
१३	दैनिक भ्रमण भत्ता (कर्मचारी)		१,५००,०००।००	१,४९३,१०६।००
१४	अनुगमन, मूल्यांकन (कर्मचारी)		२००,०००।००	१०३,०००।००
१५	कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता		३,८००,०००।००	३,६०९,७२६।६७
१६	कर्मचारी कल्याण कोष		६,०००,०००।००	०।००
१७	पानी तथा विजुली		१,८००,०००।००	१,४९६,०७१।२२
१८	संचार महशुल		७००,०००।००	२४०,४५३।०९
१९	सेवा अन्य		५००,०००।००	२५८,६८७।००
२०	स्टेशनरी		१,२००,०००।००	१,१११,३४९।००
२१	छपाई		१,८००,०००।००	१,६८६,३५९।००
२२	घर भाडा		१,१५०,०००।००	९३३,६३०।००
२३	पत्र पत्रिका पुस्तक		४००,०००।००	२४४,५३५।००
२४	कार्यालय सञ्चालन तथा मसलन्द		१,२००,०००।००	१,०१८,३५३।००
२५	सवारी साधन बिमा तथा नवीकरण		१,०००,०००।००	६२८,२१७।००
२६	सवारी साधन मर्मत सम्भार		५,०००,०००।००	४,३९८,४१९।००
२७	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सञ्चालन		१,८००,०००।००	१,०९१,७४८।००
२८	सवारी साधन इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)		६,८००,०००।००	६,६३५,४४२।००
२९	लेखा व्यवस्थापन एवं लेखा सम्बन्धी जानकारी		४००,०००।००	३९५,५००।००
३०	राजश्व सुधार एवं अध्ययन		१,०००,०००।००	७०९,९७०।७५
३१	संचार माध्यम (गतिविधि प्रकाशन प्रसारण समेत)		२,०००,०००।००	१,८८३,९३४।००
३२	फोहोर मैला व्यवस्थापन (सरसफाई सामग्री खरिद समेत)		१,२००,०००।००	१,१३६,२२९।००
३३	फूलवारी तथा गमला निर्माण		३००,०००।००	२६५,१००।००
३४	आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमण व्यवस्थापन		१,०००,०००।००	१,०००,०००।००
३५	न.पा. ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी		१०,०००,०००।००	५,०००,०००।००
३६	कार्यालय सञ्चालन विविध		५,०००,०००।००	४,७५८,१४८।००
३७	नगर सभा सञ्चालन		१,०००,०००।००	४३३,३३५।००
३८.१	वडा व्यवस्थापन खर्च	१	२००,०००।००	१६६,९६०।००
३८.२	वडा व्यवस्थापन खर्च	२	२००,०००।००	१९९,९२०।००
३८.३	वडा व्यवस्थापन खर्च	३	२००,०००।००	१५०,१००।००
३८.४	वडा व्यवस्थापन खर्च	४	२००,०००।००	१०१,४२८।००
३८.५	वडा व्यवस्थापन खर्च	५	२००,०००।००	१५९,२७९।००
३८.६	वडा व्यवस्थापन खर्च	६	२००,०००।००	२००,०००।००
३८.७	वडा व्यवस्थापन खर्च	७	२००,०००।००	२००,०००।००
३८.८	वडा व्यवस्थापन खर्च	८	२००,०००।००	११,५५२।००
३८.९	वडा व्यवस्थापन खर्च	९	२००,०००।००	१५०,६६०।००
३८.१०	वडा व्यवस्थापन खर्च	१०	२००,०००।००	१९९,९२०।००
३८.११	वडा व्यवस्थापन खर्च	११	२००,०००।००	१६६,१९७।००
३८.१२	वडा व्यवस्थापन खर्च	१२	२००,०००।००	१८३,४४०।००
३८.१३	वडा व्यवस्थापन खर्च	१३	२००,०००।००	५०,०४१।००

३८.१४	वडा व्यवस्थापन खर्च	१४	२००,०००।००	११६,८६०।००
३९	असहाय तथा राहत कोष		३,०००,०००।००	२,५०४,०००।००
४०	सदस्यता शुल्क		३००,०००।००	०।००
४१	पुरस्कार		३००,०००।००	११३,२४६।००
४२	विविध फुटकर कार्यक्रमहरु (बोर्डबाट निर्णय चालु प्रकृतिका)		१,०००,०००।००	९९९,०१२।५०
४३	खप्ने माल सामान		१,५००,०००।००	१,२१४,७६०।००
४४	दमौली अस्पतालमा सञ्चालित डाइलासिस सेवा सहयोग		१,५००,०००।००	५००,०००।००
४५	मल, बिउ, फलफूलका बिरुवा खरिद	१	२००,०००।००	१७७,७४०।००
४६	युवा तथा महिलाहरुलाई सिप तथा क्षमता विकास एवं टोल, महिला संस्था र अन्य संघ संस्थाका पदाधिकारी अध्ययन भ्रमण	१	५००,०००।००	४९२,३४५।००
४७	वडाका बाटो र नाला सफाई	१	४००,०००।००	२४६,१५०।००
४८	धार्मिक, साँस्कृतिक एवं खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	१	३००,०००।००	१४०,०००।००
४९	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र टोल विकास संस्था समन्वय बैठक	१	३००,०००।००	२४१,५५३।००
५०	विपद् व्यवस्थापन	१	६००,०००।००	३२४,५२६।००
५१	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	२	५००,०००।००	४९६,८१०।००
५२	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	२	४००,०००।००	३५०,७६७।००
५३	शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि/टोल विकास समन्वय बैठक	२	३००,०००।००	३००,०००।००
५४	वडागत धार्मिक, साँस्कृतिक, खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	२	३००,०००।००	२६६,९००।००
५५	विपद् व्यवस्थापन	२	६००,०००।००	२५९,६७०।००
५६	सेभेन ए साइड ग्रास रुट फेस्टिभल	३	२००,०००।००	२००,०००।००
५७	व्यास नगर आमा समूहको सिपमूलक तालिमको लागि	३	१००,०००।००	८०,०००।००
५८	अनुप रानाको घर पछाडिको पहिरो नियन्त्रण	३	६५०,०००।००	२१४,५००।००
५९	रेडक्रस भवनबाट पूर्वतर्फ पि.सि.सि. ढलान	३	५०,०००।००	४७,५००।००
६०	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी अध्ययन भ्रमण	३	३००,०००।००	३००,०००।००
६२	व्यास युवा समाजको रक्तदान लगायतका योजना	३	१००,०००।००	
६३	वडा भर सडकमा क्याट आई राख्ने योजना	३	२५०,०००।००	२५०,०००।००
६४	वडाभर अग्नि नियन्त्रक (फाएर एक्सटिङ्गुसर) राख्ने	३	२००,०००।००	
६५	कौसी खेती तालिम तथा सामान खरिद	४	१,०००,०००।००	
६६	विपद् व्यवस्थापन सामग्री खरिद	४	१००,०००।००	
६७	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	४	५००,०००।००	१५०,०००।००
६८	वडा गत धार्मिक/साँस्कृतिक	४	३००,०००।००	१७५,०००।००



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६९	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र टोल विकास संस्था समन्वय बैठक/अवलोकन भ्रमण	४	३००,०००।००	३००,०००।००
७०	वडा स्तरीय खेलकुद योजना	५	५००,०००।००	३४०,०००।००
७१	कृषि प्रवर्द्धन	५	१,०००,०००।००	४७७,६९२।००
७२	शिक्षा तर्फ	५	१,०००,०००।००	१६५,०००।००
७३	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	५	५००,०००।००	०।००
७४	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	५	४००,०००।००	१५८,२००।००
७५	शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि/टोल संस्था समन्वय बैठक	५	३००,०००।००	३००,०००।००
७६	वडागत/धार्मिक/साँस्कृतिक/खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	५	३००,०००।००	८४,५५९।००
७७	विपद व्यवस्थापन समेत	५	६००,०००।००	३२२,४५०।००
७८	कृषि तथा भेटेरेनरी प्रवर्द्धन तर्फ	६	५००,०००।००	४८३,०५०।४९
७९	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	६	५००,०००।००	०।००
८०	वडामा भएका बाटो तथा नाला सरसफाई	६	४००,०००।००	३९५,७००।००
८१	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टोल संस्था समन्वय बैठक	६	३००,०००।००	१५०,०००।००
८२	वडागत धार्मिक साँस्कृतिक खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	६	३००,०००।००	९५,०००।००
८३	विपद व्यवस्थापन समेत	६	६००,०००।००	३२६,१८७।००
८४	उन्नत जातको ब्याड बोयर बोका वितरण कार्यक्रम	७	१५०,०००।००	१४८,८७५।००
८५	आधारभूत तहमा अध्यायन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण	७	१५०,०००।००	१५०,०००।००
८६	पशुपक्षी औषधी खरिद	७	१००,०००।००	९९,७२३।००
८७	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	७	३००,०००।००	२४६,४९७।००
८८	वडामा भएको बाटो र नाला सरसफाई	७	४००,०००।००	३८१,७०५।००
८९	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टोल संस्था समन्वय बैठक	७	१२०,०००।००	६९,८५५।००
९०	युवा खेलकुद प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम	७	१००,०००।००	०।००
९१	सांखुली धरमपानी टोल विकास संस्था व्यवस्थापन खर्च	७	८०,०००।००	०।००
९२	वडागत धार्मिक, साँस्कृतिक, खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	७	३००,०००।००	२४६,३३४।००
९३	विपद व्यवस्थापन समेत	७	४००,०००।००	२४७,९९९।००
९४	महिला युवा सिप एवं नेतृत्व विकास अन्तर्गत उद्यमी व्यवसायी प्रोत्साहन	८	२००,०००।००	१२५,६३१।००
९५	प्लम्बर/इलेक्ट्रोनिक तालिम	८	३००,०००।००	०।००
९६	वडामा भएका बाटो र नाला सरसफाई	८	४००,०००।००	१००,०००।००
९७	टोल समन्वय बैठक	८	१००,०००।००	०।००
९८	स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन	८	२००,०००।००	१८१,१८७।००
९९	खेलकुद सामग्री	८	१००,०००।००	१००,०००।००
१००	विपद व्यवस्थापन समेत	८	६००,०००।००	५२१,४७१।००

१०१	शुभदिप महिला उद्यमी सहकारी मल र बिउ खरिद	८	१००,०००।००	१००,०००।००
१०२	बर्लाची कृषि सहकारी मल र बिउ खरिद	८	१००,०००।००	९९,०००।००
१०३	बखान सा.उ.म. सहकारी मल र बिउ खरिद	८	१००,०००।००	९५,०००।००
१०४	पशु औषधी खरिद	८	१००,०००।००	१००,०००।००
१०५	वेतेनी कुलो निर्माण	८	१००,०००।००	०।००
१०६	सिंचाईका लागि पाइप खरिद	८	१००,०००।००	२८,०००।००
१०७	कृषकका अध्ययनरत बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण	८	१००,०००।००	
१०८	कलेस्ती उपत्यका महिला संजाल	९	२५०,०००।००	
१०९	पशु औषधी खरिद	९	१००,०००।००	९९,८३५।००
११०	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	९	२४१,०००।००	१८७,८७०।००
१११	महिला उद्यमी संघ तनहुँ नेपाल	९	४०,०००।००	०।००
११२	मकै छोडाउने मेसिन खरिद	९	१९,०००।००	०।००
११३	इनरहिवल क्लब अफ दमौली	९	४०,०००।००	०।००
११४	वडामा भएको बाटो र नाला सफाई	९	४००,०००।००	३४२,०००।००
११५	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टोल संस्था समन्वय बैठक	९	३००,०००।००	२४५,००९।००
११६	वडागत धार्मिक, साँस्कृतिक, खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	९	१६०,०००।००	६७,५८४।००
११७	अध्ययन अवलोकन र भ्रमण	९	३००,०००।००	२५०,०००।००
११८	विपद व्यावस्थापन समेत	९	६००,०००।००	३९१,५७१।००
११९	विद्यालयहरुको शैक्षिक एवं भौतिक सुधार	१०	१,०००,०००।००	६२०,०००।००
१२०	पशुपक्षी औषधी खरिद	१०	१००,०००।००	९५,७३४।००
१२१	कृषि टनेल प्लाष्टिक खरिद तथा वितरण	१०	१००,०००।००	१००,०००।००
१२२	गोला सहित मौरी घर खरिद तथा वितरण	१०	१००,०००।००	९०,२००।००
१२३	वोयर बोका खरिद तथा वितरण	१०	२५०,०००।००	२४१,५००।००
१२४	हिउँदे तथा वर्षे घाँसको बिउ खरिद तथा वितरण	१०	१००,०००।००	९९,९६०।००
१२५	आलु तथा अन्य तरकारी बिउ खरिद तथा वितरण	१०	१००,०००।००	१००,०००।००
१२६	कृषि तथा पशु सम्बन्धी तालिम	१०	१००,०००।००	०।००
१२७	अगुवा कृषक अवलोकन भ्रमण	१०	७५,०००।००	७४,२००।००
१२८	माछा भुरा खरिद तथा वितरण	१०	७५,०००।००	७४,०००।००
१२९	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	१०	५००,०००।००	१९६,६०५।००
१३०	वडामा भएको बाटो र नाला सरसफाई	१०	४००,०००।००	३१८,०००।००
१३१	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टोल संस्था समन्वय बैठक	१०	३००,०००।००	२९९,२१०।००
१३२	वडागत धार्मिक, साँस्कृतिक, खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	१०	३००,०००।००	१८३,४१०।००
१३३	विपद व्यवस्थापन समेत	१०	६००,०००।००	५४०,९०३।००
१३४	स्वास्थ्य केन्द्र औषधी एवं उपकरण खरिद	११	२००,०००।००	१९७,७०२।००
१३५	कृषि तर्फ	११	८००,०००।००	८००,०००।००
१३६	शिक्षा तर्फ	११	४००,०००।००	२४५,०००।००

१३७	महिला, युवा नेतृत्व विकास	११	४००,०००।००	२७८,४६५।००
१३८	वडामा भएका बाटाहरुको नाला सफाई	११	३००,०००।००	२७१,२६८।००
१३९	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टोल समन्वय बैठक	११	१००,०००।००	०।००
१४०	धार्मिक संस्कृति खेलकुद	११	२००,०००।००	१८०,०००।००
१४१	विपद व्यवस्थापन	११	४००,०००।००	२२५,०००।००
१४२	कृषि तथा पशु बिउ बिजन तथा औषधी खरिद	१२	२००,०००।००	०।००
१४३	वि.पी. प्रा.वि शैक्षिक स्तरोन्नति	१२	१००,०००।००	९५,०००।००
१४४	कर्लुङ प्रा.वि. शैक्षिक स्तरोन्नति	१२	१००,०००।००	८८,१२६।००
१४५	दलित महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	१२	५००,०००।००	९४,४५२।००
१४६	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	१२	४००,०००।००	२७५,१६०।००
१४७	शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि/टोल विकास समन्वय बैठक	१२	३००,०००।००	२४७,९३५।००
१४८	वडागत धार्मिक, साँस्कृतिक, खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	१२	३००,०००।००	२००,०००।००
१४९	विपद् व्यवस्थापन	१२	६००,०००।००	६००,०००।००
१५०	विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण	१३	१,०००,०००।००	७१२,५००।००
१५१	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	१३	३००,०००।००	१५८,७५०।००
१५२	वडामा भएका बाटो र नाला सरसफाई	१३	४००,०००।००	३७८,१२७।००
१५३	शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि र टोल सस्थाको समन्वय	१३	३००,०००।००	२५०,०००।००
१५४	वडामा आइपर्ने विपद व्यवस्थापन	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
१५५	७५ प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातको बोयर बोका खरिद	१४	२००,०००।००	१८७,६५०।००
१५६	५० प्रतिशत अनुदानमा फलफूलको विरुवा खरिद	१४	७५,०००।००	०।००
१५७	७५ प्रतिशत अनुदानमा वर्षेधानको बिउ खरिद	१४	७५,०००।००	७४,९७३।००
१५८	कृषक तालिम २ वटा	१४	१००,०००।००	४४,३४५।००
१५९	प्र.अ.वि.व्या.स. शिक्षक समेत अन्तरक्रिया	१४	१५०,०००।००	१५०,०००।००
१६०	व्यास नगर समता आवासीय विद्याय सञ्चालन		७,०००,०००।००	६,९२०,०७२।६४
१६१	शिक्षक कर्मचारी थप तलब, अवकास प्रोत्साहन एवं प्रविधिमैत्री शिक्षक सहयोग		२०,०००,०००।००	५,८६५,०२९।००
१६२	अभिभावक जागरण सचेतना अभिमूखीकरण कार्यक्रम		५००,०००।००	०।००
१६३	बालमैत्री नगरपालिका व्यवस्थापन		२,०००,०००।००	१,३११,३६०।००
१६४	मदर्शा शिक्षा व्यवस्थापन अनुदान		७००,०००।००	५००,०००।००
१६५	गुरुकुल शिक्षा व्यवस्थापन अनुदान		५००,०००।००	०।००
१६६	उच्च शिक्षा अध्ययन/अनुसन्धान अनुदान		२,२००,०००।००	४०५,०००।००
१६७	राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता व्यवस्थापन		६००,०००।००	३००,०००।००
१६८	मेयर, उपमेयर कप अन्तर मा.वि. छात्रछात्रा खेलकुद प्रतियोगिता		५००,०००।००	५००,०००।००
१६९	वैकल्पिक शिक्षाका लागि Room to Read कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग		१५०,०००।००	९८,२५०।००

१७०	गोष्ठी, सम्मान, शिक्षक अनुभव आदान प्रदान बैठक समेत		१,०००,०००।००	३३४,०८०।००
१७१	मा.वि. स्तरीय विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रतिभा पुरस्कार		१५०,०००।००	०।००
१७२	खेलकुद सामग्री खरिद		१,५००,०००।००	१,२९७,६३८।६४
१७३	म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन (अल्ट्रा खुल्ला, महिला हाफ)		२,२००,०००।००	२,२००,०००।००
१७४	खेलकुद विकास समिति विविध कार्यक्रम		५००,०००।००	४००,०००।००
१७५	अपाङ्गता सहयोग (दृष्टिविहिन, सुस्त, बहिरा समेत)		१,०००,०००।००	२५,०००।००
१७६	अपाङ्गता प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम		९००,०००।००	८४२,८३०।००
१७७	जेष्ठ नागरिक सम्मान, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन		१,५००,०००।००	१,३६७,४९५।००
१७८	गर्भवती महिला पोषण कार्यक्रम (महिलासँग उपमेयर)		६००,०००।००	३०,०००।००
१७९	बीस वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने दलित, बोटे, चेपाङ कुमाल दरै सहयोग		२००,०००।००	०।००
१८०	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान		१५०,०००।००	१११,०८०।००
१८१	राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस		१००,०००।००	०।००
१८२	अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस व्यवस्थापन		२५०,०००।००	२१३,७००।००
१८३	लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष		१००,०००।००	०।००
१८४	संकटमा परेका महिलालाई मनोविमर्स सेवा		२००,०००।००	१००,०००।००
१८५	अपाङ्गता, महिला जेष्ठ नागरिक हिंसा विरुद्ध प्रचार प्रसार		२००,०००।००	०।००
१८६	बैठक कार्यक्रम सञ्चालन सहजीकरण		१००,०००।००	७३,६५०।००
१८७	महिलाहरुको सचेतना नेतृत्व एवं सिप विकास कार्यक्रम		१,५००,०००।००	६३५,९५०।००
१८८	राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण कार्यक्रम		७००,०००।००	७००,०००।००
१८९	कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण प्रयोगशाला सञ्चालन		१२,५००,०००।००	९,०५०,०००।००
१९०	आयुर्वेद चिकित्सालय सेवा प्रवर्द्धन विस्तार		१,०००,०००।००	०।००
१९१	स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन (औषधी खरिद समेत) एवं अन्य विविध कार्यक्रम		३,१००,०००।००	२,००२,१९४।००
१९२	महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरुको सम्मान एवं सहयोग		१,०००,०००।००	३०,४९५।००
१९३	सहकारी मार्फत बिक्री हुने दुधमा अनुदान		१,५००,०००।००	२४३,८२९।००
१९४	सहकारी मार्फत बिक्री हुने खसी/बोका मासुमा अनुदान		५००,०००।००	०।००
१९५	गोवर्धन शर्मा कृषि अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रम		१,०००,०००।००	३३०,०००।००
१९६	गाई, भैसी, बाख्रा, बंगुर प्रवर्द्धनमा ५० प्रतिशत अनुदान		२,०००,०००।००	७४०,०९८।००

१९७	धान, मकैको बिउ बिजन वितरण ५० प्रतिशत अनुदान		२,०००,०००।००	३००,०००।००
१९८	आलु, लसुन, व्याज पकेट क्षेत्र बिउ ५० प्रतिशत अनुदान		१,०००,०००।००	८६०,०००।००
१९९	कृषि व्यवसाय मल, बिउ, विषादी प्रयोग अभिमुखीकरण कार्यक्रम		४००,०००।००	३४७,०५४।००
२००	मेडपा उद्यमी तालिम कार्यक्रम		५००,०००।००	०।००
२०१	तरकारी फलफूल मूल्य श्रृंखला कार्यक्रम (सशर्त)		१,५००,०००।००	९३८,७४८।५०
२०२	पशुजन्य विभिन्न रोग नियन्त्रण, औषधी खरिद		५००,०००।००	०।००
२०३	कृषि र पशु उपशाखा बैठक तथा कार्यक्रम		२००,०००।००	४५,०००।००
२०४	वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा उद्यमी समेतलाई अनुदान सहयोग कार्यक्रम		५,०००,०००।००	६४२,४५२।००
२०५	शैक्षिक बेरोजगार महिला उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रम		१,५००,०००।००	०।००
२०६	अन्य विविध बैठक उद्योगी व्यवसायी अन्तरकृया कार्यक्रम समेत		३००,०००।००	१५,०००।००
२०७	सहकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम		५००,०००।००	१२९,१९५।००
२०८	दलित परम्परागत पेशा आधुनिकीकरण सहयोग		१,०००,०००।००	१३४,५२३।००
२०९	दलित उत्थान एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम		४००,०००।००	३१२,३०३।००
२१०	विपद व्यवस्थापन नगरस्तरीय		१०,०००,०००।००	९,४३८,०९०।००
२११	गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन		१,०००,०००।००	३१९,१४३।५०
२१२	वातावरण तथा सरसफाई सम्बन्धी प्लाष्टिक संकलन अभियान		२,८००,०००।००	२,१३८,७५०।००
२१३	भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा दर्ता		२,०००,०००।००	१२०,०००।००
२१४	भूउपयोग योजना एवं नदी खोला मापदण्ड निर्माण		२,०००,०००।००	०।००
२१५	युवा परिषद् परिचालन, युवा उत्प्रेरणा कार्यक्रम		१,०००,०००।००	६३८,९०८।००
२१६	मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च सहयोग कार्यक्रम		१,५००,०००।००	८९९,५०४।००
२१७	विभिन्न भाषा, साहित्य, कला संरक्षण प्रवर्द्धन कार्यक्रम		१,५००,०००।००	४१५,६९७।००
२१८	व्यास २ र १ जेड्ने करंकाठ बसपार्क बुल्दी पुल निर्माण डि.पि.आर. तयार		५००,०००।००	४९९,९४०।००
२१९	पोल्याडमा प्रस्तावित अस्पतालको डि.पि.आर. तयार		५००,०००।००	४९७,२००।००
२२०	मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण एवं प्रशासन		५००,०००।००	४९८,३३०।००
२२१	सामाजिक सुरक्षा भत्ता		२१०,०००,०००।००	२८५,७०३,१८०।००
२२२	गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम		५४६,०००।००	५४६,०००।००
२२३	सेवा परामर्श खर्च		३,०००,०००।००	२,३०१,६८३।००
२२४	एल.जि.सि.डि.पि. कार्यक्रम		३५०,०००।००	३५०,०००।००

२२५	नगरपालिका साभेदारी कोष		३,४२१,०००।००	
२२६	घर नक्सापास सम्बन्धी डिजिटलाइज कार्यक्रम समेत		७००,०००।००	०।००
२२७	न्यायिक समिति विविध कार्यक्रम		८००,०००।००	२६,२६१।००
	रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम			
२२८.१	तलब तथा सुविधा- मनोसामाजिक परामर्शकर्ता		४२५,०००।००	४२४,९०३।००
२२८.२	तलब तथा सुविधा- आप्रवासी स्रोत केन्द्र कर्मचारी		२,११५,०००।००	२,०२०,०३७।००
२२८.३	तलब तथा सुविधा वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता कार्यक्रम		४२५,०००।००	४२४,९०३।००
२२८.४	सामी परियोजना कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको पदाधिकारीसँग समन्वय बैठक		४२,०००।००	४१,९९६।००
२२८.५	स्थानीय सरकार परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक		१२०,०००।००	१२०,०००।००
२२८.६	आप्रवासी स्रोत केन्द्रको कार्यालय सञ्चालन/कर्मचारी भ्रमण खर्च/शिरोभार खर्च		८६७,०००।००	८६६,९९७।००
२२८.७	रिटर्नी स्वयंसेवक परिचालन		५६०,०००।००	५६०,०००।००
२२८.८	आप्रावसन कामदारहरुको सञ्जाल क्षमता अभिवृद्धि		१९३,०००।००	१९२,९९८।००
२२८.९	आ.व.२०७७/७८को वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन निरन्तरता खर्च		५२,०००।००	५१,९९७।००
२२८.१०	समुदाय अभिमुखीकरण कार्यक्रम		१४,०००।००	१३,९९५।००
२२८.११	जिल्ला भित्र सामी परियोजनाको अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी		१२२,०००।००	१२१,९९५।००
२२८.१२	रोजगार सेवा केन्द्रसँगको सहकार्य		७५,०००।००	७४,९९९।००
२२८.१३	सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (प्रहरी/पत्रकार/स्थानीय जनप्रतिनिधि/ समुदायका अगुवाहरुलाई आप्रावसनको असर तथा प्रभाव/कामदारलाई समाजिक बहिस्करण प्रभाव न्यूनीकरण)		१८८,०००।००	१८७,९९९।००
२२८.१४	स्थानीय आप्रावसी कामदारहरुको सञ्जाल सदस्यहरुको बैठक तथा पैरवी कार्यक्रम		११४,०००।००	११३,९९१।००
२२८.१५	मनोसामाजिक परामर्श सञ्चालन खर्च		१२२,०००।००	१२१,९९५।००
२२८.१६	वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन खर्च		१९९,०००।००	१९८,९९५।००
२२८.१७	वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी स्थानीय तहको प्रोफाइल निर्माण		२५०,०००।००	२४९,९८६।००
२२८.१८	वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने सम्भावित कामदारहरुलाई गहन अभिमुखीकरण कार्यक्रम		७,०००।००	७,०००।००
२२८.१९	आप्रवासी स्रोत केन्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, स्थानीय तहको प्रतिनिधि र परियोजना कर्मचारी सँगको समन्वय बैठक		२०,०००।००	१९,९९५।००



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२२८.२०	अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस		३०,०००।००	२९,९९६।००
२२८.२१	सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका विभिन्न सवालहरुमा रेडियो जिंगल प्रसारण		७०,०००।००	६९,४७८।००
२२८.२२	सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन		५०,०००।००	४९,९९२।००
२२८.२३	सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबाट परियोजना अनुगमन तथा मूल्यांकन		४०,०००।००	३९,९९६।००
२२९.	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान		२४४,६००,०००।००	२५८,६९९,७७२।९०
२३०	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान		७३,४००,०००।००	७३,३९९,९९९।२०
	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
२३१.१	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान		१,२०४,०००।००	१,२०४,०००।००
२३१.२	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान		१६,५४२,०००।००	१९,४४९,९९९।३०
२३१.३	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान		७,९९४,०००।००	६,५२०,५८९।००
२३१.४	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान		५२३,०००।००	३१,७३०।००
२३१.५	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान		१२,९३२,०००।००	१२,८१०,०९९।००
२३१.६	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान		९४१,०००।००	०।००
२३१.७	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान		४१८,०००।००	४१८,०००।००
२३१.८	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान		५,७४८,०००।००	५,७४८,०००।००
२३१.९	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)		३,२१८,०००।००	३,०७७,०००।००
२३१.१०	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)		२३४,०००।००	०।००
२३१.११	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान		१३,३५७,०००।००	१३,३५७,०००।००
२३१.१२	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान		९७१,०००।००	६०६,९३०।००

२३१.१३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन		२७१,०००।००	०।००
२३१.१४	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन		३,७२२,०००।००	२,७७५,७२४।००
२३१.१५	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवं कक्षा ढ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान		४,७१६,०००।००	४,४४८,३२८।००
२३१.१६	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवं कक्षा ढ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान		३४३,०००।००	१११,२४३।००
२३१.१७	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		१,६११,०००।००	१,६११,०००।००
२३१.१८	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		११७,०००।००	११६,५२०।००
२३१.१९	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		९२,०००।००	९१,६००।००
२३१.२०	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		१,२६२,०००।००	१,२६२,०००।००
२३१.२१	GPE को सहयोगमा कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम		१,१००,०००।००	२७२,८५२।००
२३१.२२	कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम		४६६,०००।००	४६६,०००।००
२३१.२३	कोभिड - १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम		३४,०००।००	३२,७८६।३४
२३१.२४	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैर आवासीय)		३५२,०००।००	०।००
२३१.२५	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैर आवासीय)		३,५९१,०००।००	३,४२५,०००।००
२३२	पोषण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन		२००,०००।००	०।००
	युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल योजना			
२३३.१	रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन (अनुगमन, सञ्चार, स्टेशनरी, मर्मत, अन्य)		२०५,०००।००	१६२,११८।००
२३३.२	कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान (युवा)		३,८००,०००।००	२,७७९,८०५।५०
२३३.३	कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान (युवा)		४१,०००।००	
२३३.४	रोजगार सहायकको तलब		३६७,०००।००	३०,२००।००
२३३.५	रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता		१०,०००।००	
२३३.६	प्राविधिक सहायकको पोशाक		१०,०००।००	१०,०००।००
२३३.७	प्राविधिक सहायकको तलब		३६७,०००।००	२७९,८५३।३६
	राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण			

२३४.१	एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायकको लागि सञ्चार		८,०००।००	७,६४८।००
२३४.२	मेशिनरी औजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)		९६,०००।००	९५,६००।००
२३४.३	मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)		१८०,०००।००	९५,८३५।००
२३४.४	सञ्चार सामग्री प्रसारण तथा छपाई (सञ्चार र पहुँच अभियान सञ्चालन)		३००,०००।००	०।००
२३४.५	एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्च तथा पोशाक खर्च		८४०,०००।००	८३१,०९०।००
२३४.६	विभागले उपलब्ध गराएको तालिम खाका बमोजिम घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा न.पा., वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुको लागि तालिम तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन		३६६,०००।००	६६,९००।००
२३४.७	एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक दैनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायात खर्च		१५६,०००।००	५२,६८०।००
२३४.८	स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च		११२,०००।००	७०,०००।००
२३४.९	अन्य विविध खर्च-Periodic meeting costs of LGPCC		२३,०००।००	०।००
२३४.१०	अन्य विविध खर्च-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased social accountability		७३,०००।००	०।००
	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम			
२३५.१	कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान		१,३२२,०००।००	८९८,०५०।००
२३५.२	रोजगार संयोजकको तलब		४६८,०००।००	४९३,८७०।००
२३५.३	रोजगार संयोजकको पोशाक		१०,०००।००	१०,०००।००
	लघु उद्यम विकास कार्यक्रम			
२३६.१	अति गरिब परिवारहरुको लागि कम्तिमा १० जनाको लागि हुने गरी साभ्ना सुविधा केन्द्रको स्थापना		५००,०००।००	०।००
२३६.२	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण		१४०,०००।००	१२५,०००।००
२३६.३	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)		६००,०००।००	३७६,१७०।००

२३६.४	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सर्जना गर्ने		२,५६०,०००।००	२,५११,२५७।९९
२३७	राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता		१००,०००।००	१००,०००।००
२३८.१	किसान सूचीकरण कार्यक्रम		३००,०००।००	२९९,६५०।००
२३८.२	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम		१००,०००।००	०।००
	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना			
२३९.१	आ.व.२०७७/७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता		१,२००,०००।००	८८४,८००।००
२३९.२	आ.व.२०७७/७८ मा स्थापना भएको माछाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता		८००,०००।००	०।००
२३९.३	तरकारी बालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन		१,२००,०००।००	३००,०००।००
	कृषि विभाग (धान उत्पादन, बिउ र अनुगमन समेत)			
२४०.१	धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम)		३,०००,०००।००	२,४२७,९६९।२०
२४०.२	खाद्यान्न बालीको उन्नत बिउ उपयोगमा मूल्य अनुदान		१,३००,०००।००	९४८,१८६।८०
२४०.३	उन्नत बिउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान		२००,०००।००	०।००
२४०.४	उन्नत बिउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण एवं बैठक सञ्चालन		१००,०००।००	१००,०००।००
२४१	पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाई, कृषि, पशुसेवा, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा र शासकीय प्रबन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन		५००,०००।००	३७९,०४०।००
	पशु सेवा विभाग (कृतिम गर्भाधान, दुध मिसन आदि)			
२४२.१	ईपिडेमियोलोजी रिपोर्टिङ		६,०००।००	०।००
२४२.२	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम		४००,०००।००	२६४,१७५।००
२४२.३	दुध मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत भैंसी प्रवर्द्धन		१,९९४,०००।००	१,६५२,४११।००
२४३	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवं वार्षिक समीक्षा		२००,०००।००	१९२,९५०।००
	परिवार कल्याण कार्यक्रम			

२४४.१	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो भोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम		१,७३६,०००।००	१,१४६,९६०।००
२४४.२	सि.बि.आई.एम.एन.सि.आई. Onsite कोचिङ्ग र समता तथा पहुँच कार्यक्रम		२००,०००।००	१९९,९२०।००
२४४.३	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम		१,४१९,०००।००	७२२,३५५।००
२४४.४	पोषण कार्यक्रम		१,४५८,०००।००	१,४४३,७९३।००
२४४.५	परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम		८८८,०००।००	५९८,६०४।००
२४४.६	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन व्यवस्थापन खर्च पालिकास्तरीय समिक्षा तथा योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य संस्था स्तरीय सुपरिवेक्षण		२७९,०००।००	२७९,०००।००
२४४.७	पालिका स्तरमा: टाईफाइड खोप अभियान सञ्चालन तथा नियमित खोपमा टाईफाइड खोप शुरुवातको साथै नियमित खोप सुदृढीकरण र सरसफाई प्रवर्द्धनको लागि पालिका र वडा खोप समन्वय समिति र सरोकारवालाहरूको अभिमुखीकरण बैठक १ दिन		३००,०००।००	३००,०००।००
२४४.८	पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रमको समिक्षा, सूक्ष्मयोजना अध्यावधिक र पालिका खोप समन्वय समितिको अभिमुखीकरण समेत पालिका स्तरमा २ दिन, वडा खोप समन्वय समितिको स्वास्थ्य संस्था, वडा सतरमा अभिमुखीकरण १ दिन तथा पूर्ण खोप सुनिश्चितताको लागी घरधुरी		२६०,०००।००	२५९,२६८।००
२४४.९	करार: अहेब, अनमी (खोप सेवा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि उच्च हिमाली, पहाडी जिल्लाहरू र नगरपालिका, संस्थागत क्लिनिक) ९० जना		२६०,०००।००	२६०,०००।००
२४५	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम		१००,०००।००	८१,६००।००
	क्षयरोग नियन्त्रण			
२४६.१	क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोज पडताल कार्यक्रम, घर परिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परीक्षण, समुदायमा क्षयरोगका बिरामीहरूको खोज पडतालका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा परिचालन		१६५,०००।००	१०४९७५

२४६.२	स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक अवस्थामा औषधी एवं ल्याब सामग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाई तथा फोटोकपी, ई-टि.बि रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम		४५,०००।००	४५०००
२४६.३	स्थलगत अनुशिक्षण गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं तथ्यांकको गुणस्तर सुनिश्चित, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा तथा उपचार नतिजाको कोर्ट विश्लेषण		९०,०००।००	९०,०००।००
	आयुर्वेद औषधालय तलब र कार्यालय सञ्चालन			
२४७.१.१	कर्मचारी पारिश्रमिक-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		१,२००,०००।००	९३८,६१२।१०
२४७.१.२	पोशाक-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		४०,०००।००	४०,०००।००
२४७.१.३	चाडपर्व-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		१०५,०००।००	३१,४७२।००
२४७.१.४	महंगी भत्ता-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		४८,०००।००	४४,०००।००
२४७.१.५	करार पारिश्रमिक-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		४३२,०००।००	४३२,०००।००
२४७.१.६	पानी बिजुली-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		१२,०००।००	७,२०२।००
२४७.१.७	संचार-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		१२,०००।००	११,२४०।००
२४७.१.८	इन्धन-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		२५,०००।००	२४,७९७।००
२४७.१.९	अन्य इन्धन-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		१५,०००।००	१४,४००।००
२४७.१.१०	कार्यालय सञ्चालन-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		५०,०००।००	४९,४४०।००
२४७.१.११	विविध-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		२५,०००।००	१४,०३०।००
२४७.१.१२	भ्रमण खर्च-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		४०,०००।००	४०,०००।००
२४७.१.१३	फर्निचर खरिद-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		७२,०००।००	७१,९८१।००
२४७.१.१४	कम्प्युटर ल्यापटप खरिद तथा मर्मत-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		८५,०००।००	८५,०००।००
२४७.१.१५	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम-रिस्ती आयुर्वेद औषधालय		१,०३१,०००।००	९९९,६५०।००
२४७.२.१	कर्मचारी पारिश्रमिक-शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		१,२००,०००।००	१,२००,०००।००
२४७.२.२	पोशाक शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		४०,०००।००	४०,०००।००
२४७.२.३	चाडपर्व खर्च-शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		१०५,०००।००	५३,८३३।००
२४७.२.४	महंगी भत्ता-शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		४८,०००।००	४८,०००।००
२४७.२.५	करार पारिश्रमिक-शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		४३२,०००।००	४३२,०००।००
२४७.२.६	पानी तथा बिजुली-शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		१२,०००।००	८,३३७।००
२४७.२.७	संचार-शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		१२,०००।००	५,५००।००
२४७.२.८	इन्धन- शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		२५,०००।००	८,१००।००
२४७.२.९	अन्य इन्धन-शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		१५,०००।००	१३,९९०।००
२४७.२.१०	कार्यालय सञ्चालन-शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		५०,०००।००	४८,७७४।००
२४७.२.११	विविध-शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		२५,०००।००	२०,०६०।००
२४७.२.१२	भ्रमण -शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		४०,०००।००	३८,६९०।००

२४७.२.१३	घरभाडा -शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		७२,०००।००	५७,०००।००
२४७.२.१४	कम्प्युटर/ल्यापटप खरिद तथा मर्मत-शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		८५,०००।००	८३,०००।००
२४७.२.१५	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम -शिशुघाट आयुर्वेद औषधालय		१,०३१,०००।००	१,००७,४७५।००
२४७.३.१	कर्मचारी पारिश्रमिक -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		१,६२५,०००।००	१,१५२,५४८।००
२४७.३.२	पोशाक -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		४०,०००।००	३०,०००।००
२४७.३.३	अन्य भत्ता -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		३०,०००।००	३०,०००।००
२४७.३.४	महंगी भत्ता -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		७२,०००।००	४८,०००।००
२४७.३.५	करार कर्मचारी सेवा -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		२०८,०००।००	२३४,०००।००
२४७.३.६	पानी बिजुली -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		३०,०००।००	१४,७८५।००
२४७.३.७	संचार -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		२०,०००।००	६,८८०।००
२४७.३.८	इन्धन -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		२४,०००।००	२२,४९८।००
२४७.३.९	अन्य इन्धन -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		१५,०००।००	१३,९५०।००
२४७.३.१०	कार्यालय सञ्चालन केशवटार आयुर्वेद औषधालय		४२,०००।००	७८,३१६।००
२४७.३.११	विविध -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		३०,०००।००	२९,८९५।००
२४७.३.१२	भ्रमण खर्च -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		५०,०००।००	३७,६००।००
२४७.३.१३	घर भाडा -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		३०,०००।००	०।००
२४७.३.१४	कम्प्युटर ल्यापटप खरिद तथा मर्मत -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		८५,०००।००	८३,०००।००
२४७.३.१५	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		८५०,०००।००	९२५,०००।००
२४७.३.१६	फर्निचर खरिद -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		५०,०००।००	४९,९८२।००
२४७.३.१७	मर्मत -केशवटार आयुर्वेद औषधालय		१५,०००।००	१५,०००।००
२४८	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधी खरिद		१,७००,०००।००	१,६९०,७३०।००
२४९	उपचारात्मक सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु		५००,०००।००	४९९,३७८।००
२५०	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)		१,९००,०००।००	२,५४१,९८०।००
	महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम			
२५१.१	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन		५०,०००।००	५०,०००।००
२५१.२	पशुपक्षी आदिबाट हुने ईन्फ्लुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसकोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम		२०,०००।००	२०,०००।००

२५१.३	विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जुनोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस, रेबिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने		१३०,०००।००	१२५,१५५।००
	स्वास्थ्य चौकी लगायतका कर्मचारीको तलब, महंगी भत्ता			
२५२.१	पारिश्रमिक कर्मचारी (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		२७,८००,०००।००	२७,७९९,३६९।४६
२५३.२	पोशाक-(प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		५५०,०००।००	५५०,०००।००
२५४.३	महंगी भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		१,०००,०००।००	९९०,८६६।६९
२५४.४	फिल्ड भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		३००,०००।००	३००,०००।००
२५४.५	अन्य भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		२००,०००।००	९६,८५०।००
२५४.६	पानी तथा बिजुली (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		१००,०००।००	९८,०८९।५५
२५४.७	संचार (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		२००,०००।००	१४७,११४।००
२५४.८	कार्यालय सञ्चालन (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		८००,०००।००	७९९,८१०।००
२५४.९	मेशिनरी औजार खरिद/मर्मत (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		५००,०००।००	४९९,७६४।००
२५४.१०	अनुगमन मूल्यांकन (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		१००,०००।००	३६,३००।००
२५४.११	भ्रमण भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		३००,०००।००	२९६,०२०।००
२५४.१२	विविध खर्च (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		२००,०००।००	१९९,८५०।००
२५४.१३	घर भाडा (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		१५०,०००।००	१३०,५००।००
२५४.१४	करार सेवा शुल्क (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा)		६,३००,०००।००	६,२९९,६६६।६७
२५५	हिंसा पिडित महिला तथा किशोरी अल्पकालीन सेवा केन्द्र, सञ्चालन अनुदान		५००,०००।००	५००,०००।००
२५६	महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका तथ्याङ्क संकलन र अध्यावधिक गर्ने		१००,०००।००	१००,०००।००
२५७	केश वेसको आधारमा जोखिम भत्ता लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन र सो संग सम्बन्धित औषधिजन्य सामग्री समेत आवश्यक व्यवस्थापन		३२,०००।००	०।००
२५८	प्रत्येक जिल्लाको सहभागिता हुने गरी १०० स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन		२००,०००।००	१९६,४८७।००
२५९	स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (Wash Plan) तयारी कार्यक्रम		३२२,२३९।००	१९०,०७४।००
२६०	घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालन		१,५८१,०००।००	१,१०८,४२६।००
२६१	विद्यालयको परीक्षा सम्बन्धी विविध खर्च		३००,०००।००	३००,०००।००

२६२	चालु कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमागत योजना		३,०००,०००।००	२,७८४,७७७।००
२६३	केशवटार मा.वि. एम्बुलेन्स जम्मा रकम फिर्ता		१,०५०,०००।००	
२६४	लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण		१८७,७६१।००	१८७,७६१।००
२६५	कोभिड १९ बाट प्रभावित अति विपन्न परिवार ८६७ लाई १०,०००। दरले हस्तान्तरण		१,५४१,०००।००	१,५४१,०००।००
	चालुको जम्मा		१,०३६,६५६,०००।००	१,०११,४७९,६९०।९८
२६६	वडामा रहेका जीर्ण कुवाहरु निर्माण, खानेपानी ट्याङ्की मर्मत, खानेपानीको लागि पाइप खरिद	१	७००,०००।००	३८६,०६५।००
२६७	सडक बत्तीका लागि ए.वि.सी. केवल तार खरिद	१	४५०,०००।००	४५०,०००।००
२६८	सडक बत्तीको लागि आवश्यक सामग्रीहरु भ्यापर, बल्ब, कनेक्टर र गट्टा लगायतका सामग्रीहरु खरिद	१	३५०,०००।००	३५०,०००।००
२६९	हाइस्कूलटार टोलको लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कूलबाट सहवीर उचाईको घर अगाडिसम्म पक्की नाला निर्माण	१	३००,०००।००	२८५,०००।००
२७०	ठूलोगाउँ टोलको छाब्दी मार्गबाट ठाडो बाटो हुँदै मत्स्य मार्ग जोड्ने एम.वि. मार्ग निर्माण र ठूलोगाउँ टोलको अमृतको घरबाट पश्चिम तेर्सो १३ फुटे बाटोमा नाला निर्माण	१	३००,०००।००	२८५,०००।००
२७१	डमौली टोलको मत्स्य मार्गमा पर्ने मिलन चोकबाट दक्षिण तर्फ अडमपानी टोल विकास संस्था जोड्ने सडक कालोपत्रे	१	२५०,०००।००	०।००
२७२	धुपखोला टोलको मत्स्य मार्गको नारेश्वर खोल्सीदेखि भतेरीसम्मको ३० फुटे बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
२७३	सृजनशील टोलको अधुरो रहेको सामुदायिक भवनमा भ्याल ढोका निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
२७४	मिलन टोलको टोल भवन जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
२७५	विज्ञानचौर टोलको निर्माणाधीन कृयापुत्री भवन प्लाष्टर	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
२७६	निर्मल स्कूल (क) मार्गबाट दरै स्वामी चौतारा खड्कबहादुर रानाको घर हुँदै उत्तरतर्फ जनचेतना टोल जाने चोकसम्म पक्की नाला निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
२७७	जनचेतना टोलको कालीमाटी चोक जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
२७८	निर्मल नगर टोलको गिता शाहीको घर अगाडिको बाटोमा नाला निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
२७९	निर्मल जनसुधार टोलको दिल मार्गमा नाला निर्माण	१	२००,०००।००	१५१,८५०।००

२८०	छाब्दी प्रवेशद्वार टोलको इन्द्रेनी मार्गको सुशीला दुराको घर अगाडिबाट रामकृष्ण कुवरको चोकसम्म पक्की नाली निर्माण	१	२००,०००।००	१४८,७०५।००
२८१	नवआदर्श टोलको चन्द्रनाथ पण्डितको घरदेखि माथि अकला खोल्सीसम्म जोड्ने बाटो खुलाई कच्ची नाला र ग्राभेल	१	२००,०००।००	१४५,५१३।००
२८२	गल्वुवेशी टोलको सृजनशील मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१	२००,०००।००	०।००
२८३	अकला बगैँचा टोलको छाब्दी मार्गदेखि पश्चिमतर्फ सिन्धुटारी प्लटिडसम्म पक्की नाला र ग्राभेल	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
२८४	खकौली टोलको छाब्दी मार्गदेखि कदम खोल्सी हुँदै माथिल्लो दरैगाउँ जाने बाटो निर्माण	१	१००,०००।००	८३,१०२।००
२८५	कुन्छाली टोलमा शाखा बाटो निर्माण गरी कच्ची नाला र ग्राभेल	१	१००,०००।००	
२८६	भड्खला स्थित आदर्श समाजको भवनको पूर्वको खाली जग्गामा ट्रष्ट निर्माण	१	२००,०००।००	०।००
२८७	अडमपानी टोलको घडेरी मार्गबाट कालिमाटी भर्ने बाटोमा पि.सि.सि.	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
२८८	रजआँप जाने चोकदेखि हुलाकीसम्म बाटो विस्तार गरी कच्ची नाला सहित ग्राभेल	१	१५०,०००।००	१४२,५००।००
२८९	मुसेखोलादेखि भद्रु जाने बाटोमा नाला तथा ग्राभेल	१	१५०,०००।००	१५०,०००।००
२९०	माहिलीडाँडा टोलको चर्चदेखि लिचीघारी हुँदै छाब्दी मार्ग जोड्नेको लागि बाटो निर्माण र माहिलीडाँडाको अधुरो रेलिड निर्माण	१	१५०,०००।००	१४२,५००।००
२९१	अम्रेनी टोलमा थानीमाईको मन्दिर हुँदै डाँडागाउँ जाने बाटो निर्माण तथा ग्राभेल	१	१५०,०००।००	०।००
२९२	तालघरे टोलको पुरानो खानेपानी योजनाको मोटर घर निर्माण	१	१५०,०००।००	
२९३	चारकुने टोल अन्तर्गत माथिल्लो भेगको मिश्र गाउँ जाने बाटो ग्राभेल र नाला निर्माण	१	१००,०००।००	८४,३२७।००
२९४	रतौली टोलको कच्ची र अस्थायी सडकहरुमा कच्ची नाला र ग्राभेल	१	१००,०००।००	९५,०००।००
२९५	हाउजिड नजिक भेडीराना दरैको मन्दिर निर्माण	१	१००,०००।००	
२९६	दोभान क्लबको भवन ३० फुटे बाटो अगाडि बाल उठाई सिँढी बाटो निर्माण	१	१००,०००।००	
२९७	जलेश्वर जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको अधुरो भवन निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
२९८	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा शौचालय निर्माण	१	२००,०००।००	०।००
२९९	छाब्दी खोलामा अधुरो क्यापुत्री भवन निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००

३००	सुजनशील टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
३०१	दरै समाज भवनको रङ्ग रोगन	१	१५०,०००।००	१४२,५००।००
३०२	सेतो लाली गुँरास बाल विकास केन्द्रको भवन प्लाष्टर	१	१५०,०००।००	१४२,५००।००
३०३	अग्नेनी टोलमा अवस्थित प्राचिन थानीमाई मन्दिर मर्मत र पाटी निर्माण	१	१००,०००।००	९५,०००।००
३०४	जनजाति भवन पछाडि पश्चिम साइडमा घुमाउने घर निर्माण	१	१००,०००।००	०।००
३०५	रतौली टोलको प्रतिकालय निर्माण	१	१००,०००।००	९५,०००।००
३०६	अधुरो आदर्श भवन निर्माण	१	१००,०००।००	९५,०००।००
३०७	बाधे कुलो निर्माण, खेत संरक्षण, एवं अन्य फुटकर योजना	१	६००,०००।००	१४९,७७१।००
३०८	डाँडागाउँ जाने कृषि मोटर मार्ग निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
३०९	जलदेवी मा.वि. प्राङ्गण सम्पाउने, नाला, पाकिङ स्थल निर्माण र मेनगेटदेखि स्कुल जाने बाटोमा ढलान	१	४००,०००।००	
३१०	निर्मल माध्यमिक विद्यालयको खेलकुद मैदानमा तारवार निर्माण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
३११	डमौली पब्लिक स्कुल जाने बाटो निर्माण	१	२००,०००।००	१९६,८६७।००
३१२	बुद्ध दाहाल बहिरा आवासीय प्रा.वि.मा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण	१	१५०,०००।००	१४२,५००।००
३१३	जनसेविका प्राथमिक विद्यालयमा एक थान कम्प्युटर सेट र फर्निचर खरिद	२	५०,०००।००	५०,०००।००
३१४	बमबहादुर पाण्डेको घर पछाडिदेखि चिरौकाजी बतासको घर पछाडिसम्मको बाटो पि.सि.सि.	२	४००,०००।००	२४८,०००।००
३१५	माले वगर टोल अन्तर्गत विशाल पण्डितको घरदेखि एकबहादुर रानाको घर हुँदै नाला मर्मत तथा निर्माण	२	५००,०००।००	५००,०००।००
३१६	उत्तरशीला टोल अन्तर्गत जुनकुमार श्रेष्ठको घरदेखि केरावारी भर्ने बाटोसम्म कालोपत्रे/पि.सि.सि.	२	३००,०००।००	०।००
३१७	जनसेवा प्रा.वि.को दक्षिणतर्फको जोखिम पूर्ण भागमा बाल निर्माण गरी काँडेतार लगाउने र विद्यालय पछाडिको गल्ली बाटोमा रेलिङ निर्माण	२	५००,०००।००	३८९,७६५।००
३१८	पुलचोक टोल अन्तर्गत रहेको कृयापुत्री ट्रस पाटेशन गर्ने र नाला/बाटो निर्माण	२	२००,०००।००	२००,०००।००
३१९	बसुन्धरा जमरकट्टेलको घरदेखि भरत काफ्लेको घर हुँदै १० फुटे तर्फ नाला निर्माण र सूर्यबहादुर थापाको घर अगाडि पि.सि.सि.	२	६००,०००।००	५४७,०६६।००
३२०	लक्ष्मी टोल अन्तर्गत भू.पू.चोकमा ब्लक बिच्छ्याउने	२	९००,०००।००	८३०,१८३।००

३२१	श्री टोल अन्तर्गत नेपाल बैंकको दक्षिण पूर्वतर्फको चोकमा ब्लक बिच्छ्याउने	२	९००,०००।००	८२७,०००।००
३२२	सत्यवती टोल र सिद्धार्थ टोलको बिचमा पर्ने चोक (समाधान हस्पिटल अगाडि) मा ब्लक बिच्छ्याउने	२	९००,०००।००	८००,५०६।००
३२३	सफासडक अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्ग ट्राफिक चोकदेखि दक्षिण प्रशासन गेटसम्मको फुटपाथ मर्मत	२	३००,०००।००	१००,०००।००
३२४	मगर समाज भवन फिनिशड	२	३००,०००।००	२६८,४३०।००
३२५	बागबजार आमा समूह भवन प्लाष्टर र भ्याल, ढोका निर्माण	२	५००,०००।००	४७५,०००।००
३२६	शिवालय मन्दिर भित्र ट्रेस निर्माण	२	३००,०००।००	२४३,५००।००
३२७	तनहुँशुर भिमसेन थानको दक्षिण तर्फ कम्पाण्ड निर्माण	२	४००,०००।००	३६६,२९२।००
३२८	कौसी खेती तालिम तथा फोहोर व्यवस्थापनको लागि कम्पोष्टविन खरिद	२	१,०००,०००।००	८७८,७५१।००
३२९	सत्यवती मा.वि.को पूर्व तर्फको भागमा कम्पाण्ड निर्माण	२	३००,०००।००	२८१,७८३।००
३३०	बाल मन्दिर मा.वि.मा बैठक हलको लागि ट्रेस निर्माण	२	३००,०००।००	२८५,०००।००
३३१	जनसेवा प्रा.वि.मा कम्पाण्ड निर्माण	२	३००,०००।००	२८५,०००।००
३३२	सेतो गुराँस बाल विकास सेवाको लागि संगित सामग्री र बाहिरी/भित्री खेल सामग्री खरिद	२	१००,०००।००	९५,०००।००
३३३	भौतिक पूर्वाधार तर्फका विविध योजना निर्माण	२	१,०००,०००।००	५२२,५००।००
३३४	देउराली नगर क्षेत्रमा रहेका २ महिला समूहलाई १/१ लाख	३	२००,०००।००	२००,०००।००
३३५	गोरखकाली आवासीय मा.वि.को छात्राहरुको लागि शौचालय मर्मत	३	१००,०००।००	
३३६	गोरखनाथ आश्रममा शौचालय तथा गौशाला निर्माण	३	१००,०००।००	
३३७	वधशाला क्षेत्र नजिकको वस्ती भुक्षय रोकथाम	३	३००,०००।००	२८३,१५५।००
३३८	१० फुटे बाटो सहित वडाभर सि.सि.टि.भी. क्यामेरा विस्तार	३	५००,०००।००	०।००
३३९	वधस्थल परिशरको इनार मर्मत	३	५०,०००।००	४३,३८८।००
३४०	बुद्धर्पाक परिशरको इनार मर्मत	३	५०,०००।००	५०,०००।००
३४१	रेडक्रस भवनदेखि घाटसम्म रिसोलिड पिच तथा इन्टरलक औच्छ्याउने	३	२,२००,०००।००	३९७,८९४।००
३४२	रेडक्रस भवनबाट पूर्व तर्फ पि.सि.सि. ढलान	३	३००,०००।००	२८५,०००।००
३४३	शान्ति नगर टोलमा भित्री बाटो पि.सि.सि. ढलान तथा नाला मर्मत	३	१,८००,०००।००	१,६३१,८५०।००

३४४	सृजना टोलको प्रहरी कार्यालय लाइनसम्म फुलको क्यारी निर्माण	३	३००,०००।००	२१८,७०८।००
३४५	अनशन चौतारा रंड रोगन तथा बत्ती राख्ने योजना	३	५००,०००।००	४८५,८९१।००
३४६	दुर्गा मन्दिर परिशरमा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	३	१,०००,०००।००	०।००
३४७	शिव पञ्चायन मा.वि. फर्निचर तथा मर्मत	३	५००,०००।००	१६५,०००।००
३४८	महर्षि संस्कृत मा.वि. प्लास्टर तथा मर्मत	३	५००,०००।००	१६५,०००।००
३४९	सृजना टोल पहिरो नियन्त्रण	३	४००,०००।००	३८०,०००।००
३५०	पराशर टोल चौतारा पुनः निर्माण	३	१००,०००।००	०।००
३५१	निमचोक चौतारा पुनः निर्माण	३	१००,०००।००	०।००
३५२	निमचोक र पराशर चोकको १० फुटे बाटोमा स्ल्याब तथा दायाँबायाँ पि.सि.सि. ढलान	३	५००,०००।००	३३०,०००।००
३५३	निमचोक र महर्षि चोकको १० फुटे बाटोमा स्ल्याब तथा दायाँबायाँ पि.सि.सि. ढलान	३	५००,०००।००	०।००
३५४	ठकुरी समाज भवन	३	२००,०००।००	१९०,०००।००
३५५	महर्षि टोलको बाटर फाउन्टेन रड रोगन मर्मत	३	५०,०००।००	४४,७१०।००
३५६	अन्नपूर्ण मार्गमा नाला तथा पि.सि.सि. ढलान	४	२५०,०००।००	२३७,५००।००
३५७	मनकामना मार्गमा नाला निर्माण	४	५००,०००।००	४७५,०००।००
३५८	संगम मार्गबाट तिलप्रसाद गौतमको घरसम्म नाला तथा पि.सि.सि. ढलान	४	२५०,०००।००	२२७,५००।००
३५९	क्रान्ती मार्गको अधुरो पि.सि.सि. ढलान	४	२५०,०००।००	०।००
३६०	श्री नगर मार्गको अधुरो नाला तथा पि.सि.सि. ढलान	४	३००,०००।००	१००,०००।००
३६१	सरोज मिश्रको घरदेखि शिवालय मार्गसम्म पक्की नाला र भित्री बाटोमा ग्राभेल	४	५००,०००।००	१६५,०००।००
३६२	विरालेटार मार्ग कालोपत्रे योजना	४	१,४००,०००।००	१,३३२,८४९।००
३६३	सत्य मार्गमा कजवे निर्माण र ग्राभेल	४	३००,०००।००	१००,०००।००
३६४	सिमलटार गैह्री खेत मोटर मार्गमा ग्राभेल	४	१००,०००।००	९५,०००।००
३६५	सिमलटार क्षेत्रमा व्याडमिन्टन कोर्ड निर्माण	४	३००,०००।००	२८५,०००।००
३६६	गुराँस आमा समूह अधुरो भवन निर्माण	४	३००,०००।००	२८१,९८०।००
३६७	बसन्त मार्गमा ग्राभेल योजना	४	४००,०००।००	३८०,०००।००
३६८	कालीमाटी मार्ग र लक्ष्मी मार्गमा ग्राभेल	४	४००,०००।००	३८०,०००।००
३६९	भिल्के मार्ग ग्राभेल तथा शाखा विस्तार	४	४००,०००।००	३८०,०००।००
३७०	सितलचोक सिम्रेनी कृयापुत्री थलो मर्मत	४	१००,०००।००	०।००
३७१	मिजार समाज चुरे खोल्सीमा सामुदायिक भवन निर्माण	४	३००,०००।००	२८५,०००।००
३७२	मर्दशा आधारभूत विद्यालयको ट्रस निर्माण	४	७००,०००।००	२३१,०००।००
३७३	वेदव्यास प्राथमिक विद्यालयमा ट्रस निर्माण	४	३००,०००।००	१००,०००।००
३७४	सिमलटार रिडरोड ग्राभेल	४	५००,०००।००	४७५,०००।००
३७५	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो निर्माण	४	४००,०००।००	३८०,०००।००

३७६	बाग भञ्ज्याङ व्याडमिन्टन कोर्ड निर्माण	४	३००,०००।००	२५७,८६३।००
३७७	ब्राम्हण समाज फर्निचर व्यवस्थापन	४	५०,०००।००	५०,०००।००
३७८	कालिका मन्दिर फर्निचर व्यवस्थापन	४	१००,०००।००	०।००
३७९	सुर्वाण मार्ग नाला स्ल्याव तथा विभिन्न मार्गको नाला सफाई योजना	४	४००,०००।००	१३२,०००।००
३८०	दरै खोल्सीमा जालीभरी वडा कार्यालय र वस्ती संरक्षण	४	५००,०००।००	१६५,०००।००
३८१	हजुरी डाँडा सिंढी बाटो निर्माण	४	४००,०००।००	१३२,०००।००
३८२	वडामा सडक बत्ती व्यवस्थापन	४	२००,०००।००	१४३,७३६।००
३८३	चिन्तुटार बृहत खा.पा. श्रोत पधेरी खोलाको अधुरो योजना	५	५००,०००।००	१६५,०००।००
३८४	चिन्तुटार टोल भित्रका शाखा बाटो तथा कच्ची सडक स्तरोन्नति	५	२००,०००।००	१९०,०००।००
३८५	बरबोटे सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड र भान्सा कोठा निर्माण	५	२००,०००।००	१७३,४९०।००
३८६	भार्लाङ खोल्सी सिन्धु मार्ग नाला तल स्ल्याव सहित नाला निर्माण	५	२००,०००।००	१८५,४१७।००
३८७	सिन्धु मार्गदेखि उत्तर बोटेनी कुवा हुँदै माहेन्द्री मार्ग जोड्ने बाटो खोल्ने	५	२००,०००।००	०।००
३८८	क्षेत्रीगाउँ भगेरी टोलभित्र पर्ने शाखा बाटोहरु ग्राभेल स्तरोन्नति	५	२००,०००।००	१९०,०००।००
३८९	ठूलोटारको अधुरो भवन निर्माण	५	३००,०००।००	२८४,१००।००
३९०	संगम टोलमा पर्ने ढोडनी खा.पा. पाइप अधुरो कार्य पुरा	५	५००,०००।००	४७९,६७५।००
३९१	सिन्धु मार्गको ठूलो घुम्तीवाट कुटुलकोशे हुँदै सिमलगौराको कृषि सडकसम्म नयाँ ट्रयाक खोल्ने	५	२००,०००।००	१९०,०००।००
३९२	चुँदेर टोलमा भवन स्तरोन्नति	५	१००,०००।००	८५,०९९।००
३९३	पानम्दी वराही खा.पा. योजना अर्न्तगत एक घर एक धारा पाइप विस्तार	५	१००,०००।००	१००,०००।००
३९४	पानम्दी वराही हुँदै फासुर्दी अलैचे जोड्ने कच्ची मार्गमा करिव ५० मिटर बाटो ढलान र नाला सहित स्तरोन्नति	५	२००,०००।००	०।००
३९५	पतेनीटारमा रहेको अधुरो एकता बन्धु समाजको भवन निर्माण	५	३००,०००।००	२८५,०००।००
३९६	रानीटारी भवनको खाली रहेको जग्गामा थप कोठा वा टूस भवन निर्माण	५	४००,०००।००	३८०,०००।००
३९७	रानीटारी खानेपानी योजना सञ्चालन	५	५००,०००।००	४४५,६६५।००
३९८	नेपालटार सामुदायिक भवनको पहिरो नियन्त्रण वाल माथिल्लो फल्याटमा टूस र भवन कम्पाउण्ड तार जाली	५	२००,०००।००	१८३,४७६।००

३९९	पुलको मुखदेखि मानहुँ चोकसम्म सि.सि. क्यामरा जडान	५	२५०,०००।००	०।००
४००	मगर सामुदायिकको संस्कृति जोगाउन बेतेनीमा कौरा नृत्य घर निर्माण	५	२००,०००।००	१८७,५७३।००
४०१	आशागुरी खोल्सी धाराखोला मुल खा.पा.को नयाँ रिर्जव टंकी निर्माण सम्पन्न भएकोले रिर्जव टंकी एव मूल संरक्षण तारवार साथै नपुग पाइप लाइन विस्तार	५	३००,०००।००	२६९,८५५।००
४०२	पृथ्वी राजमार्गबाट चनौटी हुँदै भ्याडीगाउँ जाने मोटर मार्गमा पक्की नाला र ग्राभेल	५	३००,०००।००	०।००
४०३	चापाघाटबाट अलैंचे हुँदै मानहुँसम्म जाने अधुरो सिंढी पैदल मार्ग निर्माण	५	५००,०००।००	४४१,९४०।००
४०४	नमूना वस्तीमा निर्माण हुन बाँकी पक्की बाटो र नाला विस्तार	५	२००,०००।००	०।००
४०५	पाटन खेलकुद मैदान निर्माण	५	२००,०००।००	०।००
४०६	पराशर मार्ग हुँदै मानुङकोटसम्म पुग्ने पैदल मार्ग निर्माण	५	२५०,०००।००	२३२,६२९।००
४०७	विविध पूँजीगत योजना निर्माण	५	१,०००,०००।००	२८३,८६४।००
४०८	बागमारे चौतारा गैरीश्वारा कुसुम कुनासम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	४७२,९७७।००
४०९	शिशुघाट हुलाकी चौतारादेखि सादी भञ्ज्याङ हुँदै गलाफूसम्मको कृषि पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	४७३,२८८।००
४१०	शेषटारदेखि साँजा मार्ग सादी भञ्ज्याङसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	१६५,०००।००
४११	मादीवेशी रक्साहदेखि वडा कार्यालयसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	२००,०००।००	१८९,४५०।००
४१२	वडा कार्यालयदेखि गलेखाम कोटसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	३००,०००।००	२७९,९५६।००
४१३	बाह्रबिसेदेखि मादीवेशी ठाँटीसम्मको माहेन्द्री ग्रामिण मार्ग स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	१६५,०००।००
४१४	सिन्धु मार्ग मनी सुन्दरको ठाँटीदेखि सोसार्दे खोलासम्म पक्की नाला निर्माण र स्तरोन्नति	६	२५०,०००।००	२३७,१८७।००
४१५	सिन्धु पुस्तकालय मार्ग सोसार्दे खोलादेखि लामिछाने वेशीसम्मको मोटर मार्ग स्तरोन्नति र पक्की नाला	६	२५०,०००।००	२३६,७२५।००
४१६	तमु गुरुङहरुको भवन निर्माण	६	२५०,०००।००	२३७,२२५।००
४१७	निवुवाटारीबाट अर्बो जाने बाटो निर्माण	६	१५०,०००।००	०।००
४१८	साँजा बतासे डाँडामा भ्यू टावर निर्माण	६	१००,०००।००	९४,३११।००
४१९	मुस्लिम समुदायको कवरस्थान तारवार तथा मदर्शामा मैदान निर्माण	६	२००,०००।००	०।००

४२०	तल्लो साँजा भिरपानीको पानी भयरथान उपल्लो ठाँटीमा खानेपानी विस्तार	६	२००,०००।००	०।००
४२१	तल्लो साँजाको गैरावारीदेखि चण्डीदेवी मन्दिरसम्म बाटो निर्माण	६	१००,०००।००	९३,८७६।००
४२२	ठूलो बगैचाबाट टापु खेतसम्म जाने मोटर बाटो विस्तार तथा नयाँ ट्रयाक	६	१५०,०००।००	११९,५४७।००
४२३	भ्यानबोटेबाट सजवने आँपको बोट हुँदै प्रभातको घरसम्मको बाटो विस्तार र नयाँ ट्रयाक	६	१५०,०००।००	१४२,२००।००
४२४	बरे खोला कुलो तथा अर्घौँ कुलो मर्मत	६	२००,०००।००	१८९,५३९।००
४२५	खत्रीको चौतारादेखि पुलको घुम्तीसम्मको नयाँ ट्रयाक साथै शिशाघाटको भोलुगे पुल हुँदै बजार जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	६	२००,०००।००	१८९,०७१।००
४२६	नहर कुलो पाइप खरिद	६	१५०,०००।००	१३८,६९२।००
४२७	शिशाघाट इस्लामिक मदर्सा शौचालय निर्माण	६	१५०,०००।००	१४२,३७५।००
४२८	गैरीश्वारा ढाँड मोटर बाटो स्तरोन्नति तथा ढाँड माथिल्लो बाटोमा स्ल्याब निर्माण	६	२५०,०००।००	२३६,७५०।००
४२९	बिरौटा कुलो तथा सागवारी कुलो मर्मत	६	१००,०००।००	९४,९५०।००
४३०	खत्रीको चौतारादेखि दमैको चौतारा हुँदै ढाँड जोड्ने बाटो निर्माण	६	१५०,०००।००	१४१,३९६।००
४३१	बुद्धिबहादुर परियार र मेघप्रसाद नागिलाको घर नजिकको गल्ली हुँदै दमाईको डिहीदेखि ज्यामिरे घाटसम्म नयाँ ट्रयाक तथा बाटो विस्तार	६	२५०,०००।००	२२८,०५५।००
४३२	५२ ढाप बाँध निर्माण तथा डहर बिरौटा कुलो मर्मत	६	१००,०००।००	९३,८०५।००
४३३	उमानाथ र लेखनाथ नागिलाको घर हुँदै अर्जुन नागिलाको घर अगाडि माफ्टोल मार्ग जोड्ने र पदम दुराको घर हुँदै थुदी खोला जोड्ने साथै भानु सुब्बाको घर नजिकको गल्लीबाट चदौलाथोक जोड्ने मोटर मार्ग निर्माण	६	१५०,०००।००	१४१,२५०।००
४३४	घोतघोते पधेंरो, अमेली कुवा, कटुजे कुवा, कुसुम कुनाको कुवा मर्मत	६	१००,०००।००	०।००
४३५	लटादीको कुलो मर्मत	६	१००,०००।००	९४,७००।००
४३६	अलैचे खोला सुन्दरदेवी मन्दिर चक्रबहादुर नेपालीको घर हुँदै नागिलाहरुको कुल देवताको मन्दिरसम्मको बाटो विस्तार तथा नयाँ ट्रयाक	६	१५०,०००।००	०।००
४३७	सुन्दर टोल सामुदायिक भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण	६	१५०,०००।००	१४१,४८२।००
४३८	सिन्धु मार्ग आहाले सिरुवारी सिमलपानी मोटर मार्ग मर्मत	६	१५०,०००।००	१४१,४२७।००
४३९	चार चौतारामा अधुरो प्रतिक्षालय निर्माण र कोरथोकमा प्रतिक्षालय निर्माण	६	२५०,०००।००	२३६,६२०।००

४४०	आहालेको कुवा निर्माण तथा सिरुवारी खानेपानी पाइप खरिद	६	१००,०००।००	९४,३२७।००
४४१	माहेन्द्री आ.वि.को अधुरो कम्पाउण्ड निर्माण	६	२५०,०००।००	२३६,६००।००
४४२	जुडी ठूला खेत कुलो मर्मत, ठूला खेत कुलो मर्मत, ढाड खेत कुलो मर्मत, छबिसे कुलो मर्मत, लामा खेत कुलो मर्मत	६	२५०,०००।००	०।००
४४३	ढाप खोल्सी खानेपानीको पाइप खरिद, मुहानमा इनट्याक निर्माण तथा धारापानीको धारा विस्तार, सोलर ट्याङ्की तारवार साथै पङ्केपानी खानेपानी मर्मत तथा मुल शुद्धीकरण	६	४००,०००।००	३७७,९७३।००
४४४	पोखरी भञ्ज्याङमा चौतारो निर्माण	६	१००,०००।००	९४,७६६।००
४४५	कलावती मार्ग र देउराली भलायडाँडा खानेपानी ट्याङ्की जाने बाटो विस्तार	६	१५०,०००।००	०।००
४४६	भतेरी कुलो तथा वरादी तल्लो कुलो मर्मत	६	१५०,०००।००	१४८,५००।००
४४७	बाह्रबिसे देउराली भलायडाँडा खानेपानी मर्मत	६	२००,०००।००	१८८,२३५।००
४४८	शान्ति मोटर मार्ग नत्थरीदेखि दिपक काफ्लेको घरसम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नति	६	२५०,०००।००	२३७,०१३।००
४४९	श्याम्घा स्वास्थ्य चौकीदेखि तल्लो सिरुवारी जाने अधुरो मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	१५०,०००।००	१४१,४७३।००
४५०	साँगे खोलाको समी भट्टी पारीबाट डुम्रीश्वारासम्म गोरेटो बाटो निर्माण	६	१००,०००।००	९४,२३७।००
४५१	अम्नेनी रातमाटा टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	६	३००,०००।००	०।००
४५२	अम्नेनी आमा समूह भवनमा शौचालय निर्माण तथा प्लाष्टर	६	१००,०००।००	९३,८३०।००
४५३	स्याम्घा स्वास्थ्यचौकी नयाँ भवन जाने बाटो निर्माण	६	१००,०००।००	९४,३४५।००
४५४	घ्यूटारी सामुदायिक भवन निर्माण	७	३५०,०००।००	३३२,५००।००
४५५	मेल मिलाप आमा समूह भवन व्यवस्थापन	७	२००,०००।००	०।००
४५६	खर्क खानेपानी ट्याङ्की निर्माण योजना	७	३५०,०००।००	३३१,५८३।००
४५७	सत्रसय खानेपानी योजना ट्याङ्की निर्माण	७	४००,०००।००	३५१,३५३।००
४५८	मादी गंगा आमा समूह भवन व्यवस्थापन	७	१००,०००।००	९५,०००।००
४५९	लम्साल डिही मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	१९०,०००।००
४६०	भद्रकाली मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	०।००
४६१	श्रीचौर सांखुली मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	१८७,७९६।००
४६२	लक्ष्मीकाली आमा समूह भवन व्यवस्थापन	७	२००,०००।००	१६४,९६७।००
४६३	सांखुली धरमपानी टोल विकास संस्था भवन निर्माण	७	३००,०००।००	२८४,२८०।००
४६४	गलम मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	१९०,०००।००
४६५	च्याक्सीटार स्थित देवी मन्दिर निर्माण योजना	७	३००,०००।००	१००,०००।००
४६६	नयाँ पुल पात्रा खानेपानी विस्तार योजना	७	२५०,०००।००	२३७,५००।००

४६७	नमूना आमा समूह भवन व्यवस्थापन	७	१००,०००।००	९३,४९०।००
४६८	पात्रा नेवार गुठी समाज मन्दिर निर्माण	७	१००,०००।००	९५,०००।००
४६९	न्यौपाने बन्धु मन्दिर ट्रस्ट निर्माण	७	२५०,०००।००	०।००
४७०	पात्रा तमु समाज भवन निर्माण	७	५००,०००।००	४७५,०००।००
४७१	वेशीगैह्रा तमु समाज भवन निर्माण	७	२००,०००।००	१८८,९७७।००
४७२	बोटेदार सुन गंगा सामुदायिक भवन निर्माण	७	३००,०००।००	२८५,०००।००
४७३	बोटेदार बुद्ध मार्ग स्तरोन्नति	७	१५०,०००।००	१४१,६००।००
४७४	कुमाल सामुदायिक भवन व्यवस्थापन	७	१५०,०००।००	१४२,५००।००
४७५	शेरा थुम्की मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	१८९,५५७।००
४७६	शेरा सुनार गुठी समाज भवन निर्माण	७	३५०,०००।००	३३२,५००।००
४७७	शेरा भाल मार्ग स्तरोन्नति	७	१५०,०००।००	१४२,५००।००
४७८	तोरी खर्क सुन गंगा मार्ग स्तरोन्नति	७	१५०,०००।००	११८,७३४।००
४७९	व्याड्मिन्टन कोर्ट इन्डोर निर्माण	७	५००,०००।००	४७५,०००।००
४८०	कलेस्ती लिईब तमु समाज भवन व्यवस्थापन	७	१५०,०००।००	१४०,६७६।००
४८१	सिमलटार चण्डी भयरथान ट्रष्ट निर्माण	७	३००,०००।००	२७०,३६०।००
४८२	बाख्रे मार्ग निर्माण	७	१५०,०००।००	१४१,५७५।००
४८३	वेलचोक मार्ग स्तरोन्नति	७	१५०,०००।००	१४२,५००।००
४८४	समाज संरक्षण समिति कोष शौचालय निर्माण	७	१००,०००।००	९४,३३६।००
४८५	सिमलटार नरंगा टोल विकास संस्था शौचालय निर्माण	७	१००,०००।००	९४,३३६।००
४८६	सिमलटार नरंगा (विफ्रे) खानेपानी योजना	७	२५०,०००।००	२३५,६८५।००
४८७	कटहर बोटे मार्ग स्तरोन्नति	७	१००,०००।००	९५,०००।००
४८८	भिङ्गे खोल्सी शिवालय मार्ग स्तरोन्नति	७	१५०,०००।००	१४२,५००।००
४८९	साडीको बगैंचा मिलन गुठी समाज भवन निर्माण	७	३००,०००।००	२८४,०६०।००
४९०	नरंगा एकता आमा समूह भवन व्यवस्थापन	७	१००,०००।००	९४,०८७।००
४९१	धारापानी पार्टी निर्माण	७	१२५,०००।००	९७,०८०।००
४९२	कालिका सेवा समाज आमा समूह भवन (कोठा थप) सामली	७	२५०,०००।००	२३७,५००।००
४९३	माथिल्लो सामली (लिफ्टिङ) खानेपानी योजना	७	१००,०००।००	९३,५३५।००
४९४	सामली स्थित चन्द्र मार्ग निर्माण	७	१५०,०००।००	०।००
४९५	गोल्दी खानेपानी मर्मत	७	४००,०००।००	०।००
४९६	श्री कृष्ण चौतारा नेवार गुठी मन्दिर निर्माण	७	१००,०००।००	७९,५९३।००
४९७	क्यामिन मा.वि. कम्पाउण्ड	७	१५०,०००।००	०।००
४९८	पञ्च ज्योति प्रा.वि. कम्पाउण्ड	७	१२५,०००।००	११६,७९९।००
४९९	विविध फुटकर कार्यक्रम	७	४००,०००।००	३४२,८८१।००
५००	खड्ग देवी मन्दिर संरक्षण	८	२००,०००।००	०।००
५०१	बिउ बिजन र कृषि सामग्री खरिद	८	३००,०००।००	२५५,९६५।००
५०२	सोमाजन प्रा.वि. कम्प्युटर	८	१००,०००।००	९५,०००।००
५०३	सहजीवन प्रा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	८	१००,०००।००	८५,९१५।००
५०४	सोमाजन प्रा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	८	१००,०००।००	७६,८२८।००
५०५	सहजीवन प्रा.वि. कम्पाउण्ड	८	३००,०००।००	२८५,०००।००

५०६	बलार्ची सामुदायिक सिकाई केन्द्र मर्मत सम्भार	८	४००,०००।००	३८०,०००।००
५०७	सिद्धेश्वर खानेपानी योजना १ घर १ धारा	८	२००,०००।००	०।००
५०८	सोतीवेशी खानेपानी योजना १ घर १ धारा	८	३००,०००।००	१००,०००।००
५०९	तार्केखोला खानेपानी योजना १ घर १ धारा	८	२००,०००।००	०।००
५१०	अधेरी खोला खानेपानी योजना (पुलिमराङ)	८	२००,०००।००	०।००
५११	वायाँटारी मिश्र डिही खानेपानी योजना	८	२००,०००।००	१७४,८२७।००
५१२	आँपटारी खानेपानी योजना	८	१००,०००।००	
५१३	जौबारी खानेपानी योजना	८	२००,०००।००	१९०,०००।००
५१४	समीफेद खानेपानी योजना	८	१५०,०००।००	१४२,५००।००
५१५	शहिद धर्म मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	२००,०००।००	१९०,०००।००
५१६	लप्री बिलाउने मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	२००,०००।००	१८८,९००।००
५१७	लालध्वज मार्ग स्तरीकरण	८	४००,०००।००	३८८,६२६।००
५१८	खड्क देवी मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	१००,०००।००	०।००
५१९	भलुवादेखि स्थान मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	१००,०००।००	०।००
५२०	तार्के खोला मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	१००,०००।००	९०,०००।००
५२१	रिस्ती बशाह मोटर मार्ग (पदम ब.वि.क) स्तरीकरण	८	३००,०००।००	२८५,०००।००
५२२	नावरुङ मोटर मार्ग ३ स्थानमा रिटेनिडवाल सहित स्तरीकरण	८	५००,०००।००	४६८,०८७।००
५२३	कालिका मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	१,०००,०००।००	९००,३७८।००
५२४	बालामाटा/पण्डित डाँडा मार्ग स्तरीकरण	८	३००,०००।००	२८३,६३७।००
५२५	कुइलेनी समीफेद मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	२००,०००।००	२००,०००।००
५२६	बाहुन पोखरा ढुङ्गे सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	८	१००,०००।००	०।००
५२७	कालिका सामुदायिक भवन निर्माण	८	५००,०००।००	४६६,६४५।००
५२८	कोटथोक सामुदायिक भवन मर्मत	८	१००,०००।००	९५,०००।००
५२९	जलेश्वर महादेव पार्टी निर्माण	८	५००,०००।००	४७५,०००।००
५३०	आहाले अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	८	१००,०००।००	९२,५००।००
५३१	सत्यदेवी आमा समूह भान्सा घर निर्माण	८	२००,०००।००	१९०,०००।००
५३२	गाडापानी आमा समूह भान्सा घर निर्माण	८	१००,०००।००	९४,३८४।००
५३३	जनहित मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	२००,०००।००	०।००
५३४	सुन पोखरी मर्मत सम्भार	८	१००,०००।००	७५,९६०।००
५३५	लप्री सिंढी बाटो निर्माण	८	१५०,०००।००	१५०,०००।००
५३६	वगुवा भो.पु.बाट मिश्र डिहीसम्मको सिंढी बाटो निर्माण	८	२००,०००।००	
५३७	मक्करे खोला पिपल चौतारा बाटो निर्माण	८	४०,०००।००	४०,०००।००
५३८	पुलिपन्याङ आहालदेखि स्वास्थ्यचौकी सम्मको बाटो स्तरीकरण	८	१००,०००।००	
५३९	लक्ष्मी मिश्रको घर संरक्षण	८	६०,०००।००	६०,०००।००
५४०	चन्द्रबहादुर क्षेत्री समेतको खानेपानी योजना	८	६५,०००।००	
५४१	बिलाउने स्मशान घाट निर्माण	८	१७५,०००।००	१६६,२५०।००

५४२	लप्री सिंढी निर्माण	८	६०,०००।००	४९,५००।००
५४३	आँपटारी खानेपानी योजना	८	१००,०००।००	१००,०००।००
५४४	डम्बरबहादुर गौलीको खरको छाना विस्तार	८	५०,०००।००	५०,०००।००
५४५	पन्थर घर आँगन संरक्षणका लागि रिटेनिडवाल निर्माण	८	१५०,०००।००	०।००
५४६	बसास्थान मन्दिर मोटर मार्ग निर्माण	९	१५०,०००।००	
५४७	सालडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	१००,०००।००	६७,४३९।००
५४८	शिवलाय मोटर मार्गमा पक्की नाला निर्माण	९	३५०,०००।००	३३९,९५१।००
५४९	कुमाल गाउँ चोक हुँदै पक्की पुलसम्म पक्की नाला	९	२५०,०००।००	२३७,५००।००
५५०	बुढी कुवाबाट कुमाल गाउँ चोकसम्म नयाँ ट्याक	९	१००,०००।००	०।००
५५१	गोलाकार भवन मोटर मार्गको स्तरोन्नति	९	१००,०००।००	९५,०००।००
५५२	पिप्ले सुनखोल्सी मोटर मार्ग ग्राभेल र स्तरोन्नति	९	१००,०००।००	९५,०००।००
५५३	मोहोरियाटार मोटर मार्ग पक्की नाला स्तरीकरण	९	२५०,०००।००	२३७,५००।००
५५४	दुर्गे ठाँटीदेखि शिवालय मोटर मार्गको स्तरोन्नति	९	१५०,०००।००	१४९,४६०।००
५५५	भोर्ले अधुरो बाँकी नाला निर्माण र ग्राभेल	९	२००,०००।००	१९०,०००।००
५५६	बुढी कुवाबाट कुमाल गाउँ चोकसम्म पक्की नाला निर्माण	९	२५०,०००।००	२३६,९२५।००
५५७	सिस्नेरी कृषि सडकको स्तरोन्नति	९	१००,०००।००	९४,३६७।००
५५८	अमर शहिद मोटर मार्गको भौडी खोलामा कजवे निर्माण	९	७००,०००।००	६५४,०२९।००
५५९	च्यानडाडाँमा शौचालय र सामुदायिक भवन निर्माण	९	३००,०००।००	२८५,०००।००
५६०	गृहलक्ष्मी आमा समूहको भवनमा कम्पाउण्ड र शौचालय निर्माण	९	१००,०००।००	०।००
५६१	कुसुमे आमा समूह भवन कम्पाउण्ड निर्माण	९	१५०,०००।००	१४२,५००।००
५६२	मोहोरियाटार आमा समूहको भवनमा कम्पाउण्ड निर्माण	९	१००,०००।००	९०,५८५।००
५६३	फिनुवाटार सामुदायिक भवन निर्माण	९	३००,०००।००	२८५,०००।००
५६४	सुवागैरा सामुदायिक भवन निर्माण	९	३००,०००।००	१००,०००।००
५६५	काजीफाँट सामुदायिक भवन अधुरो कम्पाउण्ड निर्माण	९	१००,०००।००	९५,०००।००
५६६	रानीपानी सामुदायिक भवन अधुरो र शौचालय निर्माण	९	१००,०००।००	९४,२०२।००
५६७	भोटेनी गाउँ आमा समूह भवन कम्पाउण्ड निर्माण	९	१००,०००।००	९५,०००।००
५६८	भगवती आमा समूहको सामुदायिक भवन १ कोठे र शौचालय निर्माण	९	१५०,०००।००	१३९,५७०।००
५६९	माथिल्लो नारिनचौर सामुदायिक भवन अगाडि पछाडि गाह्रो लगाउने	९	१५०,०००।००	१३७,९९३।००

५७०	तल्लो नारिनचौर सामुदायिक भवनमा भान्छा घर निर्माण	९	१००,०००।००	९५,०००।००
५७१	जौवारी सामुदायिक भवनमा भान्छा घर निर्माण	९	१००,०००।००	९४,९८३।००
५७२	सुनौलो नयाँ गोरेटो कृषि सहकारी संस्था लि.मा संकलन केन्द्र निर्माण	९	२००,०००।००	०।००
५७३	डोटेफाँटमा शिवजीको लागि मन्दिर निर्माण	९	२००,०००।००	०।००
५७४	मेवावारी खानेपानी लिफ्टिङ पुरानो मोटर मर्मत	९	२५०,०००।००	२३७,५००।००
५७५	वेतेनी कुडुले ट्याडकी निर्माण एक घर एक धारा	९	१००,०००।००	०।००
५७६	चिसापानी टोलमा एक घर एक धारा	९	२००,०००।००	०।००
५७७	कुमालगाँउ, कुसुमे, कलेस्ती खोला लिफ्टिङ खानेपानी	९	२५०,०००।००	०।००
५७८	चनौटे खानेपानी योजना	९	१००,०००।००	०।००
५७९	बडहरे सिमालचौर खानेपानी एक घर एक धारा	९	१००,०००।००	१००,०००।००
५८०	सिस्नेरी खानेपानी पाइप खरिद र टंकी मर्मत	९	१००,०००।००	०।००
५८१	गजौडे खानेपानी एक घर एक धारा	९	१५०,०००।००	०।००
५८२	गजौडे टोलमा रहेको कुवा मर्मत योजना	९	१००,०००।००	०।००
५८३	धयरे पानी, टारी कुलो र गोदार बाँध कुलो मर्मत	९	१००,०००।००	०।००
५८४	राम्चे बाँध कुलो मर्मत	९	२००,०००।००	१८९,३३७।००
५८५	आठ बिसे रिठाबोटे कुलो मर्मत	९	१५०,०००।००	०।००
५८६	डुम्रे कुलो मर्मत	९	१५०,०००।००	०।००
५८७	बसन्ते कुलो मर्मत	९	२००,०००।००	०।००
५८८	बिर्ता उपल्लो कुलो मर्मत	९	१५०,०००।००	९७,२७८।००
५८९	बडहारे कुलो मर्मत	९	१५०,०००।००	१३२,८४५।००
५९०	चाँपे कुलो निर्माण	९	१००,०००।००	०।००
५९१	पाउदी माले बगर बाँध कुलो मर्मत	९	१००,०००।००	०।००
५९२	रातपाते कुलो मर्मत	९	१००,०००।००	८६,६५२।००
५९३	सुदेखोला चिलाउने कुलो मर्मत	९	१००,०००।००	९३,४४०।००
५९४	सत्तरी कुलो मर्मत	९	१५०,०००।००	१३०,७७५।००
५९५	उपल्लो सातबिसे कुलो निर्माण	९	२००,०००।००	१८३,६९५।००
५९६	खमरे बिर्ता कुलो निर्माण	९	१००,०००।००	०।००
५९७	टारी कुलो निर्माण	९	१००,०००।००	०।००
५९८	शिक्षामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण	९	५००,०००।००	९०,०००।००
५९९	विविध योजना	९	५००,०००।००	४०७,६२१।००
६००	दुम्सीकोट सामुदायिक भवन निर्माण	१०	६००,०००।००	५७०,०००।००
६०१	गणेश टोलदेखि अलैंचे मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	५००,०००।००	४७५,०००।००
६०२	लाकुरी बगैंचा अधुरो भवन निर्माण	१०	४००,०००।००	३५०,६६५।००
६०३	चिलाउने पाखा पक्की नाला निर्माण	१०	५००,०००।००	४७५,०००।००
६०४	सेवर सितल गुफा मार्ग नाला निर्माण	१०	५००,०००।००	४७५,०००।००
६०५	शान्ति नगर, डिहीकुना सामुदायिक भवन निर्माण	१०	५००,०००।००	१६५,०००।००
६०६	त्रिपुरेश्वर मन्दिर पिच सडकमा नाला निर्माण	१०	४००,०००।००	३९०,०००।००

६०७	व्यास मार्गदेखि वेलटारी टोल नाला निर्माण	१०	४००,०००।००	३८०,०००।००
६०८	देउराली मिलन चोक मार्ग स्तरोन्नति	१०	४००,०००।००	३८०,०००।००
६०९	नयाँवस्ती वडा कार्यालय पहुँच मार्ग नाला निर्माण	१०	४००,०००।००	३८०,०००।००
६१०	कोलगैह्रा समीडाँडा रिडरोड स्तरीकरण	१०	४००,०००।००	३८०,०००।००
६११	दुम्सीचौर अधुरो दरै भवन निर्माण	१०	४००,०००।००	३८०,०००।००
६१२	खहरे भित्री सडक नाला तथा ग्राभेल निर्माण	१०	४००,०००।००	३८०,०००।००
६१३	कालिका मार्ग पक्की नाला निर्माण	१०	४००,०००।००	३८०,०००।००
६१४	कालीडाँडा होमस्टे शौचालय निर्माण	१०	१००,०००।००	९७,५००।००
६१५	दुम्सीचौर इनार लिफ्टिङ खानेपानी मर्मत	१०	१००,०००।००	९५,०००।००
६१६	टुनी कुवा मार्ग स्तरोन्नति	१०	१००,०००।००	०।००
६१७	नागमणि मार्ग स्तरोन्नति	१०	१००,०००।००	९५,०००।००
६१८	सिमलफेद कुवा मर्मत तथा संरक्षण	१०	१००,०००।००	९५,०००।००
६१९	सेवर भित्री सडक (भोजबहादुर दरैको घर अगाडि) स्तरोन्नति	१०	१००,०००।००	९५,०००।००
६२०	वि.पि.भञ्ज्याङ सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१०	१००,०००।००	९५,०००।००
६२१	सरस्वती प्रा.वि.मा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१००,०००।००	९५,०००।००
६२२	भौतिक पूर्वाधार तर्फका विविध योजना निर्माण	१०	१,०००,०००।००	९९५,०००।००
६२३	कुडापानी धान गोदाम पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६२४	घोडे खोला भगवती पानी मन्दिर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	९९,२५२।००
६२५	नवआदर्श टोल सामुदायिक भवन (चिसापनी) निर्माण	११	१५०,०००।००	
६२६	अर्चलचौर टोल सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	११	१००,०००।००	
६२७	राम्चे ओडारे दाह संस्कार स्थल तारवार	११	१००,०००।००	०।००
६२८	जुगेपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	९५,०००।००
६२९	रातामाटा बचौदी जुगेपानी अधुरो खा.पा. निर्माण	११	१००,०००।००	०।००
६३०	डाँडागाउँ कालिका मन्दिर निर्माण	११	१००,०००।००	०।००
६३१	दरैगाउँ घुमाउने घर अधुरो निर्माण	११	१५०,०००।००	०।००
६३२	फराकचौर कृष्ण मन्दिर मर्मत र गेट निर्माण	११	१५०,०००।००	०।००
६३३	फराकचौर फेदीफाँट मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	२००,०००।००	१९०,०००।००
६३४	फुस्रेकुवा फुर्लुडे तीनधारे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	१३८,९०५।००
६३५	जामुने वेलटारी डिप बोरिङ मर्मत	११	३००,०००।००	२७५,८५०।००
६३६	वेलटारी अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	११	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६३७	दुरा समाज अधुरो भवन निर्माण	११	२००,०००।००	१८६,४८५।००
६३८	मिलनचोक चाउसे खोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	२५०,०००।००	२३७,५००।००
६३९	मगर समाज भवन निर्माण	११	३००,०००।००	२८५,०००।००
६४०	शेरा तातोपानी तमु समाज भवन निर्माण	११	१५०,०००।००	१२९,२९०।००
६४१	वेलटारी रामथुम्की वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६४२	मिलनटार रामथुम्की वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	१४२,५००।००

६४३	मान्केटारी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	४००,०००।००	३८०,०००।००
६४४	शिवमन्दिर पोल्याङ्ग वाराही रानी मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६४५	गैरावारी सामुदायिक भवन निर्माण	११	२००,०००।००	०।००
६४६	दरैपंधेरा वि.क. गाउँ मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	९५,०००।००
६४७	तामाङ्ग जातिको शवदाह स्थल निर्माण	११	२००,०००।००	०।००
६४८	तल्लो पोलेड पँधेरो जाने बाटोमा सिंढी बाटो निर्माण	११	१००,०००।००	९५,०००।००
६४९	बसन्ते टोल सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	११	१००,०००।००	७६,६३५।००
६५०	गोदामटार पक्की नाला निर्माण	११	२००,०००।००	१४७,९६६।००
६५१	रानीगाउँ डिप बोरिङ मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	९५,०००।००
६५२	सिर्जनशील, वागेचौर सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	११	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६५३	रातामाटा भन्थाडदी खा.पा. टंकी निर्माण	११	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६५४	निर्वु टोल सामुदायिक भवन तारवार	११	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६५५	बराहखोला टोल अन्तर्गत गुम्वादेखि दरैपँधेरा मोटर मार्ग नयाँ ट्याक निर्माण	११	२५०,०००।००	२३२,५००।००
६५६	अमर शहिद मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	९५,०००।००
६५७	वेल्टारी वि.क. गुठी समाज भवन निर्माण	११	२००,०००।००	१९०,०००।००
६५८	हरिदत्त पौडेलको घरदेखि न्यौपाने गाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	९५,०००।००
६५९	फराकचौर स्कूल गेट समिरामको घर हुँदै कुखुरे मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६६०	वेल्टारी चाँपेखोला जामुने मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	१३७,५००।००
६६१	सिम्लेघाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	३००,०००।००	२८५,०००।००
६६२	तल्लो भयरथान मार्ग नाला निर्माण	११	१००,०००।००	९५,०००।००
६६३	जलुकेपानी मुहान संरक्षण	११	१००,०००।००	०।००
६६४	निर्वु रामदास पुरनडिही वडा पँहुच मार्ग स्तरोन्नति	११	२००,०००।००	१९०,०००।००
६६५	माभी खेत कुलो निर्माण	११	२००,०००।००	०।००
६६६	पराजुली चोकदेखि वाराही रानी मार्ग स्तरोन्नति	११	३००,०००।००	२८५,०००।००
६६७	थुम्केली गाउँ दरैगाउँ डाँडागाउँ मार्ग स्तरोन्नति	११	७००,०००।००	५३९,७७१।००
६६८	रानीगाउँ शिवमन्दिर गैरावारी तल्लो पोल्याङ्ग मार्ग स्तरोन्नति	११	२००,०००।००	१९०,०००।००
६६९	चारकुने रानीगाउँ मार्ग स्तरोन्नति	११	२००,०००।००	१८१,९६५।००
६७०	विविध तर्फ	११	७५०,०००।००	६८१,३७४।००
६७१	पोखरीबाट भयरथान जोड्ने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	०।००
६७२	छिर्कने खोला बाँध कुलो संरक्षण	१२	१५०,०००।००	११९,०९७।००
६७३	बाह्रबिसे बाँध कुलो मर्मत	१२	१५०,०००।००	१५०,०००।००
६७४	सेरा आँपटारी कुलो मर्मत	१२	२००,०००।००	१८७,४७६।००
६७५	गौडा पहरा कुलो मर्मत	१२	१५०,०००।००	१४२,५००।००

६७६	देउराली पालिङ तरकारी संकलन केन्द्र	१२	१५०,०००।००	०।००
६७७	छिर्कन अम्मरज्योति मोटर मार्ग निर्माण	१२	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६७८	कुडुलेदेखि छाब्दी प्रा.वि.सम्म मार्ग निर्माण	१२	१००,०००।००	९५,०००।००
६७९	सिद्धेश्वरीदेखि साइलाको चौतारासम्म सिंढी निर्माण	१२	१००,०००।००	६९,८३०।००
६८०	देउराली बाल विकास केन्द्र भवन मर्मत	१२	१००,०००।००	९५,०००।००
६८१	बगैचा खानेपानी तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	१२	४००,०००।००	३७०,५००।००
६८२	बेलौतीगैरा कमलवारी खानेपानी विस्तार	१२	२००,०००।००	०।००
६८३	मजुवा खानेपानी कदम खोला निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
६८४	भलायडाडा, अमलडाडा, बेलौती, हुलाके खानेपानी कुवा निर्माण	१२	१००,०००।००	०।००
६८५	पंधेरा कटुवा खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	१२	२००,०००।००	०।००
६८६	शिशिरगैरा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१२	३००,०००।००	२६९,६९८।००
६८७	दुधेपानी खानेपानी ट्याङ्की मर्मत	१२	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६८८	कमलवारीमा सडक बत्ती विस्तार	१२	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६८९	छाब्दी बसपार्कदेखि सुमुलटारी मुलखोलासम्म नाला तथा ग्राभेल	१२	२५०,०००।००	२१८,७५०।००
६९०	पामार्दी भालुखोला मार्ग नाला तथा बाटो निर्माण	१२	२५०,०००।००	२३७,५००।००
६९१	बगाले केत्रासात फुर्लुङे मार्ग निर्माण	१२	२५०,०००।००	२३७,५००।००
६९२	आलेगाउँ, चिलाउने चौतारा हुँदै चित्तेगैरा मार्ग निर्माण	१२	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६९३	गोवन्दी बाधेगैरा कटुई मार्ग निर्माण	१२	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६९४	लखन सार्वजनिक क्षेत्र संरक्षण	१२	२००,०००।००	०।००
६९५	बजारेडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	१००,०००।००	९५,०००।००
६९६	गोल्ला छाब्दी बराह मार्ग स्तरोन्नति	१२	३५०,०००।००	१७०,६७५।००
६९७	जौवारी पिपलथोक मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	२००,०००।००	१९०,०००।००
६९८	पिपलथोक पाटापाटी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	२५०,०००।००	२३७,५००।००
६९९	एकले पिपलदेखि आलेगाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	१००,०००।००	९५,०००।००
७००	पधेर कटुवा चक्करकाटे हुँदै चण्डीथान मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	१००,०००।००	९५,०००।००
७०१	कटुसेपानीदेखि चिलौनेपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	१००,०००।००	९५,०००।००
७०२	हुलाकेदेखि केत्रासात मोटर मार्ग नाला तथा स्तरोन्नति	१२	३००,०००।००	२७५,६३६।००
७०३	मेघनाथ कैनी रामथुम्की कजवे निर्माण	१२	४५०,०००।००	४२०,९४७।००
७०४	शेरा रानीपानी पुल निर्माण	१२	४००,०००।००	३८७,०००।००
७०५	देउराली कटहरे मार्ग नाला ग्राभेल	१२	४००,०००।००	३८०,०००।००
७०६	मैतेपानी वडा कार्यालय सडक तथा नाला विस्तार	१२	१००,०००।००	९५,०००।००
७०७	फुस्रेडाँडा चापपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	१००,०००।००	०।००

७०८	कोटकालिका मन्दिर निर्माण	१२	३००,०००।००	२४२,०८८।००
७०९	कोटकालिका सामुदायिक भवन कोठा निर्माण तथा भाँडा खरिद	१२	२००,०००।००	१९०,०००।००
७१०	ठूलो पँधेरा कृयाकर्म भवन निर्माण	१२	१००,०००।००	९५,०००।००
७११	गोवन्दी सामुदायिक भवन निर्माण	१२	१५०,०००।००	१४२,५००।००
७१२	राम जानकी सामुदायिक भवन	१२	२००,०००।००	१७९,१९७।००
७१३	मिलिजुली दलित सामुदायिक भवन	१२	२००,०००।००	१९०,०००।००
७१४	भगेरी आमा समूह सामुदायिक भवन	१२	२००,०००।००	१९०,०००।००
७१५	मनकामना अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१२	१००,०००।००	९५,०००।००
७१६	भङ्खला कृयाकर्म भवन निर्माण	१२	१५०,०००।००	१४२,५००।००
७१७	भुजेल समाज सामुदायिक भवन निर्माण	१२	२५०,०००।००	२३७,५००।००
७१८	राम मन्दिर निर्माण	१२	१००,०००।००	०।००
७१९	विविध फुटकर योजना निर्माण	१२	५००,०००।००	३२९,७६०।००
७२०	तारखोला माथिल्लो वगर खेत अधुरो कुलो मर्मत	१३	१५०,०००।००	१४२,५००।००
७२१	आशापानी आरुबोटे कुलो निर्माण	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
७२२	डुम्री बोटेको खेत कुलो निर्माण	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
७२३	सिंचाईका लागि अधुरो तार खोला कुलो मर्मत	१३	२००,०००।००	०।००
७२४	कुसुम्दी चउन्न खेत कुलो निर्माण	१३	१५०,०००।००	१४२,५००।००
७२५	धारादी खानेपानीका लागि ५० हजार घन मिटरको टंकी निर्माण	१३	६००,०००।००	१९८,०००।००
७२६	छाब्दी जब्दारी टोलमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१३	२५०,०००।००	२३६,०२७।००
७२७	पाहर्दी खानेपानीलाई ५०,००० लि. पानी टंकी निर्माण	१३	५००,०००।००	४७५,०००।००
७२८	तल्लो पादी खानेपानी इन्टेक र धारा निर्माण	१३	१००,०००।००	०।००
७२९	भाटेडाँडा खानेपानी योजना एक घर एक धारा निर्माण	१३	३५०,०००।००	११५,५००।००
७३०	अमरे खानेपानी निर्माण	१३	२००,०००।००	०।००
७३१	केशरी, पुरुवा चौतारा र मिलन टोल समेट्ने गरी खानेपानीको टंकी तथा मुल संरक्षण	१३	१५०,०००।००	१४२,५००।००
७३२	धाराडी खानेपानी	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
७३३	जामुन डाँडामा खानेपानी टंकी निर्माण	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
७३४	सिस्नेपानी खानेपानी एक घर एक धारा निर्माण	१३	२५०,०००।००	२३७,५००।००
७३५	सेढाई गाउँमा धारा तथा खानेपानी टंकी निर्माण	१३	१५०,०००।००	१४२,५००।००
७३६	डाँडाबारीमा लिफ्टड सहितको रिजर्ववायर नयाँ टंकी निर्माण तथा एक घर एक धारा निर्माण	१३	५५०,०००।००	५२२,५००।००
७३७	कुकुरढुङ्गेदेखि ठूटेबहर हुँदै खिरखादी खोलासम्मको अधुरो मोटर मार्ग निर्माण	१३	२००,०००।००	१९८,१००।००
७३८	वडा पहुँच मार्गमा ग्राभेल र नाला मर्मत	१३	४००,०००।००	३८०,०००।००
७३९	भडभडे जनजागृति हुँदै विमली चौतारा मार्ग स्तरोन्नति	१३	७००,०००।००	६६४,२६१।००
७४०	वेलभञ्ज्याङ भक्के डाँडा मोटर बाटो स्तरोन्नति	१३	२००,०००।००	१८५,८१६।००

७४१	कालीमाटी कुरुरुंगे कृषि मार्ग ग्राभेल र कच्ची नाला निर्माण	१३	२००,०००।००	१४०,०००।००
७४२	दलित होमस्टेदेखि जनजागृति स्कुल हुँदै केराबारीसम्म सडक बाटो निर्माण	१३	१५०,०००।००	१४२,५००।००
७४३	लक्ष्मी चोकदेखि रिप वस्तीसम्म १३ फुटे मोटर बाटो	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
७४४	रातमाटे एकलेआँप हुँदै जामुने मोटर बाटो निर्माण	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
७४५	बेनिकोट भञ्ज्याङ रिङरोड कृषि तथा सुन्तला मार्ग स्तरोन्नति	१३	५००,०००।००	४७५,०००।००
७४६	छाब्दी खोला सैसती ढाँड अधुरो स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण	१३	५००,०००।००	४७५,०००।००
७४७	छाब्दी जब्दारीदेखि कमलवारी चिसापानी समेत सडक मर्मत एवं विस्तार	१३	२००,०००।००	१८६,३९५।००
७४८	वेलबास दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थालाई मेशिनरी सामान खरिद तथा अधुरो भवन निर्माण	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
७४९	आमडाँडा टोल विकास संस्थाको अधुरो भवनमा शौचालय निर्माण र कम्पाउण्ड निर्माण	१३	२५०,०००।००	२३७,५००।००
७५०	वेलचौतारा तथा आँपशवाँरा मगर समाज भवन तारबार	१३	१५०,०००।००	१४२,५००।००
७५१	छाब्दी रुदे खोला अधुरो कृयापत्री भवन निर्माण	१३	१००,०००।००	९५,०००।००
७५२	परियार सेवा समाज भवन निर्माण	१३	२००,०००।००	०।००
७५३	एकलचाँपदेखि बेनिमित्र स्कुल शान्ति टोलसम्म पैदल बाटो निर्माण	१३	१००,०००।००	९५,०००।००
७५४	टुल्के पेमा छोलिङ गुम्बा जाने बाटोमा रेलिङ निर्माण	१३	३००,०००।००	२८५,०००।००
७५५	पोखरी भञ्ज्याङ कालिका मन्दिर पर्यटक पद मार्ग सिँढी निर्माण, मोटर बाटो ग्राभेल र मन्दिर तारबार	१३	२००,०००।००	१८४,०००।००
७५६	जनजागृति गंगा मा.वि. नजिकको चौताराको संरक्षण	१३	१५०,०००।००	०।००
७५७	हर्कपुर खानेपानी योजना	१४	५००,०००।००	४७५,०००।००
७५८	केशवटार तीन धारा खानेपानी टंकी निर्माण	१४	३५०,०००।००	११५,५००।००
७५९	बोभाडी खानेपानी योजना	१४	१००,०००।००	८६,४५८।००
७६०	ढाकेशवाँरा सामुदायिक भवन शौचालय र गेट निर्माण	१४	२००,०००।००	१८९,४८५।००
७६१	कुलुङ मोटर मार्ग निर्माण	१४	२५०,०००।००	
७६२	अलैचे खानेपानी योजना सञ्चालन	१४	२००,०००।००	०।००
७६३	रिजाल्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२००,०००।००	१९०,०००।००
७६४	नयाँगाउँ पद मार्ग निर्माण	१४	२००,०००।००	०।००
७६५	नयाँगाउँ मास्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२००,०००।००	१९०,०००।००
७६६	ठिन चण्डिथान सडक पहिरो रोकथाम	१४	३००,०००।००	२८५,०००।००

७६७	भान्तावास रुम्सी वेलडाँडा हुँदै व्यास १३ सिमाना डाँसीवार समेत मोटर मार्ग स्तरोन्नति तथा नयाँ ट्रयाक	१४	४००,०००।००	३८०,०००।००
७६८	ढाकेश्वारा अर्चले वेलभन्ज्याङ कृषि मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	१४	५००,०००।००	४६९,२८२।००
७६९	ढाकेश्वारा सुढेर मरौटे मार्ग स्तरोन्नति	१४	५००,०००।००	४७५,०००।००
७७०	भाक्रीकोन मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१००,०००।००	८५,९७१।००
७७१	खड्गमाई मन्दिर निर्माण तथा पद मार्ग निर्माण	१४	२००,०००।००	०।००
७७२	केशवटार बगुवा गरौदी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२००,०००।००	१९०,०००।००
७७३	कुलुङकोट वेलभन्ज्याङ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१००,०००।००	९५,०००।००
७७४	सालघारी दुमश्वारा गोरोदी कृषि मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	१४	४००,०००।००	३८०,०००।००
७७५	सृजना आमा समूह अधुरो भवन सम्पन्न	१४	३००,०००।००	२८५,०००।००
७७६	नयाँगाउँ बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण	१४	५००,०००।००	०।००
७७७	ठिन चण्डीथान पार्क तथा घेरावार	१४	७००,०००।००	६६५,०००।००
७७८	हर्कपुर टोल सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	१४	१००,०००।००	९४,०२५।००
७७९	आँपटोल सामुदायिक अधुरो भवन स्टोर कोठा निर्माण	१४	१००,०००।००	९५,०००।००
७८०	छाब्दी मगरगुठ आमा समूह अधुरो संग्राहलय भवन निर्माण	१४	३००,०००।००	३००,०००।००
७८१	छाब्दी आमा समूह अधुरो भवन	१४	३००,०००।००	१००,०००।००
७८२	रासीभन्ज्याङ आमा समूह पेटी तथा शौचालय निर्माण	१४	२००,०००।००	१८८,७४५।००
७८३	छाब्दी राम मन्दिर ठाँटी निर्माण	१४	१००,०००।००	९१,०००।००
७८४	ठिन टोल शवदाह घाट निर्माण	१४	२००,०००।००	०।००
७८५	हात्तीसुढे जलवाराही मन्दिर निर्माण	१४	३००,०००।००	२८५,०००।००
७८६	जोगीमडी मन्दिर निर्माण	१४	२५०,०००।००	२३६,३६३।००
७८७	कुलुङकोट वेलभन्ज्याङ खेल मैदान निर्माण	१४	१००,०००।००	९५,०००।००
७८८	कुलुङको माभथर चौतारा निर्माण	१४	२००,०००।००	
७८९	१० वटा टोलमा खानेपानी विद्युत महशुल ५० प्रतिशत अनुदान	१४	१५०,०००।००	१२२,१५५।००
७९०	साना सिंचाई योजना (मुन्द्रे आले समेतको कुलो निर्माण)	१४	१००,०००।००	
७९१	कृषि उपज संकलन भवन निर्माण	१४	३५०,०००।००	३१७,५००।००
७९२	केशवटार मा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	१४	४००,०००।००	३८०,०००।००
७९३	अमरज्योति आ.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	१४	२५०,०००।००	२२४,२५४।००
७९४	नयाँगाउँ खेल मैदान निर्माण	१४	१००,०००।००	
७९५	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	१४	२००,०००।००	
७९६	वडामा भएका वाटो र नाला सफाई	१४	४००,०००।००	३८०,०००।००
७९७	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टोल संस्था समन्वय बैठक	१४	१००,०००।००	९५,०००।००

७९८	वडागत धार्मिक, साँस्कृतिक, खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	१४	१००,०००।००	४०,०००।००
७९९	विपद् व्यवस्थापन	१४	३००,०००।००	३००,०००।००
८००	भौतिक पूर्वाधार तर्फका विविध योजना	१४	५००,०००।००	४३०,०००।००
८०१	प्रविधिमैत्री विद्यालय निर्माण (प्रा.वि., आ.व. र मा.वि.)		३,२००,०००।००	६,५००,०००।००
८०२	विद्यालय पूर्वाधार निर्माण एवं मर्मत		५,०००,०००।००	३,९७२,८५१।००
८०३	प्रविधिमैत्री व्यास नगर पुस्तकालय व्यवस्थापन		१,५००,०००।००	७३१,९२९।००
८०४	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण		३,०००,०००।००	०।००
८०५	वि.पि. वन वाटिका कवर्डहल निर्माण		३,५००,०००।००	१,४१९,०००।००
८०६	नगरपालिका भित्रका अन्य खेल मैदान स्तरीकरण		४,०००,०००।००	१,६३३,१५०।००
८०७	व्यास नगर कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन अस्पताल निर्माण		१०,०००,०००।००	२,५००,०००।००
८०८	स्याम्घा रातामाटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण	६	२,१००,०००।००	९८०,१०२।००
८०९	कर्लुङ स्वास्थ्य चौकी निर्माण	१२	२,२००,०००।००	२४६,०००।००
८१०	स्वास्थ्य संस्थाहरुको मर्मत, निर्माण र अन्य पूँजीगत सामग्री खरिद समेत		३,०००,०००।००	९२३,७९९।००
८११	कृषि एम्बुलेन्स खरिद कार्यक्रम		३,५००,०००।००	३८०,०००।००
८१२	एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम		८,०००,०००।००	६,३१८,७४४।००
८१३	फोहोर मैला व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण		१०,०००,०००।००	४,६८५,८९०।००
८१४	विभिन्न जाति जनजाति पूर्वाधार एवं संग्राहलय निर्माण		३,०००,०००।००	२,६५६,०८५।००
८१५	फुलैफुलको बगैँचा सहित कोभिड स्मारक पार्क निर्माण		१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८१६	नारेश्वर ताल निर्माण		१०,०००,०००।००	
८१७	नगर स्तरीय बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण		२५,०००,०००।००	४,८८१,५३४।५०
८१८	सिंचाई पूर्वाधार मर्मत सुधार		५,०००,०००।००	३,४४१,६४२।००
८१९	उज्यालो नगरपालिका अन्तर्गत सडक बत्ती व्यवस्थापन		२,०००,०००।००	१,९९९,८१४।००
८२०	विपद्, सिंचाई निर्माणमा आवश्यक ह्युमपाइप खरिद		१,५००,०००।००	७०१,७८४।००
८२१	नगरपालिका मुल र वडा कार्यालय मर्मत सुधार (जग्गा खरिद समेत)		१०,७००,०००।००	२,९२९,०२३।००
८२२	रानीगाउँ खानेपानी डिप बोरिङ	११	३,०००,०००।००	१४०,०००।००
८२३	अन्य विविध खानेपानी योजना निर्माण मर्मत सुधार		७,०००,०००।००	३,५६२,८५०।००
८२४	विभिन्न नाला, सडक निर्माण मर्मत	१	४,०००,०००।००	१,९९३,८८०।००
८२५	छाब्दी सेती घाट निर्माण	१	१,०००,०००।००	५०२,०००।००
८२६	देउराली नगरबाट अमरापुरी हुँदै बुल्दी खोला कोरिडोर	२, ३	५,०००,०००।००	८६३,८९४।००

८६३	बागेश्वरी मोटर मार्ग स्तरीकरण	११	१,०००,०००।००	०।००
८६४	रानीगाउँ गैरावारी तल्लो पोल्याड मार्ग स्तरीकरण	११	१,५००,०००।००	१,३४५,०४९।००
८६५	शेरा सामुदायिक भवन निर्माण	११	७००,०००।००	६६५,०००।००
८६६	राम्चे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	५००,०००।००	४७५,०००।००
८६७	छिर्कने वेलघारी मार्ग कालोपत्रे	१२	२,४००,०००।००	१,३२८,६४८।००
८६८	देउराली वडा कार्यालय मार्ग स्तरीकरण	१२	७००,०००।००	६६३,५०५।००
८६९	कमलवारी वडा कार्यालय जाने सडक स्तरीकरण	१२	२,७००,०००।००	३१६,०००।००
८७०	कोट कालिका मन्दिर निर्माण	१२	१,०००,०००।००	०।००
८७१	छाब्दी सामुदायिक भवन निर्माण	१३	७००,०००।००	६८०,०००।००
८७२	दमौली केशवटार मार्ग स्तरीकरण	१३	३,४००,०००।००	१,९८८,५६१।००
८७३	कालिमाटी कुकुरढुंगे कृषि मार्ग स्तरीकरण	१३	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००
८७४	भडभडे आशापानी मार्ग स्तरीकरण	१३	१,०००,०००।००	९५०,०००।००
८७५	वेनीकोट भन्ज्याङ रिङरोड कृषि सुन्तला मार्ग स्तरीकरण	१३	१,०००,०००।००	९९०,५००।००
८७६	रुद्राक्ष आमा समूह भवन निर्माण	१३	५००,०००।००	५००,०००।००
८७७	वडा कार्यालय भवन निर्माण	१४	२,६००,०००।००	२८४,५७५।००
८७८	नयाँगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण	१४	१,०००,०००।००	४९५,०००।००
८७९	कुलुङ माभथर खानेपानी योजना	१४	५००,०००।००	४६९,२८५।००
८८०	कुलुङकोट खानेपानी योजना निर्माण	१४	५००,०००।००	०।००
८८१	रुम्सी रिङरोड नाला निर्माण	१४	७००,०००।००	६६५,०००।००
८८२	विज्ञानचौर टोलमा पक्की नाला निर्माण (लागत सह.समेत)	१	१,३००,०००।००	४२९,०००।००
८८३	अमरापुरी बुल्दी पुलबाट बसपार्क जाने बाटो कालोपत्रे (लागत सह.समेत)	१	२,६००,०००।००	३३४,०००।००
८८४	बागबजार टोल अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण (लागत सह.समेत)	२	१,३००,०००।००	
८८५	कण्टार रिङरोड कालोपत्रे (लागत सह.समेत)	५	२,४००,०००।००	
८८६	शिशुघाट दुरा समाज भवन तला थप (लागत सह.समेत)	६	१,२००,०००।००	१,१९८,५५१।००
८८७	शिसाफाँट अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण (लागत सह.समेत)	६	१,२००,०००।००	३९६,०००।००
८८८	गोल्दी खानेपानी योजना (लागत सह.समेत)	७	१,२००,०००।००	८४४,०००।००
८८९	नावरुङ मोटर मार्ग स्तरीकरण (लागत सह.समेत)	८	१,२००,०००।००	१,२००,०००।००
८९०	माभफाँट टोल बिचारी गाउँ मार्ग कालोपत्रे समेत (लागत सह.समेत)	९	१,२००,०००।००	३९६,०००।००
८९१	खहरे दैरैगाउँ सडक कालोपत्रे (लागत सह.समेत)	१०	२,६००,०००।००	१९०,०००।००
८९२	दुम्सी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था भवन निर्माण (लागत सह.समेत)	१०	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८९३	फुस्रेखोला आठविसे कुलो निर्माण समेत (लागत सह.समेत)	११	१,२००,०००।००	१,२००,०००।००

८९४	गोल्ला टोल सामुदायिक भवन निर्माण (लागत सह.समेत)	१२	२,६००,०००।००	०।००
८९५	छाब्दी भङ्गभङ्गे कोलडाँडा मोटर मार्ग स्तरीकरण (लागत सह.समेत)	१३	२,४००,०००।००	३१०,४४९।००
८९६	केशवटार कृषि उपज संकलन केन्द्र भवन निर्माण (लागत सह.समेत)	१४	१,२००,०००।००	३९६,०००।००
८९७	लागत सहभागिताका कार्यक्रम (चालु)		२,०००,०००।००	२,६२७,५८४।७१
८९८	प्रदेश सरकार विशेष, समपुरक, सशर्त (शित भण्डार समेत)		३५,०००,०००।००	१५,६७५,१७२।००
८९९	मेशिनरी औजार खरिद		९००,०००।००	६८१,७०२।००
९००	व्यास नगर अनसन चौतारी सेन्ट्रल पार्क निर्माण		५,०००,०००।००	१,४७५,४९८।००
९०१	परम्परागत चौतारी, पोखरी, पाटी पौवा संरक्षण कार्यक्रम		२,०००,०००।००	६१७,९०७।००
९०२	सडक बोर्ड नेपाल तर्फको योजना		१०,०००,०००।००	१०,४६७,०५६।००
९०३	क्रमागत योजनाहरु		१४७,०००,०००।००	११३,०९३,१८२।००
९०४	केमेरे साँध खानेपानी योजना विशेष अनुदान		६,२००,०००।००	५,७६८,८५९।००
९०५	देवीडाँडा खानेपानी योजना विशेष अनुदान		७,५००,०००।००	७,४९८,०००।००
९०६	शहरी पूर्वाधार विकास तथा प्राविधिक शाखा कार्यक्रम		५००,०००।००	०।००
९०७	सूचना संचार प्रविधि कार्यक्रम		५००,०००।००	०।००
९०८	फुटकर योजनाहरु		१५,०१५,०००।००	९,४१३,५१५।००
९०९	केन्द्रबाट छनौट भएका नमूना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोनति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान		१३,१००,०००।००	१३,१००,०००।००
९१०	केन्द्रबाट छनौट भएका नमूना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोनति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान		९००,०००।००	१६,३७५,०००।००
९११	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम व्यास न.पा. वडा नं. १, २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ मा- २१९ वटा)		४,११८,०००।००	३,९२४,२८९।००
९१२	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम (व्यास न.पा. वडा नं. ५, ६ मा- १९५ वटा)		३,६८२,०००।००	१,११०,२६६।००
९१३	रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम आप्रवासी स्रोत केन्द्रको लागि मेशिनरी तथा औजार		१००,०००।००	९९,९८८।००
९१४	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण (कम्प्यूटर, फर्निचर फिक्चर्स, क्यामरा, अन्य विद्युतीय उपकरण)		२००,०००।००	२००,०००।००
९१५	स्वास्थ्य सूचना साथै आइ.एम.यू. सुदृढीकरण कार्यक्रम		२००,०००।००	१६०,०००।००

९१६	Urban Development Grant दिने (शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम)		३०,७२८,५९०।००	
९१७	Design and Supervision Consultant नियुक्ति गर्ने (शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम)		५,०००,०००।००	५४८,८७९।००
९१८	कवरस्थान संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण आयोजना, व्यास -४		१,०००,०००।००	९९८,४९७।००
९१९	मानुङ गलेखाम एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम,		१,५००,०००।००	१,५००,०००।००
९२०	नवीकरणीय ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोग्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा)		८००,०००।००	७८०,२९४।००
९२१	मादी नदी भो.पु. व्यास नगरपालिका ६ र ७ जोड्ने सिस्नेरी मकुन्ने खोला		२००,०००।००	०।००
९२२	भानुभक्त जन्मस्थल संरक्षण र विकास		३,०००,०००।००	
९२३	बोटे, दराई र मगर जातीको संग्रहालय निर्माण (अलग अलग)		६,०००,०००।००	५,३१२,५९५।००
९२४	जिल्ला अदालतको प्रतिक्षालय निर्माण		५००,०००।००	३३४,८३०।००
९२५	तनहुँ हाइड्रो मार्फत पाटन टोलमा कल्भर्ट निर्माण	५	१,४५२,०००।००	१,४५१,०००।००
९२६	व्यास भुला निर्माण	३	५,०००,०००।००	
९२७	कालिडाँडा रिडरोड स्तरोन्नति	१०	१,५००,०००।००	
९२८	बुद्धी खोला सित भण्डार जाने मार्ग कालोपत्रे	११	२,५००,०००।००	२००,०००।००
९२९	प्राकृतिक श्रोत उत्खनन प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत कुमालटारी मिलन चोकबाट मादीनदी जाने बाटो कालोपत्रे	१०	१,५००,०००।००	
९३०	प्राकृतिक श्रोत उत्खनन प्रभावित क्षेत्र विविध पूर्वाधार निर्माण मर्मत	५	१,०००,०००।००	५०६,५००।००
९३१	प्राकृतिक श्रोत उत्खनन प्रभावित क्षेत्र विविध पूर्वाधार निर्माण मर्मत	६	१,०००,०००।००	३६१,६४५।००
९३२	प्राकृतिक श्रोत उत्खनन प्रभावित क्षेत्र विविध पूर्वाधार निर्माण मर्मत	७	१,०००,०००।००	९५७,४५१।००
९३३	प्राकृतिक श्रोत उत्खनन प्रभावित क्षेत्र विविध पूर्वाधार निर्माण मर्मत	११	१,०००,०००।००	७३५,१०४।००
९३४	चिन्तुटार खेलकुद मैदान पूर्वाधार निर्माण	६	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
९३५	बहुउद्देश्यीय भवन तला थप र पुरानो भवन हटाउने समेत		१७,५००,०००।००	
९३६	वि.पि. वन बाटिका ११ ए फुटवल ग्राउण्ड स्तरोन्नति	३	२,५००,०००।००	८२५,०००।००
९३७	नगरपालिका स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र निर्माण		१,५००,०००।००	
९३८	पुलिमन्याङ आहालेदेखि स्वास्थ्यचौकीसम्मको बाटो स्तरीकरण	८	९५,०००।००	९५,०००।००
९३९	व्यास नगरपालिकामा पि.सि.आर. मेसिन खरिद र जडान		२,५००,०००।००	२,५००,०००।००
९४०	व्यास पराशर क्षेत्र १०८ फिट मूर्ति निर्माण	३	४,७२६,२६०।००	४,७२६,२६०।००

९४१	नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम अन्तर्गत उपकरण औजार खरिद		१,९५०,१५०।००	१,९५०,१५०।००
	पूँजीगत जम्मा		७४२,२५६,०००।००	४३५,६१४,१२६।२१
	कुल चालु र पूँजीगत		१,७७८,९१२,०००।००	१,४४७,०९३,८१७।१९




 डिल्लीशम सिग्देल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा संचालित कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
					श्रम/नगद		
१	सडक बत्तीको लागि आवश्यक सामग्रीहरु भ्यापर, बल्ब, कनेक्टर र गट्टा, लगायतका सामग्रीहरु खरिद	१	३४९,९९७।००	३४९,९९७।००	०।००	३४९,९९७।००	सम्पन्न
२	हाइस्कूलटार टोलको लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कूलबाट सहवीर उचाईको घर अगाडिसम्म पक्की नाला निर्माण	१	६५२,०२३।००	५००,०००।००	१५२,०२३।००	६५२,०२३।००	सम्पन्न
३	ठूलोगाउँ टोलको छाब्दी मार्गबाट ठाडो बाटो हुँदै मत्स्य मार्ग जोड्ने एम.वि. मार्ग निर्माण र ठूलोगाउँ टोलको अमृतको घरबाट पश्चिम तेर्सो १३ फुटे बाटोमा नाला निर्माण	१	६५१,१८१।००	५००,०००।००	१०,५५१।००	५९०,५५१।००	सम्पन्न
४	धुपखोला टोलको मत्स्य मार्गको नारेश्वर खोल्सीदेखि भतेरीसम्मको ३० फुटे बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	२६०,६६८।००	२००,०००।००	६०,६६८।००	२६०,६६८।००	सम्पन्न
५	मिलन टोलको टोल भवन जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	४७१,६६९।००	४००,०००।००	६०,४४३।००	४४९,२६२।००	सम्पन्न
६	विज्ञानचौर टोलको निर्माणाधीन कृयापुत्री भवन प्लाष्टर	१	२६०,१९८।००	२००,०००।००	६०,१९८।००	२६०,१९८।००	सम्पन्न
७	निर्मल स्कूल (क) मार्गबाट दरै स्वामी चौतारा खड्कबहादुर रानाको घर हुँदै उत्तरतर्फ जनचेतना टोल जाने चोकसम्म पक्की नाला निर्माण	१	५२०,२३०।००	४००,०००।००	१२०,२३०।००	५२०,२३०।००	सम्पन्न
८	जनचेतना टोलको कालीमाटी चोक जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	२६०,७४९।००	२००,०००।००	६०,७४९।००	२६०,७४९।००	सम्पन्न
९	निर्मल नगर टोलको गिता शाहीको घर अगाडिको बाटोमा नाला निर्माण	१	२६०,५०५।२५	२००,०००।००	६०,५०५।००	२६०,५०५।००	सम्पन्न
१०	निर्मल जनसुधार टोलको दिल मार्गमा नाला निर्माण	१	५२०,२९७।००	४००,०००।००	१२०,२९७।००	४९२,१४७।००	सम्पन्न
११	छाब्दी प्रवेशद्वार टोलको इन्द्रेनी मार्गको सुशीला दुराको घर अगाडिबाट रामकृष्ण कुवरको चोकसम्म पक्की नाला निर्माण	१	२६२,७४१।००	२००,०००।००	६२,७४१।००	२२१,४४६।००	सम्पन्न
१२	नव आदर्श टोलको गोविन्दराज सेढाईको घरदेखि माथि अकला खोल्सीसम्म जोड्ने बाटोमा पक्की नाला तथा ग्राभेल	१	२६२,८७२।००	२००,०००।००	६२,८७२।००	२१८,३८५।००	सम्पन्न
१३	अकला बगैँचा टोलको छाब्दी मार्गदेखि पश्चिमतर्फ सिन्धुटारी प्लटिडसम्म पक्की नाला र ग्राभेल	१	२६१,२४४।००	२००,०००।००	६१,२४४।००	२६१,२४४।००	सम्पन्न
१४	कुन्छाली टोल बुद्ध दहालबाट भद्रु जाने बाटो नयाँ टूयाक	१	१३०,२११।००	१००,०००।००	३०,२११।००	१३०,२११।००	सम्पन्न
१५	रतौती टोल स्वामी कुवा मर्मत एवं सम्भार	१	१३२,८२५।००	१००,०००।००	३२,८२५।००	१३२,८२५।००	सम्पन्न
१६	मोहोरियाटार टोलको लागि सत्संग सामुदायिक भवनमा टूट्ट निर्माण	१	२६०,६४६।००	२००,०००।००	६०,६४६।००	२६०,६४६।००	सम्पन्न
१७	अडमपानी टोलको घडेरी मार्गबाट कालिमाटी भर्ने बाटोमा पि.सि.सि.	१	२६२,९५१।००	२००,०००।००	६२,२५१।००	२६२,२५१।००	सम्पन्न




डिल्लीशम सिग्देल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१८	रजआँप जाने चोकदेखि हुलाकीसम्म बाटो विस्तार गरी कच्ची नाला सहित ग्राभेल	१	१९६,५६८।५४	१५०,०००।००	४६,५६८।००	१९६,५६८।००	सम्पन्न
१९	मुसेखोलादेखि भद्रु जाने बाटोमा नाला तथा ग्राभेल	१	३२७,२६६।००	२५०,०००।००	७७,२६६।००	३१९,५३७।००	सम्पन्न
२०	माहिलीडाँडा टोलको चर्चदेखि लिचीघारी हुँदै छाब्दी मार्ग जोड्नको लागि बाटो निर्माण र माहिलीडाँडाको अधुरो रेलिङ निर्माण	१	१७६,४३५।००	१५०,०००।००	२६,४३५।००	१७६,४३५।००	सम्पन्न
२१	तालघरे टोलको पुरानो खानेपानी ट्याङ्की जीर्ण भएकोले क्षमता बृद्धि गरी निर्माण	१	२०३,३०५।४५	१५०,०००।००	५३,३०५।००	२०३,३०५।००	सम्पन्न
२२	चारकुने टोल अन्तर्गत माथिल्लो भेगको मिश्र गाउँ जाने बाटो ग्राभेल र नाला निर्माण	१	१३०,७१४।००	१००,०००।००	३०,७१४।००	१२०,०४१।००	सम्पन्न
२३	रतौली टोलको कच्ची र अस्थायी सडकहरुमा कच्ची नाला र ग्राभेल	१	११७,८५८।००	१००,०००।००	१७,८५८।००	११७,८५८।००	सम्पन्न
२४	भेडी राना दरै खम्बे देवी मन्दिर निर्माण	१	३३८,६१५।००	२६०,०००।००	७८,६१५।००	३३८,६१५।००	सम्पन्न
२५	जलेश्वर जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको अधुरो भवन निर्माण	१	२६३,४२८।००	२००,०००।००	६३,४२८।००	२६३,४२८।००	सम्पन्न
२६	छाब्दी खोलामा अधुरो कृयापुत्री भवन निर्माण	१	२६१,३२२।००	२००,०००।००	६१,३२२।००	२६१,३२२।००	सम्पन्न
२७	सुजनशील टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	१	४४७,१८४।५४	४००,०००।००	४७,१८४।००	४४७,१८४।००	सम्पन्न
२८	दरै समाज भवनको रङ्ग रोगन	१	१९५,१२८।००	१५०,०००।००	०।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
२९	सेतो लाली गुँरास बाल विकास केन्द्रको भवन प्लाष्टर	१	१८४,३६९।००	१५०,०००।००	०।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
३०	अग्नेनी टोलमा अवस्थित प्राचिन थानीमाई मन्दिर मर्मत र पाटी निर्माण	१	१३२,४८८।००	१००,०००।००	३२,४८८।००	१३२,४८८।००	सम्पन्न
३१	रतौली टोलको प्रतिक्षालय निर्माण	१	१३३,१६३।००	१००,०००।००	३३,१६३।००	१३३,१६३।००	सम्पन्न
३२	अधुरो आदर्श भवन निर्माण	१	१३०,४२७।००	१००,०००।००	३०,४२७।००	१३०,४२७।००	सम्पन्न
३३	डाँडागाउँ जाने कृषि मोटर मार्ग निर्माण	१	२६१,१६२।००	२००,०००।००	६१,१६२।००	२६१,१६२।००	सम्पन्न
३४	जलदेवी माध्यमिक विद्यालयमा शौचालय जाने रेलिङ सहितको सिंढी बाटो निर्माण र कक्षा ६, १० को भवन अगाडि बाल, रेलिङ निर्माण एवं प्राङ्गणमा गोला ढुङ्गा बिछ्याउने	१	४१४,९६९।००	४००,०००।००	१४,९६९।००	४१४,९६९।००	सम्पन्न
३५	निर्मल माध्यमिक विद्यालयको खेलकुद मैदानमा तारवार निर्माण	१	२३९,४३४।००	२००,०००।००	३९,४३४।००	२३९,४३४।००	सम्पन्न
३६	डमौली पब्लिक स्कुल जाने बाटो निर्माण पक्की	१	२६०,३८०।००	२००,०००।००	०।००	२००,०००।००	सम्पन्न
३७	बुद्ध दाहाल बहिरा आवासीय प्रा.वि.मा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण	१	१९५,५३०।००	१५०,०००।००	४५,५३०।००	१९५,५३०।००	सम्पन्न
३८	अडमपानी टोल दरै भवन जाने बाटो चोकमा कल्भर्ट तथा पक्की नाला निर्माण	१	१२६,१०१।००	१००,०००।००	२६,१०१।००	९९,४६९।००	सम्पन्न
३९	शहिद विक्रम पार्क निर्माण	१	७०९,६८८।००	३३५,०००।००	१०९,६८८।००	४४४,६८८।००	सम्पन्न
४०	अग्नेनी अधुरो खानेपानी योजना	१	२९०,९५०।००	२५०,०००।००	४०,९५०।००	२९०,९५०।००	सम्पन्न
४१	आदिवादि भानुभक्त क्याम्पस पूर्वाधार निर्माण	१	३,६७६,२०१।००	१,६७५,०००।००	१,९७६,२०१।००	२,७०५,२९४।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४२	नवआदर्श टोल विकास संस्था, नाला निर्माण	१	५८४,६६१।००	४५०,०००।००	१३४,६६१।००	५८४,६६१।००	सम्पन्न
४३	वडा भित्रको भित्री सडक मर्मत तथा ग्राभेल	१	३६०,८७३।००	३००,०००।००	०।००	३००,०००।००	सम्पन्न
४४	फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रबाट निस्केको ढल व्यवस्थापन	१	८४५,४५९।००	५६१,०००।००	०।००	४७३,८६९।००	सम्पन्न
४५	हाइस्कूलटार टोलमा निर्मल मा.वि.को भित्री पक्की नाला निर्माण	१	४३७,२३३।००	३५०,०००।००	७७,२३३।००	४२७,२३३।००	सम्पन्न
४६	मिलनटोल खानेपानी टंकी संरक्षण	१	६२,१४१।००	५०,०००।००	१२,१४१।००	६२,१४१।००	सम्पन्न
४७	भादगाँउ अधुरो नाला निर्माण	१	१,०६४,३९७।००	८४०,०००।००	२०७,६३१।००	१,०४७,६३१।००	सम्पन्न
४८	निर्मल नगर छाब्दी खोलाले भत्काएको घर संरक्षण	१	३९६,२५४।००	३००,०००।००	९६,२५४।००	३९६,२५४।००	सम्पन्न
४९	अमेनी टोल स्थित नेपाल यातायात मजदुर संघको भवन निर्माण	१	६०,०५३।००	५०,०००।००	१०,०५३।००	६०,०५३।००	सम्पन्न
५०	कुन्छाली टोल फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रमा फोहोर पुर्ने काम	१	४२५,८२७।००	३८१,०००।००	४४,८२७।००	३४०,५०७।००	सम्पन्न
५१	वडा भित्रको बाटो मर्मत तथा पहिरो सफाई	१	६५,०००।००	६५,०००।००	०।००	६५,०००।००	सम्पन्न
५२	ए.वि.सि. केबल तार खरिद	१	४५०,०००।००	४५०,०००।००	०।००	४५०,०००।००	सम्पन्न
५३	बुल्दी खोलामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको मोटेरेवल पुलको लागि माटो परीक्षण	१	२४९,९५६।००	२४९,९५६।००	०।००	२४९,९५६।००	सम्पन्न
५४	शिवालय मन्दिर टोलमा पक्की नाला निर्माण	१	२६१,०३६।००	२००,०००।००	६१,०३६।००	२६१,०३६।००	सम्पन्न
५५	भादगाँउ दैरे समी चौतारा मर्मत	१	१९६,३२१।००	१५०,०००।००	४६,३२१।००	१९६,३२१।००	सम्पन्न
५६	नवआदर्श टोल ज्ञानगंगा स्कूलदेखि डाँडागाउँ जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	७७९,६५५।००	६००,०००।००	१७९,६५५।००	७७९,६५५।००	सम्पन्न
५७	बुल्दी खोलामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको मोटेरेवल पुलको डि.पि.आर. निर्माण	१	४९९,९४०।००	४९९,९४०।००	०।००	४९९,९४०।००	सम्पन्न
५८	साउनेपानी खोल्सी पारी पट्टी २० फुटे बाटो संरक्षणको लागि ग्याविन निर्माण	१	१२८,२२६।००	१००,०००।००	२८,२२६।००	१२८,२२६।००	सम्पन्न
५९	मोहरियाटार टोल लक्ष्मी विसुरालको घर अगाडि पट्टी नालामा स्ल्याव निर्माण	१	४१,९०२।००	३०,०००।००	११,९०२।००	४१,९०२।००	सम्पन्न
६०	गल्बुवेशी क्षेत्री समाज भवन पछाडि २० फुटे बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	१९६,८५८।००	१५०,०००।००	४६,८५८।००	१९६,८५८।००	सम्पन्न
६१	जनसेविका प्रा.वि.मा शौचालय निर्माण	१	४२,९१६।००	३९,५००।००	३,४१६।००	४२,९१६।००	सम्पन्न
६२	नवआदर्श टोल विष्णु अधिकारीको घरबाट गोमा वानियाको घर जाने बाटो ग्राभेल	१	३८,६३४।००	३०,०००।००	०।००	२४,५२६।००	सम्पन्न
६३	डमौली पब्लिक स्कूल जाने बाटो ग्राभेल	१	३५,३२३।००	३०,०००।००	५,३२३।००	३५,३२३।००	सम्पन्न
६४	सरल मार्ग पक्की नाला निर्माण	१	६०१,५२४।००	५००,०००।००	१०१,५२४।००	५५०,२४४।००	सम्पन्न
६५	विज्ञानचौर टोल प्रतिकालय निर्माण	१	१११,५४८।००	१००,०००।००	११,५४८।००	१११,५४८।००	सम्पन्न
६६	दोभान युवा क्लव महिला कार्य समिति चुरा पोते तालिम	१	१००,०००।००	१००,०००।००	०।००	१००,०००।००	सम्पन्न
६७	पुरानो छाब्दी मार्ग मर्मत तथा पक्की नाला निर्माण	१	६२१,५२८।००	५००,०००।००	१२१,५२८।००	६२१,५२८।००	सम्पन्न
६८	भुवन सिंह थापाको शौचालय निर्माण	१	२४,५३४।००	२०,०००।००	४,५३४।००	२४,५३४।००	सम्पन्न
६९	मञ्जु कंडेल लगायतको खेत सिंचाई योजना	१	१०५,२२४।९७	८०,०००।००	२५,२२४।९७	१०५,२२४।९७	सम्पन्न
७०	रुम्टी खानेपानी टंकी मर्मत	१	४५,९१०।००	४०,०००।००	५,९१०।००	४५,९१०।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

७१	निर्मलनगर टोलमा बत्ती जडान	१	२,०१६,६९०।००	१५३,१९६।००	४,६९०।००	१५७,८८६।००	सम्पन्न
७२	जनचेतना टोल नाला मर्मत	१	४८९,८८४।००	४५०,०००।००	४५,८४३।००	३४९,३१३।००	सम्पन्न
७३	कालीमाटी चोक जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	६५०,२५८।००	५००,०००।००	१५१,२५८।००	६५१,२५८।००	सम्पन्न
७४	शिवालय टोल नाला सरसफाई	१	३३,१६६।००	३०,०००।००	३,१६६।००	३३,१६६।००	सम्पन्न
७५	अम्रनी टोल सुन्दरी खोल्सी खानेपानी आर.सि.सि. टंकी	१	४७,६२४।००	४०,०००।००	०।००	४०,०००।००	सम्पन्न
७६	मोहरियाटार सत्संग सामुदायिक भवन निर्माण	१	२६१,१०२।००	२००,०००।००	६१,१०२।००	२६१,१०२।००	सम्पन्न
७७	नारायण गिरी खानेपानी पाइप विस्तार	१	१८,१६९।००	१४,७००।००	३,४६९।००	१८,१६९।००	सम्पन्न
७८	भादगाउँ दरै भवनमा शौचालय निर्माण	१	६७,६७७।२५	६०,०००।००	७,६७७।००	६७,६७७।००	सम्पन्न
७९	रजेली कुवा लिफ्टिङ टंकी निर्माण	१	१०८,८२५।००	१००,०००।००	८,८२५।००	१०८,८२५।००	सम्पन्न
८०	निर्मलनगर टोल भवन तथा खानेपानी योजना	१	४२३,७४१।००	३००,०००।००	१२३,७४१।००	४२०,०२६।००	सम्पन्न
८१	छाब्दी खोला कृयापुत्री भवन संरक्षण तथा चर्पी निर्माण	१	१२६,८६६।००	१००,०००।००	२६,८६६।००	१२६,८६६।००	सम्पन्न
८२	हिकमत जंग बस्नेतको खेत सिंचाई	१	३३,९५३।००	३०,०००।००	३,९५३।००	३३,९५३।००	सम्पन्न
८३	ठूलो पधेरा (बुडको पधेरा) मर्मत	१	४२०,१५३।००	३००,०००।००	१२०,५८३।००	४२०,५८३।००	सम्पन्न
८४	वडा कार्यालय फर्निचर खरिद	१	१७८,०३१।००	१७७,०००।००	०।००	१७७,०००।००	सम्पन्न
८५	नवआदर्श टोल पर्खाल निर्माण	१	७७,४४३।६४	५०,०००।००	२७,४४३।००	७७,४४३।००	सम्पन्न
८६	तारजाली खरिद	१	२८८,९२९।००	२८८,९२९।००	०।००	२८८,९२९।००	सम्पन्न
८७	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस सोलार बत्ती जडान	१	४९८,२९४।००	४९८,२९४।००	०।००	४९८,२९४।००	सम्पन्न
८८	दुर्गा फर्निचर ट्रेस निर्माण	१	६५,४४५।००	५०,०००।००	१५,४४५।००	६५,४४५।००	सम्पन्न
८९	डमौली टोल विकास संस्था रिटेनिङ वाल निर्माण	१	९१,७९९।००	७०,०००।००	२१,७९९।००	९१,७९९।००	सम्पन्न
९०	शिवालय मन्दिर टोल दरै भवनदेखि ठाँटी नाला सरसफाई	१	१८,०२५।००	१५,०००।००	३,०२५।००	१८,०२५।००	सम्पन्न
९१	जलदेवी मा.वि. दक्षिण तर्फ कम्पाउण्ड निर्माण	१	३२९,९३२।००	३००,०००।००	२९,९३२।००	३२९,९३२।००	सम्पन्न
९२	वडा कार्यालय परिशमा मर्मत/निर्माण	१	४५०,६४०।६७	४५०,६४०।००	०।००	४५०,६४०।००	सम्पन्न
९३	जनचेतना टोलमा सि.सि. क्यामेरा जडान	१	५०,०००।००	५०,०००।००	०।००	५०,०००।००	सम्पन्न
९४	नव सिर्जना महिला अफिस व्यवस्थापनको लागि फर्निचर खरिद	१	३४,०००।००	२०,०००।००	१४,०००।००	३४,०००।००	सम्पन्न
९५	विनु वि.क. मेशिन खरिद	१	१०५,०००।००	१००,०००।००	५,०००।००	१०५,०००।००	सम्पन्न
९६	अकला खानेपानी चौतारादेखि अकला खोल्सीसम्म मोटर बाटो स्तरोन्नति	१	६२,१२३।००	५०,०००।००	१२,१२३।००	६२,१२३।००	सम्पन्न
९७	जलेश्वर जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको अधुरो भवन निर्माण	१	१८,४४८।००	१७५,०००।००	९,४८८।००	१८४,४८८।००	सम्पन्न
९८	दरै स्वामी चौतारा टोल शान्ति मार्गमा र अकला बगैचा टोल छाब्दी मार्गमा नाला सफाई	१	५१,६२३।००	४०,०००।००	११,६२३।००	५१,६२३।००	सम्पन्न
९९	भद्रुटारी कुलो मर्मत	१	३१,६८१।००	३०,०००।००	१,६८१।००	३१,६८१।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१००	निर्मल मा.वि. प्रतिक्षालय निर्माण	१	४३,८५२।००	४०,०००।००	०।००	४०,०००।००	सम्पन्न
१०१	दमन्ती रानाभाटको घर संरक्षण	१	२९,६७४।००	२५,०००।००	०।००	२५,०००।००	सम्पन्न
१०२	धुपखोला टोल डस्विन खरिद	१	३२,०००।००	३०,०००।००	०।००	३०,०००।००	सम्पन्न
१०३	ठूलोगाउँ टोल डस्विन खरिद	१	५०,०००।००	५०,०००।००	०।००	५०,०००।००	सम्पन्न
१०४	छाब्दी दोभान दाहासंस्कार घाटको चिता निर्माण	१	१,४४८,९९६।००	१,४९६,०००।००	३०,९९६।००	४९७,९९६।००	अधुरो
१०५	विज्ञानचौर टोलको ३० फुटे बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	१,३०१,००४।००	१,०००,०००।००	३०१,००४।००	४३०,००४।००	अधुरो
१०६	नवआदर्श आमा समूह भवन निर्माण	१	६८९,३६२।००	५००,०००।००	०।००	१६५,०००।००	अधुरो
१०७	नवआदर्श टोल गोविन्द सेठाईको घर अगाडि पक्की नाला निर्माण	१	३९२,९०८।००	३००,०००।००	३२,९०८।००	१३२,९०८।००	अधुरो
१०८	क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको पुरानो भवन पुन निर्माण	१	३८९,३००।००	३००,०००।००	०।००	१००,०००।००	अधुरो
१०९	बमबहादुर पाण्डेको घर पछाडिदेखि चिरौकाजी बतासको घर पछाडिसम्मको बाटो पि.सि.सि.	२	५००,१४३।००	४००,०००।००	१००,१४३।००	५००,१४३।००	सम्पन्न
११०	माले बगर टोल अन्तर्गत विशाल पण्डितको घरदेखि एकबहादुर रानाको घर हुँदै नाला मर्मत तथा निर्माण	२	६५०,१६८।००	५००,०००।००	१५०,१६८।००	६५०,१६८।००	सम्पन्न
१११	जनसेवा प्रा.वि.को दक्षिणतर्फको जोखिम पूर्ण भागमा बाल निर्माण गरी काँडेतार लगाउने र विद्यालय पछाडिको गल्ली बाटोमा रेलिङ निर्माण	२	६०१,२०३।४०	५००,०००।००	१०१,२०३।००	५१५,९६८।००	सम्पन्न
११२	बसुन्धरा जमरकट्टेलको घरदेखि भरत काफ्लेको घर हुँदै १० फुटे तर्फ नाला निर्माण र सूर्यबहादुर थापाको घर अगाडि पि.सि.सि.	२	९९५,५३५।००	८००,०००।००	१९५,५३५।००	९८२,६०१।००	सम्पन्न
११३	लक्ष्मी टोल अन्तर्गत भू.पू.चोकमा ब्लक बिच्छ्याउने	२	९२७,६००।००	९००,०००।००	२७,६००।००	९०२,७८३।००	सम्पन्न
११४	श्री टोल अन्तर्गत नेपाल बैंकको दक्षिण पूर्वतर्फको चोकमा ब्लक बिच्छ्याउने	२	१,३०९,१२८।००	९००,०००।००	०।००	८०९,०००।००	सम्पन्न
११५	सत्यवती टोल र सिद्धार्थ टोलको बिचमा पर्ने चोक (समाधान हस्पिटल अगाडि) मा ब्लक बिच्छ्याउने	२	१,०८१,६०८।००	९००,०००।००	१८१,६०८।००	१,०२२,११४।००	सम्पन्न
११६	मगर समाज भवन फिनिसिङ	२	३६४,३३३।००	३००,०००।००	६४,३३३।००	३४७,७६९।००	सम्पन्न
११७	बागवजार आमा समूह भवन प्लाष्टर र भ्याल, ढोका निर्माण	२	६११,८१०।००	५००,०००।००	१११,८१०।००	६११,८१०।००	सम्पन्न
११८	शिवालय मन्दिर भित्र टूस निर्माण	२	३७५,१४७।००	३००,०००।००	७५,१४७।००	३३३,६४७।००	सम्पन्न
११९	तनहुँशुर भिमसेन थानको दक्षिण तर्फ कम्पाउण्ड निर्माण	२	४८०,७९४।००	४००,०००।००	८०,७९४।००	४६७,०८६।००	सम्पन्न
१२०	सत्यवती मा.वि.को पूर्व तर्फको भागमा कम्पाउण्ड निर्माण	२	३४५,५८१।००	३००,०००।००	४५,५८१।००	३४२,२६४।००	सम्पन्न
१२१	बाल मन्दिर मा.वि.मा बैठक हलको लागि टूस निर्माण	२	३४६,३४३।००	३००,०००।००	०।००	३००,०००।००	सम्पन्न
१२२	जनसेवा प्रा.वि.मा कम्पाउण्ड निर्माण	२	३२३,५७२।००	३००,०००।००	१२३,५७२।००	४२३,५७२।००	सम्पन्न
१२३	सेतो गुराँस बाल विकास सेवाको लागि संगित सामग्री र बाहिरी/भित्री खेल सामग्री खरिद	२	१११,८८८।००	१००,०००।००	११,८८८।००	१११,८८८।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१२४	न्यूरोड गेटदेखि गणेशमान चोकसम्म स्ल्याण्ड सहितको गमला निर्माण तथा फुलको विरुवा खरिद	२	६६१,२४७००	५५०,०००००	१११,२४७००	६६१,२४७००	सम्पन्न
१२५	वर्षातको कारण पहिरो खसी पुरिएको नाला सफाई र बुल्दी खोला कजवे निर्माण	२	८४,२७२००	८४,२७२००	०००	८४,२७२००	सम्पन्न
१२६	तनहुँशुर भिमसेन धर्म गुठीमा रंगरोगन	२	३४,०००००	३४,०००००	०००	३४,०००००	सम्पन्न
१२७	गणेशमान चोकस्थित पार्कमा रंगरोगन	२	२७,४३९००	२५,०००००	२,४३९००	२७,४३९००	सम्पन्न
१२८	बालमन्दिर टोल स्थित गणेश चोकमा रंगरोगन	२	१९,९००००	१९,९००००	०००	१९,९००००	सम्पन्न
१२९	बुद्धपार्क टोल स्थित ठकुरी समाजको भवन रंगरोगन	२	४४,१०७००	३०,०००००	१४,१०७००	४४,१०७००	सम्पन्न
१३०	अमरापुरी टोल अर्न्तगत व्यास बोडिङ पछाडि नाला सरसफाई तथा मर्मत	२	९०,८७५८०	९०,०००००	०००	९०,०००००	सम्पन्न
१३१	नेवा: खल व्यास गुठी मन्दिर रंगरोगन तथा सरसफाई	२	२१,१३८००	२०,०००००	०००	२०,०००००	सम्पन्न
१३२	अमरापुरी टोल स्थित कूवा मर्मत	२	११४,२९३००	१०८,८४०००	५,३५३००	११४,२९३००	सम्पन्न
१३३	नवजागरण टोल स्थित नाग कूवा पधेरामा रंगरोगन	२	२३,६७८००	२३,०००००	६७८००	२३,६७८००	सम्पन्न
१३४	बालमन्दिर परिशरमा मन्दिर रंगरोगन	२	२६,९०७००	२५,०००००	०००	२५,०००००	सम्पन्न
१३५	भिमसेन गुठी मन्दिर रंगरोगन	२	२०,०००००	२०,०००००	०००	२०,०००००	सम्पन्न
१३६	सिद्धार्थ टोल स्थित बुद्धको मूर्ति रंगरोगन	२	३०,०००००	३०,०००००	०००	३०,०००००	सम्पन्न
१३७	बालमन्दिर र सत्यवती स्कुलको बिच बाटोको नाला सरसफाई तथा मर्मत	२	७९,८२१००	७९,०००००	०००	७९,०००००	सम्पन्न
१३८	अमरापुरी टोल स्थित प्रगति मार्ग जोडिएको बाटो पि.सि.सि. तथा ट्यांकीमा स्ल्याव राख्ने	२	८०,३९७००	७२,०००००	८,३९७००	८०,३९७००	सम्पन्न
१३९	नेपाल बैंक अगाडिको १० फुटे बाटो, बालमन्दिर चोकदेखि पदम चोकसम्म नाला सफाई	२	१३०,८९८००	११८,०००००	१२,८९८००	१३०,८९८००	सम्पन्न
१४०	नागमणि शिवालय संरक्षण समितिद्वारा मन्दिर रंगरोगन र सरसफाई	२	३४,६२८००	३०,०००००	४,६२८००	३४,६२८००	सम्पन्न
१४१	जनसेवा प्रा.वि. छाना फेर्ने र फर्निचर खरिद	२	१५९,३८४००	१५०,०००००	९,३८४००	१५९,३८४००	सम्पन्न
१४२	सिद्धार्थ टोल अर्न्तगत जीर्ण नाला निर्माण	२	७०,८०३००	७०,०००००	०००	७०,०००००	सम्पन्न
१४३	दमौली टोल अमरसिंह मार्गमा सि.सि. क्यामेरा जडान	२	१५२,५००००	१५०,०००००	२,५००००	१५२,५००००	सम्पन्न
१४४	सडक बत्ती वल्व खरिद	२	९९,५४०००	९९,५३९००	०००	९९,५३९००	सम्पन्न
१४५	मालेबगर टोल नाला सरसफाई	२	८,१९१००	८,०००००	०००	८,०००००	सम्पन्न
१४६	सफा सडकमा आवश्यक क्षेत्रमा सि.सि.क्यामेरा जडान	२	३०७,२११००	३००,०००००	७,२११००	३०७,२११००	अधुरो
१४७	श्री टोल स्ल्याण्ड सहितको बत्ती राख्ने कार्य	२	३४०,८२०००	३००,०००००	४०,८२१००	३४०,८२१००	अधुरो
१४८	वडा भर सडकमा क्याट आई राख्ने योजना	३	२९८,७८१००	२९८,७८१००	०००	२९८,७८१००	सम्पन्न
१४९	वधशाला क्षेत्र नजिकको वस्ती भू-क्षय रोकथाम	३	३४२,६३४००	३००,०००००	०००	२९८,१५५००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१५०	वधस्थल परिशरको इनार मर्मत	३	५४,१२१।००	५०,०००।००	४,१२१।००	४७,५०९।००	सम्पन्न
१५१	बुद्धर्पाक परिशरको इनार मर्मत	३	५५,८०४।००	५०,०००।००	५,८०४।००	५५,८०४।००	सम्पन्न
१५२	रेडक्रस भवनबाट पूर्व तर्फ पि.सि.सि. ढलान	३	४४०,७७८।००	३५०,०००।००	९०,७७८।००	४९६,७७८।००	सम्पन्न
१५३	शान्ति नगर टोलमा भित्री बाटो पि.सि.सि. ढलान तथा नाला मर्मत	३	२,०८८,८४४।००	१,८००,०००।००	२८८,८४४।००	२,०९०,६९४।००	सम्पन्न
१५४	सृजना टोलको प्रहरी कार्यालय लाइनसम्म फुलको क्यारी निर्माण	३	३४३,८६०।००	३००,०००।००	४३,८६०।००	२७७,५६८।००	सम्पन्न
१५५	अनशन चौतारा रड रोगन तथा बत्ती राख्ने	३	४६३,५३३।००	४६३,५३३।००	०।००	४६३,५३३।००	सम्पन्न
१५६	शिव पञ्चायन मा.वि. फर्निचर तथा मर्मत	३	५६५,५००।००	५००,०००।००	०।००	५००,०००।००	सम्पन्न
१५७	महर्षि संस्कृत मा.वि. प्लास्टर तथा मर्मत	३	५४८,४८७।००	५००,०००।००	४८,४८७।००	५४८,४८७।००	सम्पन्न
१५८	सृजना टोल पहिरो नियन्त्रण	३	४८२,७५५।००	४००,०००।००	८२,७५५।००	४८२,७५५।००	सम्पन्न
१५९	ठकुरी समाज भवन	३	२१८,८४९।००	२००,०००।००	१८,८४९।००	२१८,८४९।००	सम्पन्न
१६०	महर्षि टोलको वाटर फाउन्टेन रड रोगन मर्मत	३	५७,६३८।००	५०,०००।००	७,६३८।००	५७,६३८।००	सम्पन्न
१६१	व्यास नगर तमु सुधार समाज संग्रालय निर्माण	३	१,३४८,२६०।००	४७८,५००।००	३४८,२६०।००	८१०,४४५।००	सम्पन्न
१६२	महर्षि टोल र सिर्जनाट टोल अर्न्तगत चौकना निर्माण (सानिमा बैंक अगाडि)	३	५८१,९८६।००	३९६,०००।००	०।००	३९६,०००।००	सम्पन्न
१६३	देउरालीनगर क्षेत्रबाट भरेको फोहोर पानी निकासको लागि सेतीमादी सामुदायिक वन क्षेत्रको कुनामा नाला निर्माण	३	१,१००,४६४।००	६७०,०००।००	१००,४६४।००	६४२,२०१।००	सम्पन्न
१६४	दुर्गा मन्दिर भित्र पराशर, निमचोक, महर्षि र सृजना टोललाई हुने गरी सामुदायिक भवन निर्माण	३	९२६,९४७।००	५३६,०००।००	१२६,९४७।००	६६२,९४७।००	सम्पन्न
१६५	दमौली बुल्दी दोभान दमौली घाट निर्माण	३	२,२१५,३३३।००	१,३४०,०००।००	२१५,३३३।००	१,५५५,३३३।००	सम्पन्न
१६६	वि.पि. वनबाटिका खेल मैदान निर्माण	३	५,२४१,७०९।००	३,५०१,०००।००	१६,७०९।००	३,५१७,७०९।००	सम्पन्न
१६७	मादी भतेरी खेत संरक्षणको लागि ग्याविन जाली लगाउने	३	१,११५,४७२।००	६७०,०००।००	११५,४७२।००	७८५,४७२।००	सम्पन्न
१६८	पशु वधस्थल अधुरो कार्य सम्पन्न	३	१,०२३,०९७।००	९२९,६००।००	०।००	९९२,०८३।००	सम्पन्न
१६९	व्यास पराशर पर्यटन पैदल मार्ग डि.पि.आर. (क्यान्टि लिभर)	३	४००,०००।००	३९५,५००।००	०।००	३९५,५००।००	सम्पन्न
१७०	वाटर हाइड्रेन तथा सुरक्षा योजना डि.पि.आर. निर्माण	३	५००,०००।००	४९७,२००।००	०।००	४९७,२००।००	सम्पन्न
१७१	दमौली बजार सि.सि.क्यामेरा मर्मत	२	३२५,६४४।००	३००,०००।००	२५,६४४।००	३२५,६४४।००	सम्पन्न
१७२	नगरपालिका भवनको पानी निकासको लागि गटर निर्माण	३	९९,९००।००	९९,९००।००	०।००	९९,९००।००	सम्पन्न
१७३	शिव पाञ्चालय मन्दिर सत्संग भवन कम्पाउण्ड पुनः निर्माण	३	१,१११,७४९।००	१,०००,०००।००	१११,७४९।००	१,१११,७४९।००	सम्पन्न
१७४	आइसोलेसन सेन्टर, मेडिकल स्टोर, र ट्राफिक विट	३	४१०,६१४।००	४१०,६१४।००	०।००	४१०,६१४।००	सम्पन्न
१७५	कार्यालयको दोस्रो तल्लामा शौचालय मर्मत	३	३५३,६६२।००	३५३,६६२।००	०।००	३५३,६६२।००	सम्पन्न
१७६	स्थानीय आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्र स्थापना	३	२५०,१२५।००	२५०,१२५।००	०।००	२५०,१२५।००	सम्पन्न
१७७	कार्यालयको लिफ्ट मर्मतको लागि स्थान निर्माण	३	३६३,८९३।००	३६३,८९३।००	०।००	३६३,८९३।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१७८	कार्यालयका विभिन्न शौचालय निर्माण मर्मत	३	४९५,३१०।००	४९५,३१०।००	०।००	४९५,३१०।००	सम्पन्न
१७९	सिर्जना टोल सुकबहादुर राना समेतको घर संरक्षण	३	५९३,३३७।००	५००,०००।००	०।००	५००,०००।००	सम्पन्न
१८०	अनसन चौतारी वरिपरी रंगरोगन	३	४०,५५८।००	४२,०००।००	०।००	४२,०००।००	सम्पन्न
१८१	न.पा. कार्यालयको नयाँ भवनको आइ.इ.इ.	३	२९९,४९७।००	२९९,४९७।००	०।००	२९९,४९७।००	सम्पन्न
१८२	दमौली सेन्ट्रल पार्कमा प्ले आइटम खरिद	३	४८५,०००।००	४८५,०००।००	०।००	४८५,९९९।००	सम्पन्न
१८३	दमौली सेन्ट्रल पार्कमा प्ले आइटम खरिद	३	४९५,५००।००	४९५,५००।००	०।००	४९५,४९९।००	सम्पन्न
१८४	भू.पू. सैनिक क्लब छाना मर्मत	३	२२४,४७२।००	२००,०००।००	०।००	२००,०००।००	सम्पन्न
१८५	सृजना टोल अनुप रानाको घर पछाडि पहिरो नियन्त्रण	३	७७६,१३१।००	६५०,०००।००	१२६,१३१।००	७७६,१३१।००	सम्पन्न
१८६	जलेश्वर मन्दिर रंगरोगन मर्मत कार्य	३	३३,३७४।००	३०,०००।००	३,३७४।००	३१,७६०।००	सम्पन्न
१८७	वधस्थल कुवा निर्माण	३	६५,८७०।००	५८,५३६।००	०।००	५२,९१०।००	सम्पन्न
१८८	बह्मकुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालय ट्रस निर्माण	३	५५३,८९२।००	५००,०००।००	५३,८९२।००	५५३,८९२।००	सम्पन्न
१८९	विभिन्न वडाको लागि ट्युम पाइप खरिद	३	४९५,९५७।००	४९५,९५७।००	०।००	४९५,९५७।००	सम्पन्न
१९०	नेपाली घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ महिला उद्यमी कोशेली घर मर्मत	३	२१४,८७८।००	१९६,४८५।००	०।००	१९६,४८५।००	सम्पन्न
१९१	महर्षि, निमचोक र पराशर चोकको १० फुटे बाटोमा स्ल्याब तथा दायाँबायाँ पि.सि.सि. ढलान	३	१,१८७,१५७।००	१,०००,०००।००	१८७,१५७।००	५१७,१५७।००	अधुरो
१९२	वि.पि. वन बाटिका खेल मैदान सुधार निर्माण	३	४,७३७,९२९।००	४,३००,०००।००	४३७,९२९।००	१,८५६,९२९।००	अधुरो
१९३	वि.पि वन बाटिका ११ ए साईट फुटबल ग्राउण्ड निर्माण	३	२,८४१,३७२।००	२,५००,०००।००	३४१,३७२।००	१,१६६,३७२।००	अधुरो
१९४	अन्नपूर्ण मार्गमा नाला तथा पि.सि.सि. ढलान	४	३२१,४२४।००	२५०,०००।००	७१,४२४।००	३२१,४२४।००	सम्पन्न
१९५	मनकामना मार्गमा नाला निर्माण	४	६२७,०७२।००	५००,०००।००	१२७,०७२।००	६२७,०७२।००	सम्पन्न
१९६	संगम मार्गबाट तिलप्रसाद गौतमको घरसम्म नाला तथा पि.सि.सि. ढलान	४	३४४,४६३।००	२५०,०००।००	९४,४६३।००	३३४,४६३।००	सम्पन्न
१९७	सिमलटार गैह्री खेत मोटर मार्गमा ग्राभेल	४	११८,९४१।००	१००,०००।००	१८,९४१।००	११८,९४१।००	सम्पन्न
१९८	सिमलटार क्षेत्रमा व्याडमिन्टन कोर्ड निर्माण	४	३४१,४१६।००	३००,०००।००	०।००	३००,०००।००	सम्पन्न
१९९	गुराँस आमा समूह अधुरो भवन निर्माण	४	३२६,८०९।००	३००,०००।००	२६,८०९।००	३२३,७८९।००	सम्पन्न
२००	बसन्त मार्गमा ग्राभेल योजना	४	५०३,८०९।००	४००,०००।००	१०३,८०९।००	५०३,८०९।००	सम्पन्न
२०१	कालीमाटी मार्ग र लक्ष्मी मार्गमा ग्राभेल	४	४८२,१०१।००	४००,०००।००	८२,१०१।००	४८२,१०१।००	सम्पन्न
२०२	फिल्के मार्ग ग्राभेल तथा शाखा विस्तार	४	४८१,५७०।००	४००,०००।००	८१,५७०।००	४८१,५७०।००	सम्पन्न
२०३	मिजार समाज चुरे खोल्सीमा सामुदायिक भवन निर्माण	४	३३३,८०५।००	३००,०००।००	३३,८०५।००	३३३,८०५।००	सम्पन्न
२०४	सिमलटार रिडरोड ग्राभेल	४	५५४,४९४।००	५००,०००।००	५४,४९४।००	५५४,४९४।००	सम्पन्न
२०५	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जाने बाटो निर्माण	४	४५२,९६८।००	४००,०००।००	५२,९६८।००	४५२,९६८।००	सम्पन्न
२०६	बागभञ्ज्याङ व्याडमिन्टन कोर्ड निर्माण	४	३३१,४९०।००	३००,०००।००	३१,४९०।००	३०४,३५३।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०७	ब्राम्हण समाज फर्निचर व्यवस्थापन	४	५०,६४९।००	५०,०००।००	६४९।००	५०,६४९।००	सम्पन्न
२०८	कवरस्थान संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण आयोजना	४	१,१२८,५५१।००	१,०००,०००।००	१२८,५५१।००	१,११३,६९८।००	सम्पन्न
२०९	तनहुँ कालिका मन्दिर जाने बाटो पि.सि.सि. ढलान	४	२,२०५,००८।००	१,३४०,०००।००	०।००	१,२३७,४६०।००	सम्पन्न
२१०	बागेश्वरी शिवालय मन्दिरमा तारवार सहितको कम्पाउण्डवाल निर्माण	४	४७८,६९२।००	४००,०००।००	७८,९९२।००	४७८,९९२।००	सम्पन्न
२११	वेदव्यास प्रा.वि.मा कम्पाउण्डवाल निर्माण	४	५७३,८४४।००	३३५,०००।००	७३,८४४।००	४०८,८४४।००	सम्पन्न
२१२	वेदव्यास प्रा.वि.मा कम्पाउण्डवाल निर्माण	४	४५९,१८४।००	२६८,०००।००	५९,१८४।००	३२७,१८४।००	सम्पन्न
२१३	चार चौतारी मार्ग स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण	४	१,१००,७८४।००	७३७,०००।००	३,१३१।००	७४०,१३१।००	सम्पन्न
२१४	सिद्धेश्वरी मन्दिरको कम्पाउण्डवाल निर्माण	४	४४३,७४१।००	४००,०००।००	४३,७४१।००	४४३,७४१।००	सम्पन्न
२१५	शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्गत मदर्शा प्रा.वि.नयाँ भवनमा तल्ला थप	४	५५३,६२९।७१	५००,०००।००	५३,६२९।००	५५१,५८६।००	सम्पन्न
२१६	वडा कार्यालय परिशरमा ढुंगा बिछ्याउने कार्य	४	५००,०००।००	५००,०००।००	०।००	४९९,३७२।००	सम्पन्न
२१७	दमौली खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था खानेपानी पाइप फेर्ने	४	१,४०७,८३३।००	७५५,०००।००	६९१,८३३।००	१,४०६,८३३।००	सम्पन्न
२१८	बागवजार टोल, नाला मर्मत सरसफाई	४	४०,७३१।००	४०,०००।००	०।००	४०,०००।००	सम्पन्न
२१९	माथिल्लो भतेरी मार्गमा पहिरो नियन्त्रण	४	१८,४००।००	१८,४००।००	०।००	१८,४००।००	सम्पन्न
२२०	चुरे खोल्सी टोलमा पक्की नाला निर्माण	४	६०२,६५५।००	५००,०००।००	०।००	५००,०००।००	सम्पन्न
२२१	व्यास अस्पताल मार्गमा नाला निर्माण	४	८०,०००।००	८०,०००।००	०।००	८०,०००।००	सम्पन्न
२२२	गुराँस आमा समूहको भवनमा फर्निचर निर्माण	४	१२५,०००।००	१००,०००।००	०।००	१००,०००।००	सम्पन्न
२२३	सूर्यप्रसाद बास्तोलाको घर संरक्षणका लागि रिटेनिडवाल निर्माण	४	७२,३१८।००	५०,०००।००	२२,३१८।००	७२,३१८।००	सम्पन्न
२२४	शिखर मार्ग शिव भण्डारी लगायतको घर संरक्षण	४	३५२,३७१।००	३००,०००।००	०।००	३००,०००।००	सम्पन्न
२२५	जलदेवी मन्दिर जाने भित्री बाटो पि.सि.सि. ढलान	४	८१,९२९।००	७२,०००।००	९,९२९।००	८१,९२९।००	सम्पन्न
२२६	बसन्त मार्गमा ग्राभेल योजना	४	११६,४८०।००	१००,०००।००	१६,४८०।००	११६,४८०।००	सम्पन्न
२२७	विरालीटार मार्ग कालोपत्रे थप	४	४००,०००।००	४००,०००।००	०।००	३९९,९८८।००	सम्पन्न
२२८	बेन्जु अधिकारीको घर निर्माण	४	१००,०००।००	१००,०००।००	१३,८७१।००	११३,८७१।००	सम्पन्न
२२९	जनकल्याण मार्गमा नाला र ग्राभेल	४	३५६,५४९।००	३००,०००।००	५६,५४९।००	१५६,५४९।००	अधुरो
२३०	सरोज मिश्रको घरदेखि शिवालय मार्गसम्म पक्की नाला र भित्री बाटोमा ग्राभेल	४	५५०,९२९।००	५००,०००।००	०।००	१६५,०००।००	अधुरो
२३१	सत्य मार्गमा कजवे निर्माण र ग्राभेल	४	३६४,३३७।००	३००,०००।००	०।००	१००,०००।००	अधुरो
२३२	मर्दशा आधारभूत विद्यालयको ट्रेस निर्माण	४	८०६,९६९।००	७००,०००।००	०।००	२३१,०००।००	अधुरो
२३३	वेदव्यास प्राथमिक विद्यालयमा कम्पाउण्डवाल निर्माण	४	३३१,४२८।००	३००,०००।००	०।००	१००,०००।००	अधुरो
२३४	सुर्वण मार्ग नाला स्ल्याव तथा विभिन्न मार्गको नाला सफाई योजना	४	४४७,७१२।००	४००,०००।००	४७,७१२।००	१७९,७१२।००	अधुरो
२३५	दरै खोल्सीमा जालीभरी वडा कार्यालय र वस्ती संरक्षण	४	५६७,४००।१२	५००,०००।००	६७,४००।००	२३२,४००।००	अधुरो
२३६	हजुरी डाँडा सिंढी बाटो निर्माण	४	४६१,९७५।००	४००,०००।००	६१,९७५।००	१९३,९७५।००	अधुरो



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२३७	सुवर्ण मार्ग स्तरीकरण	४	२,३०८,३१५।७२	२,०००,०००।००	३०८,३१५।००	९६८,३१५।००	अधुरो
२३८	कालिका जंगल पार्क जाने सडक स्तरीकरण	४	२,२०३,५८८।००	२,०००,०००।००	२०३,५८८।००	८६३,५८८।००	अधुरो
२३९	चिन्तार टोल भित्रका शाखा बाटो तथा कच्ची सडक स्तरोन्नति	५	२२०,१७३।००	२००,०००।००	२०,१७३।००	२२०,१७३।००	सम्पन्न
२४०	बरबोटे सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड र भान्सा कोठा निर्माण	५	२२२,९२६।००	२००,०००।००	२२,९२६।००	२०६,४९६।००	सम्पन्न
२४१	भार्लाड खोल्सी सिन्धु मार्ग नाला तल स्ल्याव सहित नाला निर्माण	५	२२१,९८२।००	२००,०००।००	२१,९८२।००	२१७,३९९।००	सम्पन्न
२४२	क्षेत्रीगाउँ भगेरी टोलभित्र पर्ने शाखा बाटोहरु ग्राभेल स्तरोन्नति	५	२२०,१७३।००	२००,०००।००	२०,१७३।००	२२०,१७३।००	सम्पन्न
२४३	ठूलोटारको अधुरो भवन निर्माण	५	३६०,३९३।००	३००,०००।००	६०,३९३।००	३५९,४९३।००	सम्पन्न
२४४	संगम टोलमा पर्ने ढोडनी खा.पा. पाइप अधुरो कार्य पुरा	५	६००,०६४।००	५००,०००।००	०।००	४९२,१७५।००	सम्पन्न
२४५	सिन्धु मार्गको ठूलो घुम्तीबाट कुटुलकोशे हुँदै सिमलगौराको कृषि सडकसम्म नयाँ ट्रयाक खोल्ने	५	२२०,४४३।००	२००,०००।००	२०,४४३।००	२२०,४४३।००	सम्पन्न
२४६	चुँदर टोलमा भवन स्तरोन्नति	५	१२०,५८५।००	१००,०००।००	२०,५८५।००	११०,६८५।००	सम्पन्न
२४७	पतेनीटारमा रहेको अधुरो एकता बन्धु समाजको भवन निर्माण	५	२८०,८०९।००	३००,०००।००	८०,८०९।००	३८०,८०९।००	सम्पन्न
२४८	रानीटारी भवनको खाली रहेको जग्गामा थप कोठा वा ट्रेस भवन निर्माण	५	४८१,७८७।००	४००,०००।००	०।००	४००,०००।००	सम्पन्न
२४९	रानीटारी खानेपानी योजना सञ्चालन	५	५५०,६४४।००	५००,०००।००	५०,६४४।००	५२१,३०९।००	सम्पन्न
२५०	नेपालटार सामुदायिक भवनको पहिरो नियन्त्रण वाल माथिल्लो फल्याटमा ट्रेस र भवन कम्पाउण्ड तार जाली	५	२२०,२८८।००	२००,०००।००	२०,२८८।००	२१३,७६४।००	सम्पन्न
२५१	मगर सामुदायिकको संस्कृति जोगाउन बेतेनीमा कौरा नृत्य घर निर्माण	५	२४०,४२१।००	२००,०००।००	४०,४२१।००	२३७,९९४।००	सम्पन्न
२५२	आशागुरी खोल्सी धाराखोला मुल खा.पा.को नयाँ रिजर्व टंकी निर्माण सम्पन्न भएकोले रिजर्व टंकी एव मूल संरक्षण तारवार साथै नपुग पाइप लाइन विस्तार	५	३३०,०४४।००	३००,०००।००	३०,०४४।००	३३०,०४४।००	सम्पन्न
२५३	पृथ्वी राजमार्गबाट चनौटी हुँदै भ्याडीगाउँ जाने मोटर मार्गमा पक्की नाला र ग्राभेल	५	३६१,९८४।००	३००,०००।००	६१,९८४।००	३५०,४३७।००	सम्पन्न
२५४	चापाघाटबाट अलैंचे हुँदै मानहुँसम्म जाने अधुरो सिंही पैदल मार्ग निर्माण	५	५५१,७४०।००	५००,०००।००	५१,७४०।००	५१८,६८०।००	सम्पन्न
२५५	पराशर मार्ग हुँदै मानुङकोटसम्म पुग्ने पैदल मार्ग निर्माण	५	२६६,३६२।००	२५०,०००।००	१६,३६२।००	२६१,४९१।००	सम्पन्न
२५६	पाटन पराशर मार्ग अर्न्तगत नाला निर्माण	५	१,४६२,९६३।००	१,४६२,९६३।००	०।००	१,४५१,०००।००	सम्पन्न
२५७	संगम प्रा.वि भवन रंगरोगन तथा मर्मत	५	२२२,६९९।००	२००,०००।००	२२,६९९।००	२२२,१८६।००	सम्पन्न
२५८	कुमाल समाज भवन मर्मत सम्भार	५	२२०,२६७।००	२००,०००।००	२०,२६७।००	२१९,००७।००	सम्पन्न
२५९	ठूलोटार लिफ्टिड खानेपानी योजना	५	२३८,७४३।००	२१०,०००।००	२८,७४३।००	२३८,७४३।००	सम्पन्न
२६०	लोकबहादुर थापा शौचालय निर्माण	५	२२,०००।००	२०,०००।००	२,०००।००	२२,०००।००	सम्पन्न
२६१	साँगे पतेनी नहरको लागि पाइप खरिद र जडान	५	६६२,७९६।००	६००,०००।००	६२,७९६।००	६६२,७९६।००	सम्पन्न
२६२	देउपुरे खोल्सीमा कल्भर्ट निर्माण	५	५०,६५३।००	४०,०००।००	१०,६५३।००	५०,६५३।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२६३	नेवा गुठी समाज बधशाला भवनको छाना छाउने निर्माण कार्य	५	६०,६४६।००	५०,०००।००	१०,६४६।००	६०,६४६।००	सम्पन्न
२६४	टिकादत्त पण्डितको घर संरक्षण	५	३६,०५८।००	३०,०००।००	६,०५८।००	३६,०५८।००	सम्पन्न
२६५	माहेन्द्री मार्ग पहिरो सफाई	५	१३,६२५।००	१३,६२५।००	०।००	१३,६२५।००	सम्पन्न
२६६	साँगे पतेनी नहरको पहिरो पन्छाउने कार्य	५	१६८,८१३।००	१४१,७५०।००	२७,०६३।००	१६८,८१३।००	सम्पन्न
२६७	लाङ्गाली मगर समाज अधुरो भवन निर्माण	५	४८०,१३८।००	४००,०००।००	८०,१३८।००	४८०,१३८।००	सम्पन्न
२६८	रानीटारी सामुदायिक भवन निर्माण	५	१२०,२०३।००	१००,०००।००	२०,२०३।००	११९,६८३।००	सम्पन्न
२६९	विजय दशमी र शुभ दिपावलीको अवसरमा वडा भित्रका बाटो सरसफाई	५	१७७,४१३।०४	१६६,११०।००	११,३०३।०४	१७७,४१३।०४	सम्पन्न
२७०	नेपालटार ख डुडेखोल्सी खानेपानी टंकी मर्मत तथा पाइप खरिद	५	१८०,५५२।००	१५०,०००।००	३०,५५२।००	१८०,५५२।००	सम्पन्न
२७१	पानधारे शौचालय निर्माण	५	२३६,६५४।००	२००,०००।००	३६,६५४।००	२३६,६५४।००	सम्पन्न
२७२	पतेनीटार विरता सडक मर्मत	५	३१९,३८२।००	२९०,०००।००	२९,३८२।००	३१९,३८२।००	सम्पन्न
२७३	सिन्धू सत्संग सांस्कृतिक भवन मण्डलीका लागि सामग्री खरिद	५	९०,८५२।००	७५,०००।००	१५,८५२।००	९०,८५२।००	सम्पन्न
२७४	नेपालटार टोल सुकदेव सुवेदीको घर हुँदै जाने बाटो ग्राभेल	५	१९८,७३०।००	१८०,०००।००	१८,७३०।००	१९८,७३०।००	सम्पन्न
२७५	कालिभञ्जन गण चापाघाट व्यारेक प्याराफिट निर्माण	५	१,०००,०००।००	१,०००,०००।००	०।००	१,०००,०००।००	सम्पन्न
२७६	बसन्ती सिजनमा तरकारी खेती योजना	५	२७४,०२२।००	२४४,०००।००	३०,०२२।००	२७४,०२२।००	सम्पन्न
२७७	लाङ्गाली मगर समाज भवन अधुरो भवन र स्टार कोठा निर्माण	५	२२७,१२५।९८	२००,०००।००	२७,१२५।९८	२२७,१२५।९८	सम्पन्न
२७८	निव्वाखोला खानेपानी योजना	५	२२४,३१८।००	२००,०००।००	२४,३१८।००	२२०,५६५।००	सम्पन्न
२७९	रानीटारी नेवार समूहको बधशाला टूस भवन निर्माण	५	१२३,५८४।००	१००,०००।००	२३,५८४।००	१२३,५८४।००	सम्पन्न
२८०	रामदाम दलित कुल देवता मन्दिर	५	५८,९६२।००	५०,०००।००	८,९६२।००	५८,९६२।००	सम्पन्न
२८१	ठूलोटार सिमलगैहा खानेपानी योजना	५	१३५,६५९।००	१००,०००।००	३५,६५९।००	१३५,६५९।००	सम्पन्न
२८२	दभुङ चण्डी देवी गुठी समूह मन्दिर निर्माण	५	३००,५३६।००	२५०,०००।००	५०,५३६।००	३००,५३६।००	सम्पन्न
२८३	दभुङ चण्डी देवी गुठी समूह मन्दिर निर्माण	५	२२८,८६५।००	२००,०००।००	२८,८६५।००	२२८,८६५।००	सम्पन्न
२८४	चिन्तुटार टोलमा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण	५	५०,०५०।००	५०,०००।००	०।००	४७,३६५।००	सम्पन्न
२८५	मानहुँकोट सिन्धी बाटो निर्माण	५	३३०,५९८।००	२७५,०००।००	५५,५९८।००	३३०,५९८।००	सम्पन्न
२८६	भालाङ्गे खोल्सी सिन्धू मार्ग पक्की नाला निर्माण	५	४४१,३००।००	४००,०००।००	४१,९००।००	४४१,९००।००	सम्पन्न
२८७	पराशर मा.वि. हल पार्टेशन सिलिङ एवं फर्निचर व्यवस्थापन	५	२७५,६३५।००	२५०,०००।००	२५,६३५।००	२७५,६३५।००	सम्पन्न
२८८	रामबहादुर घर्तीको घर अगाडि ग्राभेल	५	५८,५०३।००	५०,०००।००	८,५०३।००	५८,५०३।००	सम्पन्न
२८९	याम्दी दोभान सत्य घाट जाने बाटो खोल्ने	५	२२०,३०७।००	२००,०००।००	२०,३०७।००	२२०,३०७।००	सम्पन्न
२९०	वेतबहादुर रानाको जग्गा संरक्षण तारजाली	५	३२,९५०।००	३२,४५०।००	५००।००	३२,९५०।००	सम्पन्न
२९१	पद्या प्रा.वि. गेट निर्माण	५	५०,१७४।००	५०,०००।००	१७४।००	४४,०८५।००	सम्पन्न
२९२	जनजुक्त शाही मा.वि. क्यान्टिन निर्माण	५	३४५,९९३।००	३००,०००।००	४५,९९३।००	३४५,९९३।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२९३	पाटन युवा क्लब फुटबल प्रतियोगिता	५	२००,०००।००	२००,०००।००	०।००	२००,०००।००	सम्पन्न
२९४	बरबोटे टोल काली कुवा संरक्षण र कुलोमा स्ल्याब	५	१०५,३१०।००	१००,०००।००	५,३१०।००	१०५,३१०।००	सम्पन्न
२९५	रानीटारी त्रिपुरेश्वर शिवालय मन्दिर रंगरोगन	५	१२,९५५।००	१२,०००।००	९५५।५४	१२,९५५।५४	सम्पन्न
२९६	घुटुक्दी बाराही मन्दिर रंगरोगन	५	१०,५५८।७२	१०,५००।००	५८।७२	१०,५५८।७२	सम्पन्न
२९७	पाटन मगर समाज सभाहल निर्माण	५	२४०,२८४।००	२००,०००।००	४०,९८४।००	२४०,९८४।००	सम्पन्न
२९८	जागृति आमा समूह गणेश मूर्ति खरिद	५	५२,७४४।००	५०,०००।००	२,७४४।००	५२,७४४।००	सम्पन्न
२९९	नवराज बाग्लेको खेत संरक्षण	५	५०,२४४।००	५०,०००।००	२४४।००	५०,२४४।००	सम्पन्न
३००	सेरा टोल चापाघाट देवी वस्ती बाटो मर्मत	५	१११,६६४।००	१००,०००।००	११,६६४।००	११,६६४।००	सम्पन्न
३०१	दरै चण्डी देवी मन्दिर	५	१६६,१७५।००	१५०,०००।००	१६,१७५।००	१६६,१७५।००	सम्पन्न
३०२	चिन्तुटार कमल गुरुङको पाइप खरिद	५	७,२००।००	७,०००।००	२००।००	७,२००।००	सम्पन्न
३०३	नेपालटार भिमसेन मन्दिरको बधशाला टूस निर्माण	५	६२,५८४।००	५०,०००।००	१२,५८४।००	६२,५८४।००	सम्पन्न
३०४	नेपालटार राम मन्दिर रंगरोगन	५	१२,०९३।००	१२,०००।००	९३।००	१२,०९३।००	सम्पन्न
३०५	सेरा टोल बालदेवी मन्दिर रंगरोगन	५	७,३४८।००	७,०००।००	३४८।००	७,३४८।००	सम्पन्न
३०६	चापाघाट टोल शिवालय मन्दिर रंगरोगन	५	५,२७८।००	५,२७७।००	१।००	५,२७८।००	सम्पन्न
३०७	क्षेत्रीगाउँ शिवालय मन्दिर रंगरोगन	५	६,०३८।००	६,०००।००	३८।००	६,०३८।००	सम्पन्न
३०८	कृषि पर्यटन सम्बन्धी वडा प्रोफाइल निर्माण	५	१४९,०००।००	१४९,०००।००	०।००	१४९,०००।००	सम्पन्न
३०९	सिर्दी खानेपानी टंकी संरक्षण	५	५०,०१०।००	४८,४००।००	१,६१०।००	५०,०१०।००	सम्पन्न
३१०	नागेश्वर महादेव मन्दिर रंगरोगन	५	१७,०००।००	१७,०००।००	०।००	१७,०००।००	सम्पन्न
३११	चिन्तुटार बृहत खा.पा. श्रोत पधेरी खोलाको अधुरो योजना	५	५५०,८३९।००	५००,०००।००	५०,८३९।००	५५०,८३९।००	अधुरो
३१२	पानम्दी वराही खा.पा. योजना अर्न्तगत एक घर एक धारा पाइप विस्तार	५	३६०,३३२।००	३००,०००।००	६०,३३२।००	३६०,३३२।००	अधुरो
३१३	उदय मा.वि. जाने उदय मार्ग स्तरीकरण	५	१,६५०,०१५।४९	१,५००,०००।००	१५०,०१५।४९	१,६५०,०१५।४९	अधुरो
३१४	पाटन खेलकुद मैदान निर्माण	५	७७०,०५२।३६	७००,०००।००	७०,०५२।३६	७७०,०५२।३६	अधुरो
३१५	मानहुँकोट मार्ग ढलान तथा पक्की नाला निर्माण	५	७,९९४,४८९।००	७,२५०,०००।००	७४४,४८९।००	७,९९४,४८९।००	अधुरो
३१६	डुडेखोल्सी खानेपानी टंकी निर्माण	५	३३०,१७७।००	३००,०००।००	३०,१७७।००	३३०,१७७।००	अधुरो
३१७	जनजुक्त शाही मा.वि गेट र कम्पाउण्डवाल निर्माण	५	६०६,३०४।००	५००,०००।००	१०६,३०४।००	६०६,३०४।००	अधुरो
३१८	चिन्तुटार खेलकुद मैदान पूर्वाधार निर्माण	५	१,२०९,८३३।१४	१,०००,०००।००	२०९,८३३।१४	१,२०९,८३३।१४	अधुरो
३१९	संगम प्रा.वि.खेल मैदानको पहिरो नियन्त्रण र मर्मत	५	३३१,९४४।००	३००,०००।००	३१,९४४।००	३३१,९४४।००	अधुरो
३२०	बागमारे चौतारा गैरीश्वारा कुसुम कृष्णसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	५७५,३८८।००	५००,०००।००	७५,३८८।००	५७५,३८८।००	सम्पन्न
३२१	शिशाघाट हुलाकी चौतारादेखि सादी भञ्ज्याङ हुँदै गलाफूसम्मको कृषि पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति	६	५७५,०४९।००	५००,०००।००	७५,०४९।००	५७५,०४९।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३२२	शेषटारदेखि साँजा मार्ग सादी भञ्ज्याडसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	५७५,४८९।००	५००,०००।००	७५,४८९।००	५७४,४९९।००	सम्पन्न
३२३	मादीवेशी रक्साहदेखि वडा कार्यालयसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	२३०,०६७।००	२००,०००।००	३०,०६७।००	२९९,५९७।००	सम्पन्न
३२४	वडा कार्यालयदेखि गलेखाम कोटसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	३३५,८२६।००	३००,०००।००	३५,८२६।००	३३०,७८३।००	सम्पन्न
३२५	सिन्धु मार्ग मनी सुन्दरको ठाँटीदेखि सोसार्दे खोलासम्म पक्की नाला निर्माण र स्तरोन्नति	६	२८८,९८७।००	२५०,०००।००	३८,९८७।००	२८८,६७४।००	सम्पन्न
३२६	सिन्धु पुस्तकालय मार्ग सोसार्दे खोलादेखि लामिछाने वेशीसम्मको मोटर मार्ग स्तरोन्नति र पक्की नाला	६	२८७,६०७।००	२५०,०००।००	३७,६०७।००	२८६,८३०।००	सम्पन्न
३२७	तमु गुरुङहरुको भवन निर्माण	६	२७५,६५९।००	२५०,०००।००	२५,६५९।००	२७५,३७६।००	सम्पन्न
३२८	निवुवाटारीबाट अर्घौ जाने बाटो निर्माण	६	१७२,६९८।००	१५०,०००।००	२२,६९८।००	१७९,२९८।००	सम्पन्न
३२९	साँजा बतासे डाँडामा भ्यूटावर निर्माण	६	११०,१३३।००	१००,०००।००	१०,१३३।००	१०९,४४४।००	सम्पन्न
३३०	तल्लो साँजाको गैराबारीदेखि चण्डीदेवी मन्दिरसम्म बाटो निर्माण	६	११०,२६७।८९	१००,०००।००	१०,२६७।८९	१०९,९४३।००	सम्पन्न
३३१	ठूलो बगैँचाबाट टापु खेतसम्म जाने मोटर बाटो विस्तार तथा नयाँ ट्रयाक	६	१७२,७९०।५७	१५०,०००।००	२२,७९०।५७	१४९,८३७।००	सम्पन्न
३३२	भ्यानबोटेबाट सजवने आँपको बोट हुँदै प्रभातको घरसम्मको बाटो विस्तार र नयाँ ट्रयाक	६	१७२,८२३।००	१५०,०००।००	२२,८२३।००	१७२,५२३।००	सम्पन्न
३३३	बरे खोला कुलो तथा अर्घौ कुलो मर्मत	६	२२०,५४०।००	२००,०००।००	२०,५४०।००	२२०,०७८।००	सम्पन्न
३३४	खत्रीको चौतारादेखि पुलको घुम्तीसम्मको नयाँ ट्रयाक साथै शिशाघाटको भोलुगे पुल हुँदै बजार जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	६	२३०,७५२।००	२००,०००।००	३०,७५२।००	२२९,८२३।००	सम्पन्न
३३५	नहर कुलो पाइप खरिद	६	१६५,०९३।००	१५०,०००।००	१५,०९३।००	१६९,२०५।००	सम्पन्न
३३६	शिशाघाट इस्लामिक मदर्सा शौचालय निर्माण	६	१६५,६५०।००	१५०,०००।००	१५,६५०।००	१६५,५२५।००	सम्पन्न
३३७	गैरीश्वारा ढाँड मोटर बाटो स्तरोन्नति तथा ढाँड माथिल्लो बाटोमा स्ल्याब निर्माण	६	२७५,७८६।००	२५०,०००।००	२५,७८६।००	२७५,०३६।००	सम्पन्न
३३८	विरौटा कुलो तथा सागबारी कुलो मर्मत	६	११०,२५६।००	१००,०००।००	१०,२५६।००	११०,२०६।००	सम्पन्न
३३९	पातालटार पुलको मुखदेखि उर्दू अरबी इस्लामिक मस्जिद भवन तथा तारजाली कम्पाउण्डवाल निर्माण	६	१६५,६७५।००	१५०,०००।००	१५,६७५।००	१६४,६६९।००	सम्पन्न
३४०	बुद्धिबहादुर परियार र मेघप्रसाद नागिलाको घर नजिकको गल्ली हुँदै दमाईको डिहीदेखि ज्यामिरे घाटसम्म नयाँ ट्रयाक तथा बाटो विस्तार	६	२८७,९४९।००	२५०,०००।००	३७,९४९।००	२७८,५०४।००	सम्पन्न
३४१	५२ ढाप बाँध निर्माण तथा डहर विरौटा कुलो मर्मत	६	११०,९८५।००	१००,०००।००	१०,९८५।००	१०९,७९०।००	सम्पन्न
३४२	उमानाथ र लेखनाथ नागिलाको घर हुँदै अर्जुन नागिलाको घर अगाडि माभटोल मार्ग जोड्ने र पदम दुराको घर हुँदै थुदी खोला जोड्ने साथै भानु सुब्बाको घर नजिकको गल्लीबाट चदौलाथोक जोड्ने मोटर मार्ग निर्माण	६	१७२,९३९।००	१५०,०००।००	२२,९३९।००	१७९,६८९।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३४३	लटादीको कुलो मर्मत	६	११०,४८२।००	१००,०००।००	१०,४८२।००	११०,१८२।००	सम्पन्न
३४४	सुन्दर टोल सामुदायिक भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण	६	१६५,८८५।००	१५०,०००।००	१५,८८५।००	१६५,८८५।००	सम्पन्न
३४५	सिन्धु मार्ग आहाले सिरुवारी सिमलपानी मोटर मार्ग मर्मत	६	१७२,९२०।००	१५०,०००।००	२२,९२०।००	१७२,९२०।००	सम्पन्न
३४६	चार चौतारामा अधुरो प्रतिक्षालय निर्माण र कोरथोकमा प्रतिक्षालय निर्माण	६	२७५,८६२।००	२५०,०००।००	२५,८६२।००	२७५,९८२।००	सम्पन्न
३४७	आहालेको कुवा निर्माण तथा सिरुवारी खानेपानी पाइप खरिद	६	११०,३६६।००	१००,०००।००	१०,३६६।००	१०९,६९३।००	सम्पन्न
३४८	माहेन्द्री आ.वि.को अधुरो कम्पाउण्ड निर्माण	६	२७५,०५९।००	२५०,०००।००	२५,०५९।००	२६९,६०९।००	सम्पन्न
३४९	ढाप खोल्सी खानेपानीको पाइप खरिद, मुहानमा इनट्याक निर्माण तथा धारापानीको धारा विस्तार, सोलर ट्याङ्की तारवार साथै पङ्केपानी खानेपानी मर्मत तथा मुल शुद्धीकरण	६	४४०,४८८।००	४००,०००।००	४०,४८८।००	४३९,४८८।००	सम्पन्न
३५०	पोखरी भञ्ज्याङमा चौतारो निर्माण	६	११०,६९९।००	१००,०००।००	१०,६९९।००	११०,३९९।००	सम्पन्न
३५१	भतेरी कुलो तथा वरादी तल्लो कुलो मर्मत	६	४९५,४८४।००	४५०,०००।००	४५,४८४।००	४९५,१३४।००	सम्पन्न
३५२	बाह्रबिसे देउराली भलायडाँडा खानेपानी मर्मत	६	२२०,५४८।००	२००,०००।००	२०,५४८।००	२१९,७८८।००	सम्पन्न
३५३	शान्ति मोटर मार्ग नत्थरीदेखि दिपक काफ्लेको घरसम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नति	६	२८७,८९३।००	२५०,०००।००	३७,८९३।००	२८७,४०९।००	सम्पन्न
३५४	शान्ति मोटर मार्ग रैकरदेखि सिरुवारी मोटर मार्ग	६	१७२,८०१।००	१५०,०००।००	२२,८०१।००	१७२,७०१।००	सम्पन्न
३५५	साँगे खोलाको समी भट्टी पारीबाट डुम्रीश्वारासम्म गोरेटो बाटो निर्माण	६	११०,४३५।००	१००,०००।००	१०,४३५।००	१०९,६३५।००	सम्पन्न
३५६	अमेनी आमा समूह भवनमा शौचालय निर्माण तथा प्लाष्टर	६	११०,४७४।००	१००,०००।००	१०,४७४।००	१०९,३०४।००	सम्पन्न
३५७	स्याम्घा नयाँ स्वास्थ्य चौकी जाने बाटो स्तरोन्नति	६	११५,२४८।००	१००,०००।००	१५,२४८।००	११५,२४८।००	सम्पन्न
३५८	शिशुघाट रिडरोड स्तरीकरण	६	१,२६५,७७८।००	१,१००,०००।००	१६५,७७८।००	१,२६५,७७८।००	सम्पन्न
३५९	माहेन्द्री मार्ग पक्की नाला र कालोपत्रे योजना	६	४८७,९६६।००	४८७,९६६।००	०।००	४८७,९६६।००	सम्पन्न
३६०	साँगे वादी सामुदायिक भवन निर्माण	६	५५०,०९१।५२	५००,०००।००	०।००	५५०,०९१।५२	सम्पन्न
३६१	सिन्धु मार्गदेखि इन्दु मा.वि.सम्म सडक स्तरीकरण	६	१,१५९,०३३।००	१,०००,०००।००	१५९,०३३।००	१,१५९,०३३।००	सम्पन्न
३६२	शिशुघाट उपत्यकामा विद्युत विस्तार एवं मर्मत सम्भार	६	५५०,७५९।००	५००,०००।००	५०,७५९।००	५५०,७५९।००	सम्पन्न
३६३	बासपानीदेखि सिन्धु पुस्तकालयसम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	५५०,९३२।००	५००,०००।००	५०,९३२।००	५५०,९३२।००	सम्पन्न
३६४	शिशुघाट बजार महिला सामुदायिक भवन निर्माण	६	१,१०९,०९२।००	६७०,०००।००	१०९,०९२।००	६६९,०९२।००	सम्पन्न
३६५	बाह्रबिसे टोलमा शिव मन्दिर, पाटी र शौचालय निर्माण	६	३३२,०५९।००	२००,०००।००	३२,०५९।००	३३२,०५९।००	सम्पन्न
३६६	गडुले बाह्रबिसे कुलो मर्मत योजना	६	५५०,६०४।००	३३५,०००।००	२१५,६०४।००	३३५,६०४।००	सम्पन्न
३६७	माहेन्द्री मार्गदेखि माहेन्द्री गाभ्रिण मार्ग जोड्ने कालीमाटी मार्ग स्तरोन्नति	६	१७३,३८९।००	१५०,०००।००	२३,३८९।००	१५३,७९३।००	सम्पन्न
३६८	सर्कने माछा पोखरी सहित सिंचाई	६	१७८,२९३।००	१६९,०००।००	०।००	१६९,२९३।००	सम्पन्न
३६९	शिशुघाट खेलकुद मैदान डि.पि.आर. निर्माण	६	३९९,३२७।००	३९९,३२७।००	०।००	३९९,३२७।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३७०	लालबहादुर श्रेष्ठ, घरखेत संरक्षण	६	५५,२१४।००	५०,०००।००	०।००	५०,०००।००	सम्पन्न
३७१	सुसार्दे गैरी कुलो निर्माण	६	६६,०८३।००	६०,०००।००	६,०८३।००	५७,५९८।००	सम्पन्न
३७२	खरिबोट कुलोको लागि पाइप खरिद करिम मिया	६	४४,१२८।००	४०,०००।००	४,१२८।००	३८,९७७।००	सम्पन्न
३७३	विलिभर्स इन्टर चर्च एवं सामूदायिक भवन निर्माण	६	३८५,०९८।००	३५०,०००।००	३५,०९८।००	३८४,१९८।००	सम्पन्न
३७४	अग्नेनी रामामाटा टौल अर्न्तगत भरतराज भण्डारीको विद्युत मोटर खरिद	६	३३,०००।००	३०,०००।००	३,०००।००	३३,०००।००	सम्पन्न
३७५	शंकर प्रा.वि. काफ्लेफाँट खानेपानी योजना	६	२२,४००।००	२२,४००।००	०।००	२२,४००।००	सम्पन्न
३७६	गलेखाम पर्यटन प्रवर्द्धन वृत्तचित्र निर्माण	६	२६०,०००।००	२६०,०००।००	०।००	२६०,०००।००	सम्पन्न
३७७	ठूलो पधेरा जाने बाटो निर्माण	६	२७,५००।००	२५,०००।००	२,९९३।००	२७,६९३।००	सम्पन्न
३७८	शान्ति टोल अर्न्तगत सुसार्दे खोलाको कजवे निर्माण	६	४४,१०१।००	४०,०००।००	०।००	३८,२९१।००	सम्पन्न
३७९	सिन्धू मार्ग अर्न्तगत क्रियापानी पधेरो ह्युमपाइप राख्ने	६	२७०,६१४।००	२४०,०००।००	३०,६१४।००	२७०,१२०।००	सम्पन्न
३८०	वडाका विभिन्न बाटोहरु दशैको लागि सफाई	६	४९,९७२।००	४९,०००।००	०।००	४९,०००।००	सम्पन्न
३८१	मुस्लिम आमा समूहको कोठा थप र शौचालय निर्माण	६	२६४,९७४।००	२४०,०००।००	२४,९७४।००	२६०,५५४।००	सम्पन्न
३८२	शेषटारदेखि साँजासम्मको मार्ग पहिरो सफाई	६	९८,७००।००	९८,७००।००	०।००	९८,७००।००	सम्पन्न
३८३	विभिन्न स्थानको पहिरो हटाउने कार्य	६	४६,०००।००	४६,०००।००	०।००	४६,०००।००	सम्पन्न
३८४	अमृत आधारभूत विद्यालय घेरावार	६	१९८,६५२।००	१८०,०००।००	१८,६५२।००	१९८,९४०।००	सम्पन्न
३८५	शिशुघाट सम्पर्क कार्यालय खानेपानी व्यवस्थापन	६	२८,३१८।००	२५,७००।००	०।००	२५,७००।००	सम्पन्न
३८६	शिवालय मोटर मार्ग रक्षादेखि वडा कार्यालयसम्म कच्ची नाला निर्माण	६	२५०,१४६।००	२५०,०००।००	०।००	२४७,५४६।००	सम्पन्न
३८७	इस्लामिक मदर्सा कप्पाउण्ड गेट निर्माण तथा मर्मत	६	१७६,८००।००	१६०,०००।००	१६,८००।००	१७६,२४३।००	सम्पन्न
३८८	दशैको अवसरमा विभिन्न बाटोहरु सफाई	६	९८,६६५।००	९८,०००।००	०।००	९८,०००।००	सम्पन्न
३८९	मेलमिलाप आमा समूह भवन	६	११०,०७२।००	१००,०००।००	१०,०७२।००	१०९,२४७।००	सम्पन्न
३९०	विभिन्न बाटोहरु सफाई योजना	६	३०,०००।००	३०,०००।००	०।००	३०,०००।००	सम्पन्न
३९१	जेनिसिस सुंगुर फर्म तारबार	६	७७,००८।००	७०,०००।००	७,००८।००	७७,००८।००	सम्पन्न
३९२	अकला मन्दिर अधुरो कार्य थप निर्माण	६	२२१,६०८।००	२००,०००।००	२१,६०८।००	२२०,१३९।००	सम्पन्न
३९३	सन्तबहादुर दमैको लागि बाजा खरिद	६	५४,४६६।००	५०,०००।००	०।००	४७,३०३।००	सम्पन्न
३९४	दुरा समाजको अधुरो भवन निर्माण	६	१,२००,८२२।००	१,०००,०००।००	२००,०००।००	१,१९८,५५१।००	सम्पन्न
३९५	पड्केपानी खानेपानी शाखा मर्मत कार्य	६	११,०००।००	११,०००।००	०।००	११,०००।००	सम्पन्न
३९६	विभिन्न बाटोहरु सफाई योजना	६	३०,०००।००	३०,०००।००	०।००	३०,०००।००	सम्पन्न
३९७	शान्ति मोटर मार्ग नत्थरीदेखि लामिछाने बेशीसम्म बाटो	६	२५०,८२४।००	२५०,०००।००	८२४।००	२४८,३२४।००	सम्पन्न
३९८	रेजिना न्यौपानेको घर संरक्षण	६	५५,४७३।००	५०,०००।००	५,४७३।००	५५,४७३।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३९९	पोखरी भञ्ज्याङबाट थुम्की जाने मोटर मार्ग विभिन्न स्थानमा रिटेनिडवाल, पोखरी भञ्ज्याङ पलासको बोटसम्म ग्राभेल र बान्नेडाँडाबाट देउरालीसम्म मोटर मार्ग सफाई	६	२३०,८१५।००	२००,०००।००	३०,८१५।००	२३०,३७५।००	सम्पन्न
४००	सुन्दर टोल ढाडगाउँ संरक्षण	६	११५,५४०।००	१००,०००।००	१५,५४०।००	११२,०९५।००	सम्पन्न
४०१	अधेरी खोला उपल्लो ढाड स्ल्याब निर्माण	६	१४३,८६७।००	१२५,०००।००	१८,८६७।००	१४२,८६३।००	सम्पन्न
४०२	घर्ते खेत संरक्षण	६	११०,६२९।००	१००,०००।००	१०,६२९।००	१०९,१६९।००	सम्पन्न
४०३	चदौलाथोक बाटो ग्राभेल	६	८६,४६८।२५	७५,०००।००	११,४६८।००	८५,६१३।००	सम्पन्न
४०४	चिसोपानी टारी कुलो मर्मत	६	११०,११७।२२	१००,०००।००	१०,११७।००	११०,११७।००	सम्पन्न
४०५	वडाका विभिन्न बाटोहरु सफाई	६	३०,०००।००	३०,०००।००	०।००	३०,०००।००	सम्पन्न
४०६	गेडेबाट कात्तिके बिजुली विस्तार	६	५५,१४५।००	५०,०००।००	५,१४५।००	५५,१४५।००	सम्पन्न
४०७	शान्ति मार्गबाट चारघरे हुँदै हरियाली मार्ग जोड्ने बाटोमा नाला निर्माण	६	१६७,४५७।००	१५०,०००।००	१७,४५७।००	१६६,५८९।००	सम्पन्न
४०८	तिलडाँडा गोरेटो बाटो निर्माण	६	११०,४००।००	१००,०००।००	१०,४००।००	१०६,४८०।००	सम्पन्न
४०९	तिलडाँडा मोटर मार्ग सफाई	६	५७,५७१।७४	५०,०००।००	७,५७१।००	५४,५७१।००	सम्पन्न
४१०	शेषटार ठूलो कुलो निर्माण मर्मत समेत	६	२२०,९५५।००	२००,०००।००	२०,९५५।००	२२०,२९८।००	सम्पन्न
४११	इन्दु मा.वि. खानेपानी सामग्री खरिद	६	८८,८९५।००	८०,०००।००	८,८९५।००	८८,७९६।००	सम्पन्न
४१२	इन्दु मा.वि.को अधुरो कम्पाउण्डवाल निर्माण	६	३३०,८९५।००	३००,०००।००	३०,८९५।००	३०६,१८०।००	सम्पन्न
४१३	सिन्धु मार्ग मनिसुन्धर ठाँटीबाट इन्दु मा.वि. जाने बाटो स्तरोन्नति	६	२२०,३९४।००	२००,०००।००	२०,३९४।००	२२०,३९४।००	सम्पन्न
४१४	दिपक काफ्लेको घर संरक्षण	६	४४,६२९।००	४०,०००।००	४,६२९।००	४४,६२९।००	सम्पन्न
४१५	शिशुघाट सम्पर्क वडा कार्यालय भवन मर्मत	६	१४०,८९६।००	१२८,०००।००	१२,८९६।००	१४०,०९४।००	सम्पन्न
४१६	शिशुघाट स्वागत गेट निर्माण	६	१६५,०४१।००	१५०,०००।००	१५,०४१।००	१४०,५३५।००	सम्पन्न
४१७	विश्वकर्मा समाज सेवा भवन निर्माण	६	२२१,६८३।००	२००,०००।००	२१,६८३।००	२२१,२८०।००	सम्पन्न
४१८	मनबहादुर श्रेष्ठ विरखुटी कुलो मर्मत	६	११०,०६५।००	१००,०००।००	१०,०६५।००	१०८,२९१।००	सम्पन्न
४१९	सगरमाथा आमा समूह भवन निर्माण	६	५५,१२५।००	५०,०००।००	५,१२५।००	५४,४६१।००	सम्पन्न
४२०	मिलन आमा समूह	६	११०,२९२।००	१००,०००।००	१०,२९२।००	१०९,९३२।००	सम्पन्न
४२१	विभिन्न बाटोहरु सफाई योजना	६	३०,०००।००	३०,०००।००	०।००	३०,०००।००	सम्पन्न
४२२	रामचन्द्र श्रेष्ठको घर संरक्षण	६	४४,०६२।००	४०,०००।००	४,०६२।००	४४,०६२।००	सम्पन्न
४२३	माझटोल राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण	६	१६५,८७५।००	१५०,०००।००	१५,८७५।००	१६४,८६३।००	सम्पन्न
४२४	विभिन्न बाटोहरु सफाई योजना	६	३०,०००।००	३०,०००।००	०।००	३०,०००।००	सम्पन्न
४२५	महेन्द्र ज्योति मा.वि. भवन रंगरोगन	६	३३०,२५१।००	३००,०००।००	३०,२५१।००	३२७,६९८।००	सम्पन्न
४२६	वादी कुलो मर्मत	६	३३०,२३५।००	३००,०००।००	३०,२३५।००	३२९,०४२।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४२७	मुस्लिम स्टार युवा क्लब	६	११०,३५५।००	१००,०००।००	१०,३५५।००	१०६,२२०।००	सम्पन्न
४२८	हुलाकी चौतारा नेपालको मध्यविन्दु स्मारक निर्माण	६	४४०,४९३।००	४००,०००।००	४०,४९३।००	४३३,५६०।००	सम्पन्न
४२९	विभिन्न बाटोहरु सफाई योजना	६	३०,०००।००	३०,०००।००	०।००	३०,०००।००	सम्पन्न
४३०	इन्दु मा.वि.को खानेपानी व्यवस्थापन	६	१,६५६,७६७।००	१५०,०००।००	१५,७६७।००	१६४,७०९।००	सम्पन्न
४३१	वडामा रहेको कच्ची बाटोहरुमा सरसफाई	६	९४,०७०।००	९३,०००।००	०।००	९३,०००।००	सम्पन्न
४३२	बाह्रबिसेदेखि मादीवेशी ठाँटीसम्मको माहेन्द्री ग्रामिण मार्ग स्तरोन्नति	६	५७५,११७।००	५००,०००।००	०।००	१६५,०००।००	अधुरो
४३३	अग्नेनी रातमाटा टोल विकास संस्थाको भवन निर्माण	६	३३०,१३६।००	३००,०००।००	३०,१३६।००	१३०,१३६।००	अधुरो
४३४	गलेखाम कोट पर्यटन प्रवर्द्धन	६	३,०२५,४३८।००	२,७५०,०००।००	२७५,४३८।००	२,५९८,४३८।००	अधुरो
४३५	शिशुघाट अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	६	१,२००,००४।००	१,०००,०००।००	२००,०००।००	३९६,०००।००	अधुरो
४३६	शेषटार इस्लामिक मस्जिद निर्माण	६	३३०,१२६।००	३००,०००।००	३०,१२६।००	१३०,१२६।००	अधुरो
४३७	घ्यूटारी सामुदायिक भवन निर्माण	७	३८५,०८१।००	३५०,०००।००	३५,०८१।००	३८५,०८१।००	सम्पन्न
४३८	मेलमिलाप आमा समूह भवन व्यवस्थापन	७	२२०,२७८।००	२००,०००।००	२०,२७८।००	२२०,२७८।००	सम्पन्न
४३९	खर्क खानेपानी ट्याङ्की निर्माण योजना	७	३८४,८२७।००	३५०,०००।००	३४,८२७।००	३८३,९१०।००	सम्पन्न
४४०	सत्रसय खानेपानी योजना ट्याङ्की निर्माण	७	५६६,७७६।७५	४००,०००।००	१६६,७७६।००	५३८,१२९।००	सम्पन्न
४४१	मादी गंगा आमा समूह भवन व्यवस्थापन	७	११०,००६।४१	१००,०००।००	१०,००६।४१	११०,००६।४१	सम्पन्न
४४२	लम्साल डिही मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२१९,९६१।००	२००,०००।००	१९,९६१।००	२१९,९६१।००	सम्पन्न
४४३	भद्रकाली मार्ग स्तरोन्नति	७	२२०,९७७।००	२००,०००।००	२०,९७७।००	२१९,९७७।००	सम्पन्न
४४४	श्रीचौर सांखुली मार्ग स्तरोन्नति	७	२१९,९४१।००	२००,०००।००	१९,९४१।००	२१७,६५७।००	सम्पन्न
४४५	लक्ष्मीकाली आमा समूह भवन व्यवस्थापन	७	२२०,३५०।००	२००,०००।००	२०,३५०।००	१९५,३५०।००	सम्पन्न
४४६	सांखुली धरमपानी टोल विकास संस्था भवन निर्माण	७	३२९,९०९।००	३००,०००।००	२९,९०९।००	३२९,९०९।००	सम्पन्न
४४७	गलम मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२२०,८६२।००	२००,०००।००	२०,८६२।००	२२०,८६२।००	सम्पन्न
४४८	च्याक्सीटार स्थित देवी मन्दिर निर्माण योजना	७	३३०,१५८।००	३००,०००।००	३०,१५८।००	३३०,१५८।००	सम्पन्न
४४९	नयाँ पुल पाश्चा खानेपानी विस्तार योजना पाइप १२ घर	७	२७४,६८१।००	२५०,०००।००	२४,६८१।००	२७४,६८१।००	सम्पन्न
४५०	नमूना आमा समूह भवन व्यवस्थापन	७	१०९,९०८।००	१००,०००।००	९,९०८।००	१०९,९०८।००	सम्पन्न
४५१	पाश्चा नेवार गुठी समाज मन्दिर निर्माण	७	११०,०३२।६५	१००,०००।००	१०,०३२।६५	११०,०३२।६५	सम्पन्न
४५२	न्यौपाने बन्धु मन्दिर ट्रस्ट निर्माण	७	२७५,५१५।००	२५०,०००।००	२५,५१५।००	२७५,५१५।००	सम्पन्न
४५३	पाश्चा तमु समाज भवन निर्माण	७	५५०,९२७।००	५००,०००।००	५०,९२७।००	५५०,९२७।००	सम्पन्न
४५४	वेशीगैहवा तमु समाज भवन निर्माण	७	२२०,४४३।००	२००,०००।००	२०,४४३।००	२१९,४४३।००	सम्पन्न
४५५	बोटेटार सुन गंगा सामुदायिक भवन निर्माण	७	३२९,७०६।००	३००,०००।००	२९,७०६।००	३२९,७०६।००	सम्पन्न
४५६	बोटेटार बुद्ध मार्ग स्तरोन्नति ढलान	७	१६५,३८४।००	१५०,०००।००	१५,३८४।००	१६४,४८४।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४५७	कृमाल सामुदायिक भवन व्यवस्थापन	७	१६५,११९।००	१५०,०००।००	१५,११९।००	१६५,११९।००	सम्पन्न
४५८	शेरा थुम्की मोटर मार्ग स्तरोन्नति ग्राभेल	७	२१९,७३८।००	२००,०००।००	१९,७३८।००	२१९,२९५।००	सम्पन्न
४५९	शेरा सुनार गुठी समाज भवन निर्माण	७	३८५,००९।००	३५०,०००।००	१५,००९।००	३६५,००९।००	सम्पन्न
४६०	शेरा भाल मार्ग स्तरोन्नति	७	१६५,१२५।००	१५०,०००।००	१५,१२५।००	१६५,१२५।००	सम्पन्न
४६१	तोरी खर्क सुन गंगा मार्ग स्तरोन्नति	७	१६५,२०३।००	१५०,०००।००	१५,२०३।००	१४९,४३७।००	सम्पन्न
४६२	व्याडमिन्टन कोर्ट इन्डोर निर्माण	७	५५०,६८०।००	५००,०००।००	५०,६८०।००	५५०,६८०।००	सम्पन्न
४६३	कलेस्ती लिडव तमु समाज भवन व्यवस्थापन	७	१६४,९६३।००	१५०,०००।००	३४,९६३।००	१८४,९६३।००	सम्पन्न
४६४	सिमलटार चण्डी भयरथान ट्रष्ट निर्माण	७	३३०,११७।००	३००,०००।००	३०,११७।००	३१५,४७७।००	सम्पन्न
४६५	बाखे मार्ग निर्माण	७	१६५,०१३।००	१५०,०००।००	१५,०१३।००	१६४,०८८।००	सम्पन्न
४६६	वेलचोक मार्ग स्तरोन्नति	७	१६५,२०९।३२	१५०,०००।००	१५,२०९।००	१६५,२०९।००	सम्पन्न
४६७	समाज संरक्षण समिति कोष शौचालय निर्माण	७	११०,३४५।००	१००,०००।००	१०,३४५।००	१०९,६८१।००	सम्पन्न
४६८	सिमलटार नरंगा टोल विकास संस्था शौचालय निर्माण	७	११०,३४५।००	१००,०००।००	१०,३४५।००	१०९,६८१।००	सम्पन्न
४६९	सिमलटार नरंगा (विफ्रे) खानेपानी योजना	७	२७५,३८९।००	२५०,०००।००	२५,३८९।००	२७३,५७४।००	सम्पन्न
४७०	कटहर बोटे मार्ग स्तरोन्नति	७	११०,३४९।००	१००,०००।००	१०,३४९।००	११०,३४९।००	सम्पन्न
४७१	भिंगे खोल्सी शिवालय मार्ग स्तरोन्नति	७	१६४,९५८।००	१५०,०००।००	१४,९५८।००	१६४,९५८।००	सम्पन्न
४७२	साडीको बगैचा मिलन गुठी समाज भवन निर्माण	७	३२९,८७२।००	३००,०००।००	२९,८७२।००	३२८,९३२।००	सम्पन्न
४७३	नरंगा एकता आमा समूह भवन व्यवस्थापन	७	१०९,९९६।००	१००,०००।००	९,९९६।००	१०९,०८३।००	सम्पन्न
४७४	धारापानी पार्टी निर्माण	७	१३७,५२३।००	१२५,०००।००	१२,५२३।००	११५,८५३।००	सम्पन्न
४७५	कालिका सेवा समाज आमा समूह भवन (कोठा थप) सामली	७	२७४,८५२।००	२५०,०००।००	२४,८५२।००	२७४,८५२।००	सम्पन्न
४७६	माथिल्लो सामली (लिफ्टिङ) खानेपानी योजना (३५ घर)	७	११०,२५५।००	१००,०००।००	१०,२५५।००	१०८,७६०।००	सम्पन्न
४७७	श्री कृष्ण चौतारा नेवार गुठी मन्दिर निर्माण	७	१०९,८२४।००	१००,०००।००	०।००	८४,५९३।००	सम्पन्न
४७८	क्यामिन मा.वि. कम्पाउण्ड	७	१६४,६८३।००	१५०,०००।००	१४,६८३।००	१६४,६८३।००	सम्पन्न
४७९	पञ्च ज्योति प्रा.वि. कम्पाउण्ड	७	१३७,६०३।००	१२५,०००।००	१२,६०३।००	१३५,५७२।००	सम्पन्न
४८०	कालिका मार्ग पाश्चा स्तरीकरण	७	५४९,९०७।००	५००,०००।००	४९,९०७।००	५४६,६३५।००	सम्पन्न
४८१	समता स्कुल भौतिक सुधार कार्यक्रम	७	१५८,९९५।००	१,४३५,५३०।००	१५४,४२७।००	१,२९६,४२४।००	सम्पन्न
४८२	कालिका मार्ग पहिलो हटाई स्तरीकरण	७	७९,९००।००	७९,९००।००	०।००	७९,९००।००	सम्पन्न
४८३	क्यामिन छापथोक पर्यटन मार्ग स्तरीकरण	७	९६,०००।००	९६,०००।००	०।००	९६,०००।००	सम्पन्न
४८४	सरोज अधिकारीको बाङ्गे खेत संरक्षणको लागि जाली खरिद	७	२५,७८५।००	२५,७८५।००	०।००	२५,७८५।००	सम्पन्न
४८५	कालिका मोटर मार्ग पहिलो सफाई	७	११८,०००।००	११८,०००।००	०।००	११८,०००।००	सम्पन्न
४८६	नागरिक सचेतना केन्द्र भवन निर्माण	७	७०,८४७।००	६९,६००।००	८४७।००	७०,४४७।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४८७	कलेस्ती खानेपानी मूहान संरक्षण	७	८८,६७०।००	८०,०००।००	८,६७०।००	८०,९७०।००	सम्पन्न
४८८	शेषमटार मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	१५४,२३९।००	१४०,०००।००	१४,२३९।००	१५४,२३९।००	सम्पन्न
४८९	वडाभित्र दशै र दिपावलीको अवसरमा विभिन्न मार्गहरु स्तरोन्नति	७	११०,४७३।००	१०८,०००।००	०।००	१०२,७४०।००	सम्पन्न
४९०	कलेस्ती नेवार समाज पूर्वाधार	७	१२०,९८४।००	१००,०००।००	२०,९८४।००	१२०,९८४।००	सम्पन्न
४९१	बुद्ध मार्ग स्तरोन्नति	७	१०९,४७७।००	९८,४२५।००	११,०५२।००	१०९,४७७।००	सम्पन्न
४९२	ऋषिराम वाग्लेको घरमा टिन छाउने कार्य	७	२०,३९४।००	२०,०००।००	०।००	२०,०००।००	सम्पन्न
४९३	बाख्रे गल्ली मोटर मार्ग स्तरीकरण	७	१०४,०५१।००	१००,०००।००	४,०५१।००	१०२,५२४।००	सम्पन्न
४९४	क्यामिनकोट मा.वि. मा भ्याल ढोका निर्माण	७	१९३,९९५।००	१७५,०००।००	१८,९९५।००	१९३,९९५।००	सम्पन्न
४९५	पाथ्रा कालिका मन्दिर रंगरोगन	७	२८,०५२।००	२४,२५६।००	३,०५६।००	२७,३०८।००	सम्पन्न
४९६	रामकृष्ण वाग्लेको घर संरक्षण	७	५७,८५९।००	५०,०००।००	७,८५९।००	५७,२४९।००	सम्पन्न
४९७	तल्लो चौतारी ठाँटी मर्मत	७	६६,४५०।००	६०,०००।००	६,४५०।००	१२१,६९५।००	सम्पन्न
४९८	शेरा एलाघा चर्च कम्पाउण्डवाल निर्माण	७	१६५,३८६।००	१५०,०००।००	१५,३८६।००	१६५,३८६।००	सम्पन्न
४९९	कचौडेवारी ठाँटी मर्मत	७	६६,४५०।००	६०,०००।००	६,४५०।००	६१,६९२।००	सम्पन्न
५००	वेशीगैहवा मोटर मार्ग कल्लुट निर्माण	७	८८,०५७।५६	८०,०००।००	८,०५७।५६	८८,०५७।५६	सम्पन्न
५०१	क्यामिन मा.वि. नाला निर्माण	७	४२९,३८०।००	३९०,०००।००	३९,३८०।००	४२९,३८०।००	सम्पन्न
५०२	दुलेपानी टारमा जल सिंचाई योजना	७	३३,९७७।००	३०,०००।००	३,९७७।००	३३,२५८।००	सम्पन्न
५०३	चण्डी भयरथान ट्रस निर्माण योजना	७	१३२,४०९।००	१२०,०००।००	१२,४०९।००	१३२,४०९।००	सम्पन्न
५०४	सिमलटार नरंगा टोलमा चौतारी निर्माण	७	८८,३४२।००	८०,०००।००	८,३४२।००	८८,३४२।००	सम्पन्न
५०५	बसन्तकाली प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	७	२६४,२९२।००	२४०,०००।००	२४,२९२।००	१७५,२४५।००	सम्पन्न
५०६	कलेस्ती एगो फर्म लाइन विस्तार	७	३१,५८३।५०	३०,०००।००	१,५८३।५०	३१,५८३।५०	सम्पन्न
५०७	थुम्की मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	८८,१४३।००	८०,०००।००	८,१४३।००	८७,३२०।००	सम्पन्न
५०८	भगवती कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	७	५३,५९३।००	४४,५८०।००	९,०१३।००	४९,०९३।००	सम्पन्न
५०९	वेशीगैहवा खेलकुद मैदान निर्माण	७	१६५,०४२।००	१५०,०००।००	१५,०४२।००	१६४,०९७।००	सम्पन्न
५१०	क्यामिनकोट मा.वि. रंगरोगन	७	२१९,७५९।००	२००,०००।००	१९,७५९।००	२१७,५९४।००	सम्पन्न
५११	पानी टंकी नयाँ डिही मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	१३८,११३।००	१२५,०००।००	१३,११३।००	१३७,६४४।००	सम्पन्न
५१२	पाँचमुने बाध संरक्षण	७	८८,३४२।००	८०,०००।००	८,३४२।००	८८,३४२।००	सम्पन्न
५१३	पातल घाँसीकुवा आमा समूह किचन व्यवस्थापन	७	१३७,७०५।००	१२५,०००।००	१२,७०५।००	१३२,६९१।००	सम्पन्न
५१४	बाख्रे गल्ली नयाँ ट्रयाक विस्तार	७	८४,७३९।००	७७,०००।००	७,७३९।००	८४,७३९।००	सम्पन्न
५१५	माथिल्लो सामली खानेपानी योजना	७	२६१,७५३।००	२३८,०००।००	२३,७५३।००	२६१,७५३।००	सम्पन्न
५१६	मादीगंगा आमा समूह किचन व्यवस्थापन	७	८३,०००।००	७४,३००।००	०।००	७४,३००।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

५१७	नौविसे कूलो संरक्षण	७	१६९,०१२।००	१५०,०००।००	०।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
५१८	विफ्रे नरंगाफाँट खानेपानी टंकी निर्माण	७	१६५,११३।००	१५०,०००।००	१५,११३।००	१५५,४२३।००	सम्पन्न
५१९	सूर्यनाथ न्यौपाने खेत संरक्षण	७	३३,२८४।००	३०,०००।००	३,२८४।००	३३,२८४।००	सम्पन्न
५२०	दंगेली मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	३४,०७५।००	२९,३१५।००	०।००	२९,३१५।००	सम्पन्न
५२१	कलेस्ती खानेपानी टंकी संरक्षण	७	२४,०१०।००	२४,०००।००	०।००	२४,०००।००	सम्पन्न
५२२	सुरेश भुजेलको घर छाउने कार्य	७	८५,२८७।००	७२,३९०।००	०।००	७२,३९०।००	सम्पन्न
५२३	क्यामिनकोट मा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	७	११०,२४९।००	१००,०००।००	१०,२४९।००	१०८,०२९।००	सम्पन्न
५२४	चण्डी भयरथान ट्रस भवन पि.सि.सि. ढलान	७	११०,०६८।००	१००,०००।००	१०,०६८।००	९८,८४३।००	सम्पन्न
५२५	जनकल्याण सामुदायिक वन भवन संरक्षण	७	८२,५६०।००	७५,०००।००	७,५६०।००	८२,५६०।००	सम्पन्न
५२६	आशामाया दुराको जीर्ण घर मर्मत	७	३८,६१८।००	३५,०००।००	३,६१८।००	३५,६१८।००	सम्पन्न
५२७	समता स्कूला मर्मत तथा निर्माण	७	१७१,७९६।००	१५४,५००।००	१७,२९६।००	१७१,७९६।००	सम्पन्न
५२८	भद्रकाली बाग्लेको घर मर्मत	७	५५,५८३।००	४०,२३२।००	१५,३५१।००	४५,५८३।००	सम्पन्न
५२९	मिलन गुठी समाज शौचालय निर्माण	७	१६५,१६५।००	१५०,०००।००	१५,१६५।००	१६५,१६५।००	सम्पन्न
५३०	भद्रकाली मोटर मार्ग नाला निर्माण	७	११०,७५०।००	१००,०००।००	१०,७५०।००	१००,६६०।००	सम्पन्न
५३१	पाताल खरखरी योजना मर्मत	७	५०,१४४।००	५०,०००।००	१४४।००	५०,१४४।००	सम्पन्न
५३२	बसन्तकाली प्रा.वि. फर्निचर निर्माण/खरिद	७	२२०,५९०।००	२००,०००।००	२०,५९०।००	२२०,५९०।००	सम्पन्न
५३३	कलेस्ती नेवार समाज पूर्वाधार	७	१५४,४५९।००	१४०,०००।००	१४,४५९।००	१५४,४५९।००	सम्पन्न
५३४	देउबहादुर श्रेष्ठको खेत संरक्षण	७	३३,८८३।००	३०,०००।००	३,८८३।००	३३,८८३।००	सम्पन्न
५३५	पाश्चा नेवार गुठी समाज भवन मर्मत	७	८०,६९१।००	७२,०७८।००	८,६१३।००	७९,७६१।००	सम्पन्न
५३६	गोल्दी खानेपानी योजना	७	१,६३९,८४०।००	१,४००,०००।००	२३९,८४०।००	८८३,८४०।००	अधुरो
५३७	कलेस्ती बजार उपल्लो नाला मर्मत	७	५५०,२६०।००	५००,०००।००	५०,२६०।००	२१५,२६०।००	अधुरो
५३८	इण्डोर व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	७	३३०,३७०।००	३००,०००।००	०।००	१००,०००।००	अधुरो
५३९	सोमाजन प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	८	२२४,११२।००	२००,०००।००	२४,११२।००	२२४,११२।००	सम्पन्न
५४०	सहजीवन प्रा.वि. कम्पाउण्ड	८	४४८,६०५।००	४००,०००।००	४८,६०५।००	४३९,५२०।००	सम्पन्न
५४१	आँपटारी खानेपानी योजना	८	२२२,५४३।००	२००,०००।००	२२,५४३।००	४२०,४९०।००	सम्पन्न
५४२	जौबारी खानेपानी योजना	८	२४२,६८०।००	२००,०००।००	४२,६८०।००	२४३,६८०।००	सम्पन्न
५४३	समीफेद खानेपानी योजना	८	१७१,०५१।००	१५०,०००।००	२१,०५१।००	१७१,०५१।००	सम्पन्न
५४४	शहिद धर्म मोटर मार्ग स्तरीकरण नयाँ	८	२३१,२८५।००	२००,०००।००	३१,२८५।००	२३१,२८५।००	सम्पन्न
५४५	लप्री बिलाउने मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	२३१,८४२।००	२००,०००।००	३१,८४२।००	२३०,७४२।००	सम्पन्न
५४६	लालध्वज मार्ग स्तरीकरण नयाँ	८	४२७,३६२।००	४००,०००।००	२७,३६२।००	४२५,९८८।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

५४७	भलुवादेखि स्थान मोटर मार्ग स्तरीकरण	द	२२५,१७१।००	२००,०००।००	२५,१७१।००	२२४,५११।००	सम्पन्न
५४८	बेलथुम्की मोटर बाटो निर्माण	द	९९,९०६।००	९०,०००।००	९,९०६।००	९९,९०६।००	सम्पन्न
५४९	रिस्ती बशाह मोटर मार्ग (पदम ब.वि.क) स्तरीकरण	द	३३१,१८४।७२	३००,०००।००	३१,१८४।००	३३१,१८४।००	सम्पन्न
५५०	नावरुङ मोटर मार्ग ३ स्थानमा रिटेनिडवाल सहित स्तरीकरण	द	१,८०८,०८०।००	१,५००,०००।००	३०८,०८०।००	१,८०९,१६०।००	सम्पन्न
५५१	बालामाटा/पण्डित डाँडा मार्ग स्तरीकरण नयाँ	द	३६०,६७५।००	३००,०००।००	६०,६७५।००	३५९,३१०।००	सम्पन्न
५५२	बाहुन पोखरा ढुङ्गे सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	द	११४,८१७।००	१००,०००।००	१४,८१७।००	११३,९४७।००	सम्पन्न
५५३	कालिका सामुदायिक भवन निर्माण	द	९९५,७५२।००	९००,०००।००	९५,७५२।००	९८७,३९७।००	सम्पन्न
५५४	कोटथोक सामुदायिक भवन मर्मत	द	११०,९८५।००	१००,०००।००	१०,९८५।००	११०,९८५।००	सम्पन्न
५५५	जलेश्वर महादेव पार्टी निर्माण	द	६६०,१२६।००	६००,०००।००	०।००	५९९,८८०।००	सम्पन्न
५५६	आहाले अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	द	१६९,४३९।००	१५०,०००।००	१९,४३९।००	१६५,५९४।००	सम्पन्न
५५७	सत्यदेवी आमा समूह भान्सा घर निर्माण	द	२३१,०८५।००	२००,०००।००	०।००	२००,०००।००	सम्पन्न
५५८	गाडापानी आमा समूह भान्सा घर निर्माण	द	११०,७५१।००	१००,०००।००	१०,७५१।००	११०,१३५।००	सम्पन्न
५५९	सुन पोखरी मर्मत सम्भार	द	१२०,६५६।००	१००,०००।००	२०,६५६।००	१०९,६०६।००	सम्पन्न
५६०	लप्री सिंढी बाटो निर्माण	द	२३२,६२२।००	२१०,०००।००	२२,६२२।००	२३२,६२२।००	सम्पन्न
५६१	पुलिमन्याङ शहिद पार्क निर्माण	द	२,७८०,१४६।००	२,५००,०००।००	२८०,१४६।००	२,७६४,१२८।००	सम्पन्न
५६२	शान्ती बराह मार्ग स्तरोन्नति	द	८३३,७००।००	६९४,४००।००	१३९,३००।००	६७५,७६५।००	सम्पन्न
५६३	जौवारी अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	द	१८०,६४३।००	१५०,०००।००	३०,६४३।००	१७३,९९६।००	सम्पन्न
५६४	सोतीवेशी सामुदायिक भवनमा ट्रेस छाना निर्माण	द	२४५,०६४।००	२००,०००।००	४५,०६४।००	२२७,०६४।००	सम्पन्न
५६५	तिर्थराज पौडेलको घर संरक्षण	द	४०,०००।००	४०,०००।००	०।००	४०,०००।००	सम्पन्न
५६६	वडाका विभिन्न बाटोहरु सफाई	द	६०२,४२९।००	५१५,६८७।००	८६,७४२।००	५७९,१२५।००	सम्पन्न
५६७	रामप्रसाद मिश्रको लागि सिंचाई पाइप	द	१२,००६।००	१२,००६।००	०।००	१२,००६।००	सम्पन्न
५६८	सम्सेरबहादुर थापाको भलुवा खेत सिंचाईको लागि पाइप	द	१६,७९४।००	१६,७९४।००	०।००	१६,७९४।००	सम्पन्न
५६९	सन्तमान प्रधानका लागि मोटर खरिद	द	२४,००१।००	२४,०००।००	०।००	२४,०००।००	सम्पन्न
५७०	दशैमा बाटो तथा नाला सरसफाई	द	२३८,८४६।००	२१५,२५०।००	२३,५९६।००	२३८,८४६।००	सम्पन्न
५७१	बलबहादुर गौलीको बिमारे खेत कुलो संरक्षण	द	४२,८२१।००	३५,०००।००	७,८२१।००	४२,८२१।००	सम्पन्न
५७२	बिलाउनी शमशान घाट पाटी ट्रेस निर्माण	द	२०२,५०३।००	१७५,०००।००	२७,५०३।००	२०२,५०३।००	सम्पन्न
५७३	तिलबहादुर धमेलको घर संरक्षण	द	६१,१८३।७७	५०,०००।००	११,१८३।००	६१,१८३।००	सम्पन्न
५७४	कालिका मोटर मार्ग स्तरीकरण	द	१,३८१,८७८।००	१,२००,०००।००	१८१,८७८।००	१,३४२,५५६।००	सम्पन्न
५७५	मिल्डुङ्गे खोला खानेपानी मर्मत पाइप समेत	द	५८,७०१।००	५०,०००।००	८,७०१।००	५८,७०१।००	सम्पन्न
५७६	उमा कृषि तथा पशु फर्म पूर्वाधार निर्माण	द	२७७,४९३।००	२००,०००।००	७७,४९३।००	२७७,४९३।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

५७७	डम्बरबहादुर गौलीको घरको छाना मर्मत	८	६४,१४३।००	५०,०००।००	१४,१४३।००	६४,१४३।००	सम्पन्न
५७८	बेतनी कुलो निर्माण	८	१०८,८६८।००	१००,०००।००	८,८६८।००	१०८,८६८।००	सम्पन्न
५७९	मक्करे खोला पिपल चौतारा बाटो निर्माण	८	९९,७२८।००	९०,०००।००	९,७२८।००	९९,७२८।००	सम्पन्न
५८०	थुम्को मोटर बाटो निर्माण	८	११४,०४५।००	१००,०००।००	१४,०४५।००	११४,०४५।००	सम्पन्न
५८१	अञ्जना पहरी पौडेल पाइप खरिद	८	१५,५८२।००	१५,५८२।००	०।००	१५,५८२।००	सम्पन्न
५८२	टार आँपटारी कुलो निर्माण	८	११३,००३।१०	८०,०००।००	३३,००३।१०	११३,००३।१०	सम्पन्न
५८३	पुलिमराड शहिद पार्क वाल पूर्वाधार निर्माण	८	४,६२६,९८२।००	४,२००,०००।००	४२६,९८२।००	४,६२६,९८२।००	सम्पन्न
५८४	शुभद्रा लम्सालको लागि खानेपानी पाइप खरिद	८	८,७९३।००	८,७९३।००	०।००	८,७९३।००	सम्पन्न
५८५	ध्रुवप्रसाद अधिकारीको लागि पाइप खरिद	८	८,१३८।००	७,९९०।००	०।००	८,१३८।००	सम्पन्न
५८६	लम्सालडाँडा खानेपानी योजना	८	१९,४५८।००	१२,६००।००	०।००	१२,६००।००	सम्पन्न
५८७	रिस्ती कृषि फर्म पोखरी मर्मत	८	१५९,२९७।००	१३५,०००।००	२४,२९७।००	१५९,२९७।००	सम्पन्न
५८८	गैरी आहालबाट रिस्ती स्वास्थ्य चौकी एवं ग्राउण्ड सम्याउने कार्य	८	११०,५६९।००	१००,०००।००	१०,५६९।००	११०,५६९।००	सम्पन्न
५८९	बर्लाची कृषि उत्पादक सहकारी संस्था लि. सामग्री खरिद	८	९९,६००।००	९९,६००।००	०।००	९९,६००।००	सम्पन्न
५९०	बगाले डिही खानेपानी योजना	८	२०६,५६२।००	१८०,०००।००	२६,५६२।००	२०६,५६२।००	सम्पन्न
५९१	जौबारी आमा समूह भवन शौचालय निर्माण	८	१६९,१८८।३४	१५०,०००।००	१९,१८८।३४	१६९,१८८।३४	सम्पन्न
५९२	शुभदिप सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था	८	१००,०००।००	१००,०००।००	०।००	१००,०००।००	सम्पन्न
५९३	सुनमाया गुरुङको खेत सिंचाईको लागि पाइप खरिद	८	५२,६५३।००	५०,०००।००	२,६५३।००	५२,६५३।००	सम्पन्न
५९४	वि.पि.स्मृति सामुदायिक भवन निर्माण	८	४४३,८९२।००	४००,०००।००	४३,८९२।००	४४३,८९२।००	सम्पन्न
५९५	लिलावती गुरुङको लागि भलुवा कल्से खेत	८	२८,८६५।००	२८,०००।००	८६५।००	२८,८६५।००	सम्पन्न
५९६	कालीमाटी खेत संरक्षण बाँध निर्माण	८	५८,२३३।००	५०,०००।००	८,२३३।००	५८,२३३।००	सम्पन्न
५९७	टार पण्डित कुलो निर्माण	८	१६५,२०३।००	१३८,१०१।००	२७,१०२।००	१६५,२०३।००	सम्पन्न
५९८	लक्ष्मी मिश्रको घर संरक्षण	८	८१,३४५।००	६०,०००।००	२१,३४५।००	८१,३४५।००	सम्पन्न
५९९	हरीमाया भुजेलको घरको छाना मर्मत	८	६८,८३५।००	५०,०००।००	१८,८३५।००	६८,८३५।००	सम्पन्न
६००	डम्बरराज मिश्रको लागि खानेपानी पाइप	८	११,३५६।००	११,०००।००	३५६।००	११,३५६।००	सम्पन्न
६०१	जनहित मोटर मार्ग निर्माण	८	२२०,९९६।००	२००,०००।००	२०,९९६।००	२२०,९९६।००	सम्पन्न
६०२	राउतेखोला खानेपानी टंकी निर्माण	८	३४,५६६।००	२९,४७६।००	५,०९०।००	३४,५६६।००	सम्पन्न
६०३	शहिद धर्म आमा समूह भान्सा घर टुस निर्माण	८	३३१,००८।००	३००,०००।००	३१,००८।००	३३१,००८।००	सम्पन्न
६०४	चन्द्रबहादुर क्षेत्री समेतको खानेपानी योजना	८	७१,६२२।००	६५,०००।००	६,६२२।००	७१,६२२।००	सम्पन्न
६०५	बखान सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्था सामान खरिद	८	११५,०००।००	१००,०००।००	१५,०००।००	११५,०००।००	सम्पन्न
६०६	बर्लाची शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सामान खरिद	८	५०,०००।००	५०,०००।००	०।००	५०,०००।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६०७	बिलाउनी पाटी पौवा तटबन्धन	८	२६२,७७९।००	२२५,०००।००	३७,७७९।००	२६२,५३२।००	सम्पन्न
६०८	रिस्ती स्वास्थ्य चौकीको लागि सामान खरिद	८	१००,००४।००	१००,०००।००	०।००	१००,०००।००	सम्पन्न
६०९	अच्युत मिश्रको लागि पाइप खरिद	८	११,३५६।००	११,३००।००	५६।५०	११,३५६।५०	सम्पन्न
६१०	तोर्ते डागा गाडापानी पैदल बाटो निर्माण	८	४०,०७९।००	३५,०००।००	५,०७९।००	४०,०७९।००	सम्पन्न
६११	केदारनाथ सोतीको लागि पाइप खरिद	८	२७,०५४।००	२६,५००।००	०।००		सम्पन्न
६१२	मनबहादुर नेपालीको लागि मेसिन खरिद	८	३६,२००।००	३६,२००।००	०।००		सम्पन्न
६१३	सिर्जनशील दलित समूहको बाजा खरिद	८	१०९,६९०।००	१०९,६९०।००	०।००		सम्पन्न
६१४	सोतीवेशी खानेपानी योजना	८	२३,६४२।००	१९,८७२।००	०।००		सम्पन्न
६१५	म्याराथन बाटो सफाई गर्ने कार्य	८	१६६,४५४।००	१५०,०००।००	०।००		सम्पन्न
६१६	बाबुराम लम्साल कृषि फार्म इनार निर्माण	८	३८,६९३।००	३५,०००।००	३,६९३।००	३८,६९३।००	सम्पन्न
६१७	सोतीवेशी खानेपानी योजना १ घर १ धारा	८	३३९,९६८।००	३००,०००।००	०।००	१००,०००।००	अधुरो
६१८	कालिका मन्दिर कम्पाउण्डवाल निर्माण	८	११०,८८८।००	१००,०००।००	१०,८८८।००	४३,८८८।००	अधुरो
६१९	सालडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	१२०,०६०।००	१००,०००।००	२०,०६०।००	९२,४९९।००	सम्पन्न
६२०	शिवलाय मोटर मार्गमा पक्की नाला निर्माण	९	३८५,०२४।००	३५०,०००।००	३५,०२४।००	३८५,४७५।००	सम्पन्न
६२१	कुमालगाँउ चोक हुँदै पक्की पुलसम्म पक्की नाला	९	२८०,०४९।००	२५०,०००।००	३०,०४९।००	२८०,०४९।००	सम्पन्न
६२२	गोलाकार भवन मोटर मार्गको स्तरोन्नति	९	११९,८००।००	१००,०००।००	१९,८००।००	११९,८००।००	सम्पन्न
६२३	पिप्ले सुनखोल्सी मोटर मार्ग ग्राभेल र स्तरोन्नति	९	१२०,९९९।००	१००,०००।००	२०,९९९।००	१२०,९९९।००	सम्पन्न
६२४	मोहोरियाटार मोटर मार्ग पक्की नाला स्तरीकरण	९	२८५,२७९।००	२५०,०००।००	३५,२७९।००	२८५,२७९।००	सम्पन्न
६२५	दुर्गे ठाँटीदेखि शिवालय मोटर मार्गको स्तरोन्नति	९	१७०,०९४।००	१५०,०००।००	२०,०९४।००	१६९,०५४।००	सम्पन्न
६२६	भोर्ले अधुरो बाँकी नाला निर्माण र ग्राभेल	९	२२४,०९७।००	२००,०००।००	२४,०९७।००	२२४,०९७।००	सम्पन्न
६२७	बुढी कुवाबाट कुमालगाउँ चोकसम्म पक्की नाला निर्माण	९	२८०,०४९।००	२५०,०००।००	३०,०४९।००	२७९,४७४।००	सम्पन्न
६२८	सिस्नेरी कृषि सडकको स्तरोन्नति	९	११८,७४९।००	१००,०००।००	१८,७४९।००	११८,११६।००	सम्पन्न
६२९	अमर शहिद मोटर मार्गको भौडी खोलामा कजवे निर्माण	९	७९५,०३०।००	७००,०००।००	९५,०३०।००	७८४,०५९।००	सम्पन्न
६३०	च्यानडाडाँमा शौचालय र सामुदायिक भवन निर्माण	९	३३२,०५६।००	३००,०००।००	३२,०५६।००	३३२,०५६।००	सम्पन्न
६३१	गृहलक्ष्मी आमा समूहको भवनमा कम्पाउण्ड र शौचालय निर्माण	९	११३,९०५।००	१००,०००।००	१३,९०५।००	९३,०८५।००	सम्पन्न
६३२	कुसुमे आमा समूह भवन कम्पाउण्ड निर्माण	९	१६७,२३६।००	१५०,०००।००	२७,२३६।००	१७७,२३६।००	सम्पन्न
६३३	मोहोरियाटार आमा समूहको भवनमा कम्पाउण्ड निर्माण	९	११२,१२६।००	१००,०००।००	१२,१२६।००	१०७,७९१।००	सम्पन्न
६३४	फिनुवाटार सामुदायिक भवन निर्माण	९	३३२,५२९।००	३००,०००।००	३२,५२९।००	३३२,५२९।००	सम्पन्न
६३५	काजीफाँट सामुदायिक भवन अधुरो कम्पाउण्ड निर्माण	९	११५,५७०।००	१००,०००।००	१५,५७०।००	११५,५७०।००	सम्पन्न
६३६	रानीपानी सामुदायिक भवन अधुरो र शौचालय निर्माण	९	११९,३४७।००	१००,०००।००	१९,३४७।००	११९,३४७।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६३७	भोटेनीगाउँ आमा समूह भवन कम्पाउण्ड निर्माण	९	११५,२३३।००	१००,०००।००	१५,२३३।००	११५,२३३।००	सम्पन्न
६३८	भगवती आमा समूहको सामुदायिक भवन १ कोठे र शौचालय निर्माण	९	१६५,१७।००	१५०,०००।००	१५,१७।००	१५४,२४१।००	सम्पन्न
६३९	माथिल्लो नारिनचौर सामुदायिक भवन अगाडि पछाडि गाह्रो लगाउने	९	१६७,११०।००	१५०,०००।००	१७,११०।००	१६२,५७३।००	सम्पन्न
६४०	तल्लो नारिनचौर सामुदायिक भवनमा गाह्रो लगाउने कार्य	९	१,१११,९६१।४३	१००,०००।००	११,९६१।००	१११,९६१।००	सम्पन्न
६४१	जौवारी सामुदायिक भवनमा भान्सा घर निर्माण	९	११४,७८८।००	१००,०००।००	१४,७८८।००	११४,७७४।००	सम्पन्न
६४२	मेवावारी खानेपानी लिफ्टिङ पुरानो मोटर मर्मत	९	२७२,७६७।००	२५०,०००।००	२२,७६७।००	२७२,७६७।००	सम्पन्न
६४३	राम्चे बाँध कुलो मर्मत	९	२१९,०१९।००	२००,०००।००	१९,०१९।००	२१८,३५६।००	सम्पन्न
६४४	बित्ता उपल्लो कुलो मर्मत	९	१६६,३०१।००	१५०,०००।००	१६,३०१।००	१२१,०७९।००	सम्पन्न
६४५	रातपाते कुलो मर्मत	९	१११,२३५।००	१००,०००।००	११,२३५।००	१०२,८८७।००	सम्पन्न
६४६	सुदेखोला चिलाउने कुलो मर्मत	९	११४,२८२।००	१००,०००।००	१४,२८२।००	११२,७२२।००	सम्पन्न
६४७	सत्तरी कुलो मर्मत	९	१६६,६५१।००	१५०,०००।००	१६,६५१।००	१५४,९२६।००	सम्पन्न
६४८	उपल्लो सातबिसे कुलो निर्माण	९	२२०,१५९।००	२००,०००।००	२०,१५९।००	२१३,८५४।००	सम्पन्न
६४९	सन्सरी मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	५९५,०३२।००	५००,०००।००	९५,०३२।००	५९५,०३२।००	सम्पन्न
६५०	माझफाँट सरस्वती आ.वि.देखि शेषमटारसम्म बाटो स्तरीकरण	९	७९०,८८९।००	७००,०००।००	९०,८८९।००	७९०,८८९।००	सम्पन्न
६५१	चिसापानी टोलमा एक घर एक धारा निर्माण	९	४४५,२६३।००	२६८,०००।००	४५,२६३।००	३९३,२६३।००	सम्पन्न
६५२	कुसुमे खेत सिंचाई गरी कृषि प्रवर्द्धन	९	३६०,११२।००	२००,०००।००	६०,२७०।००	२६०,२७०।००	सम्पन्न
६५३	कलेस्ती खोला, कुसुमे, कुमालगाउँ लिफ्टिङ खानेपानी योजना	९	३५८,१६१।००	२००,०००।००	५८,१६१।००	२५८,१६१।००	सम्पन्न
६५४	कुसुमे खोलादेखि शिवालय चोक हुँदै कलेस्ती पक्की पुलसम्म पक्की नाला	९	५५०,१९९।००	३३५,०००।००	०।००	३३५,१९९।००	सम्पन्न
६५५	राजापानी मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	१,०००,०७३।००	६७०,०००।००	०।००	६७०,०००।००	सम्पन्न
६५६	भोटेनी सिम्ले तारुका लिफ्ट खानेपानी योजना	९	२,०५३,३९६।००	७९१,०००।००	३५३,३९६।००	१,०५७,८१२।००	सम्पन्न
६५७	राजापानी मोटर मार्ग स्तरीकरण लागत समेत	९	१,२००,६९१।००	६७०,०००।००	२००,६९१।००	८३९,९९४।००	सम्पन्न
६५८	शिवलयकुसुमे टोल प्लाष्टिक पार्वरी निर्माण	९	२४०,६९३।००	२००,०००।००	४०,६९३।००	२३९,९९३।००	सम्पन्न
६५९	चाल्ने डुम्रे बाँध कुलो मर्मत	९	१२१,२२७।००	१००,०००।००	२१,२२७।००	१०५,०३५।००	सम्पन्न
६६०	बित्ता खानेपानी इन्टेक निर्माण	९	६६,२३३।००	५५,०००।००	११,२३३।००	६१,७९५।००	सम्पन्न
६६१	कुसुण्डे खोल्सी सिम्लेकुलो, पाइप	९	२४,०००।००	२०,०००।००	४,०००।००	२२,४१६।००	सम्पन्न
६६२	चिसापानी बडहरे कुलो मर्मत पाइप खरिद	९	५०,०३३।००	४०,०००।००	१०,०३३।००	५०,०३३।००	सम्पन्न
६६३	मालेटार चिन्तेडिही कुलो पाइप खरिद	९	२७,७०६।००	२५,०००।००	०।००	२५,०००।००	सम्पन्न
६६४	माहेन्द्री मा.वि. ल्यापटप निर्माण	९	१९६,५००।००	१५०,०००।००	४६,५००।००	१९६,५००।००	सम्पन्न
६६५	वडा कार्यालय फर्निचर खरिद	९	४९९,९९२।००	४९९,९९२।००	०।००	४९९,९९२।००	सम्पन्न
६६६	चिलाउने गैरा कुलो मर्मत	९	६३,२५७।००	५०,०००।००	१३,२५७।००	६३,२५७।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६६७	पिपलटार रिमाले कुलो पाइप खरिद	९	२८,०००।००	२५,०००।००	३,०००।००	२८,०००।००	सम्पन्न
६६८	डस्विन खरिद	९	१२०,२०९।००	१२०,०००।००	०।००	१२०,०००।००	सम्पन्न
६६९	सूर्यबहादुर थापा सिंचाई पाइप	९	२२,३४७।००	२०,०००।००	०।००	२०,०००।००	सम्पन्न
६७०	वडा कार्यालयमा अफिस कोठा पाटेशन र किचन सामग्री खरिद	९	१००,०००।००	१००,०००।००	०।००	१००,०००।००	सम्पन्न
६७१	माभटोल लटार्दी र पुत्ले खेत संरक्षण	९	८९,६००।००	८०,०००।००	०।००	८०,०००।००	सम्पन्न
६७२	खमरे कुलो पाइप खरिद	९	१५,०००।००	१५,०००।००	०।००	१५,०००।००	सम्पन्न
६७३	वडा अर्न्तगत सिंचाई बाँध कुलो मर्मत तथा मोटर मार्गहरु सफाई	९	९४,०००।००	९४,०००।००	०।००	९४,०००।००	सम्पन्न
६७४	बलविर थापाको खेत सिंचाईको लागि पाइप खरिद	९	१८,३००।००	१८,३००।००	०।००	१८,३००।००	सम्पन्न
६७५	सिद्धभयर खानेपानी कुवा पहिरो हटाउने कार्य	९	२४,२२५।००	२०,०००।००	०।००	२०,०००।००	सम्पन्न
६७६	चैनडाँडा खानेपानी कुवा पहिरो सफाई	९	२३,९३७।००	२०,०००।००	०।००	१८,२१८।००	सम्पन्न
६७७	वडास्तरीय मोटर बाटो सरसफाई	९	४००,०१०।४२	३६२,०००।००	३८,०००।००	४००,०००।००	सम्पन्न
६७८	कालमुडा देउराली चापबोटे कुलो निर्माण	९	५००,२५६।००	४५०,०००।००	५०,२५६।००	३९६,७६४।००	सम्पन्न
६७९	माहेन्द्री मा.वि. घेरावार	९	४४०,०५२।००	४००,०००।००	४०,०५२।००	४४०,०५२।००	सम्पन्न
६८०	प्रेमबहादुर सार्कीको घर मर्मत	९	३३,९६२।००	३०,०००।००	२,९६२।००	३२,९६२।००	सम्पन्न
६८१	कृष्णबहादुर नेपालीको शौचालय निर्माण	९	२६,३०६।००	२०,०००।००	६,३०६।००	२६,३०६।००	सम्पन्न
६८२	नाफुड मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	१४८,५२५।००	१३५,०००।००	१३,५२५।००	१४८,५२५।००	सम्पन्न
६८३	निरा सार्कीको शौचालय निर्माण	९	२६,३०६।००	२०,०००।००	६,३०६।००	२६,३०६।००	सम्पन्न
६८४	नगेन्द्र मोटर मार्ग शाखा बाटो निर्माण कार्य	९	१,५००,०५६।००	१३०,०००।००	२०,०५६।००	१५०,०५६।००	सम्पन्न
६८५	देवी कृषि फर्ममा कम्बाईन मिल खरिद	९	५०,०००।००	४०,०००।००	१०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
६८६	रयाले खेत सिंचाई माभफाँट योजना	९	३४४,९७३।००	३००,०००।००	४४,९७३।००	३०२,३१९।००	सम्पन्न
६८७	धारापानी खानेपानी मोटर खरिद	९	११४,०००।००	१००,०००।००	१४,०००।००	११३,५००।००	सम्पन्न
६८८	मौरी घर तथा फलफूल संरक्षण तारबार	९	७,०८२।००	६०,०००।००	१०,०८२।००	७०,०८२।००	सम्पन्न
६८९	अनिल भण्डारीको तरकारी सिंचाई पाइप र टंकी खरिद	९	२७,६८५।००	२४,४५०।००	२,६८५।००	२७,१३५।००	सम्पन्न
६९०	भोमाया कामी घर संरक्षण	९	५५,०६५।४९	५०,०००।००	५,०६५।४९	५५,०६५।००	सम्पन्न
६९१	इन्द्रमाया विश्वकर्माको घरको छाना निर्माण	९	५५,७७५।००	५०,०००।००	५,७७५।००	५१,०१५।००	सम्पन्न
६९२	सूर्यबहादुर थापाको लागि मकै खोइलाउने मेसिन खरिद	९	२०,९००।००	१७,२७०।००	१,९००।००	१९,१७०।००	सम्पन्न
६९३	गिद्धे सिंचाई कुलोको लागि पाइप खरिद	९	८८,१३७।००	८०,०००।००	८,१३७।००	६१,०६८।००	सम्पन्न
६९४	इनरटवील क्लव अफ दमौली फर्निचर खरिद	९	४०,०००।००	४०,०००।००	०।००	४०,०००।००	सम्पन्न
६९५	लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा भित्ता लेखन तथा फर्निचर खरिद	९	२७५,०५०।००	२५०,०००।००	२५,०५०।००	२७१,६८०।००	सम्पन्न
६९६	कुसुमेदेखि कुसुमे बगैँचा हुँदै नरंगा बगर टोल जोड्ने मोटर बाटो	९	४८,६५७।००	४०,०००।००	८,६५७।००	४८,६५७।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६९७	सरस्वती आ.वि. रंगरोगन	९	९७९,३५९।००	९०,०००।००	६,७७९।००	९६,७७९।००	सम्पन्न
६९८	सोनिक कृषि तथा पशुपंक्षी फर्मको बंगुर खोर निर्माण	९	५९,५२२।००	४०,०००।००	१९,५२२।००	५९,५२२।००	सम्पन्न
६९९	गजौडे आमा समूह भवन मर्मत	९	३४६,०५०।००	३००,०००।००	४६,०५०।००	३०४,७६२।००	सम्पन्न
७००	सातविशे कुलो मर्मत	९	२९,६६९।००	२०,०००।००	९,६६९।००	२९,६६९।००	सम्पन्न
७०१	काजीफाँट टोल शिवालय मन्दिर रंगरोगन	९	१८,९२७।००	१७,०००।००	१,९२७।००	१८,९२७।००	सम्पन्न
७०२	कलेस्ती खोलाको पुलबाट कुमालगाउँ घुमाउने घरको चोकसम्म ग्राभेल	९	६०,९३७।००	५०,०००।००	१०,९३७।००	६०,९३७।००	सम्पन्न
७०३	गजौडे स्वास्थ्य चौकी वडा कार्यालय संरक्षण	९	१७७,६६६।००	१६०,०००।००	१७,६६६।००	१७७,६६६।००	सम्पन्न
७०४	तमोर कुलो पाइप खरिद	९	७०,०९०।९४	५८,५६९।००	११,५२१।००	६७,५५९।००	सम्पन्न
७०५	सुयल गुठी भवन खानेपानी फर्निचर व्यवस्थापन	९	८२,८९४।००	७०,०००।००	१२,८९४।००	७०,३४४।००	सम्पन्न
७०६	पुत्ले बगर वाइस कुलो निर्माण	९	११५,८९५।००	१००,०००।००	१५,८९५।००	११५,२३८।००	सम्पन्न
७०७	भिनुवा बाह्रविसे कटहरे खानेपानी पाइप राख्ने	९	२२७,७६२।००	२००,०००।००	२७,७६२।००	२२७,७६२।००	सम्पन्न
७०८	सरस्वती आ.वि. घेरावार	९	२९४,३३६।००	२००,०००।००	९४,३३६।००	१९४,३३६।००	सम्पन्न
७०९	चैन डाँडागाउँ वस्ती सुरक्षा	९	५०,४९९।००	४९,४९२।००	१,००७।००	४९,८३९।००	सम्पन्न
७१०	हर्कमान श्रेष्ठ सिंचाई पाइप	९	२०,०००।००	२०,०००।००	०।००	२०,०००।००	सम्पन्न
७११	संसारिमाई कृषि मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	२७,३९७।००	२३,७३०।००	३,६६७।००	२६,०४७।००	सम्पन्न
७१२	सुवागैरा चिलाउने चौतारा टोल सडक बत्ती जडान	९	२३,०५९।००	२३,०००।००	५९।००	२३,०००।००	सम्पन्न
७१३	आइतीमाया कामीको घर मर्मत	९	२५,०४७।००	२०,०००।००	५,०४७।००	२५,०४७।००	सम्पन्न
७१४	मरिचे कामीको घरमा बत्ती जडान कार्य	९	१०,६५८।००	१०,५००।००	१५८।००	१०,६५८।००	सम्पन्न
७१५	पन्थे खोला संरक्षण	९	७९,४३९।००	७०,०००।००	९,४३९।००	७०,७९४।००	सम्पन्न
७१६	ज्यामिरे सिमलगैरा खानेपानी पाइप	९	३०,७६२।००	२९,८३८।००	८२४।००	३०,६००।००	सम्पन्न
७१७	कुसुमे चोकदेखि कुमालगाउँसम्म ग्राभेल	९	११५,३८५।००	१००,०००।००	१५,३८५।००	११५,३८५।००	सम्पन्न
७१८	सिता तिवारीको घर मर्मत	९	५८,२६६।००	३५,०००।००	२३,२६६।००	५८,२६६।००	सम्पन्न
७१९	हिरा विश्वकर्माको शौचालय निर्माण	९	२३,८७२।००	१९,८५०।००	४,०२२।००	२३,७२२।००	सम्पन्न
७२०	सिमलटार शिव मन्दिर रंगरोगन	९	४२,३३२।९७	३४,३४०।००	८,००२।९७	४२,३३२।९७	सम्पन्न
७२१	सुवागैरा सामुदायिक भवन निर्माण	९	३३०,५३३।००	३००,०००।००	३०,५३३।००	३३०,५३३।००	अधुरो
७२२	राजापानी मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	१,२०९,५२४।००	१,०००,०००।००	२०९,५२४।००	३३०,०००।००	अधुरो
७२३	माझफाँट सामुदायिक भवन निर्माण	९	८३९,०७०।००	७००,०००।००	१३९,०७०।००	३५२,०७०।००	अधुरो
७२४	बसाहस्थान भ्यू प्वाइन्ट निर्माण	९	१,१००,७९१।००	१,०००,०००।००	१००,७९१।००	४३०,७९१।००	अधुरो
७२५	भोटेनी सिम्ले तारुका खानेपानी निर्माण (अधुरो) लागत समेत	९	४००,८३९।००	४००,०००।००	८०,८३९।००	१३२,०००।००	अधुरो
७२६	माफफाँट टोल बिचारीगाँउ मोटर मार्ग पक्की नाला निर्माण	९	१,२००,०२४।००	१,०००,०००।००	२००,०२४।००	३९६,०२४।००	अधुरो



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

७२७	राजापानी आमा समूह भवन निर्माण	९	३३३,५७१।००	३००,०००।००	३३,५७१।००	१३३,५७१।००	अधुरो
७२८	दुम्सीकोट सामुदायिक भवन निर्माण	१०	७२१,०६६।००	६००,०००।००	१२१,०६६।००	७२१,०६६।००	सम्पन्न
७२९	गणेश टोलदेखि अलैंचे मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	६०६,३८७।००	५००,०००।००	१०६,३८७।००	६०६,३८७।००	सम्पन्न
७३०	लाकुरी बगैँचा अधुरो भवन निर्माण	१०	४८१,४९९।००	४००,०००।००	०।००	३७०,६६५।००	सम्पन्न
७३१	चिलाउने पाखा पक्की नाला निर्माण	१०	७६८,१३८।००	५००,०००।००	२६८,१३८।००	७६८,१३८।००	सम्पन्न
७३२	सेवर सितल गुफा मार्ग नाला निर्माण	१०	७२०,६७६।००	६००,०००।००	१२०,६७६।००	७२०,६७६।००	सम्पन्न
७३३	त्रिपुरेश्वर मन्दिर पिच सडकमा नाला निर्माण	१०	४८०,४७५।००	४००,०००।००	८०,४७५।००	४८०,४७५।००	सम्पन्न
७३४	व्यास मार्गदेखि वेलटारी टोल नाला निर्माण	१०	४८०,३९५।००	४००,०००।००	८०,३९५।००	४८०,३९५।००	सम्पन्न
७३५	देउराली मिलन चोक मार्ग स्तरोन्नति	१०	४८१,२७८।००	४००,०००।००	८१,२७८।००	४८१,२७८।००	सम्पन्न
७३६	नयाँवस्ती वडा कार्यालय पहुँच मार्ग नाला निर्माण	१०	४८०,०५७।००	४००,०००।००	८०,०५७।००	४८०,०५७।००	सम्पन्न
७३७	कोलगैह्रा समीडाँडा रिडरोड स्तरीकरण	१०	४८०,५९४।००	४००,०००।००	८०,५९४।००	४८०,५९४।००	सम्पन्न
७३८	दुम्सीचौर अधुरो दरै भवन निर्माण	१०	४८३,४४०।००	४००,०००।००	८३,४४०।००	४८३,४४०।००	सम्पन्न
७३९	खहरे भित्री सडक नाला तथा ग्राभेल निर्माण	१०	४८३,१७६।००	४००,०००।००	८३,१७६।००	४८३,१७६।००	सम्पन्न
७४०	कालिका मार्ग पक्की नाला निर्माण	१०	४८०,६९२।००	४००,०००।००	८०,६९२।००	४८०,६९२।००	सम्पन्न
७४१	कालीडाँडा होमस्टे शौचालय निर्माण	१०	१२०,९९६।००	१००,०००।००	२०,९९६।००	१२०,९९६।००	सम्पन्न
७४२	दुम्सीचौर इनार लिफ्टड खानेपानी मर्मत	१०	१२२,१३४।००	१००,०००।००	२२,१३४।००	१२२,१३४।००	सम्पन्न
७४३	टुनी कुवा मार्ग स्तरोन्नति	१०	१२०,६३६।००	१००,०००।००	२०,६३६।००	९९,४७१।००	सम्पन्न
७४४	नागमणि मार्ग स्तरोन्नति	१०	११८,८०५।००	१००,०००।००	१८,८०५।००	११८,८०५।००	सम्पन्न
७४५	सिमलफेद कुवा मर्मत तथा संरक्षण	१०	१२०,६९८।००	१००,०००।००	२०,६९८।००	१२०,६९८।००	सम्पन्न
७४६	सेवर भित्री सडक (भोजबहादुर दरैको घर अगाडि) स्तरोन्नति	१०	१२०,९९६।००	१००,०००।००	२०,९९६।००	१२०,९९६।००	सम्पन्न
७४७	वि.पि.भञ्ज्याङ सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१०	१२१,३२१।००	१००,०००।००	२१,३२१।००	१२१,३२१।००	सम्पन्न
७४८	सरस्वती प्रा.वि.मा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१२०,३६९।००	१००,०००।००	२०,३६९।००	१२०,३६९।००	सम्पन्न
७४९	दुम्सी भित्री सडकमा नाला र ह्युमपाइप खरिद	१०	४२४,४५२।००	३५०,०००।००	७४,४५२।००	४२४,४५२।००	सम्पन्न
७५०	पराशर मार्गबाट शितल मार्ग जाने लाकुरी बगैँचा उकालो बाटोमा आर.सि.सि. ढलान	१०	५८०,९९८।३४	४८०,०००।००	१००,९९८।००	५०५,९५२।००	सम्पन्न
७५१	बैरेनी माथिल्लो भतेरी इशानेश्वर मार्ग स्तरीकरण	१०	३,००४,६३६।००	२,५००,०००।००	५०४,६३६।००	३,००४,६३६।००	सम्पन्न
७५२	दुम्सीकोट श्रीभन्ज्याङ मार्ग स्तरीकरण	१०	१,२००,३३८।००	१,०००,०००।००	२००,३३८।००	१,२००,३३८।००	सम्पन्न
७५३	कलेस्ती पुलदेखि लाकुरी बगैँचासम्मको सितल मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	६११,२२०।००	३३५,०००।००	११२,२६५।००	४४७,२६५।००	सम्पन्न
७५४	अनन्त मार्ग रिडरोड	१०	३,६६६,३५७।००	२,०१०,०००।००	६६६,३५७।००	२,६७६,३५७।००	सम्पन्न
७५५	दुम्सीचौर चोकमा दुम्सीको मूर्ति निर्माण	१०	३०८,३६२।००	२५०,०००।००	५८,३६२।००	३०८,३६२।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

७५६	मिलन चोक अधुरो पक्की नाला निर्माण	१०	३६०,५९५।००	३००,०००।००	०।००	३००,०००।००	सम्पन्न
७५७	गाहाचौतारादेखि वि.पि. भन्ज्याङ मार्ग	१०	१३२,१७९।००	१००,०००।००	०।००	१००,०००।००	सम्पन्न
७५८	चण्डीपार्क कल्भट निर्माण	१०	४०६,८२१।००	३५०,०००।००	५६,८२१।००	४०६,८२१।००	सम्पन्न
७५९	कुमलटारी बोटे दरै समाजको अधुरो भवन मर्मत	१०	१२०,८२८।००	१००,०००।००	२०,८२८।००	१२०,८२८।००	सम्पन्न
७६०	देवीडाँडा भ्यूटावर निर्माण	१०	१,८२२,१५६।४९	१,००५,०००।००	३२२,१५६।४९	१,३२७,१५६।४९	सम्पन्न
७६१	विपन्न छविलाल कामीको घरमा टिन सहयोग	१०	२०,६९४।००	२४,०००।००	०।००	२०,०००।००	सम्पन्न
७६२	सिर्जना शाकी शौचालय निर्माण	१०	२४,७६२।००	२०,०००।००	४,७६२।००	२४,७६२।००	सम्पन्न
७६३	मिनबहादुर वि.क. अधेरीभन्ज्याङ शौचालय निर्माण	१०	२७,९९७।००	२०,०००।००	७,९९७।००	२७,९९७।००	सम्पन्न
७६४	विमा गुरुङको शौचालय निर्माण	१०	२२,९७५।००	२०,०००।००	०।००	२०,०००।००	सम्पन्न
७६५	परेवाडाँडा पहिरो नियन्त्रण	१०	९९,७५३।००	८३,०००।००	०।००	८३,०००।००	सम्पन्न
७६६	नमूना कुमाल समाज भवन निर्माण जग्गा सम्प्राप्त गर्ने कार्य	१०	२८,०१०।००	२७,५००।००	५१०।००	२८,०१०।००	सम्पन्न
७६७	कुमलटारी बेल्टारी जाने नयाँ ट्रयाक निर्माण	१०	३६,१७२।००	३०,०००।००	६,१७२।००	३६,१७२।००	सम्पन्न
७६८	जोगिटार महेन्द्र दरैको घरतर्फ जाने नयाँ बाटो	१०	३५,१२७।००	३०,०००।००	५,१२७।००	३५,१२७।००	सम्पन्न
७६९	मुक्तिनाथ कृषि पशु फर्म इनार	१०	२८,८४६।००	२५,०००।००	३,८४६।००	२८,८४६।००	सम्पन्न
७७०	नारायण बाँनियाको लागि सुन्दरी गैरा खेत कुलो मर्मत	१०	१४,२०९।००	१४,०००।००	२०९।००	१४,२०९।००	सम्पन्न
७७१	उमानन्द पौडेलको तारकारी खेती सिंचाई तथा पशुपालन व्यवसायका लागि पाइप मर्मत तथा खरिद	१०	९,५००।००	९,५००।००	०।००	९,५००।००	सम्पन्न
७७२	भिमबहादुर सुनारको शौचालय निर्माण	१०	२३,६८८।००	२०,०००।००	३,६८८।००	२३,६८८।००	सम्पन्न
७७३	सिद्धी विनायक त्रिपुरेश्वर गणेश मन्दिर मर्मत	१०	१२०,५६३।००	१००,०००।००	२०,५६३।००	१२०,५६३।००	सम्पन्न
७७४	बैरेनी टोल व्यास मार्गदेखि जौवारी हुँदै दरै भवन जोड्ने मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१०	३६०,२३८।००	३००,०००।००	६०,२३८।००	३६०,२३८।००	सम्पन्न
७७५	स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण	१०	४७८,७४६।००	४७८,७४६।००	०।००	४७८,७४६।००	सम्पन्न
७७६	पि.सि.आर. ल्यावमा फलसिलिङ र ढोका निर्माण	१०	४९१,६०८।००	४९१,६०८।००	०।००	४९१,६०८।००	सम्पन्न
७७७	पि.सि.आर. ल्यावमा विद्युत सम्बन्धी कार्य	१०	४५४,५४५।००	४५४,५४५।००	०।००	४५४,५४५।००	सम्पन्न
७७८	स्वास्थ्य केन्द्रको भवनमा ट्रेस निर्माण	१०	४५५,२४९।००	४५५,२४९।००	०।००	४५५,२४९।००	सम्पन्न
७७९	डिहीगाउँ पोखरीदेखि उत्तरतर्फ बाटो निर्माण	१०	२२७,७५४।००	१८०,०००।००	४७,७५४।००	२२७,७५४।००	सम्पन्न
७८०	व्यास नगर कोभिड अस्पतालको डि.पि.आर. निर्माण	१०	२९७,१९०।००	२९७,१९०।००	०।००	२९७,१९०।००	सम्पन्न
७८१	भानु मा.वि. खानेपानी पाइप	१०	१७,२८९।००	१७,०००।००	२८९।००	१७,२८९।००	सम्पन्न
७८२	वडाका विभिन्न मार्गहरू तथा नालाहरू सफाई	१०	६०,०००।००	६०,०००।००	०।००	६०,०००।००	सम्पन्न
७८३	पि.सि.आर. ल्याव सेन्टरमा आल्युमुनियम र रंगरोगन	१०	४२३,४४८।००	४२३,४४८।००	०।००	४२३,४४८।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

७८४	बैरेनी दरै अधुरो भवन निर्माण	१०	३७५,३८६।००	३००,०००।००	७५,३८६।००	३५१,९५४।००	सम्पन्न
७८५	वडाका विभिन्न मार्गहरु तथा नालाहरु सफाई	१०	६०,०००।००	६०,०००।००	०।००	६०,०००।००	सम्पन्न
७८६	लामीडाँडा सामुदायिक भवन निर्माण	१०	४८०,१७६।००	४००,०००।००	८०,१७६।००	४८०,१७६।००	सम्पन्न
७८७	देउराली चौतारा संरक्षण एवं अन्य पूर्वाधार निर्माण	१०	६०६,२७०।००	५००,०००।००	१०६,२७०।००	६०६,२७०।००	सम्पन्न
७८८	शान्तिनगर टोलमा सडक बत्ती जडान	१०	२४०,११०।००	२००,०००।००	४०,११०।००	२४०,११०।००	सम्पन्न
७८९	मनकुमारी थापा मगरको घर निर्माण	१०	२१,१८९।००	२०,०००।००	०।००	२०,०००।००	सम्पन्न
७९०	सिता कामीको शौचालय निर्माण	१०	२०,०००।००	२०,०००।००	०।००	२०,०००।००	सम्पन्न
७९१	शिव मा.वि.मा सोलार बत्ती जडान	१०	२२५,७५०।००	२००,०००।००	२५,७५०।००	२२५,७५०।००	सम्पन्न
७९२	बैरेनी खानेपानी भवन मर्मत तथा कोठा व्यवस्थापन	१०	१२२,५४६।००	१००,०००।००	२२,५४६।००	१२२,५४६।००	सम्पन्न
७९३	वडाका विभिन्न मार्गहरु तथा नालाहरु सफाई	१०	२४,०००।००	२४,०००।००	०।००	२४,०००।००	सम्पन्न
७९४	छांगा बाराही मन्दिर तथा पार्कको डि.पि.आर. निर्माण	१०	३९५,०००।००	३९५,०००।००	०।००	३९५,०००।००	सम्पन्न
७९५	शान्तिनगर टोल अर्न्तगत रामबहादुर ढकालको घर संरक्षण	१०	३८,९४८।००	३०,०००।००	८,९४८।००	३८,९४८।००	सम्पन्न
७९६	डिहीगाउँ एकान्त कुना मार्ग स्तरीकरण	१०	९६३,२१३।००	८००,०००।००	१६३,२१३।००	९६३,२१३।००	सम्पन्न
७९७	वडा भित्रका विभिन्न बाटोहरु सफाई	१०	२२२,६६४।००	२२१,९००।००	०।००	२२१,९००।००	सम्पन्न
७९८	कुमलटारी स्याउली मार्ग पक्की नाला निर्माण	१०	३२७,३९३।००	२६९,०००।००	५८,३९३।००	३२७,३९३।००	सम्पन्न
७९९	साँखी गाई फर्मका लागि पाइप खरिद	१०	९,०००।००	९,०००।००	०।००	९,०००।००	सम्पन्न
८००	धमिली कुवा खानेपानी मर्मत	१०	१६९,३१७।००	१४०,०००।००	२९,३१७।००	१६९,३१७।००	सम्पन्न
८०१	वडाका विभिन्न मार्गहरु तथा नालाहरु सफाई	१०	२४,०००।००	२४,०००।००	०।००	२४,०००।००	सम्पन्न
८०२	भञ्ज्याङ टोलमा बाटो सरसफाई तथा मर्मत	१०	४०,९७६।००	४०,०००।००	०।००	४०,०००।००	सम्पन्न
८०३	शितलनगर श्रीभञ्ज्याङ बाटो निर्माण	१०	२१८,४५९।००	१८०,०००।००	३८,४५९।००	२१८,४५९।००	सम्पन्न
८०४	पि.सि.आर.ल्याव स्थापना केन्द्रमा टायल बिछ्याउने कार्य	१०	४४८,५९६।००	४४८,५९६।००	०।००	४४८,५९६।००	सम्पन्न
८०५	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र पि.सि.आर. ल्याव स्थापना केन्द्रको भवनमा गाऱ्हो लगाउने र पानी व्यवस्थापन	१०	३३०,२३७।००	३३०,२३७।००	०।००	३३०,२३७।००	सम्पन्न
८०६	जनता आधारभूत विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री खरिद	१०	६२,२२०।००	५०,०००।००	०।००	५०,०००।००	सम्पन्न
८०७	बोटे सांस्कृतिक संग्रालय भवन निर्माण	१०	१,७४४,७६४।००	१,५००,०००।००	२४४,७६४।००	१,७२७,१३२।००	सम्पन्न
८०८	लखन बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था सिंचाई मोटर जडान	१०	१८९,२६८।००	१५०,०००।००	३९,२६८।००	१,७५,२१३।००	सम्पन्न
८०९	जयनारायण अधिकारीको लागि पाइप खरिद	१०	६,३८४।००	६,३००।००	०।००	६,३००।००	सम्पन्न
८१०	सेवर दरै समाज सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१,७६४,४८३।००	१,५००,०००।००	२६४,४८३।००	१,७६४,४८३।००	सम्पन्न
८११	कृषि उपज संकलन केन्द्र भवन निर्माण	१०	१,२०६,४१६।३२	१,०००,०००।००	२०६,४१६।००	१,२०६,४१६।००	सम्पन्न
८१२	बैरेनी खानेपानी भवन मर्मत	१०	२७१,३३१।००	२४०,०००।००	३१,३३१।००	२७१,३३१।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

८१३	रोटे पिङ्ग निर्माण	१०	३०,०००।००	३०,०००।००	०।००	३०,०००।००	सम्पन्न
८१४	गोवर्धन शर्मा कृषि व्यवस्थापन अनुसन्धान कार्यक्रम	१०	१,२१०,०७८।००	१,०००,०००।००	२१०,०७८।००	१,०१८,९१८।००	सम्पन्न
८१५	नमूना कुमाल समाजको भवन तथा सांस्कृतिक संग्रालय निर्माण	१०	४८३,४०८।००	४००,०००।००	८३,४०८।००	४८३,४०८।००	सम्पन्न
८१६	सर्वज्योति मा.वि. क्यान्टिन निर्माण	१०	२४२,४४०।००	२००,०००।००	४२,४४०।००	२४२,४४०।००	सम्पन्न
८१७	भानु मा.वि.मा रंगरोगन	१०	२४२,७६०।००	२००,०००।००	४२,७६०।००	२४२,७६०।००	सम्पन्न
८१८	गौ संरक्षण केन्द्रमा ट्रेस मर्मत तथा डुङ्ग निर्माण	१०	५९८,३४६।००	५००,०००।००	९८,३४६।००	५८४,१२६।००	सम्पन्न
८१९	युवा कृषि फर्मलाई मत्स्य फर्म सुधार	१०	२५१,११२।००	२००,०००।००	५१,११२।००	२५१,११२।००	सम्पन्न
८२०	सुनिता कृषि फर्मको लागि सिंचाई पाइप	१०	२५,५३८।००	२५,०००।००	०।००	२५,०००।००	सम्पन्न
८२१	दुम्सीकोट टोल भोजबहादुरको घर हुँदै बासपानीबाट रिडरोड जोड्ने मार्ग निर्माण	१०	१२१,८००।००	१००,०००।००	२१,८००।००	१२१,८००।००	सम्पन्न
८२२	शान्तिनगर टोल गणेश मार्ग स्तरोन्नति	१०	५७,६७९।००	५०,०००।००	७,६७९।००	५७,६७९।००	सम्पन्न
८२३	वडा भित्र रहेका कच्ची सडकहरुमा पहिरो सफाई योजना	१०	३८६,२४१।००	३४८,०००।००	३८,२४१।००	३८६,२४१।००	सम्पन्न
८२४	नयाँवस्ती टोल सामुदायिक भवनमा कुर्ची तथा टेबल खरिद	१०	४६,७४०।००	४६,७४०।००	०।००	४६,७४०।००	सम्पन्न
८२५	भिमबहादुर सुनारको घरको छाना निर्माण	१०	२३,७२६।००	२०,०००।००	३,७२६।००	२३,७२६।००	सम्पन्न
८२६	देउराली भञ्ज्याङ चौतारा थप मर्मत तथा टेवा पर्खाल निर्माण	१०	१२२,०९५।००	१००,०००।००	२२,०९५।००	१२२,०९५।००	सम्पन्न
८२७	बैरेनी चर्च तारबार	१०	२९,६९७।००	२५,०००।००	४,६९७।००	२९,६९७।००	सम्पन्न
८२८	दुम्सी दुम्दुमेश्वर माहादेव १०८ शिवलिंग गेट निर्माण	१०	२४०,४५५।००	२००,०००।००	४०,४५५।००	२४०,४५५।००	सम्पन्न
८२९	दुम्सी नमूना ग्राम टोल कच्ची सडकमा पहिरो हटाउने कार्य	१०	१९,९३८।००	१९,०००।००	०।००	१९,०००।००	सम्पन्न
८३०	छांगा बाराही मन्दिरमा खानेपानी योजना	१०	७,५००।००	७,५००।००	०।००	७,५००।००	सम्पन्न
८३१	मादीनदी तटबन्धन योजना	१०	३,५०१,७३५।००	३,०००,०००।००	५०१,७३५।००	३,६४५,८६०।००	सम्पन्न
८३२	दुम्सी बोटेगाउँ बाटोमा जाली भर्ने कार्य	१०	६४,१२३।००	४०,०००।००	२४,१२३।००	६४,१२३।००	सम्पन्न
८३३	सिन्धुरे कृषक समूह इनार खनि सिंचाई	१०	१८१,५१२।००	१५०,०००।००	३१,५१२।००	१८१,५१२।००	सम्पन्न
८३४	डिहीगाउँ एकान्त कुना मार्ग स्तरोन्नति	१०	१८०,१६९।००	१५०,०००।००	३०,१६९।००	१८०,१६९।००	सम्पन्न
८३५	नयाँवस्ती वडा कार्यालय पहुँच मार्ग नाला निर्माण	१०	१२०,१५७।००	१००,०००।००	२०,१५७।००	१०६,९८७।००	सम्पन्न
८३६	अधुरे राधा कृष्ण मन्दिर निर्माण	१०	१८०,९०९।००	१५०,०००।००	३०,९०९।००	१८०,९०९।००	सम्पन्न
८३७	कुमलटारी बोटे समाज भवनमा फर्निचर व्यवस्थापन	१०	४९,०००।००	४५,०००।००	४,०००।००	४९,०००।००	सम्पन्न
८३८	कालीडाँडा सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	१०	२४२,६९८।००	२००,०००।००	४२,६९८।००	२४२,६९८।००	सम्पन्न
८३९	दुम्सी बजार कृषि दाना उद्योग बाटो कजवे निर्माण	१०	२४०,७५२।००	२००,०००।००	४०,७५२।००	२४०,७५२।००	सम्पन्न
८४०	शिव मा.वि. पर्खाल निर्माण	१०	३६०,९७०।००	३००,०००।००	६०,९७०।००	३६०,९७०।००	सम्पन्न
८४१	जनता आधारभूत विद्यालयमा शैक्षिक सुधार	१०	१८०,१५०।००	१५०,०००।००	३०,१५०।००	१८०,१५०।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

८४२	शिव मा.वि. अगाडि भित्री नाला निर्माण	१०	३६१,३८१।००	३००,०००।००	६१,३८१।००	३६१,३८१।००	सम्पन्न
८४३	कुमलटारी कृषि समूह पाइप खरिद	१०	३१,९२२।००	२८,६२१।००	१,९२२।००	३०,५४३।००	सम्पन्न
८४४	नारेश्वर तालको वातावरणीय परीक्षण तयार	१०	२९७,२००।००	२९७,२००।००	०।००	२९७,२००।००	सम्पन्न
८४५	सर्वज्योति मा.वि.मा फर्निचर खरिद	१०	१५०,०००।००	१२५,०००।००	०।००	१२५,०००।००	सम्पन्न
८४६	शिव.मा.वि. सि.सि. क्यामरा जडान	१०	२४०,८७०।००	२००,०००।००	४०,८७०।००	२४०,८७०।००	सम्पन्न
८४७	रसु कृषि फर्म सुधार	१०	७२,०६९।००	६०,०००।००	१२,०६९।००	७२,०६९।००	सम्पन्न
८४८	दुम्सी दरैटोल खानेपानी इनार निर्माण	१०	१२०,५२२।००	१००,०००।००	२०,५२२।००	१२०,५२२।००	सम्पन्न
८४९	कोलगैहा मास्टर धारा खानेपानी कुवा मर्मत	१०	१५१,४६६।००	१२५,०००।००	२६,४६६।००	१५१,४६६।००	सम्पन्न
८५०	छांगा बाराही खहरे टोल चण्डी देवी मन्दिर निर्माण	१०	१८१,५७६।००	१५०,०००।००	३१,५७६।००	१८१,५७६।००	सम्पन्न
८५१	दुम्सीचौर लिफ्ट खानेपानी पाइप खरिद	१०	५८,४७७।००	४४,११६।००	१३,४७७।००	५७,५९३।००	सम्पन्न
८५२	सृजनशील आमा समूह फर्निचर खरिद	१०	३४,६८०।००	३०,०००।००	४,६८०।००	३४,६८०।००	सम्पन्न
८५३	चण्डीदेवी राष्ट्रिय मा.वि. अफिस व्यवस्थापन	१०	२४०,३००।००	२००,०००।००	४०,३००।००	२४०,३००।००	सम्पन्न
८५४	चण्डीदेवी जागरण महिला समूह फर्निचर तथा भाँडा खरिद	१०	१२०,३३३।००	१००,०००।००	२०,३३३।००	१२०,३३३।००	सम्पन्न
८५५	कलेस्ती खोला पुल संरक्षण	१०	१८०,६६६।००	१५०,०००।००	३०,६६६।००	१८०,६६६।००	सम्पन्न
८५६	सारुगाउँबाट कालीडाँडा जोड्ने शाखा मार्ग निर्माण	१०	३४,०००।००	३४,०००।००	०।००	३४,०००।००	सम्पन्न
८५७	जोगिटार तमबहादुर दरैको घर अगाडि ग्राभेल	१०	३९,७३८।००	३५,०००।००	०।००	३५,०००।००	सम्पन्न
८५८	कटुवा खोला ग्याविन जाली भर्ने कार्य	१०	१५,५७९।००	१०,५००।००	५,०७९।००	१५,५७९।००	सम्पन्न
८५९	धुमसुरे खोला खेत कुलो मर्मत पाइप	१०	१२,००६।२५	१२,०००।००	०।००	१२,०००।००	सम्पन्न
८६०	जनता आधारभूत विद्यालय शैक्षिक सामग्री खरिद	१०	३३,३००।००	२५,०००।००	८,३००।००	३३,३००।००	सम्पन्न
८६१	भोटे खोल्सीमा ग्याविन भर्ने कार्य	१०	५८,६४३।००	५८,०००।००	०।००	५८,०००।००	सम्पन्न
८६२	रत्नटोल नयाँवस्ती दुम्सी मोटर मार्ग मर्मत	१०	२६,०७३।००	२६,०००।००	०।००	२६,०००।००	सम्पन्न
८६३	निर्घ बहादुर साकीको शौचालय निर्माण	१०	२२,६१३।००	२०,०००।००	२,६१३।००	२२,६१३।००	सम्पन्न
८६४	हिडीगाउँ दरै समाजको लागि सामग्री खरिद	१०	६०,०००।००	६०,०००।००	०।००	६०,०००।००	सम्पन्न
८६५	ओमशान्ति गिता पाठशाला जिप्सन राख्ने	१०	७७,२२८।००	६२,०००।००	०।००	६२,०००।००	सम्पन्न
८६६	शान्ति नगर, डिहीकुना सामुदायिक भवन निर्माण	१०	६००,९६१।००	५००,०००।००	१००,९६१।००	२६५,९६१।००	अधुरो
८६७	दुम्सी दुग्ध उत्पादक सहकारी भवन निर्माण	१०	१,२१०,६१०।००	१,०००,०००।००	२१०,६१०।००	५४०,६१०।००	अधुरो
८६८	कुडापानी धान गोदाम पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति	११	१७२,५९३।००	१५०,०००।००	२२,५९३।००	१७२,५९३।००	सम्पन्न
८६९	घोडे खोला भगवती पानी मन्दिर मार्ग स्तरोन्नति	११	११९,१३१।००	१००,०००।००	१९,१३१।००	११५,३८३।००	सम्पन्न
८७०	नवआदर्श टोल सामुदायिक भवन (चिसापानी) निर्माण	११	१८३,८५८।००	१५०,०००।००	३३,८५८।००	१८३,८५८।००	सम्पन्न
८७१	अर्चलचौर टोल सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	११	११९,८९८।००	१००,०००।००	१९,८९८।००	११९,८९८।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

८७२	जुगेपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१२८,६३१।००	१००,०००।००	२८,६३१।००	१२८,६३१।००	सम्पन्न
८७३	फराकचौर फेदीफाँट मोटर मार्ग स्तरोन्नति पक्की नाला	११	२३०,२३९।००	२००,०००।००	३०,२३९।००	२३०,२३९।००	सम्पन्न
८७४	फुस्रेक्वा फुलुडे तीनधारे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१६८,०३७।००	१५०,०००।००	१८,०३७।००	१८४,४४२।००	सम्पन्न
८७५	जामुने वेलटारी डिप बोरिड मर्मत	११	३३५,०३६।००	३००,०००।००	३५,०३६।००	३२५,८८६।००	सम्पन्न
८७६	वेलटारी अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	११	१७१,९१४।००	१५०,०००।००	२१,९१४।००	१७१,९१४।००	सम्पन्न
८७७	दुरा समाज अधुरो भवन निर्माण	११	२३०,०९५।००	२००,०००।००	३०,०९५।००	२२६,५८०।००	सम्पन्न
८७८	मिलनचोक चाउसे खोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	२८७,७६२।००	२५०,०००।००	३७,७६२।००	२८७,७६२।००	सम्पन्न
८७९	मगर समाज भवन निर्माण	११	३४७,४९६।००	३००,०००।००	४७,४९६।००	३४७,४९६।००	सम्पन्न
८८०	शेरा तातोपानी तमु समाज भवन निर्माण	११	१८६,५४१।००	१५०,०००।००	३६,५४१।००	१८६,५४१।००	सम्पन्न
८८१	वेलटारी रामथुम्की वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	१६७,४०५।००	१५०,०००।००	१७,४०५।००	१६७,४०५।००	सम्पन्न
८८२	मिलनटार रामथुम्की वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	१८२,१७९।००	१५०,०००।००	३२,१७९।००	१८२,१७९।००	सम्पन्न
८८३	मान्केटारी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	६७२,५४८।००	४००,०००।००	२७,२५४।००	४२७,२५४।००	सम्पन्न
८८४	शिवमन्दिर पोल्याङ्ग वाराही रानी मार्ग स्तरोन्नति	११	१८०,४५१।००	१५०,०००।००	३०,४५१।००	१८०,४५१।००	सम्पन्न
८८५	दरैपँधेरा वि.क. गाउँ मार्ग स्तरोन्नति	११	११५,९१६।००	१००,०००।००	१५,९१६।००	११५,९१६।००	सम्पन्न
८८६	तल्लो पोलेड सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	११	११८,९६७।००	१००,०००।००	१८,९६७।००	११८,९६७।००	सम्पन्न
८८७	बसन्ते टोल सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	११	११९,५२३।००	१००,०००।००	१९,५२३।००	१०१,१५८।००	सम्पन्न
८८८	गोदामटार पक्की नाला निर्माण	११	२२०,८५३।००	२००,०००।००	२०,८५३।००	१७८,८१९।००	सम्पन्न
८८९	रानीगाउँ डिप बोरिड मार्ग स्तरोन्नति	११	११६,५११।००	१००,०००।००	१६,५११।००	११६,५११।००	सम्पन्न
८९०	सिर्जनशील, वागेचौर सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	११	१७२,०८२।००	१५०,०००।००	२२,०८२।००	१७२,०८२।००	सम्पन्न
८९१	रातामाटा भन्याडदी खा.पा. टंकी निर्माण	११	१७४,२८०।००	१५०,०००।००	२४,२८०।००	१७४,२८०।००	सम्पन्न
८९२	निर्वु टोल सामुदायिक भवन तारवार	११	१६५,२०८।००	१५०,०००।००	१५,२०८।००	१८५,२०८।००	सम्पन्न
८९३	बराहखोला टोल अन्तर्गत गुम्वादेखि दरैपँधेरा मोटर मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	११	३९२,८१७।००	३५०,०००।००	४२,८१७।००	३८७,६६२।००	सम्पन्न
८९४	अमर शहिद मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	११२,७७४।००	१००,०००।००	१२,७७४।००	११२,७७४।००	सम्पन्न
८९५	वेलटारी वि.क. गुठी समाज भवन निर्माण	११	२२०,०९८।००	२००,०००।००	२०,०९८।००	२२०,०९८।००	सम्पन्न
८९६	हरिदत्त पौडेलको घरदेखि न्यौपानेगाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	११८,५२०।००	१००,०००।००	१८,५२०।००	११८,५२०।००	सम्पन्न
८९७	फराकचौर स्कूल गेट समिरामको घर हुँदै कुखुरे मार्ग स्तरोन्नति	११	१७४,९८७।००	१५०,०००।००	२४,९८७।००	१७४,९८७।००	सम्पन्न
८९८	वेलटारी चाँपेखोला जामुने मार्ग स्तरोन्नति	११	२७६,५२२।००	२५०,०००।००	२६,५२२।००	२७६,५२२।००	सम्पन्न
८९९	सिम्लेघाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति पक्की नाला	११	३५१,३०२।००	३००,०००।००	५१,३०२।००	३५१,३०२।००	सम्पन्न
९००	तल्लो भयरथान मार्ग नाला निर्माण पक्की नाला	११	१२०,५९३।००	१००,०००।००	२०,५९३।००	१२०,५९३।००	सम्पन्न
९०१	निर्वु रामदास पुरनडिही वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	११	२२४,४९४।००	२००,०००।००	२४,४९४।००	२२४,४९४।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९०२	पराजुली चोकदेखि वाराही रानी मार्ग स्तरोन्नति पक्की नाला	११	३३२,८१६।००	३००,०००।००	३२,८१६।००	३३२,८१६।००	सम्पन्न
९०३	रानीगाउँ शिवमन्दिर गैरावारी तल्लो पोल्याङ्ग मार्ग स्तरोन्नति	११	२२६,०२९।००	२००,०००।००	२६,०२९।००	२२६,०२९।००	सम्पन्न
९०४	चारकने रानीगाउँ मार्ग स्तरोन्नति	११	२३१,५४०।३३	२००,०००।००	३१,५४०।००	२२३,५०५।००	सम्पन्न
९०५	पोखरीबाट भयरथान जोड्ने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	११६,८३८।००	१००,०००।००	१६,८३८।००	११६,८३८।००	सम्पन्न
९०६	वेलटारी सुन्धारा मुलपानी मार्ग स्तरीकरण	११	१,१२१,६६१।००	१,०००,०००।००	१२१,६६१।००	१,११४,७९८।००	सम्पन्न
९०७	शेरा सामुदायिक भवन निर्माण	११	७८९,३२१।००	७००,०००।००	८९,३२१।००	७८९,३२१।००	सम्पन्न
९०८	राम्चे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	५५६,७६८।००	५००,०००।००	५६,७६८।००	५५६,७६८।००	सम्पन्न
९०९	सूर्यनाथ खनालको खेत संरक्षण	११	३२,३९५।००	२५,०००।००	७,३९५।००	३२,३९५।००	सम्पन्न
९१०	जलक्रेपानी खानेपानी योजना	११	१,१४५,१४५।००	६३६,५००।००	१९५,१४५।००	८०५,१०१।००	सम्पन्न
९११	राम्चेओडारे खानेपानी योजना	११	३३२,८४४।००	२००,०००।००	३२,८४४।००	२३२,८४४।००	सम्पन्न
९१२	मनकामना आश्रम भवन निर्माण	११	१३५,९७७।००	१००,०००।००	३५,९७७।००	१३५,९७७।००	सम्पन्न
९१३	पोल्याङ्ग खानेपानी तथा सरसफाई उ.स. लिफ्टिङ खानेपानी योजना	११	४८०,६३६।००	२६८,०००।००	८०,६३६।००	३४८,६३६।००	सम्पन्न
९१४	केरम पानी लिफ्टिङ खानेपानी योजना	११	२७७,०१६।००	२५०,०००।००	२७,०१६।००	२७७,०१६।००	सम्पन्न
९१५	फराकचौर टोल अधुरो सामुदायिक भवन	११	१७८,०५९।००	१५०,०००।००	२८,०५९।००	१७८,०५९।००	सम्पन्न
९१६	तनहुँशुर स्वास्थ्य केन्द्र अर्न्तगत वेलटारी स्वास्थ्य संस्था भवन मर्मत र स्तरोन्नति	११	४००,०००।००	४००,०००।००	०।००	४००,०००।००	सम्पन्न
९१७	चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालय संरक्षण	११	१६१,११२।००	१५०,०००।००	११,११२।००	१६१,११२।००	सम्पन्न
९१८	भिमबहादुर दरै समेतको लागि खानेपानी पाइप	११	७,५७०।००	७,५७०।००	०।००	७,५७०।००	सम्पन्न
९१९	विभिन्न बाटोमा पहिरो सफाई तथा ग्राभेल	११	२४६,८१७।००	२३५,०००।००	०।००	२३५,०००।००	सम्पन्न
९२०	विष्णुबहादुर तामाङको तरकारी खेतीको लागि पाइप खरिद	११	७,५७०।००	७,०००।००	०।००	७,०००।००	सम्पन्न
९२१	जयनेपाल प्रतिक्षालय रानीगाउँ जाने कजवे निर्माण	११	९९,२२४।००	९०,०००।००	९,२२४।००	९९,२२४।००	सम्पन्न
९२२	सुन्धारा टोल भवन मर्मत कार्य	११	८७,३८६।००	७५,०००।००	१२,३८६।००	८७,३८६।००	सम्पन्न
९२३	दरै पंधेरा टोल अर्न्तगत रहेको लिफ्ट खानेपानी योजना उद्घाटन समारोह	११	२९,०००।००	२९,०००।००	०।००	२९,०००।००	सम्पन्न
९२४	वडा भित्रका विभिन्न मार्गहरु सफाई	११	२३,६००।००	२३,६००।००	०।००	२३,६००।००	सम्पन्न
९२५	मुलपानी, चमेरेगुफा, भगवती पानी हुँदै तनहुँशुर पदमार्गमा सिँढी बाटो	११	५००,७९३।००	५००,०००।००	०।००	४९४,९९३।००	सम्पन्न
९२६	जगदिश वि.क. को लीग खानेपानी योजना	११	४,९२०।००	४,९२०।००	०।००	४,९२०।००	सम्पन्न
९२७	प्रतापसिंह अधिकारीको घर संरक्षण	११	११,९४५।००	१०,०००।००	१,९४५।००	११,९४५।००	सम्पन्न
९२८	निमरखोला खानेपानी मर्मत	११	३६,०७८।००	२५,०००।००	११,०७८।००	३६,०७८।००	सम्पन्न
९२९	रानीगाउँ शिव मन्दिर रंगरोगन	११	७,०००।००	७,०००।००	०।००	७,०००।००	सम्पन्न
९३०	भू.पू. कल्याणकारी कोषको भवनमा खानेपानी र विद्युत	११	४४,३५१।००	४०,०००।००	४,३५१।००	४४,३५१।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९३१	घाँसीकुवा क्लष्टरको सम्पूर्ण शाखा बाटो सरसफाई	११	१३३,४७०।००	१२०,०००।००	१०,४७०।००	१३०,४७०।००	सम्पन्न
९३२	बासपानी सिलखान खानेपानी ट्रान्सफर्मर मर्मत	११	८०,०००।००	८०,०००।००	०।००	८०,०००।००	सम्पन्न
९३३	विभिन्न शाखा बाटोहरु मर्मत	११	८५,१०१।००	७५,०००।००	१०,१११।००	८५,१११।००	सम्पन्न
९३४	भोलेनी पधेरा बाटो निर्माण	११	१४०,७६०।००	१२०,०००।००	२०,७६०।००	१४०,७६०।००	सम्पन्न
९३५	बराहदेवी मन्दिर मर्मत	११	८७८,६९१।००	७५०,०००।००	१२८,६९१।००	८७८,६९१।००	सम्पन्न
९३६	वडाका विभिन्न बाटोहरु सफाई	११	१७८,१७५।००	१५०,०००।००	२८,१७५।००	१७८,१७५।००	सम्पन्न
९३७	जनकल्याण प्रा.वि.को भवनमा वायरिङ	११	१९२,५७७।००	१७०,०००।००	२२,५७७।००	१९२,५७७।००	सम्पन्न
९३८	नालाको माटो निकाल्ने तथा बाटो सरसफाई	११	५९,९५८।००	५९,४००।००	०।००	५९,४००।००	सम्पन्न
९३९	पोल्याडमा नगर अस्पताल निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) निर्माण	११	५००,०००।००	४९७,२००।००	०।००	४९७,२००।००	सम्पन्न
९४०	भोटेखोला मान्केटारी मोटर मार्ग स्तरोन्नति पक्की नाला	११	४३८,७३९।००	४००,०००।००	३८,७३९।००	४३८,७३९।००	सम्पन्न
९४१	पहरेपानी खानेपानी योजना	११	१२३,०५३।००	१००,०००।००	२३,०५३।००	१२३,०५३।००	सम्पन्न
९४२	कृष्णबहादुर थापाको गोठ संरक्षणको लागि रिटेनिडवाल निर्माण	११	३५,३७५।००	३०,०००।००	५,३७५।००	३५,३७५।००	सम्पन्न
९४३	कृष्णबहादुर सुनारको घर मर्मत	११	१३,८७१।००	१०,०००।००	०।००	१०,०००।००	सम्पन्न
९४४	भोटे खोलामा सानो पुल निर्माण	११	१,२२३,६५८।००	१,०००,०००।००	२२३,६५८।००	१,२१२,९३१।००	सम्पन्न
९४५	फुस्रे खोला आठ बिसे कुलो निर्माण	११	१,२०२,१३४।००	१,०००,०००।००	२०२,१३४।००	१,२०२,१३४।००	सम्पन्न
९४६	प्लाष्टिक कुर्ची तथा फर्निचर खरिद	११	४९,५००।००	४९,५००।००	०।००	४९,५००।००	सम्पन्न
९४७	रामथुम्की पार्क सरोकार समाज भवन निर्माण	११	२,३६४,०३९।००	२,०००,०००।००	३६४,०३९।००	२,३१२,१३९।००	सम्पन्न
९४८	पराजुली चोक बसन्त पराजुलीको आगन संरक्षण	११	११,६६९।००	१०,०००।००	१,६६९।००	११,६६९।००	सम्पन्न
९४९	पहरेपानी मोटर मार्ग ग्राभेल	११	१२०,९०४।००	१००,०००।००	२०,९०४।००	११७,५५६।००	सम्पन्न
९५०	कैलाशेश्वर मार्ग स्तरोन्नति	११	११५,३८७।००	१००,०००।००	१५,३८७।००	११५,३८७।००	सम्पन्न
९५१	पूर्णबहादुर आलेको खेत संरक्षण	११	१७,७०७।००	१५,०००।००	२,७०७।००	१७,७०७।००	सम्पन्न
९५२	पदमबहादुर थापाको घर संरक्षण	११	१०,०००।००	१०,०००।००	०।००	१०,०००।००	सम्पन्न
९५३	महेन्द्र आलेको खेत मर्मत	११	११,७१८।००	१०,०००।००	१,७१८।००	११,७१८।००	सम्पन्न
९५४	पोखरे बाँध कुलो	११	६०,१२३।००	५०,०००।००	१०,१२३।००	६०,१२३।००	सम्पन्न
९५५	रामती खोला घर गोठ संरक्षण	११	१२१,६२३।००	१००,०००।००	२१,६२३।००	१२१,६२३।००	सम्पन्न
९५६	चण्डीका आधारभूत विद्यालय पूर्वाधार निर्माण	११	१२०,९५९।००	१००,०००।००	२०,९५९।००	१२०,९५९।००	सम्पन्न
९५७	बेल्टारी मुलपानी मोटर मार्ग नजिकका घर गोठ संरक्षण	११	४७,४५०।००	४०,०००।००	७,४५०।००	४७,४५०।००	सम्पन्न
९५८	मिलनचोक सामुदायिक भवन निर्माण	११	२९८,९८०।००	२५०,०००।००	४८,९८०।००	२९८,९८०।००	सम्पन्न
९५९	बागेचौर खहरे कुना निर्माण	११	१२०,४५३।००	१००,०००।००	२०,४५३।००	१२०,४५३।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९६०	निमखोला जाली भर्ने तथा चमरेगुफा मोटर मार्ग नाली निर्माण	११	११५,२६०।००	१००,०००।००	१५,२६०।००	११५,२६०।००	सम्पन्न
९६१	आहाले सिम्ले बाँध कुलो मर्मत तथा निर्माण	११	११५,०८८।००	१००,०००।००	१५,०८८।००	११५,०८८।००	सम्पन्न
९६२	बाराही रानीमार्ग पोल्याड खण्ड स्तरोन्नति	११	५९,७३३।००	५०,०००।००	९,७३३।००	५९,७३३।००	सम्पन्न
९६३	घोडेखोला खानेपानी टंकी निर्माण	११	१२०,११०।००	१००,०००।००	२०,११०।००	१२०,११०।००	सम्पन्न
९६४	रामहरी भट्टराईको घरदेखि पश्चिमतर्फ मार्ग स्तरोन्नति	११	२३,१८०।००	२०,०००।००	३,१८०।००	२३,१८०।००	सम्पन्न
९६५	कोकलडाँडा पाखरी चोकदेखि शुक्र तामाङको घर हुँदै पाकुरी गैरा जोड्ने बाटो निर्माण	११	३५९,४१३।००	३००,०००।००	५९,४१३।००	३०३,११८।००	सम्पन्न
९६६	भर्याङदी रातामाटा टोल खानेपानी टंकी निर्माण	११	८१,४७।२६	७०,०००।००	११,४७।००	८१,४७।००	सम्पन्न
९६७	रातामाटा गणेश मन्दिर तल रिटेनिडवाल निर्माण	११	१७३,२७९।००	१५०,०००।००	२३,२७९।००	१७३,२७९।००	सम्पन्न
९६८	खड्ग कालिका भवन निर्माण	११	१७९,३४८।८७	१५०,०००।००	२९,३४८।८७	१७९,३४८।००	सम्पन्न
९६९	भुटियादेखि सुन्धारासम्म नयाँ ट्याक निर्माण	११	४६,४६७।००	४०,०००।००	०।००	४०,०००।००	सम्पन्न
९७०	चमेरे गुफादेखि भगवती पानी मन्दिर हुँदै तनहुँशुर इको ट्रेक मार्ग निर्माण	११	७५,१५७।००	७५,०००।००	१५७।००	७४,४०७।००	सम्पन्न
९७१	बसन्ते टोल खानेपानी मर्मत	११	११,३५८।००	१०,०००।००	१,३५८।००	११,३५८।००	सम्पन्न
९७२	बसन्त टोल बामदेवको घरदेखि स्वामी चौतारासम्म नयाँ मार्ग निर्माण	११	५८,२८६।००	५०,०००।००	८,२८६।००	५८,२८६।००	सम्पन्न
९७३	तल्लो पोल्याड खानेपानी योजना	११	११६,९४९।००	१००,०००।००	१६,९४९।००	११६,९४९।००	सम्पन्न
९७४	राम्चे शिखर थुम मोटर मार्ग नयाँ ट्याक निर्माण	११	७०,४९१।००	६०,०००।००	१०,४९१।००	७०,४९१।००	सम्पन्न
९७५	खड्गकालीका मन्दिर मर्मत तथा रंगरोगन	११	५२,८८५।००	४४,०००।००	८,८८५।००	५२,८८५।००	सम्पन्न
९७६	तातोपानी प्रा.वि. वायरिङ र ढोका मर्मत	११	८९,९५१।००	७५,०००।००	१४,९५१।००	८९,९५१।००	सम्पन्न
९७७	बासबोटे कुलो मर्मत	११	१७,४९२।००	१५,०००।००	२,४९२।००	१७,४९२।००	सम्पन्न
९७८	प्याराग्लाइडिङ मार्ग बाटो सरसफाई	११	५७,५३९।००	५०,०००।००	७,५३९।००	४९,७९४।००	सम्पन्न
९७९	दरैगाउँ अधुरो घुमाउने घर निर्माण	११	१,८२८,०१४।००	१,५००,०००।००	१७८,०१४।००	१,०६५,१६२।००	सम्पन्न
९८०	बेल्टारी टोल भवन चर्पीमा पानीको पाइप जडान	११	३४,३९८।००	३४,०००।००	४,३९८।००	३८,३९८।००	सम्पन्न
९८१	फुर्लुगे फेदीफाँट जोड्ने कृषि सडक स्तरोन्नति	११	२३२,३९६।००	२००,०००।००	३२,३९६।००	२३२,३९६।००	सम्पन्न
९८२	सेरा सामुदायिक भवन संरक्षण	११	२५,९६५।००	२००,०००।००	५,९६५।००	२०५,९६५।००	सम्पन्न
९८३	चापखोला जग्गा संरक्षण	११	२९,९६७।००	२०,०००।००	०।००	२०,०००।००	सम्पन्न
९८४	दुई सय कुलो मर्मत	११	७७,३२०।००	६४,२०८।००	०।००	६४,२०८।००	सम्पन्न
९८५	मुलपानी बेल्टारी सडक खण्ड मर्मत	११	१७३,०७७।००	१५०,०००।००	२३,०७७।००	१७३,०७७।००	सम्पन्न
९८६	केरेने चापखोला मोटर मार्ग ग्राभेल	११	५९,२३९।००	५०,०००।००	९,२३९।००	५९,२३९।००	सम्पन्न
९८७	वडा कार्यालय भवनमा शौचालय र सटर निर्माण	११	४६१,७३७।००	४६१,७३७।००	०।००	४६१,७३७।००	सम्पन्न
९८८	सेरा तातोपानी टोल बेल्टारी रामथुम्की मार्ग	११	९३,३३१।००	८०,०००।००	०।००	८०,०००।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

९८९	मान्केटारी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	३५,३२३।००	३०,०००।००	५,३३३।००	३५,३३३।००	सम्पन्न
९९०	तनहुँशुर डाँडा चौतारा निर्माण	११	६१५,३४६।००	५००,०००।००	११५,३४६।००		सम्पन्न
९९१	रानीगाउँ युवा क्लब कार्यालय व्यवस्थापन	११	३५,०००।००	३५,०००।००	०।००		सम्पन्न
९९२	रानीगाउँ खानेपानी डिप बोरिङ	११	८,८०४,०३७।००	८,०००,०००।००	८०४,०६७।००	५,९४४,०६७।००	अधुरो
९९३	भानुशान्ति निकुञ्ज गुरु योजना कार्यान्वयन (तनहुँशुर क्षेत्र)	११	१,१११,२८९।००	१,०००,०००।००	१११,२८९।००	४४९,२८९।००	अधुरो
९९४	खड्गकाली मार्ग स्तरीकरण	११	२,२२८,५७९।००	२,०००,०००।००	२२८,५७९।००	१,२५४,५७९।००	अधुरो
९९५	फुलैफुलको बगैँचा सहितको कोभिड पार्क निर्माण	११	१,१९९,४९४।००	१,०००,०००।००	१९९,४९४।००	५२९,४९४।००	अधुरो
९९६	सूर्योदय प्रा.वि. तारबार निर्माण	११	४७९,११४।००	४००,०००।००	७९,११४।००	२०३,११४।००	अधुरो
९९७	छिर्कने खोला बाँध कुलो संरक्षण	१२	१७२,५०३।१३	१५०,०००।००	२२,५०३।००	१४९,१०३।००	सम्पन्न
९९८	बाह्रबिसे बाँध कुलो मर्मत	१२	४०१,३८३।००	३५०,०००।००	५१,३८३।००	४०१,३८३।००	सम्पन्न
९९९	सेरा आँपटारी कुलो मर्मत	१२	२२३,०६९।००	२००,०००।००	२३,०६९।००	२२३,०६९।००	सम्पन्न
१०००	गौडा पहरा कुलो मर्मत	१२	१७९,८१८।००	१५०,०००।००	२९,८१८।००	१७९,८१८।००	सम्पन्न
१००१	छिर्कन अम्मरज्योति मोटर मार्ग निर्माण	१२	१७६,७००।००	१५०,०००।००	२६,७००।००	१७६,७००।००	सम्पन्न
१००२	कुडुलेदेखि छाब्दी प्रा.वि.सम्म मार्ग निर्माण	१२	११९,८६०।००	१००,०००।००	१९,८६०।००	११९,८६०।००	सम्पन्न
१००३	सिद्धेश्वरीदेखि साइलाको चौतारासम्म सिंढी निर्माण	१२	११५,९२४।००	१००,०००।००	१५,९२४।००	९०,७५०।००	सम्पन्न
१००४	देउराली बाल विकास केन्द्र भवन मर्मत	१२	११६,८२५।००	१००,०००।००	१६,८२५।००	११६,८२५।००	सम्पन्न
१००५	बगैँचा खानेपानी तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	१२	४४२,९५०।००	४००,०००।००	४२,९५०।००	४३३,४५०।००	सम्पन्न
१००६	शिशिरगैरा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१२	३५७,५७६।००	३००,०००।००	५७,५७६।००	३३४,२७४।००	सम्पन्न
१००७	कमलवारीमा सडक बत्ती विस्तार	१२	१७२,८९०।००	१५०,०००।००	२२,८९०।००	१७२,८९०।००	सम्पन्न
१००८	छाब्दी बसपार्कदेखि सुमुलटारी मुलखोलासम्म नाला तथा ग्राभेल	१२	७५६,४९३।००	६२५,०००।००	१३१,४९३।००	७५६,४९३।००	सम्पन्न
१००९	पामादी भालुखोला मार्ग नाला तथा बाटो निर्माण	१२	२८७,३६९।५१	२५०,०००।००	३७,३६९।००	२८७,३६९।००	सम्पन्न
१०१०	बगाले केत्रासात फुर्लुङ मार्ग निर्माण	१२	२८८,७९५।००	२५०,०००।००	३८,७९५।००	२८८,७९५।००	सम्पन्न
१०११	आलेगाउँ, चिलाउने चौतारा हुँदै चित्तेगैरा मार्ग निर्माण	१२	१७९,८०७।१२	१५०,०००।००	२९,८०७।००	१७९,८०७।००	सम्पन्न
१०१२	गोबन्दी बाधेगैरा कटुई मार्ग निर्माण	१२	१७४,४२३।००	१५०,०००।००	२४,४२३।००	१७४,४२३।००	सम्पन्न
१०१३	लखन सार्वजनिक क्षेत्र संरक्षण	१२	२३०,०००।००	२००,०००।००	३०,०००।००	२३०,०००।००	सम्पन्न
१०१४	बजारेडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	११५,७२१।००	१००,०००।००	१५,७२१।००	११५,७२१।००	सम्पन्न
१०१५	गोल्ला छाब्दी बराह मार्ग स्तरोन्नति	१२	४१६,४३१।००	३५०,०००।००	६६,४३१।००	२५४,६०६।००	सम्पन्न
१०१६	जौवारी पिपलथोक मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	२४०,४५८।००	२००,०००।००	४०,४५८।००	२४०,४५८।००	सम्पन्न
१०१७	पिपलथोक पाटापाटी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	४६८,९४१।००	४००,०००।००	६८,९४१।००	४६८,९४१।००	सम्पन्न
१०१८	एकले पिपलदेखि आलेगाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	११७,२७६।००	१००,०००।००	१७,२७६।००	११७,२७६।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१०१९	पधेर कटुवा चक्करकाटे हुँदै चण्डीथान मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	११८,२५१।००	१००,०००।००	१८,२५१।००	११८,२५१।००	सम्पन्न
१०२०	कटुसेपानीदेखि चिलौनेपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	११७,९७६।००	१००,०००।००	१७,९७६।००	११७,९७६।००	सम्पन्न
१०२१	हलाकेदेखि केत्रासात मोटर मार्ग नाला तथा स्तरोन्नति	१२	३५०,८२६।००	३००,०००।००	५०,८२६।००	३४१,४६२।००	सम्पन्न
१०२२	मेघनाथ कैनी रामथुम्की कजवे निर्माण	१२	५२०,५२६।००	४५०,०००।००	७०,५२६।००	५१३,९७३।००	सम्पन्न
१०२३	देउराली कटहरे मार्ग नाला ग्राभेल	१२	४६१,५६७।००	४००,०००।००	६१,५६७।००	४६१,५६७।००	सम्पन्न
१०२४	मैतेपानी वडा कार्यालय सडक तथा नाला विस्तार	१२	११७,५१५।००	१००,०००।००	१७,५१५।००	११७,५१५।००	सम्पन्न
१०२५	कोटकालिका मन्दिर निर्माण	१२	३३२,४०५।०५	३००,०००।००	०।००	२५७,०८८।००	सम्पन्न
१०२६	कोटकालिका सामुदायिक भवन कोठा निर्माण तथा भाँडा खरिद	१२	२३०,९९४।००	२००,०००।००	३०,९९४।००	२३०,९९४।००	सम्पन्न
१०२७	ठूलो पँधेरा कृयाकर्म भवन निर्माण	१२	११८,४६८।००	१००,०००।००	१८,४६८।००	११८,४६८।००	सम्पन्न
१०२८	गोवन्दी सामुदायिक भवन निर्माण	१२	१७८,५६७।००	१५०,०००।००	२८,५६७।००	१७८,५६७।००	सम्पन्न
१०२९	राम जानकी सामुदायिक भवन	१२	२३७,५९३।००	२००,०००।००	३७,५९३।००	२२६,७९०।००	सम्पन्न
१०३०	भगेरी आमा समूह सामुदायिक भवन	१२	२३८,८५७।००	२००,०००।००	३८,८५७।००	२३८,८५७।००	सम्पन्न
१०३१	भुजेल समाज सामुदायिक भवन निर्माण	१२	२९६,५६८।००	२५०,०००।००	४६,५६८।००	२९६,५६८।००	सम्पन्न
१०३२	देउराली वडा कार्यालय मार्ग स्तरीकरण	१२	७९३,३२२।४७	७००,०००।००	९३,३२२।००	७९१,८२७।००	सम्पन्न
१०३३	छाब्दी सामुदायिक भवन निर्माण	१२	८४२,९९६।००	७००,०००।००	१४२,९९६।००	८४२,९९६।००	सम्पन्न
१०३४	वडा कार्यालय मोटर मार्ग निर्माण	१२	३२८,३२९।००	२९८,०००।००	३०,३२९।००	३२८,३२९।००	सम्पन्न
१०३५	गाडापानी खानेपानी मर्मत तथा पाइप खरिद	१२	७५,७४२।००	६०,०००।००	१५,७४२।००	७५,७४२।००	सम्पन्न
१०३६	स्वाग्दी खानेपानी निर्माण	१२	४२०,२७३।००	२३४,५००।००	७०,२७३।००	२८६,९९६।००	सम्पन्न
१०३७	लखन कृषि पहुँच मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	१२	२४०,४४३।००	२००,०००।००	४०,४४३।००	२२३,६८१।००	सम्पन्न
१०३८	बेलघारी छाब्दी कृषि मार्ग स्तरोन्नति	१२	३६१,११३।००	३००,०००।००	६१,११३।००	३६१,११३।००	सम्पन्न
१०३९	भड्खला टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	१२	३६०,४३७।००	२००,०००।००	६०,४३७।००	२६०,४३७।००	सम्पन्न
१०४०	कमलवारी सेरा मार्ग कजवे निर्माण	१२	४१८,४१६।००	३८०,०००।००	३८,४१६।००	४१८,४१६।००	सम्पन्न
१०४१	देउराली अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१२	६०४,१२८।००	३३५,०००।००	१०४,१२८।००	३९१,०८३।००	सम्पन्न
१०४२	छिर्कने तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण	१२	६७२,४९३।००	४०२,०००।००	७२,४९३।००	४७४,४९३।००	सम्पन्न
१०४३	भंगेरथान मन्दिर संरक्षण तथा ट्रेस निर्माण	१२	१७२,७६३।००	१५०,०००।००	७२,७६३।००	२२२,७६३।००	सम्पन्न
१०४४	ज्यामिरे बाँधकुलो मर्मत	१२	१२१,०५८।००	१००,०००।००	२१,०५८।००	१११,८६५।००	सम्पन्न
१०४५	भालुखोला बेलौती गैरा खानेपानी योजना	१२	४६०,४६०।००	४००,०००।००	६०,४६०।००	४४२,१७०।००	सम्पन्न
१०४६	मनकामना टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	१२	४०६,९५३।००	३५०,०००।००	५६,९५३।००	४०६,९५३।००	सम्पन्न
१०४७	तल्लो धारापानी खानेपानी मर्मत	१२	२४१,१९०।००	२००,०००।००	४१,१९०।००	२२९,५५५।००	सम्पन्न
१०४८	दुधेपानी खानेपानी मर्मत/मोटर खरिद	१२	३०४,५००।००	२५०,०००।००	५४,५००।००	३०४,५००।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१०४९	बजारे खानेपानी जाने बाटो निर्माण	१२	११२,३६३।००	१००,०००।००	१२,३६३।००	११२,३६३।००	सम्पन्न
१०५०	केवासात खानेपानी योजना पम्प कार्य	१२	५५,०००।००	५०,०००।००	५,०००।००	५५,०००।००	सम्पन्न
१०५१	छाब्दी बाराही आधारभूत विद्यालय मर्मत	१२	४६३,९७३।००	४००,०००।००	६३,९७३।००	४६३,९७३।००	सम्पन्न
१०५२	जलविरे बांध कुलो मर्मत	१२	१११,४६८।००	१००,०००।००	११,४६८।००	११०,५९६।००	सम्पन्न
१०५३	छाब्दी जेष्ठ नागरिक भवन	१२	८२,६४२।००	७५,०००।००	०।००	७३,८००।००	सम्पन्न
१०५४	भड्खाला मजुवा खानेपानी पाइप खरिद	१२	२२,०००।००	२२,०००।००	०।००	२२,०००।००	सम्पन्न
१०५५	भगवती देवी पन्थ समेतको खेत संरक्षण	१२	२४,७६६।००	२०,०००।००	४,७६६।००	२४,७६६।००	सम्पन्न
१०५६	घाँसीकुवा स्वास्थ्य चौकीमा मर्मत कार्य	१२	१७,१८९।००	१७,१८९।००	०।००	१७,१८९।००	सम्पन्न
१०५७	बाँधेश्वारा खेत कुलो संरक्षण	१२	५८,१८७।००	५०,०००।००	८,१८७।००	५८,१८७।००	सम्पन्न
१०५८	नवराज कंडेल समेतको खेत संरक्षण छाब्दी खोला (डुम्री बोटे कुलो)	१२	६७,८८५।००	५०,०००।००	१७,८८५।००	६७,८८५।००	सम्पन्न
१०५९	विभिन्न टोलहरुको लागि सिचाई तथा खानेपानीको लागि पाइप खरिद	१२	१५०,०००।००	१५०,०००।००	०।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
१०६०	वि.पि. प्राथमिक विद्यालय मर्मत	१२	२९६,७५७।००	२५०,०००।००	४६,७५७।००	२९६,७५७।००	सम्पन्न
१०६१	वडा कार्यालयको पूर्वमा रहेको ठाँटीको चौतारा मर्मत	१२	२९,५४४।००	२६,०००।००	०।००	२६,०००।००	सम्पन्न
१०६२	खानीगैरा खानेपानी योजना मर्मत	१२	८,१६२।००	८,१६२।००	०।००	८,१६२।००	सम्पन्न
१०६३	देउराली आफ्नेपानी खानेपानी मर्मत	१२	१०,७६३।००	१०,७६३।००	०।००	१०,७६३।००	सम्पन्न
१०६४	हुमनाथ डौलीयाको खेत संरक्षणको लागि पाइप खरिद	१२	१८,६४२।००	१८,६४२।००	०।००	१८,६४२।००	सम्पन्न
१०६५	बाँधेश्वारा खेत कुलो संरक्षण	१२	७८,८२७।००	७५,०००।००	०।००	७५,०००।००	सम्पन्न
१०६६	प्रकाश पन्थको घर संरक्षण	१२	४२,४४८।००	४०,०००।००	०।००	४०,०००।००	सम्पन्न
१०६७	कमलबारी गोल्ला मार्ग स्तरोन्नति	१२	१२०,७९१।००	१००,०००।००	२०,७९१।००	१२०,७९१।००	सम्पन्न
१०६८	वडा भित्रका विभिन्न सडक तथा नाला मर्मतको लागि आवश्यक समग्री खरिद	१२	१२,५६०।००	१२,५६०।००	०।००	१२,५६०।००	सम्पन्न
१०६९	दशैमा वडा अर्न्तगतका विभिन्न बाटो सफाई	१२	२१४,६५५।००	१९२,३५०।००	१९,६५५।००	२१२,००५।००	सम्पन्न
१०७०	वडा कार्यालय पूर्वमा रहेको ठाँटीको चौतारा, मन्दिर रंगरोगन	१२	२२,१२४।००	२०,०००।००	१,१२४।००	२१,१२४।००	सम्पन्न
१०७१	मनकामना टाल जौवारी / पिपलथोक मार्ग मर्मत	१२	११६,३६५।००	१००,०००।००	१६,३६५।००	११६,३६५।००	सम्पन्न
१०७२	मुसेखोला छतुनेटार मार्ग स्तरोन्नति	१२	११६,४७४।००	१००,०००।००	१६,४७४।००	११६,४७४।००	सम्पन्न
१०७३	मिलीजुली दलित सामुदायिक भवन निर्माण	१२	२२५,७२९।००	२००,०००।००	२५,७२९।००	२२५,७२९।००	सम्पन्न
१०७४	चेनडाँडा फुसेडाँडा मार्ग विस्तार	१२	११८,१०४।००	१००,०००।००	१८,१०४।००	११८,१०४।००	सम्पन्न
१०७५	भानुभक्त प्राणी उद्यान जाने बाटो निर्माण	१२	१९,०९८।००	१५,०००।००	४,०९८।००	१९,०९८।००	सम्पन्न
१०७६	मत्स्य कन्या आ.वि.मा कम्पाउण्डवाल निर्माण	१२	५८५,२८४।००	५००,०००।००	८५,२८४।००	५८५,२८४।००	सम्पन्न
१०७७	वि.पि. प्राथमिक विद्यालय शैक्षिक स्तरोन्नति	१२	११०,०००।००	१००,०००।००	१०,०००।००	११०,०००।००	सम्पन्न
१०७८	बगाले टोल पिपल चौतारा निर्माण	१२	६२,२६७।००	५०,०००।००	१४,०२८।००	६४,०२८।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१०७९	भेडीखोला मोटर मार्ग ग्राभेल	१२	३०,९०७।००	२७,०००।००	९०७।००	२७,९०७।००	सम्पन्न
१०८०	मनकामना टोल मन्दिर मर्मत	१२	४४,१३८।००	४०,०००।००	४,१३८।००	४४,१३८।००	सम्पन्न
१०८१	छाब्दी फुलुगे टोल कुर्ची टेबल खरिद	१२	२२,०००।००	२०,०००।००	२,०००।००	२२,०००।००	सम्पन्न
१०८२	पन्ध्रमुरे खेत संरक्षण	१२	२८,५९२।००	२५,०००।००	३,५९२।००	२८,५९२।००	सम्पन्न
१०८३	तुलबहादुर थापा मागारको खेत संरक्षण	१२	१६,७६५।००	१५,०००।००	१,७६५।००	१६,७६५।००	सम्पन्न
१०८४	चिलाउने चौतारा तामेगैह्रा मार्ग विस्तार	१२	६७,५७७।००	६०,०००।००	७,५७७।००	६७,५७७।००	सम्पन्न
१०८५	विभिन्न मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	१०,०००।००	१०,०००।००	०।००	१०,०००।००	सम्पन्न
१०८६	डुम्री बोटे खेत संरक्षण	१२	१०८,९१५।००	९९,०००।००	९,९१५।००	१०८,९१५।००	सम्पन्न
१०८७	बेल्लोक भंगेरी चर्च भवन निर्माण	१२	५७५,७७४।००	५०,०००।००	७,७७४।००	५७५,७७४।००	सम्पन्न
१०८८	फलेदी बेल्लोक खानेपानी निर्माण	१२	१६५,१२६।००	१५०,०००।००	१५,१२६।००	१६५,१२६।००	सम्पन्न
१०८९	भू.पू. शैनिक फर्निचर खरिद	१२	२२,२००।००	२०,०००।००	२,२००।००	२२,२००।००	सम्पन्न
१०९०	बगरगौडा कुलो मर्मत	१२	१६९,७०२।००	१४०,०००।००	२९,७०२।००	१६९,७०२।००	सम्पन्न
१०९१	बागखोर खानेपानी मोटर खरिद	१२	३०७,५००।००	१५०,०००।००	१५७,५००।००	३०७,५००।००	सम्पन्न
१०९२	आसबहादुर थापा खानेपानी पाइप विस्तार	१२	३८,७८१।००	३५,०००।००	३,७८१।००	३८,७८१।००	सम्पन्न
१०९३	भालु धोत्रे कृषि मोटर मार्ग निर्माण	१२	८२,८०१।००	७५,०००।००	७,८०१।००	८२,८०१।००	सम्पन्न
१०९४	घाँसीकुवा युवा क्लब खेल मैदान निर्माण	१२	२२६,४३३।३३	२००,०००।००	२६,४३३।००	२२६,४३३।००	सम्पन्न
१०९५	अमरज्योति मा.वि.पहिरो सफाई	१२	७०,९७२।००	७०,०००।००	९७२।००	७०,९७२।००	सम्पन्न
१०९६	कर्लुङ प्रा.वि. शैक्षिक स्तरोन्नति	१२	११४,६९६।००	१००,०००।००	१४,६९६।००	१०७,८२२।००	सम्पन्न
१०९७	कटहरे भोटेखोला खेत संरक्षण	१२	५५,७०२।००	५०,०००।००	५,७०२।००	५५,७०२।००	सम्पन्न
१०९८	पिपलटारी शिवालय आमा समूह	१२	३६,८६०।००	३३,०००।००	०।००	३३,०००।००	सम्पन्न
१०९९	पालिङ विद्युत तार खरिद धनबहादुर बोटे	१२	१८,५०३।००	१५,०००।००	३,५०३।००	१८,५०३।००	सम्पन्न
११००	विष्णुमाया ढकालको घर मर्मत	१२	४१,६४०।००	३५,०००।००	६,६४०।००	४१,६४०।००	सम्पन्न
११०१	देउराली आमा समूह भवन मर्मत	१२	३४,१२३।००	२९,७६०।००	४,१२३।००	३३,८८३।००	सम्पन्न
११०२	भड्खला बाह्रविसे कृषि मार्ग निर्माण	१२	१२०,९०४।००	१००,०००।००	२०,९०४।००	१२०,३५६।००	सम्पन्न
११०३	गाडापानी खानेपानी योजना पम्प कार्य	१२	५५,०००।००	५०,०००।००	५,०००।००	५५,०००।००	सम्पन्न
११०४	वडा कार्यालय कमलवारी मोटर मार्ग नाला तथा ग्राभेल	१२	२८७,७३३।००	२५०,०००।००	३७,७३३।००	२८७,६६३।००	सम्पन्न
११०५	रामबहादुर थापाको खेतको लागि पाइप खरिद	१२	२३,७८६।००	२२,०००।००	०।००	२२,०००।००	सम्पन्न
११०६	मिलीजुली आमा समूह जिन्सी सामान खरिद	१२	३६,०००।००	३५,०००।००	१०,०००।००	४५,०००।००	सम्पन्न
११०७	भंगेरी आमा समूह भवन मर्मत	१२	३५,५०७।००	३४,५२३।००	०।००	३४,५२३।००	सम्पन्न
११०८	छाब्दी बाराही प्रा.वि. डेक्स बेन्च खरिद	१२	१७२,६७९।००	१५०,०००।००	०।००	१३६,२०८।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

११०९	अशोक बोटे उपल्लो कुलो मर्मत रुद्रनिधि पन्थ	१२	५१,८०४।५०	३१,२०२।००	०।००	३१,२०२।००	सम्पन्न
१११०	सकुन्तला अछामीको धन्सार छानो मर्मत	१२	२०,०००।००	२०,०००।००	०।००	२०,०००।००	सम्पन्न
११११	गोल्ला लखन मोटर मार्ग मर्मत	१२	७३,२२३।००	७१,१३३।००	०।००	७१,१३३।००	सम्पन्न
१११२	अमरज्योति मा.वि. खानेपानी योजना	१२	२४,४३१।२३	२४,४३०।००	०।००	२४,४३०।००	सम्पन्न
१११३	कर्लुङकोट कालिका मन्दिर निर्माण	१२	२,१२६,५८२।००	१,२८२,५००।००	३७६,५८२।००	८३२,५८२।००	अधुरो
१११४	वडामा भएका बाटो र नाला सरसफाई	१३	४४१,७१४।००	४००,०००।००	४१,७१४।००	४३९,८४१।००	सम्पन्न
१११५	तारखोला माथिल्लो वगर खेत अधुरो कुलो मर्मत	१३	१७०,६९०।५४	१५०,०००।००	२०,६९०।००	१७०,६९०।००	सम्पन्न
१११६	आशापानी आरुबोटे कुलो निर्माण	१३	२२०,४७८।००	२००,०००।००	२०,४७८।००	२२०,४७८।००	सम्पन्न
१११७	डुम्री बोटेको खेत कुलो निर्माण	१३	२२६,१५७।००	२००,०००।००	२६,१५७।००	२२६,१५७।००	सम्पन्न
१११८	कुसुम्दी चउन्न खेत कुलो निर्माण	१३	१६४,१२९।४४	१५०,०००।००	१४,१२९।४४	१६४,१२९।४४	सम्पन्न
१११९	छाब्दी जब्दारी टोलमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१३	३००,५२७।००	२५०,०००।००	५०,५२७।००	२९९,०५४।००	सम्पन्न
११२०	पाहर्दी खानेपानीलाई ५०,००० लि. पानी टंकी निर्माण	१३	५९५,८३३।५७	५००,०००।००	०।००	५००,०००।००	सम्पन्न
११२१	बच्याडदी वेलवास खानेपानी मूहान संरक्षण तथा रिजर्व टंकी तारबार	१३	१७१,३७८।००	१५०,०००।००	२१,३७८।००	१७१,३७८।००	सम्पन्न
११२२	छापाडाँडा भञ्ज्याङ टोल धाराडी खानेपानी	१३	२३४,६७५।००	२००,०००।००	३४,६७५।००	२३४,६७५।००	सम्पन्न
११२३	सिस्नेपानी खानेपानी एक घर एक धारा निर्माण	१३	३२४,६४२।००	२५०,०००।००	७४,६४२।००	३२४,६४२।००	सम्पन्न
११२४	सेढाई गाउँमा धारा तथा खानेपानी टंकी निर्माण	१३	१६४,४६७।९०	१५०,०००।००	१४,४६९।९०	१६४,४६९।९०	सम्पन्न
११२५	डाँडाबारीमा लिफ्टड सहितको रिजर्ववायर नयाँ टंकी निर्माण तथा एक घर एक धारा निर्माण	१३	६१९,५८६।००	५५०,०००।००	६९,५८६।००	६१९,५८६।००	सम्पन्न
११२६	कुकुरदुङ्गेदेखि ठूटेबहर हुँदै खिरखादी खोलासम्मको अधुरो मोटर मार्ग निर्माण	१३	२३०,७६३।००	२००,०००।००	३०,७६३।००	२३०,७६३।००	सम्पन्न
११२७	वडा पहुँच मार्गमा ग्राभेल र नाला मर्मत	१३	४६७,९३६।००	४००,०००।००	६७,९३६।००	४६७,९३६।००	सम्पन्न
११२८	भडभडे जनजागृति हुँदै विमली चौतारा मार्ग स्तरोन्नति	१३	८४१,१८२।००	७००,०००।००	१४१,१८२।००	८४०,४४३।००	सम्पन्न
११२९	वेलभञ्ज्याङ भक्के डाँडा मोटर बाटो स्तरोन्नति	१३	२३७,०७७।६४	२००,०००।००	३७,०७७।००	२३२,८९३।००	सम्पन्न
११३०	दलित होमस्टेदेखि जनजागृति स्कुल हुँदै केराबारीसम्म सडक बाटो निर्माण	१३	१७२,२२५।५६	१५०,०००।००	२२,२२५।००	१७२,२२५।००	सम्पन्न
११३१	लक्ष्मी चोकदेखि रिप वस्तीसम्म १३ फुटे मोटर बाटो	१३	२२१,४८१।००	२००,०००।००	२१,४८१।००	२२१,४८१।००	सम्पन्न
११३२	रातमाटे एकलेआँप हुँदै जामुने मोटर बाटो निर्माण	१३	२३०,८७६।००	२००,०००।००	२०,८७६।००	२२०,८७६।००	सम्पन्न
११३३	बेनिकोट भञ्ज्याङ रिडरोड कृषि तथा सुन्तला मार्ग स्तरोन्नति	१३	५७६,६७३।००	५००,०००।००	७६,६७३।००	५७६,६७३।००	सम्पन्न
११३४	छाब्दी जब्दारीदेखि कमलवारी चिसापानी समेत सडक मर्मत एवं विस्तार	१३	२३२,५१४।००	२००,०००।००	३२,५१४।००	२२८,९०९।००	सम्पन्न
११३५	वेलवास दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थालाई मेशिनरी सामान खरिद तथा अधुरो भवन निर्माण	१३	२२२,१७८।००	२००,०००।००	२२,१७८।००	२२२,१७८।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

११३६	आमडाँडा टोल विकास संस्थाको अधुरो भवनमा शौचालय निर्माण र कम्पाउण्ड निर्माण	१३	३०१,०७०।००	२५०,०००।००	५१,०७०।००	३०१,०७०।००	सम्पन्न
११३७	बेलचौतारा तथा आँपश्वारा मगर समाज भवन तारबार	१३	१७५,१८१।००	१५०,०००।००	२५,१८१।००	१७५,१८१।००	सम्पन्न
११३८	छाब्दी रुदे खोला अधुरो कृयापत्री भवन निर्माण	१३	२७५,८४०।००	२५०,०००।००	२५,८४०।००	२७५,८४०।००	सम्पन्न
११३९	एकल चाँपदेखि बेनीमित्र स्कूल शान्ति टोलसम्म पैदल बाटो निर्माण	१३	१२४,११०।००	१००,०००।००	२४,११०।००	१२४,११०।००	सम्पन्न
११४०	टुल्के पेमा छोलिङ गुम्बा जाने बाटोमा रेलिङ निर्माण	१३	३३८,०९०।७८	३००,०००।००	०।००	३००,०००।००	सम्पन्न
११४१	पोखरी भञ्ज्याङ कालिका मन्दिर पर्यटक पद मार्ग सिँढी निर्माण, मोटर बाटो ग्राभेल र मन्दिर तारबार	१३	२२२,८०५।००	२००,०००।००	२२,८०५।००	२१६,८०५।००	सम्पन्न
११४२	कालिमाटी कुरकुटुंगे कृषि मार्ग स्तरीकरण	१३	१,३६९,८९७।००	१,२००,०००।००	०।००	१,२००,०००।००	सम्पन्न
११४३	भडभडे आशापानी मार्ग स्तरीकरण	१३	१,१६०,७१७।००	१,०००,०००।००	१६०,७१७।००	१,१६०,७१७।००	सम्पन्न
११४४	वेनीकोट भन्ज्याङ रिङरोड कृषि सुन्तला मार्ग स्तरीकरण	१३	१,१३५,९११।००	१,०००,०००।००	१३५,९११।००	१,१३५,९११।००	सम्पन्न
११४५	रुद्राक्ष आमा समूह भवन निर्माण	१३	६९५,५८६।००	६३०,०००।००	६५,५८६।००	६३०,०००।००	सम्पन्न
११४६	बेलवास खेलकुद मैदान निर्माण	१३	६०८,१२९।००	३३५,०००।००	२७३,१२९।००	४४३,१२९।००	सम्पन्न
११४७	बच्याङदी खोल्सी इनार निर्माण	१३	११४,५८६।००	१००,०००।००	१४,५८६।००	९९,७३९।००	सम्पन्न
११४८	देवलधारा खानेपानी योजना	१३	६५,५१६।००	५०,०००।००	१५,५१६।००	६५,५१६।००	सम्पन्न
११४९	जनजागृति गंगा मा.वि.फर्निचर खरिद	१३	१६६,६००।००	१५०,०००।००	१६,६००।००	१६६,६००।००	सम्पन्न
११५०	छाब्दी दोभान बेलिवृज वैकल्पिक मार्ग तथा कजवे निर्माण	१३	१,४३४,६२५।००	६५४,६१४।००	०।००	६५४,६१४।००	सम्पन्न
११५१	बच्याङदी बेलवास खानेपानी योजना	१३	४७,२६३।००	४१,९६८।००	५,२९५।००	४७,२६३।००	सम्पन्न
११५२	नकुहिने फोहरमैला व्यवस्थापन डम्पिङ सइट निर्माण	१३	८४१,७६२।००	७६०,०००।००	८१,७६२।००	८३२,५२२।००	सम्पन्न
११५३	आशापानी टोल अर्न्तगत साँजा बोटे चौतारा निर्माण तथा खानेपानी व्यवस्थापन	१३	५२,८२२।००	४८,०००।००	४,८२२।००	५२,८२२।००	सम्पन्न
११५४	छाब्दी बेलीब्रिज वैकल्पिक मार्ग निर्माण	१३	१०७,४००।००	१०७,४००।००	०।००	१०७,४००।००	सम्पन्न
११५५	छाब्दी भड्खला कजवे मर्मत	१३	३७०,३१३।००	३३६,०००।००	३४,३१३।००	३७०,३१३।००	सम्पन्न
११५६	पोखरी भञ्ज्याङ छरहरे खानेपानी मोटर र पाइप खरिद	१३	६६,५१०।००	६०,०००।००	६,५१०।००	६६,५१०।००	सम्पन्न
११५७	डाँडाबारी हुँदै बेनीमित्र प्रा.वि.सम्म सिँढी बाटो र नाला निर्माण	१३	५००,०००।००	५००,०००।००	०।००	४९७,८२७।००	सम्पन्न
११५८	मित्रता युवा क्लब बेलवास फुटबल ट्रेनिङ सामग्री खरिद	१३	५५,३२५।००	५०,०००।००	०।००	५०,०००।००	सम्पन्न
११५९	छत्तिवन फेद खानेपानी योजना	१३	४१,९९४।००	३५,०००।००	६,९९४।००	४०,९९४।००	सम्पन्न
११६०	बेलवास फोहोर व्यवस्थापन वैकल्पिक मार्ग पहिरो नियन्त्रण	१३	१,६५२,२१६।००	१,५००,०००।००	१५२,२१६।००	१,६५२,२१६।००	सम्पन्न
११६१	बाजेबज्यै मन्दिर, निर्माण	१३	२२०,०६६।००	२००,०००।००	२०,०६६।००	२२०,०६६।००	सम्पन्न
११६२	शुक्लेश्वर महादेव मन्दिर रंगरोगन	१३	१३,७७५।००	१०,०००।००	३,७७५।००	१३,७७५।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

११६३	आमडाँडा सुन्तला विकास समूह बाटो निर्माण	१३	३३,७४२।००	३०,०००।००	३,७४२।००	३३,७४२।००	सम्पन्न
११६४	वेनीकोट भञ्ज्याङ बगदी पहिरो हटाई बाटो सूचारु	१३	४३०,५९८।००	३९०,०००।००	४०,५९८।००	४३०,५९८।००	सम्पन्न
११६५	छापाडाँडा भञ्ज्याङ टोलमा खानेपानी पाइप विस्तार	१३	१०५,४०९।००	८०,०००।००	२५,४०९।००	१०५,४०९।००	सम्पन्न
११६६	बेलचौतारा शिवालय मन्दिर रंगरोगन	१३	१०,६२८।००	१०,०००।००	६२८।००	१०,६२८।००	सम्पन्न
११६७	नेत्रवहादुर भुजेलको लागि सिंचाई पाइप खरिद	१३	२१,१९८।००	१३,५००।००	७,६९८।००	२१,१९८।००	सम्पन्न
११६८	सिमलस्वारा केशरी टोल स्थित नकुहिने फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा ट्रस निर्माण	१३	३६५,३८०।००	३४१,०००।००	२४,३८०।००	३६५,३८०।००	सम्पन्न
११६९	पोखरीभञ्ज्याङ शिव पार्वती मन्दिर रंगरोगन	१३	१२,९३१।००	१०,०००।००	२,९३१।००	१२,९३१।००	सम्पन्न
११७०	केशरी टोल भित्रको बाटोमा रिटेनिडवाल निर्माण	१३	६४६,३५६।००	५८१,०००।००	६५,३५६।००	६४०,४७६।००	सम्पन्न
११७१	खानी खोला खानेपानी टंकी निर्माण	१३	१०५,३८९।००	९५,०००।००	१०,३८९।००	१०५,३८९।००	सम्पन्न
११७२	कटुसे खोल्सी कालिका मन्दिर पैदल मार्ग निर्माण योजना	१३	६००,५०४।००	६००,०००।००	०।००	५९९,७९१।००	सम्पन्न
११७३	किरन्चे खानेपानी तारबार योजना	१३	१११,८२५।००	१००,०००।००	११,८२५।००	१११,८२५।००	सम्पन्न
११७४	मिलन टोल र पुरुवा चौतारा टोल नाला निर्माण	१३	२२०,१८४।००	२०६,०००।००	१४,१८४।००	२१७,३४४।००	सम्पन्न
११७५	वेनीकोट स्वामी चौतारा निर्माण	१३	१३३,४२८।००	१२०,०००।००	१३,४२८।००	१३३,४२८।००	सम्पन्न
११७६	बुद्ध सिंह मार्ग पुलामी खेत कृषि मार्ग निर्माण	१३	१२०,६४०।४५	१००,०००।००	२०,६४०।००	१२०,६४०।००	सम्पन्न
११७७	कटान टोल खानेपानी	१३	९०,३४१।००	७०,०००।००	२०,३४१।००	९०,३४१।००	सम्पन्न
११७८	तारखोला मोटर मार्ग नजिक ग्याविन निर्माण	१३	१९३,१३६।००	१६५,०००।००	२८,१३६।००	१९३,१३६।००	सम्पन्न
११७९	जामुनेगाउँ सिँढी बाटो र चौतारा निर्माण	१३	५०१,२४५।००	५००,०००।००	१,२४५।००	४९९,२४५।००	सम्पन्न
११८०	बालकल्याण प्रा.वि. भ्याल ढोका निर्माण	१३	२६७,६९७।००	२५०,०००।००	१७,६९७।००	२६७,६९७।००	सम्पन्न
११८१	गुदी फच्याङ आ.वि. कम्प्युटर ल्याव कोठा मर्मत	१३	१४१,२०३।००	१२५,०००।००	१६,२०३।००	१३९,२०३।००	सम्पन्न
११८२	आशापानी हुँदै पाण्डे चौतारा मार्ग पहिरो सफा एवं नाला निर्माण	१३	११५,५५४।००	१००,०००।००	१५,२५४।००	११५,२५४।००	सम्पन्न
११८३	वडा कार्यालय भवनमा पिउने पानी व्यवस्थापन	१३	११३,४८९।००	१००,०००।००	१३,४८९।००	११३,४८९।००	सम्पन्न
११८४	जनजागृति गंगा मा.वि. अफिस व्यवस्थापन	१३	५४५,५८८।००	५००,०००।००	४५,५८८।००	५४५,५८८।००	सम्पन्न
११८५	बेलचौतारा आसापानी सिँढी बाटो निर्माण	१३	५०१,७११।००	५००,०००।००	०।००	४९९,०००।००	सम्पन्न
११८६	पाहार्दी खानेपानी मोटर खरिद	१३	१८०,९०४।००	१७०,०००।००	१०,९०४।००	१८०,९०४।००	सम्पन्न
११८७	फोहोर मैला व्यवस्थापन वैकल्पिक मार्ग निर्माण	१३	५४८,६०३।००	५००,०००।००	४८,६०३।००	५४८,६०३।००	सम्पन्न
११८८	लिडेखोल्सी खानेपानी इन्टेक निर्माण	१३	३२,३५१।००	३०,०००।००	२,३५१।००	३२,३५१।००	सम्पन्न
११८९	पैदल सिँढी बाटो र कच्ची नाला निर्माण	१३	५०१,४९८।००	५००,०००।००	१,४९८।००	४९९,४९८।००	सम्पन्न
११९०	दमौली केशवटार केरावारीदेखि बेलभञ्ज्याङसम्म खल्डाखुल्डी पुर्ने कार्य	१३	३३१,५९१।९१	३००,०००।००	३१,५९१।००	३२५,५९१।००	सम्पन्न
११९१	फोहोर मैला व्यवस्थापन मार्ग पहिरो सफाई	१३	९९,९२१।००	९९,९२१।००	०।००	९९,९२१।००	सम्पन्न
११९२	प्रेमनारायण पौडेलको खानेपानी पाइप खरिद	१३	५,६७८।००	५,६००।००	७८।००	५,६७८।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

११९३	वेनिमित्र प्रा.वि. शौचालयका लागि हिल टंकी खरिद	१३	१७,०००।००	१७,०००।००	०।००	१७,०००।००	सम्पन्न
११९४	मेघनाथ आचार्य सिंचाई पाइप खरिद	१३	१२,०००।००	१२,०००।००	०।००	१२,०००।००	सम्पन्न
११९५	आपस्वारा सामुदायिक दलित होमस्टे भाँडा खरिद	१३	५२,३४५।००	५०,०००।००	२,३४५।००	५२,३४५।००	सम्पन्न
११९६	गोपाल सार्की समेतको खेत सिंचाईको लागि पाइप	१३	२६,१५४।००	२६,१५४।००	०।००	२६,१५४।००	सम्पन्न
११९७	नारायण गिरीलाई हिल टंकी खरिद	१३	१३,४३५।००	१३,०००।००	०।००	१३,०००।००	सम्पन्न
११९८	धारादी खानेपानीका लागि ५० हजार घन मिटरको टंकी निर्माण	१३	७०४,१९८।००	६००,०००।००	१०४,१९८।००	३०२,१९८।००	अधुरो
११९९	भाटेडाँडा खानेपानी योजना एक घर एक धारा निर्माण	१३	३८५,९२८।००	३५०,०००।००	०।००	११५,५००।००	अधुरो
१२००	छाब्दी खोला सैसती डाँड अधुरो स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण (भक्केडाँडा टोल अर्न्तगत रहेको सेरा रानीपानी बक्स कल्भर्ट)	१३	२,०६६,४५७।००	१,९००,०००।००	१६६,४५७।००	१,०२८,४५७।००	अधुरो
१२०१	भडभडे कोकलडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१३	२,४००,०२२।००	२,०००,०००।००	४००,०२२।४३	७९२,०२२।४३	अधुरो
१२०२	वेनीकोट रिडरोड मोटर मार्गको स्तरोन्नति	१३	५१९,९२४।००	४७२,०००।००	०।००	१५५,०००।००	अधुरो
१२०३	वेनीकोट रिडरोड सडक पुनर्स्थापना पहिरो नियन्त्रण	१३	४४७,३९७।००	४००,०००।००	४७,३९७।००	१७९,३९७।००	अधुरो
१२०४	बोभाडी खानेपानी योजना	१४	११५,८४३।००	१००,०००।००	१५,८४३।००	११५,८४३।००	सम्पन्न
१२०५	ढाकेश्वारा सामुदायिक भवन शौचालय र गेट निर्माण	१४	२३१,९३३।००	२००,०००।००	३१,९३३।००	२३१,४१८।००	सम्पन्न
१२०६	रिजाल्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२३३,८५४।००	२००,०००।००	३३,८५४।००	२३३,८५४।००	सम्पन्न
१२०७	नयाँगाउँ मास्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२३४,८१९।३२	२००,०००।००	३४,८१९।००	२३४,८१९।००	सम्पन्न
१२०८	ठीन चण्डिथान सडक पहिरो रोकथाम	१४	३५६,५३९।२९	३००,०००।००	५६,५३९।००	३५६,५३९।००	सम्पन्न
१२०९	भान्तावास रुम्सी वेलडाँडा हुँदै व्यास १३ सिमाना डाँसीवार समेत मोटर मार्ग स्तरोन्नति तथा नयाँ ट्रयाक	१४	४७२,८६२।००	४००,०००।००	७२,८६२।००	४७२,८६२।००	सम्पन्न
१२१०	ढाकेश्वारा अर्चले वेलभन्ज्याङ कृषि मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	१४	६१०,७७१।००	५००,०००।००	११०,७७१।००	६०५,०५३।००	सम्पन्न
१२११	ढाकेश्वारा सुढेर मरौटे मार्ग स्तरोन्नति	१४	५७७,५०३।००	५००,०००।००	७७,५०३।००	५७७,५०३।००	सम्पन्न
१२१२	भाक्रीकोन मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	११७,७८५।००	१००,०००।००	१७,७८५।००	१०८,७५६।००	सम्पन्न
१२१३	केशवटार बगुवा गरौदी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२३१,२८२।००	२००,०००।००	३१,२८२।००	२३१,२८२।००	सम्पन्न
१२१४	कुलुङकोट वेलभन्ज्याङ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	११९,१८५।००	१००,०००।००	१९,१८५।००	११९,१८५।००	सम्पन्न
१२१५	सालघारी दुमश्वारा गरौदी कृषि मार्ग नयाँ ट्रयाक निर्माण	१४	४८१,७७२।००	४००,०००।००	८१,७७२।००	४८१,७७२।००	सम्पन्न
१२१६	सुजना आमा समूह अधुरो भवन सम्पन्न	१४	३४७,९५९।००	३००,०००।००	०।००	३००,०००।००	सम्पन्न
१२१७	ठीन चण्डिथान पार्क तथा घेरावार	१४	८११,८१८।००	७००,०००।००	१११,८१८।००	८११,८१८।००	सम्पन्न
१२१८	हर्कपुर टोल सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण	१४	११३,८५४।००	१००,०००।००	१३,८५४।००	११३,८५४।००	सम्पन्न
१२१९	आँपटोल सामुदायिक अधुरो भवन स्टोर कोठा निर्माण	१४	११५,६५०।००	१००,०००।००	०।००	१००,०००।००	सम्पन्न
१२२०	छाब्दी मगरगुठ आमा समूह अधुरो संग्राहलय भवन निर्माण	१४	२,०८८,९५४।००	१,८००,०००।००	२८८,९५४।००	२,०८८,९५४।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१२२१	रासीभन्ज्याङ आमा समूह पेटी तथा शौचालय निर्माण	१४	२३६,३६५।००	२००,०००।००	३६,३६५।००	२३५,११०।००	सम्पन्न
१२२२	छाब्दी राम मन्दिर ठाँटी निर्माण	१४	२२५,४५३।००	१८०,०००।००	२३,३६३।००	२०३,३६३।००	सम्पन्न
१२२३	हात्तीसुढे जलबाराही मन्दिर निर्माण	१४	३३५,६३८।००	३००,०००।००	०।००	३००,०००।००	सम्पन्न
१२२४	जोगीमडी मन्दिर निर्माण	१४	४४१,५६१।००	२५०,०००।००	१९१,५६१।००	४४१,५६१।००	सम्पन्न
१२२५	कुलुङकोट बेलभन्ज्याङ खेल मैदान निर्माण	१४	११६,६६१।८७	१००,०००।००	१६,६६१।००	११६,६६१।००	सम्पन्न
१२२६	कृषि उपज संकलन भवन निर्माण	१४	४०७,९८३।००	३५०,०००।००	५७,९८३।००	४०७,९८३।००	सम्पन्न
१२२७	केशवटार मा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	१४	४४१,८५४।००	४००,०००।००	४१,८५४।००	४४१,८५४।००	सम्पन्न
१२२८	अमरज्योति आ.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	१४	४७७,०८७।७५	४००,०००।००	७७,०८७।००	४६३,८४१।००	सम्पन्न
१२२९	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	१४	५९२,८३३।००	५००,०००।००	०।००	५००,०००।००	सम्पन्न
१२३०	कुलुङकोट खानेपानी योजना निर्माण	१४	५५५,२९२।००	५००,०००।००	५५,२९२।००	५४९,५७७।००	सम्पन्न
१२३१	रुम्सी रिङरोड नाला निर्माण	१४	८०४,९०९।९४	७००,०००।००	१०४,९०९।००	८०४,९०९।००	सम्पन्न
१२३२	रासी भन्ज्याङ गाउँलाई खोल्सी पहरा खानेपानी टंकी निर्माण	१४	६६२,९९५।००	६००,०००।००	६२,९९५।००	६६२,९९५।००	सम्पन्न
१२३३	छाब्दी बेलभन्ज्याङ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३६८,३७६।००	२००,०००।००	६८,२७६।००	२६८,२७६।००	सम्पन्न
१२३४	जलबाराही मन्दिर निर्माण	१४	२७५,६९८।००	१०८,०००।००	२५,६९८।००	१३३,६९८।००	सम्पन्न
१२३५	घरको छाना मुक्त गर्ने अभियानका लागि जस्ता पाता खरिद	१४	५००,०००।००	४९९,७५३।५०	०।००	४९९,७५३।००	सम्पन्न
१२३६	साँघेर मरौटे खानेपानी टंकी तारवार	१४	९८,२४७।००	९०,०००।००	०।००	८,६२८।००	सम्पन्न
१२३७	दमौली केशवटार सुखौरा मोटर मार्ग	१४	१,१४७,५१७।००	६७०,०००।००	१४७,५१७।००	८१५,५०४।००	सम्पन्न
१२३८	हर्कपुर अधुरो खानेपानी योजना संचालन	१४	१,४३४,९३९।००	१,३००,०००।००	१३४,९३९।००	१,४३४,९३९।००	सम्पन्न
१२३९	ठीन खा.पा. च्याम्बर, कम्पाउण्डवाल र ट्रान्सफरमर	१४	८३०,०५७।००	८००,०००।००	३०,०५७।००	८२८,१५३।००	सम्पन्न
१२४०	दमौली केशवटार सुखौरा मोटर मार्ग सुरज वि.क., तुलसी मगर समेतको घर संरक्षण	१४	५८८,०१२।००	५००,०००।००	०।००	४९०,८४।००	सम्पन्न
१२४१	नयाँगाउँ खानेपानी जि.आई. पाइप एडकर निर्माण	१४	२२९,७८८।००	२००,०००।००	२९,७८८।००	२२५,३१९।००	सम्पन्न
१२४२	अमरज्योति मा.वि. शिक्षामा सुधार	१४	७९,५००।००	७५,०००।००	४,५००।००	७९,५००।००	सम्पन्न
१२४३	केशवटार कृषि सेवा केन्द्र भवन मर्मत	१४	२१८,३५७।००	१८०,०००।००	३८,३५७।००	२१८,३५७।००	सम्पन्न
१२४४	भाक्री टोल सिंचाई योजना	१४	२९,६२०।००	२८,८००।००	०।००	२८,८००।००	सम्पन्न
१२४५	कुलुङ दुहमश्वारा खानेपानी	१४	११०,८४३।००	९०,०००।००	२०,८४३।००	९९,२७४।००	सम्पन्न
१२४६	कृष्णबहादुर वि.क.को कच्ची घर मर्मत	१४	२८,४२६।००	२५,०००।००	३,४२६।००	२८,४२६।००	सम्पन्न
१२४७	बन्दीपुर ६ र व्यास १४ जोडने पुल संरक्षण	१४	६५६,८६०।००	५८५,०००।००	७१,८६०।००	६५६,८६०।००	सम्पन्न
१२४८	सुनिता थापा समेतको खेत संरक्षणको लागि जाली खरिद	१४	१९,५९९।००	१९,५९९।००	०।००	१९,५९९।००	सम्पन्न
१२४९	केशवटार नयाँगाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२७६,१८०।१८	२५०,०००।००	२६,१८०।००	२७६,१८०।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१२५०	ठूटे गहिरा चिरढाब बगुवा मोटर मार्ग सफाई तथा बाटो मर्मत कार्य	१४	११९,७५३।००	१००,०००।००	१९,७५३।००	११९,७५३।००	सम्पन्न
१२५१	ठिन सामुदायिक भवन अगाडि चौतारा निर्माण	१४	२३५,८१३।००	२००,०००।००	३५,८१३।००	२३५,८१३।००	सम्पन्न
१२५२	पहिरो तथा बाटो सफाई (वडाका विभिन्न)	१४	३६,४७३।००	३४५,४५०।००	१८,०२१।००	३६३,४७३।००	सम्पन्न
१२५३	छाब्दी छांगा रासी भञ्ज्याङ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	११९,५१९।००	१००,०००।००	१९,५१९।००	११९,५१९।००	सम्पन्न
१२५४	नेपाल मगर संघ भवनमा टायल लगाउने कार्य	१४	६९,६८३।००	५०,०००।००	१९,६८३।००	६९,६८३।००	सम्पन्न
१२५५	वडाको लागि आवश्यक तारजाली खरिद	१४	४९५,९१९।००	४९५,९१९।००	०।००	४९५,९१९।००	सम्पन्न
१२५६	साथी बचत तथा सहकारी भवन निर्माण	१४	२५१,०२१।००	२००,०००।००	५१,०२१।००	२५१,०२१।००	सम्पन्न
१२५७	छाब्दी पुजारी टोल मोटर मार्ग पहिरो संरक्षण	१४	१६५,७०५।५०	१५०,०००।००	१५,७०५।००	१६५,७०५।००	सम्पन्न
१२५८	दमौली केशवटार मार्ग स्तरीकरण	१४	१,१००,२४४।८३	१,०००,०००।००	१००,२४४।००	१,१००,२४४।००	सम्पन्न
१२५९	सुमलटारी बाँध निर्माण	१४	१६५,१४२।००	१५०,०००।००	१५,१४२।००	१६५,१४२।००	सम्पन्न
१२६०	सत्यदेवी युवा क्लब सामुहिक सुन्तला खेती तारबार	१४	२३४,५६७।००	२००,०००।००	३४,५६७।००	२३४,५६७।००	सम्पन्न
१२६१	केशवटार स्वास्थ्य केन्द्र टिन फोर्ने	१४	११७,८११।००	११३,०००।००	४,८११।००	११७,८११।००	सम्पन्न
१२६२	केशवटार जोगिमणी मन्दिर परिशर सिँढी बाटो निर्माण	१४	१६६,३४७।८८	१५०,०००।००	१६,३४७।००	१६६,३४७।००	सम्पन्न
१२६३	रुम्सी रिङरोड स्तरोन्नति तथा डासिवार मोटर मार्ग	१४	११५,४७९।००	१००,०००।००	१५,४७९।००	११५,४७९।००	सम्पन्न
१२६४	केशवटार प्रा.वि मर्मत सम्भार	१४	१७७,२०८।००	१५०,०००।००	२७,२०८।००	१७७,२०८।००	सम्पन्न
१२६५	गिरबहादुर थापाको लागि जस्ता खरिद	१४	१४,८५०।००	१४,८५०।००	०।००	१४,८५०।००	सम्पन्न
१२६६	रोमबहादुर थापा शौचालय निर्माण	१४	२१,००५।७५	१५,०००।००	६,००५।००	२१,००५।००	सम्पन्न
१२६७	केशवटार तीन धारा खानेपानी टंकी निर्माण	१४	३९८,९७।००	३५०,०००।००	४८,९७।००	३९८,९७।००	अधुरो
१२६८	छाब्दी आमा समूह अधुरो भवन	१४	३५३,६३७।००	३००,०००।००	५३,६३७।००	३५३,६३७।००	अधुरो
१२६९	नयाँगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण	१४	१,६९४,५६२।००	१,५००,०००।००	१९४,५६२।००	१,६९४,५६२।००	अधुरो
१२७०	रासी भञ्ज्याङ भित्री पैदल मार्ग स्तरीकरण	१४	३३०,१९५।७६	३००,०००।००	३०,१९५।००	३३०,१९५।००	अधुरो
१२७१	केशवटार कृषि उपज संकलन केन्द्र भवन निर्माण	१४	१,२०१,८४१।००	१,०००,०००।००	२०१,८४१।००	१,२०१,८४१।००	अधुरो
१२७२	खड्गकाली मोटर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	११	७३,५७९,९२७।००	१७,५०४,३२०।००	०।००	१७,५०४,३२०।००	सम्पन्न
१२७३	छाब्दी मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१२	३,४९०,२९८।००	२,८२२,८५५।०२	०।००	२,३४८,८६३।००	सम्पन्न
१२७४	निर्मलनगर टोल बाटो कालोपत्रे	१	९८२,४३६।००	९८२,४३६।००	०।००	९८२,४३६।००	सम्पन्न
१२७५	मिलनटोल, अडमपानी टोल र सिर्जना टोलमा बाटो कालोपत्रे	१	२,७८२,२००।००	५०३,८२७।४२	०।००	४०९,०७९।००	सम्पन्न
१२७६	मिलनटोल, अडमपानी टोल र सिर्जना टोलमा बाटो कालोपत्रे	१	१,५४१,८२५।००	१,५४१,८२५।००	०।००	१,५४१,८२५।००	सम्पन्न
१२७७	मादी उपत्यका एकीकृत नदी विकास आयोजना डि.पि.आर.निर्माण	३	७८३,९०३।००	७८३,९०४।००	०।००	७८३,९०३।००	सम्पन्न
१२७८	घाँसीकुवा खण्ड पराशर मोटर मार्ग मर्मत (कालोपत्रे)	११	५९७,५६५।००	५९७,५६५।९७	०।००	५८८,८६५।००	सम्पन्न
१२७९	नरङ्गा कलेस्ती सिँचाई (प्रदेश विशेष)	७	३,४८१,३००।२०	१,४८१,०२१।२४	०।००	१,२००,०००।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१२८०	दमौली केशवटार मार्ग निर्माण	१३,१४	२,७२७,०८०।००	२,७२७,०८०।६४	०।००	२,७२३,३२५।००	सम्पन्न
१२८१	माहेन्द्री मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	६	५३३,७५३।००	२,११३,४५२।००	०।००	२,११३,४५२।००	सम्पन्न
१२८२	क्यामिन पर्यटन मार्ग स्तरीकरण	७	१,७०८,३४४।३३	१,७०८,३४४।३३	०।००	१,६८८,५६८।००	सम्पन्न
१२८३	कमलबारी कर्लुङ मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१२	२,४१८,१००।६८	२६७,२८८।६८	०।००	२६२,३००।००	सम्पन्न
१२८४	तालघरे दुम्सीचौर मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१०	१,४२०,३७६।००	८१६,४८०।१७	०।००	८१६,४६२।००	सम्पन्न
१२८५	वडा कार्यालय भवन निर्माण	१	३,४१४,६९८।००	३,४१४,६९८।८८	०।००	३,२६२,३५६।००	सम्पन्न
१२८६	पराशर रिङरोड मार्ग स्तरोन्नति	१०,११	७,५७७,४३६।००	३,८९०,८५७।००	०।००	३,८९०,८५७।००	सम्पन्न
१२८७	माहेन्द्री मार्ग कालोपत्रे	५	३,२६३,७१८।००	३,२६३,७१८।००	०।००	२,८५६,१६८।००	सम्पन्न
१२८८	कालिका मार्ग कालोपत्रे	७,८	७,२९९,८१५।००	४,७६१,७३५।००	०।००	४,३२७,९५९।००	सम्पन्न
१२८९	चोक सुधार (बालमन्दिर र सत्यवती टोल) लगायतका अन्य टोल	२	३,२०६,२९०।००	२,८०६,२९१।१३	०।००	२,८०६,२९१।००	सम्पन्न
१२९०	वडा क्षेत्र अन्तर्गत खरको छाना विस्थापित गरी टिनको छाना वितरण कार्यक्रम	५	१,९२७,२६९।२४	१,९२७,२६९।२४	०।००	१,९२७,२६९।२४	सम्पन्न
१२९१	शिव मा.वि. मार्ग कालोपत्रे तथा रिटेनिडवाल निर्माण	१०	२,३३४,२०६।००	२,३३४,२९१।२६	०।००	२,३०८,९१२।००	सम्पन्न
१२९२	शहरी कालोपत्रे सडकको आवधिक मर्मत		१२,४४६,३५७।३५	१२,४४६,३५७।३५	०।००	११,४७१,२५३।००	सम्पन्न
१२९३	गजौडे वडा कार्यालय (स्वास्थ्य चौकी कालोपत्रे	९	१,४९९,१९५।००	१,४९९,१९५।७५	०।००	१,४९९,१९५।००	सम्पन्न
१२९४	पि.सि.आर. मेसिन खरिद	१०	२,६५२,७००।००	२,६५२,७००।००	०।००	२,६५२,७००।००	सम्पन्न
१२९५	पि.सि.आर. ल्याव सेटअप सम्बन्धी सामग्री खरिद	१०	५,८८७,४१७।००	५,८८७,४१७।००	०।००	५,८८७,४१७।००	सम्पन्न
१२९६	पि.सि.आर. प्रयोगशालाको लागि जेनेरेटर खरिद	१०	१,०५७,६००।००	१,०५७,६००।००	०।००	१,०५७,६००।००	सम्पन्न
१२९७	तारजाली खरिद योजना	३	१,९५०,४०२।००	१,९५०,४०२।००	०।००	१,९५०,४०२।००	सम्पन्न
१२९८	विरालेटार मार्ग कालोपत्रे योजना	४	१,३९०,०२३।०३	१,३९०,०२३।०३	०।००	१,३९०,०२३।००	सम्पन्न
१२९९	छिर्कने वेलघारी मार्ग कालोपत्रे	१२	१,४७१,०७०।६१	१,४७१,०७०।६१	०।००	१,३९०,१२१।००	सम्पन्न
१३००	रानीगाउँ गैरावारी तल्लो पोल्याड मार्ग स्तरीकरण	११	१,४८३,२८८।१४	१,४८३,२८८।१४	०।००	१,४०७,३३८।००	सम्पन्न
१३०१	क्यामिन छापथोक पर्यटन मार्ग स्तरीकरण	७	४,४७३,०३५।९३	४,४७३,०३५।९३	०।००	४,४४४,६०१।००	सम्पन्न
१३०२	कालिका मार्ग स्तरीकरण	७	२,०५८,४५७।५४	२,०५८,४५७।५४	०।००	२,०३३,१९०।००	सम्पन्न
१३०३	मादी पुलदेखि माथिल्लो भतेरी कालोपत्रे	४	१,९१२,३५९।६९	१,९१२,३५९।६९	०।००	१,९१२,३५९।००	सम्पन्न
१३०४	बैरेनी वडा कार्यालय मार्ग कालोपत्रे	१०	३,६९५,३९९।२७	३,६९५,३९९।२७	०।००	३,६९५,३९९।००	सम्पन्न
१३०५	थुम्केलीगाउँ दरैगाउँ डाँडागाउँ मार्ग स्तरोन्नति	११	५७५,२०४।१२	५७५,२०४।१२	०।००	५६८,०४६।००	सम्पन्न
१३०६	समता विद्यालय जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२,२३८,६१७।७०	२,३३५,७६५।००	०।००	२,३३५,७६५।००	सम्पन्न
१३०७	विभिन्न वडाहरुको लागि आवश्यक ह्यूम पाइप खरिद	३	१,०००,०००।००	६५१,७८४।००	०।००	६५१,७८४।००	सम्पन्न
१३०८	तारजाली खरिद योजना	३	१,५००,०००।००	१,२३०,५९०।००	०।००	१,२३०,५९०।००	सम्पन्न
१३०९	कौसी खेती तालिम तथा फोहोर व्यवस्थापनको लागि कम्पोष्टविन खरिद	२	८७८,७५१।००	८७८,७५१।००	०।००	८७८,७५१।००	सम्पन्न



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१३१०	सडक बत्ती ए.वि.सि. केबुल लगायतका अन्य सामग्री खरिद		१,७०१,५६२।५५	१,४२६,८१७।००	०।००	१,४२६,८१७।००	सम्पन्न
१३११	निर्मल माध्यामिक विद्यालय लाइवेरी भवन निर्माण	१	१२,४४५,७३६।००	८,५९२,४२१।४३	०।००	३,८५३,४८५।००	अधुरो
१३१२	सत्यवती माध्यामिक विद्यालय भवन निर्माण	२	१३,७०३,१२६।१९	१०,८४१,८८६।१९	०।००	५,६३५,०६५।००	अधुरो
१३१३	कालिका मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	७,८	२,८५८,९९६।०८	२,८५८,९९६।०८	०।००	१,३८४,४६३।००	अधुरो
१३१४	देवीडाडाँ खानेपानी योजना (संघ विशेष)	१०	२२,१७२,२२०।५६	२०,३५२,२२०।५६	०।००	९,३१८,४३८।००	अधुरो
१३१५	कमेरेखोला साँध खोला खानेपानी योजना (संघ विशेष)	१३	१५,४४९,६३९।००	१४,१७४,६३९।०७	०।००	५,७६८,८५९।००	अधुरो
१३१६	१०८ फिट वेदव्यासको मूर्ति निर्माण अर्न्तगत पेडेस्टल निर्माण	३	५५,०५५,६४०।००	५५,०५५,६४०।००	०।००	१४,९५०,०००।००	अधुरो
१३१७	सित भण्डार निर्माण	११	१७,१४१,५५८।३५	१७,१४१,५५८।३५	०।००	९,८१०,८३०।००	अधुरो
१३१८	कमलवारी वडा कार्यालय जाने सडक स्तरीकरण	१२	२,५५२,९००।५३	२,५५२,९००।५३	०।००	३१६,०००।००	अधुरो
१३१९	तालघरे दुम्सीचौर मोटर मार्ग	१०	३,१६६,६९०।७५	३,१६६,६९०।७५	०।००	२,६४४,८६७।००	अधुरो
१३२०	स्याम्घा रातामाटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण	६	२,५३२,५५१।३३	१,९४६,१२३।३०	०।००	९५१,५२७।००	अधुरो
१३२१	वडा कार्यालय भवन निर्माण	६	३,०००,८७४।००	२,१५३,१६७।३१	०।००	२५६,०००।००	अधुरो
१३२२	कर्लुङ स्वास्थ्य चौकी निर्माण	१२	२,०३३,६७२।९९	२,०३३,६७२।९९	०।००	२४६,०००।००	अधुरो
१३२३	वडा कार्यालय भवन निर्माण	१४	३,०००,८७४।००	२,४५०,०००।००	०।००	१७७,०००।००	अधुरो
१३२४	देउराली नगरबाट अमरापुरी हुँदै बुल्दी खोला कोरिडोर	२	५,०००,०००।००	५,००८,७१३।४३	०।००	८३७,०००।००	अधुरो
१३२५	व्यास नगर अनसन चौतारी सेन्ट्रल पार्क निर्माण	३	३,०२०,००८।९६	३,०२०,००८।९६	०।००	४९५,०००।००	अधुरो
१३२६	कालिका मार्ग स्तरीकरण	८	७,०००,०००।००	६,९६२,९४४।४४	०।००	३२५,०००।००	अधुरो
१३२७	वडा कार्यालय पहुँच मार्ग निर्माण	१३	२,५५१,९४२।००	२,५५१,९४२।००	०।००	१,०११,६६७।००	अधुरो
१३२८	रेडक्रस भवनदेखि घाटसम्म रिसोलिड पिच तथा इन्टरलक ओच्छ्याउने	३	२,२४२,५७३।००	२,२४२,५७३।००	०।००	३७१,०००।००	अधुरो
१३२९	अमरापुरी बुल्दीपुल करंकाठ बसपार्क मार्ग कालोपत्रे	३	२,०४८,५११।००	२,०४८,५११।००	०।००	३३४,०००।००	अधुरो
१३३०	वडा कार्यालय भवन निर्माण	१३	२,५६२,९७८।००	२,५६२,९७८।००	०।००	२१५,०००।००	अधुरो
१३३१	खहरे दरैगाउँ मार्ग स्तरोन्नति योजना	१०	२,३३७,२५७।२६	२,३३७,२५७।२६	०।००	१९०,०००।००	अधुरो
१३३२	सितभण्डार मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	११	२,४०१,६२४।००	२,४०१,६२४।००	०।००	२००,०००।००	अधुरो
	जम्मा		७७८,२१४,५४३।९६	६२५,३४८,०७९।५६	४८,६४५,३२९।२५	५०८,३१२,६२९।४९	



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पशुपंक्षी विकास उपशाखाको प्रगति विवरण

(क) नगरपालिका आन्तरिक श्रोत तर्फको कार्यक्रम

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खच शीर्षक	बजेट	खर्च
१	गाई/भैसी, बाखा, बंगुर प्रवर्द्धन ५० प्रतिशत अनुदान	१८७	२०,००,०००।	१३,०९,७६०।
२	सहकारी मार्फत बिक्री हुने दुधमा अनुदान	१८४	१५,००,०००।	१४,०६,३७०।
३	सहकारी मार्फत बिक्री हुने खसी/बोकाको मासु अनुदान	१८५	५,००,०००।	३,३७,६६५।
४	पशुजन्य विभिन्न रोग नियन्त्रण औषधी खरिद	१९३	५,००,०००।	४,४५,४३९।
	जम्मा		४५,००,०००।	३४,९९,८८६।

(ख) सशर्त अनुदान तर्फको कार्यक्रम

सि.नं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खच शीर्षक	बजेट	खर्च
१	इपिडेमियोलोजी रिपोर्टिङ	२३३.१	६,०००।	०।
२	कृतिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	२३३.२	४,००,०००।	२६४९७५
३	दुध मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत भैसी प्रवर्द्धन	२३३.३	१९,९४,०००।	१६५२४९९।
४	आ.व.२०७७/०७८ मा स्थापना भएको माछाको साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट)	२२९.२	८,००,०००।	०।
५	कृषि पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	२२८.२	१,००,०००।	०।
	जम्मा		३३,००,०००।	१९,९६,५८६।

कृषि विकास उपशाखाको प्रगति प्रतिवेदन

(क) नगरपालिका आन्तरिक श्रोत तर्फको कार्यक्रम

खर्च शीर्षक	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बजेट	खर्च	कैफियत
१८६	गोवर्धन शर्मा कृषि अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रम	१०,००,०००	१०,००,०००	
१८८	धान मकै को बिउ विजन वितरण ५० प्रतिशत अनुदानमा	२०,००,०००	७५४८८५	रकमान्तर भएको
१८९	आलु,लसुन,प्याज,पकेट क्षेत्र बिउ ५० प्रतिशत अनुदान	१०,००,०००	६,०५,०००	
१९०	कृषि व्यवसाय मल बिउ विषादी प्रयोग अभिमुखीकरण कार्यक्रम	४,००,०००	३,००,०००	
१९४	कृषि तथा पशु उपशाखा बैठक तथा कार्यक्रम	२,००,०००	१,५०,०००	

(ख) मूल्य शृंखला तर्फको कार्यक्रम (मूल्य शृंखला बजेट रु.१५,७८,१२५। मध्ये न.पा.को दायित्व ८,४९,०७५।)

खर्च शीर्षक	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बजेट	खर्च	कैफियत
१९२	बिउ आलु वितरण ५० प्रतिशत अनुदान	४,००,०००।	४,००,०००।	
१९२.१	बाली संरक्षण सेवा २ पटक	२,९३,०००।	२,९३,०००।	
१९२.२	तरकारी बिउ वितरण वितरण पकेट	१,३०,०००।	१,३०,०००।	
१९२.३	प्लास्टिक क्रेट वितरण ९० प्रतिशत अनुदान	५५,५००।	५५,५००।	
१९२.४	अनुगमन तथा निरीक्षण	१५,०००।	१५,०००।	
१९२.५	स्थलगत तालिम	९०,०००।	९०,०००।	



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१९२.६	विज्ञापन खर्च	६,०००।	६,०००।	
१९२.७	प्लास्टिक घर निर्माण ७५ प्रतिशत अनुदान	५,४८,६२५।	५,४८,६२५।	
१९२.८	उन्नत बिउ किट वितरण	४०,०००।	४०,०००।	
	जम्मा	१५,७८,६२५।	१५,७८,६२५।	

(ग) प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना तर्फको कार्यक्रम:

खर्च शीर्षक	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बजेट	खर्च	कैफियत
२२९.१	आ.व. ०७७/०७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता	१२,००,०००	८,८५,०००।	
२२९.३	तरकारी बालीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम	१२,००,०००	३,५०,०००।	
	जम्मा	२४,००,०००।	१२,६५,०००।	

(घ) सशर्त तर्फको (धान प्रवर्द्धन) कार्यक्रम:

खर्च शीर्षक	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बजेट	खर्च	कैफियत
२३०.१	धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम)	३०,००,०००।		
	साना सिंचाई १३ वटा		९,७५,०००।	
	मिनी टिलर ५० प्रतिशत अनुदान ३२ वटा		९,०५,०००।	
	धानको बिउ खरिद ५० प्रतिशत अनुदान		४,५०,०००।	
	अनुगमन निरीक्षण		४५,०००।	
	जम्मा	३०,००,०००।	२३,७५,०००।	

(ङ) खाद्यान्न बाली उन्नत बिउ उपयोगमा मूल्य अनुदान तर्फको कार्यक्रम:

खर्च शीर्षक	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बजेट	खर्च	कैफियत
२३०.२	चैते धानको बिउ ५० प्रतिशत अनुदान	१३,००,०००।	८८,०००।	
	वर्षे धानको बिउ ५० प्रतिशत अनुदान		३,१४,०००।	
	उन्नत मकै तथा हाइब्रिड मकै बिउ ५० प्रतिशत		५,४६,०००।	
	जम्मा	१३,००,०००।	९,४८,०००।	
२३०.४	उन्नत बिउ अनुगमन निरीक्षण तथा बैठक संचालन	१,००,०००।	१,००,०००।	
२३०.३	उन्नत बिउ वितरणलाई प्रोत्साहन अनुदान	२,००,०००।		
	कृषक सूचीकरण	३,००,०००।	२,९९,६५०।	
८५५	प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान शित भण्डार निर्माण			०७८/५/१३ मा संभौता भई योजनाबाट संचालित
	जम्मा	६,००,०००।	३,९९,६५०।	
	कुल जम्मा	१९,००,०००।	१३,४७,६५०।	



डिल्लीशम सिग्देल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**आ.व.२०७८।०७९ को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा अन्तर्गतको
कार्यक्रमको प्रगति विवरण**

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	खर्च	प्रगति प्रतिशत	सहभागी संख्या	उपलब्धी
१.	मानव बेच बखन तथा ओसार पसार विरुद्धको पन्ध्रौँ राष्ट्रिय दिवस	७५०००।	१००	८५	समाजमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको जनचेतना दिलानउका लागि नगरपालिकाका वडाहरुमा गठन भएका न्यायिक समिति संयोजक/सदस्य र नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई कक्षामा प्रवचन, छलफल, व्याख्यान, पावरप्याइन्टबाट समाजमा भएका तत्सम्बन्धी फोटो प्रदर्शनी, छलफल एवं अन्तरक्रिया
२	राष्ट्रिय बाल दिवस	१७९००।	१००	४५	कोभिड १९ बाट समुदायमा रहेका बालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा अपांगतामा परेको असर शीर्षकमा विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई ड्रइड प्रतियोगिता गराई उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा नगद सहित पुरस्कार वितरण
३	ज्येष्ठ नागरिक दिवस	५३३२०।	१००	१००	
४	ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई निशुल्क आँखा शिविर संचालन गरी मोतियाबिन्दुको अप्रेशन	१२५६८६५।	१००	१०००	८८४ जनाको आँखा जाँच गरिएकोमा २५ जनालाई पोखरा लगी आँखाको अप्रेशन गरी संसार देख्न सक्ने गराइएको
५	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा कार्यालय र विभिन्न टोल, सहकारी संस्थाहरुबाट समेत कार्यक्रम संचालन गरिएको	१५००००।	१००		कार्यालय, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि आदिबाट आफू र आफ्नो समुदायमा हिंसा न्यूनीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त
	विद्यालयका छात्रछात्रा बीच वक्तृत्वकला प्रतियोगिता संचालन			२०	उत्कृष्ट छात्रछात्राहरुलाई समापनको दिन पुरस्कार वितरण




डिल्लीशम सिग्देल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६.	अन्तराष्ट्रिय अपांगता दिवस	३५०००।			रिसेड तनहुँद्वारा कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गरी कार्यक्रम संचालन
७.	ग वर्गको पहेंलो कार्ड प्राप्त अपांगताहरुलाई प्रोत्साहन रकम वितरण	८९२०००।	१००	२२३	प्रति व्यक्ति रु.४०००।
८.	बालमैत्री नगरपालिका व्यवस्थापन	२०००००।			
९.	महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैंगिक, अल्पसंख्यकको तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गरी मन्त्रालय पठाइएको	१०००००।	१००	सशर्त	तथ्यांक संकलन गरी मन्त्रालय पठाइएको
१०.	अल्पकालीन आश्रय सहितको जिल्ला सेवा केन्द्र संचालन निरन्तरता	५०००००।	१००	सशर्त	मादिगंगा महिला बहुउद्देश्यीय सहकारीसँग संचालन भई सम्पन्न भएको र चालु आ.व. मा ३७ जनाले सेवा लिएका ।
११.	सेवा केन्द्र संचालनमा निरन्तरता प्रदेश	२७७५८९	५५.५२	सशर्त	मादिगंगा महिला बहुउद्देश्यीय सहकारीसँग संचालन भई सम्पन्न भएको र चालु आ.व. मा ४५ जनाले सेवा लिएका ।
१२.	विभिन्न मितिमा संघ संस्था दर्ता एवं नवीकरण र सूचीकरण गरिएको				
१३.	विभिन्न मितिमा ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरिएको				चालु आ.व. मा ७१ जनालाई वितरण गरिएको हालसम्म ८६४ जनाले परिचय पत्र पाएका ।
१४.	विभिन्न मितिमा अपांगता परिचय पत्र वितरण गरिएको				चालु आ.व मा ६४ जनालाई वितरण गरिएको हालसम्म ७५२ जनाले परिचयपत्र पाएका
१५.	संकटमा परेका महिलालाई मनोविमर्श सेवा	२०००००।	१००	सशर्त	मादिगंगा बहुउद्देश्य महिला सहकारी संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको ।




 डिल्लीशम सिग्देल
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत