

“विविधतायुक्त शहर, समुन्त एवं सम्बृद्ध व्यास नगर”


व्यास नगरपालिका
नगर कार्यापालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ
४ प्रदेश नम्बर, नेपाल

०/८

आ.व.०७३।७४ मा संचालित कार्यक्रमहरुको
दोस्रो चौमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
विवरण



आर्थिक प्रशासन/योजना शाखा



व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दमौली तनहुँ
४ नम्बर प्रदेश, नेपाल
व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ
४ नं. प्रदेश, नेपाल
२०७३

पत्र संख्या: २०७३।०७४
चलानी नम्बर: ४८९२

मिति: २०७३।९।६

विषय: दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
नगरपालिका व्यवस्था शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

उपरोक्त विषयमा यस नगरपालिका कार्यालयको चालु आ.व.२०७३।०७४ को दोस्रो चौमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भरी यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

बोधार्थ

१. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
२. श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।


हरिप्रसाद बस्नेता
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

०/८

“भुक्तम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरौं, सम्भावित प्रकोपबाट बचौं र बचाऔं”

phone no. 065-560162/560163, Fax No.: 977-65-560233 Email: vyasmunicipality@gmail.com Web : www.vyasmun.gov.np



व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
४ नं. प्रवेश, नेपाल
२०७३

दोस्रो चौमासिक सम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली, तनहुँ

आवक: ०७३/७४

रकम रु हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	बिनियोजित बजेट	दोस्रो चौमासिक सम्मको विकास		दोस्रो चौमासिक सम्मको खर्च		बाँकी	
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा
क) केन्द्रीय अनुदान								
१ निशर्त अनुदान		४३०२०	३४२९	३५३३८	३८७६७	३४२९	९८८८	१३०१७
२ सशर्त अनुदान, विकास शुल्क		४००३४		११६९०	११६९०		५२०८	५२०८
३ आयोजना, कार्यक्रम (नगर क्षेत्र पूर्वाधार र सडक बोर्ड)		२१५३५		११३९३	११३९३		३५७२	३५७२
४ अन्य (सामाजिक सुरक्षा)		५१६१२		३४१४३	३४१४३		३३६५८	३३६५८
५ जम्मा		१५६२०१	३४२९	९२९६४	९७९९३	३४२९	५२०२६	५२९५५
ख) प्राप्त					०		०	०
६ अनुदान		३६५५०		१८३८८	१८३८८		१३०६५	१३०६५
७ कार्यक्रम					०		०	०
८ जम्मा		३६५५०	०	१८३८८	१८३८८	०	१३०६५	१३०६५
ग) आन्तरिक आय								
९ दस्तुर, शुल्क, बिक्री आदिबाट		४७१८८	१८१७३	१३४६१	३१६३४	१८१७३	५८९२	२४०६५
१० राजश्व बाँडफाँड (रजिष्ट्रेशन शुल्क वापतको)		११४००		३८७६	३८७६		१५००	१५००
११ गतवर्ष खर्च नभई यस आवकमा जिम्मेवारी सरी आएको		३८३०३		३८३०३	३८३०३		१६५८०	१६५८०
१२ अन्य		२१२६८		७५३५	७५३५		२३९३	२३९३
१३ जम्मा		११८४५९	१८१७३	६३१७५	८१२९८	१८१७३	२६३६५	८४५३८
१४ कुल जम्मा (६+८+१३)		३११२१०	२१६०२	१७४१२७	१९५७२९	२१६०२	९१४५६	११३०५८

[Signature]

संस्था आदिपुर्ण/प्रस्ताव
संस्था आदिपुर्ण/प्रस्ताव
संस्था आदिपुर्ण/प्रस्ताव

संस्था आदिपुर्ण/प्रस्ताव
संस्था आदिपुर्ण/प्रस्ताव
संस्था आदिपुर्ण/प्रस्ताव



दोस्रो चौमासिकसम्मको बांकी पेशकी सम्बन्धी विवरण

आ.व.०७३।७४

क्र.सं.	अनुदानका किसिम	पेशकी विवरण										कुल बांकी पेशकी
		विगत वर्षहरूको बांकी पेशकी			विगत वर्षको पेशकी मध्ये यस वर्ष फछ्यौट			चालु आ.व.को पेशकी				
		चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा	चालु	पुंजीगत	जम्मा		
१	केन्द्रीय अनुदान			०।००			०।००			०।००	०।००	
क	सशर्त	३६,५००।००	२५५,०००।००	२९१,५००।००	३६,५००।००	२५५,०००।००	२९१,५००।००	०।००	२०,०००,०००।००	२०,०००,०००।००	२०,०००,०००।००	
ख	निशर्त		५०,८५९।००	५०,८५९।००		५०,८५९।००	५०,८५९।००	०।००	५,०००,०००।००	५,०००,०००।००	५,०००,०००।००	
२	वैदेशिक अनुदान			०।००			०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	
३	अन्य अनुदान	०।००	४९०,०००।००	४९०,०००।००		४९०,०००।००	४९०,०००।००		२,०००,०००।००	२,०००,०००।००	२,०००,०००।००	
४	आन्तरिक आय	०।००	१३,७४३,१२६।३१	१३,७४३,१२६।३१	४७,८८८।००	७,४३५,९७३।००	७,४८३,८६१।००	१११,०००।००	१२,१५२,५९०।००	१२,२६३,५९०।००	१८,५२२,८५५।३१	
	कुल जम्मा	३६,५००।००	१४,५३८,९८५।३१	१४,५७५,४८५।३१	८४,३८८।००	८,२३१,८३२।००	८,३१६,२२०।००	१११,०००।००	३९,१५२,५९०।००	३९,२६३,५९०।००	४५,५२२,८५५।३१	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

मेघ नाथ आचार्य
लेखा अधिकृत/प्रबन्ध

मेघ नाथ आचार्य
लेखा अधिकृत/प्रबन्ध

आ.व. ०७३/७४

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार					
विवरण	ईकाइ	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणार्थिन)	आयोजनामा हाल सम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक : -ट्रयाक खोल्ने/कच्ची -ग्रामेल -पक्की/कालोपत्रे -मर्मत सम्भार	कि.मी. " " "	०/७९ १/६६ ३/६९	२/०९ ०/९३ ६/२५	१०५५ १९८ १५४५० ८२४७	१०५० ३५ ३०४ १२५०
पुल : - मोटरवेल् पुल -कल्मट -भोलुङ्गे पुल	संख्यामा (मिटर) " "	१ १	१ १	७३	४२
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण : -सिंचाई -नदी नियन्त्रण/तटबन्ध -बोरिङ/डिप बोरिङ विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा	हेक्टरमा संख्या (मिटर) मा " लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित संख्यामा धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्भवायरको क्षमतामा संख्यामा	१५ ० ५ ५	१० ४८ १६	२४८ २७२३ ९९४	९० १०० २०५
खानेपानी तथा सरसफाई : -खानेपानी धारा वितरण -ईनार	" " संख्या (मिटर) मा कि.मी.मा संख्यामा कोठा संख्या " संख्यामा संख्यामा	३०५ ४ १ ४ १ ४०	३ ६२६ १३ १ १६ १०	३४२ ४४६९ ३९९७ ७७५ १६७३६ ३९४३९	१०५ ५०७ ५०६ ७८९ २५४१ ५८०७
ख.लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम					
विवरण	ईकाइ	प्रगति प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	कार्यक्रममा लाभान्वित जनसंख्या	खर्च रकम	कैफियत
• आय आर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम • सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम • गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम • महिला, पिछ्छाडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण कार्यक्रम	जना	चौमासिक " "	५० १००	५० ६०	
कुल जम्मा			१५०	११०	
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम					
विवरण	ईकाइ	प्रगति प्रतिवेदन गरिएको अवधिको चौमासिक	कार्यक्रममा लाभान्वित संख्या	खर्च रकम	
• कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम • समूह सदस्यहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम • महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूको तालिम	जना		२२	१००	
कुल जम्मा			२२	१००	
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम					
विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा भत्ता चुक्नेको संख्या	रकम रु.		
➢ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	२९७	३९९	४७६८००		
➢ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	११६०	१०३०	१६४८०००		
➢ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	१११६	११०७	१०६४८००		
➢ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	३	३	४८००		
सिमान्तकृत जनसंख्या					
➢ फरक क्षमता (Disable) भएका	१०९	९५	१००४८०		
➢ बाल संरक्षण कार्यक्रम	३८०	३८५	११९४००		
कुल जम्मा	३०५७	३०९१	३४९४२८०		
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको			
जन्म:					
छोरा	२५०				
छोरी	२५८				
मृत्यु:					
पुरुष	१५				
महिला	४६				
वसाई-सराई परिवार	६८				
विवाह	२२५				
सम्बन्ध विच्छेद	९				

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहु
४ नं. प्रदेश, नेपाल
२०७३

जानियर इन्जिनियर

हरिप्रसाद बोस्तोला
मुख्य एवं कार्यकारी अधिकृत

आ.व.०७३।७४ को यथार्थ आय विवरण

शीर्षक नं.	आम्दानीका शीर्षकहरू	आ.व.०७३।७४ को	
		संशोधित अनुमान	यथार्थ
१.१	स्थानीय कर		
१.१.१	घर बहाल कर	३५०,०००।००	५१७,२३१।१०
१.१.२	बहाल विटौरी		
१.१.३	व्यवसाय कर	२,१००,०००।००	४८७,१९०।००
१.१.४	सवारी दर्ता तथा कर	७५०,०००।००	२३६,८६५।००
१.१.५	एकिकृत सम्पत्ति कर	११,०००,०००।००	७,६५९,०६७।९५
१.१.६	मनोरञ्जन कर	२५०,०००।००	८९,५९६।५०
१.१.७	विज्ञापन कर	२००,०००।००	५,४००।००
	जम्मा	१४,६५०,०००।००	८,९९५,२७०।५५
१.२	सेवा शुल्क		
१.२.१	सवारी पार्किङ्ग	५००,०००।००	
१.२.२	सरसफाई	१,८००,०००।००	१,१४८,३२५।००
१.२.३	घर ब्लक नम्बर प्लेट	१,०००,०००।००	
१.२.४	शौचालय	७२,०००।००	३९,३६५।००
१.२.५	जग्गा प्लटिङ्ग	३००,०००।००	१३०,०००।००
१.२.६	सम्पत्ति मुल्यांकन	७६६,०००।००	५०३,७६५।००
१.२.७	आय प्रमाणित		
	जम्मा	४,४३८,०००।००	१,८२१,४५५।००
१.३	दस्तूर		
१.३.१	दर्ता तथा नवीकरण	२००,०००।००	९३,७२५।००
१.३.२	घर नक्शापास	४,८००,०००।००	२,८२७,२८६।७६
१.३.३	सिफारिस	४,२००,०००।००	३,१०९,१४७।३४
१.३.४	नाता प्रमाणित	२५,०००।००	१३,४५५।००
१.३.५	मिलापत्र	५,०००।००	
१.३.६	विविध फाराम	१,०००,०००।००	५८६,१८१।०४
	जम्मा	१०,२३०,०००।००	६,६२९,७९५।१४
१.४	बिक्री		
१.४.१	लिलाम बिक्री	२०,०००।००	
१.५	स्रोत परिचालन		
१.५.१	घर भाडा	६,०९५,०००।००	३,५१२,७२१।०४
१.५.२	मेशिनरी उपकरण भाडा	३७०,०००।००	१८९,४२५।००
१.५.३	गिटी, बालुवा तथा स्लेट ढुंगा	१०,५००,०००।००	१०,३०९,६७७।२५
	जम्मा	१६,९६५,०००।००	१४,०११,८२३।२९
१.६	सांवा व्याज लाभांश र बोनस		
१.७	अन्य आय		
१.७.१	दण्ड जरिवाना	१००,०००।००	५,११२।७०
१.७.२	धरौटी जफत वा फिर्ता	१०,०००।००	

[Handwritten signature]

72 C mmm

मेघ नाथ आचार्य
मेवा अधिकृत/प्रवक्ता

हरिप्रसाद वांस्तोला
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

-- 6

१.७.३	सापटी तथा पेशकी फछ्यौट	२०,०००।००	
१.७.४	अन्य विविध आय	७५०,०००।००	१६५,४१२।५०
१.७.५	परीक्षा	५,०००।००	५,५००।००
	जम्मा	८८५,०००।००	१७६,०२५।२०
	कुल आन्तरिक श्रोतको आय	४७,१८८,०००।००	३१,६३४,३६९।१८
२.१	नेपाल सरकार पूँजीगत सशर्त अनुदान		
२.१.१	स्थानीय विकास शुल्क कोष ३६५८१७३/२६३२	५,९००,०००।००	३,९३२,०००।००
२.१.२	बातावरण मैत्री कार्यक्रम	१८,४००,०००।००	१०,०००,०००।००
२.१.३	ठुला पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अनुदान	९,२१६,०००।००	६,१४४,०००।००
२.१.४	सडक बोर्ड नेपाल	६,२५०,०००।००	१,७०३,२३९।००
	जम्मा	३९,७६६,०००।००	२१,७७९,२३९।००
२.२	नेपाल सरकार पूँजीगत निशर्त अनुदान		
२.२.१	विकास अनुदान ३६५८०३३/२६३२१)	३७,८९१,०००।००	२५,२६२,०००।००
२.३	नेपाल सरकार प्रशासन अनुदान		
२.३.१	एल.जि.सि.डि.पि. ३६५८१९३/२६३१२ (सशर्त)	६,५१८,०००।००	१,६९०,०००।००
२.३.२	चालु अनुदान ३६५८०३३/२६३१२)	५,१२९,०००।००	३,४२९,०००।००
२.३.३	स्थानिय विकास शुल्क कोष ३६५८१७३		
	जम्मा	११,६४७,०००।००	५,११९,०००।००
२.४	नगर क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम	१४,५३५,०००।००	९,६९०,०००।००
२.५	जि.वि.स. तनहुँ		
२.५.१	पुँजीगत अनुदान	१००,०००।००	२६९,३००।००
२.५.२	राजश्व बाण्डफाण्डबाट प्राप्त (रजिष्ट्रेशन शुल्क)	११,४००,०००।००	३,८७६,१६३।२३
२.५.३	सामाजिक सुरक्षा अनुदान	५१,३००,०००।००	३४,१४२,८००।००
	जम्मा	६२,८००,०००।००	३८,२८८,२६३।२३
२.६	बैदेशिक सहायता		
२.७	अन्य अनुदान		
२.७.१	नगर विकास कोष (नेपाल सरकार)	६,५७०,०००।००	६,२७५,६०७।००
२.७.२	अन्य संस्था (स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी तलब)	२,२००,०००।००	१,०८७,०३०।००
	जम्मा	८,७७०,०००।००	७,३६२,६३७।००
२.८	ऋण सहयोग		
२.८.१	नगर विकास कोष	२९,८८०,०००।००	११,८४२,८६८।००
२.८.३	अन्य वित्तीय संस्थाहरु		
	जम्मा	२९,८८०,०००।००	११,८४२,८६८।००
	कुल बाह्य श्रोतको आय	२०५,२८९,०००।००	११९,३४४,००७।२३
२.९	लागत सहभागिता (ढल, पिच र अन्य)	२०,४३०,०००।००	६,४४८,०२४।००
२.११	गत वर्षको जिम्मेवारी		
२.११.१	बैंक मौज्दात	३१,३२०।९८	३१,३२०।९८
२.११.२	तहविल मौज्दात	३८,२७१,४११।४२	३८,२७१,४११।४२
	जम्मा	३८,३०२,७३२।४०	३८,३०२,७३२।४०
	कुल आय	३११,२०९,७३२।४०	१९५,७२९,१३२।८१

[Signature]

४/२/२०२०
मेघ नाथ आचार्य
मेघ अधिकृत/प्रवक्ता
हरिप्रसाद बाँस्तीला
मुख्य एवं कार्यकारी अधिकृत

आ.व.०७३।७४ को यथार्थ व्यय विवरण (चालु र पूंजीगत)

च नं.	संकेत नं.	खर्चका शीर्षकहरू २०७३	आ.व.०७३।७४ को	
			संशोधित अनुमान	यथार्थ
१	२.१	तलब (पारिश्रमिक)		
	२.१.१	(क) कर्मचारी (न.पा)	१८,५००,०००।००	१३,७८८,८९५।५०
		(ख) संचित बिदा, औषधि उपचार तथा अन्य	२,०००,०००।००	१,६२७,६२५।३६
	२.१.२	जनप्रतिनिधी पारिश्रमिक		
		जम्मा	२०,५००,०००।००	१५,४१६,५२०।८६
२	२.२	कर्मचारी भत्ता	१,१००,०००।००	७५९,०५०।००
	२.२.२	बैठक भत्ता		
	२.२.२.१	विभिन्न समिति बैठक	८००,०००।००	३९१,०००।००
	२.२.२.२	योजना अनुगमन, परिवहन तथा संचार	३५०,०००।००	१४५,६००।००
		जम्मा	१,१५०,०००।००	५३६,६००।००
	२.२.३	लुगा भत्ता (पोशाक)	३९०,०००।००	३६८,०००।००
३	२.३	भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता		
	२.३.१	पदाधिकारी	२००,०००।००	
	२.३.२	कर्मचारी	८००,०००।००	६७०,३५०।००
		जम्मा	१,०००,०००।००	६७०,३५०।००
४	२.४	सेवा तथा कार्यालय संचालन		
	२.४.१	कार्यालय सेवा खर्च		
	२.४.१.१	धारा/विद्युत	४५०,०००।००	१४४,१६४।१५
	२.४.१.२	टेलिफोन ट्रंकल	२५०,०००।००	८३,५०३।७७
	२.४.१.३	सेवा अन्य(सवारी साधन नविकरण र विमा	६००,०००।००	३०८,६४१।४०
	२.४.२	कार्यालय संचालन खर्च		
	२.४.२.१	स्टेशनरी सामान	५००,०००।००	३३३,७५१।००
	२.४.२.२	छपाई	६००,०००।००	२०३,०३७।००
		जम्मा	२,४००,०००।००	१,०७३,०९७।३२
५	२.५	भाडा	४००,०००।००	१५६,०००।००
६	२.६	मर्मत सम्भार		
	२.६.१	सवारी साधन	५००,०००।००	४१०,६९६।००
	२.६.२	प्रशासन अन्य	३००,०००।००	९९,२९०।००
		जम्मा	८००,०००।००	५०९,९८६।००
७	२.८	पत्र पत्रिका तथा पुस्तक	५०,०००।००	१६,१८०।००
८	२.९	इन्धन		
	२.९.१	प्रशासन	७५०,०००।००	१८३,७९५।००
	२.९.२	विविध	३००,०००।००	१६७,०७१।००
		जम्मा	१,०५०,०००।००	३५०,८६६।००
९	२.१०	विविध तथा भैपरी		
	२.१०.१	विविध		
	२.१०.१.१	जलपान तथा अतिथि सत्कार	६५०,०००।००	३७२,८७०।००
	२.१०.१.२	चाडपर्व पूजा	५०,०००।००	३१,९६०।००
	२.१०.१.३	लेखापरीक्षण	१००,०००।००	

[Signature]

४३ - मर्मत
मेघ नाथ आचार्य
मेला अधिकृत/प्रवक्ता

७१ - ६
हरिप्रसाद वांस्लोला
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

च नं.	संकेत नं.	खर्चका शीर्षकहरू	आ.व.०७३/७४ को	
			संशोधित अनुमान	यथार्थ
	२.१०.१.४	सेस्ता प्रणाली अध्यावधिक, पेशकी र वेरुजू	२५,०००।००	
		जम्मा	८२५,०००।००	४०४,८३०।००
	२.१०.२	भैपरी आउने		
	२.१०.२.१	अन्य	२००,०००।००	१८५,१६४।००
	२.१०.२.२	घर निर्माण/सवारी सा. खरिद सापटी	०।००	
	२.१०.२.३	राष्ट्रिय दिवसहरू	५०,०००।००	
		जम्मा	२५०,०००।००	१८५,१६४।००
१०	२.११	खप्ने माल सामान	७००,०००।००	६६९,४५६।००
११	२.१२	तालिम, योजना तथा बजेट तर्जुमा		
	२.१२.१	तालिम गोष्ठी सेमिनार	५०,०००।००	
	२.१२.२	नगरपरिषद् संचालन	२००,०००।००	१४३,७५५।००
	२.१२.३	बडा व्यवस्थापन खर्च	२००,०००।००	९२,४६०।००
		जम्मा	४५०,०००।००	२३६,२१५।००
१२	२.१३	अनूदान, आर्थिक सहायता, चन्दा पुरस्कार		
	२.१३.१	अनूदान, आर्थिक सहायता, चन्दा		
	२.१३.१.१	असहाय दीन दूःखी	३५,०००।००	२९,०००।००
	२.१३.१.२	विविध	१०,०००।००	
		जम्मा	४५,०००।००	२९,०००।००
	२.१३.२	राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्था सदस्यता शुल्क	१५०,०००।००	
	२.१३.३	पुरस्कार सम्मान	१५०,०००।००	४५,०००।००
१३	२.१४	जग्गा खरीद		
१४	२.१५	भवन निर्माण तथा खरीद		
१५	२.१६	अन्य निर्माण तथा सुधार खर्च	२७७,४९९,७३२।४०	९१,४५५,९६२।६७
१६	२.१७	उत्पादन सामग्री/सेवा		
१७	२.१८	लगानी		
	२.१८.१	ऋण लगानी		
	२.१८.२	शेयर लगानी		
		जम्मा		
१८	२.१९	आय तथा आन्तरिक सापटी फिर्ता	१००,०००।००	१७६,०२८।००
१९	२.२०	साँवा तथा व्याज भुक्तानी		
२०	२.२१	कर्मचारी कल्याण खर्च	२,२००,०००।००	
		कुल प्रशासनिक खर्च	३३,७१०,०००।००	२१,६०२,३४३।१८
		कुल विकास खर्च	२७७,४९९,७३२।४०	९१,४५५,९६२।६७
		जम्मा खर्च	३११,२०९,७३२।४०	११३,०५८,३०५।८५

[Signature]

[Signature]
 मेघ नाथ आचार्य
 लेखा अधिकृत/प्रवक्ता

[Signature] - 6
 हरिप्रसाद वांस्तोला
 प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

आ.व. ०७३/७४ को पुंजीगत बजेट अन्तर्गतका बजेट तथा कार्यक्रमहरूको विस्तृत व्यय अनुमान

योजना	योजनाको नाम	वडा	संशोधित अनुमान	यथार्थ
क)	नगरपालिका अनुदान कार्यक्रम तथा आन्तरिक श्रोत			
१)	सम्पुरक तर्फका योजनाहरू			
१.१	बसपार्क निर्माण		१,५००,०००।००	
१.२	सडक बोर्ड तर्फका योजना		२,०००,०००।००	
१.३	कार्यालय भवन निर्माण		१,०००,०००।००	२८७,३५४।००
१.४	ढल निर्माण		१,५००,०००।००	
१.५	साना शहरी खानेपानी योजना		२,०००,०००।००	५,५५०।००
१.६	सोलार बत्ती जडान		९००,०००।००	
	जम्मा		८,९००,०००।००	२९२,९०४।००
१.६	आयोजना व्यवस्थापन खर्च (कन्टिन्जेन्सी)			
क.	योजना शाखा प्राविधिक पारिश्रमिक (३ जना)		८००,०००।००	१४७,०००।००
ख.	उपभोक्ता समिति पदाधिकारी तालिम		१००,०००।००	१८,०९०।००
ग.	प्रतिवेदन निर्माण		४०,०००।००	
घ.	अनुगमन खर्च (इन्धन समेत)		१००,०००।००	१७९,२४०।००
ड.	योजना खाता व्यवस्थापन		१००,०००।००	
	जम्मा		१,१४०,०००।००	३४४,३३०।००
	जम्मा		१०,०४०,०००।००	६३७,२३४।००
२)	लक्षित वर्गतर्फका योजनाहरू १. महिला (१० प्रतिशत)			
१.२.१.१	महिलाहरूको सिप र सशक्तीकरणका लागि सिलाई कटाई र अन्य शिल्पकला सम्बन्धी तालिम	१	१००,०००।००	
१.२.१.२	हाइस्कूलटार आमा समूह भवन निर्माण	१	५०,०००।००	
१.२.१.३	उत्तरशीला टोल अन्तर्गत अधुरो महिला सामुदायिक भवन निर्माण	२	५०,०००।००	
१.२.१.४	सम्पूर्ण टोलका महिलाहरू मध्ये छनौट गरी आय आर्जन तथा सिपमूलक तालिम	२	१००,०००।००	
१.२.१.५	सबै टोलबाट सिफारिस भए अनुसार महिलाहरूका लागि सिपमूलक तालिम	३	१००,०००।००	
१.२.१.६	सबै टोलका महिलाहरूका लागि सिप विकास र आय आर्जन कार्यक्रम	४	५०,०००।००	
१.२.१.७	पुरनडिहीमा सार्वजनिक उद्यान निर्माण	४	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.१.८	शिवालय आमा समूहको भवन निर्माण	५	५०,०००।००	
१.२.१.९	वडाको महिलाहरूलाई आयमूलक तालिम	५	५०,०००।००	
१.२.१.१०	चुंदेरमा महिला समूहका लागि सामुदायिक भवन निर्माण	६	१००,०००।००	
१.२.१.११	हाडीगाउँ टोलको जौबारी आमा समूह भवन प्लाष्टर	६	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.१.१२	महिलाहरूका लागि आय आर्जन र सिपमूलक तालिम	७	१००,०००।००	
१.२.१.१३	वडा भित्रका महिलाहरूलाई च्याउ खेती, हलेदो खेती, मुढा बनाउने सिपमूलक आयआर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम र महिला कानूनी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा लगायत चेतनामूलक कार्यक्रम	८	१००,०००।००	
१.२.१.१४	सम्पूर्ण टोलबाट छनौट गरी महिला सिपमूलक तालिम संचालन	९	१००,०००।००	
१.२.१.१५	सबै टोलका महिलाहरूका लागि सिप विकास र आय आर्जन कार्यक्रम	१०	१००,०००।००	
१.२.१.१६	सम्पूर्ण टोलमा महिलाहरूको लागि आय आर्जन, सिपमूलक	११	१००,०००।००	
१.२.१.१७	महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि	१२	५०,०००।००	
१.२.१.१८	आय आर्जनका लागि महिलाहरूलाई बाखा पालन कार्यक्रम	१२	५०,०००।००	
१.२.१.१९	वडाका महिलाहरूलाई आयमूलक कार्यक्रम	१३	५०,०००।००	
१.२.१.२०	वडाका महिलाहरूलाई सचेतनामूलक तालिम	१३	५०,०००।००	
१.२.१.२१	वडाका महिलाहरूलाई आयमूलक कार्यक्रम	१४	५०,०००।००	
१.२.१.२२	वडाका महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम	१४	५०,०००।००	

[Signature]

[Signature]
मेस नाथ आचार्य
मेस अधिकृत/प्रवक्ता

[Signature]
हरिप्रसाद वांस्लोला
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

योजना	योजनाको नाम	वडा	संशोधित अनुमान	यथार्थ
१.२.१.२३	अन्य महिला सम्बन्धी कार्यक्रम		१५५,०००।००	६३,०००।००
१.२.१.२४	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम		२००,०००।००	३२,४००।००
	जम्मा		१,९०५,०००।००	१२८,४००।००
२.	बालबालिका (१५ प्रतिशत)			
१.२.२.१	थानी बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण	१	१००,०००।००	
१.२.२.२	कुन्छाली, खकौली, मोहरियाटार, रजआप बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण	१	१००,०००।००	
१.२.२.३	अमरापुरी र पुलचोकमा बाल उद्यान निर्माण	२	१००,०००।००	
१.२.२.४	सुन्धारा टोलमा रहेको खेल मैदान निर्माण	४	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.२.५	बाल विकास केन्द्र जाने बाटो निर्माण	६	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.२.६	वडामा रहेका विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति कोष, बाल विकास केन्द्रको स्थापना र चिल्डेन पार्क	७	१००,०००।००	३३,०००।००
१.२.२.७	मानुङ प्रा.वि. भवन निर्माण	७	१००,०००।००	३३,०००।००
१.२.२.८	सिद्धवेनी नि.मा.वि.को अधुरो कम्पाउण्ड निर्माण	१२	६५०,०००।००	४२९,०००।००
१.२.२.९	नगरस्तरीय बाल भेला छनौट गरेका विभिन्न कार्यक्रम (बालमैत्री व्यवस्थापन र खेलमैदान)	१३	१००,०००।००	
१.२.२.१०	जनजागृति गंगा मा.वि.को गेट निर्माण	१३	१००,०००।००	३३,०००।००
१.२.२.११	गुदीफच्याङ नि.मा.वि., सितला प्रा.वि. भौतिक पूर्वाधार	१४	७०,०००।००	७०,०००।००
१.२.२.१२	सम्पूर्ण वडाहरूको बालबालिकाहरूको तथ्यांक अध्यावधिक		२००,०००।००	
१.२.२.१३	सम्पूर्ण वडाको वडास्तरीय र नगरस्तरीय बाल मञ्च		१५०,०००।००	
१.२.२.१४	सम्पूर्ण वडाको बालबालिकाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम		२८०,०००।००	
१.२.२.१५	अन्तराष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा गरिने कार्यक्रम		१००,०००।००	
१.२.२.१६	बाल श्रम र बाल हिंसा विरुद्ध सडक नाटक		१००,०००।००	
१.२.२.१७	सम्पूर्ण वडामा खेलकुद सामग्री वितरण		१५०,०००।००	
१.२.२.१८	सम्पूर्ण वडामा पुस्तकालय सामग्री वितरण		५०,०००।००	
१.२.२.१९	बालमञ्च समन्वय समिति बैठक तथा अनुगमन		७५,०००।००	
१.२.२.२०	लागु पदार्थ ओसार पसार विरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम		५०,०००।००	
१.२.२.२१	सबै वडाका बालमञ्चलाई स्टेशनरी सामग्री वितरण		५०,०००।००	
१.२.२.२२	सम्पूर्ण वडाका बाल विकास केन्द्रलाई आवश्यक सहयोग		१९५,०००।००	
१.२.२.२३	सडक बालबालिकाहरूको पहिचान गरी आवश्यक सहयोग		५०,०००।००	
१.२.२.२४	बाल मैत्री कार्यक्रम		५०,०००।००	२५,८५०।००
	जम्मा		३,०२०,०००।००	६५६,८५०।००
३.	अन्य लक्षित (जनजाति, दलित, अपाङ्गता, ज्येष्ठनागरिक, मुस्लिम आदि) (१५ प्रतिशत)			
१.२.३.१	लक्षित वर्ग अन्तर्गत दलित अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग लागि आय आर्जन र सिपमूलक तालिम	१	१००,०००।००	
१.२.३.२	बुद्धदाहाल बहिरा आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	१	५०,०००।००	
१.२.३.३	सम्पूर्ण टोलका दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, अपाङ्ग र पछाडि परेका वर्गहरूबाट छनौट गरी सविधान एवं जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन	२	१००,०००।००	
१.२.३.४	दरैपधेरामा रहेको जनजातिको अधुरो भवन निर्माण	३	१००,०००।००	
१.२.३.५	सेवर वर्गेचादेखि कोकलडांडा जाने सडकमा कल्भर्ट निर्माण	३	१००,०००।००	३३,०००।००
१.२.३.६	बागेचौर शिव वि.क.को घर हुदै सिता खनाल, गंगबहादुर गुरुङ्ग, कृष्णबहादुर परियारको घरसम्म जोड्ने बाटो निर्माण	३	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.७	रामबहादुर तामाङ (भाकी) को घरबाट वि.क. गाउँ जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति	३	१००,०००।००	३३,०००।००
१.२.३.८	श्रतर्माटा टोलमा मन्दिर निर्माण	४	५०,०००।००	
१.२.३.९	डांडागाउँमा रहेको अधुरो सिँडी बाटो निर्माण	४	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.१०	दरैगाउँ टोलमा रहेको खानेपानी मर्मत सुधार	४	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.११	प्रगतिशील मगर समितिको भवन निर्माण	५	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.१२	दलित वर्गको लागि जनचेतनामूलक तालिम संचालन	५	५०,०००।००	

[Signature]

[Signature]

मेघ नाथ बाचाय
प्रमुख/प्रवक्ता
हरिप्रसाद दास्तोला
एवं कार्यकारी अधिकृत



ध्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

योजना	योजनाको नाम	वडा	संशोधित अनुमान	यथार्थ
१.२.३.१३	देउरालीबाट नयाँबस्ती जाने बाटो स्तरोन्नति	५	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.१४	देउरालीबाट मगरगाउँ हुँदै कुमालटारी मिलनचौकी सडक	५	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.१५	दुम्सी माथिल्लो दरैगाउँको खानेपानी टंकी निर्माण	५	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.१६	सेवर बगैँचादेखि दरैगाउँ हुँदै भुवाने जाने सडक	५	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.१७	बोटेगाउँको चौताराबाट चुरेखेलासम्म बाटो निर्माण	५	५०,०००।००	
१.२.३.१८	अन्य लक्षित वर्गका तालिम लिएका व्यक्तिहरूलाई बंगुर र बाखा पैचो वितरण कार्यक्रम	६	१००,०००।००	
१.२.३.१९	चिन्तुटार अन्तर्गत दामखोला खानेपानी योजना	६	५०,०००।००	
१.२.३.२०	पराशर क्षेत्रका दलित, जनजाति, अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि विश्राम स्थल चौतारा र शौचालय निर्माण	७	१००,०००।००	
१.२.३.२१	कन्टार सिरडी टोलमा आय आर्जन र चेतनामूलक	८	५०,०००।००	
१.२.३.२२	ठूलोटार, बोटेगाउँ समेतमा आय आर्जन र चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन	८	५०,०००।००	
१.२.३.२३	सिन्धु मार्ग काउराको फेददेखि सेरासम्म सडक स्तरोन्नति	८	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.२४	अधेरी भन्ज्याङ्ग घैरेनी मोटर मार्ग एवं दलित उत्थान	९	१००,०००।००	
१.२.३.२५	दुम्सीचौर पुरानो पधेरो खानेपानी मर्मत	९	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.२६	माइधुम्का मंगलीगौरा मोटर मार्ग निर्माण	९	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.२७	सवै टोलका जनजाति, दलित वर्गका युवा युवतीहरूलाई आय आर्जन तथा सिप विकास	१०	१००,०००।००	
१.२.३.२८	बुद्धपार्क टोलमा रहेको अधुरो भवन निर्माण	१०	१००,०००।००	
१.२.३.२९	दमौली मुस्लिम अनुजुमन कमिटिले निर्माण गरेको नुरी हन्की जामे मस्जिदको बजुखमा भवनको रंगरोगन, विद्युत जडान, शौचालय निर्माण	११	५०,०००।००	५०,०००।००
१.२.३.३०	सम्पूर्ण टोलहरूमा अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत, जनजाति, दलित, महिला आदिका लागि अन्तरक्रिया एवं जनचेतनामूलक कार्यक्रम	११	५०,०००।००	
१.२.३.३१	अन्य लक्षित वर्गका कालो सुगुर संरक्षणका लागि पाठा	१२	५०,०००।००	
१.२.३.३२	अन्य लक्षित वर्गका लागि कृषि तरकारी खेती	१२	५०,०००।००	
१.२.३.३३	मोर खोलादेखि सिखर्दी जाने बाटोमा सिन्डी बाटो निर्माण	१२	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.३४	चिन्तुवादी अधुरो खानेपानी योजना निर्माण	१२	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.३५	डाँडावारी मोटर मार्ग निर्माण	१२	५०,०००।००	
१.२.३.३६	माझथर टोल विकास संस्थाको सामुदायिक भवन निर्माण	१२	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.३७	सिमलस्वारा ना.स.के. मा रुम्वाडी खानेपानी मर्मत	१२	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.३८	दलित, जनजाति, अपाङ्गता आदिलाई सचेतना एवं आयआर्जन तालिम	१३	१००,०००।००	
१.२.३.३९	नागमणि नागरिक सचेतना केन्द्रको सामुदायिक भवन	१३	५०,०००।००	
१.२.३.४०	गुरुङगाउँ हुँदै विमले चौतारा मोटर मार्ग निर्माण	१३	५०,०००।००	१६,५००।००
१.२.३.४१	सगरमाथा नागरिक सचेतना केन्द्र बाखा पालन कार्यक्रम	१४	५०,०००।००	
१.२.३.४२	अन्य लक्षित वर्गलाई आय आर्जन तथा सिपमूलक कार्यक्रम	१४	५०,०००।००	
१.२.३.४३	बाहुन पधेरो, नेवारदी, रानीपानी खानेपानी मर्मत	१४	५०,०००।००	
१.२.३.४४	अन्य लक्षित कार्यक्रम (जनजाति, दलित, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, मुस्लिम आदि)		५०,०००।००	१००,०००।००
	जम्मा		२,७५०,०००।००	५८०,५००।००
४)	भौतिक पूर्वाधार तर्फका योजनाहरू			
१.३.१	माइलीडाँडा खानेपानी योजना निर्माण	१	६५०,०००।००	
१.३.२	अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण	२	७००,०००।००	
१.३.३	बाराही रानी मार्ग नाला निर्माण	३	६५०,०००।००	२१४,५००।००
१.३.४	जामुने वेलटारी अधुरो डिप बोरिङ खानेपानी योजना	४	६५०,०००।००	
१.३.५	शिव नि.मा.वि. भवन निर्माण एवं मर्मत	५	६५०,०००।००	६५०,०००।००

[Signature]

[Signature]
मेघ नाथ आचार्य
नगर कार्यपालिका/प्रवक्ता

[Signature]
हरिप्रसाद यांग्रोल
नगर कार्यपालिका/प्रवक्ता

योजना	योजनाको नाम	वडा	संशोधित अनुमान	यथार्थ
१.३.६	सेरा अन्तर्गत मौसुले खोल्सी खानेपानी योजना	६	६५०,०००।००	
१.३.७	पराशर क्षेत्रमा पराशर पार्क निर्माण	७	६५०,०००।००	
१.३.८	बरचौर, चैनपुर खानेपानी योजना	८	६५०,०००।००	
१.३.९	दुम्सीचौर, श्रीभन्ज्याङ्ग, वि.पि. भन्ज्याङ्ग हुदै कलेस्ती पुलसम्म जोड्ने अधुरो मोटर बाटो निर्माण	९	६५०,०००।००	२१४,५००।००
१.३.१०	देउरालीनगर टोलबाट तल व्यास गुफा जाने मार्ग पिच	१०	७००,०००।००	
१.३.११	व्यास ११ को वडा कार्यालय भवन निर्माण	११	७००,०००।००	२३१,०००।००
१.३.१२	कालीमाटी कुरुरुङ्गे कृषि मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१३, १४	१,३००,०००।००	१,३००,०००।००
	जम्मा		८,६००,०००।००	२,६१०,०००।००
५)	प्रवृद्धनात्मक तर्फका योजनाहरू			
१.४.१	चारकुने चौतारो निर्माण	१	५०,०००।००	
१.४.२	विज्ञानचौर क्यापुत्री भवन निर्माण	१	५०,०००।००	
१.४.३	नव आदर्श टोल पहिरो नियन्त्रण	१	५०,०००।००	
१.४.४	सिद्धार्थ चौकमा सिद्धार्थ गौतमको मूर्ति एवं फोहरा निर्माण	२	१००,०००।००	
१.४.५	सम्पूर्ण टोलभित्र रहेका पक्की नाला सरसफाई	२	१५०,०००।००	
१.४.६	भरत कैनी मार्गको स्तरोन्नति	३	१००,०००।००	
१.४.७	फलेदेपानी खानेपानी	३	५०,०००।००	
१.४.८	फेदीफांटबाट नयाँ खोलसम्मको कच्ची बाटो मर्मत	४	५०,०००।००	१६,५००।००
१.४.९	पुरनडिही टोल भवन मर्मत सुधार	४	५०,०००।००	१६,५००।००
१.४.१०	जामुने टोलमा रहेको अधुरो नाला निर्माण	४	५०,०००।००	
१.४.११	रातमाटा टोलमा रहेको पहेरे खानेपानी मर्मत	४	५०,०००।००	
१.४.१२	बेलटारी टोलमा रहेको शाखा बाटो मर्मत	४	५०,०००।००	
१.४.१३	थुम्केली गाउँ टोलको अधुरो भवन निर्माण	४	५०,०००।००	१६,५००।००
१.४.१४	फराकचौर टोलमा रहेको अधुरो भवन निर्माण	४	५०,०००।००	
१.४.१५	देउरालीबाट मंगलीगैरा हुदै खहरे जाने मोटर बाटो	५	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.१६	शान्तिनगर एकान्त मार्ग निर्माण	५	५०,०००।००	१६,५००।००
१.४.१७	अनन्त मार्गबाट नयावस्ती कालिका मन्दिर जाने मोटर मार्ग निर्माण	५	५०,०००।००	
१.४.१८	नेपालटार सामुदायिक भवन निर्माण	६	५०,०००।००	
१.४.१९	भगेरी टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण	६	१००,०००।००	
१.४.२०	याम्दी चापाटार टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण	६	१००,०००।००	३३,०००।००
१.४.२१	व्यास ७ र १० जोड्ने मादीनदीको भोलुडे पुल संरक्षणका लागि पक्की नाली र ग्याविन जाली	७	३००,०००।००	
१.४.२२	वैरागी मार्ग सडक निर्माण	८	१००,०००।००	
१.४.२३	कन्टार पखले खानेपानी योजना	८	५०,०००।००	१६,५००।००
१.४.२४	विर्ता टोल अन्तर्गत सिन्दी बाटो निर्माण	८	५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.२५	गणेश मार्ग ग्राभेल र नाला निर्माण	८	५०,०००।००	
१.४.२६	सिमलगैरा टोल अन्तर्गत शान्ति मार्ग सडक निर्माण	८	५०,०००।००	
१.४.२७	सिरडी टोलमा बाटो निर्माण	८	५०,०००।००	
१.४.२८	बरचौतारा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	९	५०,०००।००	१६,५००।००
१.४.२९	श्रीभन्ज्याङ्ग पार्क निर्माण	९	५०,०००।००	१६,५००।००
१.४.३०	वि.पि. भन्ज्याङ्ग खहरे जोड्ने अधुरो मोटर बाटो निर्माण	९	१००,०००।००	३३,०००।००
१.४.३१	दुम्सीचौरबाट फराकचौर जाने अधुरो मोटर मार्ग निर्माण	९	१००,०००।००	३३,०००।००
१.४.३२	वडा भरीका १० फुटे बाटोको नाला सरसफाई	१०	१००,०००।००	
१.४.३३	शान्तिनगर टोलमा रहेको अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१००,०००।००	३३,०००।००
१.४.३४	पुल्चोक टोल विकास संस्थामा रहेको अधुरो भवन निर्माण	१०	१००,०००।००	१००,०००।००
१.४.३५	मेनको चलचित्रदेखि पश्चिम मिना गिरीको घरदेखि उत्तर मस्जिद अग्राडि जोड्ने बाटो पि.सि.सि.	११	१५०,०००।००	१५०,०००।००
१.४.३६	शम्भु श्रेष्ठको घरबाट उत्तरतर्फ पावरहाउस जोडिएको पिच सडक जोड्ने गरी स्ल्याब सहित नाला र पि.सि.सि.	११	१५०,०००।००	१५०,०००।००
१.४.३७	विरता टोल अन्तर्गत विरता सामुदायिक भवन निर्माण	११	१००,०००।००	३३,०००।००

[Signature]

[Signature]
मेघ नाथ आचार्य
अधिकृत/प्रवक्ता

[Signature]
हरिप्रसाद दास्तोला
मुख्य एवं कार्यकारी अधिकृत



योजना	योजनाको नाम	वडा	संशोधित अनुमान	यथार्थ
१.४.३८	बच्यादी खानेपानी मर्मत एवं टंकी निर्माण	१२	५०,०००।००	१६,५००।००
१.४.३९	सहिद बुद्धि सिंह मार्गदेखि सिद्धवेनी नि.मा.वि.सम्मको मोटर बाटोमा पक्की नाली निर्माण	१२	१००,०००।००	४६,२००।००
१.४.४०	जनजागृति गंगा मा.वि.देखि वेलचौतारा, आसापानी, भड्खलासम्म सडक निर्माण	१३	१५०,०००।००	५०,०००।००
१.४.४१	रुदेपानी धाव्दी खानेपानी मर्मत एवं निर्माण	१३	५०,०००।००	१६,५००।००
१.४.४२	कोटेली खोल्सी खानेपानी मर्मत	१४	५०,०००।००	
१.४.४३	सिस्नेपानी चिनेपानी खानेपानी मर्मत	१४	५०,०००।००	१६,५००।००
१.४.४४	गुदीफच्याङ्ग टोल विकास संस्था सामुदायिक भवन निर्माण	१४	६५,०००।००	२१,४५०।००
१.४.४५	छाव्दी कुसम्दीमा सामुदायिक भवन निर्माण	१४	६५,०००।००	
१.४.४६	सम्पूर्ण टोलमा सुन्तला र केराको उन्नत जातको विरुवा खरिद	१४	५०,०००।००	
	जम्मा		३,५८०,०००।००	९४७,६५०।००
	जम्मा		२९,८९५,०००।००	५,५६०,६३४।००
१.५ न्युनतम पूजीगत अनुदान				
१.५.१	माइली डांडा चर्च जाने मार्ग कालोपत्रे	१	२,०००,०००।००	
१.५.२	डांडागाउँबाट गल्बुगाउँ हुदै भद्र दलित बस्ती बाटो	१	१५०,०००।००	
१.५.३	डांडागाउँ दलित बस्ती खानेपानी योजना पाइप लाइन	१	१००,०००।००	
१.५.४	शहिद चन्द्र नेपाली छात्रबास	१	१००,०००।००	
१.५.५	मुसेखोला खानेपानी टंकी मर्मत एवं पाइप लाइन विस्तार	१	१००,०००।००	
१.५.६	मैते वि.क.को घर अगाडिको कच्ची १३ फुटे बाटोमा नाला र माइलीडांडा अधुरो सिँडी निर्माण	१	१५०,०००।००	
१.५.७	न्युरोड डांग्रेखोल्सी अधुरो नाला निर्माण	२	४००,०००।००	
१.५.८	दरै पधेरा अधुरो खानेपानी योजना	३	२५०,०००।००	
१.५.९	रानीगाउँ चारकुने चौताराबाट बाराही रानीमार्ग जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	३	१००,०००।००	
१.५.१०	बराहखोला होमस्टे प्रवर्द्धन र खानेपानी	३	१५०,०००।००	
१.५.११	दरैपधेरा कोकलडांडा सेवर जाने बाटो मर्मत	३	२००,०००।००	
१.५.१२	फेदीफाँट टोल कोलढुंगा क्रिकेट खेलमैदान	४	२००,०००।००	
१.५.१३	मुलपानी टोलको आमा समूह भवन निर्माण	४	१००,०००।००	
१.५.१४	चण्डीका प्रा.वि. कम्पाउण्ड निर्माण	४	१००,०००।००	३३,०००।००
१.५.१५	वेलटारी ठूलोचौर मोटर मार्गमा पक्की नाला निर्माण	४	१००,०००।००	३३,०००।००
१.५.१६	दुम्सीबाट शिव मा.वि. सहरी स्वास्थ्य केन्द्र हुदै मादी जाने बाटो	५	७८०,०००।००	
१.५.१७	देउराली भन्ज्याङ्गदेखि मिलनचोक हुदै मादी जाने बाटो	५	३९०,०००।००	
१.५.१८	मादी पुलदेखि बैरेनी जाने बाटोको चुरे खोल्सीमा कजवे निर्माण	५	१,०४०,०००।००	
१.५.१९	दुम्सी दरैगाउँमा होमस्टे प्रवर्द्धन	५	१००,०००।००	
१.५.२०	सेवर दरैगाउँ रिङ्गरोड स्तरोन्नति	५	२००,०००।००	६६,०००।००
१.५.२१	डिहीगाउँबाट नयाँबस्ती जाने कालिका मार्ग स्तरोन्नति	५	१००,०००।००	
१.५.२२	सेवर देउरालीदेखि मंगलीगैरा हुदै खहरे जाने बाटो	५	३९०,०००।००	
१.५.२३	चिन्तुटार भोलुङ्गे मार्ग स्तरोन्नति	६	६५०,०००।००	
१.५.२४	चिन्तुटारमा सामुहिक इनार निर्माण	६	१००,०००।००	
१.५.२५	सेरा कुमाल गाउँ हुदै चैनपुर निस्कने मार्ग	६	१००,०००।००	
१.५.२६	ढापथुम्की खानेपानी योजना	६	३९०,०००।००	
१.५.२७	चिन्तुटार रंगशाला ग्याविन जाली भर्ने कार्य	६	१५०,०००।००	
१.५.२८	सहिद कला मोटर मार्ग	६	२००,०००।००	
१.५.२९	देउपुरे मनोरञ्जन पार्क निर्माण	६	२००,०००।००	६६,०००।००
१.५.३०	पराशर क्षेत्रको सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय	७	२००,०००।००	
१.५.३१	आसाकूरी खानेपानी योजनाको टंकी र मूहान संरक्षण	७	३९०,०००।००	१२८,७००।००

[Signature]

[Signature]
मेघ नाथ आचार्य
अध्यक्ष/प्रवक्ता

[Signature]
हरिप्रसाद दास्तीला
अध्यक्ष/प्रवक्ता

योजना	योजनाको नाम	वडा	संशोधित अनुमान	यथार्थ
१.५.३२	भू.पू. टोलबाट सांगेखोला भर्ने बाटोमा (गिटी बालुवा ढुवानी मार्ग)	८	६५०,०००।००	
१.५.३३	पतेनीटार दरै सामुदायिक भवन निर्माण	८	२००,०००।००	
१.५.३४	पतेनीटारमा सत्तल निर्माण	८	३९०,०००।००	१२८,७००।००
१.५.३५	पेट्रोलपम्पदेखि खहरे कण्टारको रिडरोड निर्माण	८	१००,०००।००	
१.५.३६	ब्रतराजको घरदेखि तल भर्ने शाखा बाटो निर्माण	८	१००,०००।००	
१.५.३७	उदय मार्ग तिर्थ दरैको घरदेखि सांगेखोला भर्ने बाटो मर्मत	८	१००,०००।००	
१.५.३८	श्रीभन्ज्याङमा सामुदायिक शान्ति भवन निर्माण	९	२००,०००।००	
१.५.३९	माइथुम्का लिफ्टिङ खानेपानी योजना पाइप लाइन विस्तार	९	१५०,०००।००	
१.५.४०	दुम्सीचौरबाट श्रीभन्ज्याङसम्मको सडक ग्राभेल	९	२००,०००।००	६६,०००।००
१.५.४१	कालिडाँडा खानेपानी योजना	९	२००,०००।००	
१.५.४२	भानु मा.वि. तारवार र शौचालय	९	३९०,०००।००	
१.५.४३	चापापानी खानेपानी योजना	९	१००,०००।००	
१.५.४४	दुम्सीचौर कृतिम जलाशय निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन	९	१००,०००।००	
१.५.४५	मत्स्यपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम	९	१००,०००।००	
१.५.४६	संस्कृत मा.वि. ग्गिल र रेलिङ निर्माण	१०	१००,०००।००	
१.५.४७	शिव पाञ्चाय नि.मा.वि. भवन निर्माण	१०	६५०,०००।००	
१.५.४८	कालिका जंगल पार्क	११	९०५,०००।००	
१.५.४९	न्यु गण्डकीदेखि माथि नाला निर्माण र पि.सि.सि.	११	२,०००,०००।००	
१.५.५०	विश्व मार्ग पि.सि.सि. निर्माण	११	४००,०००।००	२००,०००।००
१.५.५१	मेनका चलचित्र हलदेखि पश्चिमपट्टी मिना गिरीको घर हुँदै उत्तर मस्जिदसम्म पि.सि.सि.	११	४५०,०००।००	१४८,५००।००
१.५.५२	बेलबास बचाइडी खानेपानी योजना पाइप लाइन विस्तार	१२	३९०,०००।००	
१.५.५३	पोखरी भन्ज्याङ दलित वस्तीको होमस्टे प्रवर्द्धन	१३	१००,०००।००	
१.५.५४	चालिसे सरस्वती आमा समूह भवन	१३	१००,०००।००	
१.५.५५	सल्लाघारीबाट गुदी फच्याङ जाने बाटो मर्मत	१४	१००,०००।००	
१.५.५६	चुली बसन्त थानीमाई मन्दिरलाई धार्मिक एवं पर्यटकीय रुपमा विकास	१४	२००,०००।००	
१.५.५७	जागृति महिला समूह भवन निर्माण	१४	१००,०००।००	३३,०००।००
१.५.५८	सितला प्रा.वि. भवन मर्मत	१४	१००,०००।००	३३,०००।००
१.५.५९	बसपार्क निर्माण एवं मर्मत		१,३९८,०००।००	५२६,५५७।००
	जम्मा		१९,४७३,०००।००	१,४६२,४५७।००

१.५ ठूला पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

१.५.१	माहेन्द्री मार्ग कालोपत्रे तथा नाला निर्माण	८	९,२९६,०००।००	
ख) स्थानीय विकास शुल्क कोष अनुदान तर्फका योजनाहरू				
२.१	जानगंगा स्कुलदेखि तालघरे डाँडागाउँ हुँदै रिडरोड सडक स्तरोन्नति	१	३९०,०००।००	१२८,७००।००
२.२	गोदाम टारदेखि बराहखोला हुँदै पराजुली चोक जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति	३	३९०,०००।००	१२८,७००।००
२.३	पर्यटकीय क्षेत्र मुलपानी चमेरी गुफा संरक्षण एवं बाटो निर्माण	४	३९०,०००।००	
२.४	बैरेनीबाट मादी पुल जाने बाटोको स्तरोन्नति	५	३९०,०००।००	
२.५	नेपालटार सिन्धु मार्गबाट ढापथुम्की क्षेत्रीगाउँ, भंगेरी हुँदै माहेन्द्री मार्ग, काली कुवासम्म सडक स्तरोन्नति	६	३९०,०००।००	
२.६	कटुवा हुँदै ट्याम्कीडाँडा जाने बाटो स्तरोन्नति	७	३९०,०००।००	१२८,७००।००
२.७	कन्टार रिडरोड निर्माण एवं स्तरोन्नति	८	३९०,०००।००	
२.८	कलेस्ती पुलबाट सितल नगर हुँदै अर्धेरी भन्ज्याङ जाने अधुरो मोटर मार्ग विस्तार	९	३९०,०००।००	१२८,७००।००
२.९	बेनीकोट भन्ज्याङ रिडरोड मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	३९०,०००।००	१२८,७००।००
२.१०	छाब्दी भडभडे कोलडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१३	३९०,०००।००	१२८,७००।००

[Signature]

[Signature]
मेव नाथ आचार्य
अध्यक्ष/प्रमुख

[Signature]
हरिप्रसाद बाँस्नोला
अध्यक्ष एवं कार्यकारी अधिकृत

योजना	योजनाको नाम	वडा	संशोधित अनुमान	यथार्थ
२.११	सल्लाघारी, चारघरे, गुदीफच्याड नि.मा.वि. हरे थानी माई मन्दिर सडक स्तरोन्नति	१४	३९०,०००।००	१२८,७००।००
२.१२	कार्यालय भवन मर्मत		३००,०००।००	३२५,७४०।००
२.१३	विकास तर्फका सवारी साधन इन्धन र मर्मत		२००,०००।००	
२.१४	आम संचार क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम (एफ.एम.रेडियो कार्यक्रम)		५००,०००।००	३८६,४८०।००
२.१५	संघ संस्था स्तरोन्नति		१५०,०००।००	१२४,७००।००
२.१६	ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन		१,२००,०००।००	
२.१७	सरसफाईका सवारी साधन इन्धन (लोडर समेत)		६००,०००।००	५०६,८६५।००
२.१८	सरसफाईका सवारी साधन मर्मत		४००,०००।००	२२५,४३८।००
२.१९	बजार क्षेत्रका नाला सरसफाई		२५०,०००।००	९५,१३०।००
	जम्मा		७,८९०,०००।००	२,५६५,२५३।००
	नगरपालिका अनुदान तर्फको कुल जम्मा		६६,४७४,०००।००	९,५८८,३४४।००

ग) रजिष्ट्रेशन शुल्क तर्फका योजनाहरु

३.१	सार्वजनिक निजी साझेदारी		१००,०००।००	
३.२	माछा मासु बजार व्यवस्थापन		७५,०००।००	
३.३	पशुवधशाला सम्भाव्यता अध्ययन		१००,०००।००	
३.४	सूचना व्यवस्थापन		२००,०००।००	१५,०००।००
३.५	मध्यस्थ कार्यक्रम		५०,०००।००	१७,५००।००
३.६	सवदाह घाट व्यवस्थापन		२५,०००।००	
३.७	कर्मचारी र प्रतिनिधि क्षमता विकास		१५०,०००।००	
३.८	वातावरण मैत्री कार्यक्रम		१५०,०००।००	१२७,८३२।००
३.९	हरियाली पार्क निर्माण तथा मर्मत		५०,०००।००	
३.१०	पूर्ण सरसफाई अभियान		१५०,०००।००	२४,७४५।००
३.११	कृषि एवं पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रम		५००,०००।००	
३.१२	पसल कवल सांवाव्याज भुक्तानी		१,०००,०००।००	६२८,७४८।०२
३.१३	सडक बस्ती व्यवस्थापन		७००,०००।००	७२३,१३६।७०
३.१४	अध्ययन अवलोक भ्रमण		१५०,०००।००	
३.१५	सडक ग्राभेल		३००,०००।००	
३.१६	विविध परामर्श खर्च		६००,०००।००	१४४,२३५।००
३.१७	प्रकोप व्यवस्थापन		५००,०००।००	६७,४९५।००
३.१८	दमकल संचालन		२००,०००।००	५६,९१०।००
३.१९	राजश्व सुदृढिकरण		३००,०००।००	५५,०८७।००
३.२०	युवा तथा खेलकुद		३००,०००।००	२९३,१३९।००
३.२१	सरसफाई चेतनामूलक कार्यक्रम		१००,०००।००	
३.२२	मर्मत सम्भार कोष		१,५००,०००।००	
३.२३	सरसफाई व्यवस्थापन (कर्मचारी तलब समेत)		६,०००,०००।००	२,९७८,७०७।७५
३.२४	विविध फुटकर		२,५१७,७३२।४०	१,९८४,५३८।००
३.२५	घर नम्बरिङ		१,०००,०००।००	
३.२६	बुल्दी खोला पुलदेखि क्याम्पस जाने बाटो सडक मर्मत (सडक बोर्ड)	१	२५०,०००।००	
३.२७	चुदेर आकासे खानेपानी संकलन र टंकी निर्माण	६	९१०,०००।००	
३.२८	मानुडमा आकासे पानी संकलन तथा पोखरी मर्मत	७	६५०,०००।००	
३.२९	अलैचेमा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण गरी तरकारी खेती	७	१००,०००।००	
३.३०	महर्षि टोलको पक्की नाला स्थानान्तरण	१०	५००,०००।००	
३.३१	पक्की नालाहरु सरसफाई	१०	१५०,०००।००	
३.३२	सिमान्तकृत बोटेटातिको लागि सामुहिक बगर खेती (वडा नं. ८ ५० हजार)	७,८	१५०,०००।००	
३.३३	सलज डुइड वेल्ट पहुंच मार्ग निर्माण		३९०,०००।००	
३.३४	कार्यालय शौचालय निर्माण		१,७००,०००।००	
३.३५	कार्यालय भवन भत्काउने		८१५०,०००।००	

[Signature]

[Signature]

मेघ नाथ आचार्य
मेघ अधिकृत/प्रवक्ता

हरिप्रसाद बाँसोला
मुख्य एवं कार्यालयी अधिकृत

योजना	योजनाको नाम	वडा	संशोधित अनुमान	यथार्थ
३.३६	पर्यटन तथा कृषि गुरु योजना		१,२००,०००।००	
३.३७	खोला किनार संरक्षण तथा वृक्षारोपण सहित पोखरी निर्माण		२५०,०००।००	
३.३८	सामुहिक अर्गानिक कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन		२००,०००।००	
३.३९	एकिकृत कृषि प्रणाली		३००,०००।००	
३.४०	महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन		२००,०००।००	
	जम्मा		२३,७३७,७३२।४०	७,११७,०७३।४७
४	नगर क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम			
४.१	बसपार्क निर्माण	१	३,५००,०००।००	
४.२	मिलन टोलमा सतह ढल निर्माण	१	४,७०७,०००।००	
४.३	निर्मल नगर टोलमा नाला निर्माण	१	४,७०७,०००।००	
४.४	जलदेवी क र ख टोलमा नाला निर्माण	११	४,७०७,०००।००	१,६५०,०००।००
४.५	उत्तरशीला टोल नाला निर्माण	२	४,७०७,०००।००	
४.६	वैरेनीमा नाला निर्माण	५	४,७०७,०००।००	
५	सडक बोर्ड तर्फका योजना (कालोपत्रे मर्मत र रिग्राभेलिड)		७,०००,०००।००	३,५७१,५२३।००
६	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र		२,६१०,०००।००	१,२४६,९२६।००
७	दमौली खानेपानी व्यवस्थापन		१,६००,०००।००	१,२२५,८५४।२०
८	एल.जि.सि.डि.पि. कार्यक्रम		६,५१८,०००।००	१,४८५,०००।००
९	जि.वि.स. तनहुँ तर्फका योजनाहरू (पुंजीगत अनुदान)		१००,०००।००	२१९,३००।००
१०	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम		५१,३००,०००।००	३३,६५८,०००।००
११	वातावरण मैत्री कार्यक्रम संचालन		१८,४००,०००।००	३,७२२,७९७।००
१२	नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा कार्यालय भवन		२९,२५०,०००।००	११,८४२,६४६।००
१३	नगर विकास कोष ऋण तर्फका क्रमागत योजना		३३,९७५,०००।००	१२,०५०,२२५।००
१४	साना शहरी खा.पा र सरसफाई तर्फका क्रमागत योजना		९,५००,०००।००	४,०७८,२७४।००
	जम्मा		१८७,२८८,०००।००	७४,७५०,५४५।२०
	कुल जम्मा		२७७,४९९,७३२।४०	९१,४५५,९६२।६७

[Signature]

[Signature]
मेध नाथ आचार्य
लेखा अधिकृत/प्रवक्ता

[Signature]
हरिप्रसाद बांस्तोला
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

आ.व. २०७३/७४ मा संचालित योजनाहरूको दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति विवरण

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	नगद अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
१	१०	सफासडकको गमलामा तारवार गर्ने कार्य	२०७३/०४/१०	५२,५०९/१००	५२,५०९/१००			५२,५०९/१००	५२,५०९/१००	सम्पन्न
२	१	मालेबगर करडकाठ बसपार्क मर्मत पेशकी	२०७३/०५/३०	५३१,५६९/३६	४१४,८५४/१००			४१४,८५४/१००	४१४,८५४/१००	सम्पन्न
३	५	अनन्त युवा क्लब मार्ग मर्मत र ग्रामेल	२०७३/०५/३१	२५,०००/१००	२५,०००/१००			२५,०००/१००	२५,०००/१००	सम्पन्न
४	५	शहरी सौर्य बत्ती निर्माण योजना	२०७३/०२/१३	४,१४१,०४२/८०	४,१४१,०४२/८०			२००००००/१००	२,०००,०००/१००	सम्पन्न
५	६	माहिन्द्री मार्ग पहिरो नियन्त्रण	२०७३/०६/१९	१५,०००/१००	१५,०००/१००			१५,०००/१००	१५,०००/१००	सम्पन्न
६	१०	व्यास गुफा धर्मशाला निर्माणको लागि सिमेन्ट	२०७३/०६/१०	१४,०१२/१००	१४,०१२/१००			१४,०१२/१००	१४,०१२/१००	सम्पन्न
७	१	बसपार्क खानेपानी व्यवस्थापन	२०७३/०६/१०	१९,९६५/१००	१९,९६५/१००			१९,९६५/१००	१९,९६५/१००	सम्पन्न
८	५	गणेश टोलमा खानेपानी पाइप खरिद	२०७३/०६/१२	२१,५८८/१००	२१,५८८/१००			२१,५८८/१००	२१,५८८/१००	सम्पन्न
९	१	बुल्दी खोलाको भादगाँउ चौतारदेखि आदिकवि जाने बाटो	२०७३/०६/११	३,५५५,५२३/८३	२,७५०,०००/१००		८२१,५२३/१००	२,७५०,०००/१००	३,५५५,५२३/८३	सम्पन्न
१०	९	श्रीभञ्ज्याङ टोल बाटो ग्रामेल	२०७३/०६/१२	२०,०७३/१००	१५,०००/१००		५,०७३/१००	१५,०००/१००	६५,०७३/१००	सम्पन्न
११	१०	शवदाह स्थल शवदहन चुलो निर्माण तथा छाना निर्माण	२०७३/०६/१२	१७५,५४५/९२	१५०,०००/१००		२५,५४५/९२	१५०,०००/१००	१७५,५४५/९२	सम्पन्न
१२	१	शहरी सडक कालोपत्रे योजना (मत्स्य मार्ग)	२०७३/०६/१८	५९,९९९,९७२/५२	४,१९९,९७२/५२		१,८००,०००/१००	३८०,०००/१००	३,८००,०००/१००	सम्पन्न
१३	११	जलदेवी मन्दिर रंगरोपन तथा मर्मत	२०७३/०६/१८	२०,०००/१००	२०,०००/१००			२०,०००/१००	२०,०००/१००	सम्पन्न
१४	५	मंगलीगौरा हुदै खहरे जाने बाटो मर्मत	२०७३/०६/१९	२५,९००/१००	२५,९००/१००		९००/१००	२५,९००/१००	२५,९००/१००	सम्पन्न
१५	५	मादीको पुल देखि बैरेनी जाने बाटो मर्मत	२०७३/०६/१९	३५,२५४/१०५	२५,०००/१००		१०,२५४/१०५	२५,०००/१००	३५,२५४/१०५	सम्पन्न
१६	३	बागेचौर मोटर मार्ग मर्मत र स्तरोन्तनी	२०७३/०६/१९	६५,७४२/९३	५०,०००/१००		१५,७४२/९३	५०,०००/१००	६५,७४२/९३	सम्पन्न
१७	१०	कार्यालय भवन रंगरोपन	२०७३/०७/१९	२८,६४०/१००	२८,६४०/१००			२८,६४०/१००	२८,६४०/१००	सम्पन्न
१८	३	तल्लो पोल्याङ टोलमा बाटो ग्रामेल	२०७३/०७/१९	५,०००/१००	५,०००/१००			५,०००/१००	५,०००/१००	सम्पन्न
१९	५	सेवर दैगाँउ खानेपानी ईनार मर्मत	२०७३/०७/११	३६,७६०/८२	२५,०००/१००		११,७६०/८२	२५,०००/१००	३६,७६०/८२	सम्पन्न
२०	९	नगर स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	२०७३/०७/३२	३,७८०,०५६/९१	३,०००,०००/१००		७८०,०५६/९१	१९०,०००/१००	२,७९०,०५६/९१	सम्पन्न
२१	८	सडकको दायाँबायाँ गमलामा विरवा रोप्ने कार्य	२०७३/०७/३५	११४,२७१/९५	९१,४१६/९५		२२,८५५/९५	९१,४१६/९५	११४,२७१/९५	सम्पन्न
२२	११	तनहुँ कालिका शहिद पार्क रंगरोपन	२०७३/०७/२०	४५,०४९/४८	४०,०००/१००		५,०४९/४८	४०,०००/१००	४५,०४९/४८	सम्पन्न
२३	९	विभिन्न बाटोहरूको पहिरो पन्छाउने कार्य	२०७३/०७/२८	२५,२५३/६०	२५,०००/१००			२५,०००/१००	२५,०००/१००	सम्पन्न
२४	५	दुम्सी बोडिङ स्कूलजाने बाटो ग्रामेल	२०७३/०७/२८	२७,४९१/१२	२५,०००/१००		२,४९१/१२	२५,०००/१००	२७,४९१/१२	सम्पन्न
२५	१	सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा वृक्षारोपण	२०७३/०७/३३	७८८,५७८/३३	७८८,५७८/३३			२५,०००/१००	२५,०००/१००	सम्पन्न
२६	१३	जामुने डाँडा सामुदायिक भवन निर्माण	२०७३/०७/३७	६५,२९०/१२७	४०,०००/१००		२५,२९०/१२७	१६०,०००/१००	४१,२९०/१२७	
		सापिँड कम्प्लेक्स जाने भर्गाड निर्माण, कोठाहरू मर्मत तथा गेट निर्माण	२०७३/०७/११	१९६,०४२/१००	१९६,०००/१००			१९६,०००/१००	१९६,०००/१००	सम्पन्न
२८	१	शहरी सडक कालोपत्रे योजना (आदिकवी मार्ग)	२०७३/०७/३१	५,८२४,९८४/०४	४,०२४,९८४/०४			४,०२४,९८४/०४	५,८२४,९८४/०४	सम्पन्न
२९	१	शहरी सडक कालोपत्रे योजना (हाईस्कूलटार)	२०७३/०७/३२	५,८२५,२४१/०४	४,०२५,२४१/०४			४,०२५,२४१/०४	५,८२५,२४१/०४	सम्पन्न
३०	३	निवृत्ताश्रमिणीमा तारजाली राखी बाटो मर्मत	२०७३/०७/२४	४५,४०५/४८	२५,०००/१००		२०,४०५/४८	२५,०००/१००	४५,४०५/४८	सम्पन्न

(Signature)

रजनीयर इन्जिनियर

रजनीयर इन्जिनियर

क.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	नगद अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
३१	१४	छाब्दी प्रहरी चौकी तारबार तथा गेट निर्माण	२०७३/०३/३०	३०,१४,३९९.४	२४,०००/००	५,१४,३९९.४		२४,०००/००	३०,१४,३९९.४	सम्पन्न
३२	६	सिन्धुमार्ग मर्मत	२०७३/०३/३०	२०,१०,४७८	२०,०००/००			२०,०००/००	२०,०००/००	सम्पन्न
३३	११	मिना गिरीको घर देखी उत्तर मस्जिद अगाडी बाटो पि.सि.सि	२०७३/०३/२६	१९४,६२०/१०	१५०,०००/००	४४,६२०/१०		१५०,०००/००	१९४,६२०/१०	सम्पन्न
३४	३	सेवर बगेचाबाट कोकलडांडा जाने बाटो मर्मत	२०७३/०३/३०	३०,१०,९१५/०	२४,०००/००	५,१०,९१५/०		२४,०००/००	३०,१०,९१५/०	सम्पन्न
३५	१३	जनजागृति गंगा मा.वि जस्ता पाता खरिदित मगरपालिका	२०७३/०३/१२	१४,७८०/००	१४,७८०/००			१४,७८०/००	१४,७८०/००	सम्पन्न
३६	७	पराशर आश्रम संरक्षण र पार्क निर्माण कायमलिका	२०७३/०३/१३	८३९,४०९/१४	७००,०००/००	१३९,४०९/१४		२३९,०००/००	३७०,४०९/१४	सम्पन्न
३७	१०	बौद्ध सदन मर्मत	२०७३/०३/१३	६५,०१६/१८	५०,०००/००	१५,०१६/१८		५०,०००/००	६५,०१६/१८	सम्पन्न
३८	४	बाराही उ.मा.नी टहरा निर्माण	२०७३/०३/११	२४,०००/००	२४,०००/००			२४,०००/००	२४,०००/००	सम्पन्न
३९	१०	शान्ति नगरमा नाला सफाई	२०७३/०३/१६	२०,२१,५६४	१५,०००/००			१५,०००/००	१५,०००/००	सम्पन्न
४०	३	गोदामटार देखी बराहखोला हुदै पराजुली चोक जोड्ने बाटो	२०७३/०३/१६	३९०,२८४/४६	३००,०००/००		९०,०००/००	१२८,७००/००	१२८,७००/००	
४१	११	सितलचोक सुवर्ण मार्ग मर्मत	२०७३/०३/२२	१५,०००/००	१५,०००/००			१५,०००/००	१५,०००/००	सम्पन्न
४२	११	साखर टोलमा बाटो ग्राभेल	२०७३/०३/२४	२०,०००/००	२०,०००/००			२०,०००/००	२०,०००/००	सम्पन्न
४३	११	वायभञ्ज्याङ टोलमा हनुमन्पाईप राख्ने कार्य	२०७३/०३/१७	१५,०००/००	१५,०००/००			१५,०००/००	१५,०००/००	सम्पन्न
४४	४	बाराही माध्यमिक विद्यालयमा छात्राहरुको लागि प्याड खरिद	२०७३/०३/१९	१५,०००/००	१५,०००/००			१५,०००/००	१५,०००/००	सम्पन्न
४५	१०	जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र भवन रङरोपन	२०७३/०३/१८	२२,१५,२१७	२२,०००/००			२२,०००/००	२२,०००/००	सम्पन्न
४६	१४	थितला पा.वि वालमैत्री व्यवस्थापन	२०७३/०३/२१	२१,४००/००	२०,०००/००	१,४००/००		२०,०००/००	२१,४००/००	सम्पन्न
४७	१०	शान्तिनगर टोलमा रहेको अधुरो सामुदायिक भवन	२०७३/०३/११	१२०,३०८/३५	१००,०००/००	२०,३०८/३५		३३०,०००/००	२१,४००/००	सम्पन्न
४८	५	देउरालीबाट नयाँवस्ती जाने बाटो स्तरोन्नती	२०७३/०३/१७	६०,४८५/९०	५०,०००/००	१०,४८५/९०		१६५,०००/००	५३,३०८/३५	
४९	५	देउरालीबाट मंगलीगैँचा हुदै खहरे जाने बाटो	२०७३/०३/११	६०,४१०/०१	५०,०००/००	१०,४१०/०१		५०,०००/००	६०,४१०/०१	सम्पन्न
५०	५	शान्तिनगर एकान्त मार्ग मर्मत	२०७३/०३/११	६१,०५५/०४	५०,०००/००	११,०५५/०४		५०,०००/००	६१,०५५/०४	सम्पन्न
५१	५	शिव मा.वि भवन निर्माण तथा मर्मत	२०७३/०३/१२	६५,१,८४६/०५	५०,०००/००	१५,१,८४६/०५		५०,०००/००	६५,१,८४६/०५	सम्पन्न
५२	४	शुम्केली गाँउ टोलको भवनमा शौचालय निर्माण	२०७३/०३/११	६५,१,८४६/०५	५०,०००/००	१५,१,८४६/०५		५०,०००/००	६५,१,८४६/०५	सम्पन्न
५३	१	निर्मल मा.वि वालवालिकाको लागि शैक्षिक तथा खेलकूद	२०७३/०३/१८	५५,४२०/००	५०,०००/००	५,४२०/००		५०,०००/००	५५,४२०/००	सम्पन्न
५४	५	दुम्सी माथिल्लो दैरगाँउ खानेपानी योजना	२०७३/०३/१९	६०,३१४/१८	५०,०००/००	१०,३१४/१८		५०,०००/००	६०,३१४/१८	सम्पन्न
५५	९	वि.पि भन्ज्याग खहरे जोड्ने अधुरो मोटर मार्ग	२०७३/०३/१८	१३०,०११/२६	१००,०००/००	३०,०११/२६		३३०,०००/००	६३,०११/२६	
५६	१०	पुल्चोक टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन	२०७३/०३/११	१२०,७९२/२५	१००,०००/००	२०,७९२/२५		१००,०००/००	१२०,७९२/२५	सम्पन्न
५७	१	सामुदायिक सेवा केन्द्र भवन निर्माण	२०७३/०३/२४	१२०,५४५/९६	१२५,०००/००	२५,५४५/९६		१२५,०००/००	१२०,५४५/९६	सम्पन्न
५८	४	सुन्धारा टोलमा रहेको खेल मैदान निर्माण	२०७३/०३/११	६५,२४८/२०	५०,०००/००	१५,२४८/२०		५०,०००/००	६५,२४८/२०	सम्पन्न
५९	१०	ल्यांडजा तनहुँ सम्पर्क समाज प्रशिक्षण मर्मत	२०७३/०३/१२	२०,३५३/०८	२०,०००/००			२०,०००/००	२०,०००/००	सम्पन्न

[Signature]

जुनियर इन्जिनियर

हरिप्रसाद वास्तोला
प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत

.....

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	नगद अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गाएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
६०	१२	वेनीमित्र प्रा.वि. बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन	२०७३/११/१८	६०,९७०/९१	५०,०००/००	१०,९७०/९१		५००००/००	६०,९७०/९१	सम्पन्न
६१	९	माईभूमिका मंगलीगैँचा मोटर मार्ग	२०७३/११/१७	६५,६५३/९८	५०,०००/००	१५,६५३/९८		१६५००/००	३२,९५३/९८	
६२	१२	सिद्धवती नि.मा.वि. अघुरो कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७३/०८/२४	६६०,९८८/७७	५००,०००/००		१५०,०००/००	४२९,०००/००	४२९,०००/००	
६३	८	उदय मा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	२०७३/११/१७	२४०,०२४/१२	२००,०००/००	४०,०२४/१२		६६०००/००	१०६,०२४/१२	
६४	९	श्रीभञ्ज्याङ टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	२०७३/११/११	३१२,५०४/६३	२५०,०००/००	६२,५०४/६३		८२५००/००	१४५,००४/६३	
६५	५	प्रगतिशिल भेग समितिको भवन निर्माण	२०७३/११/१७	६७,८८५/७६	५०,०००/००	१७,८८५/७६		१६५००/००	३४,३८५/७६	
६६	५	सेवर वंगैचा देखी दैरागाँउ हुदै भुवने जाने सडक	२०७३/११/१८	६०,४६३/१८	५०,०००/००	१०,४६३/१८		५००००/००	६०,४६३/१८	सम्पन्न
६७	४	फेदीकाँटावाट नयाँ खोला सम्म कच्ची बाटो निर्माण	२०७३/११/११	६५,३८१/७६	५०,०००/००	१५,३८१/७६		१६५००/००	३१,८८१/७६	
६८	१	पोखरी निर्माण तथा संरक्षण	२०७३/११/१२	१२५,१५१/१५	१००,०००/००	२५,१५१/१५		३३०००/००	५८,१५१/१५	
६९	२१	छाब्दी भडभडे कोकलडाँडा मोटरमार्ग स्तरोन्नती	२०७३/११/१८	३९०,१५९/६८	३००,०००/००	९०,१५९/६८		१२८७००/००	१२८,७००/००	
७०	९	बरचौतारा सामुदायिक भवन निर्माण योजना	२०७३/११/११	६५,०३६/४८	५०,०००/००	१५,०३६/४८		१६५००/००	३१,५३६/४८	
७१		शम्भु श्रेष्ठको घरबाट उत्तरतर्फ पावरहाउस जोडिएको सडकमा पि.सि.सि	२०७३/११/२१	२४८,१९१/९२	१५०,०००/००	९८,१९१/९२		१५००००/००	२४८,१९१/९२	सम्पन्न
७२	४	पूरनडिही टोल भवन मर्मत सुधार	२०७३/११/१३	६५,२२६/३४	५०,०००/००	१५,२२६/३४		१६५००/००	३१,७२६/३४	
७३	४	पूरनडिही सार्वजनिक उद्यान निर्माण	२०७३/११/१२	६५,२६४/८७	५०,०००/००	१५,२६४/८७		१६५००/००	३१,७६४/८७	
७४	४	डाँडा गाँउमा रहेको अघुरो सिँढी बाटो निर्माण	२०७३/११/१२	६५,३२८/५२	५०,०००/००	१५,३२८/५२		१६५००/००	३१,८२८/५२	
७५	३	वसन्त निम्न माध्यमिक विद्यालयको लागि ट्रि गाई निर्माण	२०७३/१०/१२	१८,१९२/९३	१५,०००/००	३,१९२/९३		१५०००/००	१८,१९२/९३	सम्पन्न
७६	१०	सिटी बैंक रहेको सपिड कम्प्लेक्स जाने भर्गाड निर्माण	२०७३/१०/१३	१५२,००५/९८	१५२,००५/९८			१५२००५/९८	१५२,००५/९८	सम्पन्न
७७	१२	चित्तवादी अघुरो खानेपानी योजना	२०७३/१०/१३	६८,८४६/४०	५०,०००/००	१८,८४६/४०		१६५००/००	३१,३४६/४०	
७८	३	रामबहादुर तामाङको घरबाट वि.क.गाँउ जाने बाटो निर्माण	२०७३/१०/१७	१३०,५८९/६८	१००,०००/००	३०,५८९/६८		३३०००/००	६३,५८९/६८	
७९	६	धारादी खानेपानी योजना मोटर खरिद	२०७३/१०/१४	६३,९२०/००	५०,०००/००	१३,९२०/००		१६५००/००	३०,४२०/००	
८०	१२	भञ्ज्याङ छापडाँडा आकासेपानी संकलन तथा पोखरी निर्माण	२०७३/१०/१३	१२५,६७०/८३	१००,०००/००	२५,६७०/८३		३३०००/००	५८,६७०/८३	
८१	१२	मोरखोला देखि सिद्धवती जाने सिँढी बाटो निर्माण	२०७३/१०/१३	९५,९२८/८९	७५,०००/००	२०,९२८/८९		२४७५०/००	४५,९२८/८९	
८२	१२	बैनिकोट सिद्धगुफा नजिक आकासेपानी संकलन पोखरी निर्माण	२०७३/१०/१३	१२६,३६३/८२	१००,०००/००	२६,३६३/८२		३३०००/००	५९,३६३/८२	
८३	३	फलेदीपानी खानेपानी मर्मत योजना	२०७३/१०/१०	६५,१३४/४२	५०,०००/००	१५,१३४/४२		१६५००/००	३१,६३४/४२	
८४	१२	बुद्धसिंह मार्ग देखि सिद्धवती नि.मा.वि. जाने बाटोमा नाला	२०७३/१०/१३	१८३,०३६/२२	१४०,०००/००	४३,०३६/२२		४६२००/००	८९,२३६/२२	
८५	७	मानहू प्रा.वि. भवन निर्माण	२०७३/१०/१९	२५९,०२१/७०	२००,०००/००	५९,०२१/७०		६६०००/००	१२५,०२१/७०	
८६	९	दुम्सीकोट टोल कालिका मन्दिर परिशरमा पार्क निर्माण	२०७३/१०/१०	१२५,०६५/४४	१००,०००/००	२५,०६५/४४		३३०००/००	५८,०६५/४४	
८७	१२	बच्याङ खानेपानी टंकी मर्मत तथा निर्माण	२०७३/१०/१४	६८,२६४/२३	५०,०००/००	१८,२६४/२३		१६५००/००	३४,७६४/२३	
८८	३	बाराही रानी मार्गमा नाला निर्माण	२०७३/१०/१४	६५०,३६३/५४	५००,०००/००	१५०,०००/००		२९४५००/००	२९४,५००/००	

(Signature)

जुनियर इन्जिनियर

रजिष्टर गरिएको छ
२०७३/११/१८
१५०,०००/००

क्र.सं.	वडा नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	सुरु ल.ई. जम्मा	नगद अनुदान	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
						श्रम	नगद			
१५१	१२	माफथर टोल विकास संस्था सामुदायिक भवन निर्माण	२०७३/१०/२३	६८,९५०/२७	५०,०००/००	१८,९५०/२७		१६५,०००/००	३५,४५०/२७	
१५२	७	मानहू प्रा.वि हाता भित्र पार्क निर्माण	२०७३/११/११	१२५,०३६/४०	१००,०००/००	२५,०३६/४०		३३०,०००/००	५८,०३६/४०	
१५३	७	पोखरी निर्माण तथा संरक्षण	२०७३/११/११	१२५,७७७/४०	१००,०००/००	२५,७७७/४०		३३०,०००/००	५८,७७७/४०	
१५४	७	पानीको मुहान संरक्षण	२०७३/११/११	१२५,०९३/६०	१००,०००/००	२५,०९३/६०		३३०,०००/००	५८,०९३/६०	
१५५	७	कटुवाहुरे ट्याम्कीडाडा बाटो स्तरोन्ती	२०७३/११/११	३९०,२९४/००	३००,०००/००		९०,०००/००	१२८,७००/००	२९८,७००/००	
१५६	७	आशाकुरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तथा मुहान संरक्षण	२०७३/११/१८	३९०,७४७/२०	३००,०००/००		९०,०००/००	१२८,७००/००	२९८,७००/००	
१५७	७	खरसिह खोला देखि भ्याम्दीडाडा मोटर मार्ग स्तरोन्ती	२०७३/११/११	६४,११२/२५	५०,०००/००	१४,११२/२५		५०,०००/००	६४,११२/२५	सम्पन्न
१५८	८	पतेनीटारमा सतल निर्माण	२०७३/११/११	६७५,००३/४२	३००,०००/००		९०,०००/००	१२८,७००/००	२९८,७००/००	
१५९		सल्लाघारी, चारघरे गुदिफ्याङ नि.मा.वी हुदै थानीमाई मन्दिर								
१६०	१४	सडक स्तरोन्ती	२०७३/१०/१५	३९०,५०२/०४	३००,०००/००		९०,०००/००	१२८,७००/००	२९८,७००/००	
१६१	१४	नर्सरी निर्माण योजना	२०७३/११/१०	६२,६२०/००	५०,०००/००	१२,६२०/००		१६५,०००/००	२९,१२०/००	
१६२	१४	सिस्नेपानी चिनेपानी खानेपानी योजना	२०७३/१०/१०	६५,४२२/४५	५०,०००/००	१५,४२२/४५		१६५,०००/००	३१,९२२/४५	
१६३	१४	छाब्दी कुसुम्दीमा सामुदायिक भवन निर्माण	२०७३/१०/१०	८५,१५७/२९	६५,०००/००	२०,१५७/२९		२९४५०/००	४१,६०७/२९	
१६४	१४	जायति महिला समूहको भवन निर्माण योजना	२०७३/११/१०	१००,४७९/८४	१००,०००/००			३३०,०००/००	३३,०००/००	
१६५	१४	सितला प्रा.वि भवन निर्माण योजना	२०७३/११/१०	१००,३५८/६६	१००,०००/००			३३०,०००/००	३३,०००/००	
१६६	१२	बनीकोट भञ्ज्याङ रिङरोड मोटर मार्ग स्तरोन्ती	२०७३/१०/२३	३९३,५८२/३८	३००,०००/००		९०,०००/००	१२८,७००/००	२९८,७००/००	
१६७	१३,१४	कालिमाटी कुकुरढुगे मोटरमार्ग स्तरोन्ती	२०७३/११/२४	१,३००,०८२/४९	१,०००,०००/००		३००,०००/००	१००,०००/००	१,३००,०००/००	सम्पन्न
१६८	१०	नगरपालिका परिसरमा पार्क निर्माण तथा वेदव्यास मूर्ति स्थापना	२०७३/११/२३	३४२,१९८/००	३४२,१९८/००			३४२,१९८/००	३४२,१९८/००	सम्पन्न
१६९	११	जलदेवी क र ख टोलमा सतहदल निर्माण योजना	२०७३/११/१५	५,०००,१९६/५९	२,५००,०००/००		२,५००,०००/००	१६५,०००/००	४,१५०,०००/००	
१७०	१०	नगरपालिका कार्यालयको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण योजना	२०७३/६/१९	९१,५०२,८१३/००	९०,५०२,८१३/००			१११,३००,०००/००	११,१३०,०००/००	
१७१	१०	नगरपालिका कार्यालयको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण योजना	२०७३/६/१९	०/००	१,०००,०००/००			१,०००,०००/००	१,०००,०००/००	सम्पन्न
१७२		सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	२०७३/६/२५	५१,३००,०००/००	३३,६५८,०००/००			३३६,५८,०००/००	३३,६५८,०००/००	सम्पन्न
१७३		सरसफाई व्यवस्थापन	२०७३/०३/३०	४,०००,०००/००	२,९७८,७०७/७५			२९,७८,७०७/७५	२,९७८,७०७/७५	सम्पन्न
		जम्मा		२०१,५६४,९७४/२१	१७३,६९९,२९८/३३	३,७२२,४८३/४७	११,०५६,५२४/००	८०,२८२,२०१/६८	९२,४५१,२०९/१५	

प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकारी
 धनकुटा नगरपालिका
 धनकुटा

जानियर हर्षनाथ