



“विविधतायुक्त गाउँ शहर, समृद्ध मेरो व्यास नगर”

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दमौली, तनहुँ

गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

पत्र संख्या: २०८०/०८१

चलानी नं.: ३०९२

मिति: २०८०।१।२६

विषय: दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
स्थानीय तह समन्वय शाखा,
सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकामा आ.व.२०८०।०८। मा सञ्चालित बजेट तथा कार्यक्रमहरूको द्वासो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यंहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

श्री राष्ट्रीय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालय,
गणडकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री आर्थिक मामिला मन्त्रालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,
दमौली, तनहुँ ।

“भूकम्प प्रतिरोधी सरचना निर्माण गरौं। सम्भावित प्रकोपबाट बचौं र बचाउँ।

पेशकी तथा वेरुजु विवरण

आ.व. २०७९।०८।

सि.नं.	वेरुजु विवरण	आ.व. २०७९।०८।	आ.व. २०७९।०८।	आ.व. २०७९।०८।
		सम्मको बाँकी वेरुजु	मा फछ्यौट	सम्म बाँकी
१	असुल उपर गर्नुपर्ने वेरुजु	८९,४६९,४४९।००	२,९०६,३८५।००	८६,५५५,०५६।००
२	नियमित गर्नुपर्ने वेरुजु	२३५,३९३,६७६।१२	५१,०१७,१३४।००	१८४,३७६,५४२।१२
३	पेशकी बाँकी	१३९,५४७,११९।३२	२८,९९२,३२२।००	११०,५५४,७९।७३२
	जम्मा	४६४,४०२,२३६।४४	८२,९१५,८४९।००	३८१,४८६,३९५।४४

(Signature)



गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशार कार्यालय अधिकृत

दोस्रे चौमासिकसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन



व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली तनहुँ

आ.व. ०८०१०८

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूँजीधार

विवरण	इकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणाधीन) भएको खर्च रु.ह	आयोजनामा हालसम्म ¹ भएको खर्च रु.ह	लाभान्वित जनसंख्या
सडक: -ट्रायाक खोल्ने / कच्ची —ग्रामेल —पक्की / कालोपत्रे —मर्मत सम्मार	कि.मी.	०	३२१०	११११	२४८
पुल: - मोटेरेवल पुल —कर्लेट —फोलहै पुल	"	१०१	१०१०	१२३५२	१५५५
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण: —सिंचाई —नदी नियन्त्रण / तटबच्य	मि.	१३	१४००	२६६९७	४५७१
—वोरिङ/डिप वोरिङ विद्युत / लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा: खानेपानी तथा सरसफाई:	"	४	३११०	७८५९	५६६२
—खानेपानी धारा वितरण —इनार	"	२	१५	१९३५	६७५
सरसफाई: —शोचालय —ठल निकास	"	१०	१५	१३००	७५५
सरसफाई:	"	२०	१८	१४६४९	३९७५
सरसफाई: —शोचालय —ठल निकास	"	३	३	१२७२	३०
	"	४५०९	४९९९	१२०५४	७३६५

मुख्य प्रशासक अधिकारी

लाभान्वित जनसंख्या

स्थानीय भौतिक पूँजीधार





वन तथा वातावरण:			
-वातावरण			
भवन:			
-विद्युतय / क्षयाम्पस भवन			
-सामुदायिक भवन			
शिक्षा तथा संस्कृति:			
-बेलकुद			
-धार्मिक तथा प्रारातिवक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य)			
ख. लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम			
कार्यक्रममा कैफियत			
प्रगति			
इकाइ	प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभावित्त जनसंख्या	खर्च रकम
विवरण			
● आय आर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम			
● सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धी कार्यक्रम			
● गरिधी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम			
● महिला, पिछडिएको वर्ग र आपाह शासकीयकरण कार्यक्रम			
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम	कुल जम्मा	0	0
कार्यक्रममा कैफियत			
प्रगति			
इकाइ	प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभावित्त संख्या	खर्च रकम
विवरण			
● कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	जना	चौमासिक	8
● समूह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम	जना	"	
● महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको तालिम	जना	"	
कुल जम्मा			8

गंगा लोक हनेदी
प्रसुत प्राणियों के अधिकृत

ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ

घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम		विवरण		चौमासिक अवधिमा	
		कुल संख्या	भेता बुझनेको संख्या	रकम रु.	
►	६० वर्ष नाथेका दलित जेप्च नागरिक	५६८	५६८	८६८३२५	
►	जेप्च नागरिक (७० वर्ष नाथेका)	४५७८	४५७८	१०५५११३	
►	एकल महिला (६० वर्ष नाथेका)	१६१२	१६१२	२५०८७९३	
►	लोपेन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका)	२	२	२८०६	
निमाताकृत जनसंख्या					
►	फरक क्षमता (Disable) भएका	४१२	४१२	६६१६११	
►	बाल संरक्षण कार्यक्रम	७०१	७०१	२०२३१९६	
	कुल जम्मा	७८७३	७८७३	१४,५९११२३	
जन्म, मृत्यु		कुल संख्या	चौमासिक अवधिको		
जन्म:					
छोरा	४१८			१९६	
छोरी	३९४			१५८	
मृत्यु:					
पुरुष				२३३	
महिला				४७३	
बरसाई-सराई परिवार:					
विवाह:					
				८७	


गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी



दोस्रो चौमासिकसम्मको आम्दानी विवरण

संकेत नं.	आम्दानीका शीर्षकहरु	अनुमान	यथार्थ
१	आन्तरिक आय		
११३१३	सम्पत्ति कर	९९,०००,०००।००	८,१८६,८०४।४५
११३१४	मालपोत कर	७,०००,०००।००	४,५७५,७७२।००
११३२१	घरबहाल कर	२१,०००,०००।००	५,९५१,५१५।७५
११३२२	घर भाडा	१६,३५०,०००।००	१०,७३८,१४७।७३
११३२२	मेशनरी उपकरण भाडा	१,०००,०००।००	२५५,३५०।००
११४७२	विज्ञापन कर	६,५००,०००।००	
१४१५७	प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग कर	५२,८८२,०००।००	३१,३८०,४२४।४८
११४७९	मनोरन्जन कर	६००,०००।००	३९८,९९०।००
१४२१३	लिलाम बिक्री	१५०,०००।००	१०,०००।००
१४२२१	मिलापत्र	५०,०००।००	३९,६३५।००
१४२२४	परीक्षा	५०,०००।००	१२,५००।००
१४२२९	सिफारिस (वस्ती विकास, सम्पत्ति मूल्यांकन, आय प्रमाणित समेत)	१५,०००,०००।००	९,४२४,०२५।००
१४२२९	विविध फाराम	१,२००,०००।००	५८९,५५०।००
१४२४१	सवारी पार्किङ	१,०००,०००।००	५८०,६२०।००
१४२४२	घर नक्सा पास	१५,६००,०००।००	५,९४२,२८०।६९
१४२४५	नाता प्रमाणित	६००,०००।००	४०२,०५५।००
१४२४९	विविध आय	५,३००,०००।००	७३६,७९६।००
१४२५३	दर्ता र नवीकरण	३,०००,०००।००	२,२२२,३१५।९८
१४२५३	व्यक्तिगत घटना दर्ता	१,०००,०००।००	२९३,०७५।००
१४३११	दण्ड जरिवाना	८४६,०००।००	११७,०२६।००
१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	५००,०००।००	
१४५२१	सरसफाई	७,६००,०००।००	३,५७२,७८३।५०
१४५२१	शौचालय	७२,०००।००	४८,०००।००
१४५२१	स्थानीय वातावरण शुल्क	१३,०००,०००।००	११,२८६,५९६।०७
१४६११	व्यवसाय कर	१५,०००,०००।००	२,४०७,२८१।८१
	जम्मा	१९६,३००,०००।००	९९,९६३,३०४।४६
२	संघबाट प्राप्त अनुदान		
१३३११	वित्तीय समानीकरण अनुदान	१७९,९००,०००।००	११५,०९५,६९१।००

(Signature)



मंगल लक्ष्म सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

संकेत नं.	आम्दानीका शीर्षकहरु	अनुमान	यथार्थ
१३३१२	सशर्त अनुदान (चालु)	५७२,२००,०००।००	३३४,४९४,२७०।००
१३३१२	सशर्त अनुदान (पूँजीगत)	१६४,४००,०००।००	५४,७९४,५२०।००
१३३१६	समपूरक अनुदान	३१,०००,०००।००	
१३३१५	विशेष अनुदान	२५,०००,०००।००	
१३४११	सडक बोर्ड नेपाल	९,५००,०००।००	
१००२०	राजश्व बाँडफाँड	१५४,१३२,०००।००	४४,६३७,७१।२८
	पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना	१९,६००,०००।००	१९,६००,०००।००
	जम्मा	१,१५५,७३२,०००।००	५६८,५४२,१९।२८
३	प्रदेश सरकारबाट		
१३३११	वित्तीय समानीकरण अनुदान	२६,०६८,०००।००	१९,५५९,०००।००
१३३१५	विशेष अनुदान	६,०००,०००।००	३,०००,०००।००
१३३१७	समपुरक अनुदान	६,०००,०००।००	३,०००,०००।००
११४५६	राजश्व बाँडफाँड	२३,३०९,०००।००	११,७४४,७६।४०
	जम्मा	६१,३६९,०००।००	३७,२९५,७६।४०
४	अन्य निकायबाट प्राप्त		
११३१५	मालपोतबाट रजिष्ट्रेशन शुल्क	८५,९००,०००।००	१७,४८७,२५।९६३
	नगर विकास कोष बहुउद्देशीय भवन		
१३४११	निर्माण र जग्गा विकास ऋण	१००,०००,०००।००	०।००
१३४११	जि.स.स.तनहुँ कोष सहयोग	१५,०००,०००।००	०।००
	अन्य विविध आय (हाइड्रो समेत)		२,२२८,२९।१५५
	जम्मा	२००,९००,०००।००	१९,७१५,५५।१८
५	जनसहभागिता र अन्य		
१३४११	जनसहभागिता नगद/पूर्वाधार विकास	५,०००,०००।००	२,३१३,७७।२५०
३२१२२	अन्य तथा सञ्चित कोष अल्या	५१,८२६,०००।००	५१,८२५,९९।००
	जम्मा	५६,८२६,०००।००	५४,१३९,७६।२५०
	कुल जम्मा	१,६७१,१२७,०००।००	७७८,८५६,५७।४।४२



[Signature]

गंगा लाल सुवदी
प्रमुख प्रशासकीय संधिकृत

दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
१	जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा -१		१६,७७७,०००।००	१०,४७६,५००।००
२	जनप्रतिनिधिहरुको विमा -२		७२०,०००।००	५६४,३२५।००
३	कार्यपालिका बैठक भत्ता -३		८००,०००।००	०।००
४	वडा समिति बैठक भत्ता -४		३,०५०,०००।००	१८,०००।००
५	अन्य समिति बैठक भत्ता -५		१,०००,०००।००	८४०,०००।००
६	जनप्रतिनिधि दैनिक भ्रमण भत्ता -६		५००,०००।००	९५,६५०।००
७	स्थायी कर्मचारी तलब -७		४६,०००,०००।००	२६,०२९,७९०।४६
८	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी तलब)-वडा र मुख्य कार्यालय करार कर्मचारी तलब -८(क)		४२,०००,०००।००	२६,०४७,३२९।३९
९	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी तलब)-जग्गा विकास आयोजना करार कर्मचारी तलब -८(ख)		२,२१।०००।००	१,४२०,८९।४।८०
१०	करार कर्मचारी तलब-राष्ट्रिय पेरिचय पत्र तथा पञ्जीकरण करार कर्मचारी तलब -८(ग)		६६।०००।००	१०२,३६।२००
११	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी तलब)-स्वास्थ्य संस्था करार कर्मचारी तलब -८(घ)		१५,३०६,०००।००	७,७९७,६०२।७१
१२	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी तलब)-नगर अस्पताल करार कर्मचारी तलब -८(ङ)		२,७१।०००।००	०।००
१३	कर्मचारी विमा -९		७००,०००।००	२६८,३००।००
१४	महांगी भत्ता -१०		१,८००,०००।००	१,०९०,०००।००
१५	अतिरिक्त समय काम गरे वापत भत्ता -११		५००,०००।००	०।००
१६	कर्मचारी पोशाक भत्ता -१२		१,६००,०००।००	०।००
१७	कर्मचारी दैनिक भ्रमण भत्ता -१३		१,५००,०००।००	१९३,४४६।००
१८	कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता -१४		४,०००,०००।००	२,०२०,०६०।००
१९	नगर प्रहरी रासन भत्ता -१५		५००,०००।००	२५,२,०००।००
२०	कर्मचारी कल्याण कोष -१६		६,५००,०००।००	०।००
२१	पानी तथा विजुली महशुल -१७		२,०००,०००।००	७९४,५३१।११
२२	सञ्चार महशुल र इन्टरनेट -१८		८००,०००।००	२८४,४००।००
२३	सेवा अन्य -१९		५००,०००।००	९८,६४६।००
२४	स्टेसनरी -२०		१,८००,०००।००	९५३,८२१।००
२५	छपाई -२१		२,०००,०००।००	५९१,३६७।००
२६	घर भाडा -२२		१,२००,०००।००	६८।०००।००
२७	पत्रपत्रिका, पुस्तक -२३		३००,०००।००	६८,०९७।००
२८	कार्यालय सञ्चालन तथा मसलन्द -२४		१,०४८,०००।००	४२४,२४।१००
२९	कार्यालय सञ्चालन तथा मसलन्द -२४।१		४५२,०००।००	१६०,८९।४१००
३०	सवारी साधन विमा तथा नवीकरण -२५		१,०००,०००।००	६०९,२६५।००
३१	सवारी साधन मर्मत सम्भार-सरसफाई तर्फको -२६		३,०००,०००।००	७७०,९९।३००
३२	सवारी साधन मर्मत सम्भार-अन्य -२६।१		३,९००,०००।००	१,९०६,४४६।००
३३	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सञ्चालन -२७		१,४००,०००।००	५५०,४९६।००
३४	सवारी साधन इन्धन-सरसफाई तर्फ -२८		३,५००,०००।००	१,३५८,६८।१००
३५	सवारी साधन इन्धन-कार्यालयका अन्य सवारी -२८।१		५,५००,०००।००	३,५६३,९८।००
३६	लेखा तालिम तथा व्यवस्थापन -२९		६००,०००।००	१०६,२२०।००
३७	राजश्व सुधार एवं अध्ययन कार्यक्रम -३०		५६७,०००।००	५,२१५।००

कार्यालय
सञ्चालन तथा विप्रवास
प्रदेश नेपाल
२०७३

जग्गा लाग्नुपर्याय
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]

सि. नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
३८	राजश्व सुधार एवं अध्ययन कार्यक्रम -३०.१		६३३,०००१००	०।००
३९	सञ्चार माध्यम (गतिविधि प्रकाशन प्रशारण समेत) -३१		२,५००,०००१००	१,०८५,२८३००
४०	फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि सरसफाई सामग्री खरिद समेत -३२		१,३००,०००१००	१,०२१,२९५।९
४१	फुलवारी तथा गमला व्यवस्थापन (कार्यालय तर्फ) -३३		१००,०००१००	०।००
४२	भ्रमण (आन्तरिक तथा बाह्य) -३४		१,०००,०००१००	५५०,०००१००
४३	नगर विकास कोषको ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी -३५		९,३००,०००१००	४,५२५,०००१००
४४	कार्यालय सञ्चालन विविध खर्च-सरसफाई कर्मचारी खाना खाजा-३६.१		१,५००,०००१००	६११,०२४।००
४५	कार्यालय सञ्चालन विविध खर्च-अतिथि सत्कार -३६.२		१,२००,०००१००	९९०,०४२००
४६	कार्यालय सञ्चालन विविध खर्च-अन्य विविध -३६.३		१,०००,०००१००	६९५,१७०१००
४७	नगर सभा सञ्चालन -३७		१,०००,०००१००	५३,७०३००
४८	नगरपालिका स्थापना दिवस -३८		५००,०००१००	
४९	वडा व्यवस्थापन खर्च -३९	१	२४०,०००१००	१६२,६८५.००
५०	वडा व्यवस्थापन खर्च -४०	२	२४०,०००१००	८०,०००.००
५१	वडा व्यवस्थापन खर्च -४१	३	२४०,०००१००	१२०,०००.००
५२	वडा व्यवस्थापन खर्च -४२	४	२४०,०००१००	७८,५५०.००
५३	वडा व्यवस्थापन खर्च -४३	५	२४०,०००१००	१२०,०००.००
५४	वडा व्यवस्थापन खर्च -४४	६	२४०,०००१००	१२०,०००.००
५५	वडा व्यवस्थापन खर्च -४५	७	२४०,०००१००	१४०,०००.००
५६	वडा व्यवस्थापन खर्च -४६	८	२४०,०००१००	८०,०००.००
५७	वडा व्यवस्थापन खर्च -४७	९	२४०,०००१००	१११,४००.००
५८	वडा व्यवस्थापन खर्च -४८	१०	२४०,०००१००	१२०,०००.००
५९	वडा व्यवस्थापन खर्च -४९	११	२४०,०००१००	७८,५६५.००
६०	वडा व्यवस्थापन खर्च -५०	१२	२४०,०००१००	५०,१००.००
६१	वडा व्यवस्थापन खर्च -५१	१३	२४०,०००१००	१२०,०००.००
६२	वडा व्यवस्थापन खर्च -५२	१४	२४०,०००१००	१४०,०००.००
६३	असहाय तथा राहत कोष -५३		३,०००,०००१००	१,६३८,५००.००
६४	नगरपालिका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सदस्यता शुल्क -५४		४००,०००१००	०.००
६५	पुरस्कार सम्मान -५५		५००,०००१००	१३,३३४।००
६६	खेजे माल सामान (कार्यालय नयाँ कार्यकक्ष व्यवस्थापन) -५६		२,०००,०००१००	९६९,०८६६००
६७	खेलकुद सामग्री खरिद -५७		५००,०००१००	२१,१७५।००
६८	सेवा परामर्श खर्च -५८ (५ वर्षे आवधिक योजना समेत)		३,५००,०००१००	३७,७९१००
६९	मानहुँकोट जग्गा विकास योजना अध्ययन		१,०००,०००१००	
७०	सार्वजनिक सुनुवाई समेत -५९		५००,०००१००	३२२,५५५१००
७१	विद्युतीय घर नक्सापास सम्बन्धी डिजिटलाइज कार्यक्रम समेत -६०		१,०००,०००१००	०।००
७२	न्यायिक समिति, मैल मिलाप, मध्यस्थता प्रशिक्षण व्यवस्थापन समेत-६१		५००,०००१००	८२,०००१००
७३	विविध फुटकर कार्यक्रमहरू (बोर्डबाट निर्णय चालु प्रकृतिका) -६२		१,०००,०००१००	४०५,८७५।००
७४	व्यास नगर समता आवासीय विद्यालय सञ्चालन -६३		८,०००,०००१००	२,८२६,२८५।००
७५	बाल विकास शिक्षक तलब व्यवस्थापन -६४.१		८,०००,०००१००	५,३२९,४९०।००
७६	लेखापाल थप तलब व्यवस्थापन -६४.२		१,२५०,०००१००	७७०,३९९।००
७७	विद्यालय सहयोगी थप तलब व्यवस्थापन -६४.३		६,०८०,०००१००	३,७७६,४९८।००
७८	स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन (९ महिना) -६४.४		५,२७०,०००१००	३,८४०,०००१००

नगरपालिका को लागि विविध खर्चको लिए विविध राशि खर्च गरिए छन्।

मंगल रात्रि २०८५
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
७८	सामुदायिक विद्यालय प्रधानाध्यापक थप भत्ता सुविधा -६४.५		४००,०००१००	१९३,६००१००
७९	नगरस्तरीय कक्षा ५ र ८ परीक्षा सञ्चालन कार्यक्रम -६५		२,१००,०००१००	७८७,५१११००
८०	बालमैत्री न.पा.व्यवस्थापन (अभिभावक अभिमुखीकरण समेत) -६६		१,५००,०००१००	१५०,०००१००
८१	मदर्शा शिक्षा व्यवस्थापन अनुदान -६७		७००,०००१००	०१००
८२	पराशर आश्रम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्थापन -६८		५००,०००१००	०१००
८३	उच्च शिक्षा अध्ययन/अनुसन्धान/छात्रवृत्ति सहयोग -६९		१,५००,०००१००	१५०,०००१००
८४	राष्ट्रपति रनिड शिल्ड प्रतियोगिता व्यवस्थापन -७०		६००,०००१००	१००,०००१००
८५	मेयर, उपमेयर कप अन्तर मा.वि. छात्रछात्रा खेलकुद प्रतियोगिता -७१		५००,०००१००	०१००
८६	वैकल्पिक शिक्षाका लागि Room to Read कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग-७२		५००,०००१००	०१००
८७	गोष्ठी, सम्मान, शिक्षक अनुभव आदान प्रदान बैठक समेत -७३		३००,०००१००	४३,८४०१००
८८	मा.वि. स्तरीय विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रतिभा पुरस्कार -७४		१५०,०००१००	०१००
८९	खेलकुद विकास समिति कार्यक्रम तथा बैठक व्यवस्थापन -७५		१००,०००१००	०१००
९०	अपाङ्गता सहयोग (दृष्टिविहिन, सुस्त, बहिरा समेत) -७६		१,०००,०००१००	२०,०००१००
९१	मनोसामाजिक अपांगता सहयोग कार्यक्रम -७७		५००,०००१००	०१००
९२	ग वर्गका अपाङ्गता प्रोत्साहन/विमा सहयोग कार्यक्रम -७८		१,०००,०००१००	०१००
९३	जेष्ठ नागरिक सेवा, सम्मान, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन -७९		१,०००,०००१००	७२२,०००१००
९४	गर्भवती महिला पोषण सहयोग कार्यक्रम (महिलासँग उपमेयर) सहभागिता -८०		१,०००,०००१००	१,०००,०००१००
९५	बीस वर्ष पुरोपछि विवाह गर्ने दलित, बोटे, चेपाड कुमाल दैरै सहयोग-८१		१००,०००१००	०१००
९६	लैंड्रिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान -८२		१५०,०००१००	१५०,०००१००
९७	बालबालिकालाई लागू औषध विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम -८३		१००,०००१००	०१००
९८	राष्ट्रिय अन्तरार्थिय महिला अधिकार दिवस -८४		५०,०००१००	०१००
९९	अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, अन्तरार्थिय बाल दिवस व्यवस्थापन -८५		१००,०००१००	७५,०००१००
१००	लैंड्रिक हिंसा निवारण कोष -८६		१००,०००१००	४०,२००१००
१०१	संकटमा परेका महिलालाई सहयोग कार्यक्रम -८७		२००,०००१००	०१००
१०२	अपाङ्गता, महिला जेष्ठ नागरिक हिंसा विरुद्ध प्रचार प्रसार -८८		१००,०००१००	४३,९४०१००
१०३	बैठक कार्यक्रम सञ्चालन सहजीकरण (महिला उपशाखा) -८९		१००,०००१००	०१००
१०४	महिलाहरुको सचेतना नेतृत्व एवं सिप विकास कार्यक्रम -९०		८००,०००१००	०१००
१०५	कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण प्रयोगशाला अस्पताल सञ्चालन सहभागिता -९१		५००,०००१००	०१००
१०६	आयुर्वेद चिकित्सालय सेवा प्रवर्द्धन विस्तार -९२		३००,०००१००	०१००
१०७	स्वास्थ्य संस्था औषधी खरिद -९३		२,०००,०००१००	०१००
१०८	स्वास्थ्य संस्था विविध कार्यक्रम (शिविर समेत) -९४		१,०००,०००१००	१७९,८०११००
१०९	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको सम्मान एवं सहयोग -९५		१,४६०,०००१००	२००,९५५०००
११०	सहकारी मार्फत विक्री हुने दुधमा किसानलाई उपकरण आदि अनुदान -९६ (उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सहभागितामा)		५००,०००१००	
१११	सहकारी मार्फत विक्री हुने खसी/बोका मासुमा किसानलाई उपकरण आदि अनुदान -९७		३००,०००१००	

कार्यक्रमालय
सम्पादकीय संस्था
प्रदेशीय संघ
कार्यालय

प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
११२	कृषि पशु प्रवर्द्धन सम्बन्धी विविध कार्यक्रम अनुदान (विमा समेत) -११२		१,५००,०००१००	६५७,९४२५०
११३	गोवर्धन शर्मा कृषि अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रम -१८		१,०००,०००१००	
११४	मौरीपालन लगायत उद्यमशीलता कार्यक्रम -१९		५००,०००१००	
११५	आलु लगायत तरकारी पकेट क्षेत्र ५० प्रतिशत अनुदान -१००		१,०००,०००१००	७८६,८००१००
११६	कृषि व्यवसाय मल, विउ, विषादी प्रयोग अभिमुखीकरण कार्यक्रम -१०१		२००,०००१००	०१००
११७	पशुजन्य विभिन्न रोग नियन्त्रण, औषधी खरिद -१०२		१,०००,०००१००	०१००
११८	कृषि, पशु र वडा प्राविधिक बैठक तथा कार्यक्रम -१०३		१००,०००१००	०१००
११९	संघ सरकारसँगको सहभागितामा गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन -११०		५००,०००१००	३९,२५०१००
१२०	रोजगार प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम (सामी/मेड्पा समेत) सहभागिता-१०४		२,५००,०००१००	०१००
१२१	शैक्षिक वेरोजगार महिला उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रम -१०५		१,०००,०००१००	०१००
१२२	अन्य विविध बैठक उद्योगी व्यवसायी अन्तरकृया कार्यक्रम समेत -१०६		१००,०००१००	८३,७५४१००
१२३	सहकारी नियमन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम -१०७		५००,०००१००	६०,०००१००
१२४	दलित उत्थान एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम -१०८		१,५००,०००१००	५००,०००१००
१२५	विपद पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य व्यवस्थापन (चालु) -१०९		५००,०००१००	०१००
१२६	भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा दर्ता -१११		३,०००,०००१००	९९,५१४१४४
१२७	भू-उपयोग योजना एवं नदी खोला मापदण्ड निर्माण -११२		५००,०००१००	०१००
१२८	युवा परिषद् परिचालन, युवा उत्प्रेरणा एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम -११३		८००,०००१००	३९,०००१००
१२९	इसाई धर्मावलम्बीहरुको समाधी स्थल व्यवस्थापन -११४		१,०००,०००१००	०१००
१३०	विभिन्न भाषा, साहित्य, कला संरक्षण प्रवर्द्धन कार्यक्रम -११५		१,०००,०००१००	४३०,०००१००
१३१	नगर स्तरीय खेलकुद, म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन समेत -११६		२,५००,०००१००	१,५३७,२५६००
१३२	प्राकृतिक श्रोत राजश्व बाँडफाँड फिर्ता -११७		१०,०००,०००१००	१,०९७,००५३३
१३३	व्यवसाय कर संकलन सहभागिता फिर्ता -११८		१,०००,०००१००	०१००
१३४	पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम -१२०		१,०००,०००१००	७४८,२४५००
१३५	एकल महिला तथा पुरुष सहयोग कार्यक्रम -१२१		५००,०००१००	०१००
१३६	नगर स्तरीय गरिबी तथ्याङ्क संकलन -१२२		७००,०००१००	०१००
१३७	सहयोगापेक्षी मानव आश्रम व्यवस्थापन -१२३		५००,०००१००	०१००
१३८	लिपिटड खानेपानी महशुल सहभागिता शुल्क -१२४		१,०००,०००१००	०१००
१३९	चालु तर्फका लागत सहभागिताका कार्यक्रमहरु -१२५		२,०००,०००१००	१,३०३,२८१५०
१४०	तनहुँ रेडक्स सेवाबाट स्थापित ब्लड बैंक सहयोग -१२६		५००,०००१००	०१००
१४१	शहरी क्षेत्रमा सडक नामाकरण संकेत व्यवस्थापन -१२७		५००,०००१००	०१००
१४२	विपद व्यवस्थापन (चालु तर्फ) -१२८	१	४००,०००१००	२४१,०००१००
१४३	महिला, युवा, सिप विकास तालिम -१२९	१	४००,०००१००	०१००
१४४	सामाजिक संघ, संस्था समन्वय -१३०	१	२००,०००१००	०१००
१४५	वडागत धार्मिक, संस्कृतिक प्रवर्द्धन -१३१	१	२००,०००१००	९८,९८२००
१४६	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन -१३२	१	२००,०००१००	१३०,६५३००
१४७	आलुको विउ र धाँसको विउ वितरण (७० प्रतिशत अनुदान) -१३३	१	२००,०००१००	२००,०००१००
१४८	कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी तालिम एवं औषधी खरिद -१३४	१	१००,०००१००	०१००

(Signature)

काल्पनिक अधिकृत
काल्पनिक अधिकृत
काल्पनिक अधिकृत
काल्पनिक अधिकृत

गंगा लक्ष्मी लक्ष्मी
प्रसुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
१४९	पशु स्वास्थ्य शिविर -१३५	१	१००,०००।००	०।००
१५०	अगार्निक तरकारी खेती विरुद्ध उत्पादन सहित -१३६	१	१००,०००।००	९९,९०।००
१५१	वृक्षरोपण कार्यक्रमको लागि -१३७	१	१००,०००।००	०।००
१५२	गरिब तथा सिमान्तकृत विद्यार्थीहरुको लागि स्कूल ड्रेस तथा न्यानो कपडा वितरण -१३८	१	१००,०००।००	३०,०००।००
१५३	सत्यवती चोकमा विरुद्ध रोप्ने कार्य सहित स्टिल कुर्ची व्यवस्थापन -१३९	२	१५०,०००।००	१३०,३५५।००
१५४	गणेश मन्दिर चोकमा विरुद्ध रोप्ने कार्य र स्टिल कुर्ची व्यवस्थापन -१४०	२	१५०,०००।००	१३०,३५५।००
१५५	बडाभर ट्राफिक सचेतना बोर्ड सहित जेवा क्रसिड निर्माण -१४१	२	४००,०००।००	०।००
१५६	जनसेवा प्रा.वि.मा बाल विकास कक्षा व्यवस्थापन -१४२	२	२००,०००।००	०।००
१५७	विपद् व्यवस्थापन -१४३	२	७००,०००।००	०।००
१५८	महिला, युवा, सिप विकास -१४४	२	४००,०००।००	४०,०००।००
१५९	सामाजिक संघ/संस्था समन्वय -१४५	२	२००,०००।००	२०,४००।००
१६०	बडागत धार्मिक/संस्कृति प्रवर्द्धन -१४६	२	२००,०००।००	३०,९००।००
१६१	बडागत खेलकुद व्यवस्थापन -१४७	२	२००,०००।००	१२०,०००।००
१६२	विपद् व्यवस्थापन -१४८	३	७००,०००।००	१४,०००।००
१६३	महिला युवा, सिप विकास -१४९	३	४००,०००।००	१००,०००।००
१६४	सामाजिक संघ, संस्था समन्वय -१५०	३	२००,०००।००	३३,१८०।००
१६५	बडागत धार्मिक, संस्कृति प्रवर्द्धन -१५१	३	२००,०००।००	४५,०००।००
१६६	बडागत खेलकुद व्यवस्थापन -१५२	३	२००,०००।००	१९,१००।००
१६७	कम्पोष्ट मल बनाउने विन खरिद (५० प्रतिशत लागत सहित) -१५३	३	२००,०००।००	०।००
१६८	विपद् व्यवस्थापन -१५४	४	७००,०००।००	३४,०००।००
१६९	महिला युवा, सिप विकास -१५५	४	४००,०००।००	९०,०००।००
१७०	सामाजिक संघ, संस्था समन्वय -१५६	४	२००,०००।००	३७,१७०।००
१७१	बडागत धार्मिक, संस्कृति प्रवर्द्धन -१५७	४	२००,०००।००	३२,०००।००
१७२	बडागत खेलकुद व्यवस्थापन -१५८	४	२००,०००।००	३३,५००।००
४८१	मदर्शा आधारभूत विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन	४	५००,०००।००	
१७३	विद्यालयमा बाल विकासका लागि खेलकुद, भौतिक तथा शैक्षिक सामग्री -१५९	५	२९०,०००।००	
१७४	आरनका सामान खरिद गरी वितरण गर्ने -१६०	५	१५०,०००।००	
१७५	बडा विपद् व्यवस्थापनमा खर्च -१६१	५	७००,०००।००	
१७६	महिलाहरुका लागी सिलाई कटाई तालिम -१६२	५	२००,०००।००	
१७७	बडामा बैठक समन्वय (खाजा खर्च) -१६३	५	६०,०००।००	
१७८	बडा धार्मिक, साँकृतिक प्रवर्द्धन (पञ्चेवाजा वितरण, पेशा र परम्परा संरक्षण) -१६४	५	२००,०००।००	
१७९	कृषि/भेटेरिनरी अनुदान -१६५	५	२००,०००।००	
१८०	बडाका क्लबहरुलाई खेलकुद सामग्री वितरण -१६६	५	२००,०००।००	२००,०००।००
१८१	विपद् व्यवस्थापन -१६७	६	७००,०००।००	१०९,३०१।००
१८२	महिला, युवा, सिप विकास -१६८	६	२००,०००।००	०।००
१८३	बिउ बिजन खरिद -१६९	६	२००,०००।००	४९,९५०।००
१८४	सामाजिक संघ संस्था समन्वय -१७०	६	२००,०००।००	०।००
१८५	बडागत धार्मिक, साँस्कृतिक प्रवर्द्धन -१७१	६	२००,०००।००	०।००

मानव संसाधन विविध विभाग
कार्यालय अधिकारी
प्रदेशीय नियन्त्रण विभाग
२०७३

गंगा लाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
१८६	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन -१७२	६	२००,०००१००	०।००
१८७	भेटेरीनरी तर्फ पशुपन्थी औषधी खरिद -१७३	६	१५०,०००१००	१३८,८७५।००
१८८	विपद् व्यवस्थापन -१७४	७	७००,०००१००	२१८,८४८।००
१८९	महिला युवा सिप विकास -१७५	७	३००,०००१००	०।००
१९०	सामाजिक संघ संस्था समन्वय -१७६	७	१५०,०००१००	६५,०००।००
१९१	वडागत धार्मिक संस्कृतिक प्रवर्द्धन -१७७	७	१५०,०००१००	७५,३३६।००
१९२	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन -१७८	७	१५०,०००१००	६१,३०१।००
१९३	कृषक प्रवर्द्धन अनुदान सहयोग कार्यक्रम -१७९	७	१५०,०००१००	३०,६२५।००
१९४	पशु औषधी खरिद -१८०	७	१५०,०००१००	०।००
१९५	विपन्न बालबालिका अध्ययन सहयोग -१८१	७	१००,०००१००	९९,००१।००
१९६	भेटेरीनरी औषधी खरिद -१८२	८	२००,०००१००	९०,३४०।००
१९७	विपद् व्यवस्थापन -१८३	८	७००,०००१००	१००,००१।००
१९८	कृषि तर्फ -१८४	८	२००,०००१००	२०,००१।००
१९९	महिला, युवा, सिप विकास -१८५	८	२००,०००१००	०।००
२००	सामाजिक संघ, संस्था समन्वय -१८६	८	२००,०००१००	०।००
२०१	वडागत धार्मिक, संस्कृति प्रवर्द्धन -१८७	८	२००,०००१००	०।००
२०२	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन -१८८	८	२००,०००१००	५५,५५५।००
२०३	विपद् व्यवस्थापन समेत -१८९	९	७००,०००१००	३१३,४२६।००
२०४	महिला, युवा सिप क्षमता तथा नेतृत्व विकास -१९०	९	४००,०००१००	०।००
२०५	सामाजिक संघ संस्था समन्वय -१९१	९	२००,०००१००	०।००
२०६	वडागत धार्मिक, संस्कृति प्रवर्द्धन -१९२	९	२००,०००१००	१२९,८००।००
२०७	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन -१९३	९	२००,०००१००	०।००
२०८	कृषि विषादी खरिद -१९४	९	१००,०००१००	९८,१५५।००
२०९	पशु औषधी खरिद -१९५	९	१००,०००१००	०।००
२१०	विपद् व्यवस्थापन -१९६	१०	७००,०००१००	४४६,९९६।००
२११	महिला, युवा, सिप विकास कार्यक्रम -१९७	१०	३००,०००१००	१५७,३७०।००
२१२	सामाजिक संघ संस्था समन्वय -१९८	१०	२००,०००१००	८०,४०१।००
२१३	वडागत धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्द्धन -१९९	१०	२००,०००१००	५५,००१।००
२१४	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन -२००	१०	२००,०००१००	४०,००१।००
२१५	पशु औषधी खरिद -२०१	१०	१००,०००१००	८९,३३५।००
२१६	विपद् व्यवस्थापन -२०२	११	७००,०००१००	३३२,५००।००
२१७	महिला, युवा, सिप विकास तालिम (दलित समेत) -२०३	११	१५०,०००१००	७०,००१।००
१३८	अति विपन्न दलित परिवारको विमा कार्यक्रम	११	१००,०००१००	०।००
२१८	सामाजिक संघ, संस्था समन्वय -२०४	११	१५०,०००१००	०।००
२१९	वडागत धार्मिक, संस्कृतिक प्रवर्द्धन -२०५	११	१५०,०००१००	५०,००१।००
२२०	वडागत खेलकुद व्यवस्थापन एवं खेलकुद सामग्री वितरण -२०६	११	१५०,०००१००	१५,००१।००
२२१	पशुपन्थी औषधी र भ्याक्सिन खरिद -२०७	११	२५०,०००१००	१४२,०७६।००
२२२	गहुँ र तोरीको वित्त ५० प्रतिशत अनुदान -२०८	११	६०,०००१००	५८,३७०।००
२२३	प्रविधिमैत्री विद्यालय तथा शैक्षिक सामग्री -२०९	११	०।००	
२२४	शिक्षण सिकाई सहयोग कार्यक्रम	११	१५०,०००१००	
९३९	स्वास्थ्य सम्बन्धी औषधी खरिद -२१०	११	२००,०००१००	१००,००१।००
२२५	स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम -२११	११	१००,०००१००	९५,००१।००
२२६	विपद् व्यवस्थापन -२१२	१२	७००,०००१००	
२२७	महिला, युवा, सिप विकास तालिम -२१३	१२	४००,०००१००	

गंगा खाल सुखी
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

प्रशासकाय
प्रमुख प्रदेश नगरपाल
२०७३

१००

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
२२८	सामाजिक संघ, संस्था समन्वय -२१४	१२	२००,०००१००	
२२९	बडागत धार्मिक, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन-२१५	१२	२००,०००१००	१५,०००१००
२३०	बडागत खेलकुद व्यवस्थापन-२१६	१२	२००,०००१००	२०,०००१००
२३१	पशु औषधी खरिद तथा कृषि बिउ/विषादी खरिद -२१७	१२	१५०,०००१००	९४,३४१००
२३२	विपद व्यवस्थापन (चालु) -२१८	१३	२००,०००१००	१००,०००१००
२३३	महिला, युवा, सिप विकास तालिम -२१९	१३	४००,०००१००	०१००
२३४	सामाजिक संघ, संस्था समन्वय -२२०	१३	२००,०००१००	३५,०००१००
२३५	बडागत धार्मिक, संस्कृतिक प्रवर्द्धन -२२१	१३	२००,०००१००	५०,०००१००
२३६	बडागत खेलकुद व्यवस्थापन एवं खेलकुद सामग्री वितरण -२२२	१३	२००,०००१००	५०,०००१००
२३७	७५ प्रतिशत अनुदानमा फलफूलको विरुद्धा वितरण कार्यक्रम -२२३	१३	३००,०००१००	२९२,३७५१००
२३८	विभिन्न विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन -२२४	१३	३००,०००१००	०१००
२३९	विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति -२२५	१३	४५,०००१००	४५,०००१००
२४०	स्तरमापन परीक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम -२२६	१३	१००,०००१००	०१००
२४१	तालिम प्राप्त समूलाई बिउपूँजी बाँस-४००००-२२७	१३	४०,०००१००	४०,०००१००
२४०	विद्यालय व्यवस्थापन सहयोग	१३	११५,०००१००	
२४२	मेटेनरी औषधी खरिद -२२८	१३	१५०,०००१००	
२४३	विपद व्यवस्थापन (चालु) -२२९	१४	४००,०००१००	१९०,०००१००
२४४	महिला, युवा, सिप विकास तालिम -२३०	१४	४००,०००१००	२७४,२००१००
२४५	सामाजिक संघ, संस्था समन्वय -२३१	१४	१००,०००१००	९,२०५१००
२४६	विद्यार्थी पोशाक तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम -२३२	१४	१००,०००१००	०१००
२४७	बडागत धार्मिक, संस्कृतिक प्रवर्द्धन -२३३	१४	२००,०००१००	१५,०००१००
२४८	बडागत खेलकुद व्यवस्थापन एवं खेलकुद सामग्री वितरण -२३४	१४	२००,०००१००	३०,०००१००
२४९	पशुपक्षी सम्बन्धी औषधी खरिद -२३५	१४	१००,०००१००	०१००
२५०	बृहद कुलुड खानेपानी डि.पि.आर. -२३६	१४	०१००	०१००
२५१	कृषकलाई प्रोत्साहन -२३७	१४	१००,०००१००	०१००
२५२	फलफूलको विरुद्धा तथा बिउ बिजन खरिद -२३८	१४	१००,०००१००	०१००
२५३	मौरी घार वितरण -२३९	१४	१८,०००१००	०१००
२५४	मौरी घार वितरण -२३९.१	१४	८२,०००१००	०१००
२५५	सहभागितामा खानेपानी विद्युत महशुल -२४०	१४	१५०,०००१००	०१००
२५६	गत आ.व. २०७९/०८० को भूक्तानी दिनुपर्ण दायित्व चालु -२४०		२३,५००,०००१००	१५,५७८,४६५१४६
२५७	गत आ.व. २०७९/०८० को भूक्तानी दिनुपर्ण दायित्व चालु -२४०.१		१०,०००,०००१००	९,९३४,१५६१७०
	सशर्त चालु तर्फका कार्यक्रमहरू		०१००	
२५८	पारिश्रमिक कर्मचारी (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.१		३०,५७९,१००१००	१८,८८८,१२०१९१
२५९	पोशाक-(प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.२		५००,०००१००	०१००
२६०	महानी भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.३		१,१५२,०००१००	५८८,०००१००
२६१	फिल्ड भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.४		४००,०००१००	०१००
२६२	अन्य भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.५		२००,०००१००	९२,२५११००
२६३	पानी तथा बिजुली (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.६		२५०,०००१००	२०४,५७५१००
२६४	इन्टरनेट समेत सञ्चार खर्च (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.७		७३०,०००१००	५२८,८८२१००
२६५	मेशिनरी औजार खरिद/मर्मत (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.८		७००,०००१००	१५,०००१००
२६६	कार्यालय सञ्चालन (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.९		१,६००,०००१००	१,१००,०००१००
२६७	अनुगमन मूल्याङ्कन (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.१०		१५०,०००१००	०१००
२६८	भ्रमण भत्ता (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.११		५५०,०००१००	२३९,८५०१००

कार्यपालिकाको
मन्त्री तत्त्व
प्रबन्धको प्रदेश विभाग
२०७९

प्रमुख विवाह वावकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
२६९	विविध खर्च (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.१२		४००,०००१००	१,३००१००
२७०	घर भाडा (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.१३		१००,०००१००	२४,०००१००
२७१	फर्निचर (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.१४		२५४,०००१००	२०२,२७०१००
२७२	इन्थन (प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा) -२४१.१५		४३७,०००१००	६१,०९८१००
२७३	पोषण सबेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाई, कृषि, पशु सेवा, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा र शासकीय प्रबन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन) -३४७		१५०,०००१००	०१००
२७४	पोषण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन -३४८		१५०,०००१००	०१००
२७५	आकस्मिक अवस्थामा औषधी एवं ल्याब सामग्री दुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाई, इ-टि.बि. रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिष्ठण तथा सुपरीवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश्लेषण -३४९		१७४,०००१००	०१००
२७६	क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृद क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.पि.टी. कार्यक्रम -३५०		१२६,०००१००	७०,२९८१००
२७७	प्रजनन् रुणता स्वास्थ्य सेवा -३५१		१२८,०००१००	०१००
२७८	स्थानीयतर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्त सञ्चार, न्यानो भोला, निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम -३५२		१,२७६,०००१००	३५१,९५३१००
२७९	परिवार योजना सेवा -३५३		१९७,०००१००	०१००
२८०	किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा -३५४		११६,०००१००	०१००
२८१	स्थानीय तहको सामेदारीमा कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत सञ्चालनको पालिका/वडाबाट खोप केन्द्रस्तरमा सुपरिवेक्षण तथा दादुरा रुबेला खोप अभियान सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको लागि पालिका तथा वडा खोप समितिको अभिमुखीकरण र योजना गोष्ठी) -३५५		३५६,०००१००	०१००
२८२	नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दीगोपना एफ.आई.पी.भी. खोप अभियान, खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरूको निगरानी नमूना संकलन तथा व्यवस्थापन, सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रमको समीक्षा र सुक्ष्म योजना अध्यावधिकको लागि १ दिन गोष्ठी, पूर्ण खोप वडा, पालिका सुनिश्चितताको लागि खोप समन्वय समिति तथा जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण, वडामा घरधुरी सर्वेक्षण, वडा भेरिफिकेशन, अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको लागि व्यवस्थापन खर्च -३५६		२७७,०००१००	१५४,६०८१००
२८३	स्थानीय तहमार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सञ्चालन -३५७		१,०३३,०००१००	१५४,६०८१००
२८४	पोषण विशेष कार्यक्रम -३५८		७९७,०००१००	३६९,८२०१००
२८५	डेंगु लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सरोकारवालाहरूसँग अभिमुखीकरण गर्ने र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन -३५९		८९,०००१००	१४,४००१००

मुख्यमन्त्री नियन्त्रण कार्यालय
संघीयताको लालित
नियन्त्रणको लालित
नियन्त्रणको प्रदेश
२०७५


प्रमुख प्रशासकाव अधिकृत
मुख्यमन्त्री नियन्त्रण कार्यालय

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
२८६	विश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस मनाउने तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई नसर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण -३६०		४५,०००१००	०।००
२८७	संकामक तथा महामारीजन्य रोग, खानेपानी र खाद्य गुणस्तर निगरानी कार्यक्रम -३६१		५०,०००१००	०।००
२८८	जुनोटिक रोगहरु, AMR सम्बन्धी पैरवी तथा अभिमुखीकरण, AMR Day, Rabies Day -३६२		१६,०००१००	०।००
२८९	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक, प्रोत्साहन, यातायात खर्च र दिवस मनाउने खर्च समेत) -३६३		२,४००,०००१००	१,६७९,०००१००
२९०	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधी खरिद -३६४		१,७७४,०००१००	१,७५३,७०२।७६
२९१	स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समीक्षा, फलोअप, अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत) -३६५		१२६,०००१००	०।००
२९२	पालिकास्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समीक्षा -३६६		२००,०००१००	२००,०००१००
२९३	आयुर्वेद कर्मचारी पारिश्रमिक (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.१६		६,२२०,९००१००	३,३१९,५७८।३०
२९४	आयुर्वेद कर्मचारी पोशाक (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.१७		१२०,०००१००	०।००
२९५	आयुर्वेद कर्मचारी महंगी भत्ता (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.१८		१६८,०००१००	९०,०००१००
२९६	आयुर्वेद पानी तथा बिजुली (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.१९		५०,०००१००	१८,५६६।००
२९७	आयुर्वेद सञ्चार (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.२०		३६,०००१००	२६,७१०।००
२९८	आयुर्वेद कार्यालय सञ्चालन (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.२१		२४०,०००१००	४९,८३०।००
२९९	आयुर्वेद विविध खर्च (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.२२		७५,०००१००	४,७२०।००
३००	आयुर्वेद घर भाडा (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.२३		१००,०००१००	३०,०००।००
३०१	आयुर्वेद इन्धन (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.२४		६३,०००१००	३०,५७५।००
३०२	आयुर्वेद कर्मचारी भ्रमण खर्च (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.२५		१५०,०००१००	४२,६००।००
३०३	आयुर्वेद अन्य इन्धन (आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा) -२४१.२६		७५,०००१००	८,०००।००
३०४	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (आयुर्वेद औषधालय) -२४२		१,७००,०००१००	५२०,०००।००
३०५	कृषि स्नातक करार -२४३		५२५,०००१००	०।००
३०६	तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम -२४४		१,०००,०००१००	३१६,०००।००
३०७	धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम -२४५		१,०००,०००१००	७,९५०।००
३०८	उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान -२४६		१५०,०००१००	०।००
३०९	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण -२४७		१५०,०००१००	६९,०००।००
३१०	खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान (धान, गहूँ, मकै) -२४८		१,१७५,०००१००	०।००
३११	किसान सूचीकरण कार्यक्रम -३३५		२००,०००१००	०।००
३१२	कृषि, पशुपन्थी तथा मत्स्य तथ्याकां अध्यावधिक कार्यक्रम -३३६		१००,०००१००	०।००
३१३	आ.व. २०७९/८० मा स्थापना भएको तरकारी बाली पकेट विकास		५००,०००१००	०।००
३१४	छाडा चौपाया सामुदायिक व्यवस्थापन कार्यक्रम -३३८		१,५१२,०००१००	४९८,०००.००
३१५	एक पालिका एक भेटेरिनरी डाक्टर -३३९		५२५,०००१००	६७,८७४.००
३१६	इफिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ -३४०		१३,०००१००	०।००
३१७	हरियो धाँस विस्तार कार्यक्रम -३४१		८०१,०००१००	०।००

कार्यक्रमको क्रमांक
लाइसेन्स प्रदेश विभाग
२०८०

प्रमुख प्रशासकाव अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
३१८	महामारी/आकास्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम -३४२		१००,००००१००	०।००
३१९	दुर्घट उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम -३४३		१,०००,००००१००	०।००
३२०	मासु प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाखा/भेडा/बंगुर/पाडा लगायत) -३४४		१,०००,००००१००	०।००
३२१	आधारभूत प्रयोगशाला कार्यक्रम -३४५		६००,००००१००	०।००
३२२	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम -३४६		१५०,००००१००	५२,३५०।००
३२३	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत) -२४९		३०३,२००,००००१००	१७०,५५२,००९।३०
३२४	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका		९१,४००,००००१००	५२,१६६,३१३।६०
३२५	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय		४,९८८,००००१००	१,६९०,०९८।००
३२६	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय		२,९९१,००००१००	१,६७८,०००।००
३२७	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय		१६,०९३,००००१००	१०,०४०,०००।००
३२८	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान -२५४		९३१,०००।००	०।००
३२९	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान -२५५		५,१५२,०००।००	०।००
३३०	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान -२५६		१,६०९,०००।००	०।००
३३१	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान -२५७		८,९३२,०००।००	२,५००,०००।००
३३२	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान -२५८		१,६१३,०००।००	५००,०००।००
३३३	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान -२५९		२,७७४,०००।००	३५०,९६५।००
३३४	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान -२६०		१,२६६,०००।००	१,२६६,०००।००
३३५	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान -२६१		४,०७६,०००।००	४,०७६,०००।००
३३६	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान -२६२		७३६,०००।००	३०३,५००।००
३३७	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) -२६३		७६१,०००।००	०।००
३३८	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) -२६४		४४२,०००।००	०।००
३३९	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) -२६५		२,४४९,०००।००	२,०००,०००।००
३४०	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा		३,४६१,०००।००	०।००
३४१	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा		२,०९२,०००।००	०।००
३४२	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा		११,१४३,०००।००	०।००
३४३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन -२६९		७९१,०००।००	०।००



गंगा लाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
३४४	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन -२७०		४६०,०००।००	०।००
३४५	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन -२७१		२,५४६,०००।००	०।००
३४६	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरीवेक्षण -२७२		२७३,०००।००	०।००
३४७	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरीवेक्षण -२७३		४७३,०००।००	०।००
३४८	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरीवेक्षण -२७४		१,५३६,०००।००	१९०,०००।००
३४९	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		६१९,०००।००	६१९,०००।००
३५०	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		१,०६५,०००।००	१,०६४,६९३।००
३५१	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		३,४२८,०००।००	३,४२८,०००।००
३५२	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा		१,५१४,०००।००	१,५१४,०००।००
३५३	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा		४७०,०००।००	४७०,०००।००
३५४	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा		२७३,०००।००	२७३,०००।००
३५५	कोभिड-१९ बाट पुरेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा अन्य विपद्को समयमा सिकाई निरन्तरताका लागि कार्यक्रम -२८१		१०४,०००।००	०।००
३५६	कोभिड-१९ बाट पुरेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा अन्य विपद्को समयमा सिकाई निरन्तरताका लागि कार्यक्रम -२८२		३३५,०००।००	०।००
३५७	कोभिड-१९ बाट पुरेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा अन्य विपद्को समयमा सिकाई निरन्तरताका लागि कार्यक्रम -२८३		६१,०००।००	०।००
३५८	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान -२८४		३,११६,०००।००	०।००
३५९	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान -२८५		५६३,०००।००	०।००
३६०	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाई सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान -२८६		९६८,०००।००	०।००
३६१	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रबृति (आवासीय तथा गैरआवासीय)		३,७८०,०००।००	१,७९०,०००।००
३६२	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रबृति (आवासीय तथा गैरआवासीय)		७०२,०००।००	
३६३	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रबृति (आवासीय तथा गैरआवासीय)		१,१७४,०००।००	
३६४	राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय) -३३४		१००,०००।००	१००,०००।००
३६५	CTEVT को मापदण्ड बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन अनुदान		२,१००,०००।००	



गणा राज चुवाई
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
३६६	आप्रवासी स्रोत केन्द्रको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, स्थानीय तहको प्रतिनिधि र सामी कार्यक्रम कर्मचारी विचमा समन्वय बैठक -२९०		३०,०००१००	१५,०००१००
३६७	स्थानीय तह कार्यक्रम समन्वय समितिको बैठक (LGPCC Meeting) -२९१		१४०,०००१००	८५,०००१००
३६८	स्थानीय तह कार्यक्रम व्यवस्थापन समितिको बैठक (LGPMC Meeting) -२९२		४०,०००१००	२०,०००१००
३६९	आप्रवासी स्रोत केन्द्रको कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी भ्रमण तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च		८९५,०००१००	२०५,८९०१००
३७०	रिटर्नी स्वयं सेवक परिचालन -२९४		६४३,०००१००	३९४,२८०१००
३७१	आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालनको लागी कार्यक्रम संयोजक/सामाजिक परिचालन अधिकृत वा लेखा तथा प्रशासन अधिकृत/परामर्शकर्ता कर्मचारीहरूको सेवा करार -२९५		२,२८३,०००१००	१,२९३,९३०१००
३७२	सेवा करार कर्मचारीहरूको पोशाक खर्च -२९६		६०,०००१००	०१००
३७३	मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको सेवा करार -२९७		४६०,०००१००	२७७,८४०१००
३७४	वित्तीय साक्षरता सहजकर्ताको सेवा करार -२९८		४६०,०००१००	२७७,८४०१००
३७५	सेवा करार कर्मचारीहरूको विमा शुल्क बापतको खर्च -२९९		३६,०००१००	२७,०२०१००
३७६	सरोकारवालाहरूसँगको अन्तर्राष्ट्रीय तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (प्रहरी/पत्रकार/स्थानीय जनप्रतिनिधि/मिडिया/स्थानीय तहको विषयगत शाखा जस्तै न्यायिक समिति तथा स्वास्थ्य शाखाका, समुदायका अगुवाहरूलाई आप्रवासनको असर तथा प्रभाव, कामदारलाई समाजिक बहिस्करण र प्रभाव न्यूनकरण) -३००		२६९,०००१००	८९,६००१००
३७७	रोजगार सेवा केन्द्रसँग सूचना आदानप्रदान, समन्वय बैठक तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम -३०१		५०,०००१००	०१००
३७८	वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम -३०२		३,०००१००	०१००
३७९	सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धी समुदाय अभिमुखीकरण कार्यक्रम -३०३		१२,०००१००	०१००
३८०	मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन खर्च -३०४		१२५,०००१००	३०,८८०१००
३८१	स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूका सञ्जालसँग समन्वय बैठक तथा कार्यक्रम -३०५		८०,०००१००	४०,०००१००
३८२	वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका व्यक्तिहरूका सञ्जालको क्षमता विकास कार्यक्रम (जिल्ला तह सञ्जाल) -३०६		२००,०००१००	७५,०००१००
३८३	वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका व्यक्तिहरूका सञ्जाल गठन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम (स्थानीय तह सञ्जाल) -३०७		५०,०००१००	३०,०००१००
३८४	जिल्लास्तरमा सामी कार्यक्रमको अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी -३०८		१४०,०००१००	७०,०००१००
३८५	अन्तर्राष्ट्रीय आप्रवासी दिवसको उपलक्ष्यमा सचेतनामूलक तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम -३०९		३०,०००१००	३०,०००१००
३८६	वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन खर्च -३१०		२३४,०००१००	७२,५००१००
३८७	सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न सवालहरूमा रेडियो जिगाल उत्पादन तथा प्रशारण -३११		७०,०००१००	२४,०००१००
३८८	सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा वितरण -३१२		५०,०००१००	३०,२००१००
३८९	सामी कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन -३१३		४०,०००१००	०१००

मनोसामाजिक कार्यालय
कार्यक्रमको अधिकृत
मनोसामाजिक कार्यालय
कार्यक्रमको अधिकृत

प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
३९०	पञ्जीकरण मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ) -३१४		५०,००००१००	४९,८०४१००
३९१	एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्च तथा पोशाक खर्च -३१५		७००,००००१००	७००,००००१००
३९२	एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक दैनिक भ्रमण भत्ता/यातायात खर्च/इनधन -३१६		१००,००००१००	४७,९२०१००
३९३	अन्य विविध खर्च -आयोजना, सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धी विभिन्न बैठकको चियापान लगायतको खर्च -३१७		५०,००००१००	०१००
३९४	रोजगार सेवा केन्द्रका लागी मसलन्द खर्च -३१८.१		४,०००१००	०१००
३९५	सञ्चार खर्च रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक -३१८.२		२४,००००१००	८,०००१००
३९६	कार्यालय सञ्चालन -३१८.३		५०,००००१००	०१००
३९७	रोजगार सहायकको तलब -३१९		४५२,००००१००	२९५,७५८१००
३९८	रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता -३२०		१०,००००१००	०१००
३९९	प्राविधिक सहायकको पोशाक -३२१		१०,००००१००	०१००
४००	प्राविधिक सहायकको तलब -३२२		४५२,००००१००	३१२,८४०१००
४०१	श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी कियाकलाप सञ्चालन -३२३		६०,००००१००	५०,०००१००
४०२	स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा/अध्यावधिक/कार्यान्वयन -३२४		५०,००००१००	०१००
४०३	रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन -३२५		३०,००००१००	०१००
४०४	रोजगारी सृजना (आई.डि.ए.स्रोत) -३२६		२,४६४,००००१००	५७७,२२०१००
४०५	सञ्चालित रोजगार आयोजनाहरूको अनुगमन/निरीक्षण -३२७		७०,००००१००	४४,५००१००
४०६	अन्य विविध खर्च (चिया, पानी लगायत अन्य विविध) -३२८		२४,००००१००	०१००
४०७	रोजगार संयोजकको तलब -३२९		५९०,००००१००	३३१,५९४१००
४०८	रोजगार संयोजकको पोशाक -३३०		१०,०००१००	०१००
४०९	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बढ़ि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण -३३१		१४०,००००१००	१४०,०००१००
४१०	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्तति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्तज्जगी र एड्भान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम) -३३२		२४०,००००१००	२४०,०००१००
४११	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने -३३३		९२०,००००१००	५४३,१४१५४
१४१	दमौली अस्पताल प्रसुति चिकित्सक तलब		६००,०००१००	
१४२	बृक्षा रोपण कार्यक्रम		२००,०००१००	
१४३	प्लाष्टिक मुक्त अभियान		२००,०००१००	
१४४	स्वास्थ्यको सामाजिक परीक्षण		२००,०००१००	
१४५	स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण		१००,०००१००	
१४६	१ देखि ५ कक्षा सम्मको स्थानीय पाठ्कम निर्माण छपाई		२,०००,०००१००	
१४७	व्यासको १०८ फिट मूर्ति निर्माण समिति जम्मा रकम फिर्ता		१,२००,०००१००	
	चालुको जम्मा		९४९,५९०,०००१००	४५९,२५५,४९४८०
४१२	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सरसफाई -३६८	१	३००,०००१००	२५८,५४७००



प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
४१३	भानुभक्त टोलको बुद्धि रानाको घरदेखि जीवनको घरसम्म दाँयावाँया र स्वामीचौतरा टोलको हरि रानाभाटको घरदेखि खर्कबहादुरको घरसम्म दाँयावाँया पक्की नाला निर्माण-३६९	१	१,०००,०००।००	१७५,०००।००
४१४	डमैली टोल, मिलन टोल र सृजनशील टोलको सुनिता क्षेत्रीको घरदेखि लालु दुलालको घरसम्म नाला निर्माण -३७०	१	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
४१५	छाव्दी प्रवेशद्वार टोलको इन्ड्रेणी मार्ग र गल्वुवेशी टोलको जमान सिंगुरुडको घरदेखि नानुमाया गुरुडको घरसम्म नाला निर्माण -३७१	१	५००,०००।००	१६५,०००।००
४१६	रतौली टोलमा नाला निर्माण -३७२	१	५००,०००।००	४६९,१३९।००
४१७	हाइस्कुलटार टोलको भानु मार्गमा नाला निर्माण -३७३	१	५००,०००।००	१६५,०००।००
४१८	खकैली टोलमा नाला सहित नैया बाटो निर्माण -३७४	१	३००,०००।००	१००,०००।००
४१९	रजआँप टोलमा ट्रस भवन निर्माण -३७५	१	३००,०००।००	२८७,०४५।००
४२०	अकलाबगैचा टोलको छाव्दी मार्ग शम्भु न्यौपानेको घरदेखि क्षेत्री समाज भवन जाने बाटोसम्म नाला निर्माण -३७६	१	३००,०००।००	२९१,१००।००
४२१	मोहोरियाटार टोल भवन संरक्षण -३७७	१	२००,०००।००	०।००
४२२	शिवालय टोलको मन्दिर तथा कुवा संरक्षण -३७८	१	२००,०००।००	१९४,३५५।००
४२३	माहिलीडाँडा टोलमा नयाँ ट्रयाक र सिंढी बाटो निर्माण -३७९	१	२००,०००।००	०।००
४२४	वडाभित्र रहेका खानेपानीका मुहान तथा कुवा संरक्षण -३८०	१	२००,०००।००	०।००
४२५	नवआर्दश टोल अन्तर्गत मिनु गुरुडको घरदेखि शुरु गरी पक्की नाला निर्माण -३८१	१	३००,०००।००	२६०,५७५।००
४२६	अडमपानी टोलको के.सी.को घरदेखि शिवालय मन्दिरसम्म नाला निर्माण -३८२	१	१५०,०००।००	१४४,६४५।००
४२७	चारकुने टोलको छाव्दी मार्गदेखि मत्स्य मार्गसम्म जोड्ने बाटोमा नाला निर्माण -३८३	१	१५०,०००।००	०।००
४२८	कुन्छाली टोलको नयाँ बाटोमा अस्थायी नाला निर्माण -३८४	१	१००,०००।००	०।००
४२९	मुसेखोला टोलमा नयाँ ट्रयाक खन्ने एवं नाला र ग्रामेल -३८५	१	१००,०००।००	०।००
४३०	अम्रेनी टोलमा अस्थायी ट्रयाक, नाला र ग्रामेल -३८६	१	१००,०००।००	९७,५००।००
४३१	भादगाउँ टोलको सोमबहादुर वि.क.को घरदेखि उत्तरतर्फ जाने सिंढी बाटो निर्माण -३८७	१	१००,०००।००	०।००
४३२	धुपखोला टोलको भवनमा शौचालय निर्माण -३८८	१	१००,०००।००	०।००
४३३	भद्रू सामुदायिक वन उपभोक्ताका लागि ७० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातका बाखा पालनका लागि खोर सुधार -३८९	१	२००,०००।००	०।००
४३४	भैयरथान सामुदायिक वन उपभोक्ताका लागि ७० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातका बाखा पालनका लागि खोर सुधार -३९०	१	२००,०००।००	०।००
४३५	अकला सामुदायिक वन उपभोक्ताका लागि ७० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातका बाखा पालनका लागि खोर सुधार -३९१	१	२००,०००।००	०।००
४३६	थानी सामुदायिक वन उपभोक्ताका लागि ७० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातका बाखा पालनका लागि खोर सुधार -३९२	१	२००,०००।००	०।००
४३७	सुन्दरी सामुदायिक वन उपभोक्ताका लागि ७० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातका बाखा पालनका लागि खोर सुधार -३९३	१	२००,०००।००	०।००
४३८	विपद् व्यवस्थापन (पूँजीगत) -३९४	१	३००,०००।००	१००,०००।००

मुख्यमन्त्री नगरपालिका कार्यालय
नगरपालिका को लागि तर्फ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गंगा लाल सुन्दर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
४३९	माले बगर टोलमा क्रियापुत्री भवनका लागि शैचालय निर्माण -३९५	२	२००,०००१००	०१००
४४०	मालेबगर टोल विकास संस्थाको पक्की भवन निर्माण -३९६	२	५००,०००१००	१६५,०००१००
४४१	बागबजार टोल अन्तर्गत मेखबहादुर दैरेको घर पछाडि नाला निर्माण -३९७	२	०१००	
९४८	बागबजार टोलको सामुदायिक भवनको गेट, कम्पाउण्ड, पि.सि.सी. ढलान निर्माण	२	२००,०००१००	
४४२	हाउजिङ पछाडिको भागमा रिटनिङ्गवाल सहित माटो पुर्ने कार्य -३९८	२	०१००	
४४३	स्वास्थ्य केन्द्रबाट आउने उकालो बाटोमा पि.सि.सि. ढलान -३९९	२	०१००	
९४९	हाउजिङ पछाडिको भागमा रिटनिङ्गवाल सहित माटो र स्वास्थ्य केन्द्रबाट आउने उकालो बाटोमा पि.सि.सि. ढलान	२	४५०,०००१००	१४८,५००१००
४४४	राधा बस्नेतको घर अगाडिको भाग पि.सि.सि. ढलान र सामुदायिक भवनसम्म रहेको नालालाई कर्णबहादुर खड्काको घरको अगाडिको नालामा जोड्ने- ४००	२	३७५,०००१००	१२३,०००१००
४४५	वडाभर अव्यवस्थित तार तथा पुरानो पोल व्यवस्थापन -४०१	२	२५०,०००१००	
४४६	न्यूरोड टोल भवनमा जिप्सन वोर्ड तथा फर्निचर व्यवस्थापन -४०२	२	२००,०००१००	
४४७	नागकुवाको आसपासमा अग्नि नियन्त्रणका लागि वाटर हाइड्रेन्ट जडान -४०३	२	१००,०००१००	
४४८	जिल्ला प्रशासन गेटबाट पूर्वतर्फ जिल्ला वन कार्यालयसम्म रडरोगन	२	१००,०००१००	
४४९	सत्यवेती विद्यालयको करेसाको पानी निकास तथा खानेपानी टंडी निर्माण -४०५	२	४००,०००१००	१३२,०००१००
४५०	बाल मन्दिर मा.वि.मा भ्याल ढोका सहित अधुरो भवन निर्माण -४०६	२	१,५००,०००१००	४९५,०००१००
४५१	वडाभरी पक्की नालाको विट भागमा प्लाष्टर -४०७	२	२५०,०००१००	०१००
४५२	शान्ति सुरक्षा तथा गस्तीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई साइक्ल खरिद -४०८	२	१००,०००१००	९९,५००१००
४५३	डाङ्गे खोल्सीमा जग्गा सम्याउने कार्य -४०९	२	१००,०००१००	०१००
४५४	श्रीटोल र सिद्धार्थ टोल अन्तर्गत १० फुटे बाटोमा नाला तथा पि.सि.सि. ढलान -४१०	२	१,६००,०००१००	५२८,०००१००
४५५	श्रीटोल र लक्ष्मी टोल अन्तर्गत १० फुटे बाटोमा नाला तथा पि.सि.सि. ढलान -४११	२	७७५,०००१००	२५५,०००१००
४५६	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सफाई -४१२	२	३००,०००१००	४९,५८०१००
४५७	वडा अन्तर्गतको बाटो तथा नाला सफाई -४१३	३	३००,०००१००	०१००
४५८	निर्वाचन कार्यालयबाट झर्ने अधुरो नाला निर्माण -४१४	३	१,४००,०००१००	४६२,०००१००
४५९	दुर्गा मन्दिर एवं सामुदायिक भवन निर्माण -४१५	३	१,०००,०००१००	३३०,०००१००
४६०	बलेधारा मुनिको भतेरी झर्ने बाटो निर्माण -४१६	३	१,०००,०००१००	३३०,०००१००
४६१	व्यायमशाला निर्माण -४१७	३	१,०००,०००१००	३३०,०००१००
४६२	गलम्बास मगर मोइ समूह भवन निर्माण -४१८	३	५००,०००१००	१६५,०००१००
४६३	विविध पूँजीगत योजना -४१९	३	४००,०००१००	११५,०००१००
४६४	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि.मा रिटेनिङ वाल निर्माण -४२०	३	३५०,०००१००	११५,५००१००
४६५	महर्षि पराशरको अर्धकदको मूर्ति निर्माण -४२१	३	३००,०००१००	०१००
४६६	ओमशान्ति बाल उद्यान स्टरोन्लति -४२२	३	३००,०००१००	२९२,५००१००



गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
४६७	अतिथि गृहदेखि रेडकस भवनसम्मको बाटोमा ब्लक विछ्याउने -४२३	३	३००,०००१००	०।००
४६८	बुद्धपार्क टोल भवन मर्मत तथा बाटो पि.सी.सी.ढलान -४२४	३	३००,०००१००	१००,०००१००
४६९	शिवपान्चायन मा.वि.मा बालमैत्री शैक्षिक सामग्री एवं फर्निचर निर्माण -४२५	३	२५०,०००१००	०।००
४७०	शान्तिनगरबाट मादी नदी तटवन्धनसम्म रेलिङ सहित सिंडी निर्माण -४२६	३	२००,०००१००	०।००
४७१	वाटर हाइड्रेनको स्थापना -४२७	३	१५०,०००१००	०।००
४७२	स्व.केहरमान श्रेष्ठको घरदेखि ढिलमाया गुरुडको घरसम्म पि.सि.सि.ढलान -४२८	३	१५०,०००१००	१५०,०००१००
४७३	शान्तिनगर झोलुङ्गे पुल नजिकको नाला मर्मत -४२९	३	१००,०००१००	०।००
४७४	ठकुरी समाज भवन मर्मत -४३०	३	१००,०००१००	०।००
४७५	वडा अन्तर्गतको बाटो तथा नाला सफाई -४३१	४	३००,०००१००	२७,५५५१००
४७६	व्यास मार्गदेखि चिहानडाँडाको तल्लो भाग हुँदै मादी नदी किनार जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति	४	१,०००,०००१००	३३०,०००१००
४७७	रामज्योति बोडिडेखि वेदव्यास मार्ग जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण -४३३	४	०।००	०।००
९५०	बसन्ती मार्ग नाला निर्माण	४	१,०००,०००१००	३३०,०००१००
४७८	लक्ष्मी मार्ग स्तरोन्नति -४३४	४	५००,०००१००	१६५,०००१००
४७९	व्यास मार्गको पावरहाउसदेखि भोलेटार चोकसम्म नाला मर्मत -४३५	४	०।००	१६५,०००१००
४८०	दरै खोल्सीमा तारजाली भरी वडा कार्यालय एवं वस्ती संरक्षण -४३६	४	५००,०००१००	०।००
४८१	मदर्शा आधारभूत विद्यालयको अधुरो भवन निर्माण -४३७	४	०।००	१६५,०००१००
४८२	वडा भित्रका नालाको मर्मत तथा सरसफाई -४३८	४	५००,०००१००	०।००
४८३	फिल्के मार्गको उत्तरतर्फको शाखा मार्ग हुँदै सुकु दुराको घरसम्मको बाटो स्तरोन्नति -४३९	४	०।००	०।००
९५१	सुवर्ण मार्ग पिच निर्माण	४	१,०००,०००१००	०।००
४८४	विशाल मार्गको अधुरो नाला निर्माण -४४०	४	३००,०००१००	२९,२५००१००
४८५	सितलचोकदेखि दरै कान्छाको घरसम्मको बाटो स्तरोन्नति र नाला निर्माण -४४१	४	३००,०००१००	
४८६	सडक वर्ती र तार व्यवस्थापन -४४२	४	३००,०००१००	
४८७	मन्दिर मार्गमा पि.सि.सि. ढलान -४४३	४	२००,०००१००	
४८८	विजय मार्गमा नाला निर्माण -४४४	४	२००,०००१००	
४८९	अशोकचन्द्र वाग्लेको घरदेखि नरेन्द्र न्यौपानेको घरसम्मको बाटो स्तरोन्नति -४४५	४	२००,०००१००	१९३,१५०१००
४९०	मेनका मार्गदेखि आर्दश चोक जाने बाटोको स्तरोन्नति -४४६	४	२००,०००१००	०।००
४९१	शहरी हरित पार्कमा ट्रस र बर्ती जडान -४४७	४	२००,०००१००	१८९,७६८१००
४९२	जोशी आयलदेखि व्यास मार्ग जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति -४४८	४	२००,०००१००	
४९३	फिल्के मार्गको रिडरोडको अधुरो नाला निर्माण -४४९	४	०।००	
९५२	चुरे खोल्सी ठाडा उकालो ढलान	४	२००,०००१००	
४९४	सञ्ज्व न्यौपानेको घरदेखि बिरालेटार मार्ग स्तरोन्नति -४५०	४	१००,०००१००	
४९५	अर्जुन खड्काको घरदेखि आरती गुरुडको घरसम्मको बाटो	४	२००,०००१००	१९२,७३३१००
४९६	वडा कार्यालय अगाडि दरै खोल्सी जाने बाटो स्तरोन्नति -४५२	४	२००,०००१००	



झार्खण्ड प्रशासनकार्य अधिकृत
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
४९७	जलदेवी मार्गको सुवर्ण मार्ग जोड्ने नालामा कभर स्त्याब -४५३	४	०।००	
९५३	व्यास टोल अन्तर्गत बहुउद्देश्यीय भवनको व्याड्मिन्टन कोर्ट छाना निर्माण	४	२००,०००।००	१९५,०००।००
४९८	लागत सहभागितामा चिन्तुटार दुध उत्पादन सहकारी संस्थालाई कृषि ट्रायाक्टर -४५४	५	१,०००,०००।००	०।००
४९९	देउराली भव्याड्डेखि एन.टि.सि.टावरसम्म सिंढी बाटो निर्माण (मानहुँ पर्यटकीय मार्ग) -४५५	५	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
५००	सिन्धु मार्गदेखि ढापथुम्की, क्षेत्रीगाउँ हुँदै माहेन्द्री मार्ग जोड्ने बाटो स्तरोन्नति -४५६	५	०।००	
९५४	भगेरी माहिन्द्री मार्गदेखि मादी नदीसम्म नयाँ ट्रायाक खोल्ने	५	५००,०००।००	
५०१	सिन्धु मार्गदेखि दारपाक हुँदै सिखाडाङ्ग जाने बाटोको नयाँ ट्रायाक -४५७	५	५००,०००।००	
५०२	जनजुक्त मा.वि.बाट साँगे पतेनी नहर हुँदै लक्ष्मण शाहीको घरसम्म नयाँ ट्रायाक खोल्ने -४५८	५	५००,०००।००	१६५,०००।००
५०३	कालिकुवाबाट चुंदेर थानीमाई मार्ग स्तरोन्नति -४५९	५	३००,०००।००	१००,०००।००
५०४	बालदेवी वस्तीका लागी बालदेवी खोल्सीबाट पानी लिपिटड -४६०	५	२५०,०००।००	०।००
५०५	माहेन्द्री मार्गदेखि पश्चिमतर्फको शाखा बाटो (मनवहादुरको घरदेखि पदम साइलाको घरसम्मको) अधुरो नाला निर्माण -४६१	५	२००,०००।००	१९५,०००।००
५०६	पतेनी विरता मार्गको अधुरो नाला निर्माण (शान्ता जमरकट्टेलको घरदेखि) -४६२	५	०।००	०।००
९५५	सिन्धु मार्ग कपिलको घरदेखि उदय मार्ग जोड्ने अधुरो नाला निर्माण	५	२००,०००।००	
५०७	फोक्सिसड बाराही मन्दिर निर्माण -४६३	५	२००,०००।००	१९५,०००।००
५०८	नागेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षण -४६४	५	१००,०००।००	९७,५००।००
५०९	सिन्धु मार्गदेखि उदय मार्ग जोड्ने बाटोमा ग्रामेल -४६५	५	३००,०००।००	०।००
५१०	रानीटारी टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण -४६६	५	२००,०००।००	१९५,०००।००
५११	सौरामा खानेपानी ट्रायाङ्गी निर्माण -४६७	५	३००,०००।००	१००,०००।००
५१२	पखलेखोल्सीमा रहेको दलित वस्तीका लागि खानेपानीको व्यवस्था -४६८	५	२००,०००।००	
५१३	गणेश मार्गमा पक्की नाला ग्रामेल -४६९	५	३००,०००।००	
५१४	घटुबदी मन्दिर संरक्षण तथा क्रियापूत्री भवन निर्माण -४७०	५	१५०,०००।००	
५१५	वेतेनी साँस्कृतिक अधुरो भवन सम्पन्न -४७१	५	०।००	
९५६	वेतेनी सडक निर्माण	५	२००,०००।००	
५१६	शान्ति मार्गदेखि जेष्ठ नागरिक दिवा कालिन बृद्ध आश्रम (कृष्ण भुला) सम्म जोड्ने बाटोमा नाला र ग्रामेल निर्माण -४७२	५	३००,०००।००	
५१७	कृषकका लागि फलामे हलो वितरण -४७३	५	२९०,०००।००	
५१८	बाटो र नाला सरसफाई -४७४	५	२००,०००।००	१९५,०००।००
५१९	आशागुरी खोल्सी धारा खोला खानेपानी मुहान संरक्षण र पाइप -४७५	५	१५०,०००।००	०।००
५२०	पानाम्दी बराह मन्दिरको पुन निर्माण -४७६	५	१५०,०००।००	०।००
५२१	विविध पूँजीगत (फुटकर) -४७७	५	५९०,०००।००	७५,०००।००
५२२	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सफाई -४७८	६	३००,०००।००	२५८,००५।००
५२३	कटुइबाट कटहरको बोट हुँदै सिन्धु पुस्तकालयसम्म पक्की नाला निर्माण साथै बाटो स्तरोन्नति	६	१,०००,०००।००	३३०,०००।००

सिन्धु पुस्तकालय
कालिन बृद्ध आश्रम
प्रदेशीकृत
२०१९

ग्रामीण सुवर्ण
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
५२४	कृषि पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति -४८०	६	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
५२५	माहेन्द्री मार्ग अन्तर्गत मदिखोला ओरालो हुँदै बडेगाउँ जाने बाटो स्तरोन्नति -४८१	६	५००,०००।००	१६५,०००।००
५२६	मादी नयाँपुल झोलुङ्गेपुलबाट माहेन्द्री मार्ग जोड्ने बाटो ढलान -४८२	६	३००,०००।००	१००,०००।००
५२७	श्याम्धाहटिया, शेषटार, वडा कार्यालय पहुँच मार्ग स्तरोन्नति -४८३	६	१५०,०००।००	१४५,३१२।००
५२८	श्याम्धा वडा कार्यालयदेखि पोखरीभन्याङ्ग तल्लो श्याम्धा जोड्ने त्रैमात्रिक भौमिका	६	१५०,०००।००	१४४,६९०।००
५२९	शान्ति मार्गबाट साँगेखोलामा भर्ने मोटर मार्ग स्तरोन्नति -४८४	६	२००,०००।००	
५३०	झुम्लीस्वाँरा जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति -४८५	६	१००,०००।००	
५३१	शान्तिमोटर मार्गबाट सिरुवारी जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति -४८६	६	१००,०००।००	
५३२	बाह्रविसे खानेपानी तथा कृषि मार्ग स्तरोन्नति -४८७	६	४००,०००।००	१३२,०००।००
५३३	चर्दलथोकदेखि हातिगैहा हुँदै बृद्धी जाने बाटो स्तरोन्नति -४८८	६	१००,०००।००	
५३४	ख्रीको चौतारोदेखि मरणघाट जाने बाटो संरक्षण -४९०	६	१००,०००।००	
५३५	शिशाघाट बोडिङ्ग मार्ग ग्रामेल -४९१	६	१००,०००।००	
५३६	गैरीस्वाँरा ढांड हुँदै बाघमारे चौतारासम्मको अधुरो मोटर मार्ग नाला र ग्रामेल -४९२	६	२५०,०००।००	
५३७	तल्लो साँजा चौनौटे भाटखोलादेखि मलौदीसम्म बाटो विस्तार -४९३	६	१००,०००।००	
५३८	शेषटारदेखि गलाफुसम्मको साँजा मोटर मार्ग स्तरोन्नति -४९४	६	५००,०००।००	१६५,०००।००
५३९	सिमलपानीमा खानेपानी टंकी मर्मत -४९५	६	१००,०००।००	०।००
५४०	क्रियापानी खानेपानी टंकी मर्मत -४९६	६	१००,०००।००	९५,२०४।००
५४१	चौनौटे मुस्लिम समुदायको नुरानी मदर्शा मस्जिद तारजाली र हिल द्यांकी -४९७	६	१५०,०००।००	०।००
५४२	गैरावारी र सिरवारी खोल्सामा ह्युमपाइप खरिद -४९८	६	१००,०००।००	९५,४६६।००
५४३	मुसीथुम्का अधुरो सिढी बाटो सम्पन्न -४९९	६	१००,०००।००	०।००
५४४	फेदीखोलादेखि नारेश्वर खेतसम्मको कुलो मर्मत -५००	६	१००,०००।००	०।००
५४५	आरुखोलादेखि वेलटारी कुलो मर्मत -५०१	६	१००,०००।००	९५,२७८।००
५४६	नत्यरीमा खेलकुद मैदान निर्माण -५०२	६	१००,०००।००	०।००
५४७	माभटोलमा टोलवासी, आमा समूह साथै ठूलो सामुदायिक बनका उपभोक्ता सबैलाई लाभ हुने गरी सामुदायिक भवन निर्माण -५०३	६	५००,०००।००	१६५,०००।००
५४८	विविध पूँजीगत (फुटकर) -५०४	६	३००,०००।००	११७,०००।००
५४९	लहरे देवी बराही मन्दिर निर्माण -५०५	६	२००,०००।००	
५५०	रत्न ज्योति आ.वि. खेलमैदान घेरावार -५०६	६	१५०,०००।००	
५५१	शिशाघाट प्रवेशद्वार अधुरो सम्पन्न -५०७	६	१००,०००।००	
५५२	शिशाघाट खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता समिति भवन संरक्षण -५०८	६	२००,०००।००	
५५३	सिम्ले चौतारो मर्मत -५०९	६	०।००	
५५४	सागबारी उपल्लो चौतारा मर्मत -५०९	६	१००,०००।००	
५५५	शेषटार, मरणघाट जाने बाटो साथै मरणघाट ट्रस भवन निर्माण -५१०	६	३००,०००।००	१००,०००।००
५५६	सकर्ने बाटो स्तरोन्नति -५११	६	१००,०००।००	०।००
५५७	वडा अन्तर्गतको बाटो नाला सफाई -५१२	७	३००,०००।००	१००,०००।००

क्रमांक
नगरपालिका
कार्यालय
मुख्यमन्त्री तथा विधायक
मानविकी राज्यपाल

ग्राम पालिका सुनिधि
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

Chiranjeevi

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
५५७	बेशीगैरा बोटेटार खानेपानी योजना -५१३	७	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
५५८	कलेस्ती बजार नाला निर्माण -५१४	७	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
५५९	सत्रसय टोल विकास भवन निर्माण -५१५	७	५००,०००।००	१६५,०००।००
५६०	कालिका मार्ग ज्यामिरे खोलासम्म नाला र ग्रामेल -५१६	७	५००,०००।००	४८७,५००।००
५६१	सिमलटारमा दरै समाज खेलकुद मैदान निर्माण -५१७	७	५००,०००।००	४८४,६९३।००
५६२	ध्युटारी खानेपानी योजना मर्मत -५१८	७	१५०,०००।००	०।००
५६३	श्रीचौर बाल विकास कम्पाउण्ड बसाई व्यवस्थापन -५१९	७	१००,०००।००	९७,५००।००
५६४	खर्क कुलो मर्मत -५२०	७	१००,०००।००	९६,७४६।००
५६५	गलम खोलादेखि चिहानडाँडासम्म सिंढी निर्माण -५२१	७	१००,०००।००	
५६६	देवी मन्दिर रड रोगन र कम्पाउण्ड निर्माण -५२२	७	२००,०००।००	
५६७	दुलैपानी कियापुत्री भवन शौचालय र पानी व्यवस्थापन -५२३	७	१५०,०००।००	
५६८	ज्यामिरे खोल्सी खानेपानी मर्मत -५२४	७	१५०,०००।००	१४६,२५०।००
५६९	सुनगंगा आमा समूह अधुरो भवन निर्माण -५२५	७	१५०,०००।००	०।००
५७०	बोटे समाज भवन मर्मत -५२६	७	१००,०००।००	५५,०९५।००
५७१	तल्लो सेरा कुलो मर्मत -५२७	७	१५०,०००।००	१४६,२५०।००
५७२	माथिल्लो सेरा खानेपानी टंकी निर्माण -५२८	७	३००,०००।००	१००,०००।००
५७३	तोरीखर्क ट्रस्ट भवन निर्माण -५२९	७	२५०,०००।००	
५७४	कलेस्ती लिइब तमु समाज भवन मर्मत -५३०	७	१००,०००।००	
५७५	कलेस्ती नेवा खल भवन मर्मत -५३१	७	१००,०००।००	
५७६	धारापानीदेखि वडा भवनसम्म जाने बाटो मर्मत -५३२	७	१५०,०००।००	
५७७	सिमलटार नरझा टोल विकास भवन कोठा थप -५३३	७	२००,०००।००	
५७८	माथिल्लो नरझा खानेपानी योजना -५३४	७	१५०,०००।००	
५७९	भुत्याहावाट समता जाने सङ्क नयाँ ट्रयाक खोल्ने -५३५	७	१५०,०००।००	
५८०	हासेश्वरा गोल्दी खानेपानी योजना निर्माण -५३६	७	१५०,०००।००	
५८१	कटुन्चे ठाँटी निर्माण -५३७	७	१००,०००।००	१७५००।००
५८२	छापथोक तमु आमा समूह भवन मर्मत -५३८	७	१००,०००।००	
५८३	क्यामिनकोट मा.वि. जाने बाटो नयाँ ट्रयाक निर्माण -५३९	७	१००,०००।००	
५८४	बाँसपानी अधुरो ट्रस्ट भवन निर्माण -५४०	७	१५०,०००।००	
५८५	धरमपानी खानेपानी योजना मर्मत -५४१	७	१५०,०००।००	
५८६	साखुली खानेपानी योजना मर्मत -५४२	७	१५०,०००।००	
५८७	वासपानी घुम्तीबाट धुवीखोला नाला निर्माण -५४३	७	१५०,०००।००	
५८८	छापथोकमा साभ पोखरी निर्माण -५४४	७	०।००	
५८९	पञ्चन्योति प्रा.विमा स्मार्ट टि.मि. र रंगा रोगन	७	१००,०००।००	
५९०	धरमपानी पोखरी निर्माण -५४५	७	१००,०००।००	
५९१	नरझा चौतारा निर्माण -५४६	७	१००,०००।००	
५९२	पशुपक्षी तथा खाद्य वस्तु तौल उपकरण खरिद -५४७	७	१००,०००।००	
५९३	वसन्तकाली स्कुल शौचालय निर्माण -५४८	७	१५०,०००।००	
५९४	बागेटारी मिर्ज़ूङे खोला नयाँ सङ्क निर्माण -५४९	८	१५०,०००।००	
५९५	बागेटारी खानेपानी १ घर १ धारा -५५०	८	१००,०००।००	
५९६	मिश्रिडिही खानेपानी १ घर १ धारा -५५१	८	२५०,०००।००	
५९७	ठाडिमेला धोवेनी खोला कुइलेनी खानेपानी -५५२	८	१००,०००।००	
५९८	तार्केखोला खानेपानी अधुरो योजना -५५३	८	१२०,०००।००	
५९९	देउराली खानेपानी योजना -५५४	८	१३०,०००।००	
६००	स्टेटेखोला पाखुरीचोक १ घर १ धारा (३३ घरधुरी) -५५५	८	३५०,०००।००	११५,५००।००

लाल नगरपालिका
कार्यपालिका
दर्माला तर्फ
दर्माला तर्फ

ग्रामीण
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
६००	कालिका टोल खानेपानी एकमुष्ट -५५६	८	२५०,०००।००	
६०१	सोमाजन प्रा.वि. अधुरो कम्पाउण्ड -५५७	८	२००,०००।००	
६०२	कोटथोक सामुदायिक भवन अधुरो -५५८	८	२००,०००।००	
६०३	जौवारी टोल खानेपानी योजना -५५९	८	०।००	
९५९	बर्लाची सामुदायिक सिकाई केन्द्र भवन निर्माण	८	२५०,०००।००	
६०४	बर्लाची सिकाई केन्द्र -५६०	८	२००,०००।००	१४८,५००।००
६०५	रोल खोलादेखि जैसी डिही खानेपानी योजना -५६१	८	१००,०००।००	
६०६	आहाले, समीक्षेद, चिप्लेटी खानेपानी योजना -५६२	८	२८०,०००।००	
६०७	भलुवादेखि राउतेस्वाँरा मोटर बाटो स्तरीकरण -५६३	८	१५०,०००।००	
६०८	नयाँज्योति प्रा.वि. कम्पाउण्ड -५६४	८	२५०,०००।००	
६०९	नावरुङ्ग मोटर मार्ग स्तरीकरण -५६५	८	३७०,०००।००	१२२,०००।००
६१०	धमेल खोल्सी ठडराई टोल मोटर मार्ग निर्माण -५६६	८	२५०,०००।००	०।००
६११	भम्केश्वर महादेव मन्दिर तथा वृद्धाश्रम संरक्षण -५६७	८	४५०,०००।००	४३८,७५०।००
६१२	भद्रे मार्ग स्तरीकरण -५६८	८	१५०,०००।००	
६१३	कालीमाटीदेखि वालोपकार प्रा.वि. सम्म मोटर मार्ग निर्माण -५६९	८	१००,०००।००	
६१४	वराहदेवी मन्दिर ट्रस भवन निर्माण -५७०	८	५००,०००।००	१६५,०००।००
६१५	विलाउनीदेखि कुन्छा जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण -५७१	८	५००,०००।००	१६५,०००।००
६१६	सत्यदेवी मन्दिर रेलिङ्ग निर्माण -५७२	८	२००,०००।००	१३२,०००।००
६१७	खड्कदेवी मन्दिर जिर्णोद्धार -५७३	८	६००,०००।००	२३१,०००।००
६१८	लप्ती सामुदायिक भवन अधुरो -५७४	८	२००,०००।००	०।००
६१९	पुलिमराङ्ग शहिद स्मारक पार्क संरक्षण -५७५	८	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
६२०	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सफाई -५७६	८	३००,०००।००	२९०,०००।००
६२१	फुटकर योजना (पूँजीगत) -५७७	८	४००,०००।००	२९,०३८।००
६२२	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई -५७८	९	३००,०००।००	९०,०००।००
६२३	चिसापानी टोलमा एक घर एक धारा खानेपानी अधुरो योजना -५७९	९	२००,०००।००	०।००
६२४	चिन्ते खोलादेखि कलेस्ती खोला मोटर मार्ग स्तरोन्तति -५८०	९	२००,०००।००	१९४,१४७।००
६२५	विचारी टोल मार्ग स्तरोन्तति -५८१	९	३००,०००।००	२९०,०३७।००
६२६	चण्डी भयर भवन मर्मत योजना -५८२	९	१५०,०००।००	
६२७	सन्सरी मोटर मार्ग स्तरोन्तति -५८३	९	२००,०००।००	
६२८	फिनुवाटार टोल विकास संस्थाको सामुदायिक पक्की भवन निर्माण -५८४	९	४००,०००।००	३९०,०००।००
६२९	मोहोरियाटार मोटर मार्ग स्तरीकरण -५८५	९	३००,०००।००	१००,०००।००
६३०	विर्ता पाउदी कृषि सडक सिस्नेरी आन्तरिक मोटर मार्ग स्तरोन्तति -५८६	९	२००,०००।००	१११,४८८।००
६३१	स्याकुन्थोक सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण -५८७	९	१५०,०००।००	१४४,७७०।००
६३२	कलेस्ती दुहुरेसल मोटर मार्गदेखि नगेन्द्र मोटर मार्गको शाखा मार्ग स्तरोन्तति -५८८	९	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
६३३	सतरी फाँट अधुरो कुलो निर्माण -५८९	९	२००,०००।००	१९४,१४८।००
६३४	सुदेखोला चिलाउने र वगर कुलो निर्माण -५९०	९	१००,०००।००	०।००
६३५	उपल्लो नारायणचौर अधुरो भान्सा घर निर्माण -५९१	९	१५०,०००।००	०।००
६३६	राजापानी मन्दिर स्तरोन्तति -५९२	९	१,०००,०००।००	१७५,०००।००
६३७	भोटेनी सिम्ले भित्री मोटर मार्ग स्तरीकरण -५९३	९	१५०,०००।००	०।००
६३८	काजीफाँट मोटर मार्ग स्तरोन्तति -५९४	९	२००,०००।००	१९९,८९०।००

कालिका टोल खानेपानी एकमुष्ट
सोमाजन प्रा.वि. अधुरो कम्पाउण्ड
कोटथोक सामुदायिक भवन अधुरो
जौवारी टोल खानेपानी योजना
वर्लाची सामुदायिक सिकाई केन्द्र
वर्लाची सिकाई केन्द्र -५६०
रोल खोलादेखि जैसी डिही खानेपानी योजना -५६१
आहाले, समीक्षेद, चिप्लेटी खानेपानी योजना -५६२
भलुवादेखि राउतेस्वाँरा मोटर बाटो स्तरीकरण -५६३
नयाँज्योति प्रा.वि. कम्पाउण्ड -५६४
नावरुङ्ग मोटर मार्ग स्तरीकरण -५६५
धमेल खोल्सी ठडराई टोल मोटर मार्ग निर्माण -५६६
भम्केश्वर महादेव मन्दिर तथा वृद्धाश्रम संरक्षण -५६७
भद्रे मार्ग स्तरीकरण -५६८
कालीमाटीदेखि वालोपकार प्रा.वि. सम्म मोटर मार्ग निर्माण -५६९
वराहदेवी मन्दिर ट्रस भवन निर्माण -५७०
विलाउनीदेखि कुन्छा जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माण -५७१
सत्यदेवी मन्दिर रेलिङ्ग निर्माण -५७२
खड्कदेवी मन्दिर जिर्णोद्धार -५७३
लप्ती सामुदायिक भवन अधुरो -५७४
पुलिमराङ्ग शहिद स्मारक पार्क संरक्षण -५७५
वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सफाई -५७६
फुटकर योजना (पूँजीगत) -५७७
वडामा भएका बाटो र नाला सफाई -५७८
चिसापानी टोलमा एक घर एक धारा खानेपानी अधुरो योजना -५७९
चिन्ते खोलादेखि कलेस्ती खोला मोटर मार्ग स्तरोन्तति -५८०
विचारी टोल मार्ग स्तरोन्तति -५८१
चण्डी भयर भवन मर्मत योजना -५८२
सन्सरी मोटर मार्ग स्तरोन्तति -५८३
फिनुवाटार टोल विकास संस्थाको सामुदायिक पक्की भवन निर्माण -५८४
मोहोरियाटार मोटर मार्ग स्तरीकरण -५८५
विर्ता पाउदी कृषि सडक सिस्नेरी आन्तरिक मोटर मार्ग स्तरोन्तति -५८६
स्याकुन्थोक सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण -५८७
कलेस्ती दुहुरेसल मोटर मार्गदेखि नगेन्द्र मोटर मार्गको शाखा मार्ग स्तरोन्तति -५८८
सतरी फाँट अधुरो कुलो निर्माण -५८९
सुदेखोला चिलाउने र वगर कुलो निर्माण -५९०
उपल्लो नारायणचौर अधुरो भान्सा घर निर्माण -५९१
राजापानी मन्दिर स्तरोन्तति -५९२
भोटेनी सिम्ले भित्री मोटर मार्ग स्तरीकरण -५९३
काजीफाँट मोटर मार्ग स्तरोन्तति -५९४

प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
६३९	तिवारीगाउँ चैण्डांडामा खानेपानी ट्याङ्गी निर्माण -५९५	९	३००,०००१००	१००,०००१००
६४०	रानीपानी टोल भवन मर्मत २ शौचालय निर्माण -५९६	९	२००,०००१००	०१००
६४१	सिमलचौरबाट ज्यामिरे जाने शाखा मार्ग स्तरोन्नति -५९७	९	१५०,०००१००	१४४,८७०१००
६४२	सिम्ले हुँदै कात्तिकेचौर जोड्ने ५०० मिटर सिंढी निर्माण -५९८	९	२००,०००१००	
६४३	खोत्रुक दलित वस्तीदेखि मेवावारी डाँडासम्म सिंढी बाटो निर्माण -५९९	९	१००,०००१००	
६४४	गैरीश्वाँरा गाँउ एक घर एक धारा निर्माण -६००	९	१५०,०००१००	
६४५	कुसुमे चोकदेखि बुढी कुवा मोटर मार्गमा पक्की नाला निर्माण -६०१	९	२५०,०००१००	
६४६	शिवालय चोकदेखि जोर चौतारा मोटर मार्ग स्तरीकरण -६०२	९	१००,०००१००	
६४७	कुसुमे चोकदेखि वगैचा आमा समूह भवन मोटर मार्ग स्तरीकरण -६०३	९	१००,०००१००	
६४८	सिमलचौर वडहरे एक घर एक धारा निर्माण -६०४	९	२००,०००१००	१९३,८७३००
६४९	भोर्ले, डाँडागाउँ, सुदेखोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति -६०५	९	१००,०००१००	१४,७७५१००
६५०	छोरेडाँडा, घारीको चौतारा - पोखरीडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति -६०६	९	२००,०००१००	१९५,०००१००
६५१	डोटेलफाँट शिवालय अधुरो मन्दिर निर्माण -६०७	९	१५०,०००१००	०१००
६५२	माहेन्द्री मा.वि. किनुवाटार भौतिक सुधार -६०८	९	५००,०००१००	१६५,०००१००
६५३	लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय भौतिक सुधार -६०९	९	१००,०००१००	०१००
६५४	सरस्वती आधारभूत विद्यालय भौतिक सुधार -६१०	९	१००,०००१००	१४,७८५१००
६५५	अनन्त गुफा मार्ग पक्की नाला निर्माण -६११	१०	३५०,०००१००	३४१,२५०१००
६५६	शान्तिनगर स्थित तमु समाज भवन निर्माण -६१२	१०	३००,०००१००	२९२,५००१००
६५७	शान्तिनगर टोल दरै समाज अधुरो भवन निर्माण -६१३	१०	१५०,०००१००	१४६,२५०१००
६५८	डिहिकुना कृयापुत्री भवन निर्माण -६१४	१०	२००,०००१००	
६५९	सेवर स्थित रामरामेश्वर मन्दिरमा खानेपानी टंकी तथा शौचालय निर्माण -६१५	१०	१५०,०००१००	
६६०	चापेगैद्वा सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण -६१६	१०	१५०,०००१००	
६६१	चापटार औषधी उद्योग मार्ग पक्की नाला निर्माण -६१७	१०	३००,०००१००	१००,०००१००
६६२	अत्रौली सडक बत्ती जडान योजना -६१८	१०	२००,०००१००	१९५,०००१००
६६३	गणेश टोलको कल्याणकारी आमा समूह अधुरो भवन निर्माण -६१९	१०	२००,०००१००	
६६४	बोटेगाउँ टोलको महाकाली देवीको मन्दिर निर्माण -६२०	१०	२००,०००१००	
६६५	अलैचे मार्ग पक्की नाला निर्माण -६२१	१०	२००,०००१००	
६६६	बैरेनी टोलको दरै समाज भवनको अधुरो भान्सा घर निर्माण -६२२	१०	१००,०००१००	
६६७	मिलनचोक मार्गका खोल्सीमा ह्युम पाइप व्यवस्थापन -६२३	१०	२००,०००१००	
६६८	दुम्सीचौर स्थित विश्वशान्ति बौद्ध गुम्बा निर्माण -६२४	१०	३००,०००१००	१००,०००१००
६६९	दुम्सीचौर टोल दरै समाज भवनमा तार जाली लगाउने योजना -६२५	१०	२००,०००१००	०१००
६७०	आनन्द ए.जि. चर्च कम्पाउण निर्माण -६२६	१०	२००,०००१००	१९५,०००१००
६७१	श्रीभञ्ज्याड हुँदै कुचीटार मार्गमा ह्युम पाइप तथा पक्की नाला निर्माण -६२७	१०	३००,०००१००	१००,०००१००
६७२	कालिडाँडा होमस्टे पाहुना घर भान्सा घर निर्माण -६२८	१०	२००,०००१००	१९५,०००१००
६७३	कोलगैद्वा सामुदायिक भवन तारजाली निर्माण -६२९	१०	२००,०००१००	०१००

श्री लोक नगरपालिका कार्यालय
कार्यपालिकाको कार्यालय
दमोली जन्दे गाउँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल

गंगा लाल सुनदी
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
६७४	पराशर मार्गदेखि धैरेनी मार्ग पक्की नाला निर्माण -६३०	१०	६००,०००१००	१९८,०००१००
६७५	लामिङ्डांग सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण -६३१	१०	१५०,०००१००	
६७६	मंगलीगढा दुम्सी दरैगाउँ खानेपानी मर्मत -६३२	१०	१००,०००१००	
६७७	दुम्रीरह दरैगाउँ खानेपानी मर्मत योजना -६३३	१०	१००,०००१००	
६७८	भुलभुले खानेपानी मर्मत योजना -६३४	१०	१००,०००१००	
६७९	दुम्सीतल सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण -६३५	१०	३५०,०००१००	
६८०	दानाउच्चोगदेखि तुल व.थापाको घर जाने सडकमा पक्की नाला निर्माण -६३६	१०	२००,०००१००	
६८१	दुर्गा व. नेपालीको घरदेखि सेवर जाने मार्गमा पक्की नाला निर्माण -६३७	१०	१००,०००१००	
६८२	कुलराज सापकोटाको घरतरफ्जाने सडकमा पक्की नाला निर्माण -६३८	१०	३००,०००१००	२९२,५००१००
६८३	चण्डी मन्दिर ट्रस निर्माण योजना -६३९	१०	१००,०००१००	०१००
६८४	वि.पि.भन्ज्याड टोल विकास संस्थाको भवन संरक्षण -६४०	१०	२००,०००१००	०१००
६८५	माईथुम्का मोटर मार्ग पक्की नाला निर्माण -६४१	१०	३००,०००१००	२९२,५००१००
६८६	हिमपानी टोल दरै समाज कृयापुत्री भवन निर्माण -६४२	१०	२००,०००१००	१९५,०००१००
६८७	बोटेगाउँ सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण -६४३	१०	१५०,०००१००	
६८८	रत्न टोल सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण -६४४	१०	१५०,०००१००	
६८९	नयाँवस्ती सामुदायिक भवन थप गरी जिप्सन राख्ने योजना -६४५	१०	२००,०००१००	
६९०	मिलचोकदेखि वेलटारी जाने सडकमा पक्की नाला निर्माण -६४६	१०	३५०,०००१००	११५,५००१००
६९१	दुम्सी दुध डायरीबाट वडा कार्यालय जाने सडकमा पक्की नाला निर्माण -६४७	१०	२५०,०००१००	०१००
६९२	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सफाई -६४८	१०	३००,०००१००	३०,०००१००
६९३	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सरसफाई -६४९	११	२५०,०००१००	४०,०००१००
६९४	कोल्डस्टोरदेखि अधिकारीको घरसम्म ६० मिटर ग्रामेल -६५०	११	१००,०००१००	०१००
६९५	भुत्याहाङ्गाउँदारेखि सुन्धारा हुँदै डुखेखोलासम्म नयाँ मार्ग निर्माण -६५१	११	१००,०००१००	९४,५३०१००
६९६	पुलामीडांडा अदौती अधुरो मोटर मार्ग विस्तार -६५२	११	१००,०००१००	
६९७	रातामाटा सामुदायिक भवनदेखि अमृत चोकसम्म पक्की नाला -६५३	११	१५०,०००१००	
६९८	थुम्केलीगाउँ असुरे कुवादेखि विचको गल्ली हुँदै भयेर थान मार्ग विस्तार -६५४	११	१५०,०००१००	
६९९	केश व. दरैको घरबाट तल कल्मट हुँदै रानीगाउँसम्मको बाटो स्तरोन्नति -६५५	११	१००,०००१००	
७००	फलेदीपानी मोटरमार्ग कुवाबाट पराजुली चोकसम्म बाटो विस्तार -६५६	११	१००,०००१००	
७०१	खडानन्द कैनीको घरबाट रुप्सेपानीसम्मको मोटर मार्ग स्तरोन्नति -६५७	११	१५०,०००१००	१४६,२५०१००
७०२	खडानन्द कैनीको घरबाट स्वामी चौतारो हुँदै वामदेव न्यौपानेको	११	१००,०००१००	०१००
७०३	पुरनदिही वराहखोला वडा पहुँच मार्ग नयाँ निर्माण -६५९	११	१५०,०००१००	१४६,२५०१००
७०४	पिपलडाँडा, देवीखोला हुँदै नयाँपोखरी जोड्ने मार्ग स्तरोन्नति -६६०	११	१००,०००१००	
७०५	भञ्याडाई कटेज मार्ग स्तरोन्नति -६६१	११	१५०,०००१००	
७०६	समीफेद छविसे मार्ग नयाँ निर्माण -६६२	११	०१००	

गंगा खालि रुचि
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
७०७	मिलनचोक चाउसेखोला हुदै नयाँपोखरी जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति -६६३	११	३००,०००।००	२३१,०००।००
७०८	थुम्केलीगाउँ, दरैगाउँ, डाँडागाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति -६६४	११	३००,०००।००	
७०९	तिनधारे ओडारे नयाँ बाटो निर्माण -६६५	११	१५०,०००।००	
७१०	फुलुङ्गे फेदीफाँट कृषि सङ्क स्तरोन्नति (पानी टंकीबाट बाबुरामको घरसम्म) -६६६	११	२००,०००।००	
७११	जिवजिवे खानेपानी टंकी निर्माण -६६७	११	१००,०००।००	
७१२	चारकुनेदेखि दैर समाज भवनसम्म बाटो स्तरोन्नति -६६८	११	१००,०००।००	
७१३	वेल्टारी, तातोपानी, कटहरे वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति -६६९	११	१५०,०००।००	१४६,२५०।००
७१४	दरैपांधेरादेखि समीपोखरी हुदै भिम ब.को घरसम्म मार्ग स्तरोन्नति -६७०	११	१५०,०००।००	०।००
७१५	निर्वु सामुदायिक भवन अधुरो तारवार निर्माण -६७१	११	१५०,०००।००	१४६,२५०।००
७१६	रामदास अधुरो सामुदायिक भवन सम्पन्न -६७२	११	१५०,०००।००	
७१७	पातीधारी सामुदायिक भवन कोठा थप निर्माण -६७३	११	१५०,०००।००	
७१८	मिलनचोक सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण -६७४	११	१००,०००।००	
७१९	फराकचौर अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण -६७५	११	२००,०००।००	
७२०	तातोपानी मगर समाजको भवनमा शौचालय निर्माण -६७६	११	१५०,०००।००	१४६,२५०।००
७२१	कुडापानी धारा मुल संरक्षण -६७७	११	१००,०००।००	
७२२	बागेचौर टोलको राना पंधेरो निर्माण -६७८	११	१००,०००।००	
७२३	जामुने टोलको पहरेपानी मुहान संरक्षण -६७९	११	१००,०००।००	
७२४	असीमुरे पक्की कुलो निर्माण -६८०	११	१००,०००।००	
७२५	सातविसे पक्की कुलो निर्माण -६८१	११	१००,०००।००	९७,९७४।००
७२६	तल्लोपोल्याड खेल मैदान निर्माण -६८२	११	१००,०००।००	०।००
७२७	चारसयफाँट बाँध कुलो मर्मत -६८३	११	२००,०००।००	१९५,०००।००
७२८	राम्चे ओडारे चर्च मार्ग स्तरोन्नति -६८४	११	८००,०००।००	०।००
७२९	मुलपानी वेल्टारी माथिल्लो मार्ग स्तरोन्नति -६८५	११	५००,०००।००	१६५,०००।००
७३०	वेल्टारी स्थित कालिका मन्दिर निर्माण -६८६	११	२००,०००।००	
७३१	पुरनडिही अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण -६८७	११	१५०,०००।००	
७३२	रामथुम्की खेरनीडाँडा खेलकुद मैदान स्तरोन्नति -६८८	११	२००,०००।००	
९६०	विविध पूँजीगत योजना	११	३४०,०००।००	
७३३	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सरसफाई -६९९	१२	३००,०००।००	३००,०००।००
७३४	चन्डीथान आमा समूह भवन निर्माण -६९०	१२	३००,०००।००	१००,०००।००
७३५	आँपटारी फुलुङ्गे सिंढी बाटो निर्माण -६९१	१२	२००,०००।००	
७३६	सिरुडाँडा टोलको सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण -६९२	१२	१५०,०००।००	
७३७	छाव्दीमार्गदेखि मजुवा हुदै सुपारेडाँडा पक्की नाला निर्माण -६९३	१२	०।००	
९६१	छाव्दीमार्गदेखि मजुवा हुदै सुपारेडाँडा सङ्क स्तरोन्नति	१२	२००,०००।००	
७३८	कमेरेपानी हुदै सुमुल सिंढी बाटो निर्माण -६९४	१२	१५०,०००।००	
७३९	भुलभुलेदेखि भगेरी आमा समूह भवनसम्म मार्ग विस्तार -६९५	१२	१००,०००।००	
७४०	सिर्जनाशील दलित आमा समूह भवन शौचालय निर्माण -६९६	१२	१५०,०००।००	
७४१	कुवादी खोला खानेपानी निर्माण -६९७	१२	३५०,०००।००	११५,५००।००
७४२	पिपलथोक भगवती रडपथ मार्ग विस्तार तथा ग्रामेल -६९८	१२	१५०,०००।००	१४६,२५०।००
७४३	आइडाँडा खानेपानी निर्माण -६९९	१२	२००,०००।००	
७४४	बाडेसिमल खानेपानी टंकी निर्माण -७००	१२	२००,०००।००	
७४५	गोल्टारी खानेपानी टंकी निर्माण -७०१	१२	२००,०००।००	

कार्यपालिका कार्यपाल
नगरपालिका कार्यपाल
गाउँपालिका कार्यपाल
प्रदेश नगरपालिका कार्यपाल
२०८३

गंगा खाल दुवार
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
७४६	चिलाउने चौतारा चितेगैरा मार्ग निर्माण -७०२	१२	१५०,०००१००	
७४७	गोबन्दी बादेगैरा कटुई मार्ग विस्तार -७०३	१२	१५०,०००१००	
७४८	पालिड आमा समूह भवन निर्माण -७०४	१२	२००,०००१००	१९५,०००१००
७४९	सामुदायिक भवन शैचालय निर्माण -७०५	१२	१५०,०००१००	
७५०	वडा कार्यालय केव्रशात मार्ग स्तरोन्नति -७०६	१२	२००,०००१००	
७५१	देउराली वडा कार्यालय सिंही बाटो निर्माण -७०७	१२	१५०,०००१००	
७५२	कमलबारी गोल्ला मार्ग स्तरोन्नति -७०८	१२	१००,०००१००	
७५३	कमलबारी सामुदायिक भवन स्तरोन्नति -७०९	१२	१५०,०००१००	
७५४	कमलबारी छविसे मार्ग कल्भंट निर्माण -७१०	१२	१५०,०००१००	
७५५	गोल्ला हुलाके मार्ग पक्की नाला निर्माण -७११	१२	३००,०००१००	
७५६	बजरे मार्ग स्तरोन्नति -७१२	१२	१००,०००१००	
७५७	बगाले टोलदेखि स्वार्दीखोलासम्म पक्की नाला निर्माण -७१३	१२	२००,०००१००	१३२,०००१००
७५८	बगाले टोल भगर गुठ भवन निर्माण -७१४	१२	०१००	
९६२	बगाले टोलदेखि स्वार्दी खोलासम्म पक्की नाला निर्माण	१२	२००,०००१००	
७५९	कर्लुङ खानेपानी टंकी संरक्षण -७१५	१२	१००,०००१००	
७६०	भड्खला बाह्रविसे कृषि मार्ग ग्रामेल -७१६	१२	१००,०००१००	
७६१	वडा कार्यालय कम्पाउड निर्माण -७१७	१२	३००,०००१००	
७६२	वडाका कच्ची मार्ग मर्मत -७१८	१२	०१००	
९६३	छिर्कन अमरज्योति बाटो मर्मत	१२	३००,०००१००	१००,०००१००
७६३	बगालेटार हुँदै वडा कार्यालय मार्ग कालोपत्रे -७१९	१२	२,०००,०००१००	
७६४	बेलधारी वडा कार्यालय मार्ग पक्की नाला तथा ग्रामेल -७२०	१२	५००,०००१००	
७६५	विपद व्यवस्थापन (पूँजीगत) -७२१	१३	५००,०००१००	४८४,४७९१००
७६६	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सरसफाई -७२२	१३	०१००	
७६७	विभिन्न स्थानमा फलफूल बर्गैचा (पार्क) तथा नर्सरी निर्माण -७२३	१३	४००,०००१००	
७६८	बेनिकोट भञ्ज्याड झांकीथान पर्यटन मार्ग निर्माण -७२४	१३	१,२००,०००१००	७०९,०००१००
७६९	विविध योजना (पूँजीगत) -७२५	१३	७४५,०००१००	१४२,५७१००
७७०	बाल कल्याण आ.वि.मा कम्प्युटर वितरण -७२६	१३	८०,०००१००	
७७१	रिप आमा समूह सामुदायिक भवन निर्माण -७२७	१३	५००,०००१००	४७८,९९६००
७७२	समीक्षा सामुदायिक भवन निर्माण -७२८	१३	५००,०००१००	१६५,०००१००
७७३	आँपस्वाँरा सामुदायिक भवन निर्माण -७२९	१३	५००,०००१००	१६५,०००१००
७७४	विपद/विपन्न आवास निर्माण -७३०	१३	१५०,०००१००	०१००
७७५	कुकुरदुंगे सामुदायिक भवन निर्माण र मन्दिर संरक्षण -७३१	१३	३००,०००१००	१००,०००१००
७७६	परिवार सेवा समाज अधुरो भवन निर्माण -७३२	१३	३००,०००१००	१००,०००१००
७७७	भवकेडाँडा थाम बेलभञ्ज्याड मोटर मार्ग स्तरोन्नति तथा तुरतुरे धारा सरसफाई -७३३	१३	३००,०००१००	०१००
७७८	बेनिकोट भञ्ज्याड सुन्तला कृषि मार्ग मर्मत -७३४	१३	३००,०००१००	१००,०००१००
७७९	वडा कार्यालयको लागी ल्यापटप, प्रोजेक्टर, डिजिटल क्यामरा र साउण्ड सिस्टम खरिद -७३५	१३	२००,०००१००	
७८०	केराबारी हुँदै जामुने डाँडासम्म ग्रामेल र नाला निर्माण -७३६	१३	२००,०००१००	
७८१	जनजागृति मा.वि.देखि आसापानी बेगानेकुवासम्म स्तरोन्नति -७३७	१३	२००,०००१००	
७८२	आंमा समूह तथा सामुदायिक भवनको लागी प्लाष्टिक कुर्ची वितरण -७३८	१३	१७५,०००१००	

मुख्यमन्त्री कार्यालय
सामुदायिक भवन निर्माण
कार्यालय
नेपाल
प्रधानमन्त्री

गांगा लाल रुद्र
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
७८३	सिमलस्वाँरा भुत्याहा धुम्ती हुदै चापनाथ बगरे खोला मार्ग स्तरोन्नति -७३९	१३	२००,०००।००	
७८४	घ्यास्थोक टोल भित्री ढलान सहितको गोरेटो बाटो -७४०	१३	१५०,०००।००	१४६,२५०।००
७८५	झाँडावारीदेखि लक्ष्मी चोकसम्म अधुरो बाटो स्तरोन्नति -७४१	१३	१५०,०००।००	०।००
७८६	बेलबास भडारी गैहा नयाँ ट्रयाक निर्माण -७४२	१३	१००,०००।००	९७,५००।००
७८७	छाब्बी जब्दरी टोल हुदै गुरुडगाउँ मोटर मार्ग निर्माण -७४३	१३	१००,०००।००	
७८८	भक्केडाँडा थाम वस्तीलाई एक घर एक धारा निर्माण -७४४	१३	१००,०००।००	
७८९	सरसफाई केन्द्र बेलबासमा सिमेन्टको डस्टिन विद्यालय र टोलमा समेत निर्माण -७४५	१३	२००,०००।००	
७९०	कोटथोक टोल पुरानो गोरेटो मार्ग निर्माण -७४६	१३	१००,०००।००	
७९१	विमले चौतारादेखि गुरुडगाउँ अधुरो मार्ग निर्माण -७४७	१३	१००,०००।००	९७,५००।००
७९२	बडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सरसफाई -७४८	१४	३००,०००।००	२९२,५००।००
७९३	कुलुड अलैचे खानेपानी इन्टेक निर्माण तथा पाइप विस्तार -७४९	१४	१५०,०००।००	०।००
७९४	कुवा पानी र पहरे पानी कुवामा टंकी निर्माण -७५०	१४	२००,०००।००	०।००
७९५	कुलुड गोरम्दी अधुरो कृषि मार्ग सम्पन्न -७५१	१४	३००,०००।००	१००,०००।००
७९६	गिद्धाँडा बोजडी चौटर चापटारी मोटर मार्ग -७५२	१४	२००,०००।००	१८१,७३२।००
७९७	बेलभन्ज्याङ्ग शिव मन्दिर निर्माण -७५३	१४	२००,०००।००	१९०,५२०।००
७९८	कुलुड आरवारदेखि कुलुडकोट मोटर मार्ग नाला सहित फराकिलो -७५४	१४	१००,०००।००	९७,५००।००
७९९	रुम्सी रिडोड पक्की नाला निर्माण -७५५	१४	१,०००,०००।००	९७१,६०५।००
८००	सुनपानीदेखि सूर्यबहादुर आलेको घर हुदै राम्वे कृषि मोटर मार्ग -७५६	१४	३००,०००।००	२७९,१५८।००
८०१	रासीभन्ज्याड चालिसे सिमल्दी केशरी ढाँड कृषि मार्ग -७५७	१४	३००,०००।००	
८०२	रासीभन्ज्याड पद मार्ग -७५८	१४	२००,०००।००	
८०३	ढाँकेश्वाराँ चोकदेखि सुधेर मराठे मोटर मार्ग स्तरोन्नति -७५९	१४	७००,०००।००	६७२,६६७।००
८०४	हक्कपुर टोल भवनदेखि मौला थानासम्मको अधुरो पद मार्ग निर्माण -७६०	१४	३००,०००।००	२९२,५००।००
८०५	अधुरो चण्डीथान गेट, देउराली पोखरी र कलौदी खानेपानी कुवा निर्माण र मर्मत -७६१	१४	१००,०००।००	०।००
८०६	ठीन टोल वस्ती भित्र पद मार्ग तथा ढलान निर्माण -७६२	१४	५००,०००।००	४८७,५००।००
८०७	केशवटारदेखि अठधरे सुनधारा जोड्ने मोटर मार्ग निर्माण -७६३	१४	०।००	
८०८	आँप टोलबाट मुनाको घरसम्मको अधुरो पद मार्ग निर्माण	१४	१५०,०००।००	
८०९	जोगीमडीमा मूर्ति निर्माण -७६४	१४	२५०,०००।००	
८०१०	सेडमा चौतारादेखि तारम घर माथिसम्मको धुम्तीसम्म बाटो चिन्ने र ढलान -७६५	१४	२००,०००।००	
८०११	मास्ती भवनश्वाराँ खानेपानी निर्माण तथा दशधर्नी ठाँटी खानेपानी व्यवस्थापन -७६६	१४	३००,०००।००	१००,०००।००
८०१२	नयाँगाउँ वहुउद्देशीय अधुरो भवन निर्माण -७६७	१४	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८०१३	साना सिंचाई -७६८	१४	२००,०००।००	०।००
८०१४	ढाकेश्वारा चालिसे वेलभन्ज्याड कृषि मार्ग -७६९	१४	१००,०००।००	९६,३८५।००
८०१५	विपद व्यवस्थापन (पूँजीगत) -७७०	१४	३००,०००।००	
८०१६	विविध फुटकर -७७१	१४	४५०,०००।००	९७,५००।००
९६५	बुद्ध शान्ति लोक मार्ग (छिर्कने, कुलुड, केशवटार हुदै रुम्सी नयाँगाउँ मास्तीसम्म २४ कि.मी.)	१४	२५०,०००।००	

मुख्यमन्त्री कार्यपालिका कार्यालय
गण्डकी प्रदेश नगरपालिका
२०७३

गंगा ताल सु
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Chaman

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
८१६	गाई, भैंसी, बाखा, बंगुर प्रवर्द्धनमा ६० प्रतिशत अनुदान (गोठ सुधार) -७७२		२,०००,०००१००	
८१७	सरसफाई जे.सि.भि. खरिद -७७३		५,३००,०००१००	
८१८	सरसफाई व्यवस्थापन जग्गा खरिद समेत -७७४		१५,०००,०००१००	
८१९	नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम नगरपालिकाको लागत -७७५		३,०००,०००१००	४९४,९४०१००
८२०	व्यास नगर कोमिटि नियन्त्रण अस्पताल निर्माण -७७६		५,५००,०००१००	१,८३०,५७६१००
८२१	स्वास्थ्य संस्थाहरुको मर्मत, निर्माण र अन्य पूँजीगत सामग्री खरिद -७७७		१,०००,०००१००	१२९,८६४१००
८२२	विभिन्न जाति जनजाति पूर्वाधार एवं संग्राहलय निर्माण -७७८		१,५००,०००१००	१६८,०००१००
८२३	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण एवं मर्मत -७७९		२,५००,०००१००	३२५,७७४१००
८२४	उज्यालो नगरपालिका अन्तर्गत सडक बत्ती व्यवस्थापन -७८०		२,०००,०००१००	८९७,३७५१००
८२५	नगरपालिका मुख्य कार्यालय मर्मत -७८१.१	३	७,५००,०००१००	४,५३८,७३८१००
८२६	वडा नं.३ वडा कार्यालय भवन निर्माण -७८१.२	४	३,५००,०००१००	
८२७	वडा नं.६ वडा कार्यालय भवन निर्माण -७८१.३	६	४,८६८,०००१००	४,९४७,००५५०
८२८	वडा नं.८ वडा कार्यालय भवन निर्माण जग्गा खरिद समेत -७८१.४	८	४,०००,०००१००	०१००
८२९	वडा नं.१३ अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण -७८१.५	१३	२,६००,०००१००	२,२७८,७२३५०
८३०	वडा नं.१४ अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण -७८१.६	१४	२,२५४,०००१००	७०८,८५८०
८३१	खानेपानी योजना निर्माण मर्मत सुधार -७८२		३,८००,०००१००	१,२०८,९१५१००
८३२	१०८ फिट व्यासको मूर्ति निर्माण -७८३	३	३,०००,०००१००	०१००
८३३	मेशिनरी औजार खरिद -७८४		१,०००,०००१००	७५,०००१००
८३४	डि.जि.पि.एस. उपकरण खरिद -७८५		१,३७०,०००१००	१,३७०,०००१००
८३५	प्राविधिक ल्याच उपकरण खरिद -७८६		१,२००,०००१००	०१००
८३६	विपद व्यवस्थापन (पूर्वाधार निर्माण लगायत) -७८७		८,०००,०००१००	२,५००,०००१००
८३७	चिस्यान केन्द्र विद्युत व्यवस्थापन, घेराबार, शौचालय निर्माण -७८८	११	३,५००,०००१००	६८०,६३१००
८३८	चौतारा पोखरी निर्माण -७८९		५००,०००१००	
८३९	मानहुँडाँडा लिफ्टिंग खानेपानी योजना व्यास ५ (क्रमागत) -७९०	५	१२,५००,०००१००	
८४०	केशवटार लिफ्ट खानेपानी योजना (गजौडी मूल) (क्रमागत) -७९१	१४	१२,५००,०००१००	
८४१	एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम नगर विकास कोष ऋण -७९२	१०	५०,०००,०००१००	
८४२	एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम न.पा. लागत -७९२.१	१०	५,०००,०००१००	३,३२०,२७७५०
८४३	नगर विकास कोष ऋण सहयोगबाट बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण -७९३	३	५०,०००,०००१००	
८४४	बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण न.पा. लागत -७९३.१	३	१,१४०,०००१००	
८४५	खड्गकाली मार्ग (दोश्रो खण्ड) (क्रमागत) -७९४.१	११	१७,५००,०००१००	
८४६	करंगकाठ बसपार्क मोटरेवल पुल (बुल्दी खोला व्यास १ र २ जोड्ने) (क्रमागत) -७९४.२	१	१३,५००,०००१००	
८४७	खड्गकाली मार्ग र बसपार्क न.पा. तर्फको सहभागिता -७९४.३	११.१	३१,०००,०००१००	
८४८	प्रदेश सम्पुरक सहभागिता समेत -कालिका मार्ग -७९५	७.८	६,०००,०००१००	
८४९	कालिका मार्गको न.पा. लागत सहभागिता -७९५.१	७.८	४,६००,०००१००	
८५०	प्रदेश विशेष अनुदान -नयाँवस्ती खानेपानी योजना -७९६	१०	६,०००,०००१००	
८५१	नारेश्वर ताल निर्माण जग्गा खरिद समेत -७९७	१०	०१००	
९६६	नारेश्वर ताल जग्गा खरिद	१०	१,०००,०००१००	

श्री राम नगरपालिका कार्यालय
मोहन तराई नेपाल
प्राचीकृत प्रदेश

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
१६७	नारेश्वर ताल माटो कटिङ	१०	१,९००,०००।००	
१६८	नारेश्वर ताल संरचना निर्माण	१०	२,९००,०००।००	३६३,०००।००
८५२	सङ्क बोर्ड नेपालको कार्यक्रम -७९८		९,५००,०००।००	
८५३	सङ्क बोर्ड नेपालको कार्यक्रम न.पा. लागत सहभागिता -७९८.१		२,५००,०००।००	
८५४	लागत सहभागिताका कार्यक्रमहरू (पूँजीगत) -७९९		८,८००,०००।००	१,३०४,५००।००
८५५	पूँजीगततर्फका लागत सहभागिताका कार्यक्रमहरू -७९९.१		३,०००,०००।००	
८५६	मानहुँकोट पर्यटन प्रवर्द्धन मन्दिर निर्माण समेत -८००	५	२,३३०,०००।००	४८५,७६७।००
८५७	गलेखामकोट अधुरो मन्दिर निर्माण -८०१	६	५००,०००।००	१६५,०००।००
८५८	सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार निर्माण -८०२		२,०००,०००।००	४६१,८१३।००
८५९	वि.पि. वन बाटिका फुटवल खेल मैदान पूर्वाधार निर्माण -८०३	३	१,५००,०००।००	४९५,०००।००
८६०	मादी नदी बुल्दी घाट निर्माण -८०४	३	१,०००,०००।००	०।००
८६१	दुम्सी बजार सामुदायिक भवन निर्माण -८०५	१०	१,५००,०००।००	६१०,५००।००
८६२	छाव्ही बसपार्क संरक्षण -८०६	१२	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८६३	व्यास गुफा योगा तथा धार्मिक ट्रैस भवन निर्माण -८०७	३	१,५००,०००।००	०।००
८६४	थुदीखोला बक्स पुल निर्माण -८०८	६	२,०००,०००।००	६६०,०००।००
८६५	पुरनडिही निर्वु वडा पहुँच मार्ग कल्पर्ट निर्माण -८०९	११	१,०००,०००।००	९६१,७०६।००
८६६	कालिका मार्ग शहिद गेट निर्माण -८१०	७	१,५००,०००।००	
८६७	व्यास झुला निर्माण -८११	३,५	२,५००,०००।००	
८६८	जनजागृति मा.वि.देखि आसापानी मार्ग स्तरीकरण -८१२	१३	१,०००,०००।००	९७३,१६०।००
८६९	वि.पि. वन बाटिका कबर्ड हल निर्माण -८१३	३	१,५००,०००।००	४९५,०००।००
८७०	सर्वज्योति मा.वि. भवन निर्माण -८१४	१०	१,५००,०००।००	१,४६२,५००।००
८७१	जनसेवा प्रा.वि. भवन निर्माण -८१५	२	१,५००,०००।००	४९५,०००।००
८७२	दमौली अस्पताल पूर्वाधार निर्माण मर्मत -८१६	३	५००,०००।००	०।००
८७३	अपांगता स्रोत केन्द्र भवन निर्माण -८१७		५००,०००।००	९६५,०००।००
८७४	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस भवन निर्माण -८१८	१	१,०००,०००।००	०।००
८७५	गत आ.व. २०७९।०८० को भुक्तानी दिनुपर्न दायित्व -८१९		२२,३००,०००।००	२२,२९६,९४४।००
८७६	गत आ.व. २०७९।०८० को भुक्तानी दिनुपर्न दायित्व-८१९.१		२२,३००,०००।००	१९,९२५,२९०।५०
८७७	विविध फुटकर योजना -८२०		१,८८३,०००।००	३९६,८१०।००
८७८	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम:- गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नं.१ अन्तर्गत व्यास न.पा. वडा नं.१, २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११ आप्रवासी स्रोत केन्द्रको लागि मेशनरी तथा औजार -८२२		३,४००,०००।००	९४०,०००।००
८७९	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण (कम्प्यूटर, फर्निचर फिक्चर्स, क्यामरा, अन्य विद्युतीय उपकरण) -८२३		१००,०००।००	०।००
८८०	तनहुँ जिल्लाको व्यास न.पा.वडा नं.११, तातोपानीको गुरुड समाजको भवन -८२४		२००,०००।००	०।००
८८१	नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि जडान (वायोग्राइंस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा)		८००,०००।००	१९५,०००।००
८८२	Urban Development Grant दिने -८२६		१३३,९००,०००।००	१७२,९२२।००
८८३	Design and Supervision Consultant नियुक्ति गर्ने -८२७		२०,०००,०००।००	२,४७२,२४५।००
८८४	वडा नं ६ शेखाटार र वडा नं ७ गलमखोला जोड्ने भो.पु निर्माण, वडा नं.५ उदय मा.वि.बाट म्याग्दे गा.पा.-१ बाखे जोड्ने साझे खोला -८२८		२,०००,०००।००	०।००
८८५	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण वडा नं.५ -८२९		१,५००,०००।००	४९५,०००।००

नेपाल सरकारको कार्यालय
संसदीय विभाग
प्रदेशीय सरकार
नेपाल सरकार
२०७३

गंगा लाल सुनेत्र
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
८८७	क्रमागत-विपद अन्तर्गत वडा भित्र रहेका नाला सफाई तथा ह्युम पाइप राख्ने कार्य -८३०	१	३९०,०००।००	३७०,२३०।००
८८८	क्रमागत-कालिका मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण -८४६	७	१,४७४,५३३।००	०।००
८८९	क्रमागत-चिसापानी ढांटी पूरनिर्माण -८५७	९	८०,०००।००	
८९०	क्रमागत-माहिलीडाडा मार्ग कालोपत्रे -८३१	१	८००,०००।००	
८९१	क्रमागत-निर्मलनगर टोलको माथिल्लो निर्मल स्कुल पछाडिको बाटो कालोपत्रे (लागत उठेको)	१	२६।,४२०।००	०।००
८९२	क्रमागत-देउराली नगरबाट अमरापुरी हुदै बुल्दी खोला कोरिडोर -८३३	२	८५५,००८।००	८१५,०३५।००
८९३	क्रमागत-बालमन्दिर मा.वि. खेलकुद सामग्री व्यवस्थापन र तारबार -८३४	२	४४,०००।००	०।००
८९४	क्रमागत-सडक बत्ती व्यवस्थापनको लागि वल्व खरिद -८३५	२	१००,०००।००	९९,३७५।००
८९५	क्रमागत-मादी सेती बुल्दीघाट निर्माण -८३६	३	१,६७५,०००।००	०।००
८९६	क्रमागत-फोहर मैला बिसर्जन क्षेत्र अन्तर्गत दूर्गा मन्दिर संरक्षण-८३७	३	१,०००,०००।००	९७५,०००।००
८९७	क्रमागत-१०८ फिट वेदव्यासको मूर्ति निर्माण अन्तर्गत पेडेस्टल निर्माण -८३८	३	१७४,०६५।००	०।००
८९८	क्रमागत-तमु सुधार समाज संग्राहलय निर्माण -८३९	४	१,०००,०००।००	८२२,०००।००
८९९	क्रमागत-याम्दी सामुदायिक भवन -८४०	५	२५०,०००।००	०।००
९००	क्रमागत-वेनीपाटनदेखि तल्लो पाटन सम्मको भित्री नाला -८४१	५	२,३१८,०००।००	०।००
९०१	क्रमागत-खहरे खोल्सी खानेपानी योजना -८४२	५	१००,०००।००	०।००
९०२	क्रमागत-मानहुँडाँडा लिफिंग खानेपानी योजना (सशर्त) -८४३	५	६००,०००।००	०।००
९०३	क्रमागत-माहेन्द्री मोटर मार्ग सुन खोल्सीदेखि भोलुडे पुलसम्मको बाटो ढलान र पक्की नाला २ वटा ह्युमपाइप खरिद समेत -८४४	६	२००,०००।००	९९,३७७।००
९०४	क्रमागत-शान्ति टोल खानेपानी टंकी मर्मत -८४५	६	७०,०००।००	
९०५	क्रमागत-सुर्केत तल्लो कुलो निर्माण -८४७	८	१००,०००।००	
९०६	क्रमागत-बिलाउनी सम्शान घाट जाने घोडेटो बाटो निर्माण -८४८	८	१५०,०००।००	
९०७	क्रमागत-जलदेवी कूवा संरक्षण -८४९	८	२००,०००।००	
९०८	क्रमागत-कुमालगाउँ, कुसुमे, कलेस्ती खोला लिटिफङ्ग खानेपानी -८५०	९	२५०,०००।००	२४३,७५०।००
९०९	क्रमागत-कुमालगाउँ आमा समूहको भवनमा घेरवार -८५१	९	१५०,०००।००	१३६,२३५।००
९१०	क्रमागत-कलेस्ती गजौडे मार्गदेखि वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे -८५३	९	१,४८०,०५४।००	१३,५००।००
९११	क्रमागत-बसाहस्थान मोटर मार्ग स्टरोन्लति -८५४	९	३००,०००।००	
९१२	क्रमागत-आहलडाँडा खानेपानी योजना (टंकी समेत) -८५५	९	२६८,०००।००	८५८,०००।००
९१३	क्रमागत-वसाहास्थान आमा समूह तारुकाको भवन तार जाली -८५६	९	१००,०००।००	
९१४	क्रमागत-तालघरे दुम्सीचौर मोटर मार्ग -८५८	१०	५२१,८२३।००	५२१,८२३।००
९१५	क्रमागत-माइथुम्का मंगलीगढ्हा खानेपानी योजना -८५९	१०	२००,०००।००	२००,०००।००
९१६	क्रमागत-देवीडाँडा खानेपानी योजना (संघ विशेष) -८६०	१०	८,४३०,२६५।००	
९१७	क्रमागत-शेरा रामथुम्की मुक्तिनारायण मार्ग स्टरीकरण -८६१	११	२,७०४,६३३।००	२,६६४,६३३।००
९१८	क्रमागत-बेलटारी सुन्धारा मुलपानी मार्ग स्टरीकरण -८६२	११	१,०५५,७३०।००	१,०१४,९९१।००
९१९	क्रमागत-कमलवारी वगाले टौवा वडा पहुँच मार्ग स्टरीकरण -८६३	१२	२,६८०,०००।००	०।००
९२०	क्रमागत-खानी गैरा खानेपानी योजना -८६४	१२	२००,०००।००	०।००

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Signature]

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	अनुमान	यथार्थ
१२१	क्रमागत-छिर्कन जौवारी पिपलथोक मोटर मार्ग -द६५	१२	२००,०००१००	१९५,०००१००
१२२	क्रमागत-पिपलथोक मार्ग मर्मत -द६६	१२	२००,०००१००	
१२३	क्रमागत-छिर्कने वेलधारी मार्ग थप कालोपत्रे -द६७	१२	४५७,७३१००	
१२४	क्रमागत-छिर्कने वेलधारी मार्ग थप कालोपत्रे -द७८	१२	९,२२५१००	
१२५	क्रमागत-छाव्दी खोला एकीकृत कृषि सिंचाई पाइप -द६८	१२	१००,०००१००	
१२६	क्रमागत-कमेरेखोला साँध खोला खानेपानी योजना (संघ विशेष) -द६९	१३	५,६१०,३४०१००	
१२७	क्रमागत-केशवटार मार्ग कालोपत्रे -द७०	१३	६,३३७,८३८१००	२,२७१,१४०१००
१२८	क्रमागत-कुलुङ माझथर खानेपानी योजना -द७१	१४	३३५,०००१००	
१२९	क्रमागत-दुम्भेवेसी कुलुङ खानेपानी -द७२	१४	३००,०००१००	
१३०	क्रमागत-हर्कपुर खानेपानी फिल्टर तथा एक घर एक धारा -द७३	१४	४००,०००१००	
१३१	क्रमागत-समता विद्यालय फर्निचर लगायत फर्निसिड सामग्रीहरूको व्यवस्थापन -द७४	७	१,६९२,०५१००	
१३२	क्रमागत-कर्लुङ स्वास्थ्य चौकी निर्माण -द७५	१२	१,१२२,५०९१००	७८५,६७३००
१३३	क्रमागत-राजापानी मोटर मार्ग स्तरीकरण -द७६	९	९९९,४९१००	८०४,५००१००
१३४	क्रमागत-राजापानी मोटर मार्ग स्तरीकरण -द७८	९	९३,५०९१००	९३,०००१००
१३५	क्रमागत-भानुभक्त प्राणी उद्यान पहिरो सफाई -द७७	१२	९३,५००१००	०१००
१३६	क्रमागत-वडा कार्यालय पॅहुच मार्ग निर्माण -द८१	१३	१,५४०,२७५१००	१,३२८,३१२१००
१३७	क्रमागत-सफ्टवेयर निर्माण र जडान -द८०		५००,०००१००	
१३८	ग्रामिण भिडियो एक्सरे उपकरण खरिद		९००,०००१००	
१३९	जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ उपकरण खरिद अनुदान		६००,०००१००	
१४०	शुभदीप सहकारी उपकरण खरिद अनुदान	८	५००,०००१००	
१४१	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण		१,०००,०००१००	
१४२	वडा कार्यालयका लागि फर्निचर फर्निसिड खरिद		२,०००,०००१००	
१४३	एम्बुलेन्स खरिदका लागि जम्मा रकम फिर्ता	१४	१,०५०,०००१००	
१४४	भक्तीथान पर्यटन मार्ग निर्माण	१३	५००,०००१००	
	पूँजीगतको जम्मा		७२९,६१७,०००१००	१३०,९०३,७२८१००
	चालु र पूँजीगतको कुल जम्मा		१,६७१,१२७,०००१००	५९०,९५९,२२२१००





 राज्य
 काल्पनिक कार्यालय
 देशी तरह
 आइको प्रदेश नेपाल
 २०१९



गंगा लाल सुवेदी
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दोस्तों चौमासिकसम्म संचालित बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन

सि.न.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
१	सितल वस्ती नयाँ ट्रायाक निर्माण योजना	१०	४७,७५६१००	४०,०००१००	७,७५६१००	४०,०००१००	४७,७५६१००	सम्पन्न
२	भुत्याहाडांडादेखि सुन्धारा हुँदै डुडेखोलासम्म नयाँ मार्ग निर्माण	११	११३,४५२००	१००,०००१००	१७,०३०१००	१७,०३०१००	१७,०३०१००	सम्पन्न
३	पुरनडिही वराहखोला वडा पहुँच मार्ग नयाँ निर्माण	११	१६९,६३५१००	१५०,०००१००	२१,६३५१००	१५०,०००१००	१७,६३५१००	सम्पन्न
४	बेलबास भडारी नेहा नयाँ ट्रायाक निर्माण	१३	११०,५९३१००	१००,०००१००	१०,५९३१००	१०,०००१००	१०,५९३१००	सम्पन्न
५	विमले चौतारादेखि गुण्डाङाउँ अधुरो मार्ग निर्माण	१३	१११,२९६१००	१००,०००१००	११,२९६१००	१००,०००१००	११,२९६१००	सम्पन्न
६	गिङ्गडाँडा बोजडी चैटर चापटारी मोटर मार्ग	१४	२३०,४५६१००	२००,०००१००	२०,४५६१००	१८६,७३१००	२०७,७३१००	सम्पन्न
७	सुनपानीदेखि सर्घबहादुर आलेको घर हुँदै राम्चे कृषि मोटर मार्ग	१४	३३५,३८२५५०	३००,०००१००	३५,३८२००	२८६,६६५८०	३२३,०४०१००	सम्पन्न
८	चोपले सुन्तला बाँगौचा कृषि मोटर मार्ग	१४	१२५,४६१००	१००,०००१००	२५,४६१००	१००,०००१००	१२५,४६१००	सम्पन्न
९	आदिकवी भानुभक्त क्याम्पसदेखि छाढ्यी पुलसम्म सडक ग्रामेल	१	५६,६२७५०	५०,०००१००	६,६२७५०	४७,७५१००	५४,३४७५०	सम्पन्न
१०	अम्बी टोलमा अस्थायी ट्रायाक, नाला र ग्रामेल	१	११५,००८००	१००,००१००	१५,००८००	१००,००१००	११५,००८००	सम्पन्न
११	झाम्घा वडा कार्यालयदेखि पोखरीभञ्ज्याइ तल्लो शयाम्घा जोहुँ एकोटभैरवी मार्ग नाला र ग्रामेल	६	१६५,०८६१००	१५०,००१००	१५,०८६१००	१४०,९४१००	१५६,०८६१००	सम्पन्न
१२	कालिका मार्ग ज्यामिरे खोलासम्म नाला र ग्रामेल	७	५५९,९६७००	५००,००१००	५९,९६७००	५००,००१००	५५९,९६७००	सम्पन्न
१३	मागलीगैहा मोटर मार्ग ग्रामेल	१०	३४,८७१००	३०,००१००	४,८७१००	३०,००१००	३४,८७१००	सम्पन्न
१४	पिपलथोक भगवती रुपथ मार्ग विस्तार तथा ग्रामेल	१२	१७९,२८०१००	१५०,००१००	२१,२८०१००	१५०,००१००	१७९,२८०१००	सम्पन्न
१५	स्व.केहरमान श्रेष्ठको घरदेखि डिलमाया गुरुडको घरसम्म पि.सि.सि.ठलान	३	२४०,२६६१००	२००,००१००	४०,२६६१००	२००,००१००	२४०,२६६१००	सम्पन्न
१६	माहेन्द्री मोटर मार्ग सुन खोल्नीदेखि भोल्दै पुलसम्मको बाटो ठलान र पक्की नाला २ वडा हयुमपाइ खरिद समेत	६	३३५,९८७५०	२००,००१००	३५,९८७५०	१०६,८७५०	१४२,८६४१००	सम्पन्न
१७	ठीन टोल वस्ती भित्र पद मार्ग तथा ठलान निर्माण	१४	१५१,७७५१२८	५००,००१००	५१,७७५१००	५००,००१००	५५१,७७५१००	सम्पन्न
१८	देउराली नगरबाट अमरापुरी हुँदै बुल्दी खोला कोरिडोर	२	५,०००,००१००	८५५,००१००	८५५,०४१००	८१५,०४१००	८१५,०४१००	सम्पन्न
१९	शेरा रामथुम्की मुक्ति नारायण मार्ग स्तरीकरण	११	४,०००,००१००	२,७०४,६३३००	२,७०४,६३३००	२,६६४,६३३००	२,६६४,६३३००	सम्पन्न
२०	वडा कार्यालय पहुँच मार्ग निर्माण	१३	३,४५१,९४३००	१,४४०,२७५०	१,४३४,७५०	१,४३४,७५०	१,४३४,७५०	सम्पन्न
२१	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सरसफाई -३६८	१	२७९,९४०१६४	२५०,००१००	२९,९४०१००	२१७,०५०	२४७,०२०१००	सम्पन्न


 अधिकारी कार्यालय
 दोस्तों चौमासिकसम्म संचालित बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन
 अधिकारी कार्यालय
 दोस्तों चौमासिकसम्म संचालित बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन


 अधिकारी कार्यालय
 दोस्तों चौमासिकसम्म संचालित बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन
 अधिकारी कार्यालय
 दोस्तों चौमासिकसम्म संचालित बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन


 अधिकारी कार्यालय
 दोस्तों चौमासिकसम्म संचालित बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन
 अधिकारी कार्यालय
 दोस्तों चौमासिकसम्म संचालित बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	स्थीकृत बजेट	जनसहभगिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
२२	विपद अन्तर्गत वडा भिन्न रेहे का नाला सफाई तथा ट्यूम पाइप	१	४३०,६३२००	३९०,०००००	४०,६३२००	३८०,७३०००	४३०,३६२००	सम्पन्न
२३	व्यास २ अन्तर्गतका नाला सफाई तथा बाटो सफाई	२	४९,५८०१००	४१,५८०१००	४१,५८०१००	४१,५८०१००	४१,५८०१००	सम्पन्न
२४	वडा अन्तर्गतको बाटो तथा नाला सफाई -४३१	४	१८,३४५००	१७,५५५००	३४५००	१७,९५५००	१७,९०००००	सम्पन्न
२५	अर्जुन खड्काको घरदेखि आरती गुरुडको घरसम्मको बाटो स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण -४५१	४	२२४,६६१००	२००,०००००	२४,६६१००	१९७,७३३००	२२२,३९४१००	सम्पन्न
२६	परिवार मार्ग १३ फुटे बाटो विस्तार	४	३०२,०८९१००	२७४,०००००	२८,०८९१००	३०१,९४५००	३०१,९४५००	सम्पन्न
२७	बागबजार टोल इन्द्र मार्ग बाटो र नाला	४	६,३५०१००	४,०००१००	३,२५०००	४,०००१००	६,२५०१००	सम्पन्न
२८	बाटो र नाला सरसफाई -४७४	५	२९५,५९४१००	२००,०००१००	१५,०९४१००	२००,०००१००	२१५,०९४१००	सम्पन्न
२९	खरिसिंह खोला मानहु मार्ग मर्मत योजना	५	७३,२४८१००	६५,०००१००	७२,२४८१००	६५,०००१००	७३,२४८१००	सम्पन्न
३०	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सफाई -४७८	६	३३०,७२७००	३००,०००१००	३०,७२७००	३०३,००५००	३०३,७३१००	सम्पन्न
३१	श्याम्याहाटिया, शेषटार, वडा कार्यालय पहुँच मार्ग स्तरोन्नति	६	१६५,९९९१००	१५०,०००१००	१५,९९९१००	१४९,०६१००	१४९,०६१००	सम्पन्न
३२	वडा अन्तर्गतको पहिरो तथा बाटो सफाई गर्ने कार्य	७	२७६,४८	२४०,०००१००	३६५४८	२३०,८४८००	२६७,३९६१००	सम्पन्न
३३	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सफाई -	८	४४०,१९६००	४००,०००१००	४०,१९६००	४००,०००१००	४४०,१९६००	सम्पन्न
३४	पुलिमराड जाने बाटो मर्मत	८	११६,२००१००	११६,२००१००	११६,२००१००	११६,२००१००	११६,२००१००	सम्पन्न
३५	व्यास अल्ट्रा स्पाराथनको लागि बाटो सफाई र सरसफाई	८	७८,३२५००	५०,०००१००	८,२९५००	७८,२९५००	७८,२९५००	सम्पन्न
३६	चिन्ते खोलादेखि कलेस्ती खोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति -५८०	९	२२१,८४२००	२००,०००१००	२१,८४२००	१९९,८४२००	२२०,९८१००	सम्पन्न
३७	विचारी टोल मार्ग स्तरोन्नति -५८१	९	३३२,८६९१००	३००,०००१००	३२,८६९१००	३१७,४३७००	३३०,४०६००	सम्पन्न
३८	वितार्पा पाउदी कृषि सडक सिल्नेरी आन्तरिक मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	२२०,८७५१००	२००,०००१००	२०,८७५१००	१९९,८७५१००	२२०,९८१००	सम्पन्न
३९	काजीफाट मोटर मार्ग स्तरोन्नति -५९४	९	२२०,८९१५००	२००,०००१००	२०,८९१५००	१९६,८९१००	१९६,८९१००	सम्पन्न
४०	सिमलचौरबाट ज्यामिते जाने शाखा मार्ग स्तरोन्नति -५९७	९	१६५,२१०१००	१५०,०००१००	१५,२१०१००	१५८,६६२०१०	१५८,६६३०१०	सम्पन्न
४१	खोन्नक दलित वस्तीदेखि मेवानारी ढाँडासम्म सिंही बाटो निर्माण	९	११०,४६५१००	१००,०००१००	१०,४६५१००	१००,४६५१००	११०,५६५१००	सम्पन्न
४२	भोलै, ढाँडागाउँ सुदेखोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति -६०५	९	११०,४९१००	१००,०००१००	१०,४९१००	१०,४९१००	१०७,७७५१००	सम्पन्न
४३	छोरेढाँडा, घारीको चौतारा - पोखरीढाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	२१२,६२४१००	२००,०००१००	२१२,६२४१००	२००,०००१००	२२२,६२४१००	सम्पन्न
४४	वडा भिन्नका कच्ची मोटर बाटो तथा नाला सरसफाई	९	३३१,३७१००	३००,०००१००	३१,३७१००	३२५,०५७१००	३१९,३७१००	सम्पन्न
४५	विपद अन्तर्गत पहिरो पन्थ्याउने तथा नाला सफाई	१०	४५५,९९४८००	४००,०००१००	४२,९९४८००	४२२,९९४८००	४५५,९९६१००	सम्पन्न

ज्ञान अधिकारी

मानकी विद्या
प्र० २०५३

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	स्थीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
४६	दम्सीचौर कोलगैहा वाटो सफाई	१०	७४,०५४१००	६५,०००१००	९,०५४१००	६५,०००१००	७४,०५४१००	सम्पन्न
४७	सुवेदीको घरदेखि हिमेशा दैरो घरसम्मको मोटर मार्ग मर्मत	१०	५९,७९२००	५०,०००१००	९,७९२००	५०,०००१००	५९,७९२००	सम्पन्न
४८	थाम्केलीगाउँ असरे कुवादेखि विचको गल्ली हुई भयें थान मार्ग विस्तार -६५४	११	१७२,६९४१००	१५०,०००१००	२२,६१४१००	१५०,०००१००	१७२,६९४१००	सम्पन्न
४९	खडानन्द कैनीको घरबाट रुप्सेपानीसम्मको मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१६६,५०४१००	१५०,०००१००	१६,५०४१००	१५०,०००१००	१६६,५०४१००	सम्पन्न
५०	वेल्टारी, तातोपानी, कटहरे वडा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति -६६९	११	१६८,४९१००	१५०,०००१००	१८,४९१००	१५०,०००१००	१६८,४९१००	सम्पन्न
५१	भ्रयाड्दी रातामाटा टोल अन्तर्गत कच्ची बाटो मर्मत	११	१४८,७९१००	१२७,८८५१००	१८,७९१००	१२७,८८५१००	१४८,८८५१००	सम्पन्न
५२	दैशैको बाटो सफाई योजना	११	३९६,३९५१००	३५०,०००१००	४६,३९५१००	३५०,०००१००	३९६,३९५१००	सम्पन्न
५३	वाराहीरानी मार्गको ढोड्खोल्सी खोला वाटो मर्मत	११	४४,१९०१००	४०,०००१००	४,१९०१००	४०,०००१००	४४,१९०१००	सम्पन्न
५४	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सरसफाई -६८९	१२	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	सम्पन्न
५५	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सरसफाई	१२	१४३,६०३००	१४३,६०३००	१४३,६०३००	१४३,६०३००	१४३,६०३००	सम्पन्न
५६	आँपटारी फुल्डै सिंही बाटो निर्माण -६९१	१२	२१०,९१३००	२००,०००१००	१०,९१३००	२००,०००१००	२१०,९१३००	सम्पन्न
५७	छिर्कन जैवारी पिपलथोक मोटर मार्ग	१२	२३४,०९९१००	२००,०००१००	३,०९९१००	२००,०००१००	२३४,०९९१००	सम्पन्न
५८	पिपलथोक मार्ग मर्मत	१२	२३३,३४६१००	२००,०००१००	३३,३४६१००	२००,०००१००	२३३,३४६१००	सम्पन्न
५९	कोट कालिका टोल वडा कार्यालय देखि कटुसेपानी केवासात बुधबारेसम्म बाटो	१२	१८,५५६१००	१५,०००१००	३,५५६१००	१५,०००१००	१८,५५६१००	सम्पन्न
६०	छ्यास्थोक टोल भित्री ढलान सहितको गोरेटो वाटो -७४०	१३	१७१,४८२००	१५०,०००१००	२९,४८२००	१५०,०००१००	१७१,४८२००	सम्पन्न
६१	जनजगतीत मा. वि. रेखि आसापानी मार्ग स्तरीकरण -८१२	१३	१,१२६,९६०१००	१,०००,०००१००	१२६,९६०१००	१२६,९६०१००	१,१२६,९६०१००	सम्पन्न
६२	वडा अन्तर्गतका मूल्य तथा शाखा बाटोहरू सफाई र पहिरो पन्थाउने	१३	२८६,११७००	२५६,२२९१००	२६६,११६१००	२५६,२२९१००	२८६,११७००	सम्पन्न
६३	बेनिकोट माझकोट सिंही बाटो निर्माण	१३	३०४,७६७००	३०,०००१००	४,७६७००	२९९,०००१००	३०१,७६७००	सम्पन्न
६४	वडा भित्रका विभिन्न बाटोको पहिरो र नाला सफाई	१३	३८५,५३३१००	३५०,०००१००	३५,५३३१००	३५०,०००१००	३८५,५३३१००	सम्पन्न
६५	वडा अन्तर्गतको बाटो, नाला सरसफाई -७४८	१४	३०३,०९५१००	३००,०००१००	३०,०४५१००	३००,०००१००	३३०,०४५१००	सम्पन्न
६६	कुलुड आरबारदेखि कुलुडकोट मोटर मार्ग नाला सहित फराकिलो	१४	११०,०९०१००	१००,०००१००	१०,०९०१००	१००,०००१००	११०,०९०१००	सम्पन्न
६७	दार्केश्वाराँ चोकदेखि सुधैर मरौठे मोटर मार्ग स्तरोन्नति -७५९	१४	७३०,११११००	७००,०००१००	७०,११११००	७०,११११००	६९०,११६७००	सम्पन्न
६८	हर्कपुर टोल भवनदेखि मौला थानासम्मको अध्यरो पद मार्ग निर्माण	१४	३३३,०३६१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	३००,०००१००	सम्पन्न

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
20100

John


• 10 •

सि. नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.कै.	स्वीकृत बजेट	जनसंख्यागता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
६९	ढाकेखारा चालिसे वेलभन्ज्याड कृषि मार्ग -७६९	१४	११०,९३०१००	१००,००००१००	१०,९३०१००	१८,८८५००	१०९,९१५००	सम्पन्न
७०	वडा अन्तर्गतका बाटाहु परो तथा नाला सफाई	१४	१८२,९३८१००	१६५,०००१००	१७,९३८१००	१८१,७४१००	१८१,७४१००	सम्पन्न
७१	हर्कपुर ठिन नयाँगाउँ मास्टी सम्म बाटो, नाला सफाई	१४	२३०,३९३१००	२००,०००१००	२०,३९३१००	२००,००१००	२२०,३९३००	सम्पन्न
७२	वेलटारी सुन्थारा मुलपानी मार्ग स्तरीकरण	११	१,८१७,०७४१००	१,०४५,७२९१००	१,०४५,७२९१००	१,०५५,७२९१००	१,०५५,७२९१००	सम्पन्न
७३	व्यास १ र १३ जोड्ने छाव्दी खोला भडभगे कजबे निर्माण	१	३०२,३३३१००	२७०,०००१००	५३,०९०१००	२७०,०००१००	३२३,०९०१००	सम्पन्न
७४	गैरावारी र सिरवारी खोल्सामा ट्युमपाइप खरिद -४९५	६	११०,९३१००	१००,०००१००	१०,९३१००	१७,९६६१०	१०८,९०५१००	सम्पन्न
७५	पुरन्डिही निर्वु वडा पहुँच मार्ग कल्घट निर्माण -८०९	११	१,९३६,३०६१००	१,०००,००१००	१३६,३०६१००	१६६,७०६१००	१,१२३,०९१००	सम्पन्न
७६	छाव्दी आरबोट सोल्सीमा बस्स कल्घट निर्माण	१४	५७१,०५९१००	५२०,००१००	५१,०५९१००	५१७,४४१००	५३,५०१००	सम्पन्न
७७	ऋषिराम गैरेको लागि सिंचाई पाइप	५	५३,११०१००	४७,००१००	६,११०१००	४७,००१००	५३,११०१००	सम्पन्न
७८	भगवती गौतम खेत पहिरो सफाई	५	३८,१४७५०	३०,००१००	८,१४७५०	३०,००१००	३८,१४७५०	सम्पन्न
७९	आरबोलोदेखि वेलटारी कुलो मर्मत -५०१	६	११०,३२९१००	१००,००१००	१०,३२९१००	१७,७७८०	१०८,१०७०	सम्पन्न
८०	खर्क कुलो मर्मत -५२०	७	११३,१४०१००	१००,००१००	१३,१४०१००	१९,२४६१००	११३,१८६१००	सम्पन्न
८१	तल्लो सेरा कुलो मर्मत -५२७	७	१६७,०४०१००	१५०,००१००	१७,०४०१००	१५०,००१००	१६७,०४०१००	सम्पन्न
८२	शेरा उपल्लो कुलो पाइप खरिद	७	४८८८२४	४३,५००१००	५३२४	४३,५००१००	४८,८२४१००	सम्पन्न
८३	दिगो कृषि तथा मत्स्यपालन कर्म सिंचाई पाइप	८	३४,७५१००	३०,००१००	४,७५१००	२१,०३८०	४३,५००१००	सम्पन्न
८४	सतरी फाँट अद्युरो कुलो निर्माण -५८९	९	२२२,६००१००	२००,००१००	२२,६००१००	११९,९४८०	२२२,५४८०	सम्पन्न
८५	प्रज्वल कृषि कर्म सिंचाई पाइप खरिद	१०	२८,५८२१००	२५,००१००	३,५८२१००	२५,००१००	२८,५८२१००	सम्पन्न
८६	ख्याम बाहादुर कुंवरको सिंचाईको लागि पाइप खरिद समेत	१०	२३,३०५१००	२०,००१००	३,३०५१००	१५,९३९१००	१९,२४४१००	सम्पन्न
८७	एकता कृषि कर्म पाइप खरिद	१०	१५,४४१००	११,१३१००	१,४४१००	१,४४१००	११,१३१००	सम्पन्न
८८	दिलबहादुर वि.क्र. सिंचाई पाइप खरिद	१०	११९,१७७१००	१९,००१००	१,७७१००	१,७७१००	१९,००१००	सम्पन्न
८९	सातविसे पक्की कुलो निर्माण -६८१	११	११३,४७१००	१००,००१००	१३,४७१००	१९,६७४१००	११३,४७३००	सम्पन्न
९०	चारसयफाँट बाँध कुलो मर्मत -६८३	११	२२,९२६१००	२००,००१००	२२,९२६१००	२००,००१००	२२२,९२६००	सम्पन्न
९१	सर्विना सन्थाया पशु कृषि कर्म पाइप खरिद	११	८,८७२१००	८,००१००	१,१२८१००	८,००१००	८,००१००	सम्पन्न
९२	चन्द्रबहादुर तामाङ सिंचाई पाइप	११	१,१२८१००	८,००१००	१,१२८१००	८,००१००	१,१२८१००	सम्पन्न
९३	छाव्दी खोला एकीकृत कृषि सिंचाई पाइप	१२	१०९,४३२००	१००,००१००	१०९,४३२००	१००,००१००	१०९,४३२००	सम्पन्न

गंगा लालन संवेदन प्रमुख प्रकाशन द्वारा अधिकृत


मुख्य विषय
प्राचीन
विजयनगर

सि.नं.	योजनाको नाम	बडा	ल.ई.	स्वीकृत बजेट	जनसंभागिता (श्रम, नाद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
१४	रिता पञ्चको लागि सिंचाई पाइप खरिद	१३	२५,०५०१००	१९,७६०१००	१९,७६०१००	१९,७६०१००	१९,७६०१००	सम्पन्न
१५	न्यौपाने कृषि तथा पशु फर्मको लागि मोटर र तार	१२	३०,४९१००	३०,०००१००	९,४९१००	३०,०००१००	३९,४९१००	सम्पन्न
१६	सोमबहादुर सार्किको लागि पाइप खरिद	१२	११,७४८००	११,०००१००	७४८००	११,०००१००	११,७४८००	सम्पन्न
१७	दवाई भैसी फर्म पाइप खरिद	१२	१२,५८८००	१२,०००१००	५८८००	१२,०००१००	१२,५८८००	सम्पन्न
१८	धुवबहादुर भण्डारी समेतको खेत सिंचाई	१३	४४,७२४१००	३६,४४५१००	४,७२४१००	३६,४४५१००	४७,१६१००	सम्पन्न
१९	पदमबहादुर आले खेत सिंचाई पाइप	१३	३३,८९५१००	३०,०००१००	३,८९५१००	३०,०००१००	३३,८९५१००	सम्पन्न
२०	गिरबहादुर थापा सिंचाई पाइप खरिद	१३	१८,२६७००	१७,५००१००	७६७००	१७,५००१००	१८,२६७००	सम्पन्न
२१	खेतबहादुर आले समेतको तरकारी खेतीको लागि पाइप खरिद	१३	३२,३२८००	२५,०००१००	७,३२८००	२५,०००१००	३२,३२८००	सम्पन्न
२२	सुविलाल आले सिंचाई पाइप खरिद	१३	३७,१६०१००	३५,०००१००	२,१६०१००	३५,०००१००	३७,१६०१००	सम्पन्न
२३	कल्पना वि.क को घर पछाडिको पहिरो नियन्त्रणको लागि तारजाली	१०	११,७४६००	१०,०००१००	१,७४६००	१०,०००१००	११,७४६००	सम्पन्न
२४	वन्याडाई खोल्सी नियन्त्रण एवं नाला सफाई	१३	८०,४८८००	८०,०००१००	८,४८८००	८०,०००१००	८०,४८८००	सम्पन्न
२५	सडक वर्ती व्यवस्थापनको लागि वल्व खरिद	२	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,३७५१००	१००,३७५१००	सम्पन्न
२६	शहरी हरित पार्कमा ट्रस र वर्ती जडान - ४४७	४	२२०,०००१००	२००,०००१००	२०,०००१००	१९४,७५८००	१९४,७५८००	सम्पन्न
२७	सडक वर्ती व्यवस्थापन	५	१२०,५३०१००	१००,०००१००	२०,५३०१००	१००,०००१००	१२०,५३०१००	सम्पन्न
२८	रिस्ती कृषि फर्म केशव कुमारी शाही सोलार जडान	८	२२५,३७५१००	२००,०००१००	२५,३७५१००	२००,०००१००	२२५,३७५१००	सम्पन्न
२९	श्री ओम सिद्धेश्वरी राजापानी महादेव मन्दिरमा विद्युत तारबार विस्तार	९	५८,७६०१००	५०,०००१००	८,७६०१००	५०,०००१००	५८,७६०१००	सम्पन्न
३०	अचौली सडक वर्ती जडान योजना -५१८	१०	२२८,३७०१००	२००,०००१००	२८,३७०१००	२००,०००१००	२२८,३७०१००	सम्पन्न
३१	गणेश टोल विकास संस्था वैरेनी वित्त व्यवस्थापन	१०	३५,२,९८०१००	३००,०००१००	५,९८०१००	३००,०००१००	३५,२,९८०१००	सम्पन्न
३२	शिवालय टोलको मन्दिर तथा कुवा संरक्षण -३७८	१	२३८,१५८००	२००,०००१००	३८,१५८००	१९९,३५५००	२३७,५०७००	सम्पन्न
३३	जुडिपानी टोल खानेपानी योजना	४	५६,७४५१००	५०,०००१००	६,७४५१००	४७,१६५१००	५३,१९१०१००	सम्पन्न
३४	पखलेखोल्सीमा रहेको दलित वस्तीका लागि खानेपानीको व्यवस्था	५	२२३,७३८००	२००,०००१००	२३,७३८००	२००,०००१००	२२३,७३८००	सम्पन्न
३५	खहरे खोल्सी खानेपानी योजना	२	११०,७४८५१००	१००,०००१००	१०,७४८५१००	१०,७४८५१००	११२,०३७००	सम्पन्न
३६	कियापानी खानेपानी टंकी मर्मत -४९६	६	११०,५६९१००	१००,०००१००	१०,५६९१००	१७,७०४१००	१०८,२७३१००	सम्पन्न
३७	ज्यामिरे खोल्सी खानेपानी मर्मत -५२४	७	१७४,०६४१००	१५०,०००१००	२४,०६४१००	१५०,०००१००	१७४,०६४१००	सम्पन्न



 राजा लाल शुभेदी अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रशासन





 राजा लाल शुभेदी
 अधिकारी

दायरा
प्रदेशीय
प्रशासन

२०७३

सि.नं.	योजनाकाे नाम	वडा	ल.इ.	स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
११८	सेमवाहादुर परियार खानेपानी पाइप	८	२७,१०९१००	२०,०००१००	१,९०३००	२७,१०३००	२७,१०३००	सम्पन्न
११९	सिमलचौर वडहेरे एक घर एक धारा निर्माण -६०४	९	२८१,९७१००	२००,०००१००	२७,९७१००	१९८,८७३००	१२०,८५२००	सम्पन्न
१२०	कुमालगाउँ, कुसुमे, कलेस्ती खोला लिटिफ़ खानेपानी	९	२७९,८०४००	२५,०,०००१००	२७,८०४००	२५०,०००१००	२७७,८०४००	सम्पन्न
१२१	फिनुवाटार खानेपानी मर्मत सुधार	९	११०,९५००	१००,०००१००	१०,९५५००	१००,०००१००	१००,९५५००	सम्पन्न
१२२	हरिवाहादुर भण्डारी खानेपानी पाइप	९	१५,३३१००	१५,०००१००	३३१००	१४,९४०१००	१५,२७१००	सम्पन्न
१२३	देउराली खानेपानी पाइप खरिद र टंकी धेरावार	१०	२७७,२७८००	२५,०,०००१००	२७,२७८००	२५,०,०००१००	२७७,२७८००	सम्पन्न
१२४	बैरेनी लाटार खानेपानी टंकी निर्माण योजना	१०	३४८,०९१००	३००,०००१००	४८,०९१००	३००,०००१००	३४८,०९१००	सम्पन्न
१२५	नयाँवस्ती खानेपानी योजना	१०	२२७,३६१००	२००,०००१००	२७,३६१००	२००,०००१००	२२७,३६१००	सम्पन्न
१२६	स्वागदी गोल्ला खानेपानी योजना	१२	२८,०३८००	२८,०००१००	३,०३८००	२८,०००१००	३१,०३८००	सम्पन्न
१२७	केंद्रासात ढावखोल्सी खानेपानीको लागि मोटर	१२	५४,५००१००	५४,०००१००	५००१००	५४,०००१००	५४,५००१००	सम्पन्न
१२८	पुरानो बच्याडादी खानेपानी पाइप खरिद	१३	७५,००१००	५५,०००१००	२०,००१००	५५,०००१००	७५,००१००	सम्पन्न
१२९	मोतिमाया गुरुङ खानेपानी पाइप खरिद	१३	२७,९९१००	२०,०००१००	७९९१००	२०,०००१००	२७,९९१००	सम्पन्न
१३०	अद्युरो चण्डीथान गेट, देउराली पोखरी र कलौदी खानेपानी कुवा निर्माण र मर्मत -७६१	१४	११०,७२४००	१००,०००१००	१०,७२४००	१००,०००१००	११०,७२४००	सम्पन्न
१३१	तातोपानी मगर समाजको भवनमा शोचालय निर्माण -६७६	११	१७३,०३६००	१५०,०००१००	२३,०३९००	१५०,०००१००	१७३,०३९००	सम्पन्न
१३२	प्रताप सेठाइङ्को शौचालय निर्माण	१३	१३,८७१००	१०,०००१००	३,८७१००	१०,०००१००	१३,८७१००	सम्पन्न
१३३	भानुभक्त टोलको बुङ्दि रानाको घरदेखि जीवनको घरसम्म दाँयाबाँया र स्वामीचौतरा टोलको हरि रानाभाटको घरदेखि खर्कचहादुरको घरसम्म दाँयाबाँया पक्की नाला निर्माण-३६९	१	१,४२०,७०२००	१,०००,०००१००	४२०,००२००	१,०००,०००१००	१,४२०,००२००	सम्पन्न
१३४	रतौली टोलमा नाला निर्माण -३७२	१	५८३,७९३००	५००,०००१००	८३,७९३००	४८९,६३७००	५६५,३५०१००	सम्पन्न
१३५	नवआर्दश टोल अन्तर्गत भिन्न गुरुङको घरदेखि शुरु गरी पक्की नाला निर्माण -३८१	१	४३६,२२५००	३००,०००१००	१३६,२२५००	१७३,०७५००	४०९,३००१००	सम्पन्न
१३६	विशाल मागिको अद्युरो नाला निर्माण -४४०	४	३३९,०२४००	३००,०००१००	३१,०२४००	३००,०००१००	३३९,०२४००	सम्पन्न
१३७	माहेन्द्री मागिको अद्युरो नाला निर्माण -४६१ पदम साइलाको घरसम्मको) अद्युरो नाला निर्माण -४६१	५	२२०,३६१००	२००,०००१००	२०,३६१००	२००,०००१००	२२०,३६१००	सम्पन्न

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

सि.नं.	योजनाको नाम	बडा	ल.ई.	स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
१३८	अनन्त गफा मार्ग पक्की नाला निर्माण -६११	१०	४०२,५२४१००	३५०,०००१००	५२,५२४१००	३५०,०००१००	४०३,५२४१००	सम्पन्न
१३९	कुलराज सापकोटाको घरफर्जाने सडकमा पक्की नाला निर्माण	१०	३४८,१४१००	३००,०००१००	३३,१४१००	३००,०००१००	३३३,१४१००	सम्पन्न
१४०	माईथुका मोटर मार्ग पक्की नाला निर्माण -६४१	१०	३५१,००२१००	३००,०००१००	५१,००२१००	३००,०००१००	३५१,००२१००	सम्पन्न
१४१	रम्सी रिडरोड पक्की नाला निर्माण -७५५	१४	१,१४३,७०४१००	१,०००,०००१००	१४३,७०४१००	११६,६०५००	१,१४०,३०१००	सम्पन्न
१४२	अडमपानी टोलको के.सी.को घरदेखि शिवालय मन्दिरसम्म नाला निर्माण -३८२	१	२०३,४६६१००	१५०,०००१००	५३,४६६१००	१५५,३१५१००	२०१,४६६१००	सम्पन्न
१४३	कन्थाली टोलको नयाँ बाटोमा अस्थायी नाला निर्माण -३८४	१	११५,७७९१००	१००,०००१००	१५,७७९१००	१५,७७९१००	१५,७८१००	सम्पन्न
१४४	अकला बौंचा पुरानो नाला मर्मत	१	४६,१४९१००	३०,०००१००	१६,१४९१००	१६,६५७००	४५,८०६००	सम्पन्न
१४५	पाटन झोलुङ्गुल नजिक नाला मर्मत	३	१६,८०५१००	१४,०००१००	२,८०५१००	१४,००१००	१६,८०५१००	सम्पन्न
१४६	कायालयको मुख्य भवनको दक्षिण पट्टी नाला मर्मत र कायालय कक्ष रंगारोगान	३	४६२,८९०१००	४६२,८९०१००	४६२,८९०१००	४६२,८९०१००	४६२,८९०१००	सम्पन्न
१४७	सत्यवती चोकमा विरुद्धा रोजे कार्य सहित स्टिल कुर्ची व्यवस्थापन	२	१६९,७९३१००	१५०,०००१००	१६९,७९३१००	१६९,७९३१००	१५७,८५५००	सम्पन्न
१४८	गणेशमान चोकमा विरुद्धा रोजे कार्य र स्टील कुर्ची व्यवस्थापन	२	१६९,७९३१००	१५०,०००१००	१६९,७९३१००	१६९,७९३१००	१५७,८५५००	सम्पन्न
१४९	प्राशाश पार्क वृक्षारोपण हि गाउँ निर्माण	२	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	सम्पन्न
१५०	फोहरमैला विसर्जन क्षेत्र अन्तर्गत दुर्गा मन्दिर संरक्षण	३	१,१००,८३२१००	१,०००,०००१००	१००,८३२१००	१,०००,०००१००	१,१००,८३२१००	सम्पन्न
१५१	धिमसेन गुठी बधाशाला मर्मत निर्माण	६	५५,३१३१००	५०,०००१००	५५,३१३१००	५५,३१३१००	५५,३१३१००	सम्पन्न
१५२	बेलभञ्ज्याड चौलारा निर्माण	१४	३०१,०६६१००	३००,०००१००	१,०६६१००	१,०६६१००	२७४,४४७००	सम्पन्न
१५३	संगम प्रा.वि. मर्मत	४	१६७,३३८१००	१५०,०००१००	१७३३४१००	१५०,०००१००	१६७,३३४१००	सम्पन्न
१५४	माहेश्वी आ.वि.छाना मर्मत	६	२२०,५८८१००	२००,०००१००	२०५,००१००	१५६,००१००	१७५,५९२००	सम्पन्न
१५५	देउराली प्रा.वि.छाना मर्मत	६	२०७,६४३१००	१८५,०००१००	२२३,६४३१००	१८३,७७०१००	२०६,४१३००	सम्पन्न
१५६	इनदु मा.वि. नयाँ भवन वायरिड /गेट निर्माण	६	११०,२७०१००	१०५,०००१००	५,२७०१००	१०३,५१९१००	१०८,७८९१००	सम्पन्न
१५७	श्रीचौर बाल विकास कम्पाउण्ड बसाई व्यवस्थापन -५१९	७	११२,३४३१००	१००,०००१००	१२,३४३१००	१००,०००१००	११२,३४३१००	सम्पन्न
१५८	क्षामिनकोट मा.वि. विद्युत मोटर खरिद	७	२१०१५	१५,५००१००	२१५	१८,४५००	२१,४५००	सम्पन्न
१५९	सोमाजन प्रा.वि. कार्पेट खरिद	८	२१,९००१००	२०,०००१००	१००१००	२०,०००१००	२०,९००१००	सम्पन्न
१६०	सरस्वती आधारभूत विद्यालय भौतिक सुधार -६१०	९	११०,५००१००	१००,०००१००	१०२,२८५००	१०२,२८५००	१०२,२८५००	सम्पन्न

माला लाला रामानुज
कार्यपालिका अधिकारी
मुख्यमन्त्री कार्यपालिका
मुख्यमन्त्री कार्यपालिका

माला लाला रामानुज
कार्यपालिका अधिकारी
मुख्यमन्त्री कार्यपालिका
मुख्यमन्त्री कार्यपालिका

माला लाला रामानुज
कार्यपालिका अधिकारी
मुख्यमन्त्री कार्यपालिका

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
१६१	माहेन्दी माध्यामिक विद्यालयमा खेल मैदान	९	११०,५३७००	१००,०००१००	१०,५३७००	१८,६८४००	१०९,२२१००	सम्पन्न
१६२	सर्वज्ञोति मा.वि. भवन निर्माण -८१४	१०	१,७४७,२६४००	१,५००,०००१००	२४७,२६४००	१,५००,०००१००	१,७४७,२६४००	सम्पन्न
१६३	बसन्त आधारभूत विद्यालयको अधुरो सरस्वती महिदर निर्माण	११	५८,६७०१००	५०,०००१००	८,६७०१००	५०,०००१००	५८,६७०१००	सम्पन्न
१६४	रजाओंप टोलमा ट्रस भवन निर्माण -३७५	१	३४५,४३५००	३००,०००१००	४५,४३५००	२९४,५४५००	३३९,९८०१००	सम्पन्न
१६५	अकलाबौचा टोलको छाव्दी मार्ग शाखा त्यौपानेको घरदेखि क्षेत्री समाज भवन जाने बाटोसम्म ताला निर्माण -३७६	१	३५५,१९१००	३००,०००१००		१९८,६००१००	१९८,६००१००	सम्पन्न
१६६	देउरालीनगर सामुदायिक भवन रंगरोपन	२	१०,४३१००	१०,०००१००	२०,५३१००	५०,०००१००	१०,५३१००	सम्पन्न
१६७	रानीटारी टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण -४६६	२	२३५,६२०१००	२००,०००१००	३५,६२०१००	२००,०००१००	२३५,६२०१००	सम्पन्न
१६८	चन्द्रोदय बहुउद्यमीय सामुदायिक भवन एल्मिनियम पाटेशन	४	१३२,३०८१००	१२०,०००१००	१२,३०८१००	१२०,०००१००	१३२,३०८१००	सम्पन्न
१६९	बोटे समाज भवन मर्मत -५२६	७	१११,७३०१००	१००,०००१००	११,७३०१००	५७,५५५००	६९,३२५००	सम्पन्न
१७०	पाथा तमू समाज रंगरोपन	७	२७९६६	२५,०००१००	२९६६	२५,०००१००	२७९६६	सम्पन्न
१७१	फिनवाटार टोल विकास संस्थाको सामुदायिक पक्की भवन निर्माण	९	४४०,८३५१००	४००,०००१००	४०,८३५१००	४००,०००१००	४४०,८३५१००	सम्पन्न
१७२	स्थाकुथोक सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण -५८७	९	१६६,४२६१००	१५०,०००१००	१६,४२६१००	१४५,५२०१००	१६४,९४६१००	सम्पन्न
१७३	कुमालगाउँ आमा समूहको भवनमा घेरवार	९	१६६,०८०१००	१५०,०००१००	१६,०८०१००	१३९,९८५००	१३९,९८५००	सम्पन्न
१७४	शान्तिनगर स्थित तमू समाज भवन निर्माण -६१२	१०	३५,७६१६००	३००,०००१००	५७,६१६००	३००,०००१००	३५,७६१६००	सम्पन्न
१७५	शान्तिनगर टोल दैरे समाज अधुरो भवन निर्माण -६१३	१०	१७९,१९७२००	१५०,०००१००	१५०,१९७२००	१५०,०००१००	१७९,१९७२००	सम्पन्न
१७६	कलिङ्गडा होमस्टे पाहुना घर भास्ता घर निर्माण -६२८	१०	२३०,५४३००	२००,०००१००	३०,५४३००	२००,०००१००	२३०,५४३००	सम्पन्न
१७७	हिमपानी टोल दैरे समाज कृत्यापुरी भवन निर्माण -६४८	१०	२२९,००१००	२००,०००१००	२९,००१००	२००,०००१००	२२९,००१००	सम्पन्न
१७८	निर्वृ सामुदायिक भवन अधुरो तारचार निर्माण -६४९	११	१६६,०८८१००	१५०,०००१००	१६,०८८१००	१५०,०००१००	१६६,०८८१००	सम्पन्न
१७९	पालिङ आमा समूह भवन निर्माण -७०४	१२	२२५,१४३००	२००,०००१००	२५,१४३००	२००,०००१००	२२५,१४३००	सम्पन्न
१८०	रिप आंमा समूह सामुदायिक भवन निर्माण -७२७	१३	५५५,७३८१००	५००,०००१००	५५,७३८१००	४९,३३३१००	५४७,०७५०१००	सम्पन्न
१८१	मित्रता टोल माफ्कथर कियापुरी भवन निर्माण	१३	६४,६३५१००	५०,०००१००	१,८९७००	५०,०००१००	५९,८९७००	सम्पन्न
१८२	वडा न.१३ अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण -७८१.५	१३	३,०००,०००१००	२,४०९,८४१००	२,२८६,३८१००	२,२८६,३८१००	२,२८६,३८१००	सम्पन्न
१८३	कर्लुङ स्वास्थ्य चौकी निर्माण	१३	२,०३३,६७८९९	१,१२२,५०९१००	१७२,८२८००	१७२,८२८००	१७२,८२८००	सम्पन्न
१८४	चन्द्रोदय बहुउद्यमीय सामुदायिक भवन निर्माण	१४	६,४९९,१०८००	४,४६७,२८०१००	४,३१०,५८८००	४,३१०,५८८००	४,३१०,५८८००	सम्पन्न



कार्यपालिका नगरपालिका
नेपाल सरकार
कार्यपालिका नगरपालिका
पालिका कार्यपालिका
२०७३


सि. नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	स्थीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
१८५	निर्मलनगर टोलमा खेल मैदान निर्माण	१	३८,८०८००	३५,००००१००	३,८०८०००	३७,४३३००	३७,४३३००	सम्पन्न
१८६	मोहरियाटार टोलमा ग्राउण्ड निर्माण तथा खेलकुद सामग्री खरिद	१	४०,४१८००	३५,००१००	५,४१८००	३१,९२८००	३१,९२८००	सम्पन्न
१८७	बालमन्दिर मा विखेलकुद सामग्री व्यवस्थापन र तारबार	२	४०,००१००	४४,००१००	४०,००१००	४०,००१००	४०,००१००	सम्पन्न
१८८	बेदव्यास टोल अर्त्तात व्याडिमिन्टन कोट निर्माण	४	२३३,४०८००	२००,०००१००	३३,४०८००	२००,०००१००	२३३,४०८००	सम्पन्न
१८९	सिमलटारमा दैर समाज खेलकुद मैदान निर्माण -५१७	७	५६३,९३७००	५००,०००१००	६३,९३७००	४९७,९१३००	५६७,१३००	सम्पन्न
१९०	जनता आधारभूत विद्यालय खेलकुद सामग्री खरिद	१०	११,३५०१००	१०,०००१००	१,३५०००	१०,०००१००	११,३५०१००	सम्पन्न
१९१	टूलो चौर खेल मैदान संरक्षण गर्ने काम	११	४५७,२६७००	३५०,०८०१००	३५०,०८०१००	३५०,०८०१००	३५०,०८०१००	सम्पन्न
१९२	जलेखर महादेव मन्दिर रागोरागन	१	१७,२९१००	१५,०००१००	१२,२९३००	१२,२९३००	१६,६९३००	सम्पन्न
१९३	सिद्धवरी मन्दिर रागोरागन	१	२१,४४०१००	२०,०००१००	२,४००००	१९,५८२००	२१,९८२००	सम्पन्न
१९४	अम्बेनी टोल विशालि शिवालय मन्दिरमा रागोरागन	१	१७,९२५००	१५,०००१००	२,९२५००	१५,०००१००	१७,९२५००	सम्पन्न
१९५	आदिवासी जनजाती नगर समिति सहयोग	१	३३,१७५००	३३,०००१००	१७५००	३३,१७५००	३३,१७५००	सम्पन्न
१९६	ओमशान्ति बाल उद्यान स्तरोन्नति - ४२२	३	३६०,३८६१००	३००,०००१००	६०,३८६१००	३००,०००१००	३६०,३८६१००	सम्पन्न
१९७	त्याण्ड फिल्ड साइटमा पुरुवा माटो हुवानी	३	१७,७८०१००	१७,७८०१००	१७,७८०१००	१७,७८०१००	१७,७८०१००	सम्पन्न
१९८	सिन्धु गुठी सेवा भिमसेन मन्दिर र पखाल रागोरागन	३	२४,४४९,१००	२०,०००१००	४,४४९,१००	२०,०००१००	२४,४४९,१००	सम्पन्न
१९९	त्याण्ड फिल्ड साइटमा पुरुवा माटो हुवानी	३	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	१०,०००१००	सम्पन्न
२००	देउराली नगर टोल शिवकालिका योग साधना केन्द्र व्यवस्थापन	३	३०,६००१००	२५,०००१००	५,६००१००	२५,०००१००	३०,६००१००	सम्पन्न
२०१	सफा सडकमा रागोरागन र जेब्राक्रिस्ड	३	७८१,७३३१००	७८१,७३३१००	७८१,७३३१००	७८१,७३३१००	७८१,७३३१००	सम्पन्न
२०२	तनहुँ कालिका शाहिद शास्त्रि पार्क कालिका मन्दिरमा वडादशे पूजा र सरसफाई	४	८,८०,००१००	८,००,००१००	८,००,००१००	८,००,००१००	८,००,००१००	सम्पन्न
२०३	फोक्सिसड वाराही मन्दिर निर्माण - ४६३	५	२२९,३७३१००	२००,००१००	२०,३७३१००	२००,००१००	२२९,३७३१००	सम्पन्न
२०४	नागेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षण - ४६४	५	११०,४०७१००	१००,००१००	१०,४०७१००	१००,००१००	११०,४०७१००	सम्पन्न
२०५	रानीटारी सिंचाई कहोलो माथि बाट स्त्वाव निर्माण	५	७६,५१७१००	६५,००१००	११,५१७१००	५५,४८१००	६६,९८१००	सम्पन्न
२०६	राजेश गुरुडको घर संरक्षण	५	५७,०९४१००	४९,६२७००	७,०५४१००	४९,६२७००	५६,६८१००	सम्पन्न
२०७	श्याम्या हाटिया अकला मन्दिर संरक्षण	६	११,३६८१००	१०,००१००	१,३६८१००	१०,००१००	११,६६८१००	सम्पन्न
२०८	रिममाया श्रेष्ठ घरको छान्ता निर्माण	६	३,४४६१००	३०,००१००	३,४४६१००	२९,७२८००	३३,१६८००	सम्पन्न

四庫全書

[Signature]

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.इ.	स्थीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
२०९	इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ घरको छाना निर्माण	६	३३,४५६००	३०,०००१००	३,४५६००	२९,८७५००	३३,३३१००	सम्पन्न
२१०	मनकाजी गुरुड घरको छाना निर्माण	६	५५,५६०१०	५०,०००१००	५,५६०००	४९,७०४१०	५५,२६४००	सम्पन्न
२११	कटुन्चे ठाँटी निर्माण -५३७	७	१३३,९४८००	१००,०००१००	३३,९४८००	१००,०००१००	१३३,९४८००	सम्पन्न
२१२	कालिका मानिदरमा रसारेगान र सरसफाई	७	२८७४९	२३,२७६००	१,०००,०००१००	२३,२७६००	२३,२७६००	सम्पन्न
२१३	झम्केवर महादेव मन्दिर तथा बृद्धाश्रम सरक्षण -५६७	८	४९७,७७९१०	४५०,०००१००	४७,७७९१०	४५०,०००१००	४९७,७७९१०	सम्पन्न
२१४	राजापानी मानिदर स्तरोन्नति -५९२	९	११०५,५६१००	१,०००,०००१००	१,०००,०००१००	१,०००,०००१००	१,०००,०००१००	सम्पन्न
२१५	फितवाटार टोल दौली पिड र मानिदर सरसफाई	९	२०,३२१००	२०,०००१००	३२१००	२०,०००१००	२०,३२१००	सम्पन्न
२१६	के.डि. नमूना कृषि कर्म कृषि औजार खरिद	९	३२,०००१००	२५,०००१००	७,०००१००	२५,०००१००	३२,०००१००	सम्पन्न
२१७	आनन्द ए.जि. चर्च कम्पाउण निर्माण -६२६	१०	२३१,५२१००	२००,०००१००	३१,५२१००	२००,०००१००	२३१,५२१००	सम्पन्न
२१८	दुम्सीकोट अद्युरो झ्यु टावर निर्माण	१०	६१४,५६६००	५३२,५००१००	८२,०६७००	५०३,०६७००	५४५,१३३००	सम्पन्न
२१९	धैरेनी शिव मन्दिर प्लास्टर भूम्याल होका निर्माण	१०	५६,८१७००	५०,०००१००	६,८१७००	५०,०००१००	५६,८१७००	सम्पन्न
२२०	नयाँवास्ती कालिका मन्दिर रंगरोगान	१०	१७,०३५००	१०,०००१००	७,०३५००	१०,०००१००	१७,०३५००	सम्पन्न
२२१	छाना बराही मन्दिरको ट्रस रंगरोगान गर्ने कार्य	१०	१८,२२४१०	१५,०००१००	३,२२४१०	१५,०००१००	१८,२२४१०	सम्पन्न
२२२	छाना बाराही मन्दिर रंगरोगान तथा सरसफाई कार्य	१०	१२,००८१०	१०,००१००	३,००८१०	१०,००१००	१२,००८१०	सम्पन्न
२२३	कोभिड अस्पताल व्यवस्थापन र निर्माण	१०	१४५,०००१००	१२९,८६४१०	१२९,८६४१०	१२९,८६४१०	१२९,८६४१०	सम्पन्न
२२४	ध्याममाया धर्ती घर सरक्षण	१०	४३,५६४१०	४०,०००१००	३,५६४१०	४०,०००१००	४३,५६४१०	सम्पन्न
२२५	सोममाया धर्ती घर सरक्षण	१०	४४,०५१००	४०,०००१००	४,०५१००	४०,०००१००	४४,०५१००	सम्पन्न
२२६	चातुरे दमे गोठ आगालागीको कारण गोठ निर्माण	१०	१११,९५८००	१०,०००१००	१,१५८००	१०,०००१००	१,१५८००	सम्पन्न
२२७	लिला कुमारी परियार माझा पोखरी मर्मत तथा सरक्षण	१०	११०,१७८००	१००,०००१००	१०,१७८००	१००,०००१००	११०,१७८००	सम्पन्न
२२८	भानुभक्त प्राणी उचान पहिरो सफाई	१२	१३,९६८००	१३,५००१००	४९८००	४९८००	१३,४९८००	सम्पन्न
२२९	सुजन भुजेलको घर मर्मत	१२	२५,४२१००	२०,०००१००	५,४२१००	२०,०००१००	२५,४२१००	सम्पन्न
२३०	कोटकालिका मन्दिर भाई सफाई	१२	१७,८४१००	१५,०००१००	३,८४१००	१५,०००१००	१७,८४१००	सम्पन्न
२३१	यामबहादुर विश्वकर्माको घर सरक्षण	१२	३९,८९७००	३०,०००१००	९,८९७००	३०,०००१००	३९,८९७००	सम्पन्न
२३२	बेलबास बेनिकोट परियार समाज दुर्गा भवानी मन्दिर निर्माण	१२	७१,९८५००	५०,०००१००	२१,९८५००	५०,०००१००	७१,९८५००	सम्पन्न
२३३	बेलबास मिलनटार लेडर याड	१२	२०,०३०१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	२०,०००१००	सम्पन्न


 दूसरा प्राविधिक संस्करण
 राज्यपाल द्वारा संचालित
 अधिकारी



 राज्यपाल
 द्वारा संचालित
 अधिकारी
 प्राविधिक संस्करण
 अधिकारी

राज्यपाल
 द्वारा संचालित
 अधिकारी
 प्राविधिक संस्करण
 अधिकारी


सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
२३४	बेलभन्ज्याङ्ग शिव मन्दिर निर्माण - ७५३	१४	२३८,८५८००	२००,०००१००	३८,८५८००	१९५,५२०१००	२३४,३७८०१००	सम्पन्न
२३५	कृष्णामाया सुनारको घर संरक्षण	१४	४८,३७८००	४०,०००१००	८८,३७८००	४०,०००१००	४८,३७८००	सम्पन्न
२३६	ठीन चण्डिथान मन्दिर रंगरोगान	१४	१७,०३५१४९	१५,०००१००	२,०३५००	१५,०००१००	१७,०३५००	सम्पन्न
२३७	दूर्गा भवानी आमा समूह प्लास्टिक कुर्ची	१४	३२,५००१००	३०,०००१००	२,५००१००	३०,०००१००	३२,५००१००	सम्पन्न
२३८	सिर्जना महिला समूह प्लास्टिक कुर्ची खरिद	१४	३२,०००१००	३०,०००१००	२,०००१००	३०,०००१००	३२,०००१००	सम्पन्न
२३९	वैरेनी एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम जग्गा सम्पाउने लगाचताका कार्यहरू	१०	६,६००,९२८००	३,४९०,९१३००		३,०६५,८४४००	३,०६५,८४४००	सम्पन्न
२४०	डि.जि.पि.एस.खरिद योजना	३	१९२०००००	१,४००,०००१००		१,३७०,०००१००	१,३७०,०००१००	सम्पन्न
२४१	खकौली टोलमा नाला सहित तेया बाटो निर्माण - ३७४	१	३५०,२७१००	३००,०००१००		१००,०००१००	१००,०००१००	अधुरो
२४२	बलेधारा मुँनिको भतेरी भन्ने बाटो निर्माण - ४१६	३	१,२००,६५०१००	१,०००,०००१००	२००,६५०१००	३३०,०००१००	५३०,६५०१००	अधुरो
२४३	जनजुक्त मा.वि.बाट साँग पतेनी नहर हुँदै लक्ष्मण शाहीको घरसम्म नयाँ ट्रायाक खोल्ने - ४५८	४	५७५,३४३००	५००,०००१००	७५,३४३००	१६५,०००१००	२४०,३४३००	अधुरो
२४४	बिलाउतीदेखि कुन्छ्या जोइने गोरेटो बाटो निर्माण - ५५	८	५५२,८९५००	५००,०००१००	५२,८९५००	१६५,०००१००	११७,८९५००	अधुरो
२४५	वैनिकोट भञ्ज्याड भांकीथान पर्यटन मार्ग निर्माण - ७२४	१३	८८८,००५१००	८००,०००१००	८८,००५१००	७०९,०००१००	७९७,००५१००	अधुरो
२४६	कुलुड गोरमदी अधुरो कृषि मार्ग सम्पन्न - ७५१	१४	३३०,८११००	३००,०००१००	३०,८११००	१००,०००१००	१३०,८११००	अधुरो
२४७	बुद्धपार्क टोल भवन मर्मत तथा बाटो पि.सी.टी.ठलान - ४२४	३	३४३,५७५००	३००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	१००,०००१००	अधुरो
२४८	छाड्वी प्रवेशद्वार पश्चपति मार्ग पि.सि.सि.	१	३६०,७७२१००	३००,०००१००	६०,७७२१००	१००,०००१००	१६०,७७२१००	अधुरो
२४९	हाउजिङ पछाडिको भागमा रिटाइङ्वाल सहित माटो पूर्ने कार्य - ३९८	२	५७६,१४१००	४५०,०००१००	१२६,१४१००	१४८,५००१००	२७४,६४१००	अधुरो
२५०	स्वास्थ्य केन्द्रबाट आउने उकालो बाटोमा पि.सि.सि. ठलान - ३९९ राधा बस्तेनेको घर अगाडिको भाग पि.सि.सि. ठलान र सामुदायिक भवनसम्म रहेको नालालाई कर्णवहादुर खड्काको घरको अगाडिको नालामा जोड्ने- ४००	२	३९८,०४१००	३७५,०००१००	२३,०४३००	१२३,०००१००	१४६,०४३००	अधुरो
२५१	श्रीटोल र सिद्धार्थ टोल अन्तर्गत १० फुटे बाटोमा नाला तथा पि.सि.सि. ठलान - ४१०	२	२,०३७,५३८३०	१,६००,०००१००	४३७,५३८३००	५२८,०००१००	९६५,५३८३००	अधुरो

कार्यालय
दमाक
पाल्पा २०८०


कार्यालय
दमाक
पाल्पा २०८०

गणग लाल
श्रीख प्रभासीय
सुवेदी
अधिकृत


सि.नं.	योजनाको नाम	बडा	ल.ई.	स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नशद)	हालसम्म गएको रकम	भएको खर्च	कैफियत
२५२	श्रीटोल र लक्ष्मी टोल अन्तर्गत १० फुटे बाटोमा नाला तथा पि.सि.सि. ठलान - ४११	२	१,०००,३६४१००	७७५,००००१००	२२५,३६४१००	२५५,०००१००	४५०,३६४१००	अधुरो
२५३	लक्ष्मी टोल र श्री टोल अन्तर्गत सफा साडकदेखि कालिका मार्गसम्मको १० फुटे बाटोमा पि.सि.सि. ठलान र नाला	२	८५०,३८६१००	६८०,००००१००	१७०,००००१००	२८०,५००१००	४५०,५००१००	अधुरो
२५४	मादी नायापुल भोलुप्पलबाट माहेन्द्री मार्ग जोड्ने बाटो ढलान	६	३३९,६५३१००	३००,०००१००	३१,६५३१००	१००,०००१००	१३१,६५३१००	अधुरो
२५५	कलेस्ती गजौडे मार्गदेखि बडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे	९	२,६७,५९४१७२	२,६७,५९४१७२	१,१९१,५४१००	१,१९१,५४१००	१,१९१,५४१००	अधुरो
२५६	छिर्कने वेलघारी मार्ग थप कालोपत्रे	१२	८९७,७२६१९४	८९७,७२६१९४	४३०,७७१००	४३०,७७१००	४३०,७७१००	अधुरो
२५७	केशवटार मार्ग कालोपत्रे	१३	१०,३३७,८३८१००	६,३३७,८३८१००	२,२७,१४०१००	२,२७,१४०१००	२,२७,१४०१००	अधुरो
२५८	विपद् व्यवस्थ्यन अन्तर्गत सफाई तथा मर्मत	१	४०३,०९०१००	३५०,०००१००	५३,०९०१००	२४९,०००१००	२९५,०९०१००	अधुरो
२५९	व्यास मार्गांदेखि चिह्ननाडाङाको तल्लो भाग हुँदै मादी नदी किनार जोड्ने बाटोको स्तरोन्तति - ४३२	४	१,१०२,२४३००	१,०००,०००१००	१०२,२४३००	३३०,०००१००	४३२,२४३००	अधुरो
२६०	लक्ष्मी मार्ग स्तरोन्तति - ४३४	४	५५०,७६५१००	५००,०००१००	५०,७६५१००	१६५,०००१००	२१५,०००१००	अधुरो
२६१	देउराली भव्याडेखि एन.टि.सि.तावरसम्म मिठी बाटो निर्माण (मानहुँ पर्यटकीय मार्ग) - ४५५	५	१,१०२,१५३००	१,०००,०००१००	१०२,१५३००	३३०,०००१००	४३२,१५३००	अधुरो
२६२	कालिकुवाबाट चुदै थानीमाई मार्ग स्तरोन्तति - ४५६	५	३३५,३०३००	३००,०००१००	३५,३०३००	१००,०००१००	१३५,३०३००	अधुरो
२६३	कर्षि पर्यटन मार्ग स्तरोन्तति - ४५०	६	१,३२०,५६५१००	१,२००,०००१००	१००,२७३००	३३०,०००१००	४३०,२७३००	अधुरो
२६४	माहेन्द्री मार्ग अन्तर्गत मदिखोला ओरालो हुँदै बडेगाउँ जाने बाटो स्तरोन्तति - ४५१	६	५५०,८२८१००	५००,०००१००	५०,८२८१००	१६५,०००१००	२१५,८२८१००	अधुरो
२६५	बाहाबिसे खानेपानी तथा कृषि मार्ग स्तरोन्तति - ४८८	६	४४०,५१७००	४००,०००१००	४०,५१७००	१३२,०००१००	१७२,५१७००	अधुरो
२६६	शेषटारदेखि गलाफुसम्मको साँजा मोटर मार्ग स्तरोन्तति - ४९४	६	५५०,०८८२००	५००,०८८२००	५०,०८८२००	१६५,०००१००	२१५,०८८२००	अधुरो
२६७	बडा अन्तर्गतको बाटो नाला सफाई - ५१२	७	३३७,५३४१००	३००,०००१००	३७,५३४१००	१००,०००१००	१३७,५३४१००	अधुरो
२६८	सामाली गोरेटो बाटो निर्माण	७	३०५८४८	२७०,०००१००	३५८४८	१००,०००१००	१३५,८४८०	अधुरो
२६९	नावरुङ्ग मोटर मार्ग स्तरीकरण - ५६५	८	४०७,८२९१००	३७०,०००१००	३७,८२९१००	१२२,०००१००	१५९,८२९१००	अधुरो
२७०	मोहोरियाटार मोटर मार्ग स्तरीकरण - ५८५	९	३३४,१९१००	३००,०००१००	३४,१९१००	१००,०००१००	१३४,१९१००	अधुरो


 श्रीमुख प्रशासन सुवेदी /
 श्रीगंगा लोल सुवेदी /
 अधिकृत


सि.नं.	योजनाको नाम	बडा	ल.इ.	स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
२७५	कलेस्टी दुहरेपसल मोटर मार्गदेखि नगर्न मोटर मार्गको शाखा मार्ग स्तरोन्नति - ५८८	९	१,१०१,५००१००	१,०००,०००१००	११०,१५०१००	३३०,०००१००	४४०,१५०१००	अधुरो अधुरो
२७६	राजापानी मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	१,६४९,२२८१००	१,०९१,०००१००	४०९,०००१००	४०९,०००१००	४०९,०००१००	अधुरो अधुरो
२७७	मिलनचोक चाउसेखोला हुँदै नयापोखरी जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	८२४,८५१००	७००,०००१००	१२४,८५१००	३३७,०००१००	३३५,८५१००	अधुरो अधुरो
२७८	मुलपानी बेल्टरी माथिल्लो मार्ग स्तरोन्नति - ६८५	११	५७३,२१८१००	५००,०००१००	७९,२१८१००	१६५,०००१००	२१४,२१८१००	अधुरो अधुरो
२७९	वेनिकोट भञ्ज्याड सुन्तला कृषि मार्ग मर्मत - ७३४	१३	३५१,४०६१००	३००,०००१००	५१,४०६१००	१००,०००१००	१५१,४०६१००	अधुरो अधुरो
२८०	कालिका मार्ग स्तरीकरण - ७९५	८	८,७०६,५३२१००	८,०००,०००१००	४२०,६४१००	५,१८९,४५३००	५,१८९,४५३००	अधुरो अधुरो
२८१	कमलवारी वागाले टैवा वडा पहुँच मार्ग स्तरीकरण	१२	४,४२०,६६७१२	४,०००,०००१००	१,३२०,०००१००	१,७४०,६६७१००	१,७४०,६६७१००	अधुरो अधुरो
२८२	खड्गाकाली मार्ग स्तरीकरण	११	२०,०००,०००१००	१४,६६६,४२१००	-	२,४२७,०००१००	२,४२७,०००१००	अधुरो अधुरो
२८३	थुदीखोला बक्स पुल निर्माण - ८०८	६	२,२०१,४२८१००	२,०००,०००१००	२०१,४२८१००	६६०,०००१००	६६१,४२८१००	अधुरो अधुरो
२८४	अमरज्योति मोटर मार्ग छिर्कन खोलामा कल्मट निर्माण	१२	३३०,०८१००	३००,०८१००	३०,०८१००	१००,०८१००	१३०,०८१००	अधुरो अधुरो
२८५	गैरी खेत कुलो निर्माण	८	५१३,८७३००	४५०,०००१००	५०,०००१००	१६५,०००१००	१९५,०००१००	अधुरो अधुरो
२८६	चारसयफाँट बाँध कुलो मर्मत	११	३४४,३४७००	३००,०००१००	४४,३४७००	१००,०००१००	१४४,३४७००	अधुरो अधुरो
२८७	दैर खोल्सीमा तारजाली भरी वडा कार्यालय एवं वस्ती संरक्षण सत्यवती विद्यालयको करेसाको पानी निकास तथा खानेपानी टंडी निर्माण - ४०५	४	५५२,०२३३००	५००,०००१००	५२,०२३३००	१६५,०००१००	२१७,०२३३००	अधुरो अधुरो
२८८	सत्यवती विद्यालयको करेसाको पानी निकास तथा खानेपानी टंडी निर्माण - ४०५	२	४५८,५०३००	४००,०००१००	५८,५०३००	१३२,०००१००	१९०,५०३००	अधुरो अधुरो
२८९	सौरामा खानेपानी द्याङ्गी निर्माण - ४६७	५	३३७,७६१००	३००,०००१००	३७,७६१००	१००,०००१००	१३७,७६१००	अधुरो अधुरो
२९०	वेशीगोरा बोटेटार खानेपानी योजना - ५१३	७	१,११७५६३००	१,०००,०००१००	११७,५६३००	३३०,०००१००	४४७,५६३००	अधुरो अधुरो
२९१	माथिल्लो सेरा खानेपानी टंकी निर्माण - ५८८	७	३३१,७०५००	३००,०००१००	३१,७०५००	१००,०००१००	१३१,७०५००	अधुरो अधुरो
२९२	रिहुखोला पाखुरीचोक १ घर १ धारा (३३ घरधुरी) - ५५५	८	३११,८८३००	३५०,०००१००	४१,८८३००	११५,५००१००	१५७,३३३००	अधुरो अधुरो
२९३	तिवारिगाउँ चैण्डोडामा खानेपानी द्याङ्गी निर्माण - ५५५	११	३३२,६९१३००	३००,०००१००	३२,६९१३००	१००,०००१००	१३२,६९१३००	अधुरो अधुरो
२९४	माइथुका मंगलीगैहा खानेपानी योजना	१०	३५४,०३०१००	३००,०००१००	५४,०३०१००	१००,०००१००	१५४,०३०१००	अधुरो अधुरो
२९५	डिहिकुना टोल खानेपानी पाइप खारिद	१०	१५४,५८५००	१३५,००१००	२,०८५००	१३५,००१००	१५४,५८५००	अधुरो अधुरो
२९६	कुवादी खोला खानेपानी निर्माण - ६९७	१२	३८५,०९०१००	३५०,०००१००	३५,०९०१००	११५,५००१००	१५०,५९०१००	अधुरो अधुरो
२९७	खानी गोरा खानेपानी योजना	१२	३३१,३५७००	३००,०००१००	३७,३५७००	१००,०००१००	१३१,३५७००	अधुरो अधुरो



 गण लाल
 प्रशासनीय
 अधिकृत



 दार्ता दार्ता
 पाठ्यक्रम



 दार्ता दार्ता

सि.नं.	योजनाको नाम	बडा	ल.इ.	स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
२९४	बागखोर खानेपानीको लागि मोटर तथा पाइप	१२	३२५,५००१००	३००,०००१००	२५,५००१००	१००,०००१००	१२५,५००१००	अधुरो
२९५	मास्टी भवन९वार्ह खानेपानी निर्माण तथा दशधर्मी ठाँटी खानेपानी व्यवस्थापन -७६६	१४	३३०,३३३००	३००,०००१००	३०,३३३००	१००,०००१००	१३०,३३३००	अधुरो
२९६	कुलड माझथर खानेपानी योजना	१४	५५९,६३२००	५००,०००१००	५१,६३२००	१६५,०००१००	२१६,६३२००	अधुरो
२९७	हुमेवेसी कुलड खानेपानी	१४	३३१,८११००	३००,०००१००	३१,८११००	१००,०००१००	१३१,८११००	अधुरो
२९८	हर्कपुर खानेपानी फिल्टर तथा एक घर एक धारा	१४	४४३,२४५००	४००,०००१००	४३,२४५००	१३३,०००१००	१७५,२४५००	अधुरो
२९९	देवीडाँडँ खानेपानी योजना (संघ विशेष)	१०	२२,१७२,२२०१५६	११,०३३,७८२००	२,६०३,५१७००	२,६०३,५१७००	२,६०३,५१७००	अधुरो
३००	कमेरेखोला सांध खोला खानेपानी योजना (संघ विशेष)	१३	१५,४४९,६३९१०	८,४०५,७८०१०	२,७९५,४४०१०	२,७९५,४४०१०	२,७९५,४४०१०	अधुरो
३०१	मानहुँडालिफ्टग खानेपानी योजना (सशर्त)	५	२०,०००,०००१००	१५,६६४,४००१००	-	२,५६०,०००१००	२,५६०,०००१००	अधुरो
३०२	केशवाटार लिपट खानेपानी योजना (गजौडी मूल) ससर्त	१४	२०,०००,०००१००	१४,८७१,९८३००	२,४६९,५००१००	२,४६९,५००१००	२,४६९,५००१००	अधुरो
३०३	चापाघाट मगर गठी भवनमा शैचालय तथा रिटेलिङ वाल निर्माण	५	५०४,४८८१०	४२५,०००१००	३५,००१००	१६५,००१००	१६५,००१००	अधुरो
३०४	दुम्सी कृषि उपज केन्द्र रंगोरान र शौचालय निर्माण	१०	४११,०२३१०	३६५,०००१००	४३,०२३००	१२९,०००१००	१६४,०२३००	अधुरो
३०५	चित्यान केन्द्र विद्युत व्यवस्थापन, धेराबार, शौचालय निर्माण -७८८	११	१,७०७,२३६१०	१,७०७,२३६१०	६५०,६३१००	६५०,६३१००	६५०,६३१००	अधुरो
३०६	डमौली टोल, भिलन टोल र सूजनशील टोलको सुनिता क्षेत्रिको घरदेखि लालु दुलालको घरसम्म नाला निर्माण -३७०	१	१,२०१,०५०१०	१,०००,०००१००	२०१,०५४१००	३३०,०००१००	५३१,०५४१००	अधुरो
३०७	छाड्यी प्रवेशद्वार टोलको इन्द्रेणी मार्ग र गल्बुवेशी टोलको जमान सि गुरुडको घरदेखि नानुमाया गुरुडको घरसम्म नाला निर्माण -३७१	१	६१४,८८५१०	५००,०००१००	११४,८८५१०	१६५,०००१००	१७५,८८५१०	अधुरो
३०८	हाइस्कुलटार टोलको भानु मार्गमा नाला निर्माण -३७३	१	६६२,३६१००	५००,०००१००	१६२,३६१००	१६५,०००१००	३२७,३६१००	अधुरो
३०९	निर्वाचन कार्यालयबाट फर्ने अधुरो नाला निर्माण -४१४	३	१,६८०,४४३००	१,४००,०००१००	२८०,४४३००	४६३,०००१००	७४२,४४३००	अधुरो
३१०	बसन्ती मार्ग नाला निर्माण	४	१,१०३,७०७००	१,०००,०००१००	१०३,७०७००	३३०,०००१००	४३३,७०७००	अधुरो
३११	वेनीपाटन देखि तल्लो पाटनसम्मको भित्री नाला कट्टिवाट कटहरको बोट हुई निर्माण पक्की नाला निर्माण	५	३,४६५,९८१००	२,३१८,०००१००	३४७,१८१००	१,५७३,०००१००	१,९२०,१८१००	अधुरो
३१२	साथै बाटो स्तरोन्ति -४७९,	६	१,१०२,४३५१०	१,०००,०००१००	१०२,४३५१०	३३०,०००१००	४३२,४३५१०	अधुरो
३१३	कलेस्टी बाजार नाला निर्माण -५१४	७	१,१०८,५६७००	१,०००,०००१००	१०९,५६७००	३३०,०००१००	४३९,५६७००	अधुरो

गणग लालन सुदैल
प्रशुष प्रशारकमी अधिकारी


सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
३१४	चापटार औषधी उद्योग मार्ग पक्की नाला निर्माण -६१७	१०	३४५,२६०१००	३००,०००१००	४५,२६०१००	१००,०००१००	१४५,४५४१००	अधुरो
३१५	श्रीभञ्ज्याड हुई कुचीटार मार्गमा व्युम पाइप तथा पक्की नाला निर्माण -६२७	१०	३४४,७५४१००	३००,०००१००	४४,७५४१००	१००,०००१००	१४४,४५४१००	अधुरो
३१६	पराशर मार्गदेवि द्वेरेनी मार्ग पक्की नाला निर्माण -६३०	१०	६१०,३६०१००	६००,०००१००	११८,०००१००	११८,०००१००	११८,०००१००	अधुरो
३१७	मिलचोकदेवि बेलटारी जाने सडकमा पक्की नाला निर्माण -६४६	१०	४०४,४४१००	३५०,०००१००	५४,४४६००	११५,५००१००	११८,९४६१००	अधुरो
३१८	गोल्ला हुलाके मार्ग पक्की नाला निर्माण -७१	१२	३३०,१३५१००	३००,०००१००	३०,१३५१००	१००,०००१००	१३०,१३५१००	अधुरो
३१९	बराले टोलेदेवि स्वरदीखोलासम्म पक्की नाला निर्माण -७३	१२	४४०,९०७१००	४००,०००१००	४०,९०७१००	१३२,०००१००	१७२,९०७१००	अधुरो
३२०	मादी सेवि बुल्दीघाट निर्माण	३	३,००२,६७२१००	३,५००,०००१००	८२५,०००१००	८२५,०००१००	८२५,०००१००	अधुरो
३२१	नारेश्वर ताल माटो सफाई गर्ने कार्य	१०	१,२१३,०३६१००	१,१००,०००१००	११३,०३६१००	४५३,०३६१००	४५३,०३६१००	अधुरो
३२२	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस भवन निर्माण -८१८	१	१,१७९,९३२१००	१,०००,०००१००	१७८,९३२१००	३३०,०००१००	५०८,९३२१००	अधुरो
३२३	बाल मन्दिर मा.वि.मा भ्याल होका सहित अधुरो भवन निर्माण	२	१,७५३,४४४१००	१,५००,०००१००	२५३,४४४१००	४९५,०००१००	७४५,४४४१००	अधुरो
३२४	जनसेवा प्रा.वि. भवन निर्माण -८१५	२	१,६५९,८६५१००	१,५००,०००१००	१५९,८६५१००	४९५,०००१००	६५४,८६५१००	अधुरो
३२५	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. मा रिटेनिड बाल निर्माण -४२०	३	४२०,४७३१००	३५०,०००१००	७०,४७३१००	११५,५००१००	१८५,५१७३००	अधुरो
३२६	माहेन्द्री मा.वि. किन्तुवाटार भौतिक सुधार -६०८	९	५५६,५६०१००	५००,०००१००	५६,५६०१००	१६५,५६०१००	२२९,५६०१००	अधुरो
३२७	जनता आधारभूत विद्यालय घेरावार व्यवस्थापन	१०	३३०,२९६१००	३००,०००१००	३०,२९६१००	१००,०००१००	१३०,२९६१००	अधुरो
३२८	मालेवार टोल विकास संस्थाको पक्की भवन निर्माण -३१६	२	५८४,८८६१००	५००,०००१००	८४,८८६१००	१६५,०००१००	२४९,८८६१००	अधुरो
३२९	दुर्गा मन्दिर एवं सामुदायिक भवन निर्माण -४१५	३	११०,८२७१००	१,०००,०००१००	१००,८२७१००	३३०,०००१००	४३०,८२७१००	अधुरो
३३०	गलम्बास मगर मोइ समूह भवन निर्माण -४१८	३	६०९,९८६१००	५००,०००१००	१०९,९८६१००	१६५,०००१००	२६६,९८६१००	अधुरो
३३१	माफ्कोलोमा टोलवारी, आमा समूह साथै ठूलो सामुदायिक बनका उपभोक्ता सबैलाई लाभ हुने गरी सामुदायिक भवन निर्माण -५०३	६	५५१,०९७१००	५००,०००१००	५१,०९७१००	१६५,०००१००	२१६,०९७१००	अधुरो
३३२	शेषटार, मरणधाट जाने बाटो साथै मरणधाट ट्रस भवन निर्माण	६	३३०,८९१८१९	३००,०००१००	३०,८९१८१९	१००,०००१००	१३०,८९१८१९	अधुरो
३३३	शापित्तचोक सामुदायिक भवन निर्माण	६	४०९,८१५१००	३६०,०००१००	४०,०००१००	१३२,०००१००	१७२,०००१००	अधुरो
३३४	सत्रसय टोल विकास भवन निर्माण -५१५	७	५५३,६२६१००	५००,०००१००	५३,६२६१००	१६५,०००१००	२१५,६२६१००	अधुरो
३३५	बर्लाची सिकाई केन्द्र -५६०,५५९	८	४९८,९३०१००	४५०,०००१००	४८,९३०१००	१४८,५००१००	१९६,६३०१००	अधुरो
३३६	वराहदेवी मन्दिर ट्रस भवन निर्माण -५७०	८	६००,४८८१००	५००,०००१००	१००,४८८१००	१६५,०००१००	२६५,४८८१००	अधुरो


कैप्पन राजनीति विवरण
दरमाली प्रदेश
पालिका २०३

कैप्पन राजनीति विवरण
दरमाली प्रदेश
पालिका २०३

राजा लाल शर्मा अधिकृत

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	स्थीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
३३७	दम्सीचौर स्थित विश्वशानित वौचर गुम्बा निर्माण -५२४	१०	३५९,४८७१००	३००,०००१००	५९,४८७१००	१००,०००१००	१५९,४८१००	अधुरो
३३८	दम्सी चौर सामुदायिक भवन निर्माण -५०५	१०	३,१५८,३२४१००	१,८५०,०००१००	३०८,३२४१००	६९०,५००१००	९९८,८२४१००	अधुरो
३३९	विश्वशानित वौचर गुम्बा भवन निर्माण योजना	१०	५००,९२१००	४२५,०००१००	७५,०००१००	१६५,०००१००	२४०,०००१००	अधुरो
३४०	अपांगता स्रोत केन्द्र भवन निर्माण -५१७	११	५८६,०००३००	५००,०००१००	८६,००३००	१६५,०००१००	२५१,००३००	अधुरो
३४१	तनहुँ जिल्लाको व्यास न.पा. वडा नं.११, तातोपानीको गुरुङ समाजको भवन -५२४	११	२,८८७,०९०१००	२,५००,०००१००	३८७,०९०१००	८२५,०००१००	१,२९२,०९०१००	अधुरो
३४२	चन्द्रीयान आमा समूह भवन निर्माण -५१०	१२	३३५,५८८१००	३००,०००१००	३५,८५९१००	१००,०००१००	१३५,८५९१००	अधुरो
३४३	समीक्षा सामुदायिक भवन निर्माण -५२८	१३	६३०,८६२१००	५००,०००१००	१३०,८६२१००	१६५,०००१००	१९५,८६२१००	अधुरो
३४४	आपस्वारा सामुदायिक भवन निर्माण -७२९	१३	५५१,०७५१००	५००,०००१००	- ५१,०७५१००	१६५,०००१००	२१६,०७५१००	अधुरो
३४५	कुकुरहुँगे सामुदायिक भवन निर्माण र मानिदर संरक्षण -७३१	१३	३४५,४३७००	३००,०००१००	४५,४३७००	१००,०००१००	१४५,४३७००	अधुरो
३४६	परिवार सेवा समाज अधुरो भवन निर्माण -७३२	१३	३१७,४३२१००	३००,०००१००	३५,४३२१००	१००,०००१००	१५१,४००१००	अधुरो
३४७	तथांगाउँ बहुउद्देश्यीय अधुरो भवन निर्माण -७६७	१४	१,१२२,०२७००	१,०००,०००१००	१२२,०२७००	३३०,०००१००	४५२,०२७००	अधुरो
३४८	केशवटार मागर गुठ अधुरो भवन निर्माण	१४	६०३,२४१००	४५०,०००१००	५०,०००१००	१६५,०००१००	२१५,०००१००	अधुरो
३४९	कार्यालयको नयाँ भवनमा तल्ला थप योजना	३	१,२६५,११३१०८	५,२८८,४०४१०८	५,२८८,४०४१०८	३,६९५,९८२१०८	३,६९५,९८२१०८	अधुरो
३५०	व्यास नगर कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन अस्पताल निर्माण	१०	९,६३८,८७६९८	५,५१३,६३४१९८	- ५,५१३,६३४१९८	१,८३०,५५६३००	१,८३०,५५६३००	अधुरो
३५१	बडा कार्यालय भवन निर्माण	१४	१२६९४,०६५१००	२,२२२,०६५१००	२,२२२,०६५१००	७०८,८२५१००	७०८,८२५१००	अधुरो
३५२	व्यायमशाला निर्माण -४१७	३	१,२०१,८२५१००	१,०००,०००१००	२०१,८२५१००	३३०,०००१००	५३१,८२५१००	अधुरो
३५३	वि.पि.वन वाटिका फुटवल खेल मैदान पूर्वाधार निर्माण -८०३	३	१,६४०,७४१००	१,५००,०००१००	१५०,७४१००	४९५,०००१००	६४५,७४१००	अधुरो
३५४	वि.पि.वन वाटिका कर्बड्ह हल निर्माण -८१३	३	१,८०१,९८१००	१,५००,०००१००	१८५,१८१००	३०१,९८१००	७९५,०००१००	अधुरो
३५५	पटन खेल मैदान निर्माण तथा कम्पाउण्ड गर्ने कार्य	४	१,६८५,९८१००	१,५००,०००१००	१८५,१८१००	४९५,०००१००	६४५,७४१००	अधुरो
३५६	तमु सुधार समाज संग्रहालय निर्माण	४	१,११५,७५५१००	१,०००,०००१००	११५,७५५१००	८२२,०००१००	९१६,१६७१००	अधुरो
३५७	गलेखामकोट अधुरो मानिदर निर्माण -५०१	५	५५०,७५१००	५००,०००१००	५०,०५१००	१६५,०००१००	२१५,७५१००	अधुरो
३५८	मञ्जवकी इस्तामिक मानिदर निर्माण	६	३३०,९०१००	३००,०००१००	३०,९०१००	१००,०००१००	१३०,१०१००	अधुरो
३५९	मनवहादुर दरैको घर संरक्षण	७	७५६९०	५०,०००१००	२५६९०	५०,०००१००	७५,६९००	अधुरो
३६०	सत्यदेवी मानिदर रेलिङ निर्माण -५७२	८	५५९,०९२५९	५००,०००१००	८६,७५९१००	१३२,०००१००	२१८,७५९१००	अधुरो


 गणगां लाल
 शुभ राष्ट्रालयीय
 अधिकारी


 कार्यपाल
 दम्सी चौर
 गांगालाल
 नगरपालिका


 कार्यपाल
 दम्सी चौर
 गांगालाल
 नगरपालिका

सि.नं.	योजनाको नाम	बडा	ल.इ.	स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता (श्रम, नगद)	हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	कैफियत
३६१	खडकेदेवी मन्दिर जिणाँद्वार -५७३	८	२०८१३१९५	७००,०००१००	७५,८०५१००	२३१,०००१००	३०२,८०५१००	अधुरो
३६२	पुलिमराहङ शहिद स्मारक पार्क संरक्षण -५७५	८	१,१३४,१८८००	१,०००,०००१००	१३४,१८८००	३३०,०००१००	४६४,१८८००	अधुरो
३६३	ओम सिंहेश्वरी राजापानी महादेव मन्दिरमा ट्रस निर्माण	९	५०३,३०२००	४५०,०००१००	५०,०००१००	९६५,०००१००	११५,०००१००	अधुरो
३६४	छाडा पशु चौपाया सामुदायिक व्यवस्थापन	१०	१,७४६,७८८००	१,५१३,०००१००	२३४,८८८००	४९८,०००१००	७३२,८८८००	अधुरो
३६५	छाडी वसपार्क संरक्षण -८०६	१२	१,१३२,६०३००	१,०००,०००१००	१३२,६०३००	३३०,०००१००	४६२,६०३००	अधुरो
३६६	मानहुकोट सिद्धावाचा मन्दिर निर्माण समेत -८००	५	२,५००,०००१००	२,००२,९५६००	४८५,९६७००	४८५,९६७००	४८५,९६७००	अधुरो
३६७	१०८ फिट वेदव्यासको मूर्ति निर्माण अर्त्तगत पेडेस्टल निर्माण	३	५८,४८४,०५८००	१८,१७४,०६५००	५,२०८,८२०१००	५,२०८,८२०१००	५,२०८,८२०१००	अधुरो
३६८	शहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको डिजाइ तथा स्परभिजन	जम्मा	४०३,८२६,३४६१०२	२७,०३९,५२७६४	१५,५४५,८०४१००	१२२,५६८,१४१००	१३८,११३,९४१००	अधुरो



गंगा लाल
संस्थानकीय अधिकारी
प्रमुख

राजीव

प्रमुख
प्रदीप
२०१५

**कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी विकास शाखाबाट आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो
चौमासिकसम्म भएको प्रगति प्रतिवेदन**

(क) कृषि विकास उपशाखा


१. ४० टन आलुको उन्नत बिउ व्यास नगरपालिका भित्रका कृषकहरूलाई १४२ टोल वि.सं. मार्फत वितरण गरिएको ।
२. माटोमा रहेको बोट विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्य तत्व तथा पि.एच.को अवस्था पहिचान गरी आवश्यक मलखाद सिफारिस गर्ने उद्देश्यले धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू भएको वडाहरूबाट ३९० वटा माटो नमूना सङ्ग्रहन गरी परीक्षण गरियो ।
३. किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष व्यास न.पा. वडा नं.९ र १३ का करिब २०५० कृषकहरू सूचीकरण गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ ।
४. तरकारी बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायिक कृषक/कृषि फर्म/कृषक समूह/कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई २०० रोपनी क्षेत्रफलमा क्षेत्रफलको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान (प्रति रोपनी रु.३,०००) का दरले) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको

(ख) पशुपंक्षी विकास उपशाखा

१. औषधी उपचार सेवा: पशुपंक्षी विकास उपशाखा एवं वडाहरूबाट हालसम्म २३,२३८ ओटा पशुपंक्षीहरूलाई विभिन्न समस्या अनुसार औषधी उपचार सेवा प्रदान गरिएको ।
२. दुध र मासुमा अनुदान कार्यक्रम: संघ सरकार र न.पा.को सहलगानीमा दुधमा रु.१५ लाखको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव आत्मान भएको छ भने मासु प्रवर्द्धन अन्तर्गत संघ सरकारको रु.१० लाखको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव आत्मान भएको ।
३. गाई, भैसी, बाखा, वज्र प्रवर्द्धनमा ६० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम: रु.२० लाख विनियोजन भएकोमा ४५ वटा फार्म/समूहको आवेदन प्राप्त भई स्थलगत अनुगमन सम्पन्न भई छनोट प्रक्रियमा रहेको ।
४. हरियो घाँस विस्तार कार्यक्रम: रु.८ लाख १ हजारको घाँस खेती विस्तार गर्ने क्षेत्रफलको आधारमा प्रति रोपनी रु.३,००० ले अनुदान प्रदान गर्ने प्रकाशित सूचना अनुसार आवेदन सङ्ग्रहन भई अनुगमनको क्रममा रहेको ।
५. कृत्रिम गर्भाधान सेवा: भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, तनहुँसँगको समन्वयमा नगरपालिका भित्र चालु आ.व.मा हालसम्म ८९० ओटा गाईमा, ३८४ ओटा भैसीमा र १७ ओटा बाखामा कृत्रिम गर्भाधान भएको छ ।

(ग) सहकारी तथा साभेदारी विकास उपशाखा

- सहकारी संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य, लेखापाल र व्यवस्थापकहरूका लागि ३ दिने लेखा व्यवस्थापन तालिम ३८ ओटा सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा सम्पन्न गरिएको ।
- एभरेष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मादीगांगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था र प्राइम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको पुनः लिखित विनियम प्रमाणीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न ।
- गाउँ विकास कृषि सहकारी संस्था, व्यास १३ लाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता गरिएको ।
- १० ओटा सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन सम्पन्न गरी देखिएका कैफियतहरू सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन एवं सुझाव दिइएको ।
- रु.८०,००,००० उच्चम विकासका लागि टोल विकास संस्थाहरूमा लगानी गरिएको ।

.....

(मनोज विश्वकर्मा)

शाखा प्रमुख



.....

(गंगालाल सुवेदी)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शाखाबाट आ.व. २०८०/०८१ को दोस्रो चौमासिकसम्म भएको प्रगति प्रतिवेदन

- डेंगु नियन्त्रणका लागी "खोज र नष्ट गर" अभियान र स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन,
- स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक समीक्षा तथा आ.व. २०८०/०८१ को कार्ययोजना तर्जुमा,
- आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागी औषधी खरिद तथा नियमित रूपमा वितरण,
- ९ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाहरूको दादुरा-रुबेला रोग विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरी ४,९३४ जना बालबालिकाहरूलाई खोप प्रदान,
- स्याम्घा स्वास्थ्यचौकी, व्यास ६ र घाँसीकुवा स्वास्थ्यचौकी, व्यास १२ बाट निशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुचारू,
- व्यास नगर कोभिड व्यवस्थापन अस्पतालमा आधारभूत प्रयोगशाला स्थापना,
- स्वास्थ्य चौकीहरूको न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कन,
- पूर्ण खोप पालिका घोषणाका लागी ५ वर्षसम्मका बालबालिकाको घरधुरी सर्वेक्षण गरी पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको घरमा स्टिकर टाँस गरिएको,
- ज्येष्ठ नागरिक १४ जना, सुत्केरी २० जना, वेवारिसे १० जना, मानसिक रोगी १ जना र विपन्न नागरिक १४ जना गरी कुल ५९ जनालाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान,
- विपन्न नागरिक औषधी उपचार निर्देशिका, २०८० अनुसार ३८ जना क्यान्सर रोगी, २६ जना मुटु रोगी, १३ जना मृगौला फेल भएका र ५ जना टाउकोको चोट लाएका कुल ८२ जना नागरिकलाई औषधी उपचारका लागी सम्बन्धित अस्पतालमा सिफारिस प्रदान,
- गण्डकी प्रदेशबाट उपचार सहुलियतका लागी १९ जना क्यान्सर रोगीलाई सिफारिस प्रदान,
- पोषण कार्यक्रमको समीक्षा,
- डि.एच.आई.एस, एल.आइ.एस र इ.टि.वि.बाट नियमित तथ्याङ्क भेरिफिकेशन,
- क्षयरोग मुक्त अभियान कार्यक्रम सुचारू,
- स्वास्थ्य प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने कार्य प्रारम्भ,
- स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित अनुगमन सुपरीवेक्षण।

(प्रमोद सोती)
शाखा प्रमुख



(गंगालाल सुवेदी)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

शिक्षा तथा सामाजिक विकास शाखाबाट आ.व.२०८०।०८। को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

- यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र हाल ७२ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु, ४५ वटा संस्थागत विद्यालयहरु, १० वटा बाल विकास केन्द्रहरु र ८ वटा सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय तरफ १२५८१ विद्यार्थीहरु, संस्थागततरफ १०,२०१ विद्यार्थीहरु गरी जम्मा २२,७८२ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
- माध्यमिक तह र आधारभूत तह गरी जम्मा ३५ जना स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरी गत आ.व.को कार्यक्रमलाई यस शैक्षिक सत्रको चैत मसान्तसम्म निरन्तरता दिइएको ।
- अभिभावक विहिन बालबालिका, सडक बालबालिका र असहाय बालबालिकाहरुको लागि व्यास ७ नरज्ञामा आवसीय रूपमा व्यास नगर समता विद्यालय सञ्चालन गरिएको र हाल ४३ जना बालबालिकाहरु आवसीय रूपमा अध्ययन गरिरहेको ।
- बाल विकास शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरुका लागि संघीय अनुदान तलबमा नगरपालिका स्रोतबाट क्रमशः ७,१००।, ४,०००। र ६,५००। थप गरी निकासा गरिएको र प्रधानाध्यापकहरुको माध्यमिक तहको मासिक रु.५००।, निम्न माध्यमिक तहको मासिक रु.४००। र प्राथमिक तहको मासिक रु.३००। भत्ता थप गरिएको ।
- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको आ.व.२०८०।०८। मा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि विद्यालयहरुमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण अनुदान र विद्यालयमा पुस्तकालय तथा आई.सि.टि. व्यवस्थापन (फिलिसड, किताब खरिद तथा इ-पुस्तकालय समेत) शीर्षकमा प्रस्तावना माग गरी प्रस्तावको आधारमा विद्यालय छनोट गरिएको ।
- आ.व.२०८०।०८। का लागि तहगत रूपमा न्यूनतम दरबन्दी नभएका विद्यालयहरुमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षक एक वर्षे अनुदान कोटामा नियुक्ति गर्ने माध्यमिक तहको ९ र आधारभूत तहको ५ कोटा विद्यालयहरुलाई वितरण गरिएको ।
- राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) म्यूजियम मार्ग छाउनी काठमाण्डौ कार्यालयबाट स्थायी शिक्षकहरुको तलबी प्रतिवेदन पारित गरिएको ।
- आवश्यकता अनुसार शिक्षकहरुको सरुवा तथा दरबन्दी स्थानान्तरण गरिएको ।
- नियमित प्र.अ. बैठक सञ्चालन गरिएको ।
- राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा अन्तर विद्यालय पठन सीप प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सञ्चालन गरी बालबालिकाहरुको प्रतिभा प्रस्फुटन गरिएको ।
- सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको मासिक तलब भत्ता निकासा कार्य गरिएको ।
- सामुदायिक विद्यालयहरुको विद्यालय सञ्चालन अनुदान, इन्टरनेट सञ्चालन अनुदान, विद्यालय सुधार योजना र सामाजिक लेखा परीक्षणको अनुदान रकम निकासा गरीएको ।
- दिवा खाजा अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको ।
- व्यास-८ स्थित रहेको कृष्णालय प्राथमिक विद्यालयमा रहेको रिक्त हुन आएको दरबन्दी विद्यार्थी संख्या न्यून भएकोले दुवै दरबन्दी स्थानान्तरण गरी उदय मा.वि. व्यास-५ मा एक वटा र सत्यवती मा.वि. व्यास-२ मा एक दरबन्दी कायम गरी उक्त कृष्णालय प्राथमिक विद्यालयमा नगरपालिका अनुदान तरफको बाल विकास कोटा प्रदान गरिएको ।
- सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराको मिति २०८०।०७।४ गते प्रकाशित प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना अनुसार प्रस्ताव पेश भई आएका विद्यालयहरुलाई कार्यक्रम उपलब्ध गराइ दिन सिफारिस गरी पठाइएको ।
- शिक्षक पेशागत विकास तालिमका लागि शिक्षक तालिम केन्द्रमा शिफारिस गरी पठाइएको ।



प्रभाव सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

- नयाँ सेवा प्रवेश गरेका स्थायी शिक्षकहरूलाई मेन्टरिङ गर्ने उद्देश्यले ७ जना शिक्षकहरूलाई शिक्षक तालिम केन्द्रबाट मेन्टरिङको तालिम सम्पन्न भई मेन्टरिङको प्रशिक्षक भई आएका शिक्षकहरूलाई शिक्षक तथा विद्यालय विभाजन गरी पठाइएको ।
- शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त शिक्षक विवरण पठाइएको ।
- व्यास नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को आय-व्ययको लेखापरीक्षण गर्नका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा सूचीकृत भई मापदण्ड पुगेका, नियमित रूपमा नवीकरण भइरहेका र प्रचलित नियमानुसार कर चुक्ता लगायत प्रचलित कानून र मापदण्ड पूरा गरेका इच्छुक लेखापरीक्षकको लागि सूचना प्रकाशित गरी सूचीकृत भएका लेखापरीक्षकहरूलाई विद्यालयहरुमा खटाई लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको ।
- सातौं व्यास नगर अल्ट्रा म्याराथन प्रतियोगिता-२०८० सम्पन्न गरिएको ।
- वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु/अशक्त भएको परिवारका बालबालिकाहरुको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन ९ जना विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सिफारिस गरिएको ।
- नगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको ।
- बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमका लागि व्यास नगरपालिका अन्तर्गतका सबै बडाहरुमा बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क सङ्गलन गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि सबै सिकाइ केन्द्रका परिचालिकाहरूलाई घर/घर तथा समुदायमा खटाइएको ।
- सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको ।
- जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा व्यास नगरपालिकाबाट विद्यार्थीहरु सहभागी गराई प्रथम स्थान हाँसिल गर्न सफल भएको ।
- विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि लगायत विविध पक्षमा छलफल गर्न सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- सिकाइ आपुरण तथा द्रुत सिकाइ योजना (Recovery and Accelerated Learning Real Plan) अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी निदानात्मक परीक्षा सम्पन्न गरिएको ।
- बालबालिकाहरुको अपाङ्गता प्रारम्भिक पहिचान (disability screening) गर्ने विषयमा दुई दिवसीय क्षमता विकास तालिम सम्पन्न गरिएको ।
- IEMIS सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- नगर शिक्षा समिति तथा सामाजिक विकास समितिको आवश्यकता अनुसार बैठक बसी विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी निर्णय गरिएको ।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि चार कोठे भवन निर्माण तथा प्रयोगशालाका लागि विद्यालय छनोट गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई सिफारिस गरिएको ।
- सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको कक्षा ५ र कक्षा ८ को नगर स्तरीय परीक्षा सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको ।
- विद्यालय तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र अनुगमन गरिएको ।

(नवीन पराजुली)
शाखा प्रमुख




(गंगालाल सुवेदी)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


महिला बालबालिका अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक उपशाखा आ.व.०८०/०८१

दोस्रो चौमासिकसम्म भएको प्रगति विवरण

१. गर्भवती महिला पोषण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत १७३ जना गर्भवती महिलाहरुलाई रु.५,०००।
का दरले प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको ।
२. नगर स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समितिमार्फत “क” वर्गमा ७ जना, “ख” वर्गमा १६ जना, “ग” वर्गमा १७ जना र “घ” वर्गमा ४ जना गरी जम्मा ४४ जनालाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिएको ।
३. दिवसीय कार्यक्रम
 - राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसमा यस नगरपालिका अन्तर्गत सूचीकृत भएका ६ वटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र र वृद्धाश्रमहरुमा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको ।
 - लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान २०८०/८/९ गते देखि २०८०/९/२४ सम्म १४ वटै बडामा विविध कार्यक्रम साथ मनाइएको ।
 - अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका दिन नगरपालिका भित्र श्रोत कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयका विद्यार्थीहरु, विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहभागितामा प्रभातफेरी सहित अन्तरकृया कार्यक्रम गरी मनाइएको ।
४. पुरुष ८९३ र महिला १०५५ गरी जम्मा १९४८ जनालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरिएको ।
५. १०+२ तह उत्तीर्ण वेरोजगार महिला उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक वेरोजगार महिला अनुदानका लागि १४ जनाको निवदेन माथि अनुगमन गरी अनुदान दिने कार्य प्रक्रियामा रहेको ।
६. ५ वटा नयाँ संस्था दर्ता र २२ वटा संस्था नवीकरण गरिएको ।
७. लैंगिक हिंसा निवारण कोष मार्फत १ जना हिंसामा परेको महिलालाई रु.१०,०००।- आर्थिक सहयोग गरिएको ।



(राधा आचार्य)
उपशाखा प्रमुख




(गंगालाल सुवेदी)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


उद्योग पर्यटन श्रम तथा रोजगार शाखाको आ.व. २०८०।०८। को दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

- वडा नं.१० र ११ मा रहेका स्लेट ढुङ्गा उत्खननका उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य भएको ।
- विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालित स्लेट ढुङ्गा कटिङ्ग उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भएको ।
- पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी ग्रामिण पर्यटन प्रवर्द्धन तथा होमस्टे विकास सम्बन्धी कार्य गरिएको ।
- मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तनीय साभेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजनामा व्यास १४ रुम्सी गाउँमा गण्डकी प्रदेश सरकारको रु.६५ लाख र नगरपालिकाको रु.३५ लाख गरी जम्मा रु.१ करोड लागतमा कार्यक्रम सञ्चालनको प्रारम्भ भएको ।
- नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी गरिएको नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानिय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार कार्यक्रम १०४ पालिकाहरू मध्ये व्यास नगरपालिका पनि छनोटमा परेको ।
- गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं.४ र वडा नं.५ लाई छनोट गरी पि.आर.ए., सामाजिक परिचालन र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सम्पन्न गरी ६ समुहका ६५ जना सहभागीलाई प्राविधिक सीप विकास तालिम दिन तयारी रहेको ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा जम्मा १४८ जना सूचीकृत वेरोजगारहरू रहेकोमा वडा नं.५, ६, ११, १२, १३ र १४ लाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन ।
- यस आ.व.को हालसम्म १११ जना वैदेशिक रोजगार दाताको श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण गरिएको ।
- सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना तथा परामर्श सीप विकास तालिमका लागि सिफारिस कानुनी सहयता मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको ।



(राजेन्द्र कार्की)

शाखा प्रमुख



(गंगालाल सुवेदी)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

भवन नियमन तथा घर नक्सापास शाखाको आ.व.२०८०।०८। को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी : यस व्यास नगरपालिकामा विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत हालसम्म भए गरेका कार्यको प्रगति विवरण :

१. जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अनुगमन पश्चात : पुर्ननिर्माणको लाभग्राही ७४, प्रवलीकरण १५

७४ जना पुर्ननिर्माणका लागि रहेको लाभग्राहिको अवस्थाको विवरण :

सम्झौता भई किस्ता प्राप्त	सम्झौता नभएका	किस्ताको प्रकृयामा जिल्ला मा रहेको	पून सर्वेक्षण गर्नुपर्ने तर नभएका	लाभग्राहि कायम हुन बाँकी	पूर्जा नभई प्रकृया रोकिएको	हालै सम्झौता भएको
४१	४	९	७	५	४	४

नोट: पहिलो किस्ता प्राप्त गरेको लाभग्राही ४२ जना रहेकोमा व्यास १२ को कृष्णवहादुर लामिछानेलाई प्राविधिक अनुगमन अनुसार आगामी किस्ता दिन नमिल्ने देखिएको ।

२. हालसम्म किस्ता रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राही संख्या:

-पहिलो किस्ता प्राप्त: ४२

-प्रकृयामा : ९

-पहिलो र दोस्रो किस्ता प्राप्त : ११

-प्रकृयामा: ८

-पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गरि घर सम्पन्न : १

-प्रकृयामा : ६

नोट : दोस्रो किस्ता प्राप्त गरिसकेको लाभग्राहीको र प्रकृयामा रहेका लाभग्राहीहरूको घर सम्पन्न भइसकेको छ । तेस्रो किस्ता पाइनसकेको र प्रकृयागत रूपमा सम्पन्न नभएको हुंदा सम्पन्न नभनिएको

३. २०८० मा विपद व्यवस्थापन सामग्री वितरण सम्बन्धी विवरण :

-तारजाली : ५२१ थान (२०९१×१ को २१३ थान र ३०९१×१ को ३०८ थान)

-हयूम पाइप : ६७ वटा

-विद्युतको पोल : ११३ वटा

भूमि इकाई सम्बन्धी : यस व्यास नगरपालिकामा भूमि इकाई अन्तर्गत हालसम्म भए गरेको कार्यको प्रगति विवरण :

नापी विवरण

क्र.स	अव्यवस्थित बसोबास	भूमिहिन दलित	भूमिहिन सुकुम्बासी	अन्य (सार्वजनिक संरचना)	जम्मा संख्या
व्यास १२	९११ कित्ता	२३ कित्ता	८५ कित्ता	१५ कित्ता	१०३४ कित्ता
व्यास १३	४८३ कित्ता	१२ कित्ता	२४ कित्ता	११५ कित्ता	६३४ कित्ता
व्यास १४	२३३ कित्ता	३ कित्ता	६ कित्ता	२२ कित्ता	२६४ कित्ता

भवन नियमन तथा घर नक्सापास शाखा सम्बन्धी :

क्र.स.	कार्य विवरण	संख्या	क्र.सं.	कार्य विवरण	संख्या	क्र.सं.	कार्य विवरण	संख्या
१	घर नक्सा पास	१३३	५	नयां घर दर्ता	१७४	९	नक्सा नवीकरण	३५
२	घर सम्पन्न	२३१	६	घर कायम दर्ता	१२	१०	सम्पत्ति मुल्याङ्कन	२
३	डी.बि.सी	१६१	७	नक्सा नामसारी	१४७	११	निशुल्क नक्सा	७
४	घर कायम	१२	८	साधारण स्वीकृति	१			

नोट: २०७६ सालदेखि हालसम्मका फाइलहरू घर नक्साको अनलाइन सिस्टममा समेत प्रविष्ट गरिएका

(अमृत के.सी.)

शाखा प्रमुख

(गंगालाल सुवेदी)

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत