"विविधतायुक्त गाउँ शहर, समृद्ध मेरो व्यास नगर"

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

दमौली, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

पत्र संख्या: २०७९/०८० मिति: २०७९।१२।७
चलानी नं. २४८२

विषय: दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्बन्धमा ।

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
योजना तथा अनुगमन शाखा,
सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकामा आ.व.२०७९।०८० मा संचालित कार्यक्रमहरुको दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ
श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

श्री राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री अर्थ मन्त्रालय,
गण्डकी प्रदेश, पोखरा नेपाल ।

श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय,
दमौली, तनहुँ ।

दोस्रो चौमासिक सम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली, तनहुँ

आ.व. २०७९।०८०

रकम रु. हजारमा

क्र.स.	श्रोत	बिनियोजित बजेट	दोस्रो चौमासिकसम्म निकासा			दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च			बाँकी	
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत	जम्मा	चालु	पूँजीगत
क)	संघीय अनुदान									
१	वित्तीय समानीकरण	२०६९००	१९०५५	१३६१२०	१५५१७५	१९०५५	३९२८७	५८३४३	०	९६८३३
२	समपुरक	४००००	०	०	०	०	०	०	०	०
३	विशेष	२१०००	०	०	०	०	०	०	०	०
४	सशर्त	६०९९५०	३२३०७०	५९५७	३२९०२७	२५५२९४	४५१७	२५९८११	६७७७६	१४४०
५	राजश्व बाँडफाँड	१५७२९९	१९६८७	३२९५०	५२६३७	१९६८७	२६३९३	४६०८०	०	६५५७
६	आयोजना, कार्यक्रम (सडक बोर्ड)	१३६००	०	४४६१	४४६१	०	०	०	०	४४६१
८	जम्मा	१०४८७४९	३६१८१२	१७९४८८	५४१३००	२९४०३६	७०१९७	३६४२३४	६७७७६	१०९२९१
ख)	प्राप्त									
९	नगर विकास कोष ऋण (कार्यालयको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण)	११०००००	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	कार्यक्रम (मुल्य श्रृखला)	१५००	०	१३२६	१३२६	०	१३२६	१३२६	०	०
११	जम्मा	१११५००	०	१३२६	१३२६	०	१३२६	१३२६	०	०
ग)	प्रदेश अनुदान									
१२	वित्तीय समानीकरण	२५९८१	०	१२९९०	१२९९०		४९४८	४९४८	०	८०४२
१३	सशर्त	०	०	२५००	२५००	०	०	०	०	२५००
१४	विशेष	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१५	समपुरक	८०००		४०००	४०००	०	०	०	०	४०००
१६	राजश्व बाँडफाँड	२०९७१	२०००	१११८	१३११८	२०००	५०००	७०००	०	६११८
१७	जम्मा	५४९५२	२०००	३०६०८	३२६०८	२०००	९९४८	११९४८	०	२०६६०
घ)	आन्तरिक आय									
१८	दस्तुर, शुल्क, बिक्री आदिबाट	२२६०००	८२४१३	६१५४	८८५६७	८२४१३	३०००	८५४१३	०	३१५४
१९	राजश्व बाँडफाँड, (रजिष्टेशन शुल्क वापत)	१०००००	२०००	१४५६५	१६५६५	२०००	२७७५	४७७५	०	११७९०
२०	गतवर्षको जिम्मेवारी सरी आएको	१६७५५३	४१९९०	१२५५६२	१६७५५२	४१९९०	६८३५१	११०३४१	०	५७२११
२१	अन्य (लागत सहभागिता)	६०००	०	०	०	०	०	०	०	०
२२	जम्मा	४९९५५३	१२६४०३	१४६२८०	२७२६८४	१२६४०३	७४१२६	२००५२९	०	७२१५४
२३	कुल जम्मा (८+११+१७+२२)	१७१४७५४	४९०२१५	३५७७०२	८४७९१८	४२२४४०	१५५५९८	५७८०३८	६७७७६	२०२१०५

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ, गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दोस्रो चौमासिकसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

व्यास नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दमौली तनहुँ

आ.व. ०७९।८०

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	प्रगति (निर्माणाधीन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक: –ट्र्याक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.	०।४२	०।९०	३०१०	७८०
–ग्राभेल	,,	३।००	१।००	२२४७	८७५
–पक्की/कालोपत्रे	,,	०।७६		१४२८२	२२७८
–मर्मत सम्भार	,,	४२।००	१२।४०	४९८२२	९८७५
पुल: – मोटरेवल पुल	संख्यामा (मिटर)		२।००	११८६	४२५
–कर्ल्भट	,,	७।००	२।००	१९०८	२६०
–झोलुङ्गे पुल	,,				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
–सिंचाई	हेक्टरमा	१।२५	०।७५	१३९७	१९५
–नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	संख्या (मिटर) मा	५८९।६८	११।९०	३१६९	४२५
–बोरिङ्ग/डिप वोरिङ्ग	,,				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा:	लाभान्वित घरधुरी लाभान्वित	९५।००		१३९०	५७०
खानेपानी तथा सरसफाई:	संख्यामा				
–खानेपानी धारा वितरण	धारा संख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्भवायरको क्षमतामा	५१।००	२०।००	१८५८३	४९७
–ईनार	संख्यामा				
सरसफाई:	,,				
–शौचालय	,,	६।००	३।००	९९५	५४
–ढल निकास	संख्या (मिटर) मा	३००।००	१४६।००	२०९४५	२२५५

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ, गण्डकी प्रदेश, नेपाल २०७३

गोपाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वन तथा वातावरण:	कि.मी.मा				
–वातावरण	संख्यामा	१३।००	२।००	३५३९	८७५
भवन:	कोठा संख्या				
–विद्यालय/क्याम्पस भवन	,,	१७।००	११।००	७२९९	२९४६
–सामुदायिक भवन	संख्यामा	४६।००	३६।००	३६४७०	५५७८
शिक्षा तथा संस्कृति:	संख्यामा				
–खेलकुद	,,	७।००	२।००	२५२७	२५०
–धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण (अन्य)	,,	६४।००	१०।००	२८९६७	५७४०
ख.लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम					
विवरण	इकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा		कैफियत
		प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधिको	लाभाविन्त जनसंख्या	खर्च रकम	
• आय आर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम		चौमासिक			
• सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धी कार्यक्रम	जना	,,	१३०	१५०	
• गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम	जना		२०	५०	
• महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तीकरण कार्यक्रम		,,			
कुल जम्मा			१५०	२००	
ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम					
विवरण	ईकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा		
		प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लाभाविन्त संख्या	खर्च रकम	
• कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	जना	चौमासिक	५१	९२१५	
• समुह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम					
• महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको तालिम					
कुल जम्मा			५१	९२१५	

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम			
विवरण	कुल संख्या	चौमासिक अवधिमा	
		भत्ता बुझनेको संख्या	रकम रु.
➢ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक	५४६	५४६	८४९,०७२
➢ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका)	४७३७	४७३७	१०९,७९,७६४
➢ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका)	१७३२	१७३२	२७४४८,५४
➢ लोपोन्मुख आदिबासी (१० प्रकारका)	२	२	४७८८
सिमान्तकृत जनसंख्या			
➢ फरक क्षमता (Disable) भएका	४२३	४२२	६९,४६,९२
➢ बाल संरक्षण कार्यक्रम	७१३	७१३	२१७९,५१
कुल जम्मा	८१५३	८१५२	१५,४९,११,२०
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको	
जन्म:			
छोरा	५१६		
छोरी	५०१		
मुत्यु:			
पुरुष	१८८		
महिला	१५९		
बसाई-सराई परिवार:	३१४		
विवाह:	४८५		
सम्बन्ध विच्छेद:	१०६		

थाम नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
रमौली तनहुँ, गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व.२०७९।०८० को दोस्रो चौमासिकसम्मको यथार्थ आय विवरण

संकेत नं.	आम्दानीका शीर्षकहरु	आ.व.२०७९।०८०	
		अनुमान	यथार्थ
१	आन्तरिक आय		
११३१३	सम्पत्ति कर	१५,०००,०००।००	७,४४४,४८१।७९
११३१४	मालपोत कर	७,०००,०००।००	४,४३०,८८८।००
११३२१	घरबहाल कर	३०,०००,०००।००	५,७९६,२७७।९८
११३२२	घर भाडा	२०,०००,०००।००	१०,०९६,८९१।६७
११३२२	मेशनरी उपकरण भाडा	६००,०००।००	३५०,०००।००
११४७२	विज्ञापन कर	१,०००,०००।००	०।००
१४१५७	प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग कर	८७,०००,०००।००	२१,७०४,७९५।००
११४७९	मनोरन्जन कर	१००,०००।००	३६९,९३०।००
१४२१३	लिलाम बिक्री	१००,०००।००	३९२,८७७।२५
१४२२१	मिलापत्र	५०,०००।००	२४,४००।००
१४२२४	परीक्षा	७८,०००।००	२१५,६२५।००
१४२२९	सिफारिस (वस्ती विकास, सम्पत्ति मूल्यांकन, आय प्रमाणित समे	१७,०००,०००।००	८,५४८,९३३।००
१४२२९	विविध फाराम	१,२००,०००।००	५५४,१५२।००
१४२४१	सवारी पार्किङ	७००,०००।००	६०२,६६०।००
१४२४२	घर नक्सा पास	१६,०००,०००।००	६,५५२,४८६।२८
१४२४५	नाता प्रमाणित	४००,०००।००	३३१,८०५।००
१४२४९	अन्य विविध आय	६००,०००।००	१६८,६५४।००
१४२५३	दर्ता र नवीकरण	४,०००,०००।००	१,७७९,९९१।००
१४२५३	व्यक्तिगत घटना दर्ता	१००,०००।००	१४,२४४।००
१४३११	दण्ड जरिवाना	१,५००,०००।००	१२७,६१६।००
१४३१३	धरौटी सदरस्याहा	५००,०००।००	८०,०००।००
१४५२१	सरसफाई	८,०००,०००।००	४,३४२,९५५।००
१४५२१	शौचालय	७२,०००।००	४८,०००।००
१४५२१	स्थानीय वातावरण शुल्क	१०,०००,०००।००	१२,७६४,५९३।५०
१४६११	व्यवसाय कर	५,०००,०००।००	१,८२४,६६२।२५
	जम्मा	२२६,०००,०००।००	८८,५६६,९१८।७२
२	संघबाट प्राप्त अनुदान		
१३३११	वित्तीय समानीकरण अनुदान	२०६,९००,०००।००	१५५,१७५,०००।००

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

संकेत नं.	आम्दानीका शीर्षकहरु	आ.व.२०७९।०८०	
		अनुमान	यथार्थ
१३३१२	सशर्त अनुदान (चालु)	५०७,०००,०००।००	३२३,०७०,०००।००
१३३१२	सशर्त अनुदान (पूँजीगत)	१०२,९५०,०००।००	५,९५७,०००।००
१३३१६	समपूरक अनुदान	२१,०००,०००।००	०।००
१३३१५	विशेष अनुदान	४०,०००,०००।००	०।००
१३४११	सडक बोर्ड नेपाल	१३,६००,०००।००	४,४६१,२१७।००
१००२०	राजश्व बाँडफाँड	१५७,२९९,०००।००	५२,६३७,०७८।९२
	जम्मा	१,०४८,७४९,०००।००	५४१,३००,२९५।९२
३	**प्रदेश सरकारबाट**		
१३३११	वित्तीय समानीकरण अनुदान	२५,९८१,०००।००	१२,९९०,२५०।००
१३३१३	सशर्त अनुदान	०।००	२,५००,०००।००
१३३१५	विशेष अनुदान	०।००	०।००
१३३१७	समपुरक अनुदान	८,०००,०००।००	४,०००,०००।००
११४५६	राजश्व बाँडफाँड	२०,९७१,०००।००	१३,११७,८८२।००
१३३१५	नवप्रवर्तनीय साझेदारी कोष कार्यक्रम	०।००	
	जम्मा	५४,९५२,०००।००	३२,६०८,१३२।००
४	**अन्य निकायबाट प्राप्त**		
१३४११	कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम (मूल्य श्रृखला)	१,५००,०००।००	१,३२५,७८७।००
११३१५	मालपोतबाट रजिष्ट्रेशन शुल्क	१००,०००,०००।००	१६,५६४,८७६।२०
१३४११	नगर विकास कोष बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण र जग्गा विकास	११०,०००,०००।००	०।००
	जम्मा	२११,५००,०००।००	१७,८९०,६६३।२०
५	**जनसहभागिता र अन्य**		
१३४११	जनसहभागिता नगद/पूर्वाधार विकास	६,०००,०००।००	०।००
३२१२२	अन्य तथा सञ्चित कोष अल्या	१६७,५५३,०००।००	१६७,५५२,०३८।४०
	जम्मा	१७३,५५३,०००।००	१६७,५५२,०३८।४०
	कुल जम्मा	१,७१४,७५४,०००।००	८४७,९१८,०४८।२४

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत भुक्तानी भएका कार्यक्रमहरु

१	सामाजिक सुरक्षा भत्ता	२६०,०००,०००।००	१५४,९११,२०२।००
२	गरिवसंग विश्वेश्वर	५४६,०००।००	१०५,०००।००
३	नवप्रवर्तनीय	१०,०००,०००।००	३,८३५,०००।००
	जम्मा	२७०,५४६,०००।००	१५८,८५१,२०२।००

.....

गंगा लाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

.....

आ.व.२०७९।०८० को दोस्रो चौमासिक सम्मको यथार्थ व्यय विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
१	पदाधिकारीहरुको विभिन्न सुविधा		१६,५६९,०००।००	११,८५०,०००।००
२	बिमा (पदाधिकारी)		७२०,०००।००	६३४,०७२।००
३	कार्यपालिका बैठक		८००,०००।००	४२२,०००।००
४	वडा समिति बैठक		३,५२८,०००।००	१,४९१,०००।००
५	अन्य समिति बैठक भत्ता		१,२००,०००।००	७५,०००।००
६	जनप्रतिनिधि दैनिक भ्रमण भत्ता		१,०००,०००।००	७३,२९५।००
७	स्थायी कर्मचारी		४५,०००,०००।००	२९,९८२,९६३।३०
८	करार सेवा शुल्क (कर्मचारी)		५१,०००,०००।००	२६,८६५,५०२।०९
९	बिमा (कर्मचारी)		७००,०००।००	१३८,८००।००
१०	महंगी भत्ता		३,०००,०००।००	१,०२३,५३३।३३
११	अतिरिक्त समय काम गरे वापत भत्ता		१,५००,०००।००	०।००
१२	पोशाक भत्ता		२,४००,०००।००	०।००
१३	दैनिक भ्रमण भत्ता (कर्मचारी)		१,०००,०००।००	५८१,९००।००
१४	अनुगमन, मूल्यांकन (कर्मचारी)		२००,०००।००	०।००
१५	कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता (सरसफाई र चालक)		६००,०००।००	२९७,८००।००
१६	नगर प्रहरी रासन भत्ता		५००,०००।००	२५२,०००।००
१७	कर्मचारी कल्याण कोष		६,५००,०००।००	०।००
१८	पानी तथा विजुली		२,०००,०००।००	१,२२३,८४३।००
१९	संचार महशुल		८००,०००।००	२२०,८६०।००
२०	सेवा अन्य		५००,०००।००	४७,७५२।००
२१	स्टेशनरी		१,८००,०००।००	१,०४४,७८६।००
२२	छपाई		२,५००,०००।००	१,१३६,२७७।००
२३	घर भाडा		७००,०००।००	१६४,५००।००
२४	पत्र पत्रिका पुस्तक		५००,०००।००	१६,५१७।००
२५	कार्यालय सञ्चालन तथा मसलन्द		१,५००,०००।००	२४१,२३८।००
२६	सवारी साधन बिमा तथा नवीकरण		१,२००,०००।००	५९०,७९६।००
२७	सवारी साधन मर्मत सम्भार		५,०००,०००।००	९२३,४७४।००
२८	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सञ्चालन		१,०००,०००।००	९०,१००।००
२९	सवारी साधन इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)		८,०००,०००।००	४,७९५,६५१।००
३०	लेखा व्यवस्थापन एवं लेखा सम्बन्धी जानकारी		४००,०००।००	२१३,५७०।००
३१	राजश्व सुधार एवं अध्ययन		१,२००,०००।००	१,१९९,९९९।५०
३२	संचार माध्यम (गतिविधि प्रकाशन प्रशारण समेत)		२,१००,०००।००	१,३०१,११०।००
३३	फोहोर मैला व्यवस्थापन (सरसफाई सामग्री खरिद समेत)		१,२००,०००।००	७५९,५४०।००
३४	फूलवारी तथा गमला कार्यालय तर्फ		२००,०००।००	०।००
३५	आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमण व्यवस्थापन		५००,०००।००	८८,६६०।००
३६	न.पा. ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी		९,५००,०००।००	४,६००,०००।००
३७	कार्यालय सञ्चालन विविध		३,५००,०००।००	१,९६६,८८४।००
३८	नगर सभा सञ्चालन		१.५००,०००।००	३५८,०५५।००
३९	वडा व्यवस्थापन खर्च	१	२४०,०००।००	९१,०७८।००
४०	वडा व्यवस्थापन खर्च	२	२४०,०००।००	१००,०००।००
४१	वडा व्यवस्थापन खर्च	३	२४०,०००।००	८०,०००।००
४२	वडा व्यवस्थापन खर्च	४	२४०,०००।००	१००,०००।००
४३	वडा व्यवस्थापन खर्च	५	२४०,०००।००	१२०,०००।००

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
४४	वडा व्यवस्थापन खर्च	६	२४०,०००।००	११९,८६३।००
४५	वडा व्यवस्थापन खर्च	७	२४०,०००।००	८०,०००।००
४६	वडा व्यवस्थापन खर्च	८	२४०,०००।००	०।००
४७	वडा व्यवस्थापन खर्च	९	२४०,०००।००	१००,०००।००
४८	वडा व्यवस्थापन खर्च	१०	२४०,०००।००	१२०,०००।००
४९	वडा व्यवस्थापन खर्च	११	२४०,०००।००	११६,९१०।००
५०	वडा व्यवस्थापन खर्च	१२	२४०,०००।००	१२६,५००।००
५१	वडा व्यवस्थापन खर्च	१३	२४०,०००।००	८०,०००।००
५२	वडा व्यवस्थापन खर्च	१४	२४०,०००।००	१००,०००।००
५३	असहाय तथा राहत कोष		४,०००,०००।००	२,२८८,०००।००
५४	सदस्यता शुल्क		४००,०००।००	११०,०००।००
५५	पुरस्कार		५००,०००।००	०।००
५६	खप्ने माल सामान		१,५००,०००।००	९५३,९०३।००
५७	खेलकुद सामग्री खरिद		१,५००,०००।००	१८०,१२४।००
५८	सेवा परामर्श खर्च		३,०००,०००।००	२१८,५४०।००
५९	सार्वजनिक सुनुवाई समेत		२००,०००।००	०।००
६०	घर नक्सापास सम्बन्धी डिजिटलाइज कार्यक्रम समेत		१,०००,०००।००	०।००
६१	न्यायिक समिति, मेल मिलाप, मध्यस्थता प्रशिक्षण व्यवस्थापन समेत		१,५००,०००।००	०।००
६२	विविध फुटकर कार्यक्रमहरु (बोर्डबाट निर्णय चालु प्रकृतिका)		१,५००,०००।००	५०४,६६५।००
६३	टोल, आमा समूह तथा युवाहरुलाई सीप तथा नेतृत्व विकास तालिम	१	५००,०००।००	९०,०००।००
६४	वडाका बाटो र नाला सफाई	१	४००,०००।००	०।००
६५	धार्मिक, सांस्कृतिक एवं खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	१	३००,०००।००	१३३,०००।००
६६	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र टोल विकास संस्था समन्वय बैठक	१	३००,०००।००	२९,५८०।००
६७	विपद व्यवस्थापन	१	७००,०००।००	७००,०००।००
६८	बिउ बिजन खरिद	१	२००,०००।००	१९९,९८०।००
६९	पशु स्वास्थ्य शिविर	१	५०,०००।००	०।००
७०	कृषि तथा पशु पालन सम्बन्धी अन्य फुटकर योजनाहरु	१	४००,०००।००	४९,९५३।००
७१	वडा भित्र रहेका सबै शैक्षिक संस्थाका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई पोशाक, शैक्षिक सामग्री तथा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप	१	५५०,०००।००	०।००
७२	जनसेविका विद्यालय कक्षा १ सम्मका विद्यार्थीहरुका लागि स्मार्ट टिभी लगायत कक्षा कोठा व्यवस्थापन (कार्पेट, भुई टेबल लगायत)	१	१५०,०००।००	१४२,५००।००
७३	कौसी खेती तथा कम्पोष्ट विन खरिद	२	१,०००,०००।००	०।००
७४	मुस्लिम समुदायको धार्मिक शिक्षा पठनपाठनका लागि पारिश्रमिक तथा अन्य कार्य	२	२५०,०००।००	०।००
७५	महिला, युवा, सिप एवं नेतृत्व विकास	२	५००,०००।००	१२०,०००।००
७६	आवश्यकता र मागको आधारमा वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	२	४००,०००।००	१५३,१०९।००
७७	शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि/टोल विकास समन्वय बैठक	२	३०,०००।००	०।००
७७	१७ वटा टोल विकास संस्थाको साइनवोड निर्माण	२	२७०,०००।००	०।००
७७	शैक्षिक अवलोकन भ्रमण	२	७०,०००।००	०।००
७८	वडागत धार्मिक/सांस्कृतिक/खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	२	३००,०००।००	४४,४२७।००
७९	विपद् व्यवस्थापन	२	७००,०००।००	७००,०००।००
८०	श्रृंगार सामग्री निर्माण तालिम	३	१००,०००।००	०।००
८१	शिव पाञ्चायन मा.वि. राउण्ड ब्लक एवं शैक्षिक सामग्री खरिद	३	५००,०००।००	०।००
८२	महर्षि टोलमा डस्विन वितरण	३	५०,०००।००	०।००
८३	निमचोक टोल सडक पेटी रङ रोगन (निमचोक टोलमा डस्विन वितरण)	३	५०,०००।००	०।००

.....

व्यास नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
८४	सेभेन ए साइड ग्रास रुट फेस्टिभल	३	१००,०००।००	०।००
८५	अनसन चौतारीको रुख काँटछाँट तथा बत्ती मर्मत योजना	३	१५०,०००।००	०।००
८६	शान्तिनगर टोलको सामुदायिक भवन रङ रोगन	३	७५,०००।००	०।००
८७	बुद्धपार्क टोलको सामुदायिक भवन रङ रोगन	३	५०,०००।००	०।००
८८	शिक्षा /स्वास्थ्य /कृषि/टोल संस्था समन्वय बैठक	३	३००,०००।००	३२,५६०।००
८९	वडागत धार्मिक/साँस्कृतिक/खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	३	३००,०००।००	३५,०००।००
९०	विपद व्यावस्थापन	३	७००,०००।००	७००,०००।००
९१	कौशी खेती व्यवस्थापन	४	१,०००,०००।००	०।००
९२	व्यास महिला, यूवा सिप एवं नेतृत्व विकास	४	५००,०००।००	०।००
९३	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	४	४००,०००।००	१६८,५५६।००
९४	शिक्षा/स्वास्थ्य /कृषि /टोल संस्था समन्वय बैठक	४	३००,०००।००	३५,४००।००
९५	वडागत धार्मिक/सांस्कृतिक/खेल क्षेत्रमा सहयोग	४	३००,०००।००	७,५००।००
९६	विपद व्यवस्थापन समेत	४	७००,०००।००	७००,०००।००
९७	महिला, यूवा, सिप तथा नेतृत्व विकास	५	५००,०००।००	०।००
९८	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	५	४००,०००।००	३८०,०००।००
९९	शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि/टोल संस्था समन्वय बैठक	५	३००,०००।००	३१,७६०।००
१००	वडागत धार्मिक/सांस्कृतिक/खेककुद क्षेत्रमा सहयोग	५	३००,०००।००	११४,२५३।००
१०१	विपद व्यवस्थापन	५	७००,०००।००	७००,०००।००
१०२	महिला, युवा, सिप एवं नेतृत्व विकास	६	३५०,०००।००	०।००
१०३	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	६	४००,०००।००	२२१,०००।००
१०४	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टोल संस्था समन्वय बैठक	६	३००,०००।००	१९१,५२५।००
१०५	वडागत धार्मिक, साँस्कृतिक, खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	६	३००,०००।००	४३,२१५।००
१०६	विपद् व्यवस्थापन	६	७००,०००।००	७००,०००।००
१०७	बहुक्षेत्रीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा तर्फ	६	१५०,०००।००	०।००
१०८	पशुपन्छी जन्य औषधी खरिद	६	१५०,०००।००	०।००
१०९	धानको बिउ खरिद	६	२५०,०००।००	०।००
११०	जैघाँस खरिद	६	१००,०००।००	६४,८००।००
१११	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	७	५००,०००।००	१००,०००।००
११२	वडामा भएका बाटो र नाला सरसफाई	७	४००,०००।००	१९५,०००।००
११३	शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि/टोल संस्था समन्वय बैठक	७	३००,०००।००	०।००
११४	वडागत धार्मिक/साँस्कृतिक/खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	७	३००,०००।००	०।००
११५	विपद व्यवस्थापन	७	७००,०००।००	७००,०००।००
११६	कृषि प्रवर्द्धन तर्फ	७	५००,०००।००	१३४,६८९।००
११७	शिक्षा तर्फ	७	१,०००,०००।००	६०९,८५३।००
११८	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	८	५००,०००।००	०।००
११९	वडामा भएका बाटो र नाला सरसफाई	८	४००,०००।००	२८५,०००।००
१२०	शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि/टोल संस्था समन्वय बैठक	८	३००,०००।००	०।००
१२१	वडागत धार्मिक/साँस्कृतिक/खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	८	३००,०००।००	०।००
१२२	विपद व्यवस्थापन	८	७००,०००।००	७००,०००।००
१२३	तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	८	२००,०००।००	०।००
१२४	बाँझो जग्गामा कागती खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	८	५०,०००।००	०।००
१२५	तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बिउ वितरण)	८	८०,०००।००	७९,६८०।००
१२६	पशु औषधी खरिद	८	१००,०००।००	०।००
१२७	वडा भित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयलाई खेलकुद सामग्री वितरण	८	४००,०००।००	०।००
१२८	वडा भित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण	८	१००,०००।००	०।००

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ, गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
१२९	वडा कार्यालयदेखि बिलाउनीसम्म (शान्ती वराह मोटर मार्ग) डि.पि.आर.	८	५००,०००।००	०।००
१३०	लालध्वज मार्ग डि.पि.आर. निर्माण	८	३००,०००।००	०।००
१३१	लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय	९	१००,०००।००	०।००
१३२	सरस्वती आधारभूत विद्यालय	९	१००,०००।००	०।००
१३३	वसाहा स्थान मा.वि.	९	१००,०००।००	०।००
१३४	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	९	५००,०००।००	५०,०००।००
१३५	वडामा भएका बाटो र नाला सरसफाई	९	४००,०००।००	१४०,०००।००
१३६	शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि/टोल संस्था समन्वय बैठक	९	३००,०००।००	४४,९७५।००
१३७	वडागत धार्मिक/साँस्कृतिक/खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	९	३००,०००।००	७५,०७५।००
१३८	विपद व्यवस्थापन	९	७००,०००।००	७००,०००।००
१३९	विषादी खरिद	९	१००,०००।००	२७,०००।००
१४०	औषधी खरिद	९	१००,०००।००	०।००
१४१	बोयर बोका खरिद गरी वितरण ७० प्रतिशतमा	९	२५०,०००।००	०।००
१४२	पशुपंक्षी औषधी खरिद	१०	१००,०००।००	९९,९५०।००
१४३	आलु तथा अन्य तरकारी बिउ खरिद तथा वितरण	१०	१००,०००।००	१००,०००।००
१४४	तालिम/विपन्न वर्गलाई बाखा वितरण कार्यक्रम	१०	१५०,०००।००	०।००
१४५	व्यवसायिक माछा पालक कृषकहरुलाई माछाका भुरा वितरण	१०	१००,०००।००	९७,६९६।००
१४६	हिउँदे तथा वर्षे घाँसको बिउ खरिद तथा वितरण	१०	२००,०००।००	०।००
१४७	पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चलन	१०	१५०,०००।००	०।००
१४८	महिला, यूवा सिप एवं नेतृत्व विकास	१०	५००,०००।००	०।००
१४९	वडामा भएको बाटो र नाला सरसफाई	१०	४००,०००।००	३३७,२२०।००
१५०	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टोल संस्था समन्वय बैठक	१०	३००,०००।००	२५,३३०।००
१५१	वडागत धार्मिक, सांस्कृतिक खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	१०	३००,०००।००	८८,०००।००
१५२	विपद व्यवस्थापन	१०	७००,०००।००	७००,०००।००
१५३	तनहुँसुर स्वास्थ्यचौकी र सेवा कार्यालय वेलटारीमा पोषण कार्यक्रम, सरसफाई, आमा समूह शिक्षा सचेतना तालिम र औषधी खरिद	११	२००,०००।००	१२२,९६०।००
१५४	भगवतीपानी मन्दिर डि.पि.आर. निर्माण	११	१००,०००।००	०।००
१५५	पशुपंक्षी औषधी खरिद	११	१००,०००।००	९९,९००।००
१५६	हिउँदे तथा वर्षे घाँस खरिद (८० प्रतिशत अनुदानमा)	११	१००,०००।००	९९,९७६।००
१५७	आलुको बिउ तथा अन्य बिउ विजन खरिद	११	२००,०००।००	१५०,०००।००
१५८	गोला सहितको मौरीघार खरिद तथा वितरण ७५ प्रतिशत अनुदान	११	१५०,०००।००	०।००
१५९	पशुपंक्षी र कृषि तालिम	११	१५०,०००।००	०।००
१६०	शिक्षा तर्फ	११	८००,०००।००	०।००
१६१	फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाई	११	१००,०००।००	०।००
१६२	महिला युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	११	४५०,०००।००	०।००
१६३	वडामा भएका बाटो र नाला सरसफाई	११	४००,०००।००	१११,७९८।००
१६४	शिक्षा/स्वास्थ्य/कृषि/टोल संस्था समन्वय बैठकमा	११	२००,०००।००	०।००
१६५	वडा गत धार्मिक संस्कृतिक खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	११	२००,०००।००	१०९,०१२।००
१६६	विपद व्यबस्थापन	११	७००,०००।००	७००,०००।००
१६७	कृषि तथा पशुसेवा कार्यक्रम	१२	२००,०००।००	४९,९६५।००
१६८	महिला, युवा, सिप एवं नेतृत्व विकास	१२	५००,०००।००	०।००
१६९	वडामा भएका बाटो र नाला सरसफाई	१२	४००,०००।००	२६६,६३४।००
१७०	शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टोल समन्वय बैठक, अध्ययन अवलोकन भम्रण	१२	३००,०००।००	०।००
१७१	वडागत धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	१२	३००,०००।००	८०,०००।००
१७२	विपद व्यवस्थापन	१२	७००,०००।००	७००,०००।००

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ, नेपाल
गण्डकी प्रदेश
२०७२

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
१७३	महिला, युवा, सिप एवं नेतृत्व विकास	१३	५००,०००।००	०।००
१७४	वडामा भएका बाटो र नाला सरसफाई	१३	४००,०००।००	३८०,०००।००
१७५	शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि टोल संस्था समन्वय बैठक	१३	३००,०००।००	०।००
१७६	वडागत धार्मिक सांस्कृतिक खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	१३	३००,०००।००	२०,०००।००
१७७	विपद व्यवस्थापन	१३	७००,०००।००	७००,०००।००
१७८	कृषितर्फ दिगो आय आर्जन	१३	१,०००,०००।००	२९९,३९५।००
१७९	सामुदायिक विद्यालय एवं विभिन्न वर्गलाई उत्प्रेरणा दिगो पार्जन कार्यक्रम	१३	१,०००,०००।००	३०,०००।००
१८०	५० प्रतिशत लागत सहभागितामा कृषकलाई अनुदान	१४	३००,०००।००	०।००
१८१	५० प्रतिशत अनुदानमा फलफूलको विरुवा वितरण	१४	१००,०००।००	०।००
१८२	पशु पालन तथा पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	१४	२००,०००।००	०।००
१८३	विद्यालयको भौतिक पूवाधार एवं फर्निचर निर्माण	१४	८००,०००।००	०।००
१८४	खानेपानी विद्युत महुशुल ५० प्रतिशत	१४	०।००	०।००
१८४	रासीभन्ज्याङ केसरी ढाँड खेत कृषि मोटर मार्ग		७५,०००।००	०।००
१८४	झन्टाबासदेखि केरंडी मोटर मार्ग		७५,०००।००	०।००
१८५	वृहद् कुलुङ खानेपानी डि.पि.आर. निर्माण	१४	२००,०००।००	०।००
१८६	महिला, युवा सिप एवं नेतृत्व विकास	१४	५००,०००।००	६०,०००।००
१८७	वडामा भएको बाटो र नाला सफाई	१४	४००,०००।००	३७१,९९८।००
१८८	ढाकेस्वाँरा पक्की नाला निर्माण	१४	३००,०००।००	२७,७००।००
१८९	वडागत धार्मिक/साँस्कृतिक/खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग	१४	३००,०००।००	३५,०००।००
१९०	विपद व्यवस्थापन समेत	१४	७००,०००।००	७००,०००।००
१९१	दमौली अस्पतालमा सञ्चालित डाइलासिस सेवा सहयोग		१,५००,०००।००	०।००
१९२	व्यास नगर समता आवासीय विद्यालय सञ्चालन		५,०००,०००।००	२,२३८,८६६।००
१९३	विद्यालय बाल विकास शिक्षक,कर्मचारी,स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन		२०,०००,०००।००	९,७४९,५६२।००
१९४	विद्यालय परीक्षा संचालन एवं अभिभावक अभिमूखीकरण कार्यक्रम		१,३००,०००।००	२४५,०२५।००
१९५	बालमैत्री नगरपालिका व्यवस्थापन		२,०००,०००।००	२८९,८६०।००
१९६	मदर्शा शिक्षा व्यवस्थापन अनुदान		१,०००,०००।००	०।००
१९७	जेष्ठ नागरिक आश्रम व्यवस्थापन	३, ५	६००,०००।००	०।००
१९८	सत्यवती शीला संरक्षण एवं पराशर आश्रम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्थापन	५	१,०००,०००।००	१६५,०००।००
१९९	उच्च शिक्षा अध्ययन/अनुसन्धान अनुदान		२,०००,०००।००	२७१,०००।००
२००	राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता व्यवस्थापन		६००,०००।००	०।००
२०१	मेयर, उपमेयर कप अन्तर मा.वि. छात्रछात्रा खेलकुद प्रतियोगिता		५००,०००।००	०।००
२०२	वैकल्पिक शिक्षाका लागि Room to Read कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग		३५०,०००।००	१५,४३५।००
२०३	गोष्ठी, सम्मान, शिक्षक अनुभव आदान प्रदान बैठक समेत		५००,०००।००	१३४,०७०।००
२०४	मा.वि. स्तरीय विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रतिभा पुरस्कार		१५०,०००।००	०।००
२०५	खेलकुद विकास समिति व्यवस्थापन		३००,०००।००	०।००
२०६	अपाङ्गता सहयोग (दृष्टिविहिन, सुस्त, बहिरा समेत)		१,०००,०००।००	१२१,५००।००
२०७	अपाङ्गता प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रम		९००,०००।००	८०,०००।००
२०८	जेष्ठ नागरिक सम्मान, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन		१,०००,०००।००	०।००
२०९	गर्भवती महिला पोषण कार्यक्रम (महिलासँग उपमेयर)		१,०००,०००।००	५००,०००।००
२१०	बीस वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने दलित, बोटे, चेपाङ कुमाल दरै सहयोग		२००,०००।००	०।००
२११	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान		१५०,०००।००	१५०,०००।००
२१२	राष्ट्रिय अन्तराष्टिय महिला अधिकार दिवस		१००,०००।००	०।००
२१३	अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, अन्तराष्टिय बाल दिवस व्यवस्थापन		२००,०००।००	२००,०००।००
२१४	लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष		१००,०००।००	०।००
२१५	संकटमा परेका महिलालाई मनोविमर्स सेवा		२००,०००।००	१००,०००।००

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
२१६	अपाङ्गता, महिला जेष्ठ नागरिक हिंसा विरुद्ध प्रचार प्रसार		१००,०००।००	०।००
२१७	बैठक कार्यक्रम सञ्चालन सहजीकरण		१००,०००।००	०।००
२१८	महिलाहरुको सचेतना नेतृत्व एवं सिप विकास कार्यक्रम		२,०००,०००।००	४३०,०००।००
२१९	कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण प्रयोगशाला अस्पताल सञ्चालन		२,५००,०००।००	०।००
२२०	आयुर्वेद चिकित्सालय सेवा प्रवर्द्धन विस्तार		५००,०००।००	२२६,३३०।००
२२१	स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन (औषधी खरिद समेत) एवं अन्य विविध कार्यक्रम		४,५००,०००।००	२,२०२,४४७।६०
२२२	महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरुको सम्मान एवं सहयोग		१,२६०,०००।००	२७४,०००।००
२२३	सहकारी मार्फत बिक्री हुने दुधमा अनुदान		१,५००,०००।००	०।००
२२४	सहकारी मार्फत बिक्री हुने खसी/बोका मासुमा अनुदान		५००,०००।००	०।००
२२५	गोवर्धन शर्मा कृषि अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रम		१,०००,०००।००	०।००
२२६	गाई, भैंसी, बाखा, बंगुर प्रवर्द्धनमा ५० प्रतिशत अनुदान		२,०००,०००।००	०।००
२२७	धान, मकैको बिउ बिजन वितरण ५० प्रतिशत अनुदान		२,०००,०००।००	२३६,२८७।००
२२८	आलु, लसुन, व्याज पकेट क्षेत्र बिउ ५० प्रतिशत अनुदान		१,०००,०००।००	०।००
२२९	कृषि व्यवसाय मल, बिउ, विषादी प्रयोग अभिमुखीकरण कार्यक्रम		४००,०००।००	०।००
२३०	तरकारी फलफूल मूल्य श्रृखला कार्यक्रम (सशर्त)		१,५००,०००।००	८३९,३३७।००
२३१	पशुजन्य विभिन्न रोग नियन्त्रण, औषधी खरिद		१,०००,०००।००	०।००
२३२	कृषि र पशु उपशाखा बैठक तथा कार्यक्रम		१००,०००।००	०।००
२३३	वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा कृषि उद्यमी समेतलाई अनुदान सहयोग कार्यक्रम (मेड्पा उद्यमी सहयोग समेत)		५,०००,०००।००	०।००
२३४	शैक्षिक वेरोजगार महिला उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रम		१,५००,०००।००	०।००
२३५	अन्य विविध बैठक उद्योगी व्यवसायी अन्तरकृया कार्यक्रम समेत		२००,०००।००	०।००
२३६	सहकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम		५००,०००।००	०।००
२३७	दलित परम्परागत पेशा आधुनिकीकरण सहयोग		१,०००,०००।००	२९,६९२।००
२३८	दलित उत्थान एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम		५००,०००।००	५०,०००।००
२३९	विपद पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य व्यवस्थापन (चालु)		२,०००,०००।००	२,०००,०००।००
२४०	गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन		१,०००,०००।००	०।००
२४१	वातावरण तथा सरसफाई अन्तगत प्लाष्टिक शुन्य अभियान निरन्तरता		५००,०००।००	०।००
२४२	भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा दर्ता		२,०००,०००।००	३५७,०४०।००
२४३	भूउपयोग योजना एवं नदी खोला मापदण्ड निर्माण		१,०००,०००।००	५०,०००।००
२४४	युवा परिषद् परिचालन, युवा उत्प्रेरणा एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम		१,५००,०००।००	०।००
२४५	इसाई धर्मावलम्बीहरुको समाधी स्थल व्यवस्थापन		१,०००,०००।००	०।००
२४६	विभिन्न भाषा, साहित्य, कला संरक्षण प्रवर्द्धन कार्यक्रम		१,५००,०००।००	३३०,०००।००
२४७	प्रविधिमैत्री व्यास नगर पुस्तकालय व्यवस्थापन		१,०००,०००।००	०।००
२४८	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस विज्ञान प्रविधि विषय सञ्चालन अध्ययन एवं गुरुयोजना निर्माण		१,०००,०००।००	२५,०००।००
२४९	नगरस्तरीय विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन एवं प्रशिक्षण समेत		३,०००,०००।००	१,९०५,७००।००
२५०	प्राकृतिक श्रोत राजश्व बाँडफाँट फिर्ता		२०,०००,०००।००	०।००
२५१	कृषि पशु प्रवर्द्धन सम्बन्धी विविध कार्यक्रम अनुदान (बिमा समेत)		१,५००,०००।००	३४५,०००।००
२५२	पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम		२,५००,०००।००	२८०,०००।००
२५३	एकल महिला तथा पुरुष सहयोग कार्यक्रम		१,०००,०००।००	०।००
२५४	कमागत योजना र व्यास मूर्ति निर्माण लागत सहभागिता फिर्ता (चालु)		२८,०००,०००।००	२६,१५१,२७६।४४
२५५	तलब तथा सुबिधा- आप्रवासी स्रोत केन्द्र कर्मचारी		२,१६२,०००।००	१,२९५,०८८।००
२५६	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान		१३,१२५,०००।००	३,९७१,१६५।००
२५७	मनोसमाजिक परामर्श संचालन खर्च		९३,०००।००	९,५१०।००

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
२५८	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण, समता रपहुँच)		५००,०००।००	०।००
२५९	अन्तराष्ट्रिय अप्रवासी दिवस		३०,०००।००	२०,०००।००
२६०	अन्य विविध खर्च - आयोजना, सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता सम्बन्धी विभिन्न बैठकको चियापान लगायतको खर्च		७१,०००।००	०।००
२६१	आ.व. २०७८।०७९ मा स्थापना भएको तरकारीबाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता		६००,०००।००	०।००
२६२	आ.व. २०७९/८० मा नयाँ तरकारीबाली पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन		१,२००,०००।००	०।००
२६३	आकस्मिक अवस्थामा औषधी एवं ल्याब सामग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाई, ई-टि.बि रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा तथा कोहर्ट विश्		१७८,०००।००	०।००
२६४	आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण		१००,०००।००	०।००
२६५	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद		१,९६०,०००।००	७७,८००।५०
२६६	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)		२५७,३००,०००।००	१४९,०२२,४९०।७०
२६७	आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		२,५३७,०००।००	१,४४९,६००।००
२६८	आप्रवासी स्रोत केन्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यलयको प्रतिनिधि, स्थानीय तहको प्रतिनिधि र परियोजना कर्मचारी सँगको समन्वय वैठक		२०,०००।००	०।००
२६९	आप्रवासी स्रोत केन्द्रको कार्यालय संचालन/ कर्मचारी भ्रमण खर्च / शिरोभार खर्च		८९५,०००।००	४६,२२८।००
२७०	आप्रावसन कामदारहरुको संजाल क्षमता अभिबृद्धि		२००,०००।००	०।००
२७१	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ्ग		२०,०००।००	०।००
२७२	उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान		१५०,०००।००	०।००
२७३	एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक देनिक भ्रमण भत्ता/यातायात खर्च/ईन्धन		६०,०००।००	३,३००।००
२७४	एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्त तथा पोशाक खर्च		६२६,०००।००	६१४,१७२।००
२७५	एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायको लागि सञ्चार खर्च		७,०००।००	०।००
२७६	औषधालयको तलब, भत्ता, संचालन खर्च तथा कार्यक्रम बजेट		९,७००,०००।००	४,४३७,६५४।३०
२७७	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम		३००,०००।००	१३,६००।००
२७८	करार: अहेब, अनमी (खोप सेवा कार्यक्रम संचालन नगरपालिका, संस्थागत क्लिनिक)		२६०,०००।००	१४१,०००।००
२७९	कृष्णदैपायन ज्येष्ठ नागरिक सत्संग,व्यास न.पा. ३ तनहुँ (ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन)		५००,०००।००	०।००
२८०	क्षयरोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ सेवाको पहुँच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपड्ताल कार्यक्रम घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.पि.टी. कार्यक्रम		१२२,०००।००	१०७,०००।००
२८१	कृषि स्नातक करार		४८०,०००।००	०।००
२८२	कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याकं अध्यावधिक कार्यक्रम		१००,०००।००	०।००
२८३	किसान सूचीकरण कार्यक्रम		३००,०००।००	०।००
२८४	कोभिड १९ को भ्याक्सिनको डिजिटाइजेशन तथा क्यू आर कोड प्रमाणिकरण		१२०,०००।००	१२०,०००।००
२८५	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन		५०,०००।००	०।००

.....

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल

गंगा लाल पुडासैनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
.....

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
२८६	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालन व्यवस्थापन खर्च (पालिकास्तरिय योजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तरिय सुपरिवेक्षण)		४१९,०००।००	०।००
२८७	कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम		५००,०००।००	०।००
२८८	खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान		१,०००,०००।००	०।००
२८९	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)		४८०,०००।००	२,६५०।००
२९०	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने		२,३८०,०००।००	६४३,२७०।००
२९१	गौशाला पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा सामुदायिक पशु व्यवस्थापन		२,५५०,०००।००	
२९२	ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, व्यास न.पा. दमौली, तनहुँ		५००,०००।००	
२९३	जिल्ला भित्र सामी परियोजनाको अर्ध वार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी		१२२,०००।००	
२९४	तलब तथा सुविधा- मनोसामाजिक परामर्शकर्ता		४४६,०००।००	२७७,८४०।००
२९५	तलब तथा सुबिधा -वित्तिय साक्षरता सहजकर्ता क्रार्यक्रम		४४६,०००।००	२७७,८४०।००
२९६	धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम		२,५२०,०००।००	०।००
२९७	नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चतता र दीगोपनाको लागि सुक्ष्मायोजना अद्यावधिक २ दिन र सरसफाई प्रबर्द्धन प्याकेज पुर्नताजगी तालिम १ दिन गरी ३ दिन एवं पूर्णखोप न.पा. सुनिश्चितताको लागि स्थानिय तह, वडा, खोप समन्वय समिति तथा नवनिवार्चित जनप्रतिनिधि		२६०,०००।००	०।००
२९८	प्रजनन् रुग्णता स्वास्थ्य सेवा		३४०,०००।००	०।००
२९९	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाई सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान		४,५८९,०००।००	०।००
३००	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन		२१,७६७,०००।००	११,७०८,५३४।००
३०१	प्राविधिक सहायकको तलव		३९३,०००।००	२४३,११०।००
३०२	प्राविधिक सहायकको पोशाक		१०,०००।००	०।००
३०३	प्राविधिक सहायकको स्थानीय भत्ता		३९,०००।००	०।००
३०४	परिवार नियोजन किशोर किशोरी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम		५६०,०००।००	३९४,८२४।००
३०५	पशु सेवा विभाग र प्रादेशिक निकायमा पशुपन्छी तथ्यांक तथा पशु सेवाका कार्यक्रमको प्रगति रिपोर्टिङ		२०,०००।००	०।००
३०६	पशुपंक्षी आदिबाट हुने ईन्फुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसर्कोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम		२०,०००।००	०।००
३०७	पशुपन्छी रोगको अन्वेषण, नमूना सङ्कलन तथा प्रेषण		१०,०००।००	०।००
३०८	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समिक्षा		२१५,०००।००	५५,०५०।००
३०९	पालिकाहरुमा स्वीकृत निर्देशिका अनुसार गठित rapid response team तथा risk communication and community engagement team लाई अभिमुखिकरण, महामारी/जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने घटनाहरुको व्यवस्थापनका लागि कम्तिमा वर्षमा दुई पटक सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समेतको सहभागितामा		१३०,०००।००	०।००
३१०	पोषण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन		१५०,०००।००	०।००
३११	पोषण कार्यक्रम		४३९,०००।००	२०१,०००।००

व्यास नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
३१२	पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, पशुसेवा, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा र शासकीय प्रबन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चानल)		१५०,०००।००	०।००
३१३	वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने सम्भावित कामदारहरुलाई गहन अभिमुखीकरण कार्यक्रम		३,०००।००	०।००
३१४	मेशिनरी आजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ)		९६,०००।००	०।००
३१५	मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ)		१८०,०००।००	०।००
३१६	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती, रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम		१,४६०,०००।००	६७,३००।००
३१७	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सञ्चालन		१,४६२,०००।००	४६०,६२८।००
३१८	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी,गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		५,४७१,०००।००	१,८२३,५२०।००
३१९	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)		७७,०००,०००।००	४४,४६३,७२६।६०
३२०	मासु जाँच ऐन कार्यान्वन सहजीकरण कार्यक्रम		१,०००,०००।००	०।००
३२१	राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)		१००,०००।००	०।००
३२२	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)		२,६००,०००।००	१,६९५,०००।००
३२३	रिटर्नी स्वयंम सेवक परिचालन		५८४,०००।००	३१४,४५४।००
३२४	रोजगार संयोजकको तलब		४९४,०००।००	३४९,५१२।००
३२५	रोजगार संयोजकको पोशाक		१०,०००।००	०।००
३२६	रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता		४८,०००।००	०।००
३२७	रोजगार सेवा केन्द्रसँगको सहकार्य		११०,०००।००	०।००
३२८	रोजगार सेवा केन्द्रको संचालन खर्च		२६५,०००।००	७,५००।००
३२९	रोजगार सहायकको तलब		३९३,०००।००	१९९,११९।०६
३३०	रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता		१०,०००।००	०।००
३३१	रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता		३९,०००।००	०।००
३३२	रोजगारी सृजना (आई.डि.ए.)		२,३५१,०००।००	०।००
३३३	रोजगारी सृजना (नेपाल सरकार)		१,२४८,०००।००	३५०,०००।००
३३४	वित्तीय साक्षरता क्रार्यक्रम सञ्चालन खर्च		२२५,०००।००	४२,०८०।००
३३५	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान		५,९७३,०००।००	२,४२६,८२५।००
३३६	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा/आमा समूह तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुका लागि सामाजिक ब्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम		७५,०००।००	०।००
३३७	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान		११,४००,०००।००	०।००
३३८	विभागले उपलव्ध गराउने विधि/पद्दति अनुसार वडा स्तरबाट घटना दर्ता सप्ताह अभियान सञ्चालन		११०,०००।००	०।००
३३९	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)		३,२५२,०००।००	८००,०००।००
३४०	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरीक्षण		१५०,०००।००	
३४१	सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाई (सञ्चार र पँहुच अभियान सञ्चालान)		१५०,०००।००	
३४२	स्थानीय आप्रावसी कामदारहरुको संजाल सदस्यहरूको वैठक तथा पैरवी कार्यक्रम		८०,०००।००	

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुब्रेडी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
३४३	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत		३६,९००,०००।००	२५,३४०,१२२।९१
३४४	स्थानीय तहमा क्रियाशील कामदार संजनालाई सामग्री सहयोग		१०,०००।००	०।००
३४५	स्थानीय सरकार परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक		८०,०००।००	४०,०००।००
३४६	समुदाय अभिमुखीकरण कार्यक्रम		१२,०००।००	९,०००।००
३४७	सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबाट परियोजना अनुगमन तथा मूल्याकंन		४०,०००।००	१५,०००।००
३४८	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण		१४०,०००।००	०।००
३४९	सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना साम्रगी उत्पादन तथा प्रकाशन		५०,०००।००	०।००
३५०	सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका विभिन्न सवालहरुमा रेडियो जिगंल प्रशारण		७०,०००।००	०।००
३५१	सूर्तिजन्य पदार्थ तथा मध्यपान सेवनको न्यूनीकरण सम्बन्धी संचार कार्यक्रम		२५,०००।००	०।००
३५२	सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (प्रहरी /पत्रकार/मिडिया परिचालन/स्थानीय जनप्रतिनिधि/स्थानीय तहको विषयगत शाखा जस्तै स्वास्थ्य शाखाका सदस्यहरु/स्थानीयतहमा मनोसामाजिक विषयको दिगोपन/समुदायका अगुवाहरुलाई आप्रवसनको असर तथा प्रभाव, का.		२८२,०००।००	०।००
३५३	स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्यूनत्तम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समीक्षा, फलोअप, अनुगमन र सुदृढीकरण समेत)		१४०,०००।००	०।००
३५४	स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण कार्यक्रम		६५,०००।००	०।००
३५५	संस्थागत क्षमता विकास, परीक्षा सञ्चालन एवं विद्यार्थी मूल्याङ्कन		१,२७४,०००।००	०।००
३५६	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन		३,९४०,०००।००	०।००
३५७	सामी परियोजना कर्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको पदाधिकारी सँग समन्वय वैठक		४०,०००।००	१५,०००।००
३५८	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान		७,५०१,०००।००	०।००
३५९	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)		५,३७१,०००।००	१,४९२,५००।००
३६०	हिंसा पिडित महिला तथा किशोरी अल्पकालीन सेवा केन्द्र, सञ्चालन अनुदान		५००,०००।००	२५०,०००।००
९६१	खानेपानी सडकबत्ती महशुल सहभागिता शुल्क		३,०००,०००।००	०।००
	चालु जम्मा		८९६,५४२,०००।००	४२२,४३९,४२७।३३
३६१	बाधँकुलो संरक्षणको लागि तारजाली खरिद	१	३५०,०००।००	०।००
३६२	बुद्धदाहाल बहिरा आवासीय प्रा.वि.मा भान्सा कोठा निर्माण	१	३००,०००।००	२५९,८९१।००
३६३	अकला खोल्सी खानेपानीको मुहानमा सेडिमेन्टेसन र रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण (छाब्दी मार्गमा नाला निर्माण र सडक स्तरोन्नति र नवआदर्श टोलको मिनु गुरुङको र सिता न्यौपानेको घरबाट पक्की नाला निर्माण)	१	५००,०००।००	०।००
३६४	चारकुने टोलको धुपखोला (पड्के पानी) अधुरो कुवा निर्माण	१	५०,०००।००	०।००
३६५	धुपखोला टोलको धुपखोलो पधेँरा निर्माण	१	१००,०००।००	०।००
३६६	शिवालय टोलको साउनेपानी कुवा र मन्दिर संरक्षण	१	२००,०००।००	१९०,०००।००
३६७	बगिनी कुवा टंकी मर्मत	१	५०,०००।००	०।००
३६८	अम्रेनी टोलको थानी मन्दिरको कुवा संरक्षणको लागि पोखरी निर्माण	१	२००,०००।००	०।००
३६९	स्वामी चौताराको छाब्दी पम्पिङ खानेपानी वितरणको लागि १ इन्चको ५०० मिटर पाइप खरिद	१	५०,०००।००	४९,४३०।००
३७०	रतौली टोलको स्वामी कुवा संरक्षण	१	५०,०००।००	०।००
३७१	सडक बत्तीका लागि विद्युतीय तार एवं सामान खरिद	१	३००,०००।००	५,८४७।००

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
३७२	रतौली, रजआँप, कुञ्छाली, डमौली, अडमपानी, धुपखोला, मोहोरियाटार, अकलाबगैंचा, अम्रेनी नवआदर्श, तालघरे, मुसेखोला, दरै स्वामी चौतारा, जनचेतना लगायतका टोलहरुको कच्ची बाटोहरु स्तरोन्नति गरी कच्ची नाला सहित ग्राभेल	१	७००,०००।००	२३१,०००।००
३७३	नवआदर्श टोलको तिलक ब. खत्रीको घरदेखि अमृत थापाको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	४७५,०००।००
३७४	निर्मल जनसुधार टोलको कुसुम आलेको घरदेखि सुनिता शाहीको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	४७५,०००।००
३७५	कुञ्छाली चोक छाब्दी मार्गबाट भद्रुटारी रिङरोड जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	४७५,०००।००
३७६	भादगाउँ टोलको दमौली पब्लिक स्कुल जाने बाटोमा कल्भर्ट सहितको नाला निर्माण	१	५००,०००।००	४७५,०००।००
३७७	तालघरे टोलको सोममायाको घरबाट डाँडागाउँ जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	१६५,०००।००
३७८	हाईस्कुलटार टोलको चन्द्राको घरदेखि विष्णु थापाको घरसम्म र बसन्तको घरदेखि पार्वती शाहीको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	१	५००,०००।००	४७५,०००।००
३७९	छाब्दी प्रवेशद्वारमा पर्ने सरल मार्गको अधुरो नाला निर्माण	१	३००,०००।००	२८३,८४५।००
३८०	मगर समाज सुधार समितिको भवन जाने बाटो रिटेनिङ वाल र ढलान	१	२५०,०००।००	२३७,५००।००
३८१	गल्बुवेशी टोलको इन्द्रेनी मार्गको अधुरो पक्की नाला निर्माण (छाब्दी प्रवेशद्वारको पश्चिमतर्फ पक्की नाला निर्माण)	१	२००,०००।००	०।००
३८२	भादगाउँ टोलको मगर समाजको गेटबाट सरस्वती सुनारको घरसम्म र कमल दरैको घरबाट सेते वि.क.को घरसम्म जाने सिंढी बाटो निर्माण	१	२००,०००।००	०।००
३८३	विज्ञानचौरको अधुरो कृयापुत्री भवन निर्माण	१	२००,०००।००	०।००
३८४	अडमपानी टोलमा पर्ने दरै भवनदेखि माथि पूर्व तर्फ १३ फुटे भित्री बाटोमा अधुरो पक्की नाला निर्माण	१	१५०,०००।००	०।००
३८५	खकौली टोलको कदम खेलकुद मैदान निर्माण (खकौलीको छाब्दी मार्गदेखि माथिल्लो खकौली गाउँ जाने बाटोमा नयाँ ट्याक निर्माण)	१	१५०,०००।००	०।००
३८६	जनचेतना टोलको भवन संरक्षण	१	१५०,०००।००	१४२,५००।००
३८७	धुपखोला टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	१	३००,०००।००	१००,०००।००
३८८	मोहोरियाटार टोलको ट्रष्ट भवनमा अफिस कोठा र शौचालय निर्माण	१	३००,०००।००	२८५,०००।००
३८९	चारकुने दुग्द उत्पादक सहकारी संस्थाको ल्याब कोठा निर्माण	१	३००,०००।००	१००,०००।००
३९०	विश्वकर्मा समाजको मन्दिर संरक्षण	१	३००,०००।००	०।००
३९१	चारकुने टोलको जलेश्वर जेष्ठ नागरिकको अधुरो भवन निर्माण	१	१५०,०००।००	०।००
३९२	रतौली टोलको क्षेत्री समाज भवन संरक्षण	१	१५०,०००।००	१४२,५००।००
३९३	बालमन्दिर अगाडिबाट गणेशमानचोक हुँदै रामनाथ रिमालको घर अगाडिसम्म र गणेशमानचोक राजकुमार श्रेष्ठको घर अगाडिदेखि राम घलेको घर अगाडि सम्म पक्की नाला निर्माण	२	२,५००,०००।००	८२५,०००।००
३९४	डँग्रेखोल्सी नाग कुवादेखि पूर्वतर्फ सार्वजनिक जग्गामा कम्पाण्डवाल निर्माण गरी जग्गा संरक्षण	२	१,०००,०००।००	०।००
३९५	सिद्धार्थ चोकबाट पश्चिमतर्फ सफा सडक सम्म ग्राभेल र कालोपत्रे	२	३००,०००।००	१००,०००।००
३९६	रामजी तिमिल्सेना र प्रदिप पौडेलको घर अगाडि नाला निर्माण	२	२००,०००।००	१९०,०००।००
३९७	सत्यवती मा.वि.का खानेपानीका धाराहरुमा Wash Basin र Drain Pipe राख्ने कार्य	२	२००,०००।००	०।००
३९८	बालमन्दिर मा.वि.मा खानेपानीको थप युरोगार्डको व्यवस्थापन र पूर्व प्राथमिक कक्षाहरुको पठनपाठनका लागि २ थान स्मार्ट टि.भी. खरिद	२	४००,०००।००	०।००

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुब्रेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
३९९	सेतो गूँरास बाल विकास सेवाको लागि स्मार्ट टि.भी. लगायत शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री खरिद	२	१५०,०००।००	०।००
४००	श्रीटोल चोकमा र मालपोत कार्यालयको आडमा सार्वजनिक धारा निर्माण र सडक बत्ती व्यवस्थापन	२	१,५००,०००।००	०।००
४०१	शिवालय मन्दिरमा अधुरो ट्रस भवन निर्माण तथा अन्य व्यवस्थापन	२	५००,०००।००	१६५,०००।००
४०२	बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण	२	५००,०००।००	०।००
४०३	विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण	२	१५०,०००।००	०।००
४०४	बागबजार टोल सामुदायिक भवन निर्माण	२	३५०,०००।००	३५०,०००।००
४०५	तनहुँशुर भिमसेन धर्मगुठीको मन्दिर संरक्षणका लागि कम्पाण्डवाल निर्माण	२	५००,०००।००	२८७,०००।००
४०६	जनसेवा प्रा.वि.को कम्पाण्ड माथि तार जाली निर्माण तथा मर्मत	२	२५०,०००।००	०।००
४०७	मालेवगर टोल अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गामा क्रियापुत्री भवन (ट्रस) निर्माण	२	२००,०००।००	०।००
४०८	ओम शान्ती भवनमा टायल बिच्छ्याउने कार्य	२	३५०,०००।००	३२३,३६८।००
४०९	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. ट्रस निर्माण (महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. रिटेनिङवाल निर्माण)	३	५००,०००।००	०।००
४१०	बलेधारा खानेपानी पानी संरक्षण	३	१००,०००।००	०।००
४११	शान्तिनगर जाने बाटो बाराही बोर्डिङदेखि निर्वाचन कार्यालयसम्म पक्की नाला निर्माण	३	२,०००,०००।००	६६०,०००।००
४१२	महर्षि, पराशर र निमचोक टोल भित्रका १० फुटे गल्ली पि.पि.सि. ढलान	३	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
४१३	देउरालीनगर टोलको नागको थानदेखि पश्चिम कृष्णवहादुर पन्थको घरसम्म पि.पि.सि. ढलान	३	३००,०००।००	१००,०००।००
४१४	शिव पाञ्चायन मा.वि.को पश्चिम पट्टीको ठाडो बाटो पि.सि.सि. ढलान	३	१५०,०००।००	०।००
४१५	दूर्गा मन्दिरदेखि बलेधारासम्म आवश्यक ठाउँमा रिटेनिङ वाल निर्माण	३	९२५,०००।००	०।००
४१६	शान्तिनगर टोलको रमेश शाहिको घरदेखि केतु शाहीको घरसम्मको छेउ तर्फको वाल निर्माण गरी पि.सि.सि.	३	१५०,०००।००	०।००
४१७	शान्तिनगर टोलको केहरमान श्रेष्ठको घरदेखि डिलमाया गुरुङकोसम्म नाला निर्माण	३	३५०,०००।००	०।००
४१८	पुल्चोक टोलबाट मादी नदीतर्फ झर्ने सिंढी तथा रेलिङ बनाउने योजना	३	२००,०००।००	१९०,०००।००
४१९	बधशाला स्तरोन्नति	३	१५०,०००।००	०।००
४२०	उद्योग बाणिज्य संघबाट देउरालीनगर झर्ने बाटोमा रेलिङ सहितको सिंढी निर्माण	३	३००,०००।००	१००,०००।००
४२१	ओम शान्तिबाट संरक्षण गरिएको वाल उद्यानको स्तरोन्नति	३	१५०,०००।००	१४२,५००।००
४२२	क्रियापुत्री भवन संरक्षण तथा तारबार निर्माण	३	२५०,०००।००	२३७,५००।००
४२३	वाराही बोर्डिङ र नरहरि आचार्यको घर अगाडि बाँकी पि.सि.सि. ढलान	३	१५०,०००।००	१४२,५००।००
४२४	मादी नदी भतेरी संरक्षण	३	१,०००,०००।००	०।००
४२५	दूर्गा मन्दिर परिशरमा निर्माणधीन सामुदायिक भवन निर्माण	३	१,०००,०००।००	६६०,०००।००
४२६	देउरालीनगर टोल विकास संस्थाको भवन मर्मत	३	१००,०००।००	९५,०००।००
४२७	पुल्चोक टोल विकास संस्थाको भवन मर्मत	३	५०,०००।००	०।००
४२८	विविध पूँजीगत योजना	३	१,३००,०००।००	०।००
४२९	व्यास मार्गदेखि चिहानडाँडाको तल्लो भाग हुँदै मादी नदी किनार जोड्ने बाटो विस्तार	४	१,०००,०००।००	१००,०००।००
४३०	व्यास मार्गदेखि शम्भू सरको घर अगाडि हुँदै पृथ्वीराज मार्ग जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	४	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
४३१	झिल्के मार्गको अधुरो बाटो सहित तल्लो बाटो स्तरोन्नति	४	१,०००,०००।००	०।००

व्यास नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली, तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
४३२	तनहुँ कालिका शहिद शान्ति पार्क जाने मोटर बाटो पि.सि.सि ढलान	४	७००,०००।००	०।००
४३३	विशाल मार्गको स्तरोन्नति	४	३००,०००।००	१००,०००।००
४३४	सत्य मार्ग स्तरोन्नति	४	५००,०००।००	१६५,०००।००
४३५	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सांखर उपशाखा भवन निर्माण	४	५००,०००।००	०।००
४३६	राधिका गुरुङको घरदेखि शिखर मार्ग जोड्ने सिंढी बाटो निर्माण	४	२००,०००।००	०।००
४३७	सिर्जना मिजार समाजको अधुरो भवन प्लाष्टर तथा वाल निर्माण (सिर्जना मिजार समाजको अधुरो भवनको पश्चिम तर्फ खोल्सीमा ग्याविन भर्ने कार्य)	४	३००,०००।००	१००,०००।००
४३८	दरै खोल्सीमा तारजाली भरी वडा कार्यालय एवं वस्ती संरक्षण	४	५००,०००।००	१६५,०००।००
४३९	टोल भित्रका नाला तथा सडक मर्मत	४	५००,०००।००	३६,८१७।००
४४०	वडाका सडक बत्ती व्यवस्थापन	४	५००,०००।००	०।००
४४१	वेदव्यास प्राथमिक विद्यालय र मदर्शा आधारभूत विद्यालय	४	१,०००,०००।००	०।००
४४२	विविध पूँजीगत योजनाहरु	४	१,३००,०००।००	०।००
४४३	संगम टोलमा बोटे समाज भवन निर्माण	५	५००,०००।००	१६५,०००।००
४४४	मानहुँ आमा समूहको भवन निर्माण	५	२००,०००।००	०।००
४४५	चापाघाट मगर गुठी भवन	५	३००,०००।००	२८५,०००।००
४४६	याम्दी सामुदायिक भवन	५	२५०,०००।००	०।००
४४७	रानीटारी ट्रस भवन	५	२५०,०००।००	०।००
४४८	भर्ले डाँडा खानेपानी	५	१००,०००।००	०।००
४४९	मधिसेगाउँ कुमाल गाउँ खानेपानी	५	१५०,०००।००	०।००
४५०	पोखेलीगाउँ खानेपानी योजना	५	१००,०००।००	०।००
४५१	लुते बराह खानेपानी मर्मत	५	१००,०००।००	०।००
४५२	साँगे दरैगाउँ खानेपानी	५	१००,०००।००	०।००
४५३	संगम बोटेगाउँ खानेपानी योजना	५	२५०,०००।००	०।००
४५४	वडा कार्यालयदेखि नेपालटारसम्म सडक बत्ती	५	५००,०००।००	०।००
४५५	आर्मी व्यारेकदेखि घर्ती गाउँसम्म सडक बत्ती विस्तार	५	२००,०००।००	०।००
४५६	साँगे पतेनी नहरमा स्ल्याव निर्माण	५	१००,०००।००	०।००
४५७	चुँदेर मार्गको नाला	५	३००,०००।००	१००,०००।००
४५८	याम्दी नेपालटार जोड्ने मार्ग	५	२००,०००।००	०।००
४५९	झिनी पंधेरा जाने बाटोमा पक्की नाला	५	३००,०००।००	१००,०००।००
४६०	सर्रगदी खानेपानी ट्याङ्कीमा पर्खाल निर्माण	५	१००,०००।००	०।००
४६१	सिद्ध मार्गदेखि अलैचे झ्याडी डाँडा पक्की नाला	५	५००,०००।००	१६५,०००।००
४६२	शान्ति टोलदेखि बैरागी खोल्सीसम्म पक्की नाला	५	३००,०००।००	०।००
४६३	भू.पू. मार्ग नाला निर्माण	५	३००,०००।००	०।००
४६४	दारपाक डाँडा नयाँ बाटो खोल्ने (अलैचै)	५	२००,०००।००	०।००
४६५	पाटन टोलका शाखा बाटोहरुमा नाला निर्माण	५	२००,०००।००	०।००
४६६	नेपालटार टोलका शाखा बाटोहरुमा पक्की नाला	५	२००,०००।००	०।००
४६७	पण्डितकुना जाने बाटोको स्तरोन्नति (रानीटारी)	५	२००,०००।००	०।००
४६८	सिन्धू मार्गबाट गुणादी खोलासम्म पक्की नाला	५	२००,०००।००	०।००
४६९	पनाम्दी खानेपानी ट्याङ्की संरक्षण	५	१००,०००।००	०।००
४७०	पिपलटारी खानेपानी	५	२००,०००।००	०।००
४७१	सौराहमा पानी ट्याङ्की निर्माण (घुटुक्दी खानेपानी मुहानमा टंकी निर्माण)	५	१५०,०००।००	०।००
४७२	वडा भित्र चौतारा पोखरी निर्माण	५	३००,०००।००	०।००
४७३	हाडी गाउँको बाटोहरु स्तरोन्नति	५	१५०,०००।००	१२८,७२२।००
४७४	कृषि प्रवर्द्धन तर्फ	५	१,०००,०००।००	३४७,०५०।००

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
४७५	शिक्षा तर्फ	५	१,०००,०००।००	०।००
४७६	विविध पूँजीगत योजना	५	१,३००,०००।००	१०५,०००।००
४७७	सुन्दर टोल भित्र रहेको कच्ची बाटोहरु स्तरोन्नति (सुन्दर टोल भित्री सिंढी बाटो निर्माण)	६	२००,०००।००	०।००
४७८	चिलाउने चौतरा कच्ची बाटो स्तरोन्नति (चिलाउने चौतारो सिंढी बाटो निर्माण)	६	२००,०००।००	०।००
४७९	दुरा गाउँको भवन र राम सिं दुरा घर हुँदै खुशीमान दुराको घरमाथि बृद्धि मरण घाट जाने बाटो ट्र्याक निर्माण	६	१००,०००।००	०।००
४८०	जिवनाथको घरदेखि बोडिङ चोक पिप्लेसम्म नाला निर्माण	६	३००,०००।००	०।००
४८१	ढांड कृयापुत्री भवन निर्माण	६	१५०,०००।००	०।००
४८२	ढांड वस्ती माझटोल बिचमा रहेको मेलबोटे हुँदै ढांड वस्तीसम्म जाने बाटो स्तरोन्नति	६	१५०,०००।००	०।००
४८३	पराशर टोल अन्तर्गत पर्ने कच्ची बाटोहरु स्तरोन्नति	६	३००,०००।००	१००,०००।००
४८४	सिन्धु मार्ग हुँदै बाँसपानी मोटर मार्गदेखि सिन्धु पुस्तकालय मार्गसम्म पक्की नाला निर्माण	६	२००,०००।००	१९०,०००।००
४८५	रातमाटा ठूलो कुलो पंधेरा जाने सिंढी बाटो निर्माण	६	१००,०००।००	९०,४०८।००
४८६	तारकुले डाँडा जाने मोटर बाटो स्तरोन्नति	६	१००,०००।००	०।००
४८७	गलाफु भन्ज्याङदेखि दारेगौडासम्म बाटो स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	०।००
४८८	दारे गौडाबाट तल्लो साँजा माथिल्लो ठाँटी भयर थानसम्म बाटो स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	१६५,०००।००
४८९	माहेन्द्री मोटर मार्ग सुन खोल्सीदेखि झोलुङे पुलसम्मको बाटो ढलान र पक्की नाला २ वटा ह्युमपाइप खरिद समेत	६	३००,०००।००	१००,०००।००
४९०	सुर्के मैदानबाट लाहुर डाँडासम्म मोटर मार्गमा पर्ने जलुके खोलामा २५ थान तार जाली र २ थान ह्युम पाइप खरिद	६	१००,०००।००	९२,८८२।००
४९१	क्रियापानी बुढीकुवा हुँदै सिरवारी आहाले चारचौतरा मोटर मार्ग मर्मत स्तरोन्नति	६	२५०,०००।००	२३४,३४५।००
४९२	चारचौतराबाट सिमल पानी सम्पूर्ण शाखा कच्ची मार्ग स्तरोन्नति	६	१५०,०००।००	१३९,६४०।००
४९३	बगैचाबाट मरणघाटसम्म जाने बाटो ५० मिटर जाली भर्ने कार्य	६	२५०,०००।००	२३६,३७८।००
४९४	करान्दी कृर्षि मार्गमा पर्ने बरादी खोलामा ह्युमपाइप	६	१००,०००।००	०।००
४९५	माझ टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	६	३००,०००।००	०।००
४९६	शिशाघाट मरण घाटमा ट्रस निर्माण	६	२००,०००।००	०।००
४९७	पाथ्राघाट पाटी अधुरो भवन सम्पन्न	६	१००,०००।००	०।००
४९८	डुम्रीश्वाँरा सामुदायिक भवन मर्मत	६	१००,०००।००	०।००
४९९	वादी सामुदायिक भवन मर्मत घेरावार खेलकुद मैदान मर्मत	६	२००,०००।००	१८९,१९७।००
५००	सिरुवारी सामुदायिक भवन मर्मत	६	१००,०००।००	०।००
५०१	अकला मन्दिर वाल निर्माण र तारवार	६	२००,०००।००	०।००
५०२	हटिया सामुदायिक भवन झ्याल ढोका मर्मत रंगरोगन	६	१००,०००।००	९०,८२०।००
५०३	स्यानी रहको तल्लो कुलो मर्मत	६	१००,०००।००	०।००
५०४	तल्लो विरुवाको उपल्लो कुलो र तल्लो विरुवा तल्लो कुलो मर्मत	६	१००,०००।००	०।००
५०५	ककरे पानी सागवारी खेतको सिरान थुदी खोलालाई बाँध बनाउन	६	२००,०००।००	०।००
५०६	सारुगाउँ कुवा निर्माण र देउराली भलायडाँडा कुवा निर्माण	६	१५०,०००।००	०।००
५०७	वरादी तल्लो कुलो र विभिरे वरादी कुलो मर्मत	६	१५०,०००।००	०।००
५०८	वडगाउँमा कुवा मर्मत (बडागाउँ भित्री बाटो स्तरोन्नति)	६	१००,०००।००	०।००
५०९	जुम्ली कुवा, चिसापानी कुवा, कटुजे पँधेरो, डुम्रीश्वाँरा कुवा मर्मत	६	१००,०००।००	०।००
५१०	निवुवा पानी पँधेरो मर्मत	६	१००,०००।००	०।००
५११	शेषटार साँझा विद्युत पोल विस्तार	६	२५०,०००।००	०।००

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
५१२	साँजा मार्ग स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	३३०,०००।००
५१३	बाघमारे चौतारा गैरीस्वारासम्मको मार्ग स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	०।००
५१४	कुसुम कुनादेखि साँदी भन्ज्याङसम्म सडक स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	०।००
५१५	शिवालय मार्ग स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	४७३,७९२।००
५१६	मादीवेशीदेखि देउराली भन्ज्याङसम्म बाटो तथा नाला स्तरोन्नति	६	५००,०००।००	०।००
५१७	शान्ति मोटर मार्गदेखि लामिछाने वेशीसम्म बाटो स्तरोन्नति तथा नाला स्तरोन्नति र सुसर्दे खोलामा ह्युमपाइप राख्ने	६	५००,०००।००	४७३,८१५।००
५१८	पातलटार स्थित माहिन्द्री मोटर मार्गदेखि सत्रसयको पुल जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	६	१००,०००।००	०।००
५१९	पिप्ले कुलो मुहान कुलो मर्मत	६	१००,०००।००	०।००
५२०	उपल्लो बिरौटा कुलोदेखि सांदी, पन्थ डिहीसम्म जाने बाटो	६	१००,०००।००	०।००
५२१	घिउटारी खानेपानी टंकी निर्माण	७	३००,०००।००	१००,०००।००
५२२	बोटेटार वेशीग्रैह्वा खानेपानी योजना	७	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
५२३	छापथोक रिजर्भ वायर ट्याङकी निर्माण	७	२००,०००।००	०।००
५२४	भर्द्रकाली मार्ग स्तरोन्नति	७	७००,०००।००	२३१,०००।००
५२५	व्यास मार्ग देखि वेसीग्रैह्वा चन्दने मोटर मार्ग (बेशिगैह्वा)	७	२००,०००।००	०।००
५२६	कालिका मार्ग प्रतिक्षालय सिंढी निर्माण (पाथ्रा)	७	२००,०००।००	०।००
५२७	सपाङदे पानी टंकी मोटर मार्ग	७	३००,०००।००	१००,०००।००
५२८	सेरा थुम्की मोटर मार्ग	७	३००,०००।००	१००,०००।००
५२९	कुमा लगाउँदेखि वगुवा जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	०।००
५३०	लम्सालडिही मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	०।००
५३१	श्रीचौर थुम्की मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	१५०,०००।००	०।००
५३२	रुसेपानी गोल्दी मोटर मार्ग स्तारोन्नति	७	१५०,०००।००	०।००
५३३	गलम जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	१५०,०००।००	०।००
५३४	देवीथान मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	१००,०००।००	०।००
५३५	भाला मार्ग स्तरोन्नति	७	१००,०००।००	०।००
५३६	वाल मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	०।००
५३७	कोलपाटादेखि व्यास मार्ग हुँदै वेसीगैह्वा जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	३००,०००।००	१००,०००।००
५३८	बोटेटार सुनगंगा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	०।००
५३९	नयाँ डिही मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	२००,०००।००	०।००
५४०	घिउटारी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	१५०,०००।००	०।००
५४१	क्यामिन मार्ग स्तरोन्नति	७	१००,०००।००	०।००
५४२	कालिका मार्गदेखि खकौली जोड्ने मार्ग	७	१००,०००।००	०।००
५४३	सत्रसय कुलो मर्मत	७	२००,०००।००	०।००
५४४	तोरी खर्क कुलो मर्मत	७	२००,०००।००	०।००
५४५	एक्ले टापु कुलो मर्मत	७	१००,०००।००	०।००
५४६	दुलेपानी क्रियापुत्री भवन निर्माण	७	४००,०००।००	१३२,०००।००
५४७	बोटे क्रियापुत्री भवन निर्माण	७	३००,०००।००	१००,०००।००
५४८	बाँसपानी सामुदायिक भवन	७	४००,०००।००	१३२,०००।००
५४९	चण्डी भयेंर थान ट्रष्ट अधुरो भवन	७	३००,०००।००	१००,०००।००
५५०	गोल्दी शिवालय मन्दिरमा शौचालय निर्माण	७	१००,०००।००	०।००
५५१	विविध पूँजीगत योजना	७	१,३००,०००।००	०।००
५५२	सिंचाई पाइप	८	२५०,०००।००	०।००
५५३	फलामे हलो वितरण कार्यकम	८	५०,०००।००	०।००
५५४	कृषि यान्त्रीकरण खरिद	८	१७०,०००।००	०।००

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ, नेपाल
गण्डकी प्रदेश
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
५५५	सुर्के तल्लो कुलो निर्माण	८	१००,०००।००	०।००
५५६	शहिद धर्म आधारभूत विद्यालयको सरस्वती मन्दिर र कम्पाउण्ड निर्माण	८	४००,०००।००	०।००
५५७	सहजिवन प्रा.वि. अधुरो कम्पाउण्ड	८	१००,०००।००	०।००
५५८	कमलटारी, शिखर वस्ती खानेपानी योजना	८	४८०,०००।००	१५८,०००।००
५५९	सोतीवेशी (बाह्रमुरे) खानेपानी योजना/ट्याङकी निर्माण	८	३००,०००।००	१००,०००।००
५६०	भलुवा खानेपानी योजना कुवा मर्मत/राउते श्वरा समेत	८	११०,०००।००	०।००
५६१	कमेरी कुवा खानेपानी योजना (लप्री)/ट्याङकी निर्माण	८	१००,०००।००	०।००
५६२	पंथर सिद्देश्वर खानेपानी योजना	८	१७५,०००।००	०।००
५६३	आहाले खानेपानी योजना एक घर एक घारा	८	१००,०००।००	०।००
५६४	कण्ठे बिरौटा खानेपानी योजना	८	९०,०००।००	०।००
५६५	स्वाँरा खानेपानी योजना	८	७०,०००।००	०।००
५६६	इन्टरनेट पोल (समिफेद जलदेवी टोल)	८	१००,०००।००	०।००
५६७	विलाउनी खानेपानी निर्माण (सत्यदेवी सामुदायिक भवन रिटेनिङवाल र ट्रस भवन निर्माण)	८	६००,०००।००	१९८,०००।००
५६८	वडा कार्यालयदेखि मिश्रडीही, बाँगेटारी, समीफेद मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	५००,०००।००	०।००
५६९	रिस्ती वसाह मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	४००,०००।००	१३२,०००।००
५७०	नावरुङ्ग मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	४००,०००।००	०।००
५७१	अमले जौवारी मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	४५०,०००।००	१४८,५००।००
५७२	पाखुरी चोक, बगाले डिही, पाहारीडाँडा मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	२५०,०००।००	०।००
५७३	बिलाउनी सम्शान घाट जाने घोडेटो बाटो निर्माण	८	१५०,०००।००	०।००
५७४	भलुवा देविस्थान मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	१५०,०००।००	०।००
५७५	भलुवा कल्छेपाखा मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	१००,०००।००	०।००
५७६	कमलटारी जाने गोशली मार्ग स्तरीकरण	८	१००,०००।००	०।००
५७७	गाडापानी आमा समूह भवन स्टोर तथा शौचालय निर्माण (गाडापानी आमा समूह भवन नाली तथा शौचालय निर्माण)	८	३५०,०००।००	०।००
५७८	लप्रि सामुदायिक भवन भान्छा घर अधुरो/रेलिङ्ग निर्माण	८	१००,०००।००	०।००
५७९	फ्हच्यु टोल सामुदायिक भवन निर्माण	८	१००,०००।००	०।००
५८०	कोटथोक सामुदायिक भवन अधुरो	८	२५०,०००।००	०।००
५८१	आहाले सामुदायिक भवन	८	१२५,०००।००	०।००
५८२	विलाउनी स्थित सत्यदेवी सामुदायिक भवनमा रिटेनिङवाल निर्माण (जलदेवी कुवा संरक्षण योजना)	८	२००,०००।००	०।००
५८३	त्रिशक्ति आमा समूह भवन निर्माण	८	१००,०००।००	०।००
५८४	लम्सालडाँडा रैकरे दलित वस्ती समेत खानेपानी योजना	८	२००,०००।००	०।००
५८५	सोमाजन प्रा.वि. अधुरो कम्पाउण्ड निर्माण	८	१००,०००।००	०।००
५८६	फ्हच्यु टोल गल्ली स्थित घर संरक्षण	८	१५०,०००।००	०।००
५८७	वडा कार्यालयदेखि वेलथुम्की हुँदै तार्के खोला जाने बाटो स्तरोन्नति	८	२००,०००।००	०।००
५८८	विविध फूटकर भौतिक पूर्वाधार निर्माण पूँजीगत योजना	८	१,०००,०००।००	०।००
५८९	भोर्ले फुलवारी मोटर मार्ग पक्की नाला निर्माण	९	३००,०००।००	२६९,४१०।००
५९०	पाउदी कृषि सडक मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	२००,०००।००	०।००
५९१	कुसुमे चोक धर्मबहादुर थापाको घरबाट शिवालय थानसम्म स्तरोन्नति	९	३००,०००।००	१००,०००।००
५९२	न्यौपाने टोल हुँदै मजुवा जाने नयाँ बाटो विस्तार गर्ने कार्य	९	१५०,०००।००	०।००
५९३	गहनचौरदेखि कलेस्ती खोलासम्म पक्की नाला निर्माण	९	२५०,०००।००	०।००
५९४	बिचारी टोलमा पक्की नाला निर्माण	९	२५०,०००।००	०।००
५९५	राजापानी एकेडेमी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	२५०,०००।००	०।००
५९६	कुमाल गाउँ अर्न्तगतका मोटर मार्गहरुमा पक्की नाला निर्माण	९	३००,०००।००	१००,०००।००
५९७	मोहोरियाटार मोटर मार्ग पक्की नाला	९	३००,०००।००	१००,०००।००

मेघ थास नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय रमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७९

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
५९८	भोटेनी सिम्ले भित्री मोटर मार्गहरु मर्मत	९	१५०,०००।००	०।००
५९९	पुरान गाँउदेखि तल्लो नारायणचौरसम्म मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	१५०,०००।००	०।००
६००	फेदीमोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	२००,०००।००	०।००
६०१	गोकुलटारी चोकमा पक्की नाला	९	३००,०००।००	१००,०००।००
६०२	पुरन डिहीबाट ज्यामिरे जाने नयाँ मोटर बाटो विस्तार	९	१५०,०००।००	०।००
६०३	अमर शहिद मार्ग भौडी खोलामा पुलको दायाँबायाँ रेलिङ र ग्राभेल	९	३००,०००।००	२८५,०००।००
६०४	पोखरी गैरीबाट बेतेनी कुडुले सिम्ले हुँदै श्रीकृष्ण मोटर मार्ग स्तरोन्नति	९	१५०,०००।००	०।००
६०५	रातपाते कुलो निर्माण	९	१५०,०००।००	०।००
६०६	चिलाउने सुदे खोलामा कुलो निर्माण	९	१००,०००।००	०।००
६०७	सत्तरी कुलो निर्माण	९	२००,०००।००	०।००
६०८	कवादी खोला घर खेत संरक्षण झिनुवाटार कटहरे	९	३००,०००।००	०।००
६०९	तल्लो कटहरे कुलो निर्माण	९	१००,०००।००	०।००
६१०	सुदेखोला डाडाँगाउँमा पक्की कुलो निर्माण	९	१००,०००।००	०।००
६११	बाह्रबिसे दुर्गेटारी कुलो निर्माण	९	३००,०००।००	१००,०००।००
६१२	बसन्ते कुलो निर्माण	९	१००,०००।००	०।००
६१३	डुड खोला खानेपानी टंकी मर्मत	९	२००,०००।००	०।००
६१४	कुमालगाउँ लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना	९	२००,०००।००	०।००
६१५	धारापानी लिफ्टिङ्ग एक घर एक धार टंकी निर्माण	९	३००,०००।००	०।००
६१६	स्याकुनथोक सिमलचौर खानेपानी योजना एक घर एक धारा	९	२००,०००।००	०।००
६१७	मेवावारी भयेरस्थान मन्दिर स्तरोन्नति	९	२००,०००।००	०।००
६१८	सानोचौर पोखरीडाँडा टोलमा रहेका कुवाहरु मर्मत	९	१००,०००।००	०।००
६१९	चिसापानी खानेपानी एक घर एक धारा	९	२००,०००।००	०।००
६२०	राजापानी सामुदायिक भवन निर्माण	९	३००,०००।००	०।००
६२१	तारुका दलित सामुदायिक भवन निर्माण	९	३००,०००।००	१००,०००।००
६२२	रानीपानी टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण अधुरो	९	१५०,०००।००	०।००
६२३	तिवारी सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	९	१००,०००।००	०।००
६२४	कुमालगाउँ आमा समूहको भवनमा घेरवार	९	१५०,०००।००	०।००
६२५	स्याकुन्थोक सिमलचौर टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण	९	३००,०००।००	१००,०००।००
६२६	बौद्ध गुम्वा भवनमा ट्रस निर्माण	९	२००,०००।००	०।००
६२७	माहेन्द्र मा.वि.मा ढलान माथि ट्रस निर्माण	९	७००,०००।००	२३१,०००।००
६२८	प्रगतिशील युवा क्लब खेल मैदान स्तरोन्नति	९	२००,०००।००	०।००
६२९	फ्रेण्डसिप युवा क्लब खेल मैदान स्तरोन्नति	९	२००,०००।००	०।००
६३०	काजीफाँट टोलको गैरी चौतारा निर्माण	९	१००,०००।००	०।००
६३१	विविध योजना	९	४००,०००।००	११,१४५।००
६३२	अलैचे मार्गदेखि व्यास मार्गसम्म नाला निर्माण	१०	४००,०००।००	३८०,०००।००
६३३	अनन्त गुफा मार्ग पक्की नाला निर्माण	१०	४००,०००।००	३८०,०००।००
६३४	कालिका मार्ग पक्की नाला तथा सडक स्तरोन्नति	१०	४००,०००।००	०।००
६३५	पराशर मार्गदेखि धैरेनी जोडने मार्ग स्तरोन्नति	१०	४५०,०००।००	०।००
६३६	चिलाउने पाखा मार्ग नाला निर्माण	१०	३००,०००।००	०।००
६३७	खहरे कुलराज सापकोटाको घर तर्फको भित्री सडक मर्मत तथा पक्की नाला निर्माण	१०	३००,०००।००	२८५,०००।००
६३८	गाहा चौतारा चोकदेखि वेलभञ्ज्याङसम्म सडक स्तरोन्नति	१०	२००,०००।००	१९०,०००।००
६३९	झिने पधेरातर्फको सडकमा पक्की नाला तथा ह्युम पाइप	१०	२००,०००।००	०।००
६४०	हेमराज मार्गदेखि वि.पि भञ्ज्याङसम्म सडक स्तरोन्नति	१०	२००,०००।००	०।००
६४१	कुमालटारी बोटेगाउँदेखि कोभिड अस्पताल जोडने सडक निर्माण	१०	२००,०००।००	०।००

.....

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ, नेपाल
गण्डकी प्रदेश

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
६४२	दुम्सीचौर कोलगैह्रा सडक स्तरीकरण	१०	२००,०००।००	०।००
६४३	हिमपानी बोटेगाउँ मार्ग स्तरोन्नति	१०	१५०,०००।००	०।००
६४४	श्रीभञ्ज्याङ गोलेनीडाँडा मार्ग स्तरोन्नति	१०	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६४५	अत्रौलीदेखि मगरगाउँ हुँदै भञ्ज्याङ जोडने सडक स्तरोन्नति	१०	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६४६	वडा कार्यालयदेखि रत्न टोल हुँदै कार्कीचोकसम्म सडक स्तरोन्नति	१०	१००,०००।००	०।००
६४७	मंगलीगैह्रादेखि वडा कार्यालय पहुँच मार्गमा ह्युम पाइप	१०	१००,०००।००	९५,०००।००
६४८	अत्रौली दरैगाउँमा नयाँ ट्याक निर्माण	१०	१००,०००।००	०।००
६४९	झम्केनी कुवा जाने सिंढी बाटो निर्माण	१०	१००,०००।००	०।००
६५०	दुम्सिचौर वौद्ध गुम्वा मर्मत तथा निर्माण	१०	३००,०००।००	०।००
६५१	कल्याणकारी आमा समूह भवन निर्माण	१०	३००,०००।००	२५३,११६।००
६५२	चण्डिदेवी मेलमिलाप आमा समूह भवन थप	१०	२००,०००।००	०।००
६५३	लामीडाँडा अधुरो सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	१०	१२५,०००।००	०।००
६५४	अधेरी भञ्ज्याङ अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१५०,०००।००	०।००
६५५	जोगिटार दरै संग्राहलय शौचालय निर्माण	१०	१५०,०००।००	०।००
६५६	कोलगैह्रा समुदायिक भवन शौचालय निर्माण	१०	१२५,०००।००	०।००
६५७	मंगलीगैह्रा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१५०,०००।००	०।००
६५८	धारापानी खानेपानी तथा कुवा मर्मत	१०	२००,०००।००	१६५,०००।००
६५९	माइथुम्का मंगलीगैह्रा खानेपानी योजना	१०	३००,०००।००	१००,०००।००
६६०	शितलगुफा खानेपानी योजना	१०	२००,०००।००	०।००
६६१	जुडिखेत खानेपानी योजना मर्मत	१०	२००,०००।००	१७८,४२८।००
६६२	सुन्दरीगैह्रा खानेपानी योजना	१०	१००,०००।००	०।००
६६३	धैरेनी वरेपानी कुवा मर्मत	१०	०।००	०।००
६६४	ठूलीकुवा खानेपानी योजना मर्मत	१०	१००,०००।००	९५,०००।००
६६५	दुम्सी तल सडक बत्ती जडान योजना	१०	२००,०००।००	०।००
६६६	शान्तिनगर टोल अधुरो सडक बत्ती जडान योजना	१०	१००,०००।००	९५,०००।००
६६७	चण्डीदेवी राष्ट्रिय मा.वि., शिव मा.वि., भानु मा.वि., जनता आधारभूत विद्यालय र सर्वज्योति मा.वि. मा शैक्षिक तथा भौतिक सुधार	१०	१,०००,०००।००	०।००
६६८	च्यापकटर मेशिन खरिद	१०	२००,०००।००	०।००
६६९	विविध पूँजीगत योजना	१०	१,३००,०००।००	३०,०००।००
६७०	मिलनचोक चाउसेखोला हुँदै नयाँ पोखरी जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	५००,०००।००	४७५,०००।००
६७१	बेलटारी, तातोपानी, वडा पहुँच मार्ग	११	२००,०००।००	०।००
६७२	फेदीफाँट मार्ग स्तरीकरण	११	२००,०००।००	०।००
६७३	रातमाटा जुगेपानी मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	१३७,७८७।००
६७४	निर्बु सामुदायिक भवन तारावार	११	१५०,०००।००	१४२,५००।००
६७५	रातामाटा भर्याङदी जोड्ने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	२००,०००।००	१९०,०००।००
६७६	जामुने टोल सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	११	१५०,०००।००	०।००
६७७	कोकलडाँडा बि.क.गाउँ हुँदै समिचौतारा जाने मार्ग स्तरोन्नति	११	२००,०००।००	१८१,६३६।००
६७८	चालिसेदेखि मिलनटार जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	०।००
६७९	फलेदेपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	०।००
६८०	रुप्सेपानीबाट भिम ब.दरैको घर हुँदै दरैपंधेरा जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	०।००
६८१	खहरेखोलाबाट खडानन्द कैनीको घर हुँदै बि.क.गाउँ जाने मोटर मार्ग	११	२००,०००।००	१७९,०४०।००
६८२	पुरनडीही वस्तीबाट गाई फर्म जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	९५,०००।००
६८३	विनोद रघुवंशीको घरबाट विर ब.घर्तिको घर हुँदै गाई फर्म जाने मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	०।००

थाहा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल ...
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
६८४	भन्ज्याङ चौताराबाट तिनधारे मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	०।००
६८५	केश ब.दरैको घरबाट कल्भर्ट हुँदै सिप्लीकान मार्ग जोड्ने मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	९१,७८३।००
६८६	भुत्याहादेखि सुन्धारा हुँदै डुडेखोला मोटर मार्ग नयाँ खोल्ने	११	१००,०००।००	०।००
६८७	कोकलडाँडा गुम्बा हुँदै रानीगाउँ जाने मार्ग स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	०।००
६८८	अर्चलचौर भोर्लेनीडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	१५०,०००।००	०।००
६८९	बेलटारी चौतारादेखि चापेखोला हुँदै रामति खोला मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	३००,०००।००	०।००
६९०	प्रसादे खानेपानी पंधेरा निर्माण	११	५०,०००।००	०।००
६९१	मुखिया पंधेरा निर्माण	११	१००,०००।००	०।००
६९२	सुन्दरी कुवा निर्माण	११	१००,०००।००	०।००
६९३	गिदेरीपानी कुवा निर्माण र पाइप खरिद	११	५०,०००।००	०।००
६९४	थुम्केली गाउँगाउँ असुरी कुवा निर्माण	११	१००,०००।००	०।००
६९५	पाल्पाली थोक खानेपानी टंकी निर्माण	११	३००,०००।००	१००,०००।००
६९६	फराकचौर दरैगाउँ पड्केपानी खानेपनी योजना	११	१००,०००।००	०।००
६९७	मुलपानी खानेपानी योजना	११	२००,०००।००	०।००
६९८	क्रियापानी खानेपानी कुवा मर्मत	११	५०,०००।००	०।००
६९९	रानीपानी खानेपानी मुल संरक्षण	११	४००,०००।००	३८०,०००।००
७००	फुर्लङे नागपानी कुवा मर्मत	११	१००,०००।००	०।००
७०१	फराकचौर अधुरो सामुदायिक भवन	११	३००,०००।००	०।००
७०२	फराकचौर दरैगाउँ अधुरो घुमाउने घर	११	३००,०००।००	०।००
७०३	रामदास सामुदायिक भवन निर्माण	११	२००,०००।००	०।००
७०४	रानीगाउँ दरै समाज भवनमा शौचालय निर्माण	११	१५०,०००।००	०।००
७०५	सुन्धारामा रहेको भुजेल समाजको भवनमा शौचालय निर्माण	११	१५०,०००।००	०।००
७०६	पातिघारी सामुदायिक भवन निर्माण	११	२००,०००।००	१९०,०००।००
७०७	मिलनचोकको अधुरो सामुदायिक भवन	११	२५०,०००।००	०।००
७०८	अर्चलचौर अधुरो सामुदायिक भवनमा शौचालय निर्माण	११	१००,०००।००	०।००
७०९	पुरनडीही अधुरो आमा समूह भवन	११	२५०,०००।००	०।००
७१०	चिसापानी आमा समूह भवन निर्माण	११	२५०,०००।००	०।००
७११	रामथुम्की दलित भवन शौचालय निर्माण	११	१५०,०००।००	०।००
७१२	बेलटारी खेलकुद मैदान निर्माण	११	१००,०००।००	०।००
७१३	दरै पंधेरा समी रुखको खेलकुंद मैदान स्तरोन्नति	११	१००,०००।००	०।००
७१४	गैराबारी पुरानो कुलो मर्मत	११	१००,०००।००	०।००
७१५	राम्चे ओडार चर्च कम्पाउण्ड एवं तारबार	११	२००,०००।००	१९०,०००।००
७१६	खडानन्दको घरबाट रुप्सेपानी हुँदै बागेचौर मोटर मार्ग	११	२००,०००।००	०।००
७१७	वडारे समादी क्षेत्र तारवार	११	१००,०००।००	९५,०००।००
७१८	पोखरापानी फुटवल ग्राउण्ड मर्मत	११	१००,०००।००	०।००
७१९	पूँजीगत विविध फुटकर योजनाहरु	११	५००,०००।००	५१,४८६।००
७२०	शिवलाय कृषि मार्ग विस्तार	१२	१५०,०००।००	०।००
७२१	भड्खला बाह्रविसे कृषि मार्ग निर्माण	१२	१५०,०००।००	०।००
७२२	देउराली कटहरे कृषि मार्ग पक्की नाला तथा विस्तार	१२	३००,०००।००	१००,०००।००
७२३	भालुखोला पामादी जोगीडाँडा कृषि मार्ग	१२	१००,०००।००	०।००
७२४	छाब्दी प्रा.वि कम्पाउड निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७२५	वि.पि. प्रा.वि कम्पाउड निर्माण	१२	१००,०००।००	८९,८०५।००
७२६	सिध्देश्वरी मा.वि. बालमैत्री उद्यान तथा शैक्षिक सुधार	१२	१००,०००।००	०।००
७२७	जनमिलन प्रा.वि. भवन मर्मत	१२	१००,०००।००	०।००
७२८	मत्स्यकन्या आ.वि. भवन मर्मत	१२	१००,०००।००	०।००

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
७२९	अमरज्योति मार्ग ग्राभेल तथा नाला निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७३०	भोटेनी चौतारा चिलाउने डाँडा तिगेगैह्रा बाटो विस्तार	१२	२५०,०००।००	०।००
७३१	ढापखोला खानेपानी मर्मत तथा विस्तार	१२	१००,०००।००	०।००
७३२	निवुवा आलेगाउँ खानेपानी योजना निर्माण	१२	१५०,०००।००	०।००
७३३	गयरकोट पौडेलडाँडा खानेपानी निर्माण	१२	१५०,०००।००	०।००
७३४	धवादी कटुसे किउरेनी खानेपानी निर्माण	१२	१५०,०००।००	०।००
७३५	कदमखोल्सी मजुवा सुपारेडाँडा खानेपानी निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७३६	डुम्रीबोटे खानेपानी निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७३७	फुस्रेपानी खानेपानी योजना पाइप लाइन खन्ने कार्य	१२	४००,०००।००	०।००
७३८	चिसौदी खानेपानी निर्माण	१२	२५०,०००।००	०।००
७३९	फलेदी खानेपानी विस्तार	१२	२००,०००।००	०।००
७४०	तिर्मा हुँदै फासुदी खोला मार्ग ग्राभेल तथा नाला निर्माण	१२	४००,०००।००	०।००
७४१	गोवन्दी बादेगैरा कटुई मार्ग विस्तार	१२	१५०,०००।००	०।००
७४२	कोट कालिका मन्दिर सिंढी निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७४३	वडा कार्यालय केत्रसात नाला तथा मार्ग विस्तार	१२	२००,०००।००	०।००
७४४	मेघनाथ कैनी कमलवारी छविसे मार्ग पक्की नाला स्तरोन्नति	१२	४००,०००।००	०।००
७४५	कमलवारी सेरा मार्ग नाला निर्माण	१२	१५०,०००।००	०।००
७४६	जौवारी वस्ती मोटर मार्ग ह्युमपाइप तथा विस्तार	१२	२५०,०००।००	०।००
७४७	पच्चिसेपुलदेखि चिसापानी पोखरी डाँडासम्म मार्ग विस्तार	१२	२००,०००।००	०।००
७४८	शिवमन्दिर थानपति मार्ग विस्तार	१२	१००,०००।००	०।००
७४९	एक्लेपिपल आलेगाउँ मार्ग पक्की नाला निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७५०	आलेगाउँ अमरज्योति मार्ग विस्तार	१२	१५०,०००।००	०।००
७५१	छाव्दी मार्गदेखि सुपारे डाँडासम्म पक्की नाली निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७५२	बगाले चण्डीथान मार्ग विस्तार तथा नाला निर्माण	१२	२५०,०००।००	०।००
७५३	राजमार्गदेखि गोल्ला अधुरो पक्की नाला निर्माण	१२	३००,०००।००	०।००
७५४	गोल्ला बजरे मार्ग विस्तार	१२	१००,०००।००	०।००
७५५	भालुखोला चण्डी खोला कजवे निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७५६	हुलाके केत्रासात मार्ग पक्की नाला निर्माण	१२	३००,०००।००	२८५,०००।००
७५७	कटुसे मार्ग स्तरोन्नति	१२	२००,०००।००	१८०,७७२।००
७५८	वेलथोक टोल भवन फर्निचर खरिद	१२	१५०,०००।००	०।००
७५९	रैकर आमा समूह भवन निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७६०	कोटकालिका टोल भवन झयाल ढोका शौचालय निर्माण	१२	१५०,०००।००	०।००
७६१	केत्रासात आमा समूह भवन निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७६२	कमलवारी आमा समूह भवन स्तरोन्नति	१२	२००,०००।००	०।००
७६३	पुरनडिही टोल भवनमा शौचालय तथा कोठा निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७६४	सिर्जनशील आमा समूह भवन कोठा निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७६५	छाव्दी जागृति भवनको कोठा निर्माण	१२	२००,०००।००	०।००
७६६	लामिडाँडा चर्च भवन मर्मत	१२	२००,०००।००	०।००
७६७	वडा कार्यालय शौचालय निर्माण	१२	३००,०००।००	०।००
७६८	विविध फुटकर योजनाहरु	१२	६००,०००।००	०।००
७६९	पार्दी खानेपानी ट्ङयाकी संरक्षण र तारबार	१३	१००,०००।००	०।००
७७०	भक्केडाँडा ढाड वस्तीलाई खानेपानी ट्याङकी एवं धारा विस्तार १ घर १ धारा	१३	३००,०००।००	१००,०००।००
७७१	तल्लो सिस्नेपानी ट्याङकी निर्माण एक घर एक धारा	१३	२००,०००।००	०।००
७७२	बेलबास खानेपानीको मूल संरक्षण एवं तारवार	१३	१००,०००।००	०।००
७७३	जामुनेडाँडामा रहेको रातमाटासम्म पाइप विस्तार	१३	२००,०००।००	०।००
७७४	आले गाउँमा खानेपानी योजना	१३	२००,०००।००	०।००

व्यास तगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
७७५	आले गाउँ खानेपानी एक घर एक धारा	१३	१००,०००।००	०।००
७७६	डाँडाबारी खानेपानी ट्याङकी संरक्षण	१३	२५०,०००।००	०।००
७७७	छाब्दी कालिका खानेपानी ट्याङकी एक घर एक धारा	१३	३००,०००।००	१००,०००।००
७७८	रुम्बाडी खानेपानी ट्याङकी एक घर एक धारा	१३	२५०,०००।००	०।००
७७९	केशवटार मार्गदेखि जनजागृति मा.वि.हुंदै रुदे खोल्सी भड्खलासम्म मोटर मार्ग स्तरीकरण नाला निर्माण	१३	७००,०००।००	२३१,०००।००
७८०	राकसे चौतारा हुँदै कनयाडाँडा चिनी मायाको घर अधुरो मार्ग स्तरोन्नति	१३	३००,०००।००	१००,०००।००
७८१	डाँडाबारीदेखि लक्ष्मी चोकसम्म अधुरो बाटो स्तरोन्नति	१३	२००,०००।००	०।००
७८२	सिमलस्वाँर भुत्याहा घुम्ती हुँदै चापनाथ बगेरा खोला नयाँ ट्र्याक	१३	२००,०००।००	०।००
७८३	छाब्दी जब्दरीदेखि चिसापानी हुँदै ढापडी खोल्सीसम्मको मोटर मार्ग स्तरीकरण एवं नाला निर्माण	१३	२००,०००।००	०।००
७८४	भतेरीदेखि भण्डारी गैह्रासम्म नयाँ ट्र्याक	१३	१००,०००।००	०।००
७८५	विमले चौतारादेखि गुरुङ गाउँ हुँदै गोर्खाली गाउँसम्म मोटर मार्ग स्तरीकरण	१३	२००,०००।००	०।००
७८६	कटुसे खोल्सी राकासे हुँदै आले गाउँ जोड्ने मोटर मार्ग नाला, ग्राभेल स्तरीकरण साथै ह्युम पाइप	१३	४००,०००।००	१३२,०००।००
७८७	आँपस्वाँरा होमस्टे मार्ग हुँदै केरा घारी ग्राभेल र नाला निर्माण	१३	२००,०००।००	०।००
७८८	केरावारी हुँदै जामुने डाँडासम्म ग्राभेल र नाला निर्माण	१३	३००,०००।००	०।००
७८९	बेलबास वटाङदी अधुरो वडा पहुँच मार्ग	१३	३००,०००।००	०।००
७९०	रिप आमा समूह भवन निर्माण	१३	५००,०००।००	०।००
७९१	मिलिजुली आमा समूह भवन निर्माण	१३	५००,०००।००	४७५,०००।००
७९२	पोखरीभञ्ज्याङ कालिका मन्दिर नजिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
७९३	परियार समाज सेवा अधुरो भवन निर्माण	१३	२००,०००।००	०।००
७९४	बेलबास दुग्ध डेरी सहकारी संस्था लि. भवन निर्माण	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
७९५	पोखरीभञ्ज्याङ दुग्ध सहकारी संस्था पुरानो भवन मर्मत (पोखरीभन्ज्याङ इच्छा कालिका मन्दिर नजिक ट्रस निर्माण)	१३	२००,०००।००	०।००
७९६	कुकुरढुङे सामुदायिक भवन निर्माण र मन्दिर संरक्षण	१३	२००,०००।००	०।००
७९७	माझथर सामुदायिक भवन मर्मत	१३	१००,०००।००	०।००
७९८	पोखरी भन्ज्याङ शिव पार्वती भवन नजिक ट्रस निर्माण	१३	२००,०००।००	१९०,०००।००
७९९	विविध तथा अन्य फुटकर योजना	१३	९००,०००।००	१९०,०००।००
८००	चण्डीथान गेट तथा पदमार्ग	१४	४००,०००।००	१३२,०००।००
८०१	ठीन आमा समूह अतिथि भवन	१४	४००,०००।००	०।००
८०२	सृजना आमा समूह भवन	१४	३००,०००।००	१००,०००।००
८०३	रिजाल्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२००,०००।००	१८६,०४७।००
८०४	ठुटे गैरा खानेपानी ट्याङंकी	१४	२००,०००।००	०।००
८०५	डुम्रेवेसी कुलुङ खानेपानी	१४	३००,०००।००	०।००
८०६	बजार भञ्ज्याङ गोरौदी कृषि मार्ग	१४	४००,०००।००	३७५,२८८।००
८०७	कुलुङ चौतारो मर्मत	१४	१००,०००।००	१००,०००।००
८०८	छाब्दी वाराही बाल विकास केन्द्र शौचालय	१४	३००,०००।००	१००,०००।००
८०९	हर्कपुर खानेपानी फिल्टर तथा एक घर एक धारा	१४	४००,०००।००	०।००
८१०	हर्कपुर सामुदायिक भवनदेखि मौलाथान पदमार्ग	१४	२००,०००।००	०।००
८११	छाब्दी पुजारी टोल अधुरो पदमार्ग	१४	२००,०००।००	०।००
८१२	तोरिखेत बेलभञ्ज्याङ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	३००,०००।००	०।००
८१३	रुम्सी वस्ती भित्र पदमार्ग	१४	३००,०००।००	१००,०००।००
८१४	रुम्सी स्कुल चोकदेखि लिलबहादुरको घरसम्म पक्की नाला	१४	४००,०००।००	१३२,०००।००
८१५	छाब्दी छाङगा पदमार्ग तथा ट्रस्ट	१४	३००,०००।००	०।००

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ लुम्बिनी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
८१६	कुलुङकोट खानेपानी निर्माण	१४	०।००	०।००
९६२	कुलुङ आरवारेदेखि कुलुङकोट मोटर मार्ग	१४	३००,०००।००	१००,०००।००
९६३	कुलुङकोट सामुदायिक भवन वाल तथा जाली	१४	२००,०००।००	
८१७	ढाकेश्वाँरा चालिसे बेलभञ्ज्याङ कृषि मार्ग	१४	४००,०००।००	१३२,०००।००
८१८	केशवटार चिरढाव बगुवा गरौदी मोटर मार्ग	१४	३००,०००।००	२८३,०३२।००
८१९	बेलथुम्की खानेपानी विस्तार	१४	२५०,०००।००	०।००
८२०	ढाकेश्वाँरादेखि सोधेर मरौटि अतिथि भवन	१४	४००,०००।००	१३२,०००।००
८२१	रासीभञ्ज्याङ आमा समूह भवन संरक्षण	१४	३००,०००।००	०।००
८२२	केशवटार आँपको रुख- स्कुल गेट पदमार्ग	१४	३००,०००।००	१००,०००।००
८२३	छिर्कने केशवटार मार्ग: तामुङ, कुलुङ खण्ड स्तरीकरण	१४	२००,०००।००	१९०,०००।००
८२४	साना सिंचाई सम्बन्धी कार्यक्रम	१४	३००,०००।००	०।००
८२५	कृषि औजार खरिद	१४	१००,०००।००	०।००
८२६	विद्यालय शैक्षिक सामग्री तथा तालिम सामग्री वितरण	१४	२००,०००।००	०।००
८२७	विविध फुटकर योजनाहरु	१४	६००,०००।००	३३२,२४८।००
८२८	पुरानो छाब्दी मार्ग स्तरीकरण	१	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८२९	डाँडागाउँ सामुदायिक भवन निर्माण	१	५००,०००।००	०।००
८३०	विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण	१	५००,०००।००	३१३,५००।००
८३१	शिवालय टोल नाला निर्माण	१	८००,०००।००	७६०,०००।००
८३२	माछापुच्छ्रे टोल निर्मलनगर नाला निर्माण	१	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८३३	छाब्दी दोभान घाट विक्रम पार्क शौचालय निर्माण समेत	१	१,०००,०००।००	०।००
८३४	दमौली टोल सामुदायिक भवन निर्माण	१	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८३५	अमरापुरी बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण	२	१,०००,०००।००	५९१,०००।००
८३६	दमौली बजार क्षेत्र सि.सि. क्यामेरा मर्मत, जडान	२-४	१,५००,०००।००	६४७,८९६।००
८३७	जनसेवा प्रा.वि. नयाँ पक्की भवन निर्माण	२	१,०००,०००।००	४१२,५००।००
८३८	बौद्धतमु संग्राहलय निर्माण	३	१,०००,०००।००	०।००
८३९	गलमबास मोइ मगर समूह भवन निर्माण	३	७००,०००।००	०।००
८४०	सुवर्ण मार्ग नालामा कभर स्ल्याब निर्माण	४	१,०००,०००।००	०।००
८४१	शहिद कालिका मन्दिर जाने बाटो स्तरीकरण	४	१,०००,०००।००	०।००
८४२	तमु सुधार समाज संग्राहलय निर्माण	४	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८४३	श्रीभद्र न्यौपानेको घरदेखि विरालेटार रिङरोड नाला निर्माण समेत	४	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८४४	मानहुँकोट सिद्धबाबा मन्दिर निर्माण	५	२,५००,०००।००	०।००
८४५	नेपालटार खानेपानी विस्तार	५	१,०००,०००।००	०।००
८४६	चाक्लीघाट पुल निर्माण (म्याग्दे ६ र व्यास ६ जोड्ने सहभागिता कार्यक्रम	६	२,५००,०००।००	०।००
८४७	सुसार्दे खोला बक्स पुल निर्माण	६	१,५००,०००।००	०।००
८४८	सिन्धु पुस्तकालय मार्गको बुढीकुवाको उकालो र इनदु मा.वि. जाने ओरालो ढलान गर्ने	६	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८४९	ठूलो श्वारा साँझा सृजनशील आमा समूह भवन निर्माण	६	५००,०००।००	१६५,०००।००
८५०	डुमडाँडा जाने बाटो स्तरीकरण	६	५००,०००।००	४७५,०००।००
८५१	गलेखामकोट मन्दिर निर्माण थप	६	१,०००,०००।००	०।००
८५२	शिशाघाट उपत्यका शिव मन्दिर निर्माण	६	५००,०००।००	०।००
८५३	शिशाघाट बाल विकास सामुदायिक भवन निर्माण	६	५००,०००।००	०।००
८५४	सिन्धु मार्ग वडा कार्यालयदेखि गलेखाम कोट मार्ग स्तरीकरण	६	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८५५	छापथोक खानेपानी टंकी निर्माण	७	१,०००,०००।००	३९६,०००।००
८५६	सिमलटार शेषमटार मार्ग स्तरीकरण	७	१,०००,०००।००	०।००
८५७	गोल्दी मार्ग निर्माण	७	१,०००,०००।००	३३०,०००।००

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ, गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७९

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
८५८	सत्रसय खानेपानी योजना	७	७००,०००।००	२३१,०००।००
८५९	श्रीचौर खेलकुद मैदान निर्माण	७	५००,०००।००	१६५,०००।००
८६०	कालिका मार्ग स्तरीकरण (वडा कार्यालयदेखि पूर्व समेत)	८	३,५००,०००।००	१,१५५,०००।००
८६१	संग्रमेटार खानेपानी योजना	८	५००,०००।००	१६५,०००।००
८६२	कालिका सामुदायिक भवन निर्माण	८	५००,०००।००	२६४,०००।००
८६३	शहिद धर्म मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	५००,०००।००	१६५,०००।००
८६४	शहिद लालध्वज मार्ग स्तरीकरण	८	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८६५	जनहित मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	५००,०००।००	०।००
८६६	राजापानी महादेव मन्दिर निर्माण मर्मत	९	१,०००,०००।००	२३१,०००।००
८६७	भगवती आमा समूह भवन निर्माण	९	५००,०००।००	१६५,०००।००
८६८	माझफाँट सामुदायिक भवन निर्माण	९	५००,०००।००	०।००
८६९	क्यामिन कालिका मन्दिर मर्मत सम्भार	९	५००,०००।००	१६५,०००।००
८७०	गजौडे खेलमैदान निर्माण	९	५००,०००।००	०।००
८७१	पिपलटार कुलो निर्माण मर्मत	९	५००,०००।००	१६५,०००।००
८७२	सन्सरी मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	५००,०००।००	१६५,०००।००
८७३	राजापानी मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	१,५००,०००।००	०।००
८७४	इसानेश्वर मार्ग (मादीपुलदेखि वैरेनी स्तरीकरण	१०	३,०००,०००।००	४२,०२१।००
८७५	छाङ्गा वाराही मुलपानी खहरे खानेपानी योजना	१०	१,०००,०००।००	०।००
८७६	सेवर दरै समाज अधुरो भवन निर्माण	१०	८००,०००।००	२६४,०००।००
८७७	दुम्सीबजार सामुदायिक भवन निर्माण	१०	१,०००,०००।००	०।००
८७८	डिहीगाउँ वडा कार्यालय पहुँच कालिका मार्ग स्तरीकरण	१०	७००,०००।००	३६३,०००।००
८७९	दुम्सीचौर खेलकुद मैदान व्यवस्थापन	१०	२,०००,०००।००	०।००
८८०	नयाँवस्ती वडा पहुँच मार्ग स्तरीकरण	१०	२,०००,०००।००	०।००
८८१	राधाकृष्ण मार्ग अत्रौली स्तरीकरण	१०	१,०००,०००।००	०।००
८८२	रत्न टोल नयाँ वस्ती दलित सामुदायिक भवन निर्माण	१०	३००,०००।००	१००,०००।००
८८३	सर्वज्याति मा.वि. भवन निर्माण	१०	८००,०००।००	०।००
८८४	शेरा रामथुम्की मुक्तिनारायण मार्ग स्तरीकरण	११	४,०००,०००।००	५६३,०२१।००
८८५	वेलटारी सुन्धारा मुलपानी मार्ग स्तरीकरण	११	२,०००,०००।००	०।००
८८६	शेरा सामुदायिक भवन निर्माण	११	७००,०००।००	०।००
८८७	तनहुँशुर भानु शन्ति निकुञ्ज गुरु योजना कार्यान्वयन	११	१,०००,०००।००	०।००
८८८	भगवतीपानी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण एवं मर्मत	११	३००,०००।००	०।००
८८९	पराजुली चोकदेखि रुप्सेपानी बाटो नाला स्तरीकरण	११	३००,०००।००	०।००
८९०	ऋषिचोक हुँदै गैरावारी पोल्याङ सडक स्तरीकरण	११	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८९१	पुरनडिही निर्वु मोटर मार्ग स्तरीकरण	११	५००,०००।००	१६५,०००।००
८९२	थुम्कीगाउँ दरैगाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	५००,०००।००	१६५,०००।००
८९३	वागेश्वरी मार्ग स्तरीकरण	११	५००,०००।००	१६५,०००।००
८९४	कमलवारी वगाले टौवा वडा पहुँच मार्ग स्तरीकरण	१२	४,०००,०००।००	०।००
८९५	सिद्धेश्वरी मा.वि. मार्ग स्तरीकरण	१२	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
८९६	अमरज्योति मार्ग ग्राभेल तथा नाला निर्माण	१२	१,०००,०००।००	३९६,०००।००
८९७	सुमुल भगेरी मार्ग स्तरीकरण	१२	७००,०००।००	०।००
८९८	कदम खोल्सी मजुवा सुपारे डाँडा खानेपानी योजना	१२	३००,०००।००	२३१,०००।००
८९९	दमौली केशवटार मार्ग नाला र ग्राभेल	१३	०।००	०।००
९००	पोखरीभन्ज्याङ महिला सामुदायिक भवन निर्माण	१३	५००,०००।००	०।००
९०१	वेलबास वेनीकोट भन्ज्याङ रिङरोड स्तरीकरण	१३	२,०००,०००।००	४२,०२४।००

दमौली नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
९०२	भडभडे चिसापानी वेलचौतारा आसापानी सडक स्तरोन्नति	१३	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
९०३	छाब्दी जनजाति संग्राहलय निर्माण	१४	१,०००,०००।००	३३०,०००।००
९०४	केशवटार मगर गुठ भवन निर्माण	१४	५००,०००।००	१६५,०००।००
९०५	रुप्सी रिङरोड पक्की नाला निर्माण	१४	५००,०००।००	१६५,०००।००
९०६	छाब्दी एकता आमा समूह अधुरो भवन निर्माण	१४	५००,०००।००	१६५,०००।००
९०७	नयाँगाउँ बहुउद्देश्यीय सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	१४	१,२००,०००।००	३९६,०००।००
९०८	ढाँकेश्वारा सोधेर मरौठे मार्ग स्तरोन्नति	१४	८००,०००।००	२६४,०००।००
९०९	विपद पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्य व्यवस्थापन (पूँजीगत)		८,०००,०००।००	२७६,४०२।००
९१०	विद्यालय पूर्वाधार निर्माण एवं मर्मत सहयोग		५,०००,०००।००	६७०,०७०।००
९११	वि.पि. वन वाटिका कवर्डहल निर्माण समेत		४,०००,०००।००	१८९,०००।००
९१२	नगरपालिका भित्रका अन्य खेल मैदान स्तरीकरण		५,०००,०००।००	१,०८६,०८३।००
९१३	व्यास नगर कोभिड नियन्त्रण अस्पताल निर्माण		५,०००,०००।००	४,१२५,२४२।००
९१४	स्वास्थ्य संस्थाहरुको मर्मत, निर्माण र अन्य पूँजीगत सामग्री खरिद		४,५००,०००।००	४९,५९८।००
९१५	लागत सहभागिता कृषि एम्बुलेन्सका लागि ट्याक्टर खरिद		३,०००,०००।००	०।००
९१६	एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम	१०	२०,०००,०००।००	१,६६१,६६८।७१
९१७	फोहोर मैला व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण एवं जग्गा खरिद समेत		३०,०००,०००।००	३,०२३,३४७।००
९१८	विभिन्न जाति जनजाति पूर्वाधार एवं संग्राहलय निर्माण		४,०००,०००।००	३६४,७५९।००
९१९	फुलैफुलको बगैंचा सहित कोभिड स्मारक पार्क निर्माण	११	१,०००,०००।००	०।००
९२०	साना सिंचाई पूर्वाधार निर्माण एवं मर्मत		५,०००,०००।००	३२९,६४१।००
९२१	उज्यालो नगरपालिका अन्तर्गत सडक बत्ती व्यवस्थापन		२,५००,०००।००	१,०३४,८०६।००
९२२	नगरपालिका मुल र वडा कार्यालय मर्मत सुधार (जग्गा खरिद समेत)		७,३००,०००।००	७१२,०७४।००
९२३	खानेपानी योजना निर्माण मर्मत सुधार		५,०००,०००।००	१,००२,३१०।००
९२४	१०८ फिट व्यासको मूर्ति निर्माण		१०,०००,०००।००	९,३००,०००।००
९२५	कमागत, गत आ.व. भुक्तानी र अल्या योजनाहरु (पूँजीगत)		१३०,०३०,०००।००	७९,८२१,२०३।००
९२६	केन्द्र सरकार समपुरक योजना		४२,०००,०००।००	०।००
९२७	सडक बोर्ड नेपालको कार्यक्रम		१९,४००,०००।००	०।००
९२८	प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान		०।००	०।००
९२९	प्रदेश सरकार विशेष अनुदानका कार्यक्रम		०।००	०।००
९३०	दमौली केशवटार मार्ग स्तरीकरण (प्रदेश समपुरक कार्यक्रम))		१३,३००,०००।००	०।००
९३१	नवप्रवर्तनीय साझेदारी कोष अन्तर्गतको डिजिटल कार्यक्रम		६,०००,०००।००	०।००
९३२	मेशिनरी औजार खरिद		२,०००,०००।००	१,८५९,३८७।००
९३३	नगर विकास कोष ऋण सहयोगबाट बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण		१००,०००,०००।००	०।००
९३४	समता विद्यालय पूर्वाधार निर्माण		५,०००,०००।००	४२७,६३२।००
९३५	विविध फुटकर योजनाहरु		३,९८७,०००।००	१,९०८,१५२।००
९३६	Design and Supervision Consultant नियुक्ति गर्ने		७,५००,०००।००	३,४३७,२५०।००
९३७	Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR Refrigerator खरीद		४००,०००।००	०।००
९३८	Urban Development Grant दिने		५०,०००,०००।००	०।००
९३९	आप्रवासी स्रोत केन्द्रको लागि मेशनरी तथा औजार		१००,०००।००	०।००
९४०	कन्टार पतेरीटार वृहत खा.पा.आ, व्यास न. पा. ५, (तनहुँ)		०।००	०।००
९४१	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय,विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान		१,२००,०००।००	०।००
९४२	केन्द्रबाट छनौट भएका नमूना विद्यालय,विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान		६,५००,०००।००	०।००

व्यास नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ लुम्बिनी प्रदेश

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/कियाकलापको नाम	वडा	आ.व.२०७९।०८०	
			अनुमान	यथार्थ
९४३	केन्द्रबाट छनौट भएका नमूना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोन्नति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान		२,४००,०००।००	०।००
९४४	कमेरेपानी -साँधखोला खानेपानी आयोजना व्यास न.पा १३ तनहुँ		०।००	०।००
९४५	केशवटार लिफ्ट खानेपानी योजना (गजौडी मूल)		२०,०००,०००।००	०।००
९४६	खेलकुद पूर्वाधार निर्माण वडा नं. ५		८००,०००।००	०।००
९४७	नवीकरणीय ऊर्जा प्रवधि जडान (वायोग्याँस/विद्युतीय चुलो/सुधारिएको चुलो/सौर्य ऊर्जा)		८००,०००।००	०।००
९४८	बराहखोला मन्दिर पूर्वाधार निर्माण व्यास न पा ११ तनहुँ		८००,०००।००	७६०,०००।००
९४९	मदनआश्रित बालउद्यान व्यास न पा ११ तनहुँ		१,०००,०००।००	०।००
९५०	मानहुँडाँडा लिफ्टिंग खानेपानी योजना व्यास ५		२०,०००,०००।००	०।००
९५१	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण (कम्प्यूटर, फर्निचर फिक्चर्स, क्यामरा, अन्य विद्युतीय उपकरण)		३००,०००।००	०।००
९५२	व्यास १,२,१३ बृहत खा पा आ, तनहुँ		०।००	०।००
९५३	वाहुन पोखरा व्यास ८ खा.पा.आ., (तनहुँ)		०।००	०।००
९५४	श्याकुनथोक खा.पा. व्यास ९		०।००	०।००
९५५	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :- गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत व्यास न.पा. वडा नं. १,२,३,४,७, ८,९,१०,११,१२,१३,१४ मा- ४१९ वटा (क्रमागत)		३,०७४,०००।००	२६०,०००।००
९५६	सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :- गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत व्यास न.पा. वडा नं. ५,६ मा- १९५ वटा (क्रमागत)		१,१२६,०००।००	६०,०००।००
९६४	विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण अनुदान २ र ४ कोठे भवन निर्माण		२५,०००,०००।००	०।००
९६५	विद्यालय आइ.टि स्थापना, सुदृढीकरण एवं डिजिटलाइजेसन व्यवस्थापन		१,९५०,०००।००	०।००
९६६	जाली खरिद		२,५००,०००।००	०।००
९६७	ह्युम पाइप खरिद		१,०००,०००।००	०।००
९६८	विद्युत पोल खरिद		३,०००,०००।००	०।००
९६९	चिस्यान केन्द्र विद्युत व्यवस्थापन, घेराबार, शौचालय निर्माण		४,०००,०००।००	०।००
९७०	चौतारा पोखरी निर्माण		२,०००,०००।००	०।००
९७१	फोहोर मैलाको लागि नयाँ डोजर खरिद		५,०००,०००।००	०।००
९७२	पुलिमच्याङ शहिद पार्क पूर्वाधार निर्माण	८	१,०००,०००।००	०।००
९७३	चन्द्रोदय बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण (बहुवर्षे)	६	३,५००,०००।००	०।००
९७४	लागत सहभागिता करंकाठ अधुरो कालेपत्र थप	१	६००,०००।००	०।००
	पूँजीगत जम्मा		८१८,२१२,०००।००	१५५,५९७,८५६।७१
	चालु र पूँजीगत कुल		१,७१४,७५४,०००।००	५७८,०३७,२८४।०४

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत भुक्तानी भएका कार्यक्रमहरु

१	सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम		२६०,०००,०००।००	१५४,९११,२०२।००
२	गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम		५४६,०००।००	१०५,०००।००
३	नवप्रवर्तनीय कार्यक्रम (गण्डकी प्रदेश सरकार)		१०,०००,०००।००	३,८३५,०००।००
	जम्मा		२७०,५४६,०००।००	१५८,८५१,२०२।००

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ, गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७९

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व.२०७९।०८० मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं.	योजनाको नाम	वडा	ल.ई.	न.पा. स्वीकृत बजेट	जनसहभागिता		हालसम्म गएको रकम	योजनामा भएको खर्च	योजनाको अवस्था
					श्रम	नगद			
१	माहिलडाँडा चर्चबाट लिचीघारी जाने नयाँ ट्याक निर्माण	१	१०३,०७३।००	८०,०००।००	२३,०७३।००		८०,०००।००	१०३,०७३।००	सम्पन्न
२	गोल्दी मार्ग निर्माण	७	१,१०३,११४।००	१,०००,०००।००	१०३,११४।००		३३०,०००।००	४३३,११४।००	अधुरो
३	सामली स्थित चन्द्र मार्ग निर्माण	७	१६५,३५७।००	१५०,०००।००	१५,३५७।००		१४८,२५२।००	१६३,६०९।००	सम्पन्न
४	भयरथान वैकल्पीक बाटो निर्माण	९	७१५,७०५।००	६५०,०००।००	६५,७०५।००		२१४,५००।००	२८०,२०५।००	अधुरो
५	गणेश टोल गैराटार नयाँ ट्याक निर्माण	१०	१७१,६८५।००	१५०,०००।००	२१,६८५।००		१५०,०००।००	१७१,६८५।००	सम्पन्न
६	मिलनचोक कूमलटारी मोटर मार्ग	१०	१,७०४,२०९।००	१,५५०,०००।००	१५८,२०९।००		५११,५००।००	६६९,७०९।००	अधुरो
७	खहरेखोलाबाट खडानन्द कैनीको घर हुँदै बि.क.गाउँ जाने मोटर मार्ग	११	२३७,५६४।००	२००,०००।००	३७,५६४।००		१८९,०४०।००	२२६,६०४।००	सम्पन्न
८	पुरानोडिहीबाट कुखुरेसम्म मोटर मार्ग	११	३६,१२४।००	३०,०००।००	६,१२४।००		३०,०००।००	३६,१२४।००	सम्पन्न
९	वडा कार्यालय केत्रसात नाला तथा मार्ग विस्तार	१२	२२७,६८९।००	२००,०००।००	२७,६८९।००		१९९,९१०।००	२२७,५९९।००	सम्पन्न
१०	मैतेपानी वडा कार्यालय सडक तथा नाला विस्तार	१२	१२९,४१२।००	१००,०००।००	२९,४१२।००		१००,०००।००	१२९,४१२।००	सम्पन्न
११	बजार भञ्ज्याङ गोरौदी कृषि मार्ग	१४	४४१,१११।००	४००,०००।००	४१,१११।००		३९५,२८८।००	४३६,३९९।००	सम्पन्न
१२	ढाकेश्वाँरा चालिसे बेलभञ्ज्याङ कृषि मार्ग	१४	४४१,०८१।००	४००,०००।००			१३२,०००।००	१३२,०००।००	अधुरो
१३	रतौली, रजआँप, कुञ्छाली, डमौली, अडमपानी, धुपखोला, मोहोरियाटार, अकलाबगैंचा, अम्रेनी नवआदर्श, तालघरे, मुसेखोला, दरै स्वामी चौतारा, जनचेतना लगायतका टोलहरुको कच्ची बाटोहरु स्तरोन्नति गरी कच्ची नाला सहित ग्राभेल	१	८४५,०८४।००	७००,०००।००			२३१,०००।००	२३१,०००।००	अधूरो
१४	अडमपानी टोल भित्री १३ फुटे बाटो ग्राभेल	१	३७,५३०।००	३०,०००।००	७,५३०।००		३०,०००।००	३७,५३०।००	अधुरो
१५	रतौली टोल भित्र रहेको कच्ची बाटोहरु ग्राभेल	१	३५९,०७२।००	३००,०००।००	५९,०७२।००		३००,०००।००	३५९,०७२।००	सम्पन्न
१६	डमौली टोल विभिन्न मार्गमा ग्राभेल गर्ने कार्य	१	२०७,६६१।००	१७०,०००।००	३७,६६१।००		१५०,२१५।००	१८७,८७६।००	सम्पन्न
१७	श्री जनकल्याण मार्गमा नाला र ग्राभेल	४	३५६,५४९।००	२००,०००।००	५६,५४९।००		१९०,२१६।००	२४६,७६५।००	सम्पन्न
१८	बाह्रविसेदेखि मादीवेशी ठाँटीसम्मको माहेन्द्री ग्रामिण मार्ग स्तरोन्नति	६	५७५,११७।००	३३५,०००।००			३३३,६८०।००	३३३,६८०।००	सम्पन्न
१९	विपद अर्न्तगत मोटर बाटो ग्राभेल निर्माण	८	४९८,०८५।००	४५०,०००।००	४८,०८५।००		४५०,०००।००	४९८,०८५।००	सम्पन्न

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०	राजापानी मोटर मार्ग मर्मत ग्राभेल	९	२४६,११३।००	१८८,७४४।००			१८८,७४४।००	१८८,७४४।००	सम्पन्न
२१	कलेस्ती खोलाको बाटोमा ह्यूम पाईप राखी ग्राभेल गर्ने कार्य	९	१६४,०५९।००	१५०,०००।००	१४,०५९।००		१५०,०००।००	१६४,०५९।००	सम्पन्न
२२	अमरापूरी सावित्री अधिकारीको घरदेखि नया नाला निर्माण र पि.सि.सि ढलान	२	३४७,३१६।००	३००,०००।००	४७,३१५।००		१००,०००।००	१४७,३१५।००	अधुरो
२३	महर्षि, पराशर र निमचोक टोल भित्रका १० फुटे गल्ली पि.पि.सि. ढलान	३	१,२००,०१५।००	१,०००,०००।००	२०२,०१५।००		३३०,०००।००	५३२,०१५।००	अधुरो
२४	देउरालीनगर टोलको नागको थानदेखि पश्चिम कृष्णवहादुर पन्थको घरसम्म पि.पि.सि. ढलान	३	३६०,६८५।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
२५	शान्तिनगर टोलको रमेश शाहिको घरदेखि केतु शाहीको घरसम्मको छेउ तर्फको वाल निर्माण गरी पि.सि.सि.	३	१७३,१११।००	१५०,०००।००	२३,१११।००		१४२,२६१।००	१६५,३७२।००	सम्पन्न
२६	वाराही बोर्डिङ र नरहरि आचार्यको घर अगाडि बाँकी पि.सि.सि.	३	१८१,७७६।००	१५०,०००।००	३१,७७६।००		१५०,०००।००	१८१,७७६।००	सम्पन्न
२७	महर्षि,निमचोक र पराशर चोकको १० फुटे बाटोमा स्ल्याब तथा दायाँबायाँ पि.सि.सि. ढलान	३	१,१८७,१५७।००	६७०,०००।००	१८७,१५७।००		६२८,४७१।००	८१५,६२८।००	सम्पन्न
२८	मेनका मार्ग उत्तर तर्फ ढलान गर्ने कार्य	४	३८५,८३५।००	३५०,०००।००	१५,८३५।००		२९७,९५६।००	३१३,७९१।००	सम्पन्न
२९	नमूना वस्तीमा निर्माण हुन बाँकी पक्की बाटो र नाला विस्तार	५	२२१,५२६।००	२००,०००।००	२१,५२६।००		१२७,७९२।००	१४९,३१८।००	सम्पन्न
३०	कमलवारी वडा कार्यालय जाने सडक स्तरीकरण	१२	२,५५२,९००।५३	२,२३६,९००।००			२,२१५,६०२।००	२,२१५,६०२।००	सम्पन्न
३१	शेरा रामथुम्की मुक्तिनारायण मार्ग स्तरीकरण	११	१,५५३,१२६।१५	१,५५३,१२६।१५			१,४६८,५०९।००	१,४६८,५०९।००	सम्पन्न
३२	कन्टार रिङरोड मार्ग कालोपत्रे	५	२४०,०१९।००	२,३९५,६२४।१४			८८६,७४८।००	८८६,७४८।००	अधुरो
३३	रेडक्रस भवनदेखि घाटसम्म रिसोलिङ पिच तथा इन्टरलक औच्छ्याउने	३	२,२४२,५७३।००	१,८७१,५७३।००			१,८४६,५७३।००	१,८४६,५७३।००	सम्पन्न
३४	शितभण्डार मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	११	२,४०१,६२४।००	२,२०१,६२४।००			२,०४३,४२७।००	२,०४३,४२७।००	सम्पन्न
३५	छिर्कने वेलघारी मार्ग थप कालोपत्रे	१२	८९७,७२६।९४	८९७,७२६।९४			४३०,७७१।००	४३०,७७१।००	अधुरो
३६	कालिडांडा दूम्सीकोट मार्ग कालोपत्रे तथा पक्की नाला निर्माण	१०	१,५००,०००।००	१,५००,०००।००			१,५००,०००।००	१,५००,०००।००	सम्पन्न
३७	कूमलटारी मिलनचोक मादीनदी मार्ग कालोपत्रे	१०	१,५००,०००।००	१,४८५,३१९।००			१,४८५,३९०।००	१,४८५,३९०।००	सम्पन्न
३८	मगर समाज सुधार समितिको भवन जाने बाटो रिटेनिङ वाल र ढलान	१	३१२,६०७।००	२५०,०००।००	६२,६०७।००		२५०,०००।००	३१२,६०७।००	सम्पन्न
३९	पुरानो छाब्दी मार्ग स्तरीकरण	१	१,२००,९१०।००	१,०००,०००।००	२००,९१०।००		३३०,०००।००	५३०,९१०।००	अधूरो
४०	ठूलोपँधेरा भङ्गभङ्गे मार्ग मर्मत सम्भार	१	५५,०३६।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४१	क्षेत्री समाज भवन अगाडिको बाटो सरसफाई	१	१७३,९२०।००	१५०,०००।००	२३,९२०।००		१५०,०००।००	१७३,९२०।००	सम्पन्न
४२	आवश्यकता र मागको आधारमा वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	२	७,०७८।००	६,९३०।००			६,९३०।००	६,९३०।००	सम्पन्न
४३	दूर्गा मन्दिरदेखि बलेधारासम्म आवश्यक ठाउँमा रिटेनिङ वाल नि	३	१,१२७,७९८।००	९२५,०००।००	२०२,७९८।००		३०५,०००।००	५०७,७९८।००	अधुरो
४४	पुल्चोक टोलबाट मादी नदीतर्फ झर्ने सिंढी तथा रेलिङ बनाउने	३	२४१,७५१।००	२००,०००।००	४१,७५१।००		२००,०००।००	२४१,७५१।००	सम्पन्न
४५	उद्योग बाणिज्य संघबाट देउरालीनगर झर्ने बाटोमा रेलिङ सहितको सिंढी निर्माण	३	३६०,८७८।००	३००,०००।००	६०,८७८।००		१००,०००।००	१६०,८७८।००	अधुरो
४६	व्यास मार्गदेखि चिहानडाँडाको तल्लो भाग हुँदै मादी नदी किनार जोड्ने बाटो विस्तार	४	१,१०४,६७०।२६	१,०००,०००।००	१०४,६७०।००		१,०००,०००।००	१,१०४,६७०।००	सम्पन्न
४७	व्यास मार्गदेखि शम्भू सरको घर अगाडि हुँदै पृथ्वीराज मार्ग जोड्ने बाटो स्तरोन्नति	४	१,१०८,५८५।००	१,०००,०००।००			३३०,०००।००	३३०,०००।००	अधुरो
४८	विशाल मार्गको स्तरोन्नति	४	३३०,६८१।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
४९	सत्य मार्ग स्तरोन्नति	४	५५०,९०९।००	५००,०००।००	५०,९०९।००		१६५,०००।००	२१५,९०९।००	अधुरो
५०	नमूना टोल भोर्लेटार चोकमा बाटो ढलान	४	४९,५९०।००	४५,०००।००	४,५९०।००		३६,८१७।००	४१,४०७।००	सम्पन्न
५१	हजुरी डाँडा सिंढी बाटो निर्माण	४	४६१,९७५।००	२६८,०००।००	६१,९७५।००		२३९,४१५।००	३०१,३९०।००	सम्पन्न
५२	सुवर्ण मार्ग स्तरीकरण	४	२,३०८,३१५।७२	१,३४०,०००।००	३०८,३१५।००		१,३१२,४३१।००	१,६२०,७४६।००	सम्पन्न
५३	सुवर्ण मार्गदेखि सिम्रनी सिंढी बाटो निर्माण	४	१,१७५,७६८।००	१,०००,०००।००	१७५,७६८।००		१,०००,०००।००	१,१७५,७६८।००	सम्पन्न
५४	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	५	३३०,२८५।००	३००,०००।००	३०,२८५।००		३००,०००।००	३३०,२८५।००	सम्पन्न
५५	हाडी गाउँको बाटोहरु स्तरोन्नति	५	१६५,४२६।००	१५०,०००।००	१५,४२६।००		१३६,२२२।००	१५१,६४८।००	सम्पन्न
५६	उदय मा.वि. जाने उदय मार्ग स्तरीकरण	५	१,६५०,०१५।४९	६३६,०००।००	१५०,०१५।००		६३६,०००।००	७८६,०१५।००	सम्पन्न
५७	चिन्तुटार क्षेत्रीगाउँ टोल कला मार्ग सरसफाई मर्मत	५	३५,०००।००	३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
५८	माहेन्द्री मार्ग पहिरो सफाई	५	३६,६१२।००	३६,६१२।००			३६,६१२।००	३६,६१२।००	सम्पन्न
५९	वडा भित्रको विभिन्न बाटो र नाला सफाई	५	१००,४२१।००	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
६०	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	६	१३८,०००।००	१३८,०००।००			१३८,०००।००	१३८,०००।००	सम्पन्न
६१	पराशर टोल अन्तर्गत पर्ने कच्ची बाटोहरु स्तरोन्नति	६	३४५,९९५।००	३००,०००।००	४५,९९५।००		१००,०००।००	१४५,९९५।००	अधुरो
६२	रातमाटा ठूलो कुलो पंधेरा जाने सिंढी बाटो निर्माण	६	१,१००,००८।००	१००,०००।००	१०,००८।००		९८,१६५।००	१०८,१७३।००	सम्पन्न
६३	गलाफु भन्ज्याङदेखि दारेगौडासम्म बाटो स्तरोन्नति	६	५५०,१९६।००	५००,०००।००	५०,१९६।००		४८४,०३५।००	५३४,२३१।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ, गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

गंगा ... गुरुङ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

६४	दारे गौडाबाट तल्लो साँजा माथिल्लो ठाँटी भयर थानसम्म बाटो स्तरोन्नति	६	५५१,५४०।००	५००,०००।००	५१,५४०।००		१६५,०००।००	२१६,५४०।००	अधुरो
६५	क्रियापानी बुढीकुवा हुँदै सिरवारी आहाले चारचौतरा मोटर मार्ग मर्मत स्तरोन्नति	६	२८५,४१३।००	२५०,०००।००	३५,४१३।००		२४६,८४५।००	२८२,२५८।००	सम्पन्न
६६	चारचौतराबाट सिमले पानी सम्पूर्ण शाखा कच्ची मार्ग स्तरोन्नति	६	१६५,२६७।००	१५०,०००।००	१५,२६५।००		१४७,१४०।००	१६२,४०५।००	सम्पन्न
६७	साँजा मार्ग स्तरोन्नति	६	५५०,७६५।००	५००,०००।००			१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
६८	शिवालय मार्ग स्तरोन्नति	६	५५२,१९०।००	५००,०००।००	५२,१९०।००		४९८,७९२।००	५५०,९८२।००	सम्पन्न
६९	मादीवेशीदेखि देउराली भन्ज्याङसम्म बाटो तथा नाला स्तरोन्नति	६	५२०,४३९।००	५००,०००।००	६०,४३९।००		१६५,०००।००	२२५,४३९।००	अधुरो
७०	शान्ति मोटर मार्गदेखि लामिछाने वेशीसम्म बाटो स्तरोन्नति तथा नाला स्तरोन्नति र सुसर्दे खोलामा ह्युमपाइप राख्ने	६	५७५,७९६।००	५००,०००।००			४९८,८१५।००	४९८,८१५।००	सम्पन्न
७१	सिन्धु मार्गदेखि इन्दु विद्यालयसम्म बाटो स्तरीकरण	६	१,१०४,८१०।००	१,०००,०००।००	१०४,८१०।००		३३०,०००।००	४३४,८१०।००	अधुरो
७२	डुमडाँडा जाने बाटो स्तरीकरण	६	५५०,४८६।००	५००,०००।००	५०,४८६।००		५००,०००।००	५५०,४८६।००	सम्पन्न
७३	सिन्धु मार्ग वडा कार्यालयदेखि गलेखाम कोट मार्ग स्तरीकरण	६	१,१००,०७४।५९	१,०००,०००।००	१००,०७४।००		३३०,०००।००	४३०,०७४।००	अधुरो
७४	सिन्दुरे खोलादेखी ठूलाखेत ठाँटीसम्म कृषि मोटर मार्ग स्तरोन्नति	६	१७२,८०५।००	१५०,०००।००			१४८,९८०।००	१४८,९८०।००	सम्पन्न
७५	जयलाल चोकबाट महेन्द्र आधारभूत विद्यालय जाने बाटो निर्माण	६	५५,९११।००	५०,०००।००	५,९११।००		४६,४५३।००	५२,३६४।००	सम्पन्न
७६	सिन्धु मोटर मार्गबाट पिप्ले मार्ग मर्मत	६	५५०,८७०।००	५००,०००।००	५०,८७०।००		३३०,०००।००	३८०,८७०।००	सम्पन्न
७७	शिशाघाट टोल, माझथर,सून्दरटोल गैरीस्वांरा ढाड	६	२००,४७१।००	२००,०००।००	४७१।००		१९८,०००।००	१९८,४७१।००	सम्पन्न
७८	श्याम्घा हटिया शेषाटार वडा कार्यालय पंहूच मार्ग	६	११०,१९८।००	१००,०००।००	१०,१९८।००		९९,८०८।००	११०,००६।००	सम्पन्न
७९	भद्रकाली मार्ग स्तरोन्नति	७	७७९,५७१।००	७००,०००।००	७९,५७१।००		२३१,०००।००	३१०,५७१।००	अधुरो
८०	कालिका मार्ग प्रतिक्षालय सिंढी निर्माण (पाथ्रा)	७	२२३,८९३।००	२००,०००।००	२३,८९४।००		१८३,५२०।००	२०७,४१४।००	सम्पन्न
८१	सपाडदे पानी टंकी मोटर मार्ग	७	३३६,१७६।००	३००,०००।००	३६,१७६।००		१००,०००।००	१३६,१७६।००	अधुरो
८२	सेरा थुम्की मोटर मार्ग	७	३३८,३३५।००	३००,०००।००	३८,३३५।००		१००,०००।००	१३८,३३५।००	अधुरो
८३	कोलपाटादेखि व्यास मार्ग हुँदै वेसीगैह्रा जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	७	३३८,०००।००	३००,०००।००	३८,०००।००		१००,०००।००	१३८,०००।००	अधुरो
८४	क्यामिन मोटर मार्गको नाला सफा र बाटो खाल्टा खुल्टी पुर्ने	७	३९,३७०।००	३९,०००।००			३९,०००।००	३९,०००।००	सम्पन्न
८५	भद्रकाली मार्ग सरसफाई	७	११०,३२४।००	९९,०००।००	११,३२४।००		९९,०००।००	११०,३२४।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

८६	श्री कृष्ण मोटर मार्ग सरसफाई	७	११०,६१०।००	९६,०००।००	१४,६१०।००		९६,०००।००	११०,६१०।००	सम्पन्न
८७	श्रीकृष्ण मार्ग पहिरो सफाई	७	३४,६२८।००	३१,५००।००	३,१२८।००		३१,५००।००	३४,६२८।००	सम्पन्न
८८	रिस्ती वसाह मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	४४०,३९८।००	४००,०००।००	४०,३९८।००		१३२,०००।००	१७२,३९८।००	अधुरो
८९	अमले जौवारी मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	४९५,९४९।००	४५०,०००।००	४५,९४९।००		१४८,५००।००	१९४,४४९।००	अधुरो
९०	कालिका मार्ग स्तरीकरण (वडा कार्यालयदेखि पूर्व समेत)	८	३,८६७,८११।००	३,५००,०००।००	३६७,८११।००		१,१५५,०००।००	१,५२२,८११।००	अधुरो
९१	शहिद धर्म मोटर मार्ग स्तरीकरण	८	५५८,४८९।००	५००,०००।००	५८,४८९।००		१६५,०००।००	२२३,४८९।००	अधुरो
९२	शहिद लालध्वज मार्ग स्तरीकरण	८	३३०,०००।००	१,०००,०००।००	१०२,५४९।००		३३०,०००।००	४३२,५४९।००	अधुरो
९३	बगुवा झोलुंगे पुलदेखि मिश्रडिही सिंढी बाटो निर्माण	८	२२५,३०२।००	२००,०००।००	२५,३०२।००		२००,०००।००	२२५,३०२।००	सम्पन्न
९४	वडामा भएको बाटो र नाला सरसफाई	८	३४६,४६७।००	३००,०००।००	४६,४६७।००		३००,०००।००	३४६,४६७।००	सम्पन्न
९५	व्यास नगर अल्ट्रा म्याराथनको लागि बाटो सफाई	८	३७,३६९।००	३७,०००।००	२६९।००		३७,०००।००	३७,२६९।००	सम्पन्न
९६	कुसुमे चोक धर्मबहादुर थापाको घरबाट शिवालय थानसम्म स्तरोन्नति	९	३३४,५९१।००	३००,०००।००	३४,५९१।००		१००,०००।००	१३४,५९१।००	अधुरो
९७	अमर शहिद मार्ग भौडीखोलामा पुलको दायाँबायाँ रेलिङ र ग्राभेल	९	३३०,३२०।००	३००,०००।००	३०,३२०।००		३००,०००।००	३३०,३२०।००	सम्पन्न
९८	सन्सरी मोटर मार्ग स्तरीकरण	९	५५५,५८३।००	५००,०००।००	५५,५८३।००		१६५,०००।००	२२०,५८३।००	अधुरो
९९	अमर शहिद मार्गमा स्ल्याव राख्ने कार्य	९	६५,८९४।००	६०,०००।००	५,८९४।००		६०,०००।००	६५,८९४।००	सम्पन्न
१००	वडामा भएका बाटो तथा नाला सरसफाई	९	३७५,९४९।००	३४०,०००।००	३५,९४६।००		३४०,०००।००	३७५,९४६।००	सम्पन्न
१०१	वडामा भएको बाटो र नाला सरसफाई	१०	३९२,३३९।००	३५०,०००।००	४२,३३९।००		३५०,०००।००	३९२,३३९।००	सम्पन्न
१०२	पराशर मार्गदेखि धैरेनी जोडने मार्ग स्तरोन्नति	१०	५०१,०७९।००	४५०,०००।००			१४८,५००।००	१४८,५००।००	अधुरो
१०३	खहरे कुलराज सापकोटाको घर तर्फको भित्री सडक मर्मत तथा पक्की नाला निर्माण	१०	३४५,०६१।००	३००,०००।००	४५,०६१।००		३००,०००।००	३४५,०६१।००	सम्पन्न
१०४	गाहा चौतारा चोकदेखि वेलभञ्ज्याङसम्म सडक स्तरोन्नति	१०	२२८,२४२।००	२००,०००।००	२८,२४२।००		२००,०००।००	२२८,२४२।००	सम्पन्न
१०५	श्रीभञ्ज्याङ गोलेनीडाँडा मार्ग स्तरोन्नति	१०	१७३,७४५।००	१५०,०००।००	२३,७४५।००		१५०,०००।००	१७३,७४५।००	सम्पन्न
१०६	अत्रौलीदेखि मगरगाउँ हुँदै भञ्ज्याङ जोडने सडक स्तरोन्नति	१०	१७२,४२४।००	१५०,०००।००	२२,४२४।००		१५०,०००।००	१७२,४२४।००	सम्पन्न
१०७	डिहीगाउँ वडा कार्यालय पहुँच कालिका मार्ग स्तरीकरण	१०	१,२६३,५२८।००	१,१००,०००।००	१६३,५२८।००		३६३,०००।००	५२६,५२८।००	अधुरो
१०८	दुम्सीचौर सेवर खण्ड वडा पहुँच मार्ग मर्मत	१०	२१४,४७६।००	२१७,४७६।००			१९४,५००।००	१९४,५००।००	सम्पन्न
१०९	कोभिड अस्पताल मार्ग निर्माण	१०	५७७,९५३।००	५००,०००।००	७७,९५३।००		४९५,८८८।००	५७३,८४१।००	सम्पन्न
११०	भञ्ज्याङ टोलबाट सितल वस्ती सम्म बाटो स्तरोन्नती	१०	३४,५८०।००	३०,०००।००	४,५८०।००		३०,०००।००	३४,५८०।००	सम्पन्न

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१११	मिलनचोक चाउसेखोला हुँदै नयाँ पोखरी जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	५८०,६९७।००	५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
११२	रातमाटा जुगेपानी मार्ग स्तरोन्नति	११	१७३,०९८।००	१५०,०००।००	२३,०९८।००		१४५,२८७।००	१६८,३८५।००	सम्पन्न
११३	रातामाटा भर्याङदी जोड्ने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	२३०,९५४।००	२००,०००।००	३०,९५४।००		२००,०००।००	२३०,९५४।००	सम्पन्न
११४	कोकलडाँडा बि.क.गाउँ हुँदै समिचौतारा जाने मार्ग स्तरोन्नति	११	२३०,८६५।००	२००,०००।००	३०,८६५।००		१९१,६३६।००	२२२,५०१।००	सम्पन्न
११५	पुरनडीही वस्तीबाट गाई फर्म जाने मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	११७,४०५।००	१००,०००।००	१७,४०५।००		१००,०००।००	११७,४०५।००	सम्पन्न
११६	केश ब.दरैको घरबाट कल्भर्ट हुँदै सिप्लीकान मार्ग जोड्ने मार्ग स्तरोन्नति	११	११५,२१०।००	१००,०००।००	१५,२१०।००		९६,७८३।००	१११,९९३।००	सम्पन्न
११७	ऋषिचोक हुँदै गैरावारी पोल्याङ सडक स्तरीकरण	११	१,१५१,५६७।००	१,०००,०००।००	१५१,५६७।००		३३०,०००।००	४८१,५६७।००	अधुरो
११८	पुरनडिही निर्वु मोटर मार्ग स्तरीकरण	११	५९०,०८०।००	५००,०००।००			१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
११९	थुम्कीगाउँ दरैगाउँ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	११	५७५,६५९।३१	५००,०००।००	७५,६५९।००		१६५,०००।००	२४०,६५९।००	अधुरो
१२०	वागेश्वरी मार्ग स्तरीकरण	११	५८८,१२६।००	५००,०००।००	८८,१२६।००		१६५,०००।००	२५३,१२६।००	अधुरो
१२१	खड्गकाली मार्ग स्तरीकरण	११	२,२२८,५७९।००	९७४,०००।००	२२८,५७९।००		७८९,७२७।००	१,०१८,३०६।००	सम्पन्न
१२२	बागेश्वरी मोटर मार्ग स्तरीकरण	११	१,१९३,६३८।००	१,०००,०००।००	१९८,२५८।००		८६१,९००।००	१,०६०,१५८।००	सम्पन्न
१२३	सेरा रामथुम्की मुक्तिनारायण मोटर मार्ग मर्मत	११	२३१,९८३।००	२००,०००।००	३१,९८३।००		२००,०००।००	२३१,९८३।००	सम्पन्न
१२४	रातामाटा टोल अन्तरगत खड्ककाली मोटर मार्ग मर्मत	११	१,०३६,७५४।००	९००,०००।००	१३६,७५४।००		२९७,०००।००	४३३,७५४।००	अधुरो
१२५	विभिन्न स्थानहरुका बाटोमा आएको पहिरो सफाई	११	१९४,३८६।००	१६५,२२५।००			१६५,२२५।००	१६५,२२५।००	सम्पन्न
१२६	रानीगाउँ जोड्ने कच्ची मोटर मार्ग मर्मत	११	११६,१३९।००	१००,०००।००	१६,१३९।००		९४,४०२।००	११०,५४१।००	सम्पन्न
१२७	विभिन्न कच्ची नाला तथा बाटो सफाई	११	१९८,४८२।००	१७१,४०७।००			१७१,४०७।००	१७१,४०७।००	सम्पन्न
१२८	विभिन्न बाटोमा आएको पहिरो सफाई	११	४८,६९८।००	३९,४२०।००			३९,४२०।००	३९,४२०।००	सम्पन्न
१२९	वडामा भएका बाटो र नाला सफाई	११	८७,०६९।००	७२,३७८।००	१२,०६९।००		७२,३७८।००	८४,४४७।००	सम्पन्न
१३०	चारमूरे मोटर मार्ग मर्मत योजना	११	६३,१०१।००	५५,०००।००	८,१०१।००		५०,४८६।००	५८,५८७।००	सम्पन्न
१३१	कटुसे मार्ग स्तरोन्नति	१२	२२२,०५८।००	२००,०००।००	२२,०५८।००		१९०,७७२।००	२१२,८३०।००	सम्पन्न
१३२	कमलवारी वगाले टौवा वडा पहुँच मार्ग स्तरीकरण	१२	४,४२०,६७१।१२	४,०००,०००।००	४२०,६७१।००		१,३२०,०००।००	१,७४०,६७१।००	अधुरो
१३३	फुस्रेडाँडा चापपानी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१२	११९,५८५।००	१००,०००।००	१९,५८६।००		४०,६९५।००	६०,२८१।००	सम्पन्न
१३४	पामर्दी खोला बाटो निर्माण मर्मत	१२		९४,२८४।००			९४,०००।००	९४,०००।००	सम्पन्न
१३५	सडक मर्मत तथा सफाई	१२	२९५,६६२।००	२८०,७१४।००			२८०,७१४।००	२८०,७१४।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ, गण्डकी प्रदेश नेपाल

.....२०७३.....

.....

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१३६	वडामा भएका बाटो र नाला सरसफाई	१३	४३८,९६३।००	४००,०००।००	३८,९६३।००		४००,०००।००	४३८,९६३।००	सम्पन्न
१३७	केशवटार मार्गदेखि जनजागृति मा.वि.हुँदै रुदे खोल्सी भड्खलासम्म मोटर मार्ग स्तरीकरण नाला निर्माण	१३	७८१,८३२।००	७००,०००।००	८१,८३२।००		२३१,०००।००	३१२,८३२।००	अधुरो
१३८	राकसे चौतारा हुँदै केन्याडाँडा चिनी मायाको घर अधुरो मार्ग स्तरोन्नति	१३	३३७,५२१।००	३००,०००।००	३७,५२१।००		१००,०००।००	१३७,५२१।००	अधुरो
१३९	छाब्दी जब्दरीदेखि चिसापानी हुँदै ढापडी खोल्सीसम्मको मोटर मार्ग स्तरीकरण एवं नाला निर्माण	१३	२२६,४५०।००	२००,०००।००	२६,४५०।००		२००,०००।००	२२६,४५०।००	सम्पन्न
१४०	कटुसे खोल्सी राकासे हुँदै आले गाउँ जोड्ने मोटर मार्ग नाला, ग्राभेल स्तरीकरण साथै ह्युम पाइप	१३	४८०,५२०।००	४००,०००।००	८०,५२०।००		१३२,०००।००	२१२,५२०।००	अधुरो
१४१	भडभडे चिसापानी वेलचौतारा आसापानी सडक स्तरोन्नति	१३	१,११२,३७६।००	१,०००,०००।००	११,२७६।००		३३०,०००।००	३४१,२७६।००	अधुरो
१४२	भडभडे कोकलडाँडा मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१३	२,४००,०२२।००	१,६०८,०००।००	२२।४३	४००,०००।००	४००,०००।००	४००,०२२।४३	अधुरो
१४३	वेनिकोट रिङरोड मोटर मार्गको स्तरोन्नति	१३	५१९,९२४।००	३१७,०००।००			३१७,०००।००	३१७,०००।००	सम्पन्न
१४४	वेनिकोट रिङरोड सडक पूनस्थापना पहिरो नियन्त्रण	१३	४४७,३९७।००	२६८,०००।००	४७,३९७।००		२६८,०००।००	३१५,३९७।००	सम्पन्न
१४५	सिद्धथान सिंढी बाटो मर्मत	१३	८३,१०६।००	७५,०००।००	८,१०६।००		७३,७४०।००	८१,८४६।००	सम्पन्न
१४६	वडाको विभिन्न स्थानहरुमा पहिरो रोकथाम र सडक मर्मत	१३	४३९,८८४।००	४००,०००।००	३९,८८४।००		४००,०००।००	४३९,८८४।००	सम्पन्न
१४७	ढकबहादुर दरै समेतको आवत जावत सहकारीकारणको लागि ठाडो सिंढी निर्माण	१३	११२,४६०।००	१००,०००।००	१२,४६०।००		१००,०००।००	११२,४६०।००	सम्पन्न
१४८	माझथर भित्र ५० मि. किन्चेडाँडा लाकरी सिंढी बाटो निर्माण	१३	५१३,५६३।००	५००,०००।००	१३,५६३।००		४९५,०००।००	५०८,५६३।००	सम्पन्न
१४९	वडा भित्रका सडकमा बाढी पहिरो र नाला सफाई	१३	३३०,३८२।००	३००,०००।००	३०,३८२।००		३००,०००।००	३३०,३८२।००	सम्पन्न
१५०	वडामा भएको बाटो र नाला सफाई	१४	४८१,५०२।००	४००,०००।००			३९१,९९८।००	३९१,९९८।००	सम्पन्न
१५१	चण्डीथान गेट तथा पदमार्ग	१४	४४१,८५६।००	४००,०००।००	४१,८५६।००		१३२,०००।००	१७३,८५६।००	अधुरो
१५२	रिजाल्दी मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	२३८,११३।००	२००,०००।००	३८,११३।००		१९६,०४७।००	२३४,१६०।००	सम्पन्न
१५३	हर्कपुर सामुदायिक भवनदेखि मौलाथान पदमार्ग	१४	२२०,४४८।००	२००,०००।००	२०,४४८।००		२००,०००।००	२२०,४४८।००	सम्पन्न
१५४	रुम्सी वस्ती भित्र पदमार्ग	१४	३३०,९०५।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
१५५	कुलुङ आरबारे देखी कूलूङकोट मोटर मार्ग	१४	३३४,७०४।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
१५६	केशवटार चिरढाव बगुवा गरौदी मोटर मार्ग	१४	३४५,५७५।००	३००,०००।००	४५,५७५।००		२९८,०३२।००	३४३,६०७।००	सम्पन्न
१५७	छिर्कने केशवटार मार्गः तामुङ, कुलुङ खण्ड स्तरीकरण	१४	२२१,७२०।९२	२००,०००।००	२१,७२०।००		२००,०००।००	२२१,७२०।००	सम्पन्न

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१५८	नयांगाउ मास्दी मोटर मार्ग सफाई	१४	१२०,५३८।००	१००,०००।००	२०,५३८।००		१००,०००।००	१२०,५३८।००	सम्पन्न
१५९	रासीभञ्ज्याङ छाब्दी छाङ मोटर मार्ग स्तरोन्नति	१४	१११,५४१।००	१००,०००।००	११,५४१।००		१००,०००।००	१११,५४१।००	सम्पन्न
१६०	ढाँकेश्वारा सोधेर मेरौठे मार्ग स्तरोन्नति	१४	८८३,३३६।४७	८००,०००।००	८३,३३६।००		२६४,०००।००	३४७,३३६।००	अधुरो
१६१	नयाँगाउँ पद मार्ग निर्माण	१४	२३२,७०८।००	२००,०००।००	३२,७०८।००		२००,०००।००	२३२,७०८।००	सम्पन्न
१६२	केशवटार अधेरी भञ्ज्याङ देखी ठिन मार्ग मर्मत	१४	१४४,०१०।००	१३०,०००।००	१४,०१०।००		१३०,०००।००	१४४,०१०।००	सम्पन्न
१६३	रासिभञ्ज्याङ भित्री पैदल मार्ग स्तरीकरण	१४	३३०,१९५।७६	३००,०००।००	३०,१३५।००		३००,०००।००	३३०,१३५।००	सम्पन्न
१६४	भयर पानीकोट वेलभञ्ज्याङ मोटर मार्ग स्तरोन्नती	१४	११०,४२६।००	१००,०००।००	१०,४२६।००		९८,५००।००	१०८,९२६।००	सम्पन्न
१६५	कालिका मार्ग स्तरीकरण	८	७,०००,०००।००	६,६३७,९४४।००			६,४१४,७४९।००	६,४१४,७४९।००	सम्पन्न
१६६	खहरे दरैगांउ मार्ग स्तरोन्नती योजना	१०	२,३३७,२५७।२६	२,१४७,२५७।००			२,१४७,२५७।००	२,१४७,२५७।००	सम्पन्न
१६७	शहरी कालोपत्रे सडकको आवधिक मर्मत	१,२,४,१०	९,१३०,७१५।००	९,१३०,७१५।००			१,५४६,४००।००	१,५४६,४००।००	अधुरो
१६८	अडमपानी टोल,संगमचोक दमौली चोक सडक स्तरोन्नती	१	१,५०२,५२३।००	१,६३७,५९८।००			१,६३७,५९८।००	१,६३७,५९८।००	सम्पन्न
१६९	शेरा रामथुम्की मुक्तिनारायण मार्ग स्तरीकरण	११	४,०००,०००।००	३,२२५,६३३।००			५२१,०००।००	५२१,०००।००	अधुरो
१७०	सुसार्दे खोला बक्स पुल निर्माण	६	१,६५२,३२५।००	१,५००,०००।००	१५२,३२५।००		४९५,०००।००	६४७,३२५।००	अधुरो
१७१	छाब्दी दोभान बेलिब्रीज संरक्षण कार्य	१३	५३८,४६६।००	५००,०००।००	३८,४६६।००		५००,०००।००	५३८,४६६।००	सम्पन्न
१७२	विभिन्न स्थानमा रहेका बाटो तथा कर्ल्भट सफाई	१	११९,१०२।००	१०६,८५०।००	१२,२५२।००		१०५,२६५।००	११७,५१७।००	सम्पन्न
१७३	ह्यूम पाइप खरिद	३	४९५,०५३।००	४९५,०५३।००			४९५,०५३।००	४९५,०५३।००	सम्पन्न
१७४	सत्य मार्गमा कजवे निर्माण र ग्राभेल	४	३६४,३३७।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
१७५	माहेन्द्री मोटर मार्ग सुन खोल्सीदेखि झोलुङे पुलसम्मको बाटो ढलान र पक्की नाला २ वटा ह्युमपाइप खरिद समेत	६	३३५,९८७।००	३००,०००।००	३५,९८७।००		१००,०००।००	१३५,९८७।००	अधुरो
१७६	सुर्के मैदानबाट लाहुर डाँडासम्म मोटर मार्गमा पर्ने जलुके खोलामा २५ थान तार जाली र २ थान ह्युम पाइप खरिद	६	११४,९०६।००	१००,०००।००	१४,९०६।००		९७,८८२।००	११२,७८८।००	सम्पन्न
१७७	मंगलीगैह्रादेखि वडा कार्यालय पहुँच मार्गमा ह्युम पाइप	१०	११६,८६०।००	१००,०००।००	१६,८६०।००		१००,०००।००	११६,८६०।००	सम्पन्न
१७८	नमूनाग्राम मार्गमा कजवे निर्माण	१०	४८,५७९।००	४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
१७९	छाब्दी भर्लादी खोला अधुरो कजवे निर्माण सम्पन्न	१२	२७५,४२६।००	२५०,०००।००	२५,४२९।००		२४७,५३३।००	२७२,९६२।००	सम्पन्न
१८०	कमलबारी सेरा मार्ग कजवे निर्माण	१२	१,०२०,१८६।००	९००,०००।००	१२०,१८६।००		२९७,०००।००	४१७,१८६।००	अधुरो
१८१	जुडी ठूला खेत कुलो मर्मत, ठूला खेत कुलो मर्मत, ढाड खेत कुलो मर्मत, छबिसे कुलो मर्मत, लामा खेत कुलो मर्मत	६	२७५,५२२।००	२५०,०००।००	२५,५२२।००		२४९,४९१।००	२७५,०१३।००	सम्पन्न

थाला नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१८२	ऐतमाया परियारको खेत कूलो संरक्षण	६	११,३०२।००	१०,६००।००			१०,६००।००	१०,६००।००	सम्पन्न
१८३	तोरीखर्क कुलो निर्माण	७	११०,१४३।००	१००,०००।००	१०,१४३।००		१००,०००।००	११०,१४३।००	सम्पन्न
१८४	मोतिलाल श्रेष्ठको खेत सिंचाई	७	३०,०००।००	२५,०००।००	५,०५७।००		२५,०००।००	३०,०५७।००	सम्पन्न
१८५	विरुवाखेत कुलो निर्माण	८	७८,४२८।००	७०,०००।००	८,४२८।००		७०,०००।००	७८,४२८।००	सम्पन्न
१८६	बाह्रबिसे दुर्गेटारी कुलो निर्माण	९	३३३,४३४।००	३००,०००।००	३३,४३४।००		१००,०००।००	१३३,४३४।००	अधुरो
१८७	पिपलटार कुलो निर्माण मर्मत	९	५५४,०३८।००	५००,०००।००	५४,०३८।००		१६५,०००।००	२१९,०३८।००	अधुरो
१८८	सियाले कुलो मर्मत	९	३८,४३०।००	३३,३९२।००	३,४३०।००		३३,३९२।००	३६,८२२।००	सम्पन्न
१८९	डिहीगाउँ कुलो मर्मत	१०	१६,९५७।००	१५,०००।००	१,९५७।००		१५,०००।००	१६,९५७।००	सम्पन्न
१९०	राधाराम न्यौपानेको खेत सिंचाईको लागि पाईप	१०	८,७०८।००	७,९००।००			७,९००।००	७,९००।००	सम्पन्न
१९१	ऋषिश्वर राना कृषि सिंचाई योजना	११	२३,५०५।००	२०,०००।००	३,५०८।००		१९,२९२।००	२२,८००।००	सम्पन्न
१९२	सिसाखोला ज्यामिरे खेत बांध कूलो मर्मत	१२	२४०,७१४।००	२००,०००।००	४०,७१४।००		१९९,९५७।००	२४०,६७१।००	सम्पन्न
१९३	विष्णुहरी ढुंगेल, सिँचाई पाइप खरिद	१३	२२,०४३।००	२०,०००।००	२,०४३।००		२०,०००।००	२२,०४३।००	सम्पन्न
१९४	हरिकृष्ण न्यौपाने, सिँचाइ पाइप खरिद	१३	१३,४२४।००	१३,०००।००			१३,०००।००	१३,०००।००	सम्पन्न
१९५	गुनीमाया गुरुङ्ग, सिँचाई पाइप खरिद	१३	२३,६०२।००	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
१९६	तोलाप्रसाद जैसी सिंचाई पाइप खरिद	१३	२५,९३३।००	२४,०००।००			२४,०००।००	२४,०००।००	सम्पन्न
१९७	बलराम तिवारीको लागि सिंचाई पाइप	१३	१८,१५३।००	१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
१९८	पार्वती तिवारीको घाँस बाली सिंचाई पाइप खरिद	१३	२८,४३१।००	२५,०००।००	३,४३१।००		२५,०००।००	२८,४३१।००	सम्पन्न
१९९	कृष्ण प्रसाद रेग्मीको लागि सिंचाई पाईप	१३	२७,४४७।००	२५,०००।००	२,४४७।००		२५,०००।००	२७,४४७।००	सम्पन्न
२००	शिवशर्मा पन्थको पाईप खरिद	१३	१२,९८५।००	१२,०००।००	९८५।००		१२,०००।००	१२,९८५।००	सम्पन्न
२०१	धनबहादुर थापा, सिँचाई पाइप खरिद	१४	२७,१९२।००	३०,०००।००			२७,०००।००	२७,०००।००	सम्पन्न
२०२	छाब्दी खोलामा तटबन्धन	१	२२७,१२४।००	२००,०००।००	२७,१२४।००		२००,०००।००	२२७,१२४।००	सम्पन्न
२०३	मादी नदी भतेरी संरक्षण	३	१,२०३,२०९।००	१,०००,०००।००	२००,२०८।००		३३०,०००।००	५३०,२०८।००	अधुरो
२०४	दरै खोल्सीमा तारजाली भरी वडा कार्यालय एवं वस्ती संरक्षण	४	५५२,७४९।००	५००,०००।००	५२,७४९।००		१६५,०००।००	२१७,७४९।००	अधुरो
२०५	दरै खोल्सीमा जालीभरी वडा कार्यालय र वस्ती संरक्षण	४	५६७,४००।१२	३३५,०००।००	६७,४००।००		३३५,०००।००	४०२,४००।००	सम्पन्न
२०६	दरै खोल्सीमा जालीभरी वडा कार्यालय र वस्ती संरक्षण	४	५३०,५६३।००	४५०,०००।००	८०,५६३।००		३९९,६६५।००	४८०,२२८।००	सम्पन्न
२०७	बगैचाबाट मरणघाटसम्म जाने बाटो ५० मिटर जाली भर्ने कार्य	६	२८४,६०१।००	२५०,०००।००	३४,६०१।००		२४८,८७८।००	२८३,४७९।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ, गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२०८	घर्ते खेत तटबन्धन कार्य	६	११०,४१२।००	१००,०००।००	१०,४१२।००		९९,१६३।००	१०९,५७५।००	सम्पन्न
२०९	इशानेश्वर शिवालय मन्दिर पहिरो नियन्त्रण तथा संरक्षण	१०	२४०,२४९।००	२००,०००।००	४०,२४९।००		२००,०००।००	२४०,२४९।००	सम्पन्न
२१०	गौसंरक्षण केन्द्रलाई मादीनदी नियन्त्रण गर्ने कार्य	१०	१६७,०२९।००	१७०,९४०।००			१६७,०२९।००	१६७,०२९।००	सम्पन्न
२११	गिदरी पानी खोला नियन्त्रण तथा खेत संरक्षण	११	११६,१२१।००	१००,०००।००	१६,१२१।००		६९,८२८।००	८५,९४९।००	सम्पन्न
२१२	सरस्वती सुनार, घर संरक्षण पैह्रो नियन्त्रण	१२	२०,१८८।००	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
२१३	छाब्दी दोभान विक्रम दाहसंस्कार घाटमा विद्यूत लाईन विस्तार	१	२८,७००।००	२५,०००।००	३,७००।००		२५,०००।००	२८,७००।००	सम्पन्न
२१४	श्री टोल स्ट्याण्ड सहितको बत्ति राख्ने कार्य	२	३४०,८२०।००	२००,०००।००	४०,८२१।००		२००,०००।००	२४०,८२१।००	सम्पन्न
२१५	श्रीकृष्ण टोलमा विद्युत पोल स्थानान्तरण सहयोग	४	१५,३३०।००	१२,०००।००			१२,०००।००	१२,०००।००	सम्पन्न
२१६	शिशाघाट बजार सडक बत्ति विस्तार	६	२७५,०२०।००	२५०,०००।००	२५,०२०।००		२४९,९३६।००	२७४,९५६।००	सम्पन्न
२१७	दुम्सीचौर टोलमा सडक बत्ती विस्तार	१०	३४४,९८०।००	३००,०००।००	४४,९८०।००		३००,०००।००	३४४,९८०।००	सम्पन्न
२१८	काजिफांट टोल सडक बत्ति जडान	९	३२,००४।००	३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
२१९	दुम्सी तल सडक बत्ती जडान योजना	१०	२३१,२६५।००	२००,०००।००	२१,२६५।००		२००,०००।००	२२१,२६५।००	सम्पन्न
२२०	शान्तिनगर टोल अधुरो सडक बत्ती जडान योजना	१०	११२,४५०।००	१००,०००।००	१२,४५०।००		१००,०००।००	११२,४५०।००	सम्पन्न
२२१	धनवल आले विद्युत तार विस्तार सहयोग	१३	१३,१०८।००	१३,०००।००	१०८।००		१३,०००।००	१३,१०८।००	सम्पन्न
२२२	कटान टोल विद्युत पोल स्थानान्तरण र विस्तार	१३	११,३३५।००	१००,०००।००	११,३३५।००		१००,०००।००	१११,३३५।००	सम्पन्न
२२३	शिवालय टोलको साउनेपानी कुवा र मन्दिर संरक्षण	१	२५८,५४२।००	२००,०००।००	५८,५४२।००		२००,०००।००	२५८,५४२।००	सम्पन्न
२२४	स्वामी चौताराको छाब्दी पम्पिङ खानेपानी वितरणको लागि १ इन्चको ५०० मिटर पाइप खरिद	१	६०,००३।४१	५०,०००।००	१०,००३।४१		४९,४३०।००	५९,४३३।४१	सम्पन्न
२२५	खकौली मोहरियाटार कुन्छालीटोल खानेपानी योजना	१	२६०,९४१।००	२००,०००।००	६०,९४१।००		१९५,०८६।००	२५६,०२७।००	सम्पन्न
२२६	जलदेवी मा.वि.मा शुद्ध खानेपानी व्यवस्थापन	१	११३,०००।००	१००,०००।००	१३,०००।००		१००,०००।००	११३,०००।००	सम्पन्न
२२७	निर्मलनगर टोल खानेपानी इनार संरक्षण	१	५७३,४५७।००	५००,०००।००			१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
२२८	पानम्दी वराही खा.पा. योजना अर्न्तगत एक घर एक धारा पाइप विस्तार	५	३६०,३३२।००	२००,०००।००	६०,३३२।००		१९८,०२५।००	२५८,३५७।००	सम्पन्न
२२९	डुडेखोल्सी खानेपानी टंकी निर्माण	५	३३०,१७७।००	२००,०००।००	३०,१७७।००		१८८,६५६।००	२१८,८३३।००	सम्पन्न
२३०	घुटुक्दी खानेपानी टंकी संरक्षण	५	५०,७३६।००	५०,०००।००	७३६।००		५०,०००।००	५०,७३६।००	सम्पन्न
२३१	टुहुरे खोला र धरम खोला खानेपानी संरक्षण	५	५०,२१७।००	५०,०००।००	२१७।००		४९,६६०।००	४९,८७७।००	सम्पन्न
२३२	बेनीपाटन टोल आशाकुरी खोल्सी धारा खोला खानेपानी निर्माण	५	२७५,०४८।००	२५०,०००।००	२५,०४८।००		२३४,९९२।००	२६०,०४०।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२३३	बृहस्तपति गैहेको लागि खानेपानी पाइप	५	५,६९६।००	५,०००।००			५,०००।००	५,०००।००	सम्पन्न
२३४	तल्लो साँजा भिरपानीको पानी भयरथान उपल्लो ठाँटीमा खानेपानी विस्तार	६	२२०,००४।००	२००,०००।००	२०,००४।००		१९४,३३०।००	२१४,३३४।००	सम्पन्न
२३५	शेखर खोला खानेपानी पाईप	६	१६,२७५।००	१३,३१०।००	१,२७५।००		१३,३१०।००	१४,५८५।००	सम्पन्न
२३६	मादीवेशी टोल फलेदी सिवेनी खानेपानी योजना	६	३८५,३५७।००	३५०,०००।००	३५,३५७।००		११५,५००।००	१५०,८५७।००	अधुरो
२३७	घिउटारी खानेपानी टंकी निर्माण	७	३३२,८७५।००	३००,०००।००	३२,८७५।००		१००,०००।००	१३२,८७५।००	अधुरो
२३८	बोटेटार वेशीग्रैह्रा खानेपानी योजना	७	१,१०९,८९७।००	१,०००,०००।००	१०९,८९७।००		३३०,०००।००	४३९,८९७।००	अधुरो
२३९	छापथोक खानेपानी टंकी निर्माण	७	१,३३४,४०१।००	१,२००,०००।००	१३४,४०१।००		३९६,०००।००	५३०,४०१।००	अधुरो
२४०	सत्रसय खानेपानी योजना	७	७८१,८३९।००	७००,०००।००			२३१,०००।००	२३१,०००।००	अधुरो
२४१	गोल्दी खानेपानी योजना	७	१,६३९,८४०।००	७५६,०००।००	३९,८४०।००	२००,०००।००	२००,०००।००	२३९,८४०।००	अधुरो
२४२	लम्सालडिही खानेपानी योजना	७	११०,३१३।००	१००,०००।००	१०,३१३।००		९४,९४०।००	१०५,२५३।००	सम्पन्न
२४३	विफे नरंगा खानेपानी मोटर खरिद	७	२३१,९४०।००	२१०,०००।००	२१,९४०।००		१८८,५१४।००	२१०,४५४।००	सम्पन्न
२४४	कलेस्ती खानेपानी मुहान संरक्षण	७	१३८,५८५।००	१००,०००।००	३८,५८५।००		१००,०००।००	१३८,५८५।००	सम्पन्न
२४५	कलेस्ती खानेपानी मोटर प्यानल निर्माण	७	२२,७५०।००	२०,०००।००	२,७५०।००		२०,०००।००	२२,७५०।००	सम्पन्न
२४६	कमलटारी, शिखर वस्ती खानेपानी योजना	८	५२९,४२६।००	४८०,०००।००	४९,४२९।००		१५८,०००।००	२०७,४२९।००	अधुरो
२४७	सोतीवेशी (बाह्रमुरे) खानेपानी योजना/ट्याङकी निर्माण	८	३५१,५९९।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
२४८	संग्रमेटार खानेपानी योजना	८	५५०,४३०।००	५००,०००।००	५०,४३०।००		१६५,०००।००	२१५,४३०।००	अधुरो
२४९	सिद्धेश्वर खानेपानी योजना १ घर १ धारा	८	२२२,१०१।००	२००,०००।००	२२,१०१।००		१९३,९७३।००	२१६,०७४।००	सम्पन्न
२५०	सोतीवेशी खानेपानी योजना १ घर १ धारा	८	३३९,१६८।००	२००,०००।००			१९३,९२०।००	१९३,९२०।००	सम्पन्न
२५१	मिश्र डिही खानेपानी योजना	८	११०,२८९।००	१००,०००।००	१०,२८९।००		१००,०००।००	११०,२८९।००	सम्पन्न
२५२	विशाल राना खानेपानी पाईप खरिद	८	२०,५९५।००	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
२५३	चनौटे खानेपानी योजना	९	११०,०७७।००	१००,०००।००	१०,०७७।००		९१,७८६।००	१०१,८६३।००	सम्पन्न
२५४	भोटेनी सिम्ले तारुका खानेपानी योजना निर्माण लागत समेत	९	४००,८३९।००	३४८,०००।००			३४८,०००।००	३४८,०००।००	सम्पन्न
२५५	लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा पानीको कार्य	९	११०,५६२।००	९८,५७०।००	६,५८१।००		९८,५७०।००	१०५,१५१।००	सम्पन्न
२५६	धारापानी खानेपानी तथा कुवा मर्मत	१०	५७६,२३८।००	५००,०००।००	७६,२३८।००		१६५,०००।००	२४१,२३८।००	अधुरो
२५७	माइथुम्का मंगलीगैह्रा खानेपानी योजना	१०	३५४,०३०।००	३००,०००।००	५४,०३०।००		१००,०००।००	१५४,०३०।००	अधुरो
२५८	जुडिखेत खानेपानी योजना मर्मत	१०	२३५,७६३।००	२००,०००।००	३५,७६३।००		१८८,४२८।००	२२४,१९१।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२३३	बृहस्तपति गैहेको लागि खानेपानी पाइप	५	५,६९६।००	५,०००।००			५,०००।००	५,०००।००	सम्पन्न
२३४	तल्लो साँजा भिरपानीको पानी भयरथान उपल्लो ठाँटीमा खानेपानी विस्तार	६	२२०,००४।००	२००,०००।००	२०,००४।००		१९४,३३०।००	२१४,३३४।००	सम्पन्न
२३५	शेखर खोला खानेपानी पाईप	६	१६,२७५।००	१३,३१०।००	१,२७५।००		१३,३१०।००	१४,५८५।००	सम्पन्न
२३६	मादीवेशी टोल फलेदी सिवेनी खानेपानी योजना	६	३८५,३५७।००	३५०,०००।००	३५,३५७।००		११५,५००।००	१५०,८५७।००	अधुरो
२३७	घिउटारी खानेपानी टंकी निर्माण	७	३३२,८७५।००	३००,०००।००	३२,८७५।००		१००,०००।००	१३२,८७५।००	अधुरो
२३८	बोटेटार वेशीग्रैह्वा खानेपानी योजना	७	१,१०९,८९७।००	१,०००,०००।००	१०९,८९७।००		३३०,०००।००	४३९,८९७।००	अधुरो
२३९	छापथोक खानेपानी टंकी निर्माण	७	१,३३४,४०१।००	१,२००,०००।००	१३४,४०१।००		३९६,०००।००	५३०,४०१।००	अधुरो
२४०	सत्रसय खानेपानी योजना	७	७८१,८३९।००	७००,०००।००			२३१,०००।००	२३१,०००।००	अधुरो
२४१	गोल्दी खानेपानी योजना	७	१,६३९,८४०।००	७५६,०००।००	३९,८४०।००	२००,०००।००	२००,०००।००	२३९,८४०।००	अधुरो
२४२	लम्सालडिही खानेपानी योजना	७	११०,३१३।००	१००,०००।००	१०,३१३।००		९४,९४०।००	१०५,२५३।००	सम्पन्न
२४३	विफे नरंगा खानेपानी मोटर खरिद	७	२३१,९४०।००	२१०,०००।००	२१,९४०।००		१८८,५१४।००	२१०,४५४।००	सम्पन्न
२४४	कलेस्ती खानेपानी मुहान संरक्षण	७	१३८,५८५।००	१००,०००।००	३८,५८५।००		१००,०००।००	१३८,५८५।००	सम्पन्न
२४५	कलेस्ती खानेपानी मोटर प्यानल निर्माण	७	२२,७५०।००	२०,०००।००	२,७५०।००		२०,०००।००	२२,७५०।००	सम्पन्न
२४६	कमलटारी, शिखर वस्ती खानेपानी योजना	८	५२९,४२६।००	४८०,०००।००	४९,४२९।००		१५८,०००।००	२०७,४२९।००	अधुरो
२४७	सोतीवेशी (बाह्रमुरे) खानेपानी योजना/ट्याङकी निर्माण	८	३५१,५९९।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
२४८	संग्रमेटार खानेपानी योजना	८	५५०,४३०।००	५००,०००।००	५०,४३०।००		१६५,०००।००	२१५,४३०।००	अधुरो
२४९	सिद्धेश्वर खानेपानी योजना १ घर १ धारा	८	२२२,१०१।००	२००,०००।००	२२,१०१।००		१९३,९७३।००	२१६,०७४।००	सम्पन्न
२५०	सोतीवेशी खानेपानी योजना १ घर १ धारा	८	३३९,१६८।००	२००,०००।००			१९३,९२०।००	१९३,९२०।००	सम्पन्न
२५१	मिश्र डिही खानेपानी योजना	८	११०,२८९।००	१००,०००।००	१०,२८९।००		१००,०००।००	११०,२८९।००	सम्पन्न
२५२	विशाल राना खानेपानी पाईप खरिद	८	२०,५९५।००	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
२५३	चनौटे खानेपानी योजना	९	११०,०७७।००	१००,०००।००	१०,०७७।००		९१,७८६।००	१०१,८६३।००	सम्पन्न
२५४	भोटेनी सिम्ले तारुका खानेपानी योजना निर्माण लागत समेत	९	४००,८३९।००	३४८,०००।००			३४८,०००।००	३४८,०००।००	सम्पन्न
२५५	लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा पानीको कार्य	९	११०,५६२।००	९८,५७०।००	६,५८१।००		९८,५७०।००	१०५,१५१।००	सम्पन्न
२५६	धारापानी खानेपानी तथा कुवा मर्मत	१०	५७६,२३८।००	५००,०००।००	७६,२३८।००		१६५,०००।००	२४१,२३८।००	अधुरो
२५७	माइथुम्का मंगलीगैह्वा खानेपानी योजना	१०	३५४,०३०।००	३००,०००।००	५४,०३०।००		१००,०००।००	१५४,०३०।००	अधुरो
२५८	जुडिखेत खानेपानी योजना मर्मत	१०	२३५,७६३।००	२००,०००।००	३५,७६३।००		१८८,४२८।००	२२४,१९१।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२५९	ठूलीकुवा खानेपानी योजना मर्मत	१०	११४,७०८।००	१००,०००।००	१४,७०८।००		१००,०००।००	११४,७०८।००	सम्पन्न
२६०	छाङ्गा वाराही मुलपानी खहरे खानेपानी योजना	१०	१,१८५,३४४।००	१,०००,०००।००	१८५,३४४।००		३३०,०००।००	५१५,३४४।००	अधुरो
२६१	कुमलटारी भतेरी डिप बोरिङ योजना	१०	२,४०२,१९६।००	२,०००,०००।००	४०२,१९६।००		२,०००,०००।००	२,४०२,१९६।००	सम्पन्न
२६२	तिवारी खोल्सी खानेपानी मोटर खरिद	१०	८६,५००।००	७८,०००।००	८,५००।००		७८,०००।००	८६,५००।००	सम्पन्न
२६३	पाल्पाली थोक खानेपानी टंकी निर्माण	११	३४५,६२९।००	३००,०००।००	४५,६२९।००		१००,०००।००	१४५,६२९।००	अधुरो
२६४	क्रियापानी खानेपानी कुवा मर्मत	११	५८,४४६।००	५०,०००।००	८,४४६।००		५०,०००।००	५८,४४६।००	सम्पन्न
२६५	रानीपानी खानेपानी मुल संरक्षण	११	४६१,३११।००	४००,०००।००	६१,९११।००		४००,०००।००	४६१,९११।००	सम्पन्न
२६६	रातामाटा बचौदी जुगेपानी अधुरो खा.पा. निर्माण	११	१११,१२०।००	१००,०००।००	११,१२०।००		१००,०००।००	१११,१२०।००	सम्पन्न
२६७	रानीगाउँ खानेपानी डिप बोरिङ	११	८,८०४,०३७।००	२,८६०,०००।००	८०४,०६७।००		२,८२५,२७१।००	३,६२९,३३८।००	सम्पन्न
२६८	चिसापानी गाउँ अधुरो खानेपानी योजना	११	८१३,९३४।००	७००,०००।००	११३,९३४।००		२३१,०००।००	३४४,९३४।००	अधुरो
२६९	निर्वूबराह खोला खानेपानी टंकी निर्माण	११	५७७,९२४।००	५००,०००।००	७७,९३४।००		१६५,०००।००	२४२,९३४।००	अधुरो
२७०	रानीचौर खानेपानी कूवा मर्मत	११	१८५,७२०।००	१६०,०००।००	२५,७२०।००		१६०,०००।००	१८५,७२०।००	सम्पन्न
२७१	विष्णू प्रसाद भट्टराई खानेपानी पाईप खरिद	११	११,८५०।००	१०,०००।००	१,८५०।००		१०,०००।००	११,८५०।००	सम्पन्न
२७२	फलेदीपानी कूवा संरक्षण	११	४४,९३३।००	४४,०००।००	९३३।००		४४,०००।००	४४,९३३।००	सम्पन्न
२७३	कदम खोल्सी मजुवा सुपारे डाँडा खानेपानी योजना	१२	७७४,५८४।००	७००,०००।००	७४,५८४।००		२३१,०००।००	३०५,५८४।००	अधुरो
२७४	भलायडाँडा, अमलडाँडा, बेलौती, हुलाके खानेपानी कुवा निर्माण	१२	११३,०९९।००	१००,०००।००	१३,०९९।००		१००,०००।००	११३,०९९।००	सम्पन्न
२७५	पड्केपानी टंकी मर्मत	१२	१०४,०२८।६२	९०,०००।००	१४,०२८।००		८३,०७०।००	९७,०९८।००	सम्पन्न
२७६	पंधेरा कटुवा खानेपानी ट्याङकी मर्मत	१२	३२९,२२०।००	३००,०००।००	२९,२२०।००		३००,०००।००	३२९,२२०।००	सम्पन्न
२७७	भालूखोला बेलौतीगैरा सूपारे डांडा खानेपानी योजना टंकी निर्माण	१२	८१६,५०७।००	७४०,०००।००	७६,५०७।००		२४४,०००।००	३२०,५०७।००	अधुरो
२७८	भक्केडाँडा ढाड वस्तीलाई खानेपानी ट्याङकी एवं धारा विस्तार १ घर १ धारा	१३	३६९,८५०।००	३००,०००।००	६९,८५०।००		१००,०००।००	१६९,८५०।००	अधुरो
२७९	बेलबास खानेपानीको मूल संरक्षण एवं तारवार	१३	१४४,०८७।००	१३०,०००।००	११,०५७।००		१३०,०००।००	१४१,०५७।००	सम्पन्न
२८०	छाब्दी कालिका खानेपानी ट्याङकी एक घर एक धारा	१३	३३०,२६२।००	३००,०००।००	३०,२६२।००		१००,०००।००	१३०,२६२।००	अधुरो
२८१	रुम्बाडी खानेपानी ट्याङकी एक घर एक धारा	१३	२८२,१७६।००	२५०,०००।००	३२,१७६।००		२४६,७१८।००	२७८,८९४।००	सम्पन्न
२८२	धारादी खानेपानीका लागि ५० हजार घन मिटरको टंकी निर्माण	१३	७०४,१९८।००	४०२,०००।००	१०४,१९८।००		४०२,०००।००	५०६,१९८।००	सम्पन्न
२८३	तल्लो पार्दी खानेपानी इन्टेक र धारा निर्माण	१३	११०,९५०।००	१००,०००।००	१०,९५०।००		१००,०००।००	११०,९५०।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२८४	भाटेडाँडा खानेपानी योजना एक घर एक धारा निर्माण	१३	३८५,९२८।००	२३४,५००।००			२३४,५००।००	२३४,५००।००	सम्पन्न
२८५	अमरे खानेपानी निर्माण	१३	२१५,१५०।१३	२००,०००।००	१५,१५०।००		२००,०००।००	२१५,१५०।००	सम्पन्न
२८६	डाँडाबारी खानेपानी योजना	१३	५१,९४०।००	५०,०००।००	१,९४०।००		५०,०००।००	५१,९४०।००	सम्पन्न
२८७	सिद्धवेनी आधारभूत विद्यालय खानेपानी व्यवस्थापन	१३	१६,८७६।००	१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
२८८	आसापानी कृयापुत्री भवन, पाइप खरिद	१३	२३,६५९।००	१८,९००।००			१८,९००।००	१८,९००।००	सम्पन्न
२८९	चिन्नेपानी खानेपानी योजना मोटर खरिद	१३	५८,४४५।००	५५,०००।००			५५,०००।००	५५,०००।००	सम्पन्न
२९०	कोटथोक टोल धारादी खानेपानी पाइप विस्तार	१३	१३३,९८४।००	१२०,०००।००	१३,९८४।००		१२०,०००।००	१३३,९८४।००	सम्पन्न
२९१	केशवटार तीन धारा खानेपानी टंकी निर्माण	१४	३९८,९७१।००	२३४,५००।००	४८,९७१।००		२२२,८६१।००	२७१,८३२।००	सम्पन्न
२९२	कुलुङकोट खानेपानी पम्प सेट खरिद	१४	१४८,०००।००	१४०,०००।००	८,०००।००		१४०,०००।००	१४८,०००।००	सम्पन्न
२९३	कुलुङ माझथर खानेपानी योजना	१४	५५१,६३२।००	५००,०००।००	५१,६३२।००		१६५,०००।००	२१६,६३२।००	अधुरो
२९४	उदय मा.वि. शौचालय मर्मत	५	२८०,१२२।००	२५०,०००।००	३०,१२२।००		२५०,०००।००	२८०,१२२।००	सम्पन्न
२९५	वतेनी टोल सांस्कृतिक भवनमा शौचालय निर्माण	५	२४०,४६७।००	२००,०००।००	४०,४६७।००		१८७,२६७।००	२२७,७३४।००	सम्पन्न
२९६	रामबहादुर सार्कीको शौचालय निर्माण	९	२२,१८८।००	१६,९३२।००	२,१८८।००		१६,९३२।००	१९,१२०।००	सम्पन्न
२९७	भागिरथी नेपालीको शौचालय निर्माण	११	५०,५३६।००	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
२९८	पोखरीभञ्ज्याङ कालिका मन्दिर नजिक सार्वजनिक शौचालय नि.	१३	२३३,२५३।००	२००,०००।००	३३,२५३।००		२००,०००।००	२३३,२५३।००	सम्पन्न
२९९	पोखरी भञ्ज्याङ टोल शिव पार्वती मन्दिरमा शौचालय निर्माण	१३	१२७,७२२।००	१००,०००।००	२७,७२२।००		१००,०००।००	१२७,७२२।००	सम्पन्न
३००	बुद्धबहादुर वि.क.को शौचालय निर्माण	१३	२४,८५९।००	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
३०१	छाब्दी वाराही बाल विकास केन्द्र शौचालय	१४	३३२,८४१।००	३००,०००।००	३२,८४१।००		१००,०००।००	१३२,८४१।००	अधुरो
३०२	नवआदर्श टोलको तिलक ब. खत्रीको घरदेखि अमृत थापाको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	१	५९६,४०२।००	५००,०००।००	९६,४०२।००		५००,०००।००	५९६,४०२।००	सम्पन्न
३०३	निर्मल जनसुधार टोलको कुसुम आलेको घरदेखि सुनिता शाहीको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	१	६५१,४३५।००	५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
३०४	कुञ्छाली चोक छाब्दी मार्गबाट भद्रुटारी रिङरोड जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	६००,०६४।००	५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न
३०५	भादगाउँ टोलको दमौली पब्लिक स्कुल जाने बाटोमा कल्भर्ट सहितको नाला निर्माण	१	६२८,९४५।००	५००,०००।००			५००,०००।००	५००,०००।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३०६	तालघरे टोलको सोममायाको घरबाट डाँडागाउँ जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	६००,७४९।००	५००,०००।००	१००,७४९।००		१६५,०००।००	२६५,७४९।००	अधूरो
३०७	हाईस्कुलटार टोलको चन्द्राको घरदेखि विष्णु थापाको घरसम्म र बसन्तको घरदेखि पार्वती शाहीको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	१	६५१,०७१।००	५००,०००।००	१५१,०७१।००		५००,०००।००	६५१,०७१।००	सम्पन्न
३०८	छाब्दी प्रवेशद्वारमा पर्ने सरल मार्गको अधुरो नाला निर्माण	१	३७३,७७६।००	३००,०००।००	७३,७७६।००		२९८,८४५।००	३७२,६२१।००	सम्पन्न
३०९	शिवालय टोल नाला निर्माण	१	१,०४०,६५३।००	८००,०००।००	२४०,६५३।००		८००,०००।००	१,०४०,६५३।००	सम्पन्न
३१०	माछापुच्छ्रे टोल निर्मलनगर नाला निर्माण	१	१,२०८,२४६।००	१,०००,०००।००	२०८,२८६।००		३३०,०००।००	५३८,२८६।००	अधूरो
३११	गल्वुवेशी टोलको सृजनशील मार्गमा पक्की नाला निर्माण	१	२६१,८४५।००	२००,०००।००	६१,८४५।००		२००,०००।००	२६१,८४५।००	सम्पन्न
३१२	विज्ञानचौर टोलको ३० फूटे बाटोमा पक्की नाला निर्माण	१	१,३०१,००४।००	८७१,०००।००	१,००४।००	३००,०००।००	१,१४५,९७०।००	१,१४६,९७४।००	सम्पन्न
३१३	नवआदर्श टोल गोविन्द सेढाईको घर अगाडि पक्की नाला निर्माण	१	३९२,९०८।००	२००,०००।००	३२,९०८।००		१९६,९४०।००	२२९,८४८।००	सम्पन्न
३१४	शिवालय मन्दिर टोल मार्गमा पक्की नाला निमाण	१	२६४,४८५।००	२००,०००।००	६४,६८५।००		१९७,९६४।००	२६२,६४९।००	सम्पन्न
३१५	विज्ञानचौर बुल्दीखोला नाला पुननिर्माण (पैढ्रो)	१	३४५,१७९।००	३००,०००।००			३००,०००।००	३००,०००।००	सम्पन्न
३१६	निर्मलनगर टोल भवन नजिक थप नाला निर्माण	१	१४९,०३७।००	१२५,०००।००	२४,०३७।००		१२५,०००।००	१४९,०३७।००	सम्पन्न
३१७	भानूभक्त टोलमा नाला निर्माण	१	३६१,७२५।००	३००,०००।००	६१,७२५।००		१००,०००।००	१६१,७२५।००	अधुरो
३१८	उद्योग वाणिज्य संघ भवनदेखि सत्यवती, बालमन्दिर, गणेशमान चोक हुँदै बायाँतर्फ रामनाथ रिमालको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	२	२,९२०,९६१।००	२,५००,०००।००	४२०,९६१।००		२,५००,०००।००	२,९२०,९६१।००	सम्पन्न
३१९	रामजी तिमिल्सेना र प्रदिप पौडेलको घर अगाडि नाला निर्माण	२	२३९,४६४।००	२००,०००।००	३९,४६४।००		२००,०००।००	२३९,४६४।००	सम्पन्न
३२०	शान्तिनगर जाने बाटो बाराही बोर्डिङदेखि निर्वाचन कार्यालयसम्म पक्की नाला निर्माण	३	२,४०४,४६०।००	२,०००,०००।००	४०४,४६०।००		६६०,०००।००	१,०६४,४६०।००	अधुरो
३२१	श्रीभद्र न्यौपानेको घरदेखि विरालेटार रिङरोड नाला निर्माण समेत	४	१,१०५,००२।००	१,०००,०००।००	१०५,००२।००		३३०,०००।००	४३५,००२।००	अधुरो
३२२	जानकी मार्ग र उत्तर काली मार्ग प्रेम रम्तेलको घरदेखि सुशिला अधिकारीको घरसम्म पक्की नाला निर्माण	४	६१२,७३३।००	५००,०००।००	११२,७३३।००		४७७,०४८।००	५८९,७८१।००	सम्पन्न
३२३	चुँदेर मार्गको नाला	५	३३०,६३४।००	३००,०००।००	३०,६३४।००		१००,०००।००	१३०,६३४।००	अधुरो
३२४	झिनी पंधेरा जाने बाटोमा पक्की नाला	५	३३१,८८४।००	३००,०००।००	३१,८८४।००		१००,०००।००	१३१,८८४।००	अधुरो
३२५	सिद्ध मार्गदेखि अलैचे भ्याडी डाँडा पक्की नाला	५	५५४,४४५।००	५००,०००।००	५४,४४५।००		१६५,०००।००	२१९,४४५।००	अधुरो
३२६	मानहुँकोट मार्ग ढलान तथा पक्की नाला निर्माण	५	७,९९४,४८९।००	४,८५७,५००।००	७४४,४८९।००		१,६६६,०००।००	२,४१०,४८९।००	अधुरो
३२७	जिवनाथको घरदेखि बोडिङ चोक पिप्लेसम्म नाला निर्माण	६	३३४,२४०।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो

व्यास नगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ, गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

.....

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३२८	सिन्धु मार्ग हुँदै बाँसपानी मोटर मार्गदेखि सिन्धु पुस्तकालय मार्गसम्म पक्की नाला निर्माण	६	२२१,०४०।००	२००,०००।००	२१,०४०।००		२००,०००।००	२२१,०४०।००	सम्पन्न
३२९	भोर्ले फुलवारी मोटर मार्ग पक्की नाला निर्माण	९	३२१,६९९।००	३००,०००।००	२१,६९९।००		२८४,४१०।००	३०६,१०९।००	सम्पन्न
३३०	कुमाल गाउँ अर्न्तगेतका मोटर मार्गहरुमा पक्की नाला निर्माण	९	३३८,५८२।००	३००,०००।००	३८,५८२।००		१००,०००।००	१३८,५८२।००	अधुरो
३३१	मोहोरियाटार मोटर मार्ग पक्की नाला	९	३३२,६७२।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
३३२	गोकुलटारी चोकमा पक्की नाला	९	३३०,२९२।००	३००,०००।००	३०,२९२।००		१००,०००।००	१३०,२९२।००	अधुरो
३३३	माफफाँट टोल बिचारी गाँउ मोटर मार्ग पक्की नाला निर्माण	९	१,२००,०२४।००	८०४,०००।००	२४।४०	२००,०००।००	९८४,६६३।००	९८४,६८७।४०	सम्पन्न
३३४	अलैचे मार्गदेखि व्यास मार्गसम्म नाला निर्माण	१०	४५७,११६।००	४००,०००।००	५७,११६।००		४००,०००।००	४५७,११६।००	सम्पन्न
३३५	अनन्त गुफा मार्ग पक्की नाला निर्माण	१०	४५६,७६४।००	४००,०००।००			४००,०००।००	४००,०००।००	सम्पन्न
३३६	तालघरे दूम्सीचौर मार्ग हिडीगांउ नाला	१०	५७५,११०।००	५२०,०००।००	५५,११०।००		१७१,५००।००	२२६,६१०।००	अधुरो
३३७	देउराली कटहरे कृषि मार्ग पक्की नाला तथा विस्तार	१२	३३६,६८९।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
३३८	हुलाके केत्रासात मार्ग पक्की नाला निर्माण	१२	३४४,६४४।००	३००,०००।००			३००,०००।००	३००,०००।००	सम्पन्न
३३९	अमरज्योति मार्ग ग्राभेल तथा नाला निर्माण	१२	१,३७०,७१०।००	१,२००,०००।००	१७०,७१०।००		३९६,०००।००	५६६,७१०।००	अधुरो
३४०	रुम्सी स्कुल चोकदेखि लिलबहादुरको घरसम्म पक्की नाला	१४	४४०,२७६।००	४००,०००।००	४०,२७६।००		१३२,०००।००	१७२,२७६।००	अधुरो
३४१	रुप्सी रिङरोड पक्की नाला निर्माण	१४	५७६,९६२।००	५००,०००।००	७६,९६२।००		१६५,०००।००	२४१,९६२।००	अधुरो
३४२	वडाभरीको नाला सफाई	२	१५,४०१।००	१५,४००।००			१५,४००।००	१५,४००।००	सम्पन्न
३४३	वडाभरीको नाला सफाई	२	२४,६२०।००	२४,६२०।००			२४,६२०।००	२४,६२०।००	सम्पन्न
३४४	श्री टोल र अमरापूरी टोलमा भत्केको नाला मर्मत	२	६०,८५७।००	६०,०००।००			६०,०००।००	६०,०००।००	सम्पन्न
३४५	सत्यवती टोल अर्न्तगत विभिन्न स्थानमा नाला सफाई	२	५७,३४५।००	५७,०००।००			५७,०००।००	५७,०००।००	सम्पन्न
३४६	शान्तिनगर टोल कच्चीनाला सरसफाई	३	१४,९१८।००	१४,९१८।००			१४,९१८।००	१४,९१८।००	सम्पन्न
३४७	पृथ्वीराजमार्ग अर्न्तगत जिल्ला प्रहरी वरीपरिको नाला सरसफाई	४	६३,८३५।००	६३,८३५।००			६३,८३५।००	६३,८३५।००	सम्पन्न
३४८	शिशाघाट सामुदायिक भवन अगाडि नाला	६	११२,६२६।००	१००,०००।००	१२,६२६।००		९८,६७०।००	१११,२९६।००	सम्पन्न
३४९	कलेस्ती बजार उपल्लो नाला मर्मत	७	५५०,२६०।००	३३५,०००।००	५०,२६०।००		३२७,९६५।००	३७८,२२५।००	सम्पन्न
३५०	शितल मार्ग नाली मर्मत	१०	५,१७४।००	४,७२०।००	४५४।००		४,७२०।००	५,१७४।००	सम्पन्न
३५१	भड्खला छाब्दी मार्ग नाला सरसफाई	१२	१५१,७८२।००	१५०,०००।००	१,७८२।००		१४८,५००।००	१५०,२८२।००	सम्पन्न
३५२	छाब्दी दोभान दाहासंस्कार घाटको चिता निर्माण	१	१,४४८,९९६।००	९४९,०००।००	३०,९९६।००		६०६,४६७।००	६३७,४६३।००	सम्पन्न
३५३	अडमपानी टोल डस्विन खरिद	१	१३८,९५०।००	१००,०००।००	३८,९५०।००		१००,०००।००	१३८,९५०।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३५४	निमचोक चौतारा पुनः निर्माण	३	११४,९०८।००	१००,०००।००	१४,९०८।००		८१,९२५।००	९६,८३३।००	सम्पन्न
३५५	मादी सेति बूल्दीघाट निर्माण	३	३,००२,६७२।००	२,५००,०००।००			८२५,०००।००	८२५,०००।००	अधुरो
३५६	सर्वज्योति विद्यालय अगाडीको चौतारो मर्मत	१०	११४,०६५।००	१००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	सम्पन्न
३५७	राम्चे ओडार चर्च कम्पाउण्ड एवं तारबार	११	२३१,००७।००	२००,०००।००	३१,००७।००		२००,०००।००	२३१,००७।००	सम्पन्न
३५८	वडारे समादी क्षेत्र तारवार	११	११५,९१८।००	१००,०००।००	१५,९१८।००		१००,०००।००	११५,९१८।००	सम्पन्न
३५९	राम्चे ओडारे दाह संस्कार स्थल तारवार	११	११५,५५४।००	१००,०००।००	१५,५५४।००		७१,४९३।००	८७,०४७।००	सम्पन्न
३६०	तामाङ्ग जातिको शवदाह स्थल निर्माण	११	२३३,५२४।००	२००,०००।००	३३,५२४।००		२००,०००।००	२३३,५२४।००	सम्पन्न
३६१	डुडे चौतारा मर्मत	११	८८,२३९।००	७५,०००।००	१३,२३९।००		७५,०००।००	८८,२३९।००	सम्पन्न
३६२	वडा कार्यालय भवन निर्माण तथा चौतारा निर्माण	११	४४९,९७१।१५	४४९,९७१।१५			४४९,०९६।००	४४९,०९६।००	सम्पन्न
३६३	जिर्ण रुख कटान, कर्लुङ स्वास्थ्य चौकी नजिक	१२	३४,३६५।००	३२,०००।००			३२,०००।००	३२,०००।००	सम्पन्न
३६४	जनजागृति गंगा मा.वि. नजिकको चौताराको संरक्षण	१३	१७१,८५२।६२	१५०,०००।००	२१,८५२।००		१५०,०००।००	१७१,८५२।००	सम्पन्न
३६५	कुलुङ चौतारो मर्मत	१४	३३२,३३९।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
३६६	ठिन टोल शवदाह घाट निर्माण	१४	२३५,२७१।००	२००,०००।००	३५,२७१।००		१९६,९२८।००	२३२,१९९।००	सम्पन्न
३६७	जनसेविका विद्यालय कक्षा १ सम्मका विद्यार्थीहरुका लागि स्मार्ट टिभी लगायत कक्षा कोठा व्यवस्थापन (कार्पेट, भुई टेबल लगायत)	१	१६५,२७५।००	१५०,०००।००	१५,२७५।००		१५०,०००।००	१६५,२७५।००	सम्पन्न
३६८	बुद्धदाहाल बहिरा आवासीय प्रा.वि.मा भान्सा कोठा निर्माण	१	३३२,६२५।००	३००,०००।००			२७४,८९१।००	२७४,८९१।००	सम्पन्न
३६९	आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण	१	३,३७१,८५१।००	३,०००,०००।००	३७१,८५१।००		९९०,०००।००	१,३६१,८५१।००	अधुरो
३७०	जलदेवी मा.वि पूरानो भत्केको रिटेनिङवाल निर्माण	१	६२४,२७६।००	५५०,०००।००	७४,२७६।००		१८१,५००।००	२५५,७७६।००	अधुरो
३७१	जनसेवा प्रा.वि. नयाँ पक्की भवन निर्माण	२	१,३८१,११७।००	१,२५०,०००।००	१३१,११७।००		४१२,५००।००	५४३,६१७।००	अधुरो
३७२	बालमन्दिर मा.वि ट्रस निर्माण	२	५५५,१२५।००	५००,०००।००	५५,१२५।००		४९८,७८८।००	५५३,९१३।००	सम्पन्न
३७३	महर्षि वेदव्यास संस्कृत मा.वि. गुरुकूल आवास भवनको उत्तर तर्फको अधूरो रिटेनिङवाल निर्माण	३	६०१,२०२।००	५००,०००।००			१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
३७४	वेदव्यास प्राथमिक विद्यालयमा कम्पाउण्डवाल निर्माण	४	३३१,४२८।००	२००,०००।००			१९२,०७४।००	१९२,०७४।००	सम्पन्न
३७५	संगम प्रा.वि. खेलमैदानको पहिरो नियन्त्रण र मर्मत	५	३३१,९४४।००	२००,०००।००	३१,९४४।००		२००,०००।००	२३१,९४४।००	सम्पन्न
३७६	देउराली प्रा.वि कम्पाउण्डवाल निर्माण	६	३३०,२३१।००	३००,०००।००	३०,२२१।००		१००,०००।००	१३०,२२१।००	अधुरो
३७७	बसन्तकालि प्रा.वि. को भवन निर्माण	७	११६,५१३।००	१००,०००।००	१६,५१३।००		१००,०००।००	११६,५१३।००	सम्पन्न
३७८	समता विद्यालय भौतिक संरचना निर्माण	७	६६०,६३०।००	६००,०००।००	६०,६३०।००		४५७,६३२।००	५१८,२६२।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३७९	पञ्चज्योति प्रा.वि. कम्पाउण्डवाल निर्माण	७	२२२,५२२।००	२००,०००।००	२२,५२२।००		१८३,६१५।००	२०६,१३७।००	सम्पन्न
३८०	क्यामिन मा.वि.मा कम्पाउण्डवाल निर्माण	७	३३८,५४२।००	३००,०००।००	३८,५४२।००		१००,०००।००	१३८,५४२।००	अधुरो
३८१	सरस्वती आधारभूत विद्यालय	९	१०४,१००।००	१००,०००।००	४,१००।००		१००,०००।००	१०४,१००।००	सम्पन्न
३८२	माहेन्द्र मा.वि.मा ढलान माथि ट्रस निर्माण	९	७८२,१६५।००	७००,०००।००	८२,१८५।००		२३१,०००।००	३१३,१८५।००	अधुरो
३८३	माहेन्द्री मा.वि को भवनमा सिढी निर्माण	९	१६७,०७५।००	१५०,०००।००	१७,०७५।००		१४२,००९।००	१५९,०८४।००	सम्पन्न
३८४	चण्डीदेवी राष्ट्रिय मा.वि. फर्निचर खरिद सहयोग	१०	२०९,८२९।००	२००,०००।००	९,८२९।००		२००,०००।००	२०९,८२९।००	सम्पन्न
३८५	भानु मा.वि. शैक्षिक सामग्री वितरण	१०	२५,०००।००	२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
३८६	शिव मा.वि.मा शौचालय तथा नृत्यहल निर्माण	१०	४६८,१२०।००	४००,०००।००	६८,१२०।००		१३२,०००।००	२००,१२०।००	अधुरो
३८७	बाराही मा.वि. फोटोकपी मेशिन खरिद र विद्यालय भवनमा अफिस दराज खरिद	११	१४५,०००।००	१२०,०००।००	२५,०००।००		१२०,०००।००	१४५,०००।००	सम्पन्न
३८८	सूर्योदय प्रा.वि.तारबार निर्माण	११	४७१,११४।००	०।००	७१,११४।००		२६८,०००।००	३३९,११४।००	सम्पन्न
३८९	सूर्योदय प्रा.वि. कम्प्यूटर खरिद	११		७५,०००।००			७५,०००।००	७५,०००।००	सम्पन्न
३९०	वि.पि. प्रा.वि कम्पाउड निर्माण	१२	१०६,०१२।००	१००,०००।००	६,०१२।००		१००,०००।००	१०६,०१२।००	सम्पन्न
३९१	सिद्धेश्वरी मा.वि. मार्ग स्तरीकरण	१२	१,१०२,५५१।००	१,०००,०००।००			३३०,०००।००	३३०,०००।००	अधुरो
३९२	सिद्धवेनी आधारभूत विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण	१३	१३७,७४६।००	१२५,०००।००	१२,७४६।००		१२५,०००।००	१३७,७४६।००	सम्पन्न
३९३	केशवटार मा.वि.को मूल प्रवेशद्धार निर्माण	१४	५९,३५२।००	५०,०००।००	९,३५२।००		४८,७४८।००	५८,१००।००	सम्पन्न
३९४	केशटार मा.वि कम्पाउण्डवाल पुन निर्माण	१४	५७७,५३९।००	५००,०००।००	७७,५३९।००		१६५,०००।००	२४२,५३९।००	अधुरो
३९५	जनचेतना टोलको भवन संरक्षण	१	१८४,१३८।००	१५०,०००।००	३४,१३८।००		१५०,०००।००	१८४,१३८।००	सम्पन्न
३९६	धुपखोला टोलको सामुदायिक भवन निर्माण	१	३७४,०४८।००	३००,०००।००	७४,०४८।००		१००,०००।००	१७४,०४८।००	अधूरो
३९७	मोहोरियाटार टोलको ट्रष्ट भवनमा अफिस कोठा र शौचालय नि	१	३६०,४२८।००	३००,०००।००	६०,४३८।००		३००,०००।००	३६०,४३८।००	सम्पन्न
३९८	रतौली टोलको क्षेत्री समाज भवन संरक्षण	१	१७१,७८६।००	१५०,०००।००	२१,७८६।००		१५०,०००।००	१७१,७८६।००	सम्पन्न
३९९	दमौली टोल सामुदायिक भवन निर्माण	१	१,२५१,७१८।००	१,०००,०००।००			३३०,०००।००	३३०,०००।००	अधूरो
४००	दोभान युवा क्लवको ट्रस भवन तथा हल कोठा निर्माण	१	३६३,६१२।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
४०१	नवआदर्श आमा समूह भवन निर्माण	१	६८९,३६२।००	३३५,०००।००			३३१,९३५।००	३३१,९३५।००	सम्पन्न
४०२	क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुको पुरानो भवन पुन निर्माण	१	३८९,३००।००	२००,०००।००			१९८,९३०।००	१९८,९३०।००	सम्पन्न
४०३	जनचेतना टोलको भवन संरक्षणको लागि वाल निर्माण	१	१२१,३०२।००	१००,०००।००	२१,३०२।००		१००,०००।००	१२१,३०२।००	सम्पन्न
४०४	शिवालय मन्दिरमा अधुरो ट्रस भवन निर्माण तथा अन्य व्यवस्थापन	२	५७८,८१४।००	५००,०००।००	७८,८१४।००		१६५,०००।००	२४३,८१४।००	अधुरो

धास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४०५	मालेवगर टोल अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गामा क्रियापुत्री भवन नि	२	२२०,५५५।००	२००,०००।००	२०,५५५।००		२००,०००।००	२२०,५५५।००	सम्पन्न
४०६	ओम शान्ती भवनमा टायल बिच्छ्याउने कार्य	२	४२८,९८२।००	३५०,०००।००	७८,९८२।००		३४०,८६८।००	४१९,८५०।००	सम्पन्न
४०७	अमरापुरी बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन निर्माण	२	१,८५२,८९३।००	१,५००,०००।००	३५२,८९३।००		५९१,०००।००	९४३,८९३।००	अधुरो
४०८	बागबजार टोल अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण (लागत)	२	१,५५९,०४४।००	१,३५०,०००।००	२०९,०४४।००		४४५,५००।००	६५४,५४४।००	अधुरो
४०९	सरकारी वकिल कार्यालयको ट्रस र गेट निर्माण	२	२५०,९७५।००	३५०,०००।००			२५०,९७५।००	२५०,९७५।००	सम्पन्न
४१०	क्रियापुत्री भवन संरक्षण तथा तारबार निर्माण	३	२९९,९९०।००	२५०,०००।००	४९,९९०।००		२५०,०००।००	२९९,९९०।००	सम्पन्न
४११	देउरालीनगर टोल विकास संस्थाको भवन मर्मत	३	१२०,२१७।००	१००,०००।००	२०,२१७।००		१००,०००।००	१२०,२१७।००	सम्पन्न
४१२	दुर्गा मन्दिर परिशरमा अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	३	२४०,३५९।००	२,०००,०००।००	४०,३५९।००		६६०,०००।००	७००,३५९।००	अधुरो
४१३	जिल्ला अदालतको प्रतिक्षालय निर्माण	३	४८८,६३४।००	५००,०००।००			४८८,६३४।००	४८८,६३४।००	सम्पन्न
४१४	कार्यालयको भौतिक संरचना निर्माण	३	४७१,८९१।००	४७४,०००।००			४७१,८९१।००	४७१,८९१।००	सम्पन्न
४१५	नेपाल मगर संघ जिल्ला कार्यसमितिको कार्यालय फर्निचर खरिद	३	३६१,६८०।००	३००,०००।००	६१,६८०।००		३००,०००।००	३६१,६८०।००	सम्पन्न
४१६	सिर्जना मिजार समाजको अधुरो भवन प्लाष्टर तथा वाल निर्माण	४	३३१,२१५।००	३००,०००।००	३१,२१५।००		१००,०००।००	१३१,२१५।००	अधुरो
४१७	संगम टोलमा बोटे समाज भवन निर्माण	५	५५०,५६९।००	५००,०००।००	५०,५६९।००		१६५,०००।००	२१५,५६९।००	अधुरो
४१८	मानहुँ आमा समूहको भवन निर्माण	५	२२१,१७८।००	२००,०००।००	२०,१७८।००		२००,०००।००	२२०,१७८।००	सम्पन्न
४१९	चापाघाट मगर गुठी भवन	५	३४२,१४०।००	३००,०००।००	४२,१४०।००		३००,०००।००	३४२,१४०।००	सम्पन्न
४२०	पतेनी टोल एकताबन्धु समाज भवनमा शौचालय र झ्याल ढोका	५	२२१,२९७।००	२००,०००।००	२१,२९७।००		२००,०००।००	२२१,२९७।००	सम्पन्न
४२१	ठुलोटार टोल अधुरो भवन निर्माण र टोलका बाटा तथा नाला नि	५	३३१,८०४।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
४२२	हटिया सामुदायिक भवन झ्याल ढोका मर्मत रंगरोगन	६	११०,६४०।००	१००,०००।००	१०,६४०।००		९५,८२०।००	१०६,४६०।००	सम्पन्न
४२३	ठूलो श्वारा साँझा सृजनशील आमा समूह भवन निर्माण	६	५५०,६२१।००	५००,०००।००			१६५,०००।००	१६५,०००।००	अधुरो
४२४	शिषाघाट अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण	६	१,२००,००४।००	८०४,०००।००		२००,०००।००	९९९,६४५।००	९९९,६४५।००	सम्पन्न
४२५	बाह्रविसे आमा समूह तारबार कम्पाउण्ड	६	११०,८७१।००	१००,०००।००	१०,८७१।००		९८,७७५।००	१०९,६४६।००	सम्पन्न
४२६	जुनतारा आमा समूह भवन निर्माण	६	११०,७८४।००	१००,०००।००	१०,७८४।००		९९,२०६।००	१०९,९९०।००	सम्पन्न
४२७	तमू छोजधी भवन पहिरो संरक्षण	६	१३६,१४०।००	११९,६५३।००			११९,६५३।००	११९,६५३।००	सम्पन्न
४२८	सून्दर टोल विकास संस्था अधुरो भवन निर्माण	६	४४०,००४।००	४००,०००।००	४०,००४।००		१३२,०००।००	१७२,००४।००	अधुरो
४२९	दुलेपानी क्रियापुत्री भवन निर्माण	७	४४५,६२७।००	४००,०००।००	४५,६२७।००		१३२,०००।००	१७७,६२७।००	अधुरो
४३०	बोटे क्रियापुत्री भवन निर्माण	७	३३३,७७८।००	३००,०००।००	३३,७७८।००		१००,०००।००	१३३,७७८।००	अधुरो

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४३१	बाँसपानी सामुदायिक भवन	७	४४४,८८८।००	४००,०००।००	३३,७७८।००		१३२,०००।००	१६५,७७८।००	अधुरो
४३२	चण्डी भयेंर थान ट्रष्ट अधुरो भवन	७	३४१,२२४।००	३००,०००।००	४१,२२४।००		१००,०००।००	१४१,२२४।००	अधुरो
४३३	ध्यूटारी सामूदायिक भवन मर्मत योजना	७	१६५,३८६।००	१५०,०००।००	१५,३८९।००		१५०,०००।००	१६५,३८९।००	सम्पन्न
४३४	लक्ष्मीकाली आमा समूह	७	१६४,९०२।००	१५०,०००।००	१४,९०२।००		९३,६००।००	१०८,५०२।००	सम्पन्न
४३५	चण्डीदेवी कुमाल सामुदायिक भवन निर्माण	७	५५,३३८।००	५०,०००।००	५,३३८।००		५०,०००।००	५५,३३८।००	सम्पन्न
४३६	सत्यदेवी सामूदायिक भवन रिटेनिङ वाल एवं ट्रस भवन निर्माण	८	६६६,८२७।००	६००,०००।००	६६,८२७।००		१९८,०००।००	२६४,८२७।००	अधुरो
४३७	कालिका सामुदायिक भवन निर्माण	८	८८०,७८९।००	८००,०००।००	८०,७८९।००		२६४,०००।००	३४४,७८९।००	अधुरो
४३८	राजापानी सामुदायिक भवन निर्माण	९	३३३,३८२।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
४३९	तारुका दलित सामुदायिक भवन निर्माण	९	३३५,०८८।००	३००,०००।००	३५,०८८।००		१००,०००।००	१३५,०८८।००	अधुरो
४४०	स्याकुन्थोक सिमलचौर टोलमा सामुदायिक भवन निर्माण	९	३३१,५८९।००	३००,०००।००	३१,५८९।००		१००,०००।००	१३१,५८९।००	अधुरो
४४१	भगवती आमा समूह भवन निर्माण	९	७५७,८४१।००	५००,०००।००	५७,८४१।००		१६५,०००।००	२२२,८४१।००	अधुरो
४४२	राजापानी आमा समूह भवन निर्माण	९	३३३,५७१।००	२००,०००।००	३३,५७१।००		२००,०००।००	२३३,५७१।००	सम्पन्न
४४३	कलेस्ती उपत्यका महिला संजाल भवन निर्माण	९	२७९,१२२।६३	२५०,०००।००	२९,१२२।००		२५०,०००।००	२७९,१२२।००	सम्पन्न
४४४	कल्याणकारी आमा समूह भवन निर्माण	१०	३४८,९५३।००	३००,०००।००	५९,२४४।००		२६८,११६।००	३२७,३६०।००	सम्पन्न
४४५	सेवर दरै समाज अधुरो भवन निर्माण	१०	९०,५५०।००	८००,०००।००	१४०,५५०।००		२६४,०००।००	४०४,५५०।००	अधुरो
४४६	रत्न टोल नयाँ वस्ती दलित सामुदायिक भवन निर्माण	१०	३३९,५७०।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
४४७	शान्ति नगर, डिहीकुना सामुदायिक भवन निर्माण	१०	६००,९६१।००	३३५,०००।००	१००,९६१।००		३३५,०००।००	४३५,९६१।००	सम्पन्न
४४८	दुम्सी दुग्ध उत्पादक सहकारी भवन निर्माण	१०	१,२१०,६१०।००	६७०,०००।००	२१०,६१०।००		६७०,०००।००	८८०,६१०।००	सम्पन्न
४४९	कल्याणकारी आमा समूह भवन निर्माण	१०	२४०,१३९।००	२००,०००।००	४०,१३९।००		२००,०००।००	२४०,१३९।००	सम्पन्न
४५०	ओमशान्ति सामुदायिक भवन निर्माण	१०	४७३,१७१।००	४००,०००।००	७३,१७१।००		४००,०००।००	४७३,१७१।००	सम्पन्न
४५१	निर्बु सामुदायिक भवन तारावार	११	१७२,१२३।००	१५०,०००।००	२२,१२३।००		१५०,०००।००	१७२,१२३।००	सम्पन्न
४५२	पातिघारी सामुदायिक भवन निर्माण	११	२३०,७१८।७७	२००,०००।००	३०,७१८।००		२००,०००।००	२३०,७१८।००	सम्पन्न
४५३	शेरा सामुदायिक भवन निर्माण	११	८११,२०७।००	७००,०००।००	१११,२०७।४५		२३१,०००।००	३४२,२०७।४५	अधुरो
४५४	तनहुँशुर सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण	११	२३१,३४०।००	२००,०००।००	३१,३४०।००		२००,०००।००	२३१,३४०।००	सम्पन्न
४५५	रामथुम्की दलित सेवा समाज भवन	११	५६,८१८।००	५०,०००।००	६,८१८।००		४९,४३३।००	५६,२५१।००	सम्पन्न
४५६	जलनकल्याण आ.वि अधूरो सामूदायि भवन निर्माण	११	८०५,४२८।००	७००,०००।००	१०५,४२८।००		२३१,०००।००	३३६,४२८।००	अधुरो

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४५७	गोल्ला टोल सामुदायिक भवन निर्माण (लागत)	१२	२,६०२,०४४।००	२,०००,०००।००	६०२,०४४।००		६६०,०००।००	१,२६२,०४४।००	अधुरो
४५८	भंगेरी आमा समूह सामग्री खरिद सहयोग	१२	१५१,३२०।००	१५०,०००।००	१,३२०।००		१५०,०००।००	१५१,३२०।००	सम्पन्न
४५९	मिलिजुली आमा समूह भवन निर्माण	१३	५८३,०१३।००	५००,०००।००	८३,०२६।००		५००,०००।००	५८३,०२६।००	सम्पन्न
४६०	बेलबास दुग्ध डेरी सहकारी संस्था लि. भवन निर्माण	१३	२३२,६०९।००	२००,०००।००	३२,६०९।००		२००,०००।००	२३२,६०९।००	सम्पन्न
४६१	पोखरी भन्ज्याङ शिव पार्वती भवन नजिक ट्रस निर्माण	१३	२३०,६४३।००	२००,०००।००	३०,६४३।००		२००,०००।००	२३०,६४३।००	सम्पन्न
४६२	सृजना आमा समूह भवन	१४	३३१,४०४।००	३००,०००।००	३१,४०४।००		१००,०००।००	१३१,४०४।००	अधुरो
४६३	ढाकेश्वाँरादेखि सोधेर मरौटि अतिथि भवन	१४	४४०,८२०।००	४००,०००।००	४०,८२०।००		१३२,०००।००	१७२,८२०।००	अधुरो
४६४	रासीभञ्ज्याङ आमा समूह भवन संरक्षण	१४	३३९,९४२।३७	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधुरो
४६५	केशवटार मगर गुठ भवन निर्माण	१४	५५७,२०७।००	५००,०००।००	५७,२०७।००		१६५,०००।००	२२२,२०७।००	अधुरो
४६६	छाब्दी एकता आमा समूह अधुरो भवन निर्माण	१४	५५१,१७७।००	५००,०००।००	५१,१७७।००		१६५,०००।००	२१६,१७७।००	अधुरो
४६७	नयाँगाउँ बहुउद्देश्यीय सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण	१४	१,३२८,७७५।००	१,२००,०००।००	१२८,७७५।००		३९६,०००।००	५२४,७७५।००	अधुरो
४६८	छाब्दी आमा समूह अधुरो भवन	१४	३५३,६३७।००	२००,०००।००	५३,६३७।००		२००,०००।००	२५३,६३७।००	सम्पन्न
४६९	नयाँगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण	१४	१,६९४,५६२।००	१,००५,०००।००	१९४,५६२।००		९९७,५८५।००	१,१९२,१४७।००	सम्पन्न
४७०	केशवटार कृषि उपज संकलन केन्द्र भवन निर्माण	१४	१,२०१,८४१।००	८०४,०००।००	१,८४१।००	२००,०००।००	९७८,९९०।००	९८०,८३१।००	सम्पन्न
४७१	कार्यालयको नयां भवनमा तल्ला थप योजना	३	१२,६५८,११३।०८	१२,६५८,११३।०८			४,७००,१०९।००	४,७००,१०९।००	अधुरो
४७२	व्यास नगर कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन अस्पताल निर्माण	१०	९,६३८,८७६।९८	९,६३८,८७६।९८			४,१२५,२४२।००	४,१२५,२४२।००	अधुरो
४७३	स्याम्घा रातामाटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण	६	२,५३२,५९५।३३	९९४,५९६।००			९९४,५९६।००	९९४,५९६।००	सम्पन्न
४७४	वडा कार्यालय भवन निर्माण	६	३,०००,८७४।००	१,८९७,१६७।००			६६५,१६३।००	६६५,१६३।००	अधुरो
४७५	वडा कार्यालय भवन निर्माण	१४	३,०००,८७४।००	२,२७३,०००।००			२,१३७,३३४।००	२,१३७,३३४।००	सम्पन्न
४७६	वडा कार्यालय भवन निर्माण	१४	२,६९४,०६५।००	२,६९४,०६५।००			४४२,०००।००	४४२,०००।००	अधुरो
४७७	निर्मल माध्यामिक विद्यालय बास्केटबल कोट निर्माण	१	७२०,०८३।००	७२०,०८३।००			७२०,०८३।००	७२०,०८३।००	सम्पन्न
४७८	पाटन खेलकुद मैदान निर्माण	५	७७०,०५२।३६	४६९,०००।००	७०,०५२।००		४००,९३५।००	४७०,९८७।००	सम्पन्न
४७९	व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण कार्यालय परिशर	५	३६,०००।००	३६,०००।००			३६,०००।००	३६,०००।००	सम्पन्न
४८०	वादी सामुदायिक भवन मर्मत घेरावार खेलकुद मैदान मर्मत	६	२२०,६६६।००	२००,०००।००	२०,६६६।००		१९९,१९७।००	२१९,८६३।००	सम्पन्न
४८१	श्रीचौर खेलकुद मैदान निर्माण	७	५७३,९१५।००	५००,०००।००	७३,९१५।००		१६५,०००।००	२३८,९१५।००	अधुरो
४८२	इण्डोर व्याटमिन्टन कोट निर्माण योजना	७	३३०,३७०।००	२००,०००।००			२००,०००।००	२००,०००।००	सम्पन्न
४८३	सेरा टोल व्याटमिन्टन कोटमा छेकबार	७	४०,६८१।००	३५,०००।००	५,६८१।००		३५,०००।००	४०,६८१।००	सम्पन्न

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ लुम्बिनी प्रदेश नेपाल २०७१

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

४८४	कोलढुंगा क्रिकेट मैदान निर्माण	११	१,१५२,४८५।००	१,०००,०००।००	१५२,४८५।००		३३०,०००।००	४८२,४८५।००	अधुरो
४८५	नयाँगाउँ खेल मैदान निर्माण	१४	११८,२६५।००	१००,०००।००	१८,२६५।००		१००,०००।००	११८,२६५।००	सम्पन्न
४८६	चारकुने दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको ल्याब कोठा निर्माण	१	३४५,८०२।००	३००,०००।००			१००,०००।००	१००,०००।००	अधूरो
४८७	विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण	२	११२,३९७।००	९५०,०००।००	१७२,२९७।००		९५०,०००।००	१,१२२,२९७।००	सम्पन्न
४८८	अकला मन्दिर परिशर ट्रस निर्माण सहयोग	१	२५६,७२७।००	२००,०००।००	५६,७२७।००		२००,०००।००	२५६,७२७।००	सम्पन्न
४८९	अकला बगैचा टोल मिलीजूली महिला समूह कूर्ची	१	४४,२९६।००	४०,०००।००	४,२९६।००		४०,०००।००	४४,२९६।००	सम्पन्न
४९०	छाब्दी प्रवेशद्धार टोल अधूरो मन्दिर निर्माण	१	६१,६८३।००	५०,०००।००	११,६८३।००		५०,०००।००	६१,६८३।००	सम्पन्न
४९१	मोहरीयाटार नारी मञ्च आमा समूह कार्यालय सामाग्री खरिद	१	५९,७६०।००	५०,०००।००	९,७६०।००		५०,०००।००	५९,७६०।००	सम्पन्न
४९२	मगर समाज सूधार समितिको मगर सांस्कृतिक संग्रालय निर्माण	१	६०४,१५९।००	५००,०००।००	१०५,०५९।००		१६५,०००।००	२७०,०५९।००	अधुरो
४९३	तनहुँशुर भिमसेन धर्मगुठीको मन्दिर संरक्षणका लागि कम्पाण्डवाल निर्माण	२	१,००७,८१७।००	८७०,०००।००			२८७,०००।००	२८७,०००।००	अधुरो
४९४	सफासडक मा आवश्यक क्षेत्रमा सि.सि क्यामरा जडान	२	३०७,२११।००	२००,०००।००	७,२१२।००		२००,०००।००	२०७,२१२।००	सम्पन्न
४९५	तनहूं मगर समाज भेषभूषा तथा फर्निचर खरिद	२	१६८,४०५।००	१५०,०००।००	१०,००८।००		१५०,०००।००	१६०,००८।००	सम्पन्न
४९६	उत्तरशिला टोल नागमणी शिवालय मन्दिरमा साउण्ड सिष्टम खरिद	२	३२,२००।००	३२,०००।००			३२,०००।००	३२,०००।००	सम्पन्न
४९७	ओम शान्तिबाट संरक्षण गरिएको वाल उद्यानको स्तरोन्नति	३	१८१,२५०।३३	१५०,०००।००	३१,२५०।००		१५०,०००।००	१८१,२५०।००	सम्पन्न
४९८	१० फुटे बाटो सहित वडाभर सि.सि.टि.भी. क्यामेरा विस्तार	३	५००,०००।००	४९८,७११।४०			४९८,७११।००	४९८,७११।००	सम्पन्न
४९९	अग्नि नियन्त्रक राख्ने कार्य व्यास ३	३	१९९,९८१।००	१९९,९८१।००			१९९,९८१।००	१९९,९८१।००	सम्पन्न
५००	तारजाली खरिद	३	९८२,९४१।००	९८२,९४१।००			९८२,९४१।००	९८२,९४१।००	सम्पन्न
५०१	विश्वकर्मा गुठी समाज भाडा खरिद	३	५५,२००।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
५०२	जिल्ला समन्वय आवासको पर्खाल निर्माण	३	६३७,८४५।००	५७५,०००।००	६२,८४५।००		१८९,०००।००	२५१,८४५।००	अधुरो
५०३	तमु सुधार समाज संग्राहलय निर्माण	४	१,२०४,७६४।००	१,०००,०००।००	२०४,७६४।००		३३०,०००।००	५३४,७६४।००	अधुरो
५०४	कालिका मन्दिर फर्निचर व्यवस्थापन	४	११०,७००।००	१००,०००।००	१०,७००।००		९४,१९१।००	१०४,८९१।००	सम्पन्न
५०५	पुलको मुखदेखि मानहुँ चोकसम्म सि.सि. क्यामरा जडान	५	२७५,२०५।००	२५०,०००।००	२५,२०५।००		२३८,२८१।००	२६३,४८६।००	सम्पन्न
५०६	क्षेत्रीगाउँ शिव मन्दिर निर्माण योजना	५	११०,१०४।००	१००,०००।००	१०,१०४।००		९५,१००।००	१०५,२०४।००	सम्पन्न
५०७	रानीटारी नेवार गुठी बधशाला संरक्षण	५	१६८,७०२।००	१५०,०००।००			१५०,०००।००	१५०,०००।००	सम्पन्न
५०८	सन्तू कृषि फर्म पाइप खरिद	५	५६,९७७।००	५०,०००।००	६,९७७।००		५०,०००।००	५६,९७७।००	सम्पन्न
५०९	पराशर आश्रम सरस्वती शिला संरक्षण	५	५५३,९१५।००	५००,०००।००	५३,९१५।००		१६५,०००।००	२१८,९१५।००	अधुरो

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

५१०	सिता पौडेल विपद् घर संरक्षण	६	५५,१५४।००	५०,०००।००	५५,१५४।००		४७,५८५।००	१०२,७३९।००	सम्पन्न
५११	विष्णुमाया खाती पैह्रोबाट घर संरक्षण	८	५६,१३०।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
५१२	बर्लाची स्वास्थ्य चौकी मर्मत	८	७०,०५४।००	७०,०००।००			७०,०००।००	७०,०००।००	सम्पन्न
५१३	रिस्ती कृषि तथा पशू फर्म पाईप खरिद	८	७०,२४७।००	७०,०००।००	२४७।००		६९,०७०।००	६९,३१७।००	सम्पन्न
५१४	क्यामिन कालिका मन्दिर मर्मत सम्भार	९	७७३,१७१।००	५००,०००।००	२७३,१७१।००		१६५,०००।००	४३८,१७१।००	अधुरो
५१५	डोटेफाँटमा शिवजीको लागि मन्दिर निर्माण	९	२३०,४३७।००	२००,०००।००	३०,४३७।००		१९७,४९५।००	२२७,९३२।००	सम्पन्न
५१६	श्याम कुमार दमैको घर संरक्षण	९	६०,९४४।००	५०,०००।००	१०,९४४।००		५०,०००।००	६०,९४४।००	सम्पन्न
५१७	इन्द्रकुमारी घर्ती-भत्केको घर मर्मत	९	३२,४१६।००	३०,०००।००			३०,०००।००	३०,०००।००	सम्पन्न
५१८	एकुमाया घर्तीका घर संरक्षण	९	५५,१८३।००	५०,०००।००	५,१८३।००		५०,०००।००	५५,१८३।००	सम्पन्न
५१९	सेवर दरै कोकलशाही कुल संरक्षण तथा प्रवर्द्धन	१०	१२१,११०।७४	१००,०००।००	२१,११०।४०		१००,०००।००	१२१,११०।४०	सम्पन्न
५२०	सेवर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको अधुरो दुध चिस्याउन भवन निर्माण	१०	६०६,१७७।००	५००,०००।००	१०६,१७७।००		५००,०००।००	६०६,१७७।००	सम्पन्न
५२१	बेल्टारी मार्गमा घर जोखिम नियन्त्रण	१०	२४१,५८६।३७	२००,०००।००	४१,५८६।००		२००,०००।००	२४१,५८६।००	सम्पन्न
५२२	कृष्ण कुमारी, घर मर्मत संरक्षण	१०	११,२६७।००	१०,०००।००	१,२६७।००		१०,०००।००	११,२६७।००	अधुरो
५२३	दुम्सीकोट कालिका मन्दिर रंगरोगन	१०	२८,५५१।००	२५,०००।००	३,५५१।००		२५,०००।००	२८,५५१।००	सम्पन्न
५२४	वैरेनी दरै आमा समुह प्लाष्टिक कूर्चि खरिद	१०	३५,७५०।००	३२,५००।००			३२,५००।००	३२,५००।००	सम्पन्न
५२५	दूम्दूमेश्वर महादेव शिव मन्दिर रंगरोगन	१०	१७,६७२।००	१५,०००।००	२,६७२।००		१५,०००।००	१७,६७२।००	सम्पन्न
५२६	सूकमाया दरै गणेश टोल घर संरक्षण	१०	२०,०००।००	२०,०००।००			२०,०००।००	२०,०००।००	सम्पन्न
५२७	बराहखोला मन्दिर पूर्वाधार निर्माण तनहुँ सशर्त	११	९१८,४२०।००	८००,०००।००	११८,४२०।००		८००,०००।००	९१८,४२०।००	सम्पन्न
५२८	फराकचौर कृष्ण मन्दिर मर्मत र गेट निर्माण	११	१७४,९१२।००	१५०,०००।००	२४,९१२।००		१५०,०००।००	१७४,९१२।००	सम्पन्न
५२९	भानुशान्ति निकुञ्ज गुरु योजना कार्यान्वयन (तनहुँशुर क्षेत्र)	११	१,१११,२८९।००	६७०,०००।००	१११,२८८।००		६४०,४७२।००	७५१,७६०।००	सम्पन्न
५३०	अमित कैनी घर संरक्षण	११	४६,७३५।००	४०,०००।००	६,७३५।००		४०,०००।००	४६,७३५।००	सम्पन्न
५३१	मोतीलाल कामी परम्परागत आरन मर्मत निर्माण	११	३८,९८१।००	३५,०००।००			३५,०००।००	३५,०००।००	सम्पन्न
५३२	लिलाबहादुर पाण्डे, घर पैह्रो निर्माण सहयोग	११	५५,१०७।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
५३३	वामदेव मिश्र, घर संरक्षण	११	६१,१२८।००	५०,०००।००	११,१३८।००		५०,०००।००	६१,१३८।००	सम्पन्न
५३४	चिजकुमार श्रेष्ठ खोर संरक्षण	११	९५,४३७।००	८०,०००।००			८०,०००।००	८०,०००।००	सम्पन्न
५३५	तीर्थ एग्रो एण्ड मल्टीप्रपोज प्रा.लि. कृषि संरक्षण	११	३४३,३९६।००	३००,०००।००	४३,३९६।००		३००,०००।००	३४३,३९६।००	सम्पन्न

ध्याल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली तनहुँ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

५३६	श्रीप्रसाद तिमल्सेना घर मर्मत	११	४०,०००।००	४०,०००।००			४०,०००।००	४०,०००।००	सम्पन्न
५३७	निर्वूबराह खोला मन्दिर गरोगन	११	६०,३४३।००	४२,५१२।००	९,३४३।००		४२,५१२।००	५१,८५५।००	सम्पन्न
५३८	शिवालय मन्दिर पूर्वाधार	११	४६,८५३।००	४०,०००।००	६,८५३।००		४०,०००।००	४६,८५३।००	सम्पन्न
५३९	दान बहादूर भण्डारीको घर संरक्षण	११	२३,१११।००	२०,०००।००	३,१११।००		२०,०००।००	२३,१११।००	सम्पन्न
५४०	मनकामना आश्रम रंगेरोगन	११	१७,२७०।००	१५,०००।००	२,२७०।००		१५,०००।००	१७,२७०।००	सम्पन्न
५४१	मिलनटार आमा समूह कूर्चि खरिद	११	१८,०००।००	१५,०००।००	३,०००।००		१५,०००।००	१८,०००।००	सम्पन्न
५४२	मिठे सार्की घर छाना मर्मत	१२	१७,९८०।००	१५,०००।००			१५,०००।००	१५,०००।००	सम्पन्न
५४३	गोपी परिया घर संरक्षण पहिरो हटाउने	१२	२५,२७६।००	२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
५४४	लांघाली नमूना मगर आमा समूह टेन्ट निर्माण	१२	४८,०००।००	४८,०००।००			४८,०००।००	४८,०००।००	सम्पन्न
५४५	अगुमाया रानाको घर संरक्षण	१२	२१,७०२।००	१९,०७७।००			१९,०७०।००	१९,०७०।००	सम्पन्न
५४६	कोटकालिका मन्दिर सरसफाई तथा पूजा	१२	२५,०००।००	२५,०००।००			२५,०००।००	२५,०००।००	सम्पन्न
५४७	बेलवास तिवारी कृषि फर्म (सम्झना तिवारी)	१३	५२,४३४।००	४०,०००।००	१२,४३४।००		४०,०००।००	५२,४३४।००	सम्पन्न
५४८	तुलसीबहादुर, घर संरक्षण	१३	६५,३७७।००	५०,०००।००			५०,०००।००	५०,०००।००	सम्पन्न
५४९	बेलवास दुग्ध सहकारी उपकरण खरिद	१३	६३७,७००।००	५००,०००।००	१३७,७००।००		१६५,०००।००	३०२,७००।००	अधुरो
५५०	कृषि बाखा फर्म तारबार	१३	३३,७३२।००	३०,०००।००	३,७३२।००		३०,०००।००	३३,७३२।००	सम्पन्न
५५१	ठिन टोलको लागि कुर्चि खरिद	१४	३१,२००।००	३०,०००।००	१,२००।००		३०,०००।००	३१,२००।००	सम्पन्न
५५२	छाब्दी जनजाति संग्राहलय निर्माण	१४	१,१०२,०७८।००	१,०००,०००।००	१०२,०७८।००		३३०,०००।००	४३२,०७८।००	अधुरो
५५३	खड्गमाई मन्दिर निर्माण तथा पद मार्ग निर्माण	१४	२३०,०६४।००	२००,०००।००	३०,०६४।००		१९४,९३०।००	२२४,९९४।००	सम्पन्न
५५४	तूल बहादूर वि.क गोठ मर्मत	१४	२६,६५२।००	२०,०००।००	६,६५२।००		२०,०००।००	२६,६५२।००	सम्पन्न
५५५	कमल बहादूर आलेको घरको छाना मर्मत	१४	१७,३०९।००	१५,०००।००	२,३०९।००		१५,०००।००	१७,३०९।००	सम्पन्न
५५६	१०८ फिट वेदव्यासको मूर्ति निर्माण अर्न्तगत पेडेस्टल निर्माण	३	५५,०५५,६४०।००	४०,१०५,६४०।००			७,८०४,७५५।००	७,८०४,७५५।००	अधुरो
५५७	न.पा. कार्यालय र सम्पूर्ण वडा कर्यालयहरुमा विद्युतीय नागरिक वडापत्र खरिद तथा जडान		३,८३५,०००।००	३,८३५,०००।००			३,८३५,०००।००	३,८३५,०००।००	सम्पन्न
५५८	शहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको डिजाई तथा सुपरिभिजन		२८,०८०,५००।००	२८,०८०,५००।००			३,४३७,२५०।००	३,४३७,२५०।००	अधुरो
५५९	मेसिनरी औजार खरिद		१,५४५,३८८।००	१,५४५,३८८।००			१,५४५,३८८।००	१,५४५,३८८।००	सम्पन्न
	जम्मा		३९५,६८२,९५३।५३	३३३,९७७,९४५।८४	२३,६६४,७१३।०९	१,५००,०००।००	१७३,७०६,४५०।००	१९७,३७१,१६३।०९	

व्यास नगरपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ,
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, स्याङ्जा
गण्डकी प्रदेश नेपाल
२०७९

पशुपन्छी विकास उपशाखा

आ.व.२०७९।०८० को दोस्रो चौमासिक (मंसिर-फागुन) को प्रगति विवरण

१. औषधी उपचार सेवाः दोस्रो चौमासिकमा पशुपन्छी विकास उपशाखाबाट ४२७ जना कृषकहरूलाई ६१९५ वटा पशुपन्छीलाई परजिवी विरुद्ध एवं पशुपन्छीको विभिन्न समस्या अनुसार औषधी उपचार सेवा प्रदान गरियो ।

२. घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनः एकीकृत घुम्ती सेवा शिविर १ र ५ देखि १४ नं वडाहरूमा सञ्चालन भई जम्मा १९५५ कृषकहरूलाई शिविर मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरियो ।

३. सहकारी मार्फत विक्री हुने दुध र खसी/बोकाको मासुमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनः सहकारी मार्फत विक्री हुने दुधमा अनुदान कार्यक्रममा यस आ.व.मा ६ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरू छनौट भई सम्झौता भएको छ र सहकारी मार्फत विक्री हुने खसी/बोकाका मासुमा अनुदान कार्यक्रममा २ वटा सहकारी संस्थाहरू छनौट भई सम्झौता भएको छ ।

४. पशु प्रवर्द्धन (गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा) कार्यक्रम सञ्चालनः पशुपन्छी विकास उपशाखाको चालु आ.वको खर्च शिर्षक २२६ पशु प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रकाशित सूचना अनुसार कुल ७० ओटा पशु फार्म/समूहहरूको आवेदन प्राप्त भएको छ।आर्थिक विकास समिति र उपशाखाले सबै फार्महरूको स्थलगत अनुगमन कार्य सम्पन्न भई छनौट प्रक्रियमा रहेको छ ।

५. आर्थिक विकास समितिको वैठक सञ्चालनः कृषि विकास उपशाखा, पशुपन्छी विकास उपशाखा र सहकारी विकास उपशाखाको विभिन्न वार्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा सहजिकरण, निर्देशन गर्न एवं अन्य विविध विषयहरूमा छलफल भई तीन ओटा वैठक बसी आवश्यक निर्णयहरू गरियो ।

६. पशुहरूमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वयः व्यास नगरपालिका भित्रका पशुहरूलाई (गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, वङ्गुर, कुकुर) विभिन्न महामारीजन्य रोगबाट जोगाउनको लागि खोप लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, तनहुँसँग समन्वय गरि खोपकर्ताहरू नियुक्त भई खोप लगाउने कार्य सुरू भएको छ ।

७. रेविज रोग नियन्त्रणको लागि सामुदायिक कुकुरहरूमा रेविज रोग विरुद्धको खोप एवं बन्ध्याकरण कार्यक्रममा समन्व्यः भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, तनहुँको वार्षिक स्विकृत कार्यक्रम अनुसारको रेविज रोग नियन्त्रणको लागि व्यास नगरपालिका भित्रका सामुदायिक कुकुरहरूमा रेविज रोग विरुद्धको खोप एवं बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा पशुपन्छी उपशाखाबाट समन्वय एवं सहकार्य गरियो। जम्मा १५४ ओटा कुकुरहरूमा (६९ भाले र ८५ पोथी) रेविज विरुद्धको खोप एवं बन्ध्याकरण गरियो ।

८. कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम संचालनः कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत तरल नाईट्रोजन २५५ लि. खरिद गरि कृत्रिम गर्भधान कार्य निरन्तर भईरहेको

गंगा लाली सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

व्यास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
दमौली, तनहुँ, नेपाल
गण्डकी प्रदेश

कृषि विकास उपशाखाको आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	लाभान्वित कृषक घरधुरी वा क्षेत्र	प्रगति
❖ सङ्घीय सशर्त तर्फ- कुल बजेट- रु. ६८, २८,७००।			
क)	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम		
१	आ.व. २०७८/०७९ मा स्थापना भएको तरकारी बाली पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	१	आ.व. २०७८/०७९ मा स्थापना भएको तरकारी पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरताको लागि व्यास-९, गजौडेमा अवस्थित श्री सुनौलो नयाँ गोरेटो कृषि सहकारी संस्था लि. संग मिति २०७९/०७/१६ गते सम्झौता सम्पन्न साथ माग गरेको कार्यक्रम संचालन हुँदै गरेको, तरकारी बालीको क्षेत्र विस्तारको क्रममा रहेको छ
२	आ.व. २०७९/०८० मा नयाँ तरकारी बाली पकेट विकास कार्यक्रम संचालन	१	प्रस्ताव आवेदनका लागि मिति २०७९/०७/१५ गते १५ दिने सूचना प्रकाशन (नपरेको आवेदन) प्रस्ताव आवेदनका लागि मिति २०७९/११/०३ गते दोस्रो पटक ७ दिने सूचना प्रकाशन गरिएको, लखन बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लि. को आवेदन संकलन, मापदण्ड नपुगेको
ग)	बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र १) धान बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम		प्रस्ताव आवेदनका लागि मिति २०७९/०१०/१९ गते १५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएको - ६ वटा कृषक समूह/सहकारीको आवेदन संकलन, छनौट र सम्झौता हुने क्रममा

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

घ)	खाद्यन्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान कार्यक्रम		सूचना प्रकाशन
❖	आन्तरिक तर्फ (कुल बजेट रु. ३४,००,०००)		
१.	५०% अनुदानमा बिउ विजन वितरण कार्यक्रम • आलुको बिउ वितरण • च्याउको बिउ वितरण • वर्षे तरकारीको बिउ वितरण • मकैको उन्नत बिउ वितरण	व्यास नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा	उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने साथै कृषकको उत्पादन लागत कम गर्ने उद्धेश्यले भौगोलिक क्षेत्र अनुकूल विभिन्न तरकारी बालीका बिउहरु निम्ननुसार खरिद गरि कृषकहरुलाई निम्न परिमाणमा वितरण: ➢ उन्नत आलु बिउ वितरण सम्पन्न जनकदेव- ११६१० के.जी. एम.एस. १०३०० केजी ➢ च्याउको बिउ वितरण सम्पन्न -९५ लाभग्राही- १५०० प्याकेट ➢ वर्षे तरकारीको बिउ वितरण सम्पन्न काक्रो-१५०प्याकेट, करेला- २०० प्याकेट घिरौला-२०० प्याकेट, लौका- १०० प्याकेट, फर्सी- १५० प्याकेट बोडी- २७५ प्याकेट, सिमी-१७५ प्याकेट भिन्डी- २०० प्याकेट, भेन्टा-५० प्याकेट, खुर्सानी- १०० प्याकेट ➢ ७टन मकैको उन्नत विउ माग, ५,६५२ के.जी वितरण भईसकेको अरुन-२-१९२९ के.जी रामपुर कम्पोजिट-२०८९ के.जी मनकामना-३- १६३४ के.जी
२.	एकिकृत घुम्ति सेवा शिविर संचालन मिति २०७९/ ११ गते देखि २०७९/ ९/ २७ गते सम्म र २०७९/ १०/३ गते एकिकृत घुम्ति सेवा शिविर कार्यक्रम संचालन	२६७२	कृषकहरुले विभिन्न प्रकारका उन्नत तरकारीको बिउ जस्तै: काक्रा,टमाटर भिण्डी तितेकरेला घिरौला लगाएतका मिनिकिट विउ विजन प्राप्त गर्नुका साथै फलफुल तथा तरकारी बालिमा ढुसीको कारणले लाग्ने विभिन्न प्रकारका रोगहरु

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

			नियन्त्रणको लागी ढुसीनासक विषादी शुक्ष्म खाद्य तत्व वितरण गरिएको थियो। त्यसैगरी बालिनालीमा देखा परेका अन्य रोग किरा नियन्त्रणको लागी आवश्यक प्राविधिक परामर्श समेत प्रदान गरीएको थियो
३.	मौरी घार वितरण कार्यक्रम		➢ १८५ कृषक को माग संकलन, छनोट हुने क्रममा वितरण हुन बाँकी
४.	अन्य कार्यहरु	व्यास नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा	➢ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई विभिन्न कृषि सहकारी संस्था, बीज भण्डारहरुलाई रासायनिक मल वितरण गर्न सिफारिस पत्र प्रदान ➢ व्यावसायिक कृषकहरु, विभिन्न एग्रोभेट संचालकहरू, कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई प्राविधिक ज्ञान प्रदान ➢ विभिन्न वडाका कृषि फर्म, कृषक समूहले कृषि कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सिफारीस प्रदान

व्यास नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय दमौली तनहुँ गण्डकी प्रदेश नेपाल २०७३

गंगा लाल सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत